

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin

über

Senatskanzlei - G Sen -

**2816**

### **Zuschüsse an die BVG für die Planung von Neubauvorhaben**

62. Sitzung des Hauptausschusses am 29. Mai 2024  
Bericht SenMVKU - IV C 3 - vom 03. April 2024, rote Nummer 1648

65. Sitzung des Hauptausschusses am 04. September 2024  
Bericht SenMVKU - IV C 3 - vom 26. Juni 2024, rote Nummer 1648 A

71. Sitzung des Hauptausschusses am 22. Januar 2025  
Bericht SenMVKU - IV C 3 - vom 26. Juni 2024, rote Nummer 1648 B

77. Sitzung des Hauptausschusses am 04. Juni 2025  
Bericht SenMVKU - IV C 3 - vom 24. März 2025, rote Nummer 1648 D

77. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 18. Dezember 2025  
Drucksache Nr. 19/2828 (B.44) - Auflagen zum Haushalt 2026/2027

Kapitel 0730 - Verkehr -

Titel 68253 - Zuschüsse an die BVG für die Planung von Neubauvorhaben -

Ansatz 2025	23.000.000,00 €
Ansatz 2026	7.500.000,00 €
Ansatz 2027	7.500.000,00 €
Ist 2025:	4.405.700,00 €
Verfügungsbeschränkungen:	300.000,00 €
Aktuelles Ist (Stand 10.04.2026):	0,00 €
Gesamtausgaben:	€

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„SenMVKU

wird gebeten, dem Hauptausschuss zu dem Titel 68253 im Kapitel 0730 „Zuschüsse an die BVG für die Planung von Neubauvorhaben“ jährlich zum 30. April über die Umsetzung und den aktuellen Fortschritt der Planungen qualifiziert zu berichten.“

### Beschlussempfehlung

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Hierzu wird berichtet:

Für die bisher und auch weiterhin mit Zuschüssen aus dem Titel 0730 / 68253 geförderten bzw. zu fördernden Vorhaben - ergibt sich folgender Sachstand und Planungsfortschritt:

Der Aufsichtsrat der BVG hat am 8. Dezember 2025 beschlossen, dass die BVG Projekt GmbH - analog zu den Neubaustrecken der U-Bahn - künftig auch die Planung und den Bau der Straßenbahn-Neubaustrecken übernehmen wird. Derzeit befinden sich die Straßenbahnprojekte in der Übergangsphase an die BVG Projekt GmbH. Aufgrund der Neuorganisation der BVG werden einige Projektzeitpläne anzupassen sein. Hierzu liegen der SenMVKU noch keine weiteren Erkenntnisse vor.

Die einzelnen nachfolgenden Maßnahmen sind in den Erläuterungen zum Titel benannt; eine betragsmäßige Einzelzuordnung zu den jeweiligen Vorhaben erfolgt im Rahmen der Haushaltsbewirtschaftung.

#### **U3 Mexikoplatz**

aktuelle Planungsphase: Entwurfsplanung (Leistungsphase (LPh) bis vsl: 2. Quartal 2026  
3)

Die Genehmigungsplanung (Lph 4) wird während der Entwurfsplanung parallel erarbeitet; derzeit wird das Planfeststellungsverfahren durchgeführt.

#### **U8 Märkisches Viertel**

aktuelle Planungsphase: Vorplanung (LPh 2) in Vorbereitung bis vsl: 2. Quartal 2026

Die Grundlagenermittlung wurde durch die BVG durchgeführt. Ein Senatsbeschluss bzgl. der Beauftragung der BVG bzw. der Projekt GmbH für die Leistungsphase 2 ist am 28.04.26 erfolgt.

#### **Turmstraße - Jungfernheide**

aktuelle Planungsphase: Entwurfsplanung (Lph 3) bis vsl: 2. Halbjahr 2026

Durch die BVG werden die Unterlagen für das notwendige Planfeststellungsverfahren vorbereitet. Es finden enge Abstimmungen zu den parallelen Planungen Dritter statt. Rückschlüsse aus anderen Planungen können sich ggf. auf den Zeitplan auswirken.

**Warschauer Str. - Hermannplatz**

aktuelle Planungsphase: Entwurfsplanung (Lph 3)

bis vsl: 1. Halbjahr 2027

Die technische Planung hat begonnen. Gutachten werden erstellt.

**Pankow - Heinersdorf - Weißensee**

aktuelle Planungsphase: Entwurfsplanung (Lph 3)

bis vsl: 2. Halbjahr 2026

Die technische Planung hat begonnen. Es finden enge Abstimmungen zum geplanten urbanen Stadtquartier Pankower Tor statt.

**Blankenburger Süden**

aktuelle Planungsphase: Vorplanung (Lph 2)

bis vsl: 1. Halbjahr 2026

Die zukünftigen Straßenquerschnitte werden ermittelt und es finden enge Abstimmungen zum geplanten urbanen Stadtquartier Blankenburger Süden statt.

**Jungfernheide - UTR - Kurt-Schumacher-Platz**

aktuelle Planungsphase: Vorplanung (Lph 2)

bis vsl: 1. Halbjahr 2026

in Vorbereitung

Die Grundlagenuntersuchung (Lph 0/1) ist abgeschlossen. Der Senat hat die Weiterführung der Planungen beschlossen. Derzeit wird die Ausschreibung der weiteren Planungsschritte erarbeitet.

**Elisabeth-Aue**

aktuelle Planungsphase: Vorplanung (Lph 2)

bis vsl: 1. Halbjahr 2026

in Vorbereitung

Die Grundlagenermittlung (Lph 0/1) ist abgeschlossen. Der Senat hat die Weiterführung der Planungen beschlossen. Derzeit wird die Ausschreibung der weiteren Planungsschritte erarbeitet.

Die Finanzierung etwaiger Maßnahmen in künftigen Jahren hat aus dem der Fachverwaltung zur Verfügung stehenden Budget zu erfolgen.

In Vertretung

Arne Herz

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt