

0263 C

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über

Senatskanzlei – G Sen –

Sportstättensanierungsprogramm – Bericht 2017

Drucksache 17/2600 (Auflage II.B.41 zum Haushalt 2016/17)

rote Nummer/n: 18. Wahlperiode: 0263,0263A

Vorgang: 73. Sitzung des Hauptausschusses vom 10.12.2015)

Ansätze: Kapitel 2705/Titel 51915 (zu allen thematisierten Titeln!)

abgelaufenes Haushaltsjahr:	2017	18.263.131,19	€
laufendes Haushaltsjahr:	2018	18.000.000,00	€
kommendes Haushaltsjahr:	2019	18.000.000,00	€
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	2017	17.736.848,36	€
Verfügungsbeschränkungen:	2018	0,00	€
aktuelles Ist (Stand: wird lfd. aktualisiert)	2018	0,00	€

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„Der Senat wird beauftragt auf der Grundlage der veränderten Verfahrensweise (siehe Mitteilung – zur Kenntnisnahme – Drucksache 15(5541) dem Hauptausschuss einen Bericht jährlich zum 28. Februar über das Sportstättenanierungsprogramm vorzulegen, aus dem hervorgeht:

- Stand der Umsetzung für das laufende Kalenderjahr,
- Umverteilte Mittel nach dem 31. Juli,
- Planungsstand für das folgende Kalenderjahr und
- Abschätzung des weiterhin bestehenden Sanierungsbedarfs.“

Beschlussvorschlag

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis und sieht den Berichtsauftrag für 2017 als erledigt an (der Bericht gibt zwar schon einen Ausblick auf 2018, der Bericht erfolgt aber auch über den tatsächlichen Mittelabfluss - also hier 2017. Über den Mittelabfluss 2018 wird Anfang 2019 berichtet).

Hierzu wird berichtet

1. Stand der Umsetzung für das abgelaufene Kalenderjahr 2017

Entsprechend der nachfolgenden Tabelle haben die Bezirke über die zweckgebundenen Mittel mit Stand vom **31.12.2017** wie folgt verfügt.

Sportstättenanierungsprogramm 2017								
Finanzierung der genehmigten Projekte lt. ProFiskal in den Titeln der Bezirke								
Bezirk		Verfügbares Soll 2017	Verfügbares Soll 2017 nach Ausgleich mit dem Übertrag aus 2016	davon			Verschiebungen zum verfügbaren Soll aus Spalte 4	
		Betrag	Betrag	festgelegt	in %	angeordnet	in %	Freigaben[-] Zusätzlich [+]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Mitte	1.856.000,00	1.856.000,00	1.833.006,38	98,76%	1.833.006,38	98,76%	-22.993,62
02	Friedrichshain-Kreuzberg	1.393.000,00	1.423.000,00	1.523.000,00	107,03%	1.523.000,00	107,03%	130.000,00
03	Pankow	1.860.000,00	1.860.000,00	1.770.808,34	95,20%	1.770.808,34	95,20%	-89.191,66
04	Charlottenburg - Wilmersdorf	1.649.000,00	1.649.000,00	1.649.000,00	100,00%	1.649.000,00	100,00%	0,00
05	Spandau	1.295.000,00	1.295.000,00	1.273.442,60	98,34%	1.273.442,60	98,34%	-21.557,40
06	Steglitz-Zehlendorf	1.513.000,00	1.700.000,00	1.368.059,83	80,47%	1.368.059,83	80,47%	-144.940,17
07	Tempelhof - Schöneberg	1.636.000,00	1.636.000,00	1.787.829,10	109,28%	1.787.829,10	109,28%	151.829,10
08	Neukölln	1.495.000,00	1.495.000,00	1.552.783,94	103,87%	1.552.783,94	103,87%	57.783,94
09	Treptow - Köpenick	1.321.000,00	1.321.000,00	1.121.049,94	84,86%	1.121.049,94	84,86%	-199.950,06
10	Marzahn-Hellersdorf	1.305.000,00	1.350.000,00	1.145.868,23	84,88%	1.145.868,23	84,88%	-159.131,77
11	Lichtenberg	1.399.000,00	1.399.000,00	1.399.000,00	100,00%	1.399.000,00	100,00%	0,00
12	Reinickendorf	1.278.000,00	1.278.000,00	1.313.000,00	102,74%	1.313.000,00	102,74%	35.000,00
	Seninnsport	263.131,19	1.131,19	-	0,00%	-	0,00%	-263.131,19
	Summe Bezirke ins	18.263.131,19	18.263.131,19	17.736.848,36	97,12%	17.736.848,36	97,12%	-526.282,83

Durch die Bezirke konnten 17.736.848,36 € der ihnen zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 18.263.131,19 € für das Sportstättenanierungsprogramm im Haushaltsjahr 2017 bis zum Buchungsschluss am 22.12.2017 umgesetzt werden, das entspricht einer Erfüllung von 97,12 %

2. Umverteilte Mittel nach dem 31. Juli

Am 10.12.2015 hat der Hauptausschuss eine Aufstockung des SSP 17 von 13.500.000,00 € um 4.500.000,00 € auf 18.000.000,00 € beschlossen.

Lt. Profiskal lagen am 31.07.2017 in allen Bezirken hinreichend Aufträge vor, die die 75% der zur Verfügung stehenden Mittel zum vorgegebenen Termin überschritten haben (75% bis 100%). Eine Umverteilung von Mitteln war daher zu diesem Zeitpunkt nicht erforderlich.

Obwohl es im Jahr 2017 in den Monaten November und Dezember zu massiven Umverteilungen von Finanzmitteln zwischen den Bezirken kam, konnten 526.282,83 €, das entspricht 2,88 %, der zur Verfügung gestellten Mittel, bis zum Buchungsschluss 22.12.2017 nicht verausgabt werden.

So haben die Bezirke Mitte, Pankow, Spandau, Steglitz/Zehlendorf, Treptow/Köpenick und Marzahn/Hellersdorf ihre genehmigten Maßnahmen nicht vollständig umsetzen können und Mittel in Höhe von 900.895,87 € zurückgegeben. Die Rückgabe der Mittel resultiert u.a. daraus, dass Projektanträge geändert werden mussten und aus personellen Gründen und fehlender Fachfirmen nicht alle Projekte umgesetzt werden konnten.

Die Bezirke Friedrichshain/Kreuzberg, Tempelhof/Schöneberg, Neukölln und Reinickendorf konnten 374.613,04 € von den 900.895,87 € zusätzlich zu ihren genehmigten Maßnahmen einsetzen um Mehrkosten bei einzelnen Projekten zu kompensieren.

Bei der Bewertung des Ergebnisses ist die sehr angespannte wirtschaftliche Lage, die vielfach überbuchten Auftragsbücher der Firmen, mit zu berücksichtigen. Besonders im Bereich der ungedeckten Sportanlagen kam es hier auch witterungsbedingt zu Umsetzungsproblemen. Bei den gedeckten Sportanlagen ergaben sich Umsetzungsprobleme vor allem durch die sehr hohe Nachfrage bei Fachfirmen durch die zusätzliche Sanierung der Flüchtlingsunterbringungs-Sporthallen und

den verstärkten Sporthallenneubau im Zusammenhang mit der Beschleunigung im Schulbauprogramm.

Die Senatsverwaltung für Finanzen stimmte einer Restbildung für die in 2017 nicht verausgabten Mittel iHv. 526.282,37 € zu, so dass die Mittel noch in 2018 zur Verfügung stehen. Über die Verwendung dieser (Rest-)Mittel wird in Kürze entschieden.

3. Planungsstand für das laufende Kalenderjahr 2018

Aus diesem Programm werden ausschließlich die von den Sportämtern der Bezirke verwalteten Sportanlagen gefördert.

Für das Haushaltsjahr 2018 stehen **18.000.000,00 €** für das Programm zur Verfügung. Davon sind 30 %, 5.400.000,00 €, für Maßnahmen in sozial belasteten Stadtquartieren („Zukunftsinitiative Stadtteil“) und für Energieeinsparmaßnahmen vorgesehen. Anders als beim 70 %-Programmteil, für den grundsätzlich die Prioritätensetzung der Bezirke im Rahmen des Zumessungsbetrages ausschlaggebend ist, obliegt die Auswahl der Maßnahmen im Rahmen des 30 %-Programmteils ausschließlich meiner Verwaltung.

Mit Schreiben vom 01.02.2017 wurden die Bezirke aufgefordert, ihre Projekte für das Sportstätten-sanierungsprogramm 2018 anzumelden.

Es lagen zum Stichtag 30.06.2017 folgende Anmeldungen vor:

	Anzahl der Anmeldungen	Rate 2018 T€	Folgerate 2019 T€	Gesamtkosten T€
Anmeldungen	66	20.042	8.589	28.631
1.1 Sportplätze	35	10.154	1.650	11.804
1.1.1 Sportplatzgebäude	18	5.358	4.580	9.938
1.2 Sporthallen	6	2.157	1.279	3.436
1.3 Sondersportanlagen	7	2.373	1.080	3.453

Die vorgenannten Anmeldungen verteilen sich auf die Bezirke in 2018 wie folgt:

Bezirk		Sportplätze		Sportplatzgebäude		Sporthallen		Sondersportanl.		Insgesamt	
		Anzahl	T€	Anzahl	T€	Anzahl	T€	Anzahl	T€	Anzahl	T€
01	Mi	3	1.130	3	535	0	0	0	0	6	1.665
02	FrKr	2	600	0	0	1	820	0	0	3	1.420
03	Pa	2	1.200	1	1.500	0	0	1	200	4	2.900
04	ChWi	6	2.160	0	0	0	0	0	0	6	2.160
05	Sp	4	648	3	893	0	0	2	404	9	1.945
06	Stze	3	987	3	330	2	417	0	0	8	1.734
07	TeSch	4	1.125	2	425	0	0	0	0	6	1.550
08	Nk	2	459	2	1.150	0	0	0	0	4	1.609
09	TrKö	1	300	0	0	0	0	2	934	3	1.234
10	MaHe	2	500	0	0	2	800	0	0	4	1.300
11	Li	3	650	0	0	0	0	1	750	4	1.400
12	Rd	3	395	3	525	2	120	1	85	9	1.125
Summe Bezirke		35	10.154	17	5.358	7	2.157	7	2.373	66	20.042

Auf Basis dieser Anmeldungen wurde für das Programmjahr 2018 eine gesamtstädtische Projektliste mit einem Kostenvolumen von max. 18.000.000,00 € erstellt und den Bezirken die Genehmigungen mit Schreiben vom 26.10.2017 zur Kenntnis übermittelt.

In der nachfolgenden Tabelle sind die angemeldeten Maßnahmen einzeln aufgeführt. Die Genehmigung erfolgte nach den bekannt gegebenen Rahmenbedingungen und formalen Regelungen. Die genehmigten Vorhaben sind mit „ja“ gekennzeichnet.

Sportstättensanierungsprogramm 2018 - Anmeldungen und genehmigte Projekte

Sanierung von Sporteinrichtungen 2018 - angemeldete und genehmigte Projekte Stand: 09.10.2017

Objekt							Maßnahmen			Finanzierungsplanung			
Reg.-Nr.	Bezirk		Name	Straße	PLZ	Aktionskürseln	Kenn-ziffer	Kurzbeschreibung	Priorität des Bezirks	Gesamt-kosten	Finanzierungs-raten 2018	Raten (ab) 2019	Aufnahme in die Projektliste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	T €	T €	T €	14
A1	01	Mi	Stade Napoleon	Allee du Stade	13405	9	1.1.1	Sanierung des Sportfunktionsgebäudes	P1	400	400		ja
A2	01	Mi	Stade Napoleon	Allee du Stade	13405		1.1	Sanierung des Naturrasenplatzes in Kunststoffrasen	1	605	605		ja
A3	01	Mi	SpA Lüderitzstraße	Lüderitzstraße 31 - 53	13351		1.1	Sanierung der Stehtibüne	2	75	75		ja
A4	01	Mi	SpA Neues Ufer	Neues Ufer 2 - 5	10557	9	1.1.1	Sanierung Sportfunktionsgebäude	P2	100	100		ja
A5	01	Mi	Poststadion	Lehrter Straße 59	10557		1.1.1	Sanierung des Kassenhäuschen	P3	35	35		ja
A6	01	Mi	SpA Werner Kluge	Kühnemannstraße 52	13409		1.1	Sanierung Kunststoffrasenspielfeld 2. BA	3	450	450		ja
A7	02	Fr Kr	Flatow Sporthalle	Vor dem Schlesischen Tor 1	10997		1.2	Sanierung der UK und Sanitär der SpH 2. BA	1	820	820		ja
A8	02	Fr Kr	SpA Züllchauer Straße	Züllchauer Straße 1-7	10965		1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	2		163		ja
A9	02	Fr Kr	SpA Züllchauer Straße	Züllchauer Straße 1-7	10965	8	1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	P1		437		ja
A10	03	Pa	SpA Hansastraße	Hansastraße 190	13088	9	1.1.1	energetische Sanierung des Sportfunktionsgebäudes 2.BA	V - 1	1.900	1.500	400	ja
A11	03	Pa	Schießanlage Schönholz	Hermann-Hesse-Straße 82	13156		1.3	Sanierung Sportfunktionsgebäude 3. BA	2	200	200		N3
A12	03	Pa	Kissingsportplatz	Forchheimer Straße 22	13189		1.1	Sanierung der Volleyballfelder in ein funktionsfähiges Multifunktionalfeld	3	600	600		N3
A13	03	Pa	SpA Hansastraße	Hansastraße 190	13088		1.1	Sanierung der Tainignsplatzbeleuchtung und Beregnungsanlage	P1	600	600		ja
A14	04	Ch Wi	SpA Hans-Rosental	Kühler Weg 12	14055		1.1	Sanierung des nicht funktiosfähigen Kunststoffrasenplatzes VI	1	480	480		ja
A15	04	Ch Wi	SpA Wally-Wittmann	Waldschulallee 43-45	14055		1.1	Sanierung des nicht funktiosfähigen Kunststoffrasenplatzes (Fußball)	2	400	400		ja
A16	04	Ch Wi	Hubertussportplatz	Hubertusallee 50	14193		1.1	Sanierung der Leichtathletikanlagen 1.BA	3	287	287		ja
A17	04	Ch Wi	Hubertussportplatz	Hubertusallee 50	14193		1.1	Sanierung der Leichtathletikanlagen 2.BA	N1	263	263		N3
A18	04	Ch Wi	SpA Julius-Hirsch	Harbigstraße 40	14055		1.1	Sanierung der Wegflächen 2.BA	V-N2	130	130		N3
A19	04	Ch Wi	SpA Hans-Rosental	Kühler Weg 12	14055	8	1.1	Sanierung eines Tennengroßspielfeldes in Kunststoffrasenplatz	P1	600	600		ja
A20	05	Sp	SpA Staake West	Brunsbüttler Damm 441	13591	9	1.1.1	Sanierung Sportfunktionsgebäude 2. BA	1	410	410		ja
A21	05	Sp	Wassersportheim Gatow	Alt Gatow 5-7	14089	12	1.3	Sanierung Uferbefestigung 2. BA	P2	270	270		ja
A22	05	Sp	Sportpark Staaken	Brunsbüttler Damm 441	13591	13	1.1.1	Standardverbesserung am Sportfunktionsgebäude	2	300	300		ja
A23	05	Sp	SpA Staake West	Brunsbüttler Damm 441	13591	12	1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	3	113	113		ja
A24	05	Sp	SpA Haselhorst	Daumstraße 35	13599		1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes .	4	450	450		N3
A25	05	Sp	SpA Stadion Hakenfelde	Hakenfelder Straße 29	13587	9	1..1.1	Sanierung des Sportfunktionsgebäudes 1. BA	P1	583	183	400	ja
A26	05	Sp	Freizeit-SpA Südpark	Am Südpark 51	13595	9	1.3	Sanierung des Torhauses	5	134	134		N3
A27	05	Sp	SpA Staake West	Brunsbüttler Damm 441	13591	9	1.1	Sanierung der Traningsplatzbeleuchtung	P3	50	50		N3
A28	05	Sp	SpA Staake West	Brunsbüttler Damm 441	13591		1.1	Einsatz von Hybritrasen	P4	35	35		N3

Objekt							Maßnahmen			Finanzierungsplanung			
Reg.-Nr.	Bezirk		Name	Straße	PLZ	Aktionskategorien	Kennziffer	Kurzbeschreibung	Priorität des Bezirks	Gesamtkosten	Finanzierungsrate 2018	Raten (ab 2019)	Aufnahme in die Projektliste
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A29	06	St Zd	Carl-Schumann Sporthalle	Osdorfer Straße 52	12207	12	1.2	Sanierung Prallwand	1	300	300		ja
A30	06	St Zd	diverse	diverse		12	1.1	Überprüfung und Sanierung von TBL-Anlagen	V-2	510	260	250	ja
A31	06	St Zd	SpA Lippstädter Straße	Lippstädter Straße 6	12207		1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes und der Zaunalage	3	400	400		ja
A32	06	St Zd	SpH Onkel-Tom-Straße	Onkel-Tom-Straße 60	14169		1.2	Sanierung von Fassadenelementen	4	117	117		ja
A33	06	St Zd	SpA Malteserstraße	Malteserstraße 53	12249	9	1.1.1	Teilsanierung des Sportfunktionsgebäudes - Dach	5	100	100		N3
A34	06	St Zd	SpA Lippstädter Straße	Lippstädter Straße 6	12207		1.1.1	Sanierung von Fassadenelementen	6	80	80		N3
A35	06	St Zd	Ernst-Reuter-Sportfeld	Onkel-Tom-Straße 40	14169	8	1.1	Sanierung der Laufbahn	P1	327	327		ja
A36	06	St Zd	Ernst-Reuter-Sportfeld	Onkel-Tom-Straße 40	14169		1.1.1	Teilsanierung des Sportfunktionsgebäudes - Dach	P2	150	150		ja
A37	07	Te Sch	SpA Wiesbadener Straße	Wiesbadener Straße 80	12161		1.1	Sanierung Kunststoffrasenplatz	1	250	250		ja
A38	07	Te Sch	SpA Markgrafenstraße	Markgrafenstraße 19-24	12105		1.1	Sanierung Kunststoffrasenplatz	2	300	300		ja
A39	07	Te Sch	SpA Rathausstraße	Rathausstraße 10 a	12105		1.1	Sanierung Naturrasen einschl. Beregnungsanlage und Zaunanlagen	3	325	325		ja
A40	07	Te Sch	SpA Volkspark Mariendorf	Prühlstraße 90	12109		1.1	Sanierung Ballfanzäune und Außeneinfriedung	4	250	250		ja
A41	07	Te Sch	SpA Körtingstraße	Körtingstraße 41	12107	9	1.1.1	Teilsanierung des Sportfunktionsgebäudes -Dach und Fassade 2.BA		100	100		ja
A42	07	Te Sch	SpA Körtingstraße	Körtingstraße 41	12107	9	1.1.1	Teilsanierung des Sportfunktionsgebäudes -Dach und Fassade 2.BA	P1	325	325		ja
A43	08	Nk	SpA Lipschitzallee	Lipschitzallee 29	12351	9	1.1.1	Sanierung des Umkleide- und Sanitärtraktes 2.BA	1	1.260	1.050	210	ja
A44	08	Nk	Werner-Seelenbinder-Sportpark Neukölln	Oderstraße 182	12051	9	1.1.1	Sanierung des Sportfunktionsgebäude - Vrobereitung	P1	2.720	100	2.620	ja
A45	08	Nk	Jubiläumssportplatz	Bergiusstraße 8-22	12057	1	1.1.	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	P2	210	210		ja
A46	08	Nk	Jubiläumssportplatz	Bergiusstraße 8-22	12057	1	1.1.	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	P3	180	180		ja
A47	08	Nk	SpA Kölner Damm	Hugo-Heimann-Straße 24	12353	1	1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	P4	69	69		ja
A48	09	Tr Kö	Regattastrecke	Regattastraße 191	12527		1.3	Sanierung der Sanitäranlagen im Tribünengebäude	1	584	584		ja
A49	09	Tr Kö	Stadion Allglenicke	Alter Schönefelder Weg 20	12527		1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	2	300	300		ja
A50	09	Tr Kö	Alte Förstrei	Hämmerlingstraße 88	12555		1.3	Energetische Sanierung des Sportfunktionsgebäudes	P1	780	350	430	ja
A51	10	Ma He	SpH Bruno-Braun-Straße	Bruno-Braun-Straße 72	12685	9	1.2	energetische Sanierung der Sporthalle	1	1.689	410	1.279	ja
A52	10	Ma He	SpH Bruno-Braun-Straße	Bruno-Braun-Straße 72	12685	9	1.2	energetische Sanierung der Sporthalle	P1	390	390		ja
A53	10	Ma He	SpA Wittenberger Straße	Wittenberger Straße 48	12689		1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	2	200	200		ja
A54	10	Ma He	SpA Rosenhag	Melanchthonstraße 52 D	12623		1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	1	300	300		ja
A55	11	Li	BVB Stadion	Siegfriedstraße 71	10365	8	1.3	Anpassung der Sportanlage BVB Stadion zur Abdeckung des Bedarfs an Spielfeldern	1	1.400	750	650	ja
A56	11	Li	SpA Wartenberg	Fennpfuhlweg 53	13059		1.1	Sanierung des Kleinspielfeldes	2	230	230		ja

Sanierung von Sporteinrichtungen 2018 - angemeldete und genehmigte Projekte Stand: 09.10.2017

Objekt													
Maßnahmen													
Finanzierungsplanung													
Reg.-Nr.	Bezirk	Name	Straße	PLZ	Aktionskultusen	Kenn-ziffer	Kurzbeschreibung	Priorität des Bezirks	Gesamt-kosten	Finanzierungs-raten 2018	Raten (ab) 2019	Aufnahme in die Projektliste	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
A57	11	Li	SpA Am Breiten Luch	Wartenberger Straße 123	13051		1.1	Sanierung der Leichtathletikanlagen	P1	1.700	300	1.400	ja
A58	11	Li	SpA Wartenberg	Fennpfuhweg 53	13059		1.1	Sanierung des Kleinspielfeldes	P2	120	120		ja
A59	12	Rd	SpH Hatzfelder Allee	Hatzfelder Allee 19-25	13509		1.2	Sanierung der Prallwand	1	70	70		ja
A60	12	Rd	SpA Arosener Allee kl. Halle	Arosener Allee 184	13407	9	1.2	Sanierung der Gymnastikhalle	2	50	50		ja
A61	12	Rd	SpA Göschenplatz	Göschenstraße 9	13437		1.1.1	Energetische Sanierung des Sportfunktionsgebäudes	3	1.350	400	950	ja
A62	12	Rd	Bootshaus	Eisenhammer Weg 22-24	13507		1.3	Sanierung des Bootshauses 2. BA	4	85	85		ja
A63	12	Rd	SpA Schluchtseestraße	Schluchtseestraße 68	13469		1.1.1	energetische Sanierung des Sportfunktionsgebäudes	P2	100	100		ja
A64	12	Rd	SpA Finsterw alder Straße	Finsterw alder Straße 58-62	13435	9	1.1	Sanierung des Außengeräteraums	P3	95	95		ja
A65	12	Rd	SpA Wittenau	Göschenstraße 9	13437		1.1	Sanierung des Kunststoffrasenplatzes	5	250	250		ja
A66	12	Rd	SpA Finsterw alder Straße	Finsterw alder Straße 58-62	13435	2 9	1.1.1	Sanierung der LA-Anlagen	6	25	25		ja
A67	12	Rd	SpA Scharnw eberstraße	Scharnw eberstraße 81 A	13437		1.1	Sanierung der Ballfangzaunanlage	7	50	50		ja
Anmeldungen				Anzahl	67	29			28.631	20.042	8.589		
Genehmigte Projekte				Anzahl	57	26			26.589	18.000	8.589		
Nicht genehmigte Projekte				Anzahl	10	0			2.042	2.042			
				Anzahl	36 -	aus der	70% Rate						
				Anzahl	21 -	aus der	30% Rate						

Die vorgenannten Genehmigungen verteilen sich auf die Bezirke wie folgt:

Bezirk		Sportplätze		Sportplatzgebäude		Sporthallen		Sondersportanl.		Insgesamt	
		Anzahl	T€	Anzahl	T€	Anzahl	T€	Anzahl	T€	Anzahl	T€
01	Mi	3	1.130	3	535	0	0	0	0	6	1.665
02	FrKr	2	600	0	0	1	820	0	0	3	1.420
03	Pa	1	600	1	1.500	0	0	0	0	2	2.100
04	ChWi	4	1.767	0	0	0	0	0	0	4	1.767
05	Sp	1	113	3	893	0	0	1	270	5	1.276
06	Stze	3	987	1	150	2	417	0	0	6	1.554
07	TeSch	4	1.125	2	425	0	0	0	0	6	1.550
08	Nk	3	459	2	1.150	0	0	0	0	5	1.609
09	TrKö	1	300	0	0	0	0	2	934	3	1.234
10	MaHe	2	500	0	0	2	800	0	0	4	1.300
11	Li	3	650	0	0	0	0	1	750	4	1.400
12	Rd	3	395	3	525	2	120	1	85	9	1.125
Summe Bezirke		30	8.626	15	5.178	7	2.157	5	2.039	57	18.000

4. Abschätzung des weiterhin bestehenden Sanierungsbedarfs

Mit Stand vom November 2017 hat die Fortschreibung des Sanierungsumfangs für die vorgegebenen Jahre 2019 bis 2022 im Vergleich zum Stand November 2016 ergeben, dass sich der mittelfristige Bedarf für die von den Sportämtern verwalteten Sportanlagen trotz der Erhöhung des Sportanlagen-sanierungsprogrammes für 2017 um 4.500.000,00 € auf dem gleichen hohen Niveau weiter hält. So hat sich der Sanierungsbedarf von rd. **171.950.000,00 €** auf rd. **188.710.000,00 €** für genehmigungsfähige Maßnahmen erhöht (vgl. nachfolgende Tabelle). Die Erhöhung des Sanierungsbedarfs ergibt sich zum Teil dadurch, dass einzelne Maßnahmen auf Grund ihres verschlechterten Zustandes in die Bedarfsmeldung aufgenommen wurden.

Die Bedarfslisten sind um nicht genehmigungsfähige Maßnahmen (z.B. Reparaturen, Renovierungsmaßnahmen) gekürzt worden. Sofern die Beschreibung von Maßnahmen vermuten lassen, dass diese nicht durch notwendige Sanierungsmaßnahmen begründet werden können, wurden diese bei der Anmeldung im Rahmen des Sanierungsprogramms nicht berücksichtigt. Eine genaue Prüfung durch den Senat erfolgt bei Vorhaben, die nicht zweifelsfrei beschrieben wurden.

Fortschreibung des Bedarfs

Kosten im Rahmen des Sanierungsprogramms – Bezirke

Träger		genehmigungsfähige Kosten nach Fortschreibung Umfrage 2015	Summe Fortschreibung Umfrage 2016	genehmigungsfähige Kosten nach Fortschreibung Umfrage 2016
der Einrichtungen		2018 - 2021	2019 - 2022	2019 - 2022
		in T€	in T€	in T€
01	Mi	18.017	21.357	21.077
02	FrKr	3.020	3.978	3.978
03	Pa	15.795	18.875	14.755
04	ChWi	27.075	44.400	31.980
05	Sp	6.400	9.210	8.170
06	StZd	6.519	11.525	10.315
07	TeSch	5.855	5.855	5.855
08	Nk	7.390	10.663	9.288
09	TrKö	8.395	4.076	3.855
10	MaHe	30.266	37.792	36.768
11	Li	29.806	22.680	22.189
12	Rd	13.410	21.375	20.480
Summe – Bezirke -		171.948	211.786	188.710

Konsequenzen aus den Ergebnissen:

- Der weiterhin hohe Bedarf von rd. **188.710.000,00 €** zeigt deutlich, dass das Sportanlagen-sanierungsprogramm fortgeführt werden muss, um den Sanierungsbedarf nicht noch weiter anwachsen zu lassen und die öffentlichen Sportanlagen in einem akzeptablen Zustand gehalten bzw. genutzt werden können.
- Der genannte Sanierungsbedarf von **188.710.000,00 €** ergibt sich aus den Angaben der Bezirke. Die Richtigkeit der Angaben kann seitens des Senats nicht abschließend beurteilt werden.

Dass Als Träger der Einrichtungen nehmen die Bezirke ihre Pflichten zur Instandhaltung und Instandsetzung der Sportanlagen wahr und setzen die entsprechenden Prioritäten.

Der Senat von Berlin

Michael Müller
Regierender Bürgermeister

Andreas Geisel
Senator für Inneres und
Sport