

**0631 C**

An den  
Vorsitzenden des Hauptausschusses  
über

die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin  
über

Senatskanzlei - G Sen -

**Berliner Bäder-Betriebe (BBB)**  
**Realisierungsstand der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung und die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasserzeiten und Wasserflächen**

**Rote Nummer:** Drucksache 19/0400 (A.04), (B 27)

**Vorgang:** **14. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 23. Juni 2022**

**Ansätze:** Kapitel 0510/Titel 685 06 Zuschüsse an die Berliner Bäder-Betriebe  
Kapitel 0510/Titel 685 23 Ausgabenersatz an die BBB für  
Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen an landeseigene Bäder  
Kapitel 0510/Titel 831 10 Kapitalzuführung an die Berliner  
Bäder-Betriebe  
Kapitel 0510/Titel 892 01 Zuschüsse an private Unternehmen für  
Investitionen  
Kapitel 2920/Titel 89201 Zuschüsse an private Unternehmen für  
Investitionen<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Maßnahmen gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz - KInvFG

Abgelaufenes Haushaltsjahr	2022:	63.700.000 € 700.000 € 33.866.000 € 1.000 € 2.500.000 €
Laufendes Haushaltsjahr	2023:	66.000.000 € 2.000.000 € 21.049.000 € 1.000 € 1.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres	2022:	67.077.893 € 700.000 € 33.866.000 € 13.700.324 € 1.627.607 €
Aktuelles Ist (Stand: 13.03.2023)	2023:	22.666.664 € 8.853 € 21.049.000 € 0 € 0 € 0 €

**Gesamtausgaben:**

entfällt

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten - 14. - Sitzung Folgendes beschlossen:

Auflage A.04:

**„Alle vom Senat vorzulegenden Berichte über Auflagen, auch die, die an das Abgeordnetenhaus zu richten sind, müssen auch gegenüber dem Hauptausschuss als Bericht vorgelegt werden.“**

Auflage B.27b:

**„Weiterhin wird der Senat aufgefordert, regelmäßig, erstmals zum 31. März 2023 und ab dann jährlich jeweils zum 31. März eines Jahres einen Bericht vorzulegen über den Stand der Realisierung der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung und die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasserzeiten und Wasserflächen für das öffentliche Schwimmen, den Vereinssport sowie das Schul- und Kitaschwimmen.“**

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.

Hierzu wird berichtet:

Es wird auf die anliegende Mitteilung zur Kenntnisnahme verwiesen.

In Vertretung

Dr. Ralf Kleindiek

Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport

**Anlage:**

Mitteilung zur Kenntnisnahme

Der Senat von Berlin

SenInnDS IV A 31 - 07161

9(0)223-1429

An das

Abgeordnetenhaus von Berlin

über Senatskanzlei - G Sen -

Mitteilung

- zur Kenntnisnahme -

über

Realisierungsstand des Bädervertrages-Maßnahmen der Vorhabenplanung und Wasserzeiten  
Drucksache Nr. 19/0400 (B 27b) - Schlussbericht

-----

Der Senat legt nachstehende Mitteilung dem Abgeordnetenhaus zur Besprechung vor:

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner 14. Sitzung am 23.06.2022 Folgendes beschlossen:

„Bäderverträge: Weiterhin wird der Senat aufgefordert, regelmäßig, erstmals zum 31. März 2023 und ab dann jährlich jeweils zum 31. März eines Jahres einen Bericht vorzulegen über den Stand der Realisierung der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung und die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasserzeiten und Wasserflächen für das öffentliche Schwimmen, den Vereinssport sowie das Schul- und Kitaschwimmen.“

Hierzu wird berichtet:

1. Bericht über den Stand der Realisierung der einzelnen Maßnahmen der Vorhabenplanung.

Zu 1.:

Der Stand der Realisierung einzelner Maßnahmen aus der Vorhabenplanung (mit dem technischen Sachstand vom 31.12.2022) ist der **Anlage 1** zu entnehmen.

2. Bericht über die zum jeweiligen Zeitpunkt vorhandenen Wasserzeiten und Wasserflächen für das öffentliche Schwimmen, den Vereinssport sowie das Schul- und Kitaschwimmen.

Zu 2.:

Eine zentrale Leistungspflicht der BBB nach dem Bädervertrag ist das „Betreiben von Bädern“. Die Höhe des vom Land Berlin an die BBB zu erbringenden konsumtiven Zuschusses für das „Betreiben von Bädern“ ermittelt sich aus der Bereitstellung von Wasserzeiten, so dass vorliegend auf die von den BBB erbrachten Wasserzeiten (und nicht ergänzend auch Wasserflächen) abgestellt wird. Die von den BBB geleisteten Wasserzeiten des Jahres 2022 – aufgeteilt für die einzelnen Regionen und Standorte – für das öffentliche Schwimmen, den Vereinssport sowie das Schul- und Kitaschwimmen sind der **Anlage 2** zu entnehmen.

Wir bitten, den Beschluss als erledigt anzusehen.

**Anlagen:**     1 Realisierungsstand Vorhabenplanung (Technischer Stand 31.12.2022)  
                     2 Wasserzeiten 2022

Berlin, den 28.03.2023

Der Senat von Berlin

Franziska Giffey  
Regierende Bürgermeisterin

Iris Spranger  
Senatorin für Inneres, Digitalisierung und Sport

Stand der Realisierung der Vorhaben 2022

Stand: 06.02.2023

Angaben in Tsd. Euro

Angaben in Tsd. Euro							technischer Sachstand aktuell zum 31.12.2022
lfd. Nr.	Prj-Nr	Standort		Maßnahmenbeschreibung	Gesamt- volumen in TEUR	geplanter Fertig- stellungstermin	Projektstatus
I	Laufende Vorhaben						
1	01-01	Bad 01	Stadtbad Mitte	Sanierung Kastenfenster, Sanierung der Regen- und Abwasserleitung im Hofbereich	801	2023	- Sanierung Kastenfenster in Innenhöfen abgeschlossen - bauliche Umsetzung der Sanierung der Regen- und Abwasserleitung ab Frühjahr bis Herbst 2023
2	04-01	Bad 04	Stadtbad Tiergarten	Fortführung grundhafte Sanierung	18.780	2023	- aktuell beim Innenausbau, insbesondere Fliesen-/Estricharbeiten und Trockenbau, Maler - aufgrund der Undichtheit des Schwimmbbeckens ist Ursachenanalyse in Bearbeitung - Kosten i.H.v. 18T€ in 2027 für die abschließende Gewährleistungsbegehung durch den Planer, 4 Jahre nach Projektende
3	09-01	Bad 09	Kombibad Seestraße	Errichtung Traglufthalle	2.265	2023	- Traglufthallenaufbau für die Wintersaison 2022/23 ist vom 17.10.2022-23.10.2022 erfolgt
4	12-01	Bad 12	Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park	Sanierung Lehrschwimmbecken (Edelstahl) und damit zusammenhängende Ergänzungsarbeiten, RLT,	2.351	fertig	Vorhaben beendet
5	15-01	Bad 15	Wellenbad am Spreewaldplatz	grundhafte Sanierung	42.150	2026	- Bauantrag ist eingereicht & Ausführungsplanung wurde begonnen
6	22-01P	Bad 22	Stadtbad Charlottenburg Phase 1	Planungsleistungen bis LP 6 grundhafte Sanierung	3.855	2024	-Entwurfsplanung einschl. Kostenberechnung liegt bis Februar 2023 vor -anschließend Ausarbeitung der Genehmigungsplanung und Einreichung des Bauantrages
7	26-01	Bad 26	Stadtbad Spandau-Nord	Sanierung Hallendecke, Erneuerung u.a. Trinkwasserinstallation, Regelung Heizung/Lüftung	2.121	fertig	Vorhaben beendet
8	36-01	Bad 36	Schwimmhalle Paracelsus-Bad	grundhafte Sanierung	23.275	2024	- Sanierung in allen wesentlichen Gewerken in Arbeit;G10 Einbau der Fenster und Glasfassade ab Q1 2023
9	49-01	Bad 49	Stadtbad Neukölln	Fortsetzung Maßnahmen Fenstersanierung, Beleuchtung, Umkleiden, Ozonreaktor, Sicherheitsbeleuchtung	572	fertig	Vorhaben beendet
10	56-01	Bad 56	Strandbad Friedrichshagen	Abwasser- und Trinkwasseranschluss erneuern	1.008	2023	- 1. BA abgeschlossen (Anbindung Gebäude 2, Gastronomie, Fliesenarbeiten Gastronomie)
11	60-01	Bad 60	Schwimmhalle Kleine SH Wuhlheide	Teilsanierung	2.493	2023	- Dach- und Fassadensanierung abgeschlossen - Sanitär-, Heizung-, Lüftung und Elektroarbeiten befinden sich in der baulichen Umsetzung - Baugenehmigung für Maßnahmen zum Brandschutz liegt noch nicht vor
12	64-01	Bad 64	Schwimmhalle Sewanstraße	Dachsanierung	868	2023	- Alle Leistungen sind beauftragt - Bau beginnt in Q1/2023
13	65-01	Bad 65	Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz RLT	Erneuerung RLT-Anlagen	641	fertig	Vorhaben beendet
14	71-01	Bad 71	Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz	Sanierung des Schwimmbeckens	4.713	fertig	Vorhaben beendet
15	74-01P	Bad 74	Schwimmhalle Zingster Straße Phase 1	Planungsleistung Teilsanierung	500	2023	- Planungsleistungen sind in Bearbeitung-->Fertigstellung Entwurf wird zeitnah erwartet - Ab September.2023 Beginn der baulichen Umsetzung (Abbrucharbeiten)
16	81-01	Bad 81	Schwimmhalle Kreuzberg	Errichtung Interimshalle	5.006	fertig	Vorhaben beendet
Summe		Hallenbäder			111.397		
17	07-01	Bad 07	Sommerbad Humboldtthain	Sanierung Außenbecken (Edelstahl), div. notwendige Sanierungsarbeiten im Zuge der Beckensanierung	5.555	2024	- derzeit Erbringung der Planungsleistungen --> Fertigstellung Entwurf
18	28-01	Bad 28	Kombibad Spandau Süd (SOB)	Sanierung Außenbecken (Edelstahl)	5.588	2024	- Entwurfsplanung abgeschlossen - Sämtliche Unterlagen wurden beim BBR über SenInn - SenStadt zur Freigabe eingereicht
19	31-01	Bad 31	Sommerbad Wilmersdorf	Sanierung Außenbecken (Edelstahl), Betonsanierungen Pumpenkeller & Filtergebäude; Trennung Elektroversorgung und div. Notwendige Sanierungsarbeiten, die im Zuge der Beckensanierung durchgeführt werden	4.035	2023	- Projekt befindet sich in der baulichen Umsetzung; Fertigstellung in Q1/2023 geplant
20	70-01	Bad 70	Sommerbad Pankow	Abriss Altgebäude, Sanierung Sonnenterrassen	1.900	2023	- Der Abriss der Altgebäude ist abgeschlossen - Die Ausführung der Sanierung der Sonnenterrassen verläuft im Zeit- und Kostenplan
21	17-01	Bad 17	Sommerbad Kreuzberg	Erneuerung und Ergänzung der Filteranlage, Betonsanierung Technikeller	1.479	2024	- Ausführungsplanung einschl. Erstellung von Leistungsverzeichnissen ist abgeschlossen - Ausschreibungen stehen im Frühjahr 2023 an, bauliche Umsetzung ab Mitte September 2023 geplant
22	45-01	Bad 45	Sommerbad Am Insulaner	Teilsanierung, ohne Betonsanierung	1.551	2024	- Bausubstanzuntersuchung abgeschlossen
Summe		Sommerbäder			20.108		
23	zz-01	Bäder	Bäderübergreifend Phase 1	GLT-Migration	1.800	2023	- Zuschuss beantragt, Bescheid bei SenInnDS in BearbeitungL
Summe		Bäderübergreifend			1.800		
Summe laufende Vorhaben					133.306		
II	Neue Vorhaben mit Beginn in 2023						
24	01-02	Bad 01	Stadtbad Mitte	Denkmalgerechte Sanierung Fassade/Stützen	1.178	2026	
25	74-01A	Bad 74	Schwimmhalle Zingster Straße Phase 2	Teilsanierung	5.089	2025	
26	18-01A	Bad 18	Stadtbad Schöneberg	Erneuerung der Raumlüftungstechnischen Anlagen, Beckenböden, Fenstersanierung	5.445	2024	
Summe		Hallenbäder			11.712		
27	48-01	Bad 48	Sommerbad Mariendorf	Teilsanierung (Erneuerung Trinkwasser, Badewasseraufbereitung )	4.000	2025	
Summe		Sommerbäder			4.000		
28	zz-02	Bäder	Bäderübergreifend Phase 2	Stand sicherheitsüberprüfungen, Brandschutz, etc	3.200	2027	
Summe		Bäderübergreifend			3.200		
Summe Neue Vorhaben mit Beginn in 2023					18.912		
Summe BBB - Vorhaben in Bädern der BBB bis 2027					152.218		

**Wasserzeiten der Berliner Bäder 2022**  
**Stand 21.02.2023**

	Soll <sup>1</sup>	geplantes Soll	Ist per 12/2022	Abweichung Ist - geplantes Soll
Angaben in Stunden	100%	97%		
Hallenbäder	111 705,5	108 354,3	103 749,3	-4 605,0
Freizeitbäder	5 671,5	5 501,4	10 498,1	4 996,7
Sommerbäder*	28 726,5	27 864,7	28 314,1	449,4
<b>Gesamt</b>	<b>146 103,5</b>	<b>141 720,4</b>	<b>142 561,5</b>	<b>841,1</b>

\*ohne verpachtete Bäder

<sup>1</sup> gemäß genehmigten Wirtschaftsplan 2022

Wasserzeiten der Berliner Bäder 2022

(Stand 21.02.2023)

Angaben in Stunden

Bad	Kategorie	Region	Bezirk	Soll	geplantes Soll	Ist per 12/2022	Abweichung Ist – geplantes Soll	97% < wesentliche Abweichungsgründe > 105%
				100%	97%			
01 - Stadtbad Mitte -James Simon-	Hallenbad	4	Mitte			3 557,0	3 557,0	Verschiebung der Sanierung
02 - Schwimmhalle Fischerinsel	Hallenbad	4	Mitte	3 850,5	3 735,0	3 496,0	- 239,0	Reduziertes Angebot zur Eindämmung der Corona-Pandemie
03 - Kinderbad Monbijou	Sommerbad	4	Mitte	682,5	662,0	648,0	- 14,0	Schließung zur Eindämmung der Corona-Pandemie
04 - Stadtbad Tiergarten	Hallenbad	4	Mitte	4 100,5	3 977,5		-3 977,5	Verschiebung der Sanierung
07 - Sommerbad Humboldtthain	Sommerbad	4	Mitte	1 201,0	1 165,0	1 379,6	214,6	Längere Sommersaison
09 - Kombibad Seestraße	Hallenbad	4	Mitte	3 795,5	3 681,6	3 615,0	- 66,6	
091 - Kombibad Seestraße	Sommerbad	4	Mitte	3 896,5	3 779,6	3 601,5	- 178,1	
11 - Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße	Hallenbad	2	Pankow	3 219,5	3 122,9	2 941,0	- 181,9	
12 - Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park	Hallenbad	2	Pankow	4 125,5	4 001,7		-4 001,7	Sanierung des Bades war nicht geplant
14 - Schwimmhalle Holzmarktstraße	Hallenbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg			2 927,3	2 927,3	Zukünftig im Bau
15 - Wellenbad am Spreewaldplatz	Freizeitbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg					Aufgrund der ungeplanten Schließung von Bad 81 musste das Bad offen gehalten werden
17 - Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad)	Sommerbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	1 844,5	1 789,2	2 076,3	287,1	Längere Sommersaison
18 - Stadtbad Schöneberg -Hans Rosenthal-	Freizeitbad	3	Tempelhof-Schöneberg	2 458,0	2 384,3	4 124,5	1 740,2	Aufgrund verschobenen Sanierung, könnten die Schließzeiten verschoben werden
19 - Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3 907,5	3 790,3	3 993,0	202,7	Zusätzliche Wasserzeiten für Vereine
21 - Stadtbad Charlottenburg - Alte Halle	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	4 737,5	4 595,4	4 612,5	17,1	
22 - Stadtbad Charlottenburg - Neue Halle	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	400,5	388,5		- 388,5	Deckenschäden in 2022 führten zur Schließung
23 - Kombibad Forumbad Olympiastadion	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	4 064,5	3 942,6	4 974,0	1 031,4	Zusätzliche Wasserzeiten da durch Corona Wasserzeiten nicht stattfanden
231 - Kombibad Forumbad Olympiastadion	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	2 045,5	1 984,1	1 934,0	- 50,1	
24 - Sommerbad Olympiastadion	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	1 550,0	1 503,5	1 624,5	121,0	
26 - Stadtbad Spandau Nord	Hallenbad	1	Spandau	3 039,5	2 948,3	2 980,2	31,9	
27 - Sommerbad Staaken West	Sommerbad	1	Spandau	586,5	568,9	635,5	66,6	Längere Sommersaison
28 - Kombibad Spandau Süd	Hallenbad	1	Spandau	3 573,5	3 466,3	3 670,0	203,7	Zusätzliche Wasserzeiten
281 - Kombibad Spandau Süd	Sommerbad	1	Spandau	1 600,0	1 552,0	1 680,1	128,1	Längere Sommersaison
29 - Stadtbad Wilmsdorf I	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	4 135,5	4 011,4	4 179,3	167,9	
30 - Stadtbad Wilmsdorf II	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	2 119,5	2 055,9	3 657,5	1 601,6	Aufgrund der Baumaßnahme in Sommerbad 31 wurden Wasserzeiten angeboten
31 - Sommerbad Wilmsdorf	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	1 394,0	1 352,2	1 213,5	- 138,7	Baumaßnahme im Bad
34 - Schwimmhalle Hüttenweg	Hallenbad	1	Steglitz-Zehlendorf	2 993,5	2 903,7	3 196,5	292,8	Zusätzlichen Öffnungszeiten
35 - Strandbad Wannsee	Sommerbad	1	Steglitz-Zehlendorf	1 431,5	1 388,6	1 502,0	113,4	Längere Sommersaison
36 - Paracelsus-Bad	Hallenbad	4	Reinickendorf					In Sanierung
38 - Stadtbad Märkisches Viertel	Hallenbad	4	Reinickendorf	3 103,0	3 009,9	3 711,0	701,1	Zusätzliche Kurse (LSB-Kurse)
40 - Strandbad Tegeler See	Sommerbad							Nicht enthalten
42 - Stadtbad Lankwitz	Freizeitbad	1	Steglitz-Zehlendorf	3 213,5	3 117,1	3 446,3	329,2	xx
43 - Schwimmhalle Finckensteinallee	Hallenbad	1	Steglitz-Zehlendorf	3 909,0	3 791,7	3 302,6	- 489,1	Filtersanierung führte zur temporären Schließung
45 - Sommerbad am Insulaner	Sommerbad	1	Steglitz-Zehlendorf	1 662,5	1 612,6	1 673,8	61,2	
46 - Stadtbad Tempelhof	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3 162,5	3 067,6	3 044,3	- 23,3	
47 - Kombibad Mariendorf	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3 340,5	3 240,3	3 167,5	- 73,8	Ungeplante Schließung
471 - Kombibad Mariendorf	Sommerbad	3	Tempelhof-Schöneberg	1 275,0	1 236,8	620,0	- 616,8	Ungeplante Schließung
48 - Sommerbad Mariendorf	Sommerbad	3	Tempelhof-Schöneberg	966,0	937,0	1 268,5	331,5	Musste aufgrund von späterer Öffnung des SoB Bad 47 früher geöffnet werden.
49 - Stadtbad Neukölln	Hallenbad	3	Neukölln	4 003,0	3 882,9	3 080,5	- 802,4	Ungeplante Baumaßnahmen
50 - Sportbad Britz	Sommerbad	3	Neukölln	2 238,5	2 171,4	1 968,5	- 202,9	xx
51 - Sommerbad Neukölln	Sommerbad	3	Neukölln	1 744,5	1 692,2	1 734,9	42,7	
52 - Kombibad Gropiustadt	Hallenbad	3	Neukölln	3 707,0	3 595,8	3 871,5	275,7	Aufgrund der ungeplante Schließung / Sanierung des Bades 47, musste das Bad länger offen sein
521 - Kombibad Gropiustadt	Sommerbad	3	Neukölln	1 512,5	1 467,1	1 527,5	60,4	
54 - Schwimmhalle Baumschulenweg	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	3 397,5	3 295,6	3 103,3	- 192,3	
60 - Kleine Schwimmhalle Wuhlheide	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	1 309,0	1 269,7	809,5	- 460,2	Verschiebung der Sanierung
61 - Schwimmhalle Alendeviertel	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	3 081,0	2 988,6	3 343,5	354,9	Verschiebung der Sanierung
62 - Sommerbad Wuhlheide	Sommerbad	3	Treptow-Köpenick	1 184,5	1 149,0	1 177,5	28,5	
64 - Schwimmhalle Sewanstraße	Hallenbad	2	Lichtenberg	3 720,0	3 608,4	3 521,7	- 86,7	
65 - Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz	Hallenbad	2	Lichtenberg	3 841,0	3 725,8	1 439,0	-2 286,8	Ungeplante Verzögerung der Sanierung
68 - Schwimmhalle Buch	Hallenbad	2	Pankow	3 633,0	3 524,0	3 628,3	104,3	
70 - Sommerbad Pankow	Sommerbad	2	Pankow	1 127,0	1 093,2	1 152,9	59,7	
71 - Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz-Helmut-Behrendt-	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	4 235,5	4 108,4	3 310,0	- 798,4	Ungeplante Schließung aufgrund von Bauschäden
72 - Kinderbad Marzahn (Platsch)	Sommerbad	2	Marzahn-Hellersdorf	784,0	760,5	895,5	135,0	
74 - Schwimmhalle Zingster Straße	Hallenbad	2	Lichtenberg	1 074,5	1 042,3	3 447,1	2 404,8	Ungeplante verzögerte Sanierung (spätere Schließzeit)
75 - Schwimmhalle Sportforum Hohenschönhausen	Hallenbad	2	Lichtenberg	3 815,0	3 700,6	3 909,5	209,0	xx
76 - Schwimmhalle Kaulsdorf	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	2 402,0	2 329,9	3 412,0	1 082,1	Gegensteuerungsmaßnahme
79 - Schwimm- und Sprunghalleim Europasportpark (SSE)	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	7 949,0	7 710,4	7 999,0	288,6	xx
81 - Schwimmhalle Kreuzberg	Hallenbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	3 960,0	3 841,1	777,0	-3 064,1	Ungeplante Schließung aufgrund von Bauschäden
<b>Summe</b>				<b>146 103,5</b>	<b>141 720,4</b>	<b>142 561,5</b>	<b>841,1</b>	

Region	Nach Bezirk	Soll	geplantes Soll	Ist per 12/2022	Abweichung Prognose- geplantes Soll
	Charlottenburg-Wilmersdorf	20 447,0	19 833,6	22 195,3	2 361,7
	Spandau	8 799,5	8 535,5	8 965,8	430,3
	Steglitz-Zehlendorf	13 210,0	12 813,7	13 121,2	307,5
<b>ZW</b>	<b>Region 1</b>	<b>42 456,5</b>	<b>41 182,9</b>	<b>44 282,3</b>	<b>3 099,4</b>
	Pankow	12 105,0	11 741,9	7 722,2	-4 019,7
	Lichtenberg	12 450,5	12 077,0	12 317,3	240,3
	Marzahn-Hellersdorf	15 370,5	14 909,3	15 616,5	707,2
<b>ZW</b>	<b>Region 2</b>	<b>39 926,0</b>	<b>38 728,1</b>	<b>35 656,0</b>	<b>-3 072,1</b>
	Tempelhof-Schöneberg	15 109,5	14 656,2	16 217,8	1 561,6
	Neukölln	13 205,5	12 809,4	12 182,9	- 626,5
	Treptow-Köpenick	8 972,0	8 702,9	8 433,8	- 269,1
<b>ZW</b>	<b>Region 3</b>	<b>37 287,0</b>	<b>36 168,4</b>	<b>36 834,5</b>	<b>666,1</b>
	Mitte	17 526,5	17 000,7	16 297,1	- 703,6
	Friedrichshain-Kreuzberg	5 804,5	5 630,3	5 780,6	150,3
	Reinickendorf	3 103,0	3 009,9	3 711,0	701,1
<b>ZW</b>	<b>Region 4</b>	<b>26 434,0</b>	<b>25 640,9</b>	<b>25 788,7</b>	<b>147,8</b>
<b>Summe</b>		<b>146 103,5</b>	<b>141 720,4</b>	<b>142 561,5</b>	<b>841,2</b>



Wasserzeiten der Berliner Bäder 2022

(Stand 21.02.2023)									
Angaben in Stunden									
Bad	Kategorie	Region	Bezirk	Gesamt*	Öffentlichkeit	nicht öffentlicher Bereich	Vereine	Schulen	Anteil Öffentlichkeit an Gesamt
01 - Stadtbad Mitte - James Simon-	Hallenbad	4	Mitte	3 557,0	3 009,5	1 545,0	696,0	849,0	85%
02 - Schwimmhalle Fischerinsel	Hallenbad	4	Mitte	3 496,0	1 396,1	2 432,5	1 094,5	1 342,0	40%
03 - Kinderbad Monbijou	Sommerbad	4	Mitte	648,0	648,0				100%
04 - Stadtbad Tiergarten	Hallenbad	4	Mitte						
07 - Sommerbad Humboldthain	Sommerbad	4	Mitte	1 379,6	1 360,6	19,0	19,0		99%
09 - Kombibad Seestraße	Hallenbad	4	Mitte	3 615,0	1 483,0	2 152,0	856,0	1 296,0	41%
091 - Kombibad Seestraße	Sommerbad	4	Mitte	3 601,5	2 215,5	1 377,0	1 377,0		62%
11 - Schwimmhalle Thomas-Mann-Straße	Hallenbad	2	Pankow	2 941,0	378,5	2 687,5	1 371,5	1 316,0	13%
12 - Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park	Hallenbad	2	Pankow						
14 - Schwimmhalle Holzmarktstraße	Hallenbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg						
15 - Wellenbad am Spreewaldplatz	Freizeitbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	2 927,3	1 566,3	1 844,5	522,5	1 322,5	54%
17 - Sommerbad Kreuzberg (Prinzenbad)	Sommerbad	4	Friedrichshain-Kreuzberg	2 076,3	2 015,8	64,0	64,0		97%
18 - Stadtbad Schöneberg - Hans Rosenthal-	Freizeitbad	3	Tempelhof-Schöneberg	4 124,5	4 124,5	115,0		115,0	100%
19 - Sport- und Lehrschwimmhalle Schöneberg	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3 993,0	789,0	3 638,0	2 721,0	1 406,0	20%
21 - Stadtbad Charlottenburg - Alte Halle	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	4 612,5	3 880,5	872,5	872,5		84%
22 - Stadtbad Charlottenburg - Neue Halle	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf						
23 - Kombibad Forumbad Olympiastadion	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	4 974,0		4 974,0	4 974,0	1 530,0	
231 - Kombibad Forumbad Olympiastadion	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	1 934,0		1 934,0	1 934,0		
24 - Sommerbad Olympiastadion	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	1 624,5	1 561,5	63,0	63,0		96%
26 - Stadtbad Spandau Nord	Hallenbad	1	Spandau	2 980,2	1 844,7	1 135,5	283,5	852,0	62%
27 - Sommerbad Staaken West	Sommerbad	1	Spandau	635,5	635,5				100%
28 - Kombibad Spandau Süd	Hallenbad	1	Spandau	3 670,0	2 852,3	1 782,0	800,5	982,0	78%
281 - Kombibad Spandau Süd	Sommerbad	1	Spandau	1 680,1	1 668,1	37,5	16,0	21,5	99%
29 - Stadtbad Wilmersdorf I	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	4 179,3	2 921,5	1 266,5	314,0	1 022,5	70%
30 - Stadtbad Wilmersdorf II	Hallenbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	3 657,5	450,0	3 243,5	2 189,5	1 380,0	12%
31 - Sommerbad Wilmersdorf	Sommerbad	1	Charlottenburg-Wilmersdorf	1 213,5	1 174,5	39,0	39,0		97%
34 - Schwimmhalle Hüttenweg	Hallenbad	1	Steglitz-Zehlendorf	3 196,5	654,0	2 542,5	1 362,0	1 189,5	20%
35 - Strandbad Wannsee	Sommerbad	1	Steglitz-Zehlendorf	1 502,0	1 502,0				100%
36 - Paracelsus-Bad	Hallenbad	4	Reinickendorf						
38 - Stadtbad Märkisches Viertel	Hallenbad	4	Reinickendorf	3 711,0	2 418,5	2 806,0	1 452,0	1 354,0	65%
40 - Strandbad Tegeler See	Sommerbad								
42 - Stadtbad Lankwitz	Freizeitbad	1	Steglitz-Zehlendorf	3 446,3	3 446,3				100%
43 - Schwimmhalle Finckensteinallee	Hallenbad	1	Steglitz-Zehlendorf	3 302,6	2 704,6	2 527,3	1 389,0	1 143,8	82%
45 - Sommerbad am Insulaner	Sommerbad	1	Steglitz-Zehlendorf	1 673,8	1 636,3	60,0	60,0		98%
46 - Stadtbad Tempelhof	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3 044,3	726,8	2 317,5	1 458,5	860,5	24%
47 - Kombibad Mariendorf	Hallenbad	3	Tempelhof-Schöneberg	3 167,5	2 294,5	1 596,0	1 192,0	432,0	72%
471 - Kombibad Mariendorf	Sommerbad	3	Tempelhof-Schöneberg	620,0	620,0				100%
48 - Sommerbad Mariendorf	Sommerbad	3	Tempelhof-Schöneberg	1 268,5	1 219,5	51,0	51,0		96%
49 - Stadtbad Neukölln	Hallenbad	3	Neukölln	3 080,5	2 412,5	959,0	282,0	680,0	78%
50 - Sportbad Britz	Sommerbad	3	Neukölln	1 968,5	219,1	1 967,5	1 967,5	162,5	11%
51 - Sommerbad Neukölln	Sommerbad	3	Neukölln	1 734,9	1 734,9				100%
52 - Kombibad Gropiusstadt	Hallenbad	3	Neukölln	3 871,5	2 332,7	2 414,3	1 400,8	1 021,5	60%
521 - Kombibad Gropiusstadt	Sommerbad	3	Neukölln	1 527,5	1 527,5				100%
54 - Schwimmhalle Baumschulenweg	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	3 103,3	868,2	2 596,5	1 339,5	1 339,0	28%
60 - Kleine Schwimmhalle Wuhlheide	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	809,5	809,5	24,0	24,0		100%
61 - Schwimmhalle Allendeviertel	Hallenbad	3	Treptow-Köpenick	3 343,5	1 894,3	1 627,0	1 051,0	576,0	57%
62 - Sommerbad Wuhlheide	Sommerbad	3	Treptow-Köpenick	1 177,5	1 152,5	25,0	25,0		98%
64 - Schwimmhalle Sewanstraße	Hallenbad	2	Lichtenberg	3 521,7	1 290,6	2 531,6	1 313,5	1 220,1	37%
65 - Schwimmhalle Anton-Saefkow-Platz	Hallenbad	2	Lichtenberg	1 439,0	973,0	1 018,5	697,0	342,5	68%
68 - Schwimmhalle Buch	Hallenbad	2	Pankow	3 628,3	2 194,3	1 538,0	576,5	961,5	60%
70 - Sommerbad Pankow	Sommerbad	2	Pankow	1 152,9	1 108,7	50,7	50,7		96%
71 - Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz-Helmut-Behrendt-	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	3 310,0	3 292,0	2 465,0	1 282,5	1 182,5	99%
72 - Kinderbad Marzahn (Platsch)	Sommerbad	2	Marzahn-Hellersdorf	895,5	895,5				100%
74 - Schwimmhalle Zingster Straße	Hallenbad	2	Lichtenberg	3 447,1	1 542,2	1 919,9	614,7	1 305,2	45%
75 - Schwimmhalle Sportforum Hohenschönhausen	Hallenbad	2	Lichtenberg	3 909,5	1 281,5	3 909,5	3 909,5	742,5	33%
76 - Schwimmhalle Kaulsdorf	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	3 412,0	1 605,8	1 893,4	789,4	1 099,5	47%
79 - Schwimm- und Sprunghalleim Europasportpark (SSE)	Hallenbad	2	Marzahn-Hellersdorf	7 999,0	3 679,0	6 180,5	5 037,5	1 881,0	46%
Summe				142 561,5	84 221,7	74 809,7	48 100,1	30 928,1	59%

\*Parallel-Betrieb enthalten

Region	Nach Bezirk	Gesamt*	Öffentlichkeit	nicht öffentlicher Bereich	Vereine	Schulen	Anteil Öffentlichkeit an Gesamt
	Charlottenburg-Wilmersdorf	22 195,3	9 988,0	12 392,5	10 386,0	3 932,5	45%
	Spandau	8 965,8	7 000,6	2 955,0	1 100,0	1 855,5	78%
	Steglitz-Zehlendorf	13 121,2	9 940,2	5 129,8	2 811,0	2 333,3	76%
ZW	Region 1	44 282,3	26 931,8	20 477,3	14 297,0	8 121,3	61%
	Pankow	7 722,2	3 681,5	4 276,2	1 998,7	2 277,5	48%
	Lichtenberg	12 317,3	5 087,3	9 379,5	6 534,7	3 610,3	41%
	Marzahn-Hellersdorf	15 616,5	9 472,3	10 538,9	7 109,4	4 163,0	61%
ZW	Region 2	35 656,0	18 241,1	24 194,6	15 642,8	10 050,8	51%
	Tempelhof-Schöneberg	16 217,8	9 774,3	7 717,5	5 422,5	2 813,5	60%
	Neukölln	12 182,9	8 226,7	5 340,8	3 650,3	1 864,0	68%
	Treptow-Köpenick	8 433,8	4 724,5	4 272,5	2 439,5	1 915,0	56%
ZW	Region 3	36 834,5	22 725,5	17 330,8	11 512,3	6 592,5	62%
	Mitte	16 297,1	10 112,7	7 525,5	4 042,5	3 487,0	62%
	Friedrichshain-Kreuzberg	5 780,6	3 792,1	2 475,5	1 153,5	1 322,5	66%
	Reinickendorf	3 711,0	2 418,5	2 806,0	1 452,0	1 354,0	65%
ZW	Region 4	25 788,7	16 323,3	12 807,0	6 648,0	6 163,5	63%
Summe		142 561,5	84 221,7	74 809,7	48 100,1	30 928,1	59%

\*Parallel-Betrieb enthalten