

An den
Vorsitzenden des Hauptausschusses
über die
Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin
über die
Senatskanzlei - G Sen -

Sondervermögen der Wachsenden Stadt - SIWA-Controlling 2025 (Statusbericht)

Rote Nummern:

Vorgang: 73. Sitzung des Hauptausschusses vom 05.03.2025

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„SenFin wird gebeten, dem Hauptausschuss zu Beginn der Haushaltsberatungen 2026/2027 den aktuellen SIWA-Statusbericht aufzuliefern und zu erläutern, wann das SIWA Lenkungsgremium tagt, wie der Stand bzw. die Planung bezüglich einer SIWA-Revision ist und mit welchen Abflüssen gerechnet wird.“

Hierzu wird berichtet:

Am 09.07.2025 wurden alle Bezirke sowie die portfolioführenden Verwaltungen aufgefordert, den aktuellen Stand (30.06.2025) der SIWA-Maßnahmen im eigenen Verantwortungsbereich an Hand einer vorbereiteten Tabelle darzustellen. Aus diesen Daten wurde der als Anlage beigefügte Controllingbericht für das SIWA gefertigt.

In diesem Bericht befinden sich alle abgeschlossenen und laufenden sowie die noch nicht begonnenen Maßnahmen des SIWA.

Neben den grundsätzlichen Daten sind folgende Informationen enthalten:

- die Gesamtkosten der Maßnahme,
- die bisher abgeflossenen Mittel der vergangenen Haushaltsjahre,
- das fortgeschriebene Soll,
- Ansatz in 2025,
- den Mittelabfluss des 1. Halbjahres 2025
- den gesamten Mittelabfluss seit Beginn des SIWA

Weiterhin enthält der Bericht den geplanten Mittelabfluss bis 2028 sowie teilweise ergänzende Informationen/Anmerkungen zu den Maßnahmen.

Die letzte Sitzung des SIWA Lenkungsgremiums fand am 18.12.2024 statt, die nächste Sitzung ist für November 2025 vorgesehen. Im Jahr 2024 wurden 4 Entscheidungen des Lenkungsgremiums aufgrund besonderer Dringlichkeit im schriftlichen Umlaufverfahren getroffen, im Jahr 2025 wurden ebenfalls bereits 4 schriftliche Umlaufverfahren durchgeführt. Eine Revision noch nicht begonnener SIWA-Maßnahmen, d.h. deren Überprüfung im Hinblick auf einen etwaigen Austausch gegen andere Maßnahmen, ist derzeit nicht geplant.

Ich bitte, den Berichtsauftrag damit als erledigt anzusehen.

In Vertretung

Tanja Mildemberger
Senatsverwaltung für Finanzen

RBm - Skzl Epl. 03

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
57	83014	Zuschuss für WLAN-Ausbau, "FreeWifi Berlin" und eduroam	566.392,95	566.392,95	0,00		0,00	566.392,95	100%	0	0	0	0		s. Anmerkungen zu Titel 84010: Die Maßnahme Zuschuss für WLAN-Ausbau "FreeWifi Berlin" wurde 2018 - Titel 83014 - mit geschätzten Gesamtkosten i.H.v. 1.871.000 € ins SIWA aufgenommen. Die Maßnahme "Öffentliches WLAN wurde 2019 - ursprünglich Titel 84010 - mit geschätzten GK von 400.000 € ins SIWA aufgenommen. Beide Maßnahmen wurden nunmehr im SIWA gestrichen. Die verbleibenden Mittel i.H.v. 1.704.607,05 € wurden zugunsten der DFFB , Titel 84010, umgewidmet. Die Umsetzung / 3. Ausbaustufe für WLAN-Hotspots wurde corona - bedingt nach 2021 verschoben und soll nunmehr in kleinerem Umfang erfolgen. Der dafür ursprünglich geplante Mehrbedarf i.H.v. 532.312 € soll ausschließlich aus Haushaltsmitteln der Sentaskanzlei finanziert werden.
57	84010	Investitionen in die technische Infrastruktur der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin GmbH (DFFB)	1.704.607,05	1.704.607,05	0,00		0,00	1.704.607,05	100%	0	0	0	0	erteilt; HA; 02.12.2020	Mit Bewilligungsbescheid vom 21.01.2021 sind 570.000 € für 2021 bewilligt. Das 15. SIWA- Lenkungsgremium hat in seiner Sitzung am 12.11.2020 vorbehaltlich der Zustimmung des HA beschlossen, dass die ursprünglichen Maßnahmen bei Titel 83014 - Zuschuss für WLAN-Ausbau "FreeWifi Berlin und eduroam" und Titel 84010 "Öffentliches WLAN" gestrichen werden. Die in beiden Titeln verbleibenden Mittel i.H.v. 1.704.607,05 € werden bei Titel 84010 zugunsten der DFFB für die Systemerneuerung - Filmproduktion, Audio- und Video Postproduktion - umgewidmet .
Summe RBm - Skzl Epl. 03			2.271.000,00	2.271.000,00	0,00	0,00	0,00	2.271.000,00	100%	0,00	0,00				

RBm - Skzl Epl. 25

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
48	82037	Betriebsvorbereitung ITDZ	31.042.070,00	31.042.070,00	0,00		0,00	31.042.070,00	100%	0	0	0	0		
48	82038	Projekte im Zusammenhang mit der Elektronischen Akte	4.941.778,00	3.724.141,93	1.217.636,07		338.963,05	4.063.104,98	82%	0	0	0	0		Unterstützungsprojekte "E-Akte Ready" und Scannerlösung für die Behörden im Rahmen des Projekts zur Digitalisierung der Posteingangs (DIP, ehemals Dokumenten-Input-Managemant (DIM)) mit Verzögerungen beim Rollout
48	82039	Migrationsprojekte	28.874.152,00	28.191.552,92	682.599,08		0,00	28.191.552,92	98%	0	0	0	0		Projekte folgen der strategischen Neuaufstellung im Rahmen der neuen Programmatik zur beschleunigten Zentralisierung der IKT im ITDZ (One IT). Anpassung der Jahresscheiben an die aktuelle Planung.
48	83024	Beschleunigung der Digitalisierung der Berliner Verwaltung	23.404.925,00	20.364.203,80	3.040.721,20		275.002,83	20.639.206,63	88%	0	0	0	0		Schwerpunkte: Aufbau und Bereitstellung von Basisdiensten insbesondere für Onlineverfahren und IKT-Sicherheit. Insb. Konkretisierung der Projektabläufe für den Aufbau des Basisdienstes zur Verschlüsselung / sicheren Kommunikation mit öffentlicher Anerkennung (Projekt PKI - Privat Public Key-Infrastruktur) mit Projektabschluss in 2025.
48	84029	Beschleunigung der Digitalisierung der Berliner Verwaltung (Teil II)	776.589,80	611.755,04	164.834,76		0,00	611.755,04	79%	0	0	0	0		Schlussabrechnung Projektvertrag zum IKT-Basisdienst Digitaler Antrag ist erfolgt. Weitere Projekte insb. zur gesamtstädtischen Steuerung und Digitalisierung Bürgerdienste.
48	84043	Projekte im Zusammenhang mit der Elektronischen Akte (Teil II)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
48	86006	Beschleunigung der IKT-Zentralisierung	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		1.637.269,84	1.637.269,84	16%	0	0	0	0		Schaffen der infrastrukturellen Voraussetzungen im ITDZ durch Implementierung von standardisierten, skalierbaren und automatisierbaren Technologien: -DC-Bluenet -Berechtigungs- und Identity Management -IP-Centrex-Redsign -Technical Review Antivirus Solutions -Review IKT-AP Terminalserver
48	86007	Ersatzbeschaffung für die Betriebsvorbereitung ITDZ	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	100%	0	0	0	0		Ersatzbeschaffungen im Bereich der Infrastruktur des Rechenzentrums und der IT-Security
48	86008	Kundenorientierte Weiterentwicklung des ITDZ	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Weiterentwicklung zur Erhöhung der Betriebsstabilität und Betriebssicherheit durch Optimierung der Betriebssysteme und des Monitorings
48	86012	Fortführung der Modernisierung und Digitalisierung der Berliner Verwaltung	21.331.706,00	0,00	21.331.706,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
48	86013	Absicherung des Betriebs der verfahrensunabhängigen IKT und zur Umsetzung des EGovG (ehemals IKT-Rücklage)	51.100.000,00	8.839.277,96	42.260.722,04		6.305.911,29	15.145.189,25	30%	0	0	0	0		
Summe RBm - Skzl Epl. 25			191.471.220,80	102.773.001,65	88.698.219,15	0,00	8.557.147,01	111.330.148,66	58%	0,00	0,00				

SenInnSport Epl. 05

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
3	70098	Neubau einer Sporthalle im Olympiapark Berlin – Typensporthalle, 1. Bauabschnitt (Charlottenburg-Wilmersdorf)	7.915.000,00	7.644.206,71	270.793,29		0,00	7.644.206,71	97%	0	0	0	0		Sporthalle ist für die Poelchau Sportschule (04A08) vorgesehen. Es liegen geprüfte 2. EU vom 28.07.2022 über insgesamt 15.400 T€ vor. Infolgedessen wurde die Baumaßnahme in zwei Bauabschnitte (1. BA = 7.915 T€ / 2. BA = 7.485 T€) gesplittet. Die Finanzierung des 1. BA erfolgt weiter aus dem SIWA. Der 2. BA wird aus Kapitel 1250, MG 05, Titel 70520 finanziert (Verlagerung von Teilen der Maßnahmenfinanzierung in den Kernhaushalt).
3	72008	Baumaßnahmen im Olympiapark Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)	6.029.000	5.712.925,59	316.074,41		19.428,97	5.732.354,56	95%	50.000	52.074	0	0		Sammeltitel: 1. Betriebshof: geprüfte BPU v. 25.04.2018 i.H.v. 4.950 T€ liegen vor; Abschluß LPH 9 für Ende 2025 anvisiert. 2021: GK lt. geprüfter EU 5.630 T€ gemäß roter Nr. 3406; 2022: neue GK 5.979 T€ gemäß Zustimmung SenFin zu MK i.H.v. 349 T€ am 15.09.2022, Übergabe und Nutzungsbeginn 2.6.2021, Rückbau Bestandsgebäude am Familienbad bis 03/2024. Prognose GK: 5.760 T€ 2. Familienbad (SFG; 2 Kunststoffspielfelder): geprüftes BP v. 08.06.17 i.H.v. 7.150 T€ liegt vor; Maßnahme wurde verschoben; Ansatz gemäß roter Nr. 3003 auf 325 T€ gesenkt; mit roter Nr. 3406 auf 50 T€ gesenkt Prognose GK: 55 T € 3. Futsalspielfelder: Die Maßnahme entfällt; Mittel i.H.v. 1.500 T€ werden für die Deckung von Kostensteigerungen bei den Titeln 70098 und 72009 herangezogen (rote Nr. 1758 HA 15.5.19) Prognose GK alle Maßnahmen: 5,815 Mio. €
3	72009	Baumaßnahmen im Sportforum Berlin (Lichtenberg)	38.819.000	15.931.529,33	22.887.470,67		345.062,12	16.276.591,45	42%	2.000.000	5.000.000	8.000.000	6.154.471		Sammeltitel: 1) 3-fach Typensporthalle (Lichtenberg) (6,1 Mio. €); GK lt. geprüfter 2. EU vom 16.11.2021 über 11,085 Mio. € (Ergebnis Ausschreibung GU-Leistungen (2 Angebote) 47 % höher als die Typen-BPU); Erhöhung GK auf 11,911 Mio. € zu Lasten Bogensporthalle 72009; geprüfte EU vom 19.6.2023 über 11,911 Mio. € liegen vor.Mehrkosten aufgrund Klageverfahrens des GU's; 4. EU vom 27.01.2025 über 12,821 Mio.€ liegt vor. Ausgleich i.H.v. 910.000€ erfolgte aus der allg. Verstärkungsreserve (rote Nr. 2182). Fertigstellung 03/2022, LP9 noch nicht abgeschlossen. Prognose GK 12,821 Mio. € 2) Athletikhalle Wintersport und Sportfunktionsgebäude Wintersport (8,0 Mio. €); GK lt. geprüfter BPU vom 24.04.2025 über 22 Mio. €, DF von Titel 72008 und 72011 gemäß roter Nr. 3003 [gesamt 8.000.000 €: 7.802.469 € + Wettbewerb = 197.531 €], der weitere Ausgleich i.H.v. 14 Mio € soll zur Lasten der Bogensporthalle innerhalb des 72009 erfolgen (SIS Schreiben der SenFin vom 11.03.2025). Prognose GK 22 Mio.€ 3) Barocke C (2,1 Mio. €); Ansatzreduzierung auf 1.320.000 € mit roter Nr. 3406 (davon 1.062.500 € für Interimslösung Container; Rest i.H.v. 257.500 € - pauschal als Mittelabfluss erfasst - für werterhaltende Instandhaltungsmaßnahmen am Bestandsgebäude und für Studien); Abgerechnet mit 1,05 Mio.€ 4) Bogensporthalle (Maßnahme ist zurückgestellt), gem. Schreiben SenFin vom 21.6.23 und Schreiben 11.03.2025 werden die Planungen gestoppt. Abgerechnet mit 15 T€ Stand 08/2023. GK laut ungeprüftem Bedarfsprogramm 28,8 Mio. €, Stand 09/2024. Im 06/2023 Ausgleich von MK i.H.v. 826T€ für TypenSH Sportforum, zu Lasten der Bogensporthalle (innerhalb Titel 72009) SIWA VII Zuführung i.H.v. 6,304 Mio. € rote Nr. 1354-1; Mittelausgleich für die Athletikhalle i.H.v. 14 Mio. € (SIS.Schreiben SenFin vom 11.03.2025) - Restmittel i.H.v. 2,3 Mio €. Prognose: 15 T€ gem. Planungsstopp 5) Kalthalle (1,2 Mio. €) Durchführung SenInnSport; Maßnahme ist fertiggestellt, Nutzung erfolgt seit 06/2020, Abgerechnet mit 1,2 Mio.€ Prognese GK aller 5 Maßnahmen: 37,086 Mio. €
3	72010	Baumaßnahmen im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (Pankow)	1.499.208	1.499.207,61	0,00		0,00	1.499.207,61	100%	0	0	0	0		Maßnahme abgeschlossen
3	72011	Baumaßnahmen an der Sportanlage Paul-Heyse-Straße (Pankow)	6.400.792	6.400.636,61	155,78		0,00	6.400.636,61	100%	0	0	0	0		Sammeltitel: 1) Sanierung/ Modernisierung Geräteturnhalle (3,9 Mio. €); Das Vorhaben ist abgeschlossen; das paralymp. Tischtenniszentrum ist sei 2024 in (Probe-)Betrieb; eine Eröffnungsveranstaltung ist für den 21.09.2025 vorgesehen. 2) Outdoorsportanlagen (2,5 Mio. €); Maßnahme ist fertiggestellt und Sportanlagen seit März 2020 in Nutzung.
34	80007	Bau von zwei Multifunktionsbädern	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Ansatz weggefallen; Aufteilung auf die Titel 80034 und 80035.
34	80034	Zuwendung an die Berliner Bäder-Betriebe AöR zur Sanierung des Kombibades in Mariendorf, Ankogelweg	32.364.324,14	983.450,14	31.380.874,00		880.000,00	1.863.450,14	6%	894.921	6.267.263	12.005.210	8.457.219	-	RN 1435: Ursprünglich war die Umsetzung von zwei Multifunktionsbädern (in Pankow und Mariendorf) geplant. Hierzu erfolgte eine Zustimmung zum erweiterten Generalübernehmer-Modell. Aufgrund der von den BBB dargestellten erheblichen Kostensteigerungen für die geplante Errichtung der beiden Multifunktionsbäder hat der Aufsichtsrat der BBB zunächst nur noch der Weiterführung des Neubaus eines Multifunktionsbades in Pankow zugestimmt. Um die Gesamtfinanzierung des Neubaus Pankow sicherzustellen und die Umsetzung der Maßnahme zu ermöglichen, wurden dafür Mittel vom Titel 80034 zugunsten des Titels 80035 für Pankow umgewidmet (gemäß RN 1633). Mit entsprechendem Beschluss des Aufsichtsrates wurde nunmehr, aufgrund weiterer Kostensteigerungen, auf die Maßnahme "Neubau eines Multifunktionsbades in Pankow" verzichtet. Auf dem Titel 80034 wurden die entsprechenden Mittel für die vorgesehene Sanierung des bestehenden Kombibades Mariendorf bereitgestellt. Das Volumen der Gesamtmaßnahme beträgt aktuell 43,769 MEUR, davon rd. 32,105 MEUR SIWA-Mittel, 5,664 MEUR BENE-Mittel sowie 6,0 MEUR SJK-Mittel. Für die vorgesehenen BENE- und SJK-Mittel liegen noch keine Bewilligungsbescheide vor. Die Baumaßnahme soll bis Ende 2. Quartal 2029 abgeschlossen werden, der Mittelabfluss wird bis Ende 2029 erwartet.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
34	80035	Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co.KG zum Bau eines Multifunktionsbades in Pankow, Wolfshagener Straße	68.722.633,00	282.261,98	68.440.371,02		61.821,42	344.083,40	1%	61.821	0	0	0	-	Die Maßnahme "Neubau eines Multifunktionsbades in Pankow" wird nicht mehr ausgeführt (vgl. auch Ausführungen zu 80034). Die bewilligten Maßnahmen im Rahmen der Bauvorbereitung wurden abgeschlossen. Ein Verwendungsnachweis ist seitens der BBB Infra einzureichen. Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der Berliner Bäderlandschaft ist beabsichtigt, innerhalb des SIWA die bislang für das Multifunktionsbad Pankow veranschlagten und dort noch verfügbaren Mittel von rd. 68 Mio. Euro für den Bau einer Schwimmhalle in Pankow am gleichen Standort, einer Schwimmhalle in Marzahn-Hellersdorf und den Bau einer Wasserballarena in Spandau umzuwidmen. Entsprechende Entscheidungen sollen zunächst im SIWA-Lenkungsgremium vorbereitet und anschließend dem Hauptausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt werden.
34	82020	Zuschuss an die Berliner Bäderbetriebe für Baumaßnahmen in der Schwimm- und Sprunghalle im GZsportpark (SSE) (Pankow)	3.100.000,00	1.605.412,42	1.494.587,58		0,00	1.605.412,42	52%	197.504	0	0	0	-	Die Umsetzung der beiden Maßnahmen Sanierung Sprungturm /-becken sowie Sanierung Wettkampfbecken - 1. Bauabschnitt ist abgeschlossen. Es erfolgt weiterhin noch die finale Schlussrechnung. Hierzu sind noch einzelne Detailfragen zwischen Berlin und den BBB zu klären. Bzgl. der weiteren Umsetzung von Maßnahmen in der SSE wird auf die Finalisierung des Sanierungskonzeptes zur SSE gewartet, das zeitnah vorliegen soll.
34	84020	Zuwendung an die BBB Infrastruktur GmbH & Co. KG (BBB Infra) für den Bau einer weiteren öffentlichen Schwimmhalle auf dem Gelände des Kombibads Spandau Süd (Planungsmittel)	2.000.000,00	101.468,00	1.898.532,00		0,00	101.468,00	5%	380.424	1.518.108	0	0	-	Das Bezirksamt Spandau hatte am 13.04.2021 den Beschluss zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 5-127 VE gefasst. Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans soll gemäß § 13a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt werden (Bebauungsplan der Innenentwicklung). Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB wurde vom Bezirk eingeleitet. Im Laufe der Bearbeitung des Bebauungsplans haben sich Erkenntnisse ergeben, die gegen die Durchführung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans sprechen. Nach Rücksprache mit der BBB Infra und dem Bezirk soll nunmehr der vorhabenbezogene Bebauungsplan auf einen Angebotsbebauungsplan umgestellt werden. Die BBB führen die Planungen zur Umsetzung eines Neubaus weiter fort. Bei weitergehenden umweltrechtlichen Untersuchungen im Rahmen der Planung zur Baumaßnahme wurde eine Besiedlung des Grundstücks mit einer geschützten Amphibienart (Kammolche) festgestellt. Es finden derzeit Gespräche mit dem zuständigen Bezirksamt statt, ob eine Lösung für die Thematik gefunden werden kann.
34	86000	Globaltitel für Baukostensteigerungen der Maßnahmen im Deckungskreis Bäder-Betriebe	455.445,67	0,00	455.445,67		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	-	Mittel für Baukostensteigerungen werden für die Umsetzung der Maßnahme Sanierung des Kombibades Mariendorf verwendet (Titel 80034) - vgl. RN 1775 Es erfolgte eine weitere Umbuchung zu Gunsten der Maßnahme "Bau einer weiteren öffentlichen Schwimmhalle auf dem Gelände des Kombibads Spandau Süd (Planungsmittel)". Es verbleibt eine "Reserve" für ggfs. weitere Kostensteigerungen im DK 34.
37	80008	Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Rauchfangswerder (Sondersanierungsprogramm) (Treptow-Köpenick)	3.547.289,24	3.359.712,29	187.576,95		77.126,30	3.436.838,59	97%	0	0	0	0	entfällt	Mehrbedarfsfinanzierung aus Titel 80009 - 448.000 € (Rote Nr.: 1041, HA 15.11.2017); Restmittel sollen für noch nicht umgesetzte Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen verwendet werden, Ansatz für Ausgleichsmaßnahmen 110.000,00 € + 25.000,00 € für Gutachten = 135.000,00 €; Die Maßnahme ist abgeschlossen, feierliche Übergabe fand am 17.8.2018 statt; Schlussrechnung ist erfolgt, Ausgleichsmaßnahme ist noch offen, daher werden Restmittel weiterhin benötigt.
37	80009	Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Frohnau (Sondersanierungsprogramm) (Reinickendorf)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	entfällt	Umwidmung zugunsten Titel 80008 - 445.000 €, Titel 80010 - 465.000 €, Titel 80011 - 440.000 € (Rote Nr.: 1041, HA 15.11.2017)
37	80010	Zuschuss an die BIM zur Generalsanierung der Feuerwache Köpenick (nutzerspezifischer Anteil) (Treptow-Köpenick)	3.007.262,00	3.006.884,40	377,60		0,00	3.006.884,40	100%	0	0	0	0	entfällt	Mehrbedarfsfinanzierung aus Titel 80009 - 502.000 €, 80010 - 5.262 € (Rote Nr.: 1041, HA 15.11.2017); Maßnahme ist abgeschlossen, Übergabe fand am 11.03.2021 statt, Schlussrechnung ist erfolgt.
37	80011	Zuschuss an die BIM zum Ausbau von div. Standorten zu Rettungswagen-Stützpunkten (nutzerspezifische Maßnahmen der FW)	586.865,22	586.865,22	0,00		0,00	586.865,22	100%	0	0	0	0	entfällt	Restmittel als Reserve für Unvorhergesehenes bei Titel 80008 und Titel 80010 (Rote Nr.: 1041, HA 15.11.2017); Maßnahmen sind abgeschlossen, Schlussrechnung ist erfolgt.
37	80012	Zuschuss an die BIM zum Neubau (Modulbau) einer Feuerwehr- und Rettungsdienstakademie in Schulzendorf (Zwischenlösung) (Reinickendorf)	1.858.583,54	1.858.583,54	0,00		0,00	1.858.583,54	100%	0	0	0	0	entfällt	Mehrbedarfsfinanzierung aus Titel 80009 - 440.000 €, Restmittel als Reserve für Unvorhergesehenes bei Titel 80008 und 80010 (Rote Nr.: 1041, HA 15.11.2017); Maßnahme ist abgeschlossen, Übergabe fand am 18.05.2017 statt, Schlussrechnung ist erfolgt.
37	82021	Zuschuss an die BIM zur Beschaffung von Containern als mobile Drehscheibe für Sanierungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen, Mittel wurden umgewidmet (Rote Nr.: 1316, HA 06.06.2018).
37	82022	Zuschuss an die BIM zur Sanierung der Feuerwache Ranke (Charlottenburg-Wilmersdorf)	7.905.000,00	7.903.147,90	1.852,10		0,00	7.903.147,90	100%	0	0	0	0		Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM, Bauantrag wurde in 03/2019 eingereicht, feuerwehrinterne Drehscheiben wurden vorbereitet; Fortgeschriebenes Soll wurde um 3.180.000 € erhöht (Rote Nr.: 1316, Beschluss HA 06.06.2018); Maßnahme ist abgeschlossen, feierliche Übergabe fand am 12.09.2022 statt, Schlussrechnung ist erfolgt, Restmittel werden für andere Maßnahmen im DK 37 benötigt.
37	82023	Zuschuss an die BIM für den Austausch defekter Toranlagen an diversen Wachgebäuden	2.095.000,00	1.862.519,93	232.480,07		0,00	1.862.519,93	89%	0	0	0	0		Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM, Bedarfsanalyse muss beauftragt werden, alle Vergabeverfahren laufen; diverse Einzelmaßnahmen, hier keine sinnvolle Aufschlüsselung darstellbar, sanierungsbedürftig sind ca. 220 Tore, Prioritätenliste liegt vor; Fortgeschriebenes Soll wurde um 655.000 € erhöht (Rote Nr.: 1316, HA 06.06.2018); Einzelmaßnahmen sind noch in Umsetzung, Mittel werden weiterhin benötigt.
37	83020	Zuschuss an die BIM zur Generalsanierung der FF Oberschöneweide (Treptow-Köpenick)	4.900.000,00	3.500.000,00	1.400.000,00		24.796,72	3.524.796,72	72%	0	0	0	0		Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM, Nutzeranforderungen der Feuerwehr liegen der BIM vor, in 2019 sind Planungs- und Ausführungsmittel für die Drehscheibe abgeflossen; Mehrbedarfsfinanzierung aus Globaltitel 86001 - 1.400.000 € (Umbuchung ist erfolgt, SenFin hat Aufhebung der Verfügungsbeschränkung in entsprechender Höhe am 03.05.2024 zugestimmt); Übergabe an die Feuerwehr fand im September 2024/feierliche Übergabe am 03.04.2025 statt, einzelne Restarbeiten sind noch offen/in Umsetzung, Schlussrechnung ist noch nicht erfolgt.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
37	83021	Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Grünau (Treptow-Köpenick)	5.240.000,00	4.782.460,31	457.539,69		0,00	4.782.460,31	91%	0	0	0	0		Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM, in progn. Gesamtkosten Nutzerausstattungen/Nutzer-IT NICHT enthalten, in 2019 nur Planungsmittel; Mittel aus Titel 83021 innerhalb des Deckungskreises 37 zugunsten FF Grünau umgewidmet (Rote Nr.: 1576, HA 13.11.2018); feierliche Übergabe fand am 09.11.2022 statt, Schlussrechnung ist erfolgt, Restmittel werden für Unvorhergesehenes und andere Maßnahmen im DK 37 benötigt.
37	83022	Zuschuss an die BIM zum Neubau (Ersatzbau) einer Feuerwache für die FF Schmöckwitz (Treptow-Köpenick)	7.130.000,00	6.113.244,84	1.016.755,16		307.980,78	6.421.225,62	90%	0	0	0	0		Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM, in progn. Gesamtkosten Nutzerausstattungen/Nutzer-IT sowie bisher unbekannte Ausgleichsmaßnahmen NICHT enthalten, in 2019 nur Planungsmittel, Bauantrag wurde im Dez. 2019 eingereicht; Prognose Kosten Ausgleichsmaßnahmen und Nutzerausstattung/nutzerspezifische IT lt. Feuerwehr: 150.000,00 € (Mittel müssen eigenverantwortlich durch Nutzer beschafft und durch die Feuerwehr direkt abgerechnet werden); Mehrbedarfsfinanzierung aus Globaltitel 86001 - 1.000.000 € (Umbuchung ist erfolgt, SenFin hat Aufhebung der Verfügungsbeschränkung in entsprechender Höhe am 03.05.2024 zugestimmt); feierliche Übergabe fand am 26.04.2024 statt, Schlussrechnung erfolgt voraussichtlich in 2025.
37	85007	Zuschuss an das SILB zum Ersatzbau der Feuerwache Reinickendorf (Tegelort)	7.620.000,00	2.351.770,15	5.268.229,85		0,00	2.351.770,15	31%	0	0	0	0		Prüfergebnis VPU: entfällt, Prüfergebnis BPU: internes Prüfverfahren der BIM, in progn. Gesamtkosten Nutzerausstattungen und Ausgleichsmaßnahmen NICHT enthalten; Prognose Kosten Ausgleichsmaßnahmen und Nutzerausstattung/nutzerspezifische IT lt. Feuerwehr: 150.000 € (Mittel müssen eigenverantwortlich durch Nutzer beschafft und durch die Feuerwehr direkt abgerechnet werden); Mehrbedarfsfinanzierung aus Globaltitel 86001 - 1.600.000 € (Umbuchung ist erfolgt, SenFin hat Aufhebung der Verfügungsbeschränkung in entsprechender Höhe am 03.05.2024 zugestimmt); Maßnahme ist in Umsetzung.
37	86001	Globaltitel für Baukostensteigerungen der Maßnahmen im Deckungskreis BIM / Feuerwachen	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Sicherstellung der Mehrbedarfsfinanzierung verschiedener Maßnahmen innerhalb des DK 37; Zustimmung zur Aufhebung der Verfügungsbeschränkung durch SenFin in Höhe von 4 Mio. € am 03.05.2024 (Umbuchungen sind erfolgt): 1.400.000,00 Euro Mehrbedarf bei 83020 (FF Oberschöneweide), 1.000.000,00 Euro Mehrbedarf bei 83022 (FF Schmöckwitz), 1.600.000,00 € Mehrfinanzierungsbedarf bei 85007 (FF Tegelort); Verlagerung von Mitteln des Globaltitels in Höhe von 10 Mio. in den Sammeltitel 86030 des DK 54 (keine gesonderte Antragstellung lt. Aussage der SenFin notwendig) für folgende notleidende Maßnahmen (Umbuchung ist erfolgt): FW Wannsee (energetische Fassadensanierung, Dach und Fenster), FW Karlshorst (energetische Sanierung), FW Charlottenburg-Nord (Gesamtsanierung Haus 1); Mittel werden weiterhin zur Mehrbedarfsfinanzierung von Maßnahmen im DK 37 benötigt.
37	86003	Zuschuss an das SILB zur Sanierung der Feuerwache Lichtenrade	750.000,00	0,00	750.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Mittel erforderlich zur Erstellung der Planungsunterlagen, SenFin hat vollständiger Aufhebung der Verfügungsbeschränkung am 07.05.2024 zugestimmt; Maßnahme ist in Planung (LPH 2).
37	86009	Zuschuss an das SILB zur Sanierung der Freiwilligen Feuerwehr Pankow (Stiftsweg)	350.000,00	350.000,00	0,00		0,00	350.000,00	100%	0	0	0	0		Mittel erforderlich zur Sanierung der sanitären Anlagen und weiterer kleinerer Sanierungsarbeiten, Senfin hat der vollständigen Aufhebung der Verfügungsbeschränkung am 03.05.2024 zugestimmt; Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung ist erfolgt.
37	86010	Beschaffung Zufahrtstore für die Freiwillige Feuerwehr Niederschönhausen (Blankenburger Str.)	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	100%	0	0	0	0		Maßnahme ist abgeschlossen, Schlussrechnung ist erfolgt.
37	86036	Zuschuss an das SILB zum Neubau (Ersatzbau) der Freiwilligen Feuerwehr Wilhelmshagen	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Bauantrag wurde im April 2024 eingereicht/Baugenehmigung im Dezember 2024 erteilt; In 2024 wurden Mittel in Höhe von rund 7 Mio. € bei 0565/89120 aufgrund der PMA gestrichen, die Maßnahme wurde ins SIWA verlagert (unter Umwidmung anderer SIWA-Mittel aus dem DK 44) und in 2025 wurden noch einmal Mittel in Höhe von 4 Mio. € aus 0565/89120 ins SIWA verlagert, um eine Mischfinanzierung zu vermeiden; Senfin hat Aufhebung der Verfügungsbeschränkungen in Höhe von 7 Mio. € am 19.11.2024 und in Höhe von 11 Mio. € am 14.04.2025 zugestimmt; Maßnahme ist in Umsetzung (LPH 4), erster Mittelabfluss erfolgt noch in 2025.
38	80025	Sanierung der Sporthalle der Landespolizeischule (Spandau)	3.303.462,76	2.900.000,00	403.462,76		0,00	2.900.000,00	88%	403.463	0	0	0		GK 3.303.463; Fertigstellung10/2017;Schlussrechnung BIM wurde geprüft; Deckung des Mehrbedarfs aus Restmitteln der Titel 82027 bzw. Titel 80046 erfolgt, Abrechnung der BIM liegt vor. Sachliche Prüfung noch nicht abgeschlossen. Unterlagen der BIM nicht ausreichend für die Abrechnung, BIM wurde am 12.8.2024 erneut erinnert. Die BIM arbeitet derzeit an der Abschlussrechnung.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
38	80026	Sanierung des Einsatz- und Trainingszentrums Ruhleben (Spandau)	25.000.000,00	22.954.374,68	2.045.625,32		0,00	22.954.374,68	92%	1.280.000	765.000	0	0		Baubeginn 08/18; Fertigstellung II. Quartal 2020. Managementpauschale (i.H.v. 451.549,68 €) im Ansatz enthalten; Deckung Mehrbedarf durch Titel 81002 und 82024; Zustimmung HA am 28.02.18 rote Nr. 1167; Mittelzufluss aus 82024 (ETZ Kruppstraße, 9,3 Mio. €) und 81002 (Schießstände Polizei; 5 Mio. €); HA-Beschluss 28.2.2018, RN 1167, Mittelumwidmung von 2,4 Mio. € für die Cecilienstraße (Titel 82025) gem. HA-Beschluss vom 21.11.2018, RN 1167 B. Prüfergebnis VPU: entfällt. Prüfverfahren BPU: internes Prüfverfahren BIM. Maßnahme unterteilt in 2 Bauabschnitte: Zeitangaben gelten für 1.BA Modulare Raumschießanlage. Der 1. BA ist abgeschlossen mit einem Budget von 22,2 Mio € . Schlussabrechnung ist erfolgt in 07/24; die verbl. Restmittel in Höhe von rd. 2 Mio. € sind für Planungsleistungen für den 2. BA gebunden. Aktuell stehen für den 2. BA (Budgetbedarf vorauss. rd. 18,9 Mio. €) nur die verbleibenden rd. 2,8 Mio € für bauvorbereitende Maßnahmen einschl. Planungsgeld zur Verfügung. Finanzierungsdelta 2. BA gesamt rd.16 Mio €. Die Maßnahme befindet sich noch in der Umsetzung. Aktuell gibt es einen Baustopp, da das Planungsbüro einen Konkurs angemeldet hat. Die Baumaßnahme hat demzufolge einen Verzug, wann eine Fertigstellung erfolgt ist derzeit nicht geklärt. Die Abrechnung kann erst nach Fertigstellung erfolgen. Die BIM hat eine weitere Abschlagsrechnung für 2025 angekündigt.
38	80027	Sanierung von Polizeisporthallen und Sanitärbereichen	195.535,88	195.535,88	0,00		0,00	195.535,88	100%	0	0	0	0		rote Nr. 0463 (28.06.2017) Internes Prüfverfahren der BIM GmbH; Mittelumwidmung, Prüfverfahren BPU: internes Prüfverfahren der BIM. Sanierung Hallenboden, Prallschutz und technische Gebäudeausstattung bei 5 Sporthallen (Rodelandstraße 21, Ruppiner Chaussee 268, Wackenbergstraße 81, Gallwitzallee/Eiswaldstraße, Cecilienstraße 92). Ausgaben nur für Planerleistungen; Maßnahmen werden über Regelhaushalt bzw. BIM finanziert; Mittel wurden umgewidmet zugunsten Feuerwachen (siehe Titel 83018)
38	80046	Errichtung einer Kombiwache am Alexanderplatz	999.835,72	999.835,72	0,00		0,00	999.835,72	100%	0	0	0	0		Übergabe fand am 15.12.17 statt; lt. BIM kein weiterer Mittelabfluss; Restmittel für Ausgleich etwaiger Mehrkosten anderer Baumaßnahmen
38	81002	Schießstände für die Berliner Polizei	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen und deckt Mehrkosten beim Titel 80026; HA am 28.02.18 rote Nr. 1167
38	82024	Einsatztrainingszentrum Kruppstraße, Sanierung und Umbau, 1. BA (Mitte)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen und deckt Mehrkosten beim Titel 80026; HA am 28.02.18 rote Nr. 1167
38	82025	Errichtung eines Einsatztrainingszentrums in der Cecilienstraße, 1. Bauabschnitt (modulare Raumschießanlagen) (Marzahn-Hellersdorf)	27.400.000,00	8.069.064,89	19.330.935,11		0,00	8.069.064,89	29%	0	1.500.000	1.500.000	8.261.870		1. BA (Modulare Raumschießanlage) ist fertiggestellt. Schlussrechnung für die RSA (1. BA) liegt vor und wird derzeit sachlich geprüft. Für die Fertigstellung des ETZ (2.BA) werden die Mittel aus der Zuführung SIWA VI verwendet. Projektvereinbarung für den (2.BA) 2024 für die LP 1-4 über 2.709 T€ liegt vor. Der 2. BA des ETZ befindet sich in der Planungsphase, aktuell noch kein Rahmenterminplan.
38	82026	Errichtung eines Einsatztrainingszentrums, Gallwitzallee (Tempelhof-Schöneberg)	28.700.000,00	27.211.353,74	1.488.646,26		0,00	27.211.353,74	95%	380.000	0	1.108.646	0		Managementpauschale i.H.v. 885.864,63 €. Internes Prüfverfahren BIM; Erstellung Entwurfsplanung bis 20.07.18; Machbarkeitsstudie: 29.04.2017. Beauftragung Planungsbüros: 22.02.2018. Erstellung Entwurfsplanung bis 20.7.2018. Baubeginn mit Beräumung Baufeld und Abriss Haus 3 und 4 am 14.06.2019. Grundsteinlegung September 2019; Gesamtkostenprognose beläuft sich auf 28,7 Mio. €; Ausgleich des Mehrbedarfs von 3 Mio. € aus Titel 84021; eine weitere Abschlagsrechnung liegt vor und wird derzeit geprüft. Schlussrechnung ist angefordert. BIM kann wegen einer Klage einer Firma das Projekt nicht Schluss rechnen und hat mitgeteilt, dass eine Teilschlussrechnung erstellt wird. Es liegt eine Rechnung in Höhe von rd. 380 T€ als Teilschlussrechnung vor. Im Rahmen der Rechnungsprüfung wurden noch fehlende Unterlagen bei der BIM angefordert. Wenn diese vorliegen, kann die Rechnung noch in 2025 angewiesen werden. Die Abrechnung der Restsumme wird andauern aufgrund des Rechtsstreites mit einem Planungsbüro.
38	82027	Bauliche Sicherungsmaßnahmen (diverse Polizeiliegenschaften)	303.642,64	267.343,68	36.298,96		0,00	267.343,68	88%	0	0	0	0		Internes Prüfverfahren der BIM, Managementpauschale i.H.v. 5 % . 33.695,14 €; Insgesamt 8 Maßnahmen auf den Liegenschaften Brunnenstr. 175, Eberswalder Str. 6-9, Magazinstr. 5, Schmidt-Knobelsdorf-Str. 27, Heinrich-Grüber-Str. 35, Berliner Allee 210, Friesenstr. 16 und Radelandstraße. Drei Maßnahmen (Friesenstr., Radelandstr., Schmidt-Knobelsdorf-Str.) sind abgeschlossen. Für die Schmidt-Knobelsdorfstr. erfolgt aktuell die Prüfung der Schlussrechnung.
38	83023	Investiver Aufwendungsersatz für die Herrichtung eines Mietgebäudes für das LKA in der Ringbahnstraße (Tempelhof-Schöneberg)	34.775.000,00	32.147.980,67	2.627.019,33		2.624.385,37	34.772.366,04	100%	0	0	0	0		Der Hauptausschuss hat dem Abschluss des Mietvertrages am 20.6.2018 zugestimmt, Mietvertrag (Beginn: 1.1.2020) ist abgeschlossen. Ausbau erfolgt über Vermieter gegen Kostenersatz. Die angegebenen Kosten beziehen sich auf den 1. Bauabschnitt (BA). Die Kosten für den fachlich notwendigen 2. BA sind im Titel 85006 veranschlagt. Finanzierung der Mehrbedarfe i. H.v. 4,525 Mio. € gem. Mittelumwidmungen aus 84021, 83018 und 74009 (Planungsmittel BFRA (HA-Vorlage RN 3289); Prüfverfahren BPU: internes Prüfverfahren der BIM. Fertigstellung Dezember 2021; Endgültige Abrechnung erfolgt erst nach Abschluss der Mängelbeseitigung. Schlussrechnung liegt vor, BIM hat Kosten nach vereinbarten Verteilerschlüssel überarbeitet. Die letzte verbleibende Summe im SIWA Titel soll noch dieses Jahr abgerechnet werden. Dann ist der Titel zu 100 % aufgebraucht. Bauliche Maßnahmen im Altbau sind bereits mit Übergabe am 12.11.2021 offiziell abgeschlossen. Danach erfolgte die Mängelbeseitigung und die Abrechnung der Maßnahme nach Mietvertrag.
38	84021	Mehrkosten Einsatztrainingszentren der Polizei (Globaltitel)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die Mittel wurden verwendet zum Ausgleich der Mehrbedarfe ETZ Gallwitzallee (3 Mio. €) und Ringbahnstr. (2 Mio. €).
38	85006	Investitionen in ein Mietgebäude für das LKA (Teil II)	10.100.000,00	10.100.000,00	0,00		0,00	10.100.000,00	100%	0	0	0	0		s. Titel 83023; Fertigstellung in 2022, Titel ausgeschöpft.
38	86002	Globaltitel für Baukostensteigerungen der Maßnahmen im Deckungskreis BIM / Polizei	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die Mittel wurden in voller Höhe zu Titel 82025 verlagert. Sie werden für die Fertigstellung des Einsatztrainingszentrums Cecilienstraße (2. Bauabschnitt ETZ) verwendet.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
38	86017	Zuschuss an das SILB für kleine bauliche Maßnahmen bei Polizeiliegenschaften	1.800.000,00	596.606,96	1.203.393,04		39.671,86	636.278,82	35%	240.000	350.000	350.000	263.000		Die Entsperrung der Mittel in kompletter Höhe ist bewilligt worden. Bereits abgeschlossen sind die Maßnahmen: - Errichtung eines Sicherheitszauns im Haupteingangs- und -zufahrtsbereich, Charlottenburger Chaussee - Umsetzung notwendiger Infrastrukturmaßnahmen, Friesenstraße 16 Haus 42 - Rückbau des Schießstandes zur Schaffung von Schrankräumen, Kaiserdamm - Einbau einer Be- und Entlüftungsanlage, Invalidenstr 57, Kellergeschoss - Ausstattung der Munitionsbehälter mit einem Blitzschutz: Charlottenburger Chaussee, Munitions-Depot Die BIM kann aber erst abrechnen, wenn ihr alle Schlussrechnungen der Firmen von den Planern geprüft vorliegen. Das ist aktuell noch nicht der Fall und dauert erfahrungsgemäß meistens sehr lange. Noch nicht abgeschlossen sind: - Erneuerung der Stromversorgung der Steganlage Wannsee, Kronprinzessinnenweg - Ersatzbeschaffung einer CO2 Löschanlage im Chemie-Asservatenlager, Kaiserdamm
44	74009	Neubau der Berliner Feuerwehr- und Rettungsdienst-Akademie (Planungsmittel)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Berücksichtigung der Maßnahme im Kernhaushalt - Maßnahme wurde umgewidmet.
44	82030	Investive Ausstattungen für die Berliner Polizei (Teil I)	31.727.562,87	31.727.562,87	0,00		0,00	31.727.562,87	100%	0	0	0	0		Beschaffung div. Schutzausstattung in rund 50 Einzelprojekten (u. a. Schutzwesten, ballistische Zusatzausstattung + Helme), Waffen (u. a. neue Dienstpistole, Mitteldistanzwaffen, diverses Zubehör), 5 Fahrzeuge Mobile Wachen und ein Fahrzeug Bereitschaftspolizei "Survivor" (geliefert), mobile Videoüberwachung. Mittelabfluss abhängig von Lieferterminen bzw. Rechnungslegung. Projekte planmäßig, auch die Helme sind zwischenzeitlich geliefert und Problem der Nachjustierung neue Dienstpistole geklärt. 550 T€ an 82033 (Mehrkosten bei behördenübergreifenden Sicherheitsmaßnahmen) - --Es stehen nur noch vereinzelte Restzahlungen an.; Umbuchung an 82033 46,462,67 €
44	82031	Investive Ausstattungen für die Berliner Feuerwehr	5.402.000,00	5.401.608,24	391,76		0,00	5.401.608,24	100%	0	0	0	0		Diverse Maßnahmen für die Feuerwehr. Maßnahme abgeschlossen. Die restlichen Mittel werden zum Ausgleich von Mehrbedarfen im Dk 44 verwendet.
44	82032	Investive Ausstattungen für den Berliner Verfassungsschutz	148.974,46	148.974,46	0,00		0,00	148.974,46	100%	0	0	0	0		Investive Ausstattungen des Berliner Verfassungsschutzes (Technische Erweiterung der G10-Stelle - Telekommunikationsüberwachung; Observationsfahrzeug). Die Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel i.H.v. 1.025,54 € wurden zur Verstärkung im Deckungskreis 44 verwendet.
44	82033	Behördenübergreifende Sicherheitsbeschaffungen	2.541.443,76	2.541.443,76	0,00		0,00	2.541.443,76	100%	0	0	0	0		Sechs behördenübergreifende Einzelprojekte (Objektfunkversorgung BVG, Austausch Funkgeräte, Netzhärtung, Lizenzen Endgeräteleistungsmerkmale + Austausch Verschlüsselungskomponenten, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit im OlympiaSGIVAtadion, Rettungs-/Versorgungstaschen Polizei + Feuerwehr). Die Projekte sind abgeschlossen. Die letzte Zahlung erfolgte im Januar 2024. 550 T€ aus 82030 zum Ausgleich von Mehrbedarfen.
44	83018	Investive Ausstattung für die Berliner Polizei (Teil II)	10.455.601,60	8.492.016,22	1.963.585,38		1.397.538,95	9.889.555,17	95%	1.500.000	463.000	0	0		Siehe auch Titel 82030. Ergänzende Beschaffungen Sicherheitspaket: Aktiver Gehörschutz, Erhöhung Schutzklasse für vorhandene Schutzausstattung, neue Dienstpistole, jeweils 2. Rate. Alle Projekte in der Beschaffung. Die Minderbedarfe infolge der Submissionsgewinne wurden zugunsten der Titel 85007, 83021, 83022 (FF Tegelort, FF Grünau, FF Schmöckwitz)(Rate Nummer 3184) sowie zum Ausgleich der Mehrbedarfe Ringbahnstr. umgewidmet (HA-Vorlage RN 3289).; Umbuchung an 82033: 19.981,09 € Kassenwirksam umgesetzt wurden in 2025 die Beschaffung von Schutzwesten und Tasern für das LKA 6. Derzeit ist die Beschaffung des Registriersystems noch nicht in Gänze abgeschlossen sowie die für 2026 geplante anteilige Ersatzbeschaffung von Einsatzhelmen (Ablauf der Nutzungsdauer) noch offen.
44	83019	Erwerb von Gruppenkraftwagen und einem Boot für die Berliner Polizei	1.899.417,31	1.899.417,31	0,00		0,00	1.899.417,31	100%	0	0	0	0		Die Beschaffung der 14 Gruppenkraftwagen konnte im November 2018 vollständig abgeschlossen werden. Bootstaufe fand am 13.11.2019 statt; Restmittel wurden zur Deckung notwendiger Bedarfe in anderen SIWA-Titeln der Polizei verwendet
44	84025	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	10.000.000,00	9.984.278,31	15.721,69		0,00	9.984.278,31	100%	0	0	0	0		Umsetzung der Maßnahme verläuft planmäßig.
44	84026	Zuschuss an die BIM für die Sanierung Dienstgebäude Jüterboger Straße (Kfz-Zulassungsstelle/LABO)	20.000.000,00	3.462.988,07	16.537.011,93		0,00	3.462.988,07	17%	2.000.000	7.000.000	7.537.012	0		Der Freizug / Umzug vom Dienstgebäude 4 in die Drehscheiben ist im Februar 2024 erfolgt. Die Baumaßnahme im Hauptgebäude hatte ihren Baubeginn im März 2024. Aufgrund von massiven Problemen mit dem Abbruchgewerk und letztendlich der Kündigung dieses Gewerkes, kam es zu zeitlichen Verzögerungen. Ferner hat das LABO im Hinblick auf die angespannte Haushaltslage seinen Flächenbestand optimiert und im März 2025 ein Geschoss (3.OG) abgemietet. Hiermit verbunden sind Planungsänderungen für die laufende Baumaßnahme, die Auswirkungen auf die Planungs- und Baukosten und auch auf den Terminplan haben. Die konkreten Angaben zu Kostenänderungen und Terminverschiebungen in der Bauausführung werden im August 2025 feststehen und es soll ein Gespräch mit allen Beteiligten dazu ebenfalls im August 2025 stattfinden. Das Ende der Baumaßnahme kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht konkret benannt werden, da der nach den Planungsänderungen angepasste Zeitplan noch nicht vorliegt.
44	85008	Zuschuss an das SILB für die Anlage eines Ersatzparkplatzes für das LABO (Kfz-Zulassungsstelle), Ferdinand-Schulze-Str. 55	340.000,00	104.700,00	235.300,00		0,00	104.700,00	31%	0	125.300	0	0		Der Mittelabfluss i.H.v. 104.700€ gemäß Projektvereinbarung erfolgte zum 31.10.2020. Am 23.03.21 wurde das Planungsbüro Topos, Stadtplanung, Landschaftsplanung mit der Planung beauftragt. Die Planungsvariante 1. Bauabschnitt (BA) wurde mit dem LABO als Nutzer abgestimmt. Es wurde ein Baugrundgutachten erstellt und die Kampfmittelberäumung des Baufeldes ist erfolgt. Der Bauantrag wurde bei der Obersten Bauaufsicht eingereicht, eine Baugenehmigung liegt vor. Eine ausführende Firma wurde mit dem Bau des ersten Bauabschnitts beauftragt. Mit dem Bau wurde am 20.06.24 begonnen. Der Bau befindet sich momentan im Zeitplan. Das Ende der Baumaßnahme des 1. Bauabschnitts ist für November 2024 geplant.Die Schlussrechnung für den 2. Bauabschnitt ist 2025 geplant. Die Fertigstellung des 1.BA ist am 30.06.25 erfolgt. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme ist für 4. Quartal 2025 geplant.
44	86016	Beschaffungen Fuhrpark Polizei	6.805.206,75	0,00	6.805.206,75		1.208.692,44	1.208.692,44	18%	3.726.543	3.078.812	0	0		geplant ist die Beschaffung von 30 Einsatzwagen im Verkehrsdienst, 3 Spezialermittlungswagen zur Kampfmittel- und Explosivstoff-Bergung, 3 Befehlskraftwagen sowie ein Mannschaftswagen; die Ausschreibungen sind abgeschlossen, Zuschläge erteilt und die Lieferungen werden in 2026 erwartet Hinzu kommen verschiedenen Beschaffungen infolge der Mittelübertragung aus 0556/ 81179 (Deckungsvermerk), da diese Aufträge aufgrund der langen Lieferfristen nicht mehr in 2024 umgesetzt werden konnten und erst in 2025 und 2026 kassenwirksam abgeschlossen werden können.
44	86018	Body-/ Dashcams für die Polizei	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		23.796,18	23.796,18	1%	2.000.000	0	0	0		Gemeinsame, priorisierte Ausschreibung von Polizei und Feuerwehr für den Bodycam-Einsatz in der Polizei und Feuerwehr; die Ausschreibung ist in 2024 in der 36. KW veröffentlicht worden und geplant ist die Lieferung aktuell in 2025

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
44	86019	Body-/ Dashcams für die Feuerwehr	759.000,00	0,00	759.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Gemeinsame, priorisierte Ausschreibung von Polizei und Feuerwehr für den Bodycam-Einsatz in der Polizei und Feuerwehr; die Ausschreibung ist in der 36. KW veröffentlicht worden und geplant ist die Lieferung zum Großteil noch in 2024/ Rest in 2025
44	86020	Drohnen und Beschaffung von Löschroboter	661.095,30	63.856,15	597.239,15		0,00	63.856,15	10%	597.239	0	0	0		Löschroboter: Endabnahme 2 Komplettsysteme ist in KW 30 erfolgt; Übergabe an Feuerwehr in KW 36; Drohnen: Beschaffung erfolgt planmäßig
44	86021	Erlüftung Atemschutzwerkstatt	1.366.904,70	0,00	1.366.904,70		540.761,88	540.761,88	40%	15.000	811.143	0	0		veranschlagte Mitteln i. H. v. 638.000 Euro nicht ausreichend, zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung ist Mittelverlagerung im selben Deckungskreis der restlichen erforderlichen Mittel i. H. v. 700.000 Euro vorgesehen, Antrag zur Entsperrung am 12.08.2024 bei SenFin eingereicht, Aufhebung der Sperre am 23.08.2024 erfolgt, Vergabe verläuft planmäßig
44	86022	Ersatzbeschaffungen Fuhrpark Feuerwehr	4.555.000,00	1.438.962,52	3.116.037,48		346.066,42	1.785.028,94	39%	745.712	2.370.326	0	0		Beschaffung er verlaufen planäßig
51	82041	Investiver Aufwendungsersatz an die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH und die BBB zur Umsetzung Energiekonzept und Instandsetzung Entrauchungsanlagen Veledrom/ SSE (Pankow)	7.920.457,18	7.323.561,11	596.896,07		312.948,73	7.636.509,84	96%	692.731	0	0	0		Teilmaßnahmen Ersatz Kühlsystem, Ersatz Sicherheitsstromversorgung, Einbau Schnellaufator, Ersatz Lüftungsanlagen etc. befinden sich im Umsetzungsabschluss, Restzahlungen in 2025. Entrauchungsmaßnahme in der Umsetzung 2024, Abschluss und Abrechnung in 2025.
51	82042	Investiver Aufwendungsersatz an die Velomax Berlin Hallenbetriebs GmbH für Ersatzbeschaffung Bestuhlung in der Max-Schmeling-Halle (Pankow)	2.210.000,00	2.081.467,71	128.532,29		0,00	2.081.467,71	94%	2.240	0	0	0		Abschluss der Maßnahme. Befindet sich in der Endabrechnung.
51	82043	Investiver Aufwendungsersatz an die Olympiastadion Berlin GmbH für den Ersatz der zentralen Sicherheitstechnik im OlympASGIVAtadion (Charlottenburg-Wilmersdorf)	1.069.542,82	1.069.542,82	0,00		0,00	1.069.542,82	100%	0	0	0	0		Maßnahme abgeschlossen. Restmittel werden zur Deckung etwaiger Mehrbedarfe bei anderen Maßnahmen verwendet.
51	86023	Zuwendung an den SC Siemensstadt e. V. für die Sanierung des Schwimmbads	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Planungsmittelentsperrung durch SenFin II LIP 8 vom 17.07.2024. Auftragsvergabe an Generalplaner durchgeführt. Planungsbüro beauftragt.
51	86024	Zuwendung an den Landesruderverband e. V. für den Neubau eines Trainingsgebäudes	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		53.000,00	53.000,00	1%	200.000	2.000.000	1.800.000	0		BPU liegt vor, zur Zeit Prüfung im BBR. Vorlage geprüfte BPU 10/25.
Summe SenInnSport Epl. 05			483.385.086,56	257.168.762,74	226.216.323,82	0,00	8.263.078,14	265.431.840,88	55%	17.367.599,11	31.301.026,35				

SenJustIV Epl. 06

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
5	80018	Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil I)	16.000.000,00	12.400.444,37	3.599.555,63		338.559,27	12.739.003,64	80%	2.000.000	1.599.556				
5	82001	Maßnahmen zur Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in der Justiz (Teil II)	25.000.000,00	18.428.448,38	6.571.551,62		879.255,94	19.307.704,32	77%	5.000.000	1.571.552				
39	82028	Schaffung von 2 Sicherheitssälen für Gerichtsverfahren am Gerichtsstandort Moabit (Mitte)	4.567.230,00	3.827.800,00	739.430,00		0,00	3.827.800,00	84%	739.430	0	0	0	entfällt	1. Sicherheitssaal (Schlosserhof) vorläufige Inbetriebnahme 01/2021; grundsätzlich ist eine Fertigstellung gegeben, eine Schlussrechnung durch die BIM ist jedoch noch ausstehend, nachdem noch Nachtragsarbeiten auszuführen waren. Diese ist jedoch zeitnah zu erwarten. 2. Sicherheitssaal (Haus A-Altbau) in Planung Auf dem Campus Moabit wird im Haus A (Erdgeschoss) ein weiterer großer Sitzungssaal für bis zu sechs Untersuchungsgefangene errichtet, um den hohen Bedarf an großen Sitzungssälen zu decken. Die Planungen sind abgeschlossen und die Gremienbeteiligung wird in den kommenden Wochen stattfinden. Ein Baubeginn ist für die zweite Jahreshälfte 2025 vorgesehen.
39	83025	Sicherheitsinvestitionen in Gerichtsgebäuden, insbes. in den Eingangs- und Kontrollbereichen	19.000.000,00	8.055.481,68	10.944.518,32		0,00	8.055.481,68	42%	450.000	3.800.000	5.500.000	1.194.518		Hinsichtlich dem Großteil der Baumaßnahmen sind sukzessive die Ausschreibung und Vergabe der Bauleistungen durch die BIM erfolgt, sodass die meisten Bauvorhaben sich bereits in der Umsetzung befinden. Hinzukommend konnte zwischenzeitlich die Ausstattung des Justizwachmeisterdienstes, sowie die Ausstattung der Gerichte mit Gepäck- und Postdurchleuchtungsgeräten im Rahmen der Eingangskontrollen fertiggestellt werden. Weitere Mittel sind für die Beschaffung von Schutzwesten für den Gerichtsvollzieherdienst vorgesehen. Die Ausschreibung erfolgt im zweiten Halbjahr 2025. Zudem werden die Mehrkosten für den auf dem Campus Moabit im Haus A (Erdgeschoss) geplanten großen Sitzungssaal für bis zu sechs Untersuchungsgefangene finanziert.
39	83026	Modernisierung des Schließsystems der JVA Plötzensee/ JSA Berlin (Charlottenburg-Wilmersdorf)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00		0,00	6.500.000,00	100%	0	0	0	0		Basis: Projektvereinbarung SenJustIV/BIM GmbH vom 23.07.2018 (Sicherheitspaket Justizvollzug I). Prüfverfahren gem. AV § 24 LHO Berlin/ABau III 130 zu BP, VPU, BPU finden hier keine Anwendung; Prüfungen erfolgen BIM-intern. Prognosen der BIM GmbH zum geplanten Mittelabfluss erfolgen auf Basis des Vergabe- und Baugeschehens unter Berücksichtigung baukonjunktureller, pandemiebedingter sowie justizvollzugsspezifischer Rahmenbedingungen; Fertigstellung in 01/2025, Maßnahme ist abgeschlossen.
39	83027	Standardanpassung der digitalen Grundstücksfunkanlagen in mehreren JVA	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00		0,00	5.500.000,00	100%	0	0	0	0		Basis: Projektvereinbarung SenJustIV/BIM GmbH vom 23.07.2018 (Sicherheitspaket Justizvollzug I). Prüfverfahren gem. AV § 24 LHO Berlin/ABau III 130 zu BP, VPU, BPU finden hier keine Anwendung; Prüfungen erfolgen BIM-intern. Prognosen der BIM GmbH zum geplanten Mittelabfluss erfolgen auf Basis des Vergabe- und Baugeschehens unter Berücksichtigung baukonjunktureller, pandemiebedingter sowie justizvollzugsspezifischer Rahmenbedingungen. Sehr kleinteilige Ausführungen in Innen- und Außenbereichen der JVA unter Aufrechterhaltung des Regelbetriebs sowie Berücksichtigung einzelner notwendiger Schadstoffsanierungen, etc.; voraussichtliche Fertigstellung in 06/2026.
39	84022	Investitionen im Justizvollzug	19.800.000,00	19.800.000,00	0,00		0,00	19.800.000,00	100%	0	0	0	0		Basis: Projektvereinbarung SenJustIV/BIM GmbH vom 31.07.2019 (Sicherheitspaket Justizvollzug II). Prüfverfahren gem. AV § 24 LHO Berlin/ABau III 130 zu BP, VPU, BPU finden hier keine Anwendung; Prüfungen erfolgen BIM-intern. Prognosen der BIM GmbH zum geplanten Mittelabfluss erfolgen auf Basis des Vergabe- und Baugeschehens unter Berücksichtigung baukonjunktureller, pandemiebedingter sowie justizvollzugsspezifischer Rahmenbedingungen; umfangreiches Maßnahmenpaket aus diversen Einzelmaßnahmen, deren Umsetzung/Implementierung z.T. in Abhängigkeit zu einzelnen Bauunterhaltungsmaßnahmen steht; Gesamtfertigstellung bis 14.07.2025. Maßnahme ist abgeschlossen.
39	84023	Zuschuss an die BIM für den Umbau Landgericht Littenstraße für das IT-Zentrum der ordentlichen Gerichtsbarkeit	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00		0,00	3.900.000,00	100%	0	0	0	0		Maßnahme abgeschlossen

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
39	84024	Investitionsprojekt Resozialisierung durch Digitalisierung	7.300.000,00	4.063.667,10	3.236.332,90		115.901,47	4.179.568,57	57%	1.366.315	1.000.000	515.901	354.117	entfällt	Die Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt werden in allen Berliner Justizvollzugsanstalten in den Regelbetrieb überführt. Hierdurch soll die Nutzung digitaler Medien für Gefangene zur Information, Bildung und Pflege sozialer Kontakte fest im Haftalltag etabliert werden. Zugleich soll die Arbeit für die Bediensteten mit den Gefangenen durch die Digitalisierung geeigneter Geschäftsprozesse im Haftalltag effektiver und effizienter gestaltet werden.
39	85010	Investitionen im Justizvollzug (Teil II)	10.000.000,00	5.838.524,06	4.161.475,94		683.003,44	6.521.527,50	65%	845.500	1.200.000	1.200.000	915.976		Bei den Gesamtkosten von 10 Mio. Euro entfallen 5.223.000 Euro auf den Bereich der Gerichte und Strafverfolgungsbehörden. Ein Anteil von 4.777.000 Euro entfällt auf den Justizvollzug und die Sozialen Dienste der Justiz. Für den Bereich Justizvollzug und die Sozialen Dienste der Justiz dienen die Mittel der Beschaffung von Geräten, techn. Einrichtungen, Ausstattungen und Fahrzeugen. Die Bewirtschaftung erfolgte dezentral über Unterkonten durch die einzelnen Behörden. Zwischenzeitlich konnte der Justizvollzug die ihm zugewiesenen Mittel in Höhe von 4.777.000 Euro bis auf einen Betrag von 4.136,86 Euro vollständig abfließen lassen. Die Restmittel sollen bis zum Jahresende 2025 abfließen. Für die Gerichte und Strafverfolgungsbehörden sind bereits zahlreiche Maßnahmen in der Umsetzung. Teilweise befindet sich die BIM noch in der Prüfung der übermittelten Bedarfe, sodass im Anschluss entsprechende Projektvereinbarungen geschlossen werden können.
39	85011	Zuschuss an das SILB für den Neubau des Amtsgerichts Marzahn-Hellersdorf (Planungsmittel)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		gemäß Ziffer 6 des HWR 2024, zuletzt geändert durch 2. Verwaltungsvorschriften zur Änderung der Verwaltungsvorschriften zum HWR 2024 vom 12. Juli 2024 waren Verfügungsbeschränkungen V20 auszubringen. Eine Bewirtschaftung der Mittel ist derzeit nicht zulässig.
Summe SenJustIV Epl. 06			119.567.230,00	88.314.365,59	31.252.864,41	0,00	2.016.720,12	90.331.085,71	76%	10.401.245,00	9.171.107,25				

SenMVKU Epl. 07

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
18	71025	Sanierung des Spielplatzes Schumannplatz	98.931,67	98.931,67	0,00		0,00	98.931,67	100%	0	0	0	0		
18	71026	Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Rehberge	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100%	0	0	0	0		
18	71027	Errichtung barrierefreier Eingänge zum Volkspark Schillerpark	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100%	0	0	0	0		
18	71028	Sonstige investive Maßnahmen für Grünanlagen (Mitte)	110.000,00	110.000,00	0,00		0,00	110.000,00	100%	0	0	0	0		
18	71029	Sanierung des Spielplatzes Lützowstr.	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	100%	0	0	0	0		
18	73020	Sanierung Jugendverkehrsschule Bremer Straße 10 (Mitte)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die Maßnahme (Sanierung der Fahrbahnen) wurde aufgrund bezirklicher Abstimmungsprobleme noch nicht begonnen, deshalb ist das Datum des voraussichtlichen Baubeginns und -endes nicht bekannt. Die Mittel sind gesperrt. Es ist vorgesehen, diese Mittel für Mehrausgaben bei 9810/74015 DK 18 zu verwenden, da sich die Maßnahme lt. 1. EU verteuert. Ein Antrag an das Lenkungsgremium ist in Bearbeitung.
18	73021	Sanierung Jugendverkehrsschule Gottschedstraße 23 (Mitte)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die Maßnahme (Sanierung der Fahrbahnen) wurde aufgrund bezirklicher Abstimmungsprobleme noch nicht begonnen, deshalb ist das Datum des voraussichtlichen Baubeginns und -endes nicht bekannt. Die Mittel sind gesperrt. Es ist vorgesehen, diese Mittel für Mehrausgaben bei 9810/74015 DK 18 zu verwenden, da sich die Maßnahme lt. 1. EU verteuert. Ein Antrag an das Lenkungsgremium ist in Bearbeitung.
19	70054	Verbesserung der Fahrradinfrastruktur, Beseitigung von Fahrbahnschäden und Einbau einerlärmdämmenden Deckschicht, Mehringdamm, Teilsanierung	473.831,03	390.012,56	83.818,47		0,00	390.012,56	82%	0	0	0	0		Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen. Restmittel werden zur Ausfinanzierung anderer Maßnahmen innerhalb des Deckungskreises beötlgt.
19	70056	Neubau von Toilettenanlagen an touristischen Brennpunkten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen
19	70059	Grundsanierung Kinderspielplatz Wilhelmshöhe	98.776,75	98.776,75	0,00		0,00	98.776,75	100%	0	0	0	0		Maßnahme ist fertiggestellt bzw. abgeschlossen. Restmittel werden zur Ausfinanzierung anderer Maßnahmen innerhalb des Deckungskreises beötlgt.
19	73028	Aufwertung von öffentlichen Grün-, Spiel- und Freiflächen (u.a. Stralauer Allee) (Friedrichshain-Kreuzberg)	1.687.500,00	0,00	1.687.500,00		0,00	0,00	0%	150.000	1.537.500	0	0		Die Projektkonkretisierung steht noch aus. Die SIWA-Mittel sollen für eine Qualifizierung des öffentlichen Raumes eingesetzt werden. In Abhängigkeit der konkreten Kosten und der Ergebnisse von Partizipationsverfahren sollen ggf. weitere Investitionen in Grün-, Spiel- und Freiflächen im Quartier erfolgen. Der Einsatz der Mittel wird in zeitlicher Abhängigkeit von der Umsetzung der Baumaßnahmen der WBM erfolgen und kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau prognostiziert werden. BPU wird aktuell erstellt. Nach Erstellung der Bauplanungsunterlage wird gem. § 36 Abs. 1 LHO ein Antrag auf Entsperrung der nach § 24 Abs. 3 Satz 3 LHO gesperrt veranschlagten Ausgabenmittel gestellt.
20	71030	Renaturierung Wilhelmsruher See	3.276.000,00	1.573.422,99	1.702.577,01		837.263,62	2.410.686,61	74%	1.367.000	535.577	0	0		Das Bauvorhaben wird voraussichtlich 07/2026 abgeschlossen sein. Aufgrund weiterer unvorhergesehener Kosten erhöhungen sind weitere 200.000 € erforderlich. Diese sollen aus den Ersatzgeldern zum Bauvorhaben A 114 eingenommen und auf den Titel 71030 transferiert werden
20	71031	Rekultivierung der ehemaligen Industriebahntrasse Weißensee	300.000,00	285.487,68	14.512,32		0,00	285.487,68	95%	0	0	0	0	SenFin; 18.09.20	Die Maßnahmen zur ökologischen Aufwertung wurden in 2021/22 abgeschlossen.
20	71032	Beschilderung Pankower Schutzgebiet (LSG Blankenfelde, LSG Buch, u.a.)	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00	50.000,00	100%	0	0	0	0		Maßnahme ist beendet.
20	74003	Mehrkosten Renaturierung Wilhelmsruher See (Globaltitel)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Titel entfällt, Mittel wurden zum Titel 71030 umgebucht.
21	70063	Grundinstandsetzung bzw. Neubau (Ersatzbau) der Wegeflächen in der Grünanlage Volkspark Wilmersdorf	248.165,09	248.165,09	0,00		0,00	248.165,09	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 09.09.15	rote Nr. 1945; Baubeginn 03/2016; Fertigstellung 11/2017; neue Gesamtkosten i.H.v. 987.000 € - Zustimmung durch SenFin am 18.11.16 (Lenkungsgremium und Hauptausschuss wurden informiert)
21	70064	Neubau Trainingsbeleuchtung Sportanlage Hubertusallee	150.000,00	150.000,00	0,00		0,00	150.000,00	100%	0	0	0	0		Fertigstellung 06/2021
21	70065	Sanierung des Bolzplatzes, Teile der Wegeflächen und des Ballfangzaunes Haus der Jugend "Anne Frank"	326.041,83	326.041,83	0,00		0,00	326.041,83	100%	0	0	0	0		
21	70066	Gartendenkmalgerechte Erneuerung der Holzpergola an der "Großen Kaskade" Lietzenseepark	184.239,43	184.239,43	0,00		0,00	184.239,43	100%	0	0	0	0		
21	70067	Neubau Kinderspielplatz Seesenheimer Straße/ Goethestraße	259.580,33	259.580,33	0,00		0,00	259.580,33	100%	0	0	0	0		
21	73045	Umbau des Mierendorffrundweges zum Kultur- und Bewegungsparcours, 1. BA (Charlottenburg-Wilmersdorf)	2.244.473,32	1.287.684,39	956.788,93		559.393,37	1.847.077,76	82%	0	0	0	0	erteilt; 15.05.2024	Baubeginn 05/2024; Fertigstellung 0/2025; Fertigstellungspflege und Entwicklungspflege bis Ende 2028

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
22	70069	Grundsanierung Sporthalle und Erwerb des Grundstücks und der Sporthalle, Lenthaler Steig/ Goebelstraße	2.129.820,25	1.308.756,46	821.063,79		75.094,81	1.383.851,27	65%	0	0	0	0		Der Grundstücksankauf i.H.v. 1.230.437 € ist abgeschlossen. Aufgrund der Beschlusses des Hauptausschusses vom 12.08.2020 wurden weitere 140.937,27 € für die geplante Dachsanierung bewilligt. Eine Ausschreibung und der geplante Baubeginn können vorerst noch nicht genau datiert werden. Fortgeschriebenes Soll in 08/2020 um 140.937,27 € auf 610.500,00 € erhöht (vom Hauptausschuss beschlossene Rote Nr.2999). Nach Einholen und Auswertung von Gutachten wurde am 31.03.2022 eine erneute Verstärkung der Mittel zur Deckung der Gesamtfianzierung in Höhe von 289T € beantragt. Die Prognose der Gesamtkosten beziehn sich nur auf die dazugehörige Baumaßnahme.
22	70070	Erwerb des Grundstücks zur Errichtung einer ungedeckten Sportanlage, Brunsbüttler Damm	400.000,00	400.000,00	0,00		0,00	400.000,00	100%	0	0	0	0		
22	71037	Sanierung Bolz-/Spielplatz Spandauer Straße	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
22	71038	Neubau eines Großspielfeldes Brunsbütteler Damm	3.281.624,51	3.102.939,38	178.685,13		0,00	3.102.939,38	95%	0	0	0	0	erteilt; HA 20.06.18	Baubeginn 03/2018; Fertigstellung 11/2019; rote Nr: 1363, z.Zt. wird die Ausfinanzierung der Maßnahme durch bezirkliche Mittel sichergestellt (ca. 305.000 €). Fortgeschriebenes Soll in 08/2020 um 336.000 € auf 1.873.658,76 € erhöht (vom Hauptausschuss beschlossene Rote Nr.2998). Restarbeiten in 2021 wurden getätigt, die Umsetzung des zur Maßnahme gehörenden Pflege- und Entwicklungsplans dauern noch bis 2023 an, nach derzeitigem Stand ist das Projekt danach abgeschlossen.
22	71039	Errichtung eines Fitnessparcours am Rohrdamm	77.789,42	69.374,98	8.414,44		0,00	69.374,98	89%	0	0	0	0		
22	71040	Sanierung Bolzplatz Imchenplatz	75.210,58	75.210,58	0,00		0,00	75.210,58	100%	0	0	0	0		
22	71041	Erweiterung Landschaftsfriedhof Gatow	1.516.800,00	650.565,02	866.234,98		6.242,74	656.807,76	43%	27.000	335.000	309.000	78.000		
22	74016	Neubau Umkleide- und Funktionsgebäude für die Sportanlage Brunsbütteler Damm	3.500.000,00	45.362,80	3.454.637,20		0,00	45.362,80	1%	88.632	308.115	93.325	2.819.098		Der FB Sport hat das Bedarfsprogramm erstellt und nach Prüfung durch die zuständige Senatsverwaltung an das bezirkliche Hochbauamt zur Prüfung gegeben. Nach Vorliegen des Prüfergebnisses (3 Monate) werden dann Planungsleistungen durch die Baudienststelle GZweit (6 Monate) vergeben und durchgeführt. Erstellung VPU 2025, Erstellung BPU 2026, Fertigstellung 2029.
22	74017	Herstellung Nordkurtine Zitadelle Spandau	725.000,00	716.402,02	8.597,98		0,00	716.402,02	99%	5.000	0	0	0		Die Maßnahme ist abgeschlossen es stehen nur noch Kosten für ein Gutachten aus.
22	76043	Kunstrasensanierung Sportanlage Gößweinsteinener Gang	1.481.000,00	0,00	1.481.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die zur Maßnahme gehörende Sanierung der Lärmschutzwände nach nach Erstellung eines externen Lärmgutachtens in der Planung aktualisiert werden. Beginn der Planungsphase frühestens Ende 2025.
23	70072	Neubau Tuttlinger Weg	139.864,98	139.864,98	0,00		0,00	139.864,98	100%	0	0	0	0		
23	70073	Sanierung und Umbau Spielplatz Curtiusstr.	291.274,13	291.274,13	0,00		0,00	291.274,13	100%	0	0	0	0		
23	70074	Sanierung und Umbau Spielplatz Goerzallee	344.508,39	344.508,39	0,00		0,00	344.508,39	100%	0	0	0	0		
23	73046	Neubau (Ersatzbau) der Jugendverkehrsschule Steglitz, Albrechtstraße 42 (Steglitz-Zehlendorf)	1.010.000,00	990.886,16	19.113,84		0,00	990.886,16	98%	0	0	0	0	erteilt; HA 15.05.19	Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes Jugendverkehrsschule an die Nutzer ist im September 2021 erfolgt.
23	73047	Neubau (Ersatzbau) der Personalunterkunft im Finkenpark (Steglitz-Zehlendorf)	1.022.780,20	1.022.780,20	0,00		0,00	1.022.780,20	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 07.11.18	Mehrkosten von 107 T€; Fertigstellung und Übergabe des Gebäudes PUK III an die Nutzer voraussichtlich Oktober 2022
23	73048	Neubau (Ersatzbau) einer Personalunterkunft mit Bürogebäude auf dem Friedhof Steglitz, Bergstraße (Steglitz-Zehlendorf)	1.500.000,00	120.510,03	1.379.489,97		0,00	120.510,03	8%	50.000	600.000	650.000	80.000		Für den Friedhof Steglitz ist im Juni 2022 das VgV-Verfahren veröffentlicht worden. Nach Beauftragung erfolgt die Erstellung der Machbarkeitsstudie und Wirtschaftlichkeitsuntersuchung.
23	73050	Wiederherstellung des Spielplatzes Calandrellistraße (Steglitz-Zehlendorf)	440.000,00	323.257,67	116.742,33		0,00	323.257,67	73%	0	0	0	0	erteilt; HA 15.05.19	Maßnahme wurde am 15.05.24 mit einem Mittelabfluss von 323.300,74 € fertiggestellt. Restmittel in Höhe von 17.000 € werden in 2024 und 2025 für Pflegemaßnahmen, Nachpflanzungen und unvorhergesehene Nacharbeiten benötigt. Danach verbleibende Restmittel werden zur Deckung von Mehrbedarfen im Deckungskreis vorgesehen.
23	73051	Neubau (Ersatzbau) eines Bolzplatzes an der JFE Schottenburg, Brittfendorfer Weg 16	424.700,78	424.700,78	0,00		0,00	424.700,78	100%	0	0	0	0		
23	74018	Mehrkosten Neubau (Ersatzbau) der Jugendverkehrsschule Steglitz (Globaltitel) (siehe 73046)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Mittel wurden bereits dem Titel 73046 zugeführt
23	74019	Mehrkosten Spielplatz Calandrellistraße (Globaltitel) (siehe 73053)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Mittel wurden bereits dem Titel 73050 zugeführt
23	74020	Ausbau der Retzowstraße zwischen Dessauerstraße und Bellingsstraße im Ortsteil Lankwitz	608.000,00	454.997,46	153.002,54		0,00	454.997,46	75%	0	0	0	0	erteilt; SenFin; 18.03.2021	Fertigstellung Straßenbauarbeiten ist erfolgt, derzeit findet die Mängelbeseitigung statt.
23	74021	Sanierung der Friedhofskapelle Friedhof Zehlendorf, Onkel-Tom-Straße	1.300.000,00	239.761,24	1.060.238,76		126.534,78	366.296,02	28%	800.000	260.000	0	0	erteilt; SenFin; 14.03.2024	Die denkmalgeschützten Friedhofskapelle wird saniert. Das Kellergeschoss sowie die Treppenanlagen werden saniert und gegen eindringende Feuchtigkeit abgedichtet. Die Dachflächen werden teilsaniert. Die technischen und sanitären Anlagen werden instand gesetzt. Die Kapelle wird durch den Einbau einer Rampe barrierefrei zugänglich. Die Maßnahme befindet sich in der Baudurchführung. Der Baubeginn erfolgte 07/2024 (Entwässerung, Abdichtung, Lichtschächte, Außenanlagen), die Fertigstellung ist für das 1. Quartal 2026 vorgesehen.
23	74022	Sanierung der Friedhofskapelle Waldfriedhof Dahlem, Hüttenweg	2.275.000,00	39.020,17	2.235.979,83		20.919,15	59.939,32	3%	55.000	500.000	700.000	980.000		Die denkmalgeschützte Friedhofskapelle wird saniert, z.B. energetische Eräftigung der Fenster, Fassadensanierung, Erneuerung der Abdichtung, Dämmung etc. Erneuerung der Heizungs-, Sanitär- und Elektroanlagen. Die Maßnahme befindet sich in der Planung - Aufstellung der BPU bis September 2025, geplanter Baubeginn Juni 2026, geplante Fertigstellung Dez. 2028
23	74023	Sanierung des Spielplatzes Krumme Lanke	471.219,80	455.619,14	15.600,66		0,00	455.619,14	97%	0	0	0	0	SenFin; 21.02.20;	fertiggestellt, Mängelbeseitigung ist abgeschlossen, Pflegemaßnahmen Bäume dauern noch an. Linierung des Basketballplatzes ist noch zu erneuern, ein Baum muss ersetzt werden.
23	74024	Umgestaltung des Hermann-Ehlers-Platzes	600.000,00	0,00	600.000,00		0,00	0,00	0%	0	100.000	400.000	100.000		Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der durchgeführten Bürgerbeteiligung ist ein Konzept für die Platzgestaltung entwickelt worden. Dieses wird Grundlage der jetzt aufzustellenden Bauplanungsunterlagen.
23	74025	Neubohrungen und Sanierungen von Trinkwassernotbrunnen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf	250.000,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	SenFin; 26.05.21	Maßnahme ist durch Zuständigkeitswechsel zu Berliner Wasserbetrieben verzichtbar, Umwidmung für Mehrbedarf im Deckungskreis
24	70075	Straßen- und Stadtplatzumgestaltung des Tempelhofer Weges (1. BA)	1.430.000,00	57.030,33	1.372.969,67		5.744,73	62.775,06	4%	0	0	0	0		Baubeginn und Fertigstellung sowie Planungs- und Ausführungsschritte nach hinten verschoben: Umplanung aufgrund neuer Planungsanforderungen aus dem Berliner Mobilitätsgesetzes; kein vollständig vorhandenes Planungsrecht über alle erforderlichen Grundstücke; Gewährleistung Baufreiheit für durch Dritte geplante Baumaßnahmen (u.a. Wohnungsbau) im Umfeld nicht gegeben.Das Projekt ist zwar weiterhin von großer Wichtigkeit für den Bezirk, jedoch muss die Umsetzung aufgrund akuter Personalengpässe verschoben werden. Überplanung des Gesamtgebietes erfolgt durch FB Stadtplanung (Baufeld 9).
24	71042	Erneuerung Bolzplatzbelag, Bäumeplan	197.869,65	197.869,65	0,00		0,00	197.869,65	100%	0	0	0	0		
24	71043	Erneuerung Bolzplatzbelag und Bau Ballfangzaun, Heilandsweide	108.610,52	108.610,52	0,00		0,00	108.610,52	100%	0	0	0	0		
24	71044	Wegebau Teltowkanal-Fahrradroute	87.281,76	87.281,76	0,00		0,00	87.281,76	100%	0	0	0	0		
24	71045	Abbruch des alten gesperrten und Neubau des Spielplatzes an der Grundschule im Taunusviertel	39.999,99	39.999,99	0,00		0,00	39.999,99	100%	0	0	0	0		
24	71046	Pflasterarbeiten und Befestigung Stelen, Innsbrucker Platz	16.238,08	16.238,08	0,00		0,00	16.238,08	100%	0	0	0	0		
24	71047	Erneuerung Geländer, Heinrich-von-Kleist-Park	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		keine Finanzierung über SIWA Mittel geplant

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
24	71048	Wegebau Freizeitpark Marienfelde	66.701,53	66.701,53	0,00		0,00	66.701,53	100%	0	0	0	0		
24	73052	Errichtung eines Spielplatzes auf dem Rehagener Platz in Berlin-Lichtenrade (Tempelhof-Schöneberg)	478.000,00	478.000,00	0,00		0,00	478.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 16.01.19; 1642	Beendet
24	74027	Spielplatz Nuthestr.: Bauvorbereitungen, Freianlagenplanung, Baufeldherrichtung, Herstellen Spielplatz-Bruttofläche	456.700,00	39.834,92	416.865,08		20.239,15	60.074,07	13%	385.004	24.900	3.272	3.272	erteilt; SenFin (Aufh. Verfüg.beschr. Nr. 6 HWR 2024) 25.10.2024; SenFin (Aufhebung Sperre § 24 Abs. 3 LHO) 6.2.2025	Es erfolgt eine Kofinanzierung (Städtebauförderung LZ Lichtenrade und Stadtentwicklungsamt Titel 89339 "Städtebauliche Einzelmaßnahmen").
25	73053	Machbarkeitsstudie für die Neugestaltung Spielplatz "Wilde Rübe" (Neukölln)	70.000,00	38.273,31	31.726,69		0,00	38.273,31	55%	0	0	0	0		
26	73057	Ausbau des Ordlichen Abschnittes des Brunolfwegs zu einer Anliegerstraße (Treptow-Köpenick)	504.648,88	5.994,00	498.654,88		0,00	5.994,00	1%	0	0	0	0		Mangels Personal im planenden und bauenden Bereich ruht die Maßnahme auf unbestimmte Zeit. Es erfolgt daher vorläufig keine Mittelinanspruchnahme.
26	73058	Herstellung von Fußwegen und Aufwertung von Grünflächen im gesamten Bezirk (Treptow-Köpenick)	871.651,12	871.651,12	0,00		0,00	871.651,12	100%	0	0	0	0	erteilt, HA 13.03.2019	Baubeginn 08/2018, Fertigstellung 12/2020
27	70081	Neubau des Reinhold-Linger-Weges zw. Blumberger Damm und Sigmarstraße	584.000,00	581.491,18	2.508,82		0,00	581.491,18	100%	0	0	0	0		Maßnahme fertiggestellt, die frei werdenden Mittel sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 27 eingesetzt werden.
27	70082	Neubau des westlichen Geh- und Radweges der Zossener Straße zw. Landsberger Allee und Luckenwalder Straße	345.202,74	334.314,49	10.888,25		0,00	334.314,49	97%	0	0	0	0		
27	70095	Neubau der Pilgramer Straße zw. Straße 48 und Alt-Mahlsdorf	2.995.419,00	2.502.232,40	493.186,60		0,00	2.502.232,40	84%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 02.08.16	HA-Beratung am 22.06.16; rote Nr. 2884; Fertigstellung 08/2021; rote Nr. 1326; Zustimmung zur Erhöhung um 1.221.419 € - Ausgleich Verstärkungsreserve; Zustimmung zur Erhöhung um 345.000 € - Ausgleich durch Streichung zweier Maßnahmen 84057 und 74046 siehe rote Nr. 3617(HA-Beratung am 09.06.21), Maßnahme fertiggestellt; Schlussrechnung der BWB gestellt und erledigt.
27	71052	Neubau Spielplatz Stadtgarten Biesdorf	602.604,30	602.604,30	0,00		0,00	602.604,30	100%	0	0	0	0		Maßnahme fertiggestellt, die frei werdenden Mittel sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 27 eingesetzt werden.
27	71053	Erweiterung Spielplatz Lehnitzplatz	259.692,96	259.475,86	217,10		0,00	259.475,86	100%	0	0	0	0		Maßnahme fertiggestellt, die frei werdenden Mittel sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 27 eingesetzt werden.
27	71054	Erweiterung Spielplatz Ullrichplatz	263.500,00	263.459,88	40,12		0,00	263.459,88	100%	0	0	0	0		Maßnahme fertiggestellt, die frei werdenden Mittel sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 27 eingesetzt werden.
27	71055	Erweiterung Spielplatz am Moosbruch	200.000,00	181.686,59	18.313,41		0,00	181.686,59	91%	0	0	0	0		Maßnahme fertiggestellt, die frei werdenden Mittel sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 27 eingesetzt werden.
27	71057	Erweiterung der Grünfläche entlang der U-Bahnlinie 5 in Kaulsdorf	20.000,00	19.883,22	116,78		0,00	19.883,22	99%	0	0	0	0		Maßnahme fertiggestellt, die frei werdenden Mittel sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 27 eingesetzt werden.
27	73003	Baumaßnahme Wildtierstation NABU Wuhletal (Marzahn-Hellersdorf)	1.000.000,00	67.351,90	932.648,10		0,00	67.351,90	7%	0	0	0	0		Wegfall der Maßnahme im SIWA - Neu anmeldung im Rahmen des I-Programms 2025 bis 2029 in der Gezielten Zuweisung "gesamstädtische Aufgabe"; Bestätigung zur Einordnung der Maßnahme ab 2026 (Gezielte Zuweisung (Bezirk) bei 3810/70126) liegt gemäß Schreiben der Sen Fin II LIP 3- H 1420-2/2023-2-14 vom 19.06.2025 vor; die hier frei werdenden Mittel werden an die allg. Verstärkungsreserve zurückgeführt
27	74044	Sanierung Sportkomplex Eugen-Roth-Weg 22-24	434.300,00	343.487,06	90.812,94		0,00	343.487,06	79%	0	0	0	0	SenFin; 15.06.2021	Zustimmung des HA des AbgH zur Mittelfreigabe liegt vom 14.04.2021 vor. (roten Nr. 3450); Zustimmung des HA des AbgH zu konzeptionellen Bedarfsänderung liegt vom 15.02.2023 vor. (roten Nr. 0860); Maßnahme wurde kofinanziert - 430 T€ SIWA + 460 T€ Sportanlagensanierungsprogramm, und in 2023 fertiggestellt und schlussgerechnet.
27	74045	Erweiterung der Sportanlage Allee der Kosmonauten 131	275.700,00	269.097,02	6.602,98		0,00	269.097,02	98%	0	0	0	0	SenFin; 10.07.20	Maßnahme besteht aus zwei Bauabschnitten, finanziert aus dem SSP und dem SIWA; Zustimmung zur Mittelfreigabe der SenFin liegt vom 10.07.2020 vor. Maßnahme fertiggestellt; Restkosten zum Ausgleich im DK
27	74046	Wegebau zwischen Friedhofserweiterungsfläche und Gewerbegrundstück am Wiesenburger Weg	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
27	74047	Neubau Spielanlage im Theodorpark	340.000,00	334.309,07	5.690,93		0,00	334.309,07	98%	0	0	0	0	SenFin; 11.11.21	Maßnahme fertiggestellt, Schlussrechnung wird erwartet
27	74048	Schaffung barrierefreier Eingang Springfuhlpark, Westseite Schwimmhalle Helene- Weigel-Platz	1.080.891,04	931.664,82	149.226,22		1.473,09	933.137,91	86%	0	0	0	0	SenFin; 11.11.21	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, Fertigstellung I. Quartal 2024 erwartet.
27	74049	Energetische Sanierung des Revierstützpunktes 5, Jenaer Str. 37 - 39	349.108,96	349.108,96	0,00		0,00	349.108,96	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 06.04.22	Die Maßnahme wurde fertiggestellt. Die Schlussabrechnung steht noch aus. Kleine Restarbeiten sind erforderlich. Die Kosten befinden sich im Rahmen der genehmigten Gesamtkosten.
27	84055	Ergänzung der Trainingsplatzbeleuchtung der Sportanlage Teterower Ring 71	170.000,00	149.952,37	20.047,63		0,00	149.952,37	88%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 31.08.21	Die Maßnahme wurde fertiggestellt und schlussgerechnet. Die Kosten befinden sich im Rahmen der genehmigten Gesamtkosten.
27	84057	Anschaffung E-Mobilität für die Spielplatzunterhaltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen, veranschlagte Mittel wurden zum Ausgleich von Mehrausgaben bei Maßnahme 9810/70095 eingesetzt
28	70085	Umbau der Landsberger Allee von Rhinstraße bis Oderbruchstraße	1.495.000,00	1.492.651,57	2.348,43		0,00	1.492.651,57	100%	0	0	0	0		rote Nr. 2440; Maßnahme ist abgeschlossen
28	70086	Neubau eines Bolzplatzes im Grünzug Hönower Weg	143.725,51	136.431,69	7.293,82		0,00	136.431,69	95%	0	0	0	0		Baubeginn im 08/2017; Fertigstellung 06/2018; Restmittel 283.131,37 € können anderen Maßnahmen zugeführt werden.
28	70087	Neubau der Frankfurter Allee im Knotenpunkt Möllendorfstraße/ Gürtelstraße	670.000,00	386.868,63	283.131,37		0,00	386.868,63	58%	0	0	0	0		rote Nr. 2399; Maßnahme wurde am 15.12.2015 abgeschlossen
28	70088	Grundsanierung des Spielberges Paul-Junius-Straße	30.000,00	30.000,00	0,00		0,00	30.000,00	100%	0	0	0	0		Maßnahme ist abgeschlossen
28	71056	Ersatz Trimm-Fit-Geräte am Malchower Park	19.908,58	19.908,58	0,00		0,00	19.908,58	100%	0	0	0	0		Baubeginn 09/2016; Fertigstellung 11/2017
28	71058	Anlage von Erholungsflächen und Entsiegelung, Rheinsteinpark	99.620,28	99.620,28	0,00		0,00	99.620,28	100%	0	0	0	0		Baubeginn 07/2017; Fertigstellung 12/2017; Die Mittel für 2018 sind für die Anwuchspflege
28	71060	Erneuerung Belag Ballspielplätze Weißenseer Weg/Fennpfuhlpark	156.009,86	156.009,86	0,00		0,00	156.009,86	100%	0	0	0	0		Baubeginn ca. 06/2016; Fertigstellung 04/2018; Maßnahme besteht aus einer Vielzahl kleiner Maßnahmen
28	71061	Sonstige investive Maßnahmen für Spielplätze (Lichtenberg)	640.335,77	635.216,49	5.119,28		0,00	635.216,49	99%	0	0	0	0		
29	70089	Teilsanierung der Asphaltdecke des Tile-Brügge-Weges von Ziekowstraße bis Wendehammer; An der Oberrealstraße von Tile-Brügge-Weg bis Hatzfeldallee	202.247,57	202.247,57	0,00		0,00	202.247,57	100%	0	0	0	0		
29	70090	Teilsanierung der Asphaltdecke der Gotthardstraße von Ende Friedhof bis Romanshorner Weg	641.086,74	641.086,74	0,00		0,00	641.086,74	100%	0	0	0	0		
29	70091	Fahrbahnerneuerung Am Eichenhain von Sigesmundkorso bis Karmelitenweg	495.692,69	495.692,69	0,00		0,00	495.692,69	100%	0	0	0	0		
29	70092	Neubau der Breitenbachstraße von Holzhauser Straße bis Innungsstraße	451.172,64	451.172,64	0,00		0,00	451.172,64	100%	0	0	0	0		
29	70093	Erneuerung des Ufergeländers und Instandsetzung des Weges zum Sportbootsanleger, Greenwichpromenade	49.879,00	49.879,00	0,00		0,00	49.879,00	100%	0	0	0	0		
29	71062	Sanierung Wanderwege im Fließtal	609.935,79	609.935,79	0,00		0,00	609.935,79	100%	0	0	0	0		
29	73060	Grundhafte Erneuerung der Schönfließer Straße zwischen Senheimer Straße und Gallanzstraße (Reinickendorf)	1.658.000,00	1.614.104,44	43.895,56		0,00	1.614.104,44	97%	43.896	0	0	0	erteilt; HA 28.08.20	Aufgrund einer Kostenerrhöhung um rd. 138 T€ musste von der Planung abgewichen werden. Die SenFin hat mit Schreiben vom 25.10.2024 ihre Zustimmung zur Abweichung von der BPU gem § 54 Abs. 1 Satz 2 LHO gegeben. Maßnahme ist baulich abgeschlossen und befindet sich in der Abrechnungsphase.
29	73061	Grundhafte Erneuerung der Burgfrauenstraße von Berliner Straße bis Hohefeldstraße (Reinickendorf)	687.000,00	685.351,63	1.648,37		0,00	685.351,63	100%	0	0	0	0	SenFin; 23.01.20	Maßnahme ist abgeschlossen.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
29	73062	Grundhafte Sanierung der Veitstraße von Berliner Straße bis Buddestraße (Reinickendorf)	346.957,40	346.957,40	0,00		0,00	346.957,40	100%	0	0	0	0		
29	73063	Grundhafte Erneuerung der Deutschen Straße (Reinickendorf)	444.186,92	367.545,03	76.641,89		0,00	367.545,03	83%	0	0	0	0	erteilt, SenFin; 02.01.20	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.
29	73064	Neubau der Straße Am Osrücken zwischen Zabel-Krüger-Damm und Öschelbronner Weg (Reinickendorf)	64.183,84	64.183,84	0,00		0,00	64.183,84	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin; 02.01.20	Streichung der Maßnahme und Mittelumwidmung zugunsten der Maßnahme „Grundhafte Erneuerung der Schönfließer Straße zwischen Senheimer Straße und Gollanczstraße“ (siehe Anmerkungen zum Titel 73060)
29	73065	Sanierung Großspielfeld Göschenplatz (Reinickendorf)	799.574,89	799.574,89	0,00		0,00	799.574,89	100%	0	0	0	0		
29	73066	Sanierung der Hauptwege Steinbergpark (Reinickendorf)	549.914,22	549.914,22	0,00		0,00	549.914,22	100%	0	0	0	0		
29	74051	Ertüchtigung Fürstendamm für ÖPNV-Nutzung	24.269,46	24.269,46	0,00		0,00	24.269,46	100%	0	0	0	0		
32	73000	Barrierefreier Neu- und Ausbau von Bushaltestellen	15.502.473,85	1.540.286,45	13.962.187,40		153.710,53	1.693.996,98	11%	620.000	4.500.000	5.400.000	3.442.187		Da das Kinv-Programm ausgelaufen ist und der Titel 0730/ 72019 gestrichen wurde, erfolgte für neue Maßnahmen seitdem eine Anmeldung über den vorliegenden SIWA-Titel. Zudem stehen für einzelne Maßnahmen noch Abstimmungen bzw. daran anknüpfend Kostenfeststellungen statt. Aufgrund des enormen Bedarfes an barrierefreien Bushaltestellen ist damit zu rechnen, dass die Fördermittel abfließen werden. Eine weitere Zunahme an Finanzierungsanfragen ist zu beobachten.
32	73067	Investitionen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	11.200.000,00	29.988,00	11.170.012,00		21.843,40	51.831,40	0%	1.853.785	500.000	1.608.113	1.608.113		Bei diesem Sammeltitel gibt es bisher zwei Maßnahmen: I Investitionen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit - Teil-Maßnahme Umbau Markstraße zwischen Holländer Straße und Residenzstraße (Projekt RESI) Maßnahme II: Anpassung der Geh- und Radwege und barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Berlin Hauptbahnhof und SEV-Haltestelle im nördlichen Bereich des Europaplatzes Süd (sog. Ideenteil der Maßnahme „Umgestaltung des Europaplatzes Süd)
32	80005	Zuschuss an die BVG zur Beschaffung von 11 Zügen á 4 Waggons im Kleinprofil (bei Auslieferung umgerüstet auf Großprofil)	58.000.000,00	57.999.999,95	0,05		0,00	57.999.999,95	100%	0	0	0	0		
32	81001	Einbau von Aufzügen zum behindertengerechten Ausbau von U-Bahnhöfen	2.177.000,00	2.177.000,00	0,00		0,00	2.177.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Vorgesehen war die Finanzierung von 4 U-Bahn-Aufzügen mit einer max. Fördersumme von 4 Mio. € (U-Bhf. Freie Universität -Thielplatz, U-Bhf. Spandau, U-Bhf. Alexanderplatz U2 und U8). Mehrkosten werden aus Eigenmitteln der BVG finanziert. U Alexanderplatz (U2)+(U8) A27433-10: Ein Termin kann derzeit nicht genannt werden. Weitere Informationen sind bei der BVG angefragt. U Rathaus Spandau A27432: Ein Termin kann derzeit nicht genannt werden. Weitere Informationen sind bei der BVG angefragt. U Freie Universität (Thielplatz) A27364: Das Vorhaben wurde am 29.11.2022 abgeschlossen. Die Restmittel i.H.v. 1.823.000 Euro wurden nach der Zustimmung des Hauptausschusses am 04.06.2025 zum neu benannten Titel 75030 „Aufwertung des Prachtboulevards Unter den Linden durch Neugestaltung der Mittelpromenade“ umgewidmet.
32	83031	Eigenkapitalzuführung an die BVG	45.292.247,29	45.292.247,29	0,00		0,00	45.292.247,29	100%	0	0	0	0		Der Titel (siehe auch Titel 84018) dient der Finanzierung von Elektrobussen entsprechend den Vereinbarungen zwischen SenMVKU und BVG (120 Busse Hochlaufphase, 17 Busse Projekt E-Metrobus, 90 Busse erweiterte Hochlaufphase). Die restlichen Mittel sollen 2021 als Eigenkapitalzuschuss an die BVG ausgezahlt werden.
32	83032	Zuschuss zur Beschaffung, Montage und Betrieb von öffentlichen Toiletten in Berlin sowie Installation und Betrieb eines digitalen Leitsystems ("Toiletten-App") auf Grundlage des Toilettenkonzepts des Landes Berlin	15.238.000,00	10.650.642,68	4.587.357,32		0,00	10.650.642,68	70%	0	0	0	0		Die Titelbezeichnung der Maßnahme wurde zwischenzeitlich geändert, da es sich nicht um die Zuschussgewährung an Dritte zur Beschaffung von Toilettenanlagen handelt, sondern das Land Berlin eine direkte Beschaffung auf der Basis des abgeschlossenen "Vertrages über die Beschaffung, Errichtung und den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin" vornimmt. Beschaffung auf der Basis des abgeschlossenen "Vertrages über die Beschaffung, Errichtung und den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin". Mittelabfluss nach hinten verschoben, da mit dem Aufbau der Toilettenanlagen erst 2019 begonnen werden konnte. Produktionsbedingt wurden zunächst die kleineren Toilettenanlagen und im Anschluss größeren Toilettenanlagen aufgebaut. Der Aufbau des überwiegenden Teils der Toilettenanlagen erfolgte bis 2021. Wegen der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie kam es zu einer leichten Verschiebung. Die letzte Toilettenanlage wurde am 26.04.2022 errichtet. Offen sind nun noch diverse Rechnungen für die Anschlüsse an Strom- und Wasser, die Rechnungsstellung dafür erfolgt mit großer zeitlichen Verzögerung. Es wird jedoch damit gerechnet, dass die letzten offenen Mehrkostenrechnungen noch im Haushaltsjahr 2022 gestellt werden. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werde, dass einige Mehrkostenrechnungen erst verspätet in 2023 gestellt werden.
32	83057	Zuschüsse für Investitionen in den ÖPNV	56.000.000,00	0,00	56.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		0
32	84016	Ansparfonds Nahverkehrsplan	8.743.340,70	0,00	8.743.340,70		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die vorgesehenen Mittel sind vollständig abgeflossen.
32	84017	Finanzierung Elektromobilität Busverkehr	13.075.412,01	13.074.412,01	1.000,00		0,00	13.074.412,01	100%	0	0	0	0		Die vorgesehenen Mittel sind vollständig abgeflossen.
32	84018	Zuschüsse an die BVG für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen (LSFB)	53.100.000,00	50.522.000,00	2.578.000,00		0,00	50.522.000,00	95%	0	0	0	0	SenFin; 14.12.20 (über 53,1 Mio. €)	Es ist kein weiterer Mittelbedarf für die Beschaffung von Schienenfahrzeugen im Rahmen der LSFB aus SIWA mehr zu erwarten. Der verbleibende Betrag von 2,578 Mio. Euro ist bereits seit 2021 für eine Umbuchung zu 84017 vorgesehen, um die Umsetzung der E-Mobilität im Busverkehr zu verstärken.
32	86033	Zuschuss an die BVG für die Finanzierung des Ankaufs der Fähre Wannsee-Kladow	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
45	73030	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Globaltitel)	1.959.849,26	0,00	1.959.849,26		0,00	0,00	0%	0	750.000	750.000	459.849		Bei der Prognose handelt es sich um eine theoretische Annahme, da der Abfluss in den Bezirkstiteln 73031 bis 73042 erfolgt. Diese werden in Abhängigkeit von dem konkreten Mittelbedarf aus dem Globaltitel verstärkt. Die Prognose für die bereits bestückten Bezirkstitel erfolgt in den dazugehörigen Zeilen und ist hier nicht erfasst.
45	73031	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Mitte	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme
45	73032	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	2.037.108,99	1.575.646,89	461.462,10		2.161,41	1.577.808,30	77%	10.000	451.462	0	0	I) SenFin; 08/2018 II) SenFin; 08/2019	Teilmaßnahmen: I. Erneuerung des Radwegs auf der Ostseite des Mehringdammes zw. Schiebuser Straße und Bergmannstraße (abgeschlossen und schlussgerechnet); II. Sanierung des Radweges in der Karl-Marx-Allee zwischen dem Kino Kosmos und der Straße der Pariser Kommune (abgeschlossen und schlussgerechnet), III. Ausbau der Radwege der Karl-Marx-Allee zwischen der Lebuser Straße und der Straße der Pariser Kommune läuft noch
45	73033	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Pankow	2.465.160,06	719.805,64	1.745.354,42		64.040,52	783.846,16	32%	93.000	430.648	200.000	121.000	SenFin; 07/2019 SenFin; 08/2022	I) Radverkehrsanlagen Neumannstraße zwischen Binszstraße und Wisbyer Straße und II)Ausbau des Weges am Fließgraben inklusive Radwegenbindung an die LSA Heinersdorfer Straße - Krugstege/Bahnhofstraße und Asphaltierung der Parkstraße westlich der Genroder Straße
45	73034	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	1.200.000,00	19.176,43	1.180.823,57		416.378,30	435.554,73	36%	0	590.412	590.412	0	SenFin; 10/2022	Asphaltierung der Rönnestraße zwischen Dernburgstraße und Stuttgarter Platz
45	73035	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Spandau	538.000,00	9.945,43	528.054,57		0,00	9.945,43	2%	50.000	50.000	429.000	0	SenFin; 03/2019	Radweg der Sympathie; geplanter Baubeginn 10/2019, Ende 12/2020
45	73036	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Steglitz-Zehlendorf	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme
45	73037	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Tempelhof-Schöneberg	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
45	73038	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Neukölln	3.990.000,00	2.223.162,15	1.766.837,85		0,00	2.223.162,15	56%	180.000	650.000	600.000	336.838	I.) SenFin; 06/2020; 03/21 II.) SenFin; 03/2019	Teilmaßnahmen: I. Planung der Maßnahme: Asphaltierung der Fahrgasse und Einrichtung einer Fahrradstraße in der Weserstraße zwischen Pannierstraße und Ederstraße II. Braunschweiger Straße zwischen Sonnenallee und Niemetzstraße inkl. Knotenpunkt Sonnenallee; und Planung Weserstraße (abgeschlossen)
45	73039	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Treptow-Köpenick	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 73030 (Globaltitel) Zur Zeit noch keine geplante Maßnahme
45	73040	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Marzahn-Hellersdorf	2.408.000,02	2.030.460,98	377.539,04		104.380,11	2.134.841,09	89%	25.000	0	0	0	I.) SenFin; 03/2019 II.) SenFin; 06/2019	Teilmaßnahmen: I. Radwegbau und Bau von Querungsstellen und Unterführungssicherung für Radfahrer parallel zur Wuhle: Es kommt zu Einsparungen i.H.v. 100.000 €; (abgeschlossen) II. Verbindung des Radwegs TR6 und TR7 - Bau eines Radweges von der Berliner Brücke bis zur Ludwig-Renn-Straße
45	73041	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Lichtenberg	220.000,00	0,00	220.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	SenFin;10/2021	Herstellung eines Radwegs in der Schottstraße und der Rüdigerstraße zwischen Altpodienstraße und Roedeliusplatz (Südseite)
45	73042	Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr im Bezirk Reinickendorf	1.177.881,67	1.100.272,50	77.609,17		0,00	1.100.272,50	93%	0	0	0	0	I.)SenFin;08/2022 II.)SenFin;08/2022	Neubau eines Radwegs am Borsigdamm zwischen Eisenhammerweg und Neheimer Straße (östliche Seite) und Radverkehrsanlagen in der Waldstraße zwischen Eichborndamm und Ollenhauerstraße
45	73068	Verbesserung der Infrastruktur Straßenbeleuchtung	22.000.000,00	9.555.811,81	12.444.188,19		1.753.616,53	11.309.428,34	51% I.) 5.896.313,13II.) 4.5	0	0	0	0		I.) Punktuelle Umrüstung von 400 Gasleuchten auf LED in Berlin im Ortsteil Neukölln II.) Punktuelle Umrüstung von 700 Gasleuchten auf LED in Berlin und 160 Gas-leuchten im Bezirk Steglitz-Zehlendorf III.) Gasumrüstung Charlottenburg, Hermsdorf, Moabit, Wedding, Wilmersdorf, und 395 Standorte im Bezirk Steglitz - Zehlendorf IV.) Gasumrüstung Rudow, Gesundbrunnen - Fertigstellung, Meldung erfolgt gesondert per Mail V.) Gasumrüstung Lichtenrade
45	75030	Aufwertung des Prachtboulevards Unter den Linden durch Neugestaltung der Mittelpromenade	11.173.000,00	0,00	11.173.000,00		0,00	0,00	0%	1.300.000	3.050.000	4.600.000	2.223.000		Der Titel 75030 war ursprünglich der Globaltitel für Verbesserungen der bezirklichen Fußverkehrsinfrastruktur. Da aber bisher keine Mittel für die bezirkliche Fußverkehrsinfrastruktur verausgabt wurden und Mittel für die Aufwertung der Mittelpromenade der Straße Unter den Linden benötigt werden, wurden nach der Zustimmung des Hauptausschusses am 04.06.2025 der Titel 75030 umbenannt, er heißt nun „Aufwertung des Prachtboulevards Unter den Linden durch Neugestaltung der Mittelpromenade“. Außerdem wurde in dieser HA-Sitzung beschlossen, dass für die Ausfinanzierung dieser Maßnahme die Mittel i.H.v. jeweils 1.000 Euro von den Titeln 75031 - 75042 (bezirkliche Fußverkehrstitel) genommen werden dürfen, zudem stimmte der HA einer deckungsübergreifenden Mittelumwidmung vom Titel 81001 Einbau von Aufzügen zum behindertengerechten Ausbau von U-Bahnhöfen i.H.v. 1.823.000 Euro sowie dem Titel 83032 Beschaffung und Errichtung von öffentlichen Toilettenanlagen im Land Berlin i.H.v. 4.350.000 Euro.
45	75031	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Mitte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75032	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75033	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Pankow	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75034	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75035	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Spandau	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75036	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Steglitz-Zehlendorf	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75037	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Tempelhof-Schöneberg	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75038	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Neukölln	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75039	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Treptow-Köpenick	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75040	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Marzahn-Hellersdorf	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	75041	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Lichtenberg	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		in 2023 keine Projektaktivitäten hierzu in Lichtenberg
45	75042	Verbesserung der Fußverkehrsinfrastruktur im Bezirk Reinickendorf	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 75030 (Globaltitel)
45	82034	Zuwendungen an die GB infraVelo GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Teil I)	50.000.000,00	10.365.622,80	39.634.377,20		429.324,42	10.794.947,22	22%	3.254.179	10.450.902	9.013.682	18.045.917	Teilentsperrungen: SenFin; 10/2020; SenFin 07/2021	Prognose entsprechend der Priorisierung der Hausleitung. Bisher handelt es sich um Maßnahmen zur Planung und Vorbereitung von Baumaßnahmen. Projekte: Radschnellverbindungen, Fahrradparken einschl. der Planung von Parkhäusern. Ein Schwerpunkt stellt das berlinweite Projekt Nr. 513- Zugangs- und Buchungssystem dar. Zudem wird konkret der Bau des Fahrradparkhauses in Schönevide und mehrerer Radabstellanlagen an ÖPNV-Stationen (Planung & Bau 1-4) vorbereitet. Wegen des großen, öffentlichen Interesses am Ausbau der Radinfrastruktur werden lt. Prognose die geplanten SIWA Mittel in vollem Umfang benötigt. Die Gesamtkostenprognose ist aktuell höher als die verfügbaren Mittel. U. a. fließen aus Abrechnungen das HHJ 2024 betreffend noch Mittel zurück.
45	84027	Zuwendungen an die GB infraVelo GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Teil II)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Dieser Titel wird derzeit nicht in Anspruch genommen.
45	86032	Globaltitel für Baukostensteigerungen bei Maßnahmen der Radverkehrsinfrastruktur	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
52	73001	Investive Maßnahmen zur Umsetzung der Kompensationsstrategie Umwelt	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Anlass: Berliner Ökokonto (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2021-2026); Inhalt: Bauliche Kompensationsmaßnahmen der Berliner Forsten im Rahmen der Ökokontoentwicklung für Vorhaben des Landes Berlin befinden sich in der Vorbereitung: Entsiegelung Zollamt Dreilinden. Eine Verstärkung erfolgt innerhalb des DK 52 aus dem Globaltitel 85022.
52	73002	Baumaßnahmen Ökowerk Teufelssee (Charlottenburg-Wilmersdorf)	3.160.000,00	270.262,54	2.889.737,46		0,00	270.262,54	9%	0	0	0	0		Es liegt eine geprüfte BPU i.H.v. 3.150.000 Euro vor, zunächst wurden bei dem Titel nur 2,8 Mio. Euro veranschlagt, daher wurden zur Gesamtddeckung der Maßnahme noch 360.000 Euro (350.000 Euro Mehrkosten für die BPU und 10.000 Euro für Unvorhergesehenes) benötigt. Die benötigten 360.000 Euro wurden vom Titel 74011 Instandsetzung und Ausbau Berliner Waldschulen umgewidmet. Aufgrund der Kostensteigerung nach Veranschlagung der dargelegten Gesamtbaukosten gemäß § 8 Abs. 1 HG 2024 / 2025. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 02.07.2025 der Entsperrung der Mitteli.H.v. 3.150.000 Euro für diese Maßnahme zugestimmt.
52	73069	Neuanlage von Grabfeldern (u.a.Landschaftsfriedhof Gatow)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		24.970,86	24.970,86	1%	130.000	1.520.000	1.520.000	830.000		Berlin ist geprägt durch eine multikulturelle Gesellschaft, was sich auch in einem Wandel in der Bestattungskultur widerspiegelt. In den letzten Jahren ist insbesondere ein steigender Bedarf an Bestattungsmöglichkeiten nach islamischem Ritus zu verzeichnen. Um auf die Bedarfe und besonderen Erfordernisse reagieren zu können, sollen Friedhofsverwaltungen zusätzliche Mittel für die Einrichtung eines solchen Bestattungsangebots erhalten. Zur Neuanlage von islamischen Grabfeldern auf dem Landschaftsfriedhof Gatow (LFG) sollen dem BA Spandau insgesamt 3 Mio. € zur Verfügung gestellt werden. Mittel zur Erstellung einer BPU wurden in 2025 freigegeben. Die Mittelabflussprognose für die Baumaßnahme LFG basiert auf einer groben Schätzung des BA Spandau. Eine Entscheidung über die Vergabe der SIWA-Mittel in Höhe von 1 Mio. € steht noch aus. Die Mittelabflussprognose ist daher nur sehr schwer einschätzbar.
52	74010	Überschwemmungsschutz Mäckeritzwiesen	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0%	0	150.000	1.350.000	0		Eine Vorplanung (LPH 1 und LPH 2) liegt mittlerweile vor. Der Bezirk Reinickendorf wird Bauherr der Maßnahme sein. Mit der Umsetzung kann in 2026-2027 gerechnet werden.
52	74011	Instandsetzung und Ausbau Berliner Waldschulen	4.640.000,00	105.456,59	4.534.543,41		0,00	105.456,59	2%	0	0	0	0		Die Planung der Waldschule Bogensee befindet sich aktuell in der LPh 3. Die Planung der Waldschule Grunewald befindet sich aktuell in der LPh 4. Die Baugenehmigung liegt vor.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
52	74012	Baumaßnahmen im Zusammenhang mit der Ausweitung der Parkraumbewirtschaftung	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Siehe Anmerkungen zum Titel 84130 (Globaltitel)
52	80024	Umweltbildungszentrum im Britzer Garten (Neukölln)	1.887.000,00	1.886.756,64	243,36		0,00	1.886.756,64	100%	0	0	0	0		Die Maßnahme wurde im Jahr 2018 abgeschlossen.
52	82035	Investive Ausgaben für den Klimaschutz	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
52	83028	Globaltitel Kompensationsstrategie Umwelt	2.552.172,03	1.745.113,87	807.058,16		222.506,74	1.967.620,61	77%	118.000	964.000	714.000	699.000	f. Südl. Feldflur 1 erteilt; HA 25.08.2021 f. Südl. Feldflur 2 noch nicht beantragt	Anlass: Berliner Ökokonto (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2023-2026); Inhalt: Allgemeine bauvorbereitende Maßnahmen (Untersuchungen, Planungen, etc.) sowie Herstellung vorgezogener, durch das Land Berlin umzusetzende Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen Wohnungsbauvorhaben. Bedarfsgerechter Ausgleich der benötigten Ausgaben bei den "Kompensationstiteln" mit Merkansatz (73001, 83029 und 83030) sowie Verstärkung durch Titel 85022. Enthält mehrerer Maßnahmen u.a.: Die Kostenprognose basiert sowohl auf Kostenschätzungen und -berechnungen sowie Prognosen und wird mit Planungs- und Baufortschritt angepasst. 1. Projekt Südliche Feldflur 1. Komplexfläche, Leitprojekt Malchower Auenlandschaft 2. Projekt Südliche Feldflur 2. Komplexfläche, Leitprojekt Malchower Auenlandschaft
52	83029	Zuschüsse für Investitionen im Rahmen der Kompensationsstrategie	2.178.988,20	1.371.373,57	807.614,63		40.904,00	1.412.277,57	65%	918.482	1.129.569	2.001.089	837.668	Kienberg erteilt: 07.06.2023 durch den HA Blaue Perlen/ Schleipfuhr: -	Anlass: Berliner Ökokonto (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2023-2026); Inhalt: Zuwendung an die Stiftung Naturschutz Berlin und die Grün Berlin GmbH für bauvorbereitende Maßnahmen und Umsetzung für vorgezogene, durch das Land Berlin umzusetzende Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen Wohnungsbauvorhaben. Bedarfsgerechter Ausgleich der benötigten Ausgaben bei den "Kompensationstiteln" mit Merkansatz (73001, 83029 und 83030) sowie Verstärkung durch Titel 85022. Enthält mehrere Maßnahmen, u.a.: 1. Blaue Perlen für Berlin (Zuwendungen Stiftung Naturschutz Berlin) Projekt Schleipfuhr/Feldweiher 2. Projekt Kompensationsmaßnahmen Kienbergpark (Zuwendung Grün Berlin)
52	83030	Ausübung von Vorkaufsrechten und Ankauf von Grundstücken zur Umsetzung der Kompensationsstrategie	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Anlass: Berliner Ökokonto (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2021-2026); Inhalt: Grundstücksankäufe für vorgezogene, durch das Land Berlin umzusetzende Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen Wohnungsbauvorhaben. Grundstücksankäufe sind aktuell nicht abzusehen.
52	83033	Zuwendung an die Grün Berlin GmbH zur Herrichtung und Entwicklung des Spreeparks (TrepLOW-Köpenick)	19.855.800,00	10.983.108,76	8.872.691,24		0,00	10.983.108,76	55%	0	0	0	0	Teil-Entspernung: SenFin; 25.11.20	Die SIWA-Finanzierung ist ein zwingend erforderlicher Baustein, um die Gesamtfianzierung und termingerechte Umsetzung der Gesamtmaßnahme zur Projektentwicklung des Spreeparks zu gewährleisten. Die SIWA-finanzierten Maßnahmen sollen 2026 abgeschlossen werden.
52	83034	Zuwendung an die Grün Berlin GmbH für den Natur-Park Schöneberger Südgelände, Instandsetzung der Lokhalle (Tempelhof-Schöneberg)	3.313.000,00	696.033,29	2.616.966,71		0,00	696.033,29	21%	2.142.278	145.978	145.978	180.928	nein	Die Grün Berlin GmbH ist Zuwendungsempfängerin. Vor dem Hintergrund, dass der Natur-Park Schöneberger Südgelände eine eintrittspflichtige Parkanlage ist, ist die Grün Berlin GmbH voll vorsteuerabzugsberechtigt. Die Zuwendung erfolgt daher als Nettobetrag. Die SIWA finanzierten Teilbaumaßnahmen wurden separat in der BPU dargestellt und geprüft. Hier erfolgte eine nach Gewerk bezogene Abgrenzung, so dass eine klare Zuordnung der SIWA finazierten Bereiche erfolgen kann. Die SIWA-Finanzierung beinhaltet grundsätzlich Hochbau- sowie Planungskosten. Zur Deckung der Mehrkosten wurden SIWA-Mittel vom Titel 800 24 - Umweltbildungszentrum im Britzer Garten (Neukölln)- dem Titel 830 34 zugeführt. Mittelabflussprognosen (Spalten AJ bis AM) sind in netto angegeben. Es besteht keine Steuer auf die Zuwendung.
52	84050	Zuwendung an die Grün Berlin GmbH zum denkmalgerechten Erhalt der Britzer Mühle	700.000,00	516.547,74	183.452,26		0,00	516.547,74	74%	0	0	0	0	0,00	Die Sanierung der Britzer Mühle ist abgeschlossen. Die Einholung der Baugenehmigung zur Nutzungsänderung wurde in 2022 abgeschlossen. Mittelabflussprognose ist in netto angegeben. Es besteht Vorsteuerabzugsberechtigung auf die Zuwendung. Restzahlung in 2023 vorgesehen.
52	84061	Entwicklungsvorhaben zur Erkundung des geologischen Untergrunds	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Der Titel 84061 Entwicklungsvorhaben zur Erkundung des geologischen Untergrunds wurde 2024 neu eingerichtet, nachdem der Hauptausschuss in seiner Sitzung am 11.12.2024 einer Einrichtung des Titels zugestimmt hat, zudem erteilte der Hauptausschuss seine Zustimmung der Umwidmung der Mittel i.H.v. 30.000.000 Euro vom Titel 84027 Zuwendungen an die GB infraVelo GmbH zur Verbesserung der Infrastruktur für den Radverkehr (Teil II) zum Titel 84061.
52	84130	Parkraumbewirtschaftung (Globaltitel)	-27.983,03	-33.198,85	5.215,82		0,00	-33.198,85	119%	0	5.216	0	0		Verfahren: Mittelabfluss und Prognose erfolgen aus den Bezirkstiteln 84131 bis 84142 sowie 74012. Diese werden bei entspr. Förderung aus dem Globaltitel verstärkt. Stand und Ausblick: SIWA V soll bei der Anschaffung von Parkscheinautomaten und Verkehrszeichen die Ausweitung der Parkzonen -insbes. im S-Bahnring- unterstützen. Bedingt durch Pandemie, (Neu-)Wahlen und vorläufiger Haushaltswirtschaft kam es zu starken Verzögerungen bei der Umsetzung durch die Bezirke. Es wurden Mittel für Parkzonen in Mitte, Tempelhof-Schöneberg, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Charlottenburg-Wilmersdorf genehmigt. Eine Rückführung von Restbeträgen kann erst nach vollständiger Umsetzung der neuen Parkzonen erfolgen. Dies geschah bisher nur für den Bezirk Mitte und in Teilen für Tempelhof-Schöneberg. Die zurückgeführten Mittel wurden größtenteils an andere Bezirke übertragen. Mit weiteren Rückführungen wird nur noch marginal gerechnet, da inflationsbedingt die Beschaffungspreise stark gestiegen sind. Ggf.können in 2026/27 Restmittel für kleinere Parkzonen genutzt werden. In Anbetracht der aktuellen Haushaltslage der Bezirke wird sich mit Wegfall der SIWA-Mittel die geplante Ausweitung der Parkzonen verzögern. Derzeit sind rund 70% des S-Bahn rings bewirtschaftet.
52	84131	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Mitte	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00		0,00	4.500.000,00	100%	0	0	0	0		Die bewilligten Fördermittel betreffen die Bewirtschaftung von rund 26.000 Parkständen im S-Bahnring und der anschließenden Zone 79. Der Bezirk Mitte ist seit Ende 2022 vollständig bewirtschaftet, wobei die Parkscheinautomaten für Gebiete ausserhalb von S-Bahnring und Zone 79 vom Bezirk selbst finanziert wurden. Die Endabrechnung erfolgte 2023. Es wurden 683.198,85 EUR zurück in den Globaltitel geführt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen.
52	84132	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	3.702.200,00	2.073.728,23	1.628.471,77		49.174,20	2.122.902,43	57%	0	1.628.472	0	0		Dem Bezirk wurden 3 Anträge genehmigt (8 Parkzonen, rund 12.800 Parkstände). Die Parkzonen sind in Betrieb, baustellenbedingt konnten größere Abschnitte jedoch noch nicht beschildert und mit Parkscheinautomaten bestückt werden (voraus. Projektende 2026).
52	84133	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Pankow	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Teilbereich im S-Bahnring, keine konkreten Planungen bekannt
52	84134	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00		0,00	2.289.000,00	100%	0	0	0	0		Es wurden Mittel für 7 neue Parkzonen (rund 10.000 Parkstände) übertragen. In 2023 wurden erstmals seit 2007 wieder neue Parkzonen ausgewiesen (Parkzonen 120 und 121). Die Zonen sind mittlerweile gestartet, und die Mittel wurden abgeführt.
52	84135	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Spandau	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		keine Priorität (außerhalb des S-Bahnring), keine konkreten Planungen bekannt
52	84136	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Steglitz-Zehlendorf	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		keine Priorität (außerhalb des S-Bahnring), keine konkreten Planungen bekannt
52	84137	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Tempelhof-Schöneberg	5.347.698,22	5.243.917,54	103.780,68		6.552,14	5.250.469,68	98%	103.781	0	0	0		Den Anträgen des Bezirks Tempelhof-Schöneberg für S-Bahnring (rund 18.000 Parkstände) und "Tempelhofer Damm" (rund 4.100 Parkstände) wurde 2020/2021 zugestimmt. Bedingt durch Pandemie, (Neu-)Wahlen und vorläufige Haushaltswirtschaft hat sich der dortige Zeitplan stark verschoben. Hinzu kam eine Klage vor der Vergabekammer. Die letzten mitfinanzierten Parkzonen (90 und 91) sollen voraus. noch in 2025 starten, so dass die Endabrechnung 2026 stattfinden kann.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
52	84138	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Neukölln	1.681.084,81	1.363.084,81	318.000,00		0,00	1.363.084,81	81%	318.000	0	0	0		Die Machbarkeitsstudien für rund 20.000 Parkstände innerhalb des S-Bahnrrings wurden 2021 abgeschlossen. Bisher wurden Mittel für die ersten 3 Parkzonen (rund 6.000 Parkstände) übertragen, die 2024 gestartet sind. Mit Restmitteln aus den anderen Bezirken konnte die Teilzone 101_1 mitfinanziert werden, die noch in 2025 starten wird, so dass die Endabrechnung voraus. 2026 erfolgen kann.
52	84139	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Treptow-Köpenick	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Teilbereich im S-Bahnring, keine konkreten Planungen bekannt
52	84140	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Marzahn-Hellersdorf	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		keine Priorität (außerhalb des S-Bahnring), keine konkreten Planungen bekannt
52	84141	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Lichtenberg	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		keine Priorität (außerhalb des S-Bahnring), keine konkreten Planungen bekannt
52	84142	Beschaffung im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung im Bezirk Reinickendorf	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		keine Priorität (außerhalb des S-Bahnring), keine konkreten Planungen bekannt
52	85022	Globaltitel Kompensationsstrategie Umwelt (Teil II)	5.707.839,77	0,00	5.707.839,77		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Anlass: Berliner Ökokonto (vgl. Richtlinien der Regierungspolitik 2023-2026); Inhalt: Projektbezogene bauvorbereitende Maßnahmen und Umsetzung für und von vorgezogenen, durch das Land Berlin umzusetzenden Kompensationsmaßnahmen zum Ausgleich der gesamtstädtischen Wohnungsbauvorhaben. Bisher sind Teilkosten folgender Projekte abgebildet: Malchower Auenlandschaft/ Südliche Feldflur, Hobrechtsfelde Buch/Westlich der Karower Teiche, Wuhletal / Waldränder Kienberg, Berliner Forsten: Entseigelungsmaßnahmen (s. Titel 73001), Blaue Perlen/Kleingewässer. Es wurden Unterkonten gebildet. Der Titel dient der bedarfsgerechten Verstärkung für benötigte Ausgaben bei den "Kompensationstiteln" mit Merksatz (73001, 83029 und 83030) sowie des Titels 83028.
52	85023	Zustiftung mit investiver Zweckbindung zugunsten Comenius-Garten (Neukölln)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Der Satzungsentwurf ist mit allen Beteiligten abgestimmt . Er lag der Stiftungsaufsicht (Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz) vor. Nachdem alle Stiftungsrats- und Vorstandsmitglieder feststehen, kann die Gründung der Stiftung erfolgen.
52	86005	Errichtung Haus der Stadtnatur	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	Antrag auf Entsperrung der 7 Mio Euro gestellt am 23.07.2025	Erwerb der Immobilie Lehrter Straße durch die Stiftung Naturschutz Berlin zum Zweck der Einrichtung des „Haus der Stadtnatur“ – ein zentraler Ort für die Stiftung und weitere gemeinnützige Organisationen im Bereich Natur- und Umweltschutz. Die ausgewählte Immobilie in der Lehrter Straße ist mit 16,4 Mio. €Euro die wirtschaftlichste Lösung und erfüllt die Anforderungen an Lage, Nutzung, Größe und Umbaufähigkeit. Das Vorhaben ist Bestandteil der Richtlinien der Regierungspolitik 2023-2026 und wird vom Land Berlin mit 7 Mio. Euro SIWA-Mitteln und 500.000 Euro Investitionsmitteln gefördert. Die vollständige Ausschöpfung der 7,5 Mio. Euro Landesmittel ergibt sich aus der Kombination von Erwerbskosten und Nebenkosten. Ein Restbedarf von 1.510.000 Euro ist nicht durch Stiftungsmittel deckbar.
		Summe SenMVKU Epl. 07	564.706.228,03	277.482.026,82	287.224.201,21	0,00	4.942.468,60	282.424.495,42	50%	14.088.036,34	31.167.751,66				

SenKultGZ Epl.08

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
1	83035	Zuwendung an die Jüdische Gemeinde zu Berlin für die Errichtung einer Sekundarschule in der Auguststraße (ehemaliges Jüdisches Krankenhaus) (Mitte)	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00		0,00	0,00	0%	0	300.000	500.000	2.800.000		Derzeit existiert eine Bedarfsplanung, die noch nicht geprüft wurde. Es fehlen noch ein Finanzierungsplan sowie ein Zeit- und Maßnahmenplan. Auf Titel 84049 (Deckungskreis 49) mit einem Ansatz von 4 Mio. € für die Errichtung einer Sekundarschule in der Auguststraße wird verwiesen.
1	84049	Zuwendung an die Jüdische Gemeinde zu Berlin für die Errichtung einer Sekundarschule in der Auguststraße - Mehrkosten (Globaltitel)	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	2.000.000	2.000.000		Derzeit existiert eine Bedarfsplanung, die noch nicht geprüft wurde. Es fehlen noch ein Finanzierungsplan sowie ein Zeit- und Maßnahmenplan. Auf Titel 83035 (Deckungskreis 1) mit einem Ansatz von 3,6 Mio. € für die Errichtung einer Sekundarschule in der Auguststraße wird verwiesen.
49	81014	Ausstattung der Bibliotheken mit eCircle-Geräten	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81015	Ausstattung der Bibliotheken mit eReader, Präsentationskisten, Tablets etc.	185.000,00	185.000,00	0,00		0,00	185.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81016	WLAN-Ausstattung der Bibliotheken	69.358,11	69.358,11	0,00		0,00	69.358,11	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81017	Pilotprojekt innovatives VR-Streaming im Maxim Gorki Theater (Mitte)	52.000,00	52.000,00	0,00		0,00	52.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81018	WLAN-Ausstattung der Stiftung Berliner Mauer (Mitte)	42.000,00	42.000,00	0,00		0,00	42.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81019	WLAN-Ausstattung im Haus der Wannseekonferenz (Steglitz-Zehlendorf)	35.736,18	35.736,18	0,00		0,00	35.736,18	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81020	WLAN-Ausstattung der Stiftung Topographie des Terrors (Mitte)	24.492,00	24.492,00	0,00		0,00	24.492,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81021	WLAN-Ausstattung der Gedenkstätte Hohenschönhausen (Lichtenberg)	17.000,00	17.000,00	0,00		0,00	17.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81022	WLAN-Ausstattung der Kunst-Werke Berlin e.V. (Mitte)	13.045,91	13.045,91	0,00		0,00	13.045,91	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81023	WLAN-Ausstattung der Stiftung Berlinische Galerie (Friedrichshain-Kreuzberg)	15.470,00	15.470,00	0,00		0,00	15.470,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81024	WLAN-Ausstattung der Stiftung Stadtmuseum (Mitte)	132.000,00	132.000,00	0,00		0,00	132.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81025	WLAN-Ausstattung der Stiftung Bröhan (Charlottenburg-Wilmersdorf)	25.000,00	25.000,00	0,00		0,00	25.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	81026	WLAN-Ausstattung der Stiftung Domäne Dahlem (Steglitz-Zehlendorf)	39.000,00	39.000,00	0,00		0,00	39.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Die Mittel wurden in 2016 komplett verausgabt. Die Maßnahme ist somit abgeschlossen; Restmittel an T. 83038
49	83000	Zuschüsse in oder für Grundstücke mit kultureller Nutzung	46.143.000,00	40.944.824,75	5.198.175,25		0,00	40.944.824,75	89%	1.487.240	1.402.560	3.307.725	279.362		Ankauf der Spielstätte Radialsystem erfolgte in 2018. Zur Herrichtung Schiller-Theater Projektvereinbarung mit der BIM sowie Verstärkung um 1,25 Mio. € aus Titel 85012. 12 Teilmaßnahmen, gemäß AV § 24 LHO alles keine Baumaßnahmen, somit sind keine Bauplanungsunterlagen erforderlich. Laut 4. Nachtrag zur Projektvereinbarung mit der BIM erfolgte eine Verstärkung i. H. v. 6,35 Mio € aus Titel 85012, außerdem wurden Sperrvermerke und BPU aufgenommen. Der 5. Nachtrag zur Projektvereinbarung (ohne Kostensteigerungen) mit der BIM wurde durch SenKultGZ bestätigt . Darüber hinaus ist der Übertrag sämtlicher Restmittel in Höhe von insgesamt rd. 1.278T Euro aus den Titeln 85012, 85019 sowie 85020 geplant, um Mehrbedarfe für Fröbelstraße 17 Kapelle (+200T€) und Domäne Dahlem Werkstätten (+1.078T€) zu bedienen.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
49	83036	Zuwendung an den Verein Chabad Lubawitsch Berlin für die Errichtung eines Jüdischen Campus in der Westfälischen Straße/Münstersche Straße (Charlottenburg-Wilmersdorf)	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00		0,00	6.800.000,00	100%	0	0	0	0		SIWA-Mittel führen zur Minderung des Bankenkredits im Umfang von 2,4 Mio. € des Kreditrahmens des Zuwendungsempfängers (von 6,0 Mio. € auf 3,6 Mio €); Im April 2021 entschied das SIWA-Lenkungsgremium auf Antrag, dass Verstärkungsmittel in Höhe von bis zu 2,4 Mio. Euro zur Verfügung gestellt werden sollen, so dass die Gesamtkosten bis zu 4,8 Mio. € betragen können. Die Gesamtkostenlücke für die Fertigstellung des Gebäudes liegt bei ca. 11 Mio. Euro und soll durch die DKLB-Stiftung, den Bund und das Land Berlin aufgebracht werden. Einem Antrag auf Verstärkungsmittel i. H. v. 4,4 Mio. € wurde in der Sitzung des Lenkungsausschusses im Oktober 2022 zugestimmt und im Hauptausschuss genehmigt. Ein weiterer angemeldeter Mehrbedarf i. H. v. rd. 3,8 Mio. € wird derzeit geprüft.
49	83037	Zuwendung für denkmalpflegerische Maßnahmen in der zentralen Mitte	8.000.000,00	5.317.504,81	2.682.495,19		1.323.153,03	6.640.657,84	83%	1.500.000	1.182.495	0	0	SenFin 01.09.2021	Die baufachliche Prüfung der vom Bauherrn eingereichten Anträge wurde vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung zum 31.3.2021 abgeschlossen. Ein Antrag auf Verlängerung des Bewilligungszeitraums bis Ende 2026 wurde bewilligt. Mehrausgaben werden durch das Erzbistum selbst übernommen.
49	83038	Zuschuss an die BIM zur Sanierung und Herrichtung der Alten Münze (Mitte)	45.835.105,80	1.578.390,28	44.256.715,52		0,00	1.578.390,28	3%	0	0	0	0	SenFin 11.10.2024	Die Maßnahme ruht aufgrund des Auflagenbeschlusses Nr. 65 Haushaltsplan 2024/25. Ein Beschluss des Berichts zur Entwicklung und Nutzung der für eine kulturelle Nutzung im SODA vorgesehenen Immobilien; Rote Nummer 1602 (Befassung im Hauptausschuss) ist noch nicht erfolgt. Gemäß bestehender Projektvereinbarung zwischen BIM und SenKultIGZ erfolgte die Abrechnung der bisher erbrachten Projektvorbereitungsleistungen von rd. 1,6 Mio. € in 2024. Das Bedarfsprogramm (BP) unterscheidet 2 Bauabschnitte (BA). Prüfung erfolgt durch SenStadt, alle Kostenangaben Stand III/2022. Gemäß geprüftem BP ist für BA 1 mit rd. 49,46 Mio. € zu rechnen (bzw. rd. 49,95 Mio. € inklusive Mehrwertsteuer für BIM-Managementvergütung); Für den Differenzbetrag von rd. 4,12 Mio. € wurde von der SenKultIGZ ein Antrag auf Finanzierung aus der SIWA-Verstärkungsreserve bei SenFin; die Befassung im Hauptausschuss steht noch aus. Aktuell stehen 45.835.106 € zur Verfügung, davon Ansatz 35 Mio. € 2018 und Verstärkungsantrag SIWA über 10.831.208 € mit AGH Beschluss v. 23.11.2022. Für den Differenzbetrag von 4.118.688 € wurde von der SenKultIGZ ein Antrag auf Finanzierung aus der SIWA-Verstärkungsreserve bei SenFin und bewilligt, die Bestätigung durch den Hauptausschuss ist noch nicht erfolgt. Die Freigabe für die Planungsstufe 1 (VPU) erfolgt mit Nachweis Gesamtbudget BA 1. Hinweis zur Mittelabflussplanung: Angabe auf Grundlage der Projektvereinbarung zw. SenKultIGZ und BIM (1. Planungsstufe). Weitere Abrufplanung erfolgt nach Ergänzungsvereinbarung mit Anhebung der Kosten gem. Prüfergebnis (nach erfolgter Nachbudgetierung). nachrichtlich: geschätzte Kosten für BA 2 ca. 64,015 Mio. €. Der Umgang mit dem Budget des Projekts wird derzeit noch zwischen der SenKultIGZ, der BIM und der SenFin abgestimmt.
49	84044	Investive Beschaffungen für öffentliche Bibliotheken, insbesondere Technik	17.000.000,00	14.416.840,99	2.583.159,01		138.437,33	14.555.278,32	86%	600.000	1.000.000	983.159	0	SenFin 07.07.2021; 28.12.2021; 20.03.2024; 17.07.2024	Mit diesem Ansatz werden mehrere Projekte zur technischen Erlüchtigung der Bibliotheken umgesetzt. Aus Ressourcengründen ist dies nur sukzessive möglich. Da es sich bei einem Teil der vorgesehenen Maßnahmen um große, verbundweit umzusetzende Projekte handelt (Austausch RFID-Infrastruktur an allen Bibliotheksstandorten des VÖBB, Glasfaserausbau an allen Standorten des VÖBB, OPAC-Erneuerung etc.), die eine Wirtschaftlichkeits-betrachtung und europaweite Vergabeverfahren bedingen, erfolgte die Mittelverausgabung etwas zeitverzögert ab dem Jahr 2022. Aufgrund von notwendig gewordenen Ausschreibungswiederholungen und Verzögerungen in der Projektumsetzung (sowohl anbieterseitig als auch in den Bezirken) verschiebt sich die Verausgabung absehbar noch in die Jahre 2025/26. Zu den im Ansatz geplanten Maßnahmen gehört auch die Ablösung des gesamtstädtischen IT-Fachverfahrens der Öffentlichen Bibliotheken (Bibliotheksmanagementsystem), das das Ende seines Lebenszyklus erreicht hat. Hierfür werden aktuell (2025) im Rahmen eines Vorprojektes die Ausschreibungsunterlagen erarbeitet und vorbereitende Maßnahmen getroffen. Die eigentliche Investition ist für die Jahre 2026/27 vorgesehen.
49	84045	Investitionen zur Stärkung der Bibliotheken und der dezentralen Kulturinfrastruktur, insbesondere Ausstattung	12.500.000,00	11.494.277,03	1.005.722,97		312.120,30	11.806.397,33	94%	910.000	95.723	0	0	SenFin 18.03.2022; 25.01.2023; 16.05.2023; 10.10.2023; 22.12.2023; 12.08.2024; 26.06.2025	Mit diesem Ansatz werden verschiedene Projekte zur räumlichen Erlüchtigung (insbesondere Ausstattung) der dezentralen Kulturinfrastruktur umgesetzt. Aus Ressourcengründen ist dies in den Bezirken nur sukzessive möglich. Aus Gründen angespannter personeller Ressourcen in den Bezirken (vor allem der Fachbereiche Hochbau) war dies in den Bezirken immer nur schrittweise möglich. Der Nachlauf in der Mittelverausgabung bis ins Jahr 2025 war daher unvermeidlich, die Maßnahme wird aber im Wesentlichen bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Eine Restsumme für ein Vorhaben zur Ablösung des IT-Fachverfahrens der bezirklichen Musikschulen wird voraussichtlich erst 2026 verausgabt.
49	84046	Investitionen in die digitale Infrastruktur von Kultureinrichtungen	3.523.000	3.033.320,79	489.679,21		28.730,58	3.062.051,37	87%	178.000	225.000	48.500	38.179	SenFin 11.02.2020; 26.01.2021	1. Im Bereich Bühnen wurden WLAN-Bedarfe realisiert und digitales technisches Equipment angeschafft. Weiterhin wurden durch Kultureinrichtungen aus dem Bereich Museen und Gedenkstätten Einzelmaßnahmen bis 2023 realisiert. 2. Die Online-Dokumentation der in den letzten Jahrzehnten realisierten Projekte von Kunst am Bau, Kunst im Stadtraum und Gedenkorten von gesamtstädtischer Bedeutung soll als dauerhaftes digitales Kulturangebot in Berlin der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Neben der öffentlichen Präsentation im Internet soll die zugrundeliegende Datenbank als internes Arbeitsmittel zur Sicherung und Pflege der im Fachvermögen des Landes befindlichen Kunstwerke und Erinnerungsorte in Form eines Nachschlagewerks betrieben werden. In die Umsetzung des Kernprojektes wurden 2023 im Rahmen eines Pilotprojektes weitere Objekte aus dem Fachvermögen des BA Mitte einbezogen. Das Gesamtvolumen für das Projekt beträgt 812 T€. Die erste Version der Online-Dokumentation wird voraussichtlich 2026/2027 online gehen. Mit dem voraussichtlichen Projektende 2028 werden auch die Leistungen des Projektsteuerers und der Redaktionsbüros abgeschlossen und endabgerechnet.
49	84047	Zuwendung an die Stiftung House of One - Bet- und Lehrhaus Berlin für den Neubau eines interreligiöses Gebäudes in Mitte	15.875.848	418.259,60	15.457.588,40		0,00	418.259,60	3%	4.000.000	4.000.000	3.000.000	4.457.588	SenFin 19.08.2020	Die Prüfung der BPU erfolgte durch das BBR. Zunächst wird ein erster Bauabschnitt - das Ark of One - realisiert. Mittel wurden bereits durch SenFin entspert. Der Mehrbedarf aufgrund von Baukostensteigerungen wurde geprüft. Mehrausgaben i.H.v. rd. 5,9 Mio. € wurden aus 9810/97111 bereitgestellt.
49	84048	Zuwendung für den Wiederaufbau der Synagoge Froenkelufer (Planungs- und Baumittel)	24.000.000	75.488,48	23.924.511,52		438.562,60	514.051,08	2%	1.148.563	1.635.949	1.140.000	20.000.000		Eine Machbarkeitsstudie wurde durchgeführt. Das geprüfte Bedarfsprogramm liegt seit 14.05.2024 vor. Im IV. Quartal 2024 wurde ein Architektenwettbewerb durchgeführt. Beauftragung Generalplaner und Projektsteuerung in 2025 zur Schaffung der Voraussetzungen für den Wiederaufbau, dafür geönd. Zuwendungsbescheid an JZSF e.V. 06/2025 erteilt. Baubeginn / Grundsteinlegung nicht vor 2026/2027
49	85012	Zuschüsse zur Modernisierung von Immobilien mit kultureller Nutzung	54.000,00	0,00	54.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	SenFin 21.11.2024	Ausfinanzierung von 4 Projekten i. H. v. 7,6 Mio. € durch Verstärkung des Titel 83000 ist erfolgt; Umsetzung von 346 T€ zu Titel 85013 für Maxim-Gorki-Theater ist erfolgt. Übertrag der Restmittel von 54 T€ nach Titel 83000 ist geplant.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
49	85013	Sicherung Spielbetrieb des Maxim Gorki Theaters	1.846.000,00	1.846.000,00	0,00		0,00	1.846.000,00	100%	0	0	0	0		Betrieb der Ersatzspielstätte "Container" des Maxim Gorki Theaters für die Zeit der baulichen Sanierung des Theaters. Mehr wegen Resteumsetzung R30 von 346 T€ aus T. 85012. Maßnahme ist beendet.
49	85014	Sicherung Spielbetrieb Radialsystem Holzmarktstr.	1.800.000,00	1.726.196,26	73.803,74		0,00	1.726.196,26	96%	73.804	0	0	0		Mittel fließen planmäßig ab. Es liegen keine Infos vor, dass die Maßnahme zum 31.12.2025 nicht abgeschlossen sein wird.
49	85015	Strukturierte Gebäudeverkabelung und Netzwerkverkabelung für das Technikmuseum, Trebbiner Str.	1.477.000,00	1.477.000,00	0,00		0,00	1.477.000,00	100%	0	0	0	0	SenFin 11.02.2020	Die "Strukturierte Verkabelung" befindet sich derzeit in der Ausführungsphase. Die wesentlichen Bauläßigkeiten sind bereits in den Gebäuden Ladestraße Halle 1-6 sowie in den Gebäuden Lockschuppen 1+2, Beamtenhaus und Mittelbau abgeschlossen. Gegenwärtig finden die Hauptleistungen im Gebäude Neubau statt. Die Maßnahme wird voraussichtlich mit Fertigstellung des Gebäudes Spectrum zum Ende des 1. Quartals 2025 abgeschlossen. Die Mittel i.H.v. 1.477.000 Euro werden dann vollständig verausgabt worden sein. Gem. Änderungsbescheid v. 05.08.2024 endet der Durchführungszeitraum am 31.12.2024. Eine nochmalige Verlängerung wird beantragt werden.
49	85016	Anschaffung technischer Ausstattung (Equipment Gastspiele) für das Deutsche Theater	650.000,00	650.000,00	0,00		0,00	650.000,00	100%	0	0	0	0		Maßnahme ist beendet.
49	85017	Modernisierung Café Dix in der Berlinischen Galerie	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100%	0	0	0	0		Maßnahme ist beendet.
49	85018	Herrichtung Südflügel und Interim Verwallung für das Theater an der Parkaue	725.288,20	725.288,20	0,00		0,00	725.288,20	100%	0	0	0	0		Mehrkosten von ca. 25,3 T€ mit Ausgleich aus T. 85020 und Nachtrag zur Projektvereinbarung bei der BIM. Maßnahme ist beendet.
49	85019	Ankauf und Herrichtung für kulturelle Nutzung des Standortes Goltzkowsystr. 22	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Das Ergebnis der Einpassplanung (finanziert aus Kapitel 0810, Titel 89110) liegt seit November 2022 vor, die Gesamtkosten für die Herrichtung als autarkes Sprechtheater bis Bauferligstellung betragen gemäß der Kostenvermutung ca. 7 Mio €. Da der hierfür vorgesehene Ansatz von 1 Mio € in diesem Titel nicht auskömmlich ist, wurde die Gesamtfinanzierung des Projekts deshalb über den Titel "Zuschüsse zur Modernisierung von Immobilien mit kultureller Nutzung" (Kapitel 0810 Titel 89122) realisiert. Eine entsprechende Projektvereinbarung wurde mit der BIM in 11/2022 bereits geschlossen. Der Titelantrag sollte nach Vorlage entsprechender Zahlen zur Ausfinanzierung anderer SIWA-Projekte herangezogen werden, ist aber entsprechend dem HWR 2024 gesperrt. Übertrag der Restmittel von 1 Mio. € nach Titel 83000 ist geplant.
49	85020	Ankäufe, Einpassplanungen/ Machbarkeitsstudien diverser Liegenschaften für den Kulturbereich	224.711,80	0,00	224.711,80		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Es erfolgte eine Mittelumsetzung von ca. 25,3 T€ zu Titel 85018 zum Ausgleich eines Mehrbedarfs für das Theater an der Parkaue. 2025: Übertrag der Restmittel von 224T€ nach Titel 83000 ist geplant.
Summe SenKultGZ Epl. 08			195.904.056,00	91.353.493,39	104.550.562,61	0,00	2.241.003,84	93.594.497,23	48%	9.897.605,90	9.841.727,33				

SenWGP Epl. 09

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
30	72033	Erweiterungsbaumaßnahme Alice-Salomon Hochschule, Kokoschkaplatz (Marzahn-Hellersdorf)	48.280.128,98	37.611.622,56	10.668.506,42		5.186.711,29	42.798.333,85	89%	10.300.000	400.000	27.377		0	Zustimmung Gesamt HA voraussichtlich auf September 2025. Gesamtkosten SIWA: 49,039 Mio.€ -0,649 Mio.€= 48,399 Mio.€ (abzgl. direkt aus dem Haushalt der ASH bereitgestellter Mittel, die nicht im SIWA abgebildet werden, aber Bestandteil der Gesamtkosten sind).
30	75000	Alice Salomon Hochschule, 3. BA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde gestrichen.
30	80000	Zuschuss an die Charité, zentrale Notaufnahme im Universitären Herzzentrum Berlin (Mitte)	72.547,21	72.547,21	0,00		0,00	72.547,21	100%	0	0	0	0	0	Maßnahme wurde gestrichen.
30	80001	Zuschuss an die Charité, Standort Rudolf-Virchow, Augustenburger Platz zur Erneuerung der Starkstromversorgung (Mitte)	17.906.949,55	17.906.949,55	0,00		0,00	17.906.949,55	100%	0	0	0	0	0	Zustimmung Gesamt HA 29.03.17
30	80002	Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zum Neubau von Hubschrauber-Sonderlandeplätzen (Steglitz-Zehlendorf)	4.764.366,06	4.685.791,37	78.574,69		0,00	4.685.791,37	98%	0	0	0	0	0	erteilt; HA 26.04.17
30	80003	Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung Starkstromversorgung (Steglitz-Zehlendorf)	19.222.023,04	19.222.023,04	0,00		0,00	19.222.023,04	100%	0	0	0	0	0	Zustimmung Gesamt HA 29.03.17
30	80004	Zuschuss an die Charité, Standort Benjamin-Franklin, Hindenburgdamm zur Erneuerung der Polikliniken (Steglitz-Zehlendorf)	4.664.856,07	4.664.856,07	0,00		0,00	4.664.856,07	100%	0	0	0	0	0	erteilt; HA 11.05.16; erteilt SenFin 28.11.16
30	81027	Baumaßnahme Einstein-Zentrum Digitale Zukunft (Mitte)	658.597,19	658.597,19	0,00		0,00	658.597,19	100%	0	0	0	0	0	erteilt; HA 28.06.2017
30	82005	Zuschuss an das Max-Delbrück-Centrum zur Erneuerung der leitungsgebundenen Infrastruktur (Pankow)	8.840.000,00	6.852.014,91	1.987.985,09		0,00	6.852.014,91	78%	1.987.985	0	0	0	0	erteilt; HA 18.04.18; SenFin: 02.12.20
30	82006	Zuschuss an die Charité zur Erneuerung der Kälteleitungen am CVK (Mitte)	2.061.280,28	2.061.280,28	0,00		0,00	2.061.280,28	100%	0	0	0	0	0	erteilt; 08.08.18
30	82007	Zuschuss an die Humboldt-Universität für energetische Sanierung Hoffassaden und Dach Ziegelstr. 13 (Mitte)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00		0,00	2.800.000,00	100%	0	0	0	0	0	erteilt; HA 18.04.18
30	82008	Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung und Ausbau des Mitteltraktes Hannoversche Str. 6 (Mitte)	3.554.439,28	3.554.439,28	0,00		0,00	3.554.439,28	100%	0	0	0	0	0	erteilt; HA 10.10.18
30	82009	Zuschuss an die Humboldt-Universität für Sanierung Hoffassaden und Dach Unter den Linden 9 und 11, Kommode und Gouverneursshaus (Mitte)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	2.500.000,00	100%	0	0	0	0	0	erteilt; HA 18.04.18
30	82010	Zuschuss an die Technische Universität Berlin für das Zentrum für Vorgründungsprojekte in Green Chemistry (Charlottenburg-Wilmersdorf)	7.000.000,00	2.980.120,98	4.019.879,02		0,00	2.980.120,98	43%	2.000.000	2.000.000	19.879		0	erteilt; HA 24.01.2024
30	82011	Zuschuss an die Charité zur Herrichtung der Sanitär- und Aufenthaltsräume auf dem Hubschrauber-Sonderlandeplatz CBF (Steglitz-Zehlendorf)	859.065,71	859.065,71	0,00		0,00	859.065,71	100%	0	0	0	0	0	erteilt; HA 15.05.19
30	82012	Zuschuss an die Humboldt-Universität im Zusammenhang mit der Gründung des Deutschen Zentrums für Migrations- und Integrationsforschung (DZMI) (Mitte)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	100%	0	0	0	0	0	erteilt; SenFin 29.06.18
30	82013	Zuschuss an die Freie Universität Berlin für Sanierung Dachflächen auf Haus H Altensteinstr. 40 (Steglitz-Zehlendorf)	500.000,00	500.000,00	0,00		0,00	500.000,00	100%	0	0	0	0	0	erteilt; SenFin 25.08.17
30	82014	Zuschuss an die Charité zur Erweiterung des S3 Laborbereichs Virologie am CCM (Mitte)	452.677,17	452.677,17	0,00		0,00	452.677,17	100%	0	0	0	0	0	erteilt; HA 14.02.18
30	83002	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Finanzierung eines interimistischen Hubschrauberlandeplatzes (Steglitz-Zehlendorf)	677.377,03	677.377,03	0,00		0,00	677.377,03	100%	0	0	0	0	0	nicht erforderlich
30	83003	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Erneuerung der Starkstromversorgung (Teil II) (Steglitz-Zehlendorf)	1.776.987,43	1.776.987,43	0,00		0,00	1.776.987,43	100%	0	0	0	0	0	erteilt; HA 10.10.18
30	83004	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zum Umbau für die Hochschulambulanz für Urologie (Steglitz-Zehlendorf)	4.764.506,42	4.764.506,42	0,00		0,00	4.764.506,42	100%	0	0	0	0	0	erteilt; HA (SenFin) 12.07.19

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
30	83005	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Ausstattung der Hochschulambulanz für Augenheilkunde (Steglitz-Zehlendorf)	1.513.679,52	1.513.679,52	0,00		0,00	1.513.679,52	100%	0	0	0	0	nicht erforderlich	
30	83006	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Erweiterung der Hochschulambulanz für Kardiologie (Steglitz-Zehlendorf)	567.117,93	567.117,93	0,00		0,00	567.117,93	100%	0	0	0	0	erteilt, HA 05.12.2018	
30	83007	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Errichtung eines Interims für Pflegestationen (Steglitz-Zehlendorf)	17.847.338,65	17.847.338,65	0,00		0,00	17.847.338,65	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 23.07.18 erteilt; HA 15.05.19 (neue GK)	
30	83008	Zuschuss an die Charité, CBF, Hindenburgdamm, zur Ertüchtigung der zentralen technischen Infrastruktur (Steglitz-Zehlendorf)	3.480.000,00	3.040.857,16	439.142,84		74.000,20	3.114.857,36	90%	439.143	0	0	0	erteilt, SenFin 07.12.2021	
30	83009	Zuschuss an die Charité, CBF, Abmannshuser Straße, zur Sanierung der Räume für den Phantomkurs in der Zahnklinik (Charlottenburg-Wilmersdorf)	1.889.927,95	1.889.927,95	0,00		0,00	1.889.927,95	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 27.3.19	
30	83010	Zuschuss an die Charité, CVK, Augustenburger Platz, für Umbauten im OP-Bereich (Mitte)	2.834.972,37	2.834.972,37	0,00		0,00	2.834.972,37	100%	0	0	0	0	erteilt; HA (SenFin) 12.07.19	
30	83011	Zuschuss an die Charité, CVK, Augustenburger Platz, zur Erweiterung der Palliativmedizin (Mitte)	1.871.696,93	1.871.696,93	0,00		0,00	1.871.696,93	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 15.05.19	
30	83012	Zuschuss an die Charité für Investitionen in die IT-Technik und die technische Infrastruktur (Mitte)	14.999.177,89	14.951.113,87	48.064,02		0,00	14.951.113,87	100%	9.000	0	0	0	erteilt; HA 10.10.18	
30	83013	Zuschuss an die Charité für die Beschaffung von Großgeräten (Teil I)	3.285.445,40	3.285.445,40	0,00		0,00	3.285.445,40	100%	0	0	0	0	nicht erforderlich	Beschaffung
30	83015	Zuschuss an die FU Berlin, Neubau pädagogisches Seminar- und Bürogebäude für Lehramtsstudium und Unterbringung Fachbereich WiWiss, Campus Dohlem (Steglitz-Zehlendorf)	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00		0,00	0,00	0%	4.800.000	5.000.000	1.000.000	0	EVU erteilt HA 21.06.2023, BPU erteilt HA 04.09.2024	Prognose der neuen Gesamtkosten gem. Ziffer 3.2.1 c HWR 2024, Anteilsfinanzierung der FU Berlin i.H. der tatsächlichen Mehrkosten zum Zeitpunkt der Fertigstellung
30	83016	Zuschuss an die Beuth Hochschule für Technik Berlin; Erweiterungsbau durch Aufstockung eines Kita-Neubaus des Studierendenwerkes (Mitte)	2.770.000,00	2.770.000,00	0,00		0,00	2.770.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 23.07.18	
30	83017	Zuschuss zum Ersatzbau Sonderisolerstation anlässlich der Errichtung des UHZB am Standort Charité-Virchow; Anteil Skzl-Wiss.	194.700,00	194.700,00	0,00		0,00	194.700,00	100%	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen
30	84004	Zuschuss an die Humboldt-Universität zu Berlin Campus Nord, Haus 4, Sanierung Teildach und Fassade	1.445.560,72	1.445.560,72	0,00		0,00	1.445.560,72	100%	0	0	0	0		
30	84005	Zuschuss an die Charité für die Beschaffung von Großgeräten und sonstige investive Beschaffungen (Teil II)	21.581.430,44	21.049.362,37	532.068,07		57.043,39	21.106.405,76	98%	532.068	0	0	0		Beschaffung
30	84006	Zuschuss an das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) für den Ersatzbau für die Abteilung Triebwerksakustik am Standort Berlin-Adlershof	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	#DIV/0!	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen
30	84007	Zuschuss an die Universität der Künste Berlin für die Sanierung der Grundleitungen, Dach und Fassade, Hardenbergstraße 33	2.462.999,98	2.462.999,98	0,00		0,00	2.462.999,98	100%	0	0	0	0	SenFin; 17.09.20	
30	84008	Zuschuss an die Universität der Künste Berlin für die Sanierung von Dach und Fassade, Grunewaldstraße 2 - 5	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00		0,00	3.600.000,00	100%	0	0	0	0	SenFin; 18.03.2021	
30	84009	Zuwendung an die Evangelische Hochschule Berlin (EHB) für die brandschutztechnische Ertüchtigung des Auditoriums (Haus F)	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00		0,00	1.900.000,00	100%	0	0	0	0	SenFin; 22.06.20 HA; 12.08.20	
30	84058	Zuschuss an die Charité, CVK, Erneuerung der Infrastruktur Seestr. 1 (Mitte)	4.252.000,00	3.488.977,58	763.022,42		90.101,85	3.579.079,43	84%	763.022	0	0	0	erteilt; SenFin 26.10.2020	
30	84059	Zuschuss an das StudierendenWERK Berlin, Schaffung von studentischem Wohnraum durch Neubau, Aristotelesweg 2-10 (Lichtenberg)	11.960.000,00	0,00	11.960.000,00		0,00	0,00	0%	0	4.000.000	6.000.000	1.960.000	0	Prognose der neuen Gesamtkosten gem. Ziffer 3.2.1 c HWR 2024, Förderug zur Ko-Finanzierung nach der "Junges-Wohnen RL 2023"
30	85000	Zuschuss an die Charité zur Umsetzung der Digitalisierungsstrategie	7.500.000,00	7.499.973,58	26,42		0,00	7.499.973,58	100%	0	0	0	0	0	Beschaffung
30	85001	Zuschuss an die Charité für die Beschaffung von Großgeräten (Teil III)	9.964.301,66	9.110.217,58	854.084,08		150.229,31	9.260.446,89	93%	854.084	0	0	0		Beschaffung
30	86038	Globaltitel für Baukostensteigerung der Maßnahmen im Deckungskreis 30	3.636.939,70	0,00	3.636.939,70		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
30	86034	Charité-Universitätsmedizin Berlin zur Erneuerung der technischen Infrastruktur	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		1.685.354,85	1.685.354,85	17%	5.000.000	4.000.000	1.000.000	0		Beschaffung
31	80013	Zuschuss an die DRK Kliniken Westend zur Erneuerung und Strukturoptimierung der zentralen Notfallaufnahme (Charlottenburg-Wilmersdorf)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00		0,00	3.500.000,00	100%	0	0	0	0		
31	80014	Zuschuss an das Ev. Waldkrankenhaus zur Sanierung und Neustrukturierung des Zentral-OP's (Chirurgie/ Gynäkologie) (Spandau)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00	100%	0	0	0	0		
31	80015	Zuschuss an die St. Hedwig Kliniken Berlin, Große Hamburger Straße zur Sanierung und Neustrukturierung des OP-Bereiches (4 OP's) (Mitte)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00		0,00	3.000.000,00	100%	0	0	0	0		
31	80016	Zuschuss an das Unfallkrankenhaus Berlin zur Erweiterung OP-Kapazitäten (Marzahn-Hellersdorf)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	2.500.000,00	100%	0	0	0	0		
31	80017	Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum zur Erneuerung/ Erweiterung OP (L. BA) (Reinickendorf)	7.300.000,00	7.300.000,00	0,00		0,00	7.300.000,00	100%	0	0	0	0		
31	80020	Zuschuss an das Vivantes Humboldt Klinikum -zentr. Sterilisation.- (Reinickendorf)	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00		0,00	5.700.000,00	100%	0	0	0	0		
31	80021	Zuschuss an das Vivantes Klinikum Am Urban zur Sanierung und Neustrukturierung des OP-Bereiches (Friedrichshain-Kreuzberg)	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00		0,00	11.000.000,00	100%	0	0	0	0		
31	80022	Zuschuss an das Vivantes Klinikum Neukölln für den Neubau Zentralsterilisation (Neukölln)	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00	100%	0	0	0	0		
31	80023	Zuschuss an das Vivantes Klinikum Auguste-Viktoria zum Neubau eines OP-Funktionsbaus und Rettungsstelle (L.BA) (Tempelhof-Schöneberg)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	100%	0	0	0	0		
31	82015	Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil I)	1.998.500,00	1.998.500,00	0,00		0,00	1.998.500,00	100%	0	0	0	0		
31	83039	Zuwendungen zur Schaffung einer WLAN-Infrastruktur in Krankenhäusern (Teil II)	1.659.500,00	1.659.500,00	0,00		0,00	1.659.500,00	100%	0	0	0	0		
31	83040	Krankenhausförderung im Rahmen der Investitionspauschale	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00		0,00	80.000.000,00	100%	0	0	0	0		
31	83041	Zuschuss an das Helios Klinikum Berlin-Buch, Erweiterung der Kreißsäle (Pankow)	3.701.775,00	1.500.000,00	2.201.775,00		800.000,00	2.300.000,00	62%	1.351.775	0	0	0		Baumaßnahme soll in 2025 abgeschlossen werden
31	83042	Zuschuss an das Sana Klinikum Lichtenberg, Erweiterung der Kreißsäle	145.397,86	0,00	145.397,86		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Baumaßnahme entfällt
31	83043	Zuschuss an das DRK Kliniken Berlin Westend, Erweiterung der Kreißsäle (Charlottenburg-Wilmersdorf)	3.398.890,00	3.398.890,00	0,00		0,00	3.398.890,00	100%	0	0	0	0		
31	83044	Zuschuss an das St. Joseph Krankenhaus Tempelhof, Erweiterung der Kreißsäle	3.797.245,00	175.000,00	3.622.245,00		25.000,00	200.000,00	5%	300.000	1.500.000	1.500.000	497.245		Baumaßnahme ist erst in 2024 gestartet, BB vom 7.12.2024

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
31	83045	Zuschuss an das Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau, Erweiterung der Kreißeäle	4.790.980,00	4.790.980,00	0,00		0,00	4.790.980,00	100%	0	0	0	0		
31	83046	Zuschuss an das Vivantes Klinikum im Friedrichshain, Erweiterung der Kreißeäle	8.678.720,00	8.678.720,00	0,00		0,00	8.678.720,00	100%	0	0	0	0		
31	84012	Krankenhausförderung im Rahmen der Investitionspauschale (Teil II)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00		0,00	20.000.000,00	100%	0	0	0	0		
31	84013	Mehrkosten Kreißeäle (Globaltitel)	3.028.992,14	0,00	3.028.992,14		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Gelder werden für Baukostensteigerungen benötigt bei den Titeln 83041, 83044 und 84014welche noch zu beziffern sind
31	84014	Zuschuss an das Evangelische Krankenhaus Elisabeth Herzberge zur Erweiterung der Häuser für die psychiatrische Versorgung	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00		0,00	0,00	0%	1.000.000	2.500.000	2.500.000	0		Baumaßnahme beginnt erst, da BB erst am 30.06.2025 erstellt
Summe SenWGP Epl. 09			465.913.090,56	395.126.387,79	70.786.702,77	0,00	8.068.440,89	403.194.828,68	87%	29.337.077,50	19.400.000,00	12.047.256,46	2.457.245,00		

SenBJF Epl. 10

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
1	70000	11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 10319, Erich-Kurz-Straße 6-10	2.920.679,93	2.920.679,93	0,00		0,00	2.920.679,93	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 17.02.16	Fertigstellung 11/2016
1	70001	02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10245, Boxhagener Straße 46	3.013.952,65	3.013.952,65	0,00		0,00	3.013.952,65	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 27.01.16	Fertigstellung 11/2016
1	70002	03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 60	2.980.379,98	2.980.379,98	0,00		0,00	2.980.379,98	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 27.01.16	Fertigstellung 11/2016
1	70003	10K12, Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12687, Liebensteiner Straße 24	2.889.924,32	2.889.924,32	0,00		0,00	2.889.924,32	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 27.01.16	Fertigstellung 12/2016 (ehem. Bruno Bettelheim Schule)
1	70004	11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13055, Sandinostraße 10	4.886.519,31	4.886.519,31	0,00		0,00	4.886.519,31	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 17.02.16	Fertigstellung 04/16; LPH 9 abgeschlossen
1	71000	01G02, Papageno-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10115, Bergstraße 58	2.900.851,89	2.900.851,89	0,00		0,00	2.900.851,89	100,00%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 02.08.16	Fertigstellung 07/17; LPH 9 abgeschlossen
1	71001	01K04, Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10553, Neues Ufer 6	3.187.863,46	3.187.863,46	0,00		0,00	3.187.863,46	100,00%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 08.11.16	Fertigstellung 11/17; LPH 9 abgeschlossen
1	71002	03K02, Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB; 13189, Neumannstraße 9-11	5.047.422,09	5.047.422,09	0,00		0,00	5.047.422,09	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 11.05.16	Fertigstellung 04/17; LPH 9 abgeschlossen
1	71003	03B10, Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 66	5.465.750,66	5.465.750,66	0,00		0,00	5.465.750,66	100,00%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 02.08.2017	Fertigstellung 03/2019; LPH 9 abgeschlossen
1	71004	03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Mendelstraße 54	2.863.042,54	2.863.042,54	0,00		0,00	2.863.042,54	100,00%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 18.10.16	Fertigstellung 12/2017; LPH 9 abgeschlossen.
1	71005	03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13156, Rolandstraße 35	4.816.415,74	4.750.209,88	66.205,86		0,00	4.750.209,88	98,63%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 18.10.16	Fertigstellung 02/2018; LPH 9 abgeschlossen
1	71006	03G12, Paul-Lincke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10409, Pieskower Weg 39	3.071.403,90	3.071.403,90	0,00		0,00	3.071.403,90	100,00%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 02.08.16	Fertigstellung 10/2017; LPH 9 abgeschlossen.
1	71007	03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Grunowstraße 17	3.382.773,98	3.382.773,98	0,00		0,00	3.382.773,98	100,00%	0	0	0	0		Fertigstellung 07/2018; LPH 9 abgeschlossen
1	71008	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12	2.719.487,90	2.719.487,90	0,00		0,00	2.719.487,90	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 11.05.16	Fertigstellung 03/2017; LPH 9 abgeschlossen
1	71009	07G19, Paul-Simmel-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12099, Felixstraße 26-58	4.962.300,11	4.962.300,11	0,00		0,00	4.962.300,11	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 11.05.16	Fertigstellung 05/17; LPH 9 abgeschlossen
1	71010	09G07, Schule an der alten Feuerwache (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12439, Schnellerstraße 31	3.077.767,89	3.077.767,89	0,00		0,00	3.077.767,89	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 14.06.2017	Fertigstellung 04/2018; MEB 12 statt 16; LPH 9 abgeschlossen
1	71011	09G14, Schule am Buntzelberg (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12526, Schulzendorfer Straße 112	4.868.608,35	4.868.608,35	0,00		0,00	4.868.608,35	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 14.06.2017	Fertigstellung 08/2018; MEB 16 statt 12; LPH 9 abgeschlossen
1	71012	10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12619, Teterower Ring 79	2.834.463,36	2.829.481,93	4.981,43		0,00	2.829.481,93	99,82%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 18.10.16	Fertigstellung 10/2017; LPH 9 abgeschlossen
1	71013	11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	2.746.358,25	2.746.358,25	0,00		0,00	2.746.358,25	100,00%	0	0	0	0	erteilt; HA 11.05.16	Fertigstellung 10/2017; LP 9 abgeschlossen
1	71014	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 10365, Rüdigerstraße 76	2.794.343,89	2.794.343,89	0,00		0,00	2.794.343,89	100,00%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 02.08.16	Fertigstellung 05/2017; LPH 9 abgeschlossen
1	71015	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13051, Wustrower Straße 26	4.775.189,80	4.775.189,80	0,00		0,00	4.775.189,80	100,00%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 18.10.16	Fertigstellung 10/2017; LPH 9 abgeschlossen
1	72000	03S03, Helene-Haessler-Schule (Förderschule): Neubau eines MEB; 10405, Medelssohnstraße 10	6.000.000,00	5.958.655,09	41.344,91		2.745,61	5.961.400,70	99,36%	5.000	5.000	0	0	erteilt, HA 20.06.18	Fertigstellung 10/2019; LPH 9 noch nicht abgeschlossen
1	72001	03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau eines MEB; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	4.921.000,00	4.792.433,94	128.566,06		0,00	4.792.433,94	97,39%	13.000	5.000	0	0	erteilt; HA 28.02.18	Fertigstellung 05/2019; LPH 9 noch nicht abgeschlossen. Restmittel als Ausgleich für Mehrkosten bei Titel 71024 vorgesehen.
1	72002	03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45	5.600.000,00	5.540.828,55	59.171,45		4.331,88	5.545.160,43	99%	6.000	5.000	0	0	erteilt; HA 13.03.19	Fertigstellung 09/2020; LPH 9 noch nicht abgeschlossen. Restmittel als Ausgleich für Mehrkosten bei Titel 71024 vorgesehen.
1	72003	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB; 12157, Rubensstraße 63	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%						
1	72004	Interaktive Displays und Erschließungsmaßnahmen bei MEBs	1.196.898,97	1.196.898,97	0,00		0,00	1.196.898,97	100%	0	0	0	0		Titel wurde ursprüngl. für Errichtung MEB an 10G25 Grundschule am Schleipfuhl eingerichtet; Maßnahme entfiel am Hauptstandort der 10G25; Umwidmung für Beschaffung Interaktiver Displays und Erschließungsmaßnahmen bei MEBs; restliche Mittel Umwidmung zur Verstärkung von Schulbaumaßnahmen im DK 1 in Umsetzung durch SenStadt; letztmalig i.H.v. 301.709,58 € zum Titel 75001; hierfür Zustimmung durch SenBJF in 01/2022; gem. E-Mail SenStadt Z F 14 vom 25.07.2022 an SenBJF Mittelverlagerung und entsprechende Information an SenFin erfolgt; der Titel 72004 verfügt nunmehr über ein Fortgeschriebenes Soll von 0,00 € ; Mittelverlagerung in ProFiskal erfolgte am 25.07.2022.
1	72005	11Kn03, Integrierte Sekundarschule Dolgenseestraße: Neubau eines MEB; 10319, Dolgenseestraße 60	5.940.000,00	5.291.130,09	648.869,91		0,00	5.291.130,09	89%	9.000	5.000	0	0		Fertigstellung 07/2019; LPH 9 noch nicht abgeschlossen
1	72006	03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau einer Schulsporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-Srße 45	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Der modulare Typentwurf für eine 3-Feld-Sporthalle passt nicht auf das Grundstück - Maßnahme wird gestrichen - wird berücksichtigt in BSO Phase II (Mitteumwidmung für 72007 (2,8 Mio. € und 71024 2,4 Mio. € (und 70098 zw. 72009 anteilig)
1	72007	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulsporthalle; 13629, Jungfernheideweg 79	9.900.000,00	9.438.924,43	461.075,57		6.961,00	9.445.885,43	95%	160.000	10.000	0	0		Fertigstellung 10/2021, Geprüfte Ergänzungsunterlagen vom 15.03.2023 über insgesamt 9.900 T€ liegen vor. ; LPH 9 noch nicht abgeschlossen.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
1	72040	11G16, Schule an der VictorASGIVAtadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 10317, Oldnerstraße 44	5.081.000,00	5.033.365,00	47.635,00		2.891,43	5.036.256,43	99%	4.000	1.000	0	0		Fertigstellung 08/2020; LPH 9 noch nicht abgeschlossen. Restmittel als Ausgleich für Mehrkosten bei Titel 71024 vorgesehen.
1	72041	11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 10365, Alzpodienstraße 19	6.000.000,00	5.291.595,97	708.404,03		3.173,22	5.294.769,19	88%	4.403	1.000	0	0		Fertigstellung 08/2020; LPH 9 noch nicht abgeschlossen
1	74053	10XD01; Errichtung eines Interimsstandortes als Drehscheibe; 12627, Sebnitzer Str. 2, 4, 10 (Marzahn-Hellersdorf)	20.800.000,00	12.423.580,24	8.376.419,76		1.933.928,74	14.357.508,98	69%	5.000.000	3.376.420	0	0		Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt und in 2026 schlussgerechnet.
1	74054	12G04; Till-Eulenspiegel-Grundschule, Neubau eines MEB mit Mensa; 13407, Humboldtstraße 8-13	8.848.999,87	8.225.850,43	623.149,44		0,00	8.225.850,43	93%	47.000	5.000	0	0		Fertigstellung 07/2022; LPH 9 noch nicht abgeschlossen
1	74060	Schulmensen-Sofortprogramm (Globaltitel)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	74061	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Mitte	2.722.900,00	1.923.016,70	799.883,30		0,00	1.923.016,70	71%	0	0	0	0		Derzeit liegen dem Schulamt keine Informationen vor, wie weiter verfahren wird. Angaben zum Mittelabfluss sind deshalb nicht möglich.
1	74062	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	1.520.000,00	1.477.046,21	42.953,79		0,00	1.477.046,21	97%	0	0	0	0		Maßnahmen sind abgeschlossen! Mensa Lemgo-GS: Mehrere Fettabscheider an Ausgabeküchen (GS-am-Traveplatz, Reinhardswald-GS, Händel-OS, Hermann-Hesse-OS); Von den noch verfügbaren Mitteln i.H.v. 42.953,79 € werden ca. 4.000 € weiterhin benötigt, weil bei der Maßnahme Fettabscheider in der Hermann Hesse Gymnasium nach der Zusendung des Abnahmeprotokolls seitens der SenMVKU Nacharbeiten gefordert werden.
1	74063	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Pankow	4.085.000,00	3.117.604,56	967.395,44		183.417,82	3.301.022,38	81%	646.660	320.735	0	0		Als größere Maßnahmen wurden die Erweiterungen der Mensaflächen für die GS am Teutoburger Platz sowie für die Bötzow-GS in 2024 beendet. Die verbleibenden Mittel werden zur Ausfinanzierung und für die Beendigung der Maßnahme Elisabeth-Shaw GS benötigt.
1	74064	Schulmensen-Sofortprogramm für den BezirkCharlottenburg-Wilmersdorf	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	1.600.000,00	100%	0	0	0	0		
1	74065	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Spandau	1.325.618,61	1.255.943,45	69.675,16		0,00	1.255.943,45	95%	0	0	0	0		Anmerkung von SenBJF ZS B 32: Eine Meldung zum Controlling ist seitens des BA nicht erfolgt.
1	74066	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	1.586.700,00	1.507.056,48	79.643,52		49.097,74	1.556.154,22	98%	60.000	0	0	0		Maßnahme in Schlussrechnung
1	74067	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	300.000,00	4.183,33	295.816,67		0,00	4.183,33	1%	0	0	0	0		Für die bestätigte Maßnahme am Standort 07Y07 Eckener Gymnasium konnte eine andere Lösung im Bestandsgebäude umgesetzt werden. Der Bedarf für diesen Standort entfällt. Jedoch besteht der kapazitätserweiternde Bedarf an anderen Schulstandorten im Zusammenhang mit geplanten Erweiterungsbauten mit Mensa-Baustein (DFK, rote Nr. 1554). Hierfür wäre eine Vorhaltung der Restmittel als Finanzierungsreserve sinnvoll. Daher können zum Stichtag 30.06.2025 noch keine Aussagen zum Mittelabfluss getroffen werden.
1	74068	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Neukölln	131.000,00	0,00	131.000,00		0,00	0,00	0%	131.000	0	0	0		
1	74069	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Treptow-Köpenick	945.528,29	945.528,29	0,00		0,00	945.528,29	100%	0	0	0	0		
1	74070	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf	3.350.000,00	3.184.084,01	165.915,99		0,00	3.184.084,01	95%	0	0	0	0		Maßnahme wurde 2024 fertig gestellt und schlussgerechnet. Die frei werdenden Mittel sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 15, 27 eingesetzt werden.
1	74071	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Lichtenberg	1.377.500,00	756.891,34	620.608,66		0,00	756.891,34	55%	0	0	0	0		Anmerkung von SenBJF ZS B 32: Eine Klärung zur Verwendung/Freigabe der noch verfügbaren Mittel konnte fristgerecht nicht erfolgen.
1	74072	Schulmensen-Sofortprogramm für den Bezirk Reinickendorf	2.190.450,00	2.116.985,75	73.464,25		0,00	2.116.985,75	97%	26.874	0	0	0	25.08.2021 21.10.2021	12G06 Hausotter-Grundschule: Baufertigstellung am 06.02.2023 ; Schlussrechnung erfolgt 12G19 Münchhausen-Grundschule: Nutzerübergabe am 06.11.2023 ; derzeit erfolgt der Rückbau der Grundstücksauffahrt ; Fertigstellung und Schlussrechnung voraussichtlich bis Ende 2025 Die Restmittel in Höhe von 46.590,00 EUR werden nicht mehr benötigt.
1	75001	10Kn07; Neubau einer Schule in Holzmodulbauweise am Standort Landsberger Str./Bisamstr.	65.492.000,00	46.699.632,62	18.792.367,38		8.559.894,74	55.259.527,36	84%	15.500.000	2.200.000	1.000.000	1.000.000	erteilt, HA 12.04.2023	Es liegt geprüfte Standort-EVU über 62,730 Mio. € vor. Übergabe Gebäude und Teil-Freianlagen an das Schulamt Ma-He 08/2025; Fertigstellung Freianlage 04/2026. Es liegen Mehrkosten i.H.v. 2,762 Mio. € vor, der Ausgleich erfolgte aus den DK 1 und 15 sowie Streichung der Maßnahme DK 15, Titel 76018 - 10Gn10 (Zustimmung HA am 02.07.205, rote Nr. 2332). Die EU befindet sich in Bearbeitung, wobei ein zusätzlicher Mehrkostenantrag erforderlich ist.
1	75003	01S07; Charlotte-Pfeffer-Schule: Neubau eines MEB 16 (geistige Entwicklung); 10178; Berolinastraße 8	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wurde in den Kernhaushalt verlagert; Mittel werden als Ausgleich für MK bei den HoMEBs verwendet. RN 3329, Zustimmung HA vom 20.01.2021
1	75004	04G23; Alt-Schmargendorf-Grundschule: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 14199; Reichenhaller Str. 8	10.168.000,00	9.748.945,46	419.054,54		197.795,58	9.946.741,04	98%	379.000	20.000	10.000	10.000		Typen-EVU vom 03.12.2019 i.H.v. 6.365.000 €+2.635.000 €, Standortbezogene Kosten geschätzt =8.600.000€ 2022: Mehrkosten von 1.100.000 € auf 9.700.000 € (rote Nr. 0715), DF von Titel 75009 2023: Mehrkosten von 468.000 € auf Grundlage liegenschaftsbezogener geprüfter EVU (Schreiben VM41 vom 03.07.2023) Fertigstellung 08/2023; LPH 9 noch nicht abgeschlossen
1	75005	06G31; Grundschule an der Bäke: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12203; Haydnstraße 15	10.468.000,00	9.516.922,19	951.077,81		0,00	9.516.922,19	91%	49.000	5.000	0	0		Fertigstellung 06/2022, LPH 9 noch nicht abgeschlossen
1	75006	06G27; Grundschule am Königsgraben: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12249; Gallwitzallee 136	8.247.000,00	8.191.384,27	55.615,73		0,00	8.191.384,27	99%	22.000	0	0	0		Fertigstellung 12/2021 , LPH 9 noch nicht abgeschlossen
1	75007	07Gn01; Grundschulstandort Otzenstraße: Neubau eines MEB mit Mensa in Holzbauweise; 12159; Otzenstr. 16/17	8.478.000,00	8.460.464,30	17.535,70		0,00	8.460.464,30	100%	13.000	4.000	0	0		Fertigstellung 03/2022; LPH 9 noch nicht abgeschlossen
1	75008	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Neubau eines MEB 16 in Holzbauweise; 12627, Hermsdorfer Straße 27	10.301.000,00	10.026.854,13	274.145,87		0,00	10.026.854,13	97%	111.000	60.000	50.000	17.146		Typen-EVU vom 03.12.2019 liegt vor i.H.v. 6.365.000 €+2.635.000 € Standortbezogene Kosten geschätzt = 8.600.000€. 2022: Mehrkosten von 1.100.000 € auf 9.700.000 € (rote Nr. 0715), DF von Titel 75009 2023: Mehrkosten i.H.v. 481.000 auf 10.160.000 €, DF vom Titel 75009 Fertigstellung 10/2023, LPH 9 noch nicht abgeschlossen
1	75009	11Kn12, ISS Römerweg: Neubau einer ISS mit Sporthalle; 10318, Römerweg 39	53.217,03	53.217,03	0,00		0,00	53.217,03	100%	0	0	0	0		Gem. HA-Beschluss rote Nr. 0715 sollen die verbleibenden verfügbaren Mittel im Deckungskreis 1 bei Titel 75009 als Verstärkungsreserve im Deckungskreis 1 - Schulbau Hauptverwaltung verbleiben. Die Verteilung erfolgt nach Bedarf.
1	76044	03K05, Heinz-Brandt-Schule: Neubau eines MEB; 13086, Langhansstr. 120	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	20.511,79	20.511,79	0%	500.000	500.000	12.000.000	13.700		Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Umwidmung aus 2712, 70104 rote Nr. 2130. (Mittelumwidmung aus der Verstärkungsreserve Titel 97131 i.H.v. 9 Mio. €). Mehrkosten werden erwartet.
1	76045	09Y03, Archenhold-Gymnasium: Neubau eines MEB; 12439; Rudower Str. 7	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0%	50.000	0	0	0		entfällt, Restmittel i.H.v. 8,95 Mio. € zur DF für neue Maßnahme 09G25 Müggelschlößchen-Schule (Ergänzungsbau Typ dfk2.0 S.03) gemäß Zustimmung SIWA-Lenkungsgremium im Umlaufverfahren 15.07.2025. HA-Zustimmung noch erforderlich. 50 T€ verbleiben bei diesem Titel 76045 für bereits erbrachte Planungsleistungen.
1	76046	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Neubau eines MEB; 13355, Strelitzer Str. 42	16.700.000,00	0,00	16.700.000,00	16.700.000,00	868.742,89	868.742,89	5%	12.744.000	3.572.000	333.000	1.000		Geprüfte Standort-EVU vom 22.05.2024 über 16,65 Mio. € liegt vor. Umwidmung aus 2712, 70104 rote Nr. 2130. (Mittelumwidmung aus DK.40 Titel 82029 i.H.v. 2 Mio. € und Titel 82045 i.H.v. 14,7 Mio. €)
1	76047	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Neubau eines MEB mit Mensa; 10961, Urbanstr. 15	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	18.678,20	18.678,20	0%	7.110.000	9.970.000	29.000	1.000		Geprüfte Standort-EVU vom 07.07.2025 über 17,11 Mio. € liegt vor. Umwidmung aus 2712, 70104 rote Nr. 2130 i.H.v. 15 Mio. € (Mittelumwidmung aus DK.40 Titel 82045 i.H.v. 200.000 €, Verstärkungsreserve zentraler Schulbau Titel 97131 i.H.v. 5.467.601,54 € und der allgemeinen Verstärkungsreserve Titel 97111). Mehrkosten werden erwartet.
1	76048	03G41, Trelleborg-Schule: Neubau eines MEB; 13189, Eschengraben 40	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	20.511,79	20.511,79	0%	500.000	9.000.000	500.000	13.700		Geprüfte Typen-EVU liegt vor. Umwidmung aus 2712, 70104 rote Nr. 2130 (Mittelumwidmung aus DK.8 Titel 76003 i.H.v. 4,5 Mio. € und Titel 76004 i.H.v. 4,5 Mio. €). Mehrkosten werden erwartet.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
1	83047	Unterstützungsleistungen an die Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die GGSt BSO hat gemeldet, dass die Mittel nicht mehr benötigt werden, da GGSt BSO als eigenes Kapitel im Hplan des BA Neukölln ausgewiesen ist. Die Mittel wurden daher teilweise zur Deckung von Mehrbedarfen im Portfolio der SenBJF genutzt. Nach den beiden Mittelumwidmungen befand sich zum 31.12.2022 ein fortgeschriebenes Soll i.H.v. 391.584,96 € auf dem Titel. Die Restmittel wurden am 19.09.2023 durch II LIP 8 an die "Verstärkungsreserve zentraler Schulbau" gebucht.
1	84036	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf	6.881.775,10	6.881.775,10	0,00		0,00	6.881.775,10	100%	0	0	0	0		
1	84060	Pilot- und Rahmenplanung für die schulische Nachnutzung von Tempohome-Containern	377.415,04	377.415,04	0,00		0,00	377.415,04	100%	0	0	0	0		Die Mittel wurden der SenBJF in Höhe von 300.000 € gewährt. Mit der Buchung am 02.01.2023 sind die Mittel vollständig abgeflossen; der Titel verfügt nun über ein fortgeschriebenes Soll von i. H.v. 0,00 €.
1	86014	Erwerb von Grundstücken für den Schulbau	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00	0%	3.112.516	6.887.484	0	0		Ankauf des Grundstücks Wollenberger Str. in 2025 und u.a. Ankauf eines Grundstücks Siemensstadt voraussichtlich in 2026.
2	72038	Typenentwurf für Kitas in standardisierten modularen Bauformen	3.600.000,00	3.344.517,09	255.482,91		191.153,00	3.535.670,09	98%	217.000	38.483	0	0		
2	72039	Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen	75.326.000,00	74.031.779,61	1.294.220,39		20.000,00	74.051.779,61	98%	297.000	500.000	497.220	0		
2	73004	Neubau von Kitas modularer Bauformen (Teil II)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
2	74000	Neubau von Kitas in standardisierten modularen Bauformen (Teil III)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
2	75002	Kita-Ausbau MOKIB IV	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
2	80028	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Bornsdorfer Straße (Neukölln)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		0,00	1.200.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt, SenFin 21.08.2018	Ergänzungsunterlagen am 14.05.2020 von SenSW geprüft: 4.444.000 €; Finanzierung aus SIWA (fest: 1,2 Mio. €), Bundesmitteln, Landesmitteln und Eigenmitteln. Baubeginn 10/2020; Richtfest war am 11.08.2021; geplante Fertigstellung wurde mehrfach verschoben, final im August 2023 erfolgt. Betriebserlaubnis wurde erteilt. Betreuungsbetrieb seit August 2023. Verwendungsnachweis wurde eingereicht.
2	80029	Zuschuss zum Neubau einer Kita, An der Wuhlheide (Treptow-Köpenick)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00		0,00	1.350.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 19.07.2017	Erhöhte Gesamtkosten, nach Prüfung SenSW (22.11.2018) genehmigte EU mit 2,4 Mio. €, liegen 550.000 € über dem Ergebnis der BPU vom 31.05.2017. Finanzierung aus SIWA, Bundesmitteln aus dem U3-Programm und Eigenmitteln des Trägers.
2	80030	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Wedellstraße (Steglitz-Zehlendorf)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 10.11.16	GK 4,382 Mio. €; Finanzierung aus SIWA, Bundesmitteln aus dem U3-Programm und Eigenmittel; Baubeginn 09/2016; Fertigstellung 01/2018; Kita-Betrieb läuft seit 02/2018
2	80031	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Rudolf-Reusch-Str. (Lichtenberg)	1.999.999,99	1.999.999,99	0,00		0,00	1.999.999,99	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 10.11.16	GK 3,039Mio. €; Finanzierung aus SIWA, Bundesmitteln aus dem U3-Programm und Eigenmittel; Baubeginn 10/2016; Fertigstellung 04/2018; Kita-Betrieb läuft seit 05/2018
2	80032	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Königshorster Weg (Reinickendorf)	2.900.000,01	2.900.000,01	0,00		0,00	2.900.000,01	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 19.07.2017	Erhöhte Gesamtkosten mit 5.064.300 € (Prüfung SenSW vom 08.11.2018) übersteigen Ergebnis der VPU um 900.000 €; Wegen einzuhaltener Bindungsfristen hat SenFin am 14.12.2018 vorab der Verstärkung der SIWA-Mittel aus Verstärkungsreserve zugestimmt; bestätigt durch Lenkungsrgremium am 01.04.2019. Finanzierung aus SIWA (2,0 Mio. € + 0,9 Mio. € aus Verstärkungsreserve), Bundesmitteln (U3-Programm) und Eigenmitteln; Baubeginn 04/2019; Fertigstellung 09/2020; Eröffnung im Oktober 2020.
2	80033	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Rathausstraße (Tempelhof-Schöneberg)	4.507.300,00	4.507.300,00	0,00		0,00	4.507.300,00	100%	0	0	0	0	erteilt SenFin 09.10.2020	Dem Maßnahmentausch (ehem. Kita Methfesselstr. F-K) haben das SIWA-Lenkungsrgremium (19.12.16) und der HA (RN 0255, 01.03.2017) zugestimmt. Die Gesamtkosten der genehmigten EVU sind gegenüber dem BP erheblich gestiegen. Zur Ausfinanzierung des Vorhabens werden neben den SIWA-Mitteln Fördermittel des Bundes, des Landes und Eigenmittel des Kita-Trägers eingesetzt. Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen, die Eröffnung ist im Oktober 2023 erfolgt. Der Verwendungsnachweis wurde eingereicht.
2	81000	Zuwendungsbaumaßnahmen zur Schaffung neuer Kita-Plätze durch öffentliche und private Träger	20.400.000,00	20.385.255,75	14.744,25		0,00	20.385.255,75	100%	14.744	0	0	0	entfällt	Von den 20,4 Mio. € wurden von 2016 bis 2020 im Rahmen des Landesprogramms "Auf die Plätze, Kitas, los!" insgesamt 69 investive Projektvorhaben zur Schaffung von neuen Kita-Plätzen mittels Zuwendungen an öffentliche und private Träger anteilig gefördert. Per 30.06.23 sind 20.400.000,00 € abgeflossen. Die Prüfung (Verwendungsnachweisprüfung) einiger Projekte ist noch nicht abgeschlossen, so dass noch Rückforderungen/Rückzahlungen erfolgen können. In 2023 sind Rückzahlungen in Höhe von 14.744,25 € eingegangen, die ins Jahr 2024 und 2025 übertragen wurden. Rückzahlungen sollen wieder zum Kita-Ausbau in 2025 für Nachfinanzierungen eingesetzt werden.
2	81028	Zuschuss zum Neubau einer Kita, Wallenbergstraße (Charlottenburg-Wilmersdorf)	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00		0,00	2.800.000,00	100%	0	0	0	0		Zur Ausfinanzierung der genehmigten Kosten der VPU (5.090.000 €) werden Fördermittel des Bundes und Eigenmittel des Kita-Trägers eingesetzt. Wegen Verunreinigung des Baugrundes (Baugrundgutachten) entstehen für zusätzliche Tiefbauarbeiten und Schadstoffsentsorgung erhebliche Mehrkosten (ca. 1,3 Mio. €). Der Kostenaufwuchs wurde bei SenSW am 29.05.2019 zur Vorlage gebracht. Die neuen Gesamtkosten betragen 6.136.267 €. In das überarbeitete Gesamtfinanzierungskonzept werden zusätzliche Mittel des Landesprogramms eingestellt. Die Fertigstellung ist bis zum 31.03.2024 erfolgt. Nach Erteilung der BE zum 01.06.2024 wurde der Betreuungsbetrieb aufgenommen. Der Verwendungsnachweis wurde eingereicht.
2	83048	Zuschüsse an Kita-Eigenbetriebe für Sanierungen	21.982.794,00	21.769.856,67	212.937,33		115.100,00	21.884.956,67	100%	115.100	0	0	0	erteilt; HA 05.09.18	Sanierungsprogramm der Kita-Eigenbetriebe, insgesamt wurden für 29 Vorhaben nahezu 22 Mio. € gebunden (Gesamtvolumen gemäß RN 2590: 23.132.794 € abzgl. 1.150.000 € Verstärkung für MoKiB). Bis zum 30.06.2025 wurden für die mittlerweile fertiggestellten Maßnahmen final die bewilligten 21.884.956,67Mio. € abgerufen. Die Mittel für die letzte Maßnahme wurden per 18.06.2025 angewiesen. Weitere Bewilligungen im Sanierungsprogramm werden nicht erfolgen. Vorgesehen ist die Umwidmung der Restmittel in Höhe von 97.837,33 € zugunsten von Titel 85002 - "Zuwendungen für die Sanierung von Kita-Gebäuden für freie Träger."
2	83054	Zuwendungen an Träger von SIWA-finanzierten Kitaneubauten für Erstausrüstungen	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00		0,00	1.224.000,00	100%	0	0	0	0		
2	84000	Landesprogramm Kita-Förderung	56.500.000,00	55.212.593,78	1.287.406,22		86.319,52	55.298.913,30	98%	1.082.028	205.378	0	0	entfällt	Durch diese Mittel (56,5 Mio. Euro) werden seit 2019 weitere Bauprojekte im Rahmen des Landesprogramms "Auf die Plätze, Kitas, los!" zur Schaffung von Kita-Plätzen anteilig gefördert. Ein Mittelabfluss erfolgte bis zum 30.06.25 in Höhe 55.296.913,30 €. Weitere 997.708,24 € sind mittels Zuwendungsbescheid gebunden und werden je nach Baufortschritt von den Kita-Trägern sukzessiv abgerufen. Die verbleibenden 205.378,46 € sind noch nicht gebunden und sollen für vorliegende Nachfinanzierungen eingesetzt werden. Weitere Rückzahlungen im Rahmen von VN-Prüfungen sollen wieder zum Kita-Ausbau bzw. zum Abschluss der in Umsetzung befindlichen Maßnahmen verwendet werden (Nachfinanzierungen). Mittellumbuchungen i.H.v. 46,5 Mio € von 74000, 73004 und 72039

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
2	84001	Zuschüsse an Kita-Eigenbetriebe zur Co-Finanzierung für Förderprogramme	2.950.000,00	2.599.000,00	351.000,00		0,00	2.599.000,00	88%	351.000	0	0	0	entfällt	Es handelt sich lt. Hauptausschuss-Austauschvorlage zur Mittelverwendung SIWA V (rote Nr. 1681 G) um den Eigenanteil/Ko-Finanzierung der Kita-Eigenbetriebe im Landesprogramm. Die Ko-Finanzierung des Eigenanteils in Höhe von 4 Mio. Euro wird mittels Zuschuss schreiben den Kita-Eigenbetrieben zur Verfügung gestellt. Es wurden in 2020 0,5 Mio. Euro umgewidmet für die Mehrkosten des MOKIB-Baus und 0,55 Mio. sind auf einen Zentral-Titel für das Bauprojekt Rathausstr. umgebucht worden, so dass die verbleibenden 2,95 Mio. Euro von diesem Titel verausgabt werden. Stand 30.06.2025 sind insgesamt 2,599 Mio. Euro abgeflossen. 351.000 Euro werden vsl. in 2025 für ein bewilligtes Projekt aus 2023 abgerufen, so dass planmäßig bis Ende 2025 die bereitgestellten Mittel vollumfänglich an die Eigenbetriebe ausgezahlt werden (vorbehaltlich möglicher Rückforderungen im Rahmen der VN-Prüfung).
2	84056	Zuschuss zum Neubau einer Kindertagesstätte, Havelländer Ring 46, 12629 Berlin	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00		0,00	1.300.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Gesamtkosten der Maßnahme liegen bei 7.333.200 €. Die Gesamtkosten setzen sich aus Fördermitteln des Förderprogramms Nachhaltige Erneuerung, SIWA, Eigenmitteln der Kindergärten NordOst und Mitteln der GESOBAU aus einem städtebaulichen Vertrag zusammen. Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung und ist nach gegenwärtigem Stand ausfinanziert. Die Maßnahme soll in HHJ 2025 beendet werden.
2	85002	Zuwendungen für die Sanierung von Kita-Gebäuden für freie Träger	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		0,00	5.000.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	42 Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt von Kita-Plätzen wurden seit 2020 mit den 5 Mio. Euro anteilig gefördert. Die gesamten SIWA VI-Mittel waren zuwendungsrechtlich gebunden. Durch Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel sind zum Stand 30.06.2024 noch 33.396,14 € ungebunden. Diese Mittel werden für Nachfinanzierungen oder kleinere Sanierungsmaßnahmen verausgabt. Der komplette Mittelabfluss wird bis Ende 2024 prognostiziert.
2	85003	Landesprogramm Kita-Förderung (Teil II)	30.642.700,00	27.976.768,52	2.665.931,48		485.080,48	28.461.849,00	93%	1.085.080	1.580.851	0	0	entfällt	Von den seit 2020 bereitgestellten SIWA-Mitteln i.H.v. 33 Mio. € wurden 1.957.300 € für das Projekt Rathausstr. auf einen Zentraltitel umgebucht. Außerdem wurden zur Deckung der Mehrkosten der MOKIB 400.000 Euro umgewidmet. Damit werden insgesamt 30.642.700 Euro von diesem Kapitel/Titel verwaltet. Davon konnten insgesamt 19 Baumaßnahmen zur Schaffung neuer Kita-Plätze anteilig gefördert werden. Die Mittel sind vollumfänglich zuwendungsrechtlich gebunden. Zum Stand 30.06.2025 sind insgesamt Fördermittel i.H.v. 28.461.849 € ausgezahlt wurden. Ein weiterer Mittelabfluss iHv von 600.000 Euro in 2025 und 1.580.851 € in 2026 wird prognostiziert.
6	70011	01G29; Wilhelm-Hauff-GS; Sanierung Schulgebäude; 13359; Golenburger Straße; 8	4.644.821,50	4.644.821,50	0,00		0,00	4.644.821,50	100%	0	0	0	0		
6	70012	01K03; Ernst-Reuter-Schule; Umbau (1. BA) einschließlich Erstellung eines Gesamtkonzeptes; 13355; Stralsunder Straße; 57	23.594,73	23.594,73	0,00		0,00	23.594,73	100%	0	0	0	0		
6	70013	01Y07; Französisches Gymnasium; Sanierung des Schulgebäudes; 10785; Derffliner Straße; 7	385.029,40	385.029,40	0,00		0,00	385.029,40	100%	0	0	0	0		
6	72012	01K03; Ernst-Reuter-Schule; Gesamt-sanierung (Folgebauabschnitte); 13355; Stralsunder Straße; 57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
6	76000	01K03, Ernst-Reuter-Schule; Errichtung eines Interimsstandorts auf Ausweichfläche, 13355, Pultbusser Straße 12	21.200.000,00	0,00	21.200.000,00		229.917,21	229.917,21	1%	4.100.000	21.500.000	0	0		Ein erweitertes Bedarfsprogramm wurde erstellt und wird derzeit von der SenStadt geprüft. Es wird voraussichtlich mit Mehrausgaben in Höhe von 4.400 T€ gerechnet. Sollte sich das Prüfergebnis die Mehrausgaben bestätigen, wird sich der Bezirk an das Lenkungs-gremium wenden. Ein Teil der Mehrausgaben sollen aus 9810/76031 ausgeglichen werden. Die Mittel wurden in Höhe von 2.700 T€ gesperrt. Zusätzlich können die Minderausgaben aus der Maßnahme Dach und Keller VHS Antonstr. (9810/74015) in Höhe von ca. 565 T€ und Minderausgaben aus der Containeranlage Kurt-Tucholsky in Höhe von ca. 299 T€ verwendet werden. Darüber hinaus wird zur Zeit geprüft, ob die SenBJF Mittel zur Verfügung stellen kann.
6	76021	Containeranlage im Zusammenhang mit einem städtebaulichen Vertrag zur Schaffung von Schulplätzen in der Kurt-Tucholsky-Grundschule	3.800.000,00	3.500.930,20	299.069,80		0,00	3.500.930,20	92%	0	0	0	0		Die fertiggestellte Containeranlage wurde zum 03.09.2024 an das Schul- und Sportamt übergeben. Die Schlussrechnung wird in 2025 erwartet. Es sind Minderausgaben in Höhe von ca. 299 T€ zu verzeichnen, die der Maßnahme 9810/76000 zur Verfügung gestellt werden könnten.
7	70014	02G02; Hausburg-Grundschule; Sanierung des Schulgebäudes; 10249; Hausburgstraße; 20	1.416.130,33	1.416.130,33	0,00		0,00	1.416.130,33	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 29.08.17	rote Nr. 0454Baubeginn 02/2018, Fertigstellung 07/2020, Restmittel wurden nach Titel 72014 übertragen
7	70015	02G14; Galilei-GS; Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik; 10969; Friedrichstraße; 13	798.509,69	798.509,69	0,00		0,00	798.509,69	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 02.03.16	rote Nr. 2667; Baubeginn 07/16; Fertigstellung 08/18;
7	70016	02G20; Bürgermeister-Herz-Grundschule; Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe; 10961; Wilmsstraße; 10	168.847,23	168.847,23	0,00		0,00	168.847,23	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 07.10.15	rote Nr. 2379; Baubeginn 04/16; Fertigstellung 11/18;
7	70017	02G22; Jens-Nydahl-Grundschule; Sanierung SH; 10999; Kohlfurter Straße; 20	1.656.630,56	1.656.630,56	0,00		0,00	1.656.630,56	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 29.03.17	rote Nr. 0335; Baubeginn 05/17; Fertigstellung 02/2019
7	70018	02G11; Thalia-GS; Einbau einer Sprachalarmierung; 10249; Alt-Stralau; 34	137.311,69	137.311,69	0,00		0,00	137.311,69	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 27.01.16	rote Nr. 2599; Baubeginn 01/16; Fertigstellung 10/17
7	70019	02G21; Reinhardswald-Grundschule; Sanierung der SH; 10961; Gneisenaustraße; 73-74	261.530,77	261.530,77	0,00		0,00	261.530,77	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 04.11.15	rote Nr. 2440; Baubeginn 06/16; Fertigstellung 08/17
7	72013	02G16; Lenua-Grundschule; Sanierung Schulgebäude; 10961; Nostlitzstraße 60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	-	Mittelverlagerung 6 Mio € nach 82044 Mail v. 07.03.19; Mittelverlagerung 0,370 Mio € an 82044 Mail 28.5.19; Aufgrund von Änderung in der Umsetzung (Umsetzung der Maßnahme durch SenSW über die I-Planung) stehen die Mittel für andere bedürftige / unterfinanzierte Maßnahmen im DK 7 zur Verfügung. Die Mittel werden mit Zustimmung SenFin auf anderen Maßnahmen umgelagert.
7	72014	02Y01; Andreas-Gymnasium; Sanierung; 10242; Koppenstraße; 76	1.482.993,00	1.482.993,00	0,00		0,00	1.482.993,00	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 24.07.17	rote Nr. 2591; Baubeginn 03/2020; Fertigstellung 07/2021, Umsetzung der Maßnahme durch SenSW (2,8 Mio. €); Teilmaßnahme - Kellersanierung (700.00 €) durch BA Friedrichshain-Kreuzberg; Baubeginn 03/2020; Bauende 06/2021Umsetzung der Maßnahme durch SenSW; Mittelverlagerung 6 Mio € nach 82044 Mail v. 07.03.19; Mittelverlagerung 0,370 Mio € an 82044 Mail 28.5.19
7	76001	02K06 Emanuel-Lasker-Schule (Gemeinschaftsschule); Schulcontaineranlage	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
7	76049	Umfeldbaumaßnahmen für den Ersatzneubau Heinrich-Hertz-Gymnasium, 02Y03, 10243, Müncheberger Straße 8	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00		38.000,00	38.000,00	1%	2.600.000	0	0	0		
7	76050	Umfeldbaumaßnahmen für den Grundschulneubau am SEZ, 02Gn04, Langenbeckstraße, 10249, Landsberger Allee 77	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00		0,00	0,00	0%	114.240	71.400	1.000.000	1.014.360		
7	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen	12.398.111,47	11.899.663,47	498.448,00		0,00	11.899.663,47	96%	0	498.448	0	0	erteilt, SenFin 05.04.18 erteilt, HA 20.12.2019	Seit 07/2019 fertig gestellt Seit 09/2020 fertiggestellt; in 2022 Anpassungsarbeiten erforderlich; Fertigstellung 06/2021, Unterkonto 202 Maßnahme Mariannenplatz 3 GK 2,2 Mio. €; Mittelverlagerung 6 Mio € von 72013 Mail v. 07.03.19; Mittelverlagerung 0,37 Mio. € von 72013 Mail v. 28.05.19 In 2026 sind noch Leistungen für Rückbau und wieder herrichten der Freiflächen (gem. BPU) zu erbringen und Teil dieser Maßnahme. Mittelverlagerung in den DK 19 (76032, 76032, 76032) mit Zustimmung SIWA Lenkungs-gremium und HA

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
8	70020	03Gn09, Grundschule Buchholzer Straße; Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer Grundschule; 13156, Buchholzerstraße 3	3.840.000,00	3.580.664,48	259.335,52		0,00	3.580.664,48	93%	0	0	0	0	erteilt; HA 22.06.16	Maßnahme fertiggestellt, Restmittel über 259.335,52 € werden zur Deckung der Mehrausgaben bei 9810/76002 verwendet.
8	70021	03G28, Grundschule im Hasengrund; Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa; 13156 Charlottenstraße 19	1.919.000,00	1.906.381,25	12.618,75		0,00	1.906.381,25	99%	0	0	0	0	erteilt; HA 13.04.16	Maßnahme fertiggestellt, Restmittel über 12.618,75 € werden zur Deckung der Mehrausgaben bei 9810/76002 verwendet.
8	72015	03Gn04, Grundschule Karower Chaussee; Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 13125, Karower Chaussee 97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	0,00	Maßnahme gestrichen - Mittel nach 83001
8	72016	03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule; Sanierung Schulgebäude; 13156, Lindenberger Straße 12	4.600.000,00	4.154.592,94	445.407,06		0,00	4.154.592,94	90%	0	0	0	0	erteilt; HA 14.02.18	Maßnahme fertiggestellt, Restmittel über 445.407,06 € werden zur Deckung der Mehrausgaben bei 9810/76002 verwendet.
8	72017	03Y14, Primo-Levi-Gymnasium; Sanierung Schulgebäude; 13086, Pistoriusstraße 133	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme gestrichen - Mittel nach 83001
8	76002	03K06, Reinhold-Burger-Schule; Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13187, Mühlenstraße 10	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		0,00	0,00	0%	153.000	1.500.000	1.400.000	0		Baubeginn: IV. Q./2025; Bauende: IV.Q./2027. HA- Vorlage erarbeitet und befindet sich im Mitzeichnungsgang bei SenFin. Deckung der Mehrkosten über Einsparungen im DK 8 (9810/70020- 259.335,52 €, 9810/70021- 12.618,75 €, 9810/72016- 445.407,06 €, 9810/76003- 335.638,67 €)
8	76003	03K08, Hagenbeck-Schule; Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13086, Gustav-Adolf-Straße 34	900.000,00	0,00	900.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Planungsleistungen noch nicht vergeben- Aufgabenstellung fehlt. Mittelabgabe über DF an 9810/76002 in Höhe von 335.638,67 €.
8	76004	03K09, ISS Janusz Korczak; Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 13187, Dolomitenstraße 94	900.000,00	0,00	900.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Planungsleistungen noch nicht vergeben- Aufgabenstellung fehlt
9	70022	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf; Neubau einer SH; 14199, Kranzer Straße 3	4.950.000,00	4.950.000,00	0,00		0,00	4.950.000,00	100%	0	0	0	0		
9	70023	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule; Schulerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf; 14199, Reichenhaller Straße 8	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00		0,00	2.500.000,00	100%	0	0	0	0		
9	71023	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium; Sanierung der Sporthalle; 10589, Olbersstraße 38	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	100%	0	0	0	0		
9	72018	04G13, Nehring-Grundschule; Dachsanierung; 14059, Nehringstraße 9-10	700.000,00	700.000,00	0,00		0,00	700.000,00	100%	0	0	0	0		
9	72019	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule; Sanierung Unterrichtsräume; 14199, Reichenhaller Straße 8	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		0,00	2.000.000,00	100%	0	0	0	0		
9	72034	04K02, Friedensburg-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierungsmaßnahmen; 10623, Goethestraße 8-9	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	100%	0	0	0	0		
9	72035	04Y05, Sporthalle Herder-Gymnasium; Sanierungsmaßnahmen; 14052, Westendallee 45-46	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00		0,00	1.100.000,00	100%	0	0	0	0		
9	76005	04S05, Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose, Komplettisanierung nach Schadstofffund und Erweiterung um 1 Klasse, 14055, Waldschulallee 29	1.800.000,00	1.431.185,08	368.814,92		368.761,31	1.799.946,39	100%	368.815	0	0	0		EU über 1.990.000 € liegt vor. Nue Gesamtbaukosten 3.790.000 €.
9	76006	04S02, Arno-Fuchs-Schule Förderschule für GE, Reaktivierung des The rapiebades, 10585, Richard-Wagner Straße 30	800.000,00	72.376,58	727.623,42		135.502,03	207.878,61	26%	727.623	0	0	0		
9	76007	04K07, ISS Wilmersdorf, Ergänzungs bau für einen Zug, 14199, Kranzer Straße 3	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00		33.157,49	33.157,49	1%	250.000	2.000.000	2.250.000	0		
10	70024	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	3.759.000,00	3.627.750,97	131.249,03		22.050,00	3.649.800,97	97%	78.654	0	0	0		Die Baumaßnahme wurde mit Gesamtkosten von 2.918 T€ angemeldet. Da die Gesamtkosten unter 3 Mio. € lagen, war kein Bedarfsprogramm aufzustellen. Die neuen voraussichtlichen Gesamtbaukosten der geprüften I. EU aus 09/2020 betragen 3.623.581,69 €. Die II. geprüfte EU aus 2023 wurde mit Gesamtbaukosten in Höhe von 4.284.589,84 € aufgestellt. Die Nutzerübergabe erfolgte im Juli 2023. Die Maßnahe wird in diesem Jahr schlussgerechnet und es werden geringe Minderkosten erwartet.
10	70025	05G24, Grundschule am Windmühlenberg; Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27, 1. BA	3.572.700,15	2.184.280,00	1.388.420,15		833,00	2.185.113,00	61%	0	0	0	0		Das Bedarfsprogramm wurde für die Gesamtmaßnahme (1. Bauabschnitt -1. BA- finanziert aus dem SIWA und 2. BA finanziert aus dem Investitionsprogramm Berlin) aufgestellt und geprüft. Die Angabe zum Bauende bezieht sich auf den 1. BA, welcher aus SIWA-Mitteln finanziert wird. Es wird eine HA-Vorlage vorbereitet um einen Antrag auf Zustimmung einer Kofinanzierung trotz nicht gegebener Abgrenzbarkeit der Verwendung von Kernhaushalts- und SIWA-Mitteln (vgl. § 2 Abs. 2 Satz 2 SIWA ErrichtungsG) ,da der 2. BA aus dem Investitionsprogramm baulich nicht eindeutig abgrenzbar ist.
10	70026	05K05; B.-Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Ertüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32	27.299,85	27.299,85	0,00		0,00	27.299,85	100%	0	0	0	0	0,00	Die Gesamtsanierung der B.-Traven-Gemeinschaftsschule wurde vom Land im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO) an den Vorhabenträger HOWOGE optiert. Die ursprünglich im SIWA angemeldete Teilmaßnahme ist nunmehr Bestandteil der Gesamtsanierung durch die HOWOGE. Die IST-Ausgaben sind Planungskosten (Gutachten und ähnliches) die angefallen sind bevor die Gesamtsanierung der Schule an die HOWOGE optiert wurde.
10	72020	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Gesamtisanierung; 13595, Wilhelmstraße 10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die Gesamtsanierung der Bertolt-Brecht-Oberschule wurde vom Land im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive an den Vorhabenträger Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (SenStadt) optiert. Die Finanzierung der Gesamtisanierung erfolgt nicht über SIWA.
10	76008	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule; Errichtung Containerbau (Interimsbaumaßnahme); 13599, Dammstraße 12	1.110.500,00	12.078,14	1.098.421,86		3.041,82	15.119,96	1%	10.000	1.088.422	0	0		Ausschreibung für Containerfirma läuft, Veröffentlichung auf der Vergabeplattform voraussichtlich Mitte August 2025.
10	82002	05K07; Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Erwerb eines Schulgrundstücks; 13629, Lenthaler Steig 1-3	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Der Grundstücksankauf wurde in der Zwischenzeit aus Finanzmitteln außerhalb des SIWA realisiert.
11	70027	06Y09; Fichtenberg-Oberschule; Sanierung (1. BA); 12165; Rothenburgstraße; 18	8.688.000,00	7.954.809,56	733.190,44		14.206,02	7.969.015,58	92%	174.000	378.000	46.000	135.190		Aktuelle Kostenbasis ist die 3. EU vom 12.09.23 (gepr. 17.10.23), die mit 8.498 T€ abschließt. Die Gesamtausgaben des Titels betragen nach derzeitigem Stand 8.688.000 Euro (8.498.000 Euro für den 1.BA und 189.199 Euro für Planungsleistungen der Gesamtmaßnahme). Da bis zur Fertigstellung des letzten Flügels (3. Quartal 2026) ein Fluchttreppenturm die Sanierung der restlichen Fassade/ Terrasse am Ostflügel blockiert, kann die SIWA-Maßnahme erst Ende 2026 abgeschlossen werden. Für die Erbringung dieser Restleistungen sind im Jahr 2026 1-2 weitere Ausschreibungen notwendig.
11	70028	06Y06; Beethoven-Gymnasiums; Sanierung (1. BA); 12249; Barbarastraße; 9	5.253.241,99	5.253.241,99	0,00		0,00	5.253.241,99	100%	0	0	0	0		Baubeginn 08/16; den Mehrkosten i.H.v. 420 T€, die mit Ergänzungsunterlagen vom 10.10.2018 unterlegt wurden und i.H.v. 275 T€ aus anderen Maßnahmen der bezirklichen Deckungskreise und i.H.v. 145 T€ aus der Verstärkungsreserve finanziert wurden, hat die SenFin am 25.05.2018 und das Lenkungsremium am 26.10.2018 zugestimmt. Die Übergabe an den Bedarfsträger ist am 07.07.2020 erfolgt. Alle Planerleistungen wurden abgerechnet. Die Baumaßnahme kann als fertiggestellt gemeldet werden.
11	70029	Ern. Elektroanlagen und Brandsicherheit Beethoven-Gym.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
11	70030	06G07; Zinnowwald-Grundschule; Sanierung der SH (1. BA); 14163; Wiskistraße; 78	1.325.424,18	1.325.424,18	0,00		0,00	1.325.424,18	100%	0	0	0	0		
11	71016	06G06; Mühlenau-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 14195; Molsheimer Straße 7	675.615,48	675.615,48	0,00		0,00	675.615,48	100%	0	0	0	0		
11	71017	06G14; Sachsenwald-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 12157; Sachsenwaldstraße; 20-21	703.217,82	703.217,82	0,00		0,00	703.217,82	100%	0	0	0	0		
11	72021	06K01; John-F.-Kennedy-Schule (Integrierte Sekundarschule); Gesamtisanierung; 14167; Tellower Damm; 87-93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
11	76009	Errichtung eines Interimsstandortes auf einem Schulgrundstück; 14109, Dreilindenstraße 49	1.200.000,00	7.949,20	1.192.050,80		81.263,12	89.212,32	7%	0	0	0	0		
12	70031	07Y03, Teilsanierung der SH des Rheingau-Gymnasiums; 12161, Schwalbacher Straß 3-4	345.481,44	345.481,44	0,00		0,00	345.481,44	100%	0	0	0	0		
12	70032	07K07, Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau einer Mensa; 12105, Ringstraße 103-106	2.910.000,00	2.883.615,41	26.384,59		0,00	2.883.615,41	99%	26.380	0	0	0	erteilt; SenFin 25.08.17	Baubeginn 05/18; Fertigstellung - Verzögerungen aufgrund Ausführungsmängeln -Aug. 2023; Anpassung von 4-zügigen ISS zu einer 5,5-zügigen ISS; Mehrkosten i.H.v. 410 T€; Die Mehrkosten entstehen durch eine erfolgte Kapazitätserweiterung wegen einer Bedarfserhöhung und konnten anteilig durch eingesparte Mittel in Höhe von 250.000 € aus dem Titel 72022 im Wege der Deckungsfähigkeit gedeckt werden. Die Zustimmung zur Änderung des Bedarfsprogramms gem. § 24 Abs. 5 LHO durch SenFin ist erfolgt. Die Zustimmung zur Deckung der Mehrkosten aus der Verstärkungsreserve durch das SIWA-Lenkungsgremium erfolgte am 17.08.2017. In 2025 Abrechnung Honorarkosten LP9.
12	72022	Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00		0,00	3.800.000,00	100%	0	0	0	0		
12	73016	07G34, Marienfelder Schule (Grundschule): Erweiterung der Schulanlage; 12279, Erbdorfer Weg 13	9.600.000,00	339.322,42	9.260.677,58		70.674,72	409.997,14	4%	250.000	1.500.000	4.500.000	7.380.678		EVU vom 03.03.2023, eingereicht am 15.03.2023, Prüfung ausstehend; Baubeginn: 4.Quartal 2024; Fertigstellung Anfang 1.Quartal 2027 (zum 2.HJ SJ 2026/27); Deutlich größerer Kostenrahmen i.H.v. 9.600 T€ mit BP-Prüfung festgesetzt (bedingt durch geänderte Raumprogrammvorgaben und indexbedingte Kostensteigerungen. Deckung Mehrfinanzierungsbedarf: RN 0565, Zustimmung Hauptausschuss am 09.11.2022; Im Rahmen der EVU-Erstellung weitere Kostensteigerungen von 3.000 T€ (vor EVU-Prüfung), maßgeblich baupreisbedingt sowie nach Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unter Berücksichtigung der Klimaschadenskosten durch Erfordernis Lüftungsanlage. Antrag auf Mehrkostenfinanzierung in Aufstellung.
12	74026	07K13; Schule am Berlinickeplatz; Neubau eines modularen mobilen Verfügungsgebäudes in Holzbauweise; 12103; Alt-Tempelhof 53/57	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Das ursprünglich angedachte Gebäude ist zwischenzeitlich nicht mehr zielführend. Um dem Schulplatzbedarf entgegen zu wirken ist die im Zusammenhang stehende Investitionsmaßnahme 3702/70110 [07K13, Schule am Berlinickeplatz, Sanierung, Umbau u. Erweiterung] vorzuziehen. Diese steht in der zwingenden zeitlichen Abfolge im Anschluss an die Amtshilfemaßnahme Schulsporthallen-Neubauprogramm 07K13 im Sammeltitel 2712/70101. Die SIWA-Maßnahme erfüllt daher und wurde zur Deckung der Maßnahme 9810/73016 [07G34, Marienfelder Schule (Grundschule): Erweiterung der Schulanlage] herangezogen (RN 0565, HA-Beschluss vom 09.11.2022).
12	76010	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Schulcontaineranlage; 12305, Rackebüller Weg 70	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0%	50.000	577.000	0	0		geprüfte BPU vom 22.08.2024; Antrag auf Zustimmung zur Änderung des Bedarfsprogramms gem. § 24 Abs. 5 LHO vom 30.06.2025. Ausgleich Mehrfinanzierung aus Titel 76016. Umlaufbeschluss SIWA-LG erfolgt (Mitteilung SenFin 15.07.2025). HA-Vorlage bei SenFin
12	76011	07G37, Ikarus-Grundschule: Schulcontaineranlage; 12107, Körtingstraße 45	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0%	50.000	587.000	0	0		geprüfte BPU vom 22.08.2024; Antrag auf Zustimmung zur Änderung des Bedarfsprogramms gem. § 24 Abs. 5 LHO vom 30.06.2025. Ausgleich Mehrfinanzierung aus Titel 76016. Umlaufbeschluss SIWA-LG erfolgt (Mitteilung SenFin 15.07.2025). HA-Vorlage bei SenFin
12	76012	07G34, Marienfelder Grundschule: Schulcontaineranlage; 12279, Erbdorfer Weg 13	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Derzeit keine Mittelabflussprognose möglich.
12	76013	07G17, Stechlinsee-Grundschule: Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise; 12161, Rheingaustraße 7	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00		43.255,13	43.255,13	1%	200.000	2.500.000	2.000.000	0		Schulfachliche Stellungnahme vom 27.05.2025 zur BPU vom 11.04.2025 liegt vor. Maßnahme im Kostenrahmen. Baufachliche Prüfung noch nicht abgeschlossen.
12	76014	07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise; 12305, Halke Zeile 137/149	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		0,00	0,00	0%	0	500.000	3.000.000	4.300.000		Standortbezogene BPU wird auf Basis der Baustein-PU DFK (rote Nr. 1554) erstellt. Baufachliche Prüfung Baustein-PU noch nicht abgeschlossen. Erst auf dieser Basis können die Gesamtkosten aktualisiert werden.
12	76015	07G14, Löcknitz-Grundschule: Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise; 10779, Berchtesgadener Straße 10-11	7.800.000,00	0,00	7.800.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	500.000	7.300.000		Standortbezogene BPU wird auf Basis der Baustein-PU DFK (rote Nr. 1554) erstellt. Baufachliche Prüfung Baustein-PU noch nicht abgeschlossen. Erst auf dieser Basis können die Gesamtkosten aktualisiert werden.
12	76016	07K02, Carl-Zeiss-Oberschule: Schulcontaineranlage; 12305, Bornelstraße 12-14	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Antrag vom 15.05.2025 auf Streichung und Umwidmung zugunsten Titel 76010, 76011 und 73016. Mitteilung zum Beschluss des SIWA-LG im Umlaufverfahren mit Schreiben vom 15.07.2025. Vorlage HA nach der Sommerpause. Vorbehaltlich der Zustimmung des HA: 127 TEUR zur Finanzierung der Mehrkosten in Titel 76010 137 TEUR zur Finanzierung der Mehrkosten in Titel 76011 246 TEUR zur Finanzierung von Mehrkosten in Titel 73016 (Antrag auf Zustimmung SenFin in Vorbereitung)
12	76017	07Y09, Georg-Büchner-Gymnasium: Schulcontaineranlage; 12305, Lichtenrader Damm 224-230	500.000,00	0,00	500.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Derzeit keine Mittelabflussprognose möglich.
13	70033	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeweg (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeweg 34	6.215.000,00	5.960.156,98	254.843,02		0,00	5.960.156,98	96%	52.683	0	0	0	erteilt, HA 29.03.2017 (Rote Nummer 0332)	Die Maßnahme ist fertig gestellt, jedoch noch nicht komplett abgerechnet
13	70034	08K06, Fritz-Karsen-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der Außenanlagen; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76-78	1.135.179,44	1.135.179,44	0,00		0,00	1.135.179,44	100%	0	0	0	0		
13	72023	08G30, Schule am Sandsteinweg (Grundschule): Neubau für die Essensversorgung; 12349, Hornblendeweg 2	6.996.000,00	5.712,00	6.990.288,00		0,00	5.712,00	0%	0	0	0	0	nein	Die Maßnahme befindet sich in Klärung zwischen SenBJF und dem Bezirk Neukölln.
13	72024	08G29, Wetzlar-Schule (Grundschule): Sporthalle Flächenenerweiterung, Sanierung, Herstellung von Barrierefreiheit; 12351, Tischlerzeile 34	95.963,11	95.963,11	0,00		0,00	95.963,11	100%	0	0	0	0		Zwischen dem Kostenrahmen der angemeldeten Maßnahme und Kostenschätzung der VPU ergibt sich ein erhebliches Defizit. Im Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird die Maßnahme gemäß Beschluss des SIWA-Lenkungsgremiums vom 30.04.2021 zugunsten von Mehrbedarfen bei folgenden anderen Maßnahmen aufgegeben: 9810-70033 (08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeweg (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeweg 34), 9810-74029 (08G19; Hermann-Noth-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12347; Riesestraße 2-4) und 9810-73054 (Sanierung und Ersatzanbau Kindervilla Wissmannstraße 31 jetzt Lucy-Lameck-Str. 31 (Neukölln).
13	72025	08G34, Lisa-Tetzner-Grundschule: Sanierung; 12353, Hasenhegerweg 12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
13	73017	08Y03, Albert-Einstein-Gymnasium: Abriss MUR und Ersatzbau 12erMEB; 12359, Parchimer Allee 109	2.297.470,00	0,00	2.297.470,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	nein	Die Maßnahme befindet sich innerbezirklich in Klärung.
13	74028	08K06; Fritz-Karsen-Schule; Sanierung Werkstatträume, Lehrküche und Physikräume; 12359; Onkel-Bräsig-Straße 76	2.000.000,00	1.854.866,87	145.133,13		0,00	1.854.866,87	93%	0	1.330	0	0	erteilt, HA 09.06.2021 (Rote Nummer 3627)	Die Maßnahme ist fertig gestellt, jedoch noch nicht komplett abgerechnet.
13	74029	08G19; Hermann-Noth-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12347; Riesestraße 2-4	2.760.000,00	208.446,53	2.551.553,47		339.093,48	547.540,01	20%	1.405.000	946.000	0	200.000	erteilt, HA 19.01.2022 (Rote Nummer 0104)	Aufgrund der aktuellen Situation (Ukrainekrieg, Baupreissteigerung, Lieferengpässe, etc.) haben sich Mehrkosten i.H.v. 790.000 € ergeben. Die dazu erstellte EU wurde am 24.05.2023 vom Bezirksamt Neukölln geprüft und genehmigt. Die GBK erhöhen sich auf 2.300.000 €. Während des Genehmigungsprozesses erhöhten sich die GBK erneut um 460.000 € auf 2.760.000 €(Mehrkostenprognose vom 15.12.2023). Die Finanzierung der Mehrkosten von insgesamt 1.250.000 € erfolgt über die Deckungsfähigkeit in DK 25 aus Titel 9810-76038 (Umwidmung gem.- RN 1674)

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
13	74043	08G31; Janusz-Korczak-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12353; Wildhüterweg 8	700.000,00	45.490,54	654.509,46		0,00	45.490,54	6%	0	0	0	0	nein	Aufgrund der aktuellen Situation (Ukrainekrieg, Baupreissteigerung, Lieferengpässe, etc) wird mit einem Anstieg der Gesamtbaukosten und damit dem Anfall von Mehrkosten gerechnet. Aus diesem Grund wird derzeit geprüft, ob die Maßnahme in SIWA gestrichen werden soll.
14	70035	09G03, Schule am Heidekampgraben (Grundschule); Sanierung des Schulgebäudes; 12437, Hänsselstraße 14	2.554.122,57	2.554.122,57	0,00		0,00	2.554.122,57	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 02.03.16	
14	70036	09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule); Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Am Plänterwald 17/23	1.800.000,00	1.799.508,22	491,78		0,00	1.799.508,22	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 02.03.16	
14	70037	09G30, Kiehlholz-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Kiehlholzstraße 45	1.890.000,00	1.890.000,00	0,00		0,00	1.890.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 08.06.16	
14	72026	09G25, Müggelschlößchen-Grundschule: Reaktivierung eines Schulgebäudes; 12559, Alfred-Randl-Straße 54	7.803.360,00	6.791.850,55	1.011.509,45		390.946,68	7.182.797,23	92%	400.509	250.000	361.500	0	erteilt; HA 27.05.20	rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 0/20; Fertigstellung 03/24; Restmittel für Schlussrechnung Planer und Gewährleistungseinhalt, Endabrechnung in 2027
14	72027	09Gn02, Grundschule Stillerzeile: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 12587, Stillerzeile 100	10.000.000,00	5.990.630,20	4.009.369,80		868.038,55	6.858.668,75	69%	1.500.000	1.500.000	500.000	509.370	erteilt; SenFin; 12.04.21	Baubeginn 03/21; Fertigstellung 12/2026
14	72028	09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung Unterrichtsräume; 12435, Am Plänterwald 17/23	4.153.013,93	4.153.013,93	0,00		0,00	4.153.013,93	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 25.08.17	
14	72036	Baumaßnahmen am Haus der Bildung, Luisenstraße	2.950.000,00	2.946.219,30	3.780,70		0,00	2.946.219,30	100%	3.781	0	0	0	erteilt; HA 14.02.18	01/18; Fertigstellung 12/20, Restleistung nach Rechtsstreit
14	72037	09G31, Grundschule Keplerstraße: Brandschutzmaßnahmen im Bestandsgebäude; 12459, Keplerstraße 10	950.000,00	0,00	950.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		rote Nr. 0431 - Mittelumwidmung; Baubeginn 2030; Fertigstellung 2030; RN0976, 1,6 Mio.€ an 72026
15	70039	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Umbau der SH (2. BA); 12623, Feldrain 47	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	1.600.000,00	100%	0	0	0	0		rote Nr. 1925; Baubeginn 09/15; Fertigstellung 10/18; Fertigstellung und Übergabe der Sporthalle zum Schuljahresbeginn 2017/2018, in 2018 wurden die Außenanlagen fertiggestellt und schlussgerechnet. Die restlichen Mittel in Höhe von 16.601 € werden nicht mehr benötigt und sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 27 verwendet werden. ; SIEHE CONTROLLING II/2023
15	70040	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Grundsanierung der SH; 12623, An der Schule 13-17	180.000,00	35.533,54	144.466,46		0,00	35.533,54	20%	0	0	0	0		Die Maßnahme soll im I-Programm neu angemeldet werden. Die frei werdenden Mittel sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 27 eingesetzt werden. ; SIEHE CONTROLLING II/2023
15	70041	10K02, Ernst-Haeckel-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der SH; 12629, Luckenwalder Straße 53	3.020.000,00	2.866.360,64	153.639,36		0,00	2.866.360,64	95%	0	0	0	0		rote Nr. 0352; Zustimmung zur Mittelfreigabe und -umwidmung HA 26.04.17; BPU i.H.v. 2.800.000 €, Mehrkosten i.H.v. 1.000.000 €, Zustimmung Lenkungsremium am 18.04.17; Aufgrund verspäteter Freigabe der Mittel musste Maßnahme in der Durchführung um ein Jahr verschoben werden; Baubeginn 02/18; Fertigstellung 10/19. Die Übergabe der Sporthalle erfolgte im September 2019. Restleistungen für die Gestaltung der Außenanlagen wurden abgeschlossen; Maßnahme ist schlussgerechnet; Die restlichen Mittel in Höhe von 164.509 € werden nicht mehr benötigt und sollen zur Verstärkung eines Titels im DK 27 verwendet werden. ; SIEHE CONTROLLING II/2023
15	72029	10Gn01, Grundschule Eisenstraße: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 12623, Eisenstraße 10	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		gestrichen HA 18.04.18 rote Nr. 1226; Maßnahme wird aus bezirklichen Investitionsmitteln finanziert; SIEHE CONTROLLING II/2023
15	76018	10Gn10, Grundschule Halloner Straße: Errichtung eines Interimsstandortes (temp. Container und Außenflächen) auf einer Schulfäche; 12683, Köpenicker Straße	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		rote Nr. 2332 - Wegfall der Maßnahme zur Deckung der Mehrausgaben bei der Maßnahme "Neubau einer Schule in Holzmodulbauweise am Standort Landsberger Str. / Bismstr." bei Titel 75001
15	76019	10Gn09, Grundschule: Errichtung eines Interimsstandortes (temp. Modulbau und Außenflächen) auf einer Schulfäche; 12627, Sebnitzer Straße 10	16.550.000,00	0,00	16.550.000,00		0,00	0,00	0%	0	550.000	1.500.000	7.500.000		Ausschreibung für Planer in Vorbereitung
16	70042	11G11, Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule): Grundsanierung der SH; 10319, Sewanstraße 184	1.433.000,00	1.384.633,22	48.366,78		0,00	1.384.633,22	97%	0	0	0	0	erteilt; HA 20.11.15	rote Nr. 2495; Baubeginn 12/15; Fertigstellung 02/17;
16	70043	11S05, Schule am Grünen Grund (Förderschule): Sanierung der Fassade und der Fenster; 10365, Herzbergstraße 79	1.100.000,00	1.083.295,23	16.704,77		0,00	1.083.295,23	98%	0	0	0	0	erteilt; HA 08.06.16	rote Nr. 2810; Baubeginn 04/17; Fertigstellung 11/18; Abrechnungsstand 100% %
16	70044	11G10, Schule im Ostseekarree (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Barther Straße 27	1.500.000,00	1.281.648,83	218.351,17		0,00	1.281.648,83	85%	0	0	0	0	erteilt; HA 20.11.15	rote Nr. 2495; Baubeginn 01/16; Fertigstellung 02/17
16	70045	11G25, Schule am Wäldchen (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Wustrower Straße 28	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00		0,00	1.500.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 20.11.15	rote Nr. 2495; Übergabe am 12.07.2017; Abrechnungsland 100 %;
16	72030	Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung des Schulstandortes der Nils-Holgersson-Schule	567.000,00	558.240,08	8.759,92		0,00	558.240,08	98%	0	0	0	0		Um die Maßnahme durchführen zu können, wurde der Titel aus dem SIWA Titel 70042 mit 67 T€ verstärkt. Titel 72030 Umwidmung für Ankauf Grundstück Marquardt-Str. 10 in 2018 ehemals 11G04, Grundschule Schleizer Straße: Machbarkeitsstudie, Abriss Bestandsgebäude; 13055, Schleizer Straße 67
16	72031	11S02, Schule am Fennpfuhl (Sonderschule mit Sekundarstufe): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 10369, Alfred-Jung-Straße19	1.665.000,00	1.664.358,72	641,28		0,00	1.664.358,72	100%	0	0	0	0		rote Nr.: 1431 am 05.09.18/ Alt: "Machbarkeitsstudie, Abriss Bestandsgebäude ISS Allee der Kosmonauten" = Weiterbearbeitung durch SenSW Die Maßnahme wurde 2022 vollständig abgeschlossen.
16	72042	11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 13057, Randowstraße 45	1.275.000,00	1.267.937,55	7.062,45		0,00	1.267.937,55	99%	0	0	0	0	SenFin; 20.05.20	rote Nr. 1431, HA am 05.09.18 / Streichung Titel 82003 Die Maßnahme wird bis Ende 2023 vollständig abgeschlossen werden.
16	76020	11G06, Adam-Ries-Schule: Errichtung eines Interimsstandortes; 10315, Alt-Friedrichsfelde 66	1.874.000,00	7.259,28	1.866.740,72		29.960,86	37.220,14	2%	550.000	1.286.780	0	0	SenFin; 22.08.2022	Geplanter Baubeginn 2025, Fertigstellung 2026
16	82003	Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule Waldowallee	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wird aktuell umgewidmet
16	82004	11Gn01, Grundschule Blockdammweg: Erwerb eines Schulgrundstücks; 10318, Blockdammweg 60-64/Ehrlichstraße 79-83	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die Mittel dienen dem Grunderwerb Blockdammweg für eine Schul- und Vereinssportanlage; Grunderwerb aktuell in Prüfung
17	70046	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Grundsanierung der SH; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	1.789.535,90	1.789.535,90	0,00		0,00	1.789.535,90	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 13.04.16	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.
17	70047	12K02, Bettina-von-Arnim-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erneuerung der Fensteranlagen; 13435, Senftenberger Ring 49	900.000,00	900.000,00	0,00		0,00	900.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 13.04.16	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.
17	70048	12K06, Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule): 13509, Sommerfelder Straße 5-7	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		0,00	1.800.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 13.04.16	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.
17	70049	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren; 13439, Königshorster Straße 10	900.000,00	900.000,00	0,00		0,00	900.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 13.04.16	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.
17	71024	12G05, Kolumbus-Grundschule; Neubau einer Drei-Felder-Sporthalle, 13407, Freiheitsweg 20	14.107.000,00	13.200.903,48	906.096,52		5.325,71	13.206.229,19	94%	0	0	0	0		Fertigstellung 01/2023, 2024; Mehrkosten a.G. Baukostenindex vrsl. 1,7 Mio. €, Finanzierung aus Restmitteln des DK 1 vorgesehen, LPH 9 noch nicht abgeschlossen
17	72032	12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13407, Emmentaler Straße 67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme im Rahmen SIWA Revision gestrichen
17	73018	12G01, Havelmüller-Grundschule: Aufwertung der Außenanlagen; 13507, Namslaustraße 49-57	1.452.039,40	1.452.039,40	0,00		0,00	1.452.039,40	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 13.09.2019	Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen und abgerechnet.
23	73049	Wiederherstellung und Umbau der Sportanlage Lissabonallee 6 (Steglitz-Zehlendorf)	700.000,00	422.530,65	277.469,35		214.991,19	637.521,84	91%	0	0	0	0		
35	71068	Gästehaus der Landesmusikakademie Berlin sowie des Kinder-, Jugend und Familienzentrums im FEZ Berlin	1.000.384,55	0,00	1.000.384,55		75.528,55	75.528,55	8%	75.529	924.856	0	0	erteilt; HA 10.04.24 erteilt SenFin; 26.04.2024	Die Maßnahme wird kofinanziert. Der Finanzierungsplan für die Maßnahme beträgt als Gesamtsumme 7.213.200,00 €.
35	74013	Investitionen in bezirkliche Jugendfreizeiteinrichtungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Der Titel fällt weg, da die Mittel im Wege der Ansatzumbildung auf die Einzelmaßnahmen umverteilt wurden.
35	74132	Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	404.875,88	404.875,88	0,00		0,00	404.875,88	100%	0	0	0	0	SenFin; 02.11.20	

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
35	74133	Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Pamkow	60.000,00	9.053,52	50.946,48		5.262,31	14.315,83	24%	25.000	16.893	0	0		Der Mittelabfluss betrifft die Maßnahme "Sonnenschutz für die JFE "Der Alte". Die Umsetzung der Maßnahme ist realisiert. Die geplanten Maßnahme auf dem KBH PinkePanke ist coronabedingt ins Stocken geraten. Es liegen aktuell neue Planungsunterlagen vor. Die Kosten werden den Ansatz von 50.000 € übersteigen. Es ist eine Realisierung für 2023 geplant. 30.08.2023: keine Zuarbeit des KBH erfolgt, diese Maßnahme entfällt in 2023. Verwendung der Restmittel Sanierung JFE Landhaus Rosenthal - die Gebäudeplanung und die Planung der Fachtechnik ist durch HBA beauftragt. Erste Abstimmung zur Raumaufteilung ist erfolgt. Planung ist erarbeitet. Die Umsetzung ist für 2026 geplant.
35	74138	Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Neukölln	78.000,00	71.981,75	6.018,25		0,00	71.981,75	92%	0	0	0	0		Beide Baumaßnahmen wurden 2020 abgeschlossen. Die verbliebenen Mittel werden nicht mehr benötigt und stehen für Deckung/Umwidmung zur Verfügung.
35	74140	Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf	80.000,00	61.228,48	18.771,52		6.646,13	67.874,61	85%	6.646	0	0	0	erteilt; SenFin, 08.07.22	Die Maßnahme wurde in 2025 fertig gestellt und schlussgerechnet; mehrmaligen Verzögerungen durch Wassereinbrüche.
35	74141	Investitionen in Jugendfreizeiteinrichtungen im Bezirk Lichtenberg	185.000,00	185.000,00	0,00		0,00	185.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin, 03.06.21	Die Gesamtkosten für die Maßnahme lagen gem. geprüfter BPU bei 185.000 €. Die Differenz i.H.v. 61.300 € zu den SIWA-Mitteln für diese Maßnahme i.H.v. 123.700 € zu den Gesamtkosten gem. geprüfter BPU hat der Träger der Einrichtung zur Vorbereitung der Vergabe an die Bezirkskasse Lichtenberg vorab überwiesen (gesicherte Gesamtfinanzierung). Die tatsächlichen Gesamtkosten nach Fertigstellung der Maßnahme lagen bei 149.327,68 €. Die Differenz zu den SIWA-Mitteln von 123.700 € wurden daher aus den Eigenmitteln des Trägers beglichen (25.627,68 €). Der Rest der eingezahlten Eigenmittel wurde dem Träger zurück überwiesen (35.672,32 €).Die Baumaßnahme wurde im Dez. 2021 beendet und schlussgerechnet.
40	82029	Zuschuss an das SILB für das OSZ Bekleidung und Mode (02B03): Erweiterung Fachräume und Abriss MUR; 10969, Kochstr. 9	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die ursprünglich etatisierten Mittel i.H.v. 10 Mio. € wurden zur Teilfinanzierung von MEB (siehe DK 1, Titel 76044 bis 76048) umgewidmet, siehe Rote Nr. 2130 (zustimmende Kenntnisnahme des HA vom 22.01.2025)
40	82045	Zuschuss an das SILB für die John-F.-Kennedy-Schule (06K01): Gesamt-sanierung (1. BA); 14167, Teltower Damm 87-93	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die ursprünglich etatisierten Mittel i.H.v. 14,9 Mio. € wurden zur Teilfinanzierung von MEB (siehe DK 1, Titel 76044 bis 76048) umgewidmet, siehe Rote Nr. 2130 (zustimmende Kenntnisnahme des HA vom 22.01.2025)
41	70038	Umbau und Sanierung SIBUZ, Haus des Sports (Marzahn-Hellersdorf)	990.000,00	986.376,15	3.623,85		0,00	986.376,15	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 11.05.16	rote Nr. 2774; Baubeginn 09/2016; Fertigstellung 10/2017; 2018, 2020 und 2021 werden noch bauliche Folgemaßnahmen aus dem Umbau SIBUZ erfolgen; Hauptmaßnahme in 2017 für Nutzung SIBUZ abgeschlossen; Fertigstellung Folgemaßnahmen 23.11.2021; Sicherheitseinbehalt für Honorarleistung wurde 2023 ausbezahlt; Maßnahme endgültig fertig gestellt; Restmittel werden nicht mehr benötigt
41	70050	Umbau und Sanierung eines Gebäudes zum BuZ, Bildungs- und Unterstützungszentrum (Reinickendorf)	343.634,34	343.634,34	0,00		0,00	343.634,34	100%	0	0	0	0		
41	70094	SIBUZ und BuZ in 3 Bezirken (1.200.000 €)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
41	70105	BUZ/SIBUZ im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg (100.000 €)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
41	70107	BUZ/SIBUZ im Bezirk Tempelhof-Schöneberg (100000 €)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
41	70109	BUZ/SIBUZ, Luisenstr. 16 im Bezirk Treptow-Köpenick	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00		0,00	1.350.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 08.06.16	rote Nr. 2842; Baubeginn 10/16; Fertigstellung 12/19 Fertigstellungsmitteilung per E-Mail an SenFin II LIP 6 am 05.09.2022.
43	71064	Schaffung von Unterkünften für UMF, Müllenhoffstraße (Friedrichshain-Kreuzberg)	4.166.434,71	4.136.649,62	29.785,09		2.781,59	4.139.431,21	99%	18.000	11.000	0	0		390000
43	71065	Erweiterung Unterkünfte für UMF, Rollenberg (Reinickendorf)	138.565,29	138.565,29	0,00		0,00	138.565,29	100%	0	0	0	0	-	Die Maßnahme wurde 2019 seitens SenBJF für die Nutzung durch UMA (Unterbringung Minderjähriger Ausländer) aufgegeben zugunsten des Sanierungsprogramms KEB.
43	71066	Schaffung von Unterkünften für UMF, Heilmannring (Charlottenburg-Wilmersdorf)	1.200.000,00	1.026.181,09	173.818,91		0,00	1.026.181,09	86%	0	0	0	0		Fertigstellung 11/2020; LPH 9 noch nicht abgeschlossen
43	71067	Schaffung von Unterkünften für UMF, Brunsbütteler Damm 143 (Spandau)	21.182,00	21.182,00	0,00		0,00	21.182,00	100%	0	0	0	0	-	Dieser Titel entstand aus der Umwidmung des Titels 81013. Die Bestandsuntersuchung ergab, dass die von SenBJF angedachte Baumaßnahme mit dem zur Verfügung stehenden Budget nicht realisierbar ist; daher keine Umsetzung.
43	81003	Schaffung von Unterkünften für UMF, Marktstraße (Lichtenberg)	58.824,93	58.824,93	0,00		0,00	58.824,93	100%	0	0	0	0	entfällt	Dem SIWA-Lenkungsgremium wurde in der 12.Sitzung am 01.04.2019 mitgeteilt, dass die Marktstr. 13 auf Grund des gesunkenen Bedarfes an Unterkünften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht verwirklicht wird. Hierzu wird auch auf die rote Nr. 2590 verwiesen.
43	81005	Erweiterung Unterkünfte für UMF, Kladower Damm (Spandau)	395.176,63	395.176,63	0,00		0,00	395.176,63	100%	0	0	0	0	entfällt	Dem SIWA-Lenkungsgremium wurde in der 12.Sitzung am 01.04.2019 mitgeteilt, dass der Kladower Damm 333 auf Grund des gesunkenen Bedarfes an Unterkünften für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge nicht verwirklicht wird. Hierzu wird auch auf die rote Nr. 2590 verwiesen.
43	81007	Schaffung von Unterkünften für UMF, Rathenower Straße (Mitte)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	rote Nr. 0287; HA am 15.03.17	
43	81008	Schaffung von Unterkünften für UMF, Pionierstraße (Spandau)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	rote Nr. 0287; HA am 15.03.17	
43	81009	Schaffung von Unterkünften für UMF, Wilhelmshofstraße (Treptow-Köpenick)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	rote Nr. 0287; HA am 15.03.17	
43	81010	Schaffung von Unterkünften für UMF, Dechtower Steig (Spandau)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	rote Nr. 0287; HA am 15.03.17	
43	81011	Schaffung von Unterkünften für UMF, Fritz-Reuter-Allee (Bezirk Neukölln)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	rote Nr. 0287; HA am 15.03.17	
43	81013	Schaffung von Unterkünften für UMF, Brunsbütteler Damm 143 (Spandau)	52.637,89	52.637,89	0,00		0,00	52.637,89	100%	0	0	0	0	entfällt	Titel fiel weg wegen Verfügungsmittelumbildung; Die Maßnahme sollte im SIWA als Landesbaumaßnahme weitergeführt, neue Titelkennzahl und weitere Ausführungen siehe Titel 71067
55	53030	Globaltitel für Bauvorbereitungsmittel und Bauvorbereitungsmittel der Hauptverwaltung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
55	53031	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Mitte	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00		0,00	1.000.000,00	100%	0	0	0	0		
55	53032	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	7.849.800,00	7.194.138,84	655.661,16		481.247,24	7.675.386,08	98%	655.661	0	0	0		Bei der Maßnahme Hausburg-GS wird die Bauvorbereitung noch in 2025 abgeschlossen und damit die Mittel komplett verausgabt.
55	53033	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Pankow	194.000,00	162.595,45	31.404,55		0,00	162.595,45	84%	0	31.405	0	0		Die verbleibenden Mittel werden zur weiteren Bauvorbereitung eingeplant.
55	53034	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	126.684,44	20.000,00	106.684,44		0,00	20.000,00	16%	0	0	0	0		Aussagen zum weiteren Mittelabfluss sind zum Stichtag 30.06.2025 nicht möglich.
55	53035	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Spandau	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Nur Nennansatz
55	53036	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	900.000,00	587.883,18	312.116,82		38.497,73	626.380,91	70%	70.000	242.117	0	0		In den Jahren 2019 bis 2021 erfolgten hieraus die Abrisse von MUR als Bauvorbereitung an mehreren Schulstandorten. Die danach verbliebenen Mittel sind in den Jahren 2024 und 2025 für die weitere Vorbereitung der BSO-Maßnahmen an der Alt-Lankwitzer GS (3701/70100) und an der GS an der Bäke (3701/70101) vorgesehen.
55	53037	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	2.013.631,80	2.013.631,80	0,00		0,00	2.013.631,80	100%	0	0	0	0		
55	53038	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Neukölln	2.418.032,76	448.740,11	1.969.292,65		6.578,18	455.318,29	19%	192.845	1.089.100	389.100	298.247		
55	53039	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Treptow-Köpenick	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
55	53040	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf	1.484.851,00	1.072.384,32	412.466,68		0,00	1.072.384,32	72%	100.000	150.000	162.467	0		Nur Nennansatz
55	53041	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Lichtenberg	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
55	53042	Bauvorbereitungsmittel für den Bezirk Reinickendorf	1.010.000,00	921.275,25	88.724,75		0,00	921.275,25	91%	0	88.725	0	0		Die Mittel in Höhe von 921.275,25 EUR wurden für die Bauvorbereitung der Erweiterungbaumaßnahmen der Ringelnatz-Grundschule (3701/70110) und Charlie-Chaplin-Grundschule (3701/70103) verwendet. Die verfügbaren Mittel in Höhe von 88.724,75 EUR werden voraussichtlich zur Bauvorbereitung für die Errichtung von Interimsstandorten benötigt.
55	53043	Bauvorbereitungsmittel für die SenStadtWohn für Schulbauvorhaben in Holzmodulbauweise	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
Summe SenBJF Epl. 10			886.367.688,76	657.692.329,74	228.675.359,02	58.700.000,00	16.275.895,48	673.968.225,22	76%	63.573.772,34	78.065.826,43	32.028.287,07	29.694.391,04		

SenASGIVA Epl. 11

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
4	70102	Flüchtlingsunterkünfte (Typentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau, Nebenkosten - Teil I)	1.020.000,00	1.019.477,19	522,81		0,00	1.019.477,19	100%	0	0	0	0	erteilt, HA 09.12.15	rote Nr. 2549; Übergeordnete, nicht grundstücksbezogene Kosten für Typentwurf; Kunst am Bau
4	70103	Flüchtlingsunterkunft Martha-Arendsee-Straße (Marzahn-Hellersdorf)	19.928.000,00	19.925.618,17	2.381,83		0,00	19.925.618,17	100%	0	0	0	0	erteilt, HA 09.12.15	Fertigstellung 2016
4	70104	Flüchtlingsunterkunft Wittenberger Straße/Ecke Flämingsstraße (Marzahn-Hellersdorf)	19.045.000,00	19.041.155,73	3.844,27		0,00	19.041.155,73	100%	0	0	0	0	erteilt, HA 09.12.15	Fertigstellung 2016
4	71018	Flüchtlingsunterkunft Lindenberger Weg (Pankow)	21.003.000,00	20.992.534,82	10.465,18		0,00	20.992.534,82	100%	0	0	0	0	erteilt, HA 22.06.16	Fertigstellung 2018
4	71019	Flüchtlingsunterkunft Wolfgang-Heinz-Straße (Pankow)	19.199.000,00	19.184.413,36	14.586,64		0,00	19.184.413,36	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 25.05.16	Fertigstellung 2017
4	71020	Flüchtlingsunterkunft Kieholzstraße (Neukölln)	11.616.000,00	11.590.179,66	25.820,34		0,00	11.590.179,66	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 09.08.16	Fertigstellung 2017
4	71021	Flüchtlingsunterkunft Albert-Kuntz-Straße (Marzahn-Hellersdorf)	18.951.000,00	18.942.006,83	8.993,17		0,00	18.942.006,83	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 08.06.16	Fertigstellung 2017
4	71022	Flüchtlingsunterkunft Am Breiten Luch (Lichtenberg)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Titel weggefallen
4	71903	Pauschale Minderausgaben für Flüchtlingsunterkünfte (PMA i.H.v. 9.249.600 €) wurde aufgelöst	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	-	PMA wurde aufgelöst
4	73005	Flüchtlingsunterkunft Rembahnstraße (Pankow)	13.527.000,00	13.308.551,58	218.448,42		0,00	13.308.551,58	98%	0	0	0	0		Fertigstellung 2020
4	73006	Flüchtlingsunterkunft Töpchiner Weg (Neukölln)	9.696.000,00	9.518.042,66	177.957,34		23.365,28	9.541.407,94	98%	0	0	0	0	erteilt; HA 12.02.20	Fertigstellung 2021, LPH 9 noch nicht abgeschlossen
4	73007	Flüchtlingsunterkunft Salvador-Allende-Straße (Treptow-Köpenick)	29.480.000,00	29.474.887,49	5.112,51		0,00	29.474.887,49	100%	0	0	0	0		Fertigstellung 2021
4	73008	Flüchtlingsunterkunft Murtzaner Ring (Marzahn-Hellersdorf)	25.525.000,00	25.500.734,38	24.265,62		0,00	25.500.734,38	100%	0	0	0	0		Fertigstellung 2020
4	73009	MUF Nr. 5 (Standort noch nicht abschließend identifiziert)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme fällt gem. roter Nummer 1756 weg (15.5.19) - Ansatz von 1.000 € wird auf 73006 übertragen
4	73015	Flüchtlingsunterkünfte (Typentwurf, Wettbewerbe, Kunst am Bau, Nebenkosten - Teil II)	500.000,00	326.112,35	173.887,65		600,00	326.712,35	65%	0	0	0	0		Typ A; Wettbewerb, Kunst am Bau
4	74014	Errichtung eines MUF auf dem Areal der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik als Ankunftszentrum (Akuz), Oranienburger Str. 285	24.950.000,00	24.629.768,84	320.231,16		0,00	24.629.768,84	99%	0	0	0	0	SenFin; 07/2019	Fertigstellung 2020, LPH 9 noch nicht abgeschlossen
4	83049	Ankauf eines Grundstücks von den Berliner Wasserbetrieben zur Errichtung eines MUF, Am Beelitzhof 24 (Steglitz-Zehlendorf)	7.535.974,69	7.535.974,69	0,00		0,00	7.535.974,69	100%	0	0	0	0		AH-Beschluss vom 12.09.2019 Drucksache 18/2154
4	84002	Zuschuss an die BIM für die Herrichtung von Verwaltungsgebäuden zur Nutzung durch das LAF	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	5.000.000	25.000.000		Mit der Sanierung von Verwaltungsgebäuden am Standort Oranienburger Str. 285 (Akuz KBON) in Berlin-Reinickendorf (nach derzeitiger Planung zunächst Haus. 6 und Haus 22) wird erst nach Zustimmung der VE-Entspernung durch SenFin begonnen. Ein Startdatum steht somit derzeit noch nicht fest. Die PV für die Planungsleistungen und vorbereitenden Baumaßnahmen sind erstellt und können nach Mittelfreigabe / VE-Freigabe beauftragt werden. Haus 6 und 22 sollen zunächst als Verwaltungsstandorte herrgerichtet werden und als Drehscheibe für die Sanierung von Haus 2 (im Leerstand) dienen.
4	84003	Ankauf eines Grundstückes von Vivantes für das Ankunftszentrum auf dem Areal der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik	3.964.025,00	3.964.025,00	0,00		0,00	3.964.025,00	100%	0	0	0	0		AH-Beschluss vom 10.12.2020 Drucksache 18/3218
4	85009	Zuschuss an das SILB für den Umbau der Häuser 6 und 22 auf dem Karl-Bonhoeffer-Gelände für das Ankunftszentrum (Akuz); Planungsmittel	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00		0,00	0,00	0%	560.000	1.140.000	0	0		Mit der Sanierung von Verwaltungsgebäuden am Standort Oranienburger Str. 285 (Akuz KBON) in Berlin-Reinickendorf (nach derzeitiger Planung zunächst Haus. 6 und Haus 22) wird erst nach Zustimmung der VE-Entspernung durch SenFin begonnen. Ein Startdatum steht somit derzeit noch nicht fest. Die PV für die Planungsleistungen und vorbereitenden Baumaßnahmen sind erstellt und können nach Mittelfreigabe / VE-Freigabe beauftragt werden. Haus 6 und 22 sollen zunächst als Verwaltungsstandorte herrgerichtet werden und als Drehscheibe für die Sanierung von Haus 2 (im Leerstand) dienen.
46	84053	Investive Zuschüsse an die Berliner Standorte der Bahnhofsmision	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00		0,00	0,00	0%	100.000	900.000	0	0		Aufgrund des gesetzten Rahmens zum Ausbau des Ostbahnhofs durch die Deutsche Bahn AG besteht folgende Zeitplanung: Eine frühere Realisierung ist nicht möglich. • Vergabe Planungsleistung (1. Quartal 2024) • Planungsbeginn (2. Quartal 2024) • Erstellung BPU (2. Quartal 2024) • Einreichen BPU (3. Quartal 2024) • Beginn/Umsetzung der Arbeiten (nach Abschluss der Sanierungsarbeiten Ostbahnhof durch die DB) (ab 2. Quartal 2025)
46	86004	Zuschuss für das Schwarze CommUnity Zentrum	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00		0,00	0,00	0%	3.650.000	0	0	0		Es handelt sich um einen durchlaufenden Haushaltsposten, der zum Immobilienerwerb durch einen Projektträger genutzt wird. Der Senat hat zur Kenntnis genommen, dass der Träger EOTO e.V. ein Umsetzungskonzept vorgelegt hat. Die Möglichkeiten der Realisierung werden weiterhin mit den beteiligten Akteurinnen und Akteuren erörtert und abgestimmt. Ein enger Austausch auf Arbeitsebene besteht insbesondere zum zuständigen Referat für „Allgemeine Grundsatzfragen Bau; Bauangelegenheiten und Baukultur“ bei der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Aktuell werden technische und konzeptionelle Detailplanungen vorgenommen und auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Alle weiteren Festlegungen stehen in Abhängigkeit dieser Prüfprozesse.
46	86037	Zuschuss für die Herrichtung des Sozialwohnhauses II (9. Frauenhaus)	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00		0,00	0,00	0%	331.361	366.241	383.681	5.918.717		Die vorgenommenen Eintragungen basieren auf dem aktuellen Bearbeitungsstand der Baumaßnahme: Projektstufe 1 gemäß AHO - Projektvorbereitung; Leistungsphase 1 gemäß HOAI - Grundlagenermittlung. Im weiteren Verlauf des Projekts können genauere Angaben zu Kosten und Terminen aktualisiert werden.
50	82040	Sozialhilfeportal	3.200.000,00	1.718.472,48	1.481.527,52		0,00	1.718.472,48	54%	0	0	0	0	Freigabe SenFin 28.05.19	Mit diesem Projekt sollen die Geschäftsprozesse der Berliner Verwaltung in den Berliner Sozialämtern digitalisiert werden. Beginn 11/2018;
Summe SenASGIVA Epl. 11			272.489.999,69	226.671.955,23	45.818.044,46	0,00	23.965,28	226.695.920,51	83%	4.641.361,00	2.406.241,00	5.383.681,00	30.918.717,00		

SenStadt Epl. 12

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
18	70051	Teilsanierung Heimatmuseum Wedding	2.790.846,57	2.790.846,57	0,00		0,00	2.790.846,57	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 21.10.16	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
18	70052	Teilsan. Jugendfreizeiteinrichtung Edinburger Straße (1.325.000 €)	2.706,06	2.706,06	0,00		0,00	2.706,06	100%	0	0	0	0		Titel weggefallen; HA hat Streichung zugestimmt; Sitzung am 25.05.16; rote Nr. 2777.
18	73019	Abriß und Neubau der Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtung Edinburger Straße 55 (Mitte)	3.897.515,70	140.648,30	3.756.867,40		16.390,84	157.039,14	4%	90.000	420.000	400.922	9.134.946		Die VPU wurde vom Bedarfsträger aufgrund der extremen Kostenerhöhung bisher nicht bestätigt. Die bisher verausgabten Mittel betreffen ausschließlich Planungsleistungen und Gutachten. Auf der 15. Sitzung des SIWA- Lenkungsremiums am 12.11.2020 (Protokoll vom 24.11.2020 TOP 4) wurde eine Umverteilung aus der Verstärkungsreserve (9810/97111) in Höhe von 974.129,62 € beschlossen. Somit würden dem Bezirk insgesamt 4.871.645,32 € zur Verfügung stehen. Diese Mittel sollen für eine Sanierung, statt eines Neubaus verwendet werden. Die Zustimmung des Hauptausschusses wurde bisher nicht eingeholt, da geprüft wird, ob Fördermittel eingesetzt werden können, um doch noch einen Neubau zu realisieren. Die Finanzierungszusage zu beantragten Fördermitteln steht noch aus. Es soll einen Variantenvergleich Gesamtsanierung/Ersatzneubau geben. Die voraussichtlichen Kosten für die Maßnahme betragen rd. 10,2 Mio €. Die Finanzierung der Differenz zu den im SIWA verfügbaren Mitteln zzgl. der Verstärkungsreserve ist aus dem Förderprogramm des Bundes "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" vorgesehen.
18	73022	Baumaßnahmen Jugendkulturfreizeiteinrichtung Weinmeisterstraße 15 (Mitte)	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		0,00	1.800.000,00	100%	0	0	0	0	SenFin, 07.10.20	Fertigstellung 05/2024. Die Verzögerung resultierte aus den erhöhten Prüfungen in der Bauvorbereitung, z.B. Lastprüfungen U-Bahn Decke und der vor Baubeginn notwendigen Sanierung der Grundleitungen und der Verfüllung eines Kellerbereichs.
18	74015	Sanierung Dach und Keller Volkshochschule Mitte, Antonstraße 37, 13347 Berlin	6.382.100,00	5.364.482,43	1.017.617,57		208.643,57	5.573.126,00	87%	452.789	0	0	0		Die Fertigstellung ist erfolgt. Das Gebäude wurde am 06.12.2024 an das Amt für Bildung und Kultur übergeben. Nach Schlussrechnungen wird mit einer Kostenunterschreitung von ca. 565 T€ gerechnet.
19	70053	Umbau Mehrgenerationenhaus und Familienzentrum Cuvyrstr.	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	Zustimmung; SenFin 05.10.16	rote Nr. 2379; Maßnahme wurde zu Gunsten der Maßnahme Titel 70058 zurückgezogen; Zustimmung SenFin 05.10.2016
19	70055	Teilsanierung Seniorenbegegnungsstätte Falkensteinstr.	178.911,78	178.911,78	0,00		0,00	178.911,78	100%	0	0	0	0	Zustimmung; HA 29.03.17	Fertigstellung 09/2020
19	70057	Teilsanierung Gesundheitsamtes Koppenstraße	987.913,74	981.201,18	6.712,56		0,00	981.201,18	99%	6.713	0	0	0	erteilt; SenFin 09.08.2017	Maßnahme ist weitestgehend fertiggestellt. Letzte SR fehlt noch.
19	70058	Teilsanierung Jugendfreizeiteinrichtung O 35	667.086,26	667.086,26	0,00		0,00	667.086,26	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 05.10.16	Maßnahme ist fertiggestellt
19	73023	Fassadensanierung Seniorenbegegnungsstätte Falckensteinstr. 6 (Friedrichshain-Kreuzberg)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme konnte entfallen. Die Fassade musste nicht so aufwendig saniert werden, wie gedacht.
19	73024	Flächengewinnung und brandschutztechnische Ertüchtigung Musikschule Zellestr. 12	1.566.937,86	548.433,69	1.018.504,17		84.815,97	633.249,66	40%	750.000	268.504	0	0	Zustimmung HA, 07.12.2022	Maßnahme befindet sich derzeit in Umsetzung. Mehrausgaben von 20.000 € wurden aus dem DK 19, Titel 73025 finanziert.
19	73025	Dachsanierung Bürodienstgebäude Schöneberger Straße 20 (Friedrichshain-Kreuzberg)	401.062,14	401.062,14	0,00		0,00	401.062,14	100%	0	0	0	0	SenFin, 21.02.20	Fertigstellung 11/2021
19	73026	Modernisierungsmaßnahmen im Bürodienstgebäude Yorkstraße 4-11 (Friedrichshain-Kreuzberg)	1.774.007,06	1.412.021,98	361.985,08		52.664,20	1.464.686,18	83%	180.000	181.985	0	0	Zustimmung HA 28.10.2020	Maßnahme befindet sich derzeit in Umsetzung. Finanzierung Mehrkosten (trotz Maßnahmenreduzierung) aus DK 19
19	73027	Sicherheitsmaßnahmen in verschiedenen Bürgerämtern und Bürodienstgebäuden (Friedrichshain-Kreuzberg)	1.186.973,38	1.186.973,38	0,00		0,00	1.186.973,38	100%	0	0	0	0	Zustimmung HA 13.09.2019	Fertigstellung 06/2022
19	74001	Sanierung Rathaus Kreuzberg, Yorckstr. 4-11 (Bedarfsprogramm, Sicherheitsmaßnahmen)	2.500.000,00	747.317,72	1.752.682,28		201.864,50	949.182,22	38%	800.000	952.682	0	0	SenFin, 29.04.2024	Mit Zustimmung des HA am 11.08.2021 wurden die Inhalte der Maßnahme geändert. Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in Umsetzung.
20	70060	Teilsanierung Rathaus Pankow Breite Str.	1.883.664,23	1.883.664,23	0,00		0,00	1.883.664,23	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 22.06.16	rote Nr. 2883; Fertigstellung 12/2018
20	70061	Teilsanierung Fenster Berliner Allee	149.549,93	149.549,93	0,00		0,00	149.549,93	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 02.03.16	rote Nr. 2667; Maßnahme ist fertiggestellt
20	70062	Umbau und Sanierung Musikschule Am Schlosspark	516.785,84	516.785,84	0,00		0,00	516.785,84	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 08.06.16	rote Nr. 2830; Fertigstellung 08/2018
20	73010	Neubau eines Bildungs- und Integrationszentrums in Buch (Pankow)	16.346.532,84	1.264.277,30	15.082.255,54		215.491,02	1.479.768,32	9%	500.000	2.000.000	10.000.000	2.582.255		Baubeginn: 06/2026; vorr. Bauende 12/2028; Zustimmung des HA zur Verstärkung um 950.000 € (rote Nr. 1788) und Kofinanzierung der Maßnahme i.H.v. 1.650.000 € aus dem Kernhaushalt; Zustimmung Lenkungsremium vom 12.11.2020 zur Gesamtkostenerhöhung; Mittelbereitstellung aus SIWA DK 1 i.H.v. 1.416.263,03 € und aus dem Förderprogramm "Nachhaltige Erneuerung" i.H.v. 2.305.823 €; Verzögerung aufgrund umfangreicher erforderlicher Abstimmungen; Zustimmung Planänderung v. 01.02.23 i.H.v. 2.184.845 €; rote Nr. 0872 Mittel von Titel 84033 i.H.v. 1.396.532,84 €; HA-Vorlage zur Freigabe der gesperrten Mittel mit Prüfergebnis BPU in Vorbereitung; Bereitstellung der Mehrkosten über bezirkliche Einnahmen aus Ausgleichsbeträgen Sanierungsgebiete
20	74002	Errichtung einer Stadtteilbibliothek, Hertzstraße 61, 13158 Berlin	200.000,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Diese Maßnahme kann nicht realisiert werden. Es wird eine Ersatzmaßnahme gesucht, ggf. werden die Mittel für Mehrkosten anderer Maßnahmen im DK 20 verwendet.
20	74004	Erweiterungsbau eines BDG in Pankow sowie Ausbau des ehemaligen BVV-Saales zu Büroflächen, Berliner Allee 252-260	13.000.000,00	21.985,46	12.978.014,54		0,00	21.985,46	0%	100.000	500.000	10.000.000	2.378.015		Baubeginn 12/2027, Bauende 12/2029; Finanzierung: 1.BA SIWA / 2. BA Investitionsprogramm (je 13.000 Mio. €), Kapitel 3306, Titel 70100 im Investitionsprogramm 2025-2029 - 1.Rate im HHJ 2028
21	70068	Teilsanierung Rudolf-Mosse-Stift	450.000,00	450.000,00	0,00		0,00	450.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 09.09.15	rote Nr. 1945; Fertigstellung 11/2016
21	71033	Erweiterung Hort und Mensa der Carl-Orff-Grundschule (Auguste-Viktoria-Straße 57)	300.000,00	300.000,00	0,00		0,00	300.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 22.06.16	rote Nr. 2872; Fertigstellung 12/2019
21	71034	Rathaus Schmargendorf, Umbau Ratskeller zur Bibliothek (Berkaer Platz 1)	365.000,00	365.000,00	0,00		0,00	365.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 22.06.16	rote Nr. 2872; Fertigstellung 11/2019
21	71035	Sanierung des Umkleidegebäudes der Hans-Rosenthal-Sportanlage	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00	200.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 08.06.16	rote Nr. 2810; Fertigstellung 12/2018
21	71036	Sanierung des Eingangsbereiches und der Treppenanlage des Horst-Dohm-Eisstadions	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 08.06.16	rote Nr. 2810; Fertigstellung 09/2017
21	73029	Aufstockung Dienstgebäude Hohenzollerndamm, Hohenzollerndamm 174-177 (Charlottenburg-Wilmersdorf)	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00		0,00	3.440.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 09.05.18	Fertigstellung 12/2022
21	73043	Denkmalgerechte Fassadensanierung, Freitreppe und Wandabdichtung Friedhof Wilmersdorf, Berliner Straße 81-103 (Charlottenburg-Wilmersdorf)	700.000,00	700.000,00	0,00		0,00	700.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 09.05.18	Fertigstellung 12/2020
21	73044	Höherlegung Werkstattdecke und Belonsanierung des Kältemitteltunnels unter der Eisbahn Horst-Dohm-Eisstadion, Fritz-Wildung-Straße 9 (Charlottenburg-Wilmersdorf)	350.000,00	350.000,00	0,00		0,00	350.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; 09.05.18	Fertigstellung 12/2019
21	74005	Sanierung Rathaus Charlottenburg, Otto-Suhr-Allee 100	22.760.000,00	15.732.682,83	7.027.317,17		1.208.484,25	16.941.167,08	74%	3.000.000	4.027.317	0	0	erteilt; HA 15.11.2019	Planungsbeginn 10/2019, Mittelausgleich (-340.000 €) im Zuge der Deckungsfähigkeit an DK 21, Titel 73029

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
21	83055	Ausstattung der Adolf-Reichwein-Bibliothek im Rathaus Schmargendorf, Berkaer Platz 1 (Charlottenburg-Wilmersdorf)	162.500,00	162.500,00	0,00		0,00	162.500,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 09.05.18	Fertigstellung 12/2018
22	73011	Sanierung Rathaus Spandau	20.000.000,00	2.385.234,97	17.614.765,03		580.709,27	2.965.944,24	15%	2.660.709	2.895.000	1.948.244	10.110.812		1.BA: Die Sanierung des südl. Dachteils (1. BA) wurde vorgezogen und befindet sich im Bau. Für den 1. BA liegt bereits geprüfte Ergänzungsunterlage aus 06/22 vor. Die Mehrkosten des 1. BA belaufen sich auf 1.843.000 € und sind im Rahmen des Ansatzes finanzierbar. 2.+3.BA: Der 2. und 3. BA befinden sich aktuell in der Planungsphase. Der Leistungsumfang der restlichen Flächen in diesen BA wurde auf das Bauteil D reduziert, da die Finanzierung für den Gesamtsanierungsbedarf nicht auskömmlich ist. Es wurde bei SenFin in 08/24 die Maßnahmenenerweiterung um den gläsernen Aufzug (I-Maßnahme) ohne Steigerung der Gesamtbaukosten beantragt und genehmigt. Auf Grundlage des aktuellen Planungs- und Baufortschritts ist die Fertigstellung der nördlichen Dachsanierung für den 31.12.2030 vorgesehen.
23	70071	Umbau und Sanierung Jugendkultur-/ Jugendkunstschule "Haus der Jugend Albert Schweitzer", Am Eichgarten	969.938,73	969.938,73	0,00		0,00	969.938,73	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 22.06.16	Fertigstellung 09/2018
24	70076	Umbau und Sanierung des Jugendfreizeitheimes Kurfürstenstraße	1.401.000,00	1.400.249,98	750,02		0,00	1.400.249,98	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 25.08.17 und 31.08.17	Fertigstellung 05/2022
25	70077	Grundsanierung des Kinderclubhauses Zwickauer Damm	836.807,72	836.807,72	0,00		0,00	836.807,72	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 08.06.16	Fertigstellung 08/17; Restmittel wurden im gleichen DK zum Ausgleich von Mehrbedarfen verwendet.
25	70078	Neubau eines Kindertreffs etc. "Blueberry Inn" (1.700.000 €)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Titel weggefallen; dafür 5 neue Maßnahmen aufgenommen; rote Nr. 2775; HA 11.05.2016
25	70110	Neubau einer Seniorenfreizeitstätte in Alt-Rudow	800.000,00	791.835,31	8.164,69		0,00	791.835,31	99%	0	0	0	0	erteilt; HA 28.06.2017	Fertigstellung 12/19 (Austauschmaßnahme für 70078 "Blueberry Inn") Restmittel€ verbleiben zur Deckung etwaiger Mehrbedarfe beim Titel.
25	70111	Teilsanierung des Jugend-, Kultur- und Werkzentrums Grenzallee	191.567,06	191.567,06	0,00		0,00	191.567,06	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 05.10.16	Maßnahme fertiggestellt. Restmittel zum Ausgleich der Mehrbedarfe bei 70112 (Austauschmaßnahme für 70078 "Blueberry Inn")
25	70112	Teilsanierung der Jugendfreizeiteinrichtung Kinderwelt am Feld	336.000,00	292.639,23	43.360,77		0,00	292.639,23	87%	0	0	0	0		Fertigstellung 01/20 (Austauschmaßnahme für 70078 "Blueberry Inn") Restmittel€ verbleiben zur Deckung etwaiger Mehrbedarfe beim Titel.
25	70113	Teilsanierung des interkulturellen Zentrums für Mädchen und junge Frauen Szenenwechsel	2.600.030,00	2.594.261,73	5.768,27		5.768,27	2.600.030,00	100%	5.768	0	0	0	erteilt; HA 17.01.2018	Aufgrund von Submissionsergebnissen entstand ein Mehrbedarf in Höhe von 92.000 €. Die Ausfinanzierung wurde aus der bezirklichen Verstärkungsreserve vorgenommen.
25	70114	Teilsanierung des Mädchensportclubs Wilde Hütte	2.600,00	2.600,00	0,00		0,00	2.600,00	100%	0	0	0	0		Zustimmung HA am 17.01.18 rote Nr. 0331 A, Streichung der Maßnahme und Verstärkung Titel 70113
25	71049	Sanierung JFH Neudecker Weg (NW80)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen, um Mehrkosten im gleichen Deckungskreis auszugleichen. Die Maßnahme wird aus Bezirksmitteln finanziert; rote Nr. 0331; HA am 29.03.17
25	71050	Sanierung JFH Käthe-Frankenthal-Weg (Trapez)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen, um Mehrkosten im gleichen Deckungskreis auszugleichen. Die Maßnahme wird aus Bezirksmitteln finanziert; rote Nr. 0331; HA am 29.03.17
25	73054	Sanierung und Ersatzanbau Kindervilla (Kivi) der Naturfreundejugend, Kita und Familienzentrum, Lucy-Lameck-Str. 31	3.300.000,00	490.212,50	2.809.787,50		251.966,66	742.179,16	22%	1.140.000	1.200.000	419.788	50.000	erteilt, HA 19.01.22 Rote Nummer 0103	Aufgrund eines Rechtsstreits und von Submissionsverlusten wurden Umplanungen notwendig, die zu einem weiteren Mehrkostenbedarf i.H.v. 790.000 € führen, dem SenFin am 14.03.2025 zustimmte. Die Zustimmung des HA war nicht notwendig. Die Deckung der Mehrkosten erfolgt aus dem Titel 76038.
25	74052	Sicherheitskonzept in Bürodienstgebäuden, 1. Phase (Rathaus Neukölln)	350.000,00	112.846,05	237.153,95		4.316,39	117.162,44	33%	21.000	37.000	0	10.000	SenFin; 06.08.20	Ehemals Titel 84054; Restmittel€ verbleiben zur Deckung etwaiger Mehrbedarfe beim Titel.
26	70079	Energetische Sanierung des Bürodienstgebäudes, Zum großen Windkanal	1.102.014,31	1.102.014,31	0,00		0,00	1.102.014,31	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 02.03.16	rote Nr. 2667, Fertigstellung 11/2020
26	70080	Energetische Sanierung Bürodienstgebäudes, Hans-Schmidt-Straße	1.220.073,09	1.220.073,09	0,00		0,00	1.220.073,09	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 02.03.16	rote Nr. 2667, Fertigstellung 11/2020
26	71051	Sanierung und Modernisierung Regattastrecke Grünau und Wassersportmuseum	1.000.000,00	999.991,73	8,27		0,00	999.991,73	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 26.04.17	Fertigstellung 06/2024; Restleistungen Innenausbau in 2024 über anderes Konto, Innenausstattung Museum erfolgt über eine andere Finanzierung.
26	73055	Instandsetzung der VHS Baumschulenweg, 1. BA; Denkmalgerechte Fassadensanierung, Einbau Aufzug und brandschutztechnische Ertüchtigung (Treptow-Köpenick)	6.965.000,38	224.446,92	6.740.553,46		0,00	224.446,92	3%	133.000	957.000	2.471.000	3.179.553	erteilt; HA 06.12.2023	rote Nr. 2306; geplanter Baubeginn: 07/2026; geplante Fertigstellung: 10/28
26	73056	Denkmalgerechte Fassadensanierung und Innenausbau Bürgerverein Grünau einschl. Café und MZR, Regattatribüne Grünau (Treptow-Köpenick)	2.000.000,00	1.686.865,51	313.134,49		-67,03	1.686.798,48	84%	313.134	0	0	0	erteilt; HA 14.10.2019	Endabrechnung 2024 Maßnahme / Restleistungen, da Rechtsstreit mit zwei Firmen ggf. in 2025 (keine Terminierung durch Rechtsamt möglich)
26	74006	Sportprojekt Mellowpark, Errichtung Bundesstützpunkt BMX	385.000,00	0,00	385.000,00		0,00	0,00	0%	385.000	0	0	0		Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung, die Fertigstellung wird bis Ende des 3. Quartals 2025 erwartet.
26	74007	Sanierung und Schaffung von Büro- und Archivflächen im Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21	17.748.000,00	10.189.278,27	7.558.721,73		3.891.821,62	14.081.099,89	79%	6.900.000	658.722	0	0	erteilt, HA 14.10.2019	geplante Fertigstellung 12/2025, Abrechnungsschluss bis 03/2026
27	70083	Einbau Brandschutzmaßn. Theater Am Park	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Titel weggefallen; Verstärkung des Titels 70084; rote Nr. 2870
27	70084	Neubau eines Aufzuges im Bürodienstgebäude Schkopauer Ring Haus 1	225.000,00	223.135,02	1.864,98		0,00	223.135,02	99%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 02.08.16	rote Nr. 2870; Fertigstellung 10/17; Die Restmittel sollen zur Verstärkung des Titels 73003 im DK 27 verwendet werden.
27	73012	Denkmalgeschützte Sanierung des Bürodienstgebäudes Helene-Weigel-Platz 8, Teil 1 (Marzahn-Hellersdorf)	25.216.000,00	3.641.232,73	21.574.767,27		496.572,61	4.137.805,34	16%	3.000.000	6.000.000	6.000.000	6.574.767	45623	geprüfte BPU liegt mit GK i.H.v.35.472 T€ vom 14.09.2022. Im weiteren Verlauf der Planung musste festgestellt werden, dass die Ausgaben für die Anmietung der Ausweichstandorte (KG 252) nicht in der BPU berücksichtigt wurden. Eine Ergänzungsunterlage (EU) musste aufgestellt werden. Die EU liegt geprüft vom 28.06.2024 mit Gesamtkosten in Höhe von 38.688 T€ vor. Damit erhöhen sich die Gesamtkosten für die o. g. Baumaßnahme von 35.572 T€ um 3.216 T€ (rd. 9 %) auf 38.688 T€. (Ausgleich: SIWA-Verstärkungsreserve). Die Zustimmung des SIWA-Lenkungsgremium liegt mit E-Mail von Il LIP 8 vom 26.09.2024 vor. Die Zustimmung des HA AGH liegt vom 27.11.2024 vor. Die Maßnahme wird kofinanziert. Im SIWA stehen Mittel in Höhe von 25.216 T€ und in der "Gezielten Zuweisung" (Bezirk) Mittel in Höhe von 13.472 T€ bei 3306/70300 ab 2026 zur Verfügung.
28	71059	Ausstattung Gemeindezentrum Am Berl	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100%	0	0	0	0	erteilt; SenFin 10.08.16	Fertigstellung 05/2017
28	73013	Errichtung eines Bürodienstgebäudes für das BA Lichtenberg auf dem Standort Alt-Friedrichsfelde 60, Alfred-Kowalke-Straße 24 (Lichtenberg)	20.661.000,00	306.298,80	20.354.701,20		0,00	306.298,80	1%	0	0	0	20.354.701		Die Maßnahme wurde mit 20.661.000 € im Rahmen SIWANA IV veranschlagt. Das Bedarfsprogramm wurde zum 11.09.2020 mit 21.500.000 € geprüft. Das Lenkungsgremium beschloss am 12.11.2020 die Finanzierung von Mehrkosten i.H.v 249.631,03 € aus der Verstärkungsreserve. Mehrkosten i.H.v. 589.368,97 € werden vom Bezirk aus abgeschlossenen SIWA-Maßnahmen bereitgestellt. Der offene zweiphasige Realisierungswettbewerb ist abgeschlossen. Das Prüfergebnis der Kosten des 1.Preises beläuft sich für die KG 200-700 auf 26.211.003 €. Mit Schreiben vom 03.08.2022 stimmte die SenFin den nach Veranschlagung vorgenommenen Änderungen des Bedarfsprogramms gem. § 24 Abs. 5 S. 2 LHO zu. Kein Zustimmungserfordernis des Hauptausschusses, da Kosten aufgrund von Planänderungen weniger als 10 % der Gesamtkosten ausmachten. Mehrkosten i.H.v. 4,7 Mio. € wurden mit Schreiben vom 02.02.2023 zu Lasten der SIWA-Verstärkungsreserve beantragt. Der Antrag ist durch das SIWA-Lenkungsgremiums bestätigt worden. Durch baupreisbedingte Kostensteigerungen haben sich die Gesamtkosten zwischenzeitlich weiter erhöht und belaufen sich derzeit auf 32.544.062,- € (Stand 08/23). Für den Ausgleich der baupreisbedingten Kostensteigerung gibt es noch keine Finanzierungszusage. Stand 30.06.2025: keine neuen Informationen. GK aktuell: 32.711.328€ (Stand II 2025 gem HWR 2025, BPI NB Wohng. Basis 2021=100)
28	74008	Errichtung einer Stadtteilbibliothek, Wartenberger Straße 175, 13053 Berlin	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Streichung der Maßnahme gemäß Zustimmung Hauptausschuss zu roter Nr. 2285 am 04.06.2025

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
28	74073	Neubau Lagerplatz Straßenunterhaltung und -aufsicht und Neubau Revierunterkunft für die Baumkolonne - Am Wasserwerk 21	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		0,00	0,00	0%	100.000	200.000	3.500.000	4.558.573		Aufgrund der derzeit verfügbaren Mittel ist die Maßnahme in zwei Bauabschnitte unterteilt worden. In Abstimmung mit dem Bedarfsträger wurden hierfür zwei separate Vorplanungsunterlagen erstellt. Die Realisierung in zwei getrennten Bauabschnitten ist im Vergleich zur ganzheitlichen Umsetzung mit insgesamt höheren Kosten verbunden, beispielsweise aufgrund der mehrfachen Baustelleneinrichtung, der erforderlichen doppelten Bauanträge sowie möglicher Rückbauleistungen. Eine Zusammenlegung der Bauabschnitte wird weiterhin angestrebt und wird im Rahmen der BPU auf Grundlage einer detaillierten Kostenanalyse erneut geprüft, um den Bedarf innerhalb des Finanzierungsrahmens von 8 Mio € umzusetzen
29	71063	Sanierung Stadion Finsterwalder Straße	839.891,10	839.891,10	0,00		0,00	839.891,10	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 22.06.16	Fertigstellung 2017
29	73059	Erneuerung und Instandsetzung des Ratskellers Reinickendorf	494.500,00	494.500,00	0,00		0,00	494.500,00	100%	0	0	0	0	erteilt; HA 29.05.2019	Fertigstellung 2020
29	74050	Errichtung eines Bürogebäudes in Systembauweise auf dem Gelände des Werkhofes Alt-Wittenau 69	4.400.000,00	4.238.965,68	161.034,32		0,00	4.238.965,68	96%	0	0	0	0	erteilt; HA 23.09.2020	Fertigstellung 2022; Restarbeiten wurden 2024 abgeschlossen. Die Restmittel i.H.v. 161.034,32 € werden nicht mehr benötigt.
33	80006	Zuschuss an Wohnungsbaugesellschaften für den Wohnungsneubau (Globaltitel ursp. 30.000.000 €)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Einrichtung von 10 neuen Titeln (80036-80045) rote Nr. 1719 O. Zustimmung SIWA Lenkungsgremium am 23.03.18 zur Verwendung von 3,5 Mio. € für eine weitere Maßnahme besonderer Wohnformen (Titel 80047).
33	80036	Neu-/ Umbau der Wohnanlage am Nettelbeckplatz (Mitte)	1.318.174,12	1.318.174,12	0,00		0,00	1.318.174,12	100%	0	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	rote Nr. 1719 O; Fertigstellung 2019
33	80037	Wohnen und Arbeiten am Rollberg (Neukölln)	598.500,00	518.500,00	80.000,00		0,00	518.500,00	87%	47.500	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	Seitens des Projektes werden noch 47.500 € für Schlussrechnungen benötigt. Restmittel von 32.500 € stehen für Mehrbedarfe anderer Maßnahmen im DK 33 zur Verfügung.
33	80038	Besondere Wohnformen, Rathenower Straße (Mitte)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	rote Nr. 1719 O; Das Projekt wird nicht mehr aus den SIWA-Mitteln realisiert, sodass diese Mittel für Mehrbedarfe anderer Maßnahmen im DK 33 zur Verfügung stehen. Eine HA-Vorlage ist in Arbeit.
33	80039	Alltag 8, Rollbergstraße (Neukölln)	1.782.982,60	1.782.982,60	0,00		0,00	1.782.982,60	100%	0	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	rote Nr. 1719 O; Fertigstellung 03/2023. Restmittel stehen für Mehrbedarfe anderer Maßnahmen im Deckungskreis 33 zur Verfügung. Eine HA-Vorlage ist in Arbeit.
33	80040	Wohnen und Werken im Wedding, Lynarstraße (Mitte)	2.615.726	2.615.725,70	0,00		0,00	2.615.725,70	100%	0	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	rote Nr. 1719 O; Fertigstellung 05/2019. Restmittel stehen für Mehrbedarfe anderer Maßnahmen im Deckungskreis 33 zur Verfügung. Eine HA-Vorlage ist in Arbeit.
33	80041	Norderoog, Amrumer Straße (Mitte)	2.694.374	2.694.373,80	0,00		0,00	2.694.373,80	100%	0	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	rote Nr. 1719 O; Fertigstellung 05/2019
33	80042	Süderoog, Amrumer Straße (Mitte)	1.800.317	1.800.316,84	0,00		0,00	1.800.316,84	100%	0	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	rote Nr. 1719 O; Fertigstellung 03/2019
33	80043	Punkthochhaus aus Leichtbeton, Mollstraße (Friedrichshain-Kreuzberg)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	rote Nr. 1719 O. Das Projekt wird nicht mehr aus den SIWA-Mitteln realisiert, sodass diese Mittel für Mehrbedarfe anderer Maßnahmen im Deckungskreis 33 zur Verfügung stehen. Eine HA-Vorlage ist in Arbeit.
33	80044	Wohnpark Mariendorf, Rathausstraße 30-35 (Tempelhof-Schöneberg)	3.591.671,33	3.591.671,33	0,00		0,00	3.591.671,33	100%	0	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	rote Nr. 1719 O; Fertigstellung 05/2019
33	80045	Karl-Pokern-Straße (Treptow-Köpenick)	1.191.000,00	1.191.000,00	0,00		0,00	1.191.000,00	100%	0	0	0	0	HA; 08.06.16 (separate Freigabe nicht erforderlich, da Kostenzuschüsse)	rote Nr. 1719 O; Fertigstellung 05/2019
33	80047	Pilotförderprogramm Trägerwohnungen	9.744.974,05	435.181,03	9.309.793,02		388.771,35	823.952,38	8%	565.931	692.651	700.000	7.351.211	HA; 27.05.20	Zum aktuellen Stand sind fünf Projekte mit einem Gesamtvolumen von 1.846.055,35 € durch die IBB bewilligt, zwei weitere Projekte stehen vor der Umsetzung, weitere zwei sind ins Programm neu aufgenommen, zwei neue Projekte sind aktuell in Püfung. Die Planungsansätze 2025 bis 2028 enthalten den Abruf/Mittelbfluss dieser und weiterer ins Programm aufgenommener Projekte und Verwaltungsgebühren für die IBB. Aktuell sind mehrere Anträge zur Prüfung eingegangen. Die Nachfrage an der Trägerförderung besteht weiterhin.
33	82016	Globaltitel Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften und Förderung von Wohnungsenossenschaften zwecks bezirklicher Vorkaufsrechtsausübung	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	0,00	Bei diesem Titel 82016 handelt es sich um den Globaltitel (s. Titel 82017 und 82018 für den Mittelabfluss)
33	82017	Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften und Förderung von Wohnungsenossenschaften zwecks bezirklicher Vorkaufsrechtsausübung	103.181.000,00	103.180.083,85	916,15		0,00	103.180.083,85	100%	0	0	0	0		Gemäß 2. NHG 24/25 wurden 27.400.000,00 € in den Kernhaushalt (Kapitel 1295, Titel 83140) verlagert.
33	82018	Wahrnehmung von Vorkaufsrechten im Zusammenhang mit Stadtentwicklungsvorhaben, sonstige Grundstückserwerbe	91.392.944,16	26.851.315,61	64.541.628,55		370.715,02	27.222.030,63	30%	2.170.715	11.192.372	33.270.000	17.908.542		Der Titel 82018 wurde aus dem Globaltitel 82016 gespeist. 2018 erfolgten hieraus Zahlungen i.H.v. 1.916.000 €, die eigentlich dem Titel 82017 zuzuordnen wären. Die Mittel werden zur Ausübung von Vorkaufsrechten nach § 25 BauGB (VVO Blankenburger Süden, VVO Späthfelde, Städtebau. Entwicklungsgebiet Güterbahnhof Köpenick) und sonstige Grundstückserwerbe eingesetzt. Der Großteil der Mittel ist für konkrete Grundstückserwerbe reserviert.
33	84019	Eigenkapitalzuführungen an städtische Wohnungsbaugesellschaften sowie Grundstücksankäufe für Zwecke des Wohnungsbaus	42.396.200,00	42.396.200,00	0,00		0,00	42.396.200,00	100%	0	0	0	0		Gemäß 2. NHG 24/25 wurden 20.008.000,00 € in den Kernhaushalt (Kapitel 1295, Titel 83140) verlagert.
33	85021	Zuführung an das Sondervermögen Wohnraumförderfonds Berlin (SWB) für die genossenschaftlichen Wohnungsbauförderung	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00		0,00	10.000.000,00	100%	0	0	0	0		Zuführung der Mittel an den Wohnraumförderfonds im Juni 2020 erfolgt.
33	86011	Zuwendung an die Mietergenossenschaft SelbstBau e.G. für das Objekt Kastanienallee 12	533.000,00	533.000,00	0,00		0,00	533.000,00	100%	0	0	0	0		Überweisung der Zuwendung ist im April 2023 erfolgt.
33	86015	Zuwendung an die GESOBAU AG zur Grundstücksvorbereitungen für das städtebauliche Entwicklungsgebiet Halemweg/Charlottenburg Nord	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00		0,00	0,00	0%	10.000.000	0	0	0		Die 10 Mio.Euro sind für den Abriss einer Schule auf der Fläche und für ein Schadstoffgutachten als bauvorbereitende Maßnahmen gedacht. Bislang hat weder eine Grundstücksübertragung an die GESOBAU stattgefunden oder wenigstens eine Beauftragung für den Abriss durch die BIM. GESOBAU bemüht sich aktuell um Beauftragung durch die BIM. Auszahlung frühestens 2. Jahreshälfte 2025.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
42	50028	Entwicklung einer Strategie Soziale Infrastruktur	120.000,00	116.894,75	3.105,25		0,00	116.894,75	97%	0	0	0	0	entfällt	rote Nr. 0113, HA am 18.01.17; DF i.H.v. 100.000 € von Titel 80006. Fertigstellung Ende 2020. Ergebnis "Bericht zur Strategie zur integrierten Infrastrukturplanung (SIIP)" liegt mit Senatsbeschluss Nr. 4753/2021 vom 06.07.2021 vor. Restmittel werden zur Verstärkung anderer notleidender Titel im DK 42 verwendet.
42	50029	Konzept grüne Infrastruktur	80.000,00	56.041,58	23.958,42		0,00	56.041,58	70%	0	23.958		0	entfällt	rote Nr. 0113, HA am 18.01.17; Für das Berliner Stadtgrün wird gem. Richtlinien der Regierungspolitik 2016-2021 eine Charta erarbeitet. Die Finanzierung der Sachausgaben erfolgt im Rahmen der im Kapitel 0750, Titel 52609, 53121, 54106 veranschlagten Mittel. Zur fachlichen Unterstützung und Konkretisierung der gesamtstädtischen Charta für Teilräume sind Standortkonkretisierungen bzw. thematische Konkretisierungen erforderlich. Für 2026 ist eine weitere Ausschreibung vorgesehen - Beispielhafte räumliche Verortung der Charta für das Berliner Stadtgrün
42	50030	Konzept Sport und Bewegung	100.000,00	95.336,41	4.663,59		0,00	95.336,41	95%	0	4.664		0	entfällt	rote Nr. 0113, HA am 18.01.17; SenInnSport verwendet die ursprünglich für Erstellung des Stadtentwicklungsplans Sport und Bewegung vorgesehenen Mittel für Maßnahmen der gesamtstädtischen Steuerung und Stammdatenerfassung bei der bezirklichen Sportentwicklungsplanung. Die bezirklichen Sportentwicklungspläne sind eine Voraussetzung für gezielte und beschleunigte Investitionsentscheidungen der Bezirke bei Sportbaumaßnahmen. Begleitend zu den bezirklichen Sportentwicklungsplanungen wurde eine Potenzialanalyse und Planungshilfe zur stärkeren Öffnung und Mehrfachnutzung der ungedeckten Kernsportanlagen erstellt. Die Analyse erfolgte anhand von guten Beispielen auf bezirklichen und landeseigenen Sportanlagen und auf Grundlage leitfadengestützter Gespräche mit den bezirklichen Schul- und Sportämtern. Die Beauftragung des Projektdienstleisters (Die Raumplaner) erfolgte im April 2023, der Abschluss des Projekts im Dezember 2023. Die verbliebenen Mittel sollen für eine Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse oder auch kleinteilige vertiefende Untersuchungen verwendet werden.Verknüpft werden soll die Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse mit der bis Ende 2025 finalisierten Berliner Strategie Sportinfrastruktur. Diese inhaltliche Verknüpfung führt zu einer Verschiebung des Mittelabflusses vom Jahr 2025 in das Jahr 2026.
42	50031	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Mitte	99.374,85	99.374,85	0,00		0,00	99.374,85	100%	0	0	0	0	entfällt	rote Nr. 0113, HA am 18.01.17; Fertigstellung 2018. Die Restmittel wurden der Verstärkungsreserve zugeführt.
42	50032	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	100.000,00	66.640,00	33.360,00		0,00	66.640,00	67%	0	33.360		0	entfällt	Es ist beabsichtigt eine umsetzungsvorbereitende Grundlagenstudie mit einer anschließenden standortspezifischen Vertiefungsstudie zum Platz der Vereinten Nationen zu beauftragen und durchzuführen. Diese Studien leiten sich aus dem SIKo von 2016 ab und haben ein integriertes und abgestimmtes Vorgehen der betroffenen Fachverwaltungen, die Sicherung für bezirkliche Bedarfe und die Prüfung von Neubausandorten für Infrastruktureinrichtungen zum Ziel.Bisher konnte noch nicht wie abgestimmt die Vergabe/Beauftragung der Gutachterleistung in 2024 erfolgen auf Grund mangelnder Kapazitäten im Straßen- und Grünflächenamt. In Abstimmung mit dem SGA ist dies für 2025 vorgesehen. Die Vertiefungsstudien sollen u.a. mit den verbliebenen SIWA-Restmitteln in Höhe von 33.360,00 Euro finanziert werden.
42	50033	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Pankow	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00	100.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme ist abgeschlossen.
42	50034	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	96.274,78	96.274,78	0,00		0,00	96.274,78	100%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel wurden zur Verstärkung des Titels 80047 verwendet.
42	50035	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Spandau	99.007,41	99.007,41	0,00		0,00	99.007,41	100%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel wurden zur Verstärkung des Titels 80047 verwendet.
42	50036	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Steglitz-Zehlendorf	74.352,99	74.352,99	0,00		0,00	74.352,99	100%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel wurden zur Verstärkung des Titels 50039 verwendet.
42	50037	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg	40.695,62	40.695,62	0,00		0,00	40.695,62	100%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel wurden zur Verstärkung des Titels 80047 verwendet.
42	50038	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Neukölln	74.941,44	74.941,44	0,00		0,00	74.941,44	100%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel wurden zur Verstärkung des Titels 80047 verwendet.
42	50039	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Treptow-Köpenick	125.647,01	125.397,44	249,57		0,00	125.397,44	100%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17; Maßnahme ist abgeschlossen (Ende 2023). Restmittel werden für diese Maßnahme nicht mehr benötigt und stehen zur Verstärkung anderer Titel des DK 42 zur Verfügung.
42	50040	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Marzahn-Hellersdorf	75.000,00	75.000,00	0,00		0,00	75.000,00	100%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme in 2017 fertiggestellt. Restmittel wurden zur Verstärkung des Titels 80047 verwendet.
42	50041	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Lichtenberg	100.000,00	98.358,14	1.641,86		0,00	98.358,14	98%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel werden nicht mehr benötigt und stehen für Mehrbedarfe anderer Maßnahmen zur Verfügung.
42	50042	Erstellung eines Infrastrukturkonzeptes für den Bezirk Reinickendorf	98.218,15	98.218,15	0,00		0,00	98.218,15	100%	0	0	0	0	entfällt	Aufstockung rote Nr. 0113, HA am 18.01.17. Maßnahme ist abgeschlossen. Restmittel wurden zur Verstärkung des Titels 80047 verwendet.
53	83050	Zuwendungen an die Tegel Projekt GmbH für ausgewählte Maßnahmen zur Entwicklung des Zukunftsstandorts Tegel	62.700.000,00	17.590.094,46	45.109.905,54		12.856.275,00	30.446.369,46	49%	18.978.401	739.751	284.000	25.107.753		Feuerwache (25 Mio. €): Das Gebäude wird aktuell durch die Berliner Feuerwehr interimweise genutzt, bis die Arbeiten zur Vollsanierung für die Feuerwache aufgenommen werden. Baubeginn für die großen Umbauarbeiten/ Vollsanierung des Gebäudes L in 09/2030; Fertigstellung 09/2032. Bis zur Klärung der Frage, ob das Gebäude L in das benachbarte Projekt der Berliner Feuerwehr- und Rettungsschule (BFRA) integriert werden soll bzw. im Zeitraum des Gutachterverfahrens wurden die vorbereitenden Planungsmaßnahmen der Tegel Projekt GmbH pausiert. Aufgrund geforderter Einsparungen im Projekt TXL zu Gunsten des Landeshaushalts wurde die Planung und Umsetzung des Projektes um 3 Jahre verschoben. Aufgrund von indexbasierten Baukostensteigerungen ist im Zuge der 3-jährigen Verschiebung noch offen, ob die zur Verfügung stehenden 25 Mio. Euro für die Umsetzung des Projektes ausreichen werden. Schumacher Quartier (37,7 Mio. €): Die Maßnahme wird erst seit dem Haushaltsjahr 2024 über den SIWA Titel finanziert (zuvor 1220/89365). Aus SIWA werden insbesondere folgende Maßnahmen finanziert: Ersatzbau Dekra, Baugrund, Kampfmittel , Altlastenbeseitigung, Verkehrsanlagen, Regenwasseranlagen, Quartierspark, IKT, Datenplattform. Die angegebene Prognose der Gesamtkosten bezieht sich nur auf die zur Verfügung gestellten Mittel i.H.v. 37,7 Mio. €. Im Doppelhaushalt 2026/2027 werden Maßnahmen für das SQ wieder im EPI 12 bei Kapitel 1220, Titel 89365 abgebildet.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
53	83051	Zuwendungen an die Tempelhof Projekt GmbH für Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof	116.900.000,00	56.104.052,34	60.795.947,66		7.500.000,00	63.604.052,34	54%	21.821.000	21.371.000	15.053.000	2.550.948		Umfasst mehrere Bau- und Baunterhaltungsmaßnahmen. Baubeginn 03/2019, Fertigstellung Ende 2028 geplant. Anpassung der Einzelprojekte ist zur Vorlage im Hauptausschuss im Rahmen des Fortschrittsberichts THF per 30.06.2025 am 17.09.2025 vorgesehen. Die Mittel sollen zur Sicherung des Betriebs und zur Revitalisierung von Flächen neu zugeordnet werden. Aktueller Stand der Einzelmaßnahmen (gem. Vorlage zum Hauptausschuss 17.09.2025): Bisherige Einzelprojekte: - Planung + Ausbau Bf A1 kompl.+ Schadstoffsan., Eb.3, + Rollfeldebene (UK 201): Projekt zurückgestellt - Planung + Ausbau H2rd (UK 202): Projekt zurückgestellt - Dachreparatur K1, Polizei (UK 203): Fertiggestellt. Restleistungen der LPH 9 in 2025 - Sanierung Dach F 2 (UK 203): Fertiggestellt - Betondeckensanierung Hangar 5 bis 7 (UK 203): Geprüfte EU (15.07.2022). Baubeginn 01/2023 Hangar 7. Baufertigstellung in Q4.26 - 3. BA Dach A1 und A2 (inkl. Betondeckensanierung (UK 203): Baubeginn 05/2024. Baufertigstellung bis Q4.26 - Erschließungsprojekte für Flächennutzung, zusätzlich notwendige Instandsetzungs-maßnahmen (UK 204): Das Teilprojekt wird 2025 beendet. Eine inhaltlich angepasste Maßnahme soll mit Fördermitteln KulturInvest und SIWA (UK neu) umgesetzt werden (siehe unten). - Umsetzung Tower THF / KBW (UK 205): Fertigstellung 06.12.2023. Schlussrechnungs-prüfung erfolgt, Restleistungen der LPH 9 folgen 2028. - Herstellung Brandschutz Hangardächer (UK 206): Das Projekt wird zurückgestellt. Neue Einzelprojekte: - Statische Sicherung Dach und Rückbau TGA Bauteil B (UK 203) - Erster Teil der GGT (Kofinanzierung KulturInvest) (UK neu): Förderantrag für einen Teil der Geschichtsgalerie (KBW bis Treppenturm 1) im Bundesprogramm KULTURINVEST 2025 eingereicht, SIWA Mittel zur Kofinanzierung herangezogen. - Sanierung Hauptverteiler (UK neu) Telekommunikation - Gewährleitung der elektrischen Versorgung des Standortes THF bis 2033 (UK neu) - Erneuerung Trinkwasserversorgung (UK neu) - Flächenaktivierung / Revitalisierung nicht genutzter Flächen (UK neu): Sanierung Feuerwehrflächen und Aktivierung mehrerer Tielflächen
53	84051	Zuwendungen an die Tempelhof Projekt GmbH für ein integriertes Ver- und Entsorgungskonzept für das Flughafengebäude Tempelhof (Planungsmittel)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Titel weggefallen; Verstärkung des Titels 82016 im DK 33. Finanzierung der Maßnahme Kapitel 1220 vorgesehen
Summe SenStadt Epl. 12			670.028.890,63	351.112.228,76	318.916.661,87	0,00	28.335.203,51	379.447.432,27	57%	74.121.660,59	54.355.966,76	84.046.953,69	111.852.074,24		

SenWiEnBe Epl. 13

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
32	84015	WLAN im ÖPNV	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Maßnahme wurde gestrichen
47	82019	Energetische Modernisierung von Wohngebäuden	222.531,25	97.891,44	124.639,81		124.639,81	222.531,25	100%	124.640	0	0	0		Die SIWA-Mittel wurden an SenFin abgegeben, da beabsichtigt ist, ein neues Förderprogramm über das Sondervermögen Klimaschutz, Resilienz und Transformation zu finanzieren.
47	82036	Eigenkapitalzuführung an Stadtwerk	61.641.000,00	61.641.000,00	0,00		0,00	61.641.000,00	100%	0	0	0	0		10.359.000 Euro sind in den Kernhaushalt (1330, Titel 83113) überführt worden (2. Nachtragshaushalt 2024/2025).
47	83053	Zuschuss zum Bau eines hybrid-elektrisch angetriebenen Schubschiffes für die BEHALA, Elektra II	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00		0,00	3.650.000,00	100%	0	0	0	0		Baubeginn 10/19; Fertigstellung 12/20
47	83058	Kapitalzuführung für die Messe GmbH (Teil III)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		17.000.000 Euro sind in den Kernhaushalt (1330, Titel 83103) überführt worden (2. Nachtragshaushalt 2024/2025).
47	83059	Gründungsbonus	11.300.000,00	993.649,99	10.306.350,01		318.027,50	1.311.677,49	12%	1.700.000	3.000.000	3.300.000	2.306.350		Eine verlässliche Planung ist erst möglich, nach Aufhebung der Sperre.
47	84028	Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		0,00	25.000.000,00	100%	0	0	0	0		Die Mittel i.H.v. 25 Mio. wurden für eine Teilmaßnahme des 1. Bauabschnitts des Masterplans der Messe Berlin GmbH verwendet, konkret für die Sanierung der Hallen 13-16.
47	85024	Eigenkapital-Zuführung an die WISTA-Management GmbH für Fremdkapitalaufnahme Baumaßnahmen Gewerbebehöfe	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00		0,00	6.000.000,00	100%	0	0	0	0		Die Eigenkapitalzuführung ist vollständig in 2021 durchgeführt worden. Die Maßnahme kann damit als beendet bewertet werden.
47	85025	Kapitalzuführung an die Messe Berlin GmbH (Teil II)	12.767.000,00	12.764.803,84	2.196,16		0,00	12.764.803,84	100%	0	0	0	0		1.233.000 Euro sind in den Kernhaushalt (1330, Titel 83103) überführt worden (2. Nachtragshaushalt 2024/2025). Die Verausgabung dieses sehr geringen Betrages soll nicht mehr erfolgen. Somit werden die Mittel freigegeben.
47	85026	Sanierungsmaßnahmen im Bestandsgebäude und Ausstattung für den Neubau für das Eine-Welt-Zentrum "Berlin Global Village"	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00		0,00	1.400.000,00	100%	0	0	0	0		Die Mittel für das Projekt Berlin Global Village wurden bereits in 2022 vollständig aufgebraucht.
47	86025	GründungsBONUS PLUS	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00		0,00	0,00	0%	1.900.000	3.390.000	3.609.000	3.011.000		Eine verlässliche Planung ist erst möglich, nach Aufhebung der Sperre.
47	86035	Energetische Modernisierung von Wohngebäuden (Effiziente GebäudePLUS)	40.000.000,00	3.880.813,24	36.119.186,76		5.875.360,19	9.756.173,43	24%	12.756.173	18.400.000	4.700.000	200.000		
Summe SenWiEnBe Epl. 13			173.980.531,25	115.428.158,51	58.552.372,74	0,00	6.318.027,50	121.746.186,01	70%	16.480.813,24	24.790.000,00	11.609.000,00	5.517.350,01		

SenFin Epl. 15

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
1	74030	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports (Globaltitel)	366.000,00	0,00	366.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Da die Festsetzung der Gesamtvolumen in den Titeln 74031-74033 teilweise auf groben Vorabkostenschätzungen beruhen, wird die Restsumme in Titel 74030 bei Vorlage der Bauplanungsunterlagen ggf. zur Verstärkung dieser Titel benötigt.
1	74031	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Mitte	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Rückmeldung aus dem bezirklichen Schul- und Sportamt Mitte (Stand: 31.08.2023) Am Schulstandort Schulstraße, im deutlich unterversorgten Prognoseraum Wedding, soll eine gestapelte 3-Feldersporthalle mit 6-Hallenteilen entstehen. Aktuelle Kostenprognosen gehen von einem derzeitigen Finanzierungsbedarf (3-Hallenteile für den außerschulischen Sport) von etwa 6,7 Mio. € aus. Die Planungen am Standort sind weiter fortgeschritten. Die Einreichung der EVU steht kurz bevor. Die Planungsphase wird Ende 2023 abgeschlossen sein. Die Ausführungsphase wird vom 4. Quartal 2023 bis zum 4. Quartal 2026 andauern. Am Schulstandort Adalbertstraße soll ein Multifunktionsfeld, welches zwei wettkampfgerechte Tennisfelder enthält errichtet werden. Die Umsetzung der spezifischen Forderungen für den Tennissport erfordern einen Betrag von 100.000 Euro. Der Mittelabfluss soll in 2024 erfolgen. Unter Berücksichtigung der zu erwartenden Preisentwicklung sowie der deutlichen Unterversorgung im gesamten Bezirk Mitte soll der Differenzbetrag von 700.000 Euro vorerst im Bezirk verbleiben.
1	74032	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	1.836.000,00	633.350,13	1.202.649,87		306.173,90	939.524,03	51%	0	0	0	0		Auskunft aus dem Schul- und Sportamt Friedrichshain-Kreuzberg (Stand: 23.08.2023): -a) Der erste Bauabschnitt der Maßnahme an der Em.-Lask.-Schule wurde im Monat September 2021 erfolgreich abgeschlossen. Der nächste Bauabschnitt des Wegebbaus wurde am 28.08.2023 fortgesetzt. Ein Mittelabfluss ist in 2024 geplant. -b) Der Planungsbeginn der Maßnahme an der Fan.-Hens.- Schule (900.000 €) ist im Jahr 2025 vorgesehen.

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
1	74033	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Pankow	289.000,00	96.087,32	192.912,68		18.825,24	114.912,56	40%	0	0	0	0		Auskunft aus dem Sportamt Pankow (Stand: 29.08.2023): Baumaßnahme am Schulstandort Jeanne-Barez-Schule ist abgeschlossen, Kosten insgesamt 73.501,99 €. Baumaßnahme Standort GS am Wasserturm: Baugenehmigung für Sporthalle liegt vor. Diese ist Voraussetzung, um Bauantrag für Flutlichtanlage zu stellen. VPU für die Flutlichtanlage ist erstellt und geprüft. Planungsbüro bereitet aktuell das Baugenehmigungsverfahren vor. Mittelabfluss in 2023 nur für Planungsleistungen, Baumaßnahme beginnt erst in 2024, da zunächst noch Unterlagen für das Baugenehmigungsverfahren erstellt werden müssen. Auftrag bei Vermessungsamt zur Eintragung Abstandsflächen. Realistischer Baubeginn in 2023 nicht mehr möglich.
1	74034	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	74035	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Spandau	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	74036	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Steglitz-Zehlendorf	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	74037	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Tempelhof-Schöneberg	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	74038	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Neukölln	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	74039	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Treptow-Köpenick	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	74040	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Marzahn-Hellersdorf	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	74041	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Lichtenberg	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	74042	Erweiterungen von Schulsportanlagen für Zwecke des Breiten- und Vereinssports im Bezirk Reinickendorf	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	84030	Globaltitel Errichtung von Interimsstandorten für Schulen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	84031	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Mitte	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	84032	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	84033	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow	6.703.467,16	6.466.014,63	237.452,53		0,00	6.466.014,63	96%	0	0	0	0		
1	84034	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00		0,00	1.600.000,00	100%	0	0	0	0		
1	84035	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Spandau	4.940.753,20	4.673.148,88	267.604,32		0,00	4.673.148,88	95%	0	0	0	0		
1	84037	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Tempelhof-Schöneberg	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	84038	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Neukölln	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	84039	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Treptow-Köpenick	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	84040	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Marzahn-Hellersdorf	2.965.000,00	2.950.267,23	14.732,77		0,00	2.950.267,23	100%	0	0	0	0		
1	84041	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Lichtenberg	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	84042	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Reinickendorf	1.000,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	85004	04Gn01; Kauf eines Grundstücks in der Glockenturmstraße zwecks Errichtung einer Grundschule (Rückkauflassung)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		
1	85005	Investiver Aufwendersersatz an die HOWOGE GmbH	2.000.000,00	269.793,52	1.730.206,48		0,00	269.793,52	13%	0	0	0	0		Aufwendersersatz an HOWOGE für vergebliche interne Aufwendungen und externe Kosten (Einschaltung Dritter) wenn es wider Erwarten nicht zur Errichtung einer Schule kommt, gemäß Rahmenvertrag zwischen dem Land Berlin und der HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH, §4, Absatz 8. Planungsabbrüche geschehen aufgrund nicht vorher gesehener Umstände oder Ereignisse und sind daher nicht planbar. Der Bedarfsansatz erfolgt auf Basis von Erfahrungen der Vergangenheit, sowie einer Risikobewertung der aktuellen Projektstände.
Summe SenFin Epl. 15			20.716.220,36	16.688.661,71	4.027.558,65	0,00	324.999,14	17.013.660,85	82%	0,00	0,00	0,00	0,00		

SenFin Epl. 29

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
18	76031	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Mitte	4.000.000,00	5.050,61	3.994.949,39		218.274,74	223.325,35	6%	1.294.949	2.700.000	0	0		Im Juli 2024 wurden der Entsperrung von 2.280 T für dieversie Energiesparmaßnahmen durch SenFin zugestimmt. Teile davon wurden bereits realisiert. 1.720 T€ sind nach Nr. 8 HWR 2025 gesperrt. Da für die Maßnahme Container Ernst-Reuter-Schule 9810/76000 voraussichtlich Mehrausgaben in Höhe von 4.400 T€ benötigt werden, wurden alle verfügbaren Mittel vorsorglich gesperrt, um diese als Ausgleich anbieten zu können. Sofern andere Mittel als Ausgleich für die voraussichtlichen Mehrausgaben bei 9810/76000 herangezogen werden können, stehen die Mittel wieder für die geplanten Energiesparmaßnahmen zur Verfügung.
19	76032	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg	6.502.759,38	807.065,10	5.695.694,28		67.474,33	874.539,43	13%	800.000	1.200.000	2.000.000	1.695.694	erteilt SenFin: 04.11.2022; (insbesondere Bezirkskasse); Glogauer Str. 13 (insbesondere Brandschutzsanierung); Friedrichstr. 1-3 (insbesondere Brandschutzsanierung). Auf BP und VPU gem. ergänz. AV zu den AV § 24 LHO, Nr. 2.2 nicht erforderlich bzw. wird verzichtet. erteilt Bezirk: 05.06.2023	In dem Titel befinden sich mehrere investive Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen zur Energieeinsparung Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand Bezirk FK (Dienstgebäude Yorkstr. 4-11 (insbesondere Bezirkskasse); Glogauer Str. 13 (insbesondere Brandschutzsanierung); Friedrichstr. 1-3 (insbesondere Brandschutzsanierung). Auf BP und VPU gem. ergänz. AV zu den AV § 24 LHO, Nr. 2.2 nicht erforderlich bzw. wird verzichtet. In 2025 Planungsbeginn. Geprüfte BPU liegt vor für:Glogauer Str. 13, Friedrichstr. 1-3, Bezirkskasse und diverse Energieeinsparmaßnahmen
20	76033	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Pankow	4.000.000,00	1.474.534,31	2.525.465,69		792.997,20	2.267.531,51	57%	1.200.000	1.325.466	0	0	04.11.2022 02.05.2023 28.07.2023	Für 3 bauliche Maßnahmen liegen Bauplanungsunterlagen vor. Fertigstellung der Maßnahmen 12/2026. Energetische Dachsanierung BDG Friedrich- Richter- Str.8-10 (580.000 €) Teilsanierung Dach Rathaus Pankow (1.228.000 €), Sanierung Fenster Gesundheitshaus Grunowstr.8-11 (1.035.300 €)
21	76034	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf	4.000.000,00	3.126.300,84	873.699,16		750.729,44	3.877.030,28	97%	873.699	0	0	0		BPU für Bürodienstgebäude Sigmaringer Strasse, Sigmaringer Str. 1 - Gesamtanierung 3.500.000,00 Euro

Deckungs-kreis	Titel	Bezeichnung	Gesamtkosten	IST zum 31.12.2024 (vom 01.01.2015 bis 31.12.2024)	fortgeschriebenes Soll (vom 01.01.2025)	Ansatz 2025	IST ab 01.01.2025 bis 30.06.2025	Mittelabfluss Gesamt (vom 01.01.2015 bis 30.06.2025)	Aus-schöpfung	Plan Mittelabfluss 2025	Plan Mittelabfluss 2026	Plan Mittelabfluss ab 2027	Plan Mittelabfluss ab 2028	Freigaben entsprechend den jeweils geltenden Bestimmungen	ergänzende Infos/ Anmerkungen
22	76035	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Spandau	1.662.200,00	1.230.133,03	432.066,97		0,00	1.230.133,03	74%	200.000	150.000	0	0		Umsetzung von "Technische Maßnahmen zur Energiereduzierung" (Mittel sind entsperrt) noch in Höhe von rd. 200T € geplant, eine weitere Maßnahme Friedhof "In den Kisseln" Toilettenseniarung in Höhe von rd. 150T € in Planung
23	76036	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Steglitz-Zehlendorf	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Die Mittel sollen zum Ausgleich von Mehrausgaben bei anderen bezirklichen Sanierungsmaßnahmen im SIWA verwendet werden.
24	76037	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Tempelhof-Schöneberg	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Konkrete Maßnahmen befinden sich noch in der Vorbereitung. Projektanträge für Einzelmaßnahmen (u.a. Rathaus Schöneberg, Erlüchtigung Brandabschnittstüren/ barrierefreie Umrüstung) sind Anfang des IV.Qu. 2023 vorgesehen.
25	76038	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Neukölln	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0		Mittel in Höhe von 560.000 EUR wurden mit Schreiben vom 17.08.2023 zur Deckung des Titels 73054 von der SenFin bestätigt. Weitere Mittel in Höhe von 790.000 EUR wurden mit Schreiben der SemFin vom 14.03.2025 ebenfalls zur Deckung von Mehrkosten des Titels 73054 herangezogen. Am 28.07.2023 wurden bei der SenFin Mittel i.H.v. 790.000 € zur Deckung des Titel 74029 beantragt. Zudem wurde der Titel mit Schreiben der SenFin vom 09.02.2024 zur Deckung von erneut anfallenden Mehrkosten i.H.v. 460.000 € beim Titel 74029 herangezogen.
26	76039	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Treptow-Köpenick	550.000,00	385.102,36	164.897,64		0,00	385.102,36	70%	164.898	0	0	0		Vorrangige Umsetzung von Energiesparmaßnahmen der öffentlichen Verwaltung im Land Berlin als Beitrag zur Energieversorgungssicherheit gem. Senatsbeschluss laut Schreiben SenFin 22.08.2022 - fortlaufende Abstimmung zu umsetzbaren Maßnahmen Umsetzung von 3,0 Mio € zugunsten 9810/74007 - Sanierung Rathaus Köpenick gem. mail Sen Fin II Lip 5 vom 5.7.2023
27	76040	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Marzahn-Hellersdorf	4.000.000,00	1.926.085,58	2.073.914,42		442.212,92	2.368.298,50	59%	1.378.914	695.000	0	0		Gemäß Schreiben der SenFin (II Lip 5- H 1423-7/2016-60-21 vom 22.08.22) sind diese Mittel vorrangig für die Umsetzung von Energieeinsparmaßnahmen einzusetzen. Während des weiteren Planungsprozesses ergaben sich Kostenverschiebungen zwischen den Maßnahmen. Die Zustimmung der SenFin zur Mittelfreigabe für die kostenmäßig größte Maßnahme (energetische Sanierung Bürodienstgebäude Premnitzer Str. 9) liegt vom 06.07.2023 vor.
28	76041	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Lichtenberg	4.000.000,00	866.565,18	3.133.434,82		155.183,70	1.021.748,88	26%	940.000	400.000	0	0		Gem. Protokollbeschluss des BA wurden diese Mittel auf 3 verschiedenen Sachverhalte und OE'en verteilt: 1. Abbau des Sanierungsstaus in den JFE (2.000 T€) - Zuständigkeit liegt bei Jug - vorauss. Baubeginn 2024, vorauss. Bauende 2026 - Plan Mittelabfluss 2025 (940 T€) und 2026 (400 T€) - die Angaben in der Tabelle beziehen sich ausschließlich auf diese Maßnahme! 2. Energetische Sanierung der Revierunterkunft Gensinger Str. (rd. 1.200 T€) - Zuständigkeit liegt im SGA und FM - auf Grund fehlender Informationen keine Angaben in Tabelle enthalten 3. Finanzierung von Energieeinsparmaßnahmen (800 T€) - Zuständigkeit liegt bei FM - auf Grund fehlender Informationen keine Angaben in Tabelle enthalten
29	76042	Investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand des Bezirks Reinickendorf	4.000.000,00	835.676,43	3.164.323,57		0,00	835.676,43	21%	461.000	966.000	1.200.000	537.324	29.11.2022 / 09.12.2022 04.03.2025	Die Maßnahmen zur Energieeinsparung aus dem HHJ 2022 sind abgeschlossen. Derzeit laufen Vorbereitungen für die Umsetzung der investiven Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand. Planungsunterlagen für die Fenstersanierung im Bürgeramt (Teichstr. 65, Haus 1) über 461 TEUR wurden erstellt. Die Umsetzung ist für 2025 geplant. Die energetische Fenstersanierung im Bürodienstgebäude Teichstraße 65, Haus 4 wird voraussichtlich im HHJ 2026.
36	80019	Zuschuss an die BIM zur Sanierung des Eierhäuschens (Alt: Sanierung des Eierhäuschens durch die BIM GmbH/ Entwicklung des Spreeparks durch die Grün Berlin GmbH (Treptow-Köpenick))	14.144.200,00	12.711.866,70	1.432.333,30		0,00	12.711.866,70	90%	1.432.333	0	0	0	ohne	Die Maßnahme wird in 2025 schlussabgerechnet.
54	83001	Grundstücksankaufsfonds	144.857.010,00	131.259.799,20	13.597.210,80		7.277.206,22	138.537.005,42	96%	0	0	0	0	ohne	Die Mittel werden zur Finanzierung von Grundstücksankäufen bzw. Ausübung von Vorkaufsrechten verwandt.
54	83052	Erwerb des Hauses der Statistik (Mitte)	60.753.250,80	60.753.250,80	0,00		0,00	60.753.250,80	100%	0	0	0	0	0,00	0
54	83056	Zuschuss an das SILB für die Ausbau- und Sanierungsstufen des Hauses der Statistik	49.380.000,00	49.380.000,00	0,00		0,00	49.380.000,00	100%	0	0	0	0	s.84052	Mittelabfluss vollständig erfolgt.
54	84011	Eigenkapitalzuführung an die Vivantes GmbH für Zwecke der Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe gGmbH (BBG)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	0,00	Eine endgültige Konzipierung des Projekts (Campus Wenckebach-Klinikum) liegt noch nicht vor, so dass derzeit noch keine Angaben zum Mittelabfluss gemacht werden können.
54	84052	Zuschuss an die BIM für zweite Ausbau- und Sanierungsstufe des Hauses der Statistik	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0%	0	0	0	0	BIM-LHO-Controlling	Titel wurde 2021 mit Titel 83056 zusammengelegt, Mittel wurden in den Titel 83056 überführt
54	86030	Zuschuss an SILB für investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand	106.723.000,00	96.723.000,00	10.000.000,00		0,00	96.723.000,00	91%	6.500.000	3.500.000	0	0	ohne	Diverse Maßnahmen in diversen Liegenschaften; ID2: Für SILB erfolgt eine Erhöhung des geplanten Bauunterhalts, den gem. SILB-Errichtungsgesetz die BIM GmbH verantwortet. Daher in 2022: 26.000.000 Mio. € und in 2023: 70.724.000 € Transfer zwischen den Sondervermögen SIWA/SILB. Zu konkreten Maßnahmen, die vss. aus diesen Mitteln finanziert werden, wurde eine interne LV erstellt. Der Mittelabfluss erfolgt aus dem SILB vss. (Stand 06/2025) 2022: 2,875 Mio. €; 2023: 5,875 Mio. €; 2024: 12,334 Mio. €; 2025: 31,526 Mio. €; 2026: 37,513 Mio. €; 2027: 13,413 Mio. €; 2028: 3,187 Mio. € / Mittelverlagerung in Höhe von 10 Mio. € aus dem DK 37/Titel 86001
54	86031	Zuschuss an das SODA für investive Sanierungsmaßnahmen im Gebäudebestand	40.000.000,00	590.000,00	39.410.000,00		7.610.000,00	8.200.000,00	21%	7.610.000	27.990.000	3.810.000	0	0,00	Aus Sicht der BIM ist mit Auszahlung der Tranche 2025 die Verfügungsbeschränkung aufgehoben.
Summe SenFin Epl. 29			453.972.420,18	362.074.430,14	91.897.990,04	0,00	17.314.078,55	379.388.508,69	84%	22.855.793,91	38.926.465,69	7.010.000,00	2.233.017,85		

- Maßnahme wurde fertiggestellt bzw. abgeschlossen
- Maßnahme wurde gestrichen; Titel fiel weg, Ansatzumbildung