

## 2711 F

An den  
Vorsitzenden des Hauptausschusses  
über  
die Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin  
über Senatskanzlei - G Sen -

### **Nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagte Baumaßnahmen des Vorjahres**

77. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 18.12.2025  
Drucksache Nr. 2828 (Auflagenbeschluss A.15c)

#### **Kapitel 0910 Titel 89427**

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	500.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	1.500.000 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	1.500.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	551.486 €
Verfügungsbeschränkungen:	0 €
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	0 €

**Gesamtausgaben:** **5.872.000 €**

#### **Kapitel 0910 Titel 89431**

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	500.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	500.000 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	2.500.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	490.483 €
Verfügungsbeschränkungen:	0 €
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	0 €

**Gesamtausgaben:** **13.949.000 €**

#### **Kapitel 0910 Titel 89448**

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	4.832.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	1.658.000 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	300.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	482.950 €
Verfügungsbeschränkungen:	0 €
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	0 €

**Gesamtausgaben:** **7.372.000 €**

#### **Kapitel 0920 Titel 89162**

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	1.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	1.264.000 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	1.143.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	0 €
Verfügungsbeschränkungen:	0 €
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	0 €

**Gesamtausgaben:** **3.826.680 €**

#### **Kapitel 0920 Titel 89185**

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	1.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	2.949.000 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	2.667.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	34.963 €
Verfügungsbeschränkungen:	0 €
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	0 €

**Gesamtausgaben:** **8.928.920 €**

### Kapitel 0920 Titel 89186

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	1.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	1.000 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	1.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	0 €
Verfügungsbeschränkungen:	Sperre nach § 24 (3) LHO
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	0 €

**Gesamtausgaben:** **4.740.000 €**

### Kapitel 0920 Titel 89187

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	1.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	1.700.000 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	410.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	61.527 €
Verfügungsbeschränkungen:	Sperre nach § 24 (3) LHO
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	39.786 €

**Gesamtausgaben:** **4.410.000 €**

### Kapitel 0920 Titel 89188

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	1.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	1.000 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	1.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	0 €
Verfügungsbeschränkungen:	Sperre nach § 24 (3) LHO
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	0 €

**Gesamtausgaben:** **2.430.000 €**

## Kapitel 0920 Titel 89189

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	10.000.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	0 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	0 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	297.464,90 €
Verfügungsbeschränkungen:	Sperre nach § 24 (3) LHO
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	0 €

**Gesamtausgaben:** 72.469.000 €

## Kapitel 0920 Titel 89280

Ansatz des abgelaufenen Haushaltsjahres:	1.000.000 €
Ansatz des laufenden Haushaltsjahres:	5.005.000 €
Ansatz des kommenden Haushaltsjahres:	5.500.000 €
Ist des abgelaufenen Haushaltsjahres:	3.911.202 €
Verfügungsbeschränkungen:	0 €
Aktuelles Ist (Stand 13.02.2026):	0 €

**Gesamtausgaben:** 34.155.000 €

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen:

„Jeweils zum Ende des 1. Quartals ist dem Hauptausschuss über die nach § 24 Abs. 3 LHO veranschlagten Baumaßnahmen des Vorjahres hinsichtlich des Stands der Bearbeitung der Planungsunterlagen in folgender Gliederung zu berichten:

- Planungsunterlagen noch nicht vorliegend
- Planungsunterlagen in der Prüfung befindlich
- Geprüfte Planungsunterlagen weisen Gesamtkosten innerhalb der Veranschlagung auf
- Geprüfte Planungsunterlagen weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten aus.

Beim letzten Punkt ist das Datum der erledigten bzw. geplanten Berichterstattung an den Hauptausschuss anzugeben.“

Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen.

Hierzu wird berichtet:

### **Kapitel 0910 Titel 89427**

#### **UdK, Sanierung der Heizungsverteilung**

Die Veranschlagung im Haushaltsplan 2024/2025 erfolgte entsprechend dem geprüften Bedarfsprogramm vom 08.11.2021 mit geschätzten Gesamtkosten von 4.535.000 €.

Die geprüften Vorplanungsunterlagen vom 28.07.2023 weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten von 5.367.000 € aus.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 29.09.2023 weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten von 5.872.000 € aus.

Der Hauptausschuss hat in der Sitzung vom 04.06.2025 (Rote Nummer 2244) der Aufhebung der Sperre der nach § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO Bln i. V. m. § 8 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2024/2025 qualifiziert gesperrt veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zugestimmt.

### **Kapitel 0910 Titel 89431**

#### **FU, Grundsanierung Haus L, Geowissenschaften, Malteserstraße 74-100**

Die Veranschlagung im Haushaltsplan 2024/2025 erfolgte entsprechend den geprüften Vorplanungsunterlagen vom 30.03.2023 über 13.385.000 €.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 18.10.2023 weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten von 13.949.000 € aus.

Der Hauptausschuss hat in der Sitzung vom 04.06.2025 (Rote Nummer 2273) der Aufhebung der Sperre der nach § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO Bln i. V. m. § 8 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2024/2025 qualifiziert gesperrt veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zugestimmt.

### **Kapitel 0910 Titel 89448**

#### **Charité, Herrichtung von Bestandsflächen für das Friede Springer Cardiovascular Prevention Center at Charité (FS-CPC), CBF**

Im Haushaltsplan 2024/2025 wurde die Maßnahme mit geschätzten Gesamtkosten i. H. v. 7.000.000 € veranschlagt. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgte bis 2025 über die Entnahme bei Kapitel 2910, Titel 35907 -Entnahme aus der Rücklage Innovationsförderfonds. Ab 2026 erfolgt die Finanzierung aus dem Einzelplan 09.

Die geprüften Vorplanungsunterlagen vom 05.02.2025 weisen Gesamtkosten von 7.000.000 € aus, die im veranschlagten Kostenrahmen liegen.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 29.10.2025 weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten von 7.372.000 € aus.

Der Hauptausschuss hat in der Sitzung vom 05.12.2025 (Rote Nummer 2537) der Aufhebung der Sperre der nach § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO Bln i. V. m. § 8 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2024/2025 qualifiziert gesperrt veranschlagten Ausgaben zugestimmt.

**Kapitel 0920 Titel 89162**

**KMV, Erneuerung der Heizungsleitungen, Olbendorfer Weg 70**

Es liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage gemäß dem Prüfbericht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vom 22.07.2024 mit festgesetzten Gesamtkosten in Höhe von 3.826.680 € vor. Die geprüften Planungsunterlagen weisen gegenüber der Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten aus. Die Berichterstattung an den Hauptausschuss erfolgte am 22.01.2025.

**Kapitel 0920 Titel 89185**

**KMV, Erneuerung der Frischwasser- und Hydrantenleitungen, Olbendorfer Weg 70**

Es liegt eine geprüfte Bauplanungsunterlage gemäß dem Prüfbericht der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen vom 22.07.2024 mit festgesetzten Gesamtkosten in Höhe von 8.928.920 € vor. Die geprüften Planungsunterlagen weisen gegenüber der Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten aus. Die Berichterstattung an den Hauptausschuss erfolgte am 22.01.2025.

**Kapitel 0920 Titel 89186**

**KMV, Sanierung des Hauses 5, Olbendorfer Weg 70**

Es liegen noch keine Planungsunterlagen vor.

**Kapitel 0920 Titel 89187**

**KMV, Sanierung Sanitär- und Heizungstechnik Haus 6 und 10, Olbendorfer Weg 70**

Bauplanungsunterlagen in der Prüfung befindlich.

**Kapitel 0920 Titel 89188**

**KMV, Sanierung Haus 7, Olbendorfer Weg 70**

Es liegen noch keine Planungsunterlagen vor.

**Kapitel 0920 Titel 89189**  
**KMV, Sanierung Haus 8.2, Olbendorfer Weg 70**

Die Planungsunterlagen werden derzeit überprüft.

**Kapitel 0920 Titel 89280**  
**Zuschüsse für Investitionen nach dem Krankenhausstrukturgesetz an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger**

Hierbei handelt es sich um die Maßnahme „Konzentration der akutstationären Versorgungskapazitäten des Franziskus Krankenhauses und des St. Joseph Krankenhauses Berlin Tempelhof auf dem Standort des St. Joseph Krankenhauses Berlin-Tempelhof“.

Die geprüften Bauplanungsunterlagen vom 20.11.2023 weisen Gesamtkosten von 92.500.000 € aus.

Die Finanzierung erfolgt über bereits vereinnahmte Bundesmittel i. H. v. 21.650.000 €, einen festen Landesanteil i. H. v. 12.505.000 € sowie aus Eigenmitteln des Krankenhausträgers. Bisher wurden Fördermittel in Höhe von 4.709.800 € verausgabt.

Der Hauptausschuss hat in der Sitzung vom 12.06.2024 (Rote Nummer 1706) der Aufhebung der Sperre der nach § 24 Absatz 3 Satz 3 LHO Bln i. V. m. § 8 Absatz 1 Haushaltsgesetz 2024/2025 qualifiziert gesperrt veranschlagten Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen zugestimmt.

In Vertretung  
Dr. Henry Marx  
Senatsverwaltung für Wissenschaft,  
Gesundheit und Pflege

Anlage  
- Tabellarische Aufstellung

**Auflagenbeschluss Nr. A 15.c**  
**des Haushalts 2026/2027**  
 Baumaßnahmen mit Veranschlagung nach § 24 Abs. 3 LHO  
 im Jahr 2025

Kapitel	Titel	Titelbezeichnung	Jahresbetrag in Tsd. € gemäß Investitionsprogramm 2025 bis 2029					Gesamtkosten lt. Haushaltsplan 2026/ 2027 Angaben in Tsd. €	Planungsunterlagen nicht vorliegend	Planungsunterlagen in der Prüfung befindlich	die geprüften Planungsunterlagen weisen Gesamtkosten innerhalb der Veranschlagung aus	Geprüfte Planungsunterlagen weisen die Veranschlagung übersteigende Gesamtkosten aus	Gesamtkosten neu in Tsd. €	Datum der <u>erfolgten</u> Berichterstattung an den HA	Datum der <u>geplanten</u> Berichterstattung an den HA
			2025	2026	2027	2028	2029								
0910	894 27	UdK, Sanierung der Heizungsverteilung	500	1.500	1.500	2.372	0	5.872						04.06.2025 (Rote Nr. 2244)	
0910	894 31	FU, Grundsanierung Haus L, Geowissenschaften, Malteserstraße 74-100	500	500	2.500	4.250	4.635	13.949						04.06.2025 (Rote Nr. 2273)	
0910 (HH 24/25)	894 48	Charité, Herrichtung von Bestandsflächen für das Friede Springer Cardiovascular Prevention Center at Charité (FS-CPC), CBF	4.832	1.658	300	15	0	7.372						05.12.2025 (Rote Nr. 2537)	
0920	891 62	KMV, Erneuerung der Heizungsleitungen, Olbendorfer Weg 70	1	1.264	1.143	1.052	0	3.828						18.12.2024 (Rote Nr. 2091)	
0920	891 85	KMV, Erneuerung der Frischwasser- und Hydrantenleitungen, Olbendorfer Weg 70	581	2.949	2.667	2.453	0	8.930						18.12.2024 (Rote Nr. 2091)	
0920	891 86	KMV, Sanierung des Hauses 5, Olbendorfer Weg 70	1	1	1	1	1	4.740	ja						
0920	891 87	KMV, Sanierung Sanitär und Heizungstechnik Hs 6 und 10	1	1.700	410	1.800	400	4.505		ja					
0920	891 88	KMV, Sanierung Haus 7	1	1	1	1	1	2.430	ja						
0920 (HH 24/25)	891 89	KMV, Sanierung Haus 8	10.000	3.207	3.817	3.000	8.000	72.469		ja					
0920	892 80	Zuschüsse für Investitionen nach dem Krankenhausstrukturgesetz an Krankenhäuser nichtöffentlicher Träger	1.000	5.005	5.500	5.500	5.500	92.500						12.06.2024 (Rote Nr. 1706)	