Der Senat von Berlin
BildJugFam – StS B SG LTG -

Berlin, den 24. April 2018
Tel.: 90227 (9227) - 6929
E-Mail: norbert.illiges@senbjf.berlin.de

Anlagen wegen des Umfangs
nur 1 x/Fraktion verteilt

1189 B

An den

Vorsitzenden des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

Halbjährlicher Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm

- Schlussbericht/ Bericht zum 31. März 2018 -

Drs. Nr. 18/0700 (II.B.61 a)
Rote Nummern: 0928, 0928 C und 0053 D

19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14.12. 2017
26. Sitzung des Hauptausschusses vom 29.11.2017
29. Sitzung des Hauptausschusses vom 17.01.2017

Kapitel Titel

Ansatz 2018:	€
Ansatz 2019:	€
Ist 2017:	€
Verfügungsbeschränkungen 2018 :	€
Aktuelles Ist (Stand:)	€

Gesamtkosten:

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 Folgendes beschlossen:

„Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss im Rahmen des Maßnahmen- und Finanzcontrollings zum Schulbauprogramm halbjährlich, erstmalig zum 31. März 2018, schulscharf über die Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Schulbauoffensive zu berichten und hierbei insbesondere die Gesamtkosten, Mittelverteilung nach Jahresscheiben, -abfluss und -herkunft (z.B. Landes-, Bundes-, EU-Mittel), zu schaffende Kapazitäten (Schulplätze) sowie die Umsetzung der Maßnahmen (Priorisierung, Aufgabenträger, Planungsstand [Bedarfsprogramm, VPU, BPU bzw. EVU], Schulart, Sporthalle, Standort, Standortprobleme, Zuständigkeiten für die Planung und die Baumaßnahme, Bauart [MEB, MOBS, Typenbau, Erweiterung, Sanierung], Baubeginn, Fertigstellung, Veränderungen/ Abweichungen und deren Gründe, Nutzungsbeginn, Gebäudewert laut Anlagenbuchhaltung) darzustellen.“

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.11.2017 Folgendes beschlossen:

„SenBildJugFam wird gebeten, die Berichterstattung zum Schulbauprogramm um eine Spalte zu ergänzen, aus welchen jeweiligen Mitteln sich die Finanzierung der Kosten je Schule zusammensetzen (s. hierzu auch die in der Sitzung am 22. November 2017 ausgelösten Berichte, BP 18/24, S. 87).“

„SenBildJugFam wird gebeten, dem Hauptausschuss laufend über die Verhandlungen hinsichtlich etwaiger Schulgrundstücke zu berichten.“

Zudem hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 17.01.2018 Folgendes beschlossen:

„SenStadtWohn wird gebeten, in dem angekündigten Bericht zum Schulneubau (s. Auflage 61 zum HG 18/19) bei Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MoBS) jeweils auch eine Spalte mit dem Datum der voraussichtlichen Fertigstellung (wie bei der Übersicht zu den MEB in der nachfolgenden roten Nummer 0128K) aufzunehmen.“

Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den halbjährlichen Berichtsauftrag als erledigt anzusehen.

0. Vorbemerkungen zum Bericht an den HA zum Auflagenbeschluss II.B.61

Resultierend aus dem vom Berliner Senat beschlossenen Konzept „Schulbau und -sanierung in Berlin kurz-, mittel und langfristig (Phase I und Phase II)“ - Senatsbeschluss S-469/2017 vom 27.06.2017 – besteht im Kontext der damit verbundenen Schulbauoffensive das Erfordernis, ein eigenständiges Berichtswesen zu etablieren. Dazu hat das Abgeordnetenhaus von Berlin auf seiner 19. Sitzung am 14. Dezember 2017 den Senat aufgefordert, erstmalig zum 31. März 2018 ein Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm vorzulegen (Drs. 18/0700 (II. B. 61a)).

1. Allgemeine Erläuterungen

Mit der Vorlage des Maßnahmen- und Finanzcontrollings erfolgt erstmalig eine Zusammenführung der Datenbestände und eine gemeinsame schulscharfe Darstellung durch SenFin, SenStadtWohn und SenBildJugFam sowie der Bezirke. Ferner wurden bzw. werden, da bereits eine Vielzahl von Berichten zu inhaltlich ähnlich gelagerten Themengebieten, jedoch mit unterschiedlichen Stichtagen existieren, diese in die vorliegende Berichterstattung integriert und halbjährlich aktualisiert (vgl. Roten Nummer 0928 C).

Für den Bericht „Maßnahmen- und Finanzcontrolling“ wurden die Daten zur Schule (Schulnummer (BSN), Adresse, Grundschulplanungsregion, Schulform, Priorität/Kategorien (BSO-Tranchen), Kapazität/Plätze (Zukunft)) sowie die „schulfachlichen Maßnahmen“ von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bereitgestellt. Die „Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie Investitionsprogramm 2017-2021“ (haushalterische Maßnahmen), sowie die schulscharfen Daten zum Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung, zu den Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017), zum Titel 51902 „Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen, zum Titel 51912 „Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen“ und zum Titel 51980 „Kleine Instandhaltungsar-

beiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds“ wurden von der Senatsverwaltung für Finanzen auf Grundlage der unten genannten Abfragen sowie eigener Datenerhebung zugeliefert. Der Stichtag für die Datenerhebung sowie die Ausprägungen der Variablen sind unter 3. erläutert.

Die Senatsverwaltung für Finanzen hatte am 17.01.2018 mit Frist zum 26.02.2018 (Nachfrist: 02.03. Dienstschluss) die Serviceeinheiten Finanzen der Bezirksämter für den Bericht zum Auflagenbeschluss 61 abgefragt. Erbeten wurde die schulscharfe Erfassung der baulichen Unterhaltungsmittel in folgenden Kapiteln:

1. für die Haushaltsjahre 2016/2017 (**Statuserfassung**)
   - Kapitel 2710, Titel 51916 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Sanitärsanierungsprogramm (SaniP)
   - Kapitel 2710, Titel 51915 bzw. 51931-51942 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Schul- und Sportanlagensanierungsprogramm (SSSP)
   - Kapitel 1012, Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, insbesondere zur Schaffung von Barrierefreiheit
   - Kapitel 1012, Titel 51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds
   - Kapitel 3306, 3700-3705, Titel 51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen
   - Kapitel 3306, 3700-3705, Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen
   - Kapitel 1240, Titel 89362 investive Fördermittel für Schulbaumaßnahmen (Bauvolumen, nicht Förderbetrag)

2. für die Jahre 2018 bis 2021 (**perspektivische Erfassung**)
   - Kapitel 2710, Titel 70231-70242 SchulSP investiv
   - Kapitel 2710, Titel 51931-51942 SchulSP konsumtiv
   - Kapitel 1012, Titel 51900 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, insbesondere zur Schaffung von Barrierefreiheit
   - Kapitel 1012, Titel 51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds
   - Kapitel 3306, 3700-3705, Titel 51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen
   - Kapitel 3306, 3700-3705, Titel 51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen
   - Kapitel 1240, Titel 89362 investive Fördermittel für Schulbaumaßnahmen (Bauvolumen, nicht Förderbetrag)

Bis zum 02.03. haben alle Bezirke entsprechend Zahlen zurückgemeldet. Die Qualität der Rückmeldungen unterschied sich zum Teil deutlich. So wurden die Titel 51902 von Mitte, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Treptow-Köpenick und Reinickendorf schulscharf oder maßnahmenscharf zurückgemeldet. Der Titel 51912 wurde von Mitte, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg und Reinickendorf schulscharf geliefert. Die anderen Bezirke meldeten nur bezirksweite Werte, teils unterschieden nach Schulart, zurück.
In der Berichterstattung sind Maßnahmen, die drittmittelfinanziert sind, aufgrund komplexer Abstimmungen mit den Fachressorts nur ansatzweise erfasst, z. B. die Maßnahmen aus der Städtebauförderung, die ein Volumen von ca. 20 Mio. jährlich umfassen sowie die GRW-finanzierten Investitionen der Hauptverwaltung für berufliche Schulen. Eine vollstän-

digere Darstellung dieser Mittel ist für die folgenden Berichte avisiert. Gleiches gilt für Schulbau im Rahmen städtebaulicher Verträge.
Die Senatsverwaltung für Finanzen hat am 30.01.2018 bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen die schulscharfe Erfassung des Mittelabflussplanes für die bei Kapitel 2712 veranschlagten Titel abgefragt, insbesondere:

- Titel 70100 - Neue Schulen Programm
- Titel 70101 - Schulsporthallen - Neubauprogramm
- Titel 70102 - Schulen, Typentwurf
- Titel 70103 - Sporthallen, Typentwurf
- Titel 70104 - MEB (Modulare Ergänzungsbauten)
- Titel 70500 - Schulbau im Rahmen städtebaulicher Verträge
- Titel 70600 - MOBS (Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten)
- Titel 70601 - Schulsporthallen – Schnellbauprogramm.
- Titel 70200 - Großsanierungen von Schulgebäuden

Für die Fälle, bei denen keine schulscharfe Mittelaufteilung vorlag, wurde eine vorläufige entsprechende Zuordnung in relativer Größe zu den Jahrescheiben des entsprechenden Sammeltitels vorgenommen. Das betrifft MEBs, MOBS, sowie Sporthallen. Der voraussichtliche Baubeginn und das voraussichtliche Bauende für die Maßnahmen in Kapitel 2712, Titel 70600 wurden zugeliefert. Bei den nicht angegebenen Daten für Baubeginn und Bauende wurden entsprechend der Jahresscheiben Werte angegeben, die jedoch durch die vorläufige Zuordnung nur geringe Aussagekraft haben und im Zeitablauf durch Planungen präzisiert werden müssen.

Zwischen kameralen und schulfachlichen Maßnahmen kann ein Unterschied bestehen, da erstere nur jährlich aktualisiert werden. So ist für die Lenau-Grundschule (02G16) kameral eine Sanierung erfasst, schulfachlich ein Ersatzneubau. Dieser ist in den Controlling-Runden mit den Bezirken als sinnvoll erachtet worden. Schulfachliche Maßnahmen greifen jedoch nicht Entscheidungen des Haushaltgesetzgebers vor, sondern stellen im Rahmen dieses Berichts eine Empfehlung dar.

Aus dem gleichen Grund kann die Zügigkeit oder die Anzahl der Sporthallenteile in der Bezeichnung der Maßnahme abweichen von den schulfachlich angegebenen Zügen bzw. Sporthallenteilen. Für die Erfassung im Rahmen der zukünftigen Investitionsprogramme werden Züge und Sporthallenteile im Titel nicht mehr erfasst. Die Rechte des Hauptausschusses bleiben davon unberührt.

2. Erläuterung zu den Bezirksblättern

In 12 Bezirksblättern erfolgt eine bezirksweise Aufstellung folgender Informationen:

- Schülerstatistik Schuljahr 2017/2018 und Modellrechnung für das Schuljahr 2024/25 nach Schularten
- Anzahl der vorhandenen Schulen
- Sanierungsbedarf gemäß Gebäudescan (Stand 31.12.2015)
- Ausschöpfung der Mittel des baulichen Unterhaltes, Stand 31.12.2017
- Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung 2018
- Geplanten Neubauten, Modularen Ergänzungsbauten und Großsanierungsmaßnahmen

Die Anzahl der geplanten Schulen ist nicht vollständig im Haushalt bzw. der Investitionsplanung abgedeckt und ergibt sich aus einer rein schulfachlichen Sicht. Der Gebäudescan ist informatorisch ergänzt. Die Ansätze des Sanierungsscans sind aus haushalterischer Sicht durch die konkreten Kostenansätze der jeweiligen Einzelmaßnahmen abgelöst, die in einem mehrjährigen Planungs- und Bauprozess ermittelt und abgearbeitet werden. Maßgeblich zur Erfassung der Sanierungskosten sind die Gesamtkostenansätze in den Schulblättern. Die Zuordnung zu den BSO-Maßnahmen erfolgte ebenfalls unabhängig von den in der Investitionsplanung und dem Haushalt gedeckten Ansätzen. Zur Erläuterung der BSO-Tranchen siehe unten.

3. Erläuterungen zu den schulscharfen Blättern zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Allgemeine Angaben zur Schule

BSN
Berliner Schulnummer, bestehend aus Bezirkskennziffer (01-12), Schulart (A, G, K, Y, S) und fortlaufender Nummer. Ist der Buchstabe für die Schulart durch ein „n“ ergänzt, handelt es sich um eine geplante Schule.

Grundschulplanungsregion:
Hierbei handelt es sich um die Grundschulplanungsregion, welche aus der Grundschulplanung resultiert und sich meist aus unterschiedlichen Einschulungsbereichen zusammensetzt.

Schulform:
Folgende Ausprägungen existieren: Grundschulen, Integrierte Sekundarschule (ISS), Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (Förderschule), Oberstufenzentrum (OSZ) sowie sonstige Schulen.

Schulträger:
Die Berichterstattung des Maßnahmen- und Finanzcontrollings bezieht sich auf Maßnahmen an den Berliner Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Die Schulträgerschaft für die allgemeinbildenden Schulen liegt im Regelfall beim Bezirk. Daneben existieren berufliche und zentralverwaltete Schulen, welche in Trägerschaft der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie liegen.

Kapazität / Plätze (Zukunft)
In den Maßnahmenblättern sind die Kapazitäten der einzelnen Schulen in Plätzen dargestellt. Dem liegen folgende Richtgrößen zugrunde:

In den Klassenstufen 1 bis 6 an Grundschulen beträgt die rechnerische Klassenfrequenz (Schüler und Schülerinnen pro Klasse) 24. Ein Grundschulzug verfügt damit über 144 Plätze.
Die Klassenstufen 5 und 6 des Primarbereichs an grundständigen Gymnasien beträgt 25.
In der Sekundarstufe I beträgt die rechnerische Klassenfrequenz an Integrierten Sekundarschulen 25. Ein Zug verfügt damit über 100 Plätze. An Gymnasien beträgt die rechnerische Klassenfrequenz in der Sekundarstufe I 29. Ein Zug umfasst damit 116 Schulplätze.
Die „Kursfrequenz“ in der Sekundarstufe II beträgt 25.

Die in der Tabelle ausgewiesene erste Zahl gibt Auskunft über die aktuell (Schuljahr 2017/18) vorhandene Platzkapazität. Die zweite, in Klammern gesetzte Zahl beschreibt die geplante Platzzahl nach Umsetzung der Maßnahmen.

Aufgrund der Sonderstellung der Förderschulen (besondere Klassengrößen je Standort) existieren hier nicht für alle Standorte Kapazitätszahlen. Ferner liegen für die integrierten Sekundarstufen /Gemeinschaftsschulen keine Kapazitäten für die Sekundarstufe II vor. Für diese wurde die Kapazität der Sekundarstufe II auf Grundlage der Ist-Statistik 2017/2018 durchschnittlich rechnerisch ermittelt (Sek II / 25 Schüler / 3 Jahrgänge).

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung
Stichtag für die Datenerhebung: 15.01.2018
Ausprägung: Wert in EUR.
Summe über die Wiederbeschaffungswerte der von einer Schule genutzten Gebäude. Im Falle der Mitnutzung eines Gebäudes mit einer IKT-Nummer erfolgt die Zuweisung des Wiederbeschaffungswertes alleine an den Hauptnutzer.

Ausgaben 2016 und 2017
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017
Ausprägung: Wert in EUR.
Die zwischen dem 01.01.2016 und dem 31.12. 2017 aufgewendeten Finanzmittel. Diese beinhalten neben den Mitteln aus „51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds“ und „51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen“ weitere begonnene oder inzwischen beendete Maßnahmen. Die Werte wurden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bei den Bezirken mit Stichtag 31.12.2017 abgefragt. Liegen keine Angaben vor, ist „keine Angaben“ eingetragen.

51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017
Ausprägung: Wert in EUR.
Der in Titel 51912 erfasste kleine Unterhaltungsbedarf Schulen und Schulsportanlagen. Die Ausprägung „keine Angaben“ bedeutet, dass keine schulscharfen Daten vorliegen. Die Überausschöpfung resultiert aus der Zuteilung der im Nachtragshaushalt bei Kapitel 2729, Titel 97101 – pauschale Mehrausgaben –veranschlagten bezirklichen Schulbauunterhaltensmittel i.H.v. 42 Mio. EUR.

Bezirk	**Ansatz 2017 [in Mio. EUR]**	**Ist 2017 [in Mio. EUR]**
Mitte	0,404	0,398
Friedrichshain-Kreuzberg	0,320	0,330
Pankow	0,300	0,354
Charlottenburg-Wilmersdorf	0,010	0,010
Spandau	0,225	0,525
Steglitz-Zehlendorf	0,472	0,649
Tempelhof-Schöneberg	0,269	0,269
Neukölln	-	-
Treptow-Köpenick	0,203	0,169
Marzahn-Hellersdorf	0,572	0,529
Lichtenberg	0,200	0,190
Reinickendorf	0,300	0,246

51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017
Ausprägung: Wert in EUR.

Die in Titel 51980 erfassten kleinen Instandhaltungsarbeiten auf Basis der Rückmeldungen der Bezirke. Es wurde mit einzelnen Ausnahmen der Anteil Instandhaltung angegeben. Für weitere künftige Erhebungen ist einheitlich der Wert für den Instandhaltungsanteil anzugeben.

Bezirk	**Ist 2017 [in Mio. EUR]**
Mitte	0,497
Friedrichshain-Kreuzberg	0,293
Pankow	0,429
Charlottenburg-Wilmersdorf	0,246
Spandau	0,609
Steglitz-Zehlendorf	0,339
Tempelhof-Schöneberg	0,180
Neukölln	0,396
Treptow-Köpenick	0,361
Marzahn-Hellersdorf	0,265
Lichtenberg	0,290
Reinickendorf	0,402

<u>Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021</u>

51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017
Ausprägung: Wert in EUR.
Der in Titel 51902 erfasste Bauunterhalt, sofern er vom Bezirk zumindest schulscharf erfasst und gemeldet wurde. Dies ist für die Bezirke Mitte, Steglitz-Zehlendorf, Tempelhof-Schöneberg, Neukölln, Treptow-Köpenick und Reinickendorf der Fall. Von den anderen Bezirken ist der Wert nur undifferenziert auf Bezirksebene bezirksweise oder schularten-übergreifend rückgemeldet worden.
Die Überausschöpfung resultiert aus der Zuteilung der im Nachtragshaushalt bei Kapitel 2729, Titel 97101 – pauschale Mehrausgaben –veranschlagten bezirklichen Schulbauunterhaltensmittel i.H.v. 42 Mio. EUR.

Für die folgenden Abfragen wird die Senatsverwaltung für Finanzen in Rücksprache mit den Bezirken Standards zur zukünftigen schulscharfen Erfassung des baulichen Unterhalts in Profiskal vereinbaren.

Bezirk	**Ansatz 2017** [in Mio. EUR]	**Ist 2017** [in Mio. EUR]
Mitte	7,043	7,992
Friedrichshain-Kreuzberg	4,800	7,203
Pankow	6,555	9,163
Charlottenburg-Wilmersdorf	8,490	11,058
Spandau	1,872	4,404
Steglitz-Zehlendorf	6,000	7,198

Tempelhof-Schöneberg	5,847	6,673
Neukölln	6,950	11,374
Treptow-Köpenick	4,600	6,199
Marzahn-Hellersdorf	3,951	4,494
Lichtenberg	3,652	6,169
Reinickendorf	3,890	6,100

ID
Stichtag für die Datenerhebung: wird bei Aufnahme einer neuen Maßnahme einmalig vergeben.
Ausprägung: vierstellige Zahl einschließlich vorangestellter Nullen

Von der Senatsverwaltung für Finanzen vergebene Maßnahmennummer. Technisch notwendig zur händischen Zuordnung schulfachlicher und haushalterischer Maßnahmen, da noch kein geeigneter Primärschlüssel zur Verbindung von Maßnahmen aus der Datenlage heraus generiert werden konnte.
Schulfachliche Maßnahmen mit dem ID-Kürzel kfA haben keine haushaltsmäßigen Auswirkungen. Das betrifft im Wesentlichen einen Teil der Arrondierungsmaßnahmen.
Ist bei ID ein „Nein“ eingetragen, handelt es sich um eine aus schulfachlicher Sicht sinnvolle Maßnahme, die jedoch weder im Haushalt 2018/2019 noch dem Investitionsprogramm 2017-2021 enthalten ist. Die Vergabe einer ID ist für diesen Bericht nur hilfsweise vorgenommen worden. Sie wird perspektivisch durch ein geeintes Datenschema mit geeigneten generischen Primärschlüsseln ersetzt werden.

Kapitel und Titel entsprechend Doppelhaushalt 2018/2019 und Investitionsprogramm 2017-2021.

Bezeichnung der Maßnahme
Stichtag für die Datenerhebung: wie im Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt.
Ausprägung: Freitext.
Im Haushalt bzw. in dem Investitionsprogramm 2017-2021 verwendete Beschreibung der Maßnahme. Es handelt sich um Freitext.
Zur weiteren Standardisierung der Maßnahmenbezeichnung wird im Aufstellungsrundschreiben für das Investitionsprogramm 2018-2022 der bereits bestehende Vorschlag zur Standardisierung weiter präzisiert:

Schulnummer, Name der Schule; Maßnahme; Postleitzahl; Straße, Hausnummer

Sollte eine Sporthalle Bestandteil der Maßnahme sein, so soll das in der Bezeichnung der Maßnahme enthalten sein. Bei den Gesamtkosten soll in diesem Fall die sportfachlich bedingten Mehrkosten durch einen Davon-Ausweis vorgenommen werden.

Finanzmittelherkunft
Stichtag für die Datenerhebung: wie im Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt.
Ausprägung: Aus Haushalt und Investitionsprogramm eindeutig festgelegte Bezeichnungen.

Diese Zahl beinhaltet Maßnahmen der gezielten und pauschalen bezirklichen Investitionen, MOBs, MEBs, Maßnahmen des Neue Schulen-Programms, SSSP/SaniP-Maßnahmen, OSZs, berufsbildende und zentralverwaltete Schulen, SIWANA-Maßnahmen und sonstige Schulbaumaßnahmen.

Drittmittel wurden nur in Einzelfällen von den Bezirken schulscharf gemeldet. Für die Folgeberichte ist die sukzessive Erfassung der Drittmittel im Bereich Schulbau bei den zuständigen Hauptverwaltungen geplant.

Das SchulSP-Programm läuft bis zum Haushaltsjahr 2019 aus. Für auslaufende Projekte sind noch Mittel für 2020 vorgesehen.

Gesamtkosten in Mio. EUR.
Stichtag für die Datenerhebung: wie in Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt.
Ausprägung: Wert in Mio. EUR
Die Mittel für die Maßnahme, die im Haushalt oder dem Investitionsprogramm festgelegt wurden.

Plan 2017 – 2021
Stichtag für die Datenerhebung: wie in Haushalt bzw. Investitionsprogramm festgelegt.
Ausprägung: Wert in Mio. EUR
Mittelabflussplan für die Jahre 2017 bis 2021 lt. Haushalt, Investitionsprogramm bzw. bei Sammeltiteln auf Basis der Rückmeldungen der für die Titelbewirtschaftung verantwortlichen Verwaltung.

Ist 2017
Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2017
Ausprägung: Wert in Mio. EUR
Die vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 abgeflossenen Mittel in EUR.

Aufgabenträger
Stichtag für die Datenerhebung: 01.03.2018
Ausprägung: Bezirk, SenStadtWohn, HOWOGE, BIM.
Ausführende Baudienststelle im Sinne der ABau. Ausprägungen sind Bezirk, BIM, SenStadtWohn und HOWOGE. Die Aufteilung zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der HOWOGE entspricht dem aktuellen Arbeitsstand und steht unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse der zuständigen Gremien. Gleiches gilt für die geplante Übertragung der John-F.-Kennedy-Schule (06K01) in zentrale Trägerschaft.

BP/VPU/EVU/BPU geprüft:
Stichtag für die Datenerhebung: 01.03.2018
Ausprägung: Wert in Mio. EUR
Der geprüfte und fortgeschriebene Kostenansatz in Mio. EUR. Für die Folgeberichte ist eine umfassendere Erfassung der Werte vorgesehen, die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich war.

Baubeginn
Stichtag für die Datenerhebung: 01.03.2018
Ausprägung: Datum (Jahr)
Beginn der Baumaßnahme. Prioritär werden Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, der BIM, der Bezirke und perspektivisch der HOWOGE verwendet. Liegen diese nicht vor, wird für größere Maßnahmen das zweite Jahr mit geplantem Mittelabfluss als Baubeginn angegeben. Bei Merkansätzen in dem Investitionsprogramm für 2021 führt das zu einem Baubeginn in 2022. Dieser Wert ändert sich mit dem Fortschreiben des Investitionsprogramms. Für baulichen Unterhalt, SSP, SaniP etc. werden als Bauzeitraum die Jahre der Maßnahme angesetzt, in denen ein Mittelabfluss geplant ist.

Perspektivisch sind Zulieferungen der Bezirke vorgesehen.

Fertigstellung
Stichtag für die Datenerhebung: 01.03.2018
Ausprägung: Datum (Jahr)
Datum der Fertigstellung der Baumaßnahme. Zugrundegelegt wurden prioritär Daten von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen oder dem Bezirk. Liegen diese nicht vor und es ist kein Bauzeitraum in dem Investitionsprogramm angegeben, ist das letzte Jahr mit geplantem Mittelabfluss als Bauende angegeben. Ist in der Periode bis 2021 der geplante Mittelabfluss geringer als die Gesamtkosten, wird kein Bauende angegeben. Für baulichen Unterhalt, SSP, SaniP etc. werden als Bauzeitraum die Jahre der Maßnahme angesetzt, in denen ein Mittelabfluss geplant ist.
Perspektivisch sind Zulieferungen der Bezirke vorgesehen.

Maßnahmenblatt - Schulfachliche Maßnahmen

Unter schulfachlichen Maßnahmen werden laufende und zukünftige Maßnahmen dargestellt. In 2016 bzw. 2017 abgeschlossene Maßnahmen werden demnach nicht dargestellt.

Maßnahme: Ausprägungen sind Arrondierung, Erweiterung, Reaktivierung, Neubau sowie Sonstiges. Nicht dargestellt werden Sanierungsmaßnahmen.

- **Arrondierung:** Der Begriff Arrondierung beschreibt die Neustrukturierung von Grundstücken, um deren Nutzung zu optimieren. Arrondierungen sind kapazitätsverändernde Maßnahmen, die meist nicht baulicher Art sind (z.B.: Abbau von Fremdnutzungen).

- **Erweiterung**: Eine Erweiterung ist die Erhöhung der Kapazität durch bauliche Maßnahmen an einer bestehenden Schule.

- **Reaktivierung**: Eine Reaktivierung liegt vor, wenn ein ehemals für schulische Zwecke genutztes Gebäude / genutzter Standort wieder einer schulischen Nutzung zugeführt wird.

- **Neubau / Ersatzbau**: Hierbei handelt es sich um die bauliche Erstellung einer Schule im physischen Sinne (Gebäude, Außenanlagen etc.). Ein Schulneubau bedeutet nicht immer, dass darin eine neue Schule gegründet wird. Es kann sich auch um einen Ersatzbau handeln, in den nach Fertigstellung eine bestehende Schule einzieht. Das Ursprungsgebäude wird ggf. zurückgebaut oder für andere Schulen genutzt. Schulneubauten führen somit nicht zwangsläufig zu Kapazitätserhöhungen.
  In Abgrenzung zum Schulneubau ist eine neue Schule eine Organisationsform und eindeutig über die Schulnummer (BSN) beschrieben und im Schulverzeichnis dokumentiert. Im Schulverzeichnis stehen auch Adressen. Dies bedeutet letztlich, dass die Verwaltung der Schule diese postalische Anschrift hat. Eine Schule kann mehrere Adressen haben, wenn sie auf verschiedene Standorte verteilt ist. Wenn von einer neuen Schule die Rede ist, bedeutet dies „nur“, dass eine neue Schulnummer vergeben wird. Die muss nicht mit einem Schulneubau verknüpft sein. Neue Schulen können bspw. auch in reaktivierten ehemaligen Schulgebäuden gegründet werden.

- **Sonstiges**: alle schulfachlichen Maßnahmen, die nicht unter die oben genannten Kategorien fallen (z.B. Ausbau der Mensa).

Bauart
Die Bauart wird differenziert dargestellt nach modularer- und konventioneller Bauweise und Typenbauweise.

Bautyp
Soweit ein besonderer Bautyp vorhanden ist, wird dieser dargestellt. Darunter fallen z.B. unterschiedliche MEB-Typen, Sporthallentypen oder Holzmodulbau.

Kapazitätsveränderung:
Veränderung der Schülerkapazität in Zügen, bezogen auf die Klassenstufe.

Projektumsetzung
Bei der Projektumsetzung handelt es sich um die bauausführende Organisation (z.B. Bezirk, BIM, HOWOGE, SenStadtWohnen).

Bedarfsträger
Ein Bedarfsträger ist die Organisationseinheit, die den Bedarf für eine Baumaßnahme feststellt und ihn beim Land Berlin anmeldet. Ein Bedarfsträger kann gleichzeitig auch Nutzer oder Fachbehörde sein.

Kategorie
Die Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive wurden in sog. BSO-Tranchen kategorisiert. Dies erfolgte unter Berücksichtigung der Kriterien Zeit, Zuständigkeit für die Projektumsetzung und Art der Maßnahme.

In zeitlicher Hinsicht wurde berücksichtigt, dass einzelne Maßnahmen bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive eingeleitet wurden und noch andauern (BSO 0) und sich die „Modellvorhaben Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen“ bereits in der planerischen Bearbeitung befinden (BSO I). Für den Neubau von Grundschulen und weiterführenden Schulen, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn und die HOWOGE umgesetzt werden bzw. werden sollen, erfolgte jeweils eine Differenzierung in Maßnahmen mit geklärten grundstücksseitigen Voraussetzung (BSO II und III) und noch zu klärenden grundstücksseitigen Voraussetzungen (BSO IV und V).

Bezüglich der Zuständigkeit für die Umsetzung erfolgt eine Differenzierung in Maßnahmen, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn (BSO II, IV, VI, VIII), der HOWOGE und der BIM (BSO III, V, VII) und der Bezirke (BSO IX) umgesetzt werden sollen. Bezüglich der Zuordnung der Zuständigkeit zur HOWOGE erfolgt diese vorbehaltlich einer politischen Beschlussfassung.

Hinsichtlich der Art der Maßnahmen wurde zwischen Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen (BSO II und IV), zum Neubau von weiterführenden Schulen (BSO III und V), zur Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudecscan (BSO VI und VII), zu Sanierung mit Kosten von 5,5-10 Mio. € gem. Gebäudescan (BSO VIII), zum Bau von Modularen Ergänzungsbauten (BSO MEB) und zum Bau von Sporthallen (BSO Sporthallen) differenziert.

BSO 0	Maßnahmen die bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive begonnen wurden und andauern (SenStadtWohn).
BSO I	Maßnahmen des Modellvorhabens Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen (MOBS)
BSO II	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen mit Umsetzung durch SenStadtWohn und grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
BSO III	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen mit vorgesehener Umsetzung durch die HOWOGE und grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
BSO IV	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen mit Umsetzung durch SenStadtWohn und noch zu klärenden Fragen zum Grundstück.
BSO V	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen mit vorgesehener Umsetzung durch die HOWOGE und noch zu klärenden Fragen zum Grundstück.
BSO VI	Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudescan, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn umgesetzt werden.
BSO VII	Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudescan, die in Amtshilfe durch die HOWOGE umgesetzt werden sollen.
BSO VIII	Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von 5,5 bis 10 Mio. € gem. Gebäudescan, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn umgesetzt werden sollen.
BSO IX	Maßnahmen des Schulneubaus und der Sanierung mit Umsetzung durch die Bezirke.
BSO MEB	Maßnahmen zum Bau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB).
BSO Sporthallen	Maßnahmen zum Bau von Sporthallen mit Umsetzung durch SenStadtWohn.

Die Zuordnung von Maßnahmen zu BSO-Tranchen erfolgte aus schulfachlicher Sicht. Das heißt, es können Maßnahmen enthalten sein, die nicht im Haushalt 2018/2019 oder der Investitionsprogramm 2017-2021 abgebildet sind.

4. Erläuterungen zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling für die beruflichen Schulen

Für die beruflichen Schulen in zentraler Trägerschaft von SenBildJugFam wurde aufgrund des derzeitigen Informations- und Abstimmungsstandes eine abweichende Darstellung gewählt. Die schulscharfe Darstellung umfasst die Ausgaben vom 01.01.2016 – 31.12.2017, die Fortschreibung der Projektkosten mit Stand 31.12.2017 sowie die für die Folgejahre geplanten Ausgaben.

Zukünftig erfolgt die Darstellung analog zu den übrigen Schulformen in Form von Datenblättern.

5. Ausblick für das weitere Berichtswesen

Die Senatsverwaltungen für Finanzen, für Bildung, Jugend und Familie sowie für Stadtentwicklung und Wohnen haben sich auf ein gemeinsames, maßnahmenscharfes Datenschema geeinigt. Im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Steuergruppe der Taskforce Schulbau wird dieses Datenschema weiterentwickelt, um auf dieser Grundlage die schulfachlichen Maßnahmen und haushalterischen Maßnahmen mit einem generischen Schlüssel zu verbinden, sowie die Zulieferungen der anderen Senatsverwaltung und Bezirke weiter zu standardisieren. Eine perspektivische Erweiterung des Nutzerkreises ist vorgesehen.
Für diesen Bericht wurden die Daten in einer statischen Datenbank zusammengeführt (einmaliges Einlesen von Zulieferungen). Für die Zukunft ist eine dynamische Datenbank geplant, in der eine Aktualisierung von Daten durch die Verbindung von Datenbanken verschiedener Nutzer heraus erfolgt.

Im Verlauf der Erstellung des Berichts wurde die Notwendigkeit deutlich, die Datenlage zu verbessern und zu vereinheitlichen, um widersprüchliche Zulieferungen und mehrfache Abfragen in Zukunft zu vermeiden. Die Abfragen in den Bezirken und in anderer beteiligten Verwaltungen erfolgt (bis zur Möglichkeit der direkten Datenlieferung durch Schnittstellen) durch diejenige Senatsverwaltung, die aufgrund des geeinten Datenschemas über die entsprechende Datenhoheit verfügt. Doppelabfragen werden so vermieden und die Einheitlichkeit der Datenerhebung sichergestellt.
Perspektivisch ist es geplant, die Maßnahmen der Titel 51912 und 51902 einheitlich schulscharf zu erfassen. Die Drittmittel sollen sukzessive maßnahmenscharf erfasst werden. Es ist geplant, die Bezirke bei der Standardisierung der Abfragen einzubinden. Mit der HOWOGE sind die Datenzulieferungen zu klären, während dies für die Schulen in zentraler Trägerschaft der BIM bereits schulscharf erfolgt. In der Arbeitsgruppe der Steuergruppe der Taskforce Schulbau soll in Zukunft auch ein Vertreter der Bezirke teilnehmen. Die BIM und HOWOGE werden eingebunden.

Der vorliegende Bericht zum Finanz- und Maßnahmencontrolling gemäß Auflagenbeschluss Nr. 61 wird perspektivisch für die breitere Öffentlichkeit aufbereitet, um seine Teilfunktion als Schulbaufahrplan verstärkt wahrzunehmen.

Anlagen 1 bis 12 (Maßnahmenblätter für die Bezirke 01 bis 12 inkl. Vorblatt je Bezirk)
Anlage 13 (Maßnahmen- und Finanzcontrolling für die beruflichen Schulen)

Der Senat von Berlin

Ramona Pop
Bürgermeisterin

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung,
Jugend und Familie

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Mitte

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	15.549	17.510	13%
Integrierte Sekundarschulen	5.539	7.180	30%
Gymnasien	4.833	5.330	10%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	772		
∑	**26.693**		



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	9
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	4

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **310.400.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **118.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	9.996.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	14.061.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	740.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	4.280.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
01Gn01	Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53	Adalbertstr. 53	10179	SenStadtWohn	30
01Gn02	Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr.	Chausseestr. 82 /Boyenstr.	10115	SenStadtWohn	19,555
01Gn08	Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61	Reinickendorfer Str. 60/61	13405	SenStadtWohn	30
01Kn02	Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthstr. 1	Pankstr. 70 / Orthstr. 1	13357	HOWOGE	50
01Kn03	Neubau ISS; Sellerstr. 27-30	Sellerstr. 27-30	13353	HOWOGE	50

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
01K03	Ernst-Reuter-Schule	Stralsunder Str. 57	13355	HOWOGE	25,3

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Strelitzer Str. 42	13355	SenStadtWohn	6
01G40	Möwensee-Grundschule	Afrikanische Str. 123-125	13351	SenStadtWohn	3,5

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Berlin-Kolleg

BSN	**01A04**
Adresse:	Turmstr. 75
(Hauptstandort)	10551 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Kolleg
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.414,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.414,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Arkonaplatz

BSN	**01G01**
Adresse:	Ruppiner Str. 47-48
(Hauptstandort)	10115 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Brunnenstraße Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.863.588,53 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**153.547,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.805,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.204,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Papageno-Grundschule

BSN	**01G02**
Adresse:	Bergstr. 58
(Hauptstandort)	10115 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Brunnenstraße Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
510	510	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.538.424,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**501.418,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.684,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.948,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0002	9810	71000	Neubau eines MEB (Erweiterung), Papageno-Grundschule (Mitte)	SIWANA II	3,230	2,900	2,226	0,007	0,003	0,001	0,003	SenStadtWohn	3,300		3,210	2017	2017
2638	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,350			0,350				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kastanienbaum-Grundschule

BSN	**01G04**
Adresse:	Gipsstr. 23 A
(Hauptstandort)	10119 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Brunnenstraße Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
406	406	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.976.186,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**146.366,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.590,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.931,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Neues Tor

BSN	**01G05**
Adresse:	Hannoversche Str. 20
(Hauptstandort)	10115 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Chariteviertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
401	401	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.189.491,95 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**90.372,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.920,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.465,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling GutsMuths-Grundschule

BSN	**01G07**
Adresse:	Singerstr. 8
(Hauptstandort)	10179 Berlin
Grundschulplanungsregion:	11 Alexanderplatz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360	360	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	5.378.453,32 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**78.552,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.184,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.671,20 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Singerstr. 8										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Brandenburger Tor

BSN	**01G08**
Adresse:	Wilhelmstr. 52
(Hauptstandort)	10117 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Regierungsviertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
567	567	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.898.925,28 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**99.828,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.528,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.280,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelmstr. 52										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Abbau Fremdnutzung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling City-Grundschule

BSN	**01G10**
Adresse:	Sebastianstr. 57
(Hauptstandort)	10179 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Heine-Viertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.500.993,93 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**133.788,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.205,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.998,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sebastianstr. 57										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kurt-Tucholsky-Grundschule

BSN	**01G11**
Adresse:	Rathenower Str. 18
(Hauptstandort)	10559 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Moabit Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
599	599	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(864)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.534.125,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.144.821,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.166,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.337,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0009	2710	51915	Sanierung Dach und Fenster (2. BA)	SSP 2017	1,150	1,150	1,086					Bezirk				2017	2017
1655	2710	70231	Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,604			0,700	0,300			Bezirk				2018	2019
2562	3700	51902	Sporthalle (Sanitär- und Umkleidebereiche)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,359	0,140				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kruppstr. 14a										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch ehm. Polizeigebäude Kruppstr.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anne-Frank-Grundschule

BSN	**01G15**
Adresse:	Paulstr. 20 B
(Hauptstandort)	10557 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Moabit Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	383	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.946.306,45 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**87.361,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.312,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.405,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Moabiter Grundschule

BSN	**01G16**
Adresse:	Paulstr. 28
(Hauptstandort)	10557 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Moabit Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
425	425	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.193.625,62 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**939.678,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	2.264,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0011	2710	51915	Sanierung Schulhof, Sportfreifläche	SSP 2017	0,675	0,675	0,550					Bezirk				2017	2017
2565	3700	51902	WC-Sanierung 2. BA	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,431	0,081				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Bolle-Grundschule

BSN	**01G18**
Adresse:	Waldenserstr. 20-21
(Hauptstandort)	10551 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Moabit West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	369	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.191.491,07 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**342.622,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	2.389,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.821,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0013	3701	70200	Gesamtsanierung, Waldenserstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,950						0,500	SenStadtWohn				2026	
0014	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP 2017	0,400	0,400	0,274					Bezirk				2017	2017
2569	3700	51902	Sanierung WC-Anlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,182					Bezirk				2017	2017
2620	1012	51900	Einbau Treppenaufzug	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,099				0,099			Bezirk				2019	2019
2633	3700	51902	Sanierung WC-Anlagen (2. BA)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,732			0,732				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hansa-Grundschule

BSN	**01G19**
Adresse:	Lessingstr. 5
(Hauptstandort)	10555 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Moabit West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	383	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.682.882,01 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**803.975,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.648,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.441,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1651	2710	51931	Sanierung Sanitär	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,550			0,550				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gottfried-Röhl-Grundschule

BSN	**01G24**
Adresse:	Ungarnstr. 75
(Hauptstandort)	13349 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Parkviertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
500	500	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.700.634,80 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**222.997,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.992,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.407,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2636	3700	51902	Schulgebäude Dach	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,708			0,708				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ungarnstr. 75										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rudolf-Wissell-Grundschule

BSN	**01G25**
Adresse:	Ellerbeker Str. 7-8
(Hauptstandort)	13357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Osloer Straße
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
466	466	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.635.970,88 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**117.053,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.366,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.729,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0018	3701	70201	Gesamtsanierung, Ellerbeker Str. 7-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,270						0,500	SenStadtWohn				2026	
0019	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP 2017	0,400	0,400	0,348	0,040				Bezirk				2017	2017
2568	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,005					Bezirk				2017	2017
2631	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,295			0,295				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gesundbrunnen-Grundschule

BSN	**01G27**
Adresse:	Prinzenallee 8
(Hauptstandort)	13357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Osloer Straße
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
558	558	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.966.178,47 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.490.860,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.672,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.539,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0021	3701	71605	Freiflächenumgestaltung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,300	0,300	0,016		0,300			Bezirk				2019	2019
0022	2710	51915	Sanierung Elt-Anlage, Sanierung Sanitär Schule; Bauteil A	SSP 2017	1,800	1,800	1,763					Bezirk				2017	2017
1652	2710	70231	Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	4,057			1,550	0,250			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Brüder-Grimm-Grundschule

BSN	**01G28**
Adresse:	Tegeler Str. 18-19
(Hauptstandort)	13353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Wedding Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
391	391	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	33.320.730,98 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.346.914,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.780,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.369,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2564	3700	51902	3. BA Sanierung Schulgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			1,100	0,700				Bezirk				2018	2018
2627	3700	51902	Sanierung Schulgebäude 4 BA	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,706			0,706				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-Hauff-Grundschule

BSN	**01G29**
Adresse:	Gotenburger Str. 8
(Hauptstandort)	13359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Osloer Straße
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
442	442	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.203.599,52 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**165.789,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.437,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0025	9810	70011	Sanierung Schule Wilhelm-Hauff-Grundschule	SIWANA I	4,645	2,400	1,945	1,196				Bezirk		4,600	4,600	2016	2018
0026	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen	SSP 2017	0,200	0,200	0,200					Bezirk				2017	2017
2567	3700	51902	Sanierung Gebäudehülle, Sofortmaßnahmen Brandschutz und Sicherheit	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,100					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wedding-Grundschule

BSN	**01G31**
Adresse:	Antonstr. 10
(Hauptstandort)	13347 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Wedding Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
564	564	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.979.007,37 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**42.217,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.245,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.855,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Antonstr. 10										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Reaktiverung ehem. Wohndienstgebäude

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Kraemer-Grundschule

BSN	**01G32**
Adresse:	Zechliner Str. 4
(Hauptstandort)	13359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Osloer Straße
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
513	513	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.130.980,62 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**95.981,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.937,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.648,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Humboldthain-Grundschule

BSN	**01G35**
Adresse:	Grenzstr. 7
(Hauptstandort)	13355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Wedding Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.802.001,11 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**125.210,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.665,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.115,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Andersen-Grundschule

BSN	**01G36**
Adresse:	Kattegatstr. 26
(Hauptstandort)	13359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Osloer Straße
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
403	403	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.139.751,63 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**211.174,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.864,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.656,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0031	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Fenster, 2. BA	SSP 2017	0,200	0,200						Bezirk				2017	2017
2625	3700	51902	Fenstersanierung, Sanierung Jungen-WC	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,550			0,550				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kattegatstr. 26										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Dachausbau

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Seidel-Grundschule

BSN	**01G37**
Adresse:	Ramlerstr. 9-10
(Hauptstandort)	13355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Brunnenstraße Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
543	543	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.627.250,82 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**205.451,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.933,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.668,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0033	3701	70202	Gesamtsanierung, Ramlerstr. 9-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,940						0,500	SenStadtWohn				2026	
0034	3701	71510	Erweiterung von Küche und Mensa, Umgestaltung des Garderobenbereichs, Barrierefreiheit der Turnhalle	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,150	0,150						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Anlage 01

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Falke-Grundschule

BSN	**01G38**
Adresse:	Strelitzer Str. 42
(Hauptstandort)	13355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Brunnenstraße Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(792)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.813.328,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**118.292,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.844,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.042,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0036	2712	70104	MEB Strelitzer Straße 42	MEB	6,000			2,200	2,000	1,800		SenStadtWohn				2018	2019
0037	2710	51915	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SSP 2017	0,017	0,017						Bezirk				2017	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Strelitzer Str. 42										
0036	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Vineta-Grundschule

BSN	**01G39**
Adresse:	Demminer Str. 27
(Hauptstandort)	13355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Brunnenstraße Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	421	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.494.936,68 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**111.206,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.145,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.172,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0039	2712	70601	Neubau einer Sporthalle, Demminer Straße 27	Schulsporthallen Schnellbau	6,000			0,500	3,500	2,000		SenStadtWohn				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Demminer Str. 27										
0039	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Möwensee-Grundschule

BSN	**01G40**
Adresse:	Afrikanische Str. 123-125
(Hauptstandort)	13351 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Parkviertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
466	466	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.958.288,63 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**421.561,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	2.839,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.333,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0041	3701	70203	Gesamtsanierung, Afrikanische Str. 123-125	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,620						0,500	SenStadtWohn				2026	
0042	2712	70104	MEB Afrikanische Straße 123-125	MEB	3,500			1,300	1,700	0,500		SenStadtWohn	3,250		3,000	2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Afrikanische Str. 123-125										
0042	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Erika-Mann-Grundschule

BSN	**01G41**
Adresse:	Utrechter Str. 25-27
(Hauptstandort)	13347 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Parkviertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
619	619	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.445.370,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**95.466,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.330,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.560,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anna-Lindh-Schule (Grundschule)

BSN	**01G42**
Adresse:	Guineastr. 17-18
(Hauptstandort)	13351 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Parkviertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
827	827	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(864)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.224.222,54 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**824.152,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.455,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.770,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0045	3701	71607	Freiflächenumgestaltung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,150	0,150						Bezirk				2017	2017
2566	3700	51902	WC-Sanierung (Restarbeiten)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,177					Bezirk				2017	2017
2628	3700	51902	2. Rettungsweg	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,650			0,650				Bezirk				2018	2018
2629	3700	51902	Sanierung Flachdächer	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,413			0,413				Bezirk				2018	2018
2637	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,800			0,800				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Guineastr. 17-18										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; temporäre Erweiterung durch Container

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule)

BSN	**01G43**
Adresse:	Orthstr. 1
(Hauptstandort)	13357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Wedding Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
438	438	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.789.341,98 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**308.228,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.272,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.503,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0047	3701	70204	Gesamtsanierung, Orthstr. 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,440						0,500	SenStadtWohn				2026	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Orthstr. 1										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung im Zuammenhang mit Neubau 01Kn02; gemeinsamer Standort mit 01S06; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Allegro-Grundschule

BSN	**01G44**
Adresse:	Lützowstr. 83-85
(Hauptstandort)	10785 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Tiergarten Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
402	402	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	33.590.215,06 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**847.463,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.816,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.413,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0049	2710	51915	Strangsanierung Sanitär, 2. BA	SSP 2017	0,355	0,355	0,353					Bezirk				2017	2017
2630	3700	51902	Sporthalle, Zusammenlegung von Räumen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	1,200			1,200				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Leo-Lionni-Grundschule

BSN	**01G45**
Adresse:	Müllerstr. 158
(Hauptstandort)	13353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Wedding Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
602	602	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.752.670,85 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**239.906,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.860,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	124.345,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0051	3701	70205	Gesamtsanierung, Müllerstr. 158	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,530						0,500	SenStadtWohn				2026	
0052	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP 2017	0,200	0,200	0,030					Bezirk				2017	2017
2626	3700	51902	Sanierung Dach Schulgebäude und Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,887			0,887				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Koppenplatz

BSN	**01G46**
Adresse:	Koppenplatz 12
(Hauptstandort)	10115 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Brunnenstraße Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
776	776	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(864)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.462.278,56 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**195.844,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.488,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.062,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0054	3701	71608	Freiflächenumgestaltung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,230							Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Koppenplatz 12										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0					

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Miriam-Makeba-Grundschule

BSN	**01G47**
Adresse:	Zinzendorfstr. 15-16
(Hauptstandort)	10555 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Moabit West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
514	514	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.872.300,28 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**353.304,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.965,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.349,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53

BSN	**01Gn01**
Adresse:	Adalbertstr. 53
(Hauptstandort)	10179 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Heine-Viertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0057	2712	70100	Neubau 4-zügige-Grundschule; Adalbertstr. 53	Neue Schulen Programm	30,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adalbertstr. 53										
0057	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile (Vereinssport)
0057	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss und Neubau

Bemerkungen:

enthält 3 Sporthallenteile (Vereinssport)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr.

BSN	**01Gn02**
Adresse:	Chausseestr. 82 /Boyenstr.
(Hauptstandort)	10115 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Charité-Viertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0058	3701	70104	Neubau MEB Grundschule Chaussee-/Boyenstr., 1. BA	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,200	4,200	4,333	0,300	0,050			SenStadtWohn			5,200	2017	2017
0059	2712	70600	Neubau Grundschule und Neubau einer Sporthalle, Chausseestr. 82 / Boyenstr., 2. und 3. BA	MoBS	19,555			1,428	4,863	4,730	4,194	SenStadtWohn	19,555			2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Chausseestr. 82 / Boyenstr.										
0059	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0059	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Gotenburger Str. 7-9

BSN	**01Gn05**
Adresse:	Gotenburger Str. 7 - 9
(Hauptstandort)	13359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Osloer Straße
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gotenburger Str. 7-9										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61

BSN	**01Gn08**
Adresse:	Reinickendorfer Str. 60/61
(Hauptstandort)	13405 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Parkviertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0060	2712	70100	Neubau 3-zügige Grundschule, Reinickendorfer Str. 60/61	Neue Schulen Programm	30,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reinickendorfer Str. 60/61										
0060	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile (Vereinssport)
0060	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Wallstr.

BSN	**01Gn09**
Adresse:	Wallstr.
(Hauptstandort)	Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Heine-Viertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wallstr.										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Willy-Brandt-Schule

BSN	**01K01**
Adresse:	Grüntaler Str. 5
(Hauptstandort)	13357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
474	-	474	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	49.736.196,80 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**229.250,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.887,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.796,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Schering-Schule

BSN	**01K02**
Adresse:	Lütticher Str. 47-48
(Hauptstandort)	13353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
496	-	496	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	500(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.515.447,33 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**259.564,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.789,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.999,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Anlage 01

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Reuter-Schule

BSN	**01K03**
Adresse:	Stralsunder Str. 57
(Hauptstandort)	13355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
973	-	661	312

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	800(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	62.748.538,73 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**252.238,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.432,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.636,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0063	3702	70201	Sanierung und Erweiterung 3. BA, Stralsunder Str. 57,	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,600						1,000	HOWOGE				2020	2023
0064	9810	70012	1. BA Ernst-Reuter-Oberschule	SIWANA I	3,000	0,024	0,024	1,700	1,276			Bezirk				2018	2019
0065	9810	72012	Gesamtsanierung (Folgebauabschnitte) Ernst-Reuter-Oberschule	SIWANA III	13,700							HOWOGE				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stralsunder Str. 57										
0064	07 bis 10	Arrondierung			-2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO VII	

Bemerkungen:

Qualifizierung Gesamtstandort

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule

BSN	**01K04**
Adresse:	Neues Ufer 6
(Hauptstandort)	10553 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Moabit West
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
663	90	416	157

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.915.805,24 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**187.809,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.994,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.693,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0067	3703	70110	Neubau des Campus, Neues Ufer 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,000						1,000	Bezirk				2022	2026
0068	3703	71501	Energetische Sanierung der Sporthalle Wiebestraße,	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500	0,450						Bezirk					2017
0069	9810	71001	Neubau eines MEB (Erweiterung), Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule (Mitte)	SIWANA II	3,370	3,319	2,366	0,007	0,003	0,001	0,003	SenStadtWohn	3,300		3,370	2017	2018
2639	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,700			0,700				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neues Ufer 6										
0067	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	mit Kita, Mehrzweck …

Bemerkungen:

Neubau Campus

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**01K06**
Adresse:	Pankstr. 18-19
(Hauptstandort)	13357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	-	453	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.532.612,69 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.845.363,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.257,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.281,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2563	3700	51902	2. BA Fassade (Restarbeiten)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,439	0,044				Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hemingway-Schule

BSN	**01K07**
Adresse:	Gartenstr. 10-17
(Hauptstandort)	10115 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	-	428	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.268.092,07 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**67.712,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.037,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.885,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**01K08**
Adresse:	Ofener Str. 6
(Hauptstandort)	13349 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576	-	554	22

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	500(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.367.470,42 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**67.066,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.098,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.192,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0073	3702	70200	Gesamtsanierung, Ofener Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,960						0,500	SenStadtWohn				2026	
0074	2710	51915	Sanierung Dach	SSP 2017	0,549	0,549	0,127					Bezirk				2017	2017
0075	2710	51915	Sanierung Sanitär/Stränge Schulgebäude	SSP 2017	0,400	0,400	0,326					Bezirk				2017	2017
1654	2710	70231	Sanierung Dach, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,069			1,300	0,640			Bezirk				2018	2019
2621	1012	51900	Aufzug Schulhaus	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,105			0,105				Bezirk				2018	2018
2632	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,428			0,428				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01Y08; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**01K09**
Adresse:	Stephanstr. 27
(Hauptstandort)	10559 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
493	-	493	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.941.883,72 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**46.942,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.941,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.568,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

BSN	**01K10**
Adresse:	Quitzowstr. 141
(Hauptstandort)	10559 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Moabit West
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
983	311	411	261

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	400(400)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	49.369.388,61 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**287.396,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.832,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	29.688,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2634	3700	51902	Fenstersanierung (1. BA)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	1,200			1,200				Bezirk				2018	2018
2635	3700	51902	Hauptgebäude Flachdach (1.BA)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,608			0,608				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthstr. 1

BSN	**01Kn02**
Adresse:	Pankstr. 70 / Orthstr. 1
(Hauptstandort)	13357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0079	3703	70102	ISS Pankstraße: Sanierung und Neubau (6 Züge)	gezielte Zuweisung an die Bezirke	50,000						1,000	HOWOGE				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pankstr. 70 / Orthstr. 1										
0079	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0079	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Sellerstr. 27-30

BSN	**01Kn03**
Adresse:	Sellerstr. 27-30
(Hauptstandort)	13353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0080	2712	70100	Neubau 6-zügige ISS, Sellerstr.	Neue Schulen Programm	50,000				1,000	3,200	4,600	HOWOGE				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sellerstr. 27-30										
0080	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0080	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Zille-Park

BSN	**01S01**
Adresse:	Ravenéstr. 10-12
(Hauptstandort)	13347 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Brunnenstraße Süd
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
218	44	157	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.919.465,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**367.273,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.208,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.660,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2640	3700	51902	Sanierung Dach Bauteil 2	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)	0,215			0,215				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule in der Charité

BSN	**01S05**
Adresse:	Augustenburger Platz 1
(Hauptstandort)	13353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
264	104	123	37

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albert-Gutzmann-Schule

BSN	**01S06**
Adresse:	Orthstr. 1
(Hauptstandort)	13357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
182	94	88	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**12.377,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 01G43

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlotte-Pfeffer-Schule

BSN	**01S07**
Adresse:	Berolinastr. 8
(Hauptstandort)	10178 Berlin
Grundschulplanungsregion:	11 Alexanderplatz
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
108	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
96(160)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.447.297,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**587.408,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.191,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.237,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0083	3705	70100	Umbau Schulstandort zu einer Sonderschule FSP "Geistige Entwicklung"; Berolinastr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,520	1,000	0,406	0,100	2,000	4,000	4,000	Bezirk				2017	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berolinastr. 8										
0083	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,4		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 64 Plätze

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling John-Lennon-Gymnasium

BSN	**01Y02**
Adresse:	Zehdenicker Str. 17
(Hauptstandort)	10119 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
778	-	512	266

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	406(464)	175(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.938.085,17 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**57.385,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.765,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	31.603,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0085	3704	71513	Umsetzung des Schulkonzepts	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700	0,220		0,480	0,636	0,364		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Zehdenicker Str. 17										
0085	07 bis 10	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umsetzung Schulkonzept
0085	11 bis 12	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umsetzung Schulkonzept

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach

BSN	**01Y04**
Adresse:	Rheinsberger Str. 4-5
(Hauptstandort)	10115 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	SenBJF

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
140	23	61	56

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	232(232)	100(100)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**74.854,74 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Französisches Gymnasium

BSN	**01Y07**
Adresse:	Derfflingerstr. 7
(Hauptstandort)	10785 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
867	156	497	214

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	150(150)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	37.970.652,49 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**502.393,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.069,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.339,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0088	9810	70013	Sanierung des Schulgebäudes des Französichen Gymnasiums	SIWANA I	0,405	0,396	0,027					Bezirk			0,405	2017	2017
0089	2710	51915	Sanierung Dach und Sanitär/Stränge Sporthalle, Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	SSP 2017	1,030	1,030	1,030					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Anlage 01

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lessing-Gymnasium

BSN	**01Y08**
Adresse:	Schöningstr. 17
(Hauptstandort)	13349 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
763	44	470	249

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	50(50)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.787.428,74 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**478.157,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.786,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	34.038,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0091	3704	70200	Gesamtsanierung, Schöningstr. 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,630						0,500	SenStadtWohn				2026	
0092	3704	70101	Neubau der Sporthalle	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,168	0,414	0,005	1,500	4,000	2,000	1,146	Bezirk				2018	2022
0093	2710	51915	Sanierung Fenster, Dach; Bauteil A	SSP 2017	0,790	0,790	0,375					Bezirk				2017	2017
1653	2710	70231	Sanierung Fenster, Dach, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	4,025			1,650	1,375			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schöningstr. 17										
0092	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01K08; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Diesterweg-Schule (Gymnasium)

BSN	**01Y09**
Adresse:	Böttgerstr. 2-6
(Hauptstandort)	13357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
584	-	423	161

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.854.166,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**239.264,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.288,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.034,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Max-Planck-Schule (Gymnasium)

BSN	**01Y11**
Adresse:	Singerstr. 8 A
(Hauptstandort)	10179 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
821	-	594	227

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.366.429,58 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**230.168,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.611,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.473,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gymnasium Tiergarten

BSN	**01Y12**
Adresse:	Altonaer Str. 26
(Hauptstandort)	10555 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
880	-	634	246

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.593.798,80 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.177.590,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.926,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.265,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2622	1012	51900	2 Rampen	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,060				0,060			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	13.026	15.570	20%
Integrierte Sekundarschulen	4.688	6.640	42%
Gymnasien	4.709	5.110	9%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	671		
∑	**23.094**		

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	29
Integrierte Sekundarschulen	10
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	4

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **301.200.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **150.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	9.977.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	11.475.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	479.700,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	3.242.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
02G16	Lenau-Grundschule	Nostitzstr. 60	10961	SenStadtWohn	9,18
02G21	Reinhardswald-Grundschule	Gneisenaustr. 73-74	10961	SenStadtWohn	21,3
02Gn01	Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	10247	SenStadtWohn	20
02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 12	Pufendorfstr. 12	10249	SenStadtWohn	20,29
02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	Rigaer Str. 81-82	10247	HOWOGE	30

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
02Y06	Leibniz-Gymnasium	Schleiermacherstr. 23	10961	HOWOGE	6,88

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 12	Pufendorfstr. 12	10249	SenStadtWohn	

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Spartacus-Grundschule

BSN	**02G01**
Adresse:	Friedenstr. 40-45
(Hauptstandort)	10249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	V Karl-Marx-Allee Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
498	498	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.687.564,80 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.726,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.726,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hausburg-Grundschule

BSN	**02G02**
Adresse:	Hausburgstr. 20
(Hauptstandort)	10249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VI Frankfurter Allee Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
556	556	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.359.382,08 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.242.941,16 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.493,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0098	3701	71318	Erweiterung um 0,5 Züge durch Dachausbau; Hausburgstraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,500					0,150	0,300	Bezirk				2021	2023
0099	9810	70014	Sanierung des Schulgebäudes der Hausburg-Grundschule	SIWANA I	1,400	0,200	0,108	1,130				Bezirk		1,400	1,400	2017	2018
0100	2710	51915	Sanierung Dach (nördlicher Seitenflügel), 1. BA	SSP 2017	0,340	0,340	0,328					Bezirk				2017	2017
1639	2710	70234	Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Fassade, Dach, Räume, Brandschutz	SchulSP 2018/2019 - investiv	5,200			1,450	1,250			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Justus-von-Liebig-Grundschule

BSN	**02G03**
Adresse:	Liebigstr. 18A
(Hauptstandort)	10247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VI Frankfurter Allee Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
596	596	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.636.204,48 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**230.471,09 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.369,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0102	2710	51915	Sanierung Dach	SSP 2017	0,160	0,160	0,110					Bezirk				2017	2017
0103	2710	51915	Sanierung Fußbodenbelag	SSP 2017	0,040	0,040	0,020					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Pettenkofer-Grundschule

BSN	**02G04**
Adresse:	Pettenkoferstr. 20-24
(Hauptstandort)	10247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VI Frankfurter Allee Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
541	541	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.584.376,85 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**920.497,40 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0105	3701	71312	Grundsanierung des Direktorenhauses, Pettenkoferstraße 20-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,372	0,255	0,499	0,170				Bezirk				2015	2018
0106	2710	51915	Akustikmaßnahmen, Sanierung Beleuchtung, 1. BA	SSP 2017	0,255	0,255	0,251					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pettenkoferstr. 20-24										
0105	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sanierung Direktorenhaus

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ludwig-Hoffmann-Grundschule

BSN	**02G07**
Adresse:	Lasdehner Str. 21-23
(Hauptstandort)	10243 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VII Karl-Marx-Allee Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
430	430	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.573.471,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**304.444,18 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0108	2710	51915	Akustikmaßnahmen, 2. BA	SSP 2017	0,180	0,180	0,202					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lasdehner Str. 17										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Verlagerung 02S01

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Traveplatz

BSN	**02G08**
Adresse:	Jessnerstr. 24-32
(Hauptstandort)	10247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VIII Frankfurter Allee Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.575.643,83 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**11.968,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.968,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0110	3701	70100	Erweiterung um bis zu 1,8 Züge, Jessnerstr. 24-32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000	0,150					0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jessnerstr. 24-32										
0110	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zille-Grundschule

BSN	**02G09**
Adresse:	Boxhagener Str. 46
(Hauptstandort)	10245 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VIII Frankfurter Allee Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.637.294,22 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**13.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0112	3701	70223	Gesamtsanierung; Boxhagener Str. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,750	0,670					1,000	Bezirk				2022	2025
0113	9810	70001	Neubau eines MEB (Erweiterung), Zille-Grundschule (Friedrichshain-Kreuzberg)	SIWANA I	3,254	0,417	0,321	0,200	0,002	0,002	0,002	SenStadtWohn	3,200		3,254	2016	2016

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Modersohn-Grundschule

BSN	**02G10**
Adresse:	Niemannstr. 3
(Hauptstandort)	10245 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VIII Frankfurter Allee Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
474	474	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.217.126,91 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Thalia-Grundschule

BSN	**02G11**
Adresse:	Alt-Stralau 34
(Hauptstandort)	10245 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VIII Frankfurter Allee Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
376	376	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.981.495,55 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.406.947,88 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.481,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0116	3701	71311	Neubau einer Sporthalle und Außenanlagen, Alt-Stralau	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000	0,650			0,500	1,500	1,000	Bezirk				2020	2021
0117	3701	71510	Erweiterung, Alt-Stralau (2. Bauabschnitt)	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,376	0,150	0,430	0,130				Bezirk	18,200				2018
0118	9810	70018	Einbau einer Sprachalarmierung Thalia-Grundschule	SIWANA I	0,140	0,005	0,002					Bezirk			0,190	2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Stralau 34										
0116	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kurt-Schumacher-Grundschule

BSN	**02G12**
Adresse:	Puttkamerstr. 19
(Hauptstandort)	10969 Berlin
Grundschulplanungsregion:	I südliche Friedrichstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
259	259	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.268.731,32 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**264.513,72 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0119	3701	70221	Brandschutz und Komplettsanierung Schulhauptgebäude 2. BA, Puttkammerstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,640	0,025					0,500	Bezirk				2022	2024
1663	1240	88305	Brandschutzsanierung (1. BA)	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	3,279							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Puttkamerstr. 19										
0119	01 bis 06	Arrondierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sanierung Hauptgebäude

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlotte-Salomon-Grundschule

BSN	**02G13**
Adresse:	Großbeerenstr. 40
(Hauptstandort)	10965 Berlin
Grundschulplanungsregion:	II Tempelhofer Vorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.795.099,49 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.826.134,43 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.090,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0121	2710	51915	Sanierung Boden 2. SH im Gebäude A	SSP 2017	0,150	0,150	0,155					Bezirk				2017	2017
0122	2710	51915	Sanierung Brandschutz 2. BA	SSP 2017	0,670	0,670	0,744					Bezirk				2017	2017
0123	2710	51915	Sanierung Sportanlage	SSP 2017	0,260	0,260	0,266					Bezirk				2017	2017
1641	2710	70234	Sanierung Brandschutz, 3. BA, Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	5,213			1,340	0,900			Bezirk				2018	2019
1657	1012	51900	Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)		0,153	0,102	0,394				Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Galilei-Grundschule

BSN	**02G14**
Adresse:	Friedrichstr. 13
(Hauptstandort)	10969 Berlin
Grundschulplanungsregion:	I südliche Friedrichstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	405	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.255.477,48 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**585.960,24 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0125	9810	70015	Sanierung des Schulgebäudes Brandschutz und Einbau Akustik in der Galilei-Grundschule	SIWANA I	0,800	0,273	0,257	0,600				Bezirk			0,800	2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02S06

Anlage 02

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lenau-Grundschule

BSN	**02G16**
Adresse:	Nostitzstr. 60
(Hauptstandort)	10961 Berlin
Grundschulplanungsregion:	II Tempelhofer Vorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
434	434	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.555.575,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**18.197,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.197,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0127	3701	70204	Ersatzbau 2. BA, Nostizstr. 60	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,180	0,650					0,500	SenStadtWohn				2020	2023
0128	9810	72013	Sanierung Schulgebäude Lenau-Grundschule	SIWANA III	8,900							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nostitzstr. 60										
0127	01 bis 06	Arrondierung			-4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0127	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0127	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Ersatzneubau

Bemerkungen:

Abriss und Ersatzneubau; Sporthalle auch für Leibniz-Gymnasium (02Y06)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nürtingen-Grundschule

BSN	**02G18**
Adresse:	Mariannenplatz 28
(Hauptstandort)	10997 Berlin
Grundschulplanungsregion:	III nördliche Luisenstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
601	601	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.695.088,35 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**405.135,03 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.705,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0130	3701	70222	Gesamtsanierung; Mariannenplatz 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,410	0,081					1,000	Bezirk				2022	2025
1667	1240	89380	umfassende Sanierung, Wrangelstr. 136	städtebaulicher Denkmalschutz	7,765	0,409	0,265		1,900	2,086	1,957	Bezirk				2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fanny-Hensel-Grundschule

BSN	**02G19**
Adresse:	Schöneberger Str. 23
(Hauptstandort)	10963 Berlin
Grundschulplanungsregion:	I südliche Friedrichstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
279	279	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.156.654,49 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.788,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.788,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bürgermeister-Herz-Grundschule

BSN	**02G20**
Adresse:	Wilmsstr. 10
(Hauptstandort)	10961 Berlin
Grundschulplanungsregion:	II Tempelhofer Vorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	431	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.759.855,07 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**205.216,12 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.049,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0133	9810	70016	Umbau des Schulgebäudes und Einbau Fluchttreppe Bürgermeister-Herz-Grundschule	SIWANA I	0,200	0,052	0,008					Bezirk			0,198		2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reinhardswald-Grundschule

BSN	**02G21**
Adresse:	Gneisenaustr. 73-74
(Hauptstandort)	10961 Berlin
Grundschulplanungsregion:	II Tempelhofer Vorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
665	665	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.455.536,17 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.461.098,42 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0135	3701	70206	Ersatzneubau, Gneisenaustr. 73-74	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,300						1,000	SenStadtWohn				2023	2025
0136	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP 2017	0,500	0,500	0,446	0,245				Bezirk				2017	2017
0137	9810	70019	Sanierung der SH der Reinhardswald-GS	SIWANA I	0,300	0,079	0,041					Bezirk			0,300		
0138	2710	51915	Sanierung Sanitär, Boden, Heizung der SH, 2. BA	SSP 2017	0,500	0,500	0,313					Bezirk				2017	2017
1645	2710	70234	Sanierung Sporthalle, 3. BA, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,467			0,677	0,600			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gneisenaustr. 73-74										
0135	01 bis 06	Arrondierung			-2,5					Abriss
0135	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Ersatzneubau

Bemerkungen:

Abriss und Ersatzneubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jens-Nydahl-Grundschule

BSN	**02G22**
Adresse:	Kohlfurter Str. 20
(Hauptstandort)	10999 Berlin
Grundschulplanungsregion:	I südliche Friedrichstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
354	354	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.312.970,80 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.092.542,47 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.286,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0140	3701	70207	Gesamtsanierung, Kohlfurter Str. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,080						0,500	SenStadtWohn				2026	
0141	9810	70017	Sanierung SH Jens-Nydahl-GS, Kohlfurter Straße	SIWANA I	1,600	0,670	0,369	0,100				Bezirk		1,600	1,600		
0142	2710	51915	Sanierung Sporthallenunterdecke inkl. Beleuchtung und Akustik	SSP 2017	0,650	0,650	0,638					Bezirk				2017	2017
1637	2710	70234	Sanierung Sporthalle (Boden, Heizung), 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,300			0,800				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fichtelgebirge-Grundschule

BSN	**02G23**
Adresse:	Görlitzer Ufer 2
(Hauptstandort)	10997 Berlin
Grundschulplanungsregion:	IV südliche Luisenstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.128.152,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**546.907,33 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.990,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0144	2710	51915	Sanierung Sanitär, Boden der SH, 2. BA	SSP 2017	0,150	0,150	0,145					Bezirk				2017	2017
1646	2710	70234	Sanierung Sporthalle, 3. BA, Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Decken, Heizung	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,947			0,400	1,000			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otto-Wels-Grundschule

BSN	**02G24**
Adresse:	Alexandrinenstr. 12
(Hauptstandort)	10969 Berlin
Grundschulplanungsregion:	I südliche Friedrichstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
577	577	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.924.123,51 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**577.687,55 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0146	2710	51915	Sanierung Bodenbelag, Schadstoffsanierung, Brandschutz	SSP 2017	0,390	0,390	0,393					Bezirk				2017	2017
1642	2710	70234	Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3. BA, Sanierung Flure, Dach, Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,590			0,550	0,950			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lemgo-Grundschule

BSN	**02G26**
Adresse:	Böckhstr. 5
(Hauptstandort)	10967 Berlin
Grundschulplanungsregion:	II Tempelhofer Vorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
301	301	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.973.008,02 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hunsrück-Grundschule

BSN	**02G27**
Adresse:	Manteuffelstr. 79
(Hauptstandort)	10999 Berlin
Grundschulplanungsregion:	IV südliche Luisenstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
514	514	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.343.640,98 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**100.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Zille-Grundschule

BSN	**02G29**
Adresse:	Waldemarstr. 118
(Hauptstandort)	10997 Berlin
Grundschulplanungsregion:	III nördliche Luisenstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
443	443	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.719.739,78 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**42.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0150	2710	51915	Sanierung Fenster, 2. BA / Klimasiegel	SSP 2017	0,025	0,025	0,025					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

BSN	**02G31**
Adresse:	Hagelberger Str. 34
(Hauptstandort)	10965 Berlin
Grundschulplanungsregion:	II Tempelhofer Vorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	421	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.745.796,68 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**22.894,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.894,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Clara-Grunwald-Grundschule

BSN	**02G32**
Adresse:	Hallesche Str. 24
(Hauptstandort)	10963 Berlin
Grundschulplanungsregion:	I südliche Friedrichstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
299	299	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.923.379,31 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.427,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.427,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1650	2710	51932	Sanierung Fenster	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,360			0,360				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Aziz-Nesin-Grundschule

BSN	**02G33**
Adresse:	Urbanstr. 15
(Hauptstandort)	10961 Berlin
Grundschulplanungsregion:	II Tempelhofer Vorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
394	394	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.541.778,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**13.995,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.995,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Sanierung in Zusammenhang mit 02K02; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten (2026), unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jane-Goodall-Grundschule

BSN	**02G34**
Adresse:	Scharnweberstr. 19
(Hauptstandort)	10247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VIII Frankfurter Allee Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
362	362	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.102.891,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rosa-Parks-Grundschule

BSN	**02G35**
Adresse:	Reichenberger Str. 65
(Hauptstandort)	10999 Berlin
Grundschulplanungsregion:	IV südliche Luisenstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.096.937,89 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**473.422,26 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.933,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0156	2710	51915	Sanierung Dach, 2. BA	SSP 2017	0,170	0,170	0,223					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Blumen-Grundschule

BSN	**02G36**
Adresse:	Andreasstr. 50
(Hauptstandort)	10243 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VII Karl-Marx-Allee Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
538	538	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.699.085,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**14.379,11 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.468,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Andreasstr. 50										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Dachausbau
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Rückführung der Blumen-G auf nur einen Standort

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung und Arrondierung; Aufteilung in 2 Standorte und Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

BSN	**02Gn01**
Adresse:	Oderstr. 29-31/Gürtelstr.
(Hauptstandort)	10247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VIII Frankfurter Allee Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0161	2712	70100	Neubau 2-zügige Grundschule	Neue Schulen Programm	20,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Oderstr. 29-31/Gürtelstr.										
0161	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0161	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 12

BSN	**02Gn02**
Adresse:	Pufendorfstr. 12
(Hauptstandort)	10249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	V Karl-Marx-Allee Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0162	2712	70600	Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle, Pufendorfstraße 10, 2.BA	MoBS	14,790			1,080	3,678	3,577	3,172	SenStadtWohn	14,790			2020	2022
1383	2712	70104	dreigeschossiger Schulergänzungsbau mit 16 Klassenräumen, Pufendorfstr. 12	MEB	5,500			2,200	1,500	1,800		SenStadtWohn			5,500	2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pufendorfstr. 12										
1383	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0162	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0162	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	2. BA

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Corinthstr.

BSN	**02Gn03**
Adresse:	Corinthstr. / Modersohnstraße 53
(Hauptstandort)	10245 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VIII Frankfurter Allee Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0175	3701	70115	Neubau Grundschule am Standort der ISS; Modersohnstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,350	1,000	0,581	0,320	4,000	4,000	1,500	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Corinthstraße 7										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau; 1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Rigaer Str. 81-82

BSN	**02Gn05**
Adresse:	Rigaer Str. 81-82
(Hauptstandort)	10247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Frankfurter Allee Nord (VI)
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rigaer Str. 81-82										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ellen-Key-Schule

BSN	**02K01**
Adresse:	Rüdersdorfer Str. 20-28
(Hauptstandort)	10243 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
760	-	473	287

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.391.310,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**47.512,74 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.664,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rüdersdorfer Str. 20-28										
Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	An- und Umbau (neue Raumorganisation)

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**02K02**
Adresse:	Blücherstr. 46
(Hauptstandort)	10961 Berlin
Grundschulplanungsregion:	II Tempelhofer Vorstadt
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1209	227	641	341

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	600(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	62.441.651,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.367.556,06 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.975,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0164	3703	70200	Gesamtsanierung, Blücherstr. 46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,460						0,500	SenStadtWohn				2026	

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hector-Peterson-Schule

BSN	**02K03**
Adresse:	Tempelhofer Ufer 15
(Hauptstandort)	10963 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
305	-	305	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	500(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.077.130,90 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**438.880,98 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.469,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0166	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017	0,150	0,150	0,061					Bezirk				2017	2017
0167	2710	51915	Sanierung Sanitär Sporthalle im Gebäude A	SSP 2017	0,430	0,430	0,195					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**02K04**
Adresse:	Gneisenaustr. 7
(Hauptstandort)	10961 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	-	455	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.444.570,86 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**26.977,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.977,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0170	3703	70201	Gesamtsanierung, Gneisenaustr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,910						1,000	SenStadtWohn				2026	

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**02K05**
Adresse:	Weinstr. 3
(Hauptstandort)	10249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
283	-	283	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.644.174,48 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**593.356,83 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0172	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017	0,350	0,350	0,163					Bezirk				2017	2017
0173	2710	51915	Akustikmaßnahme, Schaffung Barrierefreiheit, San. Beleuchtung	SSP 2017	0,245	0,245	0,148					Bezirk				2017	2017
1643	2710	70234	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 2. BA, Sanierung Sanitär inkl. Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,582			0,100	0,370			Bezirk				2018	2019
1656	1012	51900	Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)		0,205	0,196	0,048				Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Emanuel-Lasker-Schule

BSN	**02K06**
Adresse:	Modersohnstr. 53
(Hauptstandort)	10245 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	-	396	52

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.153.711,82 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**641.182,89 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.999,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K08

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Weerth-Schule

BSN	**02K07**
Adresse:	Eckertstr. 16a
(Hauptstandort)	10249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
335	-	335	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.569.297,42 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**873.369,62 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0177	3702	71401	Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen, Eckertstraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,270	0,905	0,529	0,228				Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eckertstr. 16a										
0177	07 bis 10	Umbau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**02K08**
Adresse:	Skalitzer Str. 55
(Hauptstandort)	10997 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	-	328	52

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.391.258,05 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.088.941,22 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0179	3702	70200	Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule); Gesamtsanierung, Skalitzer Str. 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,150						1,000	SenStadtWohn				2026	
0180	2710	51915	Akustikmaßnahmen	SSP 2017	0,250	0,250	0,208					Bezirk				2017	2017
0181	2710	51915	Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. BA	SSP 2017	0,650	0,650	0,545					Bezirk				2017	2017
1644	2710	70234	Sanierung Sanitär Sporthalle, 3. BA, Sanierung Boden und Heizung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,505			0,600				Bezirk				2018	2018
1649	2710	51932	Sanierung Fachräume, 2. BA, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,675			0,400				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K06; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**02K09**
Adresse:	Graefestr. 85
(Hauptstandort)	10967 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
252	-	252	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.479.382,91 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**590.595,40 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1669	1240	89380	umfassende und energetische Sanierung	städtebaulicher Denkmalschutz	2,624							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**02K10**
Adresse:	Bergmannstr. 64
(Hauptstandort)	10961 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
261	-	261	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.315.527,52 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**393.200,87 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.769,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0184	2710	51915	Sanierung Fachräume	SSP 2017	0,630	0,630	0,393					Bezirk				2017	2017
1640	2710	70234	Sanierung Fachräume, 2. BA, Sanierung Aula, Fenster, Sanitär	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,340			1,400	1,450			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Temple-Grandin-Schule

BSN	**02S01**
Adresse:	Lasdehner Str. 19
(Hauptstandort)	10243 Berlin
Grundschulplanungsregion:	VII Karl-Marx-Allee Süd
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
189	139	23	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	5.691.458,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**13.492,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.492,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Marchlewskistaße 25 D-E										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Meyer-Schule

BSN	**02S02**
Adresse:	Kohlfurter Str. 22
(Hauptstandort)	10999 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 südliche Friedrichstadt
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
160	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.908.801,06 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**122.660,56 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.065,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0187	2710	51915	Sanierung Brandschutz, Elektro und Beleuchtung, 1. BA	SSP 2017	0,081	0,081	0,123					Bezirk				2017	2017
1638	2710	70234	Sanierung Dach, Sanitär, Räume, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,658			1,300	1,057	0,200		Bezirk				2018	2020
1648	2710	70234	Gesamtsanierung der Sporthalle inkl. Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,500			0,300	1,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Margarethe-von-Witzleben-Schule

BSN	**02S03**
Adresse:	Palisadenstr. 76-77
(Hauptstandort)	10243 Berlin
Grundschulplanungsregion:	V Karl-Marx-Allee Nord
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
219	73	96	48

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.705.330,21 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**11.498,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.498,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Liebmann-Schule

BSN	**02S06**
Adresse:	Friedrichstr. 13
(Hauptstandort)	10969 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
103	103	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02G14

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Andreas-Gymnasium

BSN	**02Y01**
Adresse:	Koppenstr. 76
(Hauptstandort)	10243 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
820	58	535	227

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	50(50)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.486.521,11 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**968.530,24 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.321,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0191	9810	72014	Sanierung Andreas-Gymnasium	SIWANA III	3,500							SenStadtWohn				2026	
0192	2710	51915	Sanierung Brandschutz, 2. BA	SSP 2017	0,050	0,050	0,075					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

SenFin: Mittel werden anderweitig genutzt; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Anlage 02

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Hertz-Gymnasium

BSN	**02Y03**
Adresse:	Rigaer Str. 81-82
(Hauptstandort)	10247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
582	118	350	114

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	348(464)	150(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.227.201,86 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**28.691,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.691,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0194	2712	70100	Ersatzneubau mit Kapazitätserweiterung (4 Züge), Münchebergstr.	Neue Schulen Programm	30,000							HOWOGE					
0195	3704	71408	Sanierung und Umbau des Rektorenhauses; Rigaer Straße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					0,200	0,400	Bezirk				2021	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rigaer Str. 81-82										
0195	05 bis 06	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe
0195	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe
0195	11 bis 12	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe
Müncheberger Str. 8										
0194	05 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Ersatzneubau
0194	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Ersatzneubau
0194	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Ersatzneubau

Bemerkungen:

Umbau des jetzigen Standortes und Ersatzneubau am Standort Müncheberger Str.; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium

BSN	**02Y04**
Adresse:	Frankfurter Allee 6 A
(Hauptstandort)	10247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
568	120	293	155

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	290(290)	125(125)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.227.212,90 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.463.779,68 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.999,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1664	1240	89362	Neubau Aula/Veranstaltungsraum - 1. BA	Stadtumbau Ost	2,835							Bezirk					
1665	1240	89362	Neubau Aula/Veranstaltungsraum - 3. BA	Stadtumbau Ost	0,767							Bezirk					
1666	1240	89362	Neubau Aula/Veranstaltungsraum - 2. BA	Stadtumbau Ost	0,650							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dathe-Gymnasium

BSN	**02Y05**
Adresse:	Helsingforser Str. 11-13
(Hauptstandort)	10243 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
834	106	476	252

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.898.825,85 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**133.481,50 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.980,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1647	2710	70234	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug)	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,763			0,300	1,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Leibniz-Gymnasium

BSN	**02Y06**
Adresse:	Schleiermacherstr. 23
(Hauptstandort)	10961 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
773	-	513	260

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.659.952,01 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**687.460,18 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	30.225,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0199	3704	70202	Gesamtsanierung, Schleiermacherstr. 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,880						0,500	HOWOGE				2026	
0200	2710	51915	Sanierung Sanitär, 2. BA	SSP 2017	0,412	0,412	0,365					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Erweiterungsbau (Sek II) geplant

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Koch-Gymnasium

BSN	**02Y07**
Adresse:	Dieffenbachstr. 60
(Hauptstandort)	10967 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
580	-	408	172

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.914.412,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**333.472,91 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.985,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1668	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes	städtebaulicher Denkmalschutz	3,370	0,539	0,333		0,235	0,426	1,376	Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Hesse-Gymnasium

BSN	**02Y08**
Adresse:	Böckhstr. 16
(Hauptstandort)	10967 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
552	-	359	193

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.574.419,79 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.109.681,83 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0203	3704	70116	Gesamtsanierung, Böckhstr. 16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,030						1,000	Bezirk				2022	2024
0204	3704	71406	Umbau und Schaffung von Fachräumen, Böckhstraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500	0,300	0,351	0,020				Bezirk					2017
1670	1240	89380	Umfassende Sanierung	städtebaulicher Denkmalschutz	4,981	1,503	1,385	1,158	0,932	0,374		Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Pankow

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	18.743	23.460	25%
Integrierte Sekundarschulen	6.175	11.260	82%
Gymnasien	8.082	11.870	47%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	752		
Berufliche Schulen (einschließlich Oberstufenzentrum)	172		
∑	**33.924**		



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	42
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	6

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **312.900.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **91.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	10.128.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	14.560.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	450.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	26.944.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
03G21	Grundschule unter den Bäumen	Alt-Blankenburg 26	13129	SenStadtWohn	19,55
03G33	Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	Hauptstr. 66	13127	SenStadtWohn	15,1
03Gn01	Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg	Blankenburger Pflasterweg	13051	HOWOGE	30
03Gn02	Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20	Conrad-Blenkle-Str. 20	10407	SenStadtWohn	21
03Gn03	Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22	Heinersdorfer Str. 22	13129	SenStadtWohn	30
03Gn04	Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97	Karower Chaussee 97	13125	SenStadtWohn	16,8
03Gn05	Neubau Grundschule; Michelangelostr.	Michelangelostr.	10409	SenStadtWohn	
03Gn06	Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45	Rennbahnstr. 45	13086	SenStadtWohn	21
03Gn07	Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow	Berliner Str. 15-17	13189	SenStadtWohn	
03Gn17	Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow	Sommerbad Pankow		SenStadtWohn	
03Gn19	Neubau Grundschule; Vesaliusstr.	Vesaliusstr.	13187	SenStadtWohn	
03Kn01	Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg	Blankenburger Pflasterweg	13051	HOWOGE	50
03Kn03	Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22	Heinersdorfer Str. 22	13129	HOWOGE	36
03Kn05	Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf	Rangierbahnhof Heinersdorf	13189	HOWOGE	62
03Kn06	Neubau ISS; Hauptstr. 66	Hauptstr. 66	13127	HOWOGE	30
03S08	Panke-Schule	Galenusstr. 64	13187	SenStadtWohn	21,54

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Pistoriusstr. 133	13086	HOWOGE	26,35

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
03G27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	Grunowstr. 17	13187	SenStadtWohn	3,55
03Gn02	Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20	Conrad-Blenkle-Str. 20	10407	SenStadtWohn	6
03Gn06	Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45	Rennbahnstr. 45	13086	SenStadtWohn	6
03K03	Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Rolandstr. 35	13156	SenStadtWohn	5,39
03S03	Helene-Haeusler-Schule	Mendelssohnstr. 10	10405	SenStadtWohn	6

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Abendgymnasium Prenzlauer Berg

BSN	**03A04**
Adresse:	Driesener Str. 22
(Hauptstandort)	10439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Abendgymnasium
Schulträger:	SenBJF

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.749.420,92 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Hamburger Platz (Grundschule)

BSN	**03G01**
Adresse:	Gustav-Adolf-Str. 21
(Hauptstandort)	13086 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Weißensee / Heinersdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
443	443	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.331.867,87 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.681,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.681,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Roller-Grundschule

BSN	**03G02**
Adresse:	Heinrich-Roller-Str. 18
(Hauptstandort)	10405 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Prenzlauer Berg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.308.819,08 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**180.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.470,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0212	3701	71402	Brandschutzmaßnahmen; Heinrich-Roller-Straße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900					0,600	0,650	Bezirk				2021	2022
0213	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, Vernetzung	SSP 2017	1,500	1,500	0,112					Bezirk				2017	2017
0214	2710	51933	Sanierung Fenster und Fassade, 1. BA	SSP 2017	0,100	0,100	0,064					Bezirk				2017	2017
1484	2710	70233	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA, Sanierung Fassade, Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,750			0,750	1,000			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Kollwitzplatz

BSN	**03G03**
Adresse:	Knaackstr. 67
(Hauptstandort)	10435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Prenzlauer Berg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
491	491	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.174.239,83 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**170.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0217	2710	51933	Sanierung Dach der Sporthalle	SSP 2017	0,300	0,300	0,153					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Marie

BSN	**03G04**
Adresse:	Christburger Str. 7
(Hauptstandort)	10405 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Prenzlauer Berg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.476.299,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**150.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Homer-Grundschule

BSN	**03G05**
Adresse:	Pasteurstr. 10-12
(Hauptstandort)	10407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Prenzlauer Berg Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.803.530,23 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**350.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.265,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1673	1240	88305	Sanierung	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten			0,196	0,063				Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bötzow-Grundschule

BSN	**03G06**
Adresse:	John-Schehr-Str. 38
(Hauptstandort)	10407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Prenzlauer Berg Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
382	382	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.031.182,76 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**853.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.569,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Planetarium

BSN	**03G08**
Adresse:	Ella-Kay-Str. 47
(Hauptstandort)	10405 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Prenzlauer Berg West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
393	393	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.883.297,34 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**180.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.998,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0222	3701	70111	Ausbau zu einer 5-zügigen GS durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowei Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen, Ella-Kay-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,300						1,500	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ella-Kay-Str. 47										
0222	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0222	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Thomas-Mann-Grundschule

BSN	**03G09**
Adresse:	Greifenhagener Str. 58-59
(Hauptstandort)	10437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Prenzlauer Berg West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.539.646,49 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**20.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.977,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Hohen Feld

BSN	**03G10**
Adresse:	Bedeweg 1
(Hauptstandort)	13125 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Karow / Buch
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
536	536	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.034.162,62 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**490.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	952,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0225	2710	51933	Sanierung Dach	SSP 2017	0,260	0,260	0,254					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Falkplatz (Grundschule)

BSN	**03G11**
Adresse:	Gleimstr. 49
(Hauptstandort)	10437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Prenzlauer Berg West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
653	653	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.918.528,67 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.410.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.560,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0227	2710	51933	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fassade, Fenster	SSP 2017	2,410	2,410	0,260					Bezirk				2017	2017
1483	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fenster, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,900			0,900				Bezirk				2018	2018
1679	1240	89362	Sanierung des Schulgebäudes	Stadtumbau Ost			1,008	0,723				Bezirk					2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Lincke-Grundschule

BSN	**03G12**
Adresse:	Pieskower Weg 39
(Hauptstandort)	10409 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Prenzlauer Berg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.901.312,03 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**6.815,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.815,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0228	9810	71006	Neubau eines MEB (Erweiterung), Paul-Lincke-Grundschule (Pankow)	SIWANA II	2,950	2,904	2,372	0,008	0,003	0,001	0,003	SenStadtWohn	3,300		2,950	2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rudolf-Dörrier-Grundschule

BSN	**03G13**
Adresse:	Kastanienallee 59
(Hauptstandort)	13158 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Niederschönhausen
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	455	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.665.567,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**110.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.445,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0230	2710	51933	Sanierung Fachräume und Flure, einschl. Elektro	SSP 2017	0,150	0,150	0,086					Bezirk				2017	2017
0231	2710	51933	Sanierung Sanitär, Barrierefreiheit, 2. BA	SSP 2017	0,500	0,500	0,528					Bezirk				2017	2017
1486	2710	70233	Sanierung Sanitär, Flure, Räume, Schaffung Barrierefreiheit, 3. BA, Sanierung Mensa	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,400			1,200	1,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 59										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bornholmer Grundschule

BSN	**03G14**
Adresse:	Ibsenstr. 17
(Hauptstandort)	10439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Pankow Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
592	592	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.137.657,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**40.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.939,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0233	3701	70115	Ausbau zu einer 5-zügigen GS durch Anbau an das Bestandsgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Ibsenstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,000						1,000	Bezirk/ SenStadtWohn				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ibsenstr. 17										
0233	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant
0233	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Senefelderplatz

BSN	**03G15**
Adresse:	Schönhauser Allee 165
(Hauptstandort)	10435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Prenzlauer Berg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
341	341	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.483.307,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.120.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0237	2710	51933	Energetische Sanierung Heizung	SSP 2017	0,350	0,350	0,348					Bezirk				2017	2017
1676	1240	89380	städtebaulicher Denkmalschutz	städtebaulicher Denkmalschutz			0,810	0,400				Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schönhauser Allee 165										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		Erhöhung Kapazität durch Räume der 03S01

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Teutoburger Platz

BSN	**03G16**
Adresse:	Templiner Str. 1-3
(Hauptstandort)	10119 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Prenzlauer Berg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.491.230,22 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.659,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.659,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Weißen See

BSN	**03G17**
Adresse:	Amalienstr. 6
(Hauptstandort)	13086 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Weißensee / Heinersdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.746.198,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**520.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0239	3701	70101	Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer 4-zügigen GS, Amalienstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500	2,000	0,477	0,250	5,000	4,500	1,100	Bezirk			18,500	2018	
0240	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH), Falkenberger Str. 31	SaniP 2017	0,080	0,080	0,038					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Amalienstr. 6										
0239	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Picasso-Grundschule

BSN	**03G18**
Adresse:	Gounodstr. 71
(Hauptstandort)	13088 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Weißensee / Heinersdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
553	553	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.486.283,13 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**150.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.501,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1499	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,308			0,180	0,128			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Moselviertel

BSN	**03G20**
Adresse:	Brodenbacher Weg 31
(Hauptstandort)	13088 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Weißensee / Heinersdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.634.631,33 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**250.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.929,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0243	3701	70117	Erweiterung von 2,4 auf 3 Züge (Erweiterung 1 Zug), Abriss und Neubau Sporthalle mit zwei Hallenteilen und Erweiterung Mensa; Brodenbacher Weg	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,550						1,000	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brodenbacher Weg 31										
0243	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0243	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule unter den Bäumen

BSN	**03G21**
Adresse:	Alt-Blankenburg 26
(Hauptstandort)	13129 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Franz. Buchholz / Blankenburg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.634.631,33 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**40.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.289,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0245	3701	70114	Ausbau zu einer 5-zügigen GS durch Anbau an das Bestandsgebäude und Neubau eines Erweiterungsbaus sowie Neubau einer 3-Feldsporthalle	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,550						1,000	SenStadtWohn				2020	2023
0246	2710	51933	Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SSP 2017	0,017	0,017	0,003					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Blankenburg 26										
0245	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0245	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Wasserturm

BSN	**03G22**
Adresse:	Tino-Schwierzina-Str. 66
(Hauptstandort)	13089 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Weißensee / Heinersdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	390	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.666.970,69 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**210.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.585,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0248	3701	70102	Ergänzungsneubau für Erweiterung zur 3-zügigen GS einschl. Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Tino-Schwierzina-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500	1,000	0,205	0,140	3,000	3,500	2,800	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tino-Schwierzina-Str. 66										
0248	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Alt-Karow

BSN	**03G23**
Adresse:	Bahnhofstr. 32
(Hauptstandort)	13125 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Karow / Buch
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
355	355	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.614.539,03 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**11.774,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.774,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0250	3701	70118	Erweiterung von 2,6 auf 3,5 Züge, Abriss des "Kulturhauses", Neubau mit Mehrzweckraum, Speiseraum und Unterrichtsräumen, Neubau Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Bahnhofstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,170						1,000	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bahnhofstr. 32										
0250	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0250	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Panketal

BSN	**03G24**
Adresse:	Achillesstr. 31
(Hauptstandort)	13125 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Karow / Buch
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
533	533	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.904.804,35 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**14.350,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.350,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0252	3701	70119	Erweiterung der Flächen durch Neubau Mensa und Sanierung der Außenanlagen und Trinkwasserleitungen; Achillesstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Achillesstr. 31										
0252	01 bis 06	Sonstiges	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung der Flächen, Neubau Mensa

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Humann-Grundschule

BSN	**03G25**
Adresse:	Scherenbergstr. 7
(Hauptstandort)	10439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Prenzlauer Berg West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
466	466	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.168.479,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**32.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0254	3701	70201	Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen, Scherenbergstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,090	1,000	0,567	0,260	4,000	3,000	0,550	Bezirk			11,090	2018	2021
1674	1240	89380	Neugestaltung Außenanlagen	städtebaulicher Denkmalschutz			1,031	0,670				Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Scherenbergstr. 7										
0254	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Arnold-Zweig-Grundschule

BSN	**03G26**
Adresse:	Wollankstr. 131
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Pankow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
586	586	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.161.812,66 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.985,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.985,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Elizabeth-Shaw-Grundschule

BSN	**03G27**
Adresse:	Grunowstr. 17
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Pankow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	455	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.539.617,12 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**590.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.207,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0257	9810	71007	Neubau eines MEB (Erweiterung), Elisabeth-Shaw-Grundschule (Pankow)	SIWANA II	3,550	0,200	0,098	3,224				SenStadtWohn	3,300		3,350	2017	2018
0258	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 1. BA	SSP 2017	0,100	0,100	0,024					Bezirk				2017	2017
0259	2710	51933	Sanierung Wärmeerzeugeranlage	SSP 2017	0,200	0,200	0,156					Bezirk				2017	2017
0260	2710	51933	Sanierung Wärmeerzeugeranlage, Sanierung Sanitär Sporthalle	SSP 2017	0,250	0,250	0,156					Bezirk				2017	2017
1489	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,300			0,300	1,000			Bezirk				2018	2019
1490	2710	51933	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,950			0,950				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grunowstr. 17										
0257	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Hasengrund

BSN	**03G28**
Adresse:	Charlottenstr. 19
(Hauptstandort)	13156 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Niederschönhausen
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
534	534	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.369.190,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**900.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.542,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0262	3701	70116	Sanierung und Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege und Erneuerung Haustechnik, Charlottenstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,750				0,500	2,000	3,000	Bezirk	8,750			2022	2023
0263	9810	70021	Sanierung/ Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa der Grundschule im Hasengrund	SIWANA I	1,700	0,900	0,636	0,490				Bezirk		1,580	1,700	2016	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Charlottenstr. 19										
0263	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Am Sandhaus

BSN	**03G29**
Adresse:	Wiltbergstr. 37-39
(Hauptstandort)	13125 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Karow / Buch
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	380	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.841.799,73 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**5.901,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.901,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0265	3701	70120	Erweiterung von 2,8 auf 3,5-4 Züge, Neubau einer Sporthalle; Wiltbergstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	Bezirk/ SenStadtWohn				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wiltbergstr. 37-39										
0265	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant
0265	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an den Buchen

BSN	**03G32**
Adresse:	Wilhelm-Wolff-Str. 19
(Hauptstandort)	13156 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Niederschönhausen
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
436	436	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.075.867,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**580.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	31.506,91 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0267	3701	70202	Abriss der alten Sporthalle und Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Wilhelm-Wolff-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	SenStadtWohn				2022	2024
0268	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen	SSP 2017	0,080	0,080						Bezirk				2017	2017
1491	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,260			0,260				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelm-Wolff-Str. 19										
0267	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält ein Sporthallenteil (Vereinssport)

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)

BSN	**03G33**
Adresse:	Hauptstr. 66
(Hauptstandort)	13127 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Franz. Buchholz / Blankenburg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
675	675	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.097.144,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**14.121,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.121,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0270	2712	70600	Erweiterung und Anbau einer Sporthalle, Hauptstraße 66	MoBS	15,100			1,103	3,755	3,652	3,239	SenStadtWohn	15,100			2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 66										
0270	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0270	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
Berliner Str. 15a										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk		Aufgabe; Filiale wird zu neuer Schule 03Gn18

Bemerkungen:

Nach Erweiterung Teilung und Neugründung 03Gn18 am Standort Berliner Str. 15a

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mendel-Grundschule

BSN	**03G34**
Adresse:	Stiftsweg 3
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Pankow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
564	564	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.670.286,90 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**230.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.469,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Platanengrundschule

BSN	**03G35**
Adresse:	Hauptstr. 20
(Hauptstandort)	13159 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Franz. Buchholz / Blankenburg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144	144	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.467.464,43 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.880,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0273	3701	70122	Erweiterung von 0,8 auf 2 Züge Neubau einer Sporthalle mit einem Hallenteil, Neubau Mensa; Hauptstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000						1,000	Bezirk				2022	2025
1494	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen, Rettungsweg	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,625			0,080	0,545			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 20										
0273	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0273	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Elisabeth-Christinen-Grundschule

BSN	**03G36**
Adresse:	Lindenberger Str. 12
(Hauptstandort)	13156 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Niederschönhausen
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
285	285	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.619.613,73 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.650.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0275	3701	70123	Ausbau zu einer 3-zügigen Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallenerweiterung; Lindenberger Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	Bezirk				2022	2025
0276	9810	72016	Sanierung Schulgebäude Elisabeth-Christinen-Grundschule	SIWANA III	4,600		0,124					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lindenberger Str. 12										
0275	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; Schule nutzt Ausweichobjekt Buchholzer Str. 3, später 03Gn09

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Klecks-Grundschule

BSN	**03G37**
Adresse:	Brixener Str. 40
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Pankow Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	431	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.114.618,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**110.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.953,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Blumenviertel

BSN	**03G38**
Adresse:	Syringenplatz 30
(Hauptstandort)	10407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Prenzlauer Berg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	390	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.182.681,58 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**700.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.564,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0279	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017	0,240	0,240	0,218	0,150				Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Syringenplatz 30										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Wolkenstein

BSN	**03G39**
Adresse:	Neumannstr. 65
(Hauptstandort)	13189 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Pankow Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
503	503	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(792)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.546.534,69 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.628,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1497	2710	70233	Sanierung Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,170			0,220	0,950			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neumannstr. 65										
0352	01 bis 06	Arrondierung	modular	MEB 24	2,0		Bezirk	Bezirk		Übernahme MEB von 03Y10; Kissingstr. 12

Bemerkungen:

Übernahme MEB von 03Y10

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Birkenhof

BSN	**03G40**
Adresse:	Arnouxstr. 18
(Hauptstandort)	13127 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Franz. Buchholz / Blankenburg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	398	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.024.576,01 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.853,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.853,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03S06

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Trelleborg-Schule (Grundschule)

BSN	**03G41**
Adresse:	Eschengraben 40
(Hauptstandort)	13189 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Pankow Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
542	542	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.880.930,77 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.620.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.852,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0283	3701	70105	Ausbau zu einer 4,5-zügigen GS durch Optimierung der Schulgebäude einschl. Mensa sowie Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,850						1,000	Bezirk				2022	2025
1511	2710	51933	Sanierung Dach/Thulestr., Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA	SSP 2017	0,583	0,583	0,596					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eschengraben 40										
0283	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0283	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule Wilhelmsruh

BSN	**03G43**
Adresse:	Lessingstr. 44
(Hauptstandort)	13158 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Niederschönhausen
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
452	452	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.144.645,48 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.740.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0286	3701	71400	Grundinstandsetzung Schulgebäude Lessingstraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,498	1,730	2,230	0,926				Bezirk					2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lessingstr. 44										
0286	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch Grundinstandsetzung
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Zacharias-Grundschule

BSN	**03G44**
Adresse:	Sulzfelder Str. 15
(Hauptstandort)	13088 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Weißensee / Heinersdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
356	356	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.633.678,32 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**50.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.469,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0288	2710	51933	energetische Sanierung Sporthalle, 1. BA	SSP 2017	0,140	0,045	0,045					Bezirk				2017	2017
1488	2710	70233	energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,950			0,950				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Hofgarten

BSN	**03G45**
Adresse:	Danziger Str. 50
(Hauptstandort)	10435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Prenzlauer Berg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
362	362	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.548.720,61 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**0,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Eliashof

BSN	**03G46**
Adresse:	Senefelderstr. 6
(Hauptstandort)	10437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Prenzlauer Berg West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
347	347	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.164.294,41 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**100.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.967,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 47. Schule (Grundschule)

BSN	**03G47**
Adresse:	Mendelstr. 54
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Pankow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
194	194	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.614.618,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0345	9810	71004	Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule an der Strauchwiese, Grundschule (Pankow)	SIWANA II	3,255	3,050	2,293	0,141				SenStadtWohn	3,300		3,175	2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Schule an der Strauchwiese; gemeinsamer Standort mit 03S09

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg

BSN	**03Gn01**
Adresse:	Blankenburger Pflasterweg
(Hauptstandort)	13051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Franz. Buchholz / Blankenburg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0293	2712	70100	Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg (3 Züge)	Neue Schulen Programm 2. Tranche	30,000							HOWOGE					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blankenburger Pflasterweg										
0293	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0293	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Kn01 geplant; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20

BSN	**03Gn02**
Adresse:	Conrad-Blenkle-Str. 20
(Hauptstandort)	10407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Prenzlauer Berg Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0294	2712	70100	Neubau 3-zügige-Grundschule; Conrad-Blenkle-Str./Cotheniusstr	Neue Schulen Programm	15,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2020	2023
0295	9810	72001	Neubau eines MEB, Grundschule Cotheniusstr. / Conrad-Blenkle-Str. (Pankow)	SIWANA III	6,000		0,002					SenStadtWohn			5,250	2018	2019
0296	9810	72006	Neubau einer Schulsporthalle, Grundschule Cotheniusstr. / Conrad-Blenkle-Str. (Pankow)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Conrad-Blenkle-Str. 20										
0295	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0296	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0294	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22

BSN	**03Gn03**
Adresse:	Heinersdorfer Str. 22
(Hauptstandort)	13129 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Franz. Buchholz / Blankenburg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0297	2712	70100	Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22	Neue Schulen Programm	30,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heinersdorfer Str. 22										
0297	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0297	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97

BSN	**03Gn04**
Adresse:	Karower Chaussee 97
(Hauptstandort)	13125 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Karow / Buch
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0298	2712	70100	Reaktivierung Karower Chaussee 97, 2. BA	Neue Schulen Programm	6,800							SenStadtWohn				2020	2023
0299	9810	72015	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude Grundschule Karower Chaussee	SIWANA III	10,000							SenStadtWohn				2020	2023
1680	1240	89362	Stadtumbau Ost	Stadtumbau Ost				0,225				SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Karower Chaussee 97										
0299	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0298	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Michelangelostr.

BSN	**03Gn05**
Adresse:	Michelangelostr.
(Hauptstandort)	10409 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Prenzlauer Berg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0300	2712	70100	Neubau Grundschule; Michelangelostr.	Neue Schulen Programm 2. Tranche		0,578						SenStadtWohn	3,200		3,254	2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Michelangelostr.										
0300	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0300	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45

BSN	**03Gn06**
Adresse:	Rennbahnstr. 45
(Hauptstandort)	13086 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Weißensee / Heinersdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0301	2712	70100	Neubau 4-zügige-Grundschule; Rennbahnstr. 45, 2. BA	Neue Schulen Programm	21,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2020	2023
0302	9810	72002	Neubau eines MEB, Grundschule Rennbahnstr. (Pankow)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn				2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rennbahnstr. 45										
0302	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0301	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile (Vereinssport)
0301	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow

BSN	**03Gn07**
Adresse:	Berliner Str. 15-17
(Hauptstandort)	13189 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Pankow Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0303	2712	70100	Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow	Neue Schulen Programm 2. Tranche								SenStadtWohn				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berliner Str. 15-17										
0303	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0303	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Buchholzerstr. 3

BSN	**03Gn09**
Adresse:	Buchholzerstr. 3
(Hauptstandort)	13156 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Niederschönhausen
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0304	3701	71401	Ausweichobjekt: Herstellung Mensa/Mehrzweckraum und Außenanlagen; Buchholzer Straße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,030					0,500	0,780	Bezirk				2021	2022
0305	9810	70020	Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer Grundschule, Buchholzer Str. 3	SIWANA I	3,900	1,800	0,093	1,787				Bezirk	3,900	3,900	3,900		2019
0308	2710	51933	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Rettungswege, 2. BA	SSP 2017	0,980	0,980	0,962					Bezirk				2017	2017
0309	2710	51933	Sanierung Sanitär Haus D	SSP 2017	0,100	0,100	0,076					Bezirk				2017	2017
1482	2710	70233	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, Rettungswege, 3. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,940			0,940				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bucholzerstr. 3										
0305	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung; Ausweichobjekt Elisabeth-Christinen-Grundschule 03G36

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow

BSN	**03Gn17**
Adresse:	Sommerbad Pankow
(Hauptstandort)	Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Pankow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Fertigstellung vsl. 2025; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neue Grundschule; Filiale Jeanne-Barez-Schule

BSN	**03Gn18**
Adresse:	Berliner Str. 15a
(Hauptstandort)	13127 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Franz. Buchholz / Blankenburg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0307	3701	70121	Filiale; Erweiterung von 1,5 auf 3,5 Züge, Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen; Berliner Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,580						1,000	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berliner Str. 15a										
0307	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0307	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Alter Standort 03G33
0307	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Nach Erweiterung 03G33 Teilung und Neugründung am Standort Berliner Str. geplant

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Vesaliusstr.

BSN	**03Gn19**
Adresse:	Vesaliusstr.
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Pankow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Fertigstellung vsl. 2024

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kurt-Schwitters-Schule

BSN	**03K01**
Adresse:	Greifswalder Str. 25
(Hauptstandort)	10405 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
989	-	669	320

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	700(700)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	54.904.995,30 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**20.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.391,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1495	2710	70233	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,158			0,208	0,950			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**03K02**
Adresse:	Neumannstr. 9-11
(Hauptstandort)	13189 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
914	-	533	381

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.780.185,89 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.876,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.876,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0311	9810	71002	Neubau eines MEB (Erweiterung), Kurt-Tucholsky-Oberschule (Pankow)	SIWANA II	5,350	2,551	2,337	0,012	0,004	0,001	0,004	SenStadtWohn	4,900		5,350	2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**03K03**
Adresse:	Rolandstr. 35
(Hauptstandort)	13156 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	-	417	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	300(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.916.863,94 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**5.575,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.575,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0313	3702	70101	Umbau der sanierten, nicht standardgerechten Sporthalle zu einer Mensa/Mehrzweckraum sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; Rolandstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000						1,000	Bezirk/ SenStadtWohn				2022	2025
0314	9810	71005	Neubau eines MEB (Erweiterung), Konrad-Duden-Schule, integrierte Sekundarschule (Pankow)	SIWANA II	5,390	4,960	4,015	0,388				SenStadtWohn	4,900		5,330	2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rolandstr. 35										
0314	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0313	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			4	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle wird geprüft

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustave-Eiffel-Schule

BSN	**03K04**
Adresse:	Hanns-Eisler-Str. 78-80
(Hauptstandort)	10409 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	-	412	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.288.739,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**11.622,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.622,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0316	3702	70202	Sanierung und Optimierung von zwei SK-Bau-Schulen und Instandsetzung Sporthalle; Hanns-Eisler-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000						1,000	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinz-Brandt-Schule

BSN	**03K05**
Adresse:	Langhansstr. 120
(Hauptstandort)	13086 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
437	-	437	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.775.995,69 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.950.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.989,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0319	2710	51933	Sanierung Heizung	SSP 2017	0,239	0,239	0,123					Bezirk				2017	2017
0320	2710	51933	Sanierung Sporthalle einschl. Sanitär, Barrierefreiheit, Fassade, 2. BA	SSP 2017	0,490	0,490	0,326					Bezirk				2017	2017
1493	2710	51933	Sanierung Sporthalle (Fassade)	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,500			0,500				Bezirk				2018	2018
1496	2710	70233	Sanierung Gebäude (1 A) innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,225			0,220	1,005			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reinhold-Burger-Schule

BSN	**03K06**
Adresse:	Neue Schönholzer Str. 32
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
449	-	449	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.286.792,26 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.130.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0322	3702	70200	Neubau einer Sporthalle mit 4 Hallenteilen einschl. Sportaußenanlagen, Neue Schönholzer Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,850	3,000	2,532	3,000	3,000	0,300		Bezirk					2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neue Schönholzer Str. 32										
0322	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**03K07**
Adresse:	Rudi-Arndt-Str. 18
(Hauptstandort)	10407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Prenzlauer Berg Ost
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	140	329	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	37.385.692,32 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.360.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.813,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0324	3703	70100	Umbau und Erweiterung des Schulstandortes Rudi-Arndt-Str./Conrad-Blenkle-Str. und Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen als 3-zügige Gemeinschaftsschule	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,750	1,000	3,763	2,000	3,000	4,000	4,000	Bezirk					
0325	2710	51933	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	SSP 2017	0,139	0,139	0,037					Bezirk				2017	2017
1487	2710	70233	Sanierung Dach, Fassade, Fenster, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,050			0,850	1,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudi-Arndt-Str. 18										
0324	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Erweiterung Grundstufe +3 Züge mittels MEB abgeschlossen (01/2018); gemeinsamer Standort mit 03Y17

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hagenbeck-Schule

BSN	**03K08**
Adresse:	Gustav-Adolf-Str. 60
(Hauptstandort)	13086 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	-	423	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.614.618,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**172.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0327	9810	70002	Neubau eines MEB (Erweiterung), Hagenbeck-Schule (Pankow)	SIWANA I	3,181	0,446	0,357	0,050	0,002	0,002	0,002	SenStadtWohn	3,200		3,181	2016	2016
0328	2710	51933	Sanierung Schulhof	SSP 2017	0,173	0,173	0,170					Bezirk				2017	2017
1498	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,050			0,100	0,950			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**03K09**
Adresse:	Dolomitenstr. 94
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
371	-	371	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.031.182,76 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**0,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**03K10**
Adresse:	Walter-Friedrich-Str. 16-18
(Hauptstandort)	13125 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
456	-	456	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.173.837,68 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**340.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.024,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0331	3702	70201	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,370						1,000	SenStadtWohn				2026	
0332	3702	71300	Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB); Walter-Friedrich-Straße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,318	0,300	0,246	0,450				SenStadtWohn				2018	2018
1678	1240	89362	Verbindungsbau Bestandsgebäude und Neubau (MEB)	Stadtumbau Ost			0,002					Bezirk				2015	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Walter-Friedrich-Str. 16-18										
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**03K11**
Adresse:	Erich-Weinert-Str. 70
(Hauptstandort)	10439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Prenzlauer Berg West
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
838	470	307	61

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	300(300)	75(75)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.964.476,45 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.107.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.645,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1512	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutz, Rettungswege, Aula, 2. BA	SSP 2017	0,400	0,400	0,233					Bezirk				2017	2017
1675	1240	89380	städtebaulicher Denkmalschutz	städtebaulicher Denkmalschutz			0,515	0,200				Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 03B07

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg

BSN	**03Kn01**
Adresse:	Blankenburger Pflasterweg
(Hauptstandort)	13051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0335	2712	70100	Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg (4 Züge)	Neue Schulen Programm 2. Tranche	50,000	3,333						HOWOGE	3,300		3,370		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blankenburger Pflasterweg										
0335	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0335	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
	11 bis 13	Neubau			3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Gn01 geplant; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; Falkenberger Str. 31

BSN	**03Kn02**
Adresse:	Falkenberger Str. 31
(Hauptstandort)	13088 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0336	2712	70100	Neue ISS Falkenberger Str. 31	Neue Schulen Programm					1,000	3,200	4,600	Bezirk	3,300		3,125		2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Falkenberger Str. 31										
0336	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0336	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
	11 bis 13	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22

BSN	**03Kn03**
Adresse:	Heinersdorfer Str. 22
(Hauptstandort)	13129 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1379	3702	70102	Neubau einer 4-zügigen ISS mit Sporthalle; Heinersdorfer Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	36,000						1,000	HOWOGE					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heinersdorfer Str. 22										
1379	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1379	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Neue Schulen Programm, 2. Tranche; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf

BSN	**03Kn05**
Adresse:	Rangierbahnhof Heinersdorf
(Hauptstandort)	13189 Berlin
Grundschulplanungsregion:	5 Weißensee/Heinersdorf
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0338	3701	70104	Neubau eines Schulkomplexes Grundschule/ISS für jeweils vier Züge und Neubau einer Sporthalle mit fünf Hallenteilen; ehemaliger Rangierbahnhof; Berliner Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	62,000						1,000	HOWOGE				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rangierbahnhof Heinersdorf; Berliner Str.										
0338	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort Grundschule und ISS

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Hauptstr. 66

BSN	**03Kn06**
Adresse:	Hauptstr. 66
(Hauptstandort)	13127 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0339	3702	70106	Neubau ISS 4-zügig, SH und Vereinsgebäude, Neubau, Hauptstr. 66	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000						1,000	HOWOGE					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 66										
0339	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0339	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Grabbeallee 76

BSN	**03Kn07**
Adresse:	Grabbeallee 76
(Hauptstandort)	13156 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grabbeallee 76										
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell							
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Helene-Haeusler-Schule

BSN	**03S03**
Adresse:	Mendelssohnstr. 10
(Hauptstandort)	10405 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
151	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.381.818,08 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**20.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.100,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0340	9810	72000	Neubau eines MEB, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule) (Pankow)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mendelssohnstr. 10										
0340	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 Plätze

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Birkenhof

BSN	**03S06**
Adresse:	Arnouxstr. 18
(Hauptstandort)	13127 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
104	42	62	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**0,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G40

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Heide

BSN	**03S07**
Adresse:	Hermann-Hesse-Str. 48-52
(Hauptstandort)	13156 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
51	-	51	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.165.567,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**20.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.652,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Panke-Schule

BSN	**03S08**
Adresse:	Galenusstr. 64
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
121	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
72(144)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.083.947,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.652,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.652,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0343	2712	70600	Abriss und Neubau einer Sonderschule ("Geistige Entwicklung") und Neubau einer Sporthalle, Galenusstr. 64	MoBS	21,540			1,573	5,357	5,210	4,620	SenStadtWohn	21,540			2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Galenusstr. 64										
0343	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0343	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	rd. 60 Plätze Förderschwerpunkt GE

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 72 Plätze

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Strauchwiese

BSN	**03S09**
Adresse:	Mendelstr. 54
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
111	111	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**0,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G47

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marianne-Buggenhagen-Schule

BSN	**03S10**
Adresse:	Ernst-Busch-Str. 29
(Hauptstandort)	13125 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Karow / Buch
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
214	96	100	7

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.591.189,23 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**5.960,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.960,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0346	3705	70200	Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung"; Ernst-Busch-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000						1,000	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ernst-Busch-Str. 29										
0346	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs durch Sanierung und Umbau geplant

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Käthe-Kollwitz-Gymnasium

BSN	**03Y03**
Adresse:	Dunckerstr. 65-66
(Hauptstandort)	10439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
858	120	493	245

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.918.335,69 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.220.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.813,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Schliemann-Gymnasium

BSN	**03Y04**
Adresse:	Dunckerstr. 64
(Hauptstandort)	10439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
911	123	547	241

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.149.896,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.510.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.782,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1677	1240	89380	umfassende Sanierung ehemaliges Direktorenhaus, Erweiterung der Anzahl der Klassenräume	städtebaulicher Denkmalschutz			1,370	1,487				Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

BSN	**03Y08**
Adresse:	Görschstr. 42-44
(Hauptstandort)	13187 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
964	-	658	306

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.965.998,25 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**12.826,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.826,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rosa-Luxemburg-Gymnasium

BSN	**03Y10**
Adresse:	Kissingenstr. 12
(Hauptstandort)	13189 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1088	182	588	318

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	150(150)	580(580)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.684.579,88 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**6.560.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.880,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0351	3704	70107	Erweiterung durch Anbau Ergänzungsgebäude; Kissingenstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						1,000	Bezirk				2022	2025
0352	3704	70100	Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines MEB, Einbau von Fachräumen im Hauptgebäude sowie Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen, Borkumstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140	2,000	1,156	0,925	3,000	0,754		Bezirk					2020
0353	2710	51933	Sanierung Fassade, 2. BA	SSP 2017	1,060	1,060	1,082					Bezirk				2017	2017
1485	2710	70233	Sanierung Fassade, 3. BA, Sanierung Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,510			0,510				Bezirk				2018	2018
1500	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,300			0,100	1,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Borkumstr. 13										
0352	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Kissingenstr. 12										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abgabe MEB 24 an 03G39
0352	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Ergänzungsbau

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; nach Erweiterung Übergabe des MEB an 03G39

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium

BSN	**03Y13**
Adresse:	Eugen-Schönhaar-Str. 18
(Hauptstandort)	10407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
853	-	613	240

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(812)	200(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.512.697,52 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**14.580.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0355	3704	70201	Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 4-zügigen Gymnasium, Eugen-Schönhaar-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,500	1,000	0,389	0,065	4,000	5,000	3,250	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pasteurstr. 7-11										
0369	07 bis 10	Arrondierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0369	11 bis 12	Arrondierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung durch Standort Pasteurstr.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Primo-Levi-Gymnasium

BSN	**03Y14**
Adresse:	Pistoriusstr. 133
(Hauptstandort)	13086 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1229	117	771	341

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	44.768.968,21 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.350.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.291,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0357	3704	70202	Grundinstandsetzung der Schulgebäude an beiden Standorten Woelckpromenade und Pistoriusstr., 2. BA	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,250						1,000	HOWOGE				2021	2024
0358	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3.BA (+SH)	SaniP 2017	0,350	0,350	0,180					Bezirk				2017	2017
0359	9810	72017	Sanierung Schulgebäude Primo-Levi-Gymnasium	SIWANA III	12,100							HOWOGE				2021	2024
0360	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 1. BA	SSP 2017	0,390	0,390	0,060					Bezirk				2017	2017
1492	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 2. BA, Sanierung Sanitär	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,910			0,910				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Max-Delbrück-Gymnasium

BSN	**03Y15**
Adresse:	Kuckhoffstr. 2
(Hauptstandort)	13156 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
955	-	648	307

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	696(580)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.168.516,72 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**380.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.374,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0362	3704	70200	Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium einschl. Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen, Kuckhoffstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,550	2,000	0,376	0,100	4,000	5,000	4,000	Bezirk				2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kuckhoffstr. 2										
0362	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0362	07 bis 10	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss MUR

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Havemann-Gymnasium

BSN	**03Y16**
Adresse:	Achillesstr. 79
(Hauptstandort)	13125 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1010	-	738	272

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	39.283.491,50 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**40.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.708,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0365	2710	51933	Sanierung Heizungsregelung, 1. BA / Klimasiegel	SSP 2017	0,017	0,017	0,017					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gymnasium am Europasportpark

BSN	**03Y17**
Adresse:	Conrad-Blenkle-Str. 34
(Hauptstandort)	10407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
214	-	214	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	348(580)	150(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.471,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.471,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0367	3704	70106	ehemaliges Coubertin-Gymn.: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einem 5-zügigen Gymnasium, Conrad-Blenkle-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,600					1,000	2,000	Bezirk				2021	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Conrad-Blenkle-Str. 34										
0367	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0367	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; gemeinsamer Standort mit 03K07

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	10.757	13.340	24%
Integrierte Sekundarschulen	6.211	8.690	40%
Gymnasien	7.698	7.770	1%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	1.197		
Sonstige Schulen	465		
∑	**26.328**		



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	24
Integrierte Sekundarschulen	9
Gymnasien	11
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	5
Sonstige Schulen	1

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **340.500.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **151.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	9.937.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	14.372.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	10.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	1.716.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
04G09	Erwin-von-Witzleben-Grundschule	Halemweg 34	13627	SenStadtWohn	8,6
04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	Reichenhaller Str. 8	14199	SenStadtWohn	3,5

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlotte-Wolff-Kolleg

BSN	**04A04**
Adresse:	Pestalozzistr. 40-41
(Hauptstandort)	10627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Kolleg
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-A.-Silbermann-Schule

BSN	**04A06**
Adresse:	Blissestr. 22
(Hauptstandort)	10713 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Abendgymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule

BSN	**04A08**
Adresse:	Prinz-Friedrich-Karl-Weg 1
(Hauptstandort)	14053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Sportschule
Schulträger:	SenBJF

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
465	32	256	177

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0370	1250	70147	Poelchau-Oberschule (Eliteschule des Sports); Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; Olympiapark Berlin - Alter Titel	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW		0,500	0,078					SenInnDS					
0371	1250	71304	Poelchau-Oberschule (Eliteschule des Sports); Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; Olympiapark Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	12,600			0,030	0,030	0,010	0,010	SenInnDS	12,600	12,600	12,600		
0372	1250	71309	Umbau und Sanierung Internat	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - mit GRW							0,500	SenInnDS				2022	

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

wird durch SenInnDS verwaltet

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Eichendorff-Grundschule

BSN	**04G01**
Adresse:	Goethestr. 19
(Hauptstandort)	10625 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Charlottenburg-City
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	464	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.762.844,24 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**298.782,85 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	91.970,49 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0377	3701	71404	Abbruch der Schulhausmeisterwohnung und Anarbeitung der Außenanlage; Goethestraße 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,356			0,356				Bezirk				2018	2018
0379	2710	51915	Sanierung Fenster, 3. BA	SSP 2017	0,274	0,274	0,274					Bezirk				2017	2017
2693	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017		0,205	0,205	0,137				Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lietzensee-Grundschule

BSN	**04G02**
Adresse:	Witzlebenstr. 34-35
(Hauptstandort)	14057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Charlottenburg-West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	380	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.535.595,01 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**19.908,04 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.908,04 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Joan-Miró-Grundschule

BSN	**04G04**
Adresse:	Bleibtreustr. 43
(Hauptstandort)	10623 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Charlottenburg-City
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
756	756	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.647.908,78 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**568.044,50 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1628	2710	70234	Sanierung Fenster, 2. BA, Sanierung Elektro, 5. BA, Sanierung Räume, Fassade, Dach	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,000			1,000	1,000			Bezirk				2018	2019
2739	2710	51934	Sanierung Elektro, 4. BA	SSP 2017		0,170	0,170					Bezirk				2017	2017
2740	2710	51934	Sanierung Fenster, 1. BA	SSP 2017		0,391	0,391					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule

BSN	**04G05**
Adresse:	Spandauer Damm 205-215
(Hauptstandort)	14050 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Charlottenburg-West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
303	303	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.842.393,72 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0385	3701	71303	Ergänzungsbauten für Schule und Hort; Spandauer Damm 205-215	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Spandauer Damm 205-215										
0385	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wald-Grundschule

BSN	**04G06**
Adresse:	Waldschulallee 83-93
(Hauptstandort)	14055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Charlottenburg-West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
484	484	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.910.359,05 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**227.108,50 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.538,73 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2741	2710	51934	Sanierung Gebäude (Haus 1)	SSP 2017		0,275						Bezirk				2017	2017
2742	2710	51934	Energetische Sanierung Haus 4 , 2. BA	SSP 2017		0,051	0,051					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04Y02

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ludwig-Cauer-Grundschule

BSN	**04G07**
Adresse:	Cauerstr. 36-38
(Hauptstandort)	10587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Charlottenburg-City
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
377	377	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.353.612,19 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**270.583,85 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.764,62 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mierendorff-Grundschule

BSN	**04G08**
Adresse:	Mierendorffstr. 20-24
(Hauptstandort)	10589 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Charlottenburg-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
452	452	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	33.088.266,13 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**459.102,80 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2694	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017		0,295	0,295					Bezirk				2017	2017
2743	2710	51934	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SSP 2017		0,615	0,615					Bezirk				2017	2017
2744	2710	51934	Sanierung Elektro, 1. BA Sanierung Beleuchtung und Decken	SSP 2017		0,356	0,356					Bezirk				2017	2017
2828	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Dach	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,600			0,800	0,800			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mierendorffstr. 20-24										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Erwin-von-Witzleben-Grundschule

BSN	**04G09**
Adresse:	Halemweg 34
(Hauptstandort)	13627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Charlottenburg-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
413	413	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.861.136,56 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**131.060,51 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.740,93 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0395	3701	70101	MEB und Sporthalle inklusive Leitungsverlegung; Halemweg 34/42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600				0,200	1,000	3,000	SenStadtWohn				2019	
0396	3701	71402	Erweiterung der Mensa; Halemweg 34/42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500			0,500				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Halemweg 34										
0395	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle wird geprüft
0396	01 bis 06	Sonstiges	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung Mensa
0395	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule

BSN	**04G11**
Adresse:	Heckerdamm 221
(Hauptstandort)	13627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Charlottenburg-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
385	385	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.967.260,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**40.937,03 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.206,73 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0398	3701	71302	Ergänzungsbau; Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500						0,100	Bezirk				2022	2023
0399	3701	71403	Umbau Kita und Mensa; Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heckerdamm 221										
0399	01 bis 06	Sonstiges	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau Kita und Mensa
0398	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schinkel-Grundschule

BSN	**04G12**
Adresse:	Nithackstr. 8
(Hauptstandort)	10585 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Charlottenburg-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
496	496	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.251.682,45 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**145.199,93 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.420,94 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nehring-Grundschule

BSN	**04G13**
Adresse:	Nehringstr. 9-10
(Hauptstandort)	14059 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Charlottenburg-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
403	403	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	39.437.915,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**91.397,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.380,81 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0401	9810	72018	Dachsanierung Nehring-Grundschule	SIWANA III	0,700	0,100	0,001	0,600				Bezirk			0,700		
1632	2710	70234	Sanierung Fenster, 6. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,800			0,800	1,000			Bezirk				2018	2019
2745	2710	51934	Sanierung Fenster, 5. BA	SSP 2017		0,053	0,053					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reinhold-Otto-Grundschule

BSN	**04G14**
Adresse:	Leistikowstr. 7-8
(Hauptstandort)	14050 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Charlottenburg-West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	383	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.297.600,86 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**87.453,62 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.466,97 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charles-Dickens-Grundschule

BSN	**04G15**
Adresse:	Dickensweg 15
(Hauptstandort)	14055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Charlottenburg-West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.517.060,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johann-Peter-Hebel-Grundschule

BSN	**04G17**
Adresse:	Emser Str. 50
(Hauptstandort)	10719 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Wilmersdorf-City
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
541	541	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.883.736,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**100.748,77 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2746	2710	51915	Sanierung Dach, 1. BA	SSP 2017		0,156	0,156					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Habermann-Grundschule

BSN	**04G18**
Adresse:	Prinzregentenstr. 33-34
(Hauptstandort)	10715 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Wilmersdorf-City
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
286	286	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.086.059,69 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**321.917,41 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.128,71 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Rüdesheimer Platz

BSN	**04G19**
Adresse:	Rüdesheimer Str. 24-30
(Hauptstandort)	14197 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Schmargendorf-Grunewald
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
606	606	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.995.841,70 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**94.574,99 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.900,15 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Katharina-Heinroth-Grundschule

BSN	**04G20**
Adresse:	Münstersche Str. 15-17
(Hauptstandort)	10709 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Wilmersdorf-City
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
534	534	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.629.994,11 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**285.654,23 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.251,26 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0410	2710	51915	Sanierung Schulhof, 2. BA	SSP 2017	0,150	0,150						Bezirk				2017	2017
1636	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,700			0,800	0,900			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Halensee-Grundschule

BSN	**04G21**
Adresse:	Joachim-Friedrich-Str. 35-36
(Hauptstandort)	10711 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Wilmersdorf-City
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
408	408	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.212.817,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**282.445,34 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.754,35 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0412	3701	70102	Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; Joachim- Friedrich-Straße 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	
2766	1012	51900	Barrierefreiheit, Aufzug, Behinderten-WC, Rampe	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,203							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Joachim-Friedrich-Str. 35-36										
0412	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grunewald-Grundschule

BSN	**04G22**
Adresse:	Delbrückstr. 20 A
(Hauptstandort)	14193 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Schmargendorf-Grunewald
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	455	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.109.212,74 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**485.038,26 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.899,74 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0414	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP 2017	0,200		0,095					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alt-Schmargendorf-Grundschule

BSN	**04G23**
Adresse:	Reichenhaller Str. 8
(Hauptstandort)	14199 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Schmargendorf-Grunewald
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
489	489	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.741.094,25 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.191.498,88 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	38.592,83 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0416	3701	71301	MEB; Reichenhaller Straße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					1,240	2,260	SenStadtWohn				2019	
0417	9810	70023	Schulerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf	SIWANA I	2,500	1,323	1,199	0,980				Bezirk			2,500		
0418	9810	72019	Sanierung Umterrichtsräume Alt-Schmargendorf-Grundschule	SIWANA III	2,000	0,300	0,141	1,700				Bezirk			2,000		
0420	2710	51915	Sanierung Sicherheitsbeleuchtung	SSP 2017	0,080	0,080						Bezirk				2017	2017
1622	2710	51934	Sanierung Räume, Elektro	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,750			0,311	0,439			Bezirk				2018	2019
2749	2710	51934	Sanierung Elektro	SSP 2017		0,266	0,266					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reichenhaller Str. 8										
0417	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch Sanierung
0416	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G27

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Orff-Grundschule

BSN	**04G24**
Adresse:	Berkaer Str. 9-10
(Hauptstandort)	14199 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Schmargendorf-Grunewald
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
487	487	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.928.413,42 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**26.037,73 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Cecilien-Schule (Grundschule)

BSN	**04G25**
Adresse:	Nikolsburger Platz 5
(Hauptstandort)	10717 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Wilmersdorf-City
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
410	410	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.335.500,74 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**279.624,12 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	38.272,79 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Birger-Forell-Grundschule

BSN	**04G26**
Adresse:	Koblenzer Str. 22-24
(Hauptstandort)	10715 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Wilmersdorf-City
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	398	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.883.547,90 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**149.291,96 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.858,15 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Judith-Kerr-Grundschule

BSN	**04G27**
Adresse:	Friedrichshaller Str. 13
(Hauptstandort)	14199 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Schmargendorf-Grunewald
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
403	403	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0425	3701	71401	Alt-Schmargendorf- und Judith-Kerr-Schule: Fenster- und Fassadensanierung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,700						0,100	Bezirk				2022	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G23

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Glockenturmstr. 23-25

BSN	**04Gn01**
Adresse:	Glockenturmstr. 23-25
(Hauptstandort)	14055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Charlottenburg West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0427	2712	70100	Neubau Grundschule Glockenturmstraße	Neue Schulen Programm	25,000				1,000	3,200	4,600	Bezirk				2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Glockenturmstr. 23-25										
0427	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0427	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau; Standort steht in Abhängigkeit vom erfolgreichen Kauf

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedensburg-Schule

BSN	**04K02**
Adresse:	Goethestr. 8-9
(Hauptstandort)	10623 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1174	-	769	405

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	700(700)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.258.586,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**234.986,84 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	30.888,18 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0429	9810	72034	Sanierungsmaßnahmen Friedensburg-Oberschule	SIWANA III	1,000	0,100	0,005	0,900				Bezirk			1,000		
2698	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017		0,310	0,310					Bezirk				2017	2017
2750	2710	51934	Sanierung Räume / Aula	SSP 2017		0,489	0,489					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Jungk-Schule

BSN	**04K03**
Adresse:	Sächsische Str. 58
(Hauptstandort)	10707 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
956	-	631	325

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.448.791,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**5.690,10 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.690,10 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nelson-Mandela-Schule

BSN	**04K04**
Adresse:	Pfalzburger Str.30
(Hauptstandort)	10719 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Wilmersdorf City
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	SenBJF

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1328	528	449	351

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	400(400)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**669.594,09 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.091,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**04K05**
Adresse:	Sybelstr. 20-21
(Hauptstandort)	10629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Charlottenburg-West
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1070	353	459	258

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	400(400)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	40.172.267,13 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**62.242,77 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1623	2710	51934	Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,330			0,330				Bezirk				2018	2019
2751	2710	51934	Sanierung Schulhof, 1. BA	SSP 2017		0,313	0,313					Bezirk				2017	2017
2752	2710	51934	Sanierung Fenster	SSP 2017		0,195	0,195					Bezirk				2017	2017
2767	1012	51900	Inklusive Schwerpunktschule, Behinderten-WC, Rampe	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,062							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**04K06**
Adresse:	Schloßstr. 55 A
(Hauptstandort)	14059 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
439	-	439	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	38.861.368,45 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**182.367,39 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1625	2710	70234	Sanierung Dach, 2. BA, Sanierung Räume, Fenster, Sanitär	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,752			0,850	0,902			Bezirk				2018	2019
2699	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017		0,225	0,225					Bezirk				2017	2017
2753	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SSP 2017		0,499	0,499					Bezirk				2017	2017
2754	2710	51934	Sanierung Fenster, 1. BA	SSP 2017		0,235	0,235					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf

BSN	**04K07**
Adresse:	Kranzer Str. 3
(Hauptstandort)	14199 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
348	-	348	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.002.140,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.826,48 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.826,48 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0441	9810	70022	Neubau Sporthalle an der ISS Wilmersdorf	SIWANA I	4,950	3,375	2,218	1,175				Bezirk	4,950		4,950	2017	2018
1634	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,800			0,800	1,000			Bezirk				2018	2019
2832	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,800			0,800	1,000			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kranzer Str. 3										
0441	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Ustinov-Schule

BSN	**04K08**
Adresse:	Kuno-Fischer-Str. 22-26
(Hauptstandort)	14057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
495	-	495	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.203.061,53 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.009,76 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.009,76 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kuno-Fischer-Str. 22-26										
Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**04K09**
Adresse:	Eisenzahnstr. 47-48
(Hauptstandort)	10709 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
379	-	379	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.809.849,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**571.339,49 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1630	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,750			0,850	0,900			Bezirk				2018	2019
2755	2710	51934	Sanierung Elektro	SSP 2017		0,217	0,217					Bezirk				2017	2017
2768	1012	51900	Inklusive Schwerpunktschule, Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,049							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenzahnstr. 47-48										
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 2. Internationale Schule Berlin

BSN	**04K10**
Adresse:	Babelsberger Str. 24
(Hauptstandort)	10715 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	SenBJF

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
22	22	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(200)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0446	1024	89130	Investive Maßnahme für die Zweite Internationale Schule	Investive Sonderthemen mit Schulbezug		0,500		0,500	1,500			Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Babelsberger Str. 24										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			2,0					
kfA	07 bis 10	Arrondierung			2,0					

Bemerkungen:

Umzug zum neuen Standort Levetzowstr. 3 geplant

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Arno-Fuchs-Schule

BSN	**04S02**
Adresse:	Richard-Wagner-Str. 30
(Hauptstandort)	10585 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
119	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.472.145,87 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**11.220,10 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.220,10 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reinfelder-Schule

BSN	**04S04**
Adresse:	Maikäferpfad 30
(Hauptstandort)	14055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Charlottenburg-West
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
402	366	36	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.733.497,25 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**49.386,76 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.530,54 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose

BSN	**04S05**
Adresse:	Waldschulallee 29
(Hauptstandort)	14055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
82	33	31	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.466.134,70 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**13.785,16 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.785,16 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Finkenkrug-Schule

BSN	**04S06**
Adresse:	Mannheimer Str. 21-22
(Hauptstandort)	10713 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
114	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.029.163,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Comenius-Schule

BSN	**04S07**
Adresse:	Gieselerstr. 4
(Hauptstandort)	10713 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Wilmersdorf-City
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
480	312	117	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	35.321.599,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**296.511,45 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.872,45 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1626	2710	70234	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Sanitär + Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,900			0,950	0,950			Bezirk				2018	2019
2756	2710	51934	Sanierung Räume (Decken, Bodenbelag)	SSP 2017		0,161	0,161					Bezirk				2017	2017
2769	1012	51900	Inklusive Schwerpunktschule, Aufzug , Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,400	0,181	0,181					Bezirk				2017	2017
2837	1012	51900	Aufzug, Behinderten-WC, Rampe	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,500			0,270	0,230			Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schiller-Gymnasium

BSN	**04Y01**
Adresse:	Schillerstr. 125-127
(Hauptstandort)	10625 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
882	-	601	281

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	696(696)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	38.662.725,75 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**544.459,41 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	43.430,65 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1633	2710	70234	Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,700			0,800	0,900			Bezirk				2018	2019
2700	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017		0,582	0,582					Bezirk				2017	2017
2757	2710	51934	Schaffung von Barrierefreiheit (Sanierung Türen)	SSP 2017		0,193	0,193					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wald-Gymnasium

BSN	**04Y02**
Adresse:	Waldschulallee 95
(Hauptstandort)	14055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
728	-	475	253

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.110.084,17 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**216.058,55 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.506,88 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2758	2710	51934	Energetische Sanierung Haus 3 und 4 (Fenster, Fassade, Dach)	SSP 2017		0,451	0,451					Bezirk				2017	2017
2759	2710	51934	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	SSP 2017		0,582	0,582					Bezirk				2017	2017
2760	2710	51934	Sanierung Sporthalle	SSP 2017		1,087	1,087					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G06

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sophie-Charlotte-Gymnasium

BSN	**04Y03**
Adresse:	Sybelstr. 2
(Hauptstandort)	10629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
865	-	578	287

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	36.349.865,52 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**30.348,81 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	30.348,81 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2761	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SSP 2017		0,349	0,349					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gottfried-Keller-Gymnasium

BSN	**04Y04**
Adresse:	Olbersstr. 38
(Hauptstandort)	10589 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
700	-	494	206

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	40.243.530,08 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.285.617,12 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	31.914,40 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0462	9810	71023	Sanierung der Sporthalle des Gottfried-Keller-Gymnasiums	SIWANA II	0,200	0,033	0,033					Bezirk			0,200		
1629	2710	70234	Sanierung Sanitär, 2. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,000			1,000	1,000			Bezirk				2018	2019
2762	2710	51934	Sanierung Sanitär	SSP 2017		0,673	0,673					Bezirk				2017	2017
2763	2710	51934	Sanierung Dach Sporthalle, 2. BA	SSP 2017		0,089	0,089					Bezirk				2017	2017
2770	1012	51900	Barrierefreiheit, Aufzug, Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,357							Bezirk					
2838	1012	51900	Aufzug	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	0,390			0,230	0,160			Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Herder-Gymnasium

BSN	**04Y05**
Adresse:	Westendallee 45-46
(Hauptstandort)	14052 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
653	116	382	155

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.439.824,36 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.938,02 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.938,02 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0466	9810	72035	Sanierungsmaßnahmen Sporthalle Herder-Gymnasium	SIWANA III	1,100	0,100		1,000				Bezirk			1,100	2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinz-Berggruen-Gymnasium

BSN	**04Y06**
Adresse:	Bayernallee 4
(Hauptstandort)	14052 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
903	128	504	271

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.114.579,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**430.998,10 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.058,98 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1627	2710	70234	Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume, 3. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,500			0,500				Bezirk				2018	2019
2764	2710	51934	Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume	SSP 2017		0,643	0,643					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Ebert-Gymnasium

BSN	**04Y07**
Adresse:	Blissestr. 22
(Hauptstandort)	10713 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
787	-	525	262

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.184.152,31 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**113.332,93 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.319,81 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1635	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, Fenster, Dach, Fassade	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,700			0,800	0,900			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hildegard-Wegscheider-Gymnasium

BSN	**04Y08**
Adresse:	Lassenstr. 16-20
(Hauptstandort)	14193 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	58	295	126

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.566.532,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**270.065,01 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	44.610,30 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Walther-Rathenau-Gymnasium

BSN	**04Y09**
Adresse:	Herbertstr. 2-6
(Hauptstandort)	14193 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	-	247	182

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.161.661,24 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**15.767,65 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.767,65 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1624	2710	51934	Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,292			0,146	0,146			Bezirk				2018	2019
2765	2710	51934	Sanierung Fenster	SSP 2017		0,055	0,055					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marie-Curie-Gymnasium

BSN	**04Y10**
Adresse:	Weimarische Str. 21
(Hauptstandort)	10715 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
714	-	489	225

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.936.925,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**40.722,63 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	40.722,63 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Goethe-Gymnasium

BSN	**04Y11**
Adresse:	Gasteiner Str. 23
(Hauptstandort)	10717 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
558	155	290	113

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	150(150)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.230.702,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**499.463,70 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0475	3704	71401	Fenster- und Fassadensanierung nach Vorgaben des Denkmalschutzes, Gasteiner Straße 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,860	0,430		0,860				Bezirk				2018	2018
2703	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017		0,156	0,156					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Spandau

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	12.038	14.340	19%
Integrierte Sekundarschulen	6.517	9.630	48%
Gymnasien	3.760	4.650	24%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	345		
∑	**22.660**		



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	28
Integrierte Sekundarschulen	9
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	3

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **264.200.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **70.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	10.187.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	7.680.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	750.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	2.849.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
05Gn01	Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.	Goltz-/Mertensstr.	13587	SenStadtWohn	22,7
05Gn02	Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld	Adresse offen	13599	HOWOGE	
05Gn04	Neubau Grundschule; Wiesen/Weidenweg	Wiesen/Weidenweg	13591	SenStadtWohn	
05Gn06	Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz	Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz	13585	SenStadtWohn	26
05K04	Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Am Forstacker 9-11	13587	SenStadtWohn	29,35
05K06	Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Blumenstr. 13	13585	SenStadtWohn	18,2
05K07	Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)	Lenther Steig 1-3	13629	HOWOGE	32
05Kn02	Neubau ISS; Inselstadt Gartenfeld	Adresse offen	13599	HOWOGE	

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
05K01	Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Im Spektefeld 33	13589	HOWOGE	12,14
05K02	Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Lutoner Str. 15-19	13581	HOWOGE	12,71
05K03	Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Wilhelmstr. 10	13595	SenStadtWohn	14,41
05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Recklinghauser Weg 26-32	13583	HOWOGE	10,32
05Y02	Kant-Gymnasium	Bismarckstr. 54	13585	SenStadtWohn	10,12

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
05G27	Charlie-Rivel-Grundschule	Flankenschanze 20	13585	SenStadtWohn	3,5
05G28	Grundschule an der Pulvermühle	Grützmacherweg 7	13599	SenStadtWohn	6

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule

BSN	**05G01**
Adresse:	Grunewaldstr. 8
(Hauptstandort)	13597 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Spandau Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	390	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.155.659,74 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**579.802,92 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	37.198,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0477	2710	51915	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SSP 2017	0,304	0,304						Bezirk				2017	2017
1607	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,495			0,700	0,795			Bezirk				2018	2019
1613	2710	70235	Sanierung Schulgebäude	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,100			0,150	0,950			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Eichenwald

BSN	**05G02**
Adresse:	Gaismannshofer Weg 2
(Hauptstandort)	13587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Hakenfelde
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.956.606,33 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**340.953,39 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.246,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0479	2710	51915	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 1. BA	SSP 2017	0,137	0,137						Bezirk				2017	2017
0480	2710	51915	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SSP 2017	0,063	0,063						Bezirk				2017	2017
2897	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	4,743			0,150	0,950			Bezirk				2018	2019
2906	2710	51935	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,967			0,600	0,592			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Klosterfeld-Grundschule

BSN	**05G04**
Adresse:	Seegefelder Str. 125
(Hauptstandort)	13583 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Falkenhagener Feld
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
346	346	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.066.203,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.593,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.593,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Christoph-Földerich-Grundschule

BSN	**05G05**
Adresse:	Földerichplatz 5
(Hauptstandort)	13595 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Wilhelmstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
535	535	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.033.799,05 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**18.122,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.122,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0483	3701	71302	Neubau einer Sporthalle; Földerichplatz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,850	0,300			0,050	1,196	0,550	SenStadtWohn				2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Földerichplatz 5										
0483	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Siegerland-Grundschule

BSN	**05G06**
Adresse:	Hermann-Schmidt-Weg 4
(Hauptstandort)	13589 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Falkenhagener Feld
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
501	501	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.835.615,09 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**735.356,45 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.272,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0485	2710	51915	Sanierung Schulhof, letzter BA	SSP 2017	0,135	0,135						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lynar-Grundschule

BSN	**05G07**
Adresse:	Lutherstr. 19-20
(Hauptstandort)	13585 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Spandau Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
500	500	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.049.119,23 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**22.806,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.806,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Konkordia-Grundschule

BSN	**05G08**
Adresse:	Elsflether Weg 26
(Hauptstandort)	13581 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Wilhelmstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
477	477	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.423.556,77 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**39.571,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	39.571,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0488	3701	71308	Erweiterung des Betreuungstraktes; Elsflether Weg	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,650				0,050	0,600		Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Elsflether Weg 26										
0488	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung Betreuungstrakt

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Birkenhain

BSN	**05G10**
Adresse:	Seeburger Str. 59
(Hauptstandort)	13581 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Wilhelmstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	390	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.547.679,49 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**33.684,47 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.757,01 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0491	2710	51915	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SSP 2017	0,305	0,305						Bezirk				2017	2017
2895	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,800			0,700	0,795			Bezirk				2018	2019
2928	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP 2017		0,200	0,239					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Reinick-Grundschule

BSN	**05G11**
Adresse:	Jungfernheideweg 33-48
(Hauptstandort)	13629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Siemensstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
598	598	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.318.657,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**5.506.387,72 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.500,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0493	3701	71309	Neubau einer Sporthalle; Jungfernheideweg 33-48	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,071	1,400	1,272	1,030				Bezirk					2018
0494	2710	51915	Sanierung Keller (Feuchtigkeitsschäden)	SSP 2017	0,100	0,100						Bezirk				2017	2017
2903	2710	51935	Sanierung Keller, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,400			0,300				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jungfernheideweg 33-48										
0493	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Weinmeisterhorn

BSN	**05G12**
Adresse:	Daberkowstr. 27
(Hauptstandort)	13593 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Wilhelmstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.861.515,39 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**20.152,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.152,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1614	2710	70235	Sanierung Schulgebäude	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,100			0,150	0,950			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bernd-Ryke-Grundschule

BSN	**05G13**
Adresse:	Daumstr. 12
(Hauptstandort)	13599 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Haselhorst
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.145.263,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.863.258,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	36.758,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0496	3701	71310	Erweiterung der Essensversorgungsräume; Daumstraße 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,316					0,300	1,016	Bezirk					
0497	2712	70601	Neubau einer Sporthalle, Daumstraße 12	Schulsporthallen Schnellbau	6,000	0,160		0,500	3,500	2,000		SenStadtWohn				2019	2020
0498	9810	71008	Neubau eines MEB (Erweiterung), Bernd-Ryke-Grundschule (Spandau)	SIWANA II	2,950	0,625	0,385	0,030	0,003	0,001	0,003	SenStadtWohn	3,300		2,950	2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daumstr. 12										
0497	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0496	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung Essensversorgung

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Linden-Grundschule

BSN	**05G14**
Adresse:	Staakener Feldstr. 6-8
(Hauptstandort)	13591 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Staaken
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
606	606	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.922.912,06 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**37.691,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	37.691,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Askanier-Grundschule

BSN	**05G15**
Adresse:	Borkzeile 34
(Hauptstandort)	13583 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Spandau Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	418	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.447.928,79 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**34.436,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	34.436,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0501	3701	70201	Gesamtsanierung, Borkzeile 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,880						0,500	SenStadtWohn				2026	

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zeppelin-Grundschule

BSN	**05G16**
Adresse:	Heidebergplan 3-4
(Hauptstandort)	13591 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Staaken
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288	288	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(216)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	5.548.054,60 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**481.378,49 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.131,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2956	2710	51935	Sanierung Fenster	SSP 2017		0,055	0,054					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Astrid-Lindgren-Grundschule

BSN	**05G17**
Adresse:	Südekumzeile 5
(Hauptstandort)	13591 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Staaken
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
491	491	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.829.174,56 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**35.035,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.035,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Südekumzeile 5										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Beerwinkel

BSN	**05G18**
Adresse:	Im Spektefeld 31
(Hauptstandort)	13589 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Falkenhagener Feld
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
567	567	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.997.414,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**93.712,29 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	30.273,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0505	2710	51915	Sanierung Regenwassermanagement / Klimasiegel	SSP 2017	0,033	0,033						Bezirk				2017	2017
0506	2710	51915	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SSP 2017	0,180	0,180						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Ritterfeld

BSN	**05G19**
Adresse:	Schallweg 31
(Hauptstandort)	14089 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Gatow / Kladow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
440	440	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.288.870,33 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**231.537,60 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.543,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2900	2710	70235	Sanierung Sanitär und Sporthalle, 3. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,562			0,500	0,750			Bezirk				2018	2019
2930	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP 2017		0,575	0,435					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Schurz-Grundschule

BSN	**05G20**
Adresse:	Hakenfelder Str. 32
(Hauptstandort)	13587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Hakenfelde
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
507	507	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.751.155,85 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**13.580,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.580,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Moor-Schule

BSN	**05G21**
Adresse:	Adamstr. 24-25
(Hauptstandort)	13595 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Wilhelmstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
231	231	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.494.922,24 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**777.486,66 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.234,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05S02

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Christian-Morgenstern-Grundschule

BSN	**05G22**
Adresse:	Räcknitzer Steig 12
(Hauptstandort)	13593 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Wilhelmstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
581	581	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.143.365,56 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**26.376,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.376,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2899	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,200			0,250	0,950			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Brandwerder

BSN	**05G23**
Adresse:	Spandauer Str. 86
(Hauptstandort)	13591 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Staaken
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
309	309	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.824.868,26 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**25.814,64 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.814,64 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Windmühlenberg

BSN	**05G24**
Adresse:	Am Kinderdorf 23-37
(Hauptstandort)	14089 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Gatow / Kladow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
301	301	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.759.363,32 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**49.535,37 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.591,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0514	9810	70025	Umbau und Erweiterung der Grundschule Windmühlenberg	SIWANA I	2,500	0,148		0,950	1,400			Bezirk				2019	2019
2954	2710	51935	Sanierung Aula	SSP 2017		0,050	0,042					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Kinderdorf 23-37										
0514	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Wasserwerk

BSN	**05G25**
Adresse:	Pionierstr. 197
(Hauptstandort)	13589 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Falkenhagener Feld
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
145	145	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.076.725,56 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**23.391,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.391,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05S04

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Amalienhof

BSN	**05G26**
Adresse:	Weinmeisterhornweg 122
(Hauptstandort)	13593 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Wilhelmstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
355	355	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.916.288,55 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**192.478,90 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.911,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlie-Rivel-Grundschule

BSN	**05G27**
Adresse:	Flankenschanze 20
(Hauptstandort)	13585 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Spandau Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
456	456	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.819.794,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**39.613,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	39.613,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0518	2712	70104	MEB Flankenschanze 20	MEB	3,500	0,560		0,980	0,980	0,980		SenStadtWohn	5,400			2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Flankenschanze 20										
0518	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Pulvermühle

BSN	**05G28**
Adresse:	Grützmacherweg 7
(Hauptstandort)	13599 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Haselhorst
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
393	393	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.227.988,94 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**146.737,38 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.986,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0520	2712	70104	MEB Grützmacherweg 7	MEB	6,000			0,500	3,000			SenStadtWohn	4,900		5,250	2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grützmacherweg 7										
0520	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0520	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Freizug vorhandener Schulräume

Bemerkungen:

nach Erweiterung Aufgabe Filiale Schule am Gartenfeld (05S03)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mary-Poppins-Grundschule

BSN	**05G29**
Adresse:	Am Flugplatz Gatow 20
(Hauptstandort)	14089 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Gatow / Kladow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
470	470	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.432.124,25 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**122.851,01 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.762,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 30. Schule (Grundschule)

BSN	**05G30**
Adresse:	Hügelschanze 8-9
(Hauptstandort)	13585 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Spandau Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	431	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.208.618,86 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.032.284,88 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	44.971,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0523	2710	51915	Sanierung Sanitär und Räume	SSP 2017	0,189	0,189						Bezirk				2017	2017
1621	2710	51935	Sanierung Sanitär und Räume, 2. BA, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,400			0,900	0,500			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Windmühlenberg 3										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Fusion 05G03 + 05G09; Bezirk prüft Erweiterung; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten (2026), unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.

BSN	**05Gn01**
Adresse:	Goltz-/Mertensstr.
(Hauptstandort)	13587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Hakenfelde
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0525	2712	70600	Neubau einer inklusiven Grundschule ("Geistige Entwicklung") und Neubau einer Sporthalle, Goltz-/ Mertenstr.	MoBS	22,700			2,117	7,212	7,014	6,220	SenStadtWohn	22,700			2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Goltz-/Mertensstr.										
0525	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0525	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld

BSN	**05Gn02**
Adresse:	Adresse offen
(Hauptstandort)	13599 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Haselhorst
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0526	2712	70100	Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld	Neue Schulen Programm 2. Tranche								HOWOGE					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
0526	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0526	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Wiesen/Weidenweg

BSN	**05Gn04**
Adresse:	Wiesen/Weidenweg
(Hauptstandort)	13591 Berlin
Grundschulplanungsregion:	8 Staaken
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wiesen/Weidenweg										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Seektstr. 2

BSN	**05Gn05**
Adresse:	Seecktstr. 2
(Hauptstandort)	13581 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Wilhelmstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Seecktstr. 2										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

aktuell Zwischennutzung durch andere Schule; Bezirk plant Reaktiverung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

BSN	**05Gn06**
Adresse:	Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz
(Hauptstandort)	13585 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Spandau Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0527	3701	70105	Neubau einer Grundschule; Fehrbelliner Tor/Klinkeplatz	gezielte Zuweisung an die Bezirke	26,000						1,000	SenStadtWohn				2021	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz										
0527	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0527	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**05K01**
Adresse:	Im Spektefeld 33
(Hauptstandort)	13589 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1058	-	645	413

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.883.820,34 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**509.966,12 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	49.696,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0528	3702	70211	Gesamtsanierung; Im Spektefeld	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,140						1,000	HOWOGE				2024	2027
1620	2710	51935	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,036			0,566	0,470			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**05K02**
Adresse:	Lutoner Str. 15-19
(Hauptstandort)	13581 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1010	-	674	336

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.466.407,75 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.417.946,99 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0530	3702	70206	Sanierung, Umbau, Standardanpassung, Lutoner Str. 15-19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,710						1,000	HOWOGE				2022	2025
0531	2710	51915	Sanierung Dach Nebengebäude	SSP 2017	0,550	0,550						Bezirk				2017	2017
2893	2710	70235	Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen), 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,696			1,000				Bezirk				2018	2019
2925	3306	51902	Eigenanteil Schulraumcontainer	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				1,000				Bezirk				2018	2018
2927	1240	89368	Brandschutz	Soziale Stadt				0,454				Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**05K03**
Adresse:	Wilhelmstr. 10
(Hauptstandort)	13595 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1121	-	759	362

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	800(800)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.855.458,54 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.887.315,12 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	39.411,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0533	3702	70205	Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt, Wilhelmstr. 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,510						0,500	SenStadtWohn				2023	
0534	9810	72020	Gesamtsanierung Bertolt-Brecht-Oberschule	SIWANA III	8,900	0,025		0,350	1,500	2,500	4,525	SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**05K04**
Adresse:	Am Forstacker 9-11
(Hauptstandort)	13587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
964	-	684	280

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.609.737,89 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**56.517,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	56.517,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0536	2712	70600	Abriss und Ersatzbau Heinrich-Böll-Oberschule, Am Forstacker 9/11	MoBS	29,350			2,143	7,299	7,099	6,295	SenStadtWohn	29,350		29,400	2020	2022
2898	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,200			0,250	0,950			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Forstacker 9-11										
0536	07 bis 10	Arrondierung			-6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Abriss
0536	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Ersatzbau

Bemerkungen:

Abriss und Ersatzneubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling B.-Traven-Gemeinschaftsschule

BSN	**05K05**
Adresse:	Recklinghauser Weg 26-32
(Hauptstandort)	13583 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Falkenhagener Feld
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	17	418	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	450(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.025.344,84 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**296.602,62 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.015,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0538	3703	70209	Gesamtsanierung; Wilhelmstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,320						1,000	HOWOGE				2022	2024
0539	9810	70026	Ertüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen der GemS B.-Traven-Schule	SIWANA I	1,100	0,125		0,250	0,707			Bezirk					
0540	2710	51915	Bauteil 3, Sanierung Fenster, 3. BA	SSP 2017	0,165	0,165						Bezirk				2017	2017
0541	2710	51915	Sanierung Dach Bauteil 3, 1. BA	SSP 2017	0,350	0,350						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Recklinghauser Weg 26-32										
0538, 0539	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0538, 0539	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Aufbau 2-zügige Grundstufe (in zwei Schritten); Bezirk prüft Erweiterung Sek I

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**05K06**
Adresse:	Blumenstr. 13
(Hauptstandort)	13585 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
567	-	567	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.674.900,65 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.369.114,57 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	37.494,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0543	3702	70100	Erweiterung zu einer 6-zügigen integrierten Sekundarschule mit 2 Zügen Sekundarschule II und Umbau der Schulanlage; Blumenstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	3,200	1,500	0,409	0,150				SenStadtWohn					2017
0544	2712	70600	Erweiterung, Blumenstraße 13	MoBS	15,000			1,329	4,526	4,402	3,904	SenStadtWohn	18,200			2020	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Borchertweg 2										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe Mietobjekt
Blumenstr. 13										
0543	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	2. BA Erweiterung

Bemerkungen:

Aufgabe Filiale und Erweiterung Hauptstandort; 1. BA MEB in 0543, 2. BA Ergänzungsbau in 0544, BP von 0544 inkl. MEB aus 0543

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**05K07**
Adresse:	Lenther Steig 1-3
(Hauptstandort)	13629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Siemensstadt
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	-	388	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	400(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.503.639,61 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**74.965,18 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.362,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0546	3702	70107	Umbau und Erweiterung der Schulanlage auf 6 Züge einschl. 2 Züge Grundstufe und 2 Züge Sek I Umbau der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle; Lenther Steig	gezielte Zuweisung an die Bezirke	32,000						1,000	HOWOGE				2022	2025
0547	9810	82002	Erwerb eines Schulgrundstücks	SIWANA III	2,000			2,000				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lenther Steig 1-3										
0546	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**05K08**
Adresse:	Jaczostr. 53-67
(Hauptstandort)	13595 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
678	-	678	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.693.396,01 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**77.597,10 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	30.486,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0549	3702	70204	Gesamtsanierung, Jaczostr. 53-67	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,830						0,500	SenStadtWohn				2026	
2953	2710	51935	Sanierung Aula	SSP 2017		0,020	0,052					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**05K09**
Adresse:	Brunsbütteler Damm 431-437
(Hauptstandort)	13591 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Staaken
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
296	-	296	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	400(600)	(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.654.072,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**332.361,06 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.815,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0551	3702	70106	Erweiterung der Schulanlage auf 6 Züge (Sek I) einschl. 2 Züge Grundstufe und 2 Züge Sek II; Brunsbütteler Damm	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000						1,000	Bezirk				2022	2026
0552	3702	71302	Erweiterung und Umbau der Schulanlage; Brunsbütteler Damm 431-437	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,978	0,756	0,107	1,700	0,100			Bezirk					
0553	9810	70024	Sanierung des Hauses 1 an der Schule Am Staakener Kleeblatt	SIWANA I	2,914	0,141	0,094	2,500	0,224			Bezirk		2,995	2,914		
2901	2710	70235	Sanierung Dach Haus 1.1	SchulSP 2018/2019 - investiv	4,840			0,650	0,236			Bezirk				2018	2019
2955	2710	51935	Sanierung Dach Haus 3, 1. BA	SSP 2017		0,020	0,015					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brunsbütteler Damm 431-437										
0551	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0551	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0551	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Inselstadt Gartenfeld

BSN	**05Kn02**
Adresse:	Adresse offen
(Hauptstandort)	13599 Berlin
Grundschulplanungsregion:	-
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0555	2712	70100	Neubau ISS; Inselstadt Gartenfeld	Neue Schulen Programm 2. Tranche								HOWOGE					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
0555	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Grüngürtel

BSN	**05S01**
Adresse:	Askanierring 42
(Hauptstandort)	13585 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
83	25	58	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.062.000,85 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**15.190,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.190,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Gartenfeld

BSN	**05S03**
Adresse:	Seecktstr. 2
(Hauptstandort)	13581 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
128	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.927.240,74 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.482.485,65 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.792,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0560	3705	71300	Erweiterung und Umbau der Schulanlage; Gartenfelder Straße; Seecktstr. 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,800					0,500	1,000	Bezirk				2021	
0561	2710	51915	Sanierung Gebäude, 2. BA	SSP 2017	0,487	0,487						Bezirk				2017	2017
0562	2710	51915	Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SSP 2017	1,350	1,350						Bezirk				2017	2017
2892	2710	70235	Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär), 3. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,162			1,325				Bezirk				2018	2019
2902	2710	51935	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,916			0,566				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gartenfelder Str. 81										
0560	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs durch Erweiterung und Umbau geplant

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Stadtrand

BSN	**05S04**
Adresse:	Pionierstr. 197
(Hauptstandort)	13589 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
134	65	46	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05G25

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

BSN	**05Y01**
Adresse:	Galenstr. 40-44
(Hauptstandort)	13597 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
758	62	488	208

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	522(522)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.252.644,61 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.227.747,93 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.368,63 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0564	3704	70102	Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle; Galenstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,250	2,000	0,741	0,500	2,000	3,500	4,000	Bezirk				2016	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Galenstr. 40-44										
0564	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	zwei Hallenteile für 05K06
0564	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Umbau und Erweiterung

Bemerkungen:

1. BA MEB (2016-2017); 2. BA Bezirk; kein Kapazitätszuwachs, da Aufgabe Filiale

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kant-Gymnasium

BSN	**05Y02**
Adresse:	Bismarckstr. 54
(Hauptstandort)	13585 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
700	52	461	187

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	50(50)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.910.822,80 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**363.047,36 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.857,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0566	3704	70210	Gesamtsanierung; Bismarckstraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,120						1,000	SenStadtWohn				2023	
0568	2710	51915	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle	SSP 2017	0,165	0,165						Bezirk				2017	2017
2905	2710	51935	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,247			0,250	0,350			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-Carossa-Gymnasium

BSN	**05Y03**
Adresse:	Am Landschaftspark Gatow 40
(Hauptstandort)	14089 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1095	125	668	302

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.494.001,22 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**100.580,01 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.020,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0570	2710	51915	Sanierung Wärmeschutz	SSP 2017	0,170	0,170						Bezirk				2017	2017
2904	2710	51935	Sanierung Wärmeschutz, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,350			0,180				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium

BSN	**05Y04**
Adresse:	Jungfernheideweg 79
(Hauptstandort)	13629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
540	-	433	107

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.836.618,06 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**350.859,57 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.427,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0572	3704	70205	Gesamtsanierung, Jungfernheideweg 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,450						0,500	SenStadtWohn				2026	
0573	3704	71400	Umbau und Sanierung der Schulanlage; Jungfernheideweg	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,200	1,200						SenStadtWohn				2026	
0574	9810	72007	Neubau einer Schulsporthalle, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium (Spandau)	SIWANA III	6,000		0,032					SenStadtWohn				2019	2020
0575	2710	51915	Sanierung Sporthalle 2 inkl. Sanitär	SSP 2017	0,600	0,600						Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jungfernheideweg 79										
0574	07 bis 10	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lily-Braun-Gymnasium

BSN	**05Y05**
Adresse:	Münsingerstr. 2
(Hauptstandort)	13597 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
667	-	487	180

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(580)	200(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.505.999,05 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**43.948,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	43.948,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0577	2712	70601	Neubau einer Sporthalle, Münsingerstraße 2	Schulsporthallen Schnellbau	6,000			0,500	3,500	2,000		SenStadtWohn				2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Münsingerstr. 2										
0577	07 bis 10	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	12.170	14.660	20%
Integrierte Sekundarschulen	6.867	9.050	32%
Gymnasien	9.679	10.340	7%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	537		
∑	**29.253**		



Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	30
Integrierte Sekundarschulen	8
Gymnasien	13
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	4

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **415.000.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **183.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	9.631.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	12.263.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	737.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	12.600.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
06Gn01	Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd	Adresse offen	12207	SenStadtWohn	25

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
06G25	Clemens-Brentano-Grundschule	Kommandantenstr. 83-84	12205	SenStadtWohn	10,8
06K01	John-F.-Kennedy-Schule	Teltower Damm 87-93	14167	BIM	41,6
06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Am Hegewinkel 2 A	14169	HOWOGE	13,21
06K04	Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Dessauerstr. 63	12249	HOWOGE	15,12
06K09	Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule	Im Gehege 6	14195	SenStadtWohn	12,06
06Y01	Schadow-Gymnasium	Beuckestr. 27-29	14163	HOWOGE	20,09
06Y02	Droste-Hülshoff-Gymnasium	Schönower Str. 8	14165	SenStadtWohn	13,34
06Y08	Hermann-Ehlers-Gymnasium	Elisenstr. 3-4	12169	SenStadtWohn	10,15
06Y10	Lilienthal-Gymnasium	Ringstr. 2-3	12203	SenStadtWohn	10,47

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
06Y09	Fichtenberg-Oberschule	Rothenburgstr. 18	12165	SenStadtWohn	

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Anlage 06

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nord-Grundschule

BSN	**06G01**
Adresse:	Potsdamer Str. 7
(Hauptstandort)	14163 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Zehlendorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.885.755,22 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**208.871,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.100,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.005,60 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0579	3701	70201	Gesamtsanierung; Potsdamer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,030						1,000	Bezirk				2022	2025
1776	2710	70236	Sanierung Brandschutz, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,400	0,500	0,586		Bezirk				2018	2020
1794	3306	51902	Dachsanierung, Rate 2018	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,250				Bezirk				2018	2018
1814	3306	51902	Umsetzung Brandschutzkonzept, Rate 2018	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,500				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Süd-Grundschule

BSN	**06G02**
Adresse:	Claszeile 56
(Hauptstandort)	14165 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Zehlendorf Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
295	295	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.762.446,72 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**661.941,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.640,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0581	3701	70202	Gesamtsanierung; Claszeile 56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,890						1,000	Bezirk				2022	2026
1503	2710	51916	Sanierung Elektro, 3. BA	SSP 2017	0,100	0,100	0,056					Bezirk				2017	2017
1504	2710	51916	Sanierung Dachstuhl Hortgebäude	SSP 2017	0,184	0,184	0,175					Bezirk				2017	2017
1704	3306	51902	Sanierung Dachstuhl	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016
1767	2710	70236	Sanierung der Elektroinstallation, Sibel, HA/Amok, PS, Beleuchtung	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,220	0,600			Bezirk				2018	2019
1772	2710	70236	Teilsanierung Dachstuhl	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,850	1,220			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johannes-Tews-Grundschule

BSN	**06G03**
Adresse:	Wasgenstr. 50
(Hauptstandort)	14129 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Zehlendorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**137.998,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.174,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0585	3701	70203	Gesamtsanierung; Wasgenstr. 50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,360						1,000	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Erich-Kästner-Grundschule

BSN	**06G04**
Adresse:	Bachstelzenweg 2-8
(Hauptstandort)	14195 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Dahlem
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	435	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.490.399,35 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**158.749,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.055,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.460,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0587	3701	70204	Gesamtsanierung; Bachstelzenweg 2-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,320						0,500	Bezirk				2022	2024
1811	3306	51902	Sanierung Schornstein	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080				Bezirk				2018	2018
1812	3306	51902	Sanierung Dachflächen über Hort	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,250				Bezirk				2018	2018
1813	3306	51902	Sanierung Brandschutz, Rauchabschlüsse, Rate 2018	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,250				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Conrad-Schule (Grundschule)

BSN	**06G05**
Adresse:	Schulstr. 4
(Hauptstandort)	14109 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Wannsee
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
402	402	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.899.942,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**110.338,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.600,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.918,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0589	3701	70205	Gesamtsanierung; Schulstr. 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,470						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mühlenau-Grundschule

BSN	**06G06**
Adresse:	Molsheimer Str. 7
(Hauptstandort)	14195 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Dahlem
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
622	622	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.594.479,89 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.388.664,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.570,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.310,63 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0591	3701	70206	Gesamtsanierung; Molsheimer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,830						0,500	Bezirk				2022	2025
0592	9810	71016	Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR), Mühlenau-Grundschule	SIWANA II	0,650	0,482	0,497	0,200				Bezirk			0,650		

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zinnowwald-Grundschule

BSN	**06G07**
Adresse:	Wilskistr. 78
(Hauptstandort)	14163 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Zehlendorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
394	394	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.895.293,14 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.525.344,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	49.800,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.850,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0594	3701	70223	Sanierung Steildach und Raumsanierung; Wilskistr. 78	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,290						0,500	Bezirk				2022	2025
0595	3701	71403	Gesamtsanierung; Tietzenweg 108	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,780						0,100	Bezirk				2022	
0596	9810	70030	Sanierung der Sporthalle (1.BA) der Zinnowwald-Grundschule	SIWANA I	1,350	0,887	0,604	0,325				Bezirk		2,571	1,200		
1507	2710	51916	Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	SSP 2017	0,831	0,831	0,652					Bezirk				2017	2017
1508	2710	51916	Sanierung Sporthalle innen	SSP 2017	0,850	0,850	0,588					Bezirk				2017	2017
1764	2710	70236	Brandschutzmaßnahmen, 4. Bauabschnitt	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,840				Bezirk				2018	2019
1765	2710	70236	Sanierung Sporthalle innen	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,825				Bezirk				2018	2019
1768	2710	70236	Sanierung Schulgebäude	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,200	1,630	2,750	2,700	Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schweizerhof-Grundschule

BSN	**06G08**
Adresse:	Leo-Baeck-Str. 28-30
(Hauptstandort)	14167 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Zehlendorf Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
472	472	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.784.311,39 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**366.619,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.760,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.943,28 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0600	3701	70207	Gesamtsanierung; Leo-Baeck-Str. 28-30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,360						0,500	Bezirk				2022	2024
1803	3306	51902	Sanierung neue Sporthalle, Rate 2018	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,650				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dreilinden-Grundschule

BSN	**06G09**
Adresse:	Dreilindenstr. 65
(Hauptstandort)	14109 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Wannsee
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
304	304	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.705.125,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**93.237,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.290,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Buschgraben

BSN	**06G10**
Adresse:	Ludwigsfelder Str. 43-47
(Hauptstandort)	14165 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Zehlendorf Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
258	258	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.991.157,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**124.772,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.300,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.727,18 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0603	3701	71402	Gesamtsanierung; Ludwigsfelder Str. 43-47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,210						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Quentin-Blake-Grundschule

BSN	**06G12**
Adresse:	Hüttenweg 40
(Hauptstandort)	14195 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Dahlem
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	418	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.657.172,91 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**203.701,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.143,59 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0605	3701	70208	Gesamtsanierung; Hüttenweg 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,310						0,500	Bezirk				2022	2024
1500	2710	51916	Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SSP 2017	0,019	0,019	0,018					Bezirk				2017	2017
1501	2710	51916	Sanierung Brandschutz, 1. BA	SSP 2017	0,170	0,170	0,014					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sachsenwald-Grundschule

BSN	**06G14**
Adresse:	Sachsenwaldstr. 20-21
(Hauptstandort)	12157 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Steglitz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.859.722,05 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.592.734,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.900,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.500,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0609	3701	70209	Gesamtsanierung; Sachsenwaldstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,670						0,500	Bezirk				2022	2024
0610	9810	71017	Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR), Sachsenwald-Grundschule	SIWANA II	0,730	0,390	0,353	0,139				Bezirk			0,650		
1502	2710	51916	Sanierung Elektro, 2. BA	SSP 2017	0,270	0,270	0,336					Bezirk				2017	2017
1692	3306	51902	Beschaffung LED	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,017					Bezirk				2017	2017
1780	2710	51936	Sanierung der Elektroinstallation	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,080				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dunant-Grundschule

BSN	**06G15**
Adresse:	Gritznerstr. 19-23
(Hauptstandort)	12163 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Steglitz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
476	476	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.204.270,19 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.140.123,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	30.100,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.312,96 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0613	3701	70210	Gesamtsanierung; Gritznerstr. 19-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,640						0,500	Bezirk				2022	2025
1486	2710	51916	Sanierung Dach Mensa	SSP 2017	0,120	0,120	0,051					Bezirk				2017	2017
1487	2710	51916	Sanierung Fenster Bauteil A, 1. BA	SSP 2017	0,220	0,220	0,010					Bezirk				2017	2017
1687	3306	51902	Einbau einer Mensa	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,143					Bezirk				2017	2017
1777	2710	70236	Sanierung Fenster Altbau, Bauteil A, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,520				Bezirk				2018	2019
1789	2710	51936	Sanierung Dach Mensa	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,065				Bezirk				2018	2019
1797	3306	51902	Sanierung Fassade Nachbargiebel, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,025				Bezirk				2018	2018
1798	3306	51902	Einbau einer Mensa, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,565				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rothenburg-Grundschule

BSN	**06G16**
Adresse:	Rothenburgstr. 18
(Hauptstandort)	12165 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Steglitz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
279	279	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	4.937.708,30 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**117.316,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.819,58 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Insulaner

BSN	**06G17**
Adresse:	Hanstedter Weg 11-15
(Hauptstandort)	12169 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Lankwitz Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
414	414	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.299.457,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**337.333,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.860,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.958,36 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0618	3701	70211	Gesamtsanierung; Hanstedter Weg 11-15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,680						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Athene-Grundschule

BSN	**06G18**
Adresse:	Curtiusstr. 37
(Hauptstandort)	12205 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Dahlem
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
458	458	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**134.025,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.200,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.852,68 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0620	3701	70212	Gesamtsanierung; Curtiusstr. 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,670						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alt-Lankwitzer Grundschule

BSN	**06G20**
Adresse:	Schulstr. 17-21
(Hauptstandort)	12247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Lankwitz Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.997.400,03 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**125.765,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.680,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0622	3701	70100	Erweiterungsbau (Ersatzbau) und Sanierung Bestand; Schulstr. 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,830						1,000	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulstr. 17-21										
0622	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Schneider-Grundschule

BSN	**06G21**
Adresse:	Seydlitzstr. 30-34
(Hauptstandort)	12249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lankwitz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
487	487	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.275.629,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**139.834,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.800,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.754,48 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0624	3701	70213	Gesamtsanierung; Seydlitzstr. 30-34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,840						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Giesensdorfer Grundschule

BSN	**06G22**
Adresse:	Ostpreußendamm 63
(Hauptstandort)	12207 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichterfelde Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
343	343	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.551.705,75 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**168.665,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.765,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.836,20 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0626	3701	70214	Gesamtsanierung Altbau; Ostpreußendamm 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200						0,500	Bezirk				2022	2024
0627	3701	71401	Erweiterungsbau (Ersatzbau); Ostpreußendamm 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,995			0,300	0,500	1,250	1,245	Bezirk				2020	2021
1823	3306	51902	Planungskosten Außenanlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ostpreußendamm 63										
	01 bis 06	Arrondierung			-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss MUR
0627	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Ersatzbau einschl. Mehrzweckraum

Bemerkungen:

Abriss und Ersatzneubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kronach-Grundschule

BSN	**06G23**
Adresse:	Moltkestr. 24-26
(Hauptstandort)	12203 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichterfelde West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
514	514	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.824.514,72 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**229.042,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.070,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0629	3701	70215	Gesamtsanierung; Moltkestr. 24-26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,790						1,000	Bezirk				2022	2025
1806	3306	51902	Sanierung MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,850				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule unter den Kastanien

BSN	**06G24**
Adresse:	Kastanienstr. 6 -8
(Hauptstandort)	12209 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lankwitz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
487	487	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.284.823,08 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**598.540,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.900,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.991,50 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0631	3701	70216	Gesamtsanierung; Kastanienstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600						0,500	Bezirk				2022	2025
1491	2710	51916	Sanierung Dach Altbau, 2. BA	SSP 2017	0,200	0,200	0,185					Bezirk				2017	2017
1492	2710	51916	Sanierung Fenster Bauteil B, 1. BA	SSP 2017	0,050	0,050	0,011					Bezirk				2017	2017
1773	2710	70236	Sanierung Fenster Bauteil B, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,450	0,450			Bezirk				2018	2019
1779	2710	51936	Sanierung Dach	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,130				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Clemens-Brentano-Grundschule

BSN	**06G25**
Adresse:	Kommandantenstr. 83-84
(Hauptstandort)	12205 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichterfelde West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.836.075,88 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**580.510,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.027,76 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0635	3701	70200	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,800						1,000	SenStadtWohn				2023	
1484	2710	51916	Sanierung Sanitär	SSP 2017	0,075	0,075	0,072					Bezirk				2017	2017
1485	2710	51916	Sanierung Fassade Bauteil C (Haus 4)	SSP 2017	0,200	0,200	0,161					Bezirk				2017	2017
1784	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,040				Bezirk				2018	2018
1790	2710	51936	Sanierung Fassade Bauteil C, Haus 4	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,900				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Käthe-Kruse-Grundschule

BSN	**06G26**
Adresse:	Tietzenweg 108
(Hauptstandort)	12203 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichterfelde West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	369	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.085.432,98 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**80.257,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.470,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Königsgraben

BSN	**06G27**
Adresse:	Gallwitzallee 136-144
(Hauptstandort)	12249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lankwitz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360	360	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.769.356,32 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**56.142,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.640,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.508,49 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0640	3701	70217	Gesamtsanierung; Gallwitzallee 136-144	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,480						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ludwig-Bechstein-Grundschule

BSN	**06G28**
Adresse:	Halbauer Weg 25
(Hauptstandort)	12249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Lankwitz Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
271	271	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.263.633,39 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**83.558,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.900,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.323,28 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0642	3701	70218	Gesamtsanierung; Halbauer Weg 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,700						0,500	Bezirk				2021	2024
1778	2710	70236	Sanierung Schulgebäude und SH	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,236	1,250	3,000	3,000	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Karpfenteich

BSN	**06G29**
Adresse:	Hildburghauser Str. 135
(Hauptstandort)	12209 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lankwitz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	464	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.147.050,21 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**479.075,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.064,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.700,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0644	3701	70219	Gesamtsanierung; Hildburghauser Straße 135/145	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	Bezirk				2022	2025
0645	3701	71440	Neubau (Ersatzbau) 2-Feld-Sporthalle; Hildburghauser Straße 135/145	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,350	1,200	0,299		0,313			Bezirk					2019
1766	2710	70236	Sanierung Schulgebäude und SH	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,235	1,250	2,750	2,765	Bezirk				2018	2020
1809	3306	51902	Hausalarm/AMOK/Sprachalarmierung im Zusammenhang Neubau Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hildburghauser Str. 135										
0645	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mercator-Grundschule

BSN	**06G30**
Adresse:	Mercatorweg 8-10
(Hauptstandort)	12207 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichterfelde Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
362	362	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.558.089,25 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**61.731,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.600,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.397,74 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0647	3701	70220	Gesamtsanierung; Mercatorweg 8-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,220						0,500	Bezirk				2022	2025
1769	2710	70236	Sanierung Schulgebäude	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,200	1,300	3,000	3,000	Bezirk				2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Bäke

BSN	**06G31**
Adresse:	Haydnstr. 15
(Hauptstandort)	12203 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Steglitz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
440	440	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.638.577,73 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**163.932,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.100,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0649	3701	70221	Gesamtsanierung Altbau und Sporthalle sowie Errichtung Erweiterungsbau; Haydnstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,090						1,000	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Haydnstr. 15										
0649	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Stadtpark Steglitz

BSN	**06G32**
Adresse:	Karl-Stieler-Str. 10-11
(Hauptstandort)	12167 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Lankwitz Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
493	493	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.727.782,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**514.294,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0651	3701	71542	Neubau einer 2-Feld-Sporthalle (Ersatzbau); Karl-Stieler-Straße 10-11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700	1,700						Bezirk				2017	2017
0652	3701	71404	Gesamtsanierung; Karl-Stieler-Straße 10-11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680						0,100	Bezirk				2022	2024
0653	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP 2017	0,300	0,300	0,226	0,189				Bezirk				2017	2017
0654	2712	70601	Neubau einer Sporthalle, Karl-Stieler-Straße 10-11	Schulsporthallen Schnellbau	6,000			0,500	3,500	2,000		SenStadtWohn				2018	2019
1691	3306	51902	Vorbereitung Abriss Sporthalle (Angaben H2)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,013					Bezirk				2017	2017
1796	3306	51902	Abriss Sporthalle und MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,500				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Karl-Stieler-Str. 10-11										
0654	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Drake-Grundschule

BSN	**06G33**
Adresse:	Drakestr. 80
(Hauptstandort)	12205 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichterfelde West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
209	209	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	5.692.818,31 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.019.287,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	2.100,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.355,78 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0656	3701	71405	Sanierung Sporthalle; Drakestr. 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700						0,100	Bezirk				2022	2023
1488	2710	51916	Sanierung Fassade, 2. BA	SSP 2017	0,880	0,880	0,789					Bezirk				2017	2017
1489	2710	51916	Sanierung Schulhof	SSP 2017	0,275	0,275	0,228					Bezirk				2017	2017
1686	3306	51902	Verbinderbauwerk zur MEB	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,071					Bezirk				2017	2017
1697	3306	51902	Abriss MUR und Verbinderbau	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016
1705	3306	51902	Statische und energetische Dachsanierung Sporthalle; Restfinanzierungen SSP	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016
1771	2710	70236	Sanierungsarbeiten Fassade	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,300				Bezirk				2018	2019
1793	3306	51902	Verbinderbauwerk zur MEB; Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,360				Bezirk				2018	2018
1819	3306	51902	Herstellung der Außenanlagen, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd

BSN	**06Gn01**
Adresse:	Adresse offen
(Hauptstandort)	12207 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichterfelde Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0660	2712	70100	Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd	Neue Schulen Programm 2. Tranche	25,000					3,000	7,000	SenStadtWohn				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
0660	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0660	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Plantagenstr. 8-9

BSN	**06Gn02**
Adresse:	Plantagenstr. 8-9
(Hauptstandort)	12169 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Steglitz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0685	3701	70222	Gesamtsanierung; Plantagenstr. 8-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,520						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Plantagenstr. 8-9										
0685	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Noch Zwischennutzung durch andere Schule

Bemerkungen:

Eröffnung zum Schuljahr 2018/19, dann Schulnummer 06G34

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling John-F.-Kennedy-Schule

BSN	**06K01**
Adresse:	Teltower Damm 87-93
(Hauptstandort)	14167 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Zehlendorf Süd
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1550	712	560	278

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	46.425.403,10 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**941.089,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	57.900,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.502,58 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0661	3702	70204	Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt, Teltower Damm 87-93	gezielte Zuweisung an die Bezirke	26,700						1,000	BIM				2022	2027
0662	9810	72021	Gesamtsanierung John-F.-Kennedy-Schule (ISS)	SIWANA III	14,900							BIM					
0728	2710	51916	Sanierung Dachflächen	SSP 2017			0,007					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**06K02**
Adresse:	Am Hegewinkel 2 A
(Hauptstandort)	14169 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
967	-	617	350

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.316.763,85 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**596.140,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	45.900,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.302,96 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0664	3702	70202	Gesamtsanierung; Am Hegewinkel 2 A	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,210						1,000	HOWOGE				2022	2025
1505	2710	51916	Sanierung Dach Mensa	SSP 2017	0,030	0,030	0,049					Bezirk				2017	2017
1506	2710	51916	Sanierung Mensa	SSP 2017	0,300	0,300	0,070					Bezirk				2017	2017
1689	3306	51902	Sanierung Lichtkuppeln Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,044					Bezirk				2017	2017
1694	3306	51902	Sanierung Sportplatz	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,622	0,400				Bezirk				2018	2018
1782	2710	51936	Sanierung Dach Verwaltung/Mensa	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,300				Bezirk				2018	2019
1810	3306	51902	Sanierung Mensa/Mensagebäude. Sanierungsplanung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,250				Bezirk				2018	2018
1816	3306	51902	Sanierung Sportplatz, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,225				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**06K03**
Adresse:	Lepsiusstr. 24-28
(Hauptstandort)	12163 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
953	-	618	335

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	41.460.793,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.670.818,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	45.290,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.996,60 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0668	3702	70100	Umbau und Erweiterung des Standortes Lepsiusstraße zu einer 6-zügigen ISS mit gymnasialer Oberstufe	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,066	3,000	4,605	4,000	2,056			Bezirk					2019
0669	3702	71401	Gesamtsanierung Altbau Standort Lepsiusstraße 24-28	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680						0,100	Bezirk				2022	2024
1695	3306	51902	Fachräume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,313					Bezirk				2017	2017
1817	3306	51902	Fachräume, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,400				Bezirk				2018	2018
1818	3306	51902	Abdichtung Kellermauerwerk, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,120				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lepsiusstr. 24-28										
0668	07 bis 10	Umbau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**06K04**
Adresse:	Dessauerstr. 63
(Hauptstandort)	12249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1025	-	636	389

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	700(800)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.133.735,76 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.141.021,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	42.750,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.203,09 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0672	3702	70200	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,120						1,000	HOWOGE				2024	2027
0673	3702	71500	Umbau von Teilflächen des Schulhofes; Dessauerstraße 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,100	0,100	0,093					Bezirk				2017	2017
0674	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA(SH)	SaniP 2017	0,450	0,450	0,550	0,300				Bezirk				2017	2017
1483	2710	51916	Sanierung Sanitär Sporthalle	SSP 2017	0,548	0,548	0,423					Bezirk				2017	2017
1703	3306	51902	Sanierung Holzparkett Werkstatt	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016
1706	3306	51902	Sanierung der Sanitärbereiche in der Sporthalle; Restfinanzierungen SSP	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dessauerstr. 63										
0672	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		nach Umzug SEK II der 06K03 zum Standort Lepsiusstr.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Max-von-Laue-Schule

BSN	**06K08**
Adresse:	Dürerstr. 27
(Hauptstandort)	12203 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	-	448	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.681.065,12 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**258.211,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.900,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.351,50 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0677	3702	71402	Um- und Erweiterungsbau zu einer Sekundarschule; Dürerstr. 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,540						0,100	Bezirk				2022	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule

BSN	**06K09**
Adresse:	Im Gehege 6
(Hauptstandort)	14195 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	-	433	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.204.164,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**362.256,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.134,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0679	3702	70201	Sanierung, Umbau, Standardanpassung, Im Gehege 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,060						1,000	SenStadtWohn				2023	
1490	2710	51916	Sanierung Brandschutz	SSP 2017	0,040	0,040	0,039					Bezirk				2017	2017
1785	2710	51936	Sanierung Brandschutz, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,350				Bezirk				2018	2018
1808	3306	51902	Sanierung Lehrküche	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,120				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**06K10**
Adresse:	Lauenburger Str. 110/114
(Hauptstandort)	12169 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
536	-	536	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	650(650)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.432.721,05 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**254.784,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	36.530,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.362,94 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0682	3702	70203	Gesamtsanierung; Lauenburger Str. 110	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,710						1,000	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule

BSN	**06K11**
Adresse:	Tietzenweg 101
(Hauptstandort)	12203 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Zehlendorf
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
955	411	391	153

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.484.482,99 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**559.141,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	38.068,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0684	3703	70200	Gesamtsanierung; Tietzenweg 101/113	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,140						1,000	Bezirk		1,000	9,990	2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Zusammenlegung 06G11 und 06K06

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Pestalozzi-Schule

BSN	**06S01**
Adresse:	Hartmannsweilerweg 47
(Hauptstandort)	14163 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Zehlendorf
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
190	137	41	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.989.640,99 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**408.721,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	30.900,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0686	3705	70200	Gesamtsanierung; Hartmannsweilerweg 47	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,510						0,500	Bezirk				2022	2024
1499	2710	51916	Sanierung Treppenhausverglasung	SSP 2017	0,080	0,080	0,071					Bezirk				2017	2017
1787	2710	51936	Sanierung Treppenhausfenster	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,240				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Biesalski-Schule

BSN	**06S02**
Adresse:	Hüttenweg 40
(Hauptstandort)	14195 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
165	74	91	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**341.914,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	38.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.468,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0689	3705	70201	Gesamtsanierung; Hüttenweg 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,040						1,000	Bezirk				2022	2025
1482	2710	51916	Schaffung Barrierefreiheit, 2. BA	SSP 2017	0,065	0,065	0,069					Bezirk				2017	2017
1799	3306	51902	Sanierung Terrasse und Tragsystem	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,130				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Frankenfeld-Schule

BSN	**06S03**
Adresse:	Wedellstr. 26
(Hauptstandort)	12247 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
86	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.747.765,09 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**312.257,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	26.700,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.489,24 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0692	3705	71401	Gesamtsanierung Wedellstr. 36	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,690						1,000	Bezirk				2022	2023
1807	3306	51902	Sanierung Therapiebad, Wasserhygiene, Rate 2018	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex

BSN	**06S05**
Adresse:	Rothenburgstr. 14
(Hauptstandort)	12165 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
96	26	28	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.211.182,71 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**178.339,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0694	3705	70202	Gesamtsanierung; Rothenburgstr. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,370						0,500	Bezirk				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schadow-Gymnasium

BSN	**06Y01**
Adresse:	Beuckestr. 27-29
(Hauptstandort)	14163 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1163	126	719	318

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	39.250.975,47 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**483.338,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	44.800,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	36.480,49 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0696	3704	70201	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,090						1,500	HOWOGE				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Droste-Hülshoff-Gymnasium

BSN	**06Y02**
Adresse:	Schönower Str. 8
(Hauptstandort)	14165 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
824	-	540	284

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.624.944,91 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**367.777,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.446,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	37.702,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0698	3704	70202	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,340						1,000	SenStadtWohn				2023	

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Arndt-Gymnasium Dahlem

BSN	**06Y03**
Adresse:	Königin-Luise-Str. 80-84
(Hauptstandort)	14195 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
749	62	423	264

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.521.522,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**6.153.121,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	26.400,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0700	3704	71338	Neubau einer 2-Feldsporthalle und des Schulsportplatzes; Königin-Luise-Str. 80-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,560			1,600	1,700	1,400	0,860	SenStadtWohn				2019	2021
0701	3704	71524	Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Neubau einer Mensa; Königin-Luise-Str. 80-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,106	2,377	2,237					Bezirk					2017
1411	2710	51916	Brandschutzmaßnahmen Altbau	SSP 2017	0,500	0,500	0,425					Bezirk				2017	2017
1685	3306	51902	Klassenraumcontainer; Mietkosten 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,159					Bezirk				2016	2017
1775	2710	70236	Altbau: Sanierung Brandschutz, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,250				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Königin-Luise-Str. 80-84										
0700	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Dreilinden-Gymnasium

BSN	**06Y04**
Adresse:	Dreilindenstr. 49
(Hauptstandort)	14109 Berlin
Grundschulplanungsregion:	-
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
614	-	432	182

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.261.459,94 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**139.708,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.600,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.964,82 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0704	3704	70205	Gesamtsanierung; Dreilindenstr. 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,790						1,000	Bezirk				2022	2026
0705	3704	71500	Umbau von Teilflächen des Schulhofs; Dreilindenstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,100	0,100	0,002					Bezirk				2017	2017
1815	3306	51902	Sanierung Laubengang Hof	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,030				Bezirk				2018	2018
1822	3306	51902	Außenanlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Werner-von-Siemens-Gymnasium

BSN	**06Y05**
Adresse:	Beskidenstr. 3
(Hauptstandort)	14129 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
779	95	472	212

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.902.443,35 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**148.363,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	30.026,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0707	3704	70206	Gesamtsanierung; Beskidenstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,570						1,000	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Beethoven-Gymnasium

BSN	**06Y06**
Adresse:	Barbarastr. 9
(Hauptstandort)	12249 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
869	-	572	297

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.677.293,07 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.946.832,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.400,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.059,84 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0709	3704	70200	Sanierung 2. BA, Barbarastr. 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,600			1,400	3,000	4,000	2,000	Bezirk			19,600	2019	
0710	9810	70028	Sanierung der Fenster und Elektroanlagen und der Brandsicherheit (1. BA) des Beethoven-Gymnasiums	SIWANA I	5,040	1,399	0,782	0,600	0,200			Bezirk		4,770	5,040	2017	2019
1412	2710	51916	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle, 2. BA	SSP 2017	0,400	0,400	0,288					Bezirk				2017	2017
1481	2710	51916	Sanierung Dach	SSP 2017	0,550	0,550	0,509					Bezirk				2017	2017
1688	3306	51902	Sporthalle: Planungsarbeiten zur Vorbereitung der Sanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,070					Bezirk				2017	2017
1690	3306	51902	Klassenraumcontainer; Aufstellung und Mietkosten 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,466	0,150				Bezirk				2018	2018
1783	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle, Weiterführung aus 2017	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,150				Bezirk				2018	2019
1788	2710	51936	Sanierung Flachdach	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,150				Bezirk				2018	2019
1791	3306	51902	Klassenraumcontainer; Mietkosten 2018	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,085				Bezirk				2018	2018
1800	3306	51902	Sanierung Dach Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018
1801	3306	51902	Sanierung Dach Schulgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018
1802	3306	51902	Sanierung Dach Aula	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paulsen-Gymnasium

BSN	**06Y07**
Adresse:	Gritznerstr. 57
(Hauptstandort)	12163 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
609	-	404	205

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.517.919,58 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**150.456,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.300,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.090,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0713	3704	70207	Gesamtsanierung; Gritznerstr. 57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,980						1,000	Bezirk				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Ehlers-Gymnasium

BSN	**06Y08**
Adresse:	Elisenstr. 3-4
(Hauptstandort)	12169 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
480	-	330	150

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.592.511,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**780.263,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.800,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.710,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0715	3704	70203	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,150						1,000	SenStadtWohn				2023	
1495	2710	51916	Sanierung Fachraum Physik	SSP 2017	0,240	0,240	0,252					Bezirk				2017	2017
1770	2710	70236	Sanierung Fachräume	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,300	0,300			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fichtenberg-Oberschule

BSN	**06Y09**
Adresse:	Rothenburgstr. 18
(Hauptstandort)	12165 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
792	-	530	262

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(580)	200(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.008.966,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.754.559,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.000,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0718	3704	70227	Sanierung 2. BA; Rothenburgstraße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,590		0,316	2,000	3,000	5,000	3,000	SenStadtWohn				2019	2022
0719	9810	70027	Sanierung der Fichtenberg-Oberschule (1. BA - Dachsanierung-Ostflügel)	SIWANA I	4,730	3,100	0,982	0,647				Bezirk			5,000	2017	2022
1792	3306	51902	Aufrechterhaltung Schutzmaßnahmen Fassadensicherung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018
1795	3306	51902	Innenliegende Sporthalle, Erneuerung Sportboden nach Wasserschaden	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rothenburgstr. 18										
0718	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA MEB
0718	11 bis 12	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	siehe Sek I

Bemerkungen:

Finanzierung für Sanierung und Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lilienthal-Gymnasium

BSN	**06Y10**
Adresse:	Ringstr. 2-3
(Hauptstandort)	12203 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
708	-	455	253

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.530.701,65 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.082.057,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.900,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	33.234,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0721	3704	70204	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,470						1,000	SenStadtWohn				2023	
1496	2710	51916	Sanierung Dach und Fassade Sporthalle des Sanitär- und Umkleidetrakts	SSP 2017	0,535	0,535	0,567					Bezirk				2017	2017
1497	2710	51916	Sanierung Sanitär Sporthalle	SSP 2017	0,077	0,077	0,076					Bezirk				2017	2017
1498	2710	51916	Sanierung Giebel und Treppenanlage	SSP 2017	0,044	0,044	0,136					Bezirk				2017	2017
1774	2710	70236	Sanierung Sporthalle (Dach+Fassade des Sanitär- und Umkleidetraktes)	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,800	1,131			Bezirk				2018	2019
1786	2710	51936	Sanierung Giebel und Treppenanlagen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,150				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Goethe-Gymnasium Lichterfelde

BSN	**06Y11**
Adresse:	Drakestr. 72-74
(Hauptstandort)	12205 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
756	-	485	271

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.515.385,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**703.513,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.230,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0726	3704	70208	Gesamtsanierung; Drakestr. 72-75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,080						1,000	Bezirk				2022	2026
1693	3306	51902	Beschaffung LED	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,008					Bezirk				2017	2017
1696	3306	51902	Sanierung Fachraum Chemie (Brandschaden); Anteil Hochbau	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Willi-Graf-Gymnasium

BSN	**06Y12**
Adresse:	Ostpreußendamm 166
(Hauptstandort)	12207 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
536	-	357	179

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.603.783,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**496.731,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.100,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.777,53 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0727	3704	70209	Gesamtsanierung; Ostpreußendamm 166	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,900						1,000	Bezirk				2022	2025
1410	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP 2017	0,250	0,250	0,223	0,170				Bezirk				2017	2017
1781	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,450				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gymnasium Steglitz

BSN	**06Y13**
Adresse:	Heesestr. 15
(Hauptstandort)	12169 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
800	168	409	223

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	250(250)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.578.470,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**403.119,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	34.970,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0730	3704	70210	Gesamtsanierung; Heesestr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,250						1,000	Bezirk				2022	2025
1493	2710	51916	Sanierung Schulhof Bauteil A	SSP 2017	0,050	0,050	0,023					Bezirk				2017	2017
1494	2710	51916	Schaffung Rettungsweg Sporthalle	SSP 2017	0,120	0,120	0,099					Bezirk				2017	2017
1820	3306	51902	Sanierung der Hofflächen, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,500				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	14.420	17.570	22%
Integrierte Sekundarschulen	7.591	9.760	29%
Gymnasien	6.028	6.670	11%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	320		
∑	**28.359**		



Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	3

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **416.200.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **152.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	9.613.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	14.320.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	269.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	4.400.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Felixstr. 26-58	12099	SenStadtWohn	12
07Gn03	Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg	Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg	12279	SenStadtWohn	17
07K05	Solling-Schule	Alt-Marienfelde 52	12277	HOWOGE	13,74
07Kn01	Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69	Tirschenreuther Ring 69	12279	HOWOGE	22
07Kn02	Neubau ISS; Eisenacher Straße 53	Eisenacher Straße 53	12109	HOWOGE	28

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
07K09	Gustav-Langenscheidt-Schule	Belziger Str. 43-51	10823	SenStadtWohn	12,54
07Y02	Rückert-Gymnasium	Mettestr. 8	10825	SenStadtWohn	18,07
07Y06	Askanisches Gymnasium	Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	12103	SenStadtWohn	12,85
07Y09	Georg-Büchner-Gymnasium	Lichtenrader Damm 224	12305	HOWOGE	13,65

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
07K04	Theodor-Haubach-Schule	Grimmstr. 9-11	12305	SenStadtWohn	6
07K12	Friedenauer Gemeinschaftsschule	Rubensstr. 63	12157	SenStadtWohn	5,8

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kolleg Schöneberg

BSN	**07A05**
Adresse:	Nürnberger Str. 63
(Hauptstandort)	10787 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Kolleg
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Spreewald-Grundschule

BSN	**07G01**
Adresse:	Pallasstr. 15
(Hauptstandort)	10781 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
292	292	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	37.802.107,58 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.220,68 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.576,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.644,68 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0734	3701	70203	Gesamtsanierung, Pallasstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,500						0,500	Bezirk				2022	2024
1921	3306	51902	Provisorischer Rettungsweg, Fettabscheider	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pallasstr. 15										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	mit Mehrzweck und Mensa

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Finow-Grundschule

BSN	**07G02**
Adresse:	Welserstr. 16-22
(Hauptstandort)	10777 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	548	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.198.125,66 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.194.216,29 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.007,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.035,92 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0736	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP 2017	0,152	0,152	0,194					Bezirk				2017	2017
0737	2710	51915	Sanierung Rettungswege, Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade, 4. BA	SSP 2017	0,970	0,970	0,995					Bezirk				2017	2017
1833	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen, u. a. Verbindungsgang	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,081	0,525				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Werbellinsee-Grundschule

BSN	**07G03**
Adresse:	Luitpoldstr. 38
(Hauptstandort)	10781 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.371.320,98 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**22.540,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.635,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.905,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1922	3306	51902	Schließanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Havelland-Grundschule

BSN	**07G05**
Adresse:	Kolonnenstr. 30
(Hauptstandort)	10829 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.345.017,59 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.814,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.814,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1923	3306	51902	Sanierung Hortfassade und Verbindungsgang	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,650				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sternberg-Grundschule

BSN	**07G06**
Adresse:	Mettestr. 8
(Hauptstandort)	10825 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
262	262	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**337.723,86 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.502,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0741	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP 2017	0,200	0,200	0,270					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lindenhof-Grundschule

BSN	**07G07**
Adresse:	Reglinstr. 29
(Hauptstandort)	12105 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Tempelhof
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
358	358	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.820.947,79 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.532.282,93 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.767,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.610,07 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0743	3701	70570	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,900						1,000	Bezirk				2021	2026
0744	2710	51915	Sanierung Fassade Dach	SSP 2017	0,700	0,700	0,837					Bezirk				2017	2017
1834	3306	51902	Kellersanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,436	0,050				Bezirk				2018	2018
1924	3306	51902	Ausfinanzierung Fassadensanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,250				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reglinstr. 29										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung (städtebaulicher Vertrag)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Teltow-Grundschule

BSN	**07G10**
Adresse:	Feurigstr. 57
(Hauptstandort)	10827 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
451	451	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.592.458,22 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**11.153,26 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.929,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.224,26 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0746	3701	70204	Gesamtsanierung, Feurigstr. 57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,360						0,500	SenStadtWohn				2026	

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Scharmützelsee-Grundschule

BSN	**07G12**
Adresse:	Hohenstaufenstr. 49
(Hauptstandort)	10779 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
462	462	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.423.122,48 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**576.667,24 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.395,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.507,91 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0748	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP 2017	0,520	0,520	0,487	0,200				Bezirk				2017	2017
1925	3306	51902	Strangsanierung 2.BA; Grundleitungen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,570	1,685			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neumark-Grundschule

BSN	**07G13**
Adresse:	Steinmetzstr. 46-50
(Hauptstandort)	10783 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
317	317	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.444.202,03 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**20.478,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.754,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.724,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1602	2710	70237	Schwammsanierung, Sanierung Gebäude innen	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,320			0,120	1,200			Bezirk				2018	2019
1835	3306	51902	Schadstoffsanierung Hausmeisterwohnung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,008					Bezirk				2016	2017
1926	3306	51902	Fortführung konsumtive Maßnahme SchulSP 2018/2019	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,500	0,500	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Löcknitz-Grundschule

BSN	**07G14**
Adresse:	Berchtesgadener Str. 10-11
(Hauptstandort)	10779 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
393	393	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.453.291,92 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**572.517,31 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.559,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.202,93 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1836	3306	51902	Abschluss Fassadensanierung, Instandsetzungen innen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,264					Bezirk				2016	2017
1927	3306	51902	Diverse Sanierungen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,050	0,500	0,500	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fläming-Grundschule

BSN	**07G15**
Adresse:	Illstr. 4-6
(Hauptstandort)	12161 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Friedenau
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
597	597	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.450.679,41 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**32.206,76 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.371,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.835,76 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0752	3701	70210	Gesamtsanierung, Illstr. 4-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						1,000	SenStadtWohn				2026	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Illstr. 4-6										
0752	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO VIII	

Bemerkungen:

BSO VIII; Ersatzbau: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich; bei Sanierung BSO IX; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt; vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detailierter Bestandssondierung benannt werden.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ruppin-Grundschule

BSN	**07G16**
Adresse:	Offenbacher Str. 5 A
(Hauptstandort)	14197 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Friedenau
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
612	612	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.055.300,94 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.990.531,40 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.844,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0754	3701	70201	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,860						1,000	Bezirk				2022	2025
0755	2710	51915	Sanierung Fassade, 4. BA; Sanierung Dach	SSP 2017	1,500	1,500	1,282					Bezirk				2017	2017
1597	2710	70237	Sanierung Fassade, 2. und 3. BA; Sanierung Dach	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,100			1,500	1,600			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Offenbacher Str. 5 A										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Stechlinsee-Grundschule

BSN	**07G17**
Adresse:	Rheingaustr. 7
(Hauptstandort)	12161 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Friedenau
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
527	527	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.079.555,87 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.076,50 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.994,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.082,50 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1928	3306	51902	Schließanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Barbarossaplatz

BSN	**07G18**
Adresse:	Barbarossaplatz 5
(Hauptstandort)	10781 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
298	298	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.582.477,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.514,39 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.032,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.482,39 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1929	3306	51902	Sanierung Dach, Fassade und Grundmauern 2.Abschnitt	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,050	0,050	0,500	Bezirk				2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Simmel-Grundschule

BSN	**07G19**
Adresse:	Felixstr. 26-58
(Hauptstandort)	12099 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Tempelhof
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
495	495	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.049.047,71 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**70.983,84 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.579,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0759	3701	70113	Gesamtsanierung, Felixstr. 26-58	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000						1,000	SenStadtWohn				2023	2025
0760	9810	71009	Neubau eines MEB (Erweiterung), Paul-Simmel-Grundschule (Tempelhof-Schöneberg)	SIWANA II	5,200	2,501	2,333	0,011	0,004	0,001	0,004	SenStadtWohn	4,900		5,200	2016	2017
1838	3306	51902	Wiederherstellungsarbeiten nach Errichtung MEB	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,052	0,250				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Felixstr. 26-58										
	01 bis 06	Arrondierung			-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss
0759	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Prüfung, ob Realisierung im Rahmen BSO II; ggf. Ersatzneubau statt Sanierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Maria-Montessori-Grundschule

BSN	**07G20**
Adresse:	Friedrich-Wilhelm-Str. 72-74
(Hauptstandort)	12103 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Tempelhof
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.679.217,78 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.987,81 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.123,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.864,81 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule auf dem Tempelhofer Feld

BSN	**07G21**
Adresse:	Schulenburgring 7-11
(Hauptstandort)	12101 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Tempelhof
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
520	520	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.805.446,65 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.124,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.124,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0763	3701	70110	Erweiterung der Grundschule auf dem Tempelhofer Feld; Schulenburgring 7-11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,100						1,000	Bezirk				2022	2025
1930	3306	51902	Beseitigung von Kapazitätsengpässen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,175	0,050			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulenburgring 7-11										
0763	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Klee-Grundschule

BSN	**07G22**
Adresse:	Konradinstr. 15-17
(Hauptstandort)	12105 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Tempelhof
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.112.797,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.985.219,98 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.678,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.759,71 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0765	2710	51915	Sanierung Keller, 4. BA; Sanierung Fassade	SSP 2017	1,225	1,225	0,993					Bezirk				2017	2017
1595	2710	70237	Sanierung Keller, 4. BA; Sanierung Sanitär	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,966			0,953	1,013			Bezirk				2018	2019
1839	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,016					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Konradinstr. 15-17										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schätzelberg-Grundschule

BSN	**07G23**
Adresse:	Wolfsburger Weg 13-19
(Hauptstandort)	12109 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Mariendorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
284	284	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.376.364,68 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.062,15 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.797,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.265,15 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1931	3306	51902	Provisorische Rettungswege	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,500			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Tempelherren-Grundschule

BSN	**07G24**
Adresse:	Boelckestr. 58-60
(Hauptstandort)	12101 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Tempelhof
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
296	296	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**161.397,27 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.719,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.232,51 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0768	3701	70202	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,680						1,000	Bezirk				2022	2025
1840	3306	51902	Sanierung Fenster 1.BA	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,043					Bezirk				2016	2017
1932	3306	51902	Sanierung Fenster, Schließanlage, Sicherheitsbeleuchtung; Fettabscheider	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,380	0,800	0,300		Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ludwig-Heck-Grundschule

BSN	**07G25**
Adresse:	Königstr. 32
(Hauptstandort)	12105 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Mariendorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
381	381	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.607.469,84 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**50.249,44 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.954,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.884,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0770	3701	70115	Reaktivierung eines zusätzlichen Standortes; Kurfürstenstraße 53	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000						1,000	Bezirk				2022	2025
1933	3306	51902	Feuchtesanierung nach Wasserschaden, Akustikdecken	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kurfürstenstr. 53										
0770	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung/Erweiterung durch ehem. Standort Köhl

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule im Taunusviertel

BSN	**07G26**
Adresse:	Wiesbadener Str. 20
(Hauptstandort)	12309 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichtenrade
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
340	340	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.949.608,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.575,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.575,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1934	3306	51902	Fettabscheider, diverse Sanierungen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,180			0,450	Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rudolf-Hildebrand-Grundschule

BSN	**07G27**
Adresse:	Friedenstr. 23-25
(Hauptstandort)	12107 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Mariendorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.244.484,71 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**27.279,40 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.194,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.085,40 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1935	3306	51902	Sanierung Fenster	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,025	0,200	0,200	0,200	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kiepert-Grundschule

BSN	**07G28**
Adresse:	Prechtlstr. 21-23
(Hauptstandort)	12277 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Marienfelde
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
491	491	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.333.170,51 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**209.760,08 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.650,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.532,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1842	3306	51902	Beseitigung von Brandschutzdefiziten, Vorbereitung Sanierung Fassade MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,125					Bezirk				2016	2017
1936	3306	51902	Sanierung Fassade MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				1,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Käthe-Kollwitz-Grundschule

BSN	**07G29**
Adresse:	Mellener Str. 38-42
(Hauptstandort)	12307 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichtenrade
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
616	616	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.276.758,30 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**123.875,75 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.771,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.263,21 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1601	2710	70237	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,140			0,140	1,000			Bezirk				2018	2019
1843	3306	51902	Vorbereitung Brandschutzmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,069					Bezirk				2016	2017
1937	3306	51902	Diverse Sanierungen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Annedore-Leber-Grundschule

BSN	**07G30**
Adresse:	Halker Zeile 137-149
(Hauptstandort)	12305 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichtenrade
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.484.231,22 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.842,21 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.276,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1844	3306	51902	Vorbereitung und Sanierung Flachdach Hort	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)		0,025	0,025	0,350				Bezirk				2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Sonnenschein-Grundschule

BSN	**07G31**
Adresse:	Am Hellespont 4-6
(Hauptstandort)	12109 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Mariendorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
457	457	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.777.459,26 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.917.701,89 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.182,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.047,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0777	3701	70571	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,300						1,000	Bezirk				2022	2025
0778	3701	71402	Sanierung der Sporthalle; Am Hellespont 4 und 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,460	Bezirk				2022	2023
1845	3306	51902	Co-Finanzierung Energetische Sanierung (UEPII)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,330	0,017				Bezirk				2018	2018
1938	3306	51902	Diverse Sanierungen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Hellespont 4-6										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bruno-H.-Bürgel-Grundschule

BSN	**07G32**
Adresse:	Rackebüller Weg 70
(Hauptstandort)	12305 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichtenrade
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
478	478	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.818.353,82 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**922.715,64 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.746,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.567,28 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1600	2710	70237	Sanierung Fassade Hauptgebäude	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,700			0,200	1,500			Bezirk				2018	2019
1824	2710	51937	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	SSP 2017			0,531					Bezirk				2017	2017
1846	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,011					Bezirk				2016	2017
1939	3306	51902	Sanierung Hortgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,700	1,000	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marienfelder Schule (Grundschule)

BSN	**07G34**
Adresse:	Erbendorfer Weg 13
(Hauptstandort)	12279 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Marienfelde
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
593	593	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
792(792)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.440.081,17 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.502.934,28 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.862,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0781	2710	51915	Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit 3. BA	SSP 2017	0,670	0,670	0,730					Bezirk				2017	2017
0782	2710	51915	Sanierung Fassade, 2. BA	SSP 2017	1,411	1,411	1,237					Bezirk				2017	2017
1598	2710	70237	Sanierung Fassade, 3. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	5,800			4,800	1,000			Bezirk				2018	2019
1599	2710	70237	Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit, 4. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,500			1,000	1,500			Bezirk				2018	2019
1847	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen Haus 2	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,030					Bezirk				2016	2017
1940	3306	51902	Flankierende Maßnahmen Grundinstandsetzung Hauptgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,760	0,070			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nahariya-Grundschule

BSN	**07G35**
Adresse:	Nahariyastr. 13-17
(Hauptstandort)	12309 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichtenrade
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
534	534	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.451.156,62 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.773,51 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.386,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.387,51 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0784	3701	71401	Sanierung der Sporthalle; Nahariyastraße 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,900			1,400	1,400	0,100		Bezirk				2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Dielingsgrund

BSN	**07G36**
Adresse:	Dielingsgrund 35
(Hauptstandort)	12305 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Lichtenrade
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
520	520	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.531.232,12 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**236.891,92 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.925,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.935,32 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0786	2710	51915	Sanierung Schulsportanlage	SSP 2017	0,300	0,300	0,237					Bezirk				2017	2017
1941	3306	51902	Sanierung Umkleidetrakt Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,000		Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ikarus-Grundschule

BSN	**07G37**
Adresse:	Körtingstr. 45
(Hauptstandort)	12107 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Mariendorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
506	506	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.592.965,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**18.039,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.039,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1942	3306	51902	Fettabscheider	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Otzenstr. 16-17

BSN	**07Gn01**
Adresse:	Otzenstr. 16-17
(Hauptstandort)	12159 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Friedenau
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.530,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.530,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0789	3701	70114	Einrichtung einer neuen Grundschule; Otzenstraße 16/17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Otzenstr. 16-17										
0789	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Tempelhofer Weg 62/63

BSN	**07Gn02**
Adresse:	Tempelhofer Weg 62/63
(Hauptstandort)	12347 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schöneberg
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1381	3701	70111	Reaktivierung und Erweiterung einer Grundschule; Tempelhofer Weg 62/63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						1,000	Bezirk				2021	2026
1848	3306	51902	Beseitigung von Brandschutzdefiziten (RS-Türen)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,118					Bezirk				2017	2017
1943	3306	51902	Sanierung Fenster	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,200	0,200	0,200	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tempelhofer Weg 62/63										
1381	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg

BSN	**07Gn03**
Adresse:	Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg
(Hauptstandort)	12279 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Marienfelde
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0790	3701	70112	Neubau einer Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,000						1,000	SenStadtWohn				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg										
0790	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0790	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sophie-Scholl-Schule

BSN	**07K01**
Adresse:	Elßholzstr. 34-37
(Hauptstandort)	10781 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1097	-	646	451

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	47.616.686,02 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**125.751,61 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.739,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0791	3702	71401	Sanierung und Erweiterung der Sporthalle; Elßholzstraße 34/37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,420	0,206					0,750	Bezirk				2018	2022
1849	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Elßholzstr. 34-37										
0791	07 bis 10	Sonstiges					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Einbau Mensa

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Zeiss-Schule

BSN	**07K02**
Adresse:	Barnetstr. 12-14
(Hauptstandort)	12305 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
983	-	648	335

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.473.572,25 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.838,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.838,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Heinemann-Oberschule

BSN	**07K03**
Adresse:	Waldsassener Str. 62
(Hauptstandort)	12279 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1213	53	802	358

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	50(50)	800(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.069.662,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**936.795,68 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.374,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.761,71 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0794	3702	70101	Neubau der Schule; Tirschenreuther Ring	gezielte Zuweisung an die Bezirke	42,100				2,000	5,000	5,000	Bezirk				2020	
1944	3306	51902	Grundleitungen der gedeckten und ungedeckten Schulsportanlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,650	0,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 48										
0794	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Waldsassener Str. 62										
0794	07 bis 10	Arrondierung			-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort

Bemerkungen:

Bezirk plant Aufgabe bisherigen Standort und Ersatzneubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Theodor-Haubach-Schule

BSN	**07K04**
Adresse:	Grimmstr. 9-11
(Hauptstandort)	12305 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
425	-	425	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.858.802,94 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**137.014,59 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.648,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.066,30 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0796	2712	70104	MEB Grimmstraße 9-11	MEB	6,000			0,500	4,500			SenStadtWohn				2020	
1850	3306	51902	Türanlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,006					Bezirk				2016	2017
1945	3306	51902	Sanierung Akustikdecken / Beleuchtung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grimmstr. 9-11										
0796	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + MZR	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Qualifizierung Gesamtstandort erforderlich

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Solling-Schule

BSN	**07K05**
Adresse:	Alt-Marienfelde 52
(Hauptstandort)	12277 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
540	-	540	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.939.963,40 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**44.873,14 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.389,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.394,73 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0798	3702	70201	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,740						1,000	HOWOGE				2023	2026
1851	3306	51902	Provisorische Brandschutzmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,023					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Marienfelde 52										
	07 bis 10	Arrondierung			-4,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Abriss
0798	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		4,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-von-Giesche-Schule

BSN	**07K06**
Adresse:	Hohenstaufenstr. 47-48
(Hauptstandort)	10779 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
478	-	478	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.618.079,85 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.533.964,54 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.449,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.980,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0800	3702	71403	Einbau einer Mensa mit Freizeiträumen, Hohenstaufenstr. 47/48	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,130						1,620	Bezirk				2022	2022
0801	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP 2017	0,128	0,128	0,049					Bezirk				2017	2017
0802	2710	51915	Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	SSP 2017	0,900	0,900	0,851					Bezirk				2017	2017
1596	2710	70237	Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,700			0,900	0,800			Bezirk				2018	2019
1852	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,025					Bezirk				2017	2017
1946	3306	51902	Sanierung Klassen- und Fachräume Regelgeschosse Vorderhaus	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,500	1,500	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hohenstaufenstr. 47-48										
0800	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Einbau Mensa und Freizeiträume

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**07K07**
Adresse:	Ringstr. 103-106
(Hauptstandort)	12105 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Tempelhof
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
416	-	416	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	500(550)	(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.052.594,41 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**177.216,86 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.993,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0804	3702	70112	Erweiterung zur mehrzügigen Gemeinschaftsschule; Ringstraße 106	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000						1,000	Bezirk				2022	2026
0805	3702	70102	Erweiterung und Umbau zugunsten einer 5,2-zügigen ISS; Ringstr. 103-106	gezielte Zuweisung an die Bezirke	34,470					2,000	5,000	Bezirk		2,810		2021	2027
0806	9810	70032	Neubau einer Mensa für die Johanna-Eck-Schule	SIWANA I	2,910	0,251	0,152	1,690	0,534			Bezirk		2,810	2,910		
1947	3306	51902	Diverse Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,135	0,835			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ringstr. 103-106										
804, 805	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
804, 805	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0806	07 bis 10	Sonstiges	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Neubau Mensa
804, 805	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Langenscheidt-Schule

BSN	**07K09**
Adresse:	Belziger Str. 43-51
(Hauptstandort)	10823 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
364	-	364	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.984.526,59 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.275,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.275,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0808	3702	70202	Gesamtsanierung	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,540						1,000	SenStadtWohn				2023	
1948	3306	51902	Schließanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Bergius-Schule

BSN	**07K10**
Adresse:	Perelsplatz 6-9
(Hauptstandort)	12159 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	-	428	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.325.443,24 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**853.676,12 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.539,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0810	3702	70114	Neubau einer Sporthalle; Perelsplatz 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	Bezirk				2022	2024
1853	3306	51902	Hüllensanierung 3.BA	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,330					Bezirk				2016	2019
1949	3306	51902	Wiederherstellung Aula, Sanierung Fenster 2.BA	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200	0,500	0,500	0,500	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Perelsplatz 6-9										
0810	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hugo-Gaudig-Schule

BSN	**07K11**
Adresse:	Boelckestr. 58-60
(Hauptstandort)	12101 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
430	-	430	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	33.129.828,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**22.441,49 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.642,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.799,49 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1950	3306	51902	Schließanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedenauer Gemeinschaftsschule

BSN	**07K12**
Adresse:	Rubensstr. 63
(Hauptstandort)	12157 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Friedenau
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
818	457	361	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	300(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	4.176.208,89 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**113.898,38 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.017,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.303,04 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0812	3703	70101	1. Gemeinschaftsschule Schöneberg; Umbau und Sanierung, Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 / Pöppelmannstr. 2, 12157 Berlin	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,900				1,500	3,000	3,000	Bezirk				2020	
0813	9810	72003	Neubau eines MEB, Friedenauer Gemeinschaftsschule (Tempelhof-Schöneberg)	SIWANA III	5,800							SenStadtWohn				2020	
1854	3306	51902	Notsicherungen Dachstuhl + diverse Instandsetzungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,040					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rubensstr. 63										
0813	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 24	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	siehe Sek I
0813	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 24	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA Umbau und Sanierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**07K13**
Adresse:	Alt-Tempelhof 53-57
(Hauptstandort)	12103 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
399	-	399	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.280.338,88 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**28.554,57 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.310,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.244,57 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0815	3702	70110	Erweiterung; Alt-Tempelhof 53-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,300						1,000	Bezirk				2022	2026
1951	3306	51902	Diverse Sanierungen nach Wasserschaden	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Tempelhof 53-57										
0815	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69

BSN	**07Kn01**
Adresse:	Tirschenreuther Ring 69
(Hauptstandort)	12279 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Marienfelde
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0817	3702	70111	Neubau einer Integrierten Sekundarschule; Tirschenreuther Ring 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,000						1,000	HOWOGE				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 69										
0817	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0817	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Bedarfsbestätigung SenBildJugFam offen; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Eisenacher Straße 53

BSN	**07Kn02**
Adresse:	Eisenacher Straße 53
(Hauptstandort)	12109 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Marienfelde
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0818	3702	70113	Neubau einer Integrierten Sekundarschule; Eisenacher Straße 53	gezielte Zuweisung an die Bezirke	28,000						1,000	HOWOGE					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenacher Straße 53										
0818	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0818	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Bedarfsbestätigung SenBildJugFam offen; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Prignitz-Schule

BSN	**07S01**
Adresse:	Pöppelmannstr. 2
(Hauptstandort)	12157 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
101	21	80	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.589.432,45 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.410,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.410,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Steinwald-Schule

BSN	**07S03**
Adresse:	Hanielweg 7-9
(Hauptstandort)	12277 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
112	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.139.763,75 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.327,20 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	1.327,20 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1952	3306	51902	Bauunterhaltung Fassade	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marianne-Cohn-Schule

BSN	**07S04**
Adresse:	Holzmannstr. 7
(Hauptstandort)	12099 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
107	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.793.535,89 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.473,13 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.685,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.788,13 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1953	3306	51902	Sanierung Fassade Therapiebad	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,520			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robert-Blum-Gymnasium

BSN	**07Y01**
Adresse:	Kolonnenstr. 21
(Hauptstandort)	10829 Berlin
Grundschulplanungsregion:	1 -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
717	-	505	212

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.206.501,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**23.571,88 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.048,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.523,88 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0822	3704	70211	Sanierung und Umbau; Kolonnenstraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000						1,000	Bezirk				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rückert-Gymnasium

BSN	**07Y02**
Adresse:	Mettestr. 8
(Hauptstandort)	10825 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
695	67	432	196

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.469.796,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**391.921,57 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.050,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.400,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0825	3704	70203	Gesamtsanierung; Mettestr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,070						1,000	SenStadtWohn				2023	
0826	3704	70110	Rückert-Gymnasium (07Y02) und Sternberg-Grundschule (07G06): Neubau einer Mensa und einer Doppelsporthalle; Mettestraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	Bezirk				2022	2024
1855	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,192					Bezirk				2016	2017
1954	3306	51902	Diverse Sanierungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,100			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mettestr. 8										
0826	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sporthalle und Mensa

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rheingau-Gymnasium

BSN	**07Y03**
Adresse:	Schwalbacher Str. 3-4
(Hauptstandort)	12161 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
679	-	463	216

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.245.121,70 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**175.775,75 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.646,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.675,12 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0828	9810	70031	Sanierung und Umbau Sporthalle des Rheingau-Gymnasiums	SIWANA I	3,370	0,253	0,128	3,070	1,030			Bezirk	3,400	4,200	4,320		
0829	2710	51915	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SSP 2017	0,017	0,017						Bezirk				2017	2017
1955	3306	51902	Sanierung der historischen Einfriedung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150	0,100			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Natorp-Gymnasium

BSN	**07Y04**
Adresse:	Goßlerstr. 13-15
(Hauptstandort)	12161 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
774	-	519	255

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.458.090,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.230,95 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.014,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.216,95 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1856	3306	51902	Instandhaltung Fassade und Fenster	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,152					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Luise-Henriette-Gymnasium

BSN	**07Y05**
Adresse:	Kurfürstenstr. 53-54
(Hauptstandort)	12105 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
540	-	341	199

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.862.382,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.533.925,57 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.674,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0832	3704	70100	Grundsanierung und Dachausbau des Hauptgebäudes einschl. Außenanlagen; Germaniastr. 4-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,700	5,000	0,153	3,000	3,000	3,000	2,000	Bezirk					
1857	3306	51902	Sanierung Sportboden [2016], Notsicherungen bis Baubeginn I-Maßnahme	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,040					Bezirk				2016	2017
1858	3306	51902	Fassadensanierung Straßenseite	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			1,522	1,500				Bezirk				2018	2016
1956	3306	51902	Sicherungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,010				Bezirk				2018	2018
1957	3306	51902	Sanierung Fenster	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150	0,200	0,200	0,200	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Askanisches Gymnasium

BSN	**07Y06**
Adresse:	Kaiserin-Augusta-Str. 19-20
(Hauptstandort)	12103 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
608	-	462	146

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.344.341,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**22.746,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.846,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.900,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0834	3704	70201	Gesamtsanierung; Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,850						1,000	SenStadtWohn				2023	
1958	3306	51902	Sanierung Fenster	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,025	0,200	0,200	0,200	Bezirk				2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Eckener-Gymnasium

BSN	**07Y07**
Adresse:	Kaiserstr. 17-21
(Hauptstandort)	12105 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
689	103	418	168

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.204.997,51 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**36.249,78 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.186,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0836	3704	70210	Grundsanierung; Kaiserstraße 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,800						1,000	Bezirk				2022	2026
1859	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kaiserstr. 17-21										
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ulrich-von-Hutten-Gymnasium

BSN	**07Y08**
Adresse:	Rehagener Str. 35-37
(Hauptstandort)	12307 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
775	-	519	256

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.279.113,83 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**39.522,55 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.753,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	31.769,55 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1860	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,016					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Büchner-Gymnasium

BSN	**07Y09**
Adresse:	Lichtenrader Damm 224
(Hauptstandort)	12305 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
551	-	404	147

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.996.193,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**13.468,61 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.001,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.467,61 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0839	3704	70202	Gesamtsanierung; Lichtenrader Damm 224-230	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,650						1,000	HOWOGE				2023	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Neukölln

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	13.200	15.490	17%
Integrierte Sekundarschulen	8.417	8.750	4%
Gymnasien	4.212	4.730	12%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	975		
∑	**26.804**		



Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	34
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	7

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **442.000.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **123.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	9.761.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	15.651.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	
gezielte und pauschale Zuweisung:	18.000.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
08Gn01	Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54	Koppelweg 32, 38, 50-54	12347	SenStadtWohn	25
08Kn01	Neubau ISS; Oderstr.5	Oderstr. 5	12051	HOWOGE	

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
08G20	Sonnen-Schule (Grundschule)	Dammweg 228	12057	SenStadtWohn	6
08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	Parchimer Allee 109	12359	SenStadtWohn	

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rixdorfer Schule (Grundschule)

BSN	**08G01**
Adresse:	Donaustr. 120
(Hauptstandort)	12043 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Reuterstraße
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	412	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	43.788.588,43 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**528.634,43 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.430,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2036	3306	51902	Erneuerung Dach oberhalb des Mädchen-WC's	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,036				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Theodor-Storm-Schule (Grundschule)

BSN	**08G02**
Adresse:	Hobrechtstr. 76
(Hauptstandort)	12043 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schillerpromenade
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
197	197	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.208.354,42 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**167.666,86 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.817,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2037	3306	51902	Brandschutzkonzept und -ertüchtigung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050	0,200			Bezirk				2018	2019
2038	3306	51902	Umbau Lernwerkstatt	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,045				Bezirk				2018	2018
2039	3306	51902	Sanierung Treppenhaus	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,040				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule (Grundschule)

BSN	**08G03**
Adresse:	Harzer Str. 73
(Hauptstandort)	12059 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Köllnische Heide
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
437	437	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.379.506,68 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.156.266,59 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0846	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP 2017	0,250	0,250	0,235	0,304				Bezirk				2017	2017
1435	2710	51938	Strangsanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit	SSP 2017	0,723	0,723	0,696					Bezirk				2017	2017
1581	2710	70238	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,880			1,500	1,315	1,065		Bezirk				2018	2020
2040	3306	51902	Sanierung Dach Mobilbau	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018
2041	3306	51902	Erneuerung der Decken in div. Fluren u. Klassenräumen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S06

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Elbe-Schule (Grundschule)

BSN	**08G05**
Adresse:	Elbestr. 11
(Hauptstandort)	12045 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Reuterstraße
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
289	289	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.129.509,65 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**838.327,31 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2018	1240	88305	Sanierung der gesamten Schule	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	0,628	0,440	0,305					Bezirk					2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Elbestr. 11										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Karl-Weise-Schule (Grundschule)

BSN	**08G06**
Adresse:	Weisestr. 20
(Hauptstandort)	12049 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schillerpromenade
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
283	283	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.698.165,35 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**173.215,37 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.236,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2042	3306	51902	Sanierung Sanitärräume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150	0,050			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)

BSN	**08G07**
Adresse:	Boddinstr. 55
(Hauptstandort)	12053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Neuköllner Mitte / Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
347	347	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.302.493,09 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**488.415,47 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2019	1240	89363	Umgestaltung Lernräume	Stadtumbau West	0,084	0,084	0,084					Bezirk				2018	2018
2043	3306	51902	Sanierung Ziegeldacheindeckung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,110	0,400			Bezirk				2018	2019
2044	3306	51902	Brandschutzkonzept und -ertüchtigung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,020	0,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Karlsgarten-Schule (Grundschule)

BSN	**08G08**
Adresse:	Karlsgartenstr. 7
(Hauptstandort)	12049 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Schillerpromenade
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
451	451	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	41.727.901,99 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**735.752,60 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.213,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1970	3306	51902	Sanierung Flachdach	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,022					Bezirk				2016	2017
1989	3306	51902	Fernwärme Ruderhalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,047					Bezirk				2017	2017
2045	3306	51902	Erneuerung Dach	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,250	0,500			Bezirk				2018	2019
2046	3306	51902	Sanierung Ruderhalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,120				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Regenbogen-Schule (Grundschule)

BSN	**08G09**
Adresse:	Morusstr. 32
(Hauptstandort)	12053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Neuköllner Mitte / Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
572	572	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.055.018,69 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**391.196,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1990	3306	51902	Fenster u. Jalousien Hofseite	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,025					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bornsdorfer Straße 15										
kfA	01 bis 06	Arrondierung					Bezirk	Bezirk		Aufgabe Filiale

Bemerkungen:

Erweiterung und Qualifizierung durch Lückenschluss 08G09+08K10, Aufgabe Filiale Bornsdorfer Str.

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schliemann-Schule (Grundschule)

BSN	**08G11**
Adresse:	Groß-Ziethener Chaussee 81
(Hauptstandort)	12355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Rudow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
435	435	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.357.147,87 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.192.431,30 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.569,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0854	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP 2017	0,270	0,270	0,342					Bezirk				2017	2017
1439	2710	51938	Energetische Sanierung Fassaden, Dächer, Fenster, 2. BA	SSP 2017	1,158	1,158	1,202					Bezirk				2017	2017
1440	2710	51938	Sanierung Sanitär, 3. BA / s. auch SaniP 2017	SSP 2017	0,034	0,034	0,017					Bezirk				2017	2017
2010	3306	51902	Energetische Sanierung Fassaden, Dächer, Fenster, 2. BA (KoFi SSSP)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,048					Bezirk				2017	2017
2047	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,095				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Petersen-Schule (Grundschule)

BSN	**08G12**
Adresse:	Jonasstr. 15
(Hauptstandort)	12053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Neuköllner Mitte / Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
303	303	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.077.574,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**119.686,99 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.333,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bruno-Taut-Schule (Grundschule)

BSN	**08G13**
Adresse:	Bruno-Taut-Ring 9C
(Hauptstandort)	12359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Britz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
408	408	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.213.744,86 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**192.500,71 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.932,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2048	3306	51902	Planungskonzept für Sanierung Sanitärräume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,045	0,405			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Konrad-Agahd-Schule (Grundschule)

BSN	**08G14**
Adresse:	Thomasstr. 39
(Hauptstandort)	12053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Neuköllner Mitte / Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
302	302	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.437.500,72 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**120.215,72 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.291,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Sander-Schule (Grundschule)

BSN	**08G15**
Adresse:	Mariendorfer Weg 69
(Hauptstandort)	12051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Neuköllner Mitte / Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
529	529	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
936(936)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.089.999,61 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.446.906,39 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1436	2710	51938	Sanierung Sanitär, Bodenbeläge, Brandschutz, Beleuchtung, Barrierefreiheit, 2. BA	SSP 2017	0,900	0,900	0,664					Bezirk				2017	2017
1588	2710	70238	Sanierung Hauptgebäude einschl. Aufzug	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,110			0,110				Bezirk				2018	2019
1991	3306	51902	Sanierung Ziegeldacheindeckung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,040	0,400				Bezirk				2018	2018
2049	3306	51902	Instandsetzung der Brandwand Turnhalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)

BSN	**08G16**
Adresse:	Hugo-Heimann-Str. 20
(Hauptstandort)	12353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Gropiusstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
231	231	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.314.687,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**173.311,44 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.177,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2050	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,160	0,100			Bezirk				2018	2019
2051	3306	51902	Erneuerung Dach	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,250	0,250			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Richard-Schule (Grundschule)

BSN	**08G17**
Adresse:	Richardplatz 14
(Hauptstandort)	12055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Rixdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
468	468	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.448.800,26 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.701.745,89 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.726,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1992	3306	51902	Erweiterung Küche, Verbesserung Akustik	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,121					Bezirk				2017	2017
1993	3306	51902	Behebung div. Mängel	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,095					Bezirk				2017	2017
1994	3306	51902	Beschriftung gem. Gütersloher Modell	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,029					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Eduard-Mörike-Schule (Grundschule)

BSN	**08G18**
Adresse:	Stuttgarter Str. 35-39
(Hauptstandort)	12059 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Rixdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
397	397	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.546.184,19 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**558.219,75 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.136,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2023	1240	89368	Elterncafe	Soziale Stadt	0,353	0,060	0,069					Bezirk					
2052	3306	51902	Sanierung Sanitärräume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300	0,450			Bezirk				2018	2019
2053	3306	51902	Akustische Ertüchtigung der Flure	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,020				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Herman-Nohl-Schule (Grundschule)

BSN	**08G19**
Adresse:	Hannemannstr. 69
(Hauptstandort)	12347 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Britz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
535	535	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.500.773,53 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**261.140,53 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.618,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2054	3306	51902	Schaffung 2. Rettungsweg	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sonnen-Schule (Grundschule)

BSN	**08G20**
Adresse:	Dammweg 228
(Hauptstandort)	12057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Köllnische Heide
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
345	345	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.314.112,53 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**163.079,24 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.557,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0866	2712	70104	MEB Dammweg 228	MEB	6,000			2,200	2,000	1,800		SenStadtWohn				2018	2019
2055	3306	51902	Erneuerung Sonnenschutz Südfassade	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,120				Bezirk				2018	2018
2056	3306	51902	Sanierung Flachdach	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,350	0,350			Bezirk				2018	2019
2057	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,110	0,080			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dammweg 228										
0866	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Silberstein-Schule (Grundschule)

BSN	**08G21**
Adresse:	Silbersteinstr. 42
(Hauptstandort)	12051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Neuköllner Mitte / Zentrum
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
283	283	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.115.338,55 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.448.083,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.835,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1995	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,033					Bezirk				2017	2017
2020	1240	89363	Neubau Sporthalle	Stadtumbau West	2,608	0,269	0,269					Bezirk					2016

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Regenweiher (Grundschule)

BSN	**08G22**
Adresse:	Johannisthaler Chaussee 328
(Hauptstandort)	12351 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Gropiusstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
362	362	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.121.098,84 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**194.775,46 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1973	3306	51902	Schlussrate 2. Rettungswege	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016
2058	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,015	0,160	0,160		Bezirk				2018	2020
2059	3306	51902	Energetische Sanierung Hortgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050	0,450			Bezirk				2018	2019
2060	3306	51902	Erneuerung Dach	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300	0,040			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zürich-Schule (Grundschule)

BSN	**08G23**
Adresse:	Wederstr. 49
(Hauptstandort)	12347 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Britz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	380	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.731.564,79 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**270.645,04 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.765,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1996	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,053	0,100	0,100	0,147		Bezirk				2017	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Teltowkanal (Grundschule)

BSN	**08G24**
Adresse:	Rungiusstr. 46
(Hauptstandort)	12347 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Britz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
326	326	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.416.962,00 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**297.774,53 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.223,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0871	3701	71400	Sanierung des Schulhofes; Rungiusstraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,225						0,100	Bezirk				2022	2024
1423	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP 2017	0,250	0,250	0,130					Bezirk				2017	2017
1590	2710	70238	Sanierung Sanitärräume	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,250			0,550	0,600	0,100		Bezirk				2018	2020
2061	3306	51902	Energetische Fassadensanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,160	0,620	0,620		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Michael-Ende-Schule (Grundschule)

BSN	**08G25**
Adresse:	Neuhofer Str. 41
(Hauptstandort)	12355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Rudow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
409	409	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.446.428,70 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**680.101,94 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.130,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1975	3306	51902	Sanierung Klassenraum- und Flurfenster	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,277					Bezirk				2016	2017
2062	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200	0,080			Bezirk				2018	2019
2063	3306	51902	Sanierung Sanitärräume und Decken der Turnhalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,450	0,015			Bezirk				2018	2019
2064	3306	51902	Sanierung Gründach, Erneuerung Bodenbeläge u. Malerarbeiten	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)

BSN	**08G26**
Adresse:	An den Achterhöfen 13
(Hauptstandort)	12349 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Buckow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
316	316	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.339.816,25 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**680.101,94 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2065	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,025	0,300	0,105		Bezirk				2018	2020
2066	3306	51902	Erneuerung Fenster Hauptgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,175	0,175			Bezirk				2018	2019
2067	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge Stern 1+4 u. Lehrerzimmer	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018
2068	3306	51902	Erneuerung des Flachdaches des VHS-Gebäudes	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)

BSN	**08G27**
Adresse:	Rohrdommelweg 1
(Hauptstandort)	12359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Rudow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
476	476	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.910.492,58 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**333.319,06 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2069	3306	51902	Sanierung Fenster	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,450			Bezirk				2018	2019
2070	3306	51902	Sanierung Dach	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,070	0,100			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)

BSN	**08G28**
Adresse:	Köpenicker Str. 148
(Hauptstandort)	12355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Rudow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
397	397	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.731.277,12 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**681.941,06 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.168,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0877	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP 2017	0,285	0,285	0,347	0,034				Bezirk				2017	2017
1997	3306	51902	Schadstoffsanierung Parkettböden Klassenräume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,058					Bezirk				2017	2017
2071	3306	51902	Sanierung Fenster	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,100			Bezirk				2018	2019
2072	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge Flure u. Treppenhäuser	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018
2073	3306	51902	Sanierung Sanitär (KoFi SSP)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wetzlar-Schule (Grundschule)

BSN	**08G29**
Adresse:	Tischlerzeile 34
(Hauptstandort)	12351 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Buckow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
402	402	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.205.131,68 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**223.781,16 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1998	3306	51902	Akustische Ertüchtigung div. Räume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,010	0,050				Bezirk				2018	2018
2074	3306	51902	Sanierung Eternitdächer	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,120	0,170			Bezirk				2018	2019
2075	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,010	0,130	0,100		Bezirk				2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Sandsteinweg (Grundschule)

BSN	**08G30**
Adresse:	Hornblendeweg 2
(Hauptstandort)	12349 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Buckow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
782	782	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.536.322,67 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**34.399,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	32.482,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0881	9810	72023	Schule am Sandsteinweg, Neubau für die Essensversorgung	SIWANA III	4,600							Bezirk					
1999	3306	51902	Erneuerung Bodenbelag Turnhalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,034					Bezirk				2017	2017
2076	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,075				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hornblendeweg 2										
0881	01 bis 06	Sonstiges					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Neubau Räume Essensversorgung

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)

BSN	**08G31**
Adresse:	Wildhüterweg 5
(Hauptstandort)	12353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Buckow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
243	243	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.739.466,66 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**259.981,25 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.281,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2077	3306	51902	Energetische Sanierung der Gebäudehülle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,345	0,705	0,150		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Fliederbusch (Grundschule)

BSN	**08G33**
Adresse:	Kornradenstr. 2
(Hauptstandort)	12357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Rudow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
278	278	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.558.064,67 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.784.399,94 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0884	3701	71401	Sanierung des Schulhofes; Kornradenstraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,815						0,100	Bezirk				2022	2023
1441	2710	51938	Sanierung Fenster und Außenjalousien, 2. BA	SSP 2017	0,825	0,825	0,814					Bezirk				2017	2017
1968	1012	51900	Neubau eines Aufzuges	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)		0,095	0,020					Bezirk					2017
1988	3306	51902	Neubau Aufzug	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,007					Bezirk				2017	2017
2012	3306	51902	Neubau eines Aufzuges (KoFi Inklusion)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,007					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lisa-Tetzner-Schule (Grundschule)

BSN	**08G34**
Adresse:	Hasenhegerweg 12
(Hauptstandort)	12353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Buckow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
377	377	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.543.608,59 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**80.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.827,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1582	2710	70238	Energetische Sanierung	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,250			0,900	1,250	1,100		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S05

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule in der Köllnischen Heide (Grundschule)

BSN	**08G35**
Adresse:	Hänselstr. 6
(Hauptstandort)	12057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Köllnische Heide
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
634	634	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.046.693,06 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**350.763,20 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.256,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2078	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,030	0,200	0,200		Bezirk				2018	2020
2079	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,150			Bezirk				2018	2019
2080	3306	51902	Sanierung Küche	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080				Bezirk				2018	2018
2081	3306	51902	Sanierung Sanitäranlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,275	0,275			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Löwenzahn-Schule (Grundschule)

BSN	**08G36**
Adresse:	Drorystr. 3
(Hauptstandort)	12055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Rixdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
331	331	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.041.091,79 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**224.627,83 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.245,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2082	3306	51902	Sanierung Duschen der Turnhalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,055				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)

BSN	**08G37**
Adresse:	Lieselotte-Berger-Str. 65
(Hauptstandort)	12355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Rudow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
263	263	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.596.562,79 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**340.677,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.552,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2083	3306	51902	Sanierung der maroden Fassade	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018
2084	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,020	0,195	0,195		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54

BSN	**08Gn01**
Adresse:	Koppelweg 32, 38, 50-54
(Hauptstandort)	12347 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Britz
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0891	2712	70100	Neubau Grundschule Koppelweg 32,38,50-54	Neue Schulen Programm	25,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Koppelweg 32, 38, 50-54										
0891	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)
0891	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Weserstr. 12

BSN	**08Gn03**
Adresse:	Weserstr. 12
(Hauptstandort)	12047 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Reuterstraße
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Weserstr. 12										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung (nach Auszug Rütli-Grundstufe)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**08K01**
Adresse:	Fritz-Erler-Allee 86
(Hauptstandort)	12351 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Gropiusstadt
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1020	375	428	217

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	500(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.199.694,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.495.398,19 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1442	2710	51938	Sanierung Sanitär, Brandschutz, 2. BA	SSP 2017	0,420	0,420	0,554					Bezirk				2017	2017
1592	2710	70238	Sanierung Sanitärräume	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,465			0,320	0,145			Bezirk				2018	2019
2000	3306	51902	Fernwärme Nebengebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,178					Bezirk				2017	2017
2085	3306	51902	Erneuerung der Dächer der Klassensterne	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,210	0,210			Bezirk				2018	2019
2086	3306	51902	Schaffung 2. Rettungsweg Klassenstern B	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,160	0,160			Bezirk				2018	2019
2087	3306	51902	Sanierung Cafeteria	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018
2088	3306	51902	Erneuerung des Daches Mobilbau	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-von-Helmholtz-Schule

BSN	**08K02**
Adresse:	Wutzkyallee 68
(Hauptstandort)	12353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Gropiusstadt
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
687	256	431	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	550(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	48.854.923,42 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.325.706,76 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1437	2710	51938	Energietische Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Sonnenschutz, 1. BA	SSP 2017	0,800	0,800	0,728					Bezirk				2017	2017
1589	2710	70238	Energetische Sanierung Oberstufengebäude	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,833			1,000	1,000	1,833		Bezirk				2018	2020
1980	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge Grundstufengebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,087					Bezirk				2016	2017
2001	3306	51902	Energetische Sanierung Dach u. Lichkuppeln Hortgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,663	0,500				Bezirk				2018	2018
2013	3306	51902	Energietische Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Sonnenschutz, 1. BA	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,220	0,206			Bezirk				2018	2019
2089	3306	51902	Sanierung Lernwerkstatt Oberstufengebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,040				Bezirk				2018	2018
2090	3306	51902	Planungskonzept für Sanierung NaWi-Räume Oberstufengebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,020				Bezirk				2018	2018
2091	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage Oberstufengebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,020	0,175	0,175		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otto-Hahn-Schule

BSN	**08K03**
Adresse:	Buschkrugallee 63
(Hauptstandort)	12359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
791	-	522	269

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.526.277,68 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**294.103,20 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	32.666,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2092	3306	51902	Planungskonzept für energetische Sanierung Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heinrich-Mann-Schule

BSN	**08K04**
Adresse:	Gerlinger Str. 22
(Hauptstandort)	12353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
393	-	393	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.073.248,23 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**31.434,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1583	2710	70238	Sanierung Sporthalle Buckower Damm	SchulSP 2018/2019 - investiv	6,057		0,833	0,650	4,324			Bezirk				2018	2019
2093	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150	0,060			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Clay-Schule

BSN	**08K05**
Adresse:	Bildhauerweg 9
(Hauptstandort)	12355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1111	-	812	299

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(800)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.716.156,67 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.465.827,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.650,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0899	3702	70108	Ersatzbau Neudecker Weg/August-Fröhlich-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	54,100	2,000	2,409	2,000	8,000	10,000	10,000	Bezirk		54,100		2018	
1584	2710	70238	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	6,011		0,971	1,921	1,056			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bildhauerweg 9										
0899	07 bis 10	Arrondierung			-5,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße										
0899	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Ersatzbau

Bemerkungen:

Bezirk plant Aufgabe bisherigen Standort und Ersatzneubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**08K06**
Adresse:	Onkel-Bräsig-Str. 76-78
(Hauptstandort)	12359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Britz
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1252	404	559	289

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	44.665.804,59 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.147.250,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0901	3703	71401	Sanierung des Schulhofes, Grundstufenbereich; Onkel-Bräsig-Straße 76-78	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,762						0,100	Bezirk				2022	2022
0902	3703	71400	Sanierung des Schulhofes; Backbergstraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,697				0,200	0,497		Bezirk				2020	2020
0903	9810	70034	Sanierung der Außenanlagen der Fritz-Karsen-Schule	SIWANA I	1,200	0,452	0,387	0,100				Bezirk		1,200	1,200		
1432	2710	51938	Sanierung Sanitär u. Barrierefreiheit, Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen	SSP 2017	0,180	0,180	0,435					Bezirk				2017	2017
1585	2710	70238	Sanierung Sanitärräume, Dach Aula, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,130			1,072	0,537	0,521		Bezirk				2018	2020
1594	2710	70238	Sanierung der Filiale Backbergstraße	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,720			1,100	1,120	0,500		Bezirk				2018	2020
2002	3306	51902	Graffitibeseitigung u. -schutzanstrich Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,038					Bezirk				2017	2017
2003	3306	51902	Erneuerung der Verdunklungsvorhänge der Aula	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,026					Bezirk				2017	2017
2004	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,018	0,200	0,150			Bezirk				2018	2019
2094	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage Filiale Backbergstraße	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli

BSN	**08K08**
Adresse:	Rütlistr. 41
(Hauptstandort)	12045 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Reuterstraße
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
870	401	341	128

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	500(500)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	38.519.529,40 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**13.895.268,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0906	3703	70101	Erweiterungsbauten Rütlistraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,550	2,400	7,392	8,000	3,214			Bezirk					2019
0907	3703	71300	Herstellung der Außenanlagen; Rütlistraße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000			1,000	1,000	1,000		Bezirk				2019	2020
1586	2710	70238	Sanierung des Altbaus: Sanitär, Haustechnik u. Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,500			0,300	1,177	2,023		Bezirk				2018	2020
2025	1240	89368	Neubau Mensagebäude	Soziale Stadt	0,288	0,500	0,185	2,346				Bezirk					
2026	1240	89368	Neubau Berufswerkstatt	Soziale Stadt	0,055	0,250	0,055	1,695				Bezirk					
2095	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge Hortgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,012				Bezirk				2018	2018
2096	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,080	0,020			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Röntgen-Schule

BSN	**08K09**
Adresse:	Wildenbruchstr. 53
(Hauptstandort)	12435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	-	390	32

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	350(350)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.068.139,82 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**201.370,68 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2097	3306	51902	Erneuerung Abluftanlage Holzwerkstatt	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018
2098	3306	51902	Akustische Ertüchtigung Flure u. Lehrerzimmer	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K07

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Zuckmayer-Schule

BSN	**08K10**
Adresse:	Kopfstr. 55
(Hauptstandort)	12053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
339	-	339	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	650(650)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	43.872.674,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**509.179,54 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alfred-Nobel-Schule

BSN	**08K11**
Adresse:	Britzer Damm 164
(Hauptstandort)	12347 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
498	-	498	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	650(650)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.194.061,11 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.631.155,91 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.912,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1431	2710	51938	Strangsanierung Sanitär, 2. BA, Brandschutz, Barrierefreiheit, 2. BA	SSP 2017	0,210	0,210	0,837					Bezirk				2017	2017
1593	2710	70238	Sanierung Sanitärräume u. Einbau Aufzug	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,225			0,225				Bezirk				2018	2019
2005	3306	51902	Umbau ehem. Holzwerkstatt	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,015					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kepler-Schule

BSN	**08K12**
Adresse:	Zwillingestr. 21-29
(Hauptstandort)	12057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
316	-	316	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.224.703,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**658.159,20 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.194,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2099	3306	51902	Sanierung Foyer, Flure, Treppenhäuser u. einzelner Klassenräume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,155				Bezirk				2018	2018
2100	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,010	0,150	0,150		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg

BSN	**08K13**
Adresse:	Efeuweg 34
(Hauptstandort)	12357 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Gropiusstadt
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
718	288	430	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	500(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	33.509.922,28 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.775.234,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.691,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0913	9810	70033	Neubau eines Schulerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek für die GemS Campus Efeuweg	SIWANA I	4,968	0,905	0,359		1,409			Bezirk		4,856	4,968		
1967	1012	51900	Neubau eines Aufzuges im Verwaltungstrakt	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)		0,125	0,067					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Efeuweg 34										
0913	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Schulerweiterungsbauten und Bibliothek

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Oderstr.5

BSN	**08Kn01**
Adresse:	Oderstr. 5
(Hauptstandort)	12051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Neuköllner Mitte / Zentrum
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(400)	(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0892	2712	70100	Neubau Grundschule; Oderstr.	Neue Schulen Programm 2. Tranche								HOWOGE					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Oderstr. 5										
0892	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Ziel GmS; Prüfung Sek II; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Adolf-Reichwein-Schule

BSN	**08S01**
Adresse:	Sonnenallee 188
(Hauptstandort)	12059 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
153	32	121	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.041.395,19 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**128.144,74 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Zwickauer Damm

BSN	**08S04**
Adresse:	Zwickauer Damm 17-22
(Hauptstandort)	12353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
180	44	136	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.036.687,84 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**108.112,57 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.840,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2101	3306	51902	Sanierung Sanitärräume der Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Hasenhegerweg

BSN	**08S05**
Adresse:	Hasenhegerweg 12
(Hauptstandort)	12353 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
64	21	43	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G34

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule

BSN	**08S06**
Adresse:	Harzer Str. 73-74
(Hauptstandort)	12059 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
87	33	54	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Bienwaldring

BSN	**08S07**
Adresse:	Breitunger Weg 1
(Hauptstandort)	12349 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
181	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.467.545,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**264.207,28 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1587	2710	70238	Brandschutzertüchtigung und Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,111			0,550	1,000	0,561		Bezirk				2018	2020
2014	3306	51902	Brandschutzertüchtigung und Schaffung Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,055					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schilling-Schule

BSN	**08S08**
Adresse:	Paster-Behrens-Str. 81
(Hauptstandort)	12359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
251	188	32	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	36.055.252,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.760.245,69 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.921,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1438	2710	51938	Sanierung Sanitär, Brandschutz, Barrierefreiheit, 2. BA	SSP 2017	0,750	0,750	0,661					Bezirk				2017	2017
1591	2710	70238	Sanierung Sanitär/EL/NT/Brandschutz Flure	SchulSP 2018/2019 - investiv	4,239			0,250	0,925	3,064		Bezirk				2018	2020
2006	3306	51902	Austausch Teppich	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,058					Bezirk				2017	2017
2007	3306	51902	Trennvorhang Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,018					Bezirk				2017	2017
2035	1012	51900	Einbau Hubboden	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)				0,100	0,300			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Windmühle

BSN	**08S09**
Adresse:	Buckower Damm 176
(Hauptstandort)	12349 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
59	21	38	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	4.579.191,42 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**127.600,12 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2008	3306	51902	Wiederherstellung der Filiale Fritz-Reuter-Allee	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,067					Bezirk				2017	2017
2102	3306	51902	Sanierung Flachdach der Filiale Fritz-Reuter-Allee	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018
2103	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,075	0,075			Bezirk				2018	2019
2104	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150	0,050			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albrecht-Dürer-Gymnasium

BSN	**08Y01**
Adresse:	Emser Str. 133-137
(Hauptstandort)	12051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
565	72	352	141

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.667.795,66 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**462.649,38 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.009,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1987	3306	51902	Sanierung Sanitärräume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,121					Bezirk				2017	2017
2105	3306	51902	Akustische Ertüchtigung Flure u. Treppenhäuser	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018
2106	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,190	0,100			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albert-Schweitzer-Gymnasium

BSN	**08Y02**
Adresse:	Karl-Marx-Str. 14
(Hauptstandort)	12043 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
566	-	370	196

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.467.413,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.642.780,63 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.444,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2009	3306	51902	Sanierung Physikräume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,043					Bezirk				2017	2017
2015	3306	51902	Sanierung Flure Annexgebäude, KoFi QM	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,738	0,350				Bezirk				2018	2018
2107	3306	51902	Erneuerung Außenjalousien	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,045				Bezirk				2018	2018
2108	3306	51902	Schwammsanierung Dach des Hauptgebäudes	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albert-Einstein-Gymnasium

BSN	**08Y03**
Adresse:	Parchimer Allee 109
(Hauptstandort)	12359 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1069	-	699	370

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	46.607.529,96 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**582.908,14 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	31.988,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0924	3704	71400	Abriss MUR und Ersatzbau; Parchimer Allee 109	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,150					1,600	1,600	Bezirk				2021	2022
0925	3704	71401	Neubau eines Großspielfeldes mit 4 Tennisplätzen; Parchimer Allee 109	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500						0,100	Bezirk				2022	2022
2109	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,025	0,210	0,200		Bezirk				2018	2020
2110	3306	51902	Instandsetzung Fenster	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Parchimer Allee 109										
924	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
924	07 bis 10	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss MUR

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Abbe-Gymnasium

BSN	**08Y04**
Adresse:	Sonnenallee 79
(Hauptstandort)	12045 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
551	-	379	172

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.332.563,25 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**577.827,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0872	2710	51938	Sanierung Schulgebäude (Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen)	SSP 2017	0,600	0,600						Bezirk				2017	2017
2017	3306	51902	Sanierung Schulgebäude (Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,549	0,400				Bezirk				2018	2018
2027	1240	89371	Sanierung der gesamten Schule	Aktive Zentren	0,829							Bezirk					
2028	1240	89371	Sanierung der gesamten Schule	Aktive Zentren	0,418							Bezirk					
2029	1240	89371	Erneuerung Schulhof	Aktive Zentren	0,335	0,506	0,335	0,005				Bezirk					
2111	3306	51902	Erneuerung Massivdecke über hofseitigem Eingang zur HM-Wohnung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,040				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Leonardo-da-Vinci-Gymnasium

BSN	**08Y05**
Adresse:	Haewererweg 35
(Hauptstandort)	12349 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
716	-	502	214

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	928(580)	400(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.046.930,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.994.349,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.969,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0928	3704	70200	Ersatzbau Christoph-Ruden-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,250	2,000	1,777	7,000	7,000	7,000	3,000	Bezirk		29,848	30,250	2017	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Haewererweg 35										
0928	07 bis 10	Arrondierung			-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort
0928	11 bis 12	Arrondierung			-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort
Christoph-Ruden-Straße										
0928	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Ersatzbau
0928	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Ersatzbau

Bemerkungen:

Bezirk plant Aufgabe bisherigen Standort und Ersatzneubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hannah-Arendt-Gymnasium

BSN	**08Y06**
Adresse:	Elfriede-Kuhr-Str. 17
(Hauptstandort)	12355 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
745	-	499	246

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.086.847,58 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**291.907,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1433	2710	51938	Betonsanierung Gebäude Sporthalle, Sanierung Kleinspielfeld	SSP 2017	0,300	0,300	0,292					Bezirk				2017	2017
1434	2710	51938	Sanierung Sonnenschutzanlage, Außenjalousien, Betonsanierung Gebäude, 2. BA	SSP 2017	0,549	0,549	0,549					Bezirk				2017	2017
2016	3306	51902	Sanierung Sonnenschutzanlage, Außenjalousien, Betonsanierung Gebäude, 2. BA	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,026					Bezirk				2017	2017
2112	3306	51902	Diverse Reperaturarbeiten	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,048				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Treptow-Köpenick

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	10.409	14.480	39%
Integrierte Sekundarschulen	6.088	7.550	24%
Gymnasien	4.426	4.860	10%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	465		
Sonstige Schulen	259		
∑	**21.647**		



Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen	9
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	4
Sonstige Schulen	1

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **252.200.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **85.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	10.294.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	9.630.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	180.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	4.637.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
09Gn04	Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord	Adresse offen		SenStadtWohn	
09Gn06	Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd	Adresse offen		HOWOGE	
09Kn01	Neubau GmS; Adlershof	Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee	12489	HOWOGE	63
09Kn04	Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick	Adresse offen		HOWOGE	
09Kn05	Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneweide			HOWOGE	

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
09G03	Schule am Heidekampgraben (Grundschule)	Hänselstr. 14	12437	SenStadtWohn	
09G07	Schule an der alten Feuerwache (Grundschule)	Schnellerstr. 31	12439	SenStadtWohn	3,3
09G14	Schule am Buntzelberg (Grundschule)	Schulzendorfer Str. 112	12526	SenStadtWohn	4,2
09G18	Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)	Rudower Str. 201	12557	SenStadtWohn	
09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	Aßmannstr. 63	12587	SenStadtWohn	
09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	Am Plänterwald 17/23	12435	SenStadtWohn	6
09S03	Albatros-Schule	Treskowallee 222	12459	SenStadtWohn	6

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Treptow-Kolleg

BSN	**09A05**
Adresse:	Kiefholzstr. 274
(Hauptstandort)	12437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Kolleg
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**431.959,93 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1419	2710	51939	Brandschutzmaßnahmen, Rettungsweg, 2. BA	SSP 2017	0,350	0,350	0,425					Bezirk				2017	2017
1558	2710	51939	Sanierung Elektro, Schwachstrom, Räume	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,350			0,500	0,500			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Flatow-Oberschule

BSN	**09A07**
Adresse:	Birkenstr. 11
(Hauptstandort)	12559 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Eliteschule des Sports
Schulträger:	SenBJF

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
259	-	178	81

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	348(348)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.785.118,60 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0934	1250	70152	Flatow-Schule; Umbau und Sanierung zur Schaffung neuer Unterrichtsräume; Birkenstraße 11; 12559 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - mit GRW			0,027				0,400	Bezirk					
0935	1250	71306	Flatow-Oberschule; Umbau zur Schaffung neuer Unterrichtsräume	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,945			0,015	0,015			Bezirk	2,945	2,945	2,945		

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bouché-Schule (Grundschule)

BSN	**09G01**
Adresse:	Bouchestr. 5
(Hauptstandort)	12435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Treptow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
474	474	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.847.771,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**847.635,37 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.412,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2154	3306	51902	Sanierung Gebäudehülle Hauptgebäude / Erneuerung Elt. Schwachstrom / Brandschutz	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)							0,600	Bezirk				2021	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Heidekampgraben (Grundschule)

BSN	**09G03**
Adresse:	Hänselstr. 14
(Hauptstandort)	12437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Treptow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
336	336	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.202.250,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**688.631,08 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0937	3701	70102	Sanierung und Erweiterung zu einer 4-zügigen GS einschl. Neubau Sporthalle und Ergänzungsbau, Hänselstr. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,800					0,600	3,000	Bezirk/ SenStadtWohn				2021	2026
0938	9810	70035	Sanierung des Schulgebäudes der Schule am Heidekampgraben	SIWANA I	2,600	1,790	1,290	1,150				Bezirk		2,600	2,600		
2155	3306	51902	Schulhof Betriebserhalt / Beseitigung Unfallgefahren	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,075				Bezirk				2018	2018
2156	3306	51902	behindertengerechte Erschließung Hauptgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,800		Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hänselstr. 14										
0937	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 24 + Mensa	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0937	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sonnenblumen-Schule (Grundschule)

BSN	**09G04**
Adresse:	Radenzer Str. 16
(Hauptstandort)	12437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Treptow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.106.810,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1565	2710	51939	Sanierung Hortgebäude (Fassade, Fenster, Dach, Elektro, Schaffung Barrierefreiheit)	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,750			0,350	0,400			Bezirk				2018	2019
2117	3306	51902	Fettabscheider / Regenentwässerung Hof	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,065					Bezirk				2017	2017
2157	3306	51902	Sonnenschutz mech. Schulgebäude nachrüsten	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,050			Bezirk				2019	2019
2158	3306	51902	Grundleitung einschl. Regenwassermanagement	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,150			Bezirk				2019	2019
2159	3306	51902	Sanierung Laufbahn mit Baumfällung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,070				Bezirk				2018	2018
2160	3306	51902	Sonnenschutz mech. Schulgebäude nachrüsten	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,050		Bezirk				2020	2020
2161	3306	51902	Grundleitung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,150		Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Ginkobaum (Grundschule)

BSN	**09G05**
Adresse:	Springbornstr. 250
(Hauptstandort)	12487 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Johannisthal
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.115.860,54 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**117.932,15 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.981,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1409	2710	51915	Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SaniP 2017	0,070	0,070	0,031					Bezirk				2017	2017
1427	2710	51939	Sanierung Schulsportanlage	SSP 2017	0,195	0,195	0,227					Bezirk				2017	2017
1560	2710	51939	Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,580			0,550				Bezirk				2018	2019
2118	3306	51902	Regenwasserleitung /Außenbereich/ Planung / Fettabscheider	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,025					Bezirk				2017	2017
2119	3306	51902	Außenanlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,305					Bezirk				2017	2017
2162	3306	51902	Sanierung Schulhof nach Erneuerung Grundleitung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,370	0,200			Bezirk				2018	2019
2163	3306	51902	Sanierung Schulsportanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,260				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Melli-Beese-Schule (Grundschule)

BSN	**09G06**
Adresse:	Engelhardstr. 18
(Hauptstandort)	12487 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Johannisthal
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
376	376	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.572.402,60 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**90.038,04 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.250,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0944	3701	71351	Erweiterung zu einer 3-zügigen Grundschule; Engelhardstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500	0,437	0,022	0,798	0,924	0,867	0,200	Bezirk				2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Engelhardstr. 18										
0944	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der alten Feuerwache (Grundschule)

BSN	**09G07**
Adresse:	Schnellerstr. 31
(Hauptstandort)	12439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Schöneweide
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	418	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.853.574,67 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**273.840,88 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0946	9810	71010	Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule an der Feuerwache, Grundschule (Treptow-Köpenick)	SIWANA II	3,300	0,350	0,202	0,100				SenStadtWohn	3,300		3,300	2017	2018
1430	2710	51939	Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen	SSP 2017	0,400	0,400	0,527					Bezirk				2017	2017
1559	2710	51939	Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,351			0,500	0,100			Bezirk				2018	2019
2164	3306	51902	Aufzug Hauptgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,050			Bezirk				2019	2019
2165	3306	51902	Sportanlagen Sanieren / Laufbahn	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,020				Bezirk				2018	2018
2166	3306	51902	Aufzug Hauptgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,450		Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schnellerstr. 31										
0946	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Heide-Schule (Grundschule)

BSN	**09G09**
Adresse:	Florian-Geyer-Str. 87
(Hauptstandort)	12489 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Adlershof/Spindlersfeld
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.439.877,81 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**52.004,75 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2151	1012	51900	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)	2,399			0,800	1,600			Bezirk				2018	2019
2167	3306	51902	Erneuerung Elt . / Schwachstrom / Brandschutz	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300	0,700			Bezirk				2018	2019
2168	3306	51902	Außenanlagen/ Sportanlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,300	2,700		Bezirk				2019	2020
2169	3306	51902	Außenanlagen Gefahrenabwehr	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Berg (Grundschule)

BSN	**09G10**
Adresse:	Köpenicker Str. 31
(Hauptstandort)	12524 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Bohnsdorf/Altglienicke
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
477	477	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.864.301,05 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**350.293,66 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.750,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1408	2710	51915	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP 2017	0,155	0,155	0,124					Bezirk				2017	2017
1426	2710	51939	Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	SSP 2017	0,055	0,055	0,032					Bezirk				2017	2017
2116	3306	51902	Wiederherrichtung Schulhof nach MEB	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,081					Bezirk				2017	2017
2170	3306	51902	Zaunbefestigung Fundamente, Böschungssicherung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Pegasuseck (Grundschule)

BSN	**09G11**
Adresse:	Pegasuseck 5
(Hauptstandort)	12524 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Bohnsdorf/Altglienicke
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
378	378	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.381.739,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.446,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.446,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2171	3306	51902	Schulsportanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,025	0,300			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Altglienicker Wasserturm (Grundschule)

BSN	**09G13**
Adresse:	Sachsenstr. 22
(Hauptstandort)	12524 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Bohnsdorf/Altglienicke
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
220	220	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.122.825,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**160.286,15 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1407	2710	51915	Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SaniP 2017	0,070	0,070	0,045					Bezirk				2017	2017
1425	2710	51939	Sanierung Fassade, Fenster, Türen, 2. BA	SSP 2017	0,925	0,925	0,847					Bezirk				2017	2017
1561	2710	51939	Sanierung Fassade, Türen, Treppe 3. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,100			0,150				Bezirk				2018	2019
1574	2710	70239	Gesamtsanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,970			1,550	0,400			Bezirk				2018	2019
2172	3306	51902	Sanierung Sportanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,070	0,070	0,610	Bezirk				2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sachsenstr. 22										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		Erweiterung durch Räume der 09S05

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 09S05

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Buntzelberg (Grundschule)

BSN	**09G14**
Adresse:	Schulzendorfer Str. 112
(Hauptstandort)	12526 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Bohnsdorf/Altglienicke
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
505	505	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.035.947,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**167.637,44 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.718,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0957	9810	71011	Neubau eines MEB (Erweiterung), Schule am Buntzelberg, Grundschule (Treptow-Köpenick)	SIWANA II	4,200	1,000	0,410	0,100				SenStadtWohn	4,200		5,100	2017	2018
2120	3306	51902	Zugangskontrolle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,025					Bezirk				2017	2017
2173	3306	51902	Vergrößerung Speiseraum, neuer NAWI-raum	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018
2174	3306	51902	Übergang Schulgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,010	0,050			Bezirk				2018	2019
2175	3306	51902	Neubau Spielplatz nach Fertigstellung MEB	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,250				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulzendorfer Str. 112										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0957	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA MEB, danach Aufgabe Mietobjekt

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Mohnweg (Grundschule)

BSN	**09G15**
Adresse:	Mohnweg 20
(Hauptstandort)	12524 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Bohnsdorf/Altglienicke
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
568	568	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.732.938,21 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2176	3306	51902	Zugangskontrolle, Schließanlage, Umbau behindertengerechte Türen Feststellanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150	0,050			Bezirk				2018	2019
2177	3306	51902	Laufbahn erneuern	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,150			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wendenschloß-Schule (Grundschule)

BSN	**09G16**
Adresse:	Köpenzeile 123
(Hauptstandort)	12557 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Wendenschloß/Allende/Müggelheim
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
391	391	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.269.186,58 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.540,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.540,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0960	3701	71352	Errichtung eines Schulergänzungsbaus , Köpenzeile 123	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500	0,050						Bezirk				2018	
2178	3306	51902	Gesamtsanierung Außenanlagen inkl. Sportanlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,050	0,300	0,100	Bezirk				2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenzeile 123										
0960	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; städtebaulicher Vertrag bestehend

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Uhlenhorst-Grundschule

BSN	**09G17**
Adresse:	Wongrowitzer Steig 37
(Hauptstandort)	12555 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Friedrichshagen/Dammvorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
452	452	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.652.300,96 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**262.769,60 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.201,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2121	3306	51902	Schallschutz Klassenräume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,047					Bezirk				2017	2017
2179	3306	51902	Schulhof Sportanlage Gesamtkonzept	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,200	1,000	0,700	Bezirk				2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)

BSN	**09G18**
Adresse:	Rudower Str. 201
(Hauptstandort)	12557 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Adlershof/Spindlersfeld
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
409	409	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(864)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.731.209,24 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**17.417,69 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.774,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2122	3306	51902	Maler/Reparatur Fenster-Flurseite	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,015					Bezirk				2017	2017
2180	3306	51902	Fensterreparatur Hortgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudower Str. 201										
	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 24 + Mensa	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Amtsfeld-Schule (Grundschule)

BSN	**09G19**
Adresse:	Pablo-Neruda-Str. 8
(Hauptstandort)	12559 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Wendenschloß/Allende/Müggelheim
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	417	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.177.084,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**50.035,95 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.300,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1566	2710	51939	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug, Sanitär)	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,800			0,100	0,700			Bezirk				2018	2019
2123	3306	51902	Umbau Regenwasserleitungen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,045					Bezirk				2017	2017
2181	3306	51902	Elt., HAA, Schwachstrom Campus komplett	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,100	0,100		Bezirk				2018	2020
2182	3306	51902	Schulhof Sofortmaßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,020		0,100	1,000	Bezirk				2018	2021
2183	3306	51902	Gesamtkonzept Schulgelände inkl. Emmy Noether	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,350	1,000	1,000	Bezirk				2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Müggelheimer Schule (Grundschule)

BSN	**09G20**
Adresse:	Odernheimer Str. 28
(Hauptstandort)	12559 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Wendenschloß/Allende/Müggelheim
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
306	306	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.269.075,90 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**15.380,90 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.116,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1577	2710	70239	Gesamtsanierung Schulgebäude (Fassade, Dach, Brandschutzmaßnahmen, Räume), Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	4,080			0,050	0,450	3,580		Bezirk				2018	2020
2184	3306	51902	Aufstellung Container	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,020	0,020	0,020	Bezirk				2018	2021
2185	3306	51902	Brandschutzkonzept (Beachtung Gesamtkonzept mit Erweiterungsbau)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,030				Bezirk				2018	2018
2186	3306	51902	Erweiterung Speisesaal	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,030				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Edison-Grundschule

BSN	**09G21**
Adresse:	Wattstr. 69-70
(Hauptstandort)	12459 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Schöneweide
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
395	395	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.560.978,71 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**179.108,73 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.500,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2187	3306	51902	Brandschutzkonzept	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,030				Bezirk				2018	2018
2188	3306	51902	Gesamtsanierung Hauptgebäude (Altbau)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,100	1,000	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wattstr. 69-70										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Wuhlheide (Grundschule)

BSN	**09G22**
Adresse:	Kottmeierstr. 2
(Hauptstandort)	12459 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Schöneweide
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
565	565	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.600.241,47 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**29.586,51 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.647,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1578	2710	70239	Sanierung Räume, Sanitär, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,200			0,350	1,850			Bezirk				2018	2019
2124	3306	51902	Bodenbelag + Essenausgabe	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,021					Bezirk				2017	2017
2189	3306	51902	Neubau Laufbahn	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018
2190	3306	51902	Aufstellung Container	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,020	0,020		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kottmeierstr. 2										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0					

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hauptmann-von-Köpenick-Schule (Grundschule)

BSN	**09G23**
Adresse:	Borgmannstr. 2
(Hauptstandort)	12555 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Friedrichshagen/Dammvorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
411	411	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.337.801,71 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**117.764,75 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.460,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2191	3306	51902	Brandschutzkonzept und Umsetzung laut BSK	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,030	0,300	0,300		Bezirk				2018	2020
2192	3306	51902	Schulhofsanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,030	0,250			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Müggelsee-Schule (Grundschule)

BSN	**09G24**
Adresse:	Aßmannstr. 63
(Hauptstandort)	12587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Friedrichshagen/Dammvorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
355	355	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.197.312,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**45.385,86 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.970,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2193	3306	51902	Vorbereitung MEB in 2020 Standort Bruno-Wille-Str; Einschließlich Klassencontainer in Rahnsdorfer Str. Bodensanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,600	0,700		Bezirk				2019	2020
2194	3306	51902	Schulhof nach MEB	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)							0,150	Bezirk				2021	2021
2195	3306	51902	Grünfläche vor Mensa	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Aßmannstr. 63										
	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Müggelschlößchen-Schule (Grundschule)

BSN	**09G25**
Adresse:	Alfred-Randt-Str. 56
(Hauptstandort)	12559 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Wendenschloß/Allende/Müggelheim
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
294	294	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.627.805,43 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.500,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.500,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0970	9810	72026	Reaktivierung eines Schulgebäudes für die Müggelschlößchen-Grundschule	SIWANA III	5,644		0,007					Bezirk					
1567	2710	51939	Sanierung Fassade Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,700			0,100	0,600			Bezirk				2018	2019
2125	3306	51902	Reaktivierung Schulgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,143					Bezirk				2017	2017
2196	3306	51902	Haus Nr. 54 - Entkernung, Planung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200				Bezirk				2018	2018
2197	3306	51902	Sofortmaßnahme Spielplatz	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018
2198	3306	51902	Gesamtkonzept Schulhof	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,050		Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alfred-Randt-Str. 56										
0970	01 bis 06	Arrondierung					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Reaktivierung eines Schulgebäudes

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an den Püttbergen (Grundschule)

BSN	**09G26**
Adresse:	Fürstenwalder Allee 182
(Hauptstandort)	12589 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Rahnsdorf/Hessenwinkel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
457	457	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.520.644,40 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**366.682,72 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.200,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1428	2710	51939	Sanierung Fenster	SSP 2017	0,190	0,190	0,164					Bezirk				2017	2017
1429	2710	51939	Sanierung Schulhof, 2. BA	SSP 2017	0,100	0,100	0,087					Bezirk				2017	2017
1579	2710	70239	Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,650			0,300		1,350		Bezirk				2018	2020
2126	3306	51902	Außenanlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,119					Bezirk				2017	2017
2127	3306	51902	Sanierung Fenster, Sonnenschutz	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,043					Bezirk				2017	2017
2199	3306	51902	Dach, Brandschutzkonzept, Herstellung 2. bauliche Rettungsweg, Barrierefreiheit Sanierung, Raumsanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,500	0,850		Bezirk				2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fürstenwalder Allee 182										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0					

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrichshagener Schule (Grundschule)

BSN	**09G27**
Adresse:	Peter-Hille-Str. 7
(Hauptstandort)	12587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Friedrichshagen/Dammvorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	423	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.874.011,02 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**118.520,32 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.800,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0975	3701	71301	Neubau eines Mehrzweck-/Speiseraumes; Einbau eines Aufzuges in der Sporthalle; Peter-Hille-Straße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,905			0,734	1,262	1,500	1,093	Bezirk				2019	2022
1568	2710	51939	Sanierung Sicherheitstechnik, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,550			0,350	0,200			Bezirk				2018	2019
2200	3306	51902	Container für Mensa	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100	0,020	0,020	0,020	Bezirk				2018	2021
2201	3306	51902	Planung Hortgebäude Konzept Außenanlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,025				Bezirk				2018	2018
2202	3306	51902	Sanierung Hortgebäude Sanitär, Elt, Lehrküche, Keller	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)							0,500	Bezirk				2021	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Peter-Hille-Str. 7										
0975	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Neubau Mehrzweck / Speiseraum / Aufzug Sporthalle

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)

BSN	**09G29**
Adresse:	Adlergestell 776
(Hauptstandort)	12527 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Schmöckwitz/Grünau
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
187	187	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.929.136,59 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**109.552,07 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.996,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1580	2710	70239	Sanierung Fassade, Fenster Sporthalle; Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,400			0,150	1,450			Bezirk				2018	2019
2128	3306	51902	Brandschutz Co SSP	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,045					Bezirk				2017	2017
2129	3306	51902	Toiletten Sanierung Altbau	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,059					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kiefholz-Grundschule

BSN	**09G30**
Adresse:	Willi-Sänger-Str. 1
(Hauptstandort)	12437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Treptow
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
284	284	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.686.524,76 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**841.521,28 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	998,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0978	9810	70037	Sanierung des Schulgebäudes der Kiefholz-Schule	SIWANA I	2,050	1,281	0,683	0,390				Bezirk		2,050	2,050		
1418	2710	51939	Schaffung Barrierefreiheit, Sanierung Räume, Sanitär	SSP 2017	1,015	1,015	0,811					Bezirk				2017	2017
2130	3306	51902	behinderteng. Erschließung 2. BA	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,087					Bezirk				2017	2017
2131	3306	51902	behinderteng. Erschließung 3. BA	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,158					Bezirk				2017	2017
2204	3306	51902	Sanierung Schulhof nach Bau	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kiefholzstr. 45										
0978	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	im Rahmen der Sanierung

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Keplerstr. 10

BSN	**09Gn01**
Adresse:	Keplerstr. 10
(Hauptstandort)	12459 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Schöneweide
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1400	9810	72037	Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes Keplerstraße	SIWANA III	2,550							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Keplerstr. 10										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant
1400	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Stillerzeile 100

BSN	**09Gn02**
Adresse:	Stillerzeile 100
(Hauptstandort)	12587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Friedrichshagen/Dammvorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0981	2712	70100	Reaktivierung 2,5 zügige Grundschule mit Umbau und Komplettsanierung Bestandsgebäude, Neubau Mensa, Neubau 2-Feld-Sporthalle; Stillerzeile 100, 2. BA	Neue Schulen Programm	7,050				1,000	3,200	2,850	Bezirk/ SenStadtWohn					
1395	9810	72027	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude GS Stillerzeile	SIWANA III	10,000		0,014					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stillerzeile 100										
0981	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)
0981, 1395	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord

BSN	**09Gn04**
Adresse:	Adresse offen
(Hauptstandort)	Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Friedrichshagen/Dammvorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Grüne Trift

BSN	**09Gn05**
Adresse:	Grüne Trift 23d
(Hauptstandort)	12557 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Wendenschloß/Allende/Müggelheim
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grüne Trift 23d										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd

BSN	**09Gn06**
Adresse:	Adresse offen
(Hauptstandort)	Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Friedrichshagen/Dammvorstadt
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Kn04 geplant; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**09K01**
Adresse:	Hoernlestr. 80
(Hauptstandort)	12555 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
941	-	547	394

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	500(550)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.287.411,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**101.683,37 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0983	3702	71301	Neubau Mehrzweckraum - Mensa / Cafeteria; Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,720	1,452	0,759	0,450	0,061			Bezirk					2019
0984	3702	71601	Sanierung Schulsportplatz/Schulfreifläche; Mittelheide 49; Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,230						0,100	Bezirk				2022	2023
1406	2710	51915	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP 2017	0,150	0,150	0,079					Bezirk				2017	2017
1424	2710	51939	Sanierung Fassade, Fenster, Dach	SSP 2017	0,450	0,450	0,324					Bezirk				2017	2017
1563	2710	51939	Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,205			0,112				Bezirk				2018	2019
1575	2710	70239	Sanierung Sanitär, 2. BA, Sanierung Gebäude (Dach, Räume, Brandschutzmaßnahmen)	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,385			1,900	0,350			Bezirk				2018	2019
2205	3306	51902	Sportanlagen Sanieren / Fassadegrün Rückschnitt	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,030	0,100			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hoernlestr. 80										
0983	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	An- und Umbau

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**09K02**
Adresse:	Radickestr. 43
(Hauptstandort)	12489 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Adlershof/Spindlersfeld
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1215	483	415	317

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	400(400)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.282.277,80 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**403.494,83 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.784,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0988	3702	70103	Ausbau und Erweiterung zu einer 3/4-zügigen Gemeinschaftsschule; Radickstraße 43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,200					0,500	3,000	Bezirk	3,200		3,152	2021	2027
1415	2710	51939	Sanierung Fenster, 2. BA	SSP 2017	0,300	0,300	0,307					Bezirk				2017	2017
2206	3306	51902	Fußboden Beschichtung, Scheuerleisten	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018
2207	3306	51902	Brandschutz Hauptgebäude	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050	0,300			Bezirk				2018	2019
2208	3306	51902	Doppelhebeanlage, Grundleitung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,020	0,080			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Radickestr. 43										
0988	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0988	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**09K03**
Adresse:	Dahmestr. 45
(Hauptstandort)	12526 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
393	-	393	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	350(350)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.369.230,68 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**58.242,35 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.825,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1569	2710	51939	Sanierung Dach, Aula	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,200			0,600	0,600			Bezirk				2018	2019
2132	3306	51902	Medienstandort Bohnsdorf	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,016					Bezirk				2017	2017
2209	3306	51902	Schulhofsanierung Filiale	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,020	0,230		Bezirk				2019	2020
2210	3306	51902	Sporthalle Boden	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,070				Bezirk				2018	2018
2211	3306	51902	Schulhofsanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,100	0,500	0,400	Bezirk				2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**09K04**
Adresse:	Zeppelinstr. 76-80
(Hauptstandort)	12459 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
376	-	376	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	350(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.710.398,07 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**5.795,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.795,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0992	3702	71302	Errichtung eines Schulergänzungsbaus; Zeppelinstraße 76-80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,563						0,100	Bezirk				2022	2024
2212	3306	51902	HAA Betriebserhalt	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,040			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Zeppelinstr. 76-80										
0992	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0992	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-Bölsche-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**09K05**
Adresse:	Aßmannstr. 11
(Hauptstandort)	12587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
457	-	457	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	300(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.124.117,03 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**23.331,83 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.034,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0994	3702	70104	Erweiterung zu einer 5-zügigen integrierten Sekundarschule, Errichtung eines Schulergänzungsbaus; Aßmannstraße 11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,837					0,600	1,000	Bezirk				2021	2024
1570	2710	51939	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,700			0,050	0,650			Bezirk				2018	2019
2213	3306	51902	Sanierung Schulsportanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,150			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Aßmannstr. 11										
0994	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**09K06**
Adresse:	Heubergerweg 37
(Hauptstandort)	12487 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	-	429	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.971.380,31 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**121.142,72 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0996	3702	70101	Ausbau und Erweit. des Schulstandortes zu einer 4-zügigen Sekundarschule einschl. Anbau eines Mehrzweckraumes / Aula; Heuberger Weg 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,310			1,000	3,000	2,500	0,690	Bezirk				2019	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule

BSN	**09K07**
Adresse:	Am Plänterwald 17/23
(Hauptstandort)	12435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Treptow
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
855	261	511	83

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(576)	(0)	400(600)	(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.998.682,28 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.139.174,35 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0998	2712	70104	MEB; Am Plänterwald 17/23	MEB	6,000			0,500	4,500			SenStadtWohn				2019	
0999	9810	70036	Sanierung des Schulgebäudes der Sophie-Brahe-Schule	SIWANA I	1,800	1,000	0,753	0,470				Bezirk		1,800	1,800		
1000	9810	72028	Sanierung Unterrichtsräume Sophie-Brahe-Schule (Gemeinschaftsschule)	SIWANA III	3,256		0,258	0,600				Bezirk					
1008	2710	51939	Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Barrierefreiheit, Heizung, 2. BA	SSP 2017	0,350	0,350	0,642					Bezirk				2017	2017
2133	3306	51902	energetische Sanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,141					Bezirk				2017	2017
2134	3306	51902	NaWi Raum Sanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,009					Bezirk				2017	2017
2135	3306	51902	Fettabscheider und Hebeanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,024					Bezirk				2017	2017
2214	3306	51902	Schulhofsanierung nach Bau	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,050			Bezirk				2019	2019
2215	3306	51902	Sanierung Außenanlagen Grundschulbereich	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,030	0,600	0,570		Bezirk				2018	2020
2216	3306	51902	Sanierung Aula und Horttrackt	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)							0,300	Bezirk				2021	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Plänterwald 17/23										
0999, 1000	01 bis 06	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0999, 1000	07 bis 10	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0998	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + MZR	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0999, 1000	11 bis 13	Arrondierung			4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 08K09; Bezirk plant Erweiterung; Überprüfung der Kapazitäten nach Umsetzung der Maßnahmen

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**09K08**
Adresse:	Glienicker Str. 24-30
(Hauptstandort)	12557 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
508	-	470	38

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	500(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.383.496,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.181,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.181,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2217	3306	51902	Sanierung Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,450				Bezirk				2018	2018
2218	3306	51902	Laufbahn, Schulhof Sanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,140		Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Keplerstr. 10										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K09

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grünauer Gemeinschaftsschule

BSN	**09K09**
Adresse:	Walchenseestr. 40
(Hauptstandort)	12527 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Schmöckwitz/Grünau
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
914	407	420	87

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	400(400)	(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.470.359,19 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**176.385,36 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1004	3702	70585	Erweiterung Schulstandort zur 3/4/3-zügigen Gemeinschaftsschule, Walchenseestraße 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,250	1,000	0,679	0,585	2,000	3,000	2,082	Bezirk					2021
2136	3306	51902	Umbau Unterrichts- zu Fachraum	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,010					Bezirk				2017	2017
2137	3306	51902	Überbrückung Außenanlagen MEB	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,010					Bezirk				2017	2017
2219	3306	51902	Brandschutzmaßnahmen Altbau Regatastr. nach Brandschutzkonzept	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,150			Bezirk				2019	2019
2220	3306	51902	Interimslösung Brandschutz	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050	0,030			Bezirk				2018	2019
2221	3306	51902	Zwischenlösung Außenlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Walchenseestraße 40										
1004	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Bezirk Umbau und Erweiterung

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K08; 1. BA MEB, 2. BA Um- und Neubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau GmS; Adlershof

BSN	**09Kn01**
Adresse:	Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee
(Hauptstandort)	12489 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Adlershof/Spindlersfeld
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(600)	(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
0982	2712	70100	Neubau Schulzentrum Adlershof (Hermann-Dorner-Allee/Eisenhutweg, 3-zügige GS und 6-zügige ISS inkl. 4-zügiger gymnasialer Oberstufe)	Neue Schulen Programm	63,000				1,000	3,200	4,600	HOWOGE	4,900		5,330	2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
0982	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	11 bis 13	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

BVV Beschluss zur GmS

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick

BSN	**09Kn04**
Adresse:	Adresse offen
(Hauptstandort)	Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Gn06 geplant; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneweide

BSN	**09Kn05**
Adresse:	
(Hauptstandort)	Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albatros-Schule

BSN	**09S03**
Adresse:	Treskowallee 222
(Hauptstandort)	12459 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
145	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(96)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.731.834,68 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.230,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.230,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1384	2712	70104	MEB; Förderzentrum GE	MEB	6,000			0,500	4,500			SenStadtWohn				2019	
2222	3306	51902	Schulhof- und Sportplatzsanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,100		Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Treskowallee 222										
1384	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0,7		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 Plätze

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ahorn-Schule

BSN	**09S04**
Adresse:	Peter-Hille-Str. 118
(Hauptstandort)	12587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
127	127	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.991.892,83 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**17.171,74 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.690,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2223	3306	51902	Schulhofsanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,200	1,000	1,000	Bezirk				2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Altglienicker Wasserturm

BSN	**09S05**
Adresse:	Sachsenstr. 22
(Hauptstandort)	12524 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
28	22	6	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 09G13

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Wildgarten

BSN	**09S06**
Adresse:	Köpenicker Landstr. 185 A
(Hauptstandort)	12437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
165	59	106	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.932.434,21 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**318.696,30 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.930,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1413	2710	51939	Sanierung Schulsportanlage und Schulhof, 2. BA	SSP 2017	0,225	0,225	0,200					Bezirk				2017	2017
1414	2710	51939	Schaffung Barrierefreiheit	SSP 2017	0,320	0,320	0,283					Bezirk				2017	2017
1576	2710	70239	Gesamtsanierung Schulgebäude (Fassade, Dach, Fenster, Räume, Elektro, Brandschutzmaßnahmen)	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,505			0,950	1,065			Bezirk				2018	2019
2113	1012	51900	Aufzug	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)								Bezirk					
2153	1012	51900	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)				0,181				Bezirk					
2224	3306	51902	Schulhof nach Fassadensanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,030			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Archenhold-Gymnasium

BSN	**09Y03**
Adresse:	Rudower Str. 7
(Hauptstandort)	12439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
667	-	449	218

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(696)	200(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.252.144,53 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**698.730,90 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.360,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1416	2710	51939	Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Räume, 3. BA	SSP 2017	0,470	0,470	0,437					Bezirk				2017	2017
1564	2710	51939	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,075			0,100				Bezirk				2018	2019
2138	3306	51902	SPH Armaturen/Sanitär/Elt/ Fettabscheider	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,007					Bezirk				2017	2017
2225	3306	51902	Sportflächen und Grünflächen Sanieren	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,022	0,500		Bezirk				2019	2020
2226	3306	51902	Schulhof nach Fassadensanierung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,600		Bezirk				2020	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudower Str. 7										
Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Anne-Frank-Gymnasium

BSN	**09Y04**
Adresse:	Uranusstr. 15-17
(Hauptstandort)	12524 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
753	-	501	252

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.366.105,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**43.857,15 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1013	3704	71507	Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Uranusstraße 15 - 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,200	0,150	0,964	0,350				Bezirk					2017
2139	3306	51902	Außenanl. 2. BA / Schließanlagen / AMOK	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,336	0,010				Bezirk				2018	2018
2227	3306	51902	Restleistung Außenbereich Neubau Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018
2228	3306	51902	Heizungsleitung von Hauptgebäude zur TH alt	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,100				Bezirk				2018	2018
2229	3306	51902	Sanierung Sportanlage	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)							0,400	Bezirk				2021	2021
2230	3306	51902	Sanierung Schulhof	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,100	0,800	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

BSN	**09Y05**
Adresse:	Oberspreestr. 173
(Hauptstandort)	12555 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
596	-	401	195

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.074.231,22 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**16.464,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.464,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1016	1240	89380	denkmalgerechte Fassadensanierung	städtebaulicher Denkmalschutz	0,716							Bezirk					
1571	2710	51939	Sanierung Heizung, Trinkwasseranlage	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,711			0,532	0,179			Bezirk				2018	2019
1572	2710	51939	Sanierung Räume, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,600			0,450	0,150			Bezirk				2018	2019
2140	3306	51902	Herrichtung ehem. Revier Mentzelstr. 28	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,062					Bezirk				2017	2017
2231	3306	51902	Sanierung Schulhof	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,075	0,050	0,475	Bezirk				2019	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gerhart-Hauptmann-Gymnasium

BSN	**09Y06**
Adresse:	Bruno-Wille-Str. 37-45
(Hauptstandort)	12587 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
728	-	525	203

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.184.622,66 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**56.798,77 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.954,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1405	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017	0,010	0,010	0,009					Bezirk				2017	2017
1417	2710	51939	Sanierung Fenster	SSP 2017	0,319	0,319	0,349					Bezirk				2017	2017
1562	2710	51939	Sanierung Fenster, Aula, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,250			0,600	0,300			Bezirk				2018	2019
2232	3306	51902	Sportanlagen Reparatur	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,100			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium

BSN	**09Y10**
Adresse:	Ellernweg 20-22
(Hauptstandort)	12487 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
847	-	611	236

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.802.731,61 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**49.015,21 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.896,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2141	3306	51902	Wiederherstellung Sporthalle und Erneuerung Versickerungsfläche	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,111					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Emmy-Noether-Gymnasium

BSN	**09Y11**
Adresse:	Pablo-Neruda-Str. 6-7
(Hauptstandort)	12559 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
835	60	542	233

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	50(50)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.736.181,08 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**21.717,43 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.656,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1573	2710	51939	Sanierung Fassade Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,700				0,350			Bezirk				2019	2019
2142	3306	51902	Instandhaltung Personenaufzug	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,023					Bezirk				2017	2017
2143	3306	51902	Sanierung Sanitärbereiche Sporthalle nach Sperrung wegen Legionellen Befall	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,113					Bezirk				2017	2017
2233	3306	51902	behindertengerechte Erschließung mit Brandschutzkonzept	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,040	0,100			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	12.481	17.290	39%
Integrierte Sekundarschulen	6.384	8.820	38%
Gymnasien	3.997	5.680	42%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	523		
∑	**23.385**		



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	3

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **235.200.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **43.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	10.408.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	8.642.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	597.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	14.504.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
10Gn01	Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9	Elsenstr. 7-9	12623	SenStadtWohn	34,7
10Gn03	Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	12627	SenStadtWohn	29
10Kn01	Neubau ISS; An der Schule 41-59	An der Schule 41-59	12623	SenStadtWohn	31,2
10Kn02	Neubau ISS; Erich Kästner Str. (ggü. 41)	Erich Kästner Str. (ggü. 41)	12619	HOWOGE	38
10Yn01	Neubau Gymnasium; Haltoner Str. 22	Haltoner Str. 22	12683	HOWOGE	42

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
10G31	Franz-Carl-Achard-Grundschule	Adolfstr. 25	12621	SenStadtWohn	17,46
10Gn01	Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9	Elsenstr. 7-9	12623	SenStadtWohn	6,5
10S07	Schule am Rosenhain	Klingenthaler Str. 32	12627	SenStadtWohn	6
10Y02	Otto-Nagel-Gymnasium	Schulstr. 11	12683	SenStadtWohn	

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Victor-Klemperer-Kolleg

BSN	**10A04**
Adresse:	Martha-Arendsee-Str. 15
(Hauptstandort)	12681 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Kolleg
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**14.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paavo-Nurmi-Grundschule

BSN	**10G01**
Adresse:	Schorfheidestr. 42
(Hauptstandort)	12689 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Marzahn-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
379	379	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.833.978,06 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**796.293,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.630,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1021	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SSP 2017	0,500	0,500	0,428					Bezirk				2017	2017
1022	2710	51915	Sanierung Fenster	SSP 2017	0,460	0,460	0,368					Bezirk				2017	2017
1553	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,428			0,437				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Selma-Lagerlöf-Grundschule

BSN	**10G03**
Adresse:	Wörlitzer Str. 31
(Hauptstandort)	12689 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Marzahn-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.411.514,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**959.460,86 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.437,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1024	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP 2017	0,125	0,125	0,125					Bezirk				2017	2017
1547	2710	70240	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,125			1,153	1,055			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Falken-Grundschule

BSN	**10G04**
Adresse:	Geraer Ring 2
(Hauptstandort)	12689 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Marzahn-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
298	298	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.133.474,09 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**5.630,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.630,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1026	3701	70202	Falken Grundschule/Schule Am Grünen Stadtrand: Abriss Sporthalle und Neubau einer 3-teiligen Typensporthalle; Dessauer Straße 8 / Geraer Ring 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,300						0,500	SenStadtWohn				2022	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dessauer Str. 8										
1026	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ebereschen-Grundschule

BSN	**10G05**
Adresse:	Borkheider Str. 28
(Hauptstandort)	12689 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Marzahn-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
341	341	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.411.514,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.376,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.376,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule

BSN	**10G07**
Adresse:	Max-Herrmann-Str. 5
(Hauptstandort)	12687 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Marzahn-Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
478	478	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.713.633,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**796.387,64 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.089,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-Busch-Grundschule

BSN	**10G08**
Adresse:	Parsteiner Ring 24
(Hauptstandort)	12679 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Marzahn-Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
534	534	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.405.007,34 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**600.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.734,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2246	1240	89362	Aufwertung Schulfreifläche einschl. Sportfläche	Stadtumbau Ost	0,655	0,600	0,592	0,500				Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Bürgerpark

BSN	**10G09**
Adresse:	Jan-Petersen-Str. 18 B
(Hauptstandort)	12679 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Marzahn-Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	469	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.873.801,59 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.349,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.349,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1032	3701	71404	Modernisierung und Umbau; Jan-Petersen-Straße 18 B	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,850	2,800	2,020	1,650				Bezirk					2018
1551	2710	70240	Sanierung Sporthalle, 1. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,800	0,547	0,953		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jan-Petersen-Str. 18 B										
1032	01 bis 06	Umbau					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Modernisierung und Umbau

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Pan-Grundschule

BSN	**10G10**
Adresse:	Stolzenhagener Str. 9
(Hauptstandort)	12679 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Marzahn-Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.602.393,78 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**422.661,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.862,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1034	3701	70111	Ersatzneubau, Stolzenhagener Str. 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140					2,500	3,000	Bezirk				2021	2024
1035	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SSP 2017	0,308	0,308	0,422					Bezirk				2017	2017
1554	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,422			0,387				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stolzenhagener Str. 9										
1034	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau und Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Mühle

BSN	**10G11**
Adresse:	Kienbergstr. 59
(Hauptstandort)	12685 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Marzahn-Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
476	476	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.195.118,50 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.812.813,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.370,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1037	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	SSP 2017	0,725	0,725	0,538					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Geißenweide

BSN	**10G12**
Adresse:	Amanlisweg 40
(Hauptstandort)	12685 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Marzahn-Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
509	509	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.195.118,50 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**125.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.919,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1038	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP 2017	0,125	0,125	0,089					Bezirk				2017	2017
1546	2710	70240	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv				1,128	0,927			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johann-Strauss-Grundschule

BSN	**10G13**
Adresse:	Cecilienstr. 80/81
(Hauptstandort)	12683 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Biesdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
595	595	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.176.096,76 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**22.652,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.652,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule unter dem Regenbogen

BSN	**10G14**
Adresse:	Murtzaner Ring 37
(Hauptstandort)	12681 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Marzahn-Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
673	673	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.249.932,98 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Fuchsberg

BSN	**10G16**
Adresse:	Dankratweg 19
(Hauptstandort)	12683 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Biesdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	455	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.298.048,47 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.498,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.498,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1042	3701	70110	Neubau; Apfelwicklerstr. 4 / 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,430	6,000	4,220	6,000	0,430			SenStadtWohn				2016	2018
1544	2710	70240	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP 2018/2019 - investiv	4,000			1,120	2,880			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dankratweg 19										
1042	01 bis 06	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe bisheriger Standort
Habichtshorst /Apfelwicklerstr. 4-6										
1042	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO 0	Ersatzneubau

Bemerkungen:

Aufgabe bisheriger Standort und Ersatzneubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Beatrix-Potter-Grundschule

BSN	**10G17**
Adresse:	Ludwigsfelder Str. 7
(Hauptstandort)	12629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Hellersdorf-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
614	614	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.344.247,69 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**351.445,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.626,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1044	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SSP 2017	0,500	0,500	0,351					Bezirk				2017	2017
1552	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,351			0,493				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Pusteblume-Grundschule

BSN	**10G18**
Adresse:	Kastanienallee 61
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Hellersdorf-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
525	525	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.003.757,67 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.013,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.013,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2245	1240	89362	Energetische Sanierung und Aufwertung, Profilierung zur Quartiersschule	Stadtumbau Ost	4,945	2,655	2,235					Bezirk					
2247	1240	89362	Gestaltung der Schulfreiflächen am Filialstandort (MEB), Neubau Pausenhof	Stadtumbau Ost	0,598	0,367	0,367					Bezirk					
2249	1240	89362	Aufwertung des Schulhofes des Bestandsgebäudes einschl. des Schulgartens	Stadtumbau Ost	0,868			0,300	0,568			Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 61										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)

BSN	**10G19**
Adresse:	Eilenburger Str. 1
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Hellersdorf-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
521	521	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.096.097,90 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**739.019,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.624,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1047	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP 2017	0,750	0,750	0,669	0,460				Bezirk				2017	2017
1550	2710	70240	Sanierung Hortgebäude	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,200	1,903	1,982		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kolibri-Grundschule

BSN	**10G22**
Adresse:	Schönewalder Str. 9
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Hellersdorf-Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
700	700	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.967.112,07 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**17.227,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.227,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Schleipfuhl

BSN	**10G25**
Adresse:	Nossener Str. 85
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Hellersdorf-Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
521	521	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.089.241,92 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.465.404,09 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.614,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1050	9810	72004	Neubau eines MEB, Grundschule am Schleipfuhl (Marzahn-Hellersdorf)	SIWANA III	3,500							SenStadtWohn					
1051	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Rettungswege	SSP 2017	0,600	0,600	0,505					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

MEB Standort verworfen

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Schiller-Grundschule

BSN	**10G26**
Adresse:	An der Schule 13-17
(Hauptstandort)	12623 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Mahlsdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
307	307	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.038.196,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.799,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.799,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1053	9810	70040	Grundsanierung der Sporthalle der Friedrich-Schiller-Grundschule	SIWANA I	1,400	0,061	0,016	0,100	0,220			Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Hollerbusch

BSN	**10G28**
Adresse:	Erich-Kästner-Str. 64
(Hauptstandort)	12619 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Hellersdorf-Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
612	612	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.016.571,77 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**19.300,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.300,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Wuhle

BSN	**10G29**
Adresse:	Teterower Ring 79
(Hauptstandort)	12619 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Hellersdorf-Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
506	506	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.594.085,86 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.244,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.244,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1056	3701	71405	Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; Teterower Ring 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500	0,900	0,240	0,350	1,880			SenStadtWohn				2018	2019
1057	9810	71012	Neubau eines MEB (Erweiterung), Grundschule an der Wuhle (Marzahn-Hellersdorf)	SIWANA II	3,125	2,671	2,527	0,425				SenStadtWohn	3,300		3,125	2017	2017
1556	2710	51942	Sanierung Schulgebäudeteil (Dach, Fenster, Sanitär, Räume, Brandschutzmaßnahmen)	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				1,000				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Teterower Ring 79										
1056	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle wird geprüft; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mahlsdorfer Grundschule

BSN	**10G30**
Adresse:	Feldrain 47
(Hauptstandort)	12623 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Mahlsdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
440	440	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.843.195,62 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**647.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.543,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1059	3701	71507	Neubau Sporthalle; Feldrain 47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,900		0,361	0,048				Bezirk					2016
1060	9810	70039	Umbau der Sporthalle der Mahlsdorfer Grundschule (2. BA)	SIWANA I	1,600	1,107	0,884	0,850				Bezirk		1,600	1,600		
1061	2710	51915	Sanierung Schulsportanlage und Schulhof	SSP 2017	0,647	0,647	0,647					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Franz-Carl-Achard-Grundschule

BSN	**10G31**
Adresse:	Adolfstr. 25
(Hauptstandort)	12621 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Kaulsdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
401	401	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.441.474,43 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**599.633,37 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.253,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1063	3701	70116	Wiederherstellung Nutzungsfähigkeit; Adolfstr. 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500	4,046						Bezirk					2018
1064	3701	70115	Sanierung und Erweiterung mit Neubau 12er MEB und 2-Feld Sporthalle; Adolfstraße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,460			3,300	1,000	2,000	3,000	Bezirk/ SenStadtWohn				2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adolfstr. 25										
1064	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)
1063, 1064	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Sanierung und Erweiterung
1064	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA MEB

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; 1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kiekemal-Schule (Grundschule)

BSN	**10G32**
Adresse:	Hultschiner Damm 219
(Hauptstandort)	12623 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Mahlsdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
495	495	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.723.761,62 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**3.695,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.695,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ulmen-Grundschule

BSN	**10G33**
Adresse:	Ulmenstr. 79-85
(Hauptstandort)	12621 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Kaulsdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
505	505	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.815.666,88 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**828.314,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.993,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1067	3701	70123	Neubau einer Typensporthalle; Ulmenstr.79/85	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,800						0,500	SenStadtWohn				2022	2024
1068	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SSP 2017	0,500	0,500	0,454					Bezirk				2017	2017
1555	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,454			0,580				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ulmenstr. 79-85										
1067	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant; enthält 1 Sporthallenteil (Vereinssport)

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 34. Schule (Grundschule)

BSN	**10G34**
Adresse:	Geraer Ring 54
(Hauptstandort)	12689 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Marzahn-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
215	205	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.299.062,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**804.537,31 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.190,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9

BSN	**10Gn01**
Adresse:	Elsenstr. 7-9
(Hauptstandort)	12623 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Mahlsdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1071	3701	70201	zukünftige Grundschule: Reaktivierung/Sanierung Schulgebäude, Abriss Sporthalle, Neubau Typensporthalle; Elsenstraße 7-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,500						1,000	SenStadtWohn				2020	2023
1072	3701	70112	Errichtung eines MEB, Elsenstr. 7-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	SenStadtWohn				2019	
1396	9810	72029	Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude Grundschule Elsenstr.	SIWANA III	10,200							SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Elsenstr. 7-9										
1072	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1071	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1071	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA Neubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

BSN	**10Gn03**
Adresse:	Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Hellersdorf-Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1073	3701	70114	zukünftige Grundschule: Neubau einschließlich Turnhalle, Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,000						1,000	SenStadtWohn				2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.										
1073	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1073	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktiverung Grundschule; Marzahner Chaussee 165

BSN	**10Gn06**
Adresse:	Marzahner Chaussee 165
(Hauptstandort)	12681 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Marzahn-Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Marzahner Chaussee 165										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Dankratweg 19

BSN	**10Gn07**
Adresse:	Dankratweg 19
(Hauptstandort)	12683 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Biesdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dankratweg 19										
Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Rudolf-Virchow-Schule

BSN	**10K01**
Adresse:	Glambecker Ring 90
(Hauptstandort)	12679 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1235	-	804	431

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	700(700)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	33.451.537,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**16.454,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.454,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ernst-Haeckel-Schule

BSN	**10K02**
Adresse:	Luckenwalder Str. 53
(Hauptstandort)	12629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
630	-	554	76

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(550)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.468.523,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**154.224,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.021,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1075	9810	70041	Sanierung der Sporthalle der Ernst-Haeckel-Oberschule	SIWANA I	1,800	0,263	0,145	1,300	1,150			Bezirk		2,800	2,800		
1076	2710	51915	Sanierung Dach / Haus 4	SSP 2017	0,120	0,120	0,154					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kyritzer Straße 43										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk		Auszug schulpraktische Seminare

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kerschensteiner-Schule

BSN	**10K03**
Adresse:	Golliner Str. 2
(Hauptstandort)	12689 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
269	-	269	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	350(350)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.411.514,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jean-Piaget-Schule

BSN	**10K05**
Adresse:	Mittenwalder Str. 5
(Hauptstandort)	12629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
440	-	440	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.405.459,25 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**12.460,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.460,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Klingenberg-Schule

BSN	**10K06**
Adresse:	Alberichstr. 24
(Hauptstandort)	12683 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
389	-	389	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	350(350)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.234.281,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.477,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.477,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Caspar-David-Friedrich-Schule

BSN	**10K07**
Adresse:	Alte Hellersdorfer Str. 7
(Hauptstandort)	12629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	-	454	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.151.786,70 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.136,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.136,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johann-Julius-Hecker-Schule

BSN	**10K08**
Adresse:	Hohenwalder Str. 2
(Hauptstandort)	12689 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	-	405	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.481.241,23 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**12.708,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.708,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Konrad-Wachsmann-Schule

BSN	**10K09**
Adresse:	Geithainer Str. 12
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
442	-	442	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.953.200,41 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.222.132,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.852,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1084	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, 1. BA	SSP 2017	1,100	1,100	1,022					Bezirk				2017	2017
1545	2710	70240	Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,022			1,080				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**10K10**
Adresse:	Cottbusser Str. 23
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Hellersdorf-Nord
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
780	537	243	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	350(350)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.794.110,62 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**300.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.380,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1548	2710	70240	Sanierung Sanitär, Brandschutz	SchulSP 2018/2019 - investiv				0,440	2,000	2,547		Bezirk				2018	2020
2248	1240	89362	Energetische Sanierung der Schulsporthalle II	Stadtumbau Ost	2,256	0,300	0,268		0,800			Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**10K11**
Adresse:	Flämingstr. 16-18
(Hauptstandort)	12689 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Marzahn-Nord
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
232	232	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.848.497,65 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.016,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.016,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1087	3703	71404	Modernisierung und Umbau; Flämingstraße 16-18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,143	0,385	0,421	0,100	1,493	0,431		Bezirk				2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Flämingstr. 16-18										
1087	07 bis 10	Umbau					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Modernisierung und Umbau

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule

BSN	**10K12**
Adresse:	Liebensteiner Str. 24
(Hauptstandort)	12687 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Marzahn-Mitte
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1108	605	503	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**28.091,85 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Zusammenlegung Bruno-Bettelheim-Grundschule und Thüringen-GmS zum Schuljahr 2017/2018

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; An der Schule 41-59

BSN	**10Kn01**
Adresse:	An der Schule 41-59
(Hauptstandort)	12623 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1089	2712	70600	Neubau einer ISS und Neubau einer Sporthalle; An der Schule 41 - 59	MoBS	31,200	8,700		2,278	7,760	7,546	6,692	SenStadtWohn	31,200			2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
An der Schule 41-59										
1089	07 bis 10	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1089	07 bis 10	Neubau	modular	Holz-Modulbau	4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Erich Kästner Str. (ggü. 41)

BSN	**10Kn02**
Adresse:	Erich Kästner Str. (ggü. 41)
(Hauptstandort)	12619 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1090	3702	70121	zukünftige ISS: Neubau einschließlich Turnhalle; Erich-Kästner-Straße (6 Züge)	gezielte Zuweisung an die Bezirke	38,000						1,000	HOWOGE				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Erich Kästner Str. (ggü. 41)										
1090	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1090	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Pappelhof

BSN	**10S04**
Adresse:	Ketschendorfer Weg 21
(Hauptstandort)	12683 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
141	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.370.481,29 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**12.767,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.767,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Rosenhain

BSN	**10S07**
Adresse:	Klingenthaler Str. 32
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
251	96	155	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(96)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.059.092,36 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.130,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.130,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1092	2712	70104	MEB Klingenthaler Str. 32	MEB	6,000			2,200	2,000	1,800		SenStadtWohn				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Klingenthaler Str. 32										
1092	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0,7		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätszuwachs 96 Plätze

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 Plätze

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Mummelsoll

BSN	**10S08**
Adresse:	Eilenburger Str. 4
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
131	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.499.943,43 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**9.862,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.862,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Tagore-Gymnasium

BSN	**10Y01**
Adresse:	Sella-Hasse-Str. 25
(Hauptstandort)	12687 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
798	-	579	219

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.390.237,01 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1549	2710	70240	Sanierung Sporthalle, 1. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv				1,150	1,095			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otto-Nagel-Gymnasium

BSN	**10Y02**
Adresse:	Schulstr. 11
(Hauptstandort)	12683 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
819	128	504	187

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	290(464)	125(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.676.542,14 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**15.383,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.383,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1096	3704	70113	Schulergänzungsbau mit Sporthalle, Schulstraße 11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,600						0,500	Bezirk				2022	2024
1097	3704	71408	Wiederherst.u. Ausbau Dachgeschoss incl.Anpassung Brandschutz; Schulstraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,626	1,326	1,326	1,344				Bezirk					2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulstr. 11										
1096	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Umbau und Erweiterung
1096	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1096	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau und Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium

BSN	**10Y03**
Adresse:	Allee der Kosmonauten 134
(Hauptstandort)	12683 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
839	-	584	255

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.018.889,11 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**14.281,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.281,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1557	2710	51942	Sanierung Fenster	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv				0,440				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sartre-Gymnasium

BSN	**10Y08**
Adresse:	Kyritzer Str. 103
(Hauptstandort)	12629 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
691	-	492	199

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.790.668,28 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**248.868,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.891,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1100	2710	51915	Sanierung Fenster	SSP 2017	0,190	0,190	0,249					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Melanchthon-Gymnasium

BSN	**10Y11**
Adresse:	Adele-Sandrock-Str. 73-75
(Hauptstandort)	12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
850	120	549	181

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.558.658,22 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**17.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1102	3704	71306	Neubau eines Sportfunktionsgebäudes, Lichtenhainer Str. 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200					0,200	1,000	Bezirk				2021	2021
1103	2710	51915	Gebäudetechnik/Klimasiegel	SSP 2017								Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium; Haltoner Str. 22

BSN	**10Yn01**
Adresse:	Haltoner Str. 22
(Hauptstandort)	12683 Berlin
Grundschulplanungsregion:	-
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(580)	(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1104	3704	70122	Neubau eines Gym. einschl. einer Turnhalle, Haltoner Str. 22 (5 Züge)	gezielte Zuweisung an die Bezirke	42,000						1,000	HOWOGE				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Haltoner Str. 22										
1104	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1104	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1104	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Lichtenberg

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	12.349	16.940	37%
Integrierte Sekundarschulen	7.516	12.990	73%
Gymnasien	4.139	6.120	48%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	1.205		
Sonstige Schulen	1.047		
∑	**26.256**		



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	7
Sonstige Schulen	1

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **230.000.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **52.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	10.358.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	9.045.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	200.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	7.655.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
11Gn01	Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64/ Ehrlichstr. 79	Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83	10318	SenStadtWohn	22,5
11Gn03	Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11	Konrad-Wolf-Str. 11	13055	SenStadtWohn	20,1
11Gn04	Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67	Schleizer Str. 67	13055	SenStadtWohn	19,6
11Gn05	Neubau Grundschule; Sewanstr. 43	Sewanstr. 43	10319	SenStadtWohn	20,3
11Gn06	Neubau Grundschule; Waldowallee 117	Waldowallee 117	10318	HOWOGE	44
11Kn01	Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE	59,5
11Kn02	Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	13053	HOWOGE	44,751
11Kn04	Neubau ISS; Waldowallee 117	Waldowallee 117	10318	HOWOGE	
11Kn05	Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst	Treskowallee 8	10318	HOWOGE	
11Yn01	Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE	

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
11G05	Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)	Atzpodienstr. 19	10365	SenStadtWohn	6
11G10	Schule im Ostseekarree (Grundschule)	Barther Str. 27	13051	SenStadtWohn	3,5
11G16	Schule an der Victoriastadt (Grundschule)	Nöldnerstr. 44	10317	SenStadtWohn	6
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Malchower Chaussee 2	13051	SenStadtWohn	9,5
11K11	Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Malchower Weg 54	13053	SenStadtWohn	6
11Kn03	Reaktivierung ISS; Dolgenseestr. 60	Dolgenseestr. 60	10319	SenStadtWohn	5,5
11S05	Schule am grünen Grund	Herzbergstr. 79	10365	SenStadtWohn	3,5
11S12	Nils-Holgersson-Schule	Otto-Marquardt-Str. 12-14	10369	SenStadtWohn	6

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)

BSN	**11A07**
Adresse:	Fritz-Lesch-Str. 35
(Hauptstandort)	13053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Sportschule
Schulträger:	SenBJF

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1047	139	595	313

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.565.953,14 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1105	1250	71302	Haus der Athleten Umbau und Sanierung Haus 2; Fritz-Lesch-Str. 35; 13051 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - mit GRW							0,300	Bezirk					
1106	1250	71303	Umbau und Erweiterungsbau der Mensa; Fritz-Lesch-Str. 35; 13051 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - mit GRW							0,300	Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Sonnenuhr-Schule (Grundschule)

BSN	**11G01**
Adresse:	Franz-Jacob-Str. 33
(Hauptstandort)	10369 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	455	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.704.423,24 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Roederplatz (Grundschule)

BSN	**11G02**
Adresse:	Bernhard-Bästlein-Str. 22
(Hauptstandort)	10367 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
577	577	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.163.136,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**877.869,10 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1108	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP 2017	0,500	0,500	0,300					Bezirk				2017	2017
1109	9810	71013	Neubau eines MEB (Erweiterung), Grundschule am Roederplatz (Lichtenberg)	SIWANA II	2,900	0,547	0,404	0,077	0,003	0,001	0,003	SenStadtWohn	3,300		2,880	2016	2017
1110	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017	1,487	1,487	1,158					Bezirk				2017	2017
1501	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,957			0,957				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule im Gutspark (Grundschule)

BSN	**11G03**
Adresse:	Josef-Orlopp-Str. 20
(Hauptstandort)	10367 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
498	498	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.511.136,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)

BSN	**11G05**
Adresse:	Atzpodienstr. 19
(Hauptstandort)	10365 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
520	520	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(792)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.785.742,24 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.718.266,24 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1113	9810	72041	Neubau eines MEB, Grundschule auf dem lichten Berg (Lichtenberg)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn				2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Atzpodienstr. 19										
1113	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Adam-Ries-Schule (Grundschule)

BSN	**11G06**
Adresse:	Alt-Friedrichsfelde 66
(Hauptstandort)	10315 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	398	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.481.553,67 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**7.373,67 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.373,67 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)

BSN	**11G07**
Adresse:	Harnackstr. 17
(Hauptstandort)	10365 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
315	315	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.227.345,41 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.318.526,27 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1116	3701	71300	Sanierung Haus 2 Harnackstr. 17-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000				0,988	1,512	2,300	Bezirk				2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Harnackstr. 17										
1116	01 bis 06	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk		Auszug schulprak. Seminare, Sanierung

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Robinson-Schule (Grundschule)

BSN	**11G08**
Adresse:	Wönnichstr. 7
(Hauptstandort)	10317 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
346	346	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.402.808,10 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**329.271,18 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	597,27 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1118	3701	71509	Erneuerung der Fenster, Eingangstüren und Fassadensanierung am Schulgebäude; Wönnichstr. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,935		0,076					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)

BSN	**11G09**
Adresse:	Massower Str. 39
(Hauptstandort)	10315 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
547	547	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.180.854,27 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**100.048,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.044,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1120	3701	71400	Sanierung Sporthalle; Massower Str. 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700	0,600	0,186	1,900	0,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule im Ostseekarree (Grundschule)

BSN	**11G10**
Adresse:	Barther Str. 27
(Hauptstandort)	13051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Hohenschönhausen Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.071.227,44 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.304.973,38 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.271,18 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1122	2712	70104	MEB Barther Straße 27	MEB	3,500	0,450		0,500	4,500			SenStadtWohn				2019	
1123	9810	70044	Grundsanierung der SH der Schule am Ostseekarree	SIWANA I	1,500	0,430	0,212	0,150				Bezirk			1,500		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Barther Str. 27										
1122	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)

BSN	**11G11**
Adresse:	Sewanstr. 184
(Hauptstandort)	10319 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.477.860,76 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.486.667,15 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1125	9810	70042	Grundsanierung der SH der Bernhard-Grzimek-GS	SIWANA I	1,500	0,511	0,395	0,075				Bezirk			1,500		

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)

BSN	**11G12**
Adresse:	Römerweg 120
(Hauptstandort)	10318 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Lichtenberg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
512	512	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.803.091,33 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.661.687,10 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.819,99 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1127	3701	70101	Neubau einer 3-zügigen Grundschule in Leicht-/Modellbauweise, Neubau einer 2-Feld-Halle mit Mehrzweckbereich in Massivbauweise und Gestaltung umliegender Pausenhof- und Sportplatzflächen am Standort Römerweg 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500	1,000	0,589	0,300	4,000	3,000	1,800	Bezirk				2018	
1128	2710	51941	Sanierung Erdgeschoss und Hallenteil Sporthalle	SSP 2017	0,450	0,450	0,416					Bezirk				2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 120										
1127	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1127	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Karlshorster Schule (Grundschule)

BSN	**11G13**
Adresse:	Lisztstr. 6
(Hauptstandort)	10318 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Lichtenberg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
607	607	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.533.066,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.285.775,40 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Richard-Wagner-Schule (Grundschule)

BSN	**11G14**
Adresse:	Ehrenfelsstr. 36
(Hauptstandort)	10318 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Lichtenberg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
617	617	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.394.416,81 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**833.911,97 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1131	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP 2017	0,500	0,500	0,268					Bezirk				2017	2017
1132	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017	1,344	1,344	1,086					Bezirk				2017	2017
1503	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,825			0,825				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule an der Victoriastadt (Grundschule)

BSN	**11G16**
Adresse:	Nöldnerstr. 44
(Hauptstandort)	10317 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
470	470	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.924.272,28 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1134	9810	72040	Neubau eines MEB, Grundschule an der Victoriastadt (Lichtenberg)	SIWANA III	6,000							SenStadtWohn				2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nöldnerstr. 44										
1134	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Brodowin-Schule (Grundschule)

BSN	**11G17**
Adresse:	Liebenwalder Str. 22
(Hauptstandort)	13055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Hohenschönhausen Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
588	588	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.902.446,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.780,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.780,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1136	2712	70601	Neubau einer Sporthalle, Liebenwalder Straße 20 - 22	Schulsporthallen Schnellbau	6,000	0,025		0,500	3,500	2,000		SenStadtWohn				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebenwalder Straße 12-18										
1136	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)

BSN	**11G18**
Adresse:	Sandinostr. 8
(Hauptstandort)	13055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Hohenschönhausen Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
544	544	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.544.714,43 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**5.000.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1167	9810	70004	Neubau eines MEB (Erweiterung), Gutenberg-Schule / GS (Lichtenberg)	SIWANA I	5,070	0,857	0,659	0,350				SenStadtWohn	4,700		5,012	2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Obersee-Schule (Grundschule)

BSN	**11G19**
Adresse:	Roedernstr. 69-72
(Hauptstandort)	13053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Hohenschönhausen Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	404	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.428.132,31 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**9.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule Am Faulen See (Grundschule)

BSN	**11G21**
Adresse:	Degnerstr. 71
(Hauptstandort)	13053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Hohenschönhausen Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.812.548,57 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**9.971,81 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.971,81 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Martin-Niemöller-Grundschule

BSN	**11G22**
Adresse:	Am Breiten Luch 5
(Hauptstandort)	13053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Hohenschönhausen Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
608	608	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.354.092,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrichsfelder Schule (Grundschule)

BSN	**11G23**
Adresse:	Lincolnstr. 67
(Hauptstandort)	10315 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.803.091,33 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**545.463,11 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1142	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017	1,200	1,200	0,727					Bezirk				2017	2017
1502	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	0,450			0,450				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Wäldchen (Grundschule)

BSN	**11G25**
Adresse:	Wustrower Str. 28
(Hauptstandort)	13051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Hohenschönhausen Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.170.952,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.495.184,58 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.678,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1144	9810	70045	Sanierung der Sporthalle der Schule am Wäldchen	SIWANA I	1,500	0,948	0,948	0,583				Bezirk			1,500		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wustrower Str. 28										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		Arrondierung mit 11K07 im Bestandgebäude

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Randow-Schule (Grundschule)

BSN	**11G26**
Adresse:	Randowstr. 45
(Hauptstandort)	13057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Hohenschönhausen Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
403	403	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.148.775,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**12.362,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.362,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Feldmark-Schule (Grundschule)

BSN	**11G28**
Adresse:	Wartiner Str. 23
(Hauptstandort)	13057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Hohenschönhausen Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
669	669	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.585.481,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**273.106,03 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Matibi-Schule (Grundschule)

BSN	**11G29**
Adresse:	Prendener Str. 15
(Hauptstandort)	13059 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Hohenschönhausen Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
723	723	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.084.500,13 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**10.493,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.493,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schmetterlings-Grundschule

BSN	**11G31**
Adresse:	Dolgenseestr. 60, Gebäude B
(Hauptstandort)	10319 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
236	236	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.557.460,13 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**620.379,29 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling 32. Schule (Grundschule)

BSN	**11G32**
Adresse:	Bernhard-Bästlein-Str. 56
(Hauptstandort)	10367 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
107	107	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64/ Ehrlichstr. 79

BSN	**11Gn01**
Adresse:	Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83
(Hauptstandort)	10318 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Lichtenberg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1151	2712	70100	Neubau 2-zügige Grundschule, Parkstadt Karlshorst; Blockdammweg 60-64/ Ehrlichstr. 79-83	Neue Schulen Programm	21,000				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2023	2025
1401	9810	82004	Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule Blockdammweg	SIWANA III	1,500							SenStadtWohn					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83										
1151	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1151	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Hauptstr. 8-9

BSN	**11Gn02**
Adresse:	Hauptstr. 8-9
(Hauptstandort)	10317 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1152	3701	70105	Neugründung dreizügige Grundschule; Hauptstraße 8-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,900						1,000	SenStadtWohn				2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 8-9										
1152	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1152	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11

BSN	**11Gn03**
Adresse:	Konrad-Wolf-Str. 11
(Hauptstandort)	13055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Hohenschönhausen Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1153	2712	70600	Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle (11Gn2); Konrad-Wolf-Str. 11	MoBS	20,100			1,468	4,999	4,861	4,311	SenStadtWohn	20,100			2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Konrad-Wolf-Str. 11										
1153	01 bis 06	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1153	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67

BSN	**11Gn04**
Adresse:	Schleizer Str. 67
(Hauptstandort)	13055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Hohenschönhausen Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1155	2712	70100	Neubau 2-zügige Grundschule; Schleizer Straße 67	Neue Schulen Programm	19,600				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn	4,200		5,100	2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schleizer Str. 67										
1155	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1155	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Sewanstr. 43

BSN	**11Gn05**
Adresse:	Sewanstr. 43
(Hauptstandort)	10319 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1156	2712	70600	Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle (11Gn1), Sewanstr. 43	MoBS	20,300			1,482	5,049	4,910	4,354	SenStadtWohn	20,300			2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sewanstr. 43										
1156	01 bis 06	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1156	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Waldowallee 117

BSN	**11Gn06**
Adresse:	Waldowallee 117
(Hauptstandort)	10318 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Lichtenberg Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1157	3703	70103	Neubau vierzügige Gemeinschaftsschule; Waldowallee 115,117 (11Gn06 und 11Kn04)	gezielte Zuweisung an die Bezirke	44,000						1,000	HOWOGE					
1158	9810	82003	Erwerb eines Schulgrundstücks, Gemeinschaftsschule Waldowallee	SIWANA III	2,300							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Waldowallee 117										
1157	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 11Kn04 geplant; Finanzierung gilt für beide Standorte; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Paul-Junius-Str. 69

BSN	**11Gn09**
Adresse:	Paul-Junius-Str. 69
(Hauptstandort)	10369 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1380	3701	70102	zukünftiger Grundschulstandort Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen, Paul-Junius-Str. 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,527	0,500	0,316		2,000	4,000	2,500	Bezirk			11,100	2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Paul-Junius-Str. 69										
1380	01 bis 06	Reaktivierung			2,5	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Wartinerstr. 6

BSN	**11Gn10**
Adresse:	Wartiner Str. 6
(Hauptstandort)	13057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Hohenschönhausen Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1160	3701	70100	zukünftiger Grundschulstandort, Grundinstandsetzung Schule einschl. SH Außenanlagen, Wartiner Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300	1,000	0,568	0,260	4,000	2,000	1,300	Bezirk			10,275	2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wartiner Str. 6										
1160	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Rüdigerstr. 76

BSN	**11Gn12**
Adresse:	Rüdigerstr. 76
(Hauptstandort)	10365 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1154	9810	71014	Neubau eines MEB (Erweiterung), neue Grundschule (Selma-Lagerlöf ab 17/18) Rüdiger-/Hagenstraße (Lichtenberg)	SIWANA II	3,120	1,498	1,058	0,880	0,003	0,001	0,003	SenStadtWohn	3,250		3,000	2017	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Errichtung zum Schuljahr 2018/19 als 11G33

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alexander-Puschkin-Schule

BSN	**11K01**
Adresse:	Massower Str. 37
(Hauptstandort)	10315 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
491	-	491	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.888.822,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.320,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.320,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1162	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017			0,003					Bezirk				2017	2017
1508	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,195			0,795	2,400			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mildred-Harnack-Schule

BSN	**11K02**
Adresse:	Schulze-Boysen-Str. 12
(Hauptstandort)	10365 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
871	-	606	265

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.152.911,54 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**312.874,41 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.500,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gutenberg-Schule

BSN	**11K04**
Adresse:	Sandinostr. 10
(Hauptstandort)	13055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
941	-	591	350

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	500(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.611.741,89 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**17.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1166	3701	70108	Gutenberg-Schule/Schule am Wilhelmsberg; Gesamtsanierung; Sandinostr. 8-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						1,000	Bezirk		0,500	1,000	2022	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sandinostr. 10										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Qualifizierung gemeinsam mit 11G18

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Fritz-Reuter-Schule

BSN	**11K05**
Adresse:	Prendener Str. 29
(Hauptstandort)	13059 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
806	-	577	229

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.652.534,51 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.386,55 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.386,55 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Rathaus

BSN	**11K06**
Adresse:	Rathausstr. 8
(Hauptstandort)	10367 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	-	405	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.777.886,07 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.121.572,26 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.133,36 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2250	1240	89362	bauliche Sanierung der Schule (Brandschutz, Herstellung Barrierefreiheit, Treppen, Aula, Klassenräume)	Stadtumbau Ost	1,245	0,495	0,495	0,250				Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**11K07**
Adresse:	Wustrower Str. 26
(Hauptstandort)	13051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	-	460	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.543.303,96 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**26.457,20 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1171	9810	71015	Neubau eines MEB (Erweiterung), Vincent-van-Gogh-Schule, integrierte Sekundarschule (Lichtenberg)	SIWANA II	5,250	4,857	4,168	0,350				SenStadtWohn	4,900		5,250	2017	2018
1172	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017			0,112					Bezirk				2017	2017
1506	2710	70241	Sanierung Sporthalle 2, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,000			1,700	0,300			Bezirk				2018	2019
2251	1240	89362	Sanierung Freitreppe	Stadtumbau Ost	0,610	0,050	0,021					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wustrower Str. 26										
	07 bis 10	Arrondierung			-0,5					Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25)

Bemerkungen:

Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25)

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling George-Orwell-Schule

BSN	**11K08**
Adresse:	Sewanstr. 223
(Hauptstandort)	10319 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
416	-	416	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(450)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.640.649,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**4.800,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.800,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Philipp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**11K09**
Adresse:	Werneuchener Str. 15
(Hauptstandort)	13055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
533	-	533	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	450(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.558.095,50 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**11.942,67 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.942,67 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1175	2710	51941	Grundinstandsetzung Mehrzweckgebäude	SSP 2017			0,009					Bezirk				2017	2017
1387	3701	71508	Grundinstandsetzung des Schulgebäudes 9. ISS, Werneuchner Str. 14 (15?)	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,030							Bezirk					
1507	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,550			1,550				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Werneuchener Str. 14										
	07 bis 10	Arrondierung			1,5					durch Auzug d. 11G17

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)

BSN	**11K10**
Adresse:	Malchower Chaussee 2
(Hauptstandort)	13051 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Hohenschönhausen Nord
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1565	660	674	231

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(1008)	(0)	450(600)	225(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.401.032,28 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**20.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1177	3703	70101	Neubau Schulsporthalle und Sanierung Freianlagen, Grüner Campus Malchow; Malchower Chaussee 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,640					0,300	1,000	Bezirk/ SenStadtWohn				2021	2023
1178	2712	70104	MEB Malchower Chaussee	MEB	3,500			1,800	1,200	0,500		SenStadtWohn			3,700	2018	
1179	2712	70104	MEB Doberaner Straße	MEB	6,000			0,500	5,500			SenStadtWohn				2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Malchower Chaussee 2										
1178	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1177	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	Realisierung als Typensporthalle geplant
Doberaner Str. 55										
1179	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 24	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1179	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 24	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1179	11 bis 13	Erweiterung	modular	MEB 24	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Bezirk plant nach Erweiterung Aufteilung in zwei eigenständige Schulen

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**11K11**
Adresse:	Malchower Weg 54
(Hauptstandort)	13053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
446	-	446	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.486.614,55 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**271.916,77 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.269,40 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1181	2712	70104	MEB Malchower Weg 54	MEB	6,000			2,200	2,000	1,800		SenStadtWohn				2018	2019
1182	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017	1,921	1,921	0,646					Bezirk				2017	2017
1504	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,450			1,450				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Malchower Weg 54										
1181	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	**11K12**
Adresse:	Erich-Kurz-Str. 6-10
(Hauptstandort)	10319 Berlin
Grundschulplanungsregion:	4 Lichtenberg Mitte
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
582	269	313	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.955.651,88 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**715.455,67 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1190	9810	70000	Neubau eines MEB, Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Lichtenberg)	SIWANA I	3,343	0,495	0,337	0,011		0,001		SenStadtWohn	3,200		3,343	2016	2016

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11S04

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN	**11Kn01**
Adresse:	Allee der Kosmonauten 20-22
(Hauptstandort)	10315 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1185	2712	70100	Neubau Integrierte Sekundarschule (6+4 Züge) und vierzügiges Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22	Neue Schulen Programm	59,500				1,000	3,200	4,600	HOWOGE		4,969	4,968	2021	2023
1398	9810	72031	Machbarkeitsstudie, Abriss Bestandsgebäude ISS Allee der Kosmonauten	SIWANA III	0,500							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Allee der Kosmonauten 20-22										
1185	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort ISS und Gymnasium; siehe 11Yn01

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

BSN	**11Kn02**
Adresse:	Am breiten Luch 3/Rotkamp 53
(Hauptstandort)	13053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1186	2712	70100	Neubau Integrierte Sekundarschule (5+3 Züge); Am Breiten Luch 3/Rotkamp 53	Neue Schulen Programm	44,751				1,000	3,200	4,600	HOWOGE				2022	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am breiten Luch 3/Rotkamp 53										
1186	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Abschließende Festlegung Kapazität im Rahmen Monitoring 2018

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; Dolgenseestr. 60

BSN	**11Kn03**
Adresse:	Dolgenseestr. 60
(Hauptstandort)	10319 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1187	9810	72005	Neubau eines MEB, ISS Dolgenseestr. (Lichtenberg)	SIWANA III	5,500							SenStadtWohn				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dolgenseestr. 60										
Nein	07 bis 10	Reaktivierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1187	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Waldowallee 117

BSN	**11Kn04**
Adresse:	Waldowallee 117
(Hauptstandort)	10318 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Waldowallee 117										
1157	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 11Gn06 geplant; Finanzierung gilt für beide Standorte; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst

BSN	**11Kn05**
Adresse:	Treskowallee 8
(Hauptstandort)	10318 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Lichtenberg Süd
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Treskowallee 8										
Nein	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
Nein	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

vsl. Fertigstellung 2026; ggf. spätere Realisierung und weitere Nutzung durch Grundschule und/oder Gymnasium

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; Paul-Junius Str. 25-27

BSN	**11Kn06**
Adresse:	Paul-Junius Str. 25-27
(Hauptstandort)	10369 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1188	3702	70100	zukünftiger Sekundarschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; Paul-Junius-Str. 25/27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,450				0,500	2,000	5,000	Bezirk		19,450		2020	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
1188	07 bis 10	Reaktivierung			6,0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Wartinerstr. 1-3

BSN	**11Kn07**
Adresse:	Wartiner Str. 1 - 3
(Hauptstandort)	13057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(500)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1161	3702	70101	Neubau Schule, Sanierung Sporthalle und Außenanlagen Wartiner Str. 1-3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	35,000					1,000	5,000	HOWOGE	34,400			2021	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wartiner Str. 1 - 3										
1161	07 bis 10	Reaktivierung				2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Sanierung SpH
1161	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau und Reaktivierung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Fennpfuhl

BSN	**11S02**
Adresse:	Alfred-Jung-Str. 19
(Hauptstandort)	10369 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
143	46	97	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.477.860,76 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.537,66 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.537,66 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule

BSN	**11S04**
Adresse:	Erich-Kurz-Str. 6-10
(Hauptstandort)	10319 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
37	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11K12

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am grünen Grund

BSN	**11S05**
Adresse:	Herzbergstr. 79
(Hauptstandort)	10365 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144	93	44	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.041.009,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**434.004,04 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1191	2712	70104	MEB Herzbergstraße 79	MEB	3,500	0,729		0,500	3,000			SenStadtWohn				2019	
1192	9810	70043	Sanierung der Fassade und Fenster der Schule am Grünen Grund	SIWANA I	1,100	0,575	0,418	0,100				Bezirk			1,100		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Herzbergstr. 79										
1191	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Selma-Lagerlöf-Schule

BSN	**11S06**
Adresse:	Bernhard-Bästlein-Str. 56
(Hauptstandort)	10367 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Lichtenberg Nord
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
187	187	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.913.777,71 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**144.465,41 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1194	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SSP 2017			0,136					Bezirk				2017	2017
1505	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	3,120			2,120	1,000			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-von-Linné-Schule

BSN	**11S07**
Adresse:	Paul-Junius-Str. 15
(Hauptstandort)	10367 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
325	210	115	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.291.984,53 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.500,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.500,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule Am Breiten Luch

BSN	**11S08**
Adresse:	Am Breiten Luch 19
(Hauptstandort)	13053 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
183	95	88	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.362.515,04 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**9.968,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.968,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1510	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa)	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,600				1,600			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Nils-Holgersson-Schule

BSN	**11S12**
Adresse:	Otto-Marquardt-Str. 12-14
(Hauptstandort)	10369 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
186	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(96)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.323.611,06 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1198	3705	70104	Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquard-Str. 12-14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500	0,076	0,076					Bezirk					2017
1199	2712	70104	MEB Otto-Marquardt-Straße 12-14	MEB	6,000			2,200	2,000	1,800		SenStadtWohn				2019	
1200	3705	71502	Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquard-Str. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,000							Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Otto-Marquardt-Str. 12-14										
1199	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0,7		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 Plätze

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium

BSN	**11Y02**
Adresse:	Franz-Jacob-Str. 8
(Hauptstandort)	10369 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
824	121	481	222

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.543.072,34 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**13.744.541,59 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.922,46 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1202	3704	71400	Sanierung Haus 1; Franz-Jacob 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,255	1,000	2,402	0,055				Bezirk				2016	2018
1203	3704	71401	Sanierung Haus 2; Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,680			1,700	0,980			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule

BSN	**11Y05**
Adresse:	Römerweg 30-32
(Hauptstandort)	10318 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
654	-	436	218

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.019.110,37 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.352.939,37 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1206	3704	71502	Neubau einer Sporthalle einschl. Abbruch Brandruine u. Wettbewerbskosten, Römerweg 30-32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,770		1,426	1,411				Bezirk				2017	2018
1207	3704	71601	Standardanpassung Außenanlagen Sporthalle: Römerweg 30-32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,360	0,360	0,009					Bezirk				2018	2018
1208	2710	51941	Sanierung Außenhülle Schulgebäude	SSP 2017			0,001					Bezirk				2017	2017
1509	2710	70241	Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, Fassade), 2. BA	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,251			0,511	1,740			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 30-32										
	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Barnim-Gymnasium

BSN	**11Y09**
Adresse:	Ahrensfelder Chaussee 41
(Hauptstandort)	13057 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1210	128	735	347

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.320.353,65 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Manfred-von-Ardenne-Gymnasium

BSN	**11Y10**
Adresse:	Werneuchener Str. 27-28
(Hauptstandort)	13055 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
677	-	527	150

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.538.092,20 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**14.000,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1511	2710	70241	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,659				1,659			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Immanuel-Kant-Gymnasium

BSN	**11Y11**
Adresse:	Lückstr. 60-63
(Hauptstandort)	10317 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
774	60	483	231

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	100(100)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.001.129,78 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**18.382,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.382,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1512	2710	70241	Sanierung Sporthalle	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,659				1,659			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN	**11Yn01**
Adresse:	Allee der Kosmonauten 20-22
(Hauptstandort)	10315 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(464)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Allee der Kosmonauten 20-22										
1185	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort Gymnasium und ISS; siehe 11Kn01; vsl. Fertigstellung 2023

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Reinickendorf

Schülerstatistik der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen

Schultyp	Schülerzahl 2017/2018	Modell-rechnung 2024/2025	Zuwachs %
Grundschulen	12.763	15.760	23%
Integrierte Sekundarschulen	6.337	9.100	44%
Gymnasien	7.210	7.440	3%
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	645		
∑	**26.955**		



Berlin - Übersichtskarte

Anzahl der allgemein bildenden, öffentlichen Schulen Schulen zum Schuljahr 2017/2018

Schultyp	Anzahl Schulen 2017/2018
Grundschulen	30
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	8
Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkt	5

Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund **372.400.000 €**

Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund **170.000.000 €**

Finanzdaten:

Bezirkliche Budgets für Schulbau/-sanierung (2018):

SchulSP:	9.710.000,00 €
Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51902):	11.600.000,00 €
Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (Titel 51912):	300.000,00 €
gezielte und pauschale Zuweisung:	5.195.000,00 €

Berliner Schulbauoffensive (BSO)

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten/Ersatzneubauten durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
12Gn01	Neubau Grundschule; Aroser Allee 159/Thurgauer Str.	Thurgauer Str. 159/Aroser Allee	13407	SenStadtWohn	21,7
12Gn03	Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flugenhafen Tegel	Adresse offen	13405	SenStadtWohn	32
12Gn04	Neubau Grundschule; Cité Pasteur			SenStadtWohn	
12Kn01	Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flugenhafen Tegel	Adresse offen	13405	HOWOGE	39,763

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	Emmentaler Str. 67	13407	HOWOGE	10,8

Folgende MEB werden durch das Land realisiert*:

BSN	Schulname	Adresse		Umsetzung durch:	Gesamtkosten Haushaltsansatz in Mio. €
12S04	Schule am Park	Eichborndamm 276-284	13437	SenStadtWohn	6

* Haushaltsansätze können mehrere Maßnahmen umfassen (z.B. MEB in Neubaumaßnahme enthalten sein)

Anlage 12

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Havelmüller-Grundschule

BSN	**12G01**
Adresse:	Namslaustr. 49-57
(Hauptstandort)	13507 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Tegel-Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
283	283	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.241.942,76 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**231.621,26 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.054,24 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.428,49 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1213	3701	71316	Erweiterungsbau; Namslaustraße 49-57	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,800			1,400	2,400			Bezirk				2019	2019
1361	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,054					Bezirk				2016	2017
1458	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 2. BA	SSP 2017	0,325	0,325	0,320					Bezirk				2017	2017
2312	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,020					Bezirk				2017	2017
2383	3306	51902	Standardandanpassung elektrotechnsiche Maßnahmen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200				Bezirk				2018	2018
2384	3306	51902	Sanierung bzw. Erneuerung der Stahlkonstruktion der Laubengänge	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,350				Bezirk				2018	2018
2385	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,090	0,090	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Namslaustr. 49-57										
1213	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Schäfersee

BSN	**12G02**
Adresse:	Baseler Str. 2-6
(Hauptstandort)	13407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Reinickendorf-Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432	432	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.333.146,80 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.695,43 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.815,43 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.880,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2266	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,093					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reginhard-Grundschule

BSN	**12G03**
Adresse:	Letteallee 39-41
(Hauptstandort)	13409 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Reinickendorf-Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.307.180,46 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**11.085,95 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.685,95 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.400,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1472	2710	51942	Sanierung Brandschutz/Dach	SSP 2017	0,005	0,005	0,008					Bezirk				2017	2017
1533	2710	51942	Sanirung Glasdach	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,185			0,180				Bezirk				2018	2019
2278	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,342	0,045				Bezirk				2017	2018
2386	3306	51902	Herstellung Fluchttreppe am Giebel des Altbaues	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,365				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Till-Eulenspiegel-Grundschule

BSN	**12G04**
Adresse:	Humboldtstr. 8-13
(Hauptstandort)	13407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Reinickendorf-Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.497.080,21 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**256.992,72 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.503,32 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.350,94 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2284	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,068					Bezirk				2016	2017
2387	3306	51902	Sanierung der Lehrertoiletten.	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,060			Bezirk				2019	2019
2388	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,035	0,035	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Kolumbus-Grundschule

BSN	**12G05**
Adresse:	Büchsenweg 23 A
(Hauptstandort)	13409 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Reinickendorf-Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
604	604	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.134.966,81 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**487.641,57 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.154,87 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1460	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017								Bezirk				2017	2017
1461	2710	51942	Sanierung Sanitär, Sanierung Verteilküche, Heizung	SSP 2017	0,250	0,250	0,155					Bezirk				2017	2017
1517	2710	70242	Sanierung der Unterdecken sowie Dach, Fenster und Fassade	SchulSP 2018/2019 - investiv	5,500				0,400	5,100		Bezirk				2019	2020
1523	2710	51942	Sanierung Schneckenhaus / Mensa	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,300			0,050				Bezirk				2018	2019
1524	2710	51942	Sanierung Elekto	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,060			0,060				Bezirk				2018	2019
2287	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,062					Bezirk				2016	2017
2389	3306	51902	Sanierung der Fenster im MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200				Bezirk				2018	2018
2390	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,856	0,856	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Büchsenweg 23 A										
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Fertigstellung Sporthalle vsl. 2020

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hausotter-Grundschule

BSN	**12G06**
Adresse:	Hausotterplatz 4
(Hauptstandort)	13409 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Reinickendorf-Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	469	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.231.021,48 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**46.135,43 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.882,17 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.398,37 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2289	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,068					Bezirk				2016	2017
2391	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,410	0,410	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Mark-Twain-Grundschule

BSN	**12G07**
Adresse:	Auguste-Viktoria-Allee 95
(Hauptstandort)	13403 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Reinickendorf-West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
440	440	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.758.522,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**21.412,38 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.447,57 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.964,81 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2290	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,110					Bezirk				2016	2017
2392	3306	51902	Sanierung Dach und Fassade.	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,400	0,300			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule an der Peckwisch

BSN	**12G09**
Adresse:	Tornower Weg 26-34
(Hauptstandort)	13439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Märkisches Viertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
584	584	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.111.143,78 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**405.436,75 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.572,25 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.097,09 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1452	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SSP 2017	0,020	0,020	0,028					Bezirk				2017	2017
1525	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,970			0,570	0,260	0,140		Bezirk				2018	2020
2296	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,146					Bezirk				2016	2017
2393	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Peter-Witte-Grundschule

BSN	**12G10**
Adresse:	Rathauspromenade 75
(Hauptstandort)	13437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Wittenau
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
322	322	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.955.449,91 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.060.919,67 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.576,59 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.530,40 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1227	3701	71408	Fenster- und Fassadensanierung; Rathauspromenade 75	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,609		0,030					Bezirk					
1469	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	SSP 2017	0,100	0,100	0,052					Bezirk				2017	2017
1470	2710	51942	Sanierung Fassade, Fenster Hortgebäude	SSP 2017	0,417	0,417	0,344					Bezirk				2017	2017
1471	2710	51942	Sanierung Sanitär Hort	SSP 2017	0,500	0,500	0,404					Bezirk				2017	2017
1521	2710	51942	Sanierung Hortgebäude Fassaden	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,847			0,430				Bezirk				2018	2019
2257	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,079					Bezirk				2016	2017
2394	3306	51902	Sanierung Unterdecken und Elektroverteilungen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,400			Bezirk				2019	2019
2395	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,034	1,034	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ringelnatz-Grundschule

BSN	**12G11**
Adresse:	Wilhelm-Gericke-Str. 7-13
(Hauptstandort)	13437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Wittenau
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
305	305	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.640.025,38 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**444.416,19 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.049,50 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.732,79 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1232	3701	71411	Fenster- und Fassadensanierung; Wilhelm-Gericke-Str. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,555	0,900	1,049	0,670				Bezirk					
1475	2710	51942	Sanierung Sanitär, Brandschutzmaßnahme	SSP 2017	0,100	0,100	0,099					Bezirk				2017	2017
2258	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,167					Bezirk				2016	2017
2396	3306	51902	Sanierung sanitäre Anlagen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,120				Bezirk				2018	2018
2397	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,565	1,565	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Borsigwalder Grundschule

BSN	**12G12**
Adresse:	Miraustr. 100
(Hauptstandort)	13509 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Borsigwalde/ Tegel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
466	466	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.474.466,33 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.001.505,43 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.830,00 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.959,67 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2260	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,071					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Franz-Marc-Grundschule

BSN	**12G13**
Adresse:	Treskowstr. 26-31
(Hauptstandort)	13507 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Borsigwalde/ Tegel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
328	328	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.716.842,75 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.837.288,66 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.003,77 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.945,92 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2317	3306	51902	Franz-Marc-Grundschule / Julius-Leber-Schule (12K01)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,094					Bezirk				2016	2017
2398	3306	51902	Fassadensanierung Hofseite	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,600			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Alfred-Brehm-Grundschule

BSN	**12G14**
Adresse:	Ascheberger Weg 8 A
(Hauptstandort)	13507 Berlin
Grundschulplanungsregion:	06 Tegel-Süd
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.715.765,97 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**24.395,92 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.340,52 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.055,40 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1237	3701	71317	Erweiterung des Schulstandortes; Ascheberger Weg 8a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,050			0,850	1,200			Bezirk				2019	2019
2261	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,137					Bezirk				2016	2017
2309	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,011					Bezirk				2017	2017
2399	3306	51902	Sanierung Dach	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,400	0,200			Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ascheberger Weg 8 A										
1237	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule

BSN	**12G15**
Adresse:	Ziekowstr. 80-88
(Hauptstandort)	13509 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Borsigwalde/ Tegel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	421	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.489.679,18 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**562.300,75 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.066,21 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.164,27 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2262	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,076					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Ellef-Ringnes-Grundschule

BSN	**12G17**
Adresse:	Im Erpelgrund 11-17
(Hauptstandort)	13503 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Heiligensee/ Konradshöhe
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
291	291	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.482.064,47 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**236.690,84 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.366,74 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.851,39 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1448	2710	51942	Sanierung Schulhof und Schulsportfläche, 1. BA und 2. BA	SSP 2017	0,350	0,350	0,336					Bezirk				2017	2017
2300	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,064					Bezirk				2016	2017
2400	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,350				Bezirk				2018	2018
2401	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,755	0,755	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Tegelschen Ort

BSN	**12G18**
Adresse:	Gerlindeweg 11-23
(Hauptstandort)	13505 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Heiligensee/ Konradshöhe
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
318	318	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.127.103,92 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**293.592,18 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.530,10 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.832,83 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2263	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,022					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Münchhausen-Grundschule

BSN	**12G19**
Adresse:	Artemisstr. 22-26
(Hauptstandort)	13469 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Waidmannslust/ Lübars
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.388.012,59 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**19.122,51 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.204,93 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.917,58 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1468	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017	0,011	0,011	0,010					Bezirk				2017	2017
1529	2710	51942	Sanierung Elekto	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,060			0,046				Bezirk				2018	2019
1541	2710	51942	Sanierung Hortgebäude	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,700				0,635	0,065		Bezirk				2019	2020
2264	3306	51902	Filiale Am Freibad 1	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,006					Bezirk				2016	2017
2265	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,042					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Vierrutenberg

BSN	**12G20**
Adresse:	Am Vierrutenberg 59-65
(Hauptstandort)	13469 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Waidmannslust/ Lübars
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	388	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.236.785,41 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**21.166,53 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.166,53 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2269	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,048					Bezirk				2016	2017
2322	3306	51902	Filiale Am Freibad 1	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)								Bezirk				2016	2016
2402	3306	51902	Sanierung der sanitären Analgen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018
2403	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,225	0,225	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule am Fließtal

BSN	**12G21**
Adresse:	Seebadstr. 42-43
(Hauptstandort)	13467 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Hermsdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
381	381	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.299.589,49 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**339.962,43 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.574,84 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.680,25 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1421	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP 2017	0,260	0,260	0,245	0,370				Bezirk				2017	2017
1451	2710	51942	Sanierung Sanitär, 3. BA	SSP 2017	0,310	0,310	0,230					Bezirk				2017	2017
2270	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,046					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Dreyer-Grundschule

BSN	**12G22**
Adresse:	Freiherr-vom-Stein-Str. 31
(Hauptstandort)	13467 Berlin
Grundschulplanungsregion:	03 Hermsdorf
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
411	411	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.940.224,48 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**231.381,09 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.866,10 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.831,63 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1249	3701	71413	Einrichtung einer Mensa und Küche; Freiherr-vom-Stein-Str. 31	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,350		0,001					Bezirk					
1454	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017								Bezirk				2017	2017
1455	2710	51942	Sanierung Fenster, 1. BA	SSP 2017	0,005	0,005	0,007					Bezirk				2017	2017
1530	2710	51942	Sanierung Elekto	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,510			0,051				Bezirk				2018	2019
1538	2710	51942	Sanierung Fenster	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,705			0,335	0,180	0,190		Bezirk				2018	2020
2271	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,135					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Victor-Gollancz-Grundschule

BSN	**12G23**
Adresse:	Gollanczstr. 18-24
(Hauptstandort)	13465 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Frohnau
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
459	459	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.587.584,66 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**262.689,62 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.566,76 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.124,40 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1289	2710	51942	Sanierung Sanitär, 2. BA	SSP 2017	0,130	0,130	0,121					Bezirk				2017	2017
1532	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,300			0,170				Bezirk				2018	2019
1542	2710	51942	Sanierung Glasdachkonstruktion	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,000				0,910	0,090		Bezirk				2019	2020
2255	2710	51942	Sanierung Sanitär, 2. BA	SSP 2017	0,130	0,130	0,121					Bezirk				2017	
2272	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,061					Bezirk				2016	2017
2404	3306	51902	Fluchtweg aus Keller	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,025				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Renée-Sintenis-Grundschule

BSN	**12G24**
Adresse:	Laurinsteig 39-45
(Hauptstandort)	13465 Berlin
Grundschulplanungsregion:	02 Frohnau
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	405	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.587.788,13 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**385.017,93 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.453,16 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.834,32 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2273	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,093					Bezirk				2016	2017
2405	3306	51902	Sanierung der Duschen in der Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018
2406	3306	51902	Sanierung Unterdecken und Elektro	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,015				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Märkische Grundschule

BSN	**12G26**
Adresse:	Dannenwalder Weg 163-165
(Hauptstandort)	13439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Märkisches Viertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.531.953,31 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.932.518,48 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	2.314,11 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.309,23 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1256	3701	71318	Erweiterung auf eine 4-Zügigkeit (Eigenanteil); Dannenwalder Weg 163-165	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200			0,800	0,400			Bezirk				2019	2019
1465	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, 2. BA	SSP 2017	0,110	0,110	0,300					Bezirk				2017	2017
1515	2710	70242	Sanierung Sporthallenfassade, Unterdecken, Fenster, Fassaden	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,600			0,525	0,820	0,255		Bezirk				2018	2020
2274	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,185					Bezirk				2016	2017
2382	1240	89363	Erweitungsbau	Stadtumbau West	4,600			1,360	2,050	0,489		Bezirk					
2407	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,200				Bezirk				2018	2018
2408	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,057	0,057	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dannenwalder Weg 163-165										
1256	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Chamisso-Grundschule

BSN	**12G27**
Adresse:	Senftenberger Ring 27
(Hauptstandort)	13435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Märkisches Viertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	548	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(864)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.527.827,67 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**824.902,09 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.432,73 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.649,84 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1259	3701	71409	Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa; Senftenberger Ring 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,570		0,234	0,300				Bezirk					
1516	2710	70242	Sanierung Sporthalle, Fassaden und Fenster	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,750			1,135	1,320	0,295		Bezirk				2018	2020
2275	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,053					Bezirk				2016	2017
2409	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,065	0,065	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Senftenberger Ring 27										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung; nach Realisierung, Aufteilung in 2 eigenständige Grundschulen geplant

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Grundschule in den Rollbergen

BSN	**12G28**
Adresse:	Waldshuter Zeile 6
(Hauptstandort)	13469 Berlin
Grundschulplanungsregion:	04 Waidmannslust/ Lübars
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
357	357	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.814.590,90 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**688.734,62 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.318,94 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.083,82 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1453	2710	51942	Sanierung Heizung, 3. BA	SSP 2017	0,180	0,180	0,228					Bezirk				2017	2017
2276	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,104					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Hermann-Schulz-Grundschule

BSN	**12G29**
Adresse:	Kienhorststr. 67-79
(Hauptstandort)	13403 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Reinickendorf-West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
414	414	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.803.255,91 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**11.577,32 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.047,47 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.529,85 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2277	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,058					Bezirk				2016	2017
2410	3306	51902	Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Dachfläche im Hauptgebäude:	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				1,190	0,675			Bezirk				2018	2019
2411	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,690	1,355			Bezirk				2018	2019
2412	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,068	0,068	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Reineke-Fuchs-Grundschule

BSN	**12G30**
Adresse:	Foxweg 15
(Hauptstandort)	13403 Berlin
Grundschulplanungsregion:	09 Reinickendorf-West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
461	461	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.019.642,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**113.952,44 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.059,09 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.485,97 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1473	2710	51942	Sanierung Sanitär, 1. BA	SSP 2017	0,030	0,030	0,061					Bezirk				2017	2017
1531	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,490			0,215	0,090	0,155		Bezirk				2018	2020
2280	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,054					Bezirk				2016	2017
2413	3306	51902	Sanierung der Fenster im MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018
2414	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,228	0,228	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Charlie-Chaplin-Grundschule

BSN	**12G32**
Adresse:	Wilhelmsruher Damm 90-94
(Hauptstandort)	13439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Märkisches Viertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
524	524	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.854.838,16 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.345.563,11 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.275,93 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.420,82 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1266	9810	70046	Grundsanierung der Sporthalle der Charlie-Chaplin-Grundschule	SIWANA I	1,800	1,392	1,239	1,100				Bezirk			1,800		
2282	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,224	0,177				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lauterbach-Grundschule

BSN	**12G33**
Adresse:	Senftenberger Ring 41
(Hauptstandort)	13435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Märkisches Viertel
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	548	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.027.585,61 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**711.248,61 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.253,57 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.246,84 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1462	2710	51942	Sanierung Schulhof	SSP 2017	0,100	0,100	0,108					Bezirk				2017	2017
1463	2710	51942	Schaffung Barrierefreiheit, Rettungswege, Sanierung Untergeschoss	SSP 2017	0,575	0,575	0,507					Bezirk				2017	2017
1464	2710	51942	Schaffung Rettungsweg	SSP 2017	0,078	0,078	0,062					Bezirk				2017	2017
1519	2710	51942	Sanierung Untergeschoss	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,775			0,200				Bezirk				2018	2019
2252	1012	51900	barrierefreier Ausbau	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)		0,450	0,450	0,300				Bezirk					
2319	3306	51902	Lauterbach-Grundschule und Lauterbach Schule mit Sonderpädagogischem Förderschwerpunkt an einem Standort (12S03)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,083					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Otfried-Preußler-Grundschule

BSN	**12G34**
Adresse:	Schulzendorfer Str. 99
(Hauptstandort)	13503 Berlin
Grundschulplanungsregion:	01 Heiligensee/ Konradshöhe
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
518	518	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.239.324,59 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**14.013,72 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.849,70 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.164,02 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2283	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,159					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Aroser Allee 159/Thurgauer Str.

BSN	**12Gn01**
Adresse:	Thurgauer Str. 159/Aroser Allee
(Hauptstandort)	13407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	10 Reinickendorf-Ost
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1273	2712	70100	Neubau 3-zügige Grundschule und 2-Felder Sporthalle; Thurgauer Straße/ Aroser Allee	Neue Schulen Programm	21,700				1,000	3,200	4,600	SenStadtWohn				2021	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Aroser Allee/Thurgauer Str.										
1273	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1273	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flugenhafen Tegel

BSN	**12Gn03**
Adresse:	Adresse offen
(Hauptstandort)	13405 Berlin
Grundschulplanungsregion:	IX Reinickendorf-West
Schultyp:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(432)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1274	3701	70100	4-zügige Grundschule; Neubau; Gelände des ehemaligen Flughafens Tegel, Kurt-Schumacher-Quartier, Ostteil Flughafen Tegel	gezielte Zuweisung an die Bezirke	32,000						1,000	SenStadtWohn				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
1274	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1274	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Cité Pasteur

BSN **12Gn04**

Adresse:

(Hauptstandort) Berlin

Grundschulplanungsregion: IX Reinickendorf-West

Schultyp: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(576)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1275	2712	70100	Neubau Grundschule; Cité Pasteur	Neue Schulen Programm 2. Tranche								SenStadtWohn				2023	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
1275	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1275	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Julius-Leber-Schule

BSN	**12K01**
Adresse:	Treskowstr. 26-31
(Hauptstandort)	13507 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
403	-	403	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.201.185,34 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2415	3306	51902	Sanierung Dachflächen Sanierung der Terrassen und Türen	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018
2416	3306	51902	Malerarbeiten im Hauptgebäude und Maedebacher Weg	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Bettina-von-Arnim-Schule

BSN	**12K02**
Adresse:	Senftenberger Ring 49
(Hauptstandort)	13435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1295	-	881	414

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	800(800)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.040.128,60 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**636.484,98 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	26.411,07 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.022,12 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1277	9810	70047	Erneuerung der Fensteranlagen der Bettina-von-Arnim-Schule	SIWANA I	0,900	0,496	0,341	0,170				Bezirk			0,900		
1444	2710	51942	Sanierung der Unterdecken	SSP 2017	0,300	0,300	0,615					Bezirk				2017	2017
1445	2710	51942	Sanierung Küchenbereich, Fettabscheider, Kältetechnik	SSP 2017	0,450	0,450	0,314					Bezirk				2017	2017
1534	2710	51942	Sanierung Kochküche	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,045			0,595				Bezirk				2018	2019
1535	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,800			0,400		0,100		Bezirk				2018	2020
1543	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,600				0,550	0,050		Bezirk				2019	2020
2267	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,185					Bezirk				2016	2017
2417	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						3,876	3,876	Bezirk				2021	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**12K03**
Adresse:	Auguste-Viktoria-Allee 37
(Hauptstandort)	13403 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
998	-	612	386

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.908.983,28 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**93.095,09 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.110,29 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.633,66 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1466	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum, 2. BA	SSP 2017	0,045	0,045	0,015					Bezirk				2017	2017
1467	2710	51942	Strangsanierung und Bodenbelag	SSP 2017	0,380	0,380	0,234					Bezirk				2017	2017
1520	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,100			0,055				Bezirk				2018	2019
2314	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,114					Bezirk				2016	2017
2418	3306	51902	Umsetzung Sicherheitskonzept	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,150	0,090			Bezirk				2018	2019
2419	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,150	0,150	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Paul-Löbe-Schule

BSN	**12K04**
Adresse:	Lindauer Allee 23-25
(Hauptstandort)	13407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	-	417	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	600(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.825.565,99 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**576.070,95 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.775,75 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.000,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1526	2710	51942	Sanierung Elekto	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,075			0,075				Bezirk				2018	2019
2254	1012	51900	Antrag Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (51900)				0,120	0,500			Bezirk				2018	2019
2285	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,051					Bezirk				2016	2017
2420	3306	51902	Instandsetzung / Malerarbeiten nach Auszug SPS MUR	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018
2421	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,421	1,421	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**12K05**
Adresse:	Breitkopfstr. 66-80
(Hauptstandort)	13409 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	-	431	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.177.899,94 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**28.441,33 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.739,53 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.701,80 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1456	2710	51942	Sanierung Dach Sporthalle	SSP 2017	0,450	0,450	0,442					Bezirk				2017	2017
1457	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 1. BA	SSP 2017	0,090	0,090	0,095					Bezirk				2017	2017
1514	2710	70242	Sanierung Unterdecken und Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - investiv	2,200			0,515	1,450	0,235		Bezirk				2018	2020
2318	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,073					Bezirk				2016	2017
2422	3306	51902	Schulraumcontainer 6 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018
2423	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,385	0,385	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**12K06**
Adresse:	Sommerfelder Str. 5-7
(Hauptstandort)	13509 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	-	421	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.524.980,15 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**1.135.144,82 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.340,17 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1290	9810	70048	Grundsanierung der Sporthalle der Benjamin-Franklin-Schule	SIWANA I	1,800	1,000	0,664	0,355				Bezirk			1,800		
1420	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP 2017	0,430	0,430	0,375	0,055				Bezirk				2017	2017
2316	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,284					Bezirk				2016	2017
2424	3306	51902	Sanierung der Fassaden	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,500			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau

BSN	**12K07**
Adresse:	Alt-Wittenau 8-12
(Hauptstandort)	13437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
549	-	549	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	550(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.874.934,85 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**120.974,42 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.317,49 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.952,25 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1540	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume + Sanitär	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,450				0,410	0,040		Bezirk				2019	2020
2291	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,104					Bezirk				2016	2017
2425	3306	51902	Erneuerung der naturwissenschaftlichen Bereiche sowie Standardanpassung Sanitär	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,350			Bezirk				2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	**12K09**
Adresse:	Heidenheimer Str. 53-54
(Hauptstandort)	13467 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	-	433	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(400)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.062.205,56 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**182.013,46 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.271,66 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.971,20 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1447	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017	0,010	0,010	0,010					Bezirk				2017	2017
1528	2710	51942	Sanierung Elekto	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,058			0,048				Bezirk				2018	2019
2320	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,046					Bezirk				2016	2017
2426	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,387	1,387	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Carl-Bosch-Schule

BSN	**12K10**
Adresse:	Frohnauer Str. 74-80
(Hauptstandort)	13467 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	-	383	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	400(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.882.588,58 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**320.021,07 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.380,74 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1295	3702	70101	Erweiterung der Integrierten Sekundarschule; Frohnauer Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800				0,500	1,000	2,000	Bezirk				2020	
2315	3306	51902	Carl-Bosch-Schule / Wiesengrundschule (12S05)	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,250	0,500				Bezirk				2018	2018
2427	3306	51902	Sanierung der Gaubendächer aus Zink Stehfalz	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018
2428	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,039	1,039	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Frohnauer Str. 74-80										
1295	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; gemeinsamer Standort mit 12S05

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Albrecht-Haushofer-Schule

BSN	**12K11**
Adresse:	Kurzebracker Weg 40-46
(Hauptstandort)	13503 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	-	386	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	300(550)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.039.511,07 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**770.524,35 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.602,72 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.125,32 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1297	3702	71404	Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa)	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,840		0,041					Bezirk					
1443	2710	51942	Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbindung Bauteil B/C	SSP 2017	0,585	0,585	0,386					Bezirk				2017	2017
1539	2710	51942	Sanirung Bauteil C und Gebäudeverbinder	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	1,330			0,745				Bezirk				2018	2019
2259	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,170					Bezirk				2016	2017
2429	3306	51902	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,750			Bezirk				2019	2019
2430	3306	51902	Ausbau zum Filialstanort	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,600				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stolpmünder Weg 45										
1297	07 bis 10	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk		Aufbau einer Filiale

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule)

BSN	**12K12**
Adresse:	Finsterwalder Str. 52-56
(Hauptstandort)	13435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	05 Märkisches Viertel
Schultyp:	Gemeinschaftsschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
621	343	278	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	(0)	300(300)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.062.932,52 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**100.461,49 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.446,04 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1446	2710	51942	Sanierung Dach, Bauteil 5	SSP 2017	0,050	0,050	0,042					Bezirk				2017	2017
1537	2710	51942	Sanierung Dach	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,400			0,350				Bezirk				2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flugenhafen Tegel

BSN	**12Kn01**
Adresse:	Adresse offen
(Hauptstandort)	13405 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Integrierte Sekundarschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
-	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(600)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1302	2712	70100	Neubau ISS, ehem. Flughafen Tegel Kurt-Schumacher-Quartier, Ostteil Flughafen Tegel	Neue Schulen Programm 2. Tranche	39,763						2,000	HOWOGE	3,300		3,210		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
1302	07 bis 10	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1302	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Fertigstellung nach 2026

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Stötzner-Schule

BSN	**12S01**
Adresse:	Tietzstr. 26-28
(Hauptstandort)	13509 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
139	20	119	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.896.050,01 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**232.681,83 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	2.791,97 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.713,83 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1422	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP 2017	0,310	0,310	0,379	0,390				Bezirk				2017	2017
2313	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,053					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Lauterbach-Schule

BSN	**12S03**
Adresse:	Senftenberger Ring 41
(Hauptstandort)	13435 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
95	95	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**Keine Angaben**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12G33

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schule am Park

BSN	**12S04**
Adresse:	Eichborndamm 276-284
(Hauptstandort)	13437 Berlin
Grundschulplanungsregion:	08 Wittenau
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
173	-	-	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(96)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.389.625,30 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**30.747,95 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.371,61 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.376,34 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1307	2712	70104	MEB Eichborndamm 276-284	MEB	6,000			2,200	2,000	1,800		SenStadtWohn			5,800	2018	2019
1477	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SSP 2017								Bezirk				2017	2017
1527	2710	51942	Sanierung Elekto	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,091			0,090				Bezirk				2018	2019
2308	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,065					Bezirk				2016	2017
2431	3306	51902	Sanierung von Bodenbelägen im Treppenhaus	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,040				Bezirk				2018	2018
2432	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,457	0,457	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazität-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile (neu)	Projekt-umsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eichborndamm 276-284										
1307	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa	0,7		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 Plätze

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Wiesengrund-Schule

BSN	**12S05**
Adresse:	Frohnauer Str. 74-80
(Hauptstandort)	13467 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
95	36	59	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**8.232,00 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.232,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

Keine Maßnahmen enthalten.

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12K10

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Toulouse-Lautrec-Schule

BSN	**12S06**
Adresse:	Miraustr. 126
(Hauptstandort)	13509 Berlin
Grundschulplanungsregion:	07 Borsigwalde/ Tegel
Schultyp:	Förderschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
143	75	43	-

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	(0)	(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.235.184,24 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**954.189,58 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	2.783,19 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.338,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1481	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA	SSP 2017	0,100	0,100	0,053					Bezirk				2017	2017
1536	2710	51942	Sanierung Brandschutzklappen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,700			0,475	0,125			Bezirk				2018	2019
2307	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,098					Bezirk				2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Friedrich-Engels-Gymnasium

BSN	**12Y01**
Adresse:	Emmentaler Str. 67
(Hauptstandort)	13407 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1024	117	609	298

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.450.689,88 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**2.042.506,94 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.636,08 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	38.400,00 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1313	9810	72032	Gesamtsanierung Friedrich-Engels-Gymnasiums	SIWANA III	10,800							HOWOGE				2023	2026
1450	2710	51942	Sanierung Elektro	SSP 2017	0,100	0,100	0,080					Bezirk				2017	2017
2256	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,106					Bezirk				2016	2017
2433	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,900	0,900	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner

BSN	**12Y02**
Adresse:	Reginhardstraße 172
(Hauptstandort)	13409 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1118	173	665	280

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.388.942,64 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**225.333,33 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.583,76 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	29.001,77 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1449	2710	51942	Sanierung Elektro	SSP 2017	0,055	0,055	0,055					Bezirk				2017	2017
2268	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,144					Bezirk				2016	2017
2434	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,426	0,426	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Humboldt-Gymnasium

BSN	**12Y03**
Adresse:	Hatzfeldtallee 2-4
(Hauptstandort)	13509 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1122	150	651	321

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.466.910,26 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**151.188,23 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.621,47 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1459	2710	51942	Sanierung Fassade	SSP 2017	0,228	0,228	0,205					Bezirk				2017	2017
2279	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,092					Bezirk				2016	2017
2435	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						0,829	0,829	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Gabriele-von-Bülow-Gymnasium

BSN	**12Y04**
Adresse:	Tile-Brügge-Weg 63
(Hauptstandort)	13509 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
825	-	553	272

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.180.188,69 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**303.360,28 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.468,83 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	32.296,93 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2286	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,059					Bezirk				2016	2017
2436	3306	51902	Sanierung der Fassadenrückseite zum Park	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)					0,900			Bezirk				2019	2019
2437	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)						1,846	1,846	Bezirk				2020	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Georg-Herwegh-Gymnasium

BSN	**12Y05**
Adresse:	Fellbacher Str. 18-19
(Hauptstandort)	13467 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
877	-	636	241

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.649.467,11 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**627.484,92 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.670,48 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	33.631,92 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
2288	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,296					Bezirk				2016	2017
2438	3306	51902	Sonnenschutzarbeiten	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,050				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Schulfarm Insel Scharfenberg

BSN	**12Y06**
Adresse:	Schwarzer Weg 101-105
(Hauptstandort)	13505 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	SenBJF

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
485	-	360	125

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	348(348)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	keine Angaben
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**357.390,37 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	keine Angaben
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	keine Angaben

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1322	1250	71307	Schulfarm Insel Scharfenberg; Instandsetzung Internat Haus 7 Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,500			0,005	0,005	0,014		Bezirk	2,500	2,500	2,500		
1323	1250	71445	Schulfarm Insel Scharfenberg; Instandsetzung Internat Haus 7 Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus - Alter Titel	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW		0,050	0,058					Bezirk					

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Romain-Rolland-Gymnasium

BSN	**12Y07**
Adresse:	Place Moliere 4
(Hauptstandort)	13469 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
944	113	556	275

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	51.708.278,31 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**50.866,34 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.496,08 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.370,26 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1476	2710	51942	Sanierung Fenster des Bauteil i, 1. BA	SSP 2017	0,350	0,350	0,348					Bezirk				2017	2017
2292	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,006					Bezirk				2016	2017
2293	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,118					Bezirk				2016	2017
2439	3306	51902	Dachsanierung und zweiter Rettungsweg	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,060				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling Thomas-Mann-Gymnasium

BSN	**12Y08**
Adresse:	Königshorster Str. 10
(Hauptstandort)	13439 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- -
Schultyp:	Gymnasium
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2017/2018:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
815	-	573	242

Kapazität / Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
(0)	(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	40.768.970,13 €
Ausgaben (01.01.2016 bis 31.12.2017):	**525.589,83 €**
davon u.a.:	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.897,45 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.685,94 €

Maßnahmen im Haushalt 2018/2019 sowie I-Planung 2017-2021:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	Plan 2017 in Mio. €	Ist 2017 in Mio. €	Plan 2018 in Mio. €	Plan 2019 in Mio. €	Plan 2020 in Mio. €	Plan 2021 in Mio. €	Aufgaben-träger	BP geprüft in Mio. €	VPU/EVU geprüft in Mio. €	BPU geprüft in Mio. €	vsl. Baubeginn	vsl. Fertig-stellung
1327	9810	70049	Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren des Thomas-Mann-Gymnasiums	SIWANA I	0,900	0,856	0,414	0,090				Bezirk			0,900		
1478	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen	SSP 2017	0,205	0,205	0,113					Bezirk				2017	2017
1479	2710	51942	Energetische Sanierung Dach und Fassade	SSP 2017	0,050	0,050	0,132					Bezirk				2017	2017
1480	2710	51942	Sanierung Heizung, 1. BA	SSP 2017	0,170	0,170	0,163					Bezirk				2017	2017
1513	2710	70242	Sanirung der Heizungsanlage	SchulSP 2018/2019 - investiv	1,590			0,530	0,524	0,357		Bezirk				2018	2020
1518	2710	70242	Sanierung der Sporthallen	SchulSP 2018/2019 - investiv	4,300			1,800	2,036			Bezirk				2018	2020
1522	2710	51942	Sanierung Brandschutzmaßnahmen	SchulSP 2018/2019 - konsumtiv	0,265			0,060				Bezirk				2018	2019
2295	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)			0,105					Bezirk				2016	2017
2440	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt Schulen, Schulsportanlagen (51902)				0,300				Bezirk				2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

Keine kapazitätsrelevanten Maßnahmen geplant.

Bemerkungen:

Anlage 13

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling der beruflichen Schulen

Schul-num-mer / BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Zuständigkeit	Ausgaben in Tsd. € 01.01.2016 - 31.12.2017	Fortge-schriebene Projektkosten in Tsd. € Stand 31.12.2017	*geplante Ausgaben in Tsd. €* *2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*ab 2022*	*Bemerkungen*
Berufliche Schulen (einschließlich Oberstufenzentrum)										
01B01	OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen	BIM	700	5.100	1.987	1.617	187	187	1.122	
01B02	Staatliche Technikerschule Berlin	BIM	590	16.160	641	2.991	191	6.191	6.146	
01B03	OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik	BIM	837	2.216	1.529	79	79	79	450	
01B04	OSZ Gesundheit I	BIM	894	2.343	332	182	682	182	965	
01B05	Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin	BIM	36	712	73	73	73	73	420	
02B01	August-Sander-Schule	BIM	288	3.472	257	257	757	757	1.444	
02B02	Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik)	BIM	878	2.818	307	307	307	307	1.590	
02B03	OSZ Bekleidung und Mode	BIM	138	18.277	1.674	6.256	4.756	4.756	835	
02B04	OSZ Handel 1	BIM	3.072	27.731	7.959	3.904	1.759	1.759	12.350	
02B05	Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen)	BIM	131	1.300	130	130	130	130	780	
03B02	Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow	BIM	78	1.840	184	184	184	184	1.104	
03B04	Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe)	BIM	472	13.706	564	238	3.238	8.238	1.428	
03B06	Konrad-Zuse-Schule	BIM	98	7.869	1.996	1.283	1.724	1.135	1.730	
03B07	Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen)	BIM	175	3.644	451	1.292	251	251	1.399	
03B08	Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik	BIM	411	1.880	188	188	188	188	1.128	
03B10	Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten)	BIM	1.818	8.429	6.186	186	486	586	985	
04B01	Loschmidt-Oberschule	BIM	288	2.486	327	263	263	263	1.370	
04B02	Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft)	BIM	285	8.136	987	595	1.095	637	4.822	
04B03	OSZ Kraftfahrzeugtechnik	BIM	161	10.891	1.049	1.284	3.343	4.057	1.158	
04B04	Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen)	BIM	1.891	11.480	428	1.228	5.228	3.228	1.368	
04B05	Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen)	BIM	2.235	54.671	7.122	16.339	15.756	13.844	1.610	
04B06	Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft)	BIM	557	10.205	2.138	1.498	178	978	5.412	
04B07	OSZ Körperpflege	BIM	206	2.058	167	167	667	167	890	

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

Maßnahmen- und Finanzcontrolling der beruflichen Schulen

Schul-num-mer / BSN	Schulname (einschließlich aller Schulstandorte)	Zuständigkeit	Ausgaben in Tsd. €	Fortge-schriebene Projektkosten in Tsd. €	*geplante Ausgaben in Tsd. €*					*Bemerkungen*
			01.01.2016 - 31.12.2017	Stand 31.12.2017	*2018*	*2019*	*2020*	*2021*	*ab 2022*	
04B08	Kläre-Bloch-Schule	BIM	364	4.497	1.009	689	29	429	2.343	
05B01	OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und EnergieManagement)	BIM	885	4.980	2.118	318	318	318	1.908	
05B02	Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I)	BIM	219	2.310	231	231	231	231	1.386	
06B01	Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt)	BIM	518	2.778	967	657	157	157	840	
06B02	Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung)	BIM	228	5.068	1.841	1.475	975	111	666	
06B03	OSZ Bürowirtschaft I	BIM	254	3.915	364	869	355	355	1.972	
06B04	Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung)	BIM	331	2.950	425	725	225	225	1.350	
07B02	Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule	BIM	385	10.756	189	189	189	189	10.000	
07B03	OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern)	BIM	535	16.661	2.302	3.151	4.151	4.151	2.906	
08B01	Annedore-Leber-Oberschule	BIM	59	1.360	145	145	145	145	780	
08B02	Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie)	BIM	20.941	15.829	8.449	5.295	470	260	1.355	Neubau; künftig Lipschitzallee
08B04	OSZ Informations- und Medizintechnik	BIM	650	15.969	562	1.169	169	169	13.900	
08B05	Carl-Legien-Schule	BIM	1.176	11.392	842	450	3.950	3.450	2.700	
09B03	Hermann-Scheer-Schule (OSZ Wirtschaft)	BIM	246	1.891	204	204	204	204	1.075	
10B01	Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II)	BIM	532	1.517	518	118	118	118	645	
10B02	Rahel-Hirsch-Schule (OSZ Gesundheit/Medizin)	BIM	461	3.448	377	377	377	377	1.940	
11B01	Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II)	BIM	176	1.900	190	190	190	190	1.140	
11B02	Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik)	BIM	1.276	12.980	1.433	283	783	783	9.698	
11B04	Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen)	BIM	645	2.043	213	213	213	213	1.191	
12B01	Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik)	BIM	4.359	29.772	5.013	2.213	213	213	22.120	
12B02	Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik)	BIM	1.505	9.390	387	667	167	167	8.002	12B02 und 12B03 nutzen beide den Standort, Kosten hälftig aufgeteilt
12B03	Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Mediengestaltung und Medientechnologie)	BIM	1.505	9.390	387	667	167	167	8.002	
	Beruflichen Schulen ∑		**53.488**	**388.220**	**64.842**	**60.836**	**55.317**	**60.798**	**146.425**	