

Anlagen wegen des Umfangs  
nur 1 x/Fraktion verteilt

An die

Vorsitzende des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

**1189 U**

#### **4. Halbjährlicher Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Fortschrittsbericht)**

**- Bericht zum 30. September 2019 –**

- Schlussbericht -

Drs. Nr. 18/0700 (II.B.61 a)

Rote Nummern: 0928, 0928 C, 0053 D, 1189 G, 1189 I, 1189 J, 1189 K, 1189 M  
und 1189 R

- 19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14.12.2017
- 26. Sitzung des Hauptausschusses vom 29.11.2017
- 29. Sitzung des Hauptausschusses vom 17.01.2017
- 38. Sitzung des Hauptausschusses vom 10.10.2018
- 40. Sitzung des Hauptausschusses vom 21.11.2018
- 43. Sitzung des Hauptausschusses vom 13.02.2019
- 45. Sitzung des Hauptausschusses vom 13.03.2019
- 54. Sitzung des Hauptausschusses vom 18.09.2019

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 14.12.2017 Folgendes beschlossen:

„Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss im Rahmen des Maßnahmen- und Finanzcontrollings zum Schulbauprogramm halbjährlich, erstmalig zum 31. März 2018, schulscharf über die Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Schulbauoffensive zu berichten und hierbei insbesondere die Gesamtkosten, Mittelverteilung nach Jahresscheiben, -abfluss und -herkunft (z.B. Landes-, Bundes-, EU-Mittel), zu schaffende Kapazitäten (Schulplätze) sowie die Umsetzung der Maßnahmen (Priorisierung, Aufgabenträger, Planungsstand [Bedarfsprogramm, VPU, BPU bzw. EVU], Schulart, Sporthalle, Standort, Standortprobleme, Zuständigkeiten für die Planung und die Baumaßnahme, Bauart [MEB, MOBS, Typenbau, Erweiterung, Sanierung], Baubeginn, Fertigstellung, Veränderungen/ Abweichungen und deren Gründe, Nutzungsbeginn, Gebäudewert laut Anlagenbuchhaltung) darzustellen.“

Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung vom 29.11.2017 Folgendes beschlossen:

„SenBildJugFam wird gebeten, die Berichterstattung zum Schulbauprogramm um eine Spalte zu ergänzen, aus welchen jeweiligen Mitteln sich die Finanzierung der Kosten je

Schule zusammensetzen (s. hierzu auch die in der Sitzung am 22. November 2017 ausgelösten Berichte, BP 18/24, S. 87).“

„SenBildJugFam wird gebeten, dem Hauptausschuss laufend über die Verhandlungen hinsichtlich etwaiger Schulgrundstücke zu berichten.“

Zudem hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 17.01.2018 Folgendes beschlossen:

„SenStadtWohn wird gebeten, in dem angekündigten Bericht zum Schulneubau (s. Auflage 61 zum HG 18/19) bei Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MoBS) jeweils auch eine Spalte mit dem Datum der voraussichtlichen Fertigstellung (wie bei der Übersicht zu den MEB in der nachfolgenden roten Nummer 0128K) aufzunehmen.“

Ergänzend hat der Hauptausschuss in seiner Sitzung vom 18.09.2019 Folgendes beschlossen:

„SenBildJugFam wird gebeten, dem Hauptausschuss in den zukünftigen Halbjahresberichten der Taskforce Schulbau zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Auflage B. 61 Abs. 1 – Drucksache 18/0700 zum Haushalt 2018/2019) die Schul-platzprognose bezirksscharf und nach Schularten nicht nur für das kommende Schuljahr darzustellen, sondern auch die folgenden Schuljahre und zum Vergleich das Vorjahr mit einzubeziehen.“

Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den halbjährlichen Berichtsauftrag als erledigt anzusehen.

## **0. Vorbemerkungen zum Bericht an den HA zum Auflagenbeschluss II.B.61**

Resultierend aus dem vom Berliner Senat beschlossenen Konzept „Schulbau und -sanierung in Berlin kurz-, mittel und langfristig (Phase I und Phase II)“ - Senatsbeschluss S-469/2017 vom 27.06.2017 – besteht im Kontext der damit verbundenen Schulbauoffensive das Erfordernis, ein eigenständiges Berichtswesen zu etablieren. Dazu hat das Abgeordnetenhaus von Berlin in seiner 19. Sitzung am 14. Dezember 2017 den Senat aufgefordert, erstmalig zum 31. März 2018 ein Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm vorzulegen (Drs. 18/0700 (II. B. 61a)).

### **1. Allgemeine Erläuterungen**

Für den Bericht „Maßnahmen- und Finanzcontrolling“ wurden die Daten zur Schule (Schulnummer (BSN), Adresse, Schulplanungsregion, Schulart, Priorität/Kategorien (BSO-Tranchen), Kapazität/Plätze (Zukunft)) sowie die „schulfachlichen Maßnahmen“ von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bereitgestellt. Die Schülerstatistik wurde auf den Stand zum Schuljahr 2018/2019 aktualisiert.

Die „kameralen Maßnahmen“ als Ausfluss der Investitionsplanungen und Haushalte des Landes Berlin (haushalterische Maßnahmen), sowie die schulscharfen Daten zum Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung, zu den kumulierten Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019), zum Titel 51902 „Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen“, zum Titel 51912 „Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen“ und zum Titel 51980 „Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds“ wurden von der Senatsverwaltung für Finanzen auf Grundlage von Abfragen sowie eigener Datenerhebung zugeliefert. Der

Stichtag für die Datenerhebung war der 30.06.2019 und berücksichtigt damit Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 2018-2022, nicht jedoch aus dem Investitionsprogramm 2019-2023, da dieses erst am 06.08.2019 vom Senat beschlossen wurde.

Technisch bedingte Abweichungen zum vorgenannten Termin finden sich bei Angaben des Aufgabenträgers Bezirk Spandau (per 29.10.2019), GRW-Maßnahmen (per 30.09.2019), dem Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung (per 26.11.2018), Angabe der Titel 51980 (16.09.2019) und 51912 (13.09.2019). Der Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung wird einmal jährlich aktualisiert; dies erfolgt zum Folgebericht. In den anderen Fällen erfolgt die Auswertung in Zukunft zum Stichtag.

Erläuterungen zu den einzelnen erhobenen Daten in den bezirks- und schulscharfen Maßnahmenblättern (Anlage 1-12) finden sich in Anlage 13.

Die Darstellung der aggregierten Mittelabflüsse für 2019 analog zur RN 1189 R (Seiten 18 bis 25) erfolgt mit dem Folgebericht, da dieser Bericht vor dem 31.12.2019 fertiggestellt werden musste.

Die auf den vorläufigen Ergebnissen des Monitorings 2019 basierende Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung wird auf den einzelnen Bezirksblättern dargestellt und erfolgte bisher für das Schuljahr 2021/22. Ergänzend dazu erfolgt mit diesem Bericht eine Darstellung der Prognosedaten für das Jahr 2024/25. Für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 liegen keine Prognosedaten zur Angebots- und Nachfrageentwicklung vor, da das bisherige Monitoringverfahren unter Berücksichtigung der für Jahresintervalle vorliegenden Daten des WoFIS erfolgte. Mit Vorliegen eines weiterentwickelten Prognosemodells werden diese Daten mitangegeben werden können.

## **2. Bedarf an Schulplätzen und deren Sicherung**

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Bedarfs an Schulplätzen und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem vom Hauptausschuss am 29.11.2019 zur Kenntnis genommenen Bericht „Ergänzende Informationen zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm u.a.“ (Rote Nr. 1189 T-1) kein neuer Erkenntnisstand vor. Die diesbezüglichen Aussagen des vorgenannten Berichtes werden daher hier wiedergegeben.

### Zusammenfassende Gesamteinschätzung

1. Derzeitige Grundlage der Bedarfsplanung für die Schulplatzkapazitäten ist neben der jeweils aktuellen Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung und der sich aus den schulfachlich notwendigen regionalen Besonderheiten ergebenden Faktoren die jeweils aktuelle Bevölkerungsprognose. Eine Fortschreibung der Bevölkerungsprognose wird im ersten Quartal 2020 erwartet. Die aktuellen Auswertungen des Amtes für Statistik aus dem Melderegister lassen einen deutlichen Abschwung der Wachstumsdynamik der Bevölkerung im laufenden Jahr erwarten. Da dieser bisher keinen Eingang in die Bevölkerungsprognose gefunden hat, bleibt es daher zunächst weiterhin unverändert bei dem dem Hauptausschuss bereits bekannten Kapazitätsdefizit von 9.505 Schulplätzen zum Schuljahresbeginn 2021/2022.
2. Dieses Defizit setzt sich zusammen aus einem gesamtstädtischen Defizit in Höhe von 3.610 Schulplätzen an Gymnasien und an ISS und regionalen Defiziten im Grundschulbereich und bei Grundstufen der Gemeinschaftsschulen von 5.895. Dem Grundschuldefizit werden Überkapazitäten von 6.106 Schulplätzen in Regionen zur Verfügung stehen, die wegen des wohnungsnahen

Versorgungsanspruchs der Schülerinnen und Schüler an Grundschulen nicht zur Saldierung herangezogen werden dürfen. Das Defizit beinhaltet auch den Platzbedarf für den Abbau von Belegungen, die über die gewünschten pädagogischen Standards hinausgehen.

3. Die Evaluierung der bis zum Schuljahresbeginn 2021/2022 in Betrieb zu nehmenden Neu- und Erweiterungsbauten hat dazu geführt, dass an Stelle der bisher angenommenen 18.098 Schulplätze nunmehr 19.346 Schulplätze geschaffen werden. Dadurch reduziert sich das Kapazitätsdefizit um 1.248 Schulplätze.
4. In den Abstimmungen zu möglichen temporären Maßnahmen wurde von den zuständigen Bezirken ein möglicher, zeitgerechter Schulplatzaufwuchs von weiteren rd. 3.500 Schulplätzen gemeldet.
5. Durch die Maßnahmen zu 3. und 4. kann das rechnerische Schulplatzdefizit von 9.505 auf 4.757 gesenkt werden. Diese Restgröße ergibt sich vor allem aus den kleinräumlichen Prognosen. Diese sind - viel stärker als die gesamtstädtische Prognose - von regionalen Entwicklungen abhängig, zum Beispiel vom Wohnungsneubau, aber auch von den in Folge des Wohnungsneubaus ausgelösten innerberliner Wanderungsbewegungen. Das ausgewiesene Defizit ist insoweit auch eine planerische Vorsorge für ein Szenario, das eintreten kann, aber nicht oder nicht in vollem Umfang eintreten muss.
6. Bereits im abgeschlossenen Schuljahr 2018/2019 bestand ein rechnerisches Schulplatzdefizit von 6.854 Schulplätzen (entspricht knapp 4% der Grundschulplätze insgesamt), das zu höheren Belegungen der Schulen in einigen Bezirken gegenüber den gewünschten pädagogischen Standards bei den Raum-Zug-Verhältnissen geführt hat. Der Abbau dieser höheren Belegungen ist Bestandteil der ungedeckten Bedarfsprognose von 4.757.
7. Sollte das unter 5. beschriebene Szenario eintreten, werden die rechnerisch fehlenden Schulplätze durch schulorganisatorische Maßnahmen der Bezirke zur Verfügung gestellt werden. Konkret hieße das vor allem, dass der gewünschte Abbau von bereits bestehender hoher Belegung etwas längere Zeit in Anspruch nehmen wird als geplant.

#### Fazit:

Die Gewährleistung der Schulpflicht durch Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Schulplätzen durch die äußeren Schulträger ist gesichert. Die oben beschriebenen Maßnahmen sind im Haushaltsentwurf 2020/2021 vollständig finanziert.

#### Entwicklung bis Schuljahr 2021/22 (kurzfristig)

Der erwartete Kapazitätswachstum an allgemeinbildenden, öffentlichen Schulen bis zum Schuljahr 2021/2022 ist von 18.098 auf 19.346 Plätze gestiegen (ein Plus von 1.248 Plätzen, siehe 3.). Dadurch reduziert sich das ermittelte Schulplatzdefizit von 9.505 Plätzen auf 8.257 Plätze. Kurzfristige Bedarfsspitzen werden in einem Umfang von rd. 3.500 Plätzen durch Interimslösungen wie Klassenraumcontainer bzw. Sofortmaßnahmen wie das „Fliegende Klassenzimmer“ oder den Umbau von Tempohomes zu Klassenräumen aufgefangen. Der dann noch verbleibende Bedarf an Schulplätzen ist durch schulorganisatorische Maßnahmen der Bezirke ausgleichbar.

#### Entwicklung bis Schuljahr 2024/25 (mittelfristig)

Der mittelfristige zusätzliche Platzbedarf zwischen dem Schuljahr 2021/22 bis zum Schuljahresbeginn 2024/25 für rund 18.000 zusätzliche Schüler der 1. bis 10. Klassenstufe

ohne Förderschulen wird bei fristgerechter Umsetzung der etatisierten Maßnahmen ebenfalls vorfristig gedeckt werden. In der Zeit vom Schuljahr 2021/22 bis zum Schuljahr 2024/25 werden gem. des vorläufigen Ergebnisses des Monitorings Stand Mai 2019 voraussichtlich bis zu 20.000 Schulplätze geschaffen.

#### Entwicklung ab 2024 (langfristig)

Die zeitlich weitergehenden Entwicklungen werden zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Zahlen unterlegt. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass die „Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung“ zurzeit große städtebauliche Entwicklungen wie zum Beispiel Tegel, Adlershof, Köpenicker Güterbahnhof, Blankenburger Süden, Europa City oder Lichterfelde noch nicht abbildet. Ein Prognosemodell, das alle Aspekte der Schulnetzentwicklungsplanung integriert, wird zurzeit durch die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie entwickelt.

Die qualitative, quantitative und zeitliche Konkretisierung schulischer Bedarfe erfolgt kontinuierlich im Rahmen der integrierten Stadtentwicklungsplanung in enger Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

Die nachfolgenden Tabellen entsprechen den Daten in der Roten Nummer 1189 T-1 und beschreiben die erwartete Überschuss-/Defizitentwicklung nach Schularten und Bezirken für die Schuljahre 2021/22 und 2024/25 unter Verzicht auf die erwarteten zusätzlichen Bedarfe, die sich aus dem Umfang und den Fertigstellungsterminen von Neubauwohnungen der WoFIS-Datenbank herleiten. Hinzu gerechnet wurde ein durch „regionale Besonderheiten“ entstehender Schulplatzbedarf in einer Größenordnung von 3.553 Plätzen, der proportional auf die bezirklichen Defizitregionen der Grundschulen verteilt wurde. Entsprechend erhöht sich die Differenzspalte für 2021/22 auf ein Defizit von 5.895 statt 3.780 Plätzen und in 2024/25 auf ein Defizit von 4.900 statt 3.960 Plätzen. Für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 liegen keine Prognosedaten zur Angebots- und Nachfrageentwicklung vor, da das bisherige Monitoringverfahren unter Berücksichtigung der für Jahresintervalle vorliegenden Daten des WoFIS erfolgte.

Während für die weiterführenden Schulen die Differenz zwischen der Schülerzahlentwicklung und dem Bedarf an Schulplätzen gegen null geht, müssen im Primarbereich aufgrund der Verpflichtung zur wohnortnahen Versorgung regionale Besonderheiten bei der Bereitstellung von Schulplätzen berücksichtigt werden. Da sich die Informationen aus der WoFIS-Datenbank rückblickend als zu unkonkret für die Schulstandortplanung erwiesen haben, wird zurzeit ein den aktuellen Gegebenheiten angepasstes Prognosemodell erarbeitet. Dieses wird auf einer regional kleinteiligeren Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung aufsetzen und in Hinblick auf die Grundschulplanung gebietsbezogene Besonderheiten der Stadtentwicklung mit berücksichtigen. Das Prognosemodell soll rechtzeitig zum Monitoringverfahren 2020 fertiggestellt sein und Anwendung finden.

Bis zur Fertigstellung des Modells fließen die „regionalen Besonderheiten“ als **Schätzwert** in die Nachfrageentwicklung der Grundschulen mit ein. Es ist zu erwarten, dass die Abweichungen zwischen diesem Schätzwert und dem realen Bedarf nach Fertigstellung des Modells aufgrund der nachlassenden Dynamik in der Bevölkerungsentwicklung nachfragereduzierend wirken wird.

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen  
auf Bezirksebene (in Plätzen) - ohne Wohnungsbau  
(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

Bez. Nr.	Bezirk	Statistik				kurzfristig						mittelfristig					
		Schüler Ist 2018/19	Kapazität Ist	Defizit / Überschuss Bezirk Ist	Defizit / Überschuss SPR Ist	Schüler 2021/22	gepl. Kap.-zuwachs bis 2021/22	erwartete Kapazität bis 2021/22	Defizit / Überschuss Bezirk	zzgl. reg. Besonderheit	Summe Defizit	Schüler 2024/25	gepl. Kap.-zuwachs bis 2024/25	erwartete Kapazität bis 2024/25	Defizit / Überschuss Bezirk	zzgl. reg. Besonderheit	Summe Defizit
01	Mi	16.015	16.632	617	-662	17.405	288	16.920	-485	-461	-946	20.005	2.520	19.440	-565	-435	-1.000
02	Fr-Kr	13.624	14.976	1.352	-144	15.241	1.080	16.056	815	-157	658	18.153	216	16.272	-1.881	-19	-1.900
03	Pa	20.031	19.368	-663	-1.109	21.408	648	20.016	-1.392	-611	-2.003	22.721	3.096	23.112	391	-691	-300
04	Ch-Wi	12.394	13.176	782	-187	12.868	288	13.464	596	-93	503	13.910	1.440	14.904	994	6	1.000
05	Sp	12.389	11.304	-1.085	-1.094	12.753	648	11.952	-801	-346	-1.147	13.231	1.512	13.464	233	-433	-200
06	St-Ze	13.445	14.256	811	-331	13.377	0	14.256	879	-134	745	13.138	1.008	15.264	2.126	-326	1.800
07	Te-Sch	14.933	14.544	-389	-763	15.725	576	15.120	-605	-243	-848	17.282	648	15.768	-1.514	-514	-1.000
08	Nk	15.099	17.784	2.685	--	16.335	648	18.432	2.097	--	--	17.943	432	18.864	921	-221	--
09	Tr-Kö	12.167	12.600	433	-173	13.347	1.368	13.968	621	-288	333	14.995	1.080	15.048	53	-153	-100
10	Ma-He	14.235	14.184	-51	-994	14.897	216	14.400	-497	-454	-951	15.204	1.728	16.128	924	-24	900
11	Li	13.785	12.672	-1.113	-1.339	15.239	2.952	15.624	385	-310	75	17.187	1.584	17.208	21	-421	-400
12	Rd	13.265	13.680	415	-58	13.705	792	14.472	767	-54	713	14.297	720	15.192	895	-395	500
	<b>Summe</b>	<b>171.382</b>	<b>175.176</b>	<b>-3.301</b>	<b>-6854*</b>	<b>182.300</b>	<b>9.504</b>	<b>184.680</b>			<b>5.895**</b>	<b>198.066</b>	<b>15.984</b>	<b>200.664</b>			<b>4900***</b>

\* Im System versorgte SchülerInnen

\*\* Reduzierung der höheren Auslastung um ca. 1.000 Plätze

\*\*\* Reduzierung der höheren Auslastung um weitere ca. 1.000 Plätze

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen) - ohne Wohnungsbau (Klassenstufe 7 bis 10)												
Bez. Nr.	Bezirk	Statistik			Schüler 2021/22 *	kurzfristig			Schüler 2024/25*	mittelfristig		
		Schüler Ist 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		gepl. Kap.- zuwachs ** bis 2021/22	erwartete Kapazität bis 2021/22	Differenz 2021/22		gepl. Kap.- zuwachs ** bis 2024/25	erwartete Kapazität bis 2024/25	Differenz 2024/25
01	Mi	4.542	4.200	-342	4.963	0	4.200	-763	5.217	0	4.200	-1.017
02	Fr-Kr	3.851	4.600	749	4.330	0	4.600	270	4.686	50	4.650	-36
03	Pa	5.101	5.300	199	6.038	0	5.300	-738	6.518	700	6.000	-518
04	Ch-Wi	4.281	4.450	169	4.440	0	4.450	10	4.538	50	4.500	-38
05	Sp	5.168	5.050	-118	5.409	0	5.050	-359	5.586	0	5.050	-536
06	St-Ze	4.217	4.300	83	4.279	0	4.300	21	4.297	0	4.300	3
07	Te-Sch	5.940	5.600	-340	6.174	-50	5.550	-624	6.341	250	5.800	-541
08	Nk	5.634	6.200	566	5.843	250	6.450	607	6.138	0	6.450	312
09	Tr-Kö	4.182	3.850	-332	4.598	50	3.900	-698	4.981	450	4.350	-631
10	Ma-He	4.686	5.250	564	5.380	150	5.400	20	5.713	0	5.400	-313
11	Li	6.441	5.750	-691	7.310	950	6.700	-610	8.202	1.200	7.900	-302
12	Rd	5.275	5.300	25	5.363	0	5.300	-63	5.517	200	5.500	-17
	<b>Summe</b>	<b>59.318</b>	<b>59.850</b>	<b>532</b>	<b>64.127</b>	<b>1.350</b>	<b>61.200</b>	<b>-2.927</b>	<b>67.734</b>	<b>2.900</b>	<b>64.100</b>	<b>-3.634</b>

\* Schulplatzprognose gemäß Monitoring 2019/ \*\*abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen von bis zu 10% entstehen

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen) - ohne Wohnungsbau/ mit regionalen Besonderheiten (Klassenstufe 7 bis 10)												
Bez. Nr.	Bezirk	Statistik			Schüler 2021/22 *	kurzfristig			Schüler 2024/25*	mittelfristig		
		Schüler Ist 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		gepl. Kap.- zuwachs ** bis 2021/22	erwartete Kapazität bis 2021/22	Differenz 2021/22		gepl. Kap.- zuwachs ** bis 2024/25	erwartete Kapazität bis 2024/25	Differenz 2024/25
01	Mi	3.193	3.596	403	3.489	0	3.596	107	3.667	0	3.596	-71
02	Fr-Kr	2.854	2.784	-70	3.209	0	2.784	-425	3.473	0	2.784	-689
03	Pa	5.517	5.452	-65	6.530	0	5.452	-1.078	7.049	232	5.684	-1.365
04	Ch-WM	4.894	5.858	964	5.076	0	5.858	782	5.187	0	5.858	671
05	Sp	2.574	2.552	-22	2.694	0	2.552	-142	2.782	116	2.668	-114
06	St-Ze	6.224	6.554	330	6.315	0	6.554	239	6.342	0	6.554	212
07	Te-Sch	4.068	4.060	-8	4.228	0	4.060	-168	4.342	0	4.060	-282
08	Nk	2.866	3.364	498	2.972	-232	3.132	160	3.122	0	3.132	10
09	Tr-Kö	3.093	3.364	271	3.401	0	3.364	-37	3.684	0	3.364	-320
10	Ma-He	2.779	2.900	121	3.191	174	3.074	-117	3.388	0	3.074	-314
11	Li	2.684	2.552	-132	3.046	0	2.552	-494	3.418	464	3.016	-402
12	Rd	4.596	5.162	566	4.672	0	5.162	490	4.806	0	5.162	356
	<b>Summe</b>	<b>45.342</b>	<b>48.198</b>	<b>2.856</b>	<b>48.823</b>	<b>-58</b>	<b>48.140</b>	<b>-683</b>	<b>51.260</b>	<b>812</b>	<b>48.952</b>	<b>-2.308</b>

\* Schulplatzprognose gemäß Monitoring 2019/ \*\*abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen von bis zu 10% entstehen

Anlagen 1 bis 12 (Maßnahmenblätter für die Bezirke 01 bis 12 inkl. Vorblatt je Bezirk)  
Anlage 13 Erläuterungen zu den Bezirks- und Maßnahmeblättern

Der Senat von Berlin

Michael Müller  
Regierender Bürgermeister

Sandra Scheeres  
Senatorin für Bildung,  
Jugend und Familie




Datenblatt Bezirksamt Mitte

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	15.597
Integrierte Sekundarschule*	5.687
Gymnasium	4.773
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	138
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	34
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	501
Σ	26.730

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 418 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
Σ	56

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig			mittelfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs- regions- ebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder- heiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonder- heiten
01	Mi	16.015	16.632		17.405	16.920		20.005	19.440	
				-662			-946			-1.000

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
01	Mi	4.542	4.200	-342	4.963	4.200	-763	5.217	4.200	-1.017

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
01	Mi	3.193	3.596	403	3.489	3.596	107	3.667	3.596	-71

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **310.400.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **118.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01Gn01	Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53	Adalbertstr. 53	10179	SenStadtWohn
01Gn02	Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr.	Chausseestr. 82	13353	SenStadtWohn

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

01Gn08	Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61	Reinickendorfer Str. 60/61	13405	SenStadtWohn
01Kn02	Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthstr. 1	Pankstr. 70 / Orthstr. 1	13357	HOWOGE
01Kn03	Neubau ISS; Sellerstr. 27-30	Sellerstr. 27-30	13353	HOWOGE

**Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01K03	Ernst-Reuter-Schule	Stralsunder Str. 57	13355	HOWOGE

**Folgende MEB werden durch das Land realisiert:**


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Strelitzer Str. 42	13355	SenStadtWohn
01G40	Möwensee-Grundschule	Afrikanische Str. 123-125	13351	SenStadtWohn

Datenblatt Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	13.348
Integrierte Sekundarschule*	4.927
Gymnasium	4.716
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	188
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	4
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	377
Σ	23.560

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 276 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schujahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	30
Integrierte Sekundarschulen	10
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	4
Σ	54

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig			mittelfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs- regions- ebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder- heiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonder- heiten
02	Fr-Kr	13.624	14.976		15.241	16.056		18.153	16.272	
				-144			658			-1.900

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.  
[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)  
[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
02	Fr-Kr	3.851	4.600	749	4.330	4.600	270	4.686	4.650	-36

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
02	Fr-Kr	2.854	2.784	-70	3.209	2.784	-425	3.473	2.784	-689

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **301.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **150.000.000 €**

## Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
02G16	Lenau-Grundschule	Nostitzstr. 60	10961	SenStadtWohn
02G21	Reinhardswald-Grundschule	Gneisenastr. 73-74	10961	SenStadtWohn

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

---


02Gn01	Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	10247	SenStadtWohn
02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 10	Pufendorfstr. 10	10249	SenStadtWohn
02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	Müncheberger Str. 8	10243	HOWOGE

Datenblatt Bezirksamt Pankow

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	19.313
Integrierte Sekundarschule*	6.617
Gymnasium	8.376
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	277
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	88
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	351
Σ	35.022

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 718 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	42
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
Σ	69

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik				kurzfristig			mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs- regions- ebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder- heiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonder- heiten
03	Pa	20.031	19.368		21.408	20.016		22.721	23.112	
				-1.109			-2.003			-300

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
03	Pa	5.101	5.300	199	6.038	5.300	-738	6.518	6.000	-518

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik				kurzfristig			mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist	Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22	Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
03	Pa	5.517	5.452	-65	6.530	5.452	-1.078	7.049	5.684	-1.365

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **312.900.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **91.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03G21	Grundschule unter den Bäumen	Alt-Blankenburg 26	13129	SenStadtWohn
03G33	Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	Hauptstr. 66	13127	SenStadtWohn



**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

03Gn01	Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg I	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	13051	HOWOGE
03Gn02	Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20	Conrad-Blenkle-Str. 20	10407	SenStadtWohn
03Gn03	Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22	Heinersdorfer Str. 22	13129	SenStadtWohn
03Gn04	Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97	Karower Chaussee 97	13125	SenStadtWohn
03Gn05	Neubau Grundschule; Michelangelostr. 83	Michelangelostr. 83	10409	SenStadtWohn
03Gn06	Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45	Rennbahnstr. 45	13086	SenStadtWohn
03Gn07	Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow	Berliner Str. 15-17	13189	SenStadtWohn
03Gn17	Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow	Wolfshagener Str. 91-93	13187	SenStadtWohn
03Gn19	Neubau Grundschule; Vesaliusstr.	Vesaliusstr.	13187	SenStadtWohn
03Kn01	Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	13051	HOWOGE
03Kn03	Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22	Heinersdorfer Str. 22	13129	HOWOGE
03Kn05	Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf	Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)	13189	HOWOGE
03Kn06	Neubau ISS; Hauptstr. 66	Hauptstr. 66	13127	HOWOGE
03S08	Panke-Schule	Galenusstr. 64	13187	SenStadtWohn

**Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Pistoriusstr. 133	13086	HOWOGE

**Folgende MEB werden durch das Land realisiert:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03Gn02	Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20	Conrad-Blenkle-Str. 20	10407	SenStadtWohn
03Gn06	Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45	Rennbahnstr. 45	13086	SenStadtWohn
03S03	Helene-Haeusler-Schule	Mendelssohnstr. 10	10405	SenStadtWohn


Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	11.467
Integrierte Sekundarschule*	6.750
Gymnasium	7.569
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	251
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	412
Σ	26.449

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 927 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen	10
Gymnasien	11
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
Σ	53

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik					kurzfristig		mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs-regions-ebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder-heiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonder-heiten
04	Ch-Wi	12.394	13.176	-187	12.868	13.464	503	13.910	14.904	1.000

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
04	Ch-Wi	4.281	4.450	169	4.440	4.450	10	4.538	4.500	-38

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
04	Ch-Wi	4.894	5.858	964	5.076	5.858	782	5.187	5.858	671

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **340.500.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **151.000.000 €**

## Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
04G09	Erwin-von-Witzleben-Grundschule	Halemweg 34	13627	SenStadtWohn
04G11	Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule	Heckerdamm 221	13627	SenStadtWohn


**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

---

04G22	Grunewald-Grundschule	Delbrückstr. 20 A	14193	SenStadtWohn
04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	Reichenhaller Str. 8	14199	SenStadtWohn
04G24	Carl-Orff-Grundschule	Kissinger Str. 6-7	14199	SenStadtWohn

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Datenblatt Bezirksamt Spandau****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)**

Grundschule	12.350
Integrierte Sekundarschule*	6.501
Gymnasium	3.819
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	152
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	163
<b>Σ</b>	<b>22.985</b>



\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 39 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

**Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\***

Grundschulen	29
Integrierte Sekundarschulen	9
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
<b>Σ</b>	<b>47</b>

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

**Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019****Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)**

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	kurzfristig		mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungsregionsebene			Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonderheiten
05	Sp	12.389	11.304	-1.094	12.753	11.952	-1.147	13.231	13.464	-200

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
05	Sp	5.168	5.050	-118	5.409	5.050	-359	5.586	5.050	-536

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
05	Sp	2.574	2.552	-22	2.694	2.552	-142	2.782	2.668	-114

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **264.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **70.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05Gn01	Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.	Goltz-/Mertensstr.	13587	SenStadtWohn
05Gn02	Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld	Adresse offen (Inselstadt Gartenfeld)	13599	HOWOGE

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

05Gn04	Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg	Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.	13591	SenStadtWohn
05Gn06	Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz	Hohenzollernring 64	13585	SenStadtWohn
05K04	Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Am Forstacker 9/11	13587	SenStadtWohn
05K06	Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Blumenstr. 13	13585	SenStadtWohn
05K07	Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)	Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenther Steig 7/Goebelstr. 147	13629	HOWOGE
05Kn02	Neubau Gemeinschaftsschule; Insel Gartenfeld	Gartenfelder Str. (28)	13599	HOWOGE

**Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05K01	Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Im Spektefeld 33	13589	HOWOGE
05K02	Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Lutoner Str. 15-19	13581	HOWOGE
05K03	Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Wilhelmstr. 10	13595	SenStadtWohn
05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Recklinghauser Weg 26-32	13583	HOWOGE
05Y02	Kant-Gymnasium	Bismarckstr. 54	13585	SenStadtWohn

**Folgende MEB werden durch das Land realisiert:**


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule	Grunewaldstr. 8	13597	SenStadtWohn
05G25	Grundschule am Wasserwerk	Pionierstr. 197	13589	SenStadtWohn
05G27	Peter-Härtling-Grundschule	Flankenschanze 20	13585	SenStadtWohn
05G28	Grundschule an der Pulvermühle	Grützmakerweg 7	13599	SenStadtWohn
05G30	Birken-Grundschule	Hügelschanze 8-9	13585	SenStadtWohn
05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Recklinghauser Weg 26-32	13583	SenStadtWohn

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Datenblatt Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf

## Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	12.328
Integrierte Sekundarschule*	6.769
Gymnasium	9.731
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	99
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	66
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	252
<b>Σ</b>	<b>29.245</b>



\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.117 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

## Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	8
Gymnasien	13
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
<b>Σ</b>	<b>58</b>

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

## Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs-regions-ebene		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder-heiten		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl regionale Besonder-heiten
06	St-Ze	13.445	14.256		13.377	14.256		13.138	15.264	
				-331			745			1.800

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen



**Maßnahmen- und Finanzcontrolling****Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)**

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/ innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
06	St-Ze	4.217	4.300	83	4.279	4.300	21	4.297	4.300	3

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

**Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)**

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
06	St-Ze	6.224	6.554	330	6.315	6.554	239	6.342	6.554	212

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

**Ergänzende Erläuterungen:**

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

**Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)**Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **415.000.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **183.000.000 €****Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06Gn01	Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd	Adresse offen (Lichterfelde Süd)	12207	SenStadtWohn

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

**Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06G25	Clemens-Brentano-Grundschule	Kommandantenstr. 83-84	12205	SenStadtWohn
06K01	John-F.-Kennedy-Schule	Teltower Damm 87-93	14167	BIM
06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Am Hegewinkel 2 A	14169	HOWOGE
06K04	Brøndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Dessauerstr. 63	12249	HOWOGE
06K09	Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule	Im Gehege 6	14195	SenStadtWohn
06Y01	Schadow-Gymnasium	Beuckestr. 27-29	14163	HOWOGE
06Y02	Droste-Hülshoff-Gymnasium	Schönower Str. 8	14165	SenStadtWohn
06Y08	Hermann-Ehlers-Gymnasium	Elisenstr. 3-4	12169	SenStadtWohn
06Y10	Lilienthal-Gymnasium	Ringstr. 2-3	12203	SenStadtWohn

**Folgende MEB werden durch das Land realisiert:**


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06G27	Grundschule am Königsgarten	Gallwitzallee 136-144	12249	SenStadtWohn

Datenblatt Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	14.418
Integrierte Sekundarschule*	7.575
Gymnasium	5.949
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	218
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	12
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	112
Σ	28.284

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 515 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	1
Σ	57

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig			mittelfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs- regions- ebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder- heiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonder- heiten
07	Te-Sch	14.933	14.544		15.725	15.120		17.282	15.768	
				-763			-848			-1.000

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
07	Te-Sch	5.940	5.600	-340	6.174	5.550	-624	6.341	5.800	-541

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
07	Te-Sch	4.068	4.060	-8	4.228	4.060	-168	4.342	4.060	-282

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **416.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **152.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Felixstr. 26-58	12099	SenStadtWohn
07Gn03	Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg	Marienfelder Allee 240	12279	SenStadtWohn

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

07K05	Solling-Schule	Alt-Marienfelde 52	12277	HOWOGE
07Kn01	Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69	Tirschenreuther Ring 69	12279	HOWOGE
07Kn02	Neubau ISS; Eisenacher Straße 53	Eisenacher Straße 53	12109	HOWOGE

**Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07K09	Gustav-Langenscheidt-Schule	Belziger Str. 43-51	10823	SenStadtWohn
07Y02	Rückert-Gymnasium	Mettestr. 8	10825	SenStadtWohn
07Y06	Askanisches Gymnasium	Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	12103	SenStadtWohn
07Y09	Georg-Büchner-Gymnasium	Lichtenrader Damm 224-230	12305	HOWOGE

**Folgende MEB werden durch das Land realisiert:**


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07K04	Theodor-Haubach-Schule	Grimmstr. 9-11	12305	SenStadtWohn
07K12	Friedenauer Gemeinschaftsschule	Rubensstr. 63	12157	SenStadtWohn

Datenblatt Bezirksamt Neukölln

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	13.328
Integrierte Sekundarschule*	8.553
Gymnasium	4.164
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	232
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	254
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	480
Σ	27.011

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.771 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	34
Integrierte Sekundarschulen	13
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	4
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	5
Σ	67

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik				kurzfristig			mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs- regions- ebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder- heiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonder- heiten
08	Nk	15.099	17.784		16.335	18.432		17.943	18.864	
				kein Defizit			kein Defizit			kein Defizit

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
08	Nk	5.634	6.200	566	5.843	6.450	607	6.138	6.450	312

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
08	Nk	2.866	3.364	498	2.972	3.132	160	3.122	3.132	10

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **442.000.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **123.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
08Gn01	Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54	Koppelweg 50-54	12347	SenStadtWohn
08Kn01	Neubau Gemeinschaftsschule; Oderstr. 5	Oderstr. 5	12051	HOWOGE

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

---

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
08G20	Sonnen-Schule (Grundschule)	Dammweg 228	12057	SenStadtWohn
08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	Parchimer Allee 109	12359	SenStadtWohn




Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Treptow-Köpenick

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	10.967
Integrierte Sekundarschule*	6.495
Gymnasium	4.399
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	140
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	148
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	157
Σ	22.306

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.200 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	27
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	1
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	48

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik				kurzfristig			mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs-regions-ebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonderheiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonderheiten
09	Tr-Kö	12.167	12.600		13.347	13.968		14.995	15.048	
				-173			333			-100

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/ innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
09	Tr-Kö	4.182	3.850	-332	4.598	3.900	-698	4.981	4.350	-631

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
09	Tr-Kö	3.093	3.364	271	3.401	3.364	-37	3.684	3.364	-320

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **252.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **85.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
09Gn04	Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)	12555	SenStadtWohn
09Gn06	Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)	12555	HOWOGE

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

09Kn01	Neubau Gemeinschaftsschule; Adlershof	Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee	12489	HOWOGE
09Kn04	Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)	12555	HOWOGE
09Kn05	Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneeweide	Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneeweide)	12439	HOWOGE

**Folgende MEB werden durch das Land realisiert:**


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
09G03	Schule am Heidekampgraben (Grundschule)	Hänselstr. 14	12437	SenStadtWohn
09G18	Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)	Rudower Str. 201	12557	SenStadtWohn
09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	Aßmannstr. 63	12587	SenStadtWohn
09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	Am Plänterwald 17/23	12435	SenStadtWohn
09S03	Albatros-Schule	Treskowallee 222	12459	SenStadtWohn

Datenblatt Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	12.884
Integrierte Sekundarschule*	6.576
Gymnasium	4.157
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	304
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	23
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	240
Σ	24.184

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.351 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	49

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			kurzfristig			mittelfristig		
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs- regions- ebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder- heiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonder- heiten
10	Ma-He	14.235	14.184		14.897	14.400		15.204	16.128	
				-994			-951			900

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
10	Ma-He	4.686	5.250	564	5.380	5.400	20	5.713	5.400	-313

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
10	Ma-He	2.779	2.900	121	3.191	3.074	-117	3.388	3.074	-314

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **235.200.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **43.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
10Gn01	Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9	Elsenstr. 7-9	12623	SenStadtWohn
10Gn03	Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	12627	SenStadtWohn

**Berliner Schulbauoffensive (BSO)****Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

10Kn01	Neubau ISS; An der Schule 41-59	An der Schule 41-59	12623	SenStadtWohn
10Kn02	Neubau ISS; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)	Erich Kästner Str. (ggü. 41)	12619	HOWOGE
10Yn01	Neubau Gymnasium; Haltoner Straße 22	Haltoner Str. 22	12683	HOWOGE

**Folgende MEB werden durch das Land realisiert:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
10G31	Franz-Carl-Achard-Grundschule	Adolfstr. 25	12621	SenStadtWohn
10S07	Schule am Rosenhain	Klingenthaler Str. 32	12627	SenStadtWohn
10Y02	Otto-Nagel-Gymnasium	Schulstr. 11	12683	SenStadtWohn


Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Datenblatt Bezirksamt Lichtenberg

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	12.709
Integrierte Sekundarschule*	8.974
Gymnasium	4.219
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	225
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	95
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	766
Σ	26.988

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 1.076 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	29
Integrierte Sekundarschulen	13
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	2
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	5
Σ	56

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik				kurzfristig			mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs- regions- ebene	benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder- heiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonder- heiten
11	Li	13.785	12.672		15.239	15.624		17.187	17.208	
				-1.339			75			-400

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.  
[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)  
[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik				kurzfristig			mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
11	Li	6.441	5.750	-691	7.310	6.700	-610	8.202	7.900	-302

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik				kurzfristig			mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
11	Li	2.684	2.552	-132	3.046	2.552	-494	3.418	3.016	-402

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **230.000.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **52.000.000 €**

## Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
11Gn01	Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79-83	Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83	10318	SenStadtWohn
11Gn02	Neubau Grundschule; Hauptstr. 9	Hauptstr. 9	10317	SenStadtWohn



**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

11Gn03	Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11	Konrad-Wolf-Str. 11	13055	SenStadtWohn
11Gn04	Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67	Schleizer Str. 67	13055	SenStadtWohn
11Gn05	Neubau Grundschule; Sewanstr. 43	Sewanstr. 43	10319	SenStadtWohn
11Gn06	Neubau Grundschule; Waldowallee 117	Waldowallee 117	10318	HOWOGE
11Kn01	Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE
11Kn02	Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	13053	HOWOGE
11Kn04	Neubau Gemeinschaftsschule; Waldowallee 117	Waldowallee 117	10318	HOWOGE
11Kn05	Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst	Treskowallee 8	10318	HOWOGE
11Yn01	Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE

**Folgende MEB werden durch das Land realisiert:**


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
11G05	Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)	Atzpodienstr. 19	10365	SenStadtWohn
11G10	Schule im Ostseekarree (Grundschule)	Barther Str. 27	13051	SenStadtWohn
11G11	Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)	Sewanstr. 184	10319	SenStadtWohn
11G16	Schule an der Victoriastadt (Grundschule)	Nöldnerstr. 44	10317	SenStadtWohn
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Doberaner Str. 55, 56	13051	SenStadtWohn
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Malchower Chaussee 2	13051	SenStadtWohn
11K11	Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Malchower Weg 54	13053	SenStadtWohn
11K12	Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)	Dolgenseestr. 60	10319	SenStadtWohn
11S05	Schule am grünen Grund	Herzbergstr. 79	10365	SenStadtWohn
11S12	Nils-Holgersson-Schule	Otto-Marquardt-Str. 12-14	10369	SenStadtWohn

Datenblatt Bezirksamt Reinickendorf

Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)

Grundschule	12.919
Integrierte Sekundarschule*	6.383
Gymnasium	7.182
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	202
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	83
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	390
Σ	27.159

\* Integrierte Sekundarschulen einschließlich 346 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe



Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2018/2019 (öffentliche Schulen)\*

Grundschulen	30
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	8
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	2
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	4
Σ	57

\* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Vorläufige Ergebnisse Monitoringverfahren 2019

Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Grundschulen und Grundstufen von Gemeinschaftsschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(ohne 5. und 6. Klassenstufe an Gymnasien)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			benötigte Schulplätze Schuljahr 2021/22	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	kurzfristig		mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Fehlplätze auf Planungs-regions-ebene			Differenz 2021/22 zzgl. regionale Besonder-heiten	benötigte Schulplätze Schuljahr 2024/25	bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz 2024/25 zzgl. regionale Besonder-heiten
12	Rd	13.265	13.680	-58	13.705	14.472	713	14.297	15.192	500

[5] Es werden ausschließlich Fehlplätze der einzelnen Planungsregionen zusammengefasst, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt werden muss und vorhandene Defizite in einer Planungsregion nur selten durch Überschüsse in einer anderen Planungsregion ausgeglichen werden können.

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Maßnahmen- und Finanzcontrolling

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Integrierten Sekundarschulen auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
12	Rd	5.275	5.300	25	5.363	5.300	-63	5.517	5.500	-17

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung der Gymnasien auf Bezirksebene (in Plätzen)

(Klassenstufe 7 bis 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Bez. Nr	Bezirk	Statistik			Schulplätze Schuljahr 2021/22	kurzfristig		Schulplätze Schuljahr 2024/25	mittelfristig	
		Schüler/innen Ist Schuljahr 2018/19	Kapazität Ist	Differenz Ist		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2021/22	Differenz Schuljahr 2021/22		bereits geplante Kapazität bis Schuljahr 2024/25	Differenz Schuljahr 2024/25
12	Rd	4.596	5.162	566	4.672	5.162	490	4.806	5.162	356

[6] Schulplatzprognose (siehe ergänzende Erläuterungen)

[7] abhängig von der konkreten Planung können Abweichungen entstehen

## Ergänzende Erläuterungen:

- Da sich rückblickend die in das bisherige Prognosemodell eingeflossenen Annahmen zu den Fertigstellungsterminen des Wohnungsneubaus als nur begrenzt operationalisierbar erwiesen haben, bedarf es einer Aktualisierung bzw. Modifizierung des Schulplatzprognosemodells. Dieses wird voraussichtlich zum nächsten Schuljahr zur Verfügung stehen.
- Die Werte zur Schulplatzentwicklung beschreiben eine mögliche Entwicklung auf der Bezirksebene. Diese Aussage ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Standortplanung insbesondere von Grundschulen, da eine wohnortnahe Versorgung sichergestellt sein muss. Bis zur Fertigstellung des modifizierten Prognosemodells werden Schätzwerte zur Quantifizierung regionaler Besonderheiten verwendet.
- Mit der Schaffung zusätzlicher Plätze im Bereich der weiterführenden Schulen wird sich die Verteilung der Nachfrage (Strukturquote) in den meisten Bezirken verschieben.
- Der hier vorliegende Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling basiert auf Daten aus der Investitionsplanung 2018 bis 2022. Mit Aktualisierung auf den Datenstand 31.12.2019 und damit der Berücksichtigung der Investitionsplanung 2019-2023 wird es zu Veränderungen kommen.

## Sanierungsbedarf nach Gebäudescan (Stand 31.12.2015)

Der Gesamtsanierungsbedarf für den Bezirk beträgt lt. Gebäudescan vom 31.12.2015 rund: **372.400.000 €**Davon entfallen auf die Leistungsart Raumsanierung rund: **170.000.000 €**

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12Gn01	Neubau Grundschule; Arosener Allee 159/Thurgauer Str.	Arosener Allee 159 / Thurgauer Str.	13407	SenStadtWohn

**Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

12Gn03	Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)	13405	SenStadtWohn
12Gn04	Neubau Grundschule; Cité Pasteur	Adresse offen (Cité Pasteur)	13405	SenStadtWohn
12Kn01	Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	13405	HOWOGE

**Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	Emmentaler Str. 67	13407	HOWOGE

**Folgende MEB werden durch das Land realisiert:**

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule	Ziekowstr. 80-88	13509	SenStadtWohn
12G20	Grundschule am Vierrutenberg	Am Vierrutenberg 59-65	13469	SenStadtWohn
12S04	Schule am Park	Eichborndamm 276-284	13437	SenStadtWohn

## **Anlage 13**

zum 4. Halbjährlichen Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Fortschrittsbericht) – Bericht zum 30. September 2019 -

### **1. Erläuterung zu den Bezirksblättern**

In den Bezirksblättern werden die zusammengefassten, vorläufigen Ergebnisse des Monitoringverfahrens 2019 dargestellt, um zu einer aktuelleren Einschätzung der Entwicklung als durch die Wiedergabe des abgeschlossenen Monitorings 2018 zu gelangen. Dass Monitoring 2019 befindet sich in der abschließenden Abstimmung mit den Bezirken.

Das bisher angewandte Prognosemodell befindet sich in der Überarbeitung. Auf dem Datenblatt sind des Weiteren erklärende Hinweise formuliert, die bei der Überarbeitung des Modells zu beachten sein werden.

Dies liegt auch darin begründet, dass die abschließenden Ergebnisse aus dem Monitoringverfahren des Jahres 2019 noch nicht vorliegen.

In 12 Bezirksblättern erfolgt eine bezirksweise Aufstellung folgender Informationen:

- Schülerstatistik Schuljahr 2018/2019
- Anzahl der vorhandenen Schulen
- Sanierungsbedarf gemäß Gebäudescan (Stand 31.12.2015)
- Geplante Neubauten, Modularen Ergänzungsbauten und Großsanierungsmaßnahmen
- Schulplatzbedarfs- und Kapazitätsentwicklung

Der Gebäudescan ist informatorisch ergänzt. Die Ansätze des Gebäudeskans sind aus haushalterischer Sicht durch die konkreten Gesamtkosten der jeweiligen Einzelmaßnahmen abzulösen, die in einem mehrjährigen Planungs- und Bauprozess ermittelt und abgearbeitet werden und in den Datenblättern der einzelnen Schulen ausgewiesen werden.

Zur Erläuterung der BSO-Tranchen siehe unten.

### **2. Erläuterungen zu den schulscharfen Blättern zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling**

#### **2.1 Allgemeine Angaben zur Schule**

##### **BSN:**

Berliner Schulnummer, bestehend aus Bezirkskennziffer (01-12), Schulart (A, B, G, K, Y, S) und fortlaufender Nummer. Ist der Buchstabe für die Schulart durch ein „n“ ergänzt, handelt es sich um eine geplante Schule.

### **Grundschulplanungsregion:**

Hierbei handelt es sich um die Grundschulplanungsregion, welche aus der Grundschulplanung resultiert und sich meist aus unterschiedlichen Einschulungsbereichen zusammensetzt.

### **Schulform:**

Folgende Ausprägungen existieren: Grundschulen, Integrierte Sekundarschule (ISS), Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (Förderschule), Oberstufenzentrum (OSZ) sowie sonstige Schulen.

### **Schulträger:**

Die Berichterstattung des Maßnahmen- und Finanzcontrollings bezieht sich auf Maßnahmen an den Berliner Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Die Schulträgerschaft für die allgemeinbildenden Schulen liegt im Regelfall beim Bezirk. Daneben existieren berufliche und zentralverwaltete Schulen, welche in Trägerschaft der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie liegen.

### **Kapazität / Plätze:**

In den Maßnahmenblättern sind die Kapazitäten der einzelnen Schulen in Plätzen dargestellt. Dem liegen folgende Richtgrößen zugrunde:

- In den Klassenstufen 1 bis 6 an Grundschulen beträgt die rechnerische Klassenfrequenz 24 (Schüler und Schülerinnen pro Klasse). Ein Grundschulzug verfügt damit über 144 Plätze.
- Für die Klassenstufen 5 und 6 des Primarbereichs an grundständigen Gymnasien beträgt die Klassenfrequenz 30.
- In der Sekundarstufe I beträgt die rechnerische Klassenfrequenz an Integrierten Sekundarschulen 25. Ein Zug verfügt damit über 100 Plätze. An Gymnasien beträgt die rechnerische Klassenfrequenz in der Sekundarstufe I 29. Ein Zug umfasst damit 116 Schulplätze.
- Die „Kursfrequenz“ in der Sekundarstufe II beträgt 25.

Die in der Tabelle ausgewiesene erste Zahl gibt Auskunft über die im Schuljahr 2018/19 vorhandene Platzkapazität. Die zweite, in Klammern gesetzte Zahl beschreibt die geplante Platzzahl nach Umsetzung der Maßnahmen.

Aufgrund der Sonderstellung der Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten (besondere Klassengrößen je Standort) existieren hier nicht für alle Standorte Kapazitätswerte. Sofern Kapazitätsangaben getroffen werden, handelt es sich um Regelzüge. Die angegebene Gesamtschülerzahl umfasst die gesamte Schülerschaft der jeweiligen Schule. Die Kapazitätsangaben für berufliche Schulen und zentralverwaltete Schulen werden ab dem folgenden Bericht dargestellt.

### **Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:**

*Stichtag für die Datenerhebung:* 26.11.2018

*Ausprägung:* Wert in EUR.

Summe über die Wiederbeschaffungswerte der von einer Schule genutzten Gebäude. Im Falle der Mitnutzung eines Gebäudes mit einer IKT-Nummer (IKT = Infrastrukturkostenträger) erfolgt die Zuweisung des Wiederbeschaffungswertes alleine an den Hauptnutzer.

### **Ausgaben ab 01.01.2017:**

*Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019

*Ausprägung:* Wert in EUR.

Die zwischen dem 01.01.2017 und dem 30.06.2019 aufgewendeten Finanzmittel. Diese beinhalten neben den Mitteln aus „**51980** Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds“ und „**51912** Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen“ weitere begonnene oder inzwischen beendete Maßnahmen. Die Werte für Titel 51980 und 51912 wurden je Schule über ProFiskal ausgewertet.

### **51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen:**

*Stichtag für die Datenerhebung:* 13.09.2019

*Ausprägung:* Wert in EUR.

Der in Titel 51912 erfasste kleine Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen. Die Ausprägung „keine Angaben“ bedeutet, dass keine schulscharfen Daten vorliegen. Die Daten wurden aus ProFiskal eingelesen und vom 01.01.2017 (Beginn der Berliner Schulbauoffensive) bis 30.06.2019 kumuliert. In Folgeberichten wird wiederum ausgehend vom 01.01.2017 bis zu einem dann weiter fortgeschrittenen Stichtag kumuliert usw.

### **51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds:**

*Stichtag für die Datenerhebung:* 16.09.2019

*Ausprägung:* Wert in EUR.

Die in Titel 51980 erfassten kleinen Instandhaltungsarbeiten durch eine Auswertung in ProFiskal. Es wird nur der Anteil Instandhaltung angegeben. Die Daten wurden für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 30.06.2019 kumuliert. In Folgeberichten wird wiederum ausgehend vom 01.01.2017 bis zu einem dann weiter fortgeschrittenen Stichtag kumuliert usw.

### **Bezeichnung der Maßnahme:**

*Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019

*Ausprägung:* Freitext.

Im Haushalt bzw. in dem Investitionsprogramm 2018-2022 verwendete Beschreibung der Maßnahme.

Mit dem Aufstellungsrundschreiben für das Investitionsprogramm 2018-2022 erfolgten Vorgaben zur weiteren Standardisierung der Maßnahmenbezeichnungen:

***Schulnummer, Name der Schule; Maßnahme; Postleitzahl; Straße, Hausnummer***

Sollte eine Sporthalle Bestandteil der Maßnahme sein, so soll das in der Bezeichnung der Maßnahme enthalten sein. Bei den Gesamtkosten sollen in diesem Fall die sportfachlich bedingten Mehrkosten durch einen Davon-Ausweis vorgenommen werden.

### **Finanzmittelherkunft:**

*Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019

*Ausprägung:* Aus Haushalt und Investitionsprogramm eindeutig festgelegte Bezeichnungen.

Bei den Ausprägungen sind bereits ausgelaufene Programme wie das Sanitäranlagensanierungsprogramm (SaniP) weiter berücksichtigt. Das Schulsanierungsprogramm (SchulSP) läuft zum Haushaltsjahr 2019 aus. Für bis Ende 2019 nicht abgeschlossene SchulSP-Projekte ist vorgesehen, noch Mittel für 2020 zur Verfügung zu stellen.

**Gesamtkosten in Mio. EUR:***Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019*Ausprägung:* Wert in Mio. EUR

Die Mittel für die Maßnahme, die im Haushalt oder dem Investitionsprogramm festgelegt wurden. Die Gesamtkosten können von der Addition der Jahresscheiben abweichen, u.a. wenn Maßnahmen zeitlich gestreckt, Raten aber bereits im Haushalt festgeschrieben wurden; sowie wenn der Beginn der Maßnahme vor 2017 oder nach 2022 liegt.

**Plan 2017 – 2023:***Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019*Ausprägung:* Wert in Mio. EUR

Mittelabflussplan für die Jahre 2018 bis 2023 lt. Haushalt, Investitionsprogramm bzw. bei Sammeltiteln auf Basis der Rückmeldungen der für die Titelnbewirtschaftung verantwortlichen Verwaltung. In Folgeberichten verschiebt sich mit der Senatsbeschlussfassung über das Investitionsprogramm 2019-2023 der zeitliche Horizont der Planwerte entsprechend um ein Jahr nach hinten.

**Ist 2017/2018/2019:***Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019*Ausprägung:* Wert in Mio. EUR

Unter Ist 2017 sind die vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 abgeflossenen Mittel in EUR angegeben. Das Ist 2018 entspricht dem Mittelabfluss vom 01.01.2018 bis 31.12.2018. Das Ist in 2019 stellt den Mittelabfluss des Jahres bis 30.06.2019 dar.

**Aufgabenträger:***Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019*Ausprägung:* Bezirk, SenStadtWohn, HOWOGE, BIM

Ausführende Baudienststelle im Sinne der ABau. Ausprägungen sind Bezirk, BIM, SenStadtWohn und HOWOGE. Die Aufteilung zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der HOWOGE entspricht dem aktuellen Beschlussstand vom 17.04.2018. Änderungen in der Zuordnung werden in Zukunft durch die Taskforce Schulbau beschlossen. Eine entsprechende Aktualisierung ist in Vorbereitung und wird ggf. in den Folgebericht aufgenommen.

**BP/VP/VP/VP/VP geprüft:***Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019*Ausprägung:* Wert in Mio. EUR

Dargestellt wird der geprüfte und fortgeschriebene Kostenansatz in Mio. EUR. Wie bereits im letzten Bericht wird neben dem geprüften Wert in EUR zusätzlich das Datum der Prüfung taggenau angegeben, sofern dies vorlag.

**Baubeginn:***Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019*Ausprägung:* Datum (Jahr)

Beginn der Baumaßnahme. Prioritär werden Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, der BIM, der Bezirke und der HOWOGE verwendet. Liegen diese nicht vor, wurde teilweise für größere Maßnahmen das zweite Jahr mit geplantem Mittelabfluss als Baubeginn angegeben. Bei Merkansätzen in dem Investitionsprogramm für 2022 führt das zu einem Baubeginn in 2023. Dieser Wert ändert sich mit dem Fortschreiben des Investitionsprogramms. Für baulichen Unterhalt,



SSP, SaniP etc. werden als Bauzeitraum die Jahre der Maßnahme angesetzt, in denen ein Mittelabfluss geplant ist. Mit der Abfrage für den Folgebericht sollen die Baudaten bei den Aufgabenträgern erneut abgefragt und Lücken sukzessive geschlossen werden.

### **Fertigstellung:**

*Stichtag für die Datenerhebung:* 30.06.2019

*Ausprägung:* Datum (Jahr)

Datum der Fertigstellung der Baumaßnahme. Zugrunde gelegt wurden prioritär Daten von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen oder dem Bezirk. Liegen diese nicht vor und ist kein Bauzeitraum in dem Investitionsprogramm angegeben, wurde teilweise das letzte Jahr mit geplantem Mittelabfluss als Bauende angegeben. Ist in der Periode bis 2022 der geplante Mittelabfluss geringer als die Gesamtkosten, wurde kein Bauende angegeben. Für baulichen Unterhalt, SSP, SaniP etc. wurden teilweise als Bauzeitraum die Jahre der Maßnahme angesetzt, in denen ein Mittelabfluss geplant ist. Mit der Abfrage für den Folgebericht sollen die Baudaten bei den Aufgabenträgern erneut abgefragt und Lücken sukzessive geschlossen werden.

## **2.2. Maßnahmenblatt - Schulfachliche Maßnahmen**

Unter schulfachlichen Maßnahmen werden laufende und zukünftige Maßnahmen dargestellt, die mit zukünftigen Kapazitätsänderungen verbunden sind. In 2016 bzw. 2017 abgeschlossene Maßnahmen werden demnach nicht dargestellt. Die Daten entsprechen dem Datenstand vom 30.1.2019<sup>1</sup> gemäß dem vorläufigen Ergebnis des Monitoring 2019.

**Maßnahme:** Ausprägungen sind Arrondierung, Erweiterung, Reaktivierung, Neubau sowie Sonstiges. Nicht dargestellt werden Sanierungsmaßnahmen.

- **Arrondierung:** Der Begriff Arrondierung beschreibt die Neustrukturierung von Grundstücken, um deren Nutzung zu optimieren. Arrondierungen sind kapazitätsverändernde Maßnahmen, die meist nicht baulicher Art sind (z.B.: Abbau von Fremdnutzungen).
- **Erweiterung:** Eine Erweiterung ist die Erhöhung der Kapazität durch bauliche Maßnahmen an einer bestehenden Schule.
- **Reaktivierung:** Eine Reaktivierung liegt vor, wenn ein ehemals für schulische Zwecke genutztes Gebäude / genutzter Standort wieder einer schulischen Nutzung zugeführt wird.
- **Neubau / Ersatzbau:** Hierbei handelt es sich um die bauliche Erstellung einer Schule im physischen Sinne (Gebäude, Außenanlagen etc.). Ein Schulneubau bedeutet nicht immer, dass darin eine neue Schule gegründet wird. Es kann sich auch um einen Ersatzbau handeln, in den nach Fertigstellung eine bestehende Schule einzieht. Das Ursprungsgebäude wird ggf. zurückgebaut oder für andere Schulen genutzt. Schulneubauten führen somit nicht zwangsläufig zu Kapazitätserhöhungen.

---

<sup>1</sup> Durch diesen vom Finanzcontrolling abweichenden Datenstand können sich Unterschiede ergeben, z.B. zwischen „Aufgabenträger“ bei der kameralen Maßnahme und „Projektumsetzung“ bei der schulfachlichen Maßnahme.

In Abgrenzung zum Schulneubau ist eine neue Schule eine Organisationsform und eindeutig über die Schulnummer (BSN) beschrieben und im Schulverzeichnis dokumentiert. Eine neue Schule kann (muss aber nicht) ein Schulneubau sein und umgekehrt. Im Schulverzeichnis stehen die Adressen. Dies bedeutet letztlich, dass die Verwaltung der Schule diese postalische Anschrift hat. Eine Schule kann mehrere Adressen haben, wenn sie auf verschiedene Standorte verteilt ist. Wenn von einer neuen Schule die Rede ist, bedeutet dies „nur“, dass eine neue Schulnummer vergeben wird. Diese muss nicht mit einem Schulneubau verknüpft sein. Neue Schulen können bspw. auch in reaktivierten ehemaligen Schulgebäuden gegründet werden.

- **Sonstiges:** alle schulfachlichen Maßnahmen, die nicht unter die oben genannten Kategorien fallen (z.B. Ausbau der Mensa).
- **Neubau Sporthalle:** Die Nutzung der Sporthalle kann jedoch durch alle Schulstufen am Standort erfolgen. Unter „Sporthalle“ sind Neubauten und Abrisse erfasst.

### **Bauart**

Die Bauart wird differenziert dargestellt nach modularer- und konventioneller Bauweise und Typenbauweise.

### **Bautyp**

Soweit ein besonderer Bautyp vorhanden ist, wird dieser dargestellt. Darunter fallen z.B. unterschiedliche MEB-Typen, Sporthallentypen oder Holzmodulbau.

### **Kapazitätsveränderung**

Veränderung der Schülerkapazität in Zügen, bezogen auf die Klassenstufe.

### **Projektumsetzung**

Bei der Projektumsetzung handelt es sich um die bauausführende Organisation (z.B. Bezirk, BIM, HOWOGE, SenStadtWohn).

### **Bedarfsträger**

Ein Bedarfsträger ist die Organisationseinheit, die den Bedarf für eine Baumaßnahme feststellt und ihn beim Land Berlin anmeldet. Ein Bedarfsträger kann gleichzeitig auch Nutzer oder Fachbehörde sein.

### **Kategorie**

Die Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive wurden mit Stand 17.04.2018 in sog. BSO-Tranchen kategorisiert. Dies erfolgte unter Berücksichtigung der Kriterien Zeit, Zuständigkeit für die Projektumsetzung und Art der Maßnahme. Neue Maßnahmen nach dem 17.04.2018 sind demnach noch keiner BSO-Tranche zugeordnet. Auf Basis des Investitionsprogramms 2019-2023 wird eine Anpassung der BSO-Tranchen erfolgen.

In zeitlicher Hinsicht wurde berücksichtigt, dass einzelne Maßnahmen bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive eingeleitet wurden und noch andauern (BSO 0) und sich die „Modellvorhaben Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen“ bereits in der planerischen Bearbeitung befinden (BSO I). Für den Neubau von Grundschulen und weiterführenden Schulen, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn und die HOWOGE umgesetzt werden, erfolgte jeweils eine Differenzierung in Maßnahmen mit geklärten grundstücksseitigen Voraussetzungen (BSO II und III) und noch zu klärenden grundstücksseitigen Voraussetzungen (BSO IV und V).

Bezüglich der Zuständigkeit für die Umsetzung erfolgt eine Differenzierung in Maßnahmen, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn (BSO II, IV, VI, VIII), der HOWOGE und der BIM (BSO III, V, VII) und der Bezirke (BSO IX) umgesetzt werden sollen.

Hinsichtlich der Art der Maßnahmen wurde zwischen Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen (BSO II und IV), zum Neubau von weiterführenden Schulen (BSO III und V), zur Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudescan (BSO VI und VII), zu Sanierung mit Kosten von 5,5-10 Mio. € gem. Gebäudescan (BSO VIII), zum Bau von Modularen Ergänzungsbauten (BSO MEB) und zum Bau von Sporthallen (BSO Sporthallen) differenziert.

<b>BSO 0</b>	Maßnahmen die bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive begonnen wurden und andauern (SenStadtWohn).
<b>BSO I</b>	Maßnahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen (MOBS)
<b>BSO II</b>	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen mit Umsetzung durch SenStadtWohn und grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
<b>BSO III</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen mit vorgesehener Umsetzung durch die HOWOGE und grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
<b>BSO IV</b>	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen mit Umsetzung durch SenStadtWohn und noch zu klärenden Fragen zum Grundstück.
<b>BSO V</b>	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen mit vorgesehener Umsetzung durch die HOWOGE und noch zu klärenden Fragen zum Grundstück.
<b>BSO VI</b>	Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudescan, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn umgesetzt werden.
<b>BSO VII</b>	Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudescan, die in Amtshilfe durch die HOWOGE umgesetzt werden sollen.
<b>BSO VIII</b>	Maßnahmen der Sanierung mit Kosten von 5,5 bis 10 Mio. € gem. Gebäudescan, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn umgesetzt werden sollen.
<b>BSO IX</b>	Maßnahmen des Schulneubaus und der Sanierung mit Umsetzung durch die Bezirke.
<b>BSO MEB</b>	Maßnahmen zum Bau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB).
<b>BSO Sporthallen</b>	Maßnahmen zum Bau von Sporthallen mit Umsetzung durch SenStadtWohn.

Die Zuordnung von Maßnahmen zu BSO-Tranchen erfolgte aus schulfachlicher Sicht. Das heißt, es können Maßnahmen enthalten sein, die nicht im Haushalt 2018/2019 oder dem Investitionsprogramm 2018-2022 abgebildet sind.

### **3. Erläuterungen zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling für die berufsbildenden und zentral verwalteten Schulen**

Die berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen in zentraler Trägerschaft der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werden analog der allgemeinbildenden Schulen schulweise dargestellt und finden sich unter dem Bezirk, in dem der Hauptstandort liegt.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Berlin-Kolleg

BSN	01A04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Turmstr. 75	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>40.967 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10551 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:		<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.816 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.435 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4175	3702	71400	01A04, Berlin Kolleg; Gesamtsanierung; 10551, Turmstr. 75	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,439						0,100		Bezirk				2022
																	2026
6122	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019								Bezirk				2018
							0,019										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen

BSN	01B01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Alt-Moabit 10	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>321.935 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10557 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4011	1021	51925	Umbau Cafeteria zu Multifunktionsraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,365		0,015	0,350					BIM				
							0,015										
4012	1021	51925	Kühl-bzw. Abluftanlage Serverraum (R. 1.2.08) EG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005		0,005						BIM				
								0,005									
75002			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,378		0,251	0,128	0,251	0,251	0,251		BIM				2018
							0,248	0,054									2018
75076			Erneuerung RLT & MSR (B18006-30427001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,800		1,000	0,800					BIM				2019
																	2019
75077			Sanierung der WC-Bereiche (B18008-30427000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,400		0,800	0,400					BIM				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Staatliche Technikerschule Berlin

BSN	01B02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Bochumer Str. 8 B	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>754</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	754				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>98.726 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
754															
(Hauptstandort)	10555 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4142	1022	51925	Mängelbeseitigung Labortische	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,004								BIM				
4143	1022	51925	Notaus u. separater Stromkreis	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,025								BIM				
4144	1022	51925	Abluft für Digistorium	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,035	0,016							BIM				
4148	1022	51925	Steckdosen und Netzwerkdosen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,020	0,020							BIM				
75007			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,219		0,110	0,110	0,110	0,110	0,110		BIM				2018
75078			Gesamtsanierung Sporthalle (B18018-30120001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,002		0,300	2,000					BIM		0,633		2022
75079			Sanierung Sanitär- und Trinkwasseranlagen (B18019-30120001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,800		0,002						BIM		23.05.2018		2023
9331	1021	51925	Qualitative Erweiterung der Ausstattung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,586		0,150	0,800					BIM				2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik

BSN	01B03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Osloer Str. 23-26	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>501.927 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13359 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4013	1021	51925	Kühlung Serverraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006								BIM				
4014	1021	51925	In Verbindung mit SPM - Trockenbauwand- inkl. Tür, Farbfangbeckeninstallation, Erweiterung Netzwerk und E-Installation Raum C1.13 / C 1.14 / C 1.09	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,081		0,047						BIM				
5602	1021	51925	Umbau ehemalige Schmiede	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,147			0,008					BIM				
75047			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,312		0,166	0,147	0,166	0,166	0,166		BIM				2018
75080			Umbau Schmiede (N15013-3039500-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,002		0,050						BIM				2018
75081			Brandschutzkonzept Hs. 1, 2, 3 (B18081-30395000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,200		0,002						BIM				2018
75082			Fassadensanierung Zwischenbau Haus 2/3 (B18082-30395000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,200		0,200						BIM				2018
9316	1021	51925	Zusammenführen der Räume C 2.18, C 2.19 und C 2.20 zu einem modernen Lernfeldraum für Informationstechnische Systeme;	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023								BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Gesundheit I

BSN	01B04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Schwyzer Str. 6-8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>423.000 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13349 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	40.482 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4018	1021	51925	Ausstattung des Haupteinganges mit einer halbautomatischen Tür	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,028								BIM				
4019	1021	51925	Abtrennung eines Teils des Serverraumes durch eine Gitterbox	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004								BIM				
4020	1021	51925	Übergabepunkt Internetanschluss	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005								BIM				
4021	1021	51925	Umbau Hörsaal 1.085 - Rückbau ehem. Hörsaal mit steigendem Gestühl	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,022								BIM				
4022	1021	51925	Rückbau div. NW-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,180		0,180						BIM				2018
75061			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,258		0,130	0,128	0,130	0,130	0,130		BIM				2018
							0,081	0,062									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

**Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin**

BSN	01B05
Adresse:	Niederwallstr. 6-7
(Hauptstandort)	10117 Berlin
Grundschulplanungsregion:	- (-)
Schulart:	Berufsschule
Schulträger:	SenBJF

**Schülerstatistik 2018/2019:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>148.775 €</b>
--	------------------

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
--	-----

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
---	-----

### Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vs. Baubeginn / vs. Fertigstellung
75044			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,128		0,041	0,087	0,041	0,041	0,041		BIM				2018
							0,081	0,068									2018

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

—

[illegible]

**Bemerkungen:**

(1)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Arkonaplatz

BSN	01G01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.863.588 €								
Adresse:	Ruppiner Str. 47-48	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>455</td><td>455</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	455	455	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>252.247 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
455	455	0	0												
(Hauptstandort)	10115 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Brunnenstraße (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.779 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.189 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4639	3701	71400	01G01, Grundschule am Arkonaplatz; Gesamt-sanierung; 10115, Ruppinger Str. 47/48	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,273				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6005	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003		0,003						Bezirk				2018
																	2018
6042	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019						Bezirk				2018
																	2018
6074	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,037		0,037						Bezirk				2018
																	2018
6126	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,084		0,084						Bezirk				2018
																	2018
8668	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,008					Bezirk				2019
																	2019
8669	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,074					Bezirk				2019
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Papageno-Grundschule

BSN	01G02
Adresse:	Bergstr. 58
(Hauptstandort)	10115 Berlin
Grundschulplanungsregion:	Brunnenstraße (07)
Schulart:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
556	556	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.361.156 €
<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.430.424 €</b>
<b>davon u.a.:</b>	
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.816 €
Verfügun	15.845 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2	9810	71000	01G02, Papageno-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10115, Bergstraße 58	SIWANA	3,080	2,900	0,661			0,008			SenStadtWohn	3,300		3,210	2016
						2,226	0,495	0,001								20.07.2016	2017
2638	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,350						Bezirk				2018
							0,318										2018
4641	3701	71300	01G02, Papageno Grundschule; Gesamtsanierung und Anbau zur Schulplätzenweiterung; 10115, Bergstr. 58	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,076				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6002	3306	54040	Neubau Mensa (Bauvorbereitung (BV))	Bauvorbereitungsmittel	4,670			0,012	0,263	4,395			Bezirk				2021
																	2023
6006	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002								Bezirk				2018
							0,002										2018
6043	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019								Bezirk				2018
							0,019										2018
6075	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,059								Bezirk				2018
							0,059										2018
6127	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,166								Bezirk				2018
							0,166										2018
8579	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,015									2019
8580	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,088									2019
8581	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,003									2019

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bergstr. 58										
4641	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

## Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt und in Betrieb

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kastanienbaum-Grundschule

BSN	01G04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.976.186 €								
Adresse:	Gipsstr. 23 A	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>399</td><td>399</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	399	399	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>213.586 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
399	399	0	0												
(Hauptstandort)	10119 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Brunnenstraße (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.378 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.503 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4643	3701	71401	01G04, Kastanienbaum Grundschule; Gesamtsanierung; 10119, Gipsstr. 23a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,993				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6047	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020						Bezirk				2018
																	2018
6081	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,044		0,044						Bezirk				2018
																	2018
6125	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,068		0,068						Bezirk				2018
																	2018
6128	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015						Bezirk				2018
																	2018
8599	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,021					Bezirk				2019
																	2019
8600	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,015						Bezirk				2019
																	2019
8601	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,001						Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Neues Tor

BSN	01G05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.189.492 €								
Adresse:	Hannoversche Str. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>419</td><td>419</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	419	419	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>95.744 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
419	419	0	0												
(Hauptstandort)	10115 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Charitéviertel (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.493 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.291 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4644	3701	71402	01G05, Grundschule Neues Tor; Gesamtsanierung; 10115, Hannoversche Str. 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,265					0,200	0,500		Bezirk				2021
																	2024
6009	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014		0,014						Bezirk				2018
																	2018
6046	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012		0,012						Bezirk				2018
																	2018
6079	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007		0,007						Bezirk				2018
																	2018
6129	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007		0,007						Bezirk				2018
																	2018
8618	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,006					Bezirk				2019
																	2019
8619	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,006					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

GutsMuths-Grundschule

BSN	01G07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	5.378.454 €								
Adresse:	Singerstr. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>362</td><td>362</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	362	362	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>81.983 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
362	362	0	0												
(Hauptstandort)	10179 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Alexanderplatz (11)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.826 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.861 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4645	3701	71403	01G07, GutsMuths-Grundschule; Gesamtsanierung; 10179, Singerstr. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,150				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6051	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007		0,007						Bezirk				2018
																	2018
6087	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009		0,009						Bezirk				2018
																	2018
6150	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,024		0,024						Bezirk				2018
																	2018
8681	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,006					Bezirk				2019
																	2019
8682	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,001						Bezirk				2019
																	2020
8683	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,000					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Singerstr. 8										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Brandenburger Tor

BSN 01G08  
Adresse: Wilhelmstr. 52  
(Hauptstandort) 10117 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Regierungsviertel (09)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
566	566	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.898.925 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 180.457 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.298 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.541 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4647	3701	71404	01G08, Grundschule am Brandenburger Tor; Gesamt-sanierung; 10117, Wilhelmstr. 52	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,224				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6014	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000		0,000						Bezirk				2018
																	2018
6090	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042		0,042						Bezirk				2018
																	2018
6130	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026		0,026						Bezirk				2018
																	2018
8714	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,019					Bezirk				2019
																	2019
8715	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,013					Bezirk				2019
																	2019
8716	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,049					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**  
Bezirk prüft Abbau Fremdnutzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling City-Grundschule

BSN 01G10  
Adresse: Sebastianstr. 57  
(Hauptstandort) 10179 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Heine-Viertel (10)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.500.994 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 230.161 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.988 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.962 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6091	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019								Bezirk				2018
							0,019										2018
6131	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057								Bezirk				2018
							0,057										2018
8675	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,056									2019
8676	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,007									2019
8677	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,064									2019
8678	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				1,000					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sebastianstr. 57										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

BSN	01G11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.534.126 €								
Adresse:	Rathenower Str. 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>664</td><td>664</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	664	664	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>5.260.182 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
664	664	0	0												
(Hauptstandort)	10559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Moabit Ost (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.881 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(864)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(864)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.180 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(864)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

### Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
1655	2710	70231	Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Sporthalle, 2 BA	SchulSP - investiv	1,604		0,700	0,300					Bezirk			2,521	2018
							0,700	0,187								22.02.2017	2019
2562	3700	51902	Sporthalle (Sanitär- und Umkleidebereiche)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,140						Bezirk			0,432	2017
						0,359	0,180	0,322								07.03.2018	2018
4599	3700	51902	Dachsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,790		0,250	0,140					Bezirk			0,556	2018
							0,215	0,095								02.03.2017	2018
4600	3700	51902	Fenstersanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,500		0,534	0,209					Bezirk			1,367	
							0,501	0,118								22.07.2017	
4648	3701	70500	01G11 Grundschulfiliale Kruppstraße: Grundinstandsetzung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,800				1,507				Bezirk				2020
																	2024
4649	3701	71350	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstr.); Grundinstandsetzung; 10559, Rathenower Str. 18 Filiale Kruppstr. 14 a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,800			0,010	0,160	7,800	0,500		Bezirk				2020
																	2024
5545	3700	51902	Sporthallensanierung, Funktionstrakt und Sportboden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,750		0,750	0,900					Bezirk			0,432	2017
							0,549	0,322								07.03.2018	2019
6000	3700	51902	Lagercontainer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001								Bezirk				2018
							0,001										2018
6040	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005								Bezirk				2018
							0,005										2018
6072	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033								Bezirk				2018
							0,033										2018
60754	1240	89363	Schulhofgestaltung einschließl. Wegeverbindung Fritz-Schloß-Park	Stadtumbau West	0,365	0,054	0,290	0,020					Bezirk				2017
						0,054	0,290										2019
6123	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,175								Bezirk				2018
							0,175										2018
8661	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,018									2019

8662	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,004									2019
8663	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,004									2019
8664	3306	54040	Gesamtsanierung /Erweiterung Schulstandort(BV)	Bauvorbereitungsmittel									Bezirk				2022
								0,004									2024
9	2710	51915	Sanierung Dach und Fenster (2. BA)	SSSP	1,150	1,150							Bezirk				2017
						1,086											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kruppstr. 14a										
4649	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch ehm. Polizeigebäude Kruppstr.

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Anne-Frank-Grundschule

BSN	01G15	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.946.306 €
Adresse:	Paulstr. 20 B	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	76.588 €
(Hauptstandort)	10557 Berlin	370	370	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Moabit Ost (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.567 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6080	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012		0,012						Bezirk				2018
6132	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,032		0,032						Bezirk				2018
8649	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,015					Bezirk				2019
8650	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,003						Bezirk				2019
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Moabiter Grundschule

BSN 01G16  
Adresse: Paulstr. 28  
(Hauptstandort) 10557 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Moabit Ost (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
410	410	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.193.625 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.288.202 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.880 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
11	2710	51915	Sanierung Schulhof, Sportfreifläche	SSSP	0,675	0,675							Bezirk				2017
						0,550											2017
2565	3700	51902	WC-Sanierung 2. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,081		0,081						Bezirk				2017
						0,431											2018
4650	3701	71405	01G16, Moabiter Grundschule; Gesamtsanierung; 10557, Paulstr. 28	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,352				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6048	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023								Bezirk				2018
							0,023										2018
6082	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020								Bezirk				2018
							0,020										2018
6133	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,145								Bezirk				2018
							0,145										2018
8651	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,026									2019
8652	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,077									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

BSN	01G18	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.191.492 €								
Adresse:	Waldenserstr. 20-21	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>347</td><td>347</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	347	347	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.288.399 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
347	347	0	0												
(Hauptstandort)	10551 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Moabit West (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.401 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.795 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

# Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
13	3701	70200	01G18, Carl-Bolle-Grundschule; Gesamtsanierung; 10551, Waldenserstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,950					0,500	1,000		SenStadtWohn				
14	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,400	0,400							Bezirk			0,589	2017
						0,274										22.02.2017	2017
2569	3700	51902	Sanierung WC-Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,182			0,390					Bezirk				2017
						0,182											2017
2620	1012	51900	Einbau Treppenaufzug	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,099			0,099					Bezirk				2019
																	2019
2633	3700	51902	Sanierung WC-Anlagen (2. BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,382		0,456	0,258					Bezirk			1,382	2017
							0,529	0,158								29.05.2017	2019
6011	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006								Bezirk				2018
							0,006										2018
6050	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019								Bezirk				2018
							0,019										2018
6085	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010								Bezirk				2018
							0,010										2018
6134	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019								Bezirk				2018
							0,019										2018
8708	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,037									2019
8709	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,005									2019
8710	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,001									2019
8711	3700	51902	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,003									2019

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hansa-Grundschule

BSN	01G19	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.682.882 €								
Adresse:	Lessingstr. 5	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>389</td><td>389</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	389	389	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>285.083 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
389	389	0	0												
(Hauptstandort)	10555 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Moabit West (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.721 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.261 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1651	2710	51931	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,587		0,058	0,711					Bezirk			0,758	2018
							0,047	0,040								16.07.2018	
6013	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001								Bezirk				2018
							0,001										2018
6052	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010								Bezirk				2018
							0,010										2018
6088	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020								Bezirk				2018
							0,020										2018
6135	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,115								Bezirk				2018
							0,115										2018
8626	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,004					Bezirk				2019
																	2019
8627	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,013					Bezirk				2019
																	2019
8628	3700	51902	Sanierung Sanitär	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,171								Bezirk				2018
8629	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,001					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gottfried-Röhl-Grundschule

BSN	01G24	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.700.635 €								
Adresse:	Ungarnstr. 75	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>485</td><td>485</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	485	485	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>449.546 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
485	485	0	0									
(Hauptstandort)	13349 Berlin		<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Parkviertel (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.229 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.689 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
2636	3700	51902	Schulgebäude Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,975		0,060	0,894					Bezirk			0,975	2019
							0,062						Bezirk			26.04.2018	2019
4601	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,130		0,150	0,800	1,117				Bezirk			2,130	2019
							0,154	0,028					Bezirk			12.07.2018	2020
4652	3701	70206	01G24, Gottfried-Röhl-Grundschule; Gesamtsanierung; 13349, Ungarnstr. 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,840				0,500	1,500	2,000		Bezirk				2020
													Bezirk				2024
6039	3700	51902	Strangsanierung / Planung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,098								Bezirk				2018
							0,098						Bezirk				2018
6044	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009								Bezirk				2018
							0,009						Bezirk				2018
6076	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,028								Bezirk				2018
							0,028						Bezirk				2018
6136	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025								Bezirk				2018
							0,025						Bezirk				2018
8702	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,007					Bezirk				2019
8703	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,004					Bezirk				2019
8704	3700	51902	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,007					Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rudolf-Wissell-Grundschule

BSN	01G25	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.635.970 €								
Adresse:	Ellerbeker Str. 7-8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>436</td><td>436</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	436	436	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>765.852 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
436	436	0	0												
(Hauptstandort)	13357 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Osloer Straße (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.037 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.366 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
18	3701	70201	01G25, Rudolf-Wissell-Grundschule; Gesamtsanierung; 13357, Ellerbeker Str. 7-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,270					0,500	1,000		SenStadtWohn				2028
19	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,400	0,400							Bezirk			0,677	2017
						0,348										12.12.2016	2017
2568	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005								Bezirk				2017
						0,005											2017
2631	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,499		0,204						Bezirk			0,677	2017
							0,199									12.12.2016	2018
6008	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008								Bezirk				2018
							0,008										2018
6078	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042								Bezirk				2018
							0,042										2018
6137	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082								Bezirk				2018
							0,082										2018
8595	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,027					Bezirk				2019
																	2019
8596	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,009									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Gesundbrunnen-Grundschule

BSN                      01G27  
Adresse:                Prinzenallee 8  
(Hauptstandort)      13357 Berlin  
Grundschulplanungsregion:    Osloer Straße (02)  
Schulart:                Grundschule  
Schulträger:            Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
554	554	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                      21.966.179 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                      **3.353.678 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                      15.824 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                      6.551 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1652	2710	70231	Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4 BA	SchulSP - investiv	4,057		1,550	0,520					Bezirk			3,630	2018
							1,201	0,152								26.10.2016	
21	3701	71605	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule; Freiflächenumgestaltung; 13357, Prinzenallee 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,300	0,300		0,300					Bezirk				2019
						0,016											2019
22	2710	51915	Sanierung Elt-Anlage, Sanierung Sanitär Schule; Bauteil A	SSSP	1,800	1,800							Bezirk				2017
						1,763											2017
6023	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013		0,013						Bezirk				2018
																	2018
6060	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004		0,004						Bezirk				2018
																	2018
6101	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,041		0,041						Bezirk				2018
																	2018
6138	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070		0,070						Bezirk				2018
																	2018
8653	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,004					Bezirk				2019
																	2019
8654	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,011					Bezirk				2019
																	2019
8655	3700	51902	Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4 BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,257			0,054					Bezirk				2019
8656	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,003					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Brüder-Grimm-Grundschule

BSN 01G28  
Adresse: Tegeler Str. 18-19  
(Hauptstandort) 13353 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Wedding Zentrum (03)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.320.732 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.635.148 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.531 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.969 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2564	3700	51902	3. BA Sanierung Schulgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,700		0,700	0,061					Bezirk				2017
						1,100	0,692	0,025									2018
2627	3700	51902	Sanierung Schulgebäude 4 BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,208		0,746	0,050					Bezirk			3,116	2016
							0,692	0,025								09.06.2015	2018
6010	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013								Bezirk				2018
							0,013										2018
6084	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,031								Bezirk				2018
							0,031										2018
6139	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018								Bezirk				2018
							0,018										2018
8699	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,015					Bezirk				2019
																	2019
8700	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,002					Bezirk				
8701	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,002					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tegeler Str. 18-19										
	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Verlagerung Schulpraktisches Seminar

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Hauff-Grundschule

BSN 01G29  
Adresse: Gotenburger Str. 8  
(Hauptstandort) 13359 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	423	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.203.599 €  
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 4.216.660 €  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.570 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.449 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
25	9810	70011	01G29; Wilhelm-Hauff-GS; Sanierung Schulgebäude; 13359; Gotenburger Straße; 8	SIWANA	4,645	2,400	1,696						Bezirk		4,600	4,600	2016
						1,945	1,671	0,022									2018
2567	3700	51902	Sanierung Gebäudehülle, Sofortmaßnahmen Brandschutz und Sicherheit	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100								Bezirk				2017
						0,100											2017
26	2710	51931	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,200	0,200							Bezirk				2017
						0,200											2017
4602	3700	51902	Brandschutz und Sicherheit (Ausfinanzierung SIWA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	5,367		0,058	0,390					Bezirk			4,600	2016
							0,058	0,106								26.11.2015	2019
6012	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011								Bezirk				2018
							0,011										2018
6086	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,039								Bezirk				2018
							0,039										2018
6140	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007								Bezirk				2018
							0,007										2018
8603	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,010									2019
8604	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,008									2020
8605	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,020									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wedding-Grundschule

BSN	01G31	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.979.007 €								
Adresse:	Antonstr. 10	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>542</td><td>542</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	542	542	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>404.584 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
542	542	0	0												
(Hauptstandort)	13347 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Wedding Zentrum (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	33.429 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.596 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4655	3701	71406	01G31, Wedding Grundschule; Gesamtsanierung; 13347, Antonstr. 10-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,978				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6017	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033		0,033						Bezirk				2018
																	2018
6054	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005		0,005						Bezirk				2018
																	2018
6093	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015						Bezirk				2018
																	2018
6141	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,176		0,176						Bezirk				2018
																	2018
8570	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,009					Bezirk				2019
																	2019
8571	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,077						Bezirk				2020
																	2022
8572	3306	54040	Neubau einer 3-Feld-Sporthalle (Bauvorbereitung (BV))	Bauvorbereitungsmittel			0,022						Bezirk				2025
																	2019
8573	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,010						Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Kraemer-Grundschule

BSN 01G32  
Adresse: Zechliner Str. 4  
(Hauptstandort) 13359 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
487	487	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.130.980 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.638.077 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 25.229 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.630 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4603	3700	51902	Schimmelsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,155		1,105	0,050					Bezirk				2017
							1,294										2018
4656	3701	70207	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule; Gesamtsanierung; 13359, Zechliner Str. 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,835				0,500	1,500	2,000		Bezirk				2020
																	2024
6016	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020								Bezirk				2018
							0,020										2018
6092	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002								Bezirk				2018
							0,002										2018
6142	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,181								Bezirk				2018
							0,181										2018
8717	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,011									2019
8718	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,041					Bezirk				2020
																	2021
8719	3306	54040	Gesamtsanierung (BV)	Bauvorbereitungsmittel				0,055					Bezirk				2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Humboldthain-Grundschule

BSN 01G35  
Adresse: Grenzstr. 7  
(Hauptstandort) 13355 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Charitéviertel (06)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
472	472	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.802.001 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 526.880 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.189 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.561 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
6015	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005								Bezirk				2018
							0,005										2018
6018	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,038								Bezirk				2018
							0,038										2018
6056	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015								Bezirk				2018
							0,015										2018
6095	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019								Bezirk				2018
							0,019										2018
6143	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,297								Bezirk				2018
							0,297										2018
8606	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,014					Bezirk				2019
																	2019
8607	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,070					Bezirk				2019
																	2019
8608	3306	54040	Reaktivierung Schulstandort / Gesamt-sanierung (BV)	Bauvorbereitungsmittel				0,007					Bezirk				
8609	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,025					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Andersen-Grundschule

BSN                    01G36  
Adresse:            Kattegatstr. 26  
(Hauptstandort)    13359 Berlin  
  
Grundschulplanungsregion:    Osloer Straße (02)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
399	399	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    11.139.751 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    777.973 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    23.808 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    11.116 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
2625	3700	51902	WC Strang- Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,348	0,539					Bezirk			0,432	2018
							0,180	0,466								19.06.2017	2019
31	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Fenster, 2. BA	SSSP	0,200	0,200							Bezirk				2017
																	2017
6019	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001								Bezirk				2018
							0,001										2018
6057	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018								Bezirk				2018
							0,018										2018
6096	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012								Bezirk				2018
							0,012										2018
6144	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,046								Bezirk				2018
							0,046										2018
8620	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,012									2019
8621	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,003									
8622	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,001									2019
8623	3700	51902	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,002									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Seidel-Grundschule

BSN 01G37  
Adresse: Ramlerstr. 9-10  
(Hauptstandort) 13355 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
549	549	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.627.250 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 268.304 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.225 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.009 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
33	3701	70202	01G37, Heinrich-Seidel-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Ramlerstr. 9-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,940					0,500	1,000		SenStadtWohn				
6020	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001						Bezirk				2018
6097	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047		0,047						Bezirk				2018
6145	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,150						Bezirk				2018
8659	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,019					Bezirk				2019
8660	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,014					Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Falke-Grundschule

BSN 01G38

Adresse: Strelitzer Str. 42

(Hauptstandort) 13355 Berlin

Grundschulplanungsregion: Brunnenstraße (07)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.813.328 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 234.307 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.329 €

Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.187 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
36	2712	70104	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13355, Strelitzer Str. 42	Errichtung von Schu lergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000			0,002					SenStadtWohn				2021
37	2710	51915	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SSSP	0,017	0,017							Bezirk				2017
4657	3701	71407	01G38, Gustav-Falke-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Strelitzer Str. 42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,766				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
6021	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001						Bezirk				2018
6058	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020						Bezirk				2018
6098	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057		0,057						Bezirk				2018
6146	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047		0,047						Bezirk				2018
8695	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,014						Bezirk				2019
8696	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,008						Bezirk				2019
8697	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,058						Bezirk				2019
8698	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,306						Bezirk				2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Strelitzer Str. 42										
0036	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4657	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		Abriss

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Vineta-Grundschule

BSN	01G39	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.494.936 €								
Adresse:	Demminer Str. 27	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>424</td><td>424</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	424	424	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>313.486 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
424	424	0	0												
(Hauptstandort)	13355 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Brunnenstraße (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.033 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.661 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4304	2712	70601	01G39, Vineta-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13355, Demminer Straße 27	Schulsporthallen Schnellbau	9,000		0,232						SenStadtWohn	4,900		6,461	2018
							0,175	0,007						17.11.2016		13.07.2018	2020
6059	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021								Bezirk				2018
							0,021										2018
6099	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020								Bezirk				2018
							0,020										2018
6147	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020								Bezirk				2018
							0,020										2018
8590	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,017									2019
8591	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,007									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Demminer Str. 27										
4304	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling Möwensee-Grundschule

BSN	01G40
Adresse:	Afrikanische Str. 123-125
(Hauptstandort)	13351 Berlin
Grundschulplanungsregion:	Parkviertel (01)
Schulart:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

**Schülerstatistik 2018/2019:**

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
486	486	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.958.288 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):** 1.889.815 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.427 €
---	----------

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.865 €
---	---------

### Kamerale Maßnahmen:

[illegible]

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Afrikanische Str. 123-125										
0042	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

**Bemerkungen:**

BSO VIII: Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Erika-Mann-Grundschule

BSN	01G41	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.445.370 €								
Adresse:	Utrechter Str. 25-27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>637</td><td>637</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	637	637	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>218.285 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
637	637	0	0												
(Hauptstandort)	13347 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Parkviertel (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.039 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.306 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4658	3701	71408	01G41, Erika-Mann-Grundschule; Gesamtsanierung; 13347, Utrechter Str. 25-27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,458				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6055	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021		0,021						Bezirk				2018
																	2018
6094	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013		0,013						Bezirk				2018
																	2018
6149	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,071		0,071						Bezirk				2018
																	2018
8705	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,021					Bezirk				2019
																	2019
8706	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,038					Bezirk				2019
																	2020
8707	3700	51902	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,015					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

BSN	01G42	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.224.223 €								
Adresse:	Guineastr. 17-18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>815</td><td>815</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	815	815	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.881.777 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
815	815	0	0												
(Hauptstandort)	13351 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Parkviertel (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.947 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.779 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
2566	3700	51902	WC-Sanierung (Restarbeiten)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,177	0,177							Bezirk				2017
2628	3700	51902	Erstellung 2. Rettungsweg	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,234		0,207	0,007					Bezirk			0,144	2018
2629	3700	51902	Sanierung Flachdächer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,089		0,120	0,927	1,282	1,001			Bezirk			3,089	2018
2637	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,800		0,800						Bezirk				2018
45	3701	71607	Anna-Lindh-Grundschule: Freiflächenumgestaltung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,150	0,150							Bezirk				2017
6004	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021		0,021						Bezirk				2018
6041	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017		0,017						Bezirk				2018
6073	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,031		0,031						Bezirk				2018
6124	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,034		0,034						Bezirk				2018
8614	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,002					Bezirk				2019
8615	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,252					Bezirk				2019
8616	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,017					Bezirk				2019
8617	3700	51902	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,009					Bezirk				2019

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

temporäre Erweiterung durch Container

Maßnahmen - und FinanzcontrollingAlbert-Gutzmann-Schule (Grundschule)

BSN	01G43	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €									
Adresse:	Orthstr. 1	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>429</td><td>429</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		429	429	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>368.601 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
429	429	0	0													
(Hauptstandort)	13357 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Wedding Zentrum (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.855 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(576)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			11.517 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
47	3701	70204	01G43, Albert-Gutzmann-Grundschule; Gesamtsanierung; 13357, Orthstr. 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,440					0,500	1,000		SenStadtWohn				
6024	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015						Bezirk				2018
6103	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,046		0,046						Bezirk				2018
6151	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,228		0,228						Bezirk				2018
8642	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,011					Bezirk				2019
8643	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,029					Bezirk				2019
8644	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,020					Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Orthstr. 1	Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**  
Bezirk prüft Erweiterung im Zusammenhang mit Neubau 01Kn02; gemeinsamer Standort mit 01S06; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Allegro-Grundschule

BSN: 01G44  
Adresse: Lützowstr. 83-85  
(Hauptstandort): 10785 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Tiergarten Süd (08)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.590.216 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 990.223 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.355 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.007 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2630	3700	51902	Sporthalle, Zusammenlegung von Räumen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,544		0,512	0,600	0,330				Bezirk			0,237	2018
							0,360	0,188								27.06.2018	2019
49	2710	51915	Strangsanierung Sanitär, 2. BA	SSSP	0,355	0,355							Bezirk				2017
						0,353											2017
6007	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004								Bezirk				2018
							0,004										2018
6045	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014								Bezirk				2018
							0,014										2018
6077	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,016								Bezirk				2018
							0,016										2018
6152	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003								Bezirk				2018
							0,003										2018
8633	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,017					Bezirk				2019
																	2019
8634	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,000					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Leo-Lionni-Grundschule

BSN 01G45

Adresse: Müllerstr. 158

(Hauptstandort) 13353 Berlin

Grundschulplanungsregion: Wedding Zentrum (03)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.752.670 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 725.132 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.926 €

Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.195 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2626	3700	51902	Sanierung Dach Schulgebäude und Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,091		0,055	1,100	1,180				Bezirk			2,091	2019
							0,039	0,005								23.08.2018	2020
4604	3700	51902	WC-Strangsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,604		0,604	0,199					Bezirk			0,589	2018
							0,350	0,187								22.02.2017	2019
51	3701	70205	01G45, Leo-Lionni-Grundschule; Gesamtsanierung; 13353, Müllerstr. 158	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,530					0,500	1,000		SenStadtWohn				2028
52	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,200	0,200							Bezirk				2017
						0,030											2017
6053	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015						Bezirk				2018
																	2018
6089	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011		0,011						Bezirk				2018
																	2018
6153	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040		0,040						Bezirk				2018
																	2018
8635	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,002					Bezirk				2019
																	2019
8636	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,004					Bezirk				2019
																	2019
8637	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,005					Bezirk				2019
																	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Koppenplatz

BSN 01G46

Adresse: Koppenplatz 12

(Hauptstandort) 10115 Berlin

Grundschulplanungsregion: Brunnenstraße (07)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
767	767	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.128.322 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 134.096 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.793 €

Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4659	3701	71409	01G46, Grundschule am Koppenplatz; Gesamtsanierung, 10115; Bergstr. 5-9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,831				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6061	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
																	2018
6102	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042		0,042						Bezirk				2018
																	2018
6154	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019						Bezirk				2018
																	2018
8574	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,002					Bezirk				2019
																	2019
8575	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,001					Bezirk				2019
																	2019
8576	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,010					Bezirk				2019
																	2019
8577	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,014					Bezirk				
8578	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,009					Bezirk				2019
																	2019
8624	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,003					Bezirk				2019
																	2019
8625	3700	51902	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,003					Bezirk				2019
																	2019



**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Miriam-Makeba-Grundschule

BSN 01G47

Adresse: Zinzendorfstr. 15-16

(Hauptstandort) 10555 Berlin

Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.422.357 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 799.210 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.808 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.115 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4661	3701	71410	01G47, Miriam-Makeba-Grundschule; Gesamtsanierung; 10555, Zinzendorfstr. 15-16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,023				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6049	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019		0,019						Bezirk				2018
																	2018
6062	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
																	2018
60719	1240	89372	Erneuerung Schulhof	Aktive Stadtzentren	0,635		0,555						Bezirk			0,600	2018
							0,555									22.11.2017	2018
6083	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049		0,049						Bezirk				2018
																	2018
6104	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005		0,005						Bezirk				2018
																	2018
6155	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,071		0,071						Bezirk				2018
																	2018
8723	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,014					Bezirk				2019
																	2019
8724	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,037					Bezirk				2019
																	2019
8725	3306	54040	Sanierung Gebäudehülle (BV)	Bauvorbereitungsmittel				0,000					Bezirk				2020
																	2022
8726	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,001					Bezirk				2019
																	2019
8727	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,002					Bezirk				2019
																	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53

BSN	01Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adalbertstr. 53	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10179 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Heine-Viertel (10)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
57	2712	70100	01Gn01, Neubau Grundschule; 10179, Adalbertstr. 53	Neue Schulen Programm	42,630								SenStadtWohn n	42,630			2020
														20.09.2018			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adalbertstr. 53

0057	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
Nein	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0057	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr.

BSN	01Gn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Chausseestr. 82	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>5.912.268 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13353 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charitéviertel (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>216(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	216(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
216(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4305	2712	70600	01Gn02, [Neubau Grundschule]: Neubau Grundschule und Neubau einer Sporthalle, 2. und 3. BA; 10115, Chausseestr. 82 / Boyenstr.,	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	25,562		1,400						SenStadtWohn	24,000	25,562		2019
							0,723	0,221						18.03.2016	02.08.2018		2022
58	3701	70104	01Gn02, zukünftiger Schulstandort; Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule; 13353, Chausseestraße/Boyenstr., 1. BA	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,238	4,200	0,300	0,050					SenStadtWohn			4,688	2017
						4,333	0,496	0,033								30.09.2016	2017
8587	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,001									2019
8588	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,006									2019
8589	3700	51902	baulicher Unterhalt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,150					Bezirk				2019
								0,100									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Chausseestr. 82										
4305	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
4305	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

**Bemerkungen:**  
1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Gotenburger Str. 7-9

BSN	01Gn05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Gotenburger Str. 7 - 9	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>10 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13359 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Osloer Straße (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
8602	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,000									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gotenburger Str. 7-9

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung; Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61

BSN	01Gn08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Reinickendorfer Straße 60/61	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13405 Berlin			<b>davon u.a.:</b>								
Grundschulplanungsregion:	Parkviertel (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
60	2712	70100	01Gn08, Neubau Grundschule; 13405, Reinickendorfer Str. 60/61	Neue Schulen Programm	40,756								SenStadtWohn	40,756			2020
														30.11.2018			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Reinickendorfer Str. 60/61

0060	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0060	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Reaktivierung Grundschule; Wallstr.

BSN	01Gn09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Wallstr.	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10179 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Heine-Viertel (10)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wallstr.

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung; Anmeldung I-Planung 2019-23 geplant



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Willy-Brandt-Schule

BSN: 01K01  
Adresse: Grüntaler Str. 5  
(Hauptstandort): 13357 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
503	0	503	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.736.198 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 516.499 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 25.635 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.033 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
6025	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006								Bezirk				2018
							0,006										2018
6063	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002								Bezirk				2018
							0,002										2018
6105	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082								Bezirk				2018
							0,082										2018
6156	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,076								Bezirk				2018
							0,076										2018
8610	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,025									2019
8611	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,033									2019
8612	3700	51902	WC-Strangsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,176									2023
8613	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,058									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Schering-Schule

BSN 01K02  
Adresse: Lütticher Str. 47-48  
(Hauptstandort) 13353 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
492	0	492	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.515.448 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 724.638 €**  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.423 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.210 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5062	3702	70202	01K02, Ernst-Schering-Schule; Gesamtsanierung; 13353, Lütticher Str. 47-48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,024				0,500	1,500	3,000		Bezirk				2020
																	2025
6026	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,166		0,166						Bezirk				2018
																	2018
6064	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040		0,040						Bezirk				2018
																	2018
6106	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011		0,011						Bezirk				2018
																	2018
6157	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,301		0,301						Bezirk				2018
																	2018
8630	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,010					Bezirk				2019
																	2019
8631	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,099					Bezirk				2019
																	2019
8632	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,068					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Reuter-Schule

BSN 01K03  
Adresse: Stralsunder Str. 57  
(Hauptstandort) 13355 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
948	0	690	258

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.748.537 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 452.298 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 37.499 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 347 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6027	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017								Bezirk				2018
							0,017										2018
6065	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020								Bezirk				2018
							0,020										2018
6107	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153								Bezirk				2018
							0,153										2018
6158	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,112								Bezirk				2018
							0,112										2018
63			01K03, Ernst-Reuter-Schule: Sanierung; 13355, Stralsunder Str. 57	Finanzierung durch HOWOGE	36,332			0,014	0,620		2,212		Howoge				2023
																	2027
64	9810	70012	01K03; Ernst-Reuter-Schule; Umbau (1. BA) einschließlich Erstellung eines Gesamtkonzeptes; 13355; Stralsunder Straße; 57	SIWANA	3,000	0,024							Howoge				2018
						0,024											2019
65	9810	72012	01K03; Ernst-Reuter-Schule; Gesamtansanierung (Folgebauabschnitte); 13355; Stralsunder Straße; 57	SIWANA	13,700								Howoge				
8692	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,069									2019
8693	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,018									2020
8694	3700	51902	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,002									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Qualifizierung Gesamtstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule

BSN	01K04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.932.307 €								
Adresse:	Neues Ufer 6	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>722</td><td>133</td><td>420</td><td>169</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	722	133	420	169	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.624.511 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
722	133	420	169												
(Hauptstandort)	10553 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Moabit West (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.129 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>216(288)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>150(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	216(288)	0(0)	400(400)	150(150)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.571 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
216(288)	0(0)	400(400)	150(150)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2639	3700	51902	Container als temporäre Erweiterung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,700		0,700						Bezirk				2018
							0,410										2018
6028	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006								Bezirk				2018
							0,006										2018
60785	1240	89363	Bildungscampus Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule: Freiflächen und Schulhofgestaltung - kleinteilige Maßnahmen	Stadumbau West	0,070			0,070					Bezirk				
6108	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011								Bezirk				2018
							0,011										2018
6159	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,046								Bezirk				2018
							0,046										2018
67	3703	70110	01K04, Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule; Erweiterung und Neubau Sporthalle; 10553, Neues Ufer 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,000					1,000	2,000		Bezirk				2021
																	2026
68	3703	71501	01K04 Heinrich-von-Stephan-Oberschule: Energetische Sanierung der Sporthalle Wiebestraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500								Bezirk				
							0,016										
69	9810	71001	01K04, Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10553, Neues Ufer 6	SIWANA	3,370	3,319	0,959			0,007			SenStadtWoh n	3,300		3,370	2017
						2,366	0,413	0,014								14.07.2015	2017
8638	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,009									2019
8639	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,305									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neues Ufer 6										
0067	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		

# Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan



0067	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	mit Kita, Mehrzweck ...
0067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

**Bemerkungen:**

Neubau Campus

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	01K06	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.532.612 €
Adresse:	Pankstr. 18-19	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	581.109 €
(Hauptstandort)	13357 Berlin	453	0	453	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.608 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	Verfügun	33.611 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2563	3700	51902	2. BA Fassade (Restarbeiten)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,483		0,044						Bezirk			1,860	2017
						0,439										16.03.2015	2018
6110	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011								Bezirk				2018
							0,011										2018
6160	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021								Bezirk				2018
							0,021										2018
8645	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,008									2019
8646	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,043									2019
8647	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,001									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hemingway-Schule

BSN 01K07  
Adresse: Gartenstr. 10-17  
(Hauptstandort) 10115 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
430	0	430	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.268.092 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 85.109 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.240 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.538 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6030	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001								Bezirk				2018
							0,001										2018
6067	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013								Bezirk				2018
							0,013										2018
6111	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003								Bezirk				2018
							0,003										2018
6161	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012								Bezirk				2018
							0,012										2018
8597	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,003									2019
8598	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,006									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule)

BSN 01K08  
Adresse: Ofener Str. 6  
(Hauptstandort) 13349 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
610	0	582	28

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.367.470 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.606.834 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.127 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.103 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1654	2710	70231	Sanierung Dach 2. BA	SchulSP - investiv	0,185		1,300	0,410					Bezirk			2,130	2017
							1,118	0,243								06.07.2017	2019
2621	1012	51900	Aufzug Schulhaus	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,451		0,105	0,158	0,257				Bezirk			0,451	2018
							0,113	0,005								19.09.2018	2019
2632	3700	51902	Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,913		0,552						Bezirk			0,863	2018
							0,511									13.12.2016	2018
6031	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020								Bezirk				2018
							0,020										2018
6112	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019								Bezirk				2018
							0,019										2018
6162	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070								Bezirk				2018
							0,070										2018
73	3702	70200	01K08, Schule am Schillerpark; Gesamtsanierung; 13349, Ofener Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,960					0,500	1,500		SenStadtWohn				2028
74	2710	51915	Sanierung Dach	SSSP	0,549	0,549		0,410					Bezirk			2,130	2017
							0,127									04.07.2017	2017
75	2710	51915	Sanierung Sanitär/Stränge Schulgebäude	SSSP	0,400	0,400							Bezirk				2017
							0,326										2017
8594	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,001									2019
8640	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,019									2019
8641	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01Y08; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	01K09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.941.884 €								
Adresse:	Stephanstr. 27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>462</td><td>0</td><td>462</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	462	0	462	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>180.487 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
462	0	462	0												
(Hauptstandort)	10559 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.279 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.309 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5063	3702	70201	01K09, Hedwig-Dohm-Schule; Gesamtsanierung; 10559, Stephanstr. 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,251				0,500	1,500	2,000		Bezirk				2020
																	2024
6113	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021		0,021						Bezirk				2018
																	2018
6163	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,054		0,054						Bezirk				2018
																	2018
8689	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,004					Bezirk				2019
																	2019
8690	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,051					Bezirk				2019
																	2020
8691	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,001					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

BSN	01K10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	49.369.387 €								
Adresse:	Quitzowstr. 141	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>979</td><td>285</td><td>422</td><td>272</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	979	285	422	272	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>722.346 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
979	285	422	272												
(Hauptstandort)	10559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Moabit West (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.970 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	400(400)	225(225)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.225 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	400(400)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
2634	3700	51902	Fenstersanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,182		0,060	0,800	0,800	0,522			Bezirk				2019
							0,041										2020
2635	3700	51902	Dachsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,763		0,060	0,800	0,903				Bezirk				2019
							0,054										2020
5178	3703	70200	01K10, Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule; Gesamtsanierung; 10559, Quitzwstr. 141	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,550				0,500	0,500	2,000		Bezirk				2020
																	2026
6029	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001						Bezirk				2018
																	2018
6066	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015						Bezirk				2018
																	2018
6109	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,092		0,092						Bezirk				2018
																	2018
6164	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,225		0,225						Bezirk				2018
																	2018
8657	3306	54040	Fenstersanierung (BV)	Bauvorbereitungsmittel				0,056					Bezirk				2019
8658	3306	54040	Dachsanierung (BV)	Bauvorbereitungsmittel									Bezirk				2019
8679	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,009					Bezirk				2019
																	2019
8680	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,018					Bezirk				2019
																	2020
8687	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,042					Bezirk				2019
																	2019
8688	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,114					Bezirk				2019
																	2019

8712	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,004									2019
8713	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,001									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

2. Internationale Schule Berlin (04K10) - Umzug

BSN 01Kn01  
Adresse: Levetzowstr. 3  
(Hauptstandort) 10555 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Verlagerung vom Standort Babelsberger Str. (Bezirk Cha-Wi) zum Standort Levetzowstr.; Finanzierung siehe 04K10

BSN	01Kn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Pankstr. 70 / Orthstr. 1	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.568 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13357 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wedding Zentrum (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
79			01Kn02, Neubau ISS Pankstraße 70/Orthstr. 1: Neubau mit Sporthalle; 13357, Pankstraße 70/Orthstraße 1	Finanzierung durch HOWOGE	50,300				0,221	3,012	2,156		Howoge				2023
																	2025
8648	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,002									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pankstr. 70 / Orthstr. 1										
0079	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0079	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau ISS als gemeinsamen Campus mit Albert-Gutzmann-Schule u. Grundschule

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Sellerstr. 27-30

BSN	01Kn03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Sellerstr. 27-30	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13353 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(600)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
80			01Kn03, Neubau ISS Sellerstraße 27-30: Neubau mit Sporthalle; 13353, Sellerstraße 27-30	Finanzierung durch HOWOGE	50,300					0,539	2,695		Howoge				2024
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Sellerstr. 27-30

0080	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0080	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau ISS; Putbusser Str. 12

BSN                    01Kn04  
Adresse:            Putbusser Str. 12  
(Hauptstandort)    13355 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            ISS  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Putbusser Str. 12

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

**Bemerkungen:**  
Zügigkeit wird im Rahmen der Realisierbarkeit / Monitoring 2019 geprüft; Anmeldung I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling		Schule am Zille-Park													
BSN	01S01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.919.466 €								
Adresse:	Ravenéstr. 10-12	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>227</td><td>40</td><td>172</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	227	40	172	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>193.132 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
227	40	172	0												
(Hauptstandort)	13347 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.782 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.336 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
2640	3700	51902	Sanierung Dach Bauteil 2	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,215		0,215	0,238					Bezirk			0,308	2018
							0,011									29.03.2018	2018
5286	3705	71401	01S01, Schule am Zille Park; Gesamtsanierung; 13347, Ravenéstr. 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,045				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2020
																	2024
6003	3306	54040	Sanierung Gebäudehülle (BV)	Bauvorbereitungsmittel	4,600			0,010	0,150	4,440			Bezirk				2020
								0,047									2021
6036	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009								Bezirk				2018
							0,009										2018
6071	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015								Bezirk				2018
							0,015										2018
6121	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006								Bezirk				2018
							0,006										2018
6171	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,028								Bezirk				2018
							0,028										2018
8665	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,008					Bezirk				2019
																	2019
8666	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,008					Bezirk				2019
																	2019
8667	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,011									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule in der Charité

BSN 01S05  
Adresse: Augustenburger Platz 1  
(Hauptstandort) 13353 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
263	105	122	36

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 21.476 €**  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.476 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albert-Gutzmann-Schule

BSN 01S06  
Adresse: Orthstr. 1  
(Hauptstandort) 13357 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
148	86	62	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
gemeinsamer Standort mit 01G43; Willkommensklassen (Sek I) am Standort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Charlotte-Pfeffer-Schule

BSN	01S07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.447.297 €								
Adresse:	Berolinastr. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>123</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	123	0	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.016.158 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
123	0	0	0									
(Hauptstandort)	10178 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.857 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6037	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000								Bezirk				2018
							0,000										2018
6120	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014								Bezirk				2018
							0,014										2018
6172	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,345								Bezirk				2018
							0,345										2018
83	3705	70100	01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule; Umbau zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,263	1,000	2,000	10,000	10,000	9,304			Bezirk	15,900		16,185	2018
						0,406	1,909							18.01.2008		09.11.2012	2020
8582	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,033									2019
8583	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,297									2019
8584	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,000									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berolinastr. 8										
0083	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk		64 Plätze
Nein	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE			SenStadtWohn	SenBildJugFam		96 Plätze

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 96 + 64 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling John-Lennon-Gymnasium

BSN 01Y02  
Adresse: Zehdenicker Str. 17  
(Hauptstandort) 10119 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
804	0	509	295

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.938.085 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 228.520 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.955 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.279 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6069	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017								Bezirk				2018
							0,017										2018
6117	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019								Bezirk				2018
							0,019										2018
6165	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,079								Bezirk				2018
							0,079										2018
85	3704	71513	01Y02, John-Lennon-Gymnasium; Umsetzung des Schulkonzepts; 10119, Zehdenicker Str. 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700		0,480	0,636	0,364				Bezirk				2018
																	2020
8720	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,004									2019
8721	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,061									2019
8722	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,006									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Arrondierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach

BSN	01Y04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rheinsberger Str. 4-5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>143</td><td>20</td><td>71</td><td>52</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	143	20	71	52				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>255.129 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
143	20	71	52												
(Hauptstandort)	10115 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>232(232)</td><td>100(100)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	232(232)	100(100)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	232(232)	100(100)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4213	1024	51925	Schallschutzmaßnahmen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,035		0,010	0,025					BIM				
							0,010										
6437	0710	88304	1146-B2-E: Heizkessel Rheinsberger Straße 4-5	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,237		0,038	0,173					BIM				2017
							0,043										2019
75057			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,272		0,163	0,108	0,163	0,163	0,163		BIM				2018
							0,140	0,051									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Französisches Gymnasium

BSN	01Y07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	37.970.652 €
Adresse:	Derfflingerstr. 7	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.641.937 €</b>
(Hauptstandort)	10785 Berlin	795	127	453	215	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.347 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.566 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	180(180)	638(638)	275(275)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6035	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001								Bezirk				2018
							0,001										2018
6070	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023								Bezirk				2018
							0,023										2018
6118	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049								Bezirk				2018
							0,049										2018
6166	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,027								Bezirk				2018
							0,027										2018
75069			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM									BIM				2019
								0,080									2019
8592	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,020									2019
8593	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,002									
88	9810	70013	01Y07; Französisches Gymnasium; Sanierung des Schulgebäudes; 10785; Derffliner Straße; 7	SIWANA	0,405	0,396	0,128						Bezirk			0,405	2016
						0,267	0,108										2017
89	2710	51915	Sanierung Dach und Sanitär/Stränge Sporthalle, Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	SSSP	1,030	1,030							Bezirk				2017
						1,030											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



BSN	01Y08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.787.428 €										
Adresse:	Schöningstr. 17	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>750</td><td>51</td><td>465</td><td colspan="2">234</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		750	51	465	234		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.098.372 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
750	51	465	234														
(Hauptstandort)	13349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.611 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>60(60)</td><td>464(464)</td><td colspan="2">200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	60(60)	464(464)	200(200)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.734 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	60(60)	464(464)	200(200)														
Schulträger:	Bezirk																

### Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
1653	2710	70231	Sanierung Fenster, Dach 3. BA	SchulSP - investiv	4,025		1,650	1,954	0,746				Bezirk			3,410	2017
							1,160	0,174					Bezirk			20.10.2016	2019
6033	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,035		0,035						Bezirk				2018
													Bezirk				2018
6034	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001		0,001						Bezirk				2018
													Bezirk				2018
6116	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009		0,009						Bezirk				2018
													Bezirk				2018
6167	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,086		0,086						Bezirk				2018
													Bezirk				2018
8670	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,010					Bezirk				2019
													Bezirk				2019
8671	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen				0,002					Bezirk				2019
													Bezirk				2020
8672	3700	51902	zusätzliche Maßnahmen Elt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250								Bezirk				2020
													Bezirk				2020
8673	3700	51902	Sanierung Dach / Fenster Schule (3.BA) Ausfinanzierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,150						Bezirk				2019
													Bezirk				
8674	3700	51902	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen			0,065						Bezirk				2019
													Bezirk				2019
91	3704	70201	01Y08, Lessing-Gymnasium; Gesamt-sanierung; 13349, Schöningstr. 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,630					0,500	1,500		Bezirk				2021
													Bezirk				2026
92	3704	70200	01Y08, Lessing-Gymnasium; Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstr. 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,168	0,414	1,500	4,000	2,000	1,146			Bezirk				
						0,005	0,137						Bezirk				
93	2710	51915	Sanierung Fenster, Dach; Bauteil A	SSSP	0,790	0,790			0,746				Bezirk				2017
						0,375							Bezirk				2017

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schöningstr. 17										
0092	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

## Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01K08; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Diesterweg-Gymnasium

BSN	01Y09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.854.166 €								
Adresse:	Böttgerstr. 2-6	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>598</td><td>0</td><td>448</td><td>150</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	598	0	448	150	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>122.209 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
598	0	448	150												
(Hauptstandort)	13357 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.228 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.045 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6119	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043								Bezirk				2018
							0,043										2018
6168	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,037								Bezirk				2018
							0,037										2018
8585	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,002									2019
8586	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Planck-Gymnasium

BSN	01Y11	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.366.429 €
Adresse:	Singerstr. 8 A	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	227.067 €
(Hauptstandort)	10179 Berlin	815	0	588	227	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.125 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	18.110 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6068	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014								Bezirk				2018
							0,014										2018
6114	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,028								Bezirk				2018
							0,028										2018
6169	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,135								Bezirk				2018
							0,135										2018
8684	3700	51902	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,003									2019
8685	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,003									2019
8686	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,001									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Gymnasium Tiergarten

BSN                      01Y12  
Adresse:              Altonaer Str. 26  
(Hauptstandort)      10555 Berlin  
Grundschulplanungsregion:    - (-)  
Schulart:              Gymnasium  
Schulträger:          Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
868	0	659	209

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                      34.593.800 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                      218.103 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                      20.415 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                      9.207 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2622	1012	51900	2 Rampen	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,060			0,060					Bezirk				2019
																	2019
6001	3700	51902	Mensa, WC-Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,565			0,150	1,495	0,900			Bezirk				2020
							0,020	0,027									2021
6032	3700	51902	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005								Bezirk				2018
							0,005										2018
6115	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042								Bezirk				2018
							0,042										2018
6170	3700	51902	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,035								Bezirk				2018
							0,035										2018
8568	3700	51902	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,023									2019
8569	3700	51902	BU - Mängelmanagement Hochbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
								0,038									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Schulstr. 97 / Iranische Str.

BSN	01Yn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Schulstraße 97 / Iranische Str.	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13347 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(464)</td><td>0(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(464)	0(200)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schulstr. 97 / Iranische Str.										
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

6-zügiges Gymnasium geplant, Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

August-Sander-Schule

BSN	02B01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Naglerstr. 1-3	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>320.558 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10245 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.502 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
4023	1021	51925	Anbringung von Außenjalousien (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006						BIM				
4027	1021	51925	Kraftstromsteckdosen im HW-Raum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002								BIM				
4028	1021	51925	Beschaffung von Whiteboards	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004	0,004							BIM				
4029	1021	51925	Anschluss von Activeboards in der Nagelstr. R. 101 C, 103C, 104C, 207C, 202B, 206B, 221B und für die Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004						BIM				
4030	1021	51925	Anschluss von Activeboards in der Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003		0,003						BIM				
75003			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,067		0,019	0,047	0,019	0,019	0,019		BIM				2018
75042			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,127		0,022	0,035					BIM				2018
75051			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,039		0,057	0,070	0,057	0,057	0,057		BIM				2018
9343	1021	51925	IT-Unterrichtsräume Unterspannungsschutz Haus B	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,016	0,022	0,016	0,016	0,016		BIM				2018
9344	1021	51925	Neustrukturierung Serverraum Haus B gem. GBB Brandschutz	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,034		0,014	0,024					BIM				2018
9345	1021	51925	Teppich- Halldämmung in den Räumen C01 und C013	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,011		0,011						BIM				
9346	1021	51925	Verkabelung Smartboard Haus B/C	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006						BIM				
9347	1021	51925	Schaffung zusätzlicher Arbeitsbereiche durch Raumabtrennung im Raum 217	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010						BIM				

9348	1021	51925	Reduzierung von Nachhalleffekten im Raum 221	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012			0,012					BIM				
9349	1021	51925	Elektrotechnische- und netzwerktechnische Ertüchtigung Raum B216	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003			0,003					BIM				
9352	1021	51925	Erneuerung Zaunanlage Kleintieranlage (Filiale Persiusstraße)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,009								BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik)

BSN	02B02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Lobeckstr. 76	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>5.385.049 €</b>
(Hauptstandort)	10969 Berlin					<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Berufsschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	33.242 €
Schulträger:	SenBJF	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5700	1250	71438	Klimasplitgerät	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW		5,210							BIM				
						5,210											
75037			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,226		0,113	0,113	0,113	0,113	0,113		BIM				2018
							0,066	0,076									2018
9341	1021	51925	Erneuerung des Gefahrstoffschrankes Raum (151)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025				0,025				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingOSZ Bekleidung und Mode

BSN02B03  
Adresse:Kochstr. 9  
(Hauptstandort)10969 Berlin  
Grundschulplanungsregion:- (-)  
Schulart:Berufsschule  
Schulträger:SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:0 €  
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):336.811 €  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):0 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4036	1021	51925	Ausstattung des Chemieraumes	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010	0,010							BIM				
						0,010											
4037	1021	51925	Trennwand ? (Sollte das Budget ausreichen) jetzt NM zugeordnet (NM 404 1021 114), Raumteilung R020, inkl. Beleuchtung u. Außenjalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,030								BIM				2018
							0,030										2018
4038	1021	51925	Trennwand R210, inkl. Beleuchtung und Außenjalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004					BIM				
4181	9810	82029	OSZ Bekleidung und Mode, Erweiterung Fachräume und Abriss MUR (Mitte)	SIWANA	10,000	0,200	0,200	0,600	5,000	4,200			BIM	12,600			
4187	1021	89116	DGUV-V3 Wiederholungsprüfung	Zuweisung an das SILB für das OSZ Bekleidung und Mode (02B03)	0,126		0,126		0,200	3,200	1,400		BIM				
							0,126										
75000			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,028		0,014	0,014	0,014	0,014	0,014		BIM				2018
							0,092	0,001									2018
75033			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,177		0,078	0,098	0,078	0,078	0,078		BIM				2018
							0,031	0,030									2018
75083			Abbruch MUR, Anbau, Sanierung Hs. 1 (B18068-30130000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	14,800		0,500	1,500	5,000	5,000	2,800		BIM				2020
							0,017										2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Handel 1

BSN	02B04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Wrangelstr. 98	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.615.572 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10997 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.613 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4039	1021	51925	Erneuerung/Erweiterung Sanitärbereich Keller	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,249		0,001						BIM				
							0,001										
75066			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,662		0,409	0,254	0,409	0,409	0,409		BIM				2019
							0,765	0,192									2019
75084			Erneuerung Schiebefenster Neubau (B17045-30409001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,745		0,850	0,745					BIM				2018
																	2019
75085			Erneuerung Unterdecke Tiefgarage (B15097-3040902-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,148		0,700						BIM			0,695	2016
							0,148									18.07.2017	2020
75086			Sanierung Flachdach über Bibliothek (B18107-30409001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,800		0,800						BIM				2018
																	2018
75087			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18108-30409000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,350		0,350						BIM				2018
																	2018
75088			Sanierung Lüftungs- und Abwasseranlagen (B16109-3040901-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,392		1,000	0,900					BIM			3,776	2018
							0,492									07.06.2018	2019
75089			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,000						2,000		BIM				2023
																	2024
9355	1021	51925	Einbau von zwei parallel geschalteten Türöffnern Haupteingang	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003				0,003				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN 02B05  
Adresse: Straßmannstr. 14-16  
(Hauptstandort) 10249 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 435.006 €**  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.659 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4040	1021	51925	Raum Darstellendes Spiel Haus 4, Trennung Koordinatorenbüro Haus 3	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026				0,026				BIM				
4041	1021	51925	Sonnenschutz für PC-Arbeitsplätze	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004						BIM				2018
4044	1021	89113	Zuweisung an das SILB für das OSZ Sozialwesen II, Umbau des Standorts Darßer Str. 97, 13051 Berlin	Zuweisung an das SILB	10,000				0,300	0,700			BIM				
5625	1021	51925	Umbau des Standorts Darßer Str. , Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,300	0,700			BIM				
75009			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,037		0,018	0,018	0,018	0,018	0,018		BIM				2018
75013			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,257		0,142	0,114	0,142	0,142	0,142		BIM				2018
75063			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,139		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		BIM				2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Spartacus-Grundschule

BSN 02G01  
Adresse: Friedenstr. 40-45  
(Hauptstandort) 10249 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (V) Karl-Marx-Allee Nord (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
578	578	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 6.687.565 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 146.801 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.031 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 42.605 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4174	3701	70116	02G01, Spartacus-Grundschule: Erweiterung des Gebäudes und Sanierung der Freiflächen durch Grundstücksankauf; 10249, Friedenstr. 40-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2024
60790	1240	89362	Neuordnung und Qualifizierung der Frei- und Sportflächen der Spartacus-Grundschule, 1.BA	Stadtumbau Ost	1,700			0,215	0,960	0,505	0,020		Bezirk				
6177	3700	51902	02G01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,046								Bezirk				2018
							0,046										2018
9031	3700	51902	02G01 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021			0,021					Bezirk				2019
								0,021									2019
9081	3700	51902	02G01 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9137	3700	51902	02G01 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9198	3700	51902	02G01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011			0,011					Bezirk				2019
								0,011									2019
9251	3700	51902	02G01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Friedenstr. 40-45										
4174	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hausburg-Grundschule

BSN	02G02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.359.381 €								
Adresse:	Hausburgstr. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>587</td><td>587</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	587	587	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.423.436 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
587	587	0	0												
(Hauptstandort)	10249 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VI) Frankfurter Allee Nord (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	43.368 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(720)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.918 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5500	2710	70232	02G02, Hausburg-Grundschule, Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Fassade, Dach, Räume, Brandschutz, 10249, Hausburgstr. 20	SchulSP - investiv	3,800		0,750	1,250	0,700				Bezirk		2,793		2018
							0,717	0,357							30.08.2018		2020
6178	3700	51902	02G02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,213								Bezirk				2018
							0,213										2018
9032	3700	51902	02G02 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,051			0,051					Bezirk				2019
								0,051									2019
9082	3700	51902	02G02 bauliche Unterhaltung - Eit Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9138	3700	51902	02G02 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9199	3700	51902	02G02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,024			0,024					Bezirk				2019
								0,024									2019
9252	3700	51902	02G02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
98	3701	71318	02G02, Hausburg-Grundschule: Erweiterung Dachausbau; Hausburgstraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,500				0,150	0,300			Bezirk				2020
																	2024
99	9810	70014	02G02; Hausburg-Grundschule; Sanierung des Schulgebäudes; 10249; Hausburgstraße; 20	SIWANA	1,400	0,200	0,800	0,422					Bezirk		1,400	1,400	2017
						0,108	0,535	0,333									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hausburgstr. 20										
	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Fliegendes Klassenzimmer

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Justus-von-Liebig-Grundschule

BSN 02G03  
Adresse: Liebigstr. 18A  
(Hauptstandort) 10247 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
586	586	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.082.841 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 552.891 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 28.804 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.617 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4662	3701	70117	02G03, Justus-von-Liebig-Grundschule: Erweiterung des Schulgebäudes und Neubau von Sporthallen; 10247, Liebigstr. 18a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028
6179	3700	51902	02G03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,205		0,205						Bezirk				2018
																	2018
9033	3700	51902	02G03 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026			0,026					Bezirk				2019
								0,026									2019
9083	3700	51902	02G03 bauliche Unterhaltung - EIt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008			0,008					Bezirk				2019
								0,008									2019
9200	3700	51902	02G03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030					Bezirk				2019
								0,030									2019
9253	3700	51902	02G03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebigstr. 18A										
4662	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4662	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4662	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Pettenkofer-Grundschule

BSN	02G04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.584.378 €								
Adresse:	Pettenkoferstr. 20-24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>562</td><td>562</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	562	562	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.135.597 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
562	562	0	0												
(Hauptstandort)	10247 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	(VI) Frankfurter Allee Nord (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.694 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	225 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
105	3701	71312	02G04, Pettenkofer-Grundschule: Grundsanierung des Direktorenhauses, 10247, Pettenkoferstraße 20-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,372	0,255	0,077	0,079					Bezirk			1,372	2016
						0,499	0,623	0,012								15.06.2015	2018
4663	3701	71401	02G04, Pettenkofer-Grundschule: Sanierung und Standardanpassung; 10247, Pettenkoferstr. 20-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500						0,500		Bezirk				2022
																	2024
6180	3700	51902	02G04, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,193								Bezirk				2018
							0,193										2018
9028	3700	51902	02G04 Pettenkofer-GS, Pettenkofer Str. 20-24 - V erteilerküche, Weiterführung Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,300					Bezirk				2019
								0,211									2019
9034	3700	51902	02G04 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9084	3700	51902	02G04 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9139	3700	51902	02G04 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9201	3700	51902	02G04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053			0,053					Bezirk				2019
								0,053									2019
9254	3700	51902	02G04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9294	3700	51902	02G04 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ludwig-Hoffmann-Grundschule

BSN	02G07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.573.471 €								
Adresse:	Lasdehner Str. 21-23	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>416</td><td>416</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	416	416	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>464.295 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
416	416	0	0									
(Hauptstandort)	10243 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	(VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.245 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
432(720)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4664	3701	70224	02G07, Ludwig-Hoffmann-Grundschule: Sanierung der Gebäude und Freiflächen, inkl. des zu übernehmenden Gebäudes der jetzigen 02S01; 10243, Lasdehner Str. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500		Bezirk				2022
																	2026
6181	3700	51902	02G07, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,171		0,171						Bezirk				2018
																	2018
9035	3700	51902	02G07 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042			0,042					Bezirk				2019
								0,042									2019
9085	3700	51902	02G07 bauliche Unterhaltung - Eit Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9140	3700	51902	02G07 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9202	3700	51902	02G07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021			0,021					Bezirk				2019
								0,021									2019
9255	3700	51902	02G07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lasdehner Str. 17										
4664	01 bis 06	Arrondierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Traveplatz

BSN	02G08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.575.644 €								
Adresse:	Jessnerstr. 24-32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>389</td><td>389</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	389	389	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>168.389 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
389	389	0	0												
(Hauptstandort)	10247 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	34.602 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(576)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.939 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
110	3701	70100	02G08, Grundschule am Traveplatz: Erweiterung und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10247, Jessnerstr. 24-32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,400					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2024
6182	3700	51902	02G08, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082		0,082						Bezirk				2018
																	2018
9025	3700	51902	02G08 Grundschule Am Traveplatz, Jessner Str. 24-32 - Entwässerung Schulhof	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040			0,040					Bezirk				2019
								0,003									2019
9036	3700	51902	02G08 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020			0,020					Bezirk				2019
								0,020									2019
9086	3700	51902	02G08 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9141	3700	51902	02G08 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9203	3700	51902	02G08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9256	3700	51902	02G08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jessnerstr. 24-32										
0110	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Zille-Grundschule

BSN 02G09  
 Adresse: Boxhagener Str. 46  
 (Hauptstandort) 10245 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (05K)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	464	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.664.294 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 531.537 €**

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.286 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.150 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
112	3701	71402	02G09, Zille-Grundschule: Sanierung; 10245, Boxhagener Str. 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2023
113	9810	70001	02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10245, Boxhagener Straße 46	SIWANA	3,104	0,417	0,011		0,004	0,003	0,002		SenStadtWohn	3,200		3,254	2016
						0,321	0,004									02.11.2015	2016
4608	3700	51902	02G09, Fortführung/Beendigung Bolzplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090		0,090						Bezirk				2018
							0,076	0,001									2018
5501	3701	70124	02G09, Zille-Grundschule: Standardanpassung nach MEB-Erweiterung und Erweiterung der Sporthallen; 10245, Boxhagener Str. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,564					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2025
6183	3700	51902	02G09, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,068		0,068						Bezirk				2018
																	2018
9037	3700	51902	02G09 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010			0,010					Bezirk				2019
								0,010									2019
9087	3700	51902	02G09 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9142	3700	51902	02G09 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9185	3700	51902	02G09 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9204	3700	51902	02G09 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9257	3700	51902	02G09 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Boxhagener Str. 46										
5501	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5501	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Modersohn-Grundschule

BSN	02G10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.943.127 €								
Adresse:	Niemannstr. 3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>513</td><td>513</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	513	513	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.031.271 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
513	513	0	0												
(Hauptstandort)	10245 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.554 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4665	3701	70118	02G10, Modersohn-Grundschule: Erweiterung der Frei- und Sportflächen; 10245, Niemannstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500		Bezirk				2022
																	2026
60740	1240	89362	Errichtung eines modularen Schulergänzungsbaus (MEB)	Stadtumbau Ost	5,366	0,849							SenStadtWohn				2016
						0,849											2017
6184	3700	51902	02G10, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,119								Bezirk				2018
							0,132										2018
9038	3700	51902	02G10 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018			0,018					Bezirk				2019
								0,018									2019
9088	3700	51902	02G10 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9143	3700	51902	02G10 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9186	3700	51902	02G10 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9205	3700	51902	02G10 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9258	3700	51902	02G10 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB (Corinthstr. 7) wird bis zur Fertigstellung der 02Gn03 als Filiale genutzt

Maßnahmen - und FinanzcontrollingThalia-Grundschule

BSN

02G11

Adresse:

Alt-Stralau 34

(Hauptstandort)

10245 Berlin

Grundschulplanungsregion:

(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)

Schulart:

Grundschule

Schulträger:

Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
406	406	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

7.981.495 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):

829.689 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):

7.758 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

11.608 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
116	3701	71311	02G11, Thalia-Grundschule, Neubau einer Sporthalle und Außenanlagen; 10245, Alt-Stralau 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,900			0,500	1,500	1,900			Bezirk	3,752		3,900	2019
								0,093						06.12.2017		25.01.2019	2021
118	9810	70018	02G11; Thalia-GS; Einbau einer Sprachalarmierung; 10249; Alt-Stralau; 34	SIWANA	0,140	0,005							Bezirk			0,190	2016
						0,002											2017
6185	3700	51902	02G11, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,162								Bezirk				2018
							0,162										2018
9001	3700	51902	02G11 Thalia-GS, Alt-Stralau 34 - Dachsanierung, Umkleiden, Grundleitungen, Erneuerung Fettabscheider, Sanitärcontainer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,500			0,500					Bezirk				2019
								0,041									2019
9039	3700	51902	02G11 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010			0,010					Bezirk				2019
								0,010									2019
9089	3700	51902	02G11 bauliche Unterhaltung - EIt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9144	3700	51902	02G11 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9187	3700	51902	02G11 bauliche Unterhaltung - EIt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9206	3700	51902	02G11 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015			0,015					Bezirk				2019
								0,015									2019
9259	3700	51902	02G11 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010			0,010					Bezirk				2019
								0,010									2019
9307	3700	51902	02G11 bauliche Unterhaltung - Honorare	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Alt-Stralau 34

0116	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	------	-------------------	---------------	--	--	---	--------	--------	--------	--

**Bemerkungen:**

Erweiterungsmaßnahme bereits abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Schumacher-Grundschule

BSN	02G12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.268.732 €								
Adresse:	Puttkamerstr. 19	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>258</td><td>258</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	258	258	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.504.940 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
258	258	0	0									
(Hauptstandort)	10969 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(I) südliche Friedrichstadt (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.765 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
119	3701	70221	02G12, Kurt-Schumacher-Grundschule: Gesamtsanierung Schulhauptgebäude; 10969, Puttkammerstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2027
1663	1240	88305	Brandschutz und Innensanierung des Schulhauptgebäudes, Gebäudeausbau und Fertigstellung des 1. BA (südl. Gebäudehälfte)	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	3,279	0,265	0,731	2,260					Bezirk			4,685	2014
						0,265	0,731	0,206								16.12.2014	2018
6186	3700	51902	02G12, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,137								Bezirk				2018
							0,137										2018
6231	3700	51902	02G12, Ausfinanzierung 1. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002								Bezirk				2018
							0,002										2018
9021	3700	51902	02G12 Kurt-Schumacher-GS, Puttkamer Str. 19 - Ausfinanzierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,850			0,850					Bezirk				2019
								0,104									2019
9040	3700	51902	02G12 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008			0,008					Bezirk				2019
								0,008									2019
9090	3700	51902	02G12 bauliche Unterhaltung - EIt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008			0,008					Bezirk				2019
								0,008									2019
9145	3700	51902	02G12 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9207	3700	51902	02G12 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011			0,011					Bezirk				2019
								0,011									2019
9260	3700	51902	02G12 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019



**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Puttkamerstr. 19										
0119	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sanierung Hauptgebäude
	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	nach Sanierung

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und FinanzcontrollingCharlotte-Salomon-Grundschule

BSN02G13  
Adresse:Großbeerenstr. 40  
(Hauptstandort)10965 Berlin  
Grundschulplanungsregion:(II) Tempelhofer Vorstadt (02)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
428	428	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:17.795.100 €  
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):2.585.831 €  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):12.965 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):1.475 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
1641	2710	70232	02G13, Sanierung Brandschutz 2.BA, Sanierung Sanitär 3. BA	SchulSP - investiv	4,128		0,785	0,900	0,555				Bezirk			3,030	2017
							0,403	0,392									2019
1657	1012	51900	02G13, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,748	0,153	0,350	0,100					Bezirk				2018
						0,102	0,344	0,094									2019
6187	3700	51902	02G13, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,055								Bezirk				2018
							0,055										2018
9007	3700	51902	02G13 Charlotte-Salomon-GS, Großbeerenstr. 40, Zwischenfinanzierung bis SSSP -Mittel verfügbar	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,041								Bezirk				2019
																	2019
9041	3700	51902	02G13 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9091	3700	51902	02G13 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9146	3700	51902	02G13 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9208	3700	51902	02G13 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9261	3700	51902	02G13 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9308	3700	51902	02G13 bauliche Unterhaltung - Honorare	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007			0,007					Bezirk				2019
								0,007									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingGalilei-Grundschule

BSN02G14  
Adresse:Friedrichstr. 13  
(Hauptstandort)10969 Berlin  
Grundschulplanungsregion:(I) südliche Friedrichstadt (01)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	412	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:0 €  
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):960.845 €  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):2.701 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
125	9810	70015	02G14; Galilei-GS; Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik; 10969; Friedrichstraße; 13	SIWANA	0,800	0,273	0,016						Bezirk			0,800	2016
						0,257	0,014										2017
4667	3701	71404	02G14, Galilei-Grundschule: Sanierung; 10969, Friedrichstr. 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,500						0,500		Bezirk				2022
																	2024
6188	3700	51902	02G14, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,195								Bezirk				2018
							0,195										2018
9010	3700	51902	02G14 Galilei-GS, Friedrichstr. 13 - Sanierung Therapiebad	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2019
								0,008									2019
9011	3700	51902	02G14 Galilei-GS, Friedrichstr. 13 - Maler, Amok, Garage - Schadstoffsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2019
								0,045									2019
9042	3700	51902	02G14 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,032			0,032					Bezirk				2019
								0,032									2019
9092	3700	51902	02G14 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018			0,018					Bezirk				2019
								0,018									2019
9147	3700	51902	02G14 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9188	3700	51902	02G14 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012			0,012					Bezirk				2019
								0,012									2019
9209	3700	51902	02G14 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026			0,026					Bezirk				2019
								0,026									2019
9262	3700	51902	02G14 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007			0,007					Bezirk				2019
								0,007									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Friedrichstr. 13										
	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Zusammenlegung mit 02S06

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02S06

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Lenau-Grundschule

BSN 02G16  
 Adresse: Nostitzstr. 60  
 (Hauptstandort) 10961 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
397	397	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.555.574 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 416.513 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.573 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.143 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
128	9810	72013	02G16; Lenau-Grundschule; Sanierung Schulgebäude; 10961; Nostitzstraße 60	SIWANA	8,900								Bezirk				
5502	2712	70100	02G16, Lenau-Grundschule; Ersatzbau 2. BA; 10961, Nostitzstr. 60	Neue Schulen Programm	47,100								SenStadtWohn				2020
																	2023
6189	3700	51902	02G16, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350								Bezirk				2018
							0,350										2018
9043	3700	51902	02G16 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019			0,019					Bezirk				2019
								0,019									2019
9093	3700	51902	02G16 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015			0,015					Bezirk				2019
								0,015									2019
9128	3700	51902	02G16 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9148	3700	51902	02G16 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9210	3700	51902	02G16 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008			0,008					Bezirk				2019
								0,008									2019
9263	3700	51902	02G16 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nostitzstr. 60										
5502	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss
5502	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
5502	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
5502	Alle	Sporthalle				-1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss

**Bemerkungen:**

Entwicklung zur Gemeinschaftsschule mit Lina-Morgenstern-Schule (02K04) geplant; Abriss und Ersatzneubau; Sporthalle auch für Leibniz-Gymnasium (02Y06)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Nürtingen-Grundschule

BSN 02G18  
Adresse: Mariannenplatz 28  
(Hauptstandort) 10997 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (III) nördliche Luisenstadt (03)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
583	583	0	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.695.088 €  
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 6.022.613 €  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Sportsportanlagen (51912): 18.692 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.804 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
130	3701	70222	02G18, Nürtingen Grundschule: Gesamtsanierung; 10997, Mariannenplatz 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,800						0,500		Bezirk				2022
																	2026
1667	1240	89380	Nürtingen Grundschule, Sanierung Wrangelstraße 136, 10997, Mariannenplatz 28	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	7,765	0,265	0,715	1,900	2,086	1,958			Bezirk	7,765	7,500	7,765	2018
						0,265	0,715	1,108						15.08.2017	13.11.2016	15.08.2017	2021
6190	3700	51902	02G18, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,175								Bezirk				2018
							0,175										2018
6431	9810	72022	Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise	SIWANA	3,800	0,025	3,200	0,600					Bezirk		2,970	2,970	
							2,593	0,940									2023
9015	3700	51902	02G18 Nürtingen-GS, Mariannenplatz 28 - Trinkwasserhygiene Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,200			0,200					Bezirk				2019
								0,003									2019
9023	3700	51902	02G18 Nürtingen-GS, Mariannenplatz 28 - Fachräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,600			0,600					Bezirk				2019
								0,001									2019
9044	3700	51902	02G18 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,058			0,058					Bezirk				2019
								0,058									2019
9094	3700	51902	02G18 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,037			0,037					Bezirk				2019
								0,037									2019
9129	3700	51902	02G18 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9149	3700	51902	02G18 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9189	3700	51902	02G18 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9211	3700	51902	02G18 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,037			0,037					Bezirk				2019
								0,037									2019
9264	3700	51902	02G18 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Sportsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fanny-Hensel-Grundschule

BSN	02G19	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.156.654 €								
Adresse:	Schöneberger Str. 24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>295</td><td>295</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	295	295	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>133.461 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
295	295	0	0												
(Hauptstandort)	10963 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(I) südliche Friedrichstadt (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.272 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.983 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4668	3701	71405	02G19, Fanny-Hensel-Grundschule: Sanierung; 10963, Schöneberger Str. 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,100						0,500		Bezirk				2022
																	2025
6191	3700	51902	02G19, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053		0,053						Bezirk				2018
																	2018
9045	3700	51902	02G19 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050			0,050					Bezirk				2019
								0,050									2019
9095	3700	51902	02G19 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9150	3700	51902	02G19 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9212	3700	51902	02G19 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010			0,010					Bezirk				2019
								0,010									2019
9265	3700	51902	02G19 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling  
Bürgermeister-Herz-Grundschule

BSN 02G20  
Adresse: Wilmsstr. 10  
(Hauptstandort) 10961 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.759.856 €  
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 553.503 €  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.169 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
133	9810	70016	02G20; Bürgermeister-Herz-Grundschule; Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe; 10961; Wilmsstraße; 10	SIWANA	0,200	0,052	0,042						Bezirk			0,198	2016
						0,008		0,012									2017
4669	3701	71406	02G20, Bürgermeister-Herz-Grundschule: Sanierung; 10961, Wilmsstr. 10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,100		0,144				0,500		Bezirk				2022
																	2025
6192	3700	51902	02G20, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,255		0,255						Bezirk				2018
																	2018
9020	3700	51902	02G20 Bürgermeister-Herz-GS, Wilmsstr. 10 - Hauptgebäude Horträume/Küche KMF-Deckensanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080			0,080					Bezirk				2019
								0,007									2019
9046	3700	51902	02G20 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017			0,017					Bezirk				2019
								0,017									2019
9096	3700	51902	02G20 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,062			0,062					Bezirk				2019
								0,062									2019
9151	3700	51902	02G20 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9213	3700	51902	02G20 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014			0,014					Bezirk				2019
								0,014									2019
9266	3700	51902	02G20 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9295	3700	51902	02G20 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Reinhardswald-Grundschule

BSN 02G21  
 Adresse: Gneisenastr. 73-74  
 (Hauptstandort) 10961 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
660	660	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.455.537 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.314.889 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.048 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.276 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
135	2712	70100	02G21, Reinhardswald-Grundschule; 10961, Gneisenastr. 73 - 74	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2023
																	2026
137	9810	70019	02G21; Reinhardswald-Grundschule; Sanierung der SH; 10961; Gneisenastraße; 73-74	SIWANA	0,300	0,079							Bezirk			0,300	2016
						0,041											2017
1645	2710	70232	02G21, Reinhardswald-Grundschule, Sanierung Sporthalle, 3.BA, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, 10961, Gneisenastr. 73-74	SchulSP - investiv	2,167		0,677	1,030					Bezirk				2018
							0,697	0,613									2019
6193	3700	51902	02G21, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090								Bezirk				2018
							0,090										2018
9017	3700	51902	02G21 Reinhardswald-GS, Gneisenastr. 73 - Sanierung Dach Sporthalle, Restfinanz. SSP	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,465			0,465					Bezirk				2019
																	2019
9047	3700	51902	02G21 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,022			0,022					Bezirk				2019
								0,022									2019
9097	3700	51902	02G21 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,038			0,038					Bezirk				2019
								0,038									2019
9152	3700	51902	02G21 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9214	3700	51902	02G21 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025					Bezirk				2019
								0,025									2019
9267	3700	51902	02G21 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9302	3700	51902	02G21 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gneisenaustr. 73-74										
0135	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss
0135	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

**Bemerkungen:**

Abriss und Ersatzneubau

BSN	02G22	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.312.971 €								
Adresse:	Kohlfurter Str. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>378</td><td>378</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	378	378	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.843.820 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
378	378	0	0												
(Hauptstandort)	10999 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(I) südliche Friedrichstadt (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.814 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.286 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
140	3701	70207	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule: Gesamtsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500		SenStadtWohn				2028
141	9810	70017	02G22; Jens-Nydahl-Grundschule; Sanierung SH; 10999; Kohlfurter Straße; 20	SIWANA	1,600	0,670	1,050	0,091					Bezirk		1,600	1,600	2017
						0,369	0,870	0,303									2018
1637	2710	70232	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Boden, Heizung, Dach)4./5. BA, 10999, Kohlfurter Str.20	SchulSP - investiv	2,050		1,150	0,030					Bezirk				2018
							0,843	0,022									2019
6194	3700	51902	02G22, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,263								Bezirk				2018
							0,263										2018
9030	3700	51902	02G22 Jens-Nydahl-GS, Kohlfurter Str. 20, Pflanz- und Zaunarbeiten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020			0,020					Bezirk				2019
																	2019
9048	3700	51902	02G22 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,069			0,069					Bezirk				2019
								0,069									2019
9098	3700	51902	02G22 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030					Bezirk				2019
								0,030									2019
9153	3700	51902	02G22 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9215	3700	51902	02G22 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050			0,050					Bezirk				2019
								0,050									2019
9248	3700	51902	02G22 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Sachverständigenprüfung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9268	3700	51902	02G22 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009			0,009					Bezirk				2019
								0,009									2019
9296	3700	51902	02G22 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9303	3700	51902	02G22 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018			0,018					Bezirk				2019
								0,018									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fichtelgebirge-Grundschule

BSN 02G23  
Adresse: Görlitzer Ufer 2  
(Hauptstandort) 10997 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
425	425	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.128.153 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.080.392 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.010 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.296 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1646	2710	70232	02G23, Fichtelgebirge-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Fassade, Fenster, Dach, Decken, Heizung) 3.BA, 10997, Görlitzer Ufer 2	SchulSP - investiv	1,400		0,400	1,000					Bezirk		1,400		2018
							0,319	0,383							29.06.2018		2019
6195	3700	51902	02G23, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,156								Bezirk				2018
							0,156										2018
9026	3700	51902	02G23 Fichtelgebirge-GS, Görlitzer Ufer 2 - Brandmeldeanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,265			0,265					Bezirk				2019
																	2019
9049	3700	51902	02G23 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030					Bezirk				2019
								0,030									2019
9099	3700	51902	02G23 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011			0,011					Bezirk				2019
								0,011									2019
9154	3700	51902	02G23 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9216	3700	51902	02G23 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008			0,008					Bezirk				2019
								0,008									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-Wels-Grundschule

BSN 02G24

Adresse: Alexandrinenstr. 12

(Hauptstandort) 10969 Berlin

Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
585	585	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.924.123 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.259.163 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.399 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1642	2710	70232	02G24, Otto-Wels-Grundschule, Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3.BA, Sanierung Flure, Dach, Fenster, 10969, Alexandrinenstr. 12	SchulSP - investiv	2,590		0,550	0,950					Bezirk		2,590		2018
							0,550	0,181							23.03.2018		2019
6196	3700	51902	02G24, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049								Bezirk				2018
							0,049										2018
9000	3700	51902	02G24, Otto-Wels-Grundschule, Alexandrinenstr. 12 - Ausfinanzierung SSP 2018/2019	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,220			0,220					Bezirk				2019
																	2019
9050	3700	51902	02G24 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,024			0,024					Bezirk				2019
								0,024									2019
9100	3700	51902	02G24 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9155	3700	51902	02G24 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9217	3700	51902	02G24 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026			0,026					Bezirk				2019
								0,026									2019
9309	3700	51902	02G24 bauliche Unterhaltung - Honorare	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lemgo-Grundschule

BSN 02G26

Adresse: Böckhstr. 5

(Hauptstandort) 10967 Berlin

Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
322	322	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.973.007 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 415.015 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 9.134 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
4671	3701	70119	02G26, Lemgo-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. Freiflächen und Teilabriss und Erweiterung Müllenhoffstraße; 10967, Böckhstr. 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2029
60801	1240	89380	Lemgo Grundschule, Erstellung BPU für Sanierung, 10967, Böckhstr. 5	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,320			0,320					Bezirk			0,320	2021
								0,108									
6197	3700	51902	02G26, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,122								Bezirk				2018
							0,122										2018
9051	3700	51902	02G26 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,073			0,073					Bezirk				2019
								0,073									2019
9101	3700	51902	02G26 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,034			0,034					Bezirk				2019
								0,034									2019
9130	3700	51902	02G26 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9156	3700	51902	02G26 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9218	3700	51902	02G26 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015			0,015					Bezirk				2019
								0,015									2019
9269	3700	51902	02G26 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9315	1240	89380	Sanierung Hofgebäude	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	6,580			0,500	0,500	2,400	2,400		Bezirk	6,500	6,580		2021
														15.03.2019	26.08.2019		2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Müllenhoffstraße 7										
4671	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Hunsrück-Grundschule

BSN: 02G27  
Adresse: Manteuffelstr. 79  
(Hauptstandort): 10999 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
519	519	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.343.641 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 405.756 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.669 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.732 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4672	3701	70228	02G27, Hunsrück-Grundschule: Sanierung, 10999, Manteuffelstr. 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500		Bezirk				2022
																	2027
6198	3700	51902	02G27, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,117		0,117						Bezirk				2018
																	2018
9009	3700	51902	02G27 Hunsrück-GS, Manteuffelstr. 79, Rückbau und Herrichtung der Computerräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,165			0,165					Bezirk				2019
								0,022									2019
9052	3700	51902	02G27 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,029			0,029					Bezirk				2019
								0,029									2019
9102	3700	51902	02G27 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012			0,012					Bezirk				2019
								0,012									2019
9131	3700	51902	02G27 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9157	3700	51902	02G27 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9219	3700	51902	02G27 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,016			0,016					Bezirk				2019
								0,016									2019
9270	3700	51902	02G27 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007			0,007					Bezirk				2019
								0,007									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Heinrich-Zille-Grundschule

BSN 02G29  
 Adresse: Waldemarstr. 118  
 (Hauptstandort) 10997 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: (III) nördliche Luisenstadt (03)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432	432	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.719.740 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 224.926 €**

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.636 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertigstellung
4673	3701	70229	02G29, Heinrich-Zille-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. der Filiale am Lausitzer Platz, 10997,	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028
6199	3700	51902	02G29, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,065		0,065						Bezirk				2018
																	2018
9053	3700	51902	02G29 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,058			0,058					Bezirk				2019
								0,058									2019
9103	3700	51902	02G29 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9132	3700	51902	02G29 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9158	3700	51902	02G29 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9220	3700	51902	02G29 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012			0,012					Bezirk				2019
								0,012									2019
9271	3700	51902	02G29 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

BSN	02G31	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.745.797 €								
Adresse:	Hagelberger Str. 34	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>422</td><td>422</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	422	422	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>245.711 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
422	422	0	0												
(Hauptstandort)	10965 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	(II) Tempelhofer Vorstadt (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.623 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.054 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
4674	3701	70230	02G31, Adolf-Glaßbrenner-Grundschule: Sanierung; 10965, Hagelberger Str. 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2027
6200	3700	51902	02G31, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,095		0,095						Bezirk				2018
																	2018
9018	3700	51902	02G31 Adolf-Glasbrenner-GS, Hagelberger Str. 34, Trinkwasserhygiene Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,115			0,115					Bezirk				2019
								0,084									2019
9054	3700	51902	02G31 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011			0,011					Bezirk				2019
								0,011									2019
9104	3700	51902	02G31 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9133	3700	51902	02G31 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9159	3700	51902	02G31 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9221	3700	51902	02G31 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020			0,020					Bezirk				2019
								0,020									2019
9272	3700	51902	02G31 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9310	3700	51902	02G31 bauliche Unterhaltung - Honorare	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Clara-Grunwald-Grundschule

BSN	02G32	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.923.379 €								
Adresse:	Hallesche Str. 24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>311</td><td>311</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	311	311	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>260.383 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
311	311	0	0												
(Hauptstandort)	10963 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(I) südliche Friedrichstadt (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.614 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.237 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4675	3701	70120	02G32, Clara-Grunwald-Grundschule: Erweiterung durch Abriss und Neubau von Gebäudeteilen, Erweiterung der Sporthalle und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10963, Hallesche Str. 24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028
6201	3700	51902	02G32, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,132		0,132						Bezirk				2018
																	2018
9012	3700	51902	02G32 Clara-Grunwald-GS, Hallesche Str. 24 - Trinkwasserhygiene Schulgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,260			0,260					Bezirk				2019
								0,007									2019
9055	3700	51902	02G32 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,032			0,032					Bezirk				2019
								0,032									2019
9105	3700	51902	02G32 bauliche Unterhaltung - Eit Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,022			0,022					Bezirk				2019
								0,022									2019
9160	3700	51902	02G32 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9222	3700	51902	02G32 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009			0,009					Bezirk				2019
								0,009									2019
9273	3700	51902	02G32 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9304	3700	51902	02G32 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hallesche Str. 24										
4675	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4675	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Aziz-Nesin-Grundschule

BSN 02G33  
Adresse: Urbanstr. 15  
(Hauptstandort) 10961 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
342	342	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.541.779 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 142.621 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.567 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.020 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4676	3701	70231	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Sanierung; 10961, Urbanstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500		SenStadtWohn				2027
6202	3700	51902	02G33, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,069		0,069						Bezirk				2018 2018
9056	3700	51902	02G33 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,036			0,036					Bezirk				2019 2019
9161	3700	51902	02G33 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019 2019
9223	3700	51902	02G33 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009			0,009					Bezirk				2019 2019
9274	3700	51902	02G33 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019 2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sanierung in Zusammenhang mit 02K02; BSO VIII; Frühestmöglichster Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten (2026), unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und FinanzcontrollingJane-Goodall-Grundschule

BSN	02G34	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.102.891 €								
Adresse:	Scharnweberstr. 19	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>407</td><td>407</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	407	407	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>73.128 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
407	407	0	0									
(Hauptstandort)	10247 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.596 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4679	3701	70121	02G34, Jane-Goodall-Grundschule: Erweiterung des Standorts und Instandsetzung des Bestandsgebäudes; 10247, Scharnweberstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6203	3700	51902	02G34, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043		0,043						Bezirk				2018
																	2018
9057	3700	51902	02G34 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,004									2019
9106	3700	51902	02G34 bauliche Unterhaltung - Eit Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9162	3700	51902	02G34 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9224	3700	51902	02G34 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007			0,007					Bezirk				2019
								0,007									2019
9275	3700	51902	02G34 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9297	3700	51902	02G34 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Scharnweberstr. 19										
4679	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt (0,5 - 1,0 Züge)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rosa-Parks-Grundschule

BSN 02G35  
Adresse: Reichenberger Str. 65  
(Hauptstandort) 10999 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
574	574	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.096.938 €  
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 764.446 €  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.640 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.083 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
4680	3701	70232	02G35, Rosa-Parks-Grundschule: Sanierung; 10999, Reichenberger Str. 65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028
6204	3700	51902	02G35, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,414		0,414						Bezirk				2018
																	2018
9058	3700	51902	02G35 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047			0,047					Bezirk				2019
								0,047									2019
9107	3700	51902	02G35 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9134	3700	51902	02G35 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9163	3700	51902	02G35 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9225	3700	51902	02G35 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,034			0,034					Bezirk				2019
								0,034									2019
9249	3700	51902	02G35 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Sachverständigenprüfung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9276	3700	51902	02G35 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9311	3700	51902	02G35 bauliche Unterhaltung - Honorare	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Blumen-Grundschule

BSN 02G36  
Adresse: Andreasstr. 50  
(Hauptstandort) 10243 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
528	528	0	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.699.085 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 222.515 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): -3.400 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.499 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4681	3701	70122	02G36, Blumen-Grundschule: Sporthallenneubau und Erweiterung des Schulgebäudes; 10243, Andreasstr. 50-52	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2029
6205	3700	51902	02G36, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,192		0,192						Bezirk				2018
																	2018
9059	3700	51902	02G36 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012			0,012					Bezirk				2019
								0,012									2019
9108	3700	51902	02G36 bauliche Unterhaltung - EIt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9164	3700	51902	02G36 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9190	3700	51902	02G36 bauliche Unterhaltung - EIt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9226	3700	51902	02G36 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008			0,008					Bezirk				2019
								0,008									2019
9277	3700	51902	02G36 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Andreasstr. 52										
4681	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Dachausbau
4681	Alle	Sporthalle				-3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4681	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Singerstraße 87										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Rückführung der Blumen-G auf nur einen Standort

**Bemerkungen:**

Rückführung des bisherigen Standorts der Blumen-Grundschule (02G36) auf nur einen Standort (3-zügig) in 2022/23 und Erweiterung +1,0 auf 4,0 Züge durch Dachaus- und/oder –anbau in 2023/24

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

BSN	02Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10247 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(288)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
161	2712	70100	02Gn01, Neubau Grundschule; 10247, Oderstr. 29-31 / Gürtelstr.	Neue Schulen Programm	25,000								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

0161	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0161	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0161	Alle	Sporthalle				-2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 10

BSN 02Gn02  
Adresse: Pufendorfstr. 10  
(Hauptstandort) 10249 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (V) Karl-Marx-Allee Nord (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 5.273.568 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1383	2712	70104	02Gn02, Neubau Grundschule: Errichtung eines MEBs; 10249, Pufendorfstr. 12	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,500		4,850						SenStadtWohn			5,500	2017
							3,805	0,943								24.03.2017	2018
162	2712	70600	02Gn02, [Neubau Grundschule]: Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle 2. BA; 10249, Pufendorfstr. 12	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,790		1,420					SenStadtWohn	20,290	23,330		2019	
							0,355	0,121							17.07.2017	19.10.2018	
6206	3700	51902	02Gn02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006							Bezirk				2018	
							0,006										2018
9060	3700	51902	02Gn02 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001				Bezirk				2019	
								0,001									2019
9227	3700	51902	02Gn02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001				Bezirk				2019	
								0,001									2019
9278	3700	51902	02Gn02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000				Bezirk				2019	
								0,000									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pufendorfstr. 10										
0162	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0162	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Corinthstr.

BSN	02Gn03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Corinthstraße 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.577.131 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10245 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
175	3701	70115	02Gn03, Grundschule Corinthstr: Neubau Grundschule und Sporthalle; 10245, Corinthstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,310	1,000	3,000	4,000	6,200	1,400	2,129		Bezirk			17,310	2017
						0,581	0,635	0,361								30.05.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Corinthstraße 7

0175	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0175	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau; 1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung; aktuell Filiale der 02G10

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; "ehem. SEZ"

BSN	02Gn04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Landsberger Allee 77	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	10249 Berlin			<b>davon u.a.:</b>								
Grundschulplanungsregion:	(VI) Frankfurter Allee Nord (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4683	3701	70125	02Gn04, Grundschule am SEZ: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle, 10249, Langenbeckstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	31,100						1,000		Bezirk				2022
																	2029
8898	9810	82018	Grundstücksankauf Grundschule Langenbeckstraße	SIWANA	3,000								Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Landsberger Allee 77										
4683	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
4683	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Zügigkeit in Abhängigkeit von der Realisierbarkeit auf dem Grundstück; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Rigaer Str. 81-82

BSN	02Gn05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rigaer Straße 81-82	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10247 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VI) Frankfurter Allee Nord (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4686	3701	70123	02Gn05, Grundschule Rigaer Straße: Umbau zur Grundschule und Sanierung; 10247, Rigaer Str. 81/82	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rigaer Str. 81-82

4686	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort nach Umsetzung der Maßnahme Neubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Ellen-Key-Schule

BSN	02K01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.391.311 €								
Adresse:	Rüdersdorfer Str. 20-28	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>774</td><td>0</td><td>495</td><td>279</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	774	0	495	279				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>370.434 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
774	0	495	279												
(Hauptstandort)	10243 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.955 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(600)</td><td>300(300)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(600)	300(300)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.926 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(600)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5065	3702	70103	02K01, Ellen-Key-Schule: Sanierung der Gebäude, Erweiterung der Schule und Sporthallenneubau; 10243, Rüdersdorfer Str. 20-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029
6207	3700	51902	02K01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,230		0,230						Bezirk				2018
																	2018
9061	3700	51902	02K01 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,051			0,051					Bezirk				2019
								0,051									2019
9109	3700	51902	02K01 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9165	3700	51902	02K01 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9228	3700	51902	02K01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040			0,040					Bezirk				2019
								0,040									2019
9279	3700	51902	02K01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rüdersdorfer Str. 20-28										
5065	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5065	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5065	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:



## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 02K02  
 Adresse: Blücherstr. 46  
 (Hauptstandort) 10961 Berlin  
 Grundschohlplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1196	276	602	318

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	600(600)	338(338)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.441.653 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.999.145 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarfs Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.761 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.972 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
164	3703	70200	02K02, Carl-von-Ossietzky-Schule: Gesamt-sanierung; 10961, Blücherstr. 46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500		SenStadtWohn				2029
60770	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 1. BA /1. und 2. FA, Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,490	0,946	0,009						Bezirk	2,490		2,490	2015
						0,946	0,009							19.08.2014		22.10.2014	2017
60800	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 2. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46, BPU, Projektsteuerung	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,300		0,080	0,215					Bezirk				
							0,080	0,190									
6208	3700	51902	02K02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,370								Bezirk				2018
							0,370										2018
9002	3700	51902	02K02 Carl-v.-Ossietzky-Gemeinschaftsschule, Blücherstr. 46/47 - Ersatz defekter Brandschutzklappen Turnhalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2019
																	2019
9062	3700	51902	02K02 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,083			0,083					Bezirk				2019
								0,083									2019
9110	3700	51902	02K02 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020			0,020					Bezirk				2019
								0,020									2019
9166	3700	51902	02K02 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9191	3700	51902	02K02 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008			0,008					Bezirk				2019
								0,008									2019
9229	3700	51902	02K02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057			0,057					Bezirk				2019
								0,057									2019
9280	3700	51902	02K02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010			0,010					Bezirk				2019
								0,010									2019

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hector-Peterson-Schule

BSN 02K03  
Adresse: Tempelhofer Ufer 15  
(Hauptstandort) 10963 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
303	0	303	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.077.131 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 932.476 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.788 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.721 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
169	3702	70202	02K03, Hector-Peterson-Schule: Sanierung; 10963, Tempelhofer Ufer 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6209	3700	51902	02K03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,119		0,119						Bezirk				2018
																	2018
9063	3700	51902	02K03 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9111	3700	51902	02K03 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,022			0,022					Bezirk				2019
								0,022									2019
9135	3700	51902	02K03 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9167	3700	51902	02K03 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9230	3700	51902	02K03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9281	3700	51902	02K03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9298	3700	51902	02K03 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	02K04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.444.570 €								
Adresse:	Gneisenaustr. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>494</td><td>0</td><td>494</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	494	0	494	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>262.850 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
494	0	494	0												
(Hauptstandort)	10961 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.451 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(400)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	39.016 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
170	3703	70201	02K04, Lina-Morgenstern-Schule: Gesamt-sanierung; 10961, Gneisenaustr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000					0,500	1,000		SenStadtWohn				
6210	3700	51902	02K04, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,148		0,148						Bezirk				2018
9006	3700	51902	02K04 Lina-Morgenstern-Schule, Gneisenaustr. 7 - Vorbereitung Umzug LenauGS, Bauteil B	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200			0,200					Bezirk				2019
9064	3700	51902	02K04 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023			0,023					Bezirk				2019
9112	3700	51902	02K04 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025					Bezirk				2019
9168	3700	51902	02K04 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
9231	3700	51902	02K04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011			0,011					Bezirk				2019
9305	3700	51902	02K04 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
Gneisenaustr. 7										
	07 bis 10	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk		Reduzierung durch Einrichtung SEK II

**Bemerkungen:**  
Entwicklung zur Gemeinschaftsschule mit Lenau-Grundschule (02G16) geplant; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule)

BSN 02K05  
Adresse: Weinstr. 3  
(Hauptstandort) 10249 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
304	0	304	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.644.174 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 978.078 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.380 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1643	2710	70232	02K05, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 2. BA Sanierung Sanitär inkl. Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	0,880		0,100	0,110					Bezirk				2016
							0,101										2020
1656	1012	51900	02K05, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,790	0,205	0,200	0,290					Bezirk				2016
						0,196	0,111	0,045									2020
5066	3702	70101	02K05, Schule am Königstor: Standardanpassung auf SEK II / Sporthallenbedarf durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Weinstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2025
6211	3700	51902	02K05, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,105								Bezirk				2018
							0,105										2018
9014	3700	51902	02K05 Schule am Königstor, Weinstr. 3 - Trinkwasserhygiene Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090			0,090					Bezirk				2019
								0,056									2019
9065	3700	51902	02K05 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040			0,040					Bezirk				2019
								0,040									2019
9169	3700	51902	02K05 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9232	3700	51902	02K05 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007			0,007					Bezirk				2019
								0,007									2019
9282	3700	51902	02K05 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Weinstr. 3										
5066	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5066	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Emanuel-Lasker-Schule

BSN 02K06  
Adresse: Modersohnstr. 53  
(Hauptstandort) 10245 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
494	0	414	80

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	112(112)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.153.711 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 220.827 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.093 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6212	3700	51902	02K06, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,159								Bezirk				2018
							0,159										2018
9066	3700	51902	02K06 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019			0,019					Bezirk				2019
							0,019										2019
9113	3700	51902	02K06 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
							0,001										2019
9170	3700	51902	02K06 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
							0,001										2019
9192	3700	51902	02K06 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
							0,001										2019
9233	3700	51902	02K06 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018			0,018					Bezirk				2019
							0,018										2019
9283	3700	51902	02K06 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
							0,003										2019
9299	3700	51902	02K06 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
							0,000										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K08

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Georg-Weerth-Schule

BSN 02K07  
 Adresse: Eckertstr. 16a  
 (Hauptstandort) 10249 Berlin  
 Grundschoolplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
355	0	355	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.569.298 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.859.086 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.179 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.000 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
177	3702	71401	02K07, Georg-Weerth-Schule: Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen; 10249, Eckertstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,465	0,905	0,165	0,157					Bezirk			1,570	2016
						0,529	0,579	0,109								01.08.2014	2019
5067	3702	70102	02K07, Georg-Weerth-Schule: Sanierung des Vorderhauses und von Freiflächen, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Eckertstr. 16a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2027
6213	3700	51902	02K07, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,213								Bezirk				2018
							0,213										2018
9004	3700	51902	02K07 Georg-Weerth-Schule, Eckertstr. 16A - Erneuerung GLT	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,117			0,117					Bezirk				2019
								0,097									2019
9029	3700	51902	02K07 Georg-Weerth-Schule, Eckertstr. 16A - Dac hsanierung Wohnhaus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050			0,050					Bezirk				2019
																	2019
9067	3700	51902	02K07 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,131			0,131					Bezirk				2019
								0,131									2019
9114	3700	51902	02K07 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9171	3700	51902	02K07 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9193	3700	51902	02K07 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9234	3700	51902	02K07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008			0,008					Bezirk				2019
								0,008									2019
9284	3700	51902	02K07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009			0,009					Bezirk				2019
								0,009									2019
9312	3700	51902	02K07 bauliche Unterhaltung - Honorare	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019



**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eckertstr. 16a										
5067	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 02K08  
Adresse: Skalitzer Str. 55  
(Hauptstandort) 10997 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	0	333	93

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	112(112)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.391.258 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.185.989 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.945 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1644	2710	70232	02K08, Sanierung Sanitär Sporthalle, 3. BA, Sanierung Boden und Heizung Sporthalle	SchulSP - investiv	1,655		0,550	0,440					Bezirk			0,734	2017
							0,415	0,104									2019
179	3702	70200	02K08, Refik-Veseli-Schule: Gesamtsanierung; 10997, Skalitzer Str. 55/56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500					0,500	1,000		SenStadtWohn				
6214	3700	51902	02K08, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153								Bezirk				2018
							0,153										2018
9008	3700	51902	02K08 Refik-Veseli-Schule, Skalitzer Str. 55 - Fachraumausstattung Bio, Rückbau Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,230			0,230					Bezirk				2019
								0,098									2019
9068	3700	51902	02K08 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018			0,018					Bezirk				2019
								0,018									2019
9115	3700	51902	02K08 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,035			0,035					Bezirk				2019
								0,035									2019
9172	3700	51902	02K08 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011			0,011					Bezirk				2019
								0,011									2019
9235	3700	51902	02K08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018			0,018					Bezirk				2019
								0,018									2019
9285	3700	51902	02K08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K06; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	02K09	Schülerstatistik 2018/2019:	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.947.383 €
Adresse:	Graefestr. 85		320	0	290	30	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	234.483 €
(Hauptstandort)	10967 Berlin	Kapazität/Plätze (Zukunft):	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)		0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.830 €
Schulart:	ISS						Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk							

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1669	1240	89380	Albrecht-von-Graefe-Schule, Sanierung Sporthalle, 10967, Graefestr. 85	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,240		0,076	0,164					Bezirk		0,163	0,240	2020
							0,076	0,028									2022
5068	3702	70203	02K09, Albrecht-von-Graefe-Schule: Sanierung von Haus A und B; 10967, Graefestr. 85	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600					0,500	1,000		Bezirk				2020
																	2025
6215	3700	51902	02K09, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,089								Bezirk				2018
							0,089										2018
9069	3700	51902	02K09 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,016			0,016					Bezirk				2019
								0,016									2019
9116	3700	51902	02K09 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007			0,007					Bezirk				2019
								0,007									2019
9136	3700	51902	02K09 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9173	3700	51902	02K09 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9236	3700	51902	02K09 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007			0,007					Bezirk				2019
								0,007									2019
9286	3700	51902	02K09 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II - Einführungsphase, anschließend Kooperation mit Robert-Koch-Gymnasiums

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 02K10  
Adresse: Bergmannstr. 64  
(Hauptstandort) 10961 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
261	0	261	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.315.528 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.129.654 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.290 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1640	2710	70232	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule, Sanierung Fachräume - 1.BA, Sanierung Aula, Fenster, Sanitär - 2. BA, 10961, Bergmannstr. 64	SchulSP - investiv	3,340		1,400	1,450					Bezirk		2,850		2018
							1,208	0,411									2019
5069	3702	70204	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule: Sanierung; 10961, Bergmannstr. 64	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,200						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6216	3700	51902	02K10, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,073								Bezirk				2018
							0,073										2018
9016	3700	51902	02K10 F.-Freiligrath-Schule, Bergmannstr. 64 - Trinkwasser Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600			0,600					Bezirk				2019
																	2019
9024	3700	51902	02K10 F.-Freiligrath-Schule, Bergmannstr. 64 - Vorbereitung Umzug Lenau-GS	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080			0,080					Bezirk				2019
								0,000									2019
9070	3700	51902	02K10 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013			0,013					Bezirk				2019
								0,013									2019
9117	3700	51902	02K10 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9174	3700	51902	02K10 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9237	3700	51902	02K10 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Neubau Gemeinschaftschule; Campus Puttkamerstraße

BSN 02Kn03  
 Adresse: Puttkamerstr. 19  
 (Hauptstandort) 10969 Berlin  
 Grundschohlplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
5179	3703	70101	02Kn11, Standortentwicklung der bisherigen 02G12 zum Campus - Erweiterung um 3 Züge ISS inkl Sporthallen; 10969, Puttkamerstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Puttkamerstr. 19

	07 bis 10	Neubau	konventionell		3,0					
--	-----------	--------	---------------	--	-----	--	--	--	--	--

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Temple-Grandin-Schule

BSN 02S01  
Adresse: Lasdehner Str. 19  
(Hauptstandort) 10243 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
194	150	17	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.691.458 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 184.564 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.966 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.995 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5287	3705	70101	02S01, Temple-Grandin-Schule: Erweiterung und Umbau des Standorts der ehemaligen Rose-Schule; 10243, Singerstr 87	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2024
5288	3705	71401	02S01, Temple-Grandin-Schule: Sanierung, Schaffung von Barrierefreiheit; 10243, Lasdehner Str. 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,500						0,500		Bezirk				2022
																	2024
6217	3700	51902	02S01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120								Bezirk				2018
							0,120										2018
9071	3700	51902	02S01 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,036			0,036					Bezirk				2019
								0,036									2019
9118	3700	51902	02S01 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9175	3700	51902	02S01 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9238	3700	51902	02S01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
9287	3700	51902	02S01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Marchlewskistraße 25 D-E										
5287	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSN	02S02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.908.801 €								
Adresse:	Kohlfurter Str. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>161</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	161	0	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.502.347 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
161	0	0	0												
(Hauptstandort)	10999 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.518 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.498 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
1638	2710	70232	02S02, Sanierung Dach, Sanitär, Räume, 2. BA	SchulSP - investiv	3,091		0,400	1,057	1,191				Bezirk			3,091	2018
							1,279	0,432									2019
1648	2710	70232	02S02, Gustav-Meyer-Schule, Gesamtsanierung der SH inkl. Schaffung Barrierefreiheit, 10999, Kohlfurter Str. 22	SchulSP - investiv	1,550		0,300	1,200					Bezirk		1,549	1,558	2019
							0,155	0,047							18.07.2018	04.10.2018	2020
5289	3705	70201	02S02, Gustav-Meyer-Schule: Sanierung 2. BA; 10999, Kohlfurter Str. 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2026
6218	3700	51902	02S02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090								Bezirk				2018
							0,090										2018
9072	3700	51902	02S02 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,019			0,019					Bezirk				2019
								0,019									2019
9119	3700	51902	02S02 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9176	3700	51902	02S02 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9194	3700	51902	02S02 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9239	3700	51902	02S02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,065			0,065					Bezirk				2019
								0,065									2019
9250	3700	51902	02S02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Sachverständigenprüfung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9288	3700	51902	02S02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009			0,009					Bezirk				2019
								0,009									2019
9300	3700	51902	02S02 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9313	3700	51902	02S02 bauliche Unterhaltung - Honorare	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Margarethe-von-Witzleben-Schule

BSN 02S03

Adresse: Palisadenstr. 76-77

(Hauptstandort) 10243 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
218	73	100	43

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.705.331 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 248.215 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.043 €

Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.020 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5291	3705	70202	02S03, Margarethe-von-Witzleben-Schule: Sanierung; 10243, Palisadenstr. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2026
6219	3700	51902	02S03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,108		0,108						Bezirk				2018
																	2018
9019	3700	51902	02S03 Margarete-v.-Witzleben-Schule, Palisadenstr. 76 - Dachsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150					Bezirk				2019
																	2019
9073	3700	51902	02S03 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,028			0,028					Bezirk				2019
								0,028									2019
9120	3700	51902	02S03 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012			0,012					Bezirk				2019
								0,012									2019
9177	3700	51902	02S03 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9195	3700	51902	02S03 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9240	3700	51902	02S03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010			0,010					Bezirk				2019
								0,010									2019
9289	3700	51902	02S03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,014			0,014					Bezirk				2019
								0,014									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Liebmann-Schule

BSN	02S06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Friedrichstr. 13	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>105</td><td>105</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	105	105	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
105	105	0	0									
(Hauptstandort)	10969 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02G14

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Andreas-Gymnasium

BSN 02Y01  
Adresse: Koppenstr. 76  
(Hauptstandort) 10243 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
830	60	494	276

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	406(580)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.486.522 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 726.830 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.392 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
191	9810	72014	02Y02; Andreas-Gymnasium; Sanierung; 10242; Koppenstraße; 76	SIWANA	3,500		0,050	0,600	0,050				Bezirk				
							0,011	0,023									
6220	3700	51902	02Y01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,242								Bezirk				2018
							0,242										2018
9013	3700	51902	02Y01 Andreas-Gymnasium, Koppenstr.76 - Trinkwasserhygiene Sporthalle Singerstr. 87	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,085			0,085					Bezirk				2019
								0,075									2019
9074	3700	51902	02Y01 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,104			0,104					Bezirk				2019
								0,104									2019
9121	3700	51902	02Y01 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025					Bezirk				2019
								0,025									2019
9178	3700	51902	02Y01 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9241	3700	51902	02Y01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9290	3700	51902	02Y01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Koppenstr. 76										
Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Heinrich-Hertz-Gymnasium

BSN 02Y03  
 Adresse: Rigaer Str. 81-82  
 (Hauptstandort) 10247 Berlin  
 Grundschoolplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
603	120	348	135

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	348(464)	125(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.227.202 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 249.102 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 49.695 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.999 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
194			02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Ersatzneubau mit Sporthalle; 10243, Müncheberger Straße 8	Finanzierung durch HOWOGE	38,800			0,000					Howoge				2026
195	3704	71408	02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Sanierung und Umbau des Rektorenhauses; 10247, Rigaer Straße 81/82	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				0,200	0,400	1,000		Bezirk				2020
																	2023
6221	3700	51902	02Y03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,076								Bezirk				2018
							0,076										2018
9075	3700	51902	02Y03 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,035			0,035					Bezirk				2019
								0,035									2019
9122	3700	51902	02Y03 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019
9179	3700	51902	02Y03 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9242	3700	51902	02Y03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047			0,047					Bezirk				2019
								0,047									2019
9291	3700	51902	02Y03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Müncheberger Str. 8										
0194	05 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Rigaer Str. 81-82

0195	05 bis 06	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe
0195	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe
0195	11 bis 12	Arrondierung			-2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe

**Bemerkungen:**

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort (02Gn05) nach Umsetzung der Maßnahme Neubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8; Fertigstellung nach 2026

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium

BSN 02Y04  
 Adresse: Frankfurter Allee 6 A  
 (Hauptstandort) 10247 Berlin  
 Grundschohplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
553	120	289	144

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	290(290)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.203.906 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.047.583 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.300 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.952 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1664	1240	89362	Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, Neubau Aula/ Veranstaltungsraum (Akustikmaßnahmen, hydraulisches Hubpodest), 4. BA, 10247, Frankfurter Allee 6A	Stadtbau Ost	0,312		0,250	0,062					Bezirk			0,310	2018
							0,250									31.10.2018	2019
1665	1240	89362	Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 3. BA	Stadtbau Ost	0,767	0,152		0,245					Bezirk		3,321	3,533	2017
						0,152									28.11.2013	09.04.2014	2017
1666	1240	89362	Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 2.BA, Ausstattung, Kunst am Bau	Stadtbau Ost	0,650	0,200							Bezirk				2014
						0,200											2017
5214	3704	70118	02Y04, Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium: Sanierung des Gebäudes, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10247, Frankfurter Allee 6a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6222	3700	51902	02Y04, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,261		0,261						Bezirk				2018
																	2018
9005	3700	51902	02Y04 Georg-F.-Händel-Gymnasium, Frankfurter Allee 6A - 1. BA Sanierung SF, Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400			0,400					Bezirk				2019
								0,019									2019
9076	3700	51902	02Y04 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,056			0,056					Bezirk				2019
								0,056									2019
9123	3700	51902	02Y04 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009			0,009					Bezirk				2019
								0,009									2019
9180	3700	51902	02Y04 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9196	3700	51902	02Y04 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9243	3700	51902	02Y04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006			0,006					Bezirk				2019
								0,006									2019
9292	3700	51902	02Y04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Frankfurter Allee 6 A										
5214	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5214	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Dathe-Gymnasium

BSN 02Y05  
 Adresse: Helsingforser Str. 11-13  
 (Hauptstandort) 10243 Berlin  
 Grundschoolplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Gymnasium  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
835	124	471	240

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.887.778 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 351.722 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.268 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.980 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1647	2710	70232	02Y05, Dathe-Gymnasium, Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 10243, Helsingforser Str. 11-13	SchulSP - investiv	1,763		0,240	0,560	0,060				Bezirk				2019
							0,182										2020
5219	3704	70117	02Y05, Dathe-Gymnasium: Sanierung des Bestandsgebäudes sowie Standardanpassung und Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss und Neubau; 10243, Helsingforser Str. 11/13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029
6223	3700	51902	02Y05, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,099								Bezirk				2018
							0,099										2018
9077	3700	51902	02Y05 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025					Bezirk				2019
								0,025									2019
9124	3700	51902	02Y05 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9181	3700	51902	02Y05 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9197	3700	51902	02Y05 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9244	3700	51902	02Y05 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9293	3700	51902	02Y05 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004			0,004					Bezirk				2019
								0,004									2019
9301	3700	51902	02Y05 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019



**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Helsingforser Str. 11-13										
5219	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5219	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Leibniz-Gymnasium

BSN	02Y06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.659.952 €								
Adresse:	Schleiermacherstr. 23	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>758</td><td>0</td><td>514</td><td>244</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	758	0	514	244				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>739.638 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
758	0	514	244												
(Hauptstandort)	10961 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.352 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(580)	250(250)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.250 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
199	3704	70119	02Y06, Leibniz-Gymnasium: Erweiterung und Gesamtsanierung; 10961, Schleiermacherstr. 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000					0,500	1,000		SenStadtWohn				
6224	3700	51902	02Y06, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,110		0,110						Bezirk				2018
9022	3700	51902	02Y06 Leibniz-Gymnasium, Schleiermacher Str. 23 - Brandschutzsanierung + IS Wohnung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,430			0,430					Bezirk				2019
9078	3700	51902	02Y06 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018			0,018					Bezirk				2019
9125	3700	51902	02Y06 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017			0,017					Bezirk				2019
9182	3700	51902	02Y06 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,037			0,037					Bezirk				2019
9245	3700	51902	02Y06 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015			0,015					Bezirk				2019
9306	3700	51902	02Y06 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
9314	3700	51902	02Y06 bauliche Unterhaltung - Honorare	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fürbringerstraße 33/34										
0199	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

BSN	02Y07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.914.412 €								
Adresse:	Diefenbachstr. 60	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>569</td><td>0</td><td>386</td><td>183</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	569	0	386	183	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.910.333 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
569	0	386	183												
(Hauptstandort)	10967 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.326 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(464)</td><td>175(175)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(464)	175(175)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.986 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(464)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1668	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Diefenbachstr. 60	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,643	0,333	0,308	0,200	0,426	1,376			Bezirk		6,597	2,643	2018
						0,333	0,308	0,195							30.06.2017	24.01.2018	2021
5220	3704	70204	02Y07, Robert-Koch-Gymnasium: Sanierung; 10967, Diefenbachstr. 60	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500		Bezirk				2022
																	2027
60798	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Diefenbachstr. 60	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	3,160			1,000	1,200	0,300	0,660		Bezirk			3,160	2018
																24.01.2018	2021
60799	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Diefenbachstr. 60	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,727				0,727				Bezirk			0,727	2018
																24.01.2018	2021
6225	3700	51902	02Y07, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,110								Bezirk				2018
							0,110										2018
6436	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen	SIWANA	6,100		0,700	2,750	0,116				Bezirk		3,734	3,600	
						0,034	0,407	1,039								18.12.2017	2019
6436	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen	SIWANA	6,100		0,700	2,750	0,116				Bezirk		3,734	3,600	
						0,034	0,407									18.12.2017	2019
9003	3700	51902	02Y07 Robert-Koch-Gymnasium, Diefenbachstr. 60 - Fachraumausstattung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,260			0,260					Bezirk				2019
								0,003									2019
9027	3700	51902	02Y07 Robert-Koch-Gymnasium, Diefenbachstr. 60 - Sanierung Dach 3-fach-Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050			0,050					Bezirk				2019
								0,003									2019
9079	3700	51902	02Y07 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9126	3700	51902	02Y07 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,001			0,001					Bezirk				2019
								0,001									2019
9183	3700	51902	02Y07 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9246	3700	51902	02Y07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,005			0,005					Bezirk				2019
								0,005									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dieffenbachstr. 60										
	07 bis 10	Erweiterung			0,5		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Kooperation mit Albrecht-von-Graefe-Schule (02K09)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Hesse-Gymnasium

BSN	02Y08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.574.420 €								
Adresse:	Böckhstr. 16	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>568</td><td>0</td><td>352</td><td>216</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	568	0	352	216				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>6.174.913 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
568	0	352	216												
(Hauptstandort)	10967 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.266 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(406)</td><td>200(200)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(406)	200(200)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(406)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1670	1240	89380	Hermann-Hesse-Gymnasium, 1. und 2.BA Sanierung, 10967, Böckhstr. 16	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	5,521	1,385	1,911	1,472	0,224				Bezirk	5,342		5,521	2017
						1,385	1,911	1,167						24.11.2015		24.11.2015	2019
203	3704	70116	02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Gesamtsanierung; 10967, Böckhstr. 16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,000						0,500		Bezirk				2023
204	3704	71406	02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Umbau und Schaffung von Fachräumen, 10967, Böckhstraße 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500	0,300	0,020	0,175					Bezirk			1,500	2016
						0,351	0,801	0,168								10.12.2013	2019
6226	3700	51902	02Y08, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,247								Bezirk				2018
							0,247										2018
9080	3700	51902	02Y08 allgemeine bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,123			0,123					Bezirk				2019
								0,123									2019
9127	3700	51902	02Y08 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
9184	3700	51902	02Y08 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
9247	3700	51902	02Y08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Abendgymnasium Prenzlauer Berg

BSN	03A04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Driesener Str. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10439 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Volkshochschule Pankow

BSN	03A05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Hanns-Eisler-Str. 78-80	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow

BSN                    03B02  
Adresse:            Erbeskopfweg 6-10  
(Hauptstandort)    13158 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            Berufsschule  
Schulträger:        SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    69.535 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912):                    0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4045	1021	51925	Klimatisierung Serverraum im Rahmen eGovernment	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,027	0,010							BIM				
						0,010											
75016			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,113		0,067	0,047	0,067	0,067	0,067		BIM				2018
							0,032	0,028									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe)

BSN	03B04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Buschallee 23 A	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>460.997 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13088 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	40.338 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4046	1021	51925	Erneuerung der Garrtechnik (Eigenanteil)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	3,679		0,018	0,350					BIM				
							0,018										
5628	1021	51925	Umbau und Erweiterung, Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,300	0,800			BIM				
							0,126										
75008			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,412		0,210	0,202	0,210	0,210	0,210		BIM				2018
							0,169	0,108									2018
75090			Erneuerung Bandspülmaschine (B18022-30410003-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,326		0,326						BIM				2019
																	2019
75091	1250	71007	I-Maßnahme Umbau und Erweiterung	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	11,000				3,000	8,000			BIM				2018
																	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingKonrad-Zuse-Schule

BSN	03B06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Hermann-Hesse-Str. 34/36	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>545.125 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13156 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.561 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	SenBJF											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
208	1250	71003	03B06, Konrad-Zuse-Schule; Neu- und Ausbau Werkstatttrakt; 13156,Hermann-Hesse-Str. 34-37	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	5,635	0,052	0,247	0,750	3,800	0,786	0,051		BIM			5,635	
						0,046	0,222	0,036								18.12.2018	
4047	1021	51925	Gegensprechanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,007								BIM				
						0,007											
4048	1021	51925	Schallschutzmaßnahmen im 1. OG und UG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,013		0,013						BIM				
							0,013										
4049	1021	51925	Flurabtrennung, Glas - für Unterrichtszwecke	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010						BIM				
							0,010										
5701	1021	51925	Neubau einer gemeinsamen Sporthalle (03B06 und 03B02); Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126						BIM				
							0,126										
75030			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,096		0,048	0,048	0,048	0,048	0,048		BIM				2018
							0,023	0,053									2018
9338	1021	51925	Erneuerung technische Infrastruktur Fachraum Informatik Raum 102 (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,014			0,014					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen)

BSN	03B07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b> <table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Gesamt	01 bis 06		07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								
Adresse:	Mandelstr. 6-8	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b> <table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>679.254 €</b>
01 bis 06	05 bis 06		07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								
0(0)	0(0)		0(0)	0(0)								
(Hauptstandort)	10409 Berlin	<b><u>davon u.a.:</u></b>										
Grundschulplanungsregion:	- (-)		kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								
Schulträger:	SenBJF											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4054	1021	51925	Dacherneuerung für Mittelbau einschl. UV und Mehrkosten.	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,868	0,329	0,101						SenStadtWohn				
						0,329	0,101										
4241	1250	71011	02B05, Jane-Addams-Schule - OSZ Sozialwesen II, und 03B07, Elinor-Ostrom-Schule - OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen: Neubau von zwei Sporthallen; 10407, Kniprodestr. 27	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	11,700	0,037							BIM			11,700	2015
						0,140	0,033	0,004								27.06.2014	2016
75039			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,136		0,068	0,068	0,068	0,068	0,068		BIM				2018
							0,034	0,013									2018
75049			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,054		0,027	0,027	0,027	0,027	0,027		BIM				2018
							0,020	0,005									2018
75093			Aufzug, behindertengerechte Erschließung, Fenstersanierung (B18087-30394000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,200		0,200						BIM				2019
																	2019
9334	1024	51925	Ausstattung Fachraum (Filiale)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,068			0,068					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik

BSN	03B08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Erich-Weinert-Str. 103	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>192</td><td>78</td><td>114</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	192	78	114	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>335.941 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
192	78	114	0												
(Hauptstandort)	10409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Nord (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>72(72)</td><td>60(60)</td><td>174(174)</td><td>50(50)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	72(72)	60(60)	174(174)	50(50)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.590 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
72(72)	60(60)	174(174)	50(50)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4153	1023	51925	Anbindung Artistenhalle an IuK-Technik und Amoksignalisierung	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,012	0,012							BIM				
						0,012											
75017			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,292		0,129	0,163	0,129	0,129	0,129		BIM				2018
							0,138	0,169									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	03B10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Gustav-Adolf-Str. 66	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>10.956.971 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<b>davon u.a.:</b>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	48.388 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
209	1250	71009	Umbau und Erweiterung sowie Neubau einer Sporthalle; Gustav-Adolf-Str. 66; 13086 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	7,000				0,300	0,400			BIM				
210	9810	71003	03B10, Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 66	SIWANA	5,925	0,250	5,525	0,200		0,010	0,146		SenStadtWohn	5,250		5,575	2017
						0,044	4,489	0,895								25.07.2017	2018
4055	1021	51925	Umbau von Fachräumen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,000		0,232		0,100				BIM				
							0,232										
4056	1021	51925	Einbau Catering Küche Haus 2	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,093		0,050	0,043					BIM				
							0,050										
4188	1250	71013	2. Bauabschnitt Um- und Erweiterungsbau	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	5,750	3,077	1,100	0,080	0,450	0,210	0,004		SenStadtWohn			4,500	2014
						3,077	1,100	0,488								24.05.2011	2017
4189	1250	71014	1. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	10,000		0,126		1,500	4,000	4,000		BIM				2021
							0,126										2022
5631	1021	51925	Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,007		0,006	0,001					BIM				
							0,006										
75014			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,121		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		BIM				2018
							0,024	0,027									2018
75025			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,493		0,281	0,212	0,281	0,281	0,281		BIM				2018
							0,258	0,081									2018
9317	1021	51925	Trennvorhanganlage Sporthalle	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,068			0,010	0,058				BIM				
9318	1021	51925	Erstaussattung MEB	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,230			0,230					BIM				
9336	1021	51925	begleitende Maßnahme zur Erneuerung der CNC-Maschine (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005			0,005					BIM				
9342	1021	51925	Digitalisierung und Modernisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,793								BIM				

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Hamburger Platz (Grundschule)

BSN	03G01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.331.868 €								
Adresse:	Gustav-Adolf-Str. 21	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>473</td><td>473</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	473	473	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>108.991 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
473	473	0	0												
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.303 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.225 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4355	3306	51902	Instandsetzungsarbeiten Klassenräume, Flure + WC-Bereiche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,100	0,150					Bezirk				2018
							0,051										2019
4356	3306	51902	strukturierte Verkabelung einschl. Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,050	0,200					Bezirk				2018
							0,030										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Roller-Grundschule

BSN	03G02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.308.819 €								
Adresse:	Heinrich-Roller-Str. 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>440</td><td>440</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	440	440	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>979.638 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
440	440	0	0												
(Hauptstandort)	10405 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Süd (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.380 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.498 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
212	3701	71402	03G02, Heinrich-Roller-Grundschule: Brandschutzmaßnahmen; 10405, Heinrich-Roller-Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900				0,600	0,650			Bezirk				2020
																	2022
213	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	1,500	1,500							Bezirk				2017
						0,112											2017
214	2710	51933	Sanierung Fenster und Fassade, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	2,600		0,750	0,715	1,000				Bezirk			2,561	2018
							0,421									03.07.2018	2020
4242	2710	70233	Sanierung Hof - und Giebefassade, Fenster, Außentüren	SchulSP - investiv	2,600		0,750	1,000	1,100				Bezirk			2,561	2018
							0,421									26.06.2018	2020
4689	3701	70203	03G02, Heinrich-Roller-Grundschule: Sanierung der Bestandsgebäude einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10405, Heinrich-Roller-Str.18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,700						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Kollwitzplatz

BSN: 03G03  
Adresse: Knaackstr. 67  
(Hauptstandort): 10435 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.105.040 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 949.693 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.354 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.618 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
217	2710	51933	Sanierung Dach der Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300							Bezirk				2017
						0,153											2017
4357	3306	51902	Sporthallensanierung Dach / Umkleidebereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,282		0,300						Bezirk			1,200	2015
						0,300	0,308									11.11.2011	2018
4359	3306	51902	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,200	0,100					Bezirk				2018
							0,169										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule an der Marie

BSN: 03G04  
Adresse: Christburger Str. 7  
(Hauptstandort): 10405 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	479	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.476.300 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 174.829 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.454 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.645 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4233	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,279		0,131						Bezirk				2017
							0,106										2018
4360	3306	51902	Instandsetzungsarbeiten an Brandschutztüren und Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,140	0,100					Bezirk				2018
							0,002										2019
4361	3306	51902	strukturierte Verkabelung (Datennetz)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,050	0,300					Bezirk				2018
							0,041										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingHomer-Grundschule

BSN	03G05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.803.531 €
Adresse:	Pasteurstr. 10-12	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>361.690 €</b>
(Hauptstandort)	10407 Berlin	435	435	0	0	<b><u>davon u.a.:</u></b>	
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Ost (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.858 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.082 €
Schulträger:	Bezirk	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1673	1240	88305	Sanierung	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	0,063	0,195							Bezirk				2017
						0,195											2018
4362	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
							0,014										2018
4365	3306	51902	Einbau von Fettabscheidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060					Bezirk				2018
							0,067										2019
4366	3306	51902	strukturierte Verkabelung, Hausalarmanlage, Elektroanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,050	0,300					Bezirk				2018
							0,044										2019
4367	3306	51902	Sanierung der Straßenfassade	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,530	0,030	0,030	0,500					Bezirk				2019
							0,015										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bötzow-Grundschule

BSN	03G06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.031.182 €								
Adresse:	John-Schehr-Str. 38	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>404</td><td>404</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	404	404	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.551.132 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
404	404	0	0												
(Hauptstandort)	10407 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Ost (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.320 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.408 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4371	3306	51902	Einbau von Fettabscheidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060					Bezirk				2018
							0,109										2019
60744	1240	89362	Aufwertung des Schulhofes inkl. der Sportfreiflächen und Tiefenentrümmerung	Stadtumbau Ost	2,200	0,794	0,613	0,400					Bezirk				2017
						0,794	0,613										2019
60793	1240	89362	Schule im Bötzwiviertel, Aufwertung des Schulhofs incl. der Sportfreiflächen, 2. BA - MA	Stadtumbau Ost	0,553			0,553					Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Planetarium

BSN                    03G08  
Adresse:            Ella-Kay-Str. 47  
(Hauptstandort)    10405 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.883.297 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 35.850 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.852 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.998 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
222	3701	70111	03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau zu einer 5-zügigen Grundschule durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; 10405, Ella-Kay-Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,300					0,500	1,000		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Ella-Kay-Str. 47

0222	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0222	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Thomas-Mann-Grundschule

BSN                    03G09  
Adresse:            Greifenhagener Str. 58-59  
(Hauptstandort)    10437 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
497	497	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    22.539.646 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    31.767 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    18.881 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    12.886 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Hohen Feld

BSN	03G10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.034.163 €										
Adresse:	Bedeweg 1	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>535</td><td>535</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		535	535	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>467.205 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
535	535	0	0														
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	Karow / Buch (10)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.640 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.601 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
225	2710	51933	Sanierung Dach	SchulSP - konsumtiv	0,260	0,260							Bezirk				2017
						0,254											2017
4372	3306	51902	Einbau von Fettabscheidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060					Bezirk				2018
							0,164										2019
4373	3306	51902	Sanierung von Fenstern, Klassenräume und WC-Bereiche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,150	0,150					Bezirk				2018
							0,030										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Falkplatz (Grundschule)

BSN	03G11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.631.180 €								
Adresse:	Gleimstr. 49	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648</td><td>648</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648	648	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.164.283 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648	648	0	0												
(Hauptstandort)	10437 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg West (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.370 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.143 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1679	1240	89362	Fortführung der Sanierung der Schule, 2. BA	Stadtbau Ost	2,169	1,008							Bezirk				2017
						1,008											2018
227	2710	51933	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fassade, Fenster	SchulSP - konsumtiv	2,410	2,410							Bezirk				2017
						0,260											2017
4374	3306	51902	Fertigstellung des BV, Sanierung Aula, Sporthalle, Fassade	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600		0,400	0,300					Bezirk			6,435	2014
							0,290									17.12.2013	2019
5517	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fenster, 2. BA	SchulSP - investiv	6,400	0,241	0,900	0,500					Bezirk			6,435	2014
						0,260	0,294									17.12.2013	2019
60792	1240	89362	Grundschule am Falkplatz, Gleimstr., Erarbeitung einer VPU (Ermittlung noch erforderlicher Erneuerungsbedarf)	Stadtbau Ost	0,150		0,020	0,110					Bezirk				2019
							0,020										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Linke-Grundschule

BSN	03G12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.501.312 €										
Adresse:	Pieskower Weg 39	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>417</td><td>417</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		417	417	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.774.948 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
417	417	0	0														
(Hauptstandort)	10409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Nord (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.629 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		576(576)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.125 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
228	9810	71006	03G12, Paul-Linke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10409, Pieskower Weg 39	SIWANA	2,950	2,904	0,539			0,007			SenStadtWohn	3,300		2,950	2017
						2,372	0,358	0,002								20.07.2016	2017
4690	3701	70204	03G12, Paul-Linke-Grundschule: Restsanierung Bestandsgebäude (Anlagentechnik), Ausbau Mensa, Sanierung Pavillon, Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10409, Pieskower Weg 39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rudolf-Dörrier-Grundschule

BSN	03G13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.769.744 €									
Adresse:	Kastanienallee 59	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>464</td><td>464</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		464	464	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>2.293.199 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
464	464	0	0													
(Hauptstandort)	13158 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.401 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			11.451 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1486	2710	70233	Sanierung Sanitär, Flure, Räume, Schaffung Barrierefreiheit, 3.BA, Sanierung Mensa	SchulSP - investiv	4,500	0,600	1,200	1,200	0,800				Bezirk			4,530	2016
						0,614	0,802									17.06.2016	2020
230	2710	51933	Sanierung Fachräume und Flure, einschl. Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,150	0,150							Bezirk				2017
						0,086											2017
231	2710	51933	Sanierung Sanitär, Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,500	0,500							Bezirk				2017
						0,528											2017
4306	2712	70101	03G13, Rudolf-Dörrier-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13158, Kastanienallee 59	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
4375	3306	51902	Grundinstandsetzung d. Gebäudes einschl. Anlagentechnik u. Mensa(Ko-Finanz. Schul Sp)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	4,530	0,100	0,500	0,600					Bezirk			4,530	2016
						0,086	0,162									17.06.2016	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 59										
4306	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4306	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bornholmer Grundschule

BSN	03G14	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.137.657 €								
Adresse:	Ibsenstr. 17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>594</td><td>594</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	594	594	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>115.300 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
594	594	0	0												
(Hauptstandort)	10439 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow Süd (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.682 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.566 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4307	2712	70101	03G14, Bornholmer Grundschule: Neubau Sporthalle; 10439, Ibsenstr. 17	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
4376	3306	51902	Sanierung von Fenstern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090		0,090						Bezirk				2018
							0,097										2018
5504	3701	70115	03G14, Bornholmer Grundschule: Ausbau zu einer 5-zügigen Grundschule durch Sanierung des Bestandsgebäudes und Anbau an das Bestandsgebäude, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10439, Ibsenstraße 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,700						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ibsenstr. 17										
5504	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4307	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

BSN	03G15	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.483.308 €
Adresse:	Schönhauser Allee 165	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	1.237.428 €
(Hauptstandort)	10435 Berlin	381	381	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Süd (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.613 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	226 €
Schulträger:	Bezirk	720(720)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1676	1240	89380	Schule am Senefelderplatz, 5. BA Sanierung, 10435, Schönhauser Allee 165	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,430	0,810							Bezirk	2,430		2,240	2015
						0,810										21.11.2014	2017
237	2710	51933	Energetische Sanierung Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350							Bezirk				2017
						0,348											2017
4377	3306	51902	Fertigstellung des BV aus 2017 - Sanitär, Flure, Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200						Bezirk			2,200	2015
							0,075									12.11.2014	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Teutoburger Platz

BSN 03G16

Adresse: Templiner Str. 1-3

(Hauptstandort) 10119 Berlin

Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
476	476	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.491.230 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 26.644 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.208 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.436 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	03G17	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.746.198 €
Adresse:	Falkenberger Str. 31	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>764.975 €</b>
(Hauptstandort)	13088 Berlin	459	459	0	0	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.251 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.903 €
Schulträger:	Bezirk	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
239	3701	70101	03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule; 13086, Amalienstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500	2,000	3,000	5,000	6,000	3,000	1,000		Bezirk	15,600	15,600	18,500	2019
						0,477	0,243							07.05.2014	07.05.2014	25.09.2017	2022
240	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH), Falkenberger Str. 31	SaniP	0,080	0,080							Bezirk				2017
						0,038											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Amalienstr. 6										
0239	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Picasso-Grundschule

BSN	03G18	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.486.283 €								
Adresse:	Gounodstr. 71	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>577</td><td>577</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	577	577	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>245.118 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
577	577	0	0												
(Hauptstandort)	13088 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	42.876 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.858 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4378	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2017
							0,017										2018
4380	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080					Bezirk				2019
							0,002										2019
4381	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600	0,180							Bezirk				2019
																	2020
5531	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP - investiv	3,300		0,180	0,828	0,500				Bezirk			3,300	2019
							0,170									18.12.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule im Moselviertel

BSN: 03G20  
Adresse: Brodenbacher Weg 31  
(Hauptstandort): 13088 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Weißensee / Heinersdorf (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.634.631 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 248.178 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.271 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.929 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
243	3701	70117	03G20, Grundschule im Moselviertel: Standortanpassung zu einer 5-zügigen Grundschule durch Umbau des Bestandsgebäudes und Errichtung eines Erweiterungsbaus einschl. Außenanlagen sowie Abriss der alten und Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	28,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029
4382	3306	51902	Erneuerung diverser Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125		0,013	0,113					Bezirk				2019
																	2018
4384	3306	51902	Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage (aus 2017)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200						Bezirk			0,225	2017
							0,229									09.06.2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brodenbacher Weg 31										
0243	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0243	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0243	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule unter den Bäumen

BSN	03G21	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.634.631 €								
Adresse:	Alt-Blankenburg 26	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>446</td><td>446</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	446	446	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>27.210 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
446	446	0	0												
(Hauptstandort)	13129 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.006 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.204 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
245	3701	70114	03G21, Grundschule unter den Bäumen: Sanierung und Umbau Schulgebäude; 13129, Alt-Blankenburg 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028
246	2710	51933	Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,017	0,017							Bezirk				2017
						0,003											2017
4308	2712	70100	03G21, Grundschule unter den Bäumen; 13129, Alt-Blankenburg 26	Neue Schulen Programm	32,283								SenStadtWohn	32,283			2020
														03.12.2018			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Blankenburg 26										
4308	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
4308	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4308	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Wasserturm

BSN	03G22	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.786.647 €								
Adresse:	Tino-Schwierzina-Str. 66	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>435</td><td>435</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	435	435	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>349.584 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
435	435	0	0												
(Hauptstandort)	13089 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.067 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.959 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
248	3701	70102	03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung Schulgebäude, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau für Erweiterung zur dreizügigen Grundschule, Neubau SH mit zwei Hallenteilen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13089, Tino-Schwierzina-Straße 66	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,300	1,000	1,000	3,000	3,500	2,795			Bezirk	9,155			2020
						0,205	0,022							25.06.2014			2023
4385	3306	51902	Errichtung Mensa-Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080		0,060	0,020					Bezirk				2018
							0,098										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tino-Schwierzina-Str. 66										
0248	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0248	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule Alt-Karow

BSN	03G23	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.614.539 €								
Adresse:	Bahnhofstr. 32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>386</td><td>386</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	386	386	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>52.005 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
386	386	0	0												
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Karow / Buch (10)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.503 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.656 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
250	3701	70118	03G23, Grundschule Alt-Karow: Erweiterung, Abriss des "Kulturhauses", Neubau mit Mehrzweckraum, Speiseraum und Unterrichtsräumen, Neubau Sporthalle; 13125, Bahnhofstraße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,170					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028
4386	3306	51902	Erneuerung diverser Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125		0,013	0,113					Bezirk				2018
																	2019
6290	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
							0,013										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bahnhofstr. 32										
0250	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0250	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule im Panketal

BSN	03G24	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.904.804 €								
Adresse:	Achillesstr. 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>516</td><td>516</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	516	516	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>116.600 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
516	516	0	0												
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Karow / Buch (10)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	42.339 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	45.777 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
252	3701	70119	03G24, Grundschule im Panketal: Erweiterung der Flächen durch Neubau Mensa und Sanierung der Außenanlagen und Trinkwasserleitungen; 13125, Achillesstraße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500		Bezirk				2022
																	2028
4387	3306	51902	Umbau Hausmeisterwohnung zur Schulnutzung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,188		0,060	0,160					Bezirk				2018
							0,028										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Achillesstr. 31										
0252	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung der Flächen, Neubau Mensa

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Humann-Grundschule

BSN	03G25	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.168.480 €								
Adresse:	Scherenbergstr. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>465</td><td>465</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	465	465	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.177.860 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
465	465	0	0												
(Hauptstandort)	10439 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg West (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.768 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.167 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1674	1240	89380	Carl-Humann-Grundschule, Sanierung Außenanlagen, 10439, Scherenbergstr. 7	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,074	0,032		0,042					Bezirk			0,765	
						0,032										09.11.2017	
254	3701	70201	03G25, Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; 10439, Scherenbergstraße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,090	1,000	2,000	4,000	3,000	1,523			Bezirk	10,185	10,220	11,090	2019
						0,567	0,433							08.06.2015	12.07.2016	30.10.2017	2022
60767	1240	89380	Carl-Humann-Grundschule, 4. BA Sanierung, 10439, Scherenbergstr. 7	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	3,391	1,031	0,055						Bezirk	3,250		3,391	
						1,031	0,055									06.02.2014	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Scherenbergstr. 7										
0254	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0254	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Arnold-Zweig-Grundschule

BSN	03G26	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.161.812 €								
Adresse:	Wollankstr. 131	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>594</td><td>594</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	594	594	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>34.087 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
594	594	0	0												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.764 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.898 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4388	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
							0,003										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingElizabeth-Shaw-Grundschule

BSN03G27  
Adresse:Grunowstr. 17  
(Hauptstandort)13187 Berlin  
Grundschulplanungsregion:Pankow (07)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
458	458	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:9.539.617 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):4.796.600 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):19.787 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):17.941 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1489	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 2.BA	SchulSP - investiv	2,300		0,300	0,200	1,000	1,000			Bezirk				2019
							0,093										2022
257	9810	71007	03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Grunowstraße 17	SIWANA	3,600	0,200	3,200	0,125			0,001		SenStadtWohn	3,300		3,350	2017
						0,098	2,741	0,333								10.08.2017	2019
258	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,024											2017
259	2710	51933	Sanierung Wärmeerzeugeranlage	SchulSP - konsumtiv	0,200	0,200							Bezirk				2017
						0,156											2017
260	2710	51933	Sanierung Wärmeerzeugeranlage, Sanierung Sanitär Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,250	0,250							Bezirk				2017
						0,156											2017
4389	3306	51902	Erschließung des Grundstücks mit Fernwärme	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400		0,400						Bezirk				2018
							0,351										2018
5523	2710	51933	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	2,060	0,250	0,950	1,000					Bezirk			2,060	2017
						0,156	0,651									23.04.2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**  
MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule im Hasengrund

BSN	03G28	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.369.191 €								
Adresse:	Charlottenstr. 19	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>519</td><td>519</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	519	519	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.755.290 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
519	519	0	0												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.522 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.542 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
262	3701	70116	03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung und Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege und Erneuerung Haustechnik einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13156, Charlottenstraße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500				5,000	3,250	1,250		Bezirk	8,750			2020
														22.05.2017			2022
263	9810	70021	03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa; 13156 Charlottenstraße 19	SIWANA	1,700	0,900	0,796						Bezirk		1,580	1,700	2016
						0,636	0,928	0,069									2018
4234	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,204		0,060						Bezirk				2017
							0,037										2018
4390	3306	51902	Kofinanzierung Sanierung und Umbau der Sph. zur Mensa	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,150						Bezirk			1,700	2016
																23.03.2015	2018
4391	3306	51902	Sanierung des 1. baulichen Rettungsweges	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200						Bezirk				2018
							0,068										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Charlottenstr. 19										
0262	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Am Sandhaus

BSN	03G29	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.841.800 €								
Adresse:	Wiltbergstr. 37-39	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>396</td><td>396</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	396	396	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>36.520 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
396	396	0	0												
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Karow / Buch (10)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.115 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.405 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
265	3701	70120	03G29, Grundschule Am Sandhaus: Standorterweiterung zu einer 4-zügigen Grundschule durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 13125, Wiltbergstraße 37/39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,300						0,500		Bezirk				2022
																	2029
4313	2712	70101	03G29, Grundschule Am Sandhaus: Neubau Sporthalle; 13125, Wiltbergstr. 37-39	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wiltbergstr. 37-39										
0265	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4313	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an den Buchen

BSN	03G32	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.075.867 €								
Adresse:	Wilhelm-Wolff-Str. 19	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>453</td><td>453</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	453	453	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>82.354 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
453	453	0	0												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.819 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.964 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
267	2712	70101	03G32, Grundschule an den Buchen: Abriss und Neubau Sporthalle; 13156, Wilhelm-Wolff-Str. 19	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
5524	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,260		0,260	0,160					Bezirk			0,137	2018
							0,045									16.11.2016	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelm-Wolff-Str. 19										
0267	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0267	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)

BSN	03G33	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.097.145 €								
Adresse:	Hauptstr. 66	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>687</td><td>687</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	687	687	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>680.178 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
687	687	0	0												
(Hauptstandort)	13127 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.723 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.073 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
270	3701	70121	03G33, Jeanne-Barez-Schule (Filiale): Standortenweiterung zu einer 3,5-zügigen Grundschule durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen; 13127, Berliner Straße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500						0,500		Bezirk				2022
																	2029
4314	2712	70600	03G33, Jeanne-Barez-Schule: Erweiterung und Anbau einer Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	25,762		1,285						SenStadtWohn	15,100	21,548		2019
							0,355	0,140						01.03.2017	21.12.2018		2021
4392	3306	51902	Erneuerung Wärmeerzeugeranlage einschl. Regelungstechnik	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,240		0,200	0,040					Bezirk				2018
							0,125										2019
6287	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
							0,025										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berliner Str. 15a										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk		Aufgabe; Filiale wird zu neuer Schule 03Gn18
Hauptstr. 66										
4314	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
4314	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Nach Erweiterung Teilung und Neugründung 03Gn18 am Standort Berliner Str. 15a

Maßnahmen - und FinanzcontrollingMendel-Grundschule

BSN	03G34	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.775.034 €									
Adresse:	Stiftsweg 3	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>585</td><td>585</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		585	585	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>68.703 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
585	585	0	0													
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Pankow (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.520 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			25.776 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4393	3306	51902	Sanierung der Innenbereiche einschl. Anlagentechnik (1. BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150					Bezirk				2019
																	2022
4396	3306	51902	Dachsanieierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,406		0,050	0,500	1,800				Bezirk			2,406	2019
							0,010									14.03.2019	2020
6288	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
							0,013										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Platanengrundschule

BSN	03G35	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.467.464 €								
Adresse:	Hauptstr. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>150</td><td>150</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	150	150	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>18.907 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
150	150	0	0												
(Hauptstandort)	13159 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	1.766 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>144(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	144(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.141 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
273	3701	70122	03G35, Platanen-Grundschule: Erweiterung Grundschule durch Sanierung des Bestands, Neubau einer Sporthalle sowie Neubau Mensa, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13159, Hauptstraße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5526	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen, Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	0,750								Bezirk				2018
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 20										
0273	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Elisabeth-Christinen-Grundschule

BSN	03G36	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.614.618 €								
Adresse:	Lindenberger Str. 12	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>345</td><td>345</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	345	345	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.879.033 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
345	345	0	0												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.552 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
275	3701	70123	03G36, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Ausbau Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallenerweiterung; 13156, Lindenberger Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000					0,500	1,000		Bezirk	10,400			2021
														06.06.2018			2028
276	9810	72016	03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 13156, Lindenberger Straße 12	SIWANA	4,600		2,000	2,476					Bezirk		4,600	4,600	
						0,124	0,846	0,895									
4693	3701	71401	03G36, Elisabeth-Christinen-Schule (Ausweichobjekt): Herstellung Mensa/Mehrzweckraum und Außenanlagen; Buchholzer Straße, Haus B	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,600				0,500	0,780			Bezirk				2018
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lindenberger Str. 12										
0275	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**  
Schule nutzt Ausweichobjekt Buchholzer Str. 3, später 03Gn09

BSN	03G37	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.265.432 €								
Adresse:	Brixener Str. 40	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>478</td><td>478</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	478	478	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>17.584 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
478	478	0	0												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow Süd (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.531 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.053 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4315	2712	70101	03G37, Klecks-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13187, Brixener Str. 40	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
4696	3701	70124	03G37, Klecks-Grundschule: Umbau alte Sporthalle, Ausbau Mensa, Sportaußenflächen- und Freifächengestaltung; 13187, Brixner Str. 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500		Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brixener Str. 40										
4315	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	ggf. auch als TSH-K
4696	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss/Umbau

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Blumenviertel

BSN	03G38	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.182.682 €								
Adresse:	Syringenplatz 30	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>424</td><td>424</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	424	424	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>242.817 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
424	424	0	0												
(Hauptstandort)	10407 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Nord (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.589 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.437 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
279	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,240	0,240							Bezirk				2017
						0,218											2017
4316	2712	70101	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Neubau Sporthalle, Barrierefreiheit für den Standort; 10407, Syringenplatz 30	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,730								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
4397	3306	51902	Bauwerkstrockenlegung, -abdichtung, Drainage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,550		0,250	0,550					Bezirk				2018
							0,005										2019
4699	3701	70205	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Schaffung Barrierefreiheit Schulgebäude; 10407, Syringenplatz 30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000						0,500		Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Syringenplatz 30										
4316	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4316	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung nach Realisierung Neubau Sporthalle



BSN	03G39	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.692.613 €
Adresse:	Neumannstr. 65	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>162.439 €</b>
(Hauptstandort)	13189 Berlin	522	522	0	0	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Pankow Süd (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.444 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.417 €
Schulträger:	Bezirk	504(792)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5529	2710	70233	Sanierung Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	2,450		0,100	0,950		1,366			Bezirk				2019
							0,136										2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Neumannstr. 65

0352	01 bis 06	Arrondierung			2,0		Bezirk	Bezirk		Übernahme MEB 24 von 03Y10; Kissingstr. 12
------	-----------	--------------	--	--	-----	--	--------	--------	--	--

Bemerkungen:

Übernahme MEB von 03Y10

BSN	03G40	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Arnouxstr. 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>412</td><td>412</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	412	412	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>20.694 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
412	412	0	0												
(Hauptstandort)	13127 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.173 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.853 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4398	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080					Bezirk				2019
							0,007										2019
4399	3306	51902	strukturierte Verkabelung einschl. Hausalarmanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,050	0,200					Bezirk				2019
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
gemeinsamer Standort mit 03S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Trelleborg-Schule (Grundschule)

BSN 03G41  
Adresse: Eschengraben 40  
(Hauptstandort) 13189 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Pankow Süd (06)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
579	579	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.880.931 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 785.829 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.333 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.406 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1511	2710	51933	Sanierung Dach/Thulestr., Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,583	0,583							Bezirk				2017
						0,596											2017
283	3701	70105	03G41, Trelleborg-Schule: Grundschule durch Optimierung der Schulgebäude einschl. Mensa sowie Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13189, Eschengraben 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,100						0,500		Bezirk				2022
																	2029
4400	3306	51902	Fertigstellung 2. Rettungsweg Thulestraße	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,250	0,100					Bezirk				2018
							0,161										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eschengraben 40										
0283	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0283	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSN	03G43	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.250.715 €								
Adresse:	Lessingstr. 44	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>483</td><td>483</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	483	483	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.855.247 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
483	483	0	0												
(Hauptstandort)	13158 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.536 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
286	3701	71400	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Grundinstandsetzung Schulgebäude; 13158, Lessingstraße 44	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,498	1,730	0,926						Bezirk		5,470	5,498	2016
						2,230	0,616								07.10.2014	22.12.2014	2018
4317	2712	70101	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Neubau Sporthalle; 13158, Lessingstr. 44	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lessingstr. 44										
4317	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4317	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport; ggf. auch TSH-K

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-Zacharias-Grundschule

BSN	03G44	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.633.678 €								
Adresse:	Sulzfelder Str. 15	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>385</td><td>385</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	385	385	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>274.435 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
385	385	0	0												
(Hauptstandort)	13088 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.816 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.469 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1488	2710	70233	Energetische Sanierung Sporthalle, 2.BA	SchulSP - investiv	2,328		0,950	1,130	0,900				Bezirk			2,328	2018
							0,219									16.05.2018	2020
288	2710	51933	energetische Sanierung Sporthalle, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,140	0,045							Bezirk				2017
						0,045											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Hofgarten

BSN 03G45

Adresse: Danziger Str. 50

(Hauptstandort) 10435 Berlin

Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	412	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.548.721 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 43.981 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.683 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.627 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4403	3306	51902	Sanierung Giebel, Souterrainbereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,450		0,050	0,400					Bezirk				2019
							0,030										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Eliashof

BSN	03G46	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.164.294 €								
Adresse:	Senefelderstr. 6	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>350</td><td>350</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	350	350	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>304.615 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
350	350	0	0												
(Hauptstandort)	10437 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg West (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	59.729 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.458 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4404	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080					Bezirk				2018
							0,052										2019
4405	3306	51902	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,360		0,360						Bezirk				2018
							0,180										2018
4701	3701	70125	03G46, Grundschule im Eliashof: Erweiterung Grundschule durch Erweiterungsbau sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle mit einem Hallenteil einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung sowie Schulgarten; 10437, Senefelderstr. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,200						0,500		Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Senefelderstr. 6										
4701	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4701	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4701	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

47. Schule (Grundschule)

BSN	03G47	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Mendelstr. 54	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	2.834.755 €
(Hauptstandort)	13187 Berlin	214	214	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Pankow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	1.804 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
345	9810	71004	03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Mendelstraße 54	SIWANA	3,225	3,050	0,846			0,005	0,003		SenStadtWohn	3,300		3,175	2017
						2,293	0,508	0,006								30.09.2016	2017
4406	3306	51902	Einbau von Fettabscheidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060					Bezirk				2018
							0,025										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Schule an der Strauchwiese; gemeinsamer Standort mit 03S09



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg I

BSN	03Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13051 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
293			03Gn01, Neubau Grundschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	Finanzierung durch HOWOGE	33,200								Howoge				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)										
0293	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0293	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

**Bemerkungen:**  
Gemeinschaftsschule mit 03Kn01 geplant; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20

BSN	03Gn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Conrad-Blenkle-Str. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.783.553 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Ost (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
294	2712	70100	03Gn02, Neubau Grundschule; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20	Neue Schulen Programm	29,110								SenStadtWohn				2020
																	2023
295	9810	72001	03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau eines MEB; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	SIWANA	5,800			3,650	1,597				SenStadtWohn			5,250	2018
						0,002	0,052	1,729								25.01.2018	2019
296	9810	72006	03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau einer Sporthalle; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	SIWANA	6,000								SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Conrad-Blenkle-Str. 20										
0295	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0294	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA
0296	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

**Bemerkungen:**  
1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22

BSN	03Gn03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Heinersdorfer Str. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13129 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
297	2712	70100	03Gn03, Neubau Grundschule; 13129, Heinersdorfer Str. 22	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Heinersdorfer Str. 22

0297	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0297	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97

BSN 03Gn04

Adresse: Karower Chaussee 97

(Hauptstandort) 13125 Berlin

Grundschulplanungsregion: Karow / Buch (10)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 169.483 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1680	1240	89362	Bauvorbereitendes Gutachten zur Reaktivierung einer Grundschule, Schadstoffsanierung im bestehenden Schulgebäude und Abrissplanung für die Sporthalle	Stadtumbau Ost	0,355	0,015	0,154						Bezirk				2018
						0,015	0,154										2018
298	2712	70100	03Gn04, Neubau Grundschule; 13125, Karower Chaussee 97	Neue Schulen Programm	35,517								SenStadtWohn n	35,517			2020
														30.11.2018			2023
299	9810	72015	03Gn04, Grundschule Karower Chaussee: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 13125, Karower Chaussee 97	SIWANA	10,000								SenStadtWohn n				2020
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Karower Chaussee 97										
0298	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0299	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Michelangelostr. 83

BSN	03Gn05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Michelangelostr. 83	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Nord (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(576)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
300	2712	70100	03Gn05, Neubau Grundschule; 10409, Michelangelostr.	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Michelangelostr. 83										
0300	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0300	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

**Bemerkungen:**  
Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

BSN	03Gn06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Rennbahnstr. 45	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>60.061 €</b>
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(720)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
301	2712	70100	03Gn06, Neubau Grundschule; 13086, Rennbahnstr. 45	Neue Schulen Programm	44,360								SenStadtWohn	44,360			2020
														30.11.2018			2023
302	9810	72002	03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45	SIWANA	6,000								SenStadtWohn			5,780	2019
							0,002	0,058								07.02.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rennbahnstr. 45										
0302	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0301	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA
0301	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile Vereinssport

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow

BSN 03Gn07

Adresse: Berliner Str. 15-17

(Hauptstandort) 13189 Berlin

Grundschulplanungsregion: Pankow Süd (06)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
303	2712	70100	03Gn07, Neubau Grundschule; 13189, S-Bhf. Pankow	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Berliner Str. 15-17

303	01 bis 06	Neubau	konventionell				SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
303	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

entfällt, jetzt siehe 03Kn10; jedoch Finanzierung in der I-Planung 18-22

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Buchholzerstr. 3

BSN	03Gn09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Buchholzerstr. 3	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>4.755.229 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1482	2710	70233	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, Rettungswege, 3.BA	SchulSP - investiv	2,215		0,940						Bezirk			2,017	2016
							0,822									10.03.2016	2019
305	9810	70020	03Gn09, Grundschule Buchholzerstraße: Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer Grundschule; 13156, Buchholzerstraße 3	SIWANA	3,900	1,800	2,654						Bezirk	3,900	3,900	3,900	2016
						0,933	1,426	0,416									2018
308	2710	51933	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Rettungswege, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,980	0,980							Bezirk				2017
						0,962											2017
309	2710	51933	Sanierung Sanitär Haus D	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,076											2017
4407	3306	51902	techn. Anlagen in Außenanlagen von Schulhofflächen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,226		0,226						Bezirk				2018
							0,119										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Buchholzer Straße 3										
0305	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Reaktivierung; Ausweichobjekt Elisabeth-Christinen-Grundschule 03G36



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow

BSN	03Gn17	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Wolfshagener Straße 91-93	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4318	2712	70100	03Gn17, Grundschule im Sommerbad: Neubau Grundschule und Sporthalle einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung; 13187, Wolfshagener Straße	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wolfshagener Str. 91-93

4318	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4318	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Fertigstellung vsI. 2025; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neue Grundschule; Filiale Jeanne-Barez-Schule

BSN	03Gn18	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Berliner Str. 15a	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13127 Berlin					<b>davon u.a.:</b>											
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(576)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Berliner Str. 15a

270	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
270	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Alter Standort 03G33
270	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Nach Erweiterung 03G33 Teilung und Neugründung am Standort Berliner Str. geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Vesaliusstr.

BSN	03Gn19	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Vesaliusstr.	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4319	2712	70100	03Gn19, Neubau Grundschule; 13187, Vesaliusstr.	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Vesaliusstr.

4319	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
4319	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Fertigstellung vsI. 2024

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; evang. Georgen-Parochial-Friedhof III

BSN	03Gn21	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Gustav-Adolf-Str.	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Weißensee/Heinersdorf (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4703	3701	70128	03Gn20, Grundschule Gustav-Adolf-Str: Neubau Grundschule und Sporthalle einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung; 13086, Gustav-Adolf-Str.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	32,500						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gustav-Adolf-Str.

4703	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
4703	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

**Bemerkungen:**  
BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Schwitters-Schule

BSN	03K01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	54.904.994 €								
Adresse:	Greifswalder Str. 25	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1015</td><td>0</td><td>700</td><td>315</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1015	0	700	315				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>92.068 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1015	0	700	315												
(Hauptstandort)	10405 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.641 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>700(700)</td><td>300(300)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	700(700)	300(300)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.939 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	700(700)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2972	2710	70233	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	SchulSP - investiv	1,158		0,208	0,200	0,600	0,350			Bezirk				2018
																	2019
4408	3306	51902	Brandschutzertüchtigung (Ko-Finanz. SchulSp)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,100	0,100					Bezirk				2018
							0,036										2019
5070	3702	70203	03K01, Kurt-Schwitters-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2 (Brandschutz, Anlagentechnik) einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Greifswalder Straße 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029
6289	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
							0,005										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	03K02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.080.186 €								
Adresse:	Neumannstr. 9-11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>922</td><td>0</td><td>534</td><td>388</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	922	0	534	388	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.619.803 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
922	0	534	388												
(Hauptstandort)	13189 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.780 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>375(375)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(550)	375(375)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.514 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(550)	375(375)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4409	3306	51902	Sanierung Sanitärräume (Neumannstr. 9)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,921		0,090	0,560	0,350				Bezirk			0,921	2018
							0,012										2020
4410	3306	51902	Instandsetzung Fernwärmeheizung und Erneuerung HA-Station	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,570		0,320	0,250					Bezirk				2018
							0,221										2018
5074	3702	70107	03K02, Kurt Tucholsky-Schule: Abriss und Neubau einer Sporthalle mit zusätzlichen Umkleideräumen für den Sportplatz, Fassadensanierung des Schulgebäudes Neumannstr.9, Anlagentechnik (Verbindung beider Schulgebäude), Mensa, Sportaußenflächen- und Freifläch	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,170						0,500		Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neumannstr. 9-11										
5074	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
5074	Alle	Sporthalle					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	03K03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.216.864 €								
Adresse:	Rolandstr. 35	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>497</td><td>0</td><td>497</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	497	0	497	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>4.697.876 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
497	0	497	0												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.761 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(550)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.479 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
313	2712	70101	03K03, Konrad-Duden-Schule: Neubau Sporthalle; 13156, Rolandstr. 35	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
314	9810	71005	03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13156, Rolandstraße 35	SIWANA	5,390	4,960	1,200			0,005	0,068		SenStadtWohn	4,900		5,330	2017
						4,015	0,655	0,008								30.09.2016	2018
5549	3702	70101	03K03, Konrad-Duden-Schule: Umbau der alten, nicht standardgerechten Sporthalle zu einer Mensa/Mehrzweckraum einschl. Außenanlagen; 13156, Rolandstraße 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rolandstr. 35										
0313	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0313	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustave-Eiffel-Schule

BSN	03K04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.288.739 €								
Adresse:	Hanns-Eisler-Str. 78-80	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>433</td><td>0</td><td>433</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	433	0	433	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>27.447 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
433	0	433	0												
(Hauptstandort)	10409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.537 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.910 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
316	3702	70202	03K04, Gustave-Eiffel-Schule: Erweiterung durch Sanierung u. Optimierung von zwei SK-Bau-Schulen, Mensaerweiterung, Abriss alte SH und Neubau SH mit 3 Hallenteilen einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10409, Hanns-Eisler-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,500						0,500		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hanns-Eisler-Str. 78-80										
0316	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0316	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinz-Brandt-Schule

BSN	03K05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.775.996 €								
Adresse:	Langhansstr. 120	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>445</td><td>0</td><td>445</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	445	0	445	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.454.444 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
445	0	445	0												
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.728 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(500)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.989 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
319	2710	51933	Sanierung Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,239	0,239							Bezirk				2017
						0,123											2017
320	2710	51933	Sanierung Sporthalle einschl. Sanitär, Barrierefreiheit, Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,490	0,490							Bezirk				2017
						0,326											2017
4411	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
							0,001										2018
4413	3306	51902	Sanierung Heizungsanlage, Fertigstellung aus 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120		0,120						Bezirk				2018
							0,097										2018
4589	2710	51933	Sanierung Sporthalle (Fassade)	SchulSP - konsumtiv	1,300	0,490	0,500						Bezirk			0,800	2018
						0,326	0,445									18.04.2018	2018
5075	3702	70119	03K05, Heinz Brandt-Schule: Erweiterung durch Neubau sowie Neubau einer Sporthalle mit zwei Hallenteilen einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Langhansstraße 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5528	2710	70233	Sanierung Gebäude (1A) innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	2,550		0,220	1,005					Bezirk				2019
							0,118										2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Langhansstr. 120										
5075	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5075	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

BSN	03K06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.286.792 €								
Adresse:	Neue Schönholzer Str. 32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>442</td><td>0</td><td>442</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	442	0	442	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.921.015 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
442	0	442	0												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.002 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
322	3702	70200	03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Neubau Sporthalle mit vier Hallenteilen, einschl. Sportaußenanlagen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000	3,000	3,000	3,000	2,000	1,918			Bezirk		9,850	10,850	2016
						2,532	0,370								13.12.2011	05.05.2014	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neue Schönholzer Str. 32										
0322	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	03K07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.852.694 €								
Adresse:	Rudi-Arndt-Str. 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>489</td><td>169</td><td>320</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	489	169	320	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>5.939.646 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
489	169	320	0												
(Hauptstandort)	10407 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Ost (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.719 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	300(300)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.668 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1487	2710	70233	Sanierung Dach, Fassade, Fenster, 2. BA	SchulSP - investiv	4,000		0,850	1,200	1,000				Bezirk			3,568	2018
							0,802									07.05.2018	2020
324	3703	70200	03K07, Tesla-Schule: Grundinstandsetzung des Bestandsgebäudes sowie Umbau des ehemaligen Lehrerwohnhauses, Restaußenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Rudi-Arndt-Str. 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029
325	2710	51933	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,139	0,139							Bezirk				2017
						0,037											2017
4414	3306	51902	strukturierte Verkabelung (Datennetz)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,050	0,250					Bezirk				2018
							0,033										2019
4415	3306	51902	Sanierung Fassade, Fenster (Ko-Franz.SchulSp)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,650		0,250	0,400					Bezirk			3,568	2018
							0,072									07.05.2018	2019
5181	3703	70100	03K07, Tesla-Schule: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB und Neubau Sporthalle mit drei Hallenteilen/Ganztagsbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre einschl. Außenanlagen und Sportaußenanlagen; 10407, Rudi-Arndt-Straße/Conrad-Blenkle-Straße 52-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,340	1,000	2,000	3,000	4,000	4,000	3,518		Bezirk	18,750			2017
						3,763	1,203							03.06.2014			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudi-Arndt-Str. 18										
0324	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0324	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Erweiterung Grundstufe +3,0 Züge mittels MEB abgeschlossen (01/2018); gemeinsamer Standort mit 03Y17

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hagenbeck-Schule

BSN	03K08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.614.618 €								
Adresse:	Gustav-Adolf-Str. 60	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>446</td><td>0</td><td>446</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	446	0	446	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>682.123 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
446	0	446	0												
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.572 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.099 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
327	9810	70002	03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 60	SIWANA	2,931	0,446	0,032		0,004	0,003			SenStadtWohn	3,200		3,181	2016
						0,357	0,018									22.11.2015	2016
328	2710	51933	Sanierung Schulhof	SchulSP - konsumtiv	0,173	0,173							Bezirk				2017
						0,170											2017
4416	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2017
							0,000										2018
4417	3306	51902	Erneuerung diverser Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125		0,013	0,113					Bezirk				2018
																	2019
5076	3702	70204	03K08, Hagenbeck-Schule: Grundinstandsetzung und energetische Sanierung des Bestandsgebäudes einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Gustav-Adolf-Str. 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500		Bezirk				2022
																	2028
5530	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP - investiv	3,100		0,100	0,950	1,700	0,334			Bezirk			3,470	2019
							0,116									06.06.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	03K09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.031.182 €								
Adresse:	Dolomitenstr. 94	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>368</td><td>0</td><td>368</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	368	0	368	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>370.928 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
368	0	368	0												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.852 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.303 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4418	3306	51902	Erneuerung Heizungsanlage und Regelung der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,170		0,170						Bezirk				2018
							0,179										2018
4419	3306	51902	Sanierung E-Anlagen / BrandschutzSchule letzter BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,220		0,220	0,050					Bezirk				2015
							0,172										2018
5077	3702	70108	03K09, ISS Janusz Korczak: Erweiterung ISS, durch Erweiterung SK-Bau einschl. Barriere-freiheit und Außenanlagen, Sanierung der vorhandenen Sporthalle; 13187, Dolomitenstraße 94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dolomitenstr. 94										
5077	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	03K10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.056.323 €								
Adresse:	Walter-Friedrich-Str. 16-18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>484</td><td>0</td><td>484</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	484	0	484	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>320.671 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
484	0	484	0												
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.144 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.593 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
331	3702	70201	03K10, Hufeland-Schule: Ausbau zu einer 6-zügigen integrierten ISS durch Sanierung Bestandsgebäud und Sporthalle sowie Erweiterung des Schulgebäudes einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500						0,500		SenStadtWohn				
332	3702	71300	03K10, Hufeland-Schule: Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB); 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,318	0,300	0,018						Bezirk				2017
						0,246											2018
6291	3702	70201	03K10, Hufeland-Schule: Ausbau zu einer 6-zügigen integrierten ISS durch Sanierung Bestandsgebäud und Sporthalle sowie Erweiterung des Schulgebäudes einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Walter-Friedrich-Str. 16-18										
0331	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**  
BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

BSO

Berliner Schulbauoffensive

neue

schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

Grundschulplanungsregion:

Schulart:

Schulträger:

03K11

Erich-Weinert-Str. 70

10439 Berlin

Prenzlauer Berg West (03)

ISS

Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
884	471	318	95

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	75(75)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

27.964.476 €

2.412.752 €

31.198 €

12.670 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1512	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutz, Rettungswege, Aula, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,400	0,400							Bezirk				2017
						0,233										2017	
1675	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 6. BA Sanierung Außenanlagen, 10439, Erich-Weinert-Str. 70	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	1,236	0,793	0,089					Bezirk	0,790		0,790	2016	
						0,793	0,089							05.11.2015		05.11.2015	2018
4420	3306	51902	Fertigstellung BV, Sanierung Aula, Souterrain	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,300					Bezirk			1,310	2014	
							0,233								16.06.2014	2018	
60765	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 4.BA Hüllensanierung, Gudvanger Str. 16-20, 10439,	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,000	0,515	0,185					Bezirk	2,000		2,000	2016	
						0,515	0,185							27.11.2014		27.11.2014	2018
60796	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 5. BA Dachausbau Gudvanger Str. 16-20, 10439,	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	0,880		0,290	0,300				Bezirk	0,880		0,880	2016	
							0,250	0,071								2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
 Sek II Kooperation mit 03B07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg

BSN	03Kn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13051 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(225)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(225)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(600)	0(225)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
335			03Kn01, Neubau ISS Blankenburger Pflasterweg: Neubau mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	Finanzierung durch HOWOGE	40,600						0,472		Howoge				2025
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

0335	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0335	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0335	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Gn01 geplant; Sek II Zügigkeit in Prüfung; Fertigstellung nach 2026



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; Falkenberger Str. 31

BSN	03Kn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Falkenberger Str. 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13088 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Falkenberger Str. 31

Nein	07 bis 10	Neubau			6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22

BSN	03Kn03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Heinersdorfer Str. 22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13129 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(600)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1379			03Kn03, Neubau ISS Heinersdorferstraße 22: Neubau mit Sporthalle; 13129, Heinersdorfer Straße 22	Finanzierung durch HOWOGE	39,600						0,463		Howoge				2025
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Heinersdorfer Str. 22

1379	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1379	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

**Bemerkungen:**

Neue Schulen Programm, 2. Tranche; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Rosenthaler Weg

BSN 03Kn04

Adresse: Rosenthaler Weg

(Hauptstandort) 13127 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rosenthaler Weg

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell							
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Höhe der Kapazität noch nicht abschließend geklärt; Anmeldung für I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf

BSN 03Kn05

Adresse: Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)

(Hauptstandort) 13189 Berlin

Grundschulplanungsregion: Weißensee/Heinersdorf (05)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
338			03Kn05, Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS) Rangierbahnhof Heinersdorf: Neubau mit Sporthalle; 13189, Rangierbahnhof Heinersdorf	Finanzierung durch HOWOGE	73,900						0,926		Howoge				2025
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)

0338	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam		
0338	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Hauptstr. 66

BSN 03Kn06  
Adresse: Hauptstr. 66  
(Hauptstandort) 13127 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
339			03Kn06, Neubau ISS Hauptstraße 66: Neubau mit Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66	Finanzierung durch HOWOGE	39,900								Howoge				2026
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hauptstr. 66

0339	07 bis 10	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0339	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau ISS; Grabbeallee 76

BSN                    03Kn07  
Adresse:            Grabbeallee 76  
(Hauptstandort)    13156 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            ISS  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                    0 €  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Grabbeallee 76

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Neubau Gemeinschaftschule; Karow Süd

BSN 03Kn08  
 Adresse: Adresse offen (Karow Süd)  
 (Hauptstandort) 13125 Berlin  
 Grundschohlplanungsregion: Karow / Buch (10)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

## Adresse offen (Karow Süd)

Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6				

## Bemerkungen:

Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

BSN	03Kn11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:		<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Weißensee/Heinersdorf (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)												
Schulträger:															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hansastraße 180

	01 bis 06	Neubau								
	07 bis 10	Neubau			6,0					
	11 bis 13	Neubau								
	Alle	Neubau Sporthalle				6				

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

BSN 03Kn12  
Adresse:  
(Hauptstandort)  
Grundschulplanungsregion:  
Schulart: ISS  
Schulträger:

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Straße vor Schönholz 29-30

	07 bis 10	Neubau								
	Alle	Neubau Sporthalle								

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

BSN 03Kn13

Adresse:

(Hauptstandort)

Grundschulplanungsregion: Karow/Buch (10)

Schulart: ISS

Schulträger:

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wiltbergstr. 29 G

	01 bis 06	Neubau	konventionell							
	07 bis 10	Neubau	konventionell							
	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

BSN	03S03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.381.818 €								
Adresse:	Mendelssohnstr. 10	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>150</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	150	0	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>4.447.436 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
150	0	0	0												
(Hauptstandort)	10405 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.635 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.881 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
340	9810	72000	03S03, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule): Neubau eines MEB; 10405, Medelssohnstraße 10	SIWANA	6,000			3,200	2,740				SenStadtWohn			5,940	2018
							0,048	4,374								09.05.2018	2019
4422	3306	51902	Sanierung Flachdach und Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mendelssohnstr. 10										
0340	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Birkenhof

BSN 03S06  
Adresse: Arnouxstr. 18  
(Hauptstandort) 13127 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
118	43	75	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
gemeinsamer Standort mit 03G40

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Heide

BSN 03S07  
Adresse: Hermann-Hesse-Str. 48-52  
(Hauptstandort) 13156 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.165.567 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 268.426 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.084 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.652 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4423	3306	51902	Erneuerung Wärmeerzeugeranlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,050	0,250					Bezirk				2018
							0,251										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

BVV-Beschluß zur Aufhebung vorhanden; zur Zeit Ausweichstandort der 03G13

Maßnahmen - und FinanzcontrollingPanke-Schule

BSN03S08  
Adresse:Galenusstr. 64  
(Hauptstandort)13187 Berlin  
Grundschulplanungsregion:- (-)  
Schulart:Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
127	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:6.083.947 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):482.904 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):8.620 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):8.652 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
343	2712	70600	03S08, Panke-Schule: Abriss und Neubau einer Sonderschule ("Geistige Entwicklung") und Neubau einer Sporthalle; 13187, Goltz-/Mertenstr.	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	40,513		1,715						SenStadtWohn	21,540			2020
							0,398	0,068						17.03.2017			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Galenusstr. 64

0343	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	rd. 60 Plätze Förderschwerpunkt GE
0343	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

**Bemerkungen:**  
Kapazitätzuwachs 60 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Strauchwiese

BSN 03S09  
Adresse: Mendelstr. 54  
(Hauptstandort) 13187 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
113	113	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G47

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marianne-Buggenhagen-Schule

BSN	03S10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.591.189 €								
Adresse:	Ernst-Busch-Str. 29	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>208</td><td>85</td><td>98</td><td>7</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	208	85	98	7				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.162.964 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
208	85	98	7												
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.600 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.936 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
346	3705	70200	03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung"; 13125, Ernst-Busch-Straße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000						0,500		Bezirk				2022
																	2025
4424	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2014
							0,009										2018
60741	1240	89362	Sanierung der Sportanlagen, 1. BA	Stadtbau Ost	1,542	0,065	1,000	0,407	0,070				Bezirk				2017
						0,065	1,000										2019
60786	1240	89362	Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - 2. BA (Mehraufwendungen)	Stadtbau Ost	0,250		0,058	0,050					Bezirk				2018
							0,058										2018
60808	1240	89362	Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - Ausfinanzierung	Stadtbau Ost	0,034			0,034					Bezirk				
60809	1240	89362	Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - Ausfinanzierung	Stadtbau Ost	0,025			0,025					Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ernst-Busch-Str. 29										
0346	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Kapazitätswachst durch Sanierung und Umbau geplant



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Förderzentrum: Blankenburger Süden

BSN 03Sn01

Adresse: Adresse offen (Blankenburger Süden)

(Hauptstandort)

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5292	3705	70101	03Sn01, Blankenburger Süden: Neubau eines Förderzentrums und Sporthalle für 150 Schüler; 13129, Blankenburger Süden	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Blankenburger Süden)

5292	01 bis 06 S	Neubau	konventionell							
5292	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen; Wurde im Rahmen des jährlichen Monitoring-Verfahrens durch den Bezirk eingebracht. Eine tatsächliche Entwicklung muss aber durch die Rahmenplanung „Blankenburger Süden“ verifiziert werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Käthe-Kollwitz-Gymnasium

BSN                    03Y03  
Adresse:            Dunckerstr. 65-66  
(Hauptstandort)    10439 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            Gymnasium  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
842	120	489	233

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    15.918.335 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    41.486 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    12.023 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    29.463 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Schliemann-Gymnasium

BSN 03Y04  
Adresse: Dunckerstr. 64  
(Hauptstandort) 10439 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
921	125	573	223

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 31.149.896 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.550.493 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.736 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.666 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1677	1240	89380	Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 6. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	1,502			1,502					Bezirk			1,502	2017
								0,528									2020
4235	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,596		0,105						Bezirk				2017
							0,105										2018
4427	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080					Bezirk				2018
							0,099										2018
5344	1240	89380	Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 4. BA Sanierung Hauptgebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,970	1,000							Bezirk	2,970		2,970	2014
						1,000										08.04.2013	2017
5345	1240	89380	Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 5. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,185	0,358	0,431						Bezirk			2,185	2017
						0,358	0,431									14.10.2016	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

BSN	03Y08	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.965.998 €
Adresse:	Görschstr. 42-44	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	84.846 €
(Hauptstandort)	13187 Berlin	969	0	651	318	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.093 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.760 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	638(638)	275(275)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4428	3306	51902	Einbau von Fettabscheidern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150		0,090	0,060					Bezirk				2018
							0,032										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rosa-Luxemburg-Gymnasium

BSN 03Y10  
Adresse: Kissingenstr. 12  
(Hauptstandort) 13189 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1121	183	611	327

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	180(180)	580(580)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.883.711 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 4.093.130 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.085 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 56.967 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1485	2710	70233	Sanierung Fassade, 3.BA, Sanierung Fenster	SchulSP - investiv	2,482	0,910	0,510						Bezirk			2,200	2016
						1,082	0,510									20.08.2015	2018
2977	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP - investiv	1,300		0,100	1,200					Bezirk				2018
																	2019
351	3703	70107	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Standorterweiterung durch Anbau Ergänzungsgebäude, Sanierung des Hauptgebäudes und der Direktorenvilla, Abriss der Sportfunktionsgebäude und Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen einschl. Einbau von FU-Räumen,	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028
352	3704	70100	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; 13189, Borkumstraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140	2,000	3,000	3,000	1,569				Bezirk	13,140		13,069	2016
						1,156	0,194							24.07.2014		28.05.2018	2020
353	2710	51933	Sanierung Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,060	1,060							Bezirk				2017
						1,082											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Borkumstr. 13										
0352	07 bis 10	Arrondierung					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abgabe MEB 24 an 03G39
0352	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Kissingenstr. 12										
0351	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Ergänzungsbau
0351	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0351	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

nach Erweiterung Übergabe des MEB an 03G39

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium

BSN	03Y13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	53.794.462 €
Adresse:	Eugen-Schönhaar-Str. 18	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>13.454.370 €</b>
(Hauptstandort)	10407 Berlin	969	0	701	268	<b><u>davon u.a.:</u></b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.894 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.041 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	812(812)	350(350)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
355	3704	70201	03Y13,Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 4-zügigen Gymnasium; 10407, Eugen-Schönhaar-Straße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,000	1,000	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000		Bezirk	13,550	14,500		2020
						0,389	0,148							06.05.2014	04.04.2016		2024
5505	3704	70203	03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2) Gymnasium Pasteurstr. 7-11.; denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; 10407, Dietrich-Bonhoeffer-Straße; Gymnasium	gezielte Zuweisung an die Bezirke	33,712	5,000	6,000	6,000	2,305				Bezirk	30,700	29,500	30,712	2015
						9,577	3,324							31.03.2011	05.11.2012	26.10.2015	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pasteurstr. 7-11										
5505	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Primo-Levi-Gymnasium

BSN	03Y14	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	44.768.967 €								
Adresse:	Pistoriusstr. 133	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1266</td><td>127</td><td>769</td><td>370</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1266	127	769	370	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>819.011 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1266	127	769	370												
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.668 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>696(696)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	696(696)	300(300)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	34.630 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	696(696)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
357			03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung; 13086, Pistoriusstr. 133	Finanzierung durch HOWOGE	37,875			0,232	0,285	3,127	2,857		Howoge				2022
								0,013									2026
358	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3.BA (+SH)	SaniP	0,350	0,350							Bezirk				2017
						0,180											2017
359	9810	72017	03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 13086, Pistoriusstraße 133	SIWANA	12,100								Howoge				
360	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,390	0,390							Bezirk				2017
						0,060											2017
4236	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,484		0,003						Bezirk				2017
							0,003										2017
4429	3306	51902	E-Government in Schulen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
							0,001										2019
4430	3306	51902	Erneuerung diverser Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125		0,013	0,113					Bezirk				2018
																	2019
5525	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 2.BA, Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	2,182	0,040	0,910	0,485					Bezirk			2,182	2017
						0,060	0,452									25.08.2015	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Delbrück-Gymnasium

BSN	03Y15	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.168.518 €
Adresse:	Kuckhoffstr. 2	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	410.316 €
(Hauptstandort)	13156 Berlin	948	0	653	295	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.977 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.156 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	580(580)	300(250)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
362	3704	70200	03Y15, Max-Delbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium einschließlich Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen; 13156, Kuckhoffstraße 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	31,688	2,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		Bezirk	19,000	31,688		2021
						0,376	0,001							15.09.2015	23.01.2018		2026
4431	3306	51902	Modernisierung von Aufzugsanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,060	0,080					Bezirk				2019
							0,002										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kuckhoffstr. 2										
0362	11 bis 12	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0362	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Havemann-Gymnasium

BSN 03Y16  
Adresse: Achillesstr. 79  
(Hauptstandort) 13125 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
995	0	725	270

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.823.474 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 107.282 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 28.210 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.199 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
365	2710	51933	Sanierung Heizungsregelung, 1. BA / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,017	0,017							Bezirk				2017
						0,017											2017
4434	3306	51902	Erneuerung der Heizungsregelung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,050	0,200					Bezirk				2019
																	2019
4435	3306	51902	Instandsetzungsarbeiten Dach, Fassade, Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,150	0,150					Bezirk				2018
							0,033										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Gymnasium am Europasportpark

BSN	03Y17	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Conrad-Blenkle-Str. 34	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>345</td><td>0</td><td>345</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	345	0	345	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>7.902 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
345	0	345	0												
(Hauptstandort)	10407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>348(580)</td><td>150(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	348(580)	150(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.902 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	348(580)	150(250)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
367	3703	70106	03Y17, Gymnasium am Europasportpark: Grundinstandsetzung und Ausbau Gymnasium einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000					0,500	1,000		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Conrad-Blenkle-Str. 34

0367	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0367	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03K07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Blankenburger Pflasterweg

BSN 03Yn03

Adresse: Blankenburger Pflasterweg

(Hauptstandort) 13051 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Gymnasium

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(696)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Blankenburger Pflasterweg

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Charlotte-Wolff-Kolleg

BSN 04A04  
 Adresse: Pestalozzistr. 40-41  
 (Hauptstandort) 10627 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Sonstige  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-A.-Silbermann-Schule

BSN 04A06  
 Adresse: Blissestr. 22  
 (Hauptstandort) 10713 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Sonstige  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule

BSN 04A08  
 Adresse: Prinz-Friedrich-Karl-Weg 1  
 (Hauptstandort) 14053 Berlin  
 Grundschoolplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Sonstige  
 Schulträger: SenBJF

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	33	270	170

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 12.002.188 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
370	1250	70147	Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; Olympiapark Berlin - Alter Titel	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	0,500	0,500							SenStadtWoh n				2013
						0,078											2015
371	1250	71304	Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	12,600	11,645	0,030	0,030	0,010	0,100			SenStadtWoh n				2013
						11,645	0,030	0,054									2015
372	1250	71309	Umbau und Sanierung Internat	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	4,000						0,500		SenStadtWoh n				2022
																	2023
6429	9810	70098	Neubau Sporthalle im Olympiapark Berlin - Typensporthalle (Charlottenburg-Wilmersdorf)	SIWANA	6,400	0,005	0,260	1,800	4,300	0,500	0,101		SenStadtWoh n	6,400		9,800	
						0,037	0,158									10.04.2019	

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

wird durch SenInnDS verwaltet

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Loschmidt-Oberschule

BSN 04B01  
Adresse: Loschmidtstr. 19  
(Hauptstandort) 10587 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 188.258 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.751 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
75038			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,232		0,134	0,097	0,134	0,134	0,134		BIM				2018
							0,124	0,050									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft)

BSN 04B02  
 Adresse: Danckelmannstr. 26-28  
 (Hauptstandort) 14059 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Berufsschule  
 Schulträger: SenBJF

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 351.692 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4061	1021	51925	Installation von Stromanschlüssen und Netzwerkdosens, PC (Raum 1212 / Altbau Haus 1, 2. OG)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004					BIM				
4062	1021	51925	Einrichtung neuer Lagerraum neben der Mensa	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002						BIM				
4063	1021	51925	Sanierung Gefahrschrank	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026		0,016	0,010					BIM				
75012			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,356		0,111	0,245	0,111	0,111	0,111		BIM				2018
75094			Sanierung Hausalarmanlage (B18026-30416000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,850		0,850						BIM				2018
75095	1021	51925	Neubau einer Sporthalle, Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,070	0,380			BIM				

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## OSZ Kraftfahrzeugtechnik

BSN 04B03  
 Adresse: Gierkeplatz 1-3  
 (Hauptstandort) 10585 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Berufsschule  
 Schulträger: SenBJF

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.025.613 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.292 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
374	1250	71002	04B03, OSZ Kfz-Technik; Neubau Elektromobilität; 10585, Gierkeplatz 1-3	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	8,966		0,508	3,136	5,000	0,319			BIM		7,425	8,966	
							0,457	0,340								31.07.2018	
75022			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,239		0,155	0,084	0,155	0,155	0,155		BIM				2018
							0,156	0,058									2018
75096			Demontage nasse Steigleitungen, Strang- und Brandschutzsanierung (B16042-3041701-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,509		0,800	0,500					BIM				2019
							0,009										2019
9335	1024	51925	Stellplätze Fahrrad und KFZ (Filiale)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010				0,010				BIM				

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

## Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN	04B04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Bismarckstr. 20	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>185.848 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10625 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4065	1021	51925	Fahrradständer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004								BIM				
4067	1021	51925	Abriss Sanitärbereich (R.022), Umbau in Büroraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,045		0,045						BIM				
75006			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,268		0,134	0,134	0,134	0,134	0,134		BIM				2018
75097			Lüftungssanierung (B18016-30119001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM		1,427		2020
75098			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18017-30119000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM		06.07.2018		2021
75099			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	12,000		0,200	4,000	5,000	3,000			BIM				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN                    04B05  
Adresse:            Halemweg 22  
(Hauptstandort)    13627 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            Berufsschule  
Schulträger:        SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                    **1.781.440 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    294 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
375	1250	71001	04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen, 1. BA, Abriss und Leitungsumverlegung; 13627, Halemweg 24	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	10,730		0,556	6,100	4,074				SenStadtWohn			10,730	2017
							0,490	0,743								11.06.2018	2021
376	1250	71005	04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 2. Bauabschnitt (Neubau); 13627, Halemweg 24	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	55,464		1,500	12,000	15,500		0,840		SenStadtWohn	42,588	55,464		2020
							0,312								15.08.2018		2022
5652	1021	51925	Stellplätze Fahrrad und KFZ	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010						BIM				
							0,010										
75027			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,298		0,149	0,149	0,149	0,149	0,149		BIM				2018
							0,088	0,072									2018
75032			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,139		0,069	0,069	0,069	0,069	0,069		BIM				2018
							0,032	0,023									2018
9337	1021	51925	Treppensteiger (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010								BIM				
							0,010										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft)

BSN	04B06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Prinzregentenstr. 32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>561.492 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10715 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.388 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4073	1021	51925	Ertüchtigung Raum 1.0.08 für EU-Team	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,009	0,009							BIM				
						0,009											
4074	1021	51925	digitale Schließanlage komplett	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,066		0,029		0,037				BIM				
							0,029										
4079	1021	51925	Datenleitungen für Netzanbindungen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,170		0,126						BIM				
							0,126										
5657	1021	51925	Erneuerung Klimaanlage Serverraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004						BIM				
							0,004										
75055			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,201		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		BIM				2018
							0,068	0,036									2018
75056			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,322		0,183	0,139	0,183	0,183	0,183		BIM				2018
							0,184	0,087									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Körperpflege

BSN 04B07

Adresse: Schillerstr. 120

(Hauptstandort) 10625 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Berufsschule

Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 219.301 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
4080	1021	51925	Umbau AU-Raum zu EDV-Raum (119)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026		0,026						BIM				
							0,026										
75060			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,166		0,083	0,083	0,083	0,083	0,083		BIM				2018
							0,138	0,055									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kläre-Bloch-Schule

BSN	04B08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Prinzregentenstr. 60	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>37.622 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10715 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.927 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4081	1021	51925	Einbau von Sitzbänken Flure	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023						BIM				
75100			Brandschutzsanierung (B15073-3013900-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,510		0,500	0,500					BIM				2018
75101			Dachsanierung Sporthalle (B18089-30139000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,800		0,010						BIM				2019
75102			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	3,000		0,200	0,800					BIM				2018
										2,000	1,000		BIM				2019
																	2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Eichendorff-Grundschule

BSN 04G01  
Adresse: Goethestr. 19  
(Hauptstandort) 10625 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-City (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.762.846 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 975.158 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.676 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 86.888 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2693	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,342	0,205							Bezirk				2017
						0,205											2017
377	3701	71404	04G01, Eichendorff Grundschule: Abbruch der Schulhausmeisterwohnung und Anarbeitung der Außenanlage; 10625, Goethestr. 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,356								Bezirk				2018
							0,356										2018
379	2710	51934	Sanierung Fenster, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,247	0,247							Bezirk				2017
						0,247											2017
4704	3701	71404	04G01, Eichendorff Grundschule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 19-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,052						0,100		Bezirk				2022
																	2025
6350	3306	51902	Sanierung Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070		0,070						Bezirk				2018
							0,070										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Lietzensee-Grundschule

BSN                    04G02  
Adresse:            Witzlebenstr. 34-35  
(Hauptstandort)    14057 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
356	356	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.535.596 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 21.162 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.254 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.816 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4706	3701	71406	04G02, Lietzensee-Grundschule: Gesamt-sanierung; 14057, Witzlebenstr. 34/35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,372						0,100		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Joan-Miró-Grundschule

BSN	04G04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.647.909 €								
Adresse:	Bleibtreustr. 43	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>757</td><td>757</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	757	757	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.774.839 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
757	757	0	0												
(Hauptstandort)	10623 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-City (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.306 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>720(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	720(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1628	2710	70234	Sanierung Fenster, 2. BA, Sanierung Elektro, 5. BA, Sanierung Räume, Fassade, Dach	SchulSP - investiv	2,000		1,000	1,000					Bezirk				2018
							1,058	0,923									2019
2739	2710	51934	Sanierung Elektro, 4. BA	SchulSP - konsumtiv	0,170	0,170							Bezirk				2017
						0,170											2017
2740	2710	51934	Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,391	0,391							Bezirk				2017
						0,391											2017
4707	3701	70204	04G04, Joan-Miro-Grundschule: Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,960				0,500	1,000	1,000		Bezirk			6,960	2020
																28.02.2019	2026
4708	3701	71407	04G04, Joan-Miro-Grundschule: Sanierung Sporthalle, Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,800						0,100		Bezirk				2022
																	2023
60718	1240	89372	Erneuerung Schulhof	Aktive Stadtzentren	0,810	0,478	0,052						Bezirk			0,792	2016
							0,052									30.06.2016	2017
6352	3306	51902	Fortführung der Herstellung eines 2. Rettungsweges	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,169		0,169						Bezirk				2018
							0,169										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**

Verlagerung SESB Züge an 04Gn01 (3 Züge) geplant

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule

BSN 04G05  
 Adresse: Spandauer Damm 205-215  
 (Hauptstandort) 14050 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
278	278	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.842.394 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 11.254 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.254 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
385	3701	71303	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Ergänzungsbauten für Schule und Hort; 14050, Spandauer Damm 205-215	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					0,100	0,200		Bezirk	3,500		3,500	
														13.03.2017		13.03.2017	
4709	3701	71408	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Gesamtsanierung; 14050, Spandauer Damm 205-215	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,948						0,100		Bezirk				2022
																	2024

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Spandauer Damm 205-215										
0385	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wald-Grundschule

BSN	04G06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.910.359 €								
Adresse:	Waldschulallee 83-93	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>495</td><td>495</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	495	495	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>515.399 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
495	495	0	0									
(Hauptstandort)	14055 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-West (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.799 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2741	2710	51934	Sanierung Gebäude (Haus 1)	SchulSP - konsumtiv	0,275	0,275							Bezirk				2017
						0,275											2017
2742	2710	51934	Energetische Sanierung Haus 4 , 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,051	0,051							Bezirk				2017
						0,051											2017
4710	3701	71409	04G06, Wald-Grundschule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 83-93	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,644						0,100		Bezirk				2022
																	2025
6353	3306	51902	Fortführung der Sanierung Haus 6 (Dachsanierung)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,178		0,178						Bezirk				2018
							0,178										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**  
gemeinsamer Standort mit 04Y02

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ludwig-Cauer-Grundschule

BSN	04G07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.353.612 €								
Adresse:	Cauerstr. 36-38	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>404</td><td>404</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	404	404	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>29.301 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
404	404	0	0												
(Hauptstandort)	10587 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-City (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.047 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4711	3701	71304	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Ergänzungsbau; 10587, Cauerstraße 36/38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2024
4712	3701	71410	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Gesamtsanierung; 10587, Cauerstraße 36/38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,329				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Cauerstr. 36-38										
4711	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mierendorff-Grundschule

BSN	04G08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	33.088.266 €								
Adresse:	Mierendorffstr. 20-24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>425</td><td>425</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	425	425	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.587.028 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
425	425	0	0												
(Hauptstandort)	10589 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(648)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2694	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,295	0,295							Bezirk				2017
						0,295											2017
2743	2710	51934	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,615	0,615							Bezirk				2017
						0,615											2017
2744	2710	51934	Sanierung Elektro, 1. BA Sanierung Beleuchtung und Decken	SchulSP - konsumtiv	0,356	0,356							Bezirk				2017
						0,356											2017
2828	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Dach	SchulSP - investiv	1,600		0,800	1,300					Bezirk				2018
							0,855	0,453									2019
4713	3701	70205	04G08, Mirerendorff-Grundschule: Gesamtsanierung; 10589, Mirerendorffstr. 20-24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,634				0,500	1,000	1,000		Bezirk			6,634	2020
																28.02.2019	2026
4714	3701	71305	04G08, Mirerendorff-Grundschule: Ergänzungsbau; 10589, Mirerendorffstr. 20/24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mierendorffstr. 20-24										
4714	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Erwin-von-Witzleben-Grundschule

BSN	04G09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.861.137 €								
Adresse:	Halemweg 34	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>448</td><td>448</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	448	448	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>481.967 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
448	448	0	0												
(Hauptstandort)	13627 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.821 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
395	3701	70101	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Sporthalle inklusive Leitungsverlegung; 13627, Halemweg 34/42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,100			0,200	1,000	2,000	1,000		Bezirk				
396	3701	71402	04G09, Erwin-von-Witzleben Grundschule: Erweiterung der Mensa; 13627, Halemweg 34/42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500		0,500						Bezirk			0,500	2018
							0,457									13.03.2017	2019
4320	2712	70104	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13627, Halemweg 34	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				
4715	3701	71411	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Gesamtsanierung; 13627, Halemweg 34/42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,850						0,100		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Halemweg 34										
0396	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung Mensa
4320	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0395	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule

BSN	04G11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.967.260 €
Adresse:	Heckerdamm 221	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>11.294 €</b>
(Hauptstandort)	13627 Berlin	420	420	0	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.294 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
398	3701	71302	04G11, Helmuth-James-von-Moltke Grundschule: Ergänzungsbau (MEB); 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					0,100	0,200		Bezirk				
399	3701	71403	04G11, Helmuth-James-von-Moltke Grundschule: Umbau Kita und Mensa; 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200					0,100	0,200		Bezirk			1,200	2021
4716	3701	71412	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Gesamt-sanierung; 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,410						0,100		Bezirk			13.03.2017	2023
																	2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heckerdamm 221										
0398	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schinkel-Grundschule

BSN	04G12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.251.684 €								
Adresse:	Nithackstr. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>498</td><td>498</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	498	498	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>143.373 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
498	498	0	0												
(Hauptstandort)	10585 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.189 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.023 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4717	3701	70206	04G12, Eosander-Schinkel-Grundschule: Gesamtsanierung; 10585, Nithackstr. 8-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,124				0,500	1,000	1,000		Bezirk			6,124	2020
																28.02.2019	2026
6354	3306	51902	Beginn der Sanitätsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,067		0,067						Bezirk				2018
							0,067										2018
6355	3306	51902	Beginn der Sanierung der Aula	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057		0,057						Bezirk				2018
							0,057										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nehring-Grundschule

BSN 04G13

Adresse: Nehringstr. 9-10

(Hauptstandort) 14059 Berlin

Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-Nord (01)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.437.915 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.887.574 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.254 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.525 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1632	2710	70234	Sanierung Fenster, 6. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP - investiv	1,800		0,800	1,200					Bezirk				2018
							0,444	0,668									2019
2745	2710	51934	Sanierung Fenster, 5. BA	SchulSP - konsumtiv	0,053	0,053							Bezirk				2017
					0,053												2017
401	9810	72018	04G13, Nehring-Grundschule: Dachsanierung; 14059, Nehringstraße 9-10	SIWANA	0,700		0,100	0,599					Bezirk			0,700	2017
					0,001	0,699										19.07.2017	2019
4718	3701	70207	04G13, Nehring-Grundschule: Gesamtsanierung; 14059, Nehringstr. 9-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,965				0,500	1,000	1,000		Bezirk			9,965	2020
																28.02.2019	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Reinhold-Otto-Grundschule

BSN                    04G14  
Adresse:            Leistikowstr. 7-8  
(Hauptstandort)    14050 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
391	391	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    24.297.602 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    196.970 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    11.254 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    16.924 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4719	3701	71413	04G14, Reinhold-Otto-Grundschule: Gesamtsanierung; 14050, Leistikowstraße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,677						0,100		Bezirk				2022
																	2026
6363	3306	51902	Sanierung Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,121		0,121						Bezirk				2018
							0,121										2018
6364	3306	51902	Umbau SHM-Wohnung zu Unterrichtsräumen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,048		0,048						Bezirk				2018
							0,048										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Charles-Dickens-Grundschule

BSN 04G15  
Adresse: Dickensweg 15  
(Hauptstandort) 14055 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
463	463	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.517.061 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 11.254 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.254 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4721	3701	71414	04G15, Charles-Dickens-Grundschule: Gesamtsanierung; 14055, Dickensweg 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,689						0,100		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johann-Peter-Hebel-Grundschule

BSN	04G17	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.883.736 €										
Adresse:	Emser Str. 50	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>541</td><td>541</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		541	541	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>167.687 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
541	541	0	0														
(Hauptstandort)	10719 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	Wilmersdorf-City (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		576(720)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2746	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,156	0,156							Bezirk				2017
						0,156											2017
4722	3701	70103	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Ergänzungsbau Schulsporthalle; 10719, Emser Str. 50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100				0,500	1,000	3,000		Bezirk				2020
																	2026
4723	3701	71305	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Erweiterungsbau; 10719, Emser Straße 50	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				0,100	0,200	0,200		Bezirk	3,500			2020
														05.03.2019			2023
4724	3701	71415	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Gesamtisanierung; 10719, Emser Str. 50	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,500					0,100	0,200		Bezirk				2021
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Emser Str. 50										
4723	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4722	Alle	Sporthalle				3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Bestand

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Habermann-Grundschule

BSN	04G18	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.086.060 €										
Adresse:	Prinzregentenstr. 33-34	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>282</td><td>282</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		282	282	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>28.470 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
282	282	0	0														
(Hauptstandort)	10715 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Wilmersdorf-City (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		288(288)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.216 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4725	3701	71416	04G18, Ernst-Habermann-Grundschule: Gesamt-sanierung; 10715, Babelsberger Str. 24-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,365						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sport-hallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Rüdesheimer Platz

BSN                    04G19  
Adresse:            Rüdesheimer Str. 24-30  
(Hauptstandort)    14197 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Schmargendorf-Grunewald (05)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
579	579	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    32.995.842 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    26.368 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    13.342 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    13.026 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4726	3701	70208	04G19, Grundschule am Rüdesheimer Platz: Gesamt-sanierung; 14197, Rüdesheimer Str. 24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,734				0,500	1,000	1,000		Bezirk			6,734	2020
																28.02.2019	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Katharina-Heinroth-Grundschule

BSN	04G20	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.629.994 €									
Adresse:	Münstersche Str. 15-17	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>562</td><td>562</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		562	562	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>2.479.359 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
562	562	0	0													
(Hauptstandort)	10709 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Wilmersdorf-City (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.340 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		576(576)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			12.122 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1636	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro	SchulSP - investiv	1,700		0,800	1,834					Bezirk				2018
							0,874	1,435									2019
410	2710	51915	Sanierung Schulhof, 2. BA	SSSP	0,147	0,147							Bezirk				2017
						0,147											2017
4727	3701	70209	04G20, Katharina-Heinroth-Grundschule: Gesamtsanierung; 10709, Münstersche Str. 15-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,876					0,500	1,000		Bezirk			6,876	2021
																28.02.2019	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Halensee-Grundschule

BSN	04G21	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.212.818 €								
Adresse:	Joachim-Friedrich-Str. 35-36	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>392</td><td>392</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	392	392	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>267.782 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
392	392	0	0												
(Hauptstandort)	10711 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Wilmerdorf-City (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
412	3701	70102	04G21, Halensee-Grundschule: Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; 10711, Joachim-Friedrich-Straße 35-36	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000			0,500	1,000	2,000	3,000		Bezirk	9,000	9,000	9,000	2019
								0,091						14.12.2018	23.04.2019	07.05.2019	
4728	3701	71417	04G21, Halensee-Grundschule: Gesamtsanierung; 10711, Joachim-Friedrich-Straße 35-36	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,500				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2025
6356	3306	51902	Beendigung der Sanierung der Aula	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,160		0,160						Bezirk				2018
							0,160										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Joachim-Friedrich-Str. 35-36										
0412	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grunewald-Grundschule

BSN	04G22	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.109.213 €								
Adresse:	Delbrückstr. 20 A	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>511</td><td>511</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	511	511	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>109.810 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
511	511	0	0												
(Hauptstandort)	14193 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Schmargendorf-Grunewald (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.408 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
414	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,200	0,095							Bezirk				2017
						0,095											2017
4729	3701	71307	04G22, Grunewald-Grundschule: 12er-MEB; 14193, Delbrückstraße 20a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,000				4,000				Bezirk				2020
																	2020
4731	3701	71417	04G22, Grunewald-Grundschule: Gesamtsanierung; 14193, Delbrückstraße 20a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,246						0,200		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Delbrückstr. 20 A										
4729	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Alt-Schmargendorf-Grundschule

BSN 04G23  
 Adresse: Reichenhaller Str. 8  
 (Hauptstandort) 14199 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Schmargendorf-Grünwald (05)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
516	516	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 4.658.389 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 26.722 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertigstellung
1622	2710	51934	Sanierung, Räume, Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,513		0,513	0,439					Bezirk				2018
							0,513	0,292									2019
2749	2710	51934	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,266	0,266							Bezirk				2017
						0,266											2017
417	9810	70023	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Schülerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf; 14199, Reichenhaller Straße 8	SIWANA	2,500	1,323	0,124						Bezirk			2,500	2015
						1,199	0,124										2017
418	9810	72019	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung Unterrichtsräume; 14199, Reichenhaller Straße 8	SIWANA	2,000	0,300	1,859						Bezirk			2,000	2017
						0,141	1,182	0,542								19.07.2017	2018
4327	2712	70104	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14199, Reichenhaller Str. 8	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2020
																	2022
4732	3701	71401	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule; 14199, Reichenhaller Straße 8 und 04G27, Judith-Kerr-Schule; 14199, Friedrichshaller Str. 13; Fenster- und Fassadensanierung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,700						0,100		Bezirk				2022
																	2023
4733	3701	71419	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Gesamtsanierung; 14199, Reichenhallerstr. 8-9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,256					0,100	0,200		Bezirk				2021
																	2025
4734	3701	71420	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung der Sporthalle, Gesamtsanierung; 14199, Reichenhallerstr. 8-9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800						0,100		Bezirk				2022
																	2024
6357	3306	51902	Fortführung Umbau EG und Elektroinstallation	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,156		0,156						Bezirk				2018
							0,156										2018
6358	3306	51902	Fortführung der Sanierung Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,216		0,216						Bezirk				2018
							0,216										2018

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reichenhaller Str. 8										
4327	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

**Bemerkungen:**

gemeinsamer Standort mit 04G27

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Orff-Grundschule

BSN	04G24	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.928.413 €								
Adresse:	Berkaer Str. 9-10	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>477</td><td>477</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	477	477	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>717.845 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
477	477	0	0												
(Hauptstandort)	14199 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schmargendorf-Grunewald (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.158 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4735	3701	71308	04G24, Carl-Orff-Grundschule: 12er-MEB; 14199, Berkaer Straße 9-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,000				4,000				Bezirk				2020
																	2020
4737	3701	71421	04G24, Carl-Orff-Grundschule: Gesamtsanierung; 14199, Berkaer Straße 9-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,100				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2025
6359	3306	51902	Sanierung Räume und Elektro (Beginn Sicherheitsbeleuchtung)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,477		0,477						Bezirk				2018
							0,477										2018
6360	3306	51902	Fortführung Hort (Auguste-Viktoria-Str. 57)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,214		0,214						Bezirk				2018
							0,214										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kissinger Str. 6-7										
4735	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Cecilien-Schule (Grundschule)

BSN                      04G25  
Adresse:                Nikolsburger Platz 5  
(Hauptstandort)      10717 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)  
Schulart:                Grundschule  
Schulträger:            Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
449	449	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                      24.335.500 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                      **23.988 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                      0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                      23.988 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4738	3701	71422	04G25, Cecilien-Grundschule: Gesamt-sanierung; 10717, Nikolsburger Platz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,083					0,100	0,200		Bezirk				2021
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Birger-Forell-Grundschule

BSN	04G26	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.883.548 €								
Adresse:	Koblenzer Str. 22-24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>411</td><td>411</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	411	411	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>76.274 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
411	411	0	0												
(Hauptstandort)	10715 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilmersdorf-City (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.135 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.490 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4740	3701	71423	04G26, Birger-Forell-Grundschule: Gesamtsanierung; 10715, Koblenzer Str. 22-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,082				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2025
6361	3306	51902	Beginn Elektrosanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,042		0,042						Bezirk				2018
							0,042										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Judith-Kerr-Grundschule

BSN 04G27  
 Adresse: Friedrichshaller Str. 13  
 (Hauptstandort) 14199 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Schmargendorf-Grünwald (05)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
374	374	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G23

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Glockenturmstr. 23-25

BSN	04Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Glockenturmstr. 23-25	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	14055 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg West (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
427	3701	70104	04Gn01,Grundschule Glockenturm: Neubau Grundschule; 14055, Glockenturmstr. 23-25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Glockenturmstr. 23-25

0427	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0427	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Standort steht in Abhängigkeit vom erfolgreichen Kauf



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sömmeringstraße 29

BSN	04Gn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Sömmeringstraße 29	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10589 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4741	3701	70105	04Gn02, Neubau Grundschule Sömmeringstraße: Neubau Grundschule; 10589, Sömmeringstr. 29	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Sömmeringstraße 29

4741	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
4741	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedensburg-Schule

BSN	04K02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.258.586 €								
Adresse:	Goethestr. 8-9	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1215</td><td>0</td><td>793</td><td>422</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1215	0	793	422				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.738.025 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1215	0	793	422												
(Hauptstandort)	10623 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	32.219 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>800(800)</td><td>300(300)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	800(800)	300(300)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.491 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	800(800)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2698	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,310	0,310							Bezirk				2017
						0,310											2017
2750	2710	51934	Sanierung Räume / Aula	SchulSP - konsumtiv	0,489	0,489							Bezirk				2017
						0,489											2017
429	9810	72034	04K02, Friedensburg-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierungsmaßnahmen; 10623, Goethestraße 8-9	SIWANA	1,000	0,100	0,995						Bezirk			1,000	2017
						0,005	0,636	0,317								19.07.2017	2018
5078	3702	70202	04K02, Friedensburg-Oberschule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 8/9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,060				0,500	1,000	0,800		Bezirk			10,060	2020
																28.02.2019	2027
6375	3306	51902	Dachsanierung (1.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,411		0,411						Bezirk				2018
							0,411										2018
6376	3306	51902	Beginn der Sanierung -komplette Infrastruktur Elektro (1.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,523		0,523						Bezirk				2018
							0,523										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Robert-Jungk-Schule

BSN 04K03  
 Adresse: Sächsische Str. 58  
 (Hauptstandort) 10707 Berlin  
 Grundschoolplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
940	0	612	328

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.448.791 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 15.591 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.113 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.478 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
5182	3703	71401	04K03, Robert-Jungk-Oberschule: Gesamtanierung; 10719, Sächsische Str. 58	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,502					0,100	0,200		Bezirk				2021
																	2024

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Nelson-Mandela-Schule

BSN 04K04  
 Adresse: Pfalzburger Str.30  
 (Hauptstandort) 10719 Berlin  
 Grundscho!planungsregion: Wilmersdorf City (04)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: SenBJF

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1252	489	422	341

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	400(400)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 167.324 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.921 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4214	1024	51925	Snack- und Ausgabestelle	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,030	0,030							BIM				
75053			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,101		0,051	0,051	0,051	0,051	0,051		BIM				2018
							0,034	0,033					BIM				2018
75054			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,105		0,053	0,053	0,053	0,053	0,053		BIM				2018
							0,050	0,041					BIM				2018
9332	1024	51925	Verdunklung diverser Räume	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,011			0,011					BIM				
9333	1024	51925	Verdunklung diverser Räume (Filiale)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,009			0,009					BIM				

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	04K05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	40.172.267 €								
Adresse:	Sybelstr. 20-21	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1094</td><td>353</td><td>460</td><td>281</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1094	353	460	281	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.253.078 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1094	353	460	281												
(Hauptstandort)	10629 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-West (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	400(400)	225(225)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	400(400)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2751	2710	51934	Sanierung Schulhof, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,313	0,313							Bezirk				2017
						0,313											2017
2752	2710	51934	Sanierung Fenster (1 und 2. BA)	SchulSP - konsumtiv	0,458	0,195	0,263						Bezirk				2018
						0,195	0,263										2018
5083	3702	71401	04K05, Paula-Fürst-Schule: Gesamtsanierung; 10629, Sybelstr. 20/21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,014				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2024
6351	3306	51902	Sanitärsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,470		0,470						Bezirk				2018
							0,470										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)

BSN	04K06	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.047.299 €
Adresse:	Schloßstr. 55 A	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	2.620.237 €
(Hauptstandort)	14059 Berlin	460	0	460	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	23.806 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1625	2710	70234	Sanierung Dach, 2. BA, Sanierung Räume, Fenster, Sanitär	SchulSP - investiv	1,752		0,850	0,902					Bezirk				2018
							0,939	0,687									2019
2699	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,225	0,225							Bezirk				2017
						0,225											2017
2753	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,499	0,499							Bezirk				2017
						0,499											2017
2754	2710	51934	Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,235	0,235							Bezirk				2017
						0,235											2017
5084	3702	70203	04K06, Schule am Schloss: Gesamtsanierung; 14059, Schloßstr. 55a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,854				0,500	1,000	1,000		Bezirk			9,854	2020
																28.02.2019	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf

BSN	04K07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.002.140 €								
Adresse:	Kranzer Str. 3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>346</td><td>0</td><td>346</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	346	0	346	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>5.793.452 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
346	0	346	0												
(Hauptstandort)	14199 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	185 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1634	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster	SchulSP - investiv	1,700		0,800	1,000					Bezirk				2018
							0,647	0,396									2019
441	9810	70022	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Neubau einer SH; 14199, Kranzer Straße 3	SIWANA	4,950	3,375	2,332						Bezirk	4,950		4,950	2016
						2,218	1,909	0,392									
5085	3702	70204	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Gesamtsanierung; 14199, Kranzer Str. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,590				0,500	1,000	0,450		Bezirk			6,590	2020
																28.02.2019	2025
5086	3702	71301	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Ergänzungsbau; 14199, Kranzer Str. 3	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kranzer Str. 3										
0441	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Ustinov-Schule

BSN	04K08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.203.061 €								
Adresse:	Kuno-Fischer-Str. 22-26	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>512</td><td>0</td><td>512</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	512	0	512	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>18.264 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
512	0	512	0												
(Hauptstandort)	14057 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg West (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>450(400)</td><td>0(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	450(400)	0(150)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.010 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(288)	0(0)	450(400)	0(150)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5087	3702	70101	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Ergänzungsbau; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,100				0,500	1,000	7,550		Bezirk				2020
																	2027
5088	3702	71402	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Gesamtanierung; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,197						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kuno-Fischer-Str. 22-26										
5087	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5087	07 bis 10	Arrondierung			-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5087	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**  
Aufbau einer Gemeinschaftsschule geplant



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	04K09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.809.850 €								
Adresse:	Eisenbahnstr. 47-48	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>406</td><td>0</td><td>406</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	406	0	406	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.727.186 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
406	0	406	0												
(Hauptstandort)	10709 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.142 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(500)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1630	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Fenster	SchulSP - investiv	1,750		0,850	1,200					Bezirk				2018
							0,779	0,719									2019
2755	2710	51934	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,217	0,217							Bezirk				2017
					0,217												2017
5089	3702	70205	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Gesamt-sanierung; 10709, Eisenbahnstraße 47-48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,580				0,500	1,000	1,000		Bezirk			9,580	2020
																28.02.2019	2026
5090	3702	71301	04K09, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Aufstockung der Sporthalle; 10709, Eisenbahnstraße 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenbahnstr. 47-48										
5090	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling2. Internationale Schule Berlin

BSN04K10  
Adresse: Babelsberger Str. 24  
(Hauptstandort) 10715 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf City (04)  
Schulart: ISS  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
52	52	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	200(200)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
446	1024	89130	Investive Maßnahme für die Zweite Internationale Schule	Zuweisung an das SILB	25,000	0,500	0,500	1,500	10,000	7,500			BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
Umzug zum neuen Standort Levetzowstr. 3 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Arno-Fuchs-Schule

BSN 04S02  
Adresse: Richard-Wagner-Str. 30  
(Hauptstandort) 10585 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
102	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.472.146 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 20.213 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.301 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.912 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5293	3705	71401	04S02, Arno-Fuchs-Schule: Gesamtsanierung; 10585, Richard-Wagner-Str. 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,841						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reinfelders-Schule

BSN	04S04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.733.498 €
Adresse:	Maikäferpfad 30	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>18.999 €</b>
(Hauptstandort)	14055 Berlin	415	381	34	0	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-West (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.745 €
Schulträger:	Bezirk	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5294	3705	70101	04S04, Reinfelders-Schule: Umbaumaßnahme Campus Eichkamp; 14055, Maikäferpfad 30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000				0,500	1,000	2,250		Bezirk				2020
																	2024
5295	3705	71403	04S04, Reinfelders-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,583						0,100		Bezirk				2022
																	2025
5299	3705	71404	04S04, Reinfelders-Schule: Sanierung Sporthalle, Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,950						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose

BSN 04S05  
 Adresse: Waldschulallee 29  
 (Hauptstandort) 14055 Berlin  
 Grundschoolplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
86	30	30	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.466.136 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 17.042 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 11.254 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.788 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
5300	3705	71405	04S05, Ernst-Adolf-Eschke-Schule: Gesamtisanierung; 14055, Waldschulallee 29	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,977						0,100		Bezirk				2022
																	2024

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Finkenkrug-Schule

BSN 04S06  
Adresse: Mannheimer Str. 21-22  
(Hauptstandort) 10713 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
122	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.029.163 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 10.608 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.608 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5301	3705	71406	04S06, Finkenkrug-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Mannheimer Str. 21-22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,658						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Comenius-Schule

BSN 04S07  
Adresse: Gieselerstr. 4  
(Hauptstandort) 10713 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
489	329	116	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 35.321.599 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.159.153 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.522 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1626	2710	70234	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Sanitär + Sporthalle	SchulSP - investiv	1,900		0,950	0,950					Bezirk				2018
							0,910	0,595									2019
2756	2710	51934	Sanierung Räume (Decken, Bodenbelag)	SchulSP - konsumtiv	0,161	0,161							Bezirk				2017
						0,161											2017
2769	1012	51900	Inklusive Schwerpunktschule, Aufzug , Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,181	0,181							Bezirk				2017
						0,181											2017
2837	1012	51900	Aufzug, Behinderten WC, Rampe	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,500		0,272	0,061					Bezirk				2018
							0,272	0,029									2019
5302	3705	70202	04S07, Comenius-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Gieselerstraße 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,576				0,500	1,000	1,000		Bezirk			9,576	2020
																28.02.2019	2026
5303	3705	71301	04S07, Comenius-Schule: Ergänzungsbau (für Regelzug); 10713, Gieselerstraße 4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gieselerstr. 4										
5303	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schiller-Gymnasium

BSN	04Y01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	38.662.726 €								
Adresse:	Schillerstr. 125-127	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>859</td><td>0</td><td>593</td><td>266</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	859	0	593	266				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.936.435 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
859	0	593	266												
(Hauptstandort)	10625 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>696(696)</td><td>275(275)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	696(696)	275(275)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.560 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	696(696)	275(275)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1633	2710	70234	Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP - investiv	1,700		0,800	1,600					Bezirk				2018
							1,012	0,825									2019
2700	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,582	0,582							Bezirk				2017
						0,582											2017
2757	2710	51934	Schaffung von Barrierefreiheit (Sanierung Türen)	SchulSP - konsumtiv	0,193	0,193							Bezirk				2017
						0,193											2017
5232	3704	70202	04Y01, Schiller-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10625, Schillerstr. 125-127	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,213				0,500	1,000	2,000		Bezirk			8,213	2020
																28.02.2019	2026
6370	3306	51902	Sanitäts-sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057		0,057						Bezirk				2018
							0,057										2018
6371	3306	51902	Sanierung Räume und Elektro	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,227		0,227						Bezirk				2018
							0,227										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sport-hallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wald-Gymnasium

BSN 04Y02  
Adresse: Waldschulallee 95  
(Hauptstandort) 14055 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
746	0	490	256

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.110.084 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 3.620.185 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): -9.711 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2758	2710	51934	Energetische Sanierung Haus 3 und 4 (Fenster, Fassade, Dach)	SchulSP - konsumtiv	0,451	0,451							Bezirk				2017
						0,451											2017
2759	2710	51934	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,582	0,582							Bezirk				2017
						0,582											2017
2760	2710	51934	Sanierung Sporthalle, 1. Bauabschnitt (Fortführung in 2018 aus 3306 / 51902 / 208)	SchulSP - konsumtiv	1,087	1,087							Bezirk				2017
						1,087											2017
5227	3704	71401	04Y02, Wald-Oberschule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 95	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,226						0,100		Bezirk				2022
																	2025
6372	3306	51902	Fortführung Sanierung Sporthalle (2. BA) /s. ID 2760	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,290		1,290						Bezirk				2018
							1,290										2018
6373	3306	51902	Beginn der Sanierung -komplette Infrastruktur Elektro (1.BA)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,219		0,219						Bezirk				2018
							0,219										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
gemeinsamer Standort mit 04G06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sophie-Charlotte-Gymnasium

BSN	04Y03	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:		36.349.864 €
Adresse:	Sybelstr. 2	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):		1.080.844 €
(Hauptstandort)	10629 Berlin	855	0	573	282	davon u.a.:		
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):		12.407 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun		30.698 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)			

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2761	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,349							Bezirk				2017
						0,349											2017
5221	3704	70204	04Y03, Sophie-Charlotte-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10629, Sybelstr. 2-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,330				0,500	1,000	0,800		Bezirk			6,330	2020
																28.02.2019	2024
6374	3306	51902	Fortführung Dachsanierung (2. BA), Sanierung Na-Wi-Räume/Chemie	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,689		0,689						Bezirk				2018
							0,689										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gottfried-Keller-Gymnasium

BSN	04Y04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	40.243.532 €								
Adresse:	Olbersstr. 38	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>619</td><td>0</td><td>449</td><td>170</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	619	0	449	170	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>4.092.281 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
619	0	449	170												
(Hauptstandort)	10589 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.134 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1629	2710	70234	Sanierung Sanitär, 2. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP - investiv	2,000		1,000	1,900					Bezirk				2018
							1,521	0,980									2019
2762	2710	51934	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,673	0,673							Bezirk				2017
						0,673											2017
2763	2710	51934	Sanierung Dach Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,089	0,089							Bezirk				2017
						0,089											2017
2770	1012	51900	Barrierefreiheit, Aufzug, Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,357		0,420	0,178					Bezirk				2018
							0,420	0,030									
462	9810	71023	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Sanierung der Sporthalle; 10589, Olbersstraße 38	SIWANA	0,200	0,033							Bezirk			0,200	2016
						0,033											2017
5224	3704	70203	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10589, Olbersstr. 38	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,687				0,500	1,000	1,000		Bezirk			9,687	2020
																28.02.2019	2025
6362	3306	51902	Sanierung Räume und Elektro	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,322		0,322						Bezirk				2018
							0,322										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Herder-Gymnasium

BSN	04Y05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.439.824 €
Adresse:	Westendallee 45-46	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>854.911 €</b>
(Hauptstandort)	14052 Berlin	695	118	445	132	<b><u>davon u.a.:</u></b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.538 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	120(120)	522(522)	225(225)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
466	9810	72035	04Y05, Sporthalle Herder-Gymnasium: Sanierungsmaßnahmen; 14052, Westendallee 45-46	SIWANA	1,100	0,100	1,100						Bezirk			1,100	2017
							0,478	0,365								19.07.2017	2018
5222	3704	71402	04Y05, Herder-Oberschule: Gesamtsanierung; 14052, Westendallee 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,512					0,100	0,200		Bezirk				2021
																	2024
5223	3704	70101	04Y05, Herder-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 14052, Westendallee 45-46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Westendallee 45-46										
5225	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinz-Berggruen-Gymnasium

BSN	04Y06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.114.579 €										
Adresse:	Bayernallee 4	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>884</td><td>126</td><td>492</td><td colspan="2">266</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		884	126	492	266		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.599.389 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
884	126	492	266														
(Hauptstandort)	14052 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>522(522)</td><td colspan="2">225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	120(120)	522(522)	225(225)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.098 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1627	2710	70234	Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume, 3. BA	SchulSP - investiv	0,500		0,500	0,300					Bezirk				2018
							0,637	0,300									2018
2764	2710	51934	Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume	SchulSP - konsumtiv	0,643	0,643							Bezirk				2017
						0,643											2017
5235	3704	71404	04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 14052, Bayernallee 4-5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,463						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Ebert-Gymnasium

BSN	04Y07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.184.151 €										
Adresse:	Blissestr. 22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>812</td><td>0</td><td>545</td><td colspan="2">267</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		812	0	545	267		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.211.416 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
812	0	545	267														
(Hauptstandort)	10713 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.508 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td colspan="2">250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	580(580)	250(250)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.640 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1635	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, Fenster, Dach, Fassade	SchulSP - investiv	1,700		0,800	0,900					Bezirk				2018
							0,692	0,485									2019
5226	3704	70102	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Neubau Doppelsporthalle mit Büroräumen; 10713, Blissestr. 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2027
5231	3704	71405	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10713, Blissestr. 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,940				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blissestr. 22										
5229	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5229	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hildegard-Wegscheider-Gymnasium

BSN	04Y08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.566.532 €									
Adresse:	Lassenstr. 16-20	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>445</td><td>55</td><td>268</td><td colspan="2">122</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		445	55	268	122		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>187.308 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
445	55	268	122													
(Hauptstandort)	14193 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.565 €									
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>464(464)</td><td colspan="2">200(200)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	120(120)	464(464)	200(200)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			43.438 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
5225	3704	71406	04Y08, Hildegard-Wegscheider-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Lassenstr. 16-20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,753						0,100		Bezirk				2022
																	2024
6365	3306	51902	Sanierung Gymnastikhalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,078		0,078						Bezirk				2018
							0,078										2018
6366	3306	51902	Sanierung Sporthalle (Decke)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,068		0,068						Bezirk				2018
							0,068										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Walther-Rathenau-Gymnasium

BSN	04Y09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.161.662 €								
Adresse:	Herbertstr. 2-6	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>368</td><td>0</td><td>288</td><td>80</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	368	0	288	80	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>635.097 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
368	0	288	80												
(Hauptstandort)	14193 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(406)</td><td>175(175)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(406)	175(175)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.515 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1624	2710	51934	Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,107		0,107	0,146					Bezirk				2018
							0,107	0,061									2019
2765	2710	51934	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055							Bezirk				2018
						0,055											2019
5229	3704	71407	04Y09, Walther-Rathenau-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Herbertstr. 2-6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,873				0,100	0,200	0,200		Bezirk				2020
																	2024
6367	3306	51902	Erneuerung der Heizungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,138		0,138						Bezirk				2018
							0,138										2018
6368	3306	51902	Erneuerung der Na-Wi-Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,250						Bezirk				2018
							0,250										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Marie-Curie-Gymnasium

BSN 04Y10  
Adresse: Weimarische Str. 21  
(Hauptstandort) 10715 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
734	0	490	244

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.936.925 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 24.175 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.734 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.441 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
5236	3704	71408	04Y10, Marie-Curie-Oberschule: Gesamtsanierung; 10715, Weimarische Str. 21-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,003						0,100		Bezirk				2022
																	2024

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	-------------------	----------	--------	--------	--	-----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Goethe-Gymnasium

BSN	04Y11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.230.702 €								
Adresse:	Gasteiner Str. 23	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>552</td><td>177</td><td>261</td><td>114</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	552	177	261	114				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.279.651 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
552	177	261	114												
(Hauptstandort)	10717 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>180(180)</td><td>406(406)</td><td>175(175)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	180(180)	406(406)	175(175)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	180(180)	406(406)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2703	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,156	0,156							Bezirk				2017
						0,156											2017
475	3704	71408	04Y11, Goethe-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10717, Gasteiner Str. 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,930						0,100		Bezirk				2022
																	2024
5230	3704	71401	04Y11, Goethe-Gymnasium: Fenster- und Fassadensanierung nach Vorgaben des Denkmalschutzes; 10717, Gasteiner Straße 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,860	0,430	0,860						Bezirk				2018
							1,013										2018
6369	3306	51902	Erneuerung der Na-Wi-Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,100						Bezirk				2018
							0,100										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Volkshochschule Spandau

BSN	05A03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Carl-Schurz-Straße 59	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>644.104 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13597 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
60775	1240	89380	05A03, Musikschule Spandau, Sanierung Gebäude, 13597, Moritzstr. 17	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	4,340	0,189	0,455	1,891	1,053				Bezirk			4,340	2018
						0,189	0,455									02.11.2017	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und EnergieManagement)

BSN 05B01  
Adresse: Goldbeckweg 8-14  
(Hauptstandort) 13599 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 259.837 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.379 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4082	1021	51925	Einbau von Sitzgelegenheiten in den Fluren	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010								BIM				
4083	1021	51925	Beschaffung Bänke Umkleide Sporthalle	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004								BIM				
75023			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,391		0,195	0,195	0,195	0,195	0,195		BIM				2018
							0,165	0,067									2018
75103			Erneuerung Decken aufgrund Absturzgefahr (B18054-30405000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,900		0,900						BIM			0,072	2018
																13.04.2017	2018
75104			Fenstersanierung (B18055-30405000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,900		0,900						BIM				2018
																	2018
9319	1021	51925	Installation von Steckdosen (2.2.15 HG 1. OG)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Knobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I)

BSN 05B02  
 Adresse: Nonnendammallee 140-143  
 (Hauptstandort) 13599 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: - (-)  
 Schulart: Berufsschule  
 Schulträger: SenBJF

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 510.445 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig- stellung
4085	1021	51925	Fundament für Turmdrehkran	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,020								BIM				
4091	1021	51925	selbstöffnende Flurtüren	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001						BIM				
5660	1021	51925	Instandsetzung Brückenkräne	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,018								BIM				
75004			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,064		0,032	0,032	0,032	0,032	0,032		BIM				2018
75043			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,020		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		BIM				2018
75045			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,560		0,231	0,329	0,231	0,231	0,231		BIM				2018
75105			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18079-3013300-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM				2018
9320	1021	51925	Schaffung von zwei zusätzlichen Klassenräumen; IT-Verkabelung im 1. OG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,141			0,141					BIM				
9321	1021	51925	Erneuerung Spähnencontainer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,071				0,071				BIM				
9350	1021	51925	Digitalisierung der Vermessungstechnik	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,320								BIM				

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule

BSN	05G01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.155.660 €									
Adresse:	Grunewaldstr. 8	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>438</td><td>438</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		438	438	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>828.169 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
438	438	0	0													
(Hauptstandort)	13597 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Spandau Mitte (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.240 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(648)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			48.279 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
432(648)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1607	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - investiv	1,800			0,795					Bezirk				
							0,151	0,231									
1613	2710	70235	Sanierung Schulgebäude	SchulSP - investiv	4,450			0,950					Bezirk				
							0,004	0,057									
2939	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - investiv	0,304	0,304							Bezirk				2016
						0,309											2017
4742	3701	70112	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Grunewaldstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,600						0,500		Bezirk				2022
																	2029
4743	3701	70113	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13597, Grenadierstr. 8-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500		Bezirk				2022
																	2028
477	2710	51915	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SSSP	0,304	0,304							Bezirk				2017
																	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grunewaldstr. 8										
4742	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4743	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4743	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Eichenwald

BSN: 05G02  
Adresse: Gaismannshofer Weg 2  
(Hauptstandort): 13587 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
450	450	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.956.606 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.644.212 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.510 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.687 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2897	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5, 2. BA	SchulSP - investiv	4,743		0,460	0,950					Bezirk				2018
							0,101	0,102									2019
2906	2710	51935	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967		0,550	0,592					Bezirk				2018
							0,238	0,053									2019
2941	2710	51935	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967	0,137							Bezirk				2016
						0,262	0,786										2017
2942	2710	51935	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,063	0,063	0,790						Bezirk				2016
						0,062											2018
4749	3701	70201	05G02, Grundschule am Eichenwald: Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13587. Gaismannshofer Weg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,400						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gaismannshofer Weg 2										
4749	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4749	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Klosterfeld-Grundschule

BSN 05G04  
Adresse: Seegefelder Str. 125  
(Hauptstandort) 13583 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.066.203 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 60.939 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 34.584 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.656 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4750	3701	71401	05G04, Klosterfeld-Grundschule: Sanierung und Umbau der Schulanlage; 13583, Seegefelder Str. 125	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,100						0,500		Bezirk				2022
																	2024
8744	3306	51902	Umbau und Sanierung ehemalige Hausmeisterdienst-wohnung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,094			0,094					Bezirk				
								0,005									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Christoph-Förderich-Grundschule

BSN: 05G05  
Adresse: Förderichplatz 5  
(Hauptstandort): 13595 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
559	559	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.033.799 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 496.511 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.687 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.128 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4751	3701	70114	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamt-sanierung der Schulanlage; 13595, Förderichplatz 5 / Konkordiastraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,300						0,500		Bezirk				2022
																	2029
483	3701	71302	05G05, Christoph-Förderich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13595, Förderichplatz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,950			0,050	1,196	0,550	0,400		Bezirk		8,327		2020
							0,211								22.10.2018		
60716	1240	89372	Neubau einer Sporthalle	Aktive Stadtzentren	8,327	0,167	0,067	0,715	1,276	1,773	0,900		Bezirk		8,327		2019
						0,167	0,067								23.05.2018		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Förderichplatz 5										
4751	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0483, 60716	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0483, 60716	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Siegerland-Grundschule

BSN 05G06  
 Adresse: Hermann-Schmidt-Weg 4  
 (Hauptstandort) 13589 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
512	512	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.835.615 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 6.156.339 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.955 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.085 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2952	2710	51935	Sanierung Schulhof, letzter BA	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165							Bezirk				2016
						0,181											2017
60757	1240	89363	energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit , Planungsleistungen LPH 2-5	Stadtbau West	0,527	0,185							Bezirk				2017
						0,185											2018
60758	1240	89363	Siegerland-Grundschule: Sicherung Gesamtfinanzierung	Stadtbau West	0,748			0,748					Bezirk				
60759	1240	89363	Container, Ordnungsmaßnahme zur Schaffung von Baufreiheit, energetische Sanierung	Stadtbau West	0,514	0,465							Bezirk				2017
						0,465											2017
60760	1240	89363	Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Darbystraße 2-60“	Stadtbau West	2,500	2,200	0,233						Bezirk				2017
						2,200	0,233										2018
60787	1240	89363	Siegerland-Grundschule: nicht verausgabte Mittel HHJ 2017 + Mehrkosten	Stadtbau West	2,575			0,811	1,763				Bezirk				
60802	1240	89363	Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Flur 5, Flurstück 421, ....“	Stadtbau West	0,090			0,090					Bezirk				
60803	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit , Bau incl. Planung LPH 6-9	Stadtbau West	2,620	0,170	1,890	0,438	0,122				Bezirk				
						0,170	1,258										
6700	1240	89363	Sanierung Schulgebäude	Stadtbau West	7,500								Bezirk				
							1,382										
8748	3306	51902	Sportbodensanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,065			0,065					Bezirk				2019
								0,030									2019
8749	3306	51902	Renovierung Verwaltungsgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,110			0,015	0,095				Bezirk				2020

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hermann-Schmidt-Weg 4										
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Lynar-Grundschule

BSN	05G07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.049.119 €								
Adresse:	Lutherstr. 19-20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>531</td><td>531</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	531	531	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>49.158 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
531	531	0	0												
(Hauptstandort)	13585 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Spandau Mitte (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.661 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.497 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	05G08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.423.557 €								
Adresse:	Elsflether Weg 26	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>485</td><td>485</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	485	485	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>120.844 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
485	485	0	0												
(Hauptstandort)	13581 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	46.516 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	74.328 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
4752	3701	70202	05G08, Konkordia-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13581, Elsfl ether Weg 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600						0,500		Bezirk				2022
																	2028
488	3701	71308	05G08, Konkordia-Grundschule: Erweiterung des Betreuungstraktes; 13581, Elsfl ether Weg 26	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,650			0,050	0,600				Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Birkenhain

BSN	05G10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.547.680 €								
Adresse:	Seeburger Str. 59	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>417</td><td>417</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	417	417	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>979.905 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
417	417	0	0												
(Hauptstandort)	13581 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.006 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.492 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2895	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - investiv	1,800		0,700	0,795					Bezirk				2020
							0,674	0,010									
2928	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP	0,200	0,200							Bezirk				2017
						0,239											2017
2940	2710	51935	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,305	0,305							Bezirk				2016
																	2017
4753	3701	71402	05G10, Grundschule am Birkenhain: Umbau und Sanierung; 13581, Seeburger Str. 59	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,700						0,500		Bezirk				2026
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Reinick-Grundschule

BSN 05G11  
Adresse: Jungfernheideweg 33-48  
(Hauptstandort) 13629 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Siemensstadt (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
613	613	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 3.318.657 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.771.572 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.312 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.619 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2903	2710	51935	Sanierung Keller 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,400		0,300						Bezirk				2020
							0,345	0,074									
2949	2710	51935	Sanierung Keller (Feuchtigkeitsschäden)	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100	0,300				0,500		Bezirk				2016
						0,559											2017
4754	3701	70203	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13629, Jungfernheideweg 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700						0,500		Bezirk				2022
																	2027
493	3701	71309	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13629, Jungfernheideweg 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,071	1,400	0,149						Bezirk				2015
						1,272	0,478										2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**  
Neubau Sporthalle bis auf Außenanlagen abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Weinmeisterhorn

BSN	05G12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.861.515 €									
Adresse:	Daberkowstr. 27	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>402</td><td>402</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		402	402	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>836.523 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
402	402	0	0													
(Hauptstandort)	13593 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.878 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		360(360)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			31.063 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1614	2710	70235	Sanierung Dach	SchulSP - investiv	4,240		0,150	0,950					Bezirk				
							0,460	0,337									2019
4755	3701	70204	05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn: Umbau, Sanierung und Neubau einer Sporthalle; 13593, Daberkowstraße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,700						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daberkowstr. 27										
4755	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4755	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bernd-Ryke-Grundschule

BSN	05G13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.145.263 €								
Adresse:	Daumstr. 12	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>513</td><td>513</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	513	513	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>536.463 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
513	513	0	0												
(Hauptstandort)	13599 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Haselhorst (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.501 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	42.620 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
4758	3701	70205	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Umbau und Gesamtisanierung; 13599, Daumstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,700						0,500		Bezirk				2022
																	2029
496	3701	71310	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13599, Daumstraße 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,316				0,300	1,000	0,016		Bezirk				2020
																	2022
497	2712	70601	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13599, Daumstraße 12	Schulsporthallen Schnellbau	9,600		0,121						SenStadtWohn	4,900		7,236	2019
							0,070	0,015					n	17.11.2016		14.03.2019	2020
498	9810	71008	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12	SIWANA	2,950	0,625	0,028	0,220		0,006			SenStadtWohn	3,300		2,950	2016
						0,385	0,008	0,003					n			01.04.2016	2017
8740	3306	51902	Abbruch Gymnastikhalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300				0,300				Bezirk				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daumstr. 12										
0497	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Linden-Grundschule

BSN	05G14	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.922.912 €								
Adresse:	Staakener Feldstr. 6-8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>612</td><td>612</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	612	612	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>70.104 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
612	612	0	0									
(Hauptstandort)	13591 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Staaken (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.510 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	49.594 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4759	3701	70206	05G14, Linden-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13591, Staakener Feldstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500		Bezirk				2022
																	2028
8746	3306	51902	Fenstersanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020				0,020				Bezirk				2020
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingAskanier-Grundschule

BSN05G15  
Adresse:Borkzeile 34  
(Hauptstandort)13583 Berlin  
Grundschulplanungsregion:Spandau Mitte (01)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):42.747 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):3.668 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):39.079 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
501	3701	70110	05G15, Askanier-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13583, Borkzeile 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,800					0,500	1,000		SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Borkzeile 34

0501	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	---------------	--	--	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Zeppelin-Grundschule

BSN: 05G16  
Adresse: Heidebergplan 3-4  
(Hauptstandort): 13591 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Staaken (08)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
276	276	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(216)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.548.054 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 301.668 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 64.442 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 47.968 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2956	2710	51935	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055							Bezirk				2017
						0,054											2019
8750	3306	51902	Sanierung Hausalarmanlage (Sprachalarmsierung)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,262			0,262					Bezirk				2019
								0,135									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Astrid-Lindgren-Grundschule

BSN	05G17	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.829.175 €								
Adresse:	Südekumzeile 5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>496</td><td>496</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	496	496	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>123.325 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
496	496	0	0												
(Hauptstandort)	13591 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Staaken (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	87.341 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.985 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4760	3701	70115	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage sowie Neubau Sporthalle; 13591, Südekumzeile 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,800						0,500		Bezirk				2022
																	2029
8739	3306	51902	Abbruch Balkon, Austausch Pfosten-Riegelkonstruktion, Anbau Fluchttreppe	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100				Bezirk				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Südekumzeile 5										
4760	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4760	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Beerwinkel

BSN	05G18	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.997.415 €								
Adresse:	Im Spektefeld 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>569</td><td>569</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	569	569	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>455.018 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
569	569	0	0												
(Hauptstandort)	13589 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Falkenhagener Feld (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.969 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	46.023 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2944	2710	51935	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,435	0,180	0,255						Bezirk				2016
						0,083	0,126	0,160									2019
4761			05G18, Grundschule am Beerwinkel: Sanierung; 13589, Im Spektefeld 31	Finanzierung durch HOWOGE	26,966			0,020	0,065		1,880		Howoge				2023
																	2027
505	2710	51915	Sanierung Regenwassermanagement / Klimasiegel	SSSP	0,033	0,033							Bezirk				2017
					0,012												2017
506	2710	51915	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SSSP	0,180	0,180							Bezirk				2017
																	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Im Spektefeld 31										
4761	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Ritterfeld

BSN: 05G19  
Adresse: Schallweg 31  
(Hauptstandort): 14089 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
421	421	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.288.871 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 974.962 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 46.005 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.005 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2900	2710	70235	Sanierung Sanitär und Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,562		0,500	0,750					Bezirk				
							0,352	0,113									2019
2930	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP	0,575	0,575							Bezirk				2017
						0,435											2017
4762	3701	70207	05G19, Grundschule am Ritterfeld: Umbau und Gesamtsanierung; 14089, Schallweg 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,400						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Schurz-Grundschule

BSN 05G20  
Adresse: Hakenfelder Str. 32  
(Hauptstandort) 13587 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
525	525	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.751.156 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 93.106 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 62.330 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.776 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4763	3701	70208	05G20, Carl-Schurz-Grundschule: Umbau und Gesamt-sanierung; 13587, Hakenfelder Str. 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500		Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

--



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Moor-Schule

BSN	05G21	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adamstr. 24-25	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>242</td><td>242</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	242	242	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.025.449 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
242	242	0	0												
(Hauptstandort)	13595 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.420 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.516 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2947	2710	51935	Sanierung Gebäudeteil: Fassade, Fenster;	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300							Bezirk				2016
						0,786											2017
2948	2710	51935	Sanierung Schulgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,925	0,350	0,575						Bezirk				2016
																	2018
4243	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, 2. BA	SchulSP - investiv	3,920		1,300	0,950					Bezirk				
							1,042	1,172									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Christian-Morgenstern-Grundschule

BSN	05G22	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.143.366 €									
Adresse:	Räcknitzer Steig 12	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>580</td><td>580</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		580	580	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>294.485 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
580	580	0	0													
(Hauptstandort)	13593 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.255 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			32.722 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2899	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,250	0,950					Bezirk				2020
							0,238										
4766	3701	71403	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13581, Räcknitzer Steig 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000						0,500		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Brandwerder

BSN: 05G23  
Adresse: Spandauer Str. 86  
(Hauptstandort): 13591 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Staaken (08)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
306	306	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.824.868 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 82.453 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 56.481 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.972 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4767	3701	70209	05G23, Grundschule am Brandwerder: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13591, Spandauer Str. 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,200						0,500		Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Windmühlenberg

BSN: 05G24  
Adresse: Am Kinderdorf 23-37  
(Hauptstandort): 14089 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
301	301	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.759.363 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 168.646 €**  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 62.689 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.223 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2954	2710	51935	Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2017
						0,042											2017
4772	3701	70117	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2027
514	9810	70025	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27	SIWANA	2,500	0,148	0,009	0,200	1,000	1,289			Bezirk				2018
							0,009	0,032									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Kinderdorf 23-37										
4772	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Wasserwerk

BSN	05G25	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:		0 €
Adresse:	Pionierstr. 197	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):		21.637 €
(Hauptstandort)	13589 Berlin	146	146	0	0	davon u.a.:		
Grundschulplanungsregion:	Falkenhagener Feld (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):		5.472 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):		16.164 €
Schulträger:	Bezirk	144(288)	0(0)	0(0)	0(0)			

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
4328	2712	70104	05G25, Grundschule am Wasserwerk: MEB 12; 13589, Pionierstr. 197	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
4773	3701	70210	05G25, Grundschule am Wasserwerk: Umbau und Gesamt-sanierung der Schulanlage; 13589, Pionierstr. 197	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pionierstr. 197										
	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:  
gemeinsamer Standort mit 05S04

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Amalienhof

BSN 05G26

Adresse: Weinmeisterhornweg 122

(Hauptstandort) 13593 Berlin

Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
353	353	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.916.289 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 43.343 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.844 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.499 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4776	3701	70211	05G26, Grundschule am Amalienhof: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13593, Weinmeisterhornweg 122	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Härtling-Grundschule

BSN	05G27	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.819.794 €										
Adresse:	Flankenschanze 20	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>464</td><td>464</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		464	464	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>113.291 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
464	464	0	0														
(Hauptstandort)	13585 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	Spandau Mitte (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	32.278 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(576)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.502 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4777	3701	71311	05G27, Peter Härtling Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,250				0,300	0,950			Bezirk				2020
																	2021
4779	3701	71404	05G27,Peter Härtling Grundschule: Gesamtanierung der Schulanlage; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,800						0,500		Bezirk				2022
																	2024
518	2712	70104	05G27, Peter-Härtling-GS: Errichtung eines MEBs; 13585, Flankenschanze 20	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,500		0,010						SenStadtWohn			3,500	2019
							0,002	0,043					n			01.11.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Flankenschanze 20										
0518	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

**Bemerkungen:**

Ex. Charlie-Rivel-Grundschule (bis 2018)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Pulvermühle

BSN	05G28	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.227.989 €								
Adresse:	Grützmacherweg 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>394</td><td>394</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	394	394	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>72.252 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
394	394	0	0												
(Hauptstandort)	13599 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Haselhorst (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.135 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.454 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4781	3701	71405	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Sanierung der Schulanlage; 13599, Grützmacherweg 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000						0,500		Bezirk				2022
																	2024
520	2712	70104	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Errichtung eines MEBs; 13599, Grützmacherweg 7	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn			5,620	2019
								0,045								07.02.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Goldbeckweg 21										
kfA	01 bis 06	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	nach Erweiterung mittels MEB erfolgt die Aufgabe der Filiale an der Schule am Gartenfeld (05S03)
Grützmacherweg 7										
0520	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0520	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erhöhung der Raumkapazität durch Auszug der Schule am Gartenfeld (05S03)

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mary-Poppins-Grundschule

BSN	05G29	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.432.124 €										
Adresse:	Am Flugplatz Gatow 20	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>474</td><td>474</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		474	474	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>53.504 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
474	474	0	0														
(Hauptstandort)	14089 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Gatow / Kladow (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.671 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	36.833 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4783	3701	71406	05G29, Mary-Poppins-Grundschule: Sanierung der Schulanlage; 14089, Am Flugplatz 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,500		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling30. Schule (Grundschule)

BSN	05G30	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.208.619 €
Adresse:	Hügelschanze 8-9	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.867.130 €</b>
(Hauptstandort)	13585 Berlin	444	444	0	0	<b><u>davon u.a.:</u></b>	
Grundschulplanungsregion:	Spandau Mitte (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.750 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	38.657 €
Schulträger:	Bezirk	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1621	2710	51935	Sanierung Sanitär und Räume, 2. BA, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	1,400		0,900	0,500					Bezirk				2017
							0,995	0,587									2018
2934	2710	51935	Sanierung Sanitär und Räume	SchulSP - konsumtiv	0,589	0,189	0,400						Bezirk				2016
						0,221											2018
4329	2712	70104	05G30, 30. Schule: MEB GE; 13585, Hügelschanze 8-9	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
4784	3701	70111	05G30, 30. Schule (Grundschule): Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13585, Hügelschanze 8-9 und Askaniering 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,400					0,500	1,000		SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hügelschanze 8-9										
4329	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + MZR	0,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

**Bemerkungen:**  
Um- und Ausbau zur Inklusiven Schwerpunktschule „GE“ und „Kö-mo“; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten (2026), unter Vorbehalt. VsI. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.

BSN 05Gn01

Adresse: Goltz-/Mertensstr.

(Hauptstandort) 13587 Berlin

Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 397.499 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
525	2712	70600	05Gn01, (Neubau Grundschule): Neubau einer inklusiven Grundschule ("Geistige Entwicklung") und Neubau einer Sporthalle; 13587, Goltz-/Mertenstr.	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	29,000		1,415						SenStadtWohn	22,700			2020
							0,362	0,036						28.07.2017			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Goltz-/Mertensstr.

0525	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0525	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld

BSN                      05Gn02  
Adresse:                Adresse offen (Inselstadt Gartenfeld)  
(Hauptstandort)        13599 Berlin  
Grundschulplanungsregion:    Haselhorst (04)  
Schulart:                Grundschule  
Schulträger:            Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                      0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                      0 €  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                      0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                      0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Inselstadt Gartenfeld)

Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

entfällt, jetzt GemS 05Kn02

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg

BSN 05Gn04

Adresse: Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.

(Hauptstandort) 13591 Berlin

Grundschulplanungsregion: Staaken (08)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4330	2712	70100	05Gn04, Neubau Grundschule; 13591, Wiesen-/Weidenweg	Neue Schulen Programm	25,000								SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.

4330	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4330	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

BSN 05Gn06  
Adresse: Hohenzollernring 64  
(Hauptstandort) 13585 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
527	2712	70100	05Gn06, Neubau Grundschule; 13585, Hohenzollernring 64	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hohenzollernring 64

0527	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0527	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.883.820 €								
Adresse:	Im Spektefeld 33	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1051</td><td>0</td><td>654</td><td>397</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1051	0	654	397	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>459.564 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1051	0	654	397												
(Hauptstandort)	13589 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.087 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>375(375)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	375(375)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	40.701 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	375(375)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1620	2710	51935	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle)inkl. Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,100		0,200	0,470					Bezirk				2018
							0,057										2019
2935	2710	51935	Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,531	0,165	0,366						Bezirk				2016
						0,245											2018
5092	3702	70108	05K01, Martin-Buber-Oberschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Im Spektefeld 33	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500		Bezirk				2022
																	2027
528			05K01, Martin-Buber-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13589, Im Spektefeld 33	Finanzierung durch HOWOGE	24,510			0,060	0,143		2,119		Howoge				2023
																	2027
60756	1240	89363	Sanierung Dachflächen Neben-, Hauptgebäude, ergänzende Leistungen	Stadtbau West	0,856	0,091							Bezirk				
						0,091											
8747	3306	51902	Einbau Kellertreppen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,550			0,023	0,527				Bezirk				2020
								0,008									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Im Spektefeld 33										
5092	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K02  
Adresse: Lutzer Str. 15-19  
(Hauptstandort) 13581 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1015	0	669	346

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.466.408 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 4.721.766 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 48.393 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2893	2710	70235	Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen) 2. BA	SchulSP - investiv	2,696		1,600						Bezirk				2018
							1,974	0,406									2018
2925	3306	51902	Eigenanteil Schulraumcontainer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,000		1,000						Bezirk				2018
																	2018
2938	2710	51935	Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,550	0,550							Bezirk				2016
						0,715											2017
4551	1240	89368	Brandschutz	Soziale Stadt	1,500	1,500	0,026						Bezirk				2018
						1,500	0,026										2018
530			05K02, Carlo-Schmid-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13581, Lutzer Str. 5	Finanzierung durch HOWOGE	28,341			0,043	0,399	3,278	5,635		Howoge				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K03  
Adresse: Wilhelmstr. 10  
(Hauptstandort) 13595 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1113	0	793	320

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.855.460 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 98.393 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.833 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.959 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
533	2712	70201	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt; 13595, Wilhelmstr. 10	Großsanierungen durch SenSW	25,000								SenStadtWohn				2023
																	2025
534	9810	72020	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Gesamtsanierung; 13595, Wilhelmstraße 10	SIWANA	8,900	0,025	0,025	0,350	1,500	2,500	4,525		Bezirk				2019
																	2022
8741	3306	51902	Ertüchtigung Regenwasserrückhaltung und der erdverlegten Trinkwasser- und Heizungsleitung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,300					Bezirk				
								0,060									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.609.738 €								
Adresse:	Am Forstacker 9-11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>941</td><td>0</td><td>710</td><td>231</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	941	0	710	231	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.336.790 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
941	0	710	231												
(Hauptstandort)	13587 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	49.748 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>225(375)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	225(375)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	55.615 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	225(375)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2898	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,450	2,500					Bezirk				2020
							0,660	0,050									
536	2712	70600	05K04, Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Abriss und Ersatzbau; 13587, Am Forstacker 9/11	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	43,850		1,431						SenStadtWohn	29,350			2020
							0,383	0,139						26.08.2016			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Forstacker 9/11										
0536	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Abriss
0536	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0536	11 bis 13	Aufgabe	konventionell		-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Abriss
0536	11 bis 13	Ersatzneubau	konventionell		5,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

B.-Traven-Gemeinschaftsschule

BSN	05K05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.025.345 €								
Adresse:	Recklinghauser Weg 26-32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>422</td><td>39</td><td>383</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	422	39	383	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>313.274 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
422	39	383	0												
(Hauptstandort)	13583 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Falkenhagener Feld (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.104 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	450(450)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.090 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(288)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2936	2710	51935	Sanierung Dach Bauteil 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,515	0,350	0,165						Bezirk				2016
						0,245											2018
4331	2712	70104	05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: MEB 16 mit Mensa; 13583, Recklinghauser Weg 26	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
538			05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: Sanierung; 13583, Recklinghauser Weg 26	Finanzierung durch HOWOGE	27,613			0,363	0,235	1,552	1,668		Howoge				2022
								0,018									2026
539	9810	70026	05K05; B.-Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Ertüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32	SIWANA	1,100	0,125	0,125	0,250	0,707				Bezirk				2018
								0,010									2019
540	2710	51915	Bauteil 3, Sanierung Fenster, 3. BA	SSSP	0,165	0,165							Bezirk				2017
																	2017
8742	3306	51902	Abbruch Baracke für Neubau MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250				0,250				Bezirk				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Recklinghauser Weg 26-32										
4331	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Aufbau 2-zügige Grundstufe in zwei Schritten: +1,0 Züge zu 2021/22; +1,0 Züge zu 2024/25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K06	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.674.901 €
Adresse:	Blumenstr. 13	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	765.952 €
(Hauptstandort)	13585 Berlin	581	0	581	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	37.020 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	34.622 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	600(600)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5093	3702	70207	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Umbau und Sanierung Bestandsgebäude; 13585, Blumenstr. 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2026
544	2712	70600	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erweiterung; 13585, Blumenstraße 13	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,605		1,100						SenStadtWohn	18,200	22,215		2019
						0,409	0,178	0,107						14.03.2017	12.12.2018		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blumenstr. 13										
0544	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
Borchertweg 2										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe Mietobjekt

Bemerkungen:

Sek II im Verbund geplant; Aufgabe Filiale und Erweiterung Hauptstandort

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K07  
 Adresse: Lenther Steig 1-3  
 (Hauptstandort) 13629 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Siemensstadt (05)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	0	390	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	400(600)	0(188)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.503.640 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 59.953 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 39.571 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.382 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5094	3702	70208	05K07, Schule an der Jungfernheide: Umbau und Sanierung (2. Bauabschnitt) der Schulanlage; 13629, Lenther Steig 1/3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500		Bezirk				2022
																	2026
546			05K07, Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Neubau/Erweiterung mit Sporthalle; 13629, Lenther Steig 1	Finanzierung durch HOWOGE	41,100				0,114	3,213	2,218		Howoge				2023
																	2025

## Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenther Steig 7/Goebelstr. 147										
0546	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	07 bis 10	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.693.396 €								
Adresse:	Jaczostr. 53-67	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>668</td><td>0</td><td>668</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	668	0	668	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>123.601 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
668	0	668	0												
(Hauptstandort)	13595 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.945 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	48.012 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2953	2710	51935	Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020							Bezirk				2017
					0,052												2017
549	3702	70204	05K08, Schule an der Haveldüne: Gesamtsanierung der Schulanlage und Neubau einer Sporthalle; 13595, Jaczostr. 53/67	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,900					0,500	1,000		SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jaczostr. 53-67										
0549	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund geplant; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K09  
Adresse: Brunsbütteler Damm 431-437  
(Hauptstandort) 13591 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
320	0	320	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.654.072 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 3.071.013 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 28.883 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.081 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2901	2710	70235	Sanierung Sanitär	SchulSP - investiv	4,840			0,150					Bezirk				
							1,121	0,111									
2955	2710	51935	Sanierung Dach Haus 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020							Bezirk				2017
					0,015												2017
551	3702	70106	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung der Schulanlage und Sanierung Bestandsgebäude (2. Bauabschnitt); 13591, Brunsbütteler Damm 431	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028
552	3702	71302	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung und Umbau; 13591, Brunsbütteler Damm 431	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,978	0,756	1,700	0,100					Bezirk				2016
						0,107	0,547	0,813									2019
553	9810	70024	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule); Sanierung des Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	SIWANA	2,914	0,141	0,300	2,471					Bezirk		2,995	2,914	2017
						0,094	0,064	0,154									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brunsbütteler Damm 431-437										
0551	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0551	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau Sek II Standort; Seecktstr. 2

BSN                      05Kn01  
Adresse:                Seecktstr. 2  
(Hauptstandort)        13581 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:                ISS  
Schulträger:            Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5095	3702	70109	05Kn01, ISS/Gymnasiale Oberstufe Seecktstr.: Reaktivierung (Umbau, Sanierung und Erweiterung) der Schulanlage; 13581, Seecktstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5096	3702	70110	05Kn01, ISS/Gymnasiale Oberstufe Seecktstr.: Neubau einer Sporthalle; 13581, Seecktstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500		Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Seecktstr. 2										
5095	11 bis 13	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5096	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

**Bemerkungen:**  
gemeinsame Sek II mehrerer ISS (05K05, 05K07, 05K08, 05K09) am Standort geplant



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftschule; Insel Gartenfeld

BSN	05Kn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Gartenfelder Str. (28)	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13599 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Haselhorst (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(150)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(600)	0(150)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
555			05Kn02, Neubau ISS Inselstadt Gartenfeld: Neubau mit Sporthalle; 13599, Gartenfelder Straße	Finanzierung durch HOWOGE	104,365			0,108	0,301	9,484	6,262		Howoge				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Gartenfelder Str. (28)

0555	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026; Zügigkeit Sek II wird aktuell geprüft

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Grüngürtel

BSN	05S01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.062.001 €								
Adresse:	Askaniering 42	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>77</td><td>27</td><td>50</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	77	27	50	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>16.344 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
77	27	50	0									
(Hauptstandort)	13585 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Spandau Mitte (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	1.154 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.190 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Gartenfeld

BSN	05S03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.927.241 €								
Adresse:	Seecktstr. 2	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>136</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	136	0	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.056.457 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
136	0	0	0												
(Hauptstandort)	13581 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.697 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.856 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2892	2710	70235	Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär) 3. BA	SchulSP - investiv	3,162		1,145						Bezirk				2018
							0,227	0,081									2020
2902	2710	51935	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,916		0,566						Bezirk				2018
							0,631	0,597									2020
2950	2710	51935	Sanierung Gebäude, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,487	0,487							Bezirk				2016
						0,813											2020
2951	2710	51935	Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,205	1,205							Bezirk				2016
						0,678											2017
560	3705	71300	05S03, Schule am Gartenfeld: Erweiterung; 13599, Gartenfelder Straße 79/81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,800				0,500	1,000	1,000		Bezirk				2020
																	2024
562	2710	51915	Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SSSP	1,350	1,350							Bezirk				2017
																	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gartenfelder Str. 81										
0560	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Grütmacherweg 7										
kfA	Alle	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe Filiale geplant

**Bemerkungen:**

Standardanpassung und Schaffung zusätzlicher Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Stadtrand

BSN 05S04  
Adresse: Pionierstr. 197  
(Hauptstandort) 13589 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
113	66	31	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Pionierstr. 197

4328	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE			SenStadtWohn	SenBildJugFam		96 Plätze
------	-----------	-------------	---------	-----------	--	--	--------------	---------------	--	-----------

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05G25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

BSN	05Y01	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.252.645 €
Adresse:	Galenstr. 40-44	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	859.264 €
(Hauptstandort)	13597 Berlin	784	62	517	205	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	39.976 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	38.943 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	522(522)	225(225)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
564	3704	70102	05Y01, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Doppelsporthalle; 13597, Galenstraße 40/Moritzstraße 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,250	2,000	1,000	2,000	3,000	4,000	4,000		Bezirk				
						0,741	0,035	0,005									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Galenstr. 40-44

0564	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
0564	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	zwei Hallenteile für 05K06

Bemerkungen:

BSN	05Y02	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.910.822 €
Adresse:	Bismarckstr. 54	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	673.086 €
(Hauptstandort)	13585 Berlin	734	56	476	202	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	31.386 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	32.824 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	60(60)	522(522)	225(225)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2905	2710	51935	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,247		0,275	0,350					Bezirk				2018
							0,360	0,056									2019
2946	2710	51935	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165							Bezirk				2016
						0,192											2017
566	2712	70201	05Y02, Kant-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 13585, Bismarckstraße 54	Großsanierungen durch SenSW	41,000								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Hans-Carossa-Gymnasium

BSN                      05Y03  
Adresse:              Am Landschaftspark Gatow 40  
(Hauptstandort)      14089 Berlin  
Grundschulplanungsregion:    - (-)  
Schulart:              Gymnasium  
Schulträger:          Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1053	122	648	283

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                      16.494.001 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                      207.272 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                      41.835 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                      29.160 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2904	2710	51935	Sanierung Wärmeschutz, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350		0,180						Bezirk				2018
							0,028	0,012									2019
2945	2710	51935	Sanierung Wärmeschutz	SchulSP - konsumtiv	0,220	0,170	0,050						Bezirk				2016
						0,096											2018
5237	3704	70206	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500		Bezirk				2022
																	2026
570	2710	51915	Sanierung Wärmeschutz	SSSP	0,170	0,170							Bezirk				2017
																	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium

BSN	05Y04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.836.618 €									
Adresse:	Jungfernheideweg 79	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>582</td><td>0</td><td>449</td><td colspan="2">133</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		582	0	449	133		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>611.022 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
582	0	449	133													
(Hauptstandort)	13629 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>										
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	121.962 €									
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td colspan="2">200(200)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	464(464)	200(200)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			57.558 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2937	2710	51915	Sanierung Sporthalle 2 inkl. Sanitär	SSSP	0,600	0,600							Bezirk				2016
						0,340											2017
572	3704	70205	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500		SenStadtWohn				
573	3704	71400	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Umbau und Sanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,447			0,400	1,400	1,200	1,447		SenStadtWohn				
574	9810	72007	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulsporthalle; 13629, Jungfernheideweg 79	SIWANA	6,000			0,290	0,500	3,500	1,580		SenStadtWohn	4,900		6,105	2019
8743	3306	51902	Sanierung Renovierung Verwaltungsbereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060	0,032	0,016	0,012					Bezirk				2020
								0,060									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jungfernheideweg 79										
0574	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0574	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lily-Braun-Gymnasium

BSN	05Y05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.505.999 €										
Adresse:	Münsingerstr. 2	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>666</td><td>0</td><td>484</td><td colspan="2">182</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		666	0	484	182		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>341.072 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
666	0	484	182														
(Hauptstandort)	13597 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	95.312 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(580)</td><td colspan="2">200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	464(580)	200(200)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	54.516 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	464(580)	200(200)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5238	3704	70103	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Münsingerstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600						0,500		Bezirk				2022
																	2029
577	2712	70601	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle; 13597, Münsingerstraße 2	Schulsporthallen Schnellbau	9,000		0,270						SenStadtWohn	6,900		6,532	2019
							0,188	0,003						17.11.2016		12.07.2018	2020
8745	3306	51902	Umbau und Sanierung ehemalige Hausmeisterwohnung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050				0,050				Bezirk				2020
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Münsingerstr. 2										
5238	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0577	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf

BSN	06A05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Plantagenstraße 8-9	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12169 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:		<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt)

BSN 06B01

Adresse: Hartmannsweilerweg 29

(Hauptstandort) 14163 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Berufsschule

Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 555.306 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.826 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4092	1021	51925	Umnutzung der Keramikwerkstatt, räumliche Trennung in Lager-und Werkstatttraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,152								BIM				
4093	1021	51925	Neubau eines Bio-Energielabors für regenerative Energieformen (BELARE) an der Peter-Lenné-Schule, OSZ Agrarwirtschaft, Hartmannsweiler Weg 29	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,520	0,345							BIM				
						0,261											
5662	1021	51925	2.Tranche Anbringung und Verlegung von Zuleitungen für neue TV-Geräte, 9 Räume (1.Tranche ist VZG 042 1021 132, 9 Räume)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
6440	0710	88304	1149-B2-E: Lüftung und regenerative Wärmeerzeugung (OSZ Natur und Umwelt)	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	1,099			1,099					BIM				2017
																	2019
75028			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,283		0,112	0,172	0,112	0,112	0,112		BIM				2018
							0,094	0,057									2018
75106			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18059-30398000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM				2018
																	2019
75107			Instandsetzung Sporthalle und Alarmierung Fachpraxis (B18060-30398000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,700		0,700						BIM				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung)

BSN 06B02

Adresse: Lippstädter Str. 9-11

(Hauptstandort) 12207 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Berufsschule

Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.686.519 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.990 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4096	1021	51925	Türdurchbruch	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001								BIM				
4097	1021	51925	3 Behindertenparkplätze	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004						BIM				
4098	1021	51925	Elektroverteilung Raum 3.1.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004					BIM				
75036			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,315		0,157	0,157	0,157	0,157	0,157		BIM				2018
							0,074	0,068									2018
75108			Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Heizung (B13064-3013100-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,579		0,579						BIM			4,160	2016
							1,303									21.06.2013	2019
75109			Beton- und Schadstoffsanierung (B16129-3013100-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,228		0,330						BIM				2017
							0,228										2019
75110			Sanierung Regenentwässerung (B18004-31031001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,300		1,300						BIM				2018
							0,004										2018
75111			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18072-30131000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM				2018
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Bürowirtschaft I

BSN 06B03  
Adresse: Ostpreußendamm 40  
(Hauptstandort) 12207 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 171.105 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4099	1021	51925	Elektroverteilung Raum 3.1.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003	0,003							BIM				
						0,003											
75020			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,056		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028		BIM				2018
							0,050	0,015									2018
75048			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,165		0,088	0,077	0,088	0,088	0,088		BIM				2018
							0,051	0,052									2018
75050			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,004		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		BIM				2018
																	2018
9322	1021	51925	Verkabelung Anschluss für 4-PC's im Lehrerzimmer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002			0,002					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung)

BSN 06B04  
Adresse: Immenweg 6  
(Hauptstandort) 12169 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 400.763 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.472 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4103	1021	51925	Erneuerung Teeküche	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010								BIM				
4104	1021	51925	Beschaffung Schließzylinder und Schlüssel zum Abschluss von Schlüsselverträgen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002	0,002							BIM				
						0,002											
5663	1021	51925	Sonnenschirme Schulhof Bodenverankerung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
75031			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,749		0,367	0,381	0,367	0,367	0,367		BIM				2018
							0,239	0,155									2018
75112			Sanierung Trinkwasseranlagen in 2 Gebäuden (B18061-30128000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,200	0,500					BIM				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nord-Grundschule

BSN	06G01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.885.756 €								
Adresse:	Potsdamer Str. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>413</td><td>413</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	413	413	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>564.997 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
413	413	0	0												
(Hauptstandort)	14163 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Zehlendorf (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	43.414 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.644 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1776	3306	51902	Sanierung Brandschutz, 1.-3. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,500			0,500					Bezirk				2018
								0,091									2020
4436	2710	51936	Dachsanierung, Räte 2018	SchulSP - konsumtiv	0,570		0,320	0,250					Bezirk				2018
							0,326	0,001									2019
579	3701	70201	06G01, Nord-Grundschule: Gesamtsanierung; 14163, Potsdamer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,030						0,500		Bezirk				2023
																	2029
8763	3306	51902	Errichtung von Spielgeräten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070			0,070					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Süd-Grundschule**

BSN: 06G02  
Adresse: Claszeile 56  
(Hauptstandort): 14165 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf Süd (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
256	256	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.762.447 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 743.562 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 56.294 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1772	2710	70236	Teilsanierung Dachstuhl	SchulSP - investiv	2,245		0,850	0,998					Bezirk				2018
						0,175	0,158	0,006									2019
4244	2710	70236	Sanierung der Elektroinstallation, Sibel, HA/Amok, PS, Beleuchtung, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	1,835	0,250	0,220	0,100					Bezirk				2018
						0,056											2019
581	3701	70202	06G02, Süd-Grundschule: Gesamtsanierung; 14165, Claszeile 56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,890						0,500		Bezirk				2022
																	2029

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Johannes-Tews-Grundschule

BSN: 06G03  
Adresse: Wasgenstr. 50  
(Hauptstandort): 14129 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
444	444	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 33.003 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4438	3306	51902	Einrichtung WLAN	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033		0,032						Bezirk				2018
							0,033										2018
585	3701	70203	06G03, Johannes-Tews-Grundschule: Gesamt-sanierung; 14129, Wasgenstr. 50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,360				0,500	1,000	3,000		Bezirk				2020
																	2027
8775	3306	51902	Abriss einer MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010								Bezirk				2019
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Erich-Kästner-Grundschule

BSN	06G04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.490.399 €								
Adresse:	Bachstelzenweg 2-8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>450</td><td>450</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	450	450	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>91.415 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
450	450	0	0												
(Hauptstandort)	14195 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Dahlem (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	34.782 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.518 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4439	2710	51936	Sanierung Schornstein	SchulSP - konsumtiv	0,080		0,080						Bezirk				2018
							0,008										2018
4440	3306	51902	Sanierung Dachflächen über Hort und Schornsteinsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2018
								0,013									2019
4441	3306	51902	Sanierung Brandschutz, Rauchabschlüsse, Rate 2018	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,480			0,480					Bezirk				2018
																	2019
587	3701	70204	06G04, Erich-Kästner-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Bachstelzenweg 2-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,320						0,500		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Conrad-Schule (Grundschule)

BSN 06G05  
Adresse: Schulstr. 4  
(Hauptstandort) 14109 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Wannsee (09)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
394	394	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.848.852 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 48.241 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 48.241 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
589	3701	70205	06G05, Conrad-Schule: Gesamt-sanierung; 14109, Schulstr. 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,470				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

KAPAZITÄTSVERÄNDERUNGEN										
ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Mühlenau-Grundschule

BSN: 06G06  
Adresse: Molsheimer Str. 7  
(Hauptstandort): 14195 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
597	597	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.594.480 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 539.733 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.041 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.321 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
591	3701	70206	06G06, Mühlenau-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Molsheimer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,830						0,500		Bezirk				2022
																	2027
592	9810	71016	06G06; Mühlenau-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 14195; Molsheimer Straße 7	SIWANA	0,676	0,482	0,011						Bezirk			0,650	2016
						0,497	0,010										2017
8757	3306	51902	Sanierung Außenanlagen inkl. Regenwassersickerschächte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050			0,050					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zinnowwald-Grundschule

BSN	06G07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.895.294 €								
Adresse:	Wilskistr. 78	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>380</td><td>380</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	380	380	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>6.519.016 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
380	380	0	0												
(Hauptstandort)	14163 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Zehlendorf (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	101.408 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.083 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1764	2710	70236	Sanierung Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	2,030	0,931	0,840	0,400					Bezirk				2017
						0,652	0,831	0,073									2019
1765	2710	70236	Sanierung Sporthalle innen	SchulSP - investiv	1,542	1,260	0,825						Bezirk				2017
						0,588	0,954										2018
4251	2710	70236	Sanierung Schulstandort gem. Gebäudescan, Rate	SchulSP - investiv	0,450		0,200	0,250					Bezirk				2018
							0,000										2021
4445	3306	51902	Sanierung Parkplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,243		0,200						Bezirk				2018
							0,243										2018
594	3701	70223	06G07, Zinnowwald-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 14163, Wilskistr. 78	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,450				0,500	1,000	1,000		Bezirk				2020
																	2025
596	9810	70030	06G07; Zinnowwald-Grundschule; Sanierung der SH (1. BA); 14163; Wilskistraße; 78	SIWANA	1,350	0,887	0,433						Bezirk		2,571	1,200	2016
						0,604	0,378	0,025									2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schweizerhof-Grundschule

BSN 06G08  
Adresse: Leo-Baeck-Str. 28-30  
(Hauptstandort) 14167 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf Süd (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
462	462	0	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.784.311 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 84.922 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 84.922 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
600	3701	70207	06G08, Schweizerhof-Grundschule: Gesamtsanierung; 14167, Leo-Baeck-Str. 28-30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,360						0,500		Bezirk				2022
																	2027
8760	3306	51902	Sanierung Außenanlagen, Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050			0,050					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dreilinden-Grundschule

BSN	06G09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.705.124 €								
Adresse:	Dreilindenstr. 65	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>295</td><td>295</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	295	295	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>21.955 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
295	295	0	0												
(Hauptstandort)	14109 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Wannsee (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.955 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4785	3701	71300	06G09, Dreilinden-Grundschule: Kapazitätserweiterung; 14109, Dreilindenstraße 65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				1,000	1,500	1,000		Bezirk				2020
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Dreilindenstr. 65										
4785	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Buschgraben

BSN	06G10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.991.157 €										
Adresse:	Ludwigsfelder Str. 43-47	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>208</td><td>208</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		208	208	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>52.837 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
208	208	0	0														
(Hauptstandort)	14165 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Zehlendorf Süd (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	37.185 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		288(288)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.234 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
603	3701	71402	06G10, Grundschule am Buschgraben: Gesamtsanierung; 14165, Ludwigsfelder Str. 43-47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,210						0,500		Bezirk				2022
																	2024
8751	3306	51902	Außenanlagen Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,013		0,013						Bezirk				2018
							0,013										2018
8756	3306	51902	Sanierung Laufbahn	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2019
								0,002									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Quentin-Blake-Grundschule

BSN	06G12	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.657.172 €
Adresse:	Hüttenweg 40	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	224.759 €
(Hauptstandort)	14195 Berlin	406	406	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Dahlem (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	81.401 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	13.006 €
Schulträger:	Bezirk	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1500	2710	51916	Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SaniP	0,019	0,019							Bezirk				2017
						0,018											2017
4256	2710	70236	Sanierung Brandschutz; Rate 2018	SchulSP - investiv	1,500	0,100	0,300	0,500					Bezirk				2017
						0,014	0,030	0,028									2019
605	3701	70208	06G12, Quentin-Blake-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,310					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2026
8752	3306	51902	Außenanlagen Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026		0,026						Bezirk				2018
							0,026										2018
8770	3306	51902	Sanierung/Erneuerung Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120			0,120					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sachsenwald-Grundschule

BSN 06G14  
Adresse: Sachsenwaldstr. 20-21  
(Hauptstandort) 12157 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.084.873 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.416.268 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 46.262 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1692	3306	51902	Beschaffung LED	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017								Bezirk				2017
						0,017											2017
4257	2710	51936	Sanierung der Elektroinstallation, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,803	0,320	0,280	0,125					Bezirk				2017
						0,336	0,240	0,043									2019
609	3701	70209	06G14, Sachsenwald-Grundschule: Gesamtsanierung; 12157, Sachsenwaldstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,670						0,500		Bezirk				2022
																	2027
610	9810	71017	06G14; Sachsenwald-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 12157; Sachsenwaldstraße; 20-21	SIWANA	0,730	0,390	0,037						Bezirk			0,650	2016
						0,353	0,010										2017
8754	3306	51902	Sanierung Außenanlagen, Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
							0,008										2018
8758	3306	51902	Sanierung Außenanlagen, Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080			0,080					Bezirk				2019
								0,026									2019
8771	3306	51902	Anstricharbeiten Fassade MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040			0,040					Bezirk				2019
																	2020
8772	3306	51902	Alarmierungsanlage; Anbindung Sporthalle und Neubau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250			0,250					Bezirk				2019
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Dunant-Grundschule

BSN: 06G15  
Adresse: Gritznerstr. 19-23  
(Hauptstandort): 12163 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
491	491	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.204.270 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.385.828 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 58.235 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4258	2710	70236	Sanierung Fenster Altbau, Bauteil A, 2. BA	SchulSP - investiv	0,530	0,150	0,520	0,140					Bezirk				2018
						0,010	0,322	0,028									2019
4447	2710	51936	Sanierung Fassade Nachbargiebel, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,025		0,025						Bezirk				2018
							0,014										2018
4448	2710	51936	Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden	SchulSP - konsumtiv	0,190		0,060	0,115					Bezirk				2018
							0,037	0,015									2019
4449	3306	51902	Einbau einer Mensa	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,770	0,500	0,565						Bezirk				2018
						0,143	0,431										2018
5112	2710	51936	Sanierung Dach Mensa	SchulSP - konsumtiv	0,116	0,080	0,065						Bezirk				2018
						0,051	0,062										2018
613	3701	70210	06G15, Dunant-Grundschule: Gesamt-sanierung; 12163, Gritznerstr. 19-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,640						0,500		Bezirk				2022
																	2027
8764	3306	51902	Ertüchtigung Außenanlagen Errichtung Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,055			0,055					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Rothenburg-Grundschule

BSN                    06G16  
Adresse:            Rothenburgstr. 18  
(Hauptstandort)    12165 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
264	264	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    4.937.708 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                    **6.248 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    6.248 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Insulaner

BSN 06G17

Adresse: Hanstedter Weg 11-15

(Hauptstandort) 12169 Berlin

Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.299.457 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 60.668 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 48.332 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
618	3701	70211	06G17, Grundschule am Insulaner: Gesamtsanierung; 12169, Hanstedter Weg 11-15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,680						0,500		Bezirk				2022
																	2027
8753	3306	51902	Außenanlagen Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012		0,012						Bezirk				2018
							0,012										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Athene-Grundschule

BSN                    06G18  
Adresse:            Curtiusstr. 37  
(Hauptstandort)    12205 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    18.829.384 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    22.992 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    7.719 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    15.273 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
620	3701	70212	06G18, Athene-Grundschule: Gesamtsanierung; 12205, Curtiusstr. 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,670						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Alt-Lankwitzer Grundschule

BSN: 06G20  
Adresse: Schulstr. 17-21  
(Hauptstandort): 12247 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
416	416	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.997.400 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 45.577 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 45.577 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
622	3701	70100	06G20, Alt-Lankwitzer Grundschule: Erweiterungsbau (Ersatzbau) und Sanierung Bestand; 12247, Schulstr. 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,830				0,500	1,000	3,000		Bezirk				2020
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schulstr. 17-21

0622	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Schneider-Grundschule

BSN 06G21  
Adresse: Seydlitzstr. 30-34  
(Hauptstandort) 12249 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lankwitz (03)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
530	530	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.275.629 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 39.870 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 39.870 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
624	3701	70213	06G21, Paul-Schneider-Grundschule: Gesamtsanierung; 12249, Seydlitzstr. 30-34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,840						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



BSN	06G22	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.551.706 €								
Adresse:	Ostpreußendamm 63	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>365</td><td>365</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	365	365	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>184.728 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
365	365	0	0												
(Hauptstandort)	12207 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichterfelde Süd (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	33.242 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.960 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
626	3701	70214	06G22, Giesendorfer-Grundschule: Gesamtisanierung Altbau; 12207, Ostpreußendamm 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2026
627	3701	71401	06G22, Giesensdorfer Grundschule: Erweiterungsbau (Ersatzbau); 12207, Ostpreußendamm 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,421			0,500	1,800	1,981			Bezirk				2018
							0,140										2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ostpreußendamm 63										
0627	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Ersatzbau einschl. Mehrzweckraum
0627	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kronach-Grundschule

BSN 06G23  
Adresse: Moltkestr. 24-26  
(Hauptstandort) 12203 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lichterfelde West (06)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	490	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.824.515 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 194.253 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 31.289 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4450	3306	51902	Sanierung MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,850		0,850	0,600	0,150				Bezirk				2018
							0,162										2020
629	3701	70215	06G23, Kronach-Grundschule: Gesamtsanierung; 12203, Moltkestr. 24-26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,790						0,500		Bezirk				2022
																	2029
8766	3306	51902	Sanierung zwei großer Hauptdächer und Sporthallendach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,500			0,500					Bezirk				2019
								0,001									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule unter den Kastanien

BSN 06G24  
Adresse: Kastanienstr. 6 -8  
(Hauptstandort) 12209 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lankwitz (03)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
485	485	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.284.824 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 638.933 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 32.605 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.651 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4259	2710	70236	Sanierung Fenster, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	1,300	0,150	0,450	1,200					Bezirk				2018
						0,011	0,100										2019
631	3701	70216	06G24, Grundschule unter den Kastanien: Gesamt-sanierung; 12209, Kastanienstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Clemens-Brentano-Grundschule

BSN	06G25	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.836.076 €								
Adresse:	Kommandantenstr. 83-84	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>430</td><td>430</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	430	430	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.290.773 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
430	430	0	0												
(Hauptstandort)	12205 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichterfelde West (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	68.797 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.590 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
1784	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,243	0,075	0,040						Bezirk				2017
						0,072	0,072										2018
1790	2710	51936	Sanierung Haus 4, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	1,061	0,120	0,900	1,109					Bezirk				2018
						0,161	0,321	0,344									2019
635	2712	70201	06G25, Clemens-Brentano-Grundschule: Gesamtsanierung; 12205, Kommandantenstraße 83-84	Großsanierungen durch SenSW	24,500								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Käthe-Kruse-Grundschule

BSN 06G26  
Adresse: Tietzenweg 108  
(Hauptstandort) 12203 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lichterfelde West (06)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
369	369	0	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.085.433 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 47.395 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.034 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.356 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4786	3701	71403	06G26, Käthe-Kruse-Grundschule: Gesamtsanierung; 12203, Tietzenweg 108	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,780						0,500		Bezirk				2022
																	2025
8774	3306	51902	Abriss MUR zur Errichtung Interimsstandort (Conatinererrichtung) inkl. Planungskosten für Neubau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,257			0,257					Bezirk				2019
								0,020									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Königsgraben

BSN	06G27	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.769.356 €								
Adresse:	Gallwitzallee 136-144	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>398</td><td>398</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	398	398	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>35.306 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
398	398	0	0												
(Hauptstandort)	12249 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lankwitz (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.256 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.050 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
640	3701	70217	06G27, Grundschule am Königsgraben: Gesamtsanierung; 12249, Gallwitzallee 136-144	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,480					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2026
8762	3306	51902	Herrichtung Grundstück Gallwitzallee 116 zur Nutzung durch GS am Königsgraben	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,090			0,090					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gallwitzallee 136-144										
	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ludwig-Bechstein-Grundschule

BSN	06G28	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.263.633 €								
Adresse:	Halbauer Weg 25	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>294</td><td>294</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	294	294	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>106.180 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
294	294	0	0									
(Hauptstandort)	12249 Berlin		<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lankwitz Ost (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	36.211 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.481 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4261	2710	70236	Sanierung Gebäude gemäß Gebäudescan	SchulSP - investiv	8,700		0,236	0,250	0,250	1,000	3,500		Bezirk				2021
																	2024
4451	3306	51902	Schulhofumgestaltung Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011		0,011						Bezirk				2018
							0,011										2018
4452	3306	51902	Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Sandspielfläche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047		0,045						Bezirk				2018
							0,047										2018
642	3701	70218	06G28, Ludwig-Bechstein-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12249, Halbauer Weg 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,700				0,500	1,000	1,000		Bezirk				2020
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Karpfenteich

BSN	06G29	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.183.899 €								
Adresse:	Hildburghauser Str. 135	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>458</td><td>458</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	458	458	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>837.380 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
458	458	0	0												
(Hauptstandort)	12209 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lankwitz (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.922 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.615 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1823	3306	51902	Planungskosten Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040		0,040	0,030					Bezirk				2018
							0,008										2019
4168	2710	70236	Sanierung Gebäude gemäß Gebäudescan	SchulSP - investiv	0,485		0,235	0,250					Bezirk				2018
							0,010										
4171	3306	51902	Hausalarm/AMOK/Sprachalarmierung im Zusammenhang Neubau Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030		0,030	0,300	0,030				Bezirk				2018
							0,013	0,006									2019
644	3701	70219	06G29, Grundschule am Karpfenteich: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12209, Hildburghauser Straße 135/145	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,515						0,500		Bezirk				2022
																	2025
645	3701	71440	06G29, Grundschule am Karpfenteich: Neubau (Ersatzbau) 2-Feld-Sporthalle; 12209, Hildburghauser Straße 135/145	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,970	0,300	1,300	3,013	2,500	0,521			Bezirk				2018
						0,299	0,454										2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hildburghauser Str. 135										
0645	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0645	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mercator-Grundschule

BSN	06G30	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.558.089 €								
Adresse:	Mercatorweg 8-10	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>333</td><td>333</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	333	333	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>81.194 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
333	333	0	0												
(Hauptstandort)	12207 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichterfelde Süd (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	64.194 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.200 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4262	2710	70236	Sanierung Schulstandort gem. Gebäudescan, Rate	SchulSP - investiv	14,400		0,200	0,250	0,250	1,000	3,500		Bezirk				2021
																	2024
647	3701	70220	06G30, Mercator-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12207, Mercatorweg 8-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,900				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2027
8769	3306	51902	Brandschutzmaßnahmen 1. Rate 2019	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,300					Bezirk				2019
								0,011									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Bäke

BSN	06G31	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.638.578 €								
Adresse:	Haydnstr. 15	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>473</td><td>473</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	473	473	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>33.310 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
473	473	0	0												
(Hauptstandort)	12203 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Steglitz (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	33.310 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5506	3701	70101	06G31, Grundschule an der Bäke: Sanierung Altbau und Sporthalle sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12203, Haydnstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,090				0,500	1,000	3,000		Bezirk				2020
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Haydnstr. 15

5506	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Stadtpark Steglitz

BSN 06G32  
Adresse: Karl-Stieler-Str. 10-11  
(Hauptstandort) 12167 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
513	513	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.727.783 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 722.448 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 24.373 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4170	3306	51902	Planungskosten Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030					Bezirk				2018
																	2019
4332	2712	70601	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Neubau einer Sporthalle; 12167, Karl-Stieler-Straße 10-11	Schulsporthallen Schnellbau	9,000		0,270						SenStadtWohn	4,900		6,328	2018
							0,201	0,006						17.11.2016		12.07.2018	2019
4453	3306	51902	Beschaffung/Instandsetzung von Spielgeräten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,070	0,100					Bezirk				2018
																	2019
4454	3306	51902	Abriss Sporthalle und MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,261		0,261						Bezirk				2018
						0,013	0,240										2018
652	3701	71404	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Gesamtisanierung; 12167, Karl-Stieler-Straße 10-11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680						0,500		Bezirk				2022
																	2025
653	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,300	0,300							Bezirk				2017
						0,226											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Karl-Stieler-Str. 10-11										
4454	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4454	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4332	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Drake-Grundschule

BSN	06G33	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	5.692.818 €								
Adresse:	Drakestr. 80	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>271</td><td>271</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	271	271	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.706.072 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
271	271	0	0												
(Hauptstandort)	12205 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichterfelde West (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.059 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.894 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4267	2710	70236	Sanierungsarbeiten im Gebäude und Gebäudehülle für neuen Grundschulstandort, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	4,454	0,925	0,300	0,430					Bezirk				2015
						0,789	0,416	0,110									2019
4455	3306	51902	Herstellung der Außenanlagen, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,631		0,300	0,060	0,195				Bezirk				2018
							0,131										2019
4456	3306	51902	Verbinderbauwerk zum MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,205			0,205					Bezirk				2018
								0,144									2019
656	3701	71405	06G33, Friedrich-Drake-Schule: Sanierung Sporthalle; 12205, Drakestr. 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700						0,500		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Abriss MUR und MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

34. Schule (Grundschule)

BSN	06G34	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €									
Adresse:	Plantagenstr. 8-9	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>49</td><td>49</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		49	49	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			171.784 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
49	49	0	0													
(Hauptstandort)	12169 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Steglitz (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		288(288)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4172	3306	51902	Außenanlagen, Errichtung Sportplatz; neue GS ab 2018/2019	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,180		0,180						Bezirk				2018
							0,172										2018
685	3701	70102	06G34, 34. Grundschule: Sanierung Altbau sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12169, Plantagenstr. 8-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,520					1,500	2,000		Bezirk				2020
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Plantagenstr. 8-9										
0685	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd

BSN 06Gn01

Adresse: Adresse offen (Lichterfelde Süd)

(Hauptstandort) 12207 Berlin

Grundschulplanungsregion: Lichterfelde Süd (04)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
660	2712	70100	06Gn01, Neubau Grundschule; 12207, Lichterfelde Süd	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Lichterfelde Süd)

0660	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0660	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

John-F.-Kennedy-Schule

BSN	06K01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	46.425.403 €								
Adresse:	Teltower Damm 87-93	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1526</td><td>706</td><td>564</td><td>256</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1526	706	564	256	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>149.250 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1526	706	564	256												
(Hauptstandort)	14167 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Zehlendorf Süd (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	69.255 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>720(720)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	720(720)	0(0)	500(500)	300(300)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.710 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
720(720)	0(0)	500(500)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
661	1024	89112	Zuschüsse an private Unternehmen für Investitionen; 06K01; John-F.-Kennedy-Schule; Gesamtsanierung (2. BA); 14167; Teltower Damm 87-93	Zuweisung an das SILB	26,700		1,000	1,000	6,000	6,000	6,000		BIM				
662	9810	72021	06K01; John-F.-Kennedy-Schule (Integrierte Sekundarschule); Gesamtsanierung; 14167; Teltower Damm; 87-93	SIWANA	14,900								BIM				
728	2710	51916	Sanierung Dachflächen	SaniP	0,007	0,007							Bezirk				2017
75068			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM				0,050					BIM				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**  
Zum 1.1.2019 Wechsel Schulträgerschaft zu SenBJF; Verwaltung anschließend durch die BIM

Maßnahmen - und FinanzcontrollingWilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN06K02  
Adresse:Am Hegewinkel 2 A  
(Hauptstandort)14169 Berlin  
Grundschulplanungsregion:- (-)  
Schulart:ISS  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
939	0	625	314

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:28.316.764 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):2.130.417 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):77.842 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):9.737 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1689	3306	51902	Sanierung Lichtkuppeln Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,044	0,050							Bezirk				2017
						0,044											2017
1694	3306	51902	Sanierung Sportplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,975	0,800	0,340						Bezirk				2017
						0,622	0,353										2018
1810	3306	51902	Sanierung Mensa/Mensagebäude. Sanierungsplanung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,390	0,330	0,040	0,250					Bezirk				2018
						0,119	0,036										2018
4269	2710	51936	Sanierung Dach Verwaltung, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,220	0,300						Bezirk				2018
						0,049	0,259										2018
4458	2710	51936	Erneuerung Fettabscheider	SchulSP - konsumtiv	0,130		0,130						Bezirk				2018
							0,076										2018
4459	3306	51902	Einrichtung Übergangsstandort Küche in der Beethovenstr. 34	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,086		0,556	0,530					Bezirk				2018
						0,012	0,130										2018
664			06K02, Wilma-Rudolph-Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 14169, Am Hegewinkel 2A	Finanzierung durch HOWOGE	30,889			0,496	0,050	1,924	1,971		Howoge				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	06K03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	41.460.793 €								
Adresse:	Lepsiusstr. 24-28	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>951</td><td>0</td><td>624</td><td>327</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	951	0	624	327	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>6.414.776 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
951	0	624	327												
(Hauptstandort)	12163 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	63.850 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	300(300)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.470 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1695	3306	51902	Sanierung von Fachräumen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,025	0,300	0,695	0,030					SenStadtWohn				2017
						0,313	0,779	0,006									2019
4460	2710	51936	Abdichtung Kellermauerwerk, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,075		0,075						SenStadtWohn				2018
							0,071										2018
668	3702	70100	06K03, Kopernikus-Oberschule: Umbau und Erweiterung zu einer 6-zügigen integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe; 12163, Lepsiusstraße 24-28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,732	3,000	4,000	2,056	0,574				SenStadtWohn				2022
						4,605	0,493										2029
669	3702	71401	06K03, Kopernikus-Oberschule: Gesamtsanierung Altbau; 12163, Standort Lepsiusstr. 24-28	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680					2,000	2,680		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 06K04

Adresse: Dessauerstr. 63

(Hauptstandort) 12249 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
989	0	658	331

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.133.735 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.180.443 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 56.143 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.786 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4463	3306	51902	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,044								Bezirk				2017
							0,044										2019
672			06K04, Bröndby Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 12249, Dessauer Str. 63	Finanzierung durch HOWOGE	30,144			0,457	0,482	3,144	6,271		Howoge				2022
																	2026
673	3702	71500	Umbau von Teilflächen des Schulhofes; Dessauerstraße 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,100	0,100							Bezirk				2017
					0,093												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-von-Laue-Schule

BSN 06K08  
Adresse: Dürerstr. 27  
(Hauptstandort) 12203 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
452	0	432	20

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.681.065 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 83.258 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 83.258 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
677	3702	71402	06K08, Max-von-Laue-Schule: Gesamtsanierung; 12203, Dürerstr. 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,540						0,500		Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Kooperation mit 06Y08 bzgl. Abitur der SEK II Schüler\*innen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule

BSN 06K09

Adresse: Im Gehege 6

(Hauptstandort) 14195 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
434	0	428	6

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.204.165 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 168.930 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 37.967 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4271	2710	51936	Sanierung Brandschutz, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,389	0,040	0,350	0,050					Bezirk				2018
						0,039	0,001	0,046									2018
4464	3306	51902	Sanierung Lehrküche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250			0,250					Bezirk				2018
								0,005									2019
679	2712	70201	06K09, Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule: Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 14195, Im Gehege 6	Großsanierungen durch SenSW	26,500								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden;

Kooperation mit 06Y08 bzgl. Abitur der SEK II Schüler\*innen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	06K10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.558.080 €								
Adresse:	Lauenburger Str. 110/114	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>534</td><td>0</td><td>516</td><td>18</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	534	0	516	18				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>222.750 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
534	0	516	18												
(Hauptstandort)	12169 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	54.227 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>650(650)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	650(650)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.373 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4465	3306	51902	Sanierung Sanitärinstallation, Strangsanierung Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050			0,050					Bezirk				2018
								0,037									2019
682	3702	70203	06K10, Helene-Lange-Schule: Gesamtsanierung; 12169, Lauenburger Str. 110	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,710						0,500		Bezirk				2021
																	2022
8765	1172	51900	Sanierung Sporthalle nach Flüchtlingsbelegung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,120								Bezirk				2018
						0,014	0,105										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Kooperation mit 06Y08 bzgl. Abitur der SEK II Schüler\*innen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule

BSN                      06K11  
Adresse:                Tietzenweg 101  
(Hauptstandort)      12203 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)  
Schulart:                ISS  
Schulträger:            Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
944	411	370	163

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                      10.484.483 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                      **28.701 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                      28.468 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                      233 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
684	3703	70200	06K11, Anna-Essinger Gemeinschaftsschule: Gesamtsanierung; 12203, Tietzenweg 101/113	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,140						0,500		Bezirk				2022
																	2029
8755	3306	51902	Sanierung Sportplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040			0,040					Bezirk				2019
																	2019
8761	3306	51902	Sanierung Außenanlagen, Spielgeräte am Standort Am Rohrgarten 9	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080			0,080					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Pestalozzi-Schule

BSN 06S01  
Adresse: Hartmannsweilerweg 47  
(Hauptstandort) 14163 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
183	120	47	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.989.641 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 411.448 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 35.717 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1787	2710	51936	Sanierung Treppenhausfenster, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,400	0,100	0,200	0,130					Bezirk				2017
						0,071	0,148										2019
686	3705	70200	06S01, Pestalozzi-Schule: Gesamtsanierung; 14163, Hartmannsweilerweg 47	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,510						0,500		Bezirk				2022
																	2025
8759	3306	51902	Sanierung Außenanlagen, Spielgeräte	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2019
								0,086									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Biesalski-Schule

BSN	06S02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Hüttenweg 40	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>148</td><td>67</td><td>81</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	148	67	81	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>192.866 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
148	67	81	0									
(Hauptstandort)	14195 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.324 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1799	2710	51936	Sanierung Terrasse und Tragsystem	SchulSP - konsumtiv	0,195	0,065	0,130						Bezirk				2018
						0,069	0,042										2018
689	3705	70201	06S02, Biesalski-Schule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,040								Bezirk				2023
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Frankenfeld-Schule

BSN	06S03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.747.765 €
Adresse:	Wedellstr. 26	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>63.025 €</b>
(Hauptstandort)	12247 Berlin	83	0	0	0	<b><u>davon u.a.:</u></b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	52.737 €
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.162 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1807	3306	51902	Sanierung Therapiebad, Wasserhygiene, Rate 2018	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100		0,100						Bezirk				2018
							0,002										2018
692	3705	71401	06S03, Peter-Frankenfeld-Schule: Gesamtsanierung; 12247, Wedellstr. 26	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,690					1,000	1,000		Bezirk				2021
																	2023
8767	3306	51902	Brandschutzertüchtigung von zwei Stichfluren	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen									Bezirk				2019
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wedellstr. 26										
	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE			SenStadtWohn	SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex

BSN	06S05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.211.182 €								
Adresse:	Rothenburgstr. 14	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>104</td><td>27</td><td>25</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	104	27	25	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>51.276 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
104	27	25	0									
(Hauptstandort)	12165 Berlin		<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	51.276 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
694	3705	70202	06S05, J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex: Gesamt-sanierung; 12165, Rothenburgstr. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,370						0,500		Bezirk				2022
																	2028
8768	3306	51902	Erneuerung Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120			0,120					Bezirk				2018
																	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Schadow-Gymnasium

BSN	06Y01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	39.250.977 €								
Adresse:	Beuckestr. 27-29	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>1145</td><td>121</td><td>683</td><td>341</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1145	121	683	341				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>152.460 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1145	121	683	341												
(Hauptstandort)	14163 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	76.444 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>638(638)</td><td>275(275)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	638(638)	275(275)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	32.707 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	638(638)	275(275)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
696			06Y01, Schadow-Gymnasium: Sanierung; 14163, Beuckestr. 25-29	Finanzierung durch HOWOGE	40,683			0,598	0,707	5,319	10,236		Howoge				2022
								0,026									2025
8773	3306	51902	Brandschutzmaßnahmen in Haus 1 und 2 1. BA 2019	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600			0,600					Bezirk				2019
								0,018									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Droste-Hülshoff-Gymnasium

BSN 06Y02  
Adresse: Schönower Str. 8  
(Hauptstandort) 14165 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
818	0	542	276

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.624.945 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 71.439 €**  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 46.561 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.878 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
698	2712	70201	06Y02, Droste-Hülshoff-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14165, Schönower Straße 8	Großsanierungen durch SenSW	31,000								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Arndt-Gymnasium Dahlem

BSN	06Y03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.521.522 €								
Adresse:	Königin-Luise-Str. 80-84	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>738</td><td>58</td><td>453</td><td>227</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	738	58	453	227	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>4.360.079 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
738	58	453	227									
(Hauptstandort)	14195 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	46.800 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1685	3306	51902	Klassenraumcontainer; Mietkosten 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,159	0,159							Bezirk				2016
						0,159											2017
4276	2710	70236	Altbau: Sanierung Brandschutz, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	0,953	0,500	0,300	0,100					Bezirk				2017
						0,425	0,259	0,045									2018
700	3704	71338	06Y03, Arndt-Gymnasium: Neubau einer 2-Feldsporthalle; 14195, Königin-Luise-Straße 80-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,158			0,200	1,700	1,760	2,000		Bezirk				2018
							0,206										2021
701	3704	71524	Erweiterung zur 4-Zügigkeit und Neubau einer Mensa; Königin-Luise-Str. 80-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,106	2,377							Bezirk				2015
						2,237	0,557										2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Königin-Luise-Str. 80-84										
0700	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0700	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**  
Erweiterungsmaßnahme bereits abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dreilinden-Gymnasium

BSN	06Y04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.261.460 €								
Adresse:	Dreilindenstr. 49	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>596</td><td>0</td><td>427</td><td>169</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	596	0	427	169	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>201.528 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
596	0	427	169												
(Hauptstandort)	14109 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	34.586 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(406)</td><td>175(175)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(406)	175(175)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.322 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4466	2710	51936	Sanierung Laubengang Hof	SchulSP - konsumtiv	0,030		0,030						Bezirk				2018
							0,066										2018
4467	3306	51902	Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,089		0,060						Bezirk				2018
							0,089										2018
704	3704	70205	06Y04, Dreilinden-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14109, Dreilindenstr. 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,790						0,500		Bezirk				2022
																	2029
705	3704	71500	Umbau von Teilflächen des Schulhofs; Dreilindenstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,002											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Werner-von-Siemens-Gymnasium

BSN 06Y05  
Adresse: Beskidenstr. 3  
(Hauptstandort) 14129 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
831	94	489	248

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.902.443 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 147.853 €**  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 136.897 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.956 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
707	3704	70206	06Y05, Werner-von-Siemens-Oberschule: Gesamtsanierung; 14129, Beskidenstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,570				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Beethoven-Gymnasium

BSN	06Y06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.677.292 €								
Adresse:	Barbarastr. 9	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>859</td><td>0</td><td>548</td><td>311</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	859	0	548	311				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>7.246.259 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
859	0	548	311												
(Hauptstandort)	12249 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	35.073 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>522(522)</td><td>225(225)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	522(522)	225(225)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1690	3306	51902	Klassenraumcontainer; Aufstellung und Mietkosten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,295	0,295							Bezirk				2017
						0,466											2019
1783	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,484	0,450	0,150						Bezirk				2017
						0,288	0,144										2018
1788	2710	51936	Sanierung Flachdach "70er Jahre Bau", Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	1,100	0,550	0,150	0,461					Bezirk				2017
						0,509	0,320	0,014									2019
4468	2710	51936	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,571								Bezirk				2018
						0,070	0,445	0,053									2019
4469	2710	51936	Sanierung Dach Sporthalle, Schulgebäude, Aula	SchulSP - konsumtiv	0,600				0,600				Bezirk				2018
							0,015	0,065									2018
709	3704	70200	06Y06, Beethoven-Schule: Sanierung, 2. BA; 12249, Barbarastraße 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,600		1,400	3,000	5,000	5,000	4,000		Bezirk				2018
							0,632										2024
710	9810	70028	06Y06; Beethoven-Gymnasiums; Sanierung (1. BA); 12249; Barbarastraße; 9	SIWANA	5,040	1,399	3,470	1,000	0,107				Bezirk		4,770	5,040	2018
						0,782	2,016	0,459									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und FinanzcontrollingPaulsen-Gymnasium

BSN	06Y07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.517.920 €								
Adresse:	Gritznerstr. 57	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>640</td><td>0</td><td>445</td><td>195</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	640	0	445	195				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>54.263 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
640	0	445	195												
(Hauptstandort)	12163 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	31.304 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.959 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
713	3704	70207	06Y07, Paulsen-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12163, Gritznerstr. 57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,980				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Ehlers-Gymnasium**

BSN 06Y08  
Adresse: Elisenstr. 3-4  
(Hauptstandort) 12169 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
480	0	352	128

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.592.511 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 559.910 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 30.031 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4277	2710	70236	Sanierung Fachräume, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	0,300	0,240	0,300						Bezirk				2017
						0,252	0,017										2019
715	2712	70201	06Y08, Hermann-Ehlers-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12169, Elisenstraße 3-4	Großsanierungen durch SenSW	22,000								SenStadtWohn				2023
																	2025

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fichtenberg-Oberschule

BSN 06Y09  
Adresse: Rothenburgstr. 18  
(Hauptstandort) 12165 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
793	0	523	270

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.071.260 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 7.239.409 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 92.310 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.981 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1792	3306	51902	Aufrechterhaltung Schutzmaßnahmen Fassadensicherung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030					Bezirk				2018
								0,008									2018
1795	3306	51902	Innenliegende Sporthalle, Erneuerung Sportboden nach Wasserschaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060		0,060						SenStadtWoh n				2018
							0,008										2018
5239	3704	70100	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Neubau einer Sporthalle (Ersatzbau); 12165, Rothenburgstraße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500		SenStadtWoh n				2022
																	2026
718	3704	70227	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Sanierung 2. BA; 12165, Rothenburgstraße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,260		2,000	3,000	5,000	5,000	4,000		SenStadtWoh n		20,590	19,260	2018
						0,316	2,910	0,453							02.09.2016	27.02.2018	2022
719	9810	70027	06Y09; Fichtenberg-Oberschule; Sanierung (1. BA); 12165; Rothenburgstraße; 18	SIWANA	4,730	3,100	2,300	0,915					Bezirk			5,000	2017
						0,982	1,784	0,666									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rothenburgstr. 18										
	07 bis 10	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Kapazitätsveränderung erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen
5239	Alle	Sporthalle				- 1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5239	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Lilienthal-Gymnasium

BSN	06Y10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.530.702 €								
Adresse:	Ringstr. 2-3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>715</td><td>0</td><td>490</td><td>225</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	715	0	490	225	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.127.573 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
715	0	490	225												
(Hauptstandort)	12203 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	39.987 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.234 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1774	2710	51936	Sanierung Sporthalle Sanitär- und Umkleidetrakt	SchulSP - konsumtiv	0,789								Bezirk				2016
						0,076											2017
4278	2710	70236	Sanierung Sporthalle, Fassade und Halle	SchulSP - investiv	2,908	0,560	0,800	1,600					Bezirk				2017
						0,567	0,738	0,609									2019
4282	2710	51936	Sanierung Giebel und Treppenanlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,635		0,150						Bezirk				2018
						0,136	0,165										2018
721	2712	70201	06Y10, Lilienthal-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12203, Ringstraße 2-3	Großsanierungen durch SenSW	24,000								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**  
BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Goethe-Gymnasium Lichterfelde

BSN 06Y11  
Adresse: Drakestr. 72-74  
(Hauptstandort) 12205 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
797	0	504	293

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.515.386 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 78.790 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 46.772 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.436 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1693	3306	51902	Beschaffung LED	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008								Bezirk				2017
						0,008											2017
726	3704	70208	06Y11, Goethe-Gymnasium Lichterfelde: Gesamt-sanierung; 12205, Drakestr. 72-75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,080					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingWilli-Graf-Gymnasium

BSN06Y12  
Adresse:Ostpreußendamm 166  
(Hauptstandort)12207 Berlin  
Grundschulplanungsregion:- (-)  
Schulart:Gymnasium  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
514	0	368	146

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:14.603.784 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):736.031 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):38.120 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):22.398 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1781	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,674	0,250	0,450	0,431					Bezirk				2017
						0,223	0,088	0,142									2019
727	3704	70209	06Y12, Willi-Graf-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12207, Ostpreußendamm 166	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,900						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Gymnasium Steglitz

BSN                    06Y13  
Adresse:            Heesestr. 15  
(Hauptstandort)    12169 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            Gymnasium  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
805	178	400	227

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	300(300)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    21.463.685 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    945.765 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    46.498 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    10.187 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1494	2710	51916	Schaffung Rettungsweg Sporthalle	SaniP	0,120	0,120							Bezirk				2017
						0,099											2017
4473	3306	51902	Sanierung der Hofflächen, Weiterführung aus 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,768		0,560	0,235					Bezirk				2018
							0,533	0,234									2019
730	3704	70210	06Y13, Gymnasium Steglitz: Gesamtsanierung; 12169, Heesestr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,250						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>7.301 €</b>
<u>davon u.a.:</u>	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.301 €

[illegible][illegible]

## Arbeitsstand: 09.12.2019 | Seite 1 von 65



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg

BSN	07A06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Tempelhofer Weg 62	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
(Hauptstandort)	10829 Berlin					<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Sonstige	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule

BSN 07B02  
Adresse: Steinmetzstr. 79  
(Hauptstandort) 10783 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 79.753 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.785 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4105	1021	51925	Setzung Tor, Abgrenzung HM-DW	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,155	0,007							BIM				
						0,007											
4106	1021	51925	Modernisierung und Anpassung an technischen Standard des Fachraumes Biologie	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,035	0,021							BIM				
						0,021											
4107	1021	51925	IT-Vernetzung von Schulräumen einschließlich Ausstattung der Unterrichtsräume mit Beamer, Whiteboard bzw. interaktiven Whiteboards zur Herstellung einer modernen IT-Struktur durch Anbindung in ein LAN an der Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001						BIM				
							0,001										
4108	1021	51925	Setzen von mehreren Steckdosen , Souterrain	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,008		0,008						BIM				
							0,008										
75062			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,155		0,083	0,072	0,083	0,083	0,083		BIM				2018
							0,025	0,014									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern)

BSN 07B03

Adresse: Dudenstr. 35-37

(Hauptstandort) 10965 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Berufsschule

Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.425.425 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.406 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4109	1021	51925	IT-Vernetzung von Schulräumen zur Herstellung einer modernen IT-Struktur durch Anbindung in ein LAN am OSZ Logistik, Touristik, Immobilien, Steuern (OSZ LOTIS)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,044								BIM				
4111	1021	51925	Umbau der Nawi-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,122	0,044	1,078						BIM				
75015			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,426		0,149	0,277	0,149	0,149	0,149		BIM				2018
							0,126	0,181									2018
75113			Weiterführung Sicherheitsbeleuchtung (B13017-3012200-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,919		0,700						BIM				2016
							0,919										2019
75114			Erneuerung Heizzentrale (B18027-30122001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,062		0,500						BIM				2019
							0,062										2019
75115			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	13,500		0,650	0,500	6,000	4,000	3,000		BIM				2022
																	2023
9323	1021	51925	DV-Räume Erstaustattung nach Umbau	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,014			0,014					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Spreewald-Grundschule

BSN	07G01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	37.802.108 €								
Adresse:	Pallasstr. 15	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>274</td><td>274</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	274	274	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.265.200 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
274	274	0	0									
(Hauptstandort)	10781 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.242 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.854 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1954	3306	51902	Sporthalle; Provisorischer Rettungsweg, Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,727		0,400	0,750					Bezirk				2017
						0,915	0,062	0,261									2019
734	3701	70203	07G01, Spreewald-Grundschule: Sanierung der Sporthalle mit Ganztagsbereich; 10781, Pallasstr. 15-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pallasstr. 15										
	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		nachgemeldet (Mail vom 17.07.19)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingFinow-Grundschule

BSN	07G02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.198.126 €								
Adresse:	Welserstr. 16-22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>556</td><td>556</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	556	556	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.751.247 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
556	556	0	0												
(Hauptstandort)	10777 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.126 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.043 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1924	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen, u. a. Verbindungsgang	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,618		0,550	0,150					Bezirk				2018
							0,468	0,049									2019
736	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,194								Bezirk				2017
						0,194											2017
737	2710	51915	Sanierung Rettungswege, Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade, 4. BA	SSSP	0,995								Bezirk				2017
						0,995											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Werbellinsee-Grundschule

BSN	07G03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.371.320 €								
Adresse:	Luitpoldstr. 38	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>469</td><td>469</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	469	469	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>20.838 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
469	469	0	0												
(Hauptstandort)	10781 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.933 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.905 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4789	3701	71406	07G03, Werbellinsee-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 10781, Luitpoldstr. 38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,850						0,500		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Luitpoldstr. 38

Nein	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk		DFK 2.0
------	-----------	-------------	---------	---------------	-----	--	--------	--------	--	---------

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Havelland-Grundschule

BSN	07G05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.345.018 €									
Adresse:	Kolonnenstr. 30	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>439</td><td>439</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		439	439	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>239.198 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
439	439	0	0													
(Hauptstandort)	10829 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.903 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1931	3306	51902	Sanierung Hortfassade und Verbindungsgang	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,564		0,150	0,450	2,000				Bezirk				2018
							0,114	0,114									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sternberg-Grundschule

BSN	07G06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Mettestr. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>274</td><td>274</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	274	274	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>272.706 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
274	274	0	0												
(Hauptstandort)	10825 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.102 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
741	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,270								Bezirk				2017
						0,270											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lindenhof-Grundschule

BSN	07G07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.820.948 €								
Adresse:	Reglinstr. 29	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>337</td><td>337</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	337	337	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.683.499 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
337	337	0	0												
(Hauptstandort)	12105 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Tempelhof (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.580 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.764 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1834	3306	51902	Kellersanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,436								Bezirk				2017
						0,436											2017
1937	3306	51902	Ausfinanzierung Fassadensanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,479		0,250	0,100					Bezirk				2018
							0,379	0,018									2019
743	3701	70570	07G07, Lindenhof-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 12105, Reglinstr. 29	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,300				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2027
744	2710	51915	Sanierung Fassade Dach	SSSP	0,837								Bezirk				2017
						0,837											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reglinstr. 29										
0743	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	01 bis 06	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	01 bis 06	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Teltow-Grundschule

BSN	07G10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.592.458 €								
Adresse:	Feurigstr. 57	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>402</td><td>402</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	402	402	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>26.059 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
402	402	0	0												
(Hauptstandort)	10827 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.835 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.224 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
746	3701	70204	07G10, Teltow-Grundschule: Sanierung und Umbau; 10827, Feurigstr. 57/Ebersstr. 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,360						0,500		SenStadtWohn				
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Scharmützelsee-Grundschule

BSN	07G12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.423.122 €										
Adresse:	Hohenstaufenstr. 49	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>462</td><td>462</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		462	462	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.459.761 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
462	462	0	0														
(Hauptstandort)	10779 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	30.134 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.208 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5998	3306	51902	Grundinstandsetzung Entwässerungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,240		0,020	1,220					Bezirk				2018
							0,020	0,427									2019
748	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,487								Bezirk				2017
						0,487											2017
815	3306	51902	Strangsanie rung 2.BA; Grundleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,491		0,550						Bezirk				2018
							0,491										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neumark-Grundschule

BSN	07G13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.444.202 €								
Adresse:	Steinmetzstr. 46-50	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>306</td><td>306</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	306	306	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>155.942 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
306	306	0	0									
(Hauptstandort)	10783 Berlin		<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.112 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
504(720)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1602	2710	70237	Schwammsanierung, Sanierung Gebäude innen	SchulSP - investiv	0,058		0,120						Bezirk				2018
							0,058										2021
1835	3306	51902	Schadstoffsanierung Hausmeisterwohnung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008								Bezirk				2016
						0,008											2017
1943	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011								Bezirk				2018
							0,011										2018
4790	3701	70116	07G13, Neumark-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 10783, Steinmetzstr. 46-50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,300		0,120				0,500		Bezirk				2022
							0,058										2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Steinmetzstr. 46-50										
4790	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	ggf. auch Erweiterung mittels MEB 16 (Prüfung)
4790	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4790	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Löcknitz-Grundschule

BSN	07G14	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.453.292 €								
Adresse:	Berchtesgadener Str. 10-11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>388</td><td>388</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	388	388	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>699.259 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
388	388	0	0									
(Hauptstandort)	10779 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.924 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1836	3306	51902	Abschluss Fassadensanierung, Instandsetzungen innen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,264								Bezirk				2016
						0,264											2017
1844	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,562		0,300	0,150					Bezirk				2018
							0,412	0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berchtesgadener Str. 10-11										
	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk		Abriss
	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fläming-Grundschule

BSN	07G15	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.450.680 €
Adresse:	Illstr. 4-6	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	22.198 €
(Hauptstandort)	12161 Berlin	600	600	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Friedenau (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.362 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.836 €
Schulträger:	Bezirk	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
752	3701	70210	07G15, Fläming-Grundschule: Sanierung bzw. Ersatzneubau; 12161, Illstraße 4/6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,400					0,500	1,000		SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Illstr. 4-6

0752	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO VIII	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich
------	-----------	--------------	---------------	--	--	--	--------------	---------------	----------	--

Bemerkungen:

BSO VIII; Sanierung oder Ersatzbau: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich; wenn Sanierung, dann BSO IX; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt; vsI. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ruppin-Grundschule

BSN 07G16

Adresse: Offenbacher Str. 5 A

(Hauptstandort) 14197 Berlin

Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
605	605	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.055.301 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 3.614.512 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.333 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1597	2710	70237	Sanierung Fassade, 2. und 3. BA; Sanierung Dach	SchulSP - investiv	2,891		1,500	1,400					Bezirk				2018
							1,491	0,708									2019
1950	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,172		0,100	0,100					Bezirk				2018
							0,072	0,043									2019
754	3701	70117	07G16, Ruppin-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 14197, Offenbacher Str. 5a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	26,985				0,500	1,000	3,000		Bezirk				2020
																	2027
755	2710	51915	Sanierung Fassade, 4. BA; Sanierung Dach	SSSP	1,282								Bezirk				2017
						1,282											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Offenbacher Str. 5 A										
0754	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Stechlinsee-Grundschule

BSN 07G17  
Adresse: Rheingastr. 7  
(Hauptstandort) 12161 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
548	548	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.079.556 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 4.180 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.098 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.082 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Barbarossaplatz

BSN	07G18	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.582.478 €
Adresse:	Barbarossaplatz 5	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>13.711 €</b>
(Hauptstandort)	10781 Berlin	299	299	0	0	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (9)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.557 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.154 €
Schulträger:	Bezirk	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4792	3701	70118	07G18, Grundschule am Barbarossaplatz mit Volksschule: Sanierung und Umbau mit Standardanpassung; 10781, Barbarossaplatz 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,400						0,500		Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Simmel-Grundschule

BSN	07G19	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.049.048 €								
Adresse:	Felixstr. 26-58	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>529</td><td>529</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	529	529	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.629.352 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
529	529	0	0												
(Hauptstandort)	12099 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Tempelhof (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.310 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>720(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	720(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1945	3306	51902	Wiederherstellungsarbeiten nach Errichtung MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,255	0,050	0,220						Bezirk				2017
						0,053	0,203										2018
759	2712	70100	07G19, Paul-Simmel-Grundschule; 12099, Felixstr. 26 - 58	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2023
																	2026
760	9810	71009	07G19, Paul-Simmel-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12099, Felixstraße 26-58	SIWANA	5,120	2,501	0,179			0,009			SenStadtWohn	4,900		5,200	2016
						2,333	0,013	0,003									2017
8776	3306	51902	Sanierung Grenzmauer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400			0,020	0,380				Bezirk				2017
								0,002									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Felixstr. 26-58										
0759	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0759	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss

**Bemerkungen:**  
MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Maria-Montessori-Grundschule

BSN	07G20	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.679.217 €								
Adresse:	Friedrich-Wilhelm-Str. 72-74	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>503</td><td>503</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	503	503	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>27.577 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
503	503	0	0												
(Hauptstandort)	12103 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Tempelhof (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.213 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.365 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule auf dem Tempelhofer Feld

BSN	07G21	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.805.446 €								
Adresse:	Schulenburgring 7-11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>560</td><td>560</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	560	560	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>180.601 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
560	560	0	0									
(Hauptstandort)	12101 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Tempelhof (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.704 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1929	3306	51902	Beseitigung von Kapazitätsengpässen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,235	0,008	0,057	0,175					Bezirk				2017
						0,003	0,057	0,098									2019
763	3701	70110	07G21, Grundschule auf dem Tempelhofer Feld: Erweiterung einschl. Sporthalle; 12101, Schulenburgring 7-11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulenburgring 7-11										
0763	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Fliegende Klassenzimmer
0763	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Anlage 07

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

BSO

Berliner Schulbauoffensive

neue

schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Klee-Grundschule

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

Grundschulplanungsregion:

Schulart:

Schulträger:

07G22

Konradinstr. 15-17

12105 Berlin

Tempelhof (03)

Grundschule

Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
573	573	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

25.112.797 €

2.524.141 €

17.843 €

0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1595	2710	70237	Sanierung Keller, 4. BA; Sanierung Sanitär	SchulSP - investiv	1,669		0,953	1,013					Bezirk				2018
							0,656	0,615									2019
4793	3701	70119	07G22, Paul-Klee-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Konradinstr. 15-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,700				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2024
5541	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,074	0,015	0,010	0,050					Bezirk				2017
						0,016	0,008	0,001									2019
765	2710	51937	Sanierung Keller, 3. BA; Sanierung Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,993								Bezirk				2017
						0,993											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Konradinstr. 15-17										
4793	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Fliegende Klassenzimmer
4793	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4793	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Schätzelberg-Grundschule

BSN	07G23	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.376.364 €									
Adresse:	Wolfsburger Weg 13-19	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>268</td><td>268</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		268	268	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>12.545 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
268	268	0	0													
(Hauptstandort)	12109 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Mariendorf (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.323 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>216(216)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		216(216)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			5.222 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
216(216)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4794	3701	70129	07G23, Schätzelberg-Grundschule: Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes, Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,500						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wolfsburger Weg 13-19

4794	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4794	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4794	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingTempelherren-Grundschule

BSN	07G24	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Boelckestr. 58-60	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>310</td><td>310</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	310	310	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>47.897 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
310	310	0	0									
(Hauptstandort)	12101 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Tempelhof (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.222 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1840	3306	51902	Sanierung Fenster 1.BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043	0,080							Bezirk				2016
						0,043											2017
768	3701	70202	07G24, Tempelherren-Grundschule und 07K11, Hugo-Gaudig-Oberschule: Sanierung; 12101, Boelckestr. 58-60	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,680						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mascha-Kaléko-Grundschule

BSN	07G25	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.607.470 €								
Adresse:	Königstr. 32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>369</td><td>369</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	369	369	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>33.893 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
369	369	0	0												
(Hauptstandort)	12105 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Mariendorf (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.216 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.677 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
770	3701	70115	07G25, Mascha-Kaléko-Grundschule:(ehem. Ludwig-Heck-GS) Erweiterung durch Reaktivierung eines zusätzlichen Standortes; 12105, Kurfürstenstraße 53-54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,200					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Königstr. 32

	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		
	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk		Abriss

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule im Taunusviertel

BSN                    07G26  
Adresse:            Wiesbadener Str. 20  
(Hauptstandort)    12309 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lichtenrade (06)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
324	324	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.949.608 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 8.929 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.929 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Rudolf-Hildebrand-Grundschule

BSN	07G27	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.244.486 €										
Adresse:	Friedenstr. 23-25	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>423</td><td>423</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		423	423	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>26.881 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
423	423	0	0														
(Hauptstandort)	12107 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Mariendorf (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.377 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		504(576)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.504 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Friedenstr. 23-25										
	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		
	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kiepert-Grundschule

BSN	07G28	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.333.171 €								
Adresse:	Prechtlstr. 21-23	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>456</td><td>456</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	456	456	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>750.103 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
456	456	0	0												
(Hauptstandort)	12277 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Marienfelde (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.961 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.532 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1842	3306	51902	Beseitigung von Brandschutzdefiziten, Vorbereitung Sanierung Fassade MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125								Bezirk				2016
						0,125											2017
1936	3306	51902	Sanierung Fassade MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,011		0,300	0,750					Bezirk				2018
							0,261	0,355									2019
4795	3701	70120	07G28, Kiepert-Grundschule: Umbau und Sanierung sowie Neubau einer Sporthalle; 12277, Prechtlstr. 21-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Prechtlstr. 21-23										
4795	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4795	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Käthe-Kollwitz-Grundschule

BSN	07G29	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.276.758 €								
Adresse:	Mellener Str. 38-42	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>591</td><td>591</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	591	591	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>287.683 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
591	591	0	0												
(Hauptstandort)	12307 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenrade (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.852 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(576)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1601	2710	70237	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	0,329		0,140	0,200					Bezirk				2018
							0,129	0,034									2019
1843	3306	51902	Vorbereitung Brandschutzmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,069	0,070							Bezirk				2016
						0,069											2017
1935	3306	51902	Diverse Sanierungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,037		0,060						Bezirk				2018
							0,037										2018
4796	3701	70121	07G29, Käthe-Kollwitz-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12307, Mellener Str. 38-42/Rehagener Str. 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000						0,500		Bezirk	22,600			2022
														20.03.2019			2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mellener Str. 38-42										
4796	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Annedore-Leber-Grundschule

BSN	07G30	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.484.231 €
Adresse:	Halker Zeile 137-149	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	495.502 €
(Hauptstandort)	12305 Berlin	502	502	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenrade (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.391 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	0 €
Schulträger:	Bezirk	504(576)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1833	3306	51902	Flachdachsanie	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,499	0,020	0,400	0,050					Bezirk				2017
						0,025	0,424	0,034									2019
4797	3701	70122	07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 12305, Halker Zeile 137/149	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,100						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Halker Zeile 137-149										
4797	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4797	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4797	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Sonnenschein-Grundschule

BSN 07G31  
Adresse: Am Hespont 4-6  
(Hauptstandort) 12109 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Mariendorf (04)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
460	460	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.777.459 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 640.787 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 24.122 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.547 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1845	3306	51902	Co-Finanzierung Energetische Sanierung (UEPII)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,330	0,190							Bezirk				2017
						0,330											2017
1923	3306	51902	Diverse Sanierungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,352		0,100	0,250					Bezirk				2018
							0,102	0,183									2018
777	3701	70571	07G31, Carl-Sonnenschein-Grundschule: Erweiterung, Sanierung/Umbau alte Turnhalle sowie Neubau Sporthalle; 12109, Am Hespont 4 und 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Hellespont 4-6										
0777	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0777	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0777	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling		Bruno-H.-Bürgel-Grundschule													
BSN	07G32	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.818.354 €								
Adresse:	Rackebüller Weg 70	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>486</td><td>486</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	486	486	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>801.149 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
486	486	0	0												
(Hauptstandort)	12305 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenrade (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.638 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1600	2710	70237	Sanierung Fassade Hauptgebäude	SchulSP - investiv	0,267		0,200	0,100					Bezirk				2018
							0,167	0,003									2019
1824	2710	51937	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	SchulSP - konsumtiv	0,531								Bezirk				2017
						0,531											2017
1846	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,036								Bezirk				2018
							0,036										2019
1922	3306	51902	Sanierung Hortgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082			0,050					Bezirk				2020
							0,032	0,011									2021
4798	3701	70201	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 12305, Rackebüller Weg 70	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,956						0,500		Bezirk				2022
																	2028
4802	3701	71403	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12305, Rackebüller Weg 70	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,470					0,370	0,600		Bezirk				2021
																	2023
4803	3701	71408	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 12305, Rackebüller Weg 70	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000						1,000		Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rackebüller Weg 70										
4803	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4803	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

--

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Marienfelder Schule (Grundschule)

BSN 07G34  
Adresse: Erbindorfer Weg 13  
(Hauptstandort) 12279 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Marienfelde (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
584	584	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(216)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.440.081 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 17.730.845 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): -6.129 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1598	2710	70237	Sanierung Fassade, 3.BA	SchulSP - investiv	4,247		4,800	2,200					Bezirk				2018
							2,047	0,970									2019
1599	2710	70237	Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit, 4. BA	SchulSP - investiv	4,897		1,000	3,900					Bezirk				2018
							0,997	1,495									2019
1848	3306	51902	Flankierende Maßnahmen Grundinstandsetzung Hauptgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	4,721			1,600	0,300				Bezirk				2017
						0,030	2,792	0,984									2020
5336	9810	73016	07G34; Marienfelder Schule (Grundschule); Erweiterung der Schulanlage; 12279; Erbindorfer Weg 13	SIWANA	5,850		0,059	0,819	1,462	2,925	0,585		Bezirk				2020
																	2021
5537	0710	88304	1131-B2-G: Energetische Sanierung der Marienfelder Grundschule	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	8,330	3,070	5,059	0,327					Bezirk				2018
						1,409	4,732	0,285									2019
781	2710	51915	Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit 3. BA	SSSP	0,500	0,500							Bezirk				2017
						0,730											2017
782	2710	51915	Sanierung Fassade, 2. BA	SSSP	1,598								Bezirk				2017
						1,237											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 69										
Nein	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss Haus 2 (-2,5 Züge)

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nahariya-Grundschule

BSN	07G35	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.451.156 €								
Adresse:	Nahariyastr. 13-17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>538</td><td>538</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	538	538	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>14.983 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
538	538	0	0												
(Hauptstandort)	12309 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenrade (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.349 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.634 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4804	3701	71407	07G35, Nahariya-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12309, Nahariyastr. 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,350						0,500		Bezirk				2022
																	2023
784	3701	70123	07G35, Nahariya-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 12309, Nahariyastraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700						0,500		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nahariyastr. 13-17										
0784	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0784	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Dielingsgrund

BSN	07G36	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.531.232 €								
Adresse:	Dielingsgrund 35	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>503</td><td>503</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	503	503	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>270.683 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
503	503	0	0												
(Hauptstandort)	12305 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenrade (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.646 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.145 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4807	3701	70124	07G36, Grundschule am Dielingsgrund: Ersatzneubau Schulgebäude; 12305, Dielingsgrund 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,500						0,500		Bezirk				2022
																	2029
786	2710	51915	Sanierung Schulsportanlage	SSSP	0,237								Bezirk				2017
						0,237											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dielingsgrund 35										
4807	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4807	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Kapazität Ersatzneubau noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ikarus-Grundschule

BSN	07G37	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.592.965 €								
Adresse:	Körtingstr. 45	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>480</td><td>480</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	480	480	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>13.734 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
480	480	0	0												
(Hauptstandort)	12107 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Mariendorf (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.734 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4808	3701	70125	07G37, Ikarus-Grundschule: Ersatzneubau Schulgebäude bei Erweiterung der Grundschule; 12107, Körtingstr. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	32,500								Bezirk				2026
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Körtingstr. 45

4808	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Kapazität Ersatzneubau noch nicht abschließend geklärt
4808	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Otzenstr. 16-17

BSN	07Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Otzenstr. 16-17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	12159 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Friedenau (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
789	3701	70572	07Gn01, Grundschule Otzenstraße: Reaktivierung Schulstandort, Umbau und Erweiterung und Neubau Sporthalle; 12159, Otzenstraße 16-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,500				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Otzenstr. 16-17

0789	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam		vorher 07K12 geplant
0789	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Tempelhofer Weg 62/63

BSN	07Gn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Tempelhofer Weg 62/63	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>486.537 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10829 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1381	3701	70111	07Gn02, Grundschule Tempelhofer Weg: Reaktivierung und Erweiterung einschl. ungedeckter Sportanlage (außerschulisch) und VHS + Musikschule; 10829, Tempelhofer Weg 62-63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	37,500						0,500		Bezirk				2022
																	2025
1852	3306	51902	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,487	0,120	0,350						Bezirk				2017
						0,118	0,369										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tempelhofer Weg 62/63										
1381	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1381	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußernweg

BSN	07Gn03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Marienfelder Allee 240	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12279 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marienfelde (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
790	2712	70100	07Gn03, Neubau Grundschule; 12279, Marienfelder Allee 240 / Baußernweg	Neue Schulen Programm	25,000								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Marienfelder Allee 240

0790	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0790	Alle	Neubau Sporthalle				2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Prüfung Erhöhung auf 3 Züge

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sophie-Scholl-Schule

BSN	07K01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	47.616.688 €								
Adresse:	Eißholzstr. 34-37	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1055</td><td>0</td><td>654</td><td>401</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1055	0	654	401				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>39.225 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1055	0	654	401												
(Hauptstandort)	10781 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	39.225 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>450(450)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	450(450)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	450(450)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5097	3702	70203	07K01, Sophie-Scholl-Oberschule: Umbau und Sanierung sowie Ersatzneubau einer Sporthalle; 10781, Eißholzstr. 34-37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	0,033						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Eißholzstr. 34-37

5097	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5097	Alle	Sporthalle				-4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Zeiss-Schule

BSN	07K02	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.473.572 €
Adresse:	Barnetstr. 12-14	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	17.171 €
(Hauptstandort)	12305 Berlin	996	0	655	341	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.171 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	600(600)	225(225)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5101	3702	71302	07K02, Carl-Zeiss-Oberschule: Umbau und Erweiterung; 12305, Barnetstr. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,500		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Barnetstr. 12-14 / Lutherstraße 30

5101	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
------	-----------	-------------	---------------	--	--	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Heinemann-Oberschule

BSN	07K03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.069.662 €								
Adresse:	Waldsassener Str. 62	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1204</td><td>53</td><td>773</td><td>378</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1204	53	773	378	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.868.606 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1204	53	773	378												
(Hauptstandort)	12279 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.064 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>60(60)</td><td>800(600)</td><td>375(450)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	60(60)	800(600)	375(450)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.762 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	60(60)	800(600)	375(450)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1944	3306	51902	Grundleitungen der gedeckten und ungedeckten Schulsportanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,334		0,700	1,200					Bezirk				2018
							1,134	0,708									2019
4809	3701	71405	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Sanierung ungedeckte Sportanlage; 12279, Tirschenreuther Ring 48	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970						0,500		Bezirk				2022
																	2024
794	3702	70101	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Ersatzneubau; 12279, Tirschenreuther Ring 48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	42,100			2,000	5,000	5,000	5,000		Bezirk			46,250	2019
																31.08.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 48										
0794	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0794	11 bis 13	Ersatzneubau	konventionell		6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Waldsassener Str. 62										
kfA	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort
kfA	11 bis 13	Aufgabe	konventionell		-5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingTheodor-Haubach-Schule

BSN07K04  
Adresse:Grimmstr. 9-11  
(Hauptstandort)12305 Berlin  
Grundschulplanungsregion:- (-)  
Schulart:ISS  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
427	0	427	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:9.858.803 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):272.613 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):11.960 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1850	3306	51902	Türanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006								Bezirk				2016
						0,006											2017
1957	3306	51902	Sanierung Akustikdecken / Beleuchtung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,488		0,240	0,250					Bezirk				2018
							0,238	0,016									2019
5102	3702	70115	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12305, Grimmstr. 9/11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,400						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5103	3702	70116	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Neubau einer Sporthalle; 12305, Lutherstr. 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500		Bezirk				2022
																	2025
796	2712	70104	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Errichtung eines MEBs; 12305, Grimmstr. 9 - 11	Errichtung von Schu lergänzungsbaute n in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn n				2020
																	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grimmstr. 9-11										
0796	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Lutherstraße 18										
5103	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5103	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Solling-Schule

BSN	07K05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.939.964 €								
Adresse:	Alt-Marienfelde 52	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>531</td><td>0</td><td>531</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	531	0	531	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>45.619 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
531	0	531	0												
(Hauptstandort)	12277 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.392 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.475 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1851	3306	51902	Provisorische Brandschutzmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023								Bezirk				2017
						0,023											2017
798			07K05, Solling Schule: Neubau ohne Sporthalle; 12277, Alt-Marienfeld 52	Finanzierung durch HOWOGE	29,800				0,280	2,138	1,612		Howoge				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Marienfelde 52										
0798	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		4,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0798	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-4,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Abriss

Bemerkungen:

Prüfung Wirtschaftlichkeit Abriss und Ersatzneubau oder Sanierung (vsI. Fertigstellung 2026)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-von-Giesche-Schule

BSN	07K06	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.618.080 €
Adresse:	Hohenstaufenstr. 47-48	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	3.326.198 €
(Hauptstandort)	10779 Berlin	480	0	480	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.511 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	450(600)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1596	2710	70237	Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	SchulSP - investiv	1,700		0,900	0,800					Bezirk				2018
							0,900	0,303									2019
1927	3306	51902	Sanierung Klassen- und Fachräume Regelgeschosse Vorderhaus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,629			0,200	0,900	0,800			Bezirk				2017
						0,025	0,704	0,156									2021
800	3702	70117	07K06, Georg-von-Giesche-Schule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 10779, Hohenstaufenstr. 47	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,800				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2020
																	2027
801	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,049								Bezirk				2017
						0,049											2017
802	2710	51915	Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	SSSP	0,851								Bezirk				2017
						0,851											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hohenstaufenstr. 47-48										
0800	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Anlage 07

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

BSO

Berliner Schulbauoffensive

neue

schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

Grundschulplanungsregion:

Schulart:

Schulträger:

07K07

Ringstr. 103-106

12105 Berlin

Tempelhof (03)

ISS

Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
400	0	400	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	400(500)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):

Verfükungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

22.052.594 €

1.545.304 €

10.368 €

0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1934	3306	51902	Diverse Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,252		0,050	0,200					Bezirk				2018
							0,052	0,011								2019	
804	3703	70102	07K07, Johanna-Eck-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung zur Gemeinschaftsschule einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Ringstr. 103/106	gezielte Zuweisung an die Bezirke	51,500				0,500	1,000	3,000		Bezirk				2020
																2027	
806	9810	70032	07K07, Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau einer Mensa; 12105, Ringstraße 103-106	SIWANA	2,910	0,251	1,332	1,349	0,052				Bezirk		2,810	2,910	2017
						0,152	0,884	0,436								2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ringstr. 103-106										
0804	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Langenscheidt-Schule

BSN 07K09  
Adresse: Belziger Str. 43-51  
(Hauptstandort) 10823 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
354	0	354	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.984.526 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 22.075 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.075 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
808	2712	70201	07K09, Gustav-Langenscheidt-Schule: Gesamtsanierung; 10823, Belziger Str. 43-51	Großsanierungen durch SenSW	29,000								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Bergius-Schule

BSN	07K10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.325.444 €								
Adresse:	Perelsplatz 6-9	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>426</td><td>0</td><td>426</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	426	0	426	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>708.135 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
426	0	426	0												
(Hauptstandort)	12159 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.116 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1853	3306	51902	Hüllensanierung 3.BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,330	0,350							Bezirk				2017
						0,330											2017
1925	3306	51902	Wiederherstellung Aula, Sanierung Fenster 2.BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,508		0,300	0,200	0,500	0,500			Bezirk				2018
							0,308	0,059									2021
810	3702	70114	07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Neubau einer Sporthalle; 12159, Perelsplatz 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Perelsplatz 6-9										
0810	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0810	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hugo-Gaudig-Schule

BSN	07K11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	33.129.829 €								
Adresse:	Boelckestr. 58-60	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>480</td><td>0</td><td>480</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	480	0	480	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>39.784 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
480	0	480	0												
(Hauptstandort)	12101 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	33.515 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.269 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedenauer Gemeinschaftsschule

BSN	07K12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	4.176.209 €								
Adresse:	Rubensstr. 63	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>837</td><td>462</td><td>375</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	837	462	375	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>65.784 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
837	462	375	0												
(Hauptstandort)	12157 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedenau (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.677 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>300(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	300(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	300(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1854	3306	51902	Notsicherungen Dachstuhl + diverse Instandsetzungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040								Bezirk				2017
						0,040											2017
5104	3702	71301	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Errichtung einer Sek II am Standort Pöppelmannstraße; 12157, Pöppelmannstr. 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,500		Bezirk				2022
																	2023
60805	1240	89363	Campus Teske Schule: 1. BA - Baufeldfreimachung, Rückbau Sportplatz	Stadtbau West	1,325			0,350	0,975				Bezirk				
60806	1240	89363	Campus Teske-Schule: 2.BA - Neubau Sportplatz	Stadtbau West	1,470			0,170	0,620	0,680			Bezirk				
812	3703	70101	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Umbau und Sanierung; 12157, Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 / Pöppelmannstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,900			1,500	3,000	3,000	5,000		Bezirk				2019
																	2025
813	2712	70104	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Errichtung eines MEBs; 12157, Rubensstr. 63	Errichtung von Schül	6,000								SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rubensstr. 63										
	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule)

BSN	07K13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.280.339 €								
Adresse:	Alt-Tempelhof 53-57	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>385</td><td>0</td><td>385</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	385	0	385	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>56.020 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
385	0	385	0												
(Hauptstandort)	12103 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.503 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>350(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	350(600)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.555 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	350(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1953	3306	51902	Diverse Sanierung nach Wasserschaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,105			0,080					Bezirk				2018
							0,025	0,010									2019
5508	3702	70110	07K13, Schule am Berlinickeplatz: Sanierung, Umbau und Erweiterung einschl. Sporthalle; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,600					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028
8894	9810	74026	07K13; Schule am Berlinickeplatz; Neubau eines modularen mobilen Verfügungsgebäudes in Holzbauweise; 12103; Alt-Tempelhof 53/57	SIWANA	3,400								Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Tempelhof 53-57										
5508	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5508	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5508	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69

BSN	07Kn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Tirschenreuther Ring 69	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	12279 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(400)</td><td>0(150)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(400)	0(150)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(400)	0(150)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
817			07Kn01, Neubau ISS Tirschenreuther Ring 69: Neubau mit Sporthalle; 12279, Tirschenreuther Ring 69	Finanzierung durch HOWOGE	50,300					0,603	3,014		Howoge				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Tirschenreuther Ring 69

0817	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0817	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0817	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Eisenacher Straße 53

BSN 07Kn02

Adresse: Eisenacher Straße 53

(Hauptstandort) 12109 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
818			07Kn02, Neubau ISS Eisenacher Straße 53: Neubau mit Sporthalle; 12109, Eisenacher Straße 53	Finanzierung durch HOWOGE	50,432			0,117	0,399	4,523	3,026		Howoge				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Eisenacher Straße 53

0818	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0818	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Prignitz-Schule

BSN: 07S01  
Adresse: Pöppelmannstr. 2  
(Hauptstandort): 12157 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
124	28	96	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.589.432 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 16.281 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.281 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Steinwald-Schule

BSN 07S03  
Adresse: Hanielweg 7-9  
(Hauptstandort) 12277 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
112	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.139.764 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 16.415 €**  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.467 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4475	3306	51902	Bauunterhaltung Fassade	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,204		0,005	0,200					Bezirk				2018
							0,004	0,007									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marianne-Cohn-Schule

BSN	07S04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.793.536 €									
Adresse:	Holzmannstr. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>106</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		106	0	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>19.243 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
106	0	0	0													
(Hauptstandort)	12099 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.012 €									
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			8.438 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1942	3306	51902	Instandsetzung Fassade Therapiebad	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002								Bezirk				2018
							0,002										2018
4811	3701	71404	07S04, Marianne-Cohn-Schule; Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12099, Holzmannstr. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,180					0,250	0,500		Bezirk				2021
																	2023
5306	3705	70201	07S04, Marianne-Cohn-Schule; Sanierung Schulgebäude; 12099, Holzmannstr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,209						0,500		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Blum-Gymnasium

BSN	07Y01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.206.502 €								
Adresse:	Kolonnenstr. 21	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>703</td><td>0</td><td>522</td><td>181</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	703	0	522	181				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>29.851 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
703	0	522	181												
(Hauptstandort)	10829 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.094 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.757 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
822	3704	70211	07Y01, Robert-Blum-Gymnasium: Sanierung und Umbau; 10829, Kolonnenstraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,200						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rückert-Gymnasium

BSN	07Y02	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.469.795 €
Adresse:	Mettestr. 8	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	892.584 €
(Hauptstandort)	10825 Berlin	700	81	443	176	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.247 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	120(120)	522(522)	225(225)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1948	3306	51902	Diverse Sanierungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,768	0,200	0,300	0,150					Bezirk				2017
						0,192	0,426	0,072									2019
825	2712	70201	07Y02, Rückert-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10825, Mettestr. 8	Großsanierungen durch SenSW	42,522								SenStadtWohn				2023
																	2025
826	3704	70110	07Y02, Rückert-Gymnasium und Sternberg-Grundschule (07G06): Neubau einer Mensa; 10825, Mettestraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100				0,500	1,000	1,000		Bezirk				2020
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mettestr. 8										
0826	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sporthalle und Mensa

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Rheingau-Gymnasium

BSN	07Y03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.245.122 €								
Adresse:	Schwalbacher Str. 3-4	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>647</td><td>0</td><td>450</td><td>197</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	647	0	450	197				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.007.492 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
647	0	450	197												
(Hauptstandort)	12161 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.237 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(406)</td><td>175(175)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(406)	175(175)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.788 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1947	3306	51902	Sanierung der historischen Einfriedung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,200	0,100				Bezirk				2019
								0,004									2020
5240	3704	70212	07Y03, Rheingau-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 12161, Schwalbacher Str. 3-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,700						0,500		Bezirk				2022
																	2029
6402	3306	51902	Sanierung der Sporthalle des Rheingau-Gymnasiums	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,972		0,200	2,200	1,575				Bezirk				2018
							0,197	0,477									2020
828	9810	70031	07Y03, Teilsanierung der SH des Rheingau-Gymnasiums; 12161, Schwalbacher Straß 3-4	SIWANA	4,320	0,253	0,646	1,900	1,598				Bezirk	3,400	4,200	4,320	2017
						0,128	0,170										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Natorp-Gymnasium

BSN 07Y04  
Adresse: Goßlerstr. 13-15  
(Hauptstandort) 12161 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
797	0	513	284

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.458.091 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 204.671 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.028 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.167 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1856	3306	51902	Instandhaltung Fassade und Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,192	0,150	0,040						Bezirk				2017
						0,152	0,040										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Luise-Henriette-Gymnasium

BSN	07Y05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.862.382 €								
Adresse:	Kurfürstenstr. 53-54	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>503</td><td>0</td><td>341</td><td>162</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	503	0	341	162				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.926.506 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
503	0	341	162												
(Hauptstandort)	12105 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.029 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(580)</td><td>200(250)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(580)	200(250)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(580)	200(250)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1858	3306	51902	Fassadensanierung Straßenseite	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,425	0,400							Bezirk				2017
						0,425											2018
1939	3306	51902	Interimsmaßnahme Kurfürstenstraße	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,419	1,000	0,300	0,030					Bezirk				2017
						1,098	0,292	0,030									2021
1940	3306	51902	Sicherungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040	0,040							Bezirk				2018
						0,040											2019
5509	3704	70100	07Y05, Luise-Henriette-Gymnasium: Sanierung, Umbau und Erweiterung (Dachausbau); 12099, Germaniastr. 4-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,700	1,536	3,000	3,000	5,000	5,000	3,165		Bezirk	16,580		20,700	2016
														29.05.2013		26.06.2015	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Germaniastr. 4-6										
5509	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5509	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Askanisches Gymnasium

BSN                    07Y06  
Adresse:            Kaiserin-Augusta-Str. 19-20  
(Hauptstandort)    12103 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            Gymnasium  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
612	0	464	148

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    23.344.341 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    44.336 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    33.821 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    10.514 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
834	2712	70201	07Y06, Askanisches Gymnasium: Gesamtsanierung; 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	Großsanierungen durch SenSW	26,728								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Eckener-Gymnasium

BSN	07Y07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.204.997 €								
Adresse:	Kaiserstr. 17-21	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>664</td><td>97</td><td>417</td><td>150</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	664	97	417	150				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>20.438 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
664	97	417	150												
(Hauptstandort)	12105 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	20.438 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>406(406)</td><td>175(175)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	406(406)	175(175)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	406(406)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
836	3704	70111	07Y07, Eckener-Gymnasium: Umbau, Sanierung und Ersatzneubau einer Sporthalle; 12105, Kaiserstraße 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,300						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kaiserstr. 17-21

0836	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0836	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Ulrich-von-Hutten-Gymnasium

BSN	07Y08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.279.114 €								
Adresse:	Rehagener Str. 35-37	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>773</td><td>0</td><td>515</td><td>258</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	773	0	515	258				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>61.881 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
773	0	515	258												
(Hauptstandort)	12307 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.448 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>522(522)</td><td>225(225)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	522(522)	225(225)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	29.220 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1860	3306	51902	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,016	0,015							Bezirk				2017
						0,016											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-Büchner-Gymnasium

BSN	07Y09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.996.194 €								
Adresse:	Lichtenrader Damm 224	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>550</td><td>0</td><td>403</td><td>147</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	550	0	403	147				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>21.915 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
550	0	403	147												
(Hauptstandort)	12305 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	7.900 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>348(348)</td><td>150(150)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	348(348)	150(150)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	348(348)	150(150)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
839			07Y09, Georg Büchner Gymnasium: Sanierung; 12305, Lichtenrader Damm 224-230	Finanzierung durch HOWOGE	31,063			0,340	0,550	3,659	7,110		Howoge				2022
								0,014									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Entscheidung Sanierung vers. Neubau steht noch aus



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Annedore-Leber-Oberschule

BSN: 08B01  
Adresse: Paster-Behrens-Str. 88  
(Hauptstandort): 12359 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 52.905 €**  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.073 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
75024			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,137		0,017	0,120	0,017	0,017	0,017		BIM				2018
							0,012	0,023									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie)

BSN	08B02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rudower Str. 184	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>24.850.493 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12351 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5627	1021	51925	Restzahlung aus der Maßnahme "Malerarbeiten" aus 2016	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,163		0,163						BIM				
75058			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,276		0,149	0,128	0,149	0,149	0,149		BIM				2018
75116			Grundinstandsetzung Sporthalle (B16085-3040402-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,341		0,800						BIM			1,705	2018
842	1250	71012	08B02, Lise-Meitner-Schule - OSZ Chemie/Physik/Biologie: Neubau; 12351, Lipschitzallee	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	52,915	13,512	9,625	4,735	0,294				BIM			52,915	2015
9340	1021	51925	Feuerwehrzufahrt Sporthalle wegen Neubau (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,150	12,161	8,656	3,437					BIM			23.06.2014	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Informations- und Medizintechnik

BSN	08B04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Haarlemer Str. 23-27	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>606.674 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12359 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (peter)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.015 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4112	1021	51925	zweite Fluchttür für Lehrer-Ruhe-Bereich	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,091	0,073							BIM				
						0,073											
5666	1021	51925	Setzen von Steckdosen im Rahmen der Digitalisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023						BIM				
							0,023										
5667	1021	51925	Vertikallamellen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006						BIM				
							0,006										
75026			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,726		0,326	0,399	0,326	0,326	0,326		BIM				2018
							0,301	0,189									2018
75117			Rückbau nasse Steigleitung und Trinkwasseranlagen (B18056-30126000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,130		0,130						BIM				2018
																	2018
75118			Sanierung TRH Fassade Werkstattgebäude und Gesamtsanierung Sporthalle (B18057-30126000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,000		0,250	1,000					BIM				2018
																	2019
75119			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,000						2,000		BIM				2024
																	2025
9324	1021	51925	Errichtung eines Beachvolleyballfeldes	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,039				0,039				BIM				
9325	1021	51925	Ätziabor	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025				0,025				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Legien-Schule

BSN	08B05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Leinestr. 37-45	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>148.453 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12049 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.852 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4119	1021	51925	digitale Schließanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
6438	0710	88304	1147-B2-E: Energetische Optimierung der Haustechnik im OSZ Leinestraße 37-45 Haus 1	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,335		0,003		0,061	0,270			BIM				2017
75011			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,035		0,017	0,017	0,017	0,017	0,017		BIM				2018
75035			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,178		0,112	0,066	0,112	0,112	0,112		BIM				2018
75120			Sanierung Nässeschäden UG (B18071-30403000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,250		0,250						BIM		0,190		2018
843	1021	89110	Zuschuss an das SILB für Umbau zur Aufnahme der Schule für Altenpflege; Leinestr. 37-45; 12049 Berlin,	Investive Sonderthemen mit Schulbezug	0,650				0,350	0,300			BIM				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rixdorfer Schule (Grundschule)

BSN	08G01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	43.788.588 €								
Adresse:	Donaustr. 120	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>423</td><td>423</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	423	423	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>74.868 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
423	423	0	0												
(Hauptstandort)	12043 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Reuterstraße (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.458 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4477	3306	51902	Erneuerung des Daches über dem Mädchen-WC	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,064								Bezirk				2018
							0,064										2018
4812	3701	70214	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung Altbau inkl. Sporthalle; 12043, Donaustr. 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,499						0,500		Bezirk				2022
																	2029
4813	3701	71402	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12043, Donaustraße 120	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,708						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingTheodor-Storm-Schule (Grundschule)

BSN08G02  
Adresse:Hobrechtstr. 76  
(Hauptstandort)12043 Berlin  
Grundschulplanungsregion:Schillerpromenade (01)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
196	196	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:12.208.355 €  
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):220.309 €  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):157 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):18.781 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4478	3306	51902	Malerarbeiten TH, Entfernung KMF Podestbereich, Akustik	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,091			0,025					Bezirk				2018
							0,091										2019
4483	3306	51902	Lernwerkstatt: Umbau und Ausstattungsverbesserung der Souterrainräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082			0,045					Bezirk				2018
							0,082										2019
4484	3306	51902	Planung für Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,323			0,385	0,500	0,430	0,288		Bezirk			1,323	2018
							0,015	0,013								28.02.2019	2022
4814	3701	70100	08G02, Theodor-Storm-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12043, Hobrechtstr. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,373						0,500		Bezirk				2022
																	2027
4815	3701	71403	08G02, Theodor-Storm-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12043, Hobrechtstraße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,713						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hobrechtstr. 76										
4814	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4814	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Fallada-Schule (Grundschule)

BSN	08G03	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Harzer Str. 73	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	1.634.875 €
(Hauptstandort)	12059 Berlin	402	402	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Köllnische Heide (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1581	2710	70238	Sanierung Sporthalle: Sanitär, Dach, Fassade, Innenausbau	SchulSP - investiv	3,900			1,315	1,200	2,102			Bezirk			4,410	2018
								0,286								05.06.2019	2020
2040	3306	51902	Sanierung des MUR-Daches KMF Sanierung Abhangdecken (Flure und Klassenräume)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,300					Bezirk			0,585	2018
							0,148	0,258									2018
4817	3701	70200	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung Schulgebäude; 12059, Harzer Straße 73	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,482						0,500		Bezirk				2022
																	2028
4818	3701	71404	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12059, Harzer Straße 73	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,980						0,100		Bezirk				2020
																	2021
846	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,250								Bezirk				2017
						0,235											2017
8785	3306	51902	Sanierung der Lehrküche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,050	0,250				Bezirk				2020
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Elbe-Schule (Grundschule)

BSN	08G05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.129.509 €								
Adresse:	Elbestr. 11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>285</td><td>285</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	285	285	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.352.773 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
285	285	0	0												
(Hauptstandort)	12045 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Reuterstraße (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2018	1240	88305	Abriss Hort und Neubau eines Mehrzweckgebäudes, Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes und Ausbau der Sporthalle	Infrastrukturmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten	8,819	0,305	0,098	3,652	1,610	2,040	1,061		Bezirk				2016
						0,305	0,098	0,644									2020
4819	3701	71405	08G05, Elbe-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12045, Elbestraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,772						0,100		Bezirk				2022
																	2024
60797	1240	89372	Sanierung des Schulgebäudes/Mehrkosten, Erneuerung Schulhof	Aktive Stadtzentren	1,153						0,073	0,698	Bezirk				2016
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Elbestr. 11										
2018	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karl-Weise-Schule (Grundschule)

BSN	08G06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.698.165 €								
Adresse:	Weisestr. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>311</td><td>311</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	311	311	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>552.087 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
311	311	0	0												
(Hauptstandort)	12049 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Schillerpromenade (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.121 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.822 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4486	3306	51902	Sanierung der Sanitärräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600			0,160					Bezirk			0,600	2018
							0,438	0,093								02.10.2018	2019
4820	3701	71406	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung Mobilbau Filiale; 12049, Lichtenrader Straße 4A	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,301						0,100		Bezirk				2022
																	2023
4821	3701	71407	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung Schule, Sporthalle und Toilettengebäude; 12049, Weisestraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,863						0,100		Bezirk				2022
																	2025
4822	3701	71408	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12049, Weisestraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,534						0,100		Bezirk				2022
																	2023
8800	3306	51902	Sanierung des NaWi-Bereiches	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033			0,033					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)

BSN	08G07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.299.493 €								
Adresse:	Boddinstr. 55	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>356</td><td>356</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	356	356	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>88.730 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
356	356	0	0												
(Hauptstandort)	12053 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Neuköllner Mitte / Zentrum (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2043	3306	51902	Schulgebäude: Sanierung Dach einschl. Brandschutz + Erarbeitung Gesamtkonzept	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,730			0,200	0,528				Bezirk				2018
							0,002	0,001									2020
4824	3701	70215	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung Altbau, 2 Sporthallen und Schulnebengebäude sowie Dachgeschoss-Ausbau zur Erweiterung der Mensa; 12053, Boddinstr. 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,111						0,500		Bezirk				2022
																	2029
4825	3701	71409	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Boddinstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,366						0,100		Bezirk				2022
																	2025
8777	3306	51902	Ertüchtigung und Sanierung der Süd-Wand	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk			0,100	2019
																01.02.2019	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling		Karlsgarten-Schule (Grundschule)												
BSN	08G08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	41.727.902 €							
Adresse:	Karlsgartenstr. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>445</td><td>445</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	445	445	0	0			<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.118.256 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13											
445	445	0	0											
(Hauptstandort)	12049 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>								
Grundschulplanungsregion:	Schillerpromenade (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €							
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)			Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.213 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13											
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)											
Schulträger:	Bezirk													

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
1970	3306	51902	Erneuerung der Dächer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,750				0,413				Bezirk				2016
						0,022	0,337										2020
1989	3306	51902	Ruderhalle / Sanierung der Kesselanlage / Anschluß an Fernwärme	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140								Bezirk				2017
						0,047	0,093										2018
4488	3306	51902	Ruderhalle: Renovierungsarbeiten; Maler, Boden, etc.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120			0,027					Bezirk				2018
							0,093	0,014									2018
4490	3306	51902	Sanierung des Kriechkeller infolge Rohrbruch	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,172								Bezirk				2018
							0,172										2018
4826	3701	70201	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung Altbau und Sporthalle; 12049, Karlsgartenstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,593						0,500		Bezirk				2022
																	2028
4827	3701	71410	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12049, Karlsgartenstraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4830	3701	71411	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,427						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4831	3701	71412	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen Hortstandort; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,568						0,100		Bezirk				2022
																	2023
8788	3306	51902	Interimsmaßnahme: Sonnen- und Wärmeschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,225			0,225					Bezirk				2019
																	2019
8789	3306	51902	Instandsetzung der Trinkwasser- und Heizungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,334			0,334					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Regenbogen-Schule (Grundschule)

BSN	08G09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.564.484 €								
Adresse:	Morusstr. 32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>555</td><td>555</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	555	555	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>51.534 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
555	555	0	0												
(Hauptstandort)	12053 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Neuköllner Mitte / Zentrum (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1990	3306	51902	Neubau Hofseite: Anstrich Fensteranlagen + Außenjalousien	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040								Bezirk				2017
						0,025	0,013										2017
4491	3306	51902	Sonnenschutz- und Malerarbeiten an straßenseitiger Fassade	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,017					Bezirk				
							0,013										
4832	3701	70202	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung Altbau und Hortgebäude; 12053, Morusstraße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,525						0,500		Bezirk				2022
																	2025
4833	3701	71413	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Morusstraße 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4835	3701	71414	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,344						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4836	3701	71415	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,218						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bornsdorfer Straße 15										
kfA	01 bis 06	Arrondierung					Bezirk	Bezirk		Aufgabe Filiale (Hort)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schliemann-Schule (Grundschule)

BSN	08G11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.259.791 €								
Adresse:	Groß-Ziethener Chaussee 81	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>448</td><td>448</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	448	448	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.516.277 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
448	448	0	0												
(Hauptstandort)	12355 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Rudow (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.669 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1439	2710	51938	Sanierung d. Flachdaches / Fassade / Blitzschutz (BA 2015-2017)	SchulSP - konsumtiv	1,856	0,712							Bezirk				2015
1440	2710	51938	Sanierung der Sanitärräume	SchulSP - konsumtiv	1,039	0,360							Bezirk				2015
2010	3306	51902	Energetische Sanierung Fassaden, Dächer, Fenster, 2. BA (KoFi SSSP)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,048	0,048							Bezirk				2017
4492	3306	51902	Erneuerung von Fußbodenbelägen, Fundament	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049		0,049						Bezirk				2018
4837	3701	70101	08G11, Schliemann-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,989						0,500		Bezirk				2022
4838	3701	71416	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung Altbau inkl. Sporthalle, Schulnebengebäude und Mensagebäude; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,783						0,100		Bezirk				2022
4839	3701	71417	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970						0,100		Bezirk				2022
854	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,270	0,342							Bezirk				2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
Groß-Ziethener Chaussee 81										
4837	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4837	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingPeter-Petersen-Schule (Grundschule)

BSN	08G12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.077.574 €								
Adresse:	Jonasstr. 15	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>297</td><td>297</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	297	297	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>11.972 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
297	297	0	0												
(Hauptstandort)	12053 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Neuköllner Mitte / Zentrum (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.245 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.727 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4840	3701	71418	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung Altbau; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,781						0,100		Bezirk				2022
																	2025
4841	3701	71419	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,455						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
gemeinsamer Standort mit 08G14

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bruno-Taut-Schule (Grundschule)

BSN	08G13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.213.744 €								
Adresse:	Bruno-Taut-Ring 9C	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>426</td><td>426</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	426	426	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>14.586 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
426	426	0	0									
(Hauptstandort)	12359 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.998 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4494	3306	51902	Sanierung der Sanitärräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,450			0,020	0,390				Bezirk				2018
							0,010										2020
4842	3701	70203	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung Altbau, Hortgebäude und Sporthalle; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,198						0,500		Bezirk				2022
																	2025
4843	3701	71420	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,633						0,100		Bezirk				2022
																	2024
8780	3306	51902	Planungskonzept: Nachrüstung Sonnenschutzanlage (Glasdächer)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,072			0,020	0,052				Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingKonrad-Agahd-Schule (Grundschule)

BSN08G14  
Adresse:Thomasstr. 39  
(Hauptstandort)12053 Berlin  
Grundschulplanungsregion:Neuköllner Mitte / Zentrum (02)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
294	294	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:8.437.501 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):11.239 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):11.239 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4844	3701	71421	08G14, Konrad-Agahd-Schule: Sanierung Altbau und Sporthalle; 12053, Thomasstraße 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,126						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G12



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Sander-Schule (Grundschule)

BSN 08G15  
Adresse: Mariendorfer Weg 69  
(Hauptstandort) 12051 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
538	538	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
936(936)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.089.999 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.554.656 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1436	2710	51938	Sanierung Sanitär, Bodenbeläge, Brandschutz, Beleuchtung, Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,856			0,700					Bezirk				2017
						0,664	0,103	0,297									2017
1588	2710	70238	Sanierungsarbeiten einschl. Aufzug	SchulSP - investiv	1,856			0,010					Bezirk				2018
						0,664	0,268	0,010									2018
1991	3306	51902	Sanierung der Ziegeldacheindeckung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,750			0,150					Bezirk			0,750	2018
						0,040	0,271	0,035								11.08.2017	2019
4496	3306	51902	Sanierungsarbeiten in der Schule einschl. Aufzug	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,166			0,075					Bezirk				2018
							0,166	0,017									2018
4845	3701	70102	08G15, Hermann-Sander-Schule: Abriss von zwei MUR und Neubau eines Ersatzneubaus; 12351, Mariendorfer Weg 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,366						0,500		Bezirk				2022
																	2029
4851	3701	70204	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung Hauptgebäude und Sporthalle; 12351, Mariendorfer Weg 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,565						0,500		Bezirk				2022
																	2026
4852	3701	71422	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12351, Mariendorfer Weg 69	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,425						0,100		Bezirk				2022
																	2024
8792	3306	51902	Beschilderung und Zylinder (Güthersloher Modell)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060			0,060					Bezirk				2019
								0,020									2019
8793	2710	70238	Umstellung von Gas- auf Fernwärme	SchulSP - investiv	0,044			0,022	0,022				Bezirk				2019
																	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mariendorfer Weg 69										
4845	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4845	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)

BSN	08G16	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.314.687 €								
Adresse:	Hugo-Heimann-Str. 20	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>227</td><td>227</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	227	227	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>462.745 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
227	227	0	0												
(Hauptstandort)	12353 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Gropiusstadt (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.177 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2050	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,440			0,100	0,290				Bezirk				2018
							0,035	0,045									2020
2051	3306	51902	Instandsetzung des Daches infolge von Starkregen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,115			0,190	0,700				Bezirk			1,115	2018
							0,320	0,055								12.09.2018	2020
4853	3701	70205	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Schulnebengebäude und Sporthalle; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,813						0,500		Bezirk				2022
																	2025
4854	3701	71423	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,039						0,100		Bezirk				2022
																	2023
4855	3701	71424	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12353, Hugo- Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,422						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4856	3701	71425	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung Außen- und Spielfläche sowie Sportfläche Hort; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,253						0,100		Bezirk				2022
																	2023
8787	3306	51902	Sanierung von abgehängten Decken	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040			0,040					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Richard-Schule (Grundschule)

BSN	08G17	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.448.801 €
Adresse:	Richardplatz 14	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	279.702 €
(Hauptstandort)	12055 Berlin	498	498	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Rixdorf (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.726 €
Schulträger:	Bezirk	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1992	3306	51902	Erweiterung Küche, Verbesserung Akustik	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,121								Bezirk			0,170	2017
						0,121										19.07.2017	2017
1993	3306	51902	Behebung div. Mängel	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,095								Bezirk				2017
						0,095											2017
1994	3306	51902	Beschriftung gem. Gütersloher Modell	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,029								Bezirk				2017
						0,029											2017
4857	3701	71426	08G17, Richard-Schule: Sanierung Haupt- und Mensagebäude; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,012						0,100		Bezirk				2022
																	2025
4858	3701	71427	08G17, Richard-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,620						0,100		Bezirk				2022
																	2024
8797	3306	51902	Erneuerung der Mauer zum Nachbargrundstück	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,027			0,027					Bezirk				2019
								0,027									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Eduard-Mörike-Schule (Grundschule)

BSN	08G18	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.704.784 €
Adresse:	Stuttgarter Str. 35-39	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	794.093 €
(Hauptstandort)	12059 Berlin	357	357	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Rixdorf (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.136 €
Schulträger:	Bezirk	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2023	1240	89368	Elterncafe	Soziale Stadt	0,353	0,069							Bezirk				
						0,069											
2052	3306	51902	Sanierung der Sanitäranlagen und Akustikmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,800			0,206	0,552				Bezirk			0,800	2018
							0,042	0,024								17.06.2019	2020
2053	3306	51902	Akustikmaßnahmen in den Fluren	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080			0,050					Bezirk				2018
							0,006	0,028									2018
4497	3306	51902	Erneuerung der Heizungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250			0,167	0,090				Bezirk			0,190	2018
							0,023									30.08.2018	2020
4859	3701	70103	08G18, Eduard-Mörike-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Sporthalle und Erweiterung Mensa; 12059, Stuttgarter Str. 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,578						0,500		Bezirk				2022
																	2029
60736	1240	89368	Neugestaltung des Schulhofs	Soziale Stadt	0,800	0,063	0,526						Bezirk			0,800	2017
						0,063	0,526									13.11.2017	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Herman-Nohl-Schule (Grundschule)

BSN	08G19	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Hannemannstr. 69	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>523</td><td>523</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	523	523	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>7.618 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
523	523	0	0									
(Hauptstandort)	12347 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.618 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4860	3701	71428	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung Hauptgebäude; 12347, Hannemannstraße 68	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,842						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4861	3701	71429	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12347, Riesestraße 4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,986						0,100		Bezirk				2022
																	2022
8798	3306	51902	Sanierung der Fenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,820			0,020	0,800				Bezirk				2020
																	2020
8896	9810	74029	08G19; Hermann-Nohl-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12347; Riesestraße 2-4	SIWANA	0,900								Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Sonnen-Schule (Grundschule)

BSN	08G20	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.314.112 €								
Adresse:	Dammweg 228	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>329</td><td>329</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	329	329	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>4.039.435 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
329	329	0	0												
(Hauptstandort)	12057 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Köllnische Heide (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.166 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4333	2712	70104	08G20, Sonnen-Schule: Errichtung eines MEBs; 12057, Dammweg 228	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,250		2,800						SenStadtWohn			5,250	2018
							0,043	3,869								09.05.2018	2019
4503	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,280			0,250					Bezirk				2018
							0,027	0,034									2019
4507	3306	51902	Erneuerung Sonnenschutz und Sanierung Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,079			0,150	0,350	0,320			Bezirk			1,079	2018
							0,046	0,017									2021
4863	3701	71430	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,027						0,100		Bezirk				2022
																	2026
4864	3701	71431	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,089						0,100		Bezirk				2022
																	2023
8781	3306	51902	Erneuerung des maroden Garagencontainers	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025					Bezirk			1,079	2019
																	2019
8782	3306	51902	Planungskonzept: Sanierung von Sanitärräumen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,650			0,025	0,015				Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dammweg 228										
4333	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Silberstein-Schule (Grundschule)

BSN 08G21  
Adresse: Silbersteinstr. 42  
(Hauptstandort) 12051 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
300	300	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.142.614 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 312.147 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.465 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1995	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033								Bezirk				2017
						0,033											2017
2020	1240	89363	Neubau Sporthalle auf dem ehem. Güterbahnhof Neukölln, Baukosten, Ausstattung	Stadtumbau West	4,583	0,269							Bezirk				2015
						0,269											2016
4865	3701	71432	08G21, Silberstein-Schule: Sanierung Altbau, Sporthalle und Erweiterungsbau; 12051, Silbersteinstraße 42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,104						0,100		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
Erweiterungsbau und Sporthalle bereits fertiggestellt



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Regenweiher (Grundschule)

BSN	08G22	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.662.924 €								
Adresse:	Johannisthaler Chaussee 328	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>366</td><td>366</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	366	366	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>36.956 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
366	366	0	0												
(Hauptstandort)	12351 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Gropiusstadt (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2058	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,355			0,170	0,167				Bezirk				2018
							0,018										2020
2059	3701	71434	Hortgebäude: Energetische Sanierung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,565			0,100	0,257	1,100	1,053		Bezirk			2,565	2020
							0,004									30.08.2019	2022
2060	2710	70238	Erneuerung der Flachdächer	SchulSP - investiv	1,473			0,800					Bezirk			1,473	2018
							0,006										2021
4868	3701	70206	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Hauptgebäude, Schulnebengebäude und Sporthalle; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,293						0,500		Bezirk				2022
																	2025
4869	3701	71433	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,475						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4870	3701	71434	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Hortgebäude; 12351, Otto- Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,864						0,100		Bezirk				2022
																	2023
4871	3701	71435	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12351, Otto-Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,266						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Zürich-Schule (Grundschule)

BSN	08G23	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.731.565 €								
Adresse:	Wederstr. 49	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>384</td><td>384</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	384	384	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>227.273 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
384	384	0	0												
(Hauptstandort)	12347 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.987 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.765 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1996	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,030					Bezirk				2017
						0,053	0,156										2020
4872	3701	71436	08G23, Zürich-Schule: Sanierung Schulgebäude Filiale; 12347, Rungiusstraße 21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,415						0,100		Bezirk				2022
																	2023
4876	3701	71437	08G23, Zürich-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Schulnebengebäude und Sporthalle; 12347, Wederstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4877	3701	71438	08G23, Zürich-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12347, Stuttgarter Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,851						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Teltowkanal (Grundschule)

BSN	08G24	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.416.962 €								
Adresse:	Rungiusstr. 46	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>355</td><td>355</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	355	355	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.514.114 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
355	355	0	0												
(Hauptstandort)	12347 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.883 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1423	2710	51916	Sanierung der Sanitäranlagen	SaniP	1,755								Bezirk				2017
						0,130											2020
1590	2710	70238	Sanierung der Sanitäranlagen	SchulSP - investiv	1,675			1,045	0,113				Bezirk			1,675	2018
						0,130	0,209	0,669								03.07.2018	2020
4508	3306	51902	Sanierung Gebäudehülle (Erneuerung Fenster)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,400			0,100	0,680	0,612			Bezirk				2018
							0,008	0,006									2021
4509	3306	51902	Sanierung der Sanitäranlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,675			1,145	0,113				Bezirk			1,675	2018
						0,130	0,209									03.07.2018	2021
4878	3701	70104	08G24, Schule am Teltowkanal: Abriss MUR und Mehrzweckgebäude, Ergänzungsneubau; 12347, Rungiusstr. 46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,869						0,500		Bezirk				2022
																	2028
4879	3701	71439	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung Klassenhäuser 1 bis 3, Nebengebäude, Verwaltungsgebäude und Sporthalle; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,399						0,100		Bezirk				2022
																	2024
871	3701	71400	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung des Schulhofes; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,225					0,100	0,200		Bezirk				2021
																	2024
8799	3306	51902	Sanierung der Sanitäranlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,675			0,200					Bezirk			1,675	2018
																03.07.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rungiusstr. 46										
4878	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4878	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Michael-Ende-Schule (Grundschule)

BSN 08G25  
Adresse: Neuhofer Str. 41  
(Hauptstandort) 12355 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Rudow (07)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.010.525 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 864.661 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.316 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1975	3306	51902	Sanierung Klassenraum- und Flurfenster	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,665								Bezirk				2016
						0,277											2017
2062	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,280			0,150	0,165				Bezirk				2018
							0,015	0,039									2020
4510	3306	51902	Turnhalle: Sanierung Umkleiden u. Duschen sowie Decken- u. Schadstoffsanierung, Schulgebäude: Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten sowie Sanierung Grün- u. Flachdach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,930			0,388	0,316				Bezirk			0,930	2018
							0,224	0,304								17.04.2019	2020
4880	3701	71440	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung Schulgebäude inkl. Sporthalle; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,808						0,100		Bezirk				2022
																	2025
4881	3701	71441	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,732						0,100		Bezirk				2022
																	2023
4888	3701	71442	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,321						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4889	3701	71443	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,278						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neuhofer Str. 41										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Prüfung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)

BSN	08G26	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.709.030 €								
Adresse:	An den Achterhöfen 13	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>291</td><td>291</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	291	291	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>280.624 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
291	291	0	0												
(Hauptstandort)	12349 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Buckow (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4511	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,430			0,030	0,200	0,200			Bezirk				2018
								0,027									2021
4512	3306	51902	Sanierung Bodenbeläge und Fenster (Hauptgebäude), Flachdacherneuerung (VHS-Gebäude)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,550			0,100	0,777	0,473			Bezirk			1,550	2018
							0,188	0,065								08.08.2019	2021
4890	3701	70105	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Abriss Schulnebengebäude und Ergänzungsneubau mit Mensa; 12349, An den Achterhöfen 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,350						0,500		Bezirk				2022
																	2028
4891	3701	70207	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Erweiterungsbau und Sporthalle; 12349, An den Achterhöfen 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,115						0,500		Bezirk				2022
																	2025
4892	3701	71444	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12349, An den Achterhöfen 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970						0,100		Bezirk				2022
																	2025
4893	3701	71445	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,611						0,100		Bezirk				2022
																	2025
4894	3701	71446	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
An den Achterhöfen 13										
4890	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4890	01 bis 06	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss Schulnebengebäude

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)

BSN	08G27	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.910.492 €								
Adresse:	Rohrdommelweg 1	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>527</td><td>527</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	527	527	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>19.470 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
527	527	0	0												
(Hauptstandort)	12359 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Rudow (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4513	3306	51902	Sanierung Fenster und Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,500			0,040	0,725	0,725			Bezirk				2018
							0,010										2021
4895	3701	70106	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Ergänzungsneubau mit Mensa; 12359, Rohrdommelweg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,473						0,500		Bezirk				2022
																	2028
4896	3701	70208	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung Schulgebäude und 2 Sporthallen; 12359, Rohrdommelweg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,294						0,500		Bezirk				2022
																	2026
4897	3701	71447	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12359, Rohrdommelweg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,930						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rohrdommelweg 1										
4895	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)

BSN 08G28  
Adresse: Köpenicker Str. 148  
(Hauptstandort) 12355 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Rudow (07)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.731.277 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.060.561 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.621 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.925 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1997	3306	51902	Schadstoffsan., deckenerüchtigung, Fußbodenaufbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,058								Bezirk				2017
						0,058											2017
4514	3306	51902	Sanierung Fenster und Bodenbeläge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,620			0,450	0,100				Bezirk			0,620	2018
							0,071	0,120								28.03.2019	2020
4515	3306	51902	Sanierung der Sanitärräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,550			0,025					Bezirk				2016
						0,347	0,101										2018
4900	3701	70209	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Gymnastik- und Sporthalle; 12355, Köpenicker Straße 148	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,603						0,500		Bezirk				2022
																	2026
4901	3701	71448	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12355, Köpenicker Straße 148	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,732						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4902	3701	71465	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12355, Köpenicker Straße 148	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,790						0,100		Bezirk				2022
																	2024
877	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,285								Bezirk				2017
						0,347											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenicker Str. 148										
4902	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4902	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Wetzlar-Schule (Grundschule)

BSN	08G29	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.280.433 €								
Adresse:	Tischlerzeile 34	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>404</td><td>404</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	404	404	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>71.802 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
404	404	0	0												
(Hauptstandort)	12351 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Buckow (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.541 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4517	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,370			0,155	0,200				Bezirk				2018
							0,014										2020
4518	3306	51902	Dachsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400			0,024	0,355				Bezirk			0,400	2020
							0,025									11.06.2019	2020
4903	3701	71449	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung Schulgebäude; 12351, Tischlerzeile 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,419						0,100		Bezirk				2022
																	2025
4904	3701	71450	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung Spiel- und Außenflächen inklusive Sportwiese und Kleinspielfeld; 12351, Tischlerzeile 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,405						0,100		Bezirk				2022
																	2024
5337	9810	72024	08G29, Wetzlar-Schule (Grundschule): Sporthalle Flächenenerweiterung, Sanierung, Herstellung von Barrierefreiheit; 12351, Tischlerzeile 34	SIWANA	1,700		0,100	1,000	0,600				Bezirk				
							0,025	0,003									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Sandsteinweg (Grundschule)

BSN 08G30  
Adresse: Hornblendeweg 2  
(Hauptstandort) 12349 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Buckow (09)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
764	764	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.536.323 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 59.153 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.654 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.894 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1999	3306	51902	Erneuerung Bodenbelag Turnhalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,034								Bezirk				2017
						0,034											2017
4519	3306	51902	Erneuerung Lino-Bodenbelag in Klassenräumen 1.OG	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,004								Bezirk				2018
							0,004										2018
4906	3701	70210	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung Hauptgebäude, Klassenstern, Museum, 2 Sporthallen, MUR; 12349, Hornblendeweg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,233						0,500		Bezirk				2022
																	2027
4907	3701	71451	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12349, Hornblendeweg 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,385						0,100		Bezirk				2022
																	2025
4908	3701	71452	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung von zwei Hortgebäuden; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,924						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4909	3701	71453	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,314						0,100		Bezirk				2022
																	2023
881	9810	72023	08G30, Schule am Sandsteinweg (Grundschule): Neubau für die Essensversorgung; 12349, Hornblendeweg 2	SIWANA	4,600								Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)

BSN	08G31	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.739.466 €								
Adresse:	Wildhüterweg 5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>238</td><td>238</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	238	238	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>375.994 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
238	238	0	0												
(Hauptstandort)	12353 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Buckow (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.316 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4520	3306	51902	Energetische Sanierung: Fenster, Fassade und Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,800			0,070	1,260	1,470			Bezirk				2019
							0,000										2021
4912	3701	70211	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung Schulgebäude, Nebengebäude und Sporthalle; 12353, Wildhüterweg 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,866						0,500		Bezirk				2022
																	2021
4913	3701	71454	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12353, Wildhüterweg 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4914	3701	71455	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12353, Wildhüterweg 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,671						0,100		Bezirk				2020
																	2020
60735	1240	89368	Neugestaltung der Außenanlagen	Soziale Stadt	0,376	0,030	0,337						Bezirk			0,350	2017
						0,030	0,337									11.12.2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Fliederbusch (Grundschule)

BSN	08G33	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.903.883 €								
Adresse:	Kornradenstr. 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>303</td><td>303</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	303	303	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>230.126 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
303	303	0	0												
(Hauptstandort)	12357 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Rudow (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1441	2710	51938	Sanierung Fenster und Außenjalousien, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,825								Bezirk				2017
						0,027	0,058										2017
1968	3306	51902	Neubau eines Aufzuges	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,130					Bezirk			0,300	2017
						0,027	0,058									09.05.2018	2019
4915	3701	71456	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,221						0,100		Bezirk				2022
																	2024
884	3701	71401	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,096					0,100	0,200		Bezirk				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Lisa-Tetzner-Schule (Grundschule)

BSN 08G34  
Adresse: Hasenhegerweg 12  
(Hauptstandort) 12353 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Buckow (09)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	404	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 40.308 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.103 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1582	2710	70238	Sanierung Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster) sowie Decken	SchulSP - investiv	3,250			0,150	1,000	2,100			Bezirk				2018
								0,023									2021
4916	3701	70212	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12353, Hasenhegerweg 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,945						0,500		Bezirk				2022
																	2026
4917	3701	71457	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12353, Hasenhegerweg 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,485						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4921	3701	71458	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,323						0,100		Bezirk				2022
																	2023
4922	3701	71459	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363						0,100		Bezirk				2022
																	2023
8786	3305	51902	Planungskonzept: Sanierung von Sanitärräumen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,020	0,005				Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S05

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule in der Kölnischen Heide (Grundschule)

BSN	08G35	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.046.693 €								
Adresse:	Hänselstr. 6	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>649</td><td>649</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	649	649	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>113.733 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
649	649	0	0												
(Hauptstandort)	12057 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Köllnische Heide (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	650 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>720(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	720(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.584 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4521	3306	51902	Sanierung Bodenbeläge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250			0,060	0,050				Bezirk				2018
							0,097										2020
4523	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,430			0,100	0,125	0,205			Bezirk				2019
																	2021
4524	2710	70238	Sanierung Essensausgabe + Sanitärräume, Planungskosten (Baubeginn 2020)	SchulSP - investiv	1,500			0,080	0,380	0,660	0,380		Bezirk			1,500	2020
																26.06.2019	2022
4923	3701	70213	08G35, Schule in der Kölnischen Heide: Sanierung Hauptgebäude, Freizeitgebäude und Sporthalle; 12057, HänseIstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,885						0,500		Bezirk				2022
																	2027
4924	3701	71460	08G35, Schule in der Kölnischen Heide: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12057, HänseIstraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,475						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Löwenzahn-Schule (Grundschule)

BSN	08G36	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.041.092 €								
Adresse:	Drorystr. 3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>321</td><td>321</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	321	321	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>252.838 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
321	321	0	0												
(Hauptstandort)	12055 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Rixdorf (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.745 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4526	3306	51902	Turnhalle: Sanierung Duschen, Rückbau Zentralthermostat	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,028		0,028						Bezirk				2018
																	2018
4527	3306	51902	Sanierung Bestandsgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,141		0,141						Bezirk				2018
																	2018
4925	3701	71461	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12055, Drorystraße 3	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,849						0,100		Bezirk				2022
																	2025
4926	3701	71462	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,245						0,100		Bezirk				2022
																	2024
4927	3701	71463	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen Hort; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,891						0,100		Bezirk				2022
																	2023
6403	3306	51902	Erweiterungsbau an Kinderpavillon (Ko-Finanzierung QM)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,076		0,076						Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)

BSN                    08G37  
Adresse:            Lieselotte-Berger-Str. 65  
(Hauptstandort)    12355 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Rudow (07)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
272	272	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.596.563 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 37.481 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.552 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2084	3306	51902	Sprachsignalisierungsanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,410			0,050	0,200	0,160			Bezirk				2018
																	2021
4528	3306	51902	Sanierung Fassade: Risse im WDVS und Sockelbereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,175			0,050	0,100				Bezirk				2019
							0,025	0,000									2020
4928	3701	71464	08G37, Rose-Oehmichen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12355, Lieselotte-Berger-Straße 65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,849						0,100		Bezirk				2020
																	2024
8790	3306	51902	Erneuerung des Bodenbelages im Verwaltungsbereich EG	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025					Bezirk				2019
								0,005									2019
8791	3306	51902	Sonnen- und Wärmeschutzmaßnahmen (Haupteingang und Unterrichtsräume)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020			0,020					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54

BSN	08Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Koppelweg 50-54	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12347 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
891	2712	70100	08Gn01, Neubau Grundschule; 12347, Koppelweg 32, 38, 50-54	Neue Schulen Programm	31,203								SenStadtWohn n	31,203			2021
														22.08.2018			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Koppelweg 50-54

0891	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0891	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Reaktivierung Grundschule; Weserstr. 12

BSN                    08Gn03  
Adresse:            Weserstr. 12  
(Hauptstandort)    12047 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                    0 €  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Weserstr. 12

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung für neue Grundschulkapazität (nach Auszug Rütli-Grundstufe)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Oderstr. 5

BSN 08Gn05  
Adresse: Oderstr. 5  
(Hauptstandort) 12051 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5503			08Gn05, Neubau Grundschule Oderstraße 5: Neubau mit Sporthalle; 12051, Oderstraße 5	Finanzierung durch HOWOGE	40,500								Howoge				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

ist zukünftig als Grundstufe der 08Kn01 enthalten

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 08K01  
 Adresse: Fritz-Erler-Allee 86  
 (Hauptstandort) 12351 Berlin  
 Grundschohlplanungsregion: Gropiusstadt (06)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1031	384	438	209

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.199.695 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.323.486 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarfs Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.000 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1442	2710	51938	Sanierung Sanitäräume (B+C-Sterne) / Schaffung 2. Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	1,313			0,050					Bezirk				2017
						0,554	0,085										2017
2000	3306	51902	Nebeng.: Umstellung von Nachstromspeicherheizg. Auf Fernwärme	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,178								Bezirk				2017
						0,178											2017
4283	2710	70238	Sanierung Sanitäräume / 2. Rettungsweg	SchulSP - investiv	1,313			0,130					Bezirk				2018
						0,554	0,085	0,003									2019
4531	2710	70238	Schaffung 2. RW in den B-Sternen (B1 bis B3) / Bypässe	SchulSP - investiv	0,320			0,050					Bezirk				2019
																	2020
4532	3306	51902	Sanierung Cafeteria, Erneuerung Dächer (Mobilbau und Sterne)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,830			0,438					Bezirk			0,600	2018
							0,406	0,438								14.08.2018	2019
5105	3702	70110	08K01, Walter-Gropius-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,585						0,500		Bezirk				2022
																	2027
5106	3702	70202	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung Sanierung Hauptgebäude und Sporthalle; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,218						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5183	3703	71402	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,960						0,100		Bezirk				2022
																	2024
8783	3306	51902	Umbau ehemalige Küche zum Entspannungsraum	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030					Bezirk				2019
																	2019
8784	3306	51902	Aufstellung einer Schranke an Zufahrt zum Parkplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020			0,020					Bezirk				2019
																	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Erler-Allee 86										
5105	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5105	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-von-Helmholtz-Schule

BSN	08K02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	49.365.708 €								
Adresse:	Wutzkyallee 68	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>712</td><td>279</td><td>433</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	712	279	433	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>5.013.795 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
712	279	433	0												
(Hauptstandort)	12353 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Gropiusstadt (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	550(550)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	550(550)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1437	2710	51938	Energetische Sanierung Dach / Fassade / Sonnenschutz	SchulSP - konsumtiv	4,850			0,850	1,400				Bezirk				2017
						0,728	0,844										2017
1589	2710	70238	Energetische Sanierung Dach / Fassade / Sonnenschutz	SchulSP - investiv	4,850			0,850	1,400	0,940			Bezirk				2018
						0,728	0,844	0,561									2020
1980	3306	51902	Erneuerung Bodenbeläge Grundstufengebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,195								Bezirk				2016
						0,087											2017
2090	3306	51902	Planungskonzept für Sanierung NaWi-Räume Oberstufengebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025	0,015				Bezirk				2019
																	2020
4533	3306	51902	Sanierung der Lernwerkstatt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040			0,029					Bezirk				2018
							0,012	0,007									2019
4534	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,370			0,010	0,200	0,070			Bezirk				2019
																	2021
4535	3306	51902	Verbesserung Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,635			0,490	0,240				Bezirk				2018
							0,149	0,066									2020
4537	3306	51902	Schulhort: Energ. Sanierg. Dach einschl. Lichtkuppeln / RWA im 2. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,978			0,020					Bezirk			1,126	2016
						0,663	0,250									28.06.2017	2018
5107	3702	70200	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Schulgebäude, Nebengebäude und Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,077						0,500		Bezirk				2022
																	2027
5108	3702	71400	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Nebengebäude und Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,393						0,100		Bezirk				2022
																	2025
5109	3702	71401	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportflächen; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,861						0,100		Bezirk				2022
																	2025
5110	3702	71402	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12353, Wutzkyallee 90	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,515						0,100		Bezirk				2022
																	2024
5111	3702	71403	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen, Hort; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,580						0,100		Bezirk				2022
																	2023

8801	3306	51902	Planungskonzept: Sanierung der NaWi-Räume Oberstufe	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025	0,015				Bezirk				
8802	3306	51902	Planungskonzept: Umbau HM-Wohnung zur Errichtung einer Talent Company	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010			0,010					Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Otto-Hahn-Schule

BSN	08K03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.526.278 €								
Adresse:	Buschkrugallee 63	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>775</td><td>0</td><td>529</td><td>246</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	775	0	529	246				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>54.454 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
775	0	529	246												
(Hauptstandort)	12359 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.721 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>300(300)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	500(500)	300(300)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.283 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	500(500)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5114	3702	71404	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,737						0,100		Bezirk				2022
																	2025
5117	3702	71405	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,683						0,100		Bezirk				2022
																	2024
8778	3306	51902	Erneuerung der Sauberlaufmatten im Eingangsbereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,028			0,028					Bezirk				2019
								0,028									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Mann-Schule

BSN	08K04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.073.249 €								
Adresse:	Gerlinger Str. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>418</td><td>0</td><td>418</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	418	0	418	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>242.796 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
418	0	418	0												
(Hauptstandort)	12353 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(550)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1583	2710	70238	Sanierung der ehem. Flüchtlingsunterkunft	SchulSP - investiv	9,090			0,435	4,000	3,790			Bezirk			9,090	2017
						0,031	0,134									07.03.2019	2019
4538	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,363			0,352					Bezirk				2019
							0,031	0,046									2019
5119	3702	71406	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung Schulgebäude, Nebengebäude und Mensagebäude; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,390						0,100		Bezirk				2022
																	2026
5121	3702	71407	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,911						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Clay-Schule

BSN	08K05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.716.156 €								
Adresse:	Bildhauerweg 9	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1145</td><td>0</td><td>865</td><td>280</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1145	0	865	280	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.116.514 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1145	0	865	280												
(Hauptstandort)	12355 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(800)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(800)	300(300)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.680 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(800)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1584	2710	70238	Sanierung der ehem. Flüchtlingsunterkunft	SchulSP - investiv	8,770			0,440	4,000	3,450			Bezirk			8,770	2017
						0,046	0,203									07.03.2019	2021
5123	3702	70109	08K05, Clay-Schule: Abriss Zwischenstandort (Containerbau); 12357, Bildhauerweg 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,911						0,500		Bezirk				2022
																	2027
899	3702	70108	Neubau einer Schule und Sporthalle	gezielte Zuweisung an die Bezirke	59,700	2,000	2,000	8,000	10,000	10,000			Bezirk			59,700	2019
						1,777	1,076									23.03.2018	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bildhauerweg 9										
5123	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-5,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Efeuweg 28										
	11 bis 13	Ersatzneubau			4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
	11 bis 13	Aufgabe	konventionell		-4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße										
0899	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	08K06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	44.665.806 €								
Adresse:	Onkel-Bräsig-Str. 76-78	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1176</td><td>411</td><td>515</td><td>250</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1176	411	515	250	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.441.265 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1176	411	515	250												
(Hauptstandort)	12359 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	500(500)	300(300)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	500(500)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
1432	2710	70238	Sanierung Sanitär und Schaffung Barrierefreiheit "Moritz" (Aufzug)	SchulSP - investiv	0,850			0,487					Bezirk			0,850	2017
							0,347	0,324								24.01.2019	2017
1594	2710	70238	Sanierung Sanitärräume / Fassade / Dach / 2. Rettungsweg	SchulSP - investiv	3,400			1,490	0,500				Bezirk			3,400	
						0,436	0,325	0,874								05.12.2017	
2002	3306	51902	Sporthalle / Graffiti Beseitigung u. neuer Antigraffiti-anstrich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,038								Bezirk				2017
						0,038											2017
2003	3306	51902	Erneuerung der Verdunklungsvorhänge der Aula / Elektronik	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026								Bezirk				2017
						0,026											2017
4539	3306	51902	Sanierung der Biologieräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012								Bezirk				2018
							0,012										2018
4541	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,560			0,460					Bezirk				2018
						0,018	0,105	0,069									2019
4547	3306	51902	Sanierung von Werkstatt, Lehrküche und Nebenräumen infolge Rohrbruch	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,006								Bezirk				2018
							0,006										2018
4548	2710	70238	Sanierung Auladach und Dach BT2 (ohne Sanitär und "Moritz")	SchulSP - investiv	2,520			0,100	1,210	1,210			Bezirk			2,520	2020
																09.04.2019	2021
5184	3703	70104	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Abbruch und Neubau des Grundstufengebäudes; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,096						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5185	3703	70201	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung Haupt-, Seiten- und Umkleidegebäude; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,594						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5186	3703	71403	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung Hortgebäude; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,592						0,100		Bezirk				2022
																	2024
5187	3703	71404	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen Hort; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363						0,100		Bezirk				2022
																	2023
5510	3703	71401	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Schulhofes, Grundstufenbereich; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,762					0,100	0,200		Bezirk				2022
																	2023

902	3703	71400	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen der Filiale; 12359, Backbergstraße 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,697			0,200	0,497				Bezirk				2019
																	2020
903	9810	70034	08K06, Fritz-Karsen-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der Außenanlagen; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76-78	SIWANA	1,200	0,452							Bezirk		1,200	1,200	
						0,387											

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Onkel-Bräsig-Str. 76-78										
5184	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5184	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

**Bemerkungen:**

BSN	08K08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	38.519.529 €
Adresse:	Rütlistr. 41	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>13.295.753 €</b>
(Hauptstandort)	12045 Berlin	914	412	364	138	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Reuterstraße (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.249 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	432(432)	0(0)	500(500)	150(150)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1586	2710	70238	Sanierung des Altbaus, Haustechnik und Fenster	SchulSP - investiv	3,500			0,150	1,200	1,650	0,500		Bezirk				2019
																	2022
2025	1240	89368	Mensa-Anbau Campus Rütli	Soziale Stadt	1,175	0,185	0,726						Bezirk			2,747	2014
						0,185	0,726									19.12.2016	
2026	1240	89368	Neubau Berufswerkstatt	Soziale Stadt	2,500	0,055	0,100						Bezirk				2016
						0,055	0,100	0,100									2018
4549	3306	51902	Hortgebäude: Erneuerung Lino im Flurbereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,017								Bezirk				2018
							0,017										2018
5188	3703	70102	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung Hauptgebäude und Sporthalle; 12045, Rütlistraße 41	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,912						0,500		Bezirk				2022
																	2028
5193	3703	70103	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Umbau und Grundsanierung Grundstufengebäude; 12045, Weserstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,481						0,500		Bezirk				2022
																	2027
5194	3703	71301	08K08, 1.Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500					0,750	0,750		Bezirk				2022
																	2022
5195	3703	71405	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung Hortgebäude; 12045, Nansenstraße 10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,141						0,100		Bezirk				2022
																	2024
906	3703	70101	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Hütli): Erweiterungsbauten; 12045, Rütlistraße (WAT-Gebäude / ELZ-Gebäude / Schulerweiterungsgebäude)	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,550	5,000	8,000	4,005					Bezirk			25,500	2016
						7,392	4,428									14.08.2014	2019
907	3703	71300	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Herstellung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000			1,000	1,000				Bezirk				2018
							0,286										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## **Bemerkungen:**

Nach Fertigstellung der Erweiterungsbauten am Standort Rütlistr., Freizug der Weserstraße

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Röntgen-Schule

BSN	08K09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.094.190 €								
Adresse:	Wildenbruchstr. 53	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>406</td><td>0</td><td>381</td><td>25</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	406	0	381	25	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>47.858 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
406	0	381	25												
(Hauptstandort)	12435 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.166 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>350(350)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	350(350)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2097	3306	51902	Erneuerung der Abluftanlagen Holzwerkstatt, Gefahrstoffschränke und Abzüge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050								Bezirk				2018
							0,039										2018
5126	3702	70203	08K09, Röntgen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12435, Wildenbruchstr. 53	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,144						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Zuckmayer-Schule

BSN                    08K10  
Adresse:            Kopfstr. 55  
(Hauptstandort)    12053 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            ISS  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
375	0	375	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    43.872.675 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    11.254 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    11.254 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
5127	3702	70204	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12053, Kopfstr. 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,823						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5128	3702	71408	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12053, Kopfstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alfred-Nobel-Schule

BSN	08K11	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.433.324 €
Adresse:	Britzer Damm 164	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	1.204.417 €
(Hauptstandort)	12347 Berlin	516	0	516	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	7.912 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	650(650)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1431	3306	51902	Sanierung Sanitärräume + Aufzug + Brandschutztürtüchtigung Flur	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,794			0,543					Bezirk			1,856	2017
						0,837	0,172										2017
2005	3306	51902	Umbau ehem. Holzwerkstatt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015								Bezirk				2017
						0,015											2017
5132	3702	71409	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung Schulgebäude; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,526						0,100		Bezirk				2022
																	2024
5133	3702	71410	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,871						0,100		Bezirk				2022
																	2023
8779	3306	51902	Planungskonzept: Statische Ertüchtigung des Gebäudes	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125			0,125	0,075				Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kepler-Schule

BSN	08K12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.224.704 €								
Adresse:	Zwillingestr. 21-29	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>335</td><td>0</td><td>335</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	335	0	335	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.295.471 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
335	0	335	0												
(Hauptstandort)	12057 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.212 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4554	3306	51902	Umgestaltung Foyer	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,155			0,050	0,101				Bezirk				2020
							0,004	0,005									2020
4556	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,310			0,010	0,180	0,120			Bezirk				2020
																	2021
5134	3702	70201	08K12, Kepler-Schule: Sanierung Schulgebäude und Mensa; 12057, Zwillingestraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,599						0,500		Bezirk				2022
																	2027
60734	1240	89368	Neugestaltung des Schulhofs	Soziale Stadt	1,279	0,092	0,859	0,327					Bezirk			1,152	2017
						0,092	0,859	0,327								14.12.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg

BSN	08K13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	36.695.491 €								
Adresse:	Efeuweg 34	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>727</td><td>285</td><td>442</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	727	285	442	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.202.645 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
727	285	442	0												
(Hauptstandort)	12357 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Gropiusstadt (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	500(500)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.838 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	500(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1967	1012	51900	Neubau eines Aufzuges im Verwaltungstrakt	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,125								Bezirk				2017
						0,067											2017
5196	3703	70105	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg: Teilabriss und Neubau Oberstufengebäude; 12357, Efeuweg 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,933						0,500		Bezirk			9,882	2022
																27.05.2019	2028
5197	3703	70200	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg: Sanierung Grundschulgebäude, Mensagebäude, zwei Sporthallen, Hausmeisterwohnung, 12357, Efeuweg 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,829						0,500		Bezirk				2022
																	2028
5198	3703	71302	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg: Herrichtung Außenflächen, Umsetzung im Sinne des Masterplan Campus Efeuweg; 12357, Efeuweg 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,752						0,100		Bezirk				2022
																	2025
913	9810	70033	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines Schulenweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeuweg 34	SIWANA	4,968	0,905	2,400	2,200					Bezirk		4,856	4,968	2017
						0,359	1,082	0,686									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Efeuweg 34										
5196	07 bis 10	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Teilabriss
5196	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0913	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftschule; Oderstr. 5

BSN	08Kn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Oderstr. 5	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	12051 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Neuköllner Mitte / Zentrum (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(400)</td><td colspan="2">0(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(432)	0(0)	0(400)	0(150)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
892			08Kn01, Neubau ISS Oderstraße 5: Neubau mit Sporthalle; 12051, Oderstraße 5	Finanzierung durch HOWOGE	39,600								Howoge				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Oderstr. 5

0892	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Ziel GemS; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Adolf-Reichwein-Schule

BSN                    08S01  
Adresse:            Sonnenallee 188  
(Hauptstandort)    12059 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
159	34	119	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    11.041.395 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                    **0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5307	3705	70200	08S01, Adolf-Reichwein-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12059, Sonnenallee 228	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,881						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Zwickauer Damm

BSN 08S04  
Adresse: Zwickauer Damm 16-22  
(Hauptstandort) 12353 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
175	46	123	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.036.688 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 79.647 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.840 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2101	3306	51902	Sporthalle: Sanierung der Sanitäranlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,235			0,215					Bezirk				2018
							0,019	0,053									2019
5308	3705	71400	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung Schulgebäude und Schulnebengebäude; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,427						0,100		Bezirk				2022
																	2025
5309	3705	71401	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,832						0,100		Bezirk				2022
																	2023
8803	3306	51902	Planungskonzept: Sanitätsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020			0,020					Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Hasenhegerweg

BSN 08S05  
Adresse: Hasenhegerweg 12  
(Hauptstandort) 12353 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
74	22	46	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G34

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Hans-Fallada-Schule

BSN                    08S06  
Adresse:            Harzer Str. 73-74  
(Hauptstandort)    12059 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
88	33	55	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                    0 €  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
gemeinsamer Standort mit 08G03

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Bienwaldring

BSN 08S07  
Adresse: Breitunger Weg 1  
(Hauptstandort) 12349 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
182	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.467.546 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 946.149 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1587	2710	70238	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug) sowie Brandschutz	SchulSP - investiv	2,111			0,480	1,400	0,420	0,282		Bezirk			2,111	
						0,055	0,390									03.07.2019	2022
2014	3306	51902	Brandschutz und Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,063								Bezirk				2016
						0,055											2017
4201	1012	51900	Schaffung Barrierefreiheit (2 Aufzüge, 1 Rampe) und Beleuchtung	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	3,032			0,480	1,400	0,420	0,282		Bezirk			2,111	2018
						0,055	0,390									03.07.2019	2022
5310	3705	70100	08S07, Schule am Bienwaldring: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12349, Breitunger Weg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,536						0,500		Bezirk				2022
																	2026
5311	3705	70201	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung Schulgebäude und Lagergebäude; 12349, Breitunger Weg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,178						0,500		Bezirk				2022
																	2027
5312	3705	71402	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12349, Breitunger Weg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,128						0,100		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Breitunger Weg 1										
5310	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5310	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schilling-Schule

BSN

08S08

Adresse:

Paster-Behrens-Str. 81

(Hauptstandort)

12359 Berlin

Grundschulplanungsregion:

- (-)

Schulart:

Schulen mit Förderschwerpunkten

Schulträger:

Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
249	186	31	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

36.055.252 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):

3.072.966 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):

1.368 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

7.958 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1438	2710	70238	Sanierung Sanitär / Elektro / Brandschutz Flure	SchulSP - investiv	4,985			0,925	0,800	0,800	0,800		Bezirk			4,985	2017
						0,661	0,571	0,299								27.02.2019	2021
2006	3306	51902	Austausch alter Teppich-Bodenbeläge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,058								Bezirk				2017
						0,058											2017
2007	3306	51902	Trennvorhang Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,018								Bezirk				2017
						0,018											2017
4559	3306	51902	Sanierung Sanitär / Elektro / Brandschutz Flure	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,361			0,501					Bezirk				2018
							0,361	0,159									2018
5313	3705	70101	08S08, Schilling-Schule: Abriss MUR Filiale, Ergänzungsneubau; 12349, Fritz-Reuter-Allee 138	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,582						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5314	3705	70202	08S08, Schilling-Schule: Sanierung Schulgebäude, Schulnebengebäude, MUR, Sporthalle und Hortgebäude; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,465						0,500		Bezirk				2022
																	2029
5315	3705	71403	08S08, Schilling-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche und Parkplatzflächen; 12359, Paster-Behrens-Straße 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,415						0,100		Bezirk				2022
																	2025
8794	3306	51902	Sanierung der Lehrküche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,025	0,275				Bezirk				2020
																	2020
8795	3306	51902	Erneuerung Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045			0,045					Bezirk				2019
																	2019
8796	3306	51902	Erneuerung der Ausleger (5 Stück) für Außen- und Parkplatzbeleuchtung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,032			0,032					Bezirk				2019
																	2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Reuter-Allee 138										
5313	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5313	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Windmühle

BSN	08S09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	4.579.192 €								
Adresse:	Buckower Damm 176	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>62</td><td>22</td><td>40</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	62	22	40	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>129.154 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
62	22	40	0												
(Hauptstandort)	12349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2008	3306	51902	Wiederherstellung der Filiale Fritz-Reuter-Allee	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,067								Bezirk				2017
						0,067											2017
4560	3306	51902	Mobilbau: Sanierung Flachdach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,052								Bezirk				2018
							0,052										2018
4561	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,240			0,160					Bezirk				2018
							0,010										2019
5316	3705	71404	08S09, Schule an der Windmühle: Sanierung Schulgebäude; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,771						0,100		Bezirk				2022
																	2025
5317	3705	71405	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung Außen- und Spielflächen; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653						0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Albrecht-Dürer-Gymnasium

BSN	08Y01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.709.696 €
Adresse:	Emser Str. 133-137	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>167.076 €</b>
(Hauptstandort)	12051 Berlin	532	80	346	106	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.592 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.076 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	120(120)	348(348)	150(150)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1987	3306	51902	Dachsanieierung sowie Sanierung Sanitäranlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,121								Bezirk				2017
						0,121											2017
4562	3306	51902	Akustikmaßnahmen in Fluren und Treppenhäusern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,820			0,104	0,250	0,250	0,250		Bezirk				2020
							0,003	0,004									2023
4563	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350			0,215					Bezirk				2018
							0,023	0,004									2019
5241	3704	71400	08Y01, Albrecht-Dürer-Schule: Sanierung Schulgebäude; 12051, Emser Straße 133	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305				1,600		0,100		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albert-Schweitzer-Gymnasium

BSN	08Y02	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.766.934 €
Adresse:	Karl-Marx-Str. 14	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	1.021.612 €
(Hauptstandort)	12043 Berlin	525	0	361	164	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	16.607 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	406(406)	175(175)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2009	3306	51902	Sanierung Physikräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043								Bezirk				2017
						0,043											2017
2015	3306	51902	Sanierung Flure Annexgebäude, KoFi QM	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350								Bezirk				2017
						0,738											2018
4564	3306	51902	Dach-Sanierung und Jalousien-Instandsetzung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,345			0,186					Bezirk				2018
							0,224										2019
5242	3704	70201	08Y02, Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung Hauptgebäude, Schulnebengebäude, Verwaltungsgebäude und Sporthalle; 12043, Karl-Marx-Str. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,738						1,000		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albert-Einstein-Gymnasium

BSN 08Y03  
Adresse: Parchimer Allee 109  
(Hauptstandort) 12359 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1066	0	702	364

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(754)	275(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 46.607.531 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 145.633 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.532 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.988 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2109	3306	51902	Sprachalarmierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,435			0,022	0,413				Bezirk				2018
																	2020
2110	3306	51902	Reparatur der Holzfenster sowie Austausch sämtl. Fensterstürze	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,020	0,160				Bezirk				2018
							0,122										2020
4334	2712	70104	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Errichtung eines MEBs; 12359, Parchimer Allee 109	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWoh n				2021
																	2022
5243	3704	70111	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss und Neubau ehem. NAWI-Trakt; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,136						1,000		Bezirk				2022
																	2027
5244	3704	70202	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Teilsanierung Hauptgebäude, Mensa und 3 Sporthallen; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,088						1,000		Bezirk				2022
																	2029
5338	9810	73017	08Y03; Albert-Einstein-Gymnasium; Abriss MUR und Ersatzbau 12erMEB; 12359; Parchimer Allee; 109	SIWANA	4,242								Bezirk				
924	3704	70110	Abriss u. Ersatzbau MUR: Neubau MINT-Compartment	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,407						1,000		Bezirk				2022
																	2026
925	3704	71401	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen inkl. Alfred-Nobel-Schule; 12359, Parchimer Allee 109	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,415						0,100		Bezirk				2022
																	2025

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Parchimer Allee 109										
4334	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
5338	07 bis 10	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
	11 bis 12	Erweiterung	modular	MEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam		
	11 bis 12	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		
Nein	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Abbe-Gymnasium

BSN	08Y04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.743.563 €								
Adresse:	Sonnenallee 79	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>588</td><td>0</td><td>428</td><td>160</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	588	0	428	160	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.648.725 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
588	0	428	160												
(Hauptstandort)	12045 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2017	3306	51902	Sanierung Schulgebäude (Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400								Bezirk				2017
						0,549											2018
2029	1240	89371	Erneuerung Schulhof	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und Zukunft Stadtgrün	0,875	0,506							Bezirk			0,875	2017
						0,506											2018
4565	3306	51902	Erneuerung der Massivdecke über hofseitigem Eingang zur Hausmeisterwohnung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,163								Bezirk				2018
							0,153										2018
5245	3704	71402	08Y04, Ernst-Abbe-Schule: Sanierung Schulgebäude und Pausencontainer; 12045, Sonnenallee 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,951						0,100		Bezirk				2022
																	2023
872	2710	51938	Sanierung des Schulgebäudes (betrifft Hof- und Straßengebäude) sowie der Sporthalle bzgl. Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen und Bauliche Erneuerung des Schulhofes	SchulSP - konsumtiv	7,214								Bezirk				2014
						0,956	0,150										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Leonardo-da-Vinci-Gymnasium

BSN	08Y05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.046.930 €								
Adresse:	Haewererweg 35	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>720</td><td>0</td><td>530</td><td>190</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	720	0	530	190	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>7.311.847 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
720	0	530	190												
(Hauptstandort)	12349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>928(580)</td><td>400(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	928(580)	400(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.969 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	928(580)	400(250)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5251	3704	70109	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Abriss Zwischenstandort (Containerbau); 12349, Haewererweg 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,771						1,000		Bezirk				2022
																	2026
928	3704	70200	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Ersatzbau; 12349, Christoph-Ruden-Straße 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	34,500	2,000	7,000	7,000	7,000	3,000	3,576		Bezirk			30,250	2017
						2,409	4,901									26.04.2016	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Christoph-Ruden-Straße 3										
0928	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0928	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Haewererweg 35										
5251	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort
5251	11 bis 12	Aufgabe	konventionell		-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort

**Bemerkungen:**

Prüfung Nachnutzung bisheriger Standort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hannah-Arendt-Gymnasium

BSN	08Y06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.276.147 €								
Adresse:	Elfriede-Kuhr-Str. 17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>733</td><td>0</td><td>499</td><td>234</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	733	0	499	234	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>919.062 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
733	0	499	234												
(Hauptstandort)	12355 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.734 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1433	2710	51938	Sanierung Kleinspielfeld	SchulSP - konsumtiv	0,300								Bezirk				2017
						0,292											2017
1434	2710	51938	Sonnenschutz / Außenjalousien / Betonsanierung Turnhalle	SchulSP - konsumtiv	0,797								Bezirk				2017
						0,549											2018
2016	3306	51902	Sanierung Sonnenschutzanlage, Außenjalousien, Betonsanierung Gebäude, 2. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026								Bezirk				2017
						0,026											2018
2112	3306	51902	Diverse Reparaturarbeiten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,039								Bezirk				2018
							0,039										2018
5252	3704	71403	08Y06, Hannah-Arendt-Schule: Sanierung Schulgebäude, Mensa und Sporthalle; 12355, Elfriede-Kuhr-Straße 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,617						0,100		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Treptow-Kolleg

BSN	09A05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Kieffholzstr. 274	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.715.929 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12437 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	958 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1426	2710	51939	09A05 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	SchulSP - konsumtiv	0,032	0,032							Bezirk				2017
						0,032											2017
1558	2710	51939	09A05 Sanierung Elektro, Schwachstrom, Räume	SchulSP - konsumtiv	2,950		0,714	1,020	0,673				Bezirk				2017
						0,425	0,832										2019
4566	3306	51902	09A05 Sanierung Elektro, Schwachstrom, Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,650				0,500	0,150			Bezirk				2020
																	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Zweiter Bildungsweg Treptow-Köpenick

BSN                    09A06  
Adresse:            Zeppelinstr. 76-80  
(Hauptstandort)    12459 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart:            Sonstige  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                    0 €  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Flatow-Oberschule

BSN	09A07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Birkenstr. 11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>225</td><td>0</td><td>141</td><td>84</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	225	0	141	84	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.207.217 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
225	0	141	84												
(Hauptstandort)	12559 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(300)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
5348	1250	71306	09A07, Flatow-Oberschule: Umbau zur Schaffung neuer Unterrichtsräume; 12559 Berlin, Birkenstraße 11 -Um- und Erweiterungsbau der Mensa	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,942	2,915	0,015	0,015					SenStadtWohn				2021
						2,915	0,015										2021
5692	1024	51925	Neugestaltung von Raum 216	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,064			0,064					BIM				
75005			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,281		0,110	0,171	0,110	0,110	0,110		BIM				2018
							0,142	0,104									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Scheer-Schule (OSZ Wirtschaft)

BSN	09B03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Helmholtzstr. 37	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>470.676 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	12459 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4120	1021	51925	Sicht- und Blendschutz, R.L. 22 Gebäudeteil links, HochP. (SL) / Lamellen, R 305 und 405	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012								BIM				
4121	1021	51925	elektronische Schließanlage innen, nur Unterrichtsräume und sonstige Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,280	0,236							BIM				
75029			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,367		0,176	0,191	0,176	0,176	0,176		BIM				2018
							0,141	0,094									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	09G01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.847.771 €
Adresse:	Bouchestr. 5	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>125.705 €</b>
(Hauptstandort)	12435 Berlin	526	526	0	0	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Treptow (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.962 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	31.241 €
Schulträger:	Bezirk	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2154	3306	51902	09G01 Sanierung Gebäudehülle Hauptgebäude / Erneuerung Elt. Schwachstrom / Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600					0,600			Bezirk				2021
																	2021
4567	3306	51902	09G01 Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2019
								0,076									2019
4929	3701	71402	09G01, Bouché-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12435, Bouchéstraße 5-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,600								Bezirk				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Heidekampgraben (Grundschule)

BSN 09G03  
Adresse: Hänselstr. 14  
(Hauptstandort) 12437 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Treptow (01)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
356	356	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.202.250 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.028.429 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 25.970 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2155	3306	51902	09G03 Schulhof Betriebserhalt/Beseitigung Unfallgefahren	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,059			0,059					Bezirk				2019
																	2019
4338	2712	70104	09G03, Schule am Heidekampgraben mit Mensa: Errichtung eines MEBs; 12437, Hänse <span>l</span> str. 14	Errichtung von Schu <span>l</span> ergänzungsbaute <span>n</span> in Modulbauweise (MEB)	5,860			0,043					SenStadtWohn n			5,860	2019
																04.04.2019	2020
6406	3306	51902	09G03 Beseitigung Wasserschaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,094		0,094						Bezirk				2018
							0,094										2018
6407	3306	51902	09G03 Hausalarmanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,052		0,052						Bezirk				2018
							0,052										2018
937	3701	70102	09G03, Schule am Heidekampgraben: Sanierung und Erweiterung Grundschule einschl. Neubau Sporthalle und Ergänzungsbau; 12437, Hänse <span>l</span> straße 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500		Bezirk				2022
																	2026
938	9810	70035	09G03, Schule am Heidekampgraben (Grundschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12437, Hänse <span>l</span> straße 14	SIWANA	2,600	1,790	0,570						Bezirk		2,600	2,600	2017
						1,290	0,455	0,069									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hänselstr. 14										
4338	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 24 + Mensa	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0937	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0937	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sonnenblumen-Schule (Grundschule)

BSN	09G04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.106.810 €								
Adresse:	Radenzer Str. 16	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>452</td><td>452</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	452	452	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>129.267 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
452	452	0	0												
(Hauptstandort)	12437 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Treptow (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.747 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1565	2710	51939	09G04 Sanierung Hortgebäude (Fassade,Fenster,Dach,Elektro,Schaffung Barrierefreiheit)	SchulSP - konsumtiv	0,750		0,010		0,250	0,300	0,192		Bezirk				2020
							0,008										2022
2117	3306	51902	09G04 Fettabscheider / Regenentwässerung Hof	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,065	0,065							Bezirk				2017
						0,065											2017
2157	3306	51902	09G04 Sonnenschutz mech. Schulgebäude nachrüsten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,050	0,050				Bezirk				2019
																	2021
2159	3306	51902	09G04 Sanierung Laufbahn mit Baumfällung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,082	0,050	0,036	0,050					Bezirk				2018
							0,031										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Ginkobaum (Grundschule)

BSN 09G05  
Adresse: Springbornstr. 250  
(Hauptstandort) 12487 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Johannisthal (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	469	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.115.861 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.802.599 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.632 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.354 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1409	2710	51915	09G05 Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SSSP	0,070	0,070							Bezirk				2017
						0,031											2017
1427	2710	51939	09G05 Sanierung Schulsportanlage	SchulSP - konsumtiv	0,195	0,195							Bezirk				2017
						0,227											2017
1560	2710	51939	09G05 Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,881		0,805	0,074					Bezirk				2018
							0,783	0,051									2019
2118	3306	51902	09G05 Regenwasserleitung /Außenbereich/ Planung / Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025	0,025							Bezirk				2017
						0,025											2017
2119	3306	51902	09G05 Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,305	0,305							Bezirk				2017
						0,305											2017
2162	3306	51902	09G05 Sanierung Schulhof nach Erneuerung Grundleitung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,037	0,670	0,135	0,670					Bezirk				2018
							0,348										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Melli-Beese-Schule (Grundschule)

BSN	09G06	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.572.403 €
Adresse:	Engelhardstr. 18	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	70.841 €
(Hauptstandort)	12487 Berlin	382	382	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Johannisthal (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.355 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.250 €
Schulträger:	Bezirk	360(504)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4569	3306	51902	09G05 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100				Bezirk				2020
																	2020
944	3701	71351	09G06, Melli-Beese-Schule: Erweiterung Grundschule; 12487, Engelhardstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,450	0,437	0,798	0,924	2,232	2,252			Bezirk	5,450			2020
						0,022	0,020							15.11.2016			2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Engelhardstr. 18										
0944	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der alten Feuerwache (Grundschule)

BSN	09G07	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.853.574 €
Adresse:	Schnellerstr. 31	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	4.187.843 €
(Hauptstandort)	12439 Berlin	502	502	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Schöneeweide (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.926 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1430	2710	51939	09G07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,527	0,400							Bezirk				2017
						0,527											2017
1559	2710	51939	09G07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	1,351		0,665	0,450	0,328				Bezirk				2017
							0,574										2020
2164	3306	51902	09G07 Aufzug Hauptgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,095			0,050	0,045				Bezirk				2019
																	2020
2165	3306	51902	09G07 Sportanlagen Sanieren/Laufbahn	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015		0,015	0,005					Bezirk				2018
							0,010										2018
4930	3701	70111	09G07, Schule an der alten Feuerwache: Neubau Sporthalle inkl. Abriss Bestandshalle und Neben-/Ausgleichskosten Grundstück; 12439, Schnellerstraße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500		Bezirk				2023
																	2026
6417	3306	51902	09G07 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,041		0,041						Bezirk				2018
							0,041										2018
946	9810	71010	09G07, Schule an der alten Feuerwache (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12439, Schnellerstraße 31	SIWANA	3,300	0,350	3,095			0,003	0,000		SenStadtWohn	3,300		3,300	2017
						0,202	2,478	0,341								24.03.2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schnellerstr. 31										
4930	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4930	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heide-Schule (Grundschule)

BSN	09G09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.439.878 €								
Adresse:	Florian-Geyer-Str. 87	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>423</td><td>423</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	423	423	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>427.162 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
423	423	0	0												
(Hauptstandort)	12489 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Adlershof/Spindlersfeld (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.282 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2151	1012	51900	09G09 baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	2,399		0,800	1,600					Bezirk				2018
							0,386										2020
2167	3306	51902	09G09 Erneuerung Elt./Schwachstrom/Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,369		0,300	0,300	1,769				Bezirk			4,200	2018
																24.05.2018	2020
2169	3306	51902	09G09 Außenanlagen Gefahrenabwehr	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,031		0,050						Bezirk				2018
							0,031										2018
4934	3701	71302	09G09, Heide-Schule Filiale: Erweiterung der Schule durch Reaktivierung fremdgenutzter Bereiche, energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12489, Waldstraße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,600		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Waldstr. 7										
4934	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Auszug Jugendclub

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Berg (Grundschule)

BSN	09G10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.571.011 €								
Adresse:	Köpenicker Str. 31	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>500</td><td>500</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	500	500	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>345.015 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
500	500	0	0												
(Hauptstandort)	12524 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Bohnsdorf/Altglienicke (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.526 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.750 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1408	2710	51915	09G10 Sanierung Sanitär, 1. BA	SSSP	0,155	0,155							Bezirk				2017
						0,124											2017
2116	3306	51902	09G10 Wiederherrichtung Schulhof nach MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,081								Bezirk				2017
						0,081											2017
2170	3306	51902	09G10 Zaunbefestigung Fundamente, Böschungssicherung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,279		0,127	0,157					Bezirk				2018
							0,122										2019
4935	3701	70112	09G10, Schule am Berg; Neubau einer Sporthalle und eines Mehrzweckraums/Mensa inkl. Abriss Bestandsbau und Außenanlagen; 12524, Köpenicker Straße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,300						0,500		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenicker Str. 31										
4935	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4935	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

**Maßnahmen - und Finanzcontrolling**      **Schule am Pegasussee (Grundschule)**

BSN: 09G11  
Adresse: Pegasussee 5  
(Hauptstandort): 12524 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
387	387	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.381.739 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 327.088 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.985 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.446 €

**Kamerale Maßnahmen:**

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2171	3306	51902	09G11 Schulsportanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,325			0,025	0,300				Bezirk				2019
																	2020
4157	1240	89368	Planungsphase Qualifizierung Schulstandort	Soziale Stadt	0,530		0,150	0,380					Bezirk			9,540	2018
							0,027	0,280									2024

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Altglienicker Wasserturm (Grundschule)

BSN	09G13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Sachsenstr. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>240</td><td>240</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	240	240	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.621.610 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
240	240	0	0												
(Hauptstandort)	12524 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Bohnsdorf/Altglienicke (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	740 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1407	2710	51915	09G13 Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SSSP	0,070	0,070							Bezirk				2017
						0,045											2017
1425	2710	51939	09G13 Sanierung Fassade, Fenster, Türen, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,925	0,925							Bezirk				2017
						0,847											2017
1561	2710	51939	09G13 Sanierung Fassade, Türen,Treppe 3.BA	SchulSP - konsumtiv	1,360		0,390	0,270					Bezirk				2017
						0,847	0,244										2019
1574	2710	70239	09G13 Gesamtisanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	2,450		1,550	1,600	0,213				Bezirk			0,043	2018
							0,617										2019
2172	3306	51902	09G13 Sanierung Sportanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,680			0,070	0,610				Bezirk				2019
																	2021
6408	3306	51902	09G13 Hausalarmanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,022		0,022						Bezirk				2018
							0,022										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**  
gemeinsamer Standort mit 09S05



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Buntzelberg (Grundschule)

BSN	09G14	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.035.947 €								
Adresse:	Schulzendorfer Str. 112	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>530</td><td>530</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	530	530	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>5.274.368 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
530	530	0	0												
(Hauptstandort)	12526 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Bohnsdorf/Altglienicke (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.190 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.891 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2120	3306	51902	09G14 Zugangskontrolle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025								Bezirk				2017
						0,025											2017
2175	3306	51902	09G14 Neubau Spielplatz nach Fertigstellung MEB / Übergang zum Schulgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,314		0,084	0,270					Bezirk				2018
							0,039	0,221									2019
4573	3306	51902	09G14 Vergrößerung Essensausgabe	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060			0,060					Bezirk				2019
								0,022									2019
4574	3306	51902	09G14 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2019
								0,060									2019
4936	3701	70110	09G14, Schule am Buntzelberg: Neubau Sporthalle inkl. Abriss Bestandshalle und Sanierung der Schulsportplatz und Schulfreiflächen; 12526, Schulzendorfer Straße 112	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,900						0,500		Bezirk				2022
																	2026
6409	3306	51902	09G14 Hausalarmanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,054		0,054						Bezirk				2018
							0,054										2018
957	9810	71011	09G14, Schule am Buntzelberg (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12526, Schulzendorfer Straße 112	SIWANA	5,100	1,000	4,690				0,000		SenStadtWohn n	4,200		5,100	2017
						0,410	3,822	0,589								24.03.2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulzendorfer Str. 112										
4936	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4936	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Mohnweg (Grundschule)

BSN	09G15	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.732.938 €								
Adresse:	Mohnweg 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>565</td><td>565</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	565	565	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>24.035 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
565	565	0	0												
(Hauptstandort)	12524 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Bohnsdorf/Altglienicke (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.446 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.589 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2176	3306	51902	09G15 Zugangskontrolle, Umbau behindertengerechte Türen, Feststellanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025		0,024	0,025					Bezirk				2018
																	2019
2177	3306	51902	09G15 Laufbahn erneuern	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wendenschloß-Schule (Grundschule)

BSN	09G16	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.269.186 €								
Adresse:	Köpenzeile 123	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>428</td><td>428</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	428	428	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>107.773 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
428	428	0	0												
(Hauptstandort)	12557 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.055 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.199 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2178	3306	51902	09G16 Gesamtsanierung Außenanlagen inkl. Sportanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,700								Bezirk				2019
																	2021
4937	3701	70586	09G16, Wendenschloß-Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12557, Köpenzeile 123	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500						0,500		Bezirk				2022
																	2025
6411	3306	51902	09G16 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070		0,070						Bezirk				2018
							0,070										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenzeile 123										
4937	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Uhlenhorst-Grundschule

BSN	09G17	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.652.301 €								
Adresse:	Wongrowitzer Steig 37	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>459</td><td>459</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	459	459	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>80.968 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
459	459	0	0												
(Hauptstandort)	12555 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.935 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.201 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2121	3306	51902	09G17 Schallschutz Klassenräume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,047	0,047							Bezirk				2017
						0,047											2017
2179	3306	51902	09G17 Schulhof Sportanlage Gesamtkonzept	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,900			0,200	1,000	0,700			Bezirk				2020
																	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule in der Kölnischen Vorstadt (Grundschule)

BSN	09G18	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.731.210 €										
Adresse:	Rudower Str. 201	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>396</td><td>396</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		396	396	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>145.096 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
396	396	0	0														
(Hauptstandort)	12557 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	Adlershof/Spindlersfeld (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.685 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		504(648)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.774 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2122	3306	51902	09G18 Maler/Reparatur Fenster-Flurseite	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015	0,015							Bezirk				2017
						0,015											2017
2180	3306	51902	09G18 Fensterreparatur Hortgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023		0,050						Bezirk				2018
							0,023										2018
4339	2712	70104	09G18, Schule in der Kölnischen Vorstadt: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12557, Rudower Str. 201	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
6412	3306	51902	09G18 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,083		0,083						Bezirk				2018
							0,083										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudower Str. 201										
4339	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		Abgabe MUR

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Amtsfeld-Schule (Grundschule)

BSN	09G19	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.177.084 €								
Adresse:	Pablo-Neruda-Str. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>448</td><td>448</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	448	448	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>107.113 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
448	448	0	0												
(Hauptstandort)	12559 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.291 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.958 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1566	2710	51939	09G19 Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug, Sanitär)	SchulSP - konsumtiv	0,800				0,400	0,250	0,145		Bezirk				2020
							0,004										2022
2123	3306	51902	09G19 Umbau Regenwasserleitungen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045								Bezirk				2017
						0,045											2017
2181	3306	51902	09G19 Eit., HAA, Schwachstrom Campus komplett	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,048	0,100	0,100				Bezirk				2018
																	2020
2182	3306	51902	09G19 Schulhof Sofortmaßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030		0,030						Bezirk				2018
							0,022										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingMüggelheimer Schule (Grundschule)

BSN	09G20	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.269.076 €								
Adresse:	Odernheimer Str. 28	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>347</td><td>347</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	347	347	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>268.726 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
347	347	0	0									
(Hauptstandort)	12559 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.720 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.400 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2184	3306	51902	09G20 Aufstellung Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,830		0,180	0,190	0,193	0,218			Bezirk				2018
							0,228										2023
4938	3701	70104	09G20, Müggelheimer Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12559, Odernheimer Straße 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,600						0,500		Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Odernheimer Str. 28										
4938	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Edison-Grundschule

BSN	09G21	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.560.978 €
Adresse:	Wattstr. 69-70	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	65.234 €
(Hauptstandort)	12459 Berlin	421	421	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Schöneweide (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.191 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.004 €
Schulträger:	Bezirk	432(504)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2187	3306	51902	09G21 Brandschutzkonzept	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030		0,030	0,008					Bezirk				2018
																	2018
4939	3701	70107	09G21, Edison-Schule: Gesamt-sanierung und Erweiterungsbau; 12459, Wattstraße 69-70	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700								Bezirk				2023
																	2026
6413	3306	51902	09G21 Müllstandplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,073		0,044	0,028					Bezirk				2018
							0,044										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wattstr. 69-70										
4939	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Wuhlheide (Grundschule)

BSN	09G22	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.600.241 €								
Adresse:	Kottmeisterstr. 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>598</td><td>598</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	598	598	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>469.318 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
598	598	0	0												
(Hauptstandort)	12459 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneeweide (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	26.177 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(792)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(792)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.934 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(792)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1578	2710	70239	09G22 Sanierung Räume, Sanitär, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	3,600		0,250	1,250	1,500	1,938			Bezirk				2019
							0,037										2022
2124	3306	51902	09G22 Bodenbelag + Essenausgabe	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021								Bezirk				2017
						0,021											2017
2189	3306	51902	09G22 Neubau Laufbahn	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,130		0,120	0,025					Bezirk				2018
							0,103										2018
2190	3306	51902	09G22 Aufstellung Container	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,550		0,255	0,160	0,125				Bezirk				2018
							0,263										2022
4941	3701	71304	09G22, Schule an der Wuhlheide: Neubau Mehrzweckraum/Mensa; 12459, Kottmeisterstraße 2-4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500					0,200	0,400		Bezirk				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kottmeisterstr. 2										
4940	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Hauptmann-von-Köpenick-Schule (Grundschule)

BSN	09G23	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.337.802 €								
Adresse:	Borgmannstr. 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>443</td><td>443</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	443	443	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>38.084 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
443	443	0	0												
(Hauptstandort)	12555 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.281 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.460 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2191	3306	51902	09G 23 Brandschutzkonzept und Umsetzung laut BSK	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600		0,030	0,030	0,300				Bezirk				2018
																	2021
2192	3306	51902	09G23 Schulhofsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,280		0,024	0,020					Bezirk				2018
							0,012										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Müggelsee-Schule (Grundschule)

BSN	09G24	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.197.312 €								
Adresse:	Aßmannstr. 63	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>380</td><td>380</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	380	380	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>39.993 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
380	380	0	0												
(Hauptstandort)	12587 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.839 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.343 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2193	3306	51902	09G24 Vorbereitung MEB in 2020 Standort Bruno-Wille-Str; Einschließlich Klassencontainer in Rahnsdorfer Str. Bodensanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,300			0,600	0,700				Bezirk				2019
																	2020
2194	3306	51902	09G24 Schulhof nach MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150					0,150			Bezirk				2021
																	2021
2195	3306	51902	09G24 Grünfläche vor Mensa	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020		0,020						Bezirk				2018
							0,004										2018
4340	2712	70104	09G24, Müggelsee-Schule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12587, Aßmannstr. 63	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
4575	3306	51902	09G24 Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100				Bezirk				2020
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Aßmannstr. 63										
4340	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Bruno-Wille-Straße 37-45										
2193	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Müggelschlößchen-Schule (Grundschule)

BSN	09G25	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.295.844 €								
Adresse:	Alfred-Randt-Str. 56	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>276</td><td>276</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	276	276	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>621.668 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
276	276	0	0												
(Hauptstandort)	12559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.945 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.500 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2125	3306	51902	09G25 Reaktivierung Schulgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,295								Bezirk				2017
						0,143	0,151										2017
2196	3306	51902	Haus Nr. 54 - Entkernung, Planung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,165		0,165						Bezirk				2018
							0,117										2018
2197	3306	51902	09G25 Sofortmaßnahme Spielplatz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,076		0,076						Bezirk				2018
							0,076										2018
2198	3306	51902	09G25 Gesamtkonzept Schulhof	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,600								Bezirk				2020
																	2020
4576	3306	51902	09G25 Sanierung Fassade Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100				Bezirk				2020
																	2021
4942	3701	71403	09G25, Müggelschlößschen Schule: Barrierefreie Erschließung und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen; 12559, Alfred Randt Straße 54	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,976				0,500	0,500	0,500		Bezirk	3,976			2020
														06.12.2017			2022
970	9810	72026	09G25, Müggelschlößchen-Grundschule: Reaktivierung eines Schulgebäudes; 12559, Alfred-Randt-Straße 56	SIWANA	5,644		0,100	0,675	2,000	2,000	0,862		Bezirk	5,644			2018
						0,007	0,003	0,105									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alfred-Randt-Str. 56										
0970	01 bis 06	Arrondierung					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Reaktivierung eines Schulgebäudes

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an den Püttbergen (Grundschule)

BSN 09G26  
Adresse: Fürstenwalder Allee 182  
(Hauptstandort) 12589 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Rahnsdorf/Hessenwinkel (08)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	469	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.520.645 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 578.033 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.028 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1428	2710	51939	09G26 Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,190	0,190							Bezirk				2017
						0,164											2017
1429	2710	51939	09G26 Sanierung Schulhof, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,087											2017
1579	2710	70239	09G26 Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	2,554		0,100	0,650	1,000	0,843			Bezirk			1,688	2019
							0,061									08.11.2018	2021
2126	3306	51902	09G26 Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,119	0,119							Bezirk				2017
						0,119											2017
2127	3306	51902	09G26 Sanierung Fenster, Sonnenschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,075	0,043	0,033						Bezirk				2017
						0,043	0,033										2017
4580	3306	51902	09G26 Sanierung Fenster, Sonnenschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033		0,033						Bezirk				2018
							0,033										2018
4945	3701	70106	09G26, Schule an den Püttbergen: Erweiterungsbau; 12589, Fürstenwalder Allee 182	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500		Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fürstenwalder Allee 182										
4945	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrichshagener Schule (Grundschule)

BSN	09G27	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.874.011 €								
Adresse:	Peter-Hille-Str. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>437</td><td>437</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	437	437	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>248.261 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
437	437	0	0												
(Hauptstandort)	12587 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.674 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.722 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1568	2710	51939	09G27 Sanierung Sicherheitstechnik, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,941		0,350	0,805					Bezirk				2018
							0,136										2019
2200	3306	51902	09G27 Container für Mensa	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,285		0,185	0,100	0,057	0,057			Bezirk				2018
							0,071										2021
4946	3701	71404	09G27, Friedrichshagener Schule: Hortgebäude Energetische Sanierung, barrierefreie Erschließung, Einbau von Sicherheitstechnik; 12587, Peter Hille Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,900								Bezirk				2023
																	2025
975	3701	71301	09G27, Friedrichshagener Schule: Neubau Mehrzweck-/Speiseraum; behindertengerechte Erschließung Sporthalle; 12587, Peter-Hille-Straße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,140		0,734	1,262	2,412	2,000	2,378		Bezirk	7,140			2020
							0,006							16.08.2018			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)

BSN	09G29	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.929.137 €								
Adresse:	Adlergestell 776	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>199</td><td>199</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	199	199	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>148.375 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
199	199	0	0												
(Hauptstandort)	12527 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Schmöckwitz/Grünau (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.136 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(360)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.869 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2128	3306	51902	09G29 Brandschutz Co SSP	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,055								Bezirk				2017
						0,045	0,010										2017
2129	3306	51902	09G29 Toiletten Sanierung Altbau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,059								Bezirk				2017
						0,059											2017
4947	3701	71401	09G29, Schmöckwitzer Insel-Schule: energetische Sanierung des Gesamtstandortes, barrierefreie Erschließung; 12527, Adlergestell 776	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,307				0,500	1,500	1,500		Bezirk				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adlergestell 776										
	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Prüfung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kiefholz-Grundschule

BSN	09G30	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.686.525 €								
Adresse:	Willi-Sänger-Str. 1	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>327</td><td>327</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	327	327	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.095.164 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
327	327	0	0												
(Hauptstandort)	12437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Treptow (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.846 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.371 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1418	2710	51939	09G30 Schaffung Barrierefreiheit, Sanierung Räume, Sanitär	SchulSP - konsumtiv	1,015	1,015							Bezirk				2017
						0,811											2017
2130	3306	51902	09G30 behinderteng. Erschließung 2. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,615	0,087	0,528						Bezirk				2017
						0,087	0,527										2017
2131	3306	51902	09G30 behinderteng. Erschließung 3. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,158								Bezirk				2017
						0,158											2017
2204	3306	51902	09G30 Sanierung Schulhof nach Bau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120		0,126	0,008					Bezirk				2018
							0,117										2018
978	9810	70037	09G30, Kiefholz-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Kiefholzstraße 45	SIWANA	2,050	1,281	0,699						Bezirk		2,050	2,050	2016
						0,683	0,511	0,004									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Keplerstr. 10

BSN	09Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Keplerstr. 10	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12459 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneweide (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1400	9810	72037	09Gn01, Grundschule Keplerstraße: Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes; 12459, Keplerstraße 10	SIWANA	2,550		0,030	0,300	1,000	1,000	0,220		Bezirk				2018
																	2021
4341	2712	70101	09Gn01, Neubau Sporthalle; 12459, Keplerstr. 10	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Keplerstr. 10										
1400	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1400	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4341	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4341	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Stillerzeile 100

BSN	09Gn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Stillerzeile 100	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>45.478 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12587 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1395	9810	72027	09Gn02, Grundschule Stillerzeile: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 12587, Stillerzeile 100	SIWANA	10,000		0,150	1,000	3,000	4,000	1,836		Bezirk	10,000			2018
						0,014		0,031									2021
4342	2712	70101	09Gn02, Neubau Sporthalle; 12587, Stillerzeile 100	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
981	3701	70105	09Gn02, Schule Stillerzeile: Reaktivierung Schulstandort, Neubau Mehrzweckraum mit Mensa; 12587, Stillerzeile 100	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800					0,500	1,000		Bezirk	8,800			2021
														30.06.2018			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stillerzeile 100										
1395	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
0981	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4342	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord

BSN 09Gn04

Adresse: Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)

(Hauptstandort) 12555 Berlin

Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4343	2712	70100	09Gn04, Neubau Grundschule; 12555, Güterbahnhof Nord	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)

4343	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4343	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Grüne Trift

BSN	09Gn05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Grüne Trift 23d	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12557 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4949	3701	70113	09Gn05; Schule Grüne Trift: Reaktivierung als Grundschule, Gesamtsanierung Bestandsgebäude; 12559, Grüne Trift 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,900								Bezirk				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Grüne Trift 23d

4949	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd

BSN	09Gn06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12555 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4195			09Gn06, Neubau Grundschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	Finanzierung durch HOWOGE	26,500						0,287		Howoge				2024
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)

4195	01 bis 06	Neubau	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
4195	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Kn04 geplant; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Peenestraße /Usedomstraße

BSN 09Gn07

Adresse: Peenestraße /Usedomstraße

(Hauptstandort) 12524 Berlin

Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Peenestraße /Usedomstraße

Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

Anmeldung I-Planung 2019-23 geplant; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 09K01  
 Adresse: Hoernlestr. 80  
 (Hauptstandort) 12555 Berlin  
 Grundschoolplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
903	0	546	357

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.287.411 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 4.011.027 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 19.420 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.673 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1406	2710	51915	09K01 Sanierung Sanitär, 1. BA	SSSP	0,150	0,150							Bezirk				2017
						0,079											2017
1424	2710	51939	09K01 Sanierung Fassade, Fenster, Dach	SchulSP - konsumtiv	0,324	0,450							Bezirk				2017
						0,324											2017
1563	2710	51939	09K01 Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,118		0,117						Bezirk				2018
							0,118										2019
1575	2710	70239	09K01 Sanierung Gebäude (Dach, Räume, Brandschutzmaßnahmen)	SchulSP - investiv	2,385		1,900	1,100					Bezirk			2,906	2017
							1,198									31.05.2018	2019
2205	3306	51902	09K01 Sportanlagen Sanieren / Fassadegrün Rückschnitt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,039		0,055	0,004					Bezirk				2018
							0,035										2019
4582	3306	51902	09K01 Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,180			0,150					Bezirk				2019
							0,024										2019
5135	3702	70108	09K01 Merian-Schule, Filiale Mittelheide: Neubau einer Sporthalle inkl. Abriss der Bestandshalle, Sanierung Schulsportplatz/Schulfreifläche; 12555, Mittelheide 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	0,007						0,500		Bezirk				2022
																	2025
5136	3702	71402	09K01, Merian-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12555; Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,400						1,200		Bezirk				2022
																	2023
6414	3306	51902	09K01 Holzwerkstatt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033		0,033						Bezirk				2018
							0,033										2018
983	3702	71301	09K01, Merian-Schule: Neubau Mehrzweckraum-Mensa/Cafeteria; 12555, Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,068	1,452	1,105	0,811					Bezirk				2017
						0,759	1,396										2019
984	3702	71601	09K01 Sanierung Schulsportplatz/Schulfreifläche; Mittelheide 49; Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,230					0,100	0,400		Bezirk				2022

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hoernlestr. 80										
5135	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5135	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 09K02

Adresse: Radickestr. 43

(Hauptstandort) 12489 Berlin

Grundschulplanungsregion: Adlershof/Spindlersfeld (04)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1224	510	411	303

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	400(400)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.282.278 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 597.068 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.438 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 44.503 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1415	2710	51939	09K02 Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300							Bezirk				2017
						0,307											2017
2206	3306	51902	09K02 Fußboden Beschichtung, Scheuerleisten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,131		0,060	0,070					Bezirk				2018
							0,061										2019
2207	3306	51902	09K02 Brandschutzkonzept Hauptgebäude	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,058		0,055	0,003					Bezirk				2018
							0,052										2019
4584	3306	51902	09K02 Fenster Restl. SSP 2017	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,109		0,115						Bezirk				2018
							0,109										2018
988	3703	70103	09K02, Anna-Seghers-Schule: Ausbau und Erweiterung des Schulstandortes; 12489, Radickestraße 43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,200						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Radickestr. 43										
0988	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	09K03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.369.231 €								
Adresse:	Dahmestr. 45	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>405</td><td>0</td><td>405</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	405	0	405	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>483.774 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
405	0	405	0												
(Hauptstandort)	12526 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.617 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>350(350)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	350(350)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.198 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1569	2710	51939	09K03 Sanierung Dach, Aula	SchulSP - konsumtiv	1,200		0,405	0,600					Bezirk				2018
							0,293										2020
2132	3306	51902	09K03 Medienstandort Bohnsdorf	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,039	0,016		0,020					Bezirk				2017
						0,016	0,002										2017
2210	3306	51902	09K03 Sporthalle Boden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,066		0,100						Bezirk				2018
							0,066										2018
2211	3306	51902	09K03 Schulhofsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,000								Bezirk				2019
																	2021
5137	3702	71403	09K03, Fritz-Kühn-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12526, Dahmestraße 36-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700						0,500		Bezirk				2022
																	2024
6415	3306	51902	09K03 Holzwerkstatt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,031		0,031						Bezirk				2018
							0,031										2018
6416	3306	51902	09K03 Fettabscheider einbauen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043		0,043						Bezirk				2018
							0,043										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	09K04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.710.398 €								
Adresse:	Zeppelinstr. 76-80	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>389</td><td>0</td><td>389</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	389	0	389	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>10.486 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
389	0	389	0												
(Hauptstandort)	12459 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.691 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>350(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	350(500)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.795 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	350(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
992	3702	70107	09K04, Isaac Newton Schule: Schülergänzungsbau, Neubau Sporthalle; 12459, Zeppelinstraße 76-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,563						0,500		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Zeppelinstr. 76-80

0992	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0992	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0992	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Bölsche-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	09K05	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.124.117 €
Adresse:	Aßmannstr. 11	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	32.374 €
(Hauptstandort)	12587 Berlin	442	0	442	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.967 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	17.407 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	300(500)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
994	3702	70104	09K05, Wilhelm-Bölsche-Schule: Errichtung eines Schulergänzungsbaus; 12587, Aßmannstraße 11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Aßmannstr. 11										
0994	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Hans-Grade-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	09K06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.971.380 €								
Adresse:	Heubergerweg 37	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>424</td><td>0</td><td>424</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	424	0	424	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>40.204 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
424	0	424	0												
(Hauptstandort)	12487 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.993 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.210 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
996	3702	70101	09K06, Hans-Grade-Schule: Ausbau und Erweit. des Schulstandortes einschl. Anbau eines Mehrzweckraumes/Aula; 12487, Heuberger Weg 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke 37	7,190				1,000	3,500	2,190		Bezirk				2020
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Heubergerweg 37

0996	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		
------	-----------	-------------	---------------	--	-----	--	--------	--------	--	--

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule

BSN 09K07  
 Adresse: Am Plänterwald 17/23  
 (Hauptstandort) 12435 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: Treptow (01)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
908	255	491	162

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(432)	0(0)	400(600)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.998.682 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 4.596.963 €

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.192 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1000	9810	72028	09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung Unterrichtsräume; 12435, Am Plänterwald 17/23	SIWANA	3,256		0,650	2,048	0,300				Bezirk				2018
						0,258	0,769	0,861									2019
1008	2710	51939	09K07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Barrierefreiheit, Heizung, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,642	0,350							Bezirk				2017
						0,642											2017
2133	3306	51902	09K07 energetische Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,141	0,141							Bezirk				2017
						0,141											2017
2134	3306	51902	09K07 NaWi Raum Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,009	0,009							Bezirk				2017
						0,009											2017
2135	3306	51902	09K07 Fettabscheider und Hebeanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,088		0,088						Bezirk				2017
						0,024	0,064										2017
2215	3306	51902	09K07 Sanierung Außenanlagen Grundschulbereich Vorbereitung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,670		0,055	0,070	0,545				Bezirk				2018
							0,048										2020
2216	3306	51902	09K07 Sanierung Aula und Horttrakt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300					0,300			Bezirk				2021
																	2021
4586	3306	51902	09K07 Leitungsverlegung für MEB Bau	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600			0,600					Bezirk				2019
								0,445									2019
5202	3703	70101	09K07, Sophie Brahe Schule: Neubau einer Sporthalle mit Sportfunktionsgebäude inkl. Abriss Tonnenhalle; 12435, Am Plänterwald 17/23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700						0,500		Bezirk				2022
																	2024
998	2712	70104	09K07, Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule: Errichtung eines MEBS; 12435, Am Plänterwald 17/23	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,520								SenStadtWohn			3,520	2019
								0,031								04.04.2019	2020
999	9810	70036	09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Am Plänterwald 17/23	SIWANA	1,800	1,000	0,672	0,150					Bezirk		1,800	1,800	2016
						0,753	0,424	0,058									2018

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
<b>Am Plänterwald 17/23</b>										
0998	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1000	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1000	11 bis 13	Arrondierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5202	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5202	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
<b>Willi-Sänger-Straße 1</b>										
999	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Sek II im Verbund mit 08K09; Überprüfung der Kapazitäten nach Umsetzung der Maßnahmen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)

BSN	09K08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.383.496 €								
Adresse:	Glienicker Str. 24-30	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>548</td><td>0</td><td>477</td><td>71</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	548	0	477	71	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.059.151 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
548	0	477	71												
(Hauptstandort)	12557 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.805 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>500(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	500(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.746 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	500(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2217	3306	51902	09K08 Sanierung Sporthalle / Co. zu TH nach Flüchtlingsunterbringung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,450		0,450	0,045					Bezirk				2018
								0,043									2018
2218	3306	51902	09K08 Laufbahn, Schulhof Sanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140				0,140				Bezirk				2020
																	2020
4237	1172	51900	09K08 TH nach Flüchtlingsunterbringung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,980	0,018	1,065						Bezirk				2018
						0,018	0,961										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Keplerstr. 10										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk		

**Bemerkungen:**  
Sek II im Verbund mit 09K09



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grünauer Gemeinschaftsschule

BSN	09K09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.470.359 €								
Adresse:	Walchenseestr. 40	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1024</td><td>435</td><td>453</td><td>136</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1024	435	453	136	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.045.443 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1024	435	453	136												
(Hauptstandort)	12527 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schmöckwitz/Grünau (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.682 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>400(350)</td><td>150(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	400(350)	150(150)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	400(350)	150(150)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1004	3703	70585	09K09, Grünauer Schule: Erweiterung Schulstandort zur Gemeinschaftsschule; 12527, Walchenseestraße 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,250	1,000	1,000	2,000	3,000	2,082	0,322		Bezirk				2016
						0,679	0,206										2023
2136	3306	51902	09K09 Umbau Unterrichts- zu Fachraum	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010	0,010							Bezirk				2017
						0,010											2017
2137	3306	51902	09K09 Überbrückung Außenanlagen MEB	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010								Bezirk				2017
						0,010											2017
2220	3306	51902	09K09 Interimslösung Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,565		0,120	0,513					Bezirk				2018
							0,070										2019
2221	3306	51902	09K09 Zwischenlösung Außenanlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,054						Bezirk				2018
							0,050										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Walchenseestr. 40										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-0,5		Bezirk	Bezirk		aufgrund Realisierung eines Aufzugs

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Adlershof

BSN	09Kn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.864 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	12489 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Johannisthal (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td colspan="2">0(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(432)	0(0)	0(600)	0(300)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(432)	0(0)	0(600)	0(300)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
982			09Kn01, Neubau GmS Adlershof: Neubau mit Sporthalle; 12487, Hermann-Dorner-Allee/Eisenhutweg	Finanzierung durch HOWOGE	104,051			0,130	0,359	9,374	6,243		Howoge				2022
								0,002									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee

0982	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	11 bis 13	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick

BSN	09Kn04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	12555 Berlin			<b><u>davon u.a.:</u></b>								
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	0(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(288)	0(0)	0(600)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4290			09Kn04, Integrierte Sekundarschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau ISS mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	Finanzierung durch HOWOGE	50,300						0,603		Howoge				2024
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)

4290	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam		
4290	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
4290	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Gn06 geplant; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneeweide

BSN	09Kn05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneeweide)	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12439 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4291			09Kn05, Neubau ISS Betriebsbahnhof Schöneeweide: Neubau ohne Sporthalle; 12439, Betriebshof Schöneeweide	Finanzierung durch HOWOGE	44,100								Howoge				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneeweide)

4291	07 bis 10	Neubau	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
------	-----------	--------	---------------	--	--	--	--------	---------------	-------	--

Bemerkungen:

Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albatros-Schule

BSN	09S03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.731.834 €								
Adresse:	Treskowallee 222	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>140</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	140	0	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>34.506 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
140	0	0	0												
(Hauptstandort)	12459 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.962 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.544 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1384	2712	70104	09S03, Albatros-Schule: Errichtung eines MEBs; 12459, Treskowallee 222	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				
2222	3306	51902	09S03 Schulhof- und Sportplatzsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100				Bezirk				2020
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Treskowallee 222										
1384	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

**Bemerkungen:**

Kapazitätswachst 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ahorn-Schule

BSN 09S04  
Adresse: Peter-Hille-Str. 118  
(Hauptstandort) 12587 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
142	142	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.991.893 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 25.362 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.151 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.211 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5318	3705	71403	09S04, Ahorn-Schule: energetische Sanierung Sporthalle, Schaffung Barrierefreiheit Hauptgebäude; 12587, Peter Hille Straße 118	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700				0,200	0,400	0,500		Bezirk				2021
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Wildgarten

BSN	09S06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.932.434 €								
Adresse:	Köpenicker Landstr. 185 A	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>173</td><td>73</td><td>100</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	173	73	100	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.269.238 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
173	73	100	0												
(Hauptstandort)	12437 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.541 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.930 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1413	2710	51939	09S06 Sanierung Schulsportanlage und Schulhof, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,225	0,225							Bezirk				2017
						0,200											2017
1414	2710	51939	09S06 Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,320	0,320							Bezirk				2017
						0,283											2017
1576	2710	70239	09S06 Gesamtsanierung Schulgebäude (Fassade, Dach, Fenster,Räume, Elektro, Brandschutzmaßnahmen)	SchulSP - investiv	5,685		1,450	2,515	1,512				Bezirk			3,931	2018
							1,338									07.05.2018	2020
2153	1012	51900	09S06 baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,287		0,306	0,040					Bezirk				2018
							0,247										2019
6418	3306	51902	09S06 Behebung Brandschaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,194		0,194						Bezirk				2018
							0,194										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Archenhold-Gymnasium

BSN	09Y03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.252.145 €								
Adresse:	Rudower Str. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>664</td><td>0</td><td>452</td><td>212</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	664	0	452	212	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>610.234 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
664	0	452	212												
(Hauptstandort)	12439 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.239 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.324 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1416	2710	51939	09Y03 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Räume, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,545	0,470							Bezirk				2017
						0,437	0,107										2018
2138	3306	51902	09Y03 SPH Armaturen/Sanitär/Elt/ Fettabscheider	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,007	0,007							Bezirk				2017
						0,007											2017
2225	3306	51902	09Y03 Sportflächen und Grünflächen Sanieren	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,520			0,020	0,500				Bezirk				2019
																	2020
2226	3306	51902	09Y03 Schulhof nach Fassadensanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600				0,600				Bezirk				2020
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Anne-Frank-Gymnasium

BSN 09Y04  
Adresse: Uranusstr. 15-17  
(Hauptstandort) 12524 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
729	0	544	185

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.367.234 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.492.771 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.643 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.584 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1013	3704	71507	09Y04 Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Uranusstraße 15 - 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,147	0,150	0,350						Bezirk				
						0,964											2016
2139	3306	51902	09Y04 Außenanl. 2. BA / Schließanlagen / AMOK	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,336								Bezirk				2018
						0,336											2018
2227	3306	51902	09Y04 Restleistung Außenbereich Neubau Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053		0,036						Bezirk				2018
							0,053										2018
2228	3306	51902	09Y04 Heizungsleitung von Hauptgebäude zur TH alt	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,088		0,100						Bezirk				2018
							0,088										2018
5253	3704	71402	09Y04, Anne-Frank-Schule: energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12524, Uranusstraße 15-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,654						0,500		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Uranusstr. 15-17										
1013	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

BSN	09Y05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.074.232 €								
Adresse:	Oberspreestr. 173	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>583</td><td>0</td><td>403</td><td>180</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	583	0	403	180	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>184.633 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
583	0	403	180												
(Hauptstandort)	12555 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.034 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.464 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1571	2710	51939	09Y05 Sanierung Heizung, Trinkwasseranlage	SchulSP - konsumtiv	0,550		0,050	0,350	0,230				Bezirk				2018
							0,013										2019
1572	2710	51939	09Y05 Sanierung Räume, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,800		0,450	0,730					Bezirk				2019
							0,070										2019
2140	3306	51902	09Y05 Herrichtung ehem. Revier Mentzelstr. 28	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,062								Bezirk				2017
						0,062											2017
5254	3704	71403	09Y05, Alexander-von-Humboldt-Schule: energetische Sanierung Dach Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12555, Oberspreestraße 173	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,671					0,200	0,400		Bezirk				2020
																	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gerhart-Hauptmann-Gymnasium

BSN	09Y06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.184.622 €								
Adresse:	Bruno-Wille-Str. 37-45	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>744</td><td>0</td><td>569</td><td>175</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	744	0	569	175	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>677.315 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
744	0	569	175												
(Hauptstandort)	12587 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	26.239 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.440 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1405	2710	51916	09Y06 Sanierung Sanitär	SaniP	0,009	0,010							Bezirk				2017
						0,009											2017
1417	2710	51939	09Y06 Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,319							Bezirk				2017
						0,349											2017
1562	2710	51939	09Y06 Sanierung Fenster, Aula, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,250		0,405	0,400					Bezirk				2018
							0,258										2020
5255	3704	71401	09Y06, Gerhart-Hauptmann-Schule: energetische Sanierung Fassade, Fenster Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12587, Bruno-Wille Straße 37-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800				0,500	0,500	0,500		Bezirk				2021
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium

BSN	09Y10	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.802.731 €
Adresse:	Ellernweg 20-22	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	153.482 €
(Hauptstandort)	12487 Berlin	866	0	620	246	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.043 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	28.754 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	638(638)	275(275)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2141	3306	51902	09Y10 Wiederherstellung Sporthalle und Erneuerung Versickerungsfläche	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,111	0,111							Bezirk				2017
						0,111											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Emmy-Noether-Gymnasium

BSN	09Y11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.736.181 €										
Adresse:	Pablo-Neruda-Str. 6-7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>813</td><td>60</td><td>505</td><td colspan="2">248</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		813	60	505	248		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>212.428 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
813	60	505	248														
(Hauptstandort)	12559 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	32.110 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>60(60)</td><td>580(580)</td><td colspan="2">250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	60(60)	580(580)	250(250)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.029 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	60(60)	580(580)	250(250)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1573	2710	51939	09Y11 Sanierung Fassade Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,700			0,003	0,400	0,297			Bezirk				2020
								0,003									2021
2142	3306	51902	09Y11 Instandhaltung Personenaufzug	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023								Bezirk				2017
						0,023											2017
2143	3306	51902	09Y11 Sanierung Sanitärbereiche Sporthalle nach Sperrung wegen Legionellen Befall	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,113								Bezirk				2017
						0,113											2017
2233	3306	51902	09Y11 behindertengerechte Erschließung mit Brandschutzkonzept	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,140		0,040	0,020	0,100				Bezirk				2018
							0,019										2019
4591	3306	51902	09Y11 Regenwasserversickerung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100				0,100				Bezirk				2020
																	2020
4592	3306	51902	09Y11 Sanierung Fassade Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350				0,350				Bezirk				2020
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Victor-Klemperer-Kolleg

BSN	10A04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Martha-Arendsee-Str. 15	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>12.652 €</b>
(Hauptstandort)	12681 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.847 €
Schulart:	Sonstige	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.805 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5256	3704	71440	10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700					2,700	0,200		Bezirk				2021
																	2022
5257	3704	71441	10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Schulgebäudeteil; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400						0,200		Bezirk				2024
																	2025
5258	3704	71442	10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Außenanlagen-Schulhof; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,850						0,200		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II)

BSN 10B01  
Adresse: Marzahner Chaussee 231  
(Hauptstandort) 12681 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 172.076 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.263 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
75041			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,187		0,064	0,124	0,064	0,064	0,064		BIM				2018
							0,069	0,095									2018
75121			Sanierung Trinkwasseranlagen und Brandschutzgutachten (B18075-30432000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,400		0,400						BIM		0,140		2018
															02.05.2018		2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Rahel-Hirsch-Schule (OSZ Gesundheit/Medizin)

BSN 10B02  
Adresse: Peter-Weiss-Gasse 8  
(Hauptstandort) 12627 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 645.006 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.286 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5672	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,250		0,250						BIM				
							0,250										
75046			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,031		0,016	0,016	0,016	0,016	0,016		BIM				2018
							0,002	0,006									2018
75052			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,225		0,125	0,100	0,125	0,125	0,125		BIM				2018
							0,064	0,024									2018
9351	1021	51925	Erneuerung Sportanlage (Filiale-Sportplatz)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,285								BIM				
							0,285										
9353	1021	51925	Umbau von Fach- und Lernfeldräumen 113 und 114	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,062			0,062					BIM				
9354	1021	51925	Diebstahlsicherung für Beamer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002								BIM				
								0,002									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paavo-Nurmi-Grundschule

BSN	10G01	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.833.978 €
Adresse:	Schorfheidestr. 42	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	1.631.606 €
(Hauptstandort)	12689 Berlin	352	352	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	37.433 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.378 €
Schulträger:	Bezirk	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1021	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SSSP	0,015	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,428	0,547									30.11.2016	2018
1022	2710	51915	Sanierung Fenster	SSSP	0,002								Bezirk				
4950	3701	70213	10G01, Paavo-Nurmi-Schule; Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Straße 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,200								Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingSelma-Lagerlöf-Grundschule

BSN10G03  
Adresse:Wörlitzer Str. 31  
(Hauptstandort)12689 Berlin  
Grundschulplanungsregion:Marzahn-Nord (01)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:10.411.514 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):1.811.580 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):26.566 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):12.133 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1024	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125							Bezirk				2017
						0,125											2017
1547	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	2,334		1,203	1,428					Bezirk			2,334	2017
							0,905	0,312								20.09.2017	2019
8807	3701	51902	10G03, Selma-Lagerlöf-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12689, Wörlitzer Straße 31	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,021	0,591							Bezirk				2019
								0,430									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Falken-Grundschule

BSN	10G04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.133.475 €								
Adresse:	Geraer Ring 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>306</td><td>306</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	306	306	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>53.264 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
306	306	0	0												
(Hauptstandort)	12689 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	38.342 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.922 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig- stellung
1026	3701	70202	10G04, Falken Grundschule und 10G34, Schule Am Grünen Stadtrand: Abriss Sporthalle und Neubau einer Sporthalle; 12689, Dessauer Straße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,300								Bezirk				
4951	3701	71434	10G04, Falken Grundschule: Sanierung Schulsporthalle; 12689, Geraer Ring 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700					0,200	0,400		Bezirk				2024
4952	3701	71435	10G04, Falken Grundschule: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12689, Geraer Ring 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,951				0,300	0,500	0,151		Bezirk				2020
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dessauer Str. 8										
1026	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
1026	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Ebereschen-Grundschule

BSN	10G05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.411.514 €								
Adresse:	Borkheider Str. 28	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>311</td><td>311</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	311	311	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>28.942 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
311	311	0	0												
(Hauptstandort)	12689 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.566 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.376 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule

BSN	10G07	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.713.633 €
Adresse:	Max-Herrmann-Str. 5	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	39.470 €
(Hauptstandort)	12687 Berlin	506	506	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Mitte (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	38.648 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	822 €
Schulträger:	Bezirk	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
4955	3701	71452	10G07, Karl-Friedrich Friesen Grundschule: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12687, Max-Herrmann Straße 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,619				0,300	0,500	0,500		Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Busch-Grundschule

BSN	10G08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.405.008 €								
Adresse:	Parsteiner Ring 24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>564</td><td>564</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	564	564	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>708.228 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
564	564	0	0												
(Hauptstandort)	12679 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Mitte (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	53.714 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.991 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2246	1240	89362	Aufwertung Schulfreifläche einschl. Sportfläche	Stadtumbau Ost	0,663	0,592	0,050						Bezirk				2017
						0,592	0,050										2018
4956	3701	71445	10G08, Wilhelm Busch Grundschule: Sanierung Schulsporthalle; 12679, Glambecker Ring 57	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700								Bezirk				2024
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Bürgerpark

BSN	10G09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.873.802 €								
Adresse:	Jan-Petersen-Str. 18 B	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>476</td><td>476</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	476	476	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>7.575.312 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
476	476	0	0												
(Hauptstandort)	12679 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Mitte (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.240 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.772 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1032	3701	71404	10G09: Grundschule am Bürgerpark: Modernisierung und Umbau; 12679, Jan-Petersen-Straße 18b	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,850	2,800	1,650						Bezirk			4,850	2017
						2,020	1,724	0,804								29.04.2014	2019
1551	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	0,009		0,700	2,165					Bezirk			3,210	2018
							1,045	0,624								15.05.2018	
4158	1240	89362	Aufwertung Schulhof	Stadtumbau Ost	1,653		0,083	0,643	0,926				Bezirk				2018
							0,083										2020
60733	1240	89368	Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria am Bürgerpark	Soziale Stadt	1,236	0,685	0,807						Bezirk			1,249	2015
						0,538	0,629										2018
8808	3701	51902	10G09, Grundschule am Bürgerpark: Sanierung Schulhof; 12679, Jan-Petersen-Straße 18b	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080								Bezirk				2018
								0,080									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingPeter-Pan-Grundschule

BSN10G10  
Adresse:Stolzenhagener Str. 9  
(Hauptstandort)12679 Berlin  
Grundschulplanungsregion:Marzahn-Mitte (02)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
481	481	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:10.602.394 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):1.457.826 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):74.354 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):4.812 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1034	3701	70111	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung und Erweiterung; 12679, Stolzenhagener Straße 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140				0,500	1,000	1,000		Bezirk	10,450	13,140	19,234	2021
														09.04.2013	25.04.2015	15.04.2019	
4293	2710	51940	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,003	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,423	0,534									30.11.2016	2018
4957	2710	70240	10G10, Peter-Pan Grundschule: Sanierung Schulsporthalle; 12679, Stolzenhagener Straße 9	SchulSP - investiv	2,359			0,215	1,000	1,144			Bezirk	2,359			2019
														30.04.2019			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stolzenhagener Str. 9										
1034	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Mühle

BSN	10G11	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.195.118 €
Adresse:	Kienbergstr. 59	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	588.422 €
(Hauptstandort)	12685 Berlin	514	514	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Süd (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	44.766 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.656 €
Schulträger:	Bezirk	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1037	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	0,538	0,725							Bezirk			0,725	2017
						0,538										27.11.2015	2017
4958	3701	70210	10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße; 59	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,073								Bezirk				2024
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule an der Geißenweide

BSN	10G12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.195.118 €									
Adresse:	Amanlisweg 40	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>482</td><td>482</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		482	482	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>1.563.146 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
482	482	0	0													
(Hauptstandort)	12685 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Süd (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.485 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		360(360)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			5.473 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1038	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125							Bezirk				2017
						0,089											2017
1546	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	0,001		1,178	1,704					Bezirk			2,417	2017
							0,713	0,735								30.11.2017	2019
4959	3701	71453	10G12, Grundschule an der Geißenweide: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12685, Amanlisweg 40	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,010						0,200		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Johann-Strauss-Grundschule

BSN	10G13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.176.096 €									
Adresse:	Cecilienstr. 80/81	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>648</td><td>648</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		648	648	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>69.253 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
648	648	0	0													
(Hauptstandort)	12683 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Biesdorf (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	59.449 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			9.804 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4960	3701	71454	10G13, Johann Strauß Grundschule: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12683, Cecilienstraße; 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,071					0,200	0,400		Bezirk				2021
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule unter dem Regenbogen

BSN	10G14	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.249.933 €										
Adresse:	Murtzaner Ring 37	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>692</td><td>692</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		692	692	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.358.056 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
692	692	0	0														
(Hauptstandort)	12681 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Süd (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	66.509 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>720(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		720(720)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.303 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4962	3701	71426	10G14, Grundschule unterm Regenbogen: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Murtzaner Ring 35/37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000						3,000		Bezirk				2024
60732	1240	89368	Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria unter dem Regenbogen	Soziale Stadt	1,420	0,767	0,522						Bezirk			1,220	2015
						0,767	0,522										2018
8804	2710	70240	10G14, Grundschule unterm Regenbogen: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Murtzaner Ring 35/37	SchulSP - investiv	2,462								Bezirk			2,463	2019
																28.03.2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Fuchsberg

BSN	10G16	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.298.049 €										
Adresse:	Dankratweg 19	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>499</td><td>499</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		499	499	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>7.639.262 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
499	499	0	0														
(Hauptstandort)	12683 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	Biesdorf (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.978 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1042	3701	70110	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule; 12683, Dankratweg 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,430	6,000	6,000	0,430					Bezirk				2016
						4,220	2,828										2018
1544	2710	70240	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - investiv	0,009		0,050	1,700					Bezirk		1,723		2018
							0,023	0,558									
4963	3701	71321	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst): Kapazitätsenerweiterung durch Errichtung von Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,147		3,000	1,147					Bezirk	4,147			2019
														16.10.2018			

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Aufgabe bisheriger Standort und Ersatzneubau abgeschlossen

BSN	10G17	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.344.248 €								
Adresse:	Ludwigsfelder Str. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>601</td><td>601</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	601	601	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.916.586 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
601	601	0	0												
(Hauptstandort)	12629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Nord (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	66.281 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.386 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1552	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,010	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,351	0,554									30.11.2016	2018
4964	3701	70214	10G17, Beatrix-Potter-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle und Schulhof; 12629, Ludwigsfelder Straße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,495								Bezirk				2024
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Pusteblume-Grundschule

BSN	10G18	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.003.758 €
Adresse:	Kastanienallee 61	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	3.606.567 €
(Hauptstandort)	12627 Berlin	602	602	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Nord (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.735 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	2.379 €
Schulträger:	Bezirk	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2245	1240	89362	energetische Sanierung und Aufwertung Bestandsgebäude	Stadturnbau Ost	4,508	2,235							Bezirk				
						2,235											
2247	1240	89362	Gestaltung der Schulfreiflächen, Neubau Pausenhof am Filialstandort MEB, Kastanienallee 61	Stadturnbau Ost	0,598	0,367	0,203						Bezirk				2017
						0,367	0,203										2018
2249	1240	89362	Aufwertung des Schulhofes des Bestandsgebäudes einschl. des Schulgartens	Stadturnbau Ost	0,906		0,375	0,530					Bezirk				2018
							0,375										2019
4164	1240	89362	Abriss der Lagerhalle auf künftigem Schulgrundstück	Stadturnbau Ost	0,170		0,007	0,150					Bezirk				2018
							0,007										2019
4165	1240	89362	Neubau Schulsportanlage - 1. BA Bauvorbereitende Maßnahmen	Stadturnbau Ost	0,395		0,006	0,389					Bezirk				2018
																	2019
4169	2712	70101	10G18, Pusteblume-Grundschule: Neubau Sporthalle mit Außenanlagen; 12627, Kastanienallee 118	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
8810	3701	51902	10G18, Pusteblume-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12627, Kastanienallee 118	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,398								Bezirk				2018
								0,398									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 118										
4169	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)

BSN	10G19	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.096.098 €
Adresse:	Eilenburger Str. 1	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	917.143 €
(Hauptstandort)	12627 Berlin	511	511	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Nord (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	38.754 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.225 €
Schulträger:	Bezirk	576(648)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1047	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,750	0,750							Bezirk			0,715	2017
						0,669										15.03.2017	2017
1550	2710	70240	Sanierung Hortgebäude	SchulSP - investiv	0,005		0,100	0,300	2,000	2,207	2,000		Bezirk		5,390	6,594	2018
							0,087	0,108							01.01.2018	17.05.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eilenburger Str. 6/8										
	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Nutzung Horträume

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kolibri-Grundschule

BSN 10G22  
Adresse: Schönewalder Str. 9  
(Hauptstandort) 12627 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Ost (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
759	759	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.967.111 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.009.214 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 77.535 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 679 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4965	3701	71320	10G22, Kolibri Grundschule: Umbau und Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönewalder Straße 9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,520				1,200	0,320			Bezirk			1,520	2020
																05.11.2018	2021
4966	3701	71420	10G22: Kolibri Grundschule; Sanierung Schulhof; 12627, Schönewalder Straße 9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,683						0,400		Bezirk				2020
																	2023
8806	3701	51902	10G22, Kolibri Grundschule: Sanierung Schulhof;12627, Schönewalder Straße 9	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,931								Bezirk				2019
							0,931										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Schleipfuhl

BSN	10G25	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.089.242 €								
Adresse:	Nossener Str. 85	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>552</td><td>552</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	552	552	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>535.971 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
552	552	0	0												
(Hauptstandort)	12627 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Ost (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.605 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.451 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1051	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Rettungswege	SSSP	0,600	0,600							Bezirk				2017
						0,505											2017
4967	3701	71431	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäude, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,445				0,500	1,500	1,445		Bezirk			3,445	2020
																26.05.2017	2022
4970	3701	71432	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäudeteil; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400								Bezirk				2023
																	2024
4971	3701	71433	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100						0,200		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**  
MEB Standort verworfen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Schiller-Grundschule

BSN	10G26	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.038.197 €								
Adresse:	An der Schule 13-17	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>310</td><td>310</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	310	310	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>42.819 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
310	310	0	0												
(Hauptstandort)	12623 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Mahlsdorf (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.034 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.569 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1053	9810	70040	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Grundsanierung der SH; 12623, An der Schule 13-17	SIWANA	0,400	0,061	0,364						Bezirk				2019
						0,016											2020
4972	3701	71422	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Fenstersanierung Schulgebäude; 12623, An der Schule 13-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,000						0,300		Bezirk				2024
																	2025
4973	3701	71423	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12623, An der Schule 13-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,538					0,538			Bezirk				2021
																	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	10G28	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.016.572 €
Adresse:	Erich-Kästner-Str. 64	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>77.365 €</b>
(Hauptstandort)	12619 Berlin	591	591	0	0	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Süd (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	62.406 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.959 €
Schulträger:	Bezirk	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4974	3701	70217	10G28, Grundschule am Hollerbusch: Sanierung 2 Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12619, Erich-Kästner Straße 64	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000								Bezirk				2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Wuhle

BSN	10G29	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.002.404 €								
Adresse:	Teterower Ring 79	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>597</td><td>597</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	597	597	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.602.648 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
597	597	0	0												
(Hauptstandort)	12619 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Süd (06)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	75.366 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.232 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1056	3701	71405	10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500	0,900	1,720	1,880					Bezirk			4,500	2019
						0,240	0,052	0,033								11.12.2015	
1057	9810	71012	10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12619, Teterower Ring 79	SIWANA	3,125	2,671	0,500			0,005	0,064		SenStadtWohn	3,300		3,125	2017
						2,527	0,252	0,009								30.09.2016	2017
4295	2710	51940	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,000		0,360	1,026	0,441				Bezirk			1,650	2018
							0,183	0,228								22.08.2018	
4975	3701	71449	10G29, Grundschule an der Wuhle: Sanierung Schulhof; 12619, Teterower Ring 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,688				0,300	0,500	0,500		Bezirk				2020
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Teterower Ring 79										
1056	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1056	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**  
MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mahlsdorfer Grundschule

BSN	10G30	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.843.195 €
Adresse:	Feldrain 47	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	2.584.777 €
(Hauptstandort)	12623 Berlin	488	488	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Mahlsdorf (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	64.894 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.234 €
Schulträger:	Bezirk	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1059	3701	71507	Neubau Sporthalle; Feldrain 47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,900		0,048						Bezirk			2,900	2014
						0,361										27.03.2014	2017
1061	2710	51915	Sanierung Schulsportanlage und Schulhof	SSSP	0,003	0,647							Bezirk				2017
						0,647											2017
4976	3701	71436	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Sanierung der Sanitärbereiche; 12623, Feldrain 47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,700								Bezirk				2024
																	2025
4977	3701	71437	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12623, Feldrain 47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400								Bezirk				2024
																	2025
8805	3701	51902	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Sanierung Schulhof; 12623, Feldrain 47	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,415								Bezirk				2017
								0,415									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Franz-Carl-Achard-Grundschule

BSN	10G31	Schülerstatistik 2018/2019:					Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:		9.441.474 €
Adresse:	Adolfstr. 25		Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):		227.434 €
(Hauptstandort)	12621 Berlin		386	386	0	0	davon u.a.:		
Grundschulplanungsregion:	Kaulsdorf (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):					kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):		21.108 €
Schulart:	Grundschule		01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):		11.684 €
Schulträger:	Bezirk		288(504)	0(0)	0(0)	0(0)			

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1064	3701	70115	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes ; 12621, Adolfstraße 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,290		0,038				0,500		Bezirk	13,290			2022
							0,038							14.08.2018			2025
4344	2712	70101	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Adolfstr. 25	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
4347	2712	70104	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 12621, Adolfstr. 25	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,600		0,010						SenStadtWohn			3,600	2019
							0,002	0,155								01.11.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adolfstr. 25										
4347	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA MEB
1064	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Sanierung und Erweiterung
4344	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4344	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; 1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Kiekemal-Schule (Grundschule)

BSN	10G32	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.723.761 €									
Adresse:	Hultschiner Damm 219	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>528</td><td>528</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		528	528	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>36.147 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
528	528	0	0													
(Hauptstandort)	12623 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	Mahlsdorf (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.774 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		360(360)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			6.373 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ulmen-Grundschule

BSN	10G33	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.815.667 €								
Adresse:	Ulmenstr. 79-85	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>533</td><td>533</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	533	533	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.109.355 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
533	533	0	0												
(Hauptstandort)	12621 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Kaulsdorf (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.386 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.906 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1067	3701	70123	10G33, Ulmen Grundschule: Neubau einer Typensporthalle; 12621, Ulmenstr.79/85	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,800								Bezirk				
1555	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,013	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,454	0,545									30.11.2016	2018
4978	3701	71421	10G33, Ulmen Grundschule; Umbau TH-Einbau Küchen- und Mensabereich, Schaffung von Klassenräumen, Sanierung und Anpassung Sanitärbereich; 12621, Ulmenstraße 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100				1,100				Bezirk				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ulmenstr. 79-85										
1067	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport
1067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling34. Schule (Grundschule)

BSN10G34  
Adresse:Geraer Ring 54  
(Hauptstandort)12689 Berlin  
Grundschulplanungsregion:Marzahn-Nord (01)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
205	173	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:11.299.063 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):35.785 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):33.683 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):2.102 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5320	3705	70218	10G34, Schule am Grünen Stadtrand: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Schulhof; 12689, Geraer Ring 54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000								Bezirk				2024
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Bezirk plant Einrichtung als Inkl. Schwerpunktschule

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9

BSN	10Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Elsenstr. 7-9	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	12623 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Mahlsdorf (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(576)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1071	2712	70100	10Gn01, Neubau Grundschule; 12623, Elsenstr. 7-9	Neue Schulen Programm	36,745								SenStadtWohn				2021
																	2024
1072	2712	70104	10Gn01, Neubau Grundschule: Errichtung eines MEBs; 12623, Elsenstr. 7-9	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,500								SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenstr. 7-9										
1071	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1071	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1071	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

MEB entfällt, Standort wird 4-zügig

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

BSN	10Gn03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	12627 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Nord (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1073	2712	70100	10Gn03, Neubau Grundschule; 12627, Naumburger Ring 1, 3, 5 / Weißenfelser Str.	Neue Schulen Programm	35,900								SenStadtWohn	35,900			2020
														30.11.2019			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

1073	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1073	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1073	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Reaktivering Grundschule; Marzahner Chaussee 165

BSN	10Gn06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Marzahner Chaussee 165	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	12681 Berlin			<u>davon u.a.:</u>								
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Süd (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Marzahner Chaussee 165

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	--	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rudolf-Virchow-Schule

BSN 10K01  
Adresse: Glambecker Ring 90  
(Hauptstandort) 12679 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1234	0	816	418

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.451.538 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 89.390 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 79.547 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.843 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5138	3702	71443	10K01, Rudolf-Virchow Schule: Sanierung Fenster Schulgebäude; 12679, Glambecker Ring 90	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100								Bezirk				2024
																	2024
5139	3702	71444	10K01, Rudolf-Virchow Schule: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12679, Glambecker Ring 90	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,055						0,200		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Haeckel-Schule

BSN	10K02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.468.523 €										
Adresse:	Luckenwalder Str. 53	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>709</td><td>0</td><td>588</td><td colspan="2">121</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		709	0	588	121		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.918.503 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
709	0	588	121														
(Hauptstandort)	12629 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	73.273 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(550)</td><td colspan="2">150(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	400(550)	150(150)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.715 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	400(550)	150(150)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1075	9810	70041	10K02, Ernst-Haeckel-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der SH; 12629, Luckenwalder Straße 53	SIWANA	2,800	0,263	2,037	0,532					Bezirk		2,800	2,800	2018
						0,145	0,881	0,654									2019
1076	2710	51915	Sanierung Dach / Haus 4	SSSP	0,120	0,120							Bezirk				2017
						0,154											2017
5140	3702	70216	10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12629, Luckenwalder Straße 53	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000								Bezirk				2024
																	2026
5141	3702	71439	10K02, Ernst-Haeckel Schule: Sanierung von 3 Schulgebäudeteile; 12629, Luckenwalder Straße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,200								Bezirk				2024
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Luckenwalder Str. 53										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk		Auszug schulpraktische Seminare

Bemerkungen:

BSN	10K03	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.411.514 €
Adresse:	Golliner Str. 2	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	97.546 €
(Hauptstandort)	12689 Berlin	275	0	275	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	84.449 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.097 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	350(350)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5142	3702	70212	10K03, Kerschensteiner Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Schulhof; 12689, Golliner Straße 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,129								Bezirk				2024
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jean-Piaget-Schule

BSN	10K05	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.405.460 €
Adresse:	Mittenwalder Str. 5	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	78.347 €
(Hauptstandort)	12629 Berlin	463	0	463	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	65.187 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.160 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	600(600)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
5143	3702	70211	10K05, Jean-Piaget-Schule: Sanierung 1 Schulgebäude, 2 Schulsporthallen und Schulhof; 12629, Mittenwalder Straße 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,756								Bezirk				2024
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Klingenberg-Schule

BSN	10K06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.234.281 €								
Adresse:	Alberichstr. 24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>428</td><td>0</td><td>428</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	428	0	428	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>34.013 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
428	0	428	0												
(Hauptstandort)	12683 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.964 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>350(350)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	350(350)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.049 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5144	3702	71448	10K06, Klingenberg Oberschule: Sanierung Schulhof; 12683, Alberichstraße 24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,246				0,300	0,500	0,500		Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Caspar-David-Friedrich-Schule

BSN	10K07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.151.787 €								
Adresse:	Alte Hellersdorfer Str. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>448</td><td>0</td><td>448</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	448	0	448	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>80.351 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
448	0	448	0												
(Hauptstandort)	12629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	74.140 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.211 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Johann-Julius-Hecker-Schule

BSN	10K08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.481.242 €								
Adresse:	Hohenwalder Str. 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>418</td><td>0</td><td>418</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	418	0	418	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>24.278 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
418	0	418	0												
(Hauptstandort)	12689 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	24.278 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5149	3702	71427	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12689, Hohenwalder Straße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400						1,000		Bezirk				2022
																	2023
5150	3702	71428	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12689, Hohenwalder Straße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,000						0,200		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingKonrad-Wachsmann-Schule

BSN	10K09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.953.200 €								
Adresse:	Geithainer Str. 12	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>447</td><td>0</td><td>447</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	447	0	447	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.144.258 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
447	0	447	0												
(Hauptstandort)	12627 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	35.862 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.872 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1084	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	0,008	1,031	1,080						Bezirk			2,111	2017
						1,022	0,998									09.12.2016	2018
1545	2710	70240	Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	2,102								Bezirk			2,111	
							1,080									09.12.2016	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	10K10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.794.111 €								
Adresse:	Cottbusser Str. 23	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>803</td><td>522</td><td>281</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	803	522	281	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.503.516 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
803	522	281	0												
(Hauptstandort)	12627 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Nord (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	65.347 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>350(350)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	350(350)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	373 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	350(350)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1548	2710	70240	Sanierung Sanitär, Brandschutz,energetische Sanierung	SchulSP - investiv	0,001		0,140	1,500	4,276	0,647			Bezirk			5,896	2018
							0,119	0,094								20.12.2018	
2248	1240	89362	energetische Sanierung der Schulsporthalle II	Stadtumbau Ost	2,256	0,268	0,957	0,800					Bezirk				2017
						0,268	0,957										2019
5203	3703	71429	10K10, Mozart-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12627, Cottbusser Straße 25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400								Bezirk				2024
																	2025
5204	3703	71430	10K10, Mozart Schule: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Cottbusser Straße 25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,757					0,200	0,400		Bezirk				2021
																	2025
60807	1240	89362	Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Energetische Sanierung der Schulsporthalle - 2. Bauabschnitt (Mehrkosten)	Stadtumbau Ost	0,520								Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	10K11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.848.497 €								
Adresse:	Flämingstr. 16-18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>256</td><td>256</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	256	256	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.960.983 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
256	256	0	0												
(Hauptstandort)	12689 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.564 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	300(300)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.893 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1087	3703	71404	10K11, Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau Schulgebäude; 12689, Flämingstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,143	0,421	1,309	2,797	0,431				Bezirk			4,143	2017
						0,421	1,309	1,198								08.12.2015	2019
5205	3703	71451	10K11, Marcana Schule: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12689, Flämingstraße 16/18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,386				0,300	0,500	0,500		Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule

BSN 10K12  
Adresse: Liebensteiner Str. 24  
(Hauptstandort) 12687 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1109	599	510	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 363.918 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 17.223 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.183 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
6428	9810	70003	Neubau eines MEB (Erweiterung), Bruno-Bettelheim (Marzahn-Hellersdorf)	SIWANA	2,922	0,374	0,010			0,006			SenStadtWohn	3,200		3,152	
						0,338	0,001										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; An der Schule 41-59

BSN	10Kn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	An der Schule 41-59	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>15.388.501 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12623 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(150)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(150)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1089	2712	70600	10Kn01, [Neubau ISS]: Neubau einer ISS und Neubau einer Sporthalle; 12623, An der Schule 41-59	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	34,800		10,670						SenStadtWohn	31,200	34,800		2018
							2,267	13,122						10.05.2016	29.09.2017		2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

An der Schule 41-59

1089	11 bis 13	Neubau	modular	Holz-Modulbau	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
------	-----------	--------	---------	---------------	-----	--	--------------	---------------	-------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Garzauer Straße 30

BSN 10Kn04

Adresse: Garzauer Straße 30

(Hauptstandort) 12683 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Garzauer Straße 30

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Standorttausch geplant mit 10Yn01; Anpassung mit der I-Planung 2019-23; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Pappelhof

BSN	10S04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.370.481 €								
Adresse:	Ketschendorfer Weg 21	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>137</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	137	0	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>46.762 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
137	0	0	0												
(Hauptstandort)	12683 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	42.524 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.237 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5324	3705	71450	10S04, Schule am Pappelhof: Sanierung Schulhof; 12683, Ketschendorfer Weg 21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,627						0,200		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Rosenhain

BSN	10S07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.059.092 €										
Adresse:	Klingenthaler Str. 32	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>249</td><td>90</td><td>159</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		249	90	159	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.002.219 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
249	90	159	0														
(Hauptstandort)	12627 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	48.655 €										
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.169 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1092	2712	70104	10S07, Schule am Rosenhain: Errichtung eines MEBs; 12627, Klingenthaler Str. 32	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,840		3,200						SenStadtWohn			5,840	2018
							0,046	1,786								09.05.2018	2019
8809	3705	51902	10S07, Schule am Rosenhain: Sanierung Schulhof; 12627, Klingenthaler Str. 32	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,417	1,280	0,020						Bezirk				2019
								0,117									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Klingenthaler Str. 32										
1092	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätzzuwachs 96 Plätze

Bemerkungen:

Kapazitätzzuwachs 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Mummelsoll

BSN 10S08  
Adresse: Eilenburger Str. 4  
(Hauptstandort) 12627 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
135	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.499.944 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 57.137 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 50.161 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Tagore-Gymnasium

BSN	10Y01	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.390.237 €
Adresse:	Sella-Hasse-Str. 25	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	2.127.620 €
(Hauptstandort)	12687 Berlin	865	0	606	259	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	32.207 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.273 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1549	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	0,001		1,350	0,584					Bezirk			2,245	2018
							1,661	0,430								15.09.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-Nagel-Gymnasium

BSN	10Y02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.676.542 €								
Adresse:	Schulstr. 11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>842</td><td>127</td><td>491</td><td>224</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	842	127	491	224	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.399.273 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
842	127	491	224									
(Hauptstandort)	12683 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.122 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>290(464)</td><td>125(200)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	290(464)	125(200)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.585 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	120(120)	290(464)	125(200)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1096	3704	70113	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Schulergänzungsbau mit Sporthalle; 12683, Schulstraße 11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,600				0,500	1,000	1,000		Bezirk				
1097	3704	71508	Wiederherst.u. Ausbau Dachgeschoss inkl. Anpassung Brandschutz; Schulstraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,626	1,330							Bezirk			2,626	2016
						1,326										11.12.2014	2017
4348	2712	70104	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Errichtung eines MEBs; 12683, Schulstr. 11	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,710								SenStadtWohn			3,710	2019
								0,040								07.02.2019	2020
5259	3704	71446	10Y02, Otto-Nagel Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12683, Schulstraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,522				0,300	0,500	0,500		Bezirk				2020
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulstr. 11										
4348	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1096	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung
1096	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium

BSN 10Y03  
Adresse: Allee der Kosmonauten 134  
(Hauptstandort) 12683 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
860	0	594	266

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.018.889 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 405.887 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 77.411 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.661 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4301	2710	51940	Fenstersanierung	SchulSP - konsumtiv	0,005		0,440						Bezirk			0,440	2018
							0,321									30.11.2017	2018
5263	3704	71455	10Y03, Siemens Gymnasium: Sanierung Sportanlage; 12683, Allee der Kosmonauten 134/136	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,800				0,300	0,500			Bezirk				2020
																	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



BSN	10Y08	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.790.668 €
Adresse:	Kyritzer Str. 103	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	305.291 €
(Hauptstandort)	12629 Berlin	670	0	511	159	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	56.092 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	331 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	638(638)	250(250)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1100	2710	51915	Sanierung Fenster	SSSP	0,190	0,190							Bezirk				2017
						0,249											2017
5264	3704	71447	10Y08, Sartre Gymnasium: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12629, Kyritzer Straße 103	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,843					0,200	0,400		Bezirk				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingMelanchthon-Gymnasium

BSN10Y11  
Adresse:Adele-Sandrock-Str. 73-75  
(Hauptstandort)12627 Berlin  
Grundschulplanungsregion:- (-)  
Schulart:Gymnasium  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
920	123	577	220

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:24.558.658 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):286.306 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):51.519 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):1.077 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1102	3704	71306	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,400					1,000	1,500		Bezirk			3,400	2021
																25.03.2014	2023
4980	3701	71425	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Adele Sandrock Straße 73/75	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,306					0,200	0,400		Bezirk				2021
																	2023
6423	3700	51902	10Y11Melanchthon Gymnasium Sanierung Schulgebäudeteile	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,620			1,000	2,000	0,620			Bezirk			3,620	2019
								0,234								29.11.2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau Gymnasium; Haltoner Straße 22

BSN	10Yn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Haltoner Str. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12683 Berlin					<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1104			10Yn01, Neubau Gymnasium Haltoner Str. 22: Neubau mit Sporthalle; 12683, Haltoner Str. 22	Finanzierung durch HOWOGE	46,100								Howoge				2026
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Haltoner Str. 22

1104	07 bis 10	Neubau	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1104	11 bis 12	Neubau	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1104	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

**Bemerkungen:**  
entfällt; Standorttausch mit 10Yn02; Anpassung mit der I-Planung 2019-23

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)

BSN	10Yn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Erich Kästner Str. (ggü. 41)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12619 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(580)</td><td>0(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(580)	0(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Erich Kästner Str. (ggü. 41)										
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

**Bemerkungen:**  
Standorttausch mit 10Kn02; Anpassung mit der I-Planung 2019-23; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)

BSN	11A07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Fritz-Lesch-Str. 35	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1033</td><td>151</td><td>584</td><td>298</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1033	151	584	298	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>25.228.747 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1033	151	584	298												
(Hauptstandort)	13053 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>144(144)</td><td>180(180)</td><td>1044(1044)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	144(144)	180(180)	1044(1044)	300(300)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
144(144)	180(180)	1044(1044)	300(300)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4206	1021	89119	Zuweisung an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, Haus der Athleten, Umbau und Sanierung Haus 2, Fritz-Lesch-Str. 35, 13053 Berlin	Zuweisung an das SILB	3,500					0,300	3,200		BIM				2021
																	2022
4207	1021	89120	Zuweisung an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, Um- und Erweiterungsbau der Mensa, Fritz-Lesch-Str. 35, 13053 Berlin	Zuweisung an das SILB	3,500					0,300	3,200		BIM				2021
																	2022
4216	1024	51925	Herstellung einer Ausgabeküche und eines Speiseraumes im KG des Mensagebäudes	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	1,222	0,216							BIM				
						0,216											
5349	1250	71305	Umbau zur Schaffung neuer Unterrichtsräume	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	25,000	24,152	0,021	0,022	0,100	0,000			SenStadtWohn			35,600	2012
						24,152	0,021	0,004								26.05.2010	2015
75021			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,564		0,339	0,225	0,339	0,339	0,339		BIM				2018
							0,324	0,287									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II)

BSN	11B01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Allee der Kosmonauten 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>103.680 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	10315 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.410 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	SenBJF											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
4123	1021	51925	Nachrüsten einer Feststellanlage an zwei Brandschutztüren	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010								BIM				
4124	1021	51925	Nachrüsten einer Feststellanlage an zwei Brandschutztüren	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001						BIM				
							0,001										
75001			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,195		0,070	0,125	0,070	0,070	0,070		BIM				2018
							0,063	0,032									2018
9326	1021	51925	Ausstattung/Sanierung Labore	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,538								BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik)

BSN	11B02	Schülerstatistik 2018/2019:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Fischerstr. 36		Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	447.808 €
(Hauptstandort)	10317 Berlin		davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Berufsschule		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.710 €
Schulträger:	SenBJF			

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4125	1021	51925	Kabelanschluss / Internet zur Dienstwohnung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001								BIM				
75019			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,424		0,225	0,200	0,225	0,225	0,225		BIM				2018
75065			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,016		0,278	0,127					BIM				2018
75122			Kellersanierung (B17019-3042200-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,250		0,008	0,008	0,008	0,008	0,008		BIM				2018
75123			Fenstersanierung (B18034-30422000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,900		0,000	0,006					BIM				2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen)

BSN	11B04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Marktstr. 2-3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>315.698 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10317 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5683	1021	51925	Einbau eines Umluftkühlers als Splitgerät	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012								BIM				
75018			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,126		0,055	0,071	0,055	0,055	0,055		BIM				2018
							0,070	0,013									2018
75040			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,123		0,061	0,061	0,061	0,061	0,061		BIM				2018
							0,057	0,051									2018
9327	1021	51925	Videolanlage aus Sicherheitsgründen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
9339	1021	51925	Ausstattung Lernfeldräume (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,334								BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sonnenuhr-Schule (Grundschule)

BSN	11G01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.704.423 €								
Adresse:	Franz-Jacob-Str. 33	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>445</td><td>445</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	445	445	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>5.027 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
445	445	0	0												
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.027 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4981	3701	70200	11G01, Sonnenuhr-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10369, Franz-Jacob-Straße 33	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200				0,500	1,000	1,000		Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Roederplatz (Grundschule)

BSN	11G02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.163.137 €								
Adresse:	Bernhard-Bästlein-Str. 22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>577</td><td>577</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	577	577	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.928.783 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
577	577	0	0												
(Hauptstandort)	10367 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.510 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.494 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1108	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500							Bezirk			0,500	2017
						0,300										28.02.2017	2017
1109	9810	71013	11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	SIWANA	2,880	0,547	0,030	0,101		0,006			SenStadtWohn	3,300		2,880	2016
						0,404	0,008	0,003									2017
1110	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,530	1,530							Bezirk			1,487	2017
						1,158										28.02.2017	2017
2978	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	1,026		0,957						Bezirk			2,148	2018
							1,026									28.02.2017	2018
4984	3701	70201	11G02, Schule am Roederplatz: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700						0,050		Bezirk				2027
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule im Gutspark (Grundschule)

BSN	11G03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.511.137 €								
Adresse:	Josef-Orlopp-Str. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>473</td><td>473</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	473	473	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>24.206 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
473	473	0	0												
(Hauptstandort)	10367 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.635 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	571 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4985	3701	70202	11G03, Schule am Gutspark: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10367, Josef-Orlopp-Straße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600								Bezirk				2031
																	2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)

BSN	11G05	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.626.994 €
Adresse:	Atzpodienstr. 19	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	66.175 €
(Hauptstandort)	10365 Berlin	547	547	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.561 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.000 €
Schulträger:	Bezirk	576(792)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1113	9810	72041	11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 10365, Atzpodienstraße 19	SIWANA	6,000			3,500	2,500				SenStadtWohn			5,520	2019
							0,002	0,042									
4351	2712	70101	11G05, Schule auf dem lichten Berg: Neubau Sporthalle inklusive Außenanlagen; 10365, Atzpodienstr. 19	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			
														17.11.2016			
4986	3701	70203	11G05, Schule auf dem lichten Berg; Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10365, Atzpodienstraße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500		Bezirk				2029
																	2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Atzpodienstr. 19										
1113	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4351	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4351	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Adam-Ries-Schule (Grundschule)

BSN 11G06  
Adresse: Alt-Friedrichsfelde 66  
(Hauptstandort) 10315 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
409	409	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.481.554 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 28.373 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 16.791 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.582 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4987	3701	70204	11G06, Adam-Ries-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle; 10315, Alt-Friedrichsfelde 66	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,600					0,500	1,000		Bezirk				2028
																	2030

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)

BSN	11G07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.227.346 €								
Adresse:	Harnackstr. 17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>379</td><td>379</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	379	379	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>267.315 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
379	379	0	0												
(Hauptstandort)	10365 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.971 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1116	3701	71300	11G07, Hermann-Gmeiner-Schule: Sanierung Haus 2; 10365, Harnackstr. 17-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000			0,988	1,512	2,300			Bezirk			5,000	2019
								0,251								15.09.2017	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Harnackstr. 17										
1116	01 bis 06	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk		Sanierung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robinson-Schule (Grundschule)

BSN	11G08	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.402.808 €								
Adresse:	Wönnichstr. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>345</td><td>345</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	345	345	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>107.429 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
345	345	0	0									
(Hauptstandort)	10317 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.036 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	597 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1118	3701	71509	Erneuerung der Fenster, Eingangstüren und Fassadensanierung am Schulgebäude; Wönnichstr. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,935	0,076		0,002					Bezirk				
4988	3701	70205	11G08, Robinson-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10317, Wönnichstraße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,300						0,500		Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)

BSN	11G09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.180.854 €										
Adresse:	Massower Str. 39	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>509</td><td>509</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		509	509	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.502.866 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
509	509	0	0														
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.600 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.686 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1120	3701	71400	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Massower Str. 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700	0,600	1,900	0,200					Bezirk			2,355	2018
						0,186	1,741	0,539								23.03.2016	2019
4989	3701	70206	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10315, Massower Straße 39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500		Bezirk				2026
																	2028
8819	3700	51902	Einbau Werkram; Einbau EMA; Malerarbeiten Flure und Speiseraum	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,180			0,180					Bezirk				2019
								0,001									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule im Ostseekarree (Grundschule)

BSN	11G10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.193.130 €								
Adresse:	Barther Str. 27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>441</td><td>441</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	441	441	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>391.832 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
441	441	0	0												
(Hauptstandort)	13051 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.110 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.584 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1122	2712	70104	11G10, Schule im Ostseekarree: Errichtung eines MEBs; 13051, Barther Str. 27	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,560			0,042					SenStadtWohn			3,560	2019
																07.02.2019	2020
1123	9810	70044	11G10, Schule im Ostseekarree (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Barther Straße 27	SIWANA	1,500	0,430							Bezirk			1,500	2016
						0,212											2017
4990	3701	70207	11G10, Schule im Ostseekarree: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13051, Barther Straße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,400						0,500		Bezirk				2021
																	2022
60749	1240	89362	Rückbau des Mehrzweckgebäudes zur Bauvorbereitung für die Errichtung eines MEB	Stadtbau Ost	0,250	0,123							Bezirk				2017
						0,123											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Barther Str. 27										
1122	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)

BSN	11G11	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.477.861 €
Adresse:	Sewanstr. 184	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	414.524 €
(Hauptstandort)	10319 Berlin	389	389	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.034 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1125	9810	70042	11G11, Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule): Grundsanierung der SH; 10319, Sewanstraße 184	SIWANA	1,433	0,511	0,048						Bezirk			1,500	2015
						0,395											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sewanstr. 184										
	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling		Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)													
BSN	11G12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.803.092 €								
Adresse:	Römerweg 120	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>534</td><td>534</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	534	534	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.410.102 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
534	534	0	0												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.288 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.196 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1127	3701	70101	11G12, Lew-Tolstoi-Schule: Erweiterung eines Grundschulgebäudes, Neubau einer Sporthalle und Sanierung der Außenanlagen; 10318, Römerweg 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000	1,000	1,000	4,000	7,700	1,526	1,411		Bezirk	10,500	12,900	14,000	2017
						0,589	0,185	0,204						31.07.2014	23.02.2017	17.04.2018	2022
1128	2710	51941	Sanierung Erdgeschoss und Hallenteil Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450							Bezirk			1,112	2017
						0,416										21.09.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 120										
1127	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1127	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karlshorster Schule (Grundschule)

BSN	11G13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.533.066 €
Adresse:	Lisztstr. 6	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>21.688 €</b>
(Hauptstandort)	10318 Berlin	652	652	0	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	18.400 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.288 €
Schulträger:	Bezirk	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Richard-Wagner-Schule (Grundschule)

BSN	11G14	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.394.417 €								
Adresse:	Ehrenfelsstr. 36	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>600</td><td>600</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	600	600	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.950.370 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
600	600	0	0												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	4.392 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.430 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1131	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500							Bezirk				2017
						0,268											2018
1132	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,879	1,367	0,825						Bezirk				2017
						1,086	0,793										2018
2980	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,793		0,825						Bezirk			2,192	2018
							0,793									31.01.2017	2018
4994	3701	70208	11G14, Richard-Wagner-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10318, Ehrenfelsstraße 36	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,300						0,500		Bezirk				2032
																	2034
8820	3700	51902	Umbau der Hausmeisterwohnung zur Schaffung Lehrerzimmer/ Umstrukturierung und Neuaufteilung Verwaltungsbereich	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2019
								0,000									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Victoriastadt (Grundschule)

BSN	11G16	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.924.272 €								
Adresse:	Nöldnerstr. 44	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>515</td><td>515</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	515	515	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>49.717 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
515	515	0	0												
(Hauptstandort)	10317 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.662 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1134	9810	72040	11G16, Schule an der Victoriastadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 10317, Nöldnerstraße 44	SIWANA	6,000			3,500	2,500				SenStadtWohn				2019
							0,002	0,039									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Nöldnerstr. 44

1134	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
------	-----------	-------------	---------	----------------	-----	--	--------------	---------------	---------	--

Bemerkungen:

BSN	11G17	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.902.446 €								
Adresse:	Liebenwalder Str. 22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>585</td><td>585</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	585	585	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>248.275 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
585	585	0	0												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.566 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.975 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1136	2712	70601	11G17, Brodowin-Schule (Grundschule): Neubau einer Sporthalle; 13055, Liebenwalder Straße 20-22	Schulsporthallen Schnellbau	9,700		0,240						SenStadtWohn	4,900		6,632	2018
							0,200	0,006						17.11.2016		13.07.2018	2019
4995	3701	70209	11G17, Brodowin-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13055, Liebenwalder Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,200						0,500		Bezirk				2024
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebenwalder Straße 12-18										
1136	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)

BSN	11G18	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.544.715 €								
Adresse:	Sandinostr. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>586</td><td>586</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	586	586	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>25.380 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
586	586	0	0												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.973 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.737 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4996	3701	70210	11G18, Schule am Wilhelmsberg: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13055, Sandinostraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,500		Bezirk				2027
																	2029
8818	3700	51902	Herrichtung eines NaWi und Vorbereitungsraumes	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,100			0,100					Bezirk				2019
								0,006									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sandinostr. 8 und Mittelstraße 16										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		Räumen von 11K04 zurück

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Obersee-Schule (Grundschule)

BSN 11G19  
Adresse: Roedernstr. 69-72  
(Hauptstandort) 13053 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.428.132 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 32.563 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.563 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule Am Faulen See (Grundschule)

BSN 11G21  
Adresse: Degnerstr. 71  
(Hauptstandort) 13053 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
454	454	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.812.549 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 42.333 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 28.027 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.306 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Martin-Niemöller-Grundschule

BSN 11G22

Adresse: Am Breiten Luch 5

(Hauptstandort) 13053 Berlin

Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
636	636	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.354.092 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 10.784 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.784 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4997	3701	70211	11G22, Martin-Niemöller-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500		Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrichsfelder Schule (Grundschule)

BSN	11G23	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.803.092 €								
Adresse:	Lincolnstr. 67	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>473</td><td>473</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	473	473	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>984.250 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
473	473	0	0												
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.951 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1142	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,727	0,750							Bezirk				2017
						0,727											2017
2979	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,241		0,450						Bezirk				2018
							0,241										2018
4998	3701	70212	11G23, Friedrichsfelder Schule: Sanierung Schulgebäude; 10315, Lincolnstraße 67	gezielte Zuweisung an die Bezirke	3,200						0,500		Bezirk				2030
																	2032
8815	3700	51902	Sanierung Verteilerküche/ Erweiterung Speiseraum/ Schülerkochstudio	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300			0,300					Bezirk				2019
								0,005									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Wäldchen (Grundschule)

BSN	11G25	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.170.953 €								
Adresse:	Wustrower Str. 28	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>501</td><td>501</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	501	501	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>981.343 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
501	501	0	0												
(Hauptstandort)	13051 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.273 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.678 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1144	9810	70045	11G25, Schule am Wäldchen (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Wustrower Straße 28	SIWANA	1,500	0,948							Bezirk			1,500	
						0,948											2017
4999	3701	70213	11G25, Schule am Wäldchen: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,600						0,500		Bezirk				2026
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Randow-Schule (Grundschule)

BSN                    11G26  
Adresse:            Randowstr. 45  
(Hauptstandort)    13057 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
411	411	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    8.148.775 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    48.400 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    28.192 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    20.208 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5000	3701	70214	11G26, Randow-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13057, Randowstraße 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,500					0,500	1,000		Bezirk				2022
																	2024
6435	9810	72042	11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 13057, Randowstraße 45	SIWANA	1,275		0,275	1,000					Bezirk				
6435	9810	72042	11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 13057, Randowstraße 45	SIWANA	1,275		0,275	1,000					Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Feldmark-Schule (Grundschule)

BSN                    11G28  
Adresse:            Wartiner Str. 23  
(Hauptstandort)    13057 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)  
Schulart:            Grundschule  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
621	621	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    18.585.482 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):                    43.973 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    32.969 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    11.003 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Matibi-Schule (Grundschule)

BSN	11G29	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.084.501 €								
Adresse:	Prendener Str. 15	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>739</td><td>739</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	739	739	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>39.476 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
739	739	0	0												
(Hauptstandort)	13059 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.584 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.892 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5001	3701	70215	11G29, Filiale Matibi-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13059, Straße 3 Nr. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,400						0,500		Bezirk				2026
																	2028
8822	3700	51902	Dachsanierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,450			0,450					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schmetterlings-Grundschule

BSN	11G31	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.557.460 €
Adresse:	Dolgenseestr. 60, Gebäude B	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	155.627 €
(Hauptstandort)	10319 Berlin	238	238	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	3.075 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
60750	1240	89362	Sanierung der Außenanlagen	Stadtbau Ost	1,072	0,153							Bezirk				
						0,153											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling32. Schule (Grundschule)

BSN11G32  
Adresse:Bernhard-Bästlein-Str. 56  
(Hauptstandort)10367 Berlin  
Grundschulplanungsregion:Lichtenberg Nord (03)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
164	164	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:0 €  
Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):0 €  
davon u.a.:  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling33. Schule (Grundschule)

BSN11G33  
Adresse:Rüdigerstr. 76  
(Hauptstandort)10365 Berlin  
Grundschulplanungsregion:Lichtenberg Nord (03)  
Schulart:Grundschule  
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
18	18	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**0 €  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79-83

BSN	11Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1151	2712	70100	11Gn01, Neubau Grundschule; 10318, Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2023
																	2026
1401	9810	82004	11Gn01, Gemeinschaftsschule Blockdammweg; Erwerb eines Schulgrundstücks; 10318, Blockdammweg 60-64/Ehrlichstraße 79-83	SIWANA	1,500								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83										
1151	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1151	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Hauptstr. 9

BSN 11Gn02  
Adresse: Hauptstr. 9  
(Hauptstandort) 10317 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1152	3701	70105	11Gn02, zukünftiger Grundschulstandort: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10317, Hauptstraße 8-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	31,636					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hauptstr. 9

1152	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1152	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11

BSN 11Gn03

Adresse: Konrad-Wolf-Str. 11

(Hauptstandort) 13055 Berlin

Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 11.065.263 €**

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 1.077 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1153	2712	70600	11Gn03, [Neubau Grundschule]: Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle (11Gn2); 13055, Konrad-Wolf-Str. 11	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	25,940		4,000						SenStadtWohn	20,100	25,940		2018
							0,973	10,091						18.08.2017	06.04.2018		2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Konrad-Wolf-Str. 11

1153	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1153	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Schulgründung zum Schuljahr 2019/20 unter der Schulnummer 11G34 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67

BSN	11Gn04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Schleizer Str. 67	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>558.240 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1155	2712	70100	11Gn04, Neubau Grundschule; 13055, Schleizer Str. 67	Neue Schulen Programm	32,000								SenStadtWohn	32,000			2020
														17.08.2018			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Schleizer Str. 67

1155	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1155	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

BSN	11Gn05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Sewanstr. 43	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>6.763.251 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10319 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1156	2712	70600	11Gn05, [Neubau Grundschule]: Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle (11Gn1); 10319, Sewanstr. 43	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,650		1,500						SenStadtWohn	20,300	24,650		2019
							0,959	5,804						10.08.2017	26.04.2018		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Sewanstr. 43

1156	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1156	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Schulgründung zum Schuljahr 2019/20 unter der Schulnummer 11G35 geplant



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Paul-Junius-Str. 69

BSN	11Gn09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Paul-Junius-Str. 69	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.628.463 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1380	3701	70102	11Gn09, zukünftiger Grundschulstandort: Reaktivierung Grundschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,100	0,500	1,000	2,000	5,000	2,873	1,784		Bezirk	10,600	11,600	11,100	2018
						0,316	0,911	0,401						24.07.2015	11.11.2016	16.10.2017	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Paul-Junius-Str. 69										
1380	01 bis 06	Reaktivierung			2,5	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Wartinerstr. 6

BSN	11Gn10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Wartiner Str. 6	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.098.528 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13057 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1160	3701	70100	11Gn10, zukünftiger Grundschulstandort: Reaktivierung Grundschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300	0,568	0,574	4,000	3,000	2,158			Bezirk	9,345	9,777	10,275	2018
						0,568	0,574	0,957						06.08.2014	16.08.2016	11.07.2017	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wartiner Str. 6										
1160	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rummelsburger Straße 21

BSN	11Gn14	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rummelsburger Straße 21	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	10315 Berlin			<b>davon u.a.:</b>								
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5003	3701	70110	11Gn14, Neubau Grundschule Rummelsburger Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10319, Rummelsburger Str. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rummelsburger Straße 21

5003	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0					
5003	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau Grundschule; Römerweg 120 / oder Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.

BSN: 11Gn17  
Adresse: Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.  
(Hauptstandort): 13053 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5006	3701	70113	11Gn17, Neubau Grundschule 1: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen)	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.

5006	01 bis 06	Neubau	konventionell							
5006	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rosenfelder Ring

BSN 11Gn18

Adresse: Hohenschönhauser Str. 75

(Hauptstandort) 10369 Berlin

Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5007	3701	70114	11Gn18, Neubau Grundschule 2: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen);	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Hohenschönhauser Str. 75

5007	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5007	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rheinpfalzallee

BSN 11Gn19  
Adresse: Rheinpfalzallee 83, 91, 93  
(Hauptstandort) 10318 Berlin  
Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Süd (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5010	3701	70115	11Gn19, Neubau Grundschule 3: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen);	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Rheinpfalzallee 83,91,93

5010	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5010	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

**Bemerkungen:**  
BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alexander-Puschkin-Schule

BSN	11K01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.888.823 €								
Adresse:	Massower Str. 37	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>469</td><td>0</td><td>469</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	469	0	469	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>306.248 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
469	0	469	0												
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.978 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(300)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.320 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1162	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,003	0,005							Bezirk				2017
						0,003											2017
2985	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	3,716		0,300	1,600					Bezirk			3,716	2019
							0,129	0,150								22.11.2018	2020
5151	3702	70200	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10315, Massower Straße 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,900						0,500		Bezirk				2023
																	2025
5152	3702	71401	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Am Tierpark 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mildred-Harnack-Schule

BSN	11K02	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.152.911 €
Adresse:	Schulze-Boysen-Str. 12	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	58.496 €
(Hauptstandort)	10365 Berlin	888	0	618	270	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	44.764 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	10.500 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	450(450)	300(300)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5153	3702	70202	11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10365, Schulze-Boysen-Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500						0,500		Bezirk				2021
																	2022
5154	3702	71403	11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Sporthalle; 10365, Tasdorfer Straße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,300						0,500		Bezirk				2022
																	2026
8814	3700	51902	Umbau Küche und Speiseraum	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200			0,200					Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Anlage 11

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

BSO

Berliner Schulbauoffensive

neue

schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gutenberg-Schule

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

Grundschulplanungsregion:

Schulart:

Schulträger:

11K04

Sandinostr. 10

13055 Berlin

- (-)

ISS

Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
965	0	611	354

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

15.611.742 €

760.599 €

22.679 €

17.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertigstellung
1166	3701	70108	11K04, 11G18, Gutenberg-Schule, Schule am Wilhelmsberg: Erweiterung ISS- und Grundschulstandort; 13055, Sandinostr. 8, 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	47,400					0,500	1,000		Bezirk				2023
														2025			
1167	9810	70004	11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13055, Sandinostraße 10	SIWANA	5,012	0,857	0,059	0,004	0,002	0,002	0,008		SenStadtWohn	4,700		5,012	2016
						0,659	0,056								08.11.2015	2017	
5155	3702	71404	11K04, Gutenberg-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13055, Sandinostraße 10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,500		Bezirk				2025
															2027		
8821	3700	51902	Umbau des ehem. Pionierleiterzimmers in Gruppenräume; Fensteranstrich straßenseite	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125			0,125					Bezirk				2019
								0,006							2019		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sandinostr. 10										
1166	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch Räume 11G18
1166	Alle	Neubau Sporthalle				6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1166	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fritz-Reuter-Schule

BSN 11K05  
Adresse: Prendener Str. 29  
(Hauptstandort) 13059 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
833	0	598	235

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.652.535 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 19.028 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.642 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.387 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Rathaus

BSN	11K06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.777.886 €								
Adresse:	Rathausstr. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>414</td><td>0</td><td>414</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	414	0	414	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.554.138 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
414	0	414	0												
(Hauptstandort)	10367 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	5.253 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(300)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.133 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2250	1240	89362	bauliche Sanierung 1. BA, Brandschutz, Herstellung Barrierefreiheit, Treppen, Aula, Klassenräume	Stadumbau Ost	1,245	0,495							Bezirk				2016
						0,495											2017
4166	1240	89362	Errichtung Unterrichtscontainer 4 Klassenräume ohne WC 2018, Einfriedung und Aufwertung Plateau 2019	Stadumbau Ost	0,565		0,543						Bezirk				2018
							0,543										2018
5346	1240	89362	Erarbeitung der BPU für die Gesamtmaßnahme	Stadumbau Ost	0,180	0,124							Bezirk				2017
						0,124											2017
5347	1240	89362	bauliche Sanierung 3.BA, Sanierung Freitreppe, Naturstein- und Schlosserarbeiten	Stadumbau Ost	0,610	0,021	0,353						Bezirk				2017
						0,021	0,353										2018
60789	1240	89362	Schule am Rathaus, Herstellung (Teil-) Schulfreiflächen - Plateau	Stadumbau Ost	0,200			0,100	0,100				Bezirk				
6424	3700	51902	Sanierung Klassen, Flure + Ertüchtigung Brandschutz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	4,950		1,600	1,500	1,050	0,520			Bezirk			4,950	2018
						0,124	1,540	0,342								23.07.2017	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling		Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)													
BSN	11K07	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.043.304 €								
Adresse:	Wustrower Str. 26	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>482</td><td>0</td><td>482</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	482	0	482	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	6.697.902 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
482	0	482	0												
(Hauptstandort)	13051 Berlin					davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	16.888 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	500(500)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1171	9810	71015	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13051, Wustrower Straße 26	SIWANA	5,250	4,857	0,950			0,007	0,082		SenStadtWohn	4,900		5,250	2017
						4,168	0,508	0,028								30.09.2016	2017
1172	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,112	0,100							Bezirk				2018
						0,112											2019
2983	2710	70241	Sanierung Sporthalle 2, 2. BA	SchulSP - investiv	2,710		1,000	1,710					Bezirk			2,682	2018
							1,529	0,316								08.01.2018	2020
5156	3702	70205	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,300					0,500	1,000		Bezirk				2024
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**  
Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25); MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

George-Orwell-Schule

BSN	11K08	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.640.649 €
Adresse:	Sewanstr. 223	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	37.318 €
(Hauptstandort)	10319 Berlin	509	0	484	25	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	32.518 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.800 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5157	3702	70206	11K08, George-Orwell-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10319, Sewanstraße 223	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingPhilippp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	11K09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.558.096 €									
Adresse:	Werneuchener Str. 15	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>585</td><td>0</td><td>585</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		585	0	585	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>1.171.542 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
585	0	585	0													
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	12.885 €									
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	600(600)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			17.997 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1175	2710	51941	Grundinstandsetzung Mehrzweckgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2018
						0,009											2019
2984	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA	SchulSP - investiv	2,500		0,900	1,600					Bezirk			1,500	2018
							0,680	0,452								08.03.2018	2019
5162	3702	70207	11K09, Philipp-Reis-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13055, Werneuchener Straße 14/15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	11K10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.401.033 €
Adresse:	Malchower Chaussee 2	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>808.690 €</b>
(Hauptstandort)	13051 Berlin	1676	664	758	254	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	43.412 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	43.426 €
Schulträger:	Bezirk	576(576)	0(0)	500(500)	225(225)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1177	3703	70101	11K10, Grüner Campus Malchow: Neubau Schulsporthalle und Sanierung Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,640				0,500	1,000	1,000		Bezirk				2020
																	2024
1178	2712	70104	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Malchower Chaussee 2	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,700		3,000						SenStadtWohn			3,700	2018
							0,228	0,210								25.01.2018	2019
1179	2712	70104	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Doberaner Str. 55	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
4167	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Grundinstandsetzung Sporthalle	Stadtbau Ost	3,338		0,244	1,062	1,538	0,438			Bezirk				2019
							0,244										2020
5207	3703	70200	11K10, Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800						0,500		Bezirk				2029
																	2031
5211	3703	70201	11K10, Filiale Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13051, Doberaner Straße 53-58	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,100						0,500		Bezirk				2029
																	2031
60791	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Sanierung der Außenanlagen	Stadtbau Ost	1,910		0,040	0,400	1,310	0,160			Bezirk				2019
							0,040										
8816	3700	51902	Erweiterung Küche und Speiseraum	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200			0,200					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
Doberaner Str. 55, 56										
1179	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Realisierung MEB
Malchower Chaussee 2										
1178	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Realisierung MEB
1177	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

## **Bemerkungen:**

Bezirk plant nach Erweiterung Aufteilung in zwei eigenständige Schulen



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	11K11	Schülerstatistik 2018/2019:					Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:		12.486.614 €
Adresse:	Malchower Weg 54		Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):		5.967.034 €
(Hauptstandort)	13053 Berlin		450	0	450	0	davon u.a.:		
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):					kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):		14.912 €
Schulart:	ISS		01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun		11.269 €
Schulträger:	Bezirk		0(0)	0(0)	400(550)	0(0)			

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1181	2712	70104	11K11, Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule): Errichtung eines MEBs; 13053, Malchower Weg 54	Errichtung von Schu	5,200		0,600						SenStadtWohn			5,200	2018
							0,041	4,078								09.05.2018	2019
1182	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,650	0,650							Bezirk				2017
						0,646											2017
2981	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	1,175		1,450						Bezirk			2,100	2018
							1,175									05.05.2017	2018
5163	3702	70208	11K11, Paul-Schmidt-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13053, Malchower Weg 54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,400						0,500		Bezirk				2025
																	2028
8817	3700	51902	Ausbau von Navi Räumen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200			0,200					Bezirk				2019
								0,001									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Malchower Weg 54										
1181	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	11K12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.669.886 €								
Adresse:	Erich-Kurz-Str. 6-10	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>658</td><td>261</td><td>376</td><td>21</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	658	261	376	21	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>346.648 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
658	261	376	21												
(Hauptstandort)	10319 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.860 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>300(500)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	300(500)	225(225)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	300(500)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1190	9810	70000	11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 10319, Erich-Kurz-Straße 6-10	SIWANA	2,959	0,495	0,010		0,002				SenStadtWohn	3,200		3,343	2016
						0,337	0,000	0,000								02.11.2015	2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Dolgenseestr. 60

1190	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Fertigstellung MEB
Nein	07 bis 10	Reaktivierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11S04

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN	11Kn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Allee der Kosmonauten 20-22	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>231.020 €</b>
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(600)	0(300)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1185			11Kn01, Neubau ISS Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	Finanzierung durch HOWOGE	64,264			2,157	5,035	15,654	20,954		Howoge	64,264			2021
								0,231						20.06.2019			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Allee der Kosmonauten 20-22

1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	11 bis 13	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort ISS und Gymnasium; siehe 11Yn01

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

BSN 11Kn02

Adresse: Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

(Hauptstandort) 13053 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 9.261 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1186			11Kn02, Neubau ISS Am breiten Luch 3/Rotkamp 53: Neubau mit Sporthalle; 13053, Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	Finanzierung durch HOWOGE	67,897			0,174	0,350	5,961	4,074		Howoge				2022
								0,009									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

1186	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Waldowallee 117

BSN	11Kn04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Waldowallee 117	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(576)	0(0)	0(400)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1157			11Kn04, Neubau ISS Waldowallee 117: Neubau mit Sporthalle; 10318, Waldowallee 117	Finanzierung durch HOWOGE	39,600					0,463	2,314		Howoge				2023
																	2026
5212	3703	70103	11Kn04 , Neubau Gemeinschaftsschule; 10318, Waldowallee 115, 117	gezielte Zuweisung an die Bezirke	44,000					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Waldowallee 117										
1157	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule geplant; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst

BSN	11Kn05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Treskowallee 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	10318 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4302			11Kn05, Reaktivierung ISS HTW-Campus Karlshorst: Neubau ohne Sporthalle; 10318, Treskowallee 8	Finanzierung durch HOWOGE	52,600						0,636		Howoge				2025
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Treskowallee 8

4302	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
4302	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

vsI. Fertigstellung 2026; ggf. spätere Realisierung und weitere Nutzung durch Grundschule und/oder Gymnasium

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; Paul-Junius Str. 25-27

BSN	11Kn06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Paul-Junius Str. 25-27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>24.290 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1188	3702	70100	11Kn06, Reaktivierung Sekundarschulstandort: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 25/27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,650			0,500	4,500	6,900	8,150		Bezirk	17,700	19,490	24,650	2020
								0,024						26.01.2016	23.08.2017	11.10.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Paul-Junius Str. 25-27

1188	07 bis 10	Reaktivierung			6,0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
------	-----------	---------------	--	--	-----	---	--------	--------	--------	--

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Wartinerstr. 1-3

BSN	11Kn07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Wartiner Str. 1 - 3	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13057 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(500)</td><td colspan="2">0(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(500)	0(225)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1161	3702	70101	11Kn07, zukünftiger Sekundarschulstandort: Neubau eines Schulgebäudes, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 1-3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	38,340				12,000	12,000	12,000		Bezirk	34,416	38,340	44,355	2020
														14.04.2016	06.07.2018	19.12.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Wartiner Str. 1 - 3

1161	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
1161	07 bis 10	Reaktivierung				2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Sanierung SpH
1161	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Fischerstraße

BSN	11Kn09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Fischerstr.	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10317 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>0(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	0(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(288)	0(0)	0(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5164	3702	70102	11Kn09, Neubau Gemeinschaftsschule Fischerstraße: Neubau einer Gemeinschaftsschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10317, Fischerstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	45,000						0,500		Bezirk				2024
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Fischerstr.

5164	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0					
5164	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
5164	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4				

**Bemerkungen:**  
BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau Gemeinschaftsschule; Am Berl 23

BSN                    11Kn10  
Adresse:            Am Berl 23  
(Hauptstandort)    13051 Berlin  
Grundschulplanungsregion:    Hohenschönhausen Nord (01)  
Schulart:            ISS  
Schulträger:        Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:                    0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):**                    0 €  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):                    0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):                    0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Am Berl 23

	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					
	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen; Anmeldung zur I-Planung 19-23 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Fennpfuhl

BSN 11S02  
Adresse: Alfred-Jung-Str. 19  
(Hauptstandort) 10369 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
122	43	79	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.477.861 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 158.480 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 6.953 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.538 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5325	3705	70200	11S02, Schule am Fennpfuhl: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10369; Alfred-Jung-Straße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500					0,500	1,000		Bezirk				2024
																	2026
6433	9810	72031	11S02, Schule am Fennpfuhl (Sonderschule mit Sekundarstufe): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 10369, Alfred-Jung-Straße19	SIWANA	1,525		0,525	1,000					Bezirk				
								0,062									
8813	3700	51902	Hallenteilsanierung mit Dach und Schallsollierung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,900			0,900					Bezirk				2019
								0,081									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule

BSN 11S04  
Adresse: Erich-Kurz-Str. 6-10  
(Hauptstandort) 10319 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
40	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11K12

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am grünen Grund

BSN	11S05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.041.009 €								
Adresse:	Herzbergstr. 79	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>116</td><td>64</td><td>46</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	116	64	46	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.053.597 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
116	64	46	0												
(Hauptstandort)	10365 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	198 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(144)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(144)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(144)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1191	2712	70104	11S05, Schule am grünen Grund: Errichtung eines MEBs; 10365, Herzbergstr. 79	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
1192	9810	70043	11S05, Schule am Grünen Grund (Förderschule): Sanierung der Fassade und der Fenster; 10365, Herzbergstraße 79	SIWANA	1,100	0,575	0,652						Bezirk			1,100	2017
						0,418	0,636										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Herzbergstr. 79										
1191	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Selma-Lagerlöf-Schule

BSN	11S06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.565.778 €								
Adresse:	Bernhard-Bästlein-Str. 56	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>187</td><td>187</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	187	187	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>3.770.605 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
187	187	0	0												
(Hauptstandort)	10367 Berlin					<u><b>davon u.a.:</b></u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	6.573 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1154	9810	71014	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 10365, Rüdigerstraße 76	SIWANA	2,947	1,498	0,436			0,008			SenStadtWohn	3,250		3,000	2016
						1,058	0,285	0,004								20.07.2016	2017
1194	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,080	0,080							Bezirk				2018
						0,136											2019
2982	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	3,479		1,650	1,829					Bezirk			3,090	2018
							1,308	0,824								05.12.2019	2019
5326	3705	70201	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,900						0,500		Bezirk				2033
																	2035
60811	1240	89362	Schulhof Campus Rüdiger Str., 1. BA	Stadturnbau Ost	0,930			0,100	0,565	0,265			Bezirk				
8812	3700	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,500			1,500					Bezirk				2019
								0,148									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertig gestellt

BSN	11S07	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.291.983 €
Adresse:	Paul-Junius-Str. 15	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>23.865 €</b>
(Hauptstandort)	10367 Berlin	317	195	122	0	<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.209 €
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.500 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
8811	3700	51902	Sanierung der Fenster des 1.BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600			0,600					Bezirk				2019
								0,001									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule Am Breiten Luch

BSN	11S08	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.362.515 €
Adresse:	Am Breiten Luch 19	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	202.816 €
(Hauptstandort)	13053 Berlin	192	104	88	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.908 €
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.968 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1510	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa)	SchulSP - investiv	1,600			1,600					Bezirk			1,960	2019
								0,184								28.11.2018	2020
5327	3705	70202	11S08, Schule am Breiten Luch: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600				0,500	1,000	1,000		Bezirk				2025
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nils-Holgersson-Schule

BSN	11S12	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.323.611 €
Adresse:	Otto-Marquardt-Str. 12-14	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	1.042.281 €
(Hauptstandort)	10369 Berlin	185	0	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	13.633 €
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1198	3705	70104	11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500	0,076							Bezirk				2012
						0,076											2014
1199	2712	70104	11S12, Nils-Holgersson-Schule; Errichtung eines MEBs; 10369, Otto-Marquardt-Str. 12-14	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,150		0,010						SenStadtWohn			6,150	2019
							0,002	0,392								01.11.2018	2020
1200	3705	71502	11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,000								Bezirk				2012
																	2014

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Otto-Marquardt-Str. 12-14										
1199	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätzuwachs 96 Plätze

BSN	11Y02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.791.124 €
Adresse:	Franz-Jacob-Str. 8	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>4.500.023 €</b>
(Hauptstandort)	10369 Berlin	891	121	523	247	<b><u>davon u.a.:</u></b>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	10.039 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.771 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	120(120)	464(464)	200(200)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1202	3704	71400	11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Sanierung Haus 1; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,509	1,000	0,055						Bezirk			3,255	2016
						2,402	0,596									29.05.2013	2018
1203	3704	71401	11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Sanierung Haus 2; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,680		1,700	0,980					Bezirk			2,662	2018
							0,899	0,580								16.02.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule

BSN	11Y05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.019.110 €										
Adresse:	Römerweg 30-32	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>678</td><td>0</td><td>465</td><td colspan="2">213</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		678	0	465	213		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>4.537.548 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
678	0	465	213														
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	25.665 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(754)</td><td colspan="2">200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	464(754)	200(200)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	464(754)	200(200)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1206	3704	71502	11Y05, Neubau einer Sporthalle einschl. Abbruch Brandruine und Wettbewerbskosten am Coppi-Gymnasium; 10318, Römerweg 30-32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,988								Bezirk		4,853	4,807	2016
						1,426	2,194	0,471							25.03.2015	22.09.2015	2019
1207	3704	71601	Standardanpassung Außenanlagen Sporthalle: Römerweg 30-32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,360	0,009		0,030	0,270		0,061		Bezirk			0,360	2017
						0,009										24.07.2017	2020
1208	2710	51941	Sanierung Außenhülle Schulgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,001	0,005							Bezirk				2019
						0,001											2023
1509	2710	70241	Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, Fassade), 2. BA	SchulSP - investiv	2,251		0,250	1,000					Bezirk				2019
							0,245	0,166									2023
5266	3704	70200	11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Sanierung Schulgebäude; 10318, Römerweg 30/32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,644				0,500	1,000	1,000		Bezirk				2019
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 30-32										
	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam		Neu
1206	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Anmeldung zur I-Planung 2019-23 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Barnim-Gymnasium

BSN	11Y09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	36.874.438 €									
Adresse:	Ahrensfelder Chaussee 41	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>1139</td><td>128</td><td>644</td><td colspan="2">367</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		1139	128	644	367		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>			<b>41.510 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
1139	128	644	367													
(Hauptstandort)	13057 Berlin					<u>davon u.a.:</u>										
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	41.510 €									
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>580(580)</td><td colspan="2">250(250)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	120(120)	580(580)	250(250)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):			0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)													
Schulträger:	Bezirk															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Manfred-von-Ardenne-Gymnasium

BSN	11Y10	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.538.092 €								
Adresse:	Werneuchener Str. 27-28	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>727</td><td>0</td><td>562</td><td>165</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	727	0	562	165	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>41.734 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
727	0	562	165									
(Hauptstandort)	13055 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	27.734 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>522(522)</td><td>225(225)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	522(522)	225(225)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5267	3704	70201	11Y10, Manfred-von-Ardenne-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 13055, Werneuchener Straße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,800						0,500		Bezirk				2029
																	2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingImmanuel-Kant-Gymnasium

BSN	11Y11	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.001.128 €
Adresse:	Lückstr. 63	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	124.839 €
(Hauptstandort)	10317 Berlin	784	60	490	234	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	26.192 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.382 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	120(120)	522(522)	225(225)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2987	2710	70241	Sanierung Sporthalle	SchulSP - investiv	1,659			1,659					Bezirk			2,745	2019
								0,080								07.12.2018	2020
5268	3704	70202	11Y11, Immanuel-Kant-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 10317, Lückstraße 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,600						0,500		Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN	11Yn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Allee der Kosmonauten 20-22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>167.290 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(464)</td><td colspan="2">0(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(464)	0(200)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5511			11Yn01, Neubau Gymnasium Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	Finanzierung durch HOWOGE	46,536			1,562	3,646	11,336	15,173		Howoge	46,536			2021
								0,167						20.06.2019			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Allee der Kosmonauten 20-22

1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	11 bis 12	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

vsI. Fertigstellung 2023

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Treskowallee 8 / Römerweg (hinter HTW)

BSN	11Yn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Treskowallee 8 / Römerweg (hinter HTW)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	10318 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(580)</td><td>0(250)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(580)	0(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)									
Schulträger:												

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5272	3704	70100	11Yn02, Neubau Gymnasium 1: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen);	gezielte Zuweisung an die Bezirke	40,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Treskowallee 8 / Römerweg (hinter HTW)										
5272	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
5272	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
5272	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

--



## Neubau Gymnasium; Hohenschönhauser Straße

<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
<u>davon u.a.:</u>	
kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

[illegible]

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

5273	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
5273	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
5273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell		5,0					

( )

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Bornitzstraße

BSN	11Yn04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Bornitzstraße	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10365 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(580)</td><td>0(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(580)	0(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)												
Schulträger:															

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5274	3704	70102	11Yn04, Neubau Gymnasium 3: (Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen);	gezielte Zuweisung an die Bezirke	40,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Bornitzstraße

5274	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
5274	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
5274	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik)

BSN	12B01	Schülerstatistik 2018/2019:					Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:				0 €
Adresse:	Kühleweinstr. 5		Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):				404.607 €
(Hauptstandort)	13409 Berlin						davon u.a.:				
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):					kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):				0 €
Schulart:	Berufsschule		01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):				3.407 €
Schulträger:	SenBJF		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)					

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5684	1021	51925	Trockenbauwand/Trennwand mit Tür in der Werkstatthalle	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,009						BIM				
							0,009										
6439	0710	88304	1148-B2-E: Energieeffiziente Lüftungsanlage im OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,113		0,007	0,094					BIM				2017
							0,009										2019
75034			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,506		0,226	0,280	0,226	0,226	0,226		BIM				2018
							0,181	0,194									2018
75124			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18070-30429000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,100		0,100						BIM				2018
																	2019
75125			Dachsanierung Haus 2 & 3 (B18069-30429000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,008		0,700						BIM				2019
							0,008										2019
75126			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,000						2,000		BIM				2024
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik)

BSN	12B02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Cyclopstr. 1 - 5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.523.837 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13437 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4130	1021	51925	Fusion OSZ BW II mit FLS - verschiedene Maßnahmen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,331	0,331							BIM				
						0,331											
4131	1021	51925	Klimatisierung Genlabor und Vorbereitungsraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,015	0,015							BIM				
						0,015											
4132	1021	51925	Klimatisierung d. Genlabors u. Vorbereitung 2.OG R.2.7.18; R. 2.8.02	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,047		0,035	0,012					BIM				
							0,035										
4133	1021	51925	Umbau von Klassenräumen (1.7.13,2.3.05)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012		0,012						BIM				
							0,012										
4138	1021	51925	Steckdosen u. Netzwerkdosen R 1.6.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004								BIM				2018
							0,004										2018
5685	1021	51925	Auftrag Kabelverlängerung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,000				0,000				BIM				
						0,000											
75010			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,974		0,606	0,368	0,606	0,606	0,606		BIM				2018
							0,821	0,300									2019
75127			Sanierung Trinkwasseranlagen in 3 Gebäuden (12B02 & 12B03 nutzen den selben Standort - Kosten wurden hälftig aufgeteilt.) (B18025-30121000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,501		0,200	0,500					BIM				2018
							0,001										2019
9328	1021	51925	Änderung der Erschließung (Türen) für Umnutzung von Räumen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,036				0,036				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Mediengestaltung und Medientechnologie)

BSN 12B03  
Adresse: Cyclopstr. 1-5  
(Hauptstandort) 13437 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Berufsschule  
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 18.910 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4139	1021	51925	Raumteilung R 02.04 als Werkstatt incl. Einbau Edelstahlspültisch	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,018		0,018						BIM				
							0,018										
5686	1021	51925	Erweiterung der Ausstattung Neuausrichtung des Übergangsschuleberuf	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,387			0,080					BIM				
75128			Sanierung Trinkwasseranlagen in 3 Gebäuden (12B02 & 12B03 nutzen den selben Standort - Kosten wurden hälftig aufgeteilt.) (B18025-30121000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,501		0,200	0,500					BIM				2018
							0,001										2019
9329	1021	51925	Anpassung und Ausbau der Verbundausbildung Geomatik	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,186								BIM				
9330	1021	51925	Herstellung von barrierefreien Türen Haupteingang	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,011			0,011					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Havelmüller-Grundschule

BSN 12G01  
 Adresse: Namslastr. 49-57  
 (Hauptstandort) 13507 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: (VI) Tegel-Süd (06)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
292	292	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.241.943 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.841.657 €**

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 10.696 €

Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.000 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1213	3701	71316	12G01, Havelmüller Grundschule: Erweiterung; 13507, Namslastraße 49-57	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,493		1,900	2,176	2,050	0,600			Bezirk		4,419		2017
							0,484	0,430							01.09.2019		2021
1361	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,078								Bezirk				2016
						0,054											2017
1458	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,325	0,325							Bezirk				2017
						0,320											2017
2312	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,020								Bezirk				2017
						0,020											2017
2383	3306	51902	Standarddandanpassung, elektrotechnische Maßnahmen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200				0,200				Bezirk				2019
																	2020
2384	3306	51902	Sanierung bzw. Erneuerung der Stahlkonstruktion der Laubengänge	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300					0,300			Bezirk				2019
																	2020
2385	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,180				0,040	0,150			Bezirk				2019
																	2021
5011	3701	70201	12G01, Havelmüller Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13507, Namslastr. 49-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500		Bezirk				2022
																	2028
5340	9810	73018	12G01; Havelmüller-Grundschule: Aufwertung der Außenanlagen; 13507; Namenslastraße; 49-57	SIWANA	1,500		0,050	0,900	0,550				Bezirk				2019
							0,048										2020
67000	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,420								Bezirk				2018
							0,420										2018
8823	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,051			0,051					Bezirk				2019
								0,051									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Namslaustr. 49-57										
1213	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule am Schäfersee

BSN 12G02  
Adresse: Baseler Str. 2-6  
(Hauptstandort) 13407 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.333.147 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 334.995 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 24.714 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.671 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2266	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153								Bezirk				2016
						0,093											2017
5012	3701	70204	12G02, Grundschule am Schäfersee: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Baseler Str. 2-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,900						0,500		Bezirk				2022
																	2028
67010	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153								Bezirk				2018
							0,153										2018
8824	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045			0,045					Bezirk				2019
								0,045									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reginhard-Grundschule

BSN 12G03  
Adresse: Letteallee 39-41  
(Hauptstandort) 13409 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
419	419	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.307.180 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 834.963 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.417 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.400 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1472	2710	51942	Sanierung Brandschutz/Dach	SchulSP - konsumtiv	0,005	0,005							Bezirk				2017
						0,008											2017
1533	2710	51942	Sanierung Glasdach	SchulSP - konsumtiv	0,185		0,180						Bezirk				2018
							0,178										2019
2278	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,045		0,045						Bezirk				2017
						0,342											2018
2386	3306	51902	Herstellung Fluchttreppe am Giebel des Altbaues	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,320		0,265	0,250					Bezirk				2018
							0,068	0,026									2019
6441	0710	88304	1229-B6-B: Umgestaltung der Außenanlage der Reginhard Grundschule	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,598		0,032	0,566	0,021				Bezirk				2018
							0,011	0,053									2020
67030	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,091								Bezirk				2018
							0,091										2018
8825	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,033			0,033					Bezirk				2019
								0,033									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Till-Eulenspiegel-Grundschule

BSN	12G04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.497.080 €								
Adresse:	Humboldtstr. 8-13	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>422</td><td>422</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	422	422	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>310.306 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
422	422	0	0												
(Hauptstandort)	13407 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	(X) Reinickendorf-Ost (10)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.639 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.142 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2284	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,125								Bezirk				2016
						0,068											2017
2387	3306	51902	Sanierung der Lehrertoiletten.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060					0,060			Bezirk				2019
																	2019
2388	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070				0,035	0,035			Bezirk				2020
																	2021
5013	3701	70101	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Erweiterungsbau; 13407, Humboldtstr. 8-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500		Bezirk				2022
																	2028
5014	3701	70205	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Humboldtstr. 8-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,700						0,500		Bezirk				2022
																	2028
67050	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,137								Bezirk				2018
							0,137										2018
8826	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,069			0,069					Bezirk				2019
								0,069									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Humboldtstr. 8-13										
5013	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Kolumbus-Grundschule

BSN 12G05  
 Adresse: Büchsenweg 23 A  
 (Hauptstandort) 13409 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
627	627	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.134.967 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.139.770 €**

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 37.759 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.373 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1461	2710	51942	Sanierung Sanitär, Sanierung Verteilkküche, Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,250	0,250							Bezirk				2017
						0,155											2017
1517	2710	70242	Sanierung der Unterdecken sowie Dach, Fenster und Fassade	SchulSP - investiv	5,500				0,400	5,100			Bezirk				2019
																	2021
1523	2710	51942	Sanierung Schneckenhaus / Mensa	SchulSP - konsumtiv	0,300		0,200						Bezirk				2018
							0,251										2019
1524	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,060		0,071						Bezirk				2018
							0,033										2019
2287	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,187								Bezirk				2016
						0,062											2017
2389	3306	51902	Sanierung der Fenster im MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300				0,300				Bezirk				2019
																	2020
2390	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,712					0,856	0,856		Bezirk				2021
																	2022
5015	3701	70202	12G05, Kolumbus-Grundschule: Sanierung; 13409, Büchsenweg 23a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,700						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6430	9810	71024	Neubau einer Drei-Felder-Sporthalle, Freiheitsweg 20	SIWANA	7,000	0,200	0,270	5,450	0,820	0,430			SenStadtWoh n	5,400			
						0,030	0,225	0,011									
67070	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,146								Bezirk				2018
							0,145										2018
8827	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,186			0,186					Bezirk				2019
								0,186									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	--------------	----------	--------	--------	--------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Büchsenweg 23 A

Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
------	------	-------------------	----------	--------	--	---	--------------	---------------	-----------------	--

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hausotter-Grundschule

BSN 12G06  
Adresse: Hausotterplatz 4  
(Hauptstandort) 13409 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
501	501	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.231.022 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 219.868 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.461 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2289	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,142								Bezirk				2016
						0,068											2017
2391	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,821					0,410	0,410		Bezirk				2021
																	2022
5016	3701	70104	12G06, Hausotter Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13409, Hausotterplatz 3-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500		Bezirk				2022
																	2027
5017	3701	70206	12G06, Hausotter-Grundschule: Sanierung; 13409, Hausotterplatz 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800						0,500		Bezirk				2022
																	2028
67080	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,072		0,072						Bezirk				2018
																	2018
8828	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019
8829	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,046			0,046					Bezirk				2019
								0,046									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hausotterplatz 4										
5016	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5016	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mark-Twain-Grundschule

BSN	12G07	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.758.523 €
Adresse:	Auguste-Viktoria-Allee 95	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	457.911 €
(Hauptstandort)	13403 Berlin	438	438	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	(IX) Reinickendorf-West (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	23.370 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.249 €
Schulträger:	Bezirk	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2290	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,197								Bezirk				2016
						0,110											2017
2392	3306	51902	Sanierung Dach und Fassade.	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,230			0,033	0,230				Bezirk				2018
							0,057	0,033									2020
5023	3701	70203	12G07, Mark-Twain-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 95-96	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500		Bezirk				2022
																	2028
67100	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153								Bezirk				2018
							0,153										2018
8830	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,000			0,000					Bezirk				2019
								0,000									2019
8831	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,077			0,077					Bezirk				2019
								0,077									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule an der Peckwisch

BSN: 12G09  
Adresse: Tornower Weg 26-34  
(Hauptstandort): 13439 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
591	591	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.111.144 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 914.901 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 5.686 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1452	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020							Bezirk				2017
						0,028											2017
1525	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	2,460		0,370	0,260	0,870	0,960			Bezirk				2018
							0,341	0,101									2021
2296	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,202								Bezirk				2016
						0,146											2017
2393	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200						Bezirk				2018
							0,174										2018
5024	3701	70207	12G09, Grundschule an der Peckwisch: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Tornower Weg 26-34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500		Bezirk				2022
																	2027
67110	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,075								Bezirk				2018
							0,075										2018
8832	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,036			0,036					Bezirk				2019
								0,036									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:





Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rathauspromenade 73										
	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ringelnatz-Grundschule

BSN	12G11	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.640.025 €								
Adresse:	Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>296</td><td>296</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	296	296	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.642.695 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
296	296	0	0												
(Hauptstandort)	13437 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Wittenau (08)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	21.879 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.308 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1232	3701	71411	12G11, Ringelnatz-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung; 13437, Wilhelm-Gericke-Straße 7-13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,555	0,900	0,855	0,300					Bezirk				2016
						1,049	0,620	0,249									2018
1475	2710	51942	Sanierung Sanitär, Brandschutzmaßnahme	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,099											2017
2258	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,286								Bezirk				2016
						0,167											2017
2396	3306	51902	Sanierung sanitäre Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,120				0,120				Bezirk				2019
																	2020
2397	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,130					1,565	1,565		Bezirk				2021
																	2022
5026	3701	70102	12G11, Ringelnatz-Grundschule: Erweiterungsbau; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500		Bezirk				2022
																	2028
5027	3701	70209	12G11, Ringelnatz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6714	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,317		0,317						Bezirk				2018
																	2018
8835	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,109			0,109					Bezirk				2019
								0,109									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelm-Gericke-Str. 7-13										
5026	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Borsigwalder Grundschule

BSN	12G12	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.474.467 €								
Adresse:	Mirastr. 100	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>467</td><td>467</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	467	467	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>306.411 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
467	467	0	0												
(Hauptstandort)	13509 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VII) Borsigwalde/ Tegel (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.185 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.490 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2260	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,101								Bezirk				2016
						0,071											2017
5028	3701	70213	12G12, Borsigwalder-Grundschule: Sanierung; 13509, Mirastr. 100	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,200						0,500		Bezirk				2022
																	2027
6716	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,144								Bezirk				2018
							0,144										2018
8836	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053			0,053					Bezirk				2019
								0,053									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Franz-Marc-Grundschule

BSN	12G13	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.716.843 €								
Adresse:	Treskowstr. 26-31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>348</td><td>348</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	348	348	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>655.754 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
348	348	0	0												
(Hauptstandort)	13507 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	(VII) Borsigwalde/ Tegel (07)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	552 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2317	3306	51902	Franz-Marc-Grundschule / Julius-Leber-Schule (12K01)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,094								Bezirk				2016
						0,094											2017
2398	3306	51902	Fassadensanierung Hofseite	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,600					0,600			Bezirk				2019
																	2020
5029	3701	70225	12G13, Franz-Marc-Grundschule: Sanierung; 13507, Treskowstr. 26-31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,400						0,500		Bezirk				2022
																	2029
6717	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,413								Bezirk				2018
							0,413										2018
6718	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,036								Bezirk				2018
							0,036										2018
8837	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,024			0,024					Bezirk				2019
								0,024									2019
8838	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,085			0,085					Bezirk				2019
								0,085									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alfred-Brehm-Grundschule

BSN 12G14  
Adresse: Ascheberger Weg 8 A  
(Hauptstandort) 13507 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (VI) Tegel-Süd (06)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	388	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.715.766 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 922.083 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.635 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1237	3701	71317	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Erweiterung; 13507, Ascheberger Weg 8a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,940		1,640	0,900	0,400				Bezirk				2017
							0,349	0,257									2020
2261	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,196								Bezirk				2016
						0,137											2017
2309	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011								Bezirk				2017
						0,011											2017
2399	3306	51902	Sanierung Dach	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300					0,300			Bezirk				2019
																	2020
5030	3701	70210	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13507, Ascheberger Weg 8a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,800						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6719	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,099								Bezirk				2018
							0,099										2018
8839	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,043			0,043					Bezirk				2019
								0,043									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ascheberger Weg 8 A										
1237	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule

BSN	12G15	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.489.679 €
Adresse:	Ziekowstr. 80-88	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	357.446 €
(Hauptstandort)	13509 Berlin	416	416	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	(VII) Borsigwalde/ Tegel (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	15.988 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.140 €
Schulträger:	Bezirk	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2262	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,152								Bezirk				2016
						0,076											2017
4352	2712	70104	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: MEB 16 mit Mensa; 13509, Ziekowstr. 80-88	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
5034	3701	70214	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13509, Ziekowstr. 80-88	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,900						0,500		Bezirk				2022
																	2027
6720	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,206								Bezirk				2018
							0,206										2018
8840	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,056			0,056					Bezirk				2019
								0,056									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ziekowstr. 80-88										
4352	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ellef-Ringnes-Grundschule

BSN	12G17	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.266.712 €								
Adresse:	Im Erpelgrund 11-17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>316</td><td>316</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	316	316	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.221.223 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
316	316	0	0												
(Hauptstandort)	13503 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	(I) Heiligensee/ Konradshöhe (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	26.478 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1448	2710	51942	Sanierung Schulhof und Schulsportfläche, 1. BA und 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350							Bezirk				2017
						0,336											2017
2300	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,142								Bezirk				2016
						0,064											2017
2400	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,350	0,065					Bezirk				2018
							0,224										2019
2401	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,510					0,755	0,755		Bezirk				2021
																	2022
4238	1172	51900	Sporthallensanierung (nach Freizug als Flüchtlingsunterkunft)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,349		0,349	0,041					Bezirk				2017
							0,185	0,016									2019
4303	2710	70242	Sanierung der Hortgebäudes Wildganssteig.	SchulSP - investiv	2,170			1,035	1,135				Bezirk				2019
								0,067									2020
5035	3701	70216	12G17, Ellef-Ringnes-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Im Erpelgrund 11-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500		Bezirk				2022
																	2027
6721	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,134								Bezirk				2018
							0,132										2018
8841	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,163			0,163					Bezirk				2019
								0,163									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Tegelschen Ort

BSN	12G18	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.127.104 €
Adresse:	Gerlindeweg 11-23	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	266.138 €
(Hauptstandort)	13505 Berlin	297	297	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	(I) Heiligensee/ Konradshöhe (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	14.177 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	
Schulträger:	Bezirk	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügun	5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2263	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053								Bezirk				2016
						0,022											2017
5036	3701	70211	12G18, Grundschule am Tegelschen Ort: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13505, Gerlindeweg 11-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500		Bezirk				2022
																	2027
6722	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,138								Bezirk				2018
							0,138										2018
8842	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,087			0,087					Bezirk				2019
								0,087									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Münchhausen-Grundschule

BSN 12G19  
Adresse: Artemisstr. 22-26  
(Hauptstandort) 13469 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (IV) Waidmannslust/ Lübars (04)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	405	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.388.013 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 293.465 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 24.465 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.289 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1468	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	0,011	0,011							Bezirk				2017
						0,010											2017
1529	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,074		0,074						Bezirk				2018
							0,050										2019
2264	3306	51902	Filiale Am Freibad 1	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,022								Bezirk				2016
						0,006											2017
2265	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,104								Bezirk				2016
						0,042											2017
5037	3701	70215	12G19, Münchhausen-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Artemisstr. 22-26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,100						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6724	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,055								Bezirk				2018
							0,055										2018
6725	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,066								Bezirk				2018
							0,066										2018
8843	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,022			0,022					Bezirk				2019
								0,022									2019
8844	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010			0,010					Bezirk				2019
								0,010									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Vierrutenberg

BSN	12G20	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.236.785 €										
Adresse:	Am Vierrutenberg 59-65	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>381</td><td>381</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		381	381	0	0		<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>519.346 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
381	381	0	0														
(Hauptstandort)	13469 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	(IV) Waidmannslust/ Lübars (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	11.768 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		288(432)	0(0)	0(0)	0(0)		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.500 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk																

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2269	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,081	0,048							Bezirk				2016
																	2017
2402	3306	51902	Sanierung der sanitären Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,880			0,200	0,540				Bezirk				2018
							0,088	0,058									2020
2403	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,450					0,225	0,225		Bezirk				2021
																	2022
4353	2712	70104	12G20, Grundschule am Vierrutenberg: MEB 16 mit Mensa; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
5038	3701	70217	12G20, Grundschule am Vierrutenberg: Sanierung; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,600						0,500		Bezirk				2022
																	2027
6726	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,117								Bezirk				2018
							0,117										2018
6727	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002								Bezirk				2018
							0,002										2018
8845	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,190			0,190					Bezirk				2019
								0,190									2019
8846	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,002			0,002					Bezirk				2019
								0,002									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Vierrutenberg 59-65										
Nein	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk		Abriss
4353	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

BSN	12G21
Adresse:	Seebadstr. 42-43
(Hauptstandort)	13467 Berlin
Grundschulplanungsregion:	(III) Hermsdorf (03)
Schulart:	Grundschule
Schulträger:	Bezirk

<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
380	380	0	0

**Kapazität/Plätze (Zukunft):**

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.299.589 €
<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>727.018 €</b>
<u><b>davon u.a.:</b></u>	
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	8.619 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.566 €

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1421	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,260	0,260							Bezirk				2017
						0,245									2017		
1451	2710	51942	Sanierung Sanitär, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,310	0,310							Bezirk				2017
						0,230									2017		
2270	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,076								Bezirk				2016
						0,046										2017	
4593	3306	51902	Sanierung sanitäre Anlagen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008		0,008						Bezirk				2018
																2018	
5043	3701	70212	12G21, Grundschule am Fließtal: Sanierung; 13467, Seebadstr. 42-43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500		Bezirk				2022
																2028	
6728	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,099								Bezirk				2018
							0,099									2018	
8847	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,078			0,078					Bezirk				2019
								0,078								2019	

[illegible]

## Arbeitsstand: 04.12.2019 | Seite 25 von 73

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Dreyer-Grundschule

BSN 12G22

Adresse: Freiherr-vom-Stein-Str. 31

(Hauptstandort) 13467 Berlin

Grundschulplanungsregion: (III) Hermsdorf (03)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
415	415	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.940.224 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 930.924 €**

**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 18.615 €

Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.500 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1249	3701	71413	12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Einrichtung einer Mensa und Küche; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,350								Bezirk				2016
						0,001											2017
1455	2710	51942	Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,005							Bezirk				2017
						0,007											2019
1530	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,067		0,067						Bezirk				2018
							0,055										2019
1538	2710	51942	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,705		0,295	0,180	0,150	0,080			Bezirk				2018
							0,241										2020
2271	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,213								Bezirk				2016
						0,135											2017
5044	3701	70226	12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Sanierung; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,400						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6729	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,179								Bezirk				2018
							0,179										2018
8848	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,282			0,282					Bezirk				2019
								0,282									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Victor-Gollancz-Grundschule

BSN 12G23  
Adresse: Gollanczstr. 18-24  
(Hauptstandort) 13465 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (II) Frohnau (02)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
447	447	0	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.587.585 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 784.646 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 22.277 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.160 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1532	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,260	0,145	0,215						Bezirk				2018
						0,146	0,213										2019
2255	2710	51942	Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,130	0,130							Bezirk				2017
						0,121											2017
2272	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,084								Bezirk				2016
						0,061											2017
2404	3306	51902	Fluchtweg aus Keller	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025			0,025					Bezirk				2018
																	2019
5045	3701	70218	12G23, Victor-Gollancz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Gollanczstr. 18-24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,400						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6730	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,138		0,138						Bezirk				2018
																	2018
8849	2710	70242	Sanierung Dachgeschoss	SchulSP - investiv	2,210			0,910	1,300				Bezirk				2019
								0,032									2021
8850	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,041			0,041					Bezirk				2019
								0,041									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Renée-Sintenis-Grundschule

BSN	12G24	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.587.788 €
Adresse:	Laurinsteig 39-45	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	370.558 €
(Hauptstandort)	13465 Berlin	412	412	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	(II) Frohnau (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	19.320 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.986 €
Schulträger:	Bezirk	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
2273	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,160								Bezirk				2016
						0,093											2017
2405	3306	51902	Sanierung der Duschen in der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,160			0,001	0,150				Bezirk				2018
							0,007	0,001									2018
2406	3306	51902	Sanierung Unterdecken und Elektro	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,015			0,015					Bezirk				2018
																	2019
5046	3701	70220	12G24, Renée-Sintenis-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Laurinsteig 39-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500		Bezirk				2022
																	2027
6732	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,188								Bezirk				2018
							0,181										2018
8851	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,057			0,057					Bezirk				2019
								0,057									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Märkische Grundschule

BSN 12G26  
 Adresse: Dannenwalder Weg 163-165  
 (Hauptstandort) 13439 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
448	448	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.531.954 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 3.112.181 €**davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 12.967 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.763 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1256	3701	71318	12G26, Märkische Grundschule: Erweiterung (Eigenanteil); 13439, Dannenwalder Weg 163-165	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200		0,800	0,400					Bezirk				2017
							0,000	0,041									2020
1465	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,110	0,110							Bezirk				2017
						0,300											2017
1515	2710	70242	Sanierung Sporthallenfassade, Unterdecken, Fenster, Fassaden	SchulSP - investiv	0,002		0,209	0,820	0,001				Bezirk				2018
							0,209	0,067									2020
2274	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,252								Bezirk				2016
						0,185											2017
2382	1240	89363	Märkische Grundschule, Erweiterungsbau - nicht verausgabte Mittel HHJ 2018	Stadtbau West	2,287		0,445	1,091	0,751				Bezirk				2018
							0,445										2020
2407	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,200		0,200						Bezirk				2018
							0,146										2018
2408	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,114				0,057	0,057			Bezirk				2020
																	2021
5047	3701	70105	12G26, Märkische Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500		Bezirk				2022
																	2027
5048	3701	70223	12G26, Märkische-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,900						0,500		Bezirk				2022
																	2028
60804	1240	89363	Märkische Grundschule - Erweiterungsbau, Planung und Umsetzung	Stadtbau West	2,325	0,637	0,845	0,553	0,117				Bezirk				
						0,637	0,845										
6735	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,197								Bezirk				2018
							0,197										2018
8852	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,021			0,021					Bezirk				2019
								0,021									2019

**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dannenwalder Weg 163-165										
2382	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5047	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

**Bemerkungen:**



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Chamisso-Grundschule

BSN	12G27	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.527.828 €								
Adresse:	Senftenberger Ring 27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>553</td><td>553</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	553	553	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.213.082 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
553	553	0	0												
(Hauptstandort)	13435 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	(V) Märkisches Viertel (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	34.480 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.138 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1259	3701	71409	12G27, Chamisso-Grundschule: Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa; 13435, Senftenberger Ring 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,570	0,234							Bezirk				2016
																	2017
1516	2710	70242	Sanierung Sporthalle, Fassaden und Fenster	SchulSP - investiv	2,540		0,394	1,320	0,826				Bezirk				2018
							0,394	0,384									2020
2275	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,113	0,053							Bezirk				2016
																	2017
2409	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,130				0,065	0,065			Bezirk				2020
																	2021
5049	3701	70219	12G27, Chamisso-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,400						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6737	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,068		0,068						Bezirk				2018
																	2018
8853	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,037			0,037					Bezirk				2019
								0,037									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Grundschule in den Rollbergen

BSN: 12G28  
Adresse: Waldshuter Zeile 6  
(Hauptstandort): 13469 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (IV) Waidmannslust/ Lübars (04)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
367	367	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.814.591 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 669.406 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.916 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.663 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1453	2710	51942	Sanierung Heizung, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,180	0,180							Bezirk				2017
						0,228											2017
2276	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,217								Bezirk				2016
						0,104											2017
5050	3701	70221	12G28, Grundschule in den Rollbergen: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Waldshuter Zeile 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6738	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,223								Bezirk				2018
							0,223										2018
8854	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,083			0,083					Bezirk				2019
								0,083									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Schulz-Grundschule

BSN 12G29  
Adresse: Kienhorststr. 67-79  
(Hauptstandort) 13403 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (IX) Reinickendorf-West (09)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
433	433	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.803.256 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 515.381 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 7.032 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2277	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,098								Bezirk				2016
						0,058											2017
2410	3306	51902	Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Dachfläche im Hauptgebäude:	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,865	0,400		0,800	1,065				Bezirk				2018
								0,291									2020
2411	3306	51902	Sanierung der Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,045				0,145	1,000	0,900		Bezirk				2020
																	2022
2412	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,135				0,068	0,068			Bezirk				2020
																	2021
5051	3701	70224	12G29, Hermann-Schulz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Kienhorststr. 67-79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500		Bezirk				2022
																	2028
6739	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,122								Bezirk				2018
							0,122										2018
8855	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,037			0,037					Bezirk				2019
								0,037									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Reineke-Fuchs-Grundschule

BSN: 12G30  
Adresse: Foxweg 15  
(Hauptstandort): 13403 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (IX) Reinickendorf-West (09)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
464	464	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.019.643 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 714.375 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 3.159 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.749 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1473	2710	51942	Sanierung Sanitär, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,030	0,030							Bezirk				2017
						0,061											2017
1531	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,490		0,222	0,090					Bezirk				2018
							0,222	0,064									2020
2280	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,157								Bezirk				2016
						0,054											2017
2413	3306	51902	Sanierung der Fenster im MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150				0,457				Bezirk				2020
																	2020
2414	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,457					0,228	0,228		Bezirk				2021
																	2022
5052	3701	70227	12G30, Reineke-Fuchs-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Foxweg 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,200								Bezirk				2022
																	2029
6740	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,161								Bezirk				2018
							0,170										2018
8856	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019
8857	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,126			0,126					Bezirk				2019
								0,126									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Charlie-Chaplin-Grundschule

BSN	12G32	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.854.838 €								
Adresse:	Wilhelmsruher Damm 90-94	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>517</td><td>517</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	517	517	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.085.910 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
517	517	0	0												
(Hauptstandort)	13439 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	(V) Märkisches Viertel (05)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	29.285 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.336 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1266	9810	70046	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Grundsanierung der SH; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	SIWANA	1,800	1,392	0,254						Bezirk			1,800	2016
						1,239	0,192	0,010									2017
2282	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,177		0,177						Bezirk				2017
						0,224											2018
4594	3306	51902	Sanierung Sporthalle begleitend	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,330		0,180	0,150					Bezirk				2017
							0,153										2019
5053	3701	70103	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Erweiterungsbau; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500								Bezirk				2022
																	2028
5058	3701	70222	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Sanierung; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000								Bezirk				2022
																	2027
6743	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,121								Bezirk				2018
							0,134										2018
8858	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,091			0,091					Bezirk				2019
								0,091									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelmsruher Damm 90-94										
5053	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Lauterbach-Grundschule

BSN 12G33  
 Adresse: Senftenberger Ring 41  
 (Hauptstandort) 13435 Berlin  
 Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)  
 Schulart: Grundschule  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	543	0	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 929.320 €

**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.314.152 €**

## davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 36.956 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.329 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1462	2710	51942	Sanierung Schulhof	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,108											2017
1463	2710	51942	Schaffung Barrierefreiheit, Rettungswege, Sanierung Untergeschoss	SchulSP - konsumtiv	0,575	0,575							Bezirk				2017
						0,507											2017
1464	2710	51942	Schaffung Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	0,078	0,078							Bezirk				2017
						0,062											2017
1519	2710	51942	Sanierung Untergeschoss	SchulSP - konsumtiv	0,200		0,200						Bezirk				2018
							0,350										2019
2252	1012	51900	Barrierefreier Ausbau	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,750	0,450	0,589	0,340					Bezirk				2017
						0,450	0,195										2018
2319	3306	51902	Lauterbach-Grundschule und Lauterbach Schule mit Sonderpädagogischem Förderschwerpunkt an einem Standort (12S03)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,187								Bezirk				2016
						0,083											2017
5059	3701	70228	12G33, Lauterbach-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 43-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,100								Bezirk				2022
																	2029
6744	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040								Bezirk				2018
							0,040										2018
8859	3306	51902	Schulhofsanierung - Regenwasserleitung 1. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,412			0,335	0,077				Bezirk				2019
								0,207									2020
8860	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,261			0,261					Bezirk				2019
								0,261									2019
8861	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,003			0,003					Bezirk				2019
								0,003									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S03

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Otfried-Preußler-Grundschule

BSN	12G34	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.239.325 €								
Adresse:	Schulzendorfer Str. 99	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>565</td><td>565</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	565	565	0	0				<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>306.767 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
565	565	0	0												
(Hauptstandort)	13503 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(I) Heiligensee/ Konradshöhe (01)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	9.970 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)				Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.662 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2283	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,228								Bezirk				2016
						0,159											2017
5060	3701	70229	12G34, Otfried-Preußler-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Schulzendorfer Str. 99	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000								Bezirk				2022
																	2028
6745	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,059								Bezirk				2018
							0,059										2018
8862	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,077			0,077					Bezirk				2019
								0,077									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:



BSN	12Gn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Thurgauer Str. 159/Aroser Allee	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
(Hauptstandort)	13407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	(X) Reinickendorf-Ost (10)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1273	2712	70100	12Gn01, Neubau Grundschule; 13407, Aroser Allee 159 / Thurgauer Str.	Neue Schulen Programm	46,767								SenStadtWohn				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Aroser Allee 159 / Thurgauer Str.

1273	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN	12Gn03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
(Hauptstandort)	13405 Berlin					<b>davon u.a.:</b>	
Grundschulplanungsregion:	(IX) Reinickendorf-West (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1274	2712	70100	12Gn03, Neubau Grundschule; 13405, Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)

1274	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1274	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Cité Pasteur

BSN	12Gn04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Cité Pasteur)	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13405 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	(IX) Reinickendorf-West (09)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1275	2712	70100	12Gn04, Neubau Grundschule; 13405,Cité Pasteur	Neue Schulen Programm	31,100								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Adresse offen (Cité Pasteur)										
1275	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1275	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

**Bemerkungen:**

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Senftenberger Ring 27

BSN 12Gn05  
Adresse: Senftenberger Ring 27  
(Hauptstandort) 13435 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)  
Schulart: Grundschule  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5061	3701	70106	12Gn05, Grundschule am Standort der Chamisso-Grundschule: Neubau einer eigenständigen Grundschule; 13435, Senftenberger Ring 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,600			0,023					Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Senftenberger Ring 27

5061	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5061	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rue Racine 7, 7a /Avenue Charles de Gaulle 33

BSN	12Gn06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>23.492 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13469 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IV) Waidmannslust/ Lübars (04)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
4354	2712	70100	12Gn06, Grundschule Rue Racine: Neubau einer Grundschule mit Sporthalle; 13469, Rue Racine 7, Avenue Charles de Gaulle 35, 35A	Neue Schulen Programm	35,000								SenStadtWohn				2023
																	2026
8863	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,023			0,023					Bezirk				2019
								0,023									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33										
4354	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					
4354	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

**Bemerkungen:**  
BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Julius-Leber-Schule

BSN 12K01  
Adresse: Treskowstr. 26-31  
(Hauptstandort) 13507 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
400	0	400	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 53.022 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 21.758 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2415	3306	51902	Sanierung Dachflächen Sanierung der Terrassen und Türen	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300				0,300				Bezirk				2019
																	2020
2416	3306	51902	Malerarbeiten im Hauptgebäude und Maedebacher Weg	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150			0,100		Bezirk				2019
																	2020
8864	3702	71417	Sanierung Sporthallen	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,031			0,023					Bezirk				2016
						0,031											2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bettina-von-Arnim-Schule

BSN 12K02  
Adresse: Senftenberger Ring 49  
(Hauptstandort) 13435 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1309	0	893	416

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.040.128 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 3.707.574 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.799 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.022 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1277	9810	70047	12K02, Bettina-von-Arnim-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erneuerung der Fensteranlagen; 13435, Senftenberger Ring 49	SIWANA	0,900	0,496	0,155						Bezirk			0,900	2016
						0,341											2017
1444	2710	51942	Sanierung der Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300							Bezirk				2017
						0,615											2017
1445	2710	51942	Sanierung Küchenbereich, Fettabscheider, Kältetechnik	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450							Bezirk				2017
						0,314											2017
1534	2710	51942	Sanierung Kochküche	SchulSP - konsumtiv	1,095		0,887						Bezirk				2017
							0,887										2018
1535	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,820		0,636						Bezirk				2018
							0,636										2020
1543	2710	70242	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP - investiv	1,150			0,550	0,300	0,300			Bezirk				2019
																	2021
2267	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,387								Bezirk				2016
						0,185											2017
2417	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	7,752					3,876	3,876		Bezirk				2021
																	2022
5165	3702	70201	12K02, Bettina-von-Arnim-Schule: Sanierung; 13435, Senftenberger Ring 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,400								Bezirk				2022
																	2029
60761	1240	89363	Umgestaltung des Eingangsbereiches und Neuanlage eines Spielfeldes, Planung und Bau	Stadumbau West	0,205	0,050							Bezirk				
						0,050											
6748	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,319								Bezirk				2018
							0,319										2018
8865	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,338			0,338					Bezirk				2019
								0,338									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	12K03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.908.983 €								
Adresse:	Auguste-Viktoria-Allee 37	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>964</td><td>0</td><td>618</td><td>346</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	964	0	618	346	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>1.083.823 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
964	0	618	346												
(Hauptstandort)	13403 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	28.740 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>338(338)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(550)	338(338)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.959 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(550)	338(338)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1466	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,045	0,045							Bezirk				2017
						0,015											2017
1467	2710	51942	Strangsanierung und Bodenbelag	SchulSP - konsumtiv	0,380	0,380							Bezirk				2017
						0,234											2017
1520	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP - konsumtiv	0,100		0,055						Bezirk				2018
							0,160										2019
2314	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,195								Bezirk				2016
						0,114											2017
2418	3306	51902	Umsetzung Sicherheitskonzept	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,350		0,040	0,310					Bezirk				2018
							0,056										2019
2419	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300					0,150	0,150		Bezirk				2021
																	2022
5166	3702	70202	12K03, Max-Beckmann-Schule: Sanierung; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500								Bezirk				2022
																	2029
6749	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,349		0,349						Bezirk				2018
																	2018
8866	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,111			0,111					Bezirk				2019
								0,111									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Löbe-Schule

BSN 12K04  
Adresse: Lindauer Allee 23-25  
(Hauptstandort) 13407 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
474	0	474	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.825.566 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 270.191 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 20.544 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1526	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,070		0,070						Bezirk				2018
							0,012										2019
2254	1012	51900	Antrag Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,620			0,200			0,300		Bezirk				2018
							0,035										2019
2285	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,083								Bezirk				2016
						0,051											2017
2420	3306	51902	Instandsetzung / Malerarbeiten nach Auszug SPS MUR	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060			0,060					Bezirk				2019
																	2019
2421	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Staterhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,843					1,421	1,421		Bezirk				2021
																	2022
5167	3702	70203	12K04, Paul-Löbe-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Lindauer Allee 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,100								Bezirk				2022
																	2029
6750	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,044								Bezirk				2018
							0,044										2018
8867	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,107			0,107					Bezirk				2019
								0,107									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	12K05	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.177.900 €								
Adresse:	Breitkopfstr. 66-80	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>412</td><td>0</td><td>412</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	412	0	412	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.323.208 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
412	0	412	0												
(Hauptstandort)	13409 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.569 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.354 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig- stellung
1456	2710	51942	Sanierung Dach Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450							Bezirk				2017
						0,442											2017
1457	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,090	0,090							Bezirk				2017
						0,095											2017
1514	2710	70242	Sanierung Unterdecken und Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	4,542		0,517	1,450	1,700	0,875			Bezirk				2018
							0,518	0,541									2021
2318	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,130								Bezirk				2016
						0,073											2017
2422	3306	51902	Schulraumcontainer 6 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,300						Bezirk				2018
							0,505										2018
2423	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,769					0,385	0,385		Bezirk				2021
																	2022
5172	3702	70204	12K05, Gustav-Freytag-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13409, Breitkopfstr. 68-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,700								Bezirk				2022
																	2029
6751	2710	70242	Herstellung Fluchttreppen	SchulSP - investiv	0,650								Bezirk				2022
																	2022
6752	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,579								Bezirk				2018
							0,074										2018
8868	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,052			0,052					Bezirk				2019
								0,052									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	12K06	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.524.980 €								
Adresse:	Sommerfelder Str. 5-7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>425</td><td>0</td><td>425</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	425	0	425	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.506.947 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
425	0	425	0												
(Hauptstandort)	13509 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.607 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1290	9810	70048	12K06, Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule): 13509, Sommerfelder Straße 5-7	SIWANA	1,800	1,000	0,927						Bezirk			1,800	2016
						0,664	0,785	0,018									2018
1420	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,430	0,430							Bezirk				2017
						0,375											2017
2316	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,408								Bezirk				2016
						0,284											2017
2424	3306	51902	Sanierung der Fassaden	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,700			0,200			0,500		Bezirk				2019
																	2020
4597	3306	51902	Sanierung Sporthalle begleitend	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250		0,200	0,050					Bezirk				2018
							0,085										2019
5173	3702	70205	12K06, Benjamin-Franklin-Schule: Sanierung; 13509, Sommerfelder Str. 5-7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500								Bezirk				2022
																	2029
6754	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,146								Bezirk				2018
							0,215										2018
8869	3306	51902	Fassade 1. BA	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,800			0,100	0,900	0,800			Bezirk				2019
								0,004									2021
8870	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,054			0,054					Bezirk				2019
								0,054									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau

BSN	12K07	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.874.935 €
Adresse:	Alt-Wittenau 8-12	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	392.609 €
(Hauptstandort)	13437 Berlin	540	0	540	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	22.887 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	21.906 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	550(550)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1540	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume + Sanitär	SchulSP - konsumtiv	1,210				0,400	0,400			Bezirk				2019
																	2021
2291	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153								Bezirk				2016
						0,104											2017
5174	3702	70206	12K07, Jean-Krämer-Schule: Sanierung; 13437, Alt-Wittenau 8-12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,400								Bezirk				2022
																	2029
6756	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,217								Bezirk				2018
							0,217										2018
8871	2710	70242	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume, Sanitär	SchulSP - investiv	1,210			0,410	0,400	0,400			Bezirk				2019
																	2021
8872	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,026			0,026					Bezirk				2019
								0,026									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	12K09	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.062.206 €								
Adresse:	Heidenheimer Str. 53-54	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>436</td><td>0</td><td>436</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	436	0	436	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>301.308 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
436	0	436	0												
(Hauptstandort)	13467 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.916 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>350(350)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	350(350)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.460 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1447	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	0,010	0,010							Bezirk				2017
						0,010											2017
1528	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,075		0,075						Bezirk				2018
							0,026										2019
2320	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070								Bezirk				2016
						0,046											2017
2426	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	2,773					1,387	1,387		Bezirk				2021
																	2022
5175	3702	70207	12K09, Carl-Benz-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13467, Heidenheimer Str. 53-54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,100						0,500		Bezirk				2022
																	2029
6758	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,135								Bezirk				2018
							0,135										2018
8873	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053			0,053					Bezirk				2019
								0,053									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Bosch-Schule

BSN 12K10  
Adresse: Frohnauer Str. 74-80  
(Hauptstandort) 13467 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
385	0	385	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 485.549 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 4.197 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1295	3702	70102	12K10, Carl-Bosch-Schule: Erweiterung der Integrierten Sekundarschule; 13467, Frohnauer Straße 74-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,000				0,500	1,000	2,000		Bezirk				2022
																	2027
2315	3306	51902	Carl-Bosch-Schule / Wiesengrunds chule (12S05)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,250	0,250							Bezirk				2017
																	2018
2427	3306	51902	Sanierung der Gaubendächer aus Zink Stehfalz	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,060				0,060				Bezirk				2020
																	2020
6759	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,182								Bezirk				2018
							0,182										2018
8874	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,049			0,049					Bezirk				2019
								0,049									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Frohnauer Str. 74-80										
1295	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

**Bemerkungen:**  
gemeinsamer Standort mit 12S05

## Maßnahmen - und Finanzcontrolling

## Albrecht-Haushofer-Schule

BSN 12K11  
 Adresse: Kurzebracker Weg 40-46  
 (Hauptstandort) 13503 Berlin  
 Grundschoolplanungsregion: - (-)  
 Schulart: ISS  
 Schulträger: Bezirk

## Schülerstatistik 2018/2019:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	0	426	0

## Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.039.511 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 3.297.146 €**  
davon u.a.:  
 kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 8.760 €  
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.125 €

## Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig- stellung
1297	3702	71404	Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa)	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,840			0,049					Bezirk				2015
						0,041		0,005									2019
1443	2710	70242	Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbindung Bauteil B/C	SchulSP - investiv	2,000	0,585	1,555						Bezirk				2017
						0,386	1,624										2018
1539	3306	51902	Sanierung Bauteil B und NaWi	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,330		0,200			0,450	0,680		Bezirk				2018
							0,199										2022
2259	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,235								Bezirk				2016
						0,170											2017
2429	3306	51902	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,750				0,750				Bezirk				2019
																	2020
2430	3306	51902	Ausbau zum Filialstandort	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,200			1,330					Bezirk				2018
								0,480									2018
5176	3702	70208	12K11, Albrecht-Haushofer-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Kurzebracker Weg 40-46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,200						0,500		Bezirk				2022
																	2029
6760	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,036								Bezirk				2018
							0,036										2018
6761	2710	51942	Sanierung Bauteil A, Fenster- und Fassadensanierung	SchulSP - konsumtiv	1,450				1,450				Bezirk				2020
																	2020
6762	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,357								Bezirk				2018
							0,158										2018
8875	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,138			0,138					Bezirk				2019
								0,138									2019
8876	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,044			0,044					Bezirk				2019
								0,044									2019



**Schulfachliche Maßnahmen:**

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Bemerkungen:**

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule)

BSN 12K12  
Adresse: Finsterwalder Str. 52-56  
(Hauptstandort) 13435 Berlin  
Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)  
Schulart: ISS  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
612	346	266	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.062.932 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 816.332 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 49.828 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1446	2710	51942	Sanierung Dach, Bauteil 5	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2017
						0,042											2017
1537	2710	51942	Sanierung Dach	SchulSP - konsumtiv	0,650		0,279						Bezirk				2018
							0,279										2019
5213	3703	70201	12K12, Campus-Hannah-Höch: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Finsterwalder Str. 52-56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,200						0,500		Bezirk				2022
																	2029
6763	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,148								Bezirk				2018
							0,148										2018
8877	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,292			0,292					Bezirk				2019
								0,292									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN	12Kn01	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>0 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13405 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(150)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(150)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(600)	0(150)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Fertig-stellung
1302			12Kn01, Neubau ISS Kurt-Schumacher-Quartier Ortsteil Flughafen Tegel: Neubau mit Sporthalle; 13405, Kurt-Schumacher-Damm	Finanzierung durch HOWOGE	50,300								Howoge				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

1302	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1302	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1302	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Fertigstellung nach 2026

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Neubau ISS; Waidmannsluster Damm 10-16

BSN	12Kn02	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Waidmannsluster Damm 10-16	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13469 Berlin		<b>davon u.a.:</b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>	kleiner Unterhaltungsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk											

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
5177	3702	70103	12Kn02, Sekundarschule Waidmannsluster Damm: Neubau Sekundarschule inklusive Sporthalle ohne Oberstufe; 13469, Waidmannsluster Damm 10-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	39,000						0,500		Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
----	---------------	----------	--------	--------	------------------------------------	-------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Waidmannsluster Damm 10-16

5177	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
5177	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

**Bemerkungen:**  
BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Stötzner-Schule

BSN: 12S01  
Adresse: Tietzstr. 26-28  
(Hauptstandort): 13509 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
120	12	108	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.632.810 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 592.728 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.328 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1422	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,310	0,310							Bezirk				2017
						0,379											2017
2313	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,089								Bezirk				2016
						0,053											2017
5328	3705	70225	12S01, Stötzner-Schule: Sanierung; 13509, Tietzstr. 26-28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500		Bezirk				2022
																	2026
6764	3306	51902	Herstellung Regenversickerungsanlage und Außenanlage	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,400				0,400				Bezirk				2019
																	2020
6765	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,086								Bezirk				2018
							0,086										2018
8878	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,053			0,053					Bezirk				2019
								0,053									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Richard-Keller-Schule

BSN 12S02  
Adresse: Olafstraße 32-34  
(Hauptstandort) 13467 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 119.503 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 2.463 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.422 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lauterbach-Schule

BSN	12S03	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Senftenberger Ring 41	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>87</td><td>87</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	87	87	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>328.962 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
87	87	0	0												
(Hauptstandort)	13435 Berlin					<b><u>davon u.a.:</u></b>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
60782	1240	89363	Sportfeld Lauterbach-Schule	Stadtumbau West	0,080		0,080						Bezirk				
60783	1240	89363	Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule	Stadtumbau West	0,040			0,040					Bezirk				2019
60784	1240	89363	Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule	Stadtumbau West	1,125				0,500	0,625			Bezirk				2019
6766	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,249								Bezirk				2018
							0,249										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

**Bemerkungen:**

gemeinsamer Standort mit 12G33

BSN	12S04	<b>Schülerstatistik 2018/2019:</b>				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.389.625 €								
Adresse:	Eichborndamm 276-284	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>183</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	183	0	0	0	<b>Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):</b>	<b>2.896.771 €</b>
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
183	0	0	0												
(Hauptstandort)	13437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	<b>Kapazität/Plätze (Zukunft):</b>				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	36.220 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.212 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk														

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1307	2712	70104	12S04, Schule am Park: Errichtung eines MEBs; 13437, Eichborndamm 276-284	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,800		3,400						SenStadtWohn			5,800	2018
							0,415	1,939								25.01.2018	2019
1527	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,082		0,082						Bezirk				2018
							0,120										2019
2308	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,174								Bezirk				2016
						0,065											2017
2431	3306	51902	Sanierung von Bodenbelägen im Treppenhaus	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,040						0,040		Bezirk				2018
																	2019
2432	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,914					0,457	0,457		Bezirk				2021
																	2022
5333	3705	70226	12S04, Schule am Park: Sanierung; 13437, Eichborndamm 276-284	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300								Bezirk				2022
																	2028
5334	3705	71424	12S04, Schule am Park: Schulhofsanierung; 13437, Eichborndamm 276-284	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100						1,100		Bezirk				2020
																	2020
6767	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,235		0,235						Bezirk				2018
																	2018
8881	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,077			0,077					Bezirk				2019
								0,077									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eichborndamm 276-284										
1307	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätsszuwachs 96 Plätze



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wiesengrund-Schule

BSN 12S05  
Adresse: Frohnauer Str. 74-80  
(Hauptstandort) 13467 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
108	40	68	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 0 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 0 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12K10

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Toulouse-Lautrec-Schule

BSN	12S06	Schülerstatistik 2018/2019:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.235.184 €
Adresse:	Mirastr. 126	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	769.470 €
(Hauptstandort)	13509 Berlin	158	82	52	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):	17.951 €
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun	9.338 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1481	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,053											2017
1536	2710	51942	Sanierung Brandschutzklappen	SchulSP - konsumtiv	1,115		0,690	0,125					Bezirk				2018
							0,316										2019
2307	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,274								Bezirk				2016
						0,098											2017
5335	3705	70227	12S06, Toulouse-Lautrec-Schule: Sanierung; 13509, Mirastr. 120-126	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600								Bezirk				2022
																	2029
6768	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,136								Bezirk				2018
							0,136										2018
8882	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,139			0,139					Bezirk				2019
								0,139									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Engels-Gymnasium

BSN 12Y01  
Adresse: Emmentaler Str. 67  
(Hauptstandort) 13407 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
985	108	591	286

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.450.690 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 522.511 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 27.689 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.373 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1450	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,080											2017
2256	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,158								Bezirk				2016
						0,106											2017
2433	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,800					0,900	0,900		Bezirk				2021
																	2022
6427			12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Sanierung; 13407, Emmentaler Straße 67	Finanzierung durch HOWOGE	25,273			0,368	0,106	1,660	1,634		Howoge				2022
																	2026
6434	9810	72032	12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13407, Emmentaler Straße 67	SIWANA	10,800								Howoge				
6770	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,216								Bezirk				2018
							0,216										2018
8883	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,065			0,065					Bezirk				2019
								0,065									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling      Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner

BSN: 12Y02  
Adresse: Reginhardstraße 172  
(Hauptstandort): 13409 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1136	187	674	275

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	754(754)	325(325)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.388.943 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 760.596 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 15.357 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.424 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1449	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055							Bezirk				2017
						0,055											2017
2268	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,496								Bezirk				2016
						0,144											2017
2434	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Statuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,853					0,426	0,426		Bezirk				2021
																	2022
6772	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,412								Bezirk				2018
							0,412										2018
8884	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,114			0,114					Bezirk				2019
								0,114									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Humboldt-Gymnasium

BSN 12Y03  
Adresse: Hatzfeldallee 2-4  
(Hauptstandort) 13509 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1136	125	660	351

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.466.911 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 569.909 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 13.221 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1459	2710	51942	Sanierung Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,228	0,228							Bezirk				2017
						0,205											2017
2279	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,175								Bezirk				2016
						0,092											2017
2435	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	1,659					0,829	0,829		Bezirk				2021
																	2022
6773	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,025								Bezirk				2018
							0,025										2018
6774	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,192								Bezirk				2018
							0,192										2018
8885	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030					Bezirk				2019
								0,030									2019
8886	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,012			0,012					Bezirk				2019
								0,012									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gabriele-von-Bülow-Gymnasium

BSN	12Y04	Schülerstatistik 2018/2019:					Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:				21.180.189 €
Adresse:	Tile-Brügge-Weg 63		Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):				368.064 €
(Hauptstandort)	13509 Berlin		852	0	605	247	davon u.a.:				
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):					kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912):				41.775 €
Schulart:	Gymnasium		01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Verfügun				19.373 €
Schulträger:	Bezirk		0(0)	0(0)	638(638)	275(275)					

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2286	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,080								Bezirk				2016
						0,059											2017
2436	3306	51902	Sanierung der Fassadenrückseite zum Park	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,900			0,500	0,400				Bezirk				2019
																	2020
2437	3306	51902	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Staterhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	3,693					1,846	1,846		Bezirk				2021
																	2022
6776	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,178								Bezirk				2018
							0,178										2018
8887	3306	51902	Sanierung Sporthalle	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,500			0,250	0,250				Bezirk				2019
								0,001									2020
8888	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,065			0,065					Bezirk				2019
								0,065									2019
8889	3306	51902	Sanierung - Hausmeisterwohnung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,070			0,070					Bezirk				2019
								0,005									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-Herwegh-Gymnasium

BSN 12Y05  
Adresse: Fellbacher Str. 18-19  
(Hauptstandort) 13467 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
841	0	616	225

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.649.468 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 755.109 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 23.119 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.233 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
2288	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,401								Bezirk				2016
						0,296											2017
2438	3306	51902	Sonnenschutzarbeiten	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,050		0,050						Bezirk				2018
							0,037										2018
6778	3306	51902	Sanierung Naturwissenschaftlicher Trakt (vorerst nur Planung)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030					Bezirk				2019
																	2019
6780	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,316								Bezirk				2018
							0,316										2018
8890	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,068			0,068					Bezirk				2019
								0,068									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schulfarm Insel Scharfenberg

BSN	12Y06	Schülerstatistik 2018/2019:	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Schwarzer Weg 101-105		463	0	326	137	Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019):	2.875.314 €
(Hauptstandort)	13505 Berlin	Kapazität/Plätze (Zukunft):	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)		0(0)	0(0)	348(348)	150(150)	kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Sportsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Gymnasium						Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €
Schulträger:	SenBJF							

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig- stellung
1322	1250	71307	Instandsetzung Internat Haus 7 Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,500	2,384	0,005	0,005	0,005	0,001			SenStadtWohn	2,500		2,500	2013
						2,384	0,005							15.10.2012		31.05.2013	2018
5693	1024	51925	Erweiterung Umkleide Turnhalle	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,220								BIM				
5694	1024	51925	Ersatzbau Bootshaus	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,119			0,119					BIM				
5695	1024	51925	magnetischer Fähranleger	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,135		0,090	0,045					BIM				
5696	1024	51925	WC-Sanierung + Archiv- u. Büroraum	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,022		0,020						BIM				
5697	1024	51925	schulinterne Erweiterung des Internetanschlusses; Internetanschluss (Verkabelung + aktive Komponente); CISCO Komponenten & DL Netfox	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,028	0,028							BIM				
5698	1024	51925	automatische Türöffnung Schiebetor	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010								BIM				
5699	1024	51925	Klimasplittergerät	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,003								BIM				
75059			kleiner baulicher Unterhalt	KBU BIM	0,353		0,194	0,159	0,194	0,194	0,194		BIM				2018
							0,198	0,151									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:



Maßnahmen - und Finanzcontrolling Romain-Rolland-Gymnasium

BSN 12Y07  
Adresse: Place Moliere 4  
(Hauptstandort) 13469 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
940	117	546	277

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 51.708.277 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 1.230.855 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 36.607 €  
Verfügun gsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.873 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1476	2710	51942	Sanierung Fenster des Bauteil i, 1, BA	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350							Bezirk				2017
						0,348											2017
2292	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,010								Bezirk				2016
						0,006											2017
2293	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,187								Bezirk				2016
						0,118											2017
2439	3306	51902	Dachsanie rung und zweiter Rettungsweg	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,150			0,150					Bezirk				2018
							0,006										2019
6781	3306	51902	Gesamtsanie rung Filialstandort (vorerst nur Planung)	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,030			0,030					Bezirk				2019
																	2019
6783	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,529								Bezirk				2018
							0,523										2018
6784	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,008								Bezirk				2018
							0,008										2018
8891	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,153			0,153					Bezirk				2019
								0,153									2019
8892	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,011			0,011					Bezirk				2019
								0,011									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Thomas-Mann-Gymnasium

BSN 12Y08  
Adresse: Königshorster Str. 10  
(Hauptstandort) 13439 Berlin  
Grundschulplanungsregion: - (-)  
Schulart: Gymnasium  
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2018/2019:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
829	0	578	251

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 40.768.972 €  
**Ausgaben (01.01.2017 bis 30.06.2019): 2.954.688 €**  
**davon u.a.:**  
kleiner Unterhaltsbedarf Schulen, Schulsportanlagen (51912): 14.443 €  
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.212 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Fertig-stellung
1327	9810	70049	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren; 13439, Königshorster Straße 10	SIWANA	0,900	0,856	0,362	0,080					Bezirk			0,900	2017
						0,414	0,383	0,047									2017
1478	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,205	0,205	0,060						Bezirk				2017
						0,113	0,121										2018
1479	2710	51942	Energetische Sanierung Dach und Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2017
						0,132											2017
1480	2710	51942	Sanierung Heizung, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,170	0,170							Bezirk				2017
						0,163											2017
1513	2710	70242	Sanierung der Heizungsanlage	SchulSP - investiv	1,651		0,127	0,524	1,000				Bezirk				2018
							0,128	0,091									2021
1518	2710	70242	Sanierung der Sporthallen	SchulSP - investiv	5,046		0,267	2,036	1,500	1,243			Bezirk				2018
							0,268	0,166									2021
2295	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,356								Bezirk				2016
						0,105											2017
2440	3306	51902	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,300		0,200						Bezirk				2018
							0,154										2018
4239	1172	51900	Sporthallensanierung (nach Freizug als Flüchtlingsunterkunft)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,416		0,184	0,063					Bezirk				2017
							0,121	0,003									2019
5285	3704	70206	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Königshorster Str. 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,900						0,500		Bezirk				2022
																	2029
6786	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,379								Bezirk				2018
							0,379										2018
8893	3306	51902	laufende bauliche Unterhaltung	baulicher Unterhalt an Schulen, Schulsportanlagen	0,146			0,146					Bezirk				2019
								0,146									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen: