

Der Senat von Berlin
BildJugFam - StS B SG Ltg -

Berlin, den . April 2020
Tel.: 90227 (9227) - 6929
E-Mail: norbert.illiges@senbjf.berlin.de

Anlagen wegen des Umfangs
nur 1 x/Fraktion verteilt

An die

Vorsitzende des Hauptausschusses

über

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin

über Senatskanzlei – G Sen –

1189 Z

**Jährlicher Bericht der Taskforce Schulbau zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling
zum Schulbauprogramm (Fortschrittsbericht)**

- Bericht zum 31. März 2020 –

- Schlussbericht -

Drs. Nr. 18/0700 (II.B.61 a)

Rote Nummern: 0928, 0928 C, 0053 D, 1189 G, 1189 I, 1189 J, 1189 K, 1189 M, 1189 R
und 1189 U

19. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 14.12.2017

26. Sitzung des Hauptausschusses vom 29.11.2017

29. Sitzung des Hauptausschusses vom 17.01.2017

38. Sitzung des Hauptausschusses vom 10.10.2018

40. Sitzung des Hauptausschusses vom 21.11.2018

43. Sitzung des Hauptausschusses vom 13.02.2019

45. Sitzung des Hauptausschusses vom 13.03.2019

54. Sitzung des Hauptausschusses vom 18.09.2019

51. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12.12.2019

69. Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 12.02.2020

Das Abgeordnetenhaus hat in seiner Sitzung am 12.12.2019 folgende Änderung des Auf-
lagenbeschlusses beschlossen (Drs. 18/2400 (B.60a)):

„Der Senat wird aufgefordert, dem Hauptausschuss im Rahmen des Maßnahmen- und
Finanzcontrollings zum Schulbauprogramm jährlich, erstmals zum 31. März 2020, schul-
scharf über die Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Schul-
bauoffensive zu berichten und hierbei insbesondere

- die Gesamtkosten, Mittelverteilung nach Jahresscheiben, -abfluss und –herkunft
(z.B. Landes-, Bundes-, EU-Mittel) nach Kapitel / Titel / Unterkonto
- zu schaffende Kapazitäten (Schulplätze)
- sowie die Umsetzung der Maßnahmen (Priorisierung, Bedarfs- und Aufgabenträger)

- Planungsstand (Bedarfsprogramm, VPU, BPU bzw. EVU)
- Schulart
- Sporthalle
- Standort
- Standortprobleme
- Zuständigkeiten für die Planung und die Baumaßnahme
- Bauart (MEB, MOBS, Typenbau, Neubau, Erweiterung, Sanierung, Drehscheibe, temporäre Schulgebäude)
- Baubeginn, Fertigstellung, Veränderungen / Abweichungen und deren Gründe, Nutzungsbeginn
- Gebäudewert (laut Anlagenbuchhaltung)
- Übersicht der BSO-Tranchen
- Stand der Organisationsentwicklung und Prozesse
- Realisierung von Baustandards (energetisch, ökologisch, gesundheitlich, pädagogisch, verwendete Baustoffe, Erläuterungen zum Modulbau, Darstellung von „Amtsentwürfen“ u.Ä., Raumstandards, Musterraumprogramme, Musterfunktionsprogramme und Musterausstattungsprogramme)
- Entwicklung des Bedarfs an Erweiterung von Schulplatzkapazität (Monitoring Ergebnis jährlich) entsprechend veränderter Schülerzahlprognosen
- wesentliche Ergebnisse der Taskforce Schule
- themenrelevante Stellungnahmen des Rates der Bürgermeister und deren Bewertung
- Risiken der Umsetzung der Schulbauoffensive und Gegenmaßnahmen
- Aktivitäten zur Beschleunigung sowie
- im Hinblick auf die Gewährleistung der Partizipation von Schüler*innen, Eltern und Lehrkräften und hinsichtlich des Öffentlichkeitskonzeptes darzustellen.“

Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den jährlichen Berichtsauftrag als erledigt anzusehen und die Anlagen (Mindestanforderungen für Ausweich- und Zusatzmaßnahmen mit kurzfristiger Standzeit (<5 Jahren) zur Schaffung von temporären Schulplätzen sowie die Mustererbbaurechts- und –mietverträge mit der HOWOGE) zur Kenntnis zu nehmen.

0. Allgemeine Erläuterungen

Für den Bericht „Maßnahmen- und Finanzcontrolling“ wurden die Daten zu den Schulen sowie die „schulfachlichen Maßnahmen“ mit Stand des Monitorings 2019 von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie bereitgestellt.

Die „kameralen Maßnahmen“ wurden von der Senatsverwaltung für Finanzen auf Grundlage von Abfragen sowie eigener Datenerhebung zugeliefert. Der Stichtag für die Datenerhebung war der 31.12.2019 und berücksichtigt damit Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 2019-2023.

Erläuterungen zu den einzelnen erhobenen Daten in den bezirks- und schulscharfen Maßnahmenblättern (Anlage 1-12) finden sich in Anlage 13.

Die auf den vorläufigen Ergebnissen des Monitorings 2019 basierende Zusammenfassung der Nachfrage- und Angebotsentwicklung wird auf den einzelnen Bezirksblättern dargestellt und erfolgt für die Schuljahre 2021/22 und 2024/25. Für die Schuljahre 2022/23 und 2023/24 liegen noch keine überarbeiteten Prognosedaten zur Angebots- und Nachfrage-

entwicklung vor, da das bisherige Monitoringverfahren unter Berücksichtigung der für Jahresintervalle vorliegenden Daten des Berliner Wohnbauflächen-Informationssystems (WoFIS) erfolgte. Mit Vorliegen eines weiterentwickelten Prognosemodells werden diese Daten in Folgeberichten mitangegeben werden können.

Es ist vorgesehen dem Hauptausschuss zur Jahresmitte eine technische Fortschreibung des Maßnahmen- und Finanzcontrollings für Maßnahmen des zentralen Schulbaus der SenStadtWohn und HOWOGE zur Kenntnisnahme vorzulegen. Grund dafür sind Änderungen nach dem Stichtag 31.12.2019, die vor allem Maßnahmen, deren Kosten und die Zuordnung zu BSO-Tranchen betreffen.

Für diesen Bericht sind Baumaßnahmen abgeschlossen, wenn als Nutzungsübergabe 2019 oder früher angegeben ist. In Folgeberichten wird die Fertigstellung von Baumaßnahmen als getrennte Spalte in geeigneter Weise ausgewiesen werden.

1. Bedarf an Schulplätzen und deren Sicherung

Bezüglich der Prognose des kurz- und mittelfristigen Bedarfs an Schulplätzen und der Maßnahmen zur Sicherung einer ausreichenden Schulplatzversorgung liegt gegenüber dem vom Hauptausschuss am 29.11.2019 zur Kenntnis genommenen Bericht „Ergänzende Informationen zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm u.a.“ (Rote Nr. 1189 T-1) und dem am 12.02.2020 vom Hauptausschuss zur Kenntnis genommenen 4. Bericht zum Maßnahme- und Finanzcontrolling zum Schulbauprogramm (Rote Nr. 1189 U) kein neuer Erkenntnisstand vor.

Grundlage der Bedarfsplanung für die Schulplatzkapazitäten war neben der jeweils aktuellen Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung und der sich aus den schulfachlich notwendigen regionalen Besonderheiten ergebenden Faktoren die jeweils aktuelle Bevölkerungsprognose. Die Fortschreibung der Bevölkerungsprognose in der mittleren Variante wurde am 25.02.2020 vom Senat als Planungsgrundlage beschlossen. Zur Zeit werden die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Prognose der Schulplatzbedarfe berechnet.

Auf Grundlage neuer Prognosedaten bzgl. der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird eine detaillierte Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung möglich sein. Im vorliegenden Bericht konnte deshalb noch keine aktuelle Darstellung des Schulplatzbedarfes erfolgen. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), der sich derzeit in Überarbeitung befindet, verwiesen.

2. BSO-Tranchen

Die Schulbaumaßnahmen werden aus arbeitsorganisatorischen Gründen in sogenannte BSO-Tranchen aufgeteilt, wobei für die Differenzierung die Kriterien Maßnahmenart sowie die Zuständigkeit, der Umfang und der Zeitraum der Maßnahmen berücksichtigt wurden. Die nachfolgende vorläufige Aufstellung der BSO-Tranchen und deren Erläuterung stellt eine Fortschreibung und weitergehende Differenzierung des bewährten Instrumentes dar.

BSO-Tranchen 17.04.2018	BSO-Tranchen Neu 02/2020	Inhaltliche Beschreibung

BSO 0	BSO 0	Maßnahmen, die bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive begonnen wurden und andauern.
BSO I	BSO I	Maßnahmen des Modellvorhabens zur Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen (MOBS).
BSO II	BSO II	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadtWohn mit grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
BSO III	BSO III	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE mit grundstücksseitigen Voraussetzungen zur zeitnahen Umsetzung.
BSO IV	BSO IV	Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen in Umsetzung durch die SenStadtWohn mit noch zu klärenden Fragen zum Grundstück.
BSO V	BSO V	Maßnahmen zum Neubau von weiterführenden Schulen (einschließlich Gemeinschaftsschulen) in Umsetzung durch die HOWOGE mit noch zu klärenden Fragen zum Grundstück.
BSO VI	BSO VI	Maßnahmen der Sanierung in Umsetzung durch die SenStadtWohn mit Kosten von mehr als 10 Mio. EUR gem. Gebäudescan (Prio 1)
BSO VII	BSO VII	Maßnahmen der Sanierung in Umsetzung durch die HOWOGE mit Kosten von mehr als 10 Mio. EUR gem. Gebäudescan (Prio 1)
BSO VIII	BSO VIII	Maßnahmen der Sanierung mit Umsetzung in Amtshilfe durch die SenStadtWohn mit Kosten von 5,5 bis 10 Mio. EUR gem. Gebäudescan (Prio 1)
BSO IX	BSO IX a	Maßnahmen der Sanierung und Erweiterung mit Kapazitätsrelevanz in Umsetzung durch die Bezirke
	BSO IX b	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz mit Umsetzung durch die Bezirke bis 2023
	BSO IX c	Maßnahmen der Sanierung ohne Kapazitätsrelevanz mit Umsetzung durch die Bezirke nach 2023
	BSO X	Maßnahmen, die noch keiner Umsetzungseinheit zugeordnet wurden.
	BSO XI	Maßnahmen zum Neubau und zur Sanierung von berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen in Umsetzung durch die SenStadtWohn und die BIM.
BSO MEB	BSO MEB	Maßnahmen zum Neubau von Modularen Ergänzungsbauten (MEB) in Umsetzung durch die SenStadtWohn.
BSO Sport-hallen	BSO Typen-sporthallen	Maßnahmen zum Neubau von Typensporthallen in Umsetzung durch die SenStadtWohn.

Die Aktualisierung der Zuordnung der Schulbaumaßnahmen zu den BSO-Tranchen bedarf eines Beschlusses der Taskforce Schulbau, der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes noch nicht vorlag. Dem 6. Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling wird die von der Taskforce beschlossene maßnahmenscharfe BSO-Tranchenliste als Anlage beigefügt werden.

3. Finanzdaten

3.1. Gesamtüberblick

Die Ausgaben im Bereich der Schulbauoffensive haben in 2019 zum ersten Mal seit Beginn die Grenze von 500 Mio. EUR überschritten. Mit 509,7 Mio. EUR stiegen die verausgabten Mittel von 443,5 Mio. EUR in 2018 um 66,2 Mio. EUR (+15%). Verglichen mit dem Jahr vor Beginn der Schulbauoffensive (2016) werden inzwischen nahezu doppelt so viele Mittel in den Berliner Schulen verbaut. Die Mittelausschöpfung hat sich von 2018 auf 2019 zwar prozentual leicht verringert (von 72,3% auf 71,4%), es handelt sich hierbei aber um einen Effekt aus deutlich gestiegenen Ansätzen (613,7 Mio. EUR auf 713,5 Mio. EUR).

Schulbauausgaben insgesamt (Angaben in Tsd. EUR):

Jahr	2016	2017	2018	2019
Plan	345.915	395.363	613.735	713.472
Ist	275.229	360.421	443.468	509.653
Mittelausschöpfung	79,6%	91,2%	72,3%	71,4%

Erstmals sind in den Ist-Werten Ausgaben der HOWOGE i.H.v. 3,7 Mio. EUR enthalten, davon 2,4 Mio. EUR für Neubau. Mit diesen Mitteln wird vor allem die Planung der beschlossenen Maßnahmen vorangetrieben. Für die Folgejahre steigen die Planwerte der HOWOGE-Baumaßnahmen auf fast 500 Mio. EUR in 2024, wie folgende Übersicht zeigt (Angaben in Tsd. EUR):

Geplante Schulbauausgaben HOWOGE (Angaben in Tsd. EUR):

	2020	2021	2022	2023	2024
Plan	17.374,2	115.499,3	162.328,2	430.089,0	498.990,2
davon Neubau	13.257,5	87.895,1	111.080,3	352.537,8	416.900,3
davon Sanierung	4.116,7	27.604,2	51.247,9	77.551,2	82.089,9

Über den Entwurf einer Revision der HOWOGE-Tranchenliste besteht innerhalb der Taskforce grundsätzlich Konsens, wobei die endgültige Beschlussfassung nach abschließender Prüfung voraussichtlich im Mai d.J. erfolgen soll. Die Ergebnisse werden dem Hauptausschuss als technisch fortgeschriebenes Maßnahmen- und Finanzcontrolling vorgelegt.

3.1.1. Neubau

Auf Grundlage des Investitionsprogramms 2019-2023 ist (einschließlich der zehn MOBS-Schulen) der Neubau von 39 Schulen durch SenStadtWohn vorgesehen. Zwei der Neubauschulen sind bereits 2019 an den Nutzer übergeben, eine weitere in 2020 (Sewanstraße):

1. 10Kn01, Neubau einer integrierten Sekundarschule (ISS) und Neubau einer Sporthalle; 12623, An der Schule 41-59
2. 11Gn03, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; 13055, Konrad-Wolf-Str. 11
3. 11Gn05, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; 10319, Sewanstr. 43

Die Außenanlagen werden bis Mitte 2020 fertiggestellt.

Die HOWOGE hat 29 Neubauten übernommen. Die höheren Kostenansätze der Baumaßnahmen der HOWOGE ergeben sich aus dem Portfolio. Während die HOWOGE fast ausschließlich weiterführende Schulen errichtet (überschlägig mind. 60 Mio. EUR pro Schule), errichtet SenStadtWohn Grundschulen (überschlägig 30 Mio. EUR pro Schule). Weiterführende Schulen verfügen aufgrund der komplexeren Raumprogramme sowie der höheren Zügigkeiten über größere Raumflächen und sind baulich wenig standardisierbar. Bei Gemeinschaftsschulstandorten, an denen die HOWOGE den Bau des Grundschulbereichs mit übernimmt, entsprechen die anteiligen Kostenansätze denen von SenStadtWohn.

Geplante Schulbauausgaben für Neubau nach Aufgabenträgern
(Angaben in Tsd. EUR):

		Anzahl Schulen	Volumen (in Tsd. EUR)	Anteil in %
BSO I/ MOBS	SenStadtWohn	10	312.952	10%
BSO II und IV	SenStadtWohn	29	1.114.043	34%
BSO III und V	HOWOGE	29	1.816.499	56%
Summe		69	3.243.494	100%

3.1.2. Sanierungen

Großsanierungen sind definiert als Schulstandorte, bei denen lt. Sanierungsscan von 2016 ein Bedarf von über 10 Mio. EUR in der Priorität 1 bestand. Damit ist die Liste der Großsanierungen abschließend definiert.

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat zehn Großsanierungen auf Basis von Amtshilfeersuchen der Bezirke übernommen. Die HOWOGE hat ebenfalls zehn Großsanierungen übernommen. Durch Beschluss der Taskforce vom 01.03.2019 ist die Sanierung der Grundschule am Beerwinkel (05G18) hinzugekommen, da diese auf einem Grundstück mit der Großsanierungsmaßnahme Martin-Buber-Oberschule (05K01) liegt und zu einem Schulcampus Im Spektefeld zusammengeführt wird. Die Sanierung einer weiteren Schule wird von der BIM umgesetzt (John-F.-Kennedy-Gymnasium), da diese nunmehr eine zentralverwaltete Schule ist und sich im SILB befindet.

Geplante Schulbauausgaben für Großsanierungen nach Aufgabenträgern
(Angaben in Tsd. EUR):

	Anzahl Schulen	Volumen (in Tsd. EUR)	Anteil in %
SenStadtWohn	10	292.250,0	43%
HOWOGE	11	339.700,0	50%
BIM	1	41.600,0	6%
Summe	22	673.550	100,00%

Inzwischen erreicht ein nicht unerheblicher Anteil an Sanierungen außerhalb der Großsanierungen (wie in Absatz 1 definiert) vergleichbare Gesamtkosten, wobei diese Maßnahmen bei den Bezirken oder bei Titel 70901 in Kapitel 2710 veranschlagt sind:

Baumaßnahmen mit überwiegendem Sanierungsanteil bei den Bezirken
(Angaben in Tsd. EUR):


Gesamtkosten	10 bis unter 20 Mio. EUR	20 bis unter 30 Mio. EUR	über 30 Mio. EUR
Anzahl	79	10	4

Dabei sind die Maßnahmen dem Überwiegenheitsprinzip nach als Sanierung klassifiziert, können jedoch auch kapazitäre Erweiterungen mitumfassen. Eine getrennte Erfassung der Kosten erfolgte noch nicht.

3.2. Mittelabflüsse 2019

Baulicher Unterhalt Bezirke

Für den baulichen Unterhalt (Titel 51902 und 51912) standen den Bezirken in 2019 147.150.600 EUR zur Verfügung. Bezugnehmend auf das Basisjahr 2016 sind die Mittel um 119,3% (2016: 67.105.400 EUR) gestiegen. Im ersten Quartal sind die Mittel zu durchschnittlich 15,5% abgeflossen, zum 30.06. zu 35,5% und zum 30.09. zu 62%. Am Jahresende betrug der Abflusswert 95,42%.



Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)	Ansatz 2019	IST 31.03.2019	IST 30.06.2019	IST 30.09.2019	IST 31.12.2019 ¹
Mitte	14.557,50	2.777,28 19,08%	5.361,35 36,83%	8.470,31 58,19%	13.608,94 93,48%
Friedrichshain-Kreuzberg	11.954,70	2.148,58 17,97%	4.559,65 38,14%	7.240,39 60,57%	12.392,68 103,66%
Pankow	15.010,00	1.883,92 12,55%	4.805,56 32,02%	8.810,04 58,69%	16.380,13 109,13%
Charlottenburg- Wilmersdorf	14.382,00	2.668,00 18,55%	5.860,31 40,75%	11.182,80 77,76%	15.133,92 105,23%
Spandau	8.430,00	1.555,74 18,45%	3.270,93 38,80%	5.196,65 61,64%	7.793,66 92,45%
Steglitz-Zehlendorf	12.388,00	1.434,00 11,58%	3.395,83 27,41%	5.364,93 43,31%	9.451,13 76,29%
Tempelhof-Schöneberg	14.583,40	2.897,39 19,87%	7.053,12 48,36%	13.070,20 89,62%	14.493,51 99,38%
Neukölln	15.651,00	1.922,24 12,28%	4.644,85 29,68%	8.248,86 52,71%	14.143,09 90,37%
Treptow-Köpenick	9.810,00	1.293,25 13,18%	3.133,08 31,94%	6.426,86 65,51%	9.203,12 93,81%

¹ Rot dargestellte Werte sind unter-, grün dargestellte dagegen überdurchschnittlich.

Marzahn-Hellersdorf	9.239,00	972,05 10,52%	2.381,06 25,77%	3.507,66 37,97%	7.707,97 83,43%
Lichtenberg	9.245,00	562,87 6,09%	1.597,87 17,28%	3.704,37 40,07%	8.148,69 88,14%
Reinickendorf	11.900,00	2.657,69 22,33%	6.118,35 51,41%	10.079,71 84,70%	11.952,66 100,44%
Summe	147.150,60	22.773,00 15,48%	52.181,95 35,46%	91.302,76 62,05%	140.409,49 95,42 %

Ausschöpfung der für baulichen Unterhalt zentral bereitstehenden Mittel

Die zentral bereitstehenden Mittel für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1012/51900), die insbesondere für die Schaffung von Barrierefreiheit genutzt werden, und aus dem Verfügungsfonds (1012/51980) sind per 31.12.2019 zu 59,7% abgeflossen². Der Verfügungsfonds ist bei gleich hohem Ansatz noch geringer ausgeschöpft worden als im Vorjahr (30,25% statt 36,9% in 2018).

Bezeichnung (Angaben in Tsd. EUR)	Ansatz 2019	IST per 31.03.2019	IST per 30.06.2019	IST per 30.09.2019	IST per 31.12.2019
Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds (1012/51980)	5.000,00	46,39 0,93%	153,85 3,08%	670,23 13,40%	1.512,43 30,25%
Baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit (1012/51900)	4.835,00	222,80 4,61%	644,14 13,32%	1.735,02 35,88%	4.358,80 90,15%
Summe	9.835,00	269,19 2,74%	797,99 8,11%	2.405,25 24,46%	5.871,23 59,70%

Baulicher Unterhalt durch die BIM

Die Mittelabfluss-Zahlen für den baulichen Unterhalt durch die BIM sind gegenüber denen der Bezirke etwas erhöht. Die Ausschöpfungsquote 2019 bei gleichen Ansätzen im Vergleich zu 2018 wurde erhöht (gesamt 2018: 95,7%).

Bezeichnung (Angaben in Mio. EUR)	Ansatz 2019	IST per 31.03.2019	IST per 30.06.2019	IST per 30.09.2019	IST per 31.12.2019
kleiner Bauunterhalt	8,4	2,3 27,38%	4,2 50,00%	6,2 73,81%	8,1 96,43%
ungeplante Maßnahmen	1,4	0,4 28,57%	0,8 57,14%	1,5 107,14%	2,7 192,86%
geplanter Bauunterhalt	29,9	7,5 25,08%	14,9 49,83%	22,4 74,92%	29,9 100,00%
Gesamt	39,7	10,2 25,69%	19,9 50,13%	30,1 75,82%	40,7 102,52%

Das Sondervermögen Immobilien des Landes Berlin (SILB) unterliegt nicht dem Jährlichkeitsprinzip, so dass Mittel, die im Jahr der Bereitstellung nicht verausgabt werden, in Folgejahren zur Verfügung stehen. Dies bedeutet, dass Aufträge eines Jahres zu Rechnungsbeträgen in späteren Jahren je nach Baufortschritt führen („Überkipper“).


² Inkl. eines bezirklichen Ansatzes (Marzahn-Hellersdorf) für die Schaffung von Barrierefreiheit.


In den Miettiteln für die beruflichen und zentral verwalteten Schulen wurde ab dem Jahr 2018 – analog zur Erhöhung der baulichen Unterhaltungsmittel für die von den Bezirken verwalteten Schulen – eine Mietanpassung zur Vermeidung eines Instandhaltungsrückstandes berücksichtigt, aus der auch der entstandene Sanierungsstau abgebaut werden soll. Die Erhöhung der Mittel für bauliche Unterhaltung der durch die BIM zentralverwalteten Schulen entspricht in etwa der Erhöhung der Mittel für bauliche Unterhaltung der Bezirke auf 1,32% der Gebäudewiederbeschaffungswerte – wie von der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) empfohlen.

Ausschöpfung der für Investitionen der Bezirke bereitstehenden Mittel

Den Bezirken standen in 2019 über die 7er-Titel insgesamt 117,1 Mio. EUR zur Verfügung. Die Ausschöpfung betrug 51,9% bzw. 60,75 Tsd. EUR (2018: 51,4% bzw. 54.456 Tsd. EUR). Damit wurden 6,3 Mio. EUR mehr als im Vorjahr verausgabt.

Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)	Ansatz 2019	IST per 31.03.2019	IST per 30.06.2019	IST per 30.09.2019	IST per 31.12.2019
Mitte	6.986,00	95,20 1,36%	1.138,92 16,30%	2.378,07 34,04%	4.315,18 61,77%
Friedrichshain-Kreuzberg	4.500,00	352,72 7,84%	743,72 16,53%	1.099,84 24,44%	2.096,23 46,58%
Pankow	35.000,00	971,14 2,77%	2.297,20 6,56%	3.923,08 11,21%	8.058,68 23,02%
Charlottenburg- Wilmerdorf	700,00	0,00 0,00%	2,13 0,30%	66,02 9,43%	481,42 68,77%
Spandau	2.600,00	116,03 4,46%	344,53 13,25%	770,69 29,64%	1.222,38 47,01%
Steglitz-Zehlendorf	10.569,00	1.323,19 12,52%	2.908,33 27,52%	4.138,77 39,16%	6.777,49 64,13%
Tempelhof-Schöneberg	7.900,00	69,79 0,88%	340,72 4,31%	902,24 11,42%	4.206,04 53,24%
Neukölln	19.414,00	3.328,01 17,14%	7.347,49 37,85%	11.285,69 58,13%	14.150,39 72,89%
Treptow-Köpenick	7.247,00	85,39 1,18%	521,48 7,20%	738,66 10,19%	1.142,57 15,77%
Marzahn-Hellersdorf	4.803,00	937,60 19,52%	2.380,61 49,57%	3.774,00 78,58%	5.051,55 105,17%
Lichtenberg	12.668,00	1.629,32 12,86%	3.456,73 27,29%	6.009,66 47,44%	10.838,20 85,56%
Reinickendorf	4.719,00	186,07 3,94%	982,15 20,81%	1.720,45 36,46%	2.409,68 51,06%
Summe	117.106,00	9.094,45 7,77%	22.464,01 19,18%	36.807,17 31,43%	60.749,81 51,88%





Kommunalinvestitionsprogramm (KInv) und Schulsanierungsprogramm (SchulSP)

Das SchulSP lief zum 31.12.2019 aus. Da aber nicht alle SchulSP-finanzierten Maßnahmen zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden konnten, wird die Senatsverwaltung für Finanzen eine Weiterfinanzierung begonnener, investiver SchulSP-Maßnahmen im Haushaltsjahr 2020 sicherstellen. Dafür stehen aktuell Mittel i.H.v. rd. 15 Mio. EUR zur Verfügung. Zwischenzeitlich wurden Maßnahmen dem Kommunalinvestitionsprogramm II zugewiesen. Diese laufen sodann bis 2023 als reines Investitionsprogramm fort. Investitionsmaßnahmen, die nach dem 30.06.2017 begonnen wurden, können gegenüber dem Bund abgerechnet und mit 90% der Kosten gefördert werden.

Für das SchulSP standen im Zeitraum 2018 und 2019 konsumtive und investive Mittel i.H.v. insgesamt 120 Mio. EUR p.a. zur Verfügung. Diese wurden im Rahmen der Deckungsfähigkeit von dem globalen Titel 70200 des Kapitels 2710 auf die investiven (Titel 70231-70242) bzw. konsumtiven (51931-51942) bezirklichen Titel des Kapitels 2710 verteilt. Dadurch kann haushaltstechnisch eine Ausschöpfung nur über die Summe von investiven und konsumtiven Maßnahmen je Bezirk gebildet werden:

(Angaben in Tsd. EUR)	IST per 31.03.2019	IST per 30.06.2019	IST per 30.09.2019	IST per 31.12.2019
konsumtiv	1.642,29	4.107,86	7.143,52	13.580,62
investiv	8.582,73	24.926,73	48.219,18	81.479,20
Summe	10.225,02	29.034,60	55.362,70	95.059,82
	8,52%	24,20%	46,14%	79,22%

Übersicht SchulSP (konsumtiver Teil) 2019 nach Bezirken

Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)	IST per 31.03.2019	IST per 30.06.2019	IST per 30.09.2019	IST per 31.12.2019	Anteil Be- zirk an ge- samtem Abfluss
Mitte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Friedrichshain-Kreuzberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Pankow	361,43	692,47	1.098,63	1.351,51	9,95%
Charlottenburg-Wilmersdorf	55,24	241,23	350,14	1.127,67	8,30%
Spandau	322,57	661,06	1.182,96	2.063,98	15,20%
Steglitz-Zehlendorf	304,86	722,28	1.291,86	2.195,82	16,17%
Tempelhof-Schöneberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Neukölln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Treptow-Köpenick	452,09	1.426,02	2.442,32	3.953,28	29,11%
Marzahn-Hellersdorf	85,85	199,71	509,45	1.013,35	7,46%
Lichtenberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reinickendorf	60,25	165,08	268,15	1.875,00	13,81%
Summe	1.642,29	4.107,86	7.143,52	13.580,62	100%

Übersicht SchulSP und KInv (investiver Teil) 2019 nach Bezirken

Bezirk (Angaben in Tsd. EUR)	IST per 31.03.2019	IST per 30.06.2019	IST per 30.09.2019	IST per 31.12.2019	Anteil Be- zirk an ge- samten Abfluss
Mitte	237,59	796,25	1.326,54	2.442,87	3,00%
Friedrichshain-Kreuzberg	1.106,75	2.953,07	6.659,18	9.877,56	12,12%
Pankow	483,29	1.634,98	3.196,85	5.687,16	6,98%
Charlottenburg-Wilmersdorf	1.131,73	3.529,01	8.403,51	15.595,12	19,14%
Spandau	565,91	1.618,72	2.705,89	3.862,85	4,74%
Steglitz-Zehlendorf	279,81	897,25	2.056,10	2.866,68	3,52%
Tempelhof-Schöneberg	1.641,75	3.832,18	6.041,11	11.113,00	13,64%
Neukölln	566,17	1.654,31	2.766,40	4.756,30	5,84%
Treptow-Köpenick	756,50	1.972,28	3.334,55	5.358,16	6,58%

Marzahn-Hellersdorf	701,29	2.542,26	5.111,80	8.199,24	10,06%
Lichtenberg	664,41	2.147,50	4.139,45	6.905,68	8,48%
Reinickendorf	447,53	1.348,92	2.477,79	4.814,58	5,91%
Summe	8.582,73	24.926,73	48.219,18	81.479,20	100,0%

Für das KInv sind 34 Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 100,3 Mio. EUR angemeldet, von denen bis 31.12.2019 bereits 22,7 Mio. EUR verausgabt wurden. Aufgrund der Titelgleichheit mit dem SchulSP (2710/70231-70242) sind die Maßnahmen im Bericht mit einem Zusatz „(KInv)“ in der Maßnahmenbezeichnung markiert.

Maßnahmen im Rahmen SIWA I-IV

Der Schulbauplafonds im SIWA³ zum 31.12.2019 betrug 411,7 Mio. EUR. Zur Beschleunigung von Baumaßnahmen wurden im Rahmen der SIWA IV-Zuführung Bauvorbereitungsmittel in einem Umfang von 20 Mio. EUR bereitgestellt, die insbesondere für die Maßnahmenplanung im Schulbau zur Verfügung stehen. Zum 31.12.2019 haben bisher sieben Bezirke Bauvorbereitungsmittel in Höhe von 3,381 Mio. EUR in Anspruch genommen (Friedrichshain-Kreuzberg 0,220 Mio. EUR; Pankow 0,122 Mio. EUR; Charlottenburg-Wilmersdorf 0,02 Mio. EUR; Steglitz-Zehlendorf 0,497 Mio. EUR; Tempelhof-Schöneberg 1,5 Mio. EUR; Neukölln 0,373 Mio. EUR und Marzahn-Hellersdorf 0,649 Mio. EUR). Allerdings sind die Bauvorbereitungsmittel durch konkrete Projekte bereits weitgehend gebunden.

Maßnahmenscharf hinterlegt sind außerdem:

Bezeichnung (Angaben in Tsd. EUR)	Schulbau- plafond (2015-2019)	IST + fortge- schriebenes Soll bzw. Ansatz	IST kumu- liert (2015- 2018)	geplanter Mittel- abfluss 2019 ⁴	IST 01.01.2019 - 31.12.2019	Mittel- ausschöpfung 2019 ⁵
SIWA I (2015)	95.720,00	106.267,18	68.237,09	13.364,58	10.384,19	78%
SIWA II (2016)	70.890,00	74.468,00	58.017,61	6.096,00	2.483,36	41%
SIWA III (2017)	189.800,00	210.000,20	9.044,51	33.216,70	26.706,52	80%
SIWA IV (2018)	16.192,50	11.592,50	47,70	900,00	29,33	3%
SIWA V (2019)	39.119,06	39.119,06	0	1.313,73	3.193,01	243%
Summe	411.721,56	441.446,94	135.346,91	54.891,01	42.796,41	78%
davon MEB's	119.690,00	119.690,00	78.736,01	17.700,50	17.144,34	97%

4. Organisation und Prozesse

Taskforce und Steuergruppe

Die bereits im 1. und 2. Bericht zum Prozess-und Organisationscontrolling (Rote Nr. 1189 H und 1189 Q) erläuterte Organisationsstruktur mit der Taskforce und der Steuer-

³ Seit dem 01.01.2020 heißt das Sondervermögen gem. Gesetz zur Umsetzung der grundgesetzlichen Schuldenbremse in Berliner Landesrecht wieder SIWA.

⁴ Prognose der zuständigen Fachverwaltung bzw. des Bezirks.

⁵ %-Anteil der Ist-Ausgaben zu der Prognose der Fachverwaltung

gruppe der Taskforce hat sich zur Steuerung der Berliner Schulbauoffensive bewährt. Mit Stand Februar 2020 sind die Taskforce zu 35 Sitzungen und die Steuergruppe zu 96 Sitzungen zusammengekommen. Für die Schulbauoffensive erforderliche Entscheidungen werden in der Steuergruppe inhaltlich vorbereitet und der Taskforce zum Beschluss vorgelegt. Bis heute wurden durch die Taskforce folgende Entscheidungen getroffen:

01/2018	Partizipation Beschluss über Durchführung von Partizipation differenziert nach Fallgruppen mit Beteiligungsstufen
02/2018	Strukturelle Modernisierung Beschluss über Rahmenbedingungen für Maßnahmen im Rahmen der BSO-Sanierung und Definition von über die BSO-Sanierung hinausgehenden Maßnahmeninhalten
03/2018	Lenau-Grundschule Beschluss über den Wegfall der Sanierung des Schulgebäudes aus wirtschaftlichen Gründen sowie die Errichtung eines Ersatzneubaus. Die vorläufige Zuordnung zur BSO II wird bestätigt.
04/2018	Ausstattung Schulen Beschluss zum Anmeldeverfahren der Bezirke für Ausstattungen bei Neubauten der HOWOGE, bei Neubaumaßnahmen der SenSW sowie der Anlage „Übersicht Ausstattung an bezirklichen allgemeinbildenden Schulen“, die die Finanzierung von Ausstattungsmitteln durch SenFin den Bezirken im Rahmen eines Rundschreibens mitteilt.
05/2018	Rahmenvertrag HOWOGE Die Taskforce Schulbau nimmt den Rahmenvertrag der SenBildJugFam und der Bezirke mit der HOWOGE zur Kenntnis.
06/2018	Grundschule am Blockdammweg Grundschule am Blockdammweg wird 3-zügig gebaut und als Nachrücker der BSO-Tranche II zugeordnet
01/2019	Martin-Buber-Oberschule und Grundschule am Beerwinkel Die Taskforce Schulbau stimmt der Zusammenlegung beider Maßnahmen - der Martin-Buber-Oberschule mit der Grundschule Am Beerwinkel - zu einer Gesamtmaßnahme, dem „Schulcampus Im Spektefeld“ und der damit verbundenen Erweiterung der Beauftragung der HOWOGE zu.
02/2019	Sanierung-Ersatzneubau Verfahrensablauf für die Entscheidung zur Durchführung einer Schuler-satzneubaumaßnahme statt einer Schulsanierungsmaßnahme
03/2019	Musterverträge HOWOGE - einstweilen vertagt (nachrichtlich: am 25.02.2020 beschlossen)
04/2019	Schule an der Jungfernheide Betrachtung der beiden Schulbaumaßnahmen „Erweiterung/Neubau ISS und Grundschule“ und „Sanierung ISS“ am Schulstandort Schule an der Jungfernheide als Gesamtmaßnahme mit dem Ziel, Gründung und Betrieb einer Gemeinschaftsschule. Der damit verbundenen Erweiterung der Beauftragung der HOWOGE wird zugestimmt.
05/2019	Anhebung der Prüf-Schwellenwerte Der Schwellenwert für die Anwendung des Vereinfachten Verfahrens in Anlehnung an Pkt. 2.2.2 der Ergänzenden Ausführungsvorschriften zu den AV § 24 LHO wird für Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive von 5 Mio. EUR auf 15 Mio. EUR erhöht.

- (Beschluss am 21.01.2020 durch die Taskforce ausgesetzt)
- | | |
|---------|--|
| 06/2019 | Das Fliegende Klassenzimmer 2.0
Beschluss, dass das Bezirksamt Tempelhof -Schöneberg von Berlin eine zentrale Dienstleistungsfunktion für die Planung sowie die vorbereitende Beschaffung temporärer Schulgebäude in modularer Holzbauweise für alle Berliner Bezirke übernimmt. |
| 07/2019 | Kurt-Schumacher-Quartier
Der Bildungscampus Schumacher Quartier wird als einheitliches Projekt in einer Zuständigkeit zusammengefasst. Die Umsetzung erfolgt durch die HOWOGE. Bedarfsträger ist das Bezirksamt Reinickendorf. |
| 08/2019 | Garzauer Straße
Übernahme der bisher nicht zugeordneten Maßnahme ISS Garzauer Straße durch die HOWOGE. |
| 09/2019 | Oderstraße
Übernahme des Neubaus einer 2-zügigen Grundschule am Standort Oderstraße durch die HOWOGE. Der Sporthallenneubau ist nicht Teil der HOWOGE-Maßnahme. Über ihn ist gesondert zu befinden. |
| 10/2019 | Schulstraße
Übernahme der bisher nicht zugeordneten Maßnahme Gymnasium Schulstraße durch die HOWOGE |
| 01/2020 | Mindestanforderungen für Ausweich- & Zusatzmaßnahmen mit einer Standzeit bis zu 5 Jahren
Beschluss von anliegenden Mindestanforderungen für Ausweich- und Zusatzmaßnahmen mit kurzfristiger Standzeit (<5 Jahren) zur Schaffung von temporären Schulplätzen |
| 02/2020 | Mustererbbbaurechts- und -mietvertrag mit der HOWOGE
Beschluss des anliegenden Mustererbbbaurechtsvertrages und des Mietmietvertrags damit diese von den Bezirken verwendet werden können |
| 03/2020 | Verfahren zur Aktualisierung der BSO-Maßnahmenliste <ul style="list-style-type: none"> o Neustrukturierung der BSO-Tranchen o Verfahren zur Aktualisierung der BSO-Maßnahmenliste o Priorisierung der Maßnahmen und Erstellung einer Überbezirklichen Dringlichkeitsliste (ÜdL) |

Die Beschlüsse werden allen registrierten Beteiligten der Schulbauoffensive auf einer eingerichteten Onlineplattform zur Verfügung gestellt.

Zur inhaltlichen Vertiefung von Einzelaspekten bildet die Steuergruppe Arbeitsgruppen, deren Zusammensetzung und Dauer bedarfs- und themenabhängig sind. Beispiele für diese Arbeitsgruppen sind die AG Standards für den Neubau und die AG Leitfaden Sanierung von Schulen, die AG Ausweichquartiere, die Unter-AG Datenkonsolidierung für Auslastplanung, die AG Personalbedarf und die AG Öffentlichkeitsarbeit.

Bezirkskonferenzen

Mit dem 04.09.2019 erstmalig durchgeführten Format der Bezirkskonferenzen reagiert die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie auf das prognostizierte Defizit an Schulplätzen, insbesondere für das Schuljahr 2021/22. Dabei geht es darum, mit jedem Bezirksamt Hemmnisse und Optimierungsmöglichkeiten klar zu benennen, herauszufinden, ob und wodurch die Senatsverwaltungen, die HOWOGE und die BIM den jeweiligen Bezirk unterstützen können und herauszuarbeiten, was der Bezirk tun kann, um die notwendigen Kapazitäten bis 2021/22 zu entwickeln und abzusichern.

In den Bezirkskonferenzen vertreten sind die Bezirksstadträtinnen und -stadträte für Bildung sowie Bauen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der in den Schulbau involvierten Ämter der Bezirke, die Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Familie, die Senatsverwaltung für Finanzen, die Senatskanzlei, die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, die HOWOGE sowie die BIM. Die Bezirkskonferenzen werden von der Staatssekretärin für Bildung geleitet.

Staatssekretärsgrremium – Schulbauoffensive

Zur Beschleunigung von Entscheidungsprozessen wurde Anfang 2020 ein „Staatssekretärsgrremium – Schulbauoffensive“ initiiert mit dem Ziel, Einvernehmen zwischen den Hauptverwaltungen zu erzielen und so die Entscheidungsfindung in Steuergruppe und Taskforce vorzubereiten. Dem Gremium unter Leitung der Staatssekretärin für Bildung gehören die Staatssekretäre und Staatssekretärinnen der Senatsverwaltungen für Finanzen, für Stadtentwicklung und Wohnen, für Inneres und Sport und der Senatskanzlei sowie bedarfsweise der Staatssekretär für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr an. Das bedarfsabhängig tagende Gremium trat bisher zu zwei Sitzungen zusammen.

Schulbaubeauftragter

Am 11. Februar 2020 wurde Herr Wilfried Nünthel durch die Senatorin für Bildung, Jugend und Familie zum Schulbaubeauftragten berufen. Die Erfahrungen aus dem zweijährigen Arbeitsprozess der Schulbauoffensive zeigen, dass neben der bestehenden Struktur ergänzend eine vermittelnde und kommunikative Funktion sinnvoll ist, um Hemmnisse im Umsetzungsprozess frühzeitig antizipieren oder situativ vermeiden beziehungsweise abbauen zu können. Hier gilt es insbesondere ergänzend zur Gremienabstimmung Einzelgespräche mit den verschiedenen Akteuren auf Landes- und Bezirksebene zu führen und Abstimmungen herbeizuführen.

Der Schulbaubeauftragte ist als Stabsstelle der Staatssekretärin für Bildung zugeordnet. Bedingt durch die zwischen den Senatsverwaltungen und den Bezirken verteilten Zuständigkeiten für die Umsetzung der Schulbauoffensive soll der Schulbaubeauftragte insbesondere an dieser Schnittstelle integrativ wirken.

Als langjähriger Bezirksstadtrat sowohl für Bauen wie auch für Bildung und Schule in zwei Bezirken bringt Herr Nünthel die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Handeln mit.

Stand Stellenbesetzung

Mit dem Doppelhaushaltsplan 2018/2019 wurden bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen im Bereich Hochbau 47 VZÄ bzw. ein VZÄ für Realisierungswettbewerbe Schulen geschaffen.

Zum 01.03.2020 sind im Bereich Hochbau für 45 Stellen Bewerber/innen ausgewählt.

Für 40 Stellen sind die Einstellungen abgeschlossen, für 5 Stellen ist die Einstellung anvisiert.

Zwischenzeitlich fand bereits Fluktuation von Neueingestellten statt.

Mit dem Doppelhaushaltsplan 2020/2021 wurden bzw. werden der Abteilung Hochbau nochmals 21 Stellen neu zur Verfügung gestellt. Davon sind 4 Stellen besetzt.

Der Personalaufwuchs in den Bezirken für Schulbau und Schulsanierung erfolgt nicht trennscharf zu anderen Tätigkeiten im Hochbauamt bzw. Schulamt.

Grundsätzlich gilt, dass 2017 und 2018 für die Bezirke für Hochbau und Tiefbau 347 Stellen geschaffen wurden, darunter 96 speziell für Schulbau und Schulsanierung. In

2019 wurden 140 weitere Stellen in den Bezirken zur freien Verfügung geschaffen, die auch für die Berliner Schulbauoffensive genutzt werden können.

Der Besetzungsstand der 96 aufgabengebundenen Stellen kann nachstehender Tabelle entnommen werden:

Bezirk	Zur Verfügung gestellt (in VZÄ)	Besetzungsstand		Anmerkungen
		01.04.2019	01.03.2020 (nachrichtlich)	
31 Mitte	8,00	4,00	6,00	für weitere 2,0 Stellen "Hochbau" läuft eine Dauerausschreibung, auf die sich allerdings noch keine geeigneten Kandidat/inn/en beworben haben
32 Friedrichshain-Kreuzberg	8,00	8,00	8,00	
33 Pankow	8,00	6,99	7,55	
34 Charlottenburg-Wilmersdorf	8,00	7,00	4,80	Die derzeit unbesetzten Stellen befinden sich im Besetzungsverfahren.
35 Spandau	8,00	8,00	8,00	
36 Steglitz-Zehlendorf	8,00	5,00	6,00	
37 Tempelhof-Schöneberg	8,00	8,00	8,00	
38 Neukölln	8,00	7,00	8,00	
39 Treptow-Köpenick	8,00	6,75	6,75	
40 Marzahn-Hellersdorf	8,00	5,00	5,00	
41 Lichtenberg	8,00	6,00	6,90	Stellenausschreibung für Hochbau verlief negativ, keine geeigneten Bewerber, erneute Ausschreibung geplant
42 Reinickendorf	8,00	7,00	8,00	
Gesamt	96,00	78,74	83,00	

Hinzu kommen die zur Implementierung der neuen Strukturen zur Zusammenarbeit von Bezirken und Hauptverwaltung im Bereich der Schulbauoffensive geschaffenen Stellen. Die Steuergruppe der Taskforce Schulbau ist eine ständige Projektgruppe aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der betroffenen Senatsverwaltungen, die auf mindestens zweiwöchentlicher Basis die Vorhaben des Schulneubaus und der –sanierung im Zusammenspiel der vielen beteiligten Akteure vorantreibt und in Abstimmung untereinander die Information der Taskforce sicherstellt. Es entfallen sechs Stellen auf die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, zwei Stellen auf die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, zwei Stellen auf die Senatsverwaltung für Finanzen und eine Stelle auf die Senatskanzlei.

Die Besetzung der für die Steuergruppe vorgesehenen Stellen/ Beschäftigungspositionen konnte bis zum 01.05.2019 abgeschlossen werden.

Von den für die Gemeinsame Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Bezirke vorgesehenen zehn Stellen sind mit Stand 15.05.2019 ebenfalls alle Stellen besetzt. Im Regionalverbund Ost (RV Ost) beträgt der Besetzungsstand zur Zeit drei von sechs Stellen. Für den Regionalverbund Süd-West (RV SW) lauten die entsprechenden Angaben zwei von vier, im Regionalverbund Nord-West (RV NW) fünf von fünf.

Rat der Bürgermeister – politische Steuerungsgruppe der Bezirke

Das erste Jahr seit Implementierung der Geschäftsstellen der Regionalverbünde (GSt RV) sowie der Gemeinsamen Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke (GGSt BSO) stand vorrangig im Zeichen des Aufbaus, der Implementierung und Organisation bezirklicher Gremien.

Unter Berücksichtigung der Gesetze der Berliner Verwaltung, maßgeblicher Verwaltungsvorschriften und Zuständigkeitsverteilungen sowie der dezentralen Personal- und Ressourcenverantwortung sind im Auftrag des Rats der Bürgermeister wirkungs- und zielorientiert dort Unterstützungsleistungen und Serviceangebote für alle Berliner Bezirke anzubieten, wo sie benötigt und angenommen werden. Mit RdB-Beschluss Nr. R-614/2019 haben sich die bezirklichen Akteure eine Geschäftsordnung gegeben, die dazu beitragen soll, die Verwaltungsabläufe innerhalb der bezirklichen BSO-Strukturen einheitlich, zweckmäßig und übersichtlich zu gestalten, die Grundsätze der Zusammenarbeit zu regeln, das Aufgabenspektrum der Gremien abzugrenzen sowie die Wirkungsgrade aller Beteiligten transparent zu dokumentieren.

Die bereits im Konzept der GGSt BSO⁶ beschriebene politische Steuerungsgruppe der Bezirke, bestehend aus allen Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeistern, wurde am 14.03.2019 etabliert. Das Gremium dient dem Austausch, der Meinungs- und Entscheidungsbildung sowie der Beratung und Information auf höchster bezirklicher Ebene. Die Sitzungen finden in einem Turnus von drei bzw. vier Monaten, jeweils nach den Sitzungen des RdB, statt. Sie werden federführend durch die GGSt BSO vor- und nachbereitet. An den Sitzungen nehmen auch die bezirklichen Mitglieder der Taskforce teil; im Bedarfsfall werden Gäste hinzugebeten.

In der Sitzung der politischen Steuerungsgruppe der Bezirke am 22.08.2019 konnte eine weitere Grundlage geschaffen werden. Hier wurde das Verfahren zur Vorbereitung und Nachbereitung der Taskforcesitzungen für die bezirklichen Mitglieder der Taskforce beschlossen und die GGSt BSO federführend mit der Umsetzung beauftragt. Die Vorbereitungen werden als wichtige Entscheidungshilfe angenommen und tragen maßgeblich zu einer Verbesserung der überbezirklichen Kommunikation bei.

Gemeinsame Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Berliner Bezirke

Die GGSt BSO erfüllt eine wichtige Schnittstellenfunktion in der Zusammenarbeit mit den Gremien und Arbeitsgruppen auf Senatsebene, den Senatsfachverwaltungen und den Bezirken. Die neuen koordinierenden Tätigkeiten in den Themenfeldern Personalgewinnung, -marketing und -akquise, Datenmanagement, Prozessbegleitung und Öffentlichkeitsarbeit sind von gesamtstädtischer Bedeutung und sollen dazu beitragen, die Bezirke von Verwaltungsaufgaben in Querschnittsthemen zu entlasten, Transparenz zu schaffen und alle Akteure themenorientiert miteinander zu vernetzen. In die Steuerung der Bauprojekte und damit verbundene Eigenverantwortung und Zuständigkeit der Bezirke wird nicht eingegriffen; jegliches operative Handeln liegt weiterhin in der originären Zuständigkeit der Bezirke⁷.

⁶ vgl. RdB-Beschlüsse Nr. R-242/2017, R-326/2018, R-342/2018 und R 403/2018

⁷ vgl. RdB-Beschluss Nr. R 403/2018

Die Service- bzw. Dienstleistungen der GGSt BSO sind oftmals von außen nicht sichtbar; sie tragen aber erheblich zur Verbesserung überbezirklicher Zusammenarbeit bei.

Im Februar 2020 konnte ein weiterer Meilenstein durch die Vernetzung der GGSt BSO mit den für die Politikfelder im gesamtstädtischen Geschäftsprozessmanagement zuständigen Akteuren für die Geschäftsfelder „Schul- und Sportamt“ und der „Serviceeinheit Facility Management“ erreicht werden. Primäre Aufgabe dieser ebenfalls neuen Organisationseinheiten ist es, eingebettet in Digitalisierungsprojekte der Senatsverwaltungen, bezirksübergreifende Teilprojekte zur Geschäftsoptimierung zu leiten. In einem nächsten Schritt sollen die sog. Prozesslandkarten und Aufgabenplanungen auf Überschneidungen abgeglichen werden, um parallele Aktivitäten und Doppelstrukturen zu vermeiden. Bereits bestehende Gremien werden für Abstimmungen und die überbezirkliche Koordination genutzt. Langfristig trägt auch diese Kooperation zur Verbesserung überbezirklicher Zusammenarbeit bei.

Geschäftsstellen der Regionalverbünde

Basierend auf dem „10-Punkte-Plan zur Kooperation der Berliner Bezirke im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive“ wurde auch das Aufgabenportfolio der Geschäftsstellen der Regionalverbünde beschrieben und durch den Rat der Bürgermeister nicht zuletzt auch durch die Geschäftsordnung der bezirklichen Struktur zur Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive -GO BSO Bezirke- verbindlich festgeschrieben⁸. Jeder Regionalverbund wird durch eine Geschäftsstelle koordiniert, die die Akteure der Verbundbezirke u.a. bei der Umsetzung schulbaulicher Aufgaben unterstützt und durch die Vertretung in bezirklichen Gremien sowie gegenüber der Hauptverwaltung entlastet.

Im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive verantwortet der Regionalverbund Ost schwerpunktmäßig die Sanierungsthematik in Bezug auf Typenbauweise, der Regionalverbund Nord-West konzentriert sich vorrangig auf die Erarbeitung baufachlicher Standards und in die Zuständigkeit des Regionalverbundes Süd-West fällt der Themenkreis der IT-Infrastruktur.

Landesbeirat für Schulbau

Der Landesbeirat für Schulbau führte im Jahr 2019 drei Sitzungen durch. Arbeitsschwerpunkte waren die Umsetzungen der Empfehlungen der Facharbeitsgruppe Schulraumqualität in den Musterraum- und Funktionsprogrammen, die Erarbeitung von Stellungnahmen zum „Leitfaden für die Sanierung von Schulen“ sowie die Diskussion der Ergebnisse des Realisierungswettbewerbs Schulbauvorhaben Allee der Kosmonauten.

Planungs- und Controllinginstrumente

Im Rahmen der Grundlagenschaffung zur Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive wird seit 2014 ein sogenanntes Monitoring-Verfahren durchgeführt. Es dient dazu, Art und Umfang notwendiger Schulplatzbedarfe sowohl zeitlich wie auch regional zu definieren.

Bis zum Jahr 2019 basierte das Prognosemodell hauptsächlich auf Daten des Einwohnerregisters (natürliche demographische Entwicklung) und der von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen geführten Datenbank zu den Wohnungsneubaupotenzialen (räumliche demographische Entwicklung) im Land Berlin.

Eine rückblickende Gütebetrachtung der Prognoseergebnisse hat allerdings gezeigt, dass das Datenmodell zunehmend weniger den Anforderungen der Schulstandort- und Schulnetzplanung gerecht wird. Qualitative wie quantitative Wanderungsbewegungen, Haus-

⁸ vgl. RdB-Beschlüsse Nr. R-403/2018 und Nr. R 614/2019

haltsgrößen und nicht zuletzt abweichende Baufertigstellungstermine des Wohnungsneubaus machten es notwendig, das Prognosemodell anzupassen.

Das neue Modell setzt nunmehr auf die folgenden zwei Datenquellen auf:

1. Modellrechnung zur Schülerzahlenentwicklung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie
2. Bevölkerungsprognose für das Land Berlin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (mittlere Variante)

Die Datenquellen beschreiben damit den oberen und unteren Wert eines möglichen Schulplatzbedarfs. In den im Frühsommer geplanten Monitoringgesprächen 2020 werden mit den einzelnen Bezirken schulartbezogen die regionalspezifischen Besonderheiten erörtert und fließen dann in die Schulplatzbedarfsprognose mit ein.

Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Dem Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 14. Dezember 2017 entsprechend wurde der Hauptausschuss im Rahmen des Maßnahmen- und Finanzcontrollings zum Schulbauprogramm halbjährlich schulscharf über die Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen der Schulbauoffensive in bisher vier Berichten unterrichtet. In bisher zwei Berichten wurde das Organisations- und Prozesscontrolling dargestellt. Mit Beschluss des Abgeordnetenhauses vom 12.12.2019, wird künftig jährlich zum 31.3. mit dem Stichtag 31.12. des Vorjahres ein Bericht zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling vorgelegt, in den beide bisherigen Berichtsaufträge zusammengeführt sind. Mit der Umstellung des Berichtswesens werden zum einen bestehende Redundanzen der Berichte vermieden. Zum anderen ermöglicht die jährliche Berichterstattung die Berücksichtigung aktualisierter Daten aus der Investitionsplanung, zu den Mittelabflüssen und aus dem schulfachlichen Monitoring mit Stand 31.12. des Vorjahres. Dieser Informationsgewinn lag zu den bisherigen halbjährlichen Berichtsterminen nicht vor, so dass hier nur Erkenntnisse des Vorberichtes wiederholt werden konnten.

Sachstandsbericht

Ebenfalls am 12.12.2019 hat das Abgeordnetenhaus beschlossen, dem Hauptausschuss jährlich zum 30. September einen aktuellen Sachstand zu berichten und hierbei insbesondere Folgendes darzustellen:

- Darstellung des neuen Bedarfsprognosemodells und des kleinräumigen Bedarfs (Ist/Plan-Kosten, Monitoring-Ergebnis jährlich)
- Darstellung von „Amtsentwürfen“ u.Ä. (Raumstandards, Musterraumprogramme, Mutterfunktionsprogramme und Musterausstattungsprogramme)
- Umsetzung der Berliner Schulbauoffensive (Sachstand zu relevanten Einzelthemen z.B. temporäre Schulgebäude, Baustandards, Raumprogramme, Personal, HOWOGE usw.)
- Änderungen in den BSO-Tranchen
- Verfahrensstand Planung und Bau von Schulbaumaßnahmen
- Mittelabfluss durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen differenziert nach Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, HOWOGE, Bezirken
- Benennung von Handlungsbedarfen
- Aktualisierung Schülerzahlprognose, Stand des Monitorings mit den Bezirken (inklusive Entwicklung fünf Jahre zurück und fünf Jahre Prognose bezirksscharf und für Grundschulen regionenscharf mit Gegenüberstellung der Kapazitäten)
- Controllinginstrumente, Vertragsgestaltung und -abwicklung mit den Schulträgern
- Stand der Organisationsentwicklung (Struktur, Personal [-bedarf, -bestand, -gewinnung]), Struktur und Verfahren der ressortübergreifenden Zusammenarbeit, Abstimmung

mung, Instrumente der Verbesserung von Effizienz und Qualität bei der Umsetzung des Bau- und Sanierungsprogramms)

- Instrumente der Verbesserung von Effizienz und Qualität bei der Umsetzung des Bau- und Sanierungsprogramms.

Mit dem Beschluss wird der bisher am 07.08.2019 vorgelegte Sachstandsbericht zur Schulbauoffensive als Kontrollinstrument verstetigt. Der Sachstandsbericht ist zukünftig jährlich zu erstellen und wird erstmals zum 30.09.2020 vorgelegt werden.

5. Standards

Pädagogische Standards

Im Februar 2017 wurde der Ergebnisbericht der Facharbeitsgruppe Schulraumqualität der Senatorin für Bildung, Jugend und Familie offiziell übergeben. Die zentralen Aussagen des Berichtes bezogen sich auf die Ausrichtung am Ganzttag, die inklusive Bildung und die Gestaltung von Schulen als Lern- und Lebensort. Das als Berliner Lern- und Teamhaus bezeichnete Konzept musste in einem nächsten Bearbeitungsschritt in eine operationalisierbare Form als Grundlage für die weiteren Planungs- und Bauprozesse übersetzt werden. Dies ist mit der Erarbeitung der Musterraum- und Musterfunktionsprogramme für jede Schulart und jede mögliche Organisationsgröße geschehen. Darüber hinaus wurden für die Außenbereiche der Schulneubauten Musterfreiflächenprogramme erarbeitet. Alle Programme sind veröffentlicht und stehen Planungsbeteiligten und –betroffenen zur Verfügung.

Standards für den Neubau und Leitlinien für die Sanierung von Schulen im Rahmen der BSO

In einer verwaltungsübergreifenden Arbeitsgruppe unter Beteiligung der Senatsverwaltungen für Stadtentwicklung und Wohnen, für Bildung, Jugend und Familie, für Finanzen, für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz und für Inneres und Sport, der Senatskanzlei, der BIM und der HOWOGE sowie der Bezirke wurden im Jahr 2018 Standards für den Neubau von Schulen erarbeitet und im Dezember 2018 nach Beschluss der Taskforce durch ein gemeinsames Rundschreiben der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Kraft gesetzt. Mit den neuen „Standards für den Neubau von Schulen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive“, die im Februar 2019 auch als Broschüre erschienen sind, lässt sich sicherstellen, dass zeitgemäße und qualitativ hochwertige Schulbauten für Berlin entstehen. Sie formulieren einheitliche Vorgaben für alle, die an Planung und Bau neuer Schulen beteiligt sind und vermeiden zeitaufwendige Einzelabstimmungen. Die Standards haben sich in der praktischen Anwendung bewährt. Hinweise zur Weiterentwicklung der Standards werden gesammelt und im Zuge der vorgesehenen Fortschreibung Berücksichtigung finden.

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie hat mit der Koordinierungsstelle Barrierefreies Bauen der obersten Bauaufsicht ein Einlegeblatt zum Konzept Barrierefrei mit Hinweisen zu Schulen erarbeitet, das Anfang 2020 veröffentlicht wurde.

Zu den notwendigen zahlreichen Schulneubauten kommt eine Vielzahl von Maßnahmen die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, der HOWOGE, der BIM als auch den Bezirken realisiert werden. Deshalb erfolgt gegenwärtig mit den gleichen Beteiligten die Erarbeitung eines Leitfadens für die Sanierung von Schulen. Nach bereits erfolgter inhaltlicher Abstimmung ist die Veröffentlichung in 2020 vorgesehen.

Energetische, ökologische und gesundheitliche Qualität, Baustoffe

Aus Gründen der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes legt das Land Berlin verstärktes Augenmerk auf die Beschaffung umweltverträglicher Leistungen und Produkte. Dies gilt auch für die Errichtung neuer Gebäude sowie ggf. für bauliche Sanierungsmaßnahmen – und damit für die Berliner Schulbauoffensive. Bei den neuen Schulbauten und bei der Sanierung von Schulen ist daher die Verwaltungsvorschrift Beschaffung und Umwelt (VwVBU) einzuhalten. Sie gibt mittels Beschaffungsbeschränkungen und spezifischen Leistungsblättern für diverse Produkte und Dienstleistungen verbindliche Anforderungen an den Umweltschutz vor. Um Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen, sieht die VwVBU vor, bei Planung und Bau neuer Schulen sowie unter gewissen Rahmenbedingungen auch bei der Sanierung von Schulen das vom Bund eingeführte Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB) anzuwenden (siehe hierzu VwVBU Leistungsblatt 26). Dazu werden einzelne Qualitäten und zu erfüllende Parameter definiert. Grundlage sind dabei unter anderem die festgelegten Standards für den Schulneubau. Die Anwendung ist bis zum 31.12.2021 befristet, um zwischenzeitlich die Wirkung des Bewertungssystems zu evaluieren.

Modulbau

- BSO II

Durch den Einsatz von Fertigelementen (Modulbau), wie bspw. Holz- oder Betonfertigelemente, sind gegenüber einer konventionellen Bauweise für die Rohbauarbeiten und große Teile der Ausbauarbeiten Zeiteinsparungen im Gesamtbauablauf zu erwarten. Die Fundamente werden konventionell vor Ort erstellt, während gleichzeitig die einzelnen Module in witterungsgeschützten und konditionierten Werkhallen produziert werden. Verzögerungen durch schlechte Witterungsbedingungen entfallen weitestgehend.

Die Typenentwürfe in vorgefertigter modularer Bauweise für die Grundschulen der Berliner Schulbauoffensive (BSO II) basieren sowohl für die drei- als auch für die vierzügigen Grundschulen auf einem Modulsystem in teilvorfabrizierter Beton- respektive Holz-Beton-Verbundbauweise.

Nach der Auslobung von zwei Realisierungswettbewerben für den Neubau von modularen (fünf 3-zügigen mit je 432 Schülerplätzen und sechs 4-zügigen mit je 576 Schülerplätzen) Grundschulen und Sporthalle (BSO II und IV) erfolgte im März 2019 nach Abschluss des Verhandlungsverfahrens die Beauftragung der Generalplaner für die fünf bzw. sechs Standorte.

Im Oktober 2019 wurde mit der Vorstellung im 2. Planungsbegleitenden Ausschuss die Vorplanung (Leistungsphase 2) abgeschlossen. Die Erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU) für die 3- und 4-zügigen Grundschulen sowie für Sporthallentypen werden jeweils in Form einer Typen-EVU sukzessive im 1. bzw. 2. Quartal 2020 zur Prüfung bei der für das Bauen zuständigen Senatsverwaltung eingereicht.

Durch diese Vorgehensweise erhofft man sich folgende Vorteile:

- Verkürzung der Planungs- und Genehmigungsabläufe

Durch die Wettbewerbsverfahren nach RPW ist eine hohe gestalterische Qualität und Partizipation gewährleistet. Alle für eine Baugenehmigung relevanten Aspekte des Gebäudes (Brandschutz, Tragwerk, Barrierefreiheit, usw.) werden einmalig exemplarisch am Typenentwurf durchgeplant und geprüft. Für die konkreten Standorte können dann effiziente Baugenehmigungsverfahren im Zustimmungsverfahren gem. § 77 BauO Bln durch die Landesbaudienststelle durchgeführt werden. Auch die schulfachlichen Belange werden am Typenentwurf für die 3- bzw. 4-zügige Grundschule jeweils einmal planerisch entwickelt und durch den Bedarfs-

träger (SenBildJugFam) prüfend begleitet und freigegeben. Dieser einmal geplante Typenentwurf kann dann an den konkreten Standorten mehrfach realisiert werden. Für den Standort sind nur die grundstückspezifischen Freianlagen zu planen, welche aber auch bereits in der Typenplanung für einen theoretischen Schulstandort auf Grundlage des Musterfreiflächenprogramms planerisch bearbeitet und berücksichtigt werden.

- Verkürzung der Bauzeit
- Qualität der Vorfabrikation beim Fertigteilbau
Die Detailqualität der vorab und nicht baubegleitend geplanten Ausführung ist regelmäßig sehr hoch, da die Module unter optimalen Betriebsbedingungen auf einer Produktionsstraße erstellt werden. Auch Oberflächen (Wände, Bodenbeläge), Sanitärobjekte, Beleuchtungselemente, Medientrassen und andere Festeinbauten können bereits teilweise im Werk vorabinstalliert werden. Die in konventioneller Bauart üblichen Maßtoleranzen treten beim Fertigteilbau wesentlich geringfügiger auf. Die Endmontage vor Ort erfolgt in der Regel durch eingespielte Teams, die regelmäßig zusammenarbeiten und insofern effizient kooperieren. Neben kürzeren Bauzeiten und qualitativ hochwertigen Details und Standards ist gegenüber dem konventionellen Bauen eine wesentlich höhere Termin- und Kostensicherheit gegeben.
- Umweltschutz und ökologisch-ökonomischer Einsatz von Materialien und Energie sowie Betrachtung des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes.
Für die Modulbauweise können beispielsweise durch den computergesteuerten Lasereinsatz beim Zuschnitt die Abfallmengen sowie der Gesamtenergiebedarf reduziert werden. Der Ressourceneinsatz wird durch die optimierten Fertigungsbedingungen der Modulelemente grundsätzlich verringert. Die Baustelle vor Ort beschränkt sich auf die Erstellung der Fundamente sowie die Endmontage der Fertigelemente. Baustellenbelastungen wie Lärm, Staub, Abgase und Erschütterungen werden reduziert, ebenso der Baustellenverkehr.

Abschließend sei angemerkt, dass bei einem modularen Typenbau mit vorgefertigten Elementen aufgrund der weitestgehend additiven Bauweise fast das gesamte Gebäude vollständig und somit umweltschonend recycelt werden kann. Dies stellt im Rahmen der Lebenszyklusbetrachtung einen wesentlichen Vorteil hinsichtlich der Nachhaltigkeit gegenüber einem konventionell, monolithisch erstellten Schulgebäude dar.

Holzmodulbauschulen

Im Rahmen der BSO I (Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten) wurden von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen an drei Standorten Schulen in Holzmodulbauweise errichtet.

Aufgrund der positiven Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der beschleunigten Bauzeit, scheint diese Variante geeignet für die Realisierung von Schulgebäuden zu sein. Daher wird derzeit die Möglichkeit geprüft weitere Schulen in Holzmodulbauweise zu errichten.

MEB

Von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen wurden bisher 57 modulare Schulergänzungsbauten (MEB) in 11 Berliner Bezirken erstellt. Aus dem bisherigen Rahmenvertrag sind noch 11 MEBs in fünf Bezirken abgerufen worden und werden bis voraussichtlich Herbst 2020 errichtet.

Für die Abwicklung dieser Maßnahmen wurde ein Verfahren etabliert, das sich bewährt hat. Die Grundstücke/Vorhaben werden in einem ersten Schritt zum Investitionsprogramm angemeldet. Es schließt sich eine Bedarfsprüfung seitens der Senatsverwaltung für Bil-

dung, Jugend und Familie an. An die betroffenen Bezirksämter werden Checklisten für das jeweilige Schulgrundstück mit der Bitte um Bearbeitung gesandt. Die Ergebnisse der Abfrage werden von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen ausgewertet.

Die Ergebnisse münden in einer gemeinsamen Rundfahrt aller Beteiligten. Hier werden die Grundstücke angefahren und vor Ort letzte Abstimmungen getroffen.

Auf dieser Grundlage wird entsprechend der schulfachlichen Priorität und der Baureife der jeweiligen Grundstücke eine Liste mit einer vorläufigen Bearbeitungsreihenfolge erstellt und mit der Einpassplanung begonnen.

Da es sich hierbei um ein geeignetes Modell der kurzfristigen Schaffung von ständigen Schulplätzen handelt, soll dieses auch nach Auslaufen des bestehenden Rahmenvertrages weiter genutzt und ausgebaut werden. Dabei werden die Erfahrungen bei der Planung und des Baus von Schulen in Holzbauweise mit einbezogen.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, neue Rahmenverträge zur Realisierung weiterer MEBs in Holzmodulbauweise und in Massivbauweise zu vergeben. Dies ist für die Holz-MEB im Frühjahr 2020 und für die MEB in Massivbauweise gegen Ende des ersten Halbjahres 2020 vorgesehen. Wenn geeignete Grundstücksflächen vorhanden sind und die Genehmigungen vorliegen, können für diese Grundstücke ab dem dritten Quartal 2020 die ersten MEB abgerufen werden.

Das Fliegende Klassenzimmer (DFK 2.0)

Eine nachhaltige Alternative bei Schaffung temporärer Schulplätze stellt das vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg entwickelte Bausystem „Das Fliegende Klassenzimmer“ (DFK) dar. Das DFK ist ein temporäres Gebäude, welches architektonische, bauphysikalische und ökologische Qualität mit Nachhaltigkeit verbindet und dabei gleichzeitig hohe pädagogische Anforderungen erfüllt. Das DFK kann sowohl während einer Bauphase als temporäre Lösung für Schulsanierungen sowie zur kurzfristigen Realisierung von zusätzlichen Schulplätzen bei Bedarfsspitzen genutzt werden. Es wurde bislang nur als DFK 1.0 in eingeschossiger Ausführung realisiert. Die meisten Bezirke verfügen nicht über ausreichend große Grundstücksflächen, um ihre notwendigen Kapazitätswachse mit einem eingeschossigen Bau abdecken zu können. Sie benötigen mehrgeschossige Varianten, wie sie das DFK_2.0 bieten wird. Mit Taskforce-Beschluss 06/2019 ist dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg die Dienstleisterfunktion für alle Berliner Bezirke übertragen worden. Erste Planungsergebnisse zum DFK_2.0 liegen vor und werden aktuell weiter vertieft. Das DFK 2.0 kann voraussichtlich zum 2. Halbjahr 2021 durch die interessierten Bezirke abgerufen werden.

Temporäre Holzmodulbauten der Bezirke

- Holzmodulbau Friedrichshain-Kreuzberg

Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg plant aktuell ebenfalls einen Holzmodulbau (kein DFK). Als Ergebnis einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde die Verwendung von Holz für das 3-geschossige modulare Bausystem ausgewählt. Für die Erarbeitung der Leistungsbeschreibung wurde auf die Erfahrungswerte aus Frankfurt und Tempelhof-Schöneberg (DFK) in Bezug auf die Anforderungen an technische Qualitäten, Grundrisse sowie im Hinblick auf die geforderten Materialien und die Einhaltung von DIN-Normen u.a. für Raum- und Luftqualität (z.B. die Verwendung von Brettsperholz, Anforderungen an den Bodenbelag etc.) aufgesetzt.

Die Wirtschaftlichkeit ist durch die Versetzbarkeit der Module gegeben und durch eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung bestätigt. Durch das Prinzip der Modularität werden Einsparungen in Planung, Fertigung und Anlieferung erzielt. Die Anzahl der Module

lässt sich beliebig erweitern, alle Nutzungen haben dieselben Maße. Eine Übertragbarkeit für andere Bezirke durch die Weiternutzung von Leer-Leistungsverzeichnissen für Holzmodule, Grundrisse etc. ist möglich, dabei sind jedoch die individuellen Standortanforderungen zu berücksichtigen.

- **Modulare Klassenräume Bezirk Pankow**

Der Bezirk Pankow kann aufgrund seiner kleinen Grundstücke nicht die Möglichkeiten des DFK in seiner bisher angebotenen eingeschossigen Variante nutzen. Deshalb ist er selbst aktiv geworden und hat Konzepte für zweigeschossige Varianten für Holzmodule für temporäre Ausweich- und Zusatzflächen entwickelt. Die Ausschreibung erfolgte nicht implizit als Holzmodulbau sondern systemoffen. Dies bedeutet, dass auch Hersteller von Holzmodulbauten Angebote abgeben können. Die Ausschreibung wurde aufgrund zu hoher Preise wiederholt und befindet sich aktuell auf der Vergabeplattform.

6. Partizipation

Seit dem Beschluss der Taskforce (Dezember 2018) zu den Leitlinien der Partizipation im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive wurden 2019 folgende 22 Partizipationsverfahren an Neubau- und Sanierungsstandorten durchgeführt:

Schule	Bezirk	Zuständigkeit
Gemeinschaftsschule Adlershof	Treptow-Köpenick	Sen BJF
ISS Am Breiten Luch	Lichtenberg	Sen BJF
Gymnasium Erich-Kästner-Str.	Marzahn-Hellersdorf	Sen BJF
Bertolt-Brecht-Oberschule	Spandau	Bezirk/ Sen SW
Kant-Gymnasium	Spandau	Bezirk/ Sen SW
Droste-Hülshoff-Gymnasium	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ Sen SW
Hermann-Ehlers-Gymnasium	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ Sen SW
Lilienthal-Gymnasium	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ Sen SW
Clemens-Brentano-Grundschule	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ Sen SW
Gail-S.-Halvorsen-Schule	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/ Sen SW
Askanisches Gymnasium	Tempelhof-Schöneberg	Bezirk/ Sen SW
Gustav-Langenscheidt-Schule	Tempelhof-Schöneberg	Bezirk/ Sen SW
Rückert-Gymnasium	Tempelhof-Schöneberg	Bezirk/ Sen SW
Wilma-Rudolph-Schule	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/HOWOGE
Brøndby-Schule	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/HOWOGE
Martin-Buber-Oberschule	Spandau	Bezirk/HOWOGE
Grundschule am Beerwinkel	Spandau	Bezirk/HOWOGE
Carlo-Schmid-Oberschule	Spandau	Bezirk/HOWOGE
B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Spandau	Bezirk/HOWOGE
Georg-Büchner-Gymnasium	Tempelhof-Schöneberg	Bezirk/HOWOGE
Schadow-Gymnasium	Steglitz-Zehlendorf	Bezirk/HOWOGE
Friedrich-Engels-Gymnasium	Reinickendorf	Bezirk/HOWOGE

An diesen Partizipationsverfahren waren Vertreterinnen und Vertreter der Schulgemeinschaften, die bezirklichen Schulgremien und die zuständigen Senats- und Bezirksverwaltungen beteiligt.

Für alle Standorte wurden tragfähige Lösungen gefunden, die die schulischen sowie die außerschulischen Belange berücksichtigen. Die Ergebnisse der Partizipationsverfahren werden in die Bedarfsprogramme und ggf. in die Wettbewerbsunterlagen übernommen.

Ein Jahr nach dem Taskforce-Beschluss kann eingeschätzt werden, dass sich das Instrument der Partizipationsverfahren bewährt hat und von den zuständigen Verwaltungen (Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, für Bildung, Jugend und Familie Bezirke) und der HOWOGE zunehmend angewendet wird. Positiv zu bewerten ist auch, dass die Zufriedenheit der Schul- und Gremienvertreter mit den Partizipationsverfahren hoch ist.

Zusätzlich zu den Partizipationsverfahren in den Sanierungsfällen führt die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen zu allen Neubaustandorten der BSO-Tranche II mit den Bezirken und (so vorhanden) den Schulgemeinschaften Partizipationsgespräche durch, die im Jahr 2020 fortgesetzt werden.

7. Öffentlichkeitsarbeit

Die Öffentlichkeitsarbeit dient der Information der unterschiedlichen Zielgruppen (u.a. Bürgerschaft, Schulen und Verwaltungen) über die Aktivitäten und den Stand der Berliner Schulbauoffensive. Die Federführung für die Öffentlichkeitsarbeit in der Schulbauoffensive obliegt der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Mit dem Ziel einer inhaltlich und formal abgestimmten Öffentlichkeitsarbeit der beteiligten Verwaltungen und der HOWOGE wurde im Rahmen der Steuergruppe der Taskforce eine Arbeitsgruppe „Öffentlichkeitsarbeit“ gebildet.

Die Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit der Schulbauoffensive im Jahr 2019 umfassten unter anderem die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, die Fortführung der Veröffentlichung eines Newsletters, die Durchführung einer Imagekampagne, die verbesserte Koordination und Berichterstattung zu Grundsteinlegungen, Richtfesten etc., die Aktualisierung der Website und die Vorbereitung einer Neugestaltung der Website (<https://www.berlin.de/schulbau/>), die Konzeption und Redaktion von Broschüren zur Schulbauoffensive, die Presseinformation und die verwaltungsübergreifende Abstimmung im Rahmen der AG Öffentlichkeitsarbeit.

8. Risiken und Gegenmaßnahmen

Folgende Faktoren haben mitunter verlangsamenden oder begrenzenden Einfluss auf die Umsetzung von Schulbaumaßnahmen:

- Aufgabeverfahren gem. § 7 Abs. 2 SportFG und
- der Denkmalumgebungsschutz gem. § 10 des DSchG Bln.

Ferner ergeben sich zeitliche Risiken insbesondere aus der Grundstücksakquise von planungs- und baureifen landeseigenen Liegenschaften, die für den Schulbau in den jeweiligen Schulregionen nur begrenzt zur Verfügung stehen. Sofern noch kein Planungsrecht existiert, muss dieses mittels eines Bebauungsplanverfahrens hergestellt werden. Hieraus entstehen regelmäßig Verzugszeiten von rd. 2 Jahren.

Darüber hinaus bestehen allgemein die folgenden Risiken:

- Fehlende Kongruenz zwischen besetzten Stellen und Bauvolumen. Nicht besetzte Stellen in den Behörden, aber auch fehlenden Ressourcen bei den Planungsbüros und bauausführenden Firmen
- Angespannte Marktlage im Bausegment und ein sich daraus ergebender begrenzter Bieterkreis mit freien Kapazitäten bei Ausschreibungen

- zunehmenden Verknappung der für Schulbaumaßnahmen geeigneten Grundstücksflächen durch hohe Nachfrage nach Baugrundstücken im wohnungswirtschaftlichen und gewerblichen Bereich
- Aufhebungen von Ausschreibungen aufgrund unwirtschaftlicher Ergebnisse oder keine Angebotsabgabe im Vergabeverfahren von Bauleistungen, bedingt durch die konjunkturell angespannte Marktlage im Bausektor
- Insolvenzrisiko bei Baufirmen

Daher wurden Gegenmaßnahmen in folgenden Bereichen ergriffen:

- Bauplanung und -durchführung
 - Vereinfachtes Verfahren für Schulbaumaßnahmen. Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen hat ein Rundschreiben betreffend „Beschleunigung des Verfahrens zur Vorbereitung von Hochbaumaßnahmen des Landes Berlin bei allgemeinbildenden Schulen und Kindertagesstätten für den Pilotierungszeitraum bis Ende 2019“ erlassen (siehe dazu Rote Nr. 0305, 0305 A sowie gemeinsames Rundschreiben SenStadtWohn Z MH/V M Nr. 1/2017; evaluiert und verlängert durch Rote Nr. 0305 G sowie gemeinsames Rundschreiben Z MH/V M Nr. 1/2019). Die dort genannten Regelungen gelten auch für die Schulbaumaßnahmen, die über das SIWA finanziert werden
 - Die Nutzung von Typenbauten zum beschleunigten Neubau
 - Bauausführung grundsätzlich durch Generalunternehmer
 - Die Verabschiedung einheitlicher baufachlicher Standards im Bereich Schulbau
- Verfahrensstandards
 - Die verwendeten Verfahren werden einer laufenden Revision unterzogen, Beschleunigungsmöglichkeiten umgesetzt. Das betrifft die Entwicklung von Sportflächen, die Zusammenarbeit im Bereich Denkmalschutz, Schnittstellen zwischen den Verwaltungen
 - Für den Bereich Partizipation ist die Standardisierung der Verfahren durch die Taskforce beschlossen worden, um durch Beteiligung auch Beschleunigung zu erreichen
 - Die Regionalverbünde bereiten gemeinsame Ausschreibungen vor, um aufwändige Einzelausschreibungen zu vermeiden
- Grundstücksflächen
 - Frühzeitige Klärung des Standortbedarfs im schulfachlichen Monitoring und Maßnahmencontrolling
 - Geltendmachung schulischer Bedarfe in Flächennutzungs- und Bebauungsplanverfahren
 - Sicherung von öffentlichen Flächen im Portfolioausschuss
- Personal
 - Es wurden 96 neue Stellen in bauenden Bereichen bereitgestellt, im Rahmen der bezirklichen Schwerpunktsetzung können die Bezirke weitere Stellen schaffen
 - AG Personalbedarf im Rahmen der Steuergruppe zur Benennung ergänzenden Personalbedarfs, u.a. bei den Bezirken zur Durchführung von Partizipationsverfahren und zur schulfachlichen Begleitung von Baumaßnahmen.
 - Die Geschäftsstelle Schulbauoffensive der Bezirke wird bezirksübergreifend im Bereich Personalgewinnung, Qualifikation und Motivation aktiv sein
 - Permanente Stellenausschreibungen, Anpassung der Anforderungsprofile
 - Umstrukturierung intern zur Verhinderung von Abwanderung

- Räumliche Erweiterung der Akquise von Planungsbüros auch über verstärkte EU-weite Verfahren
- Erstellung von gut strukturierten Auslobungsunterlagen mit differenzierten, verständlichen und attraktiven Leistungsbildern für maßgeschneiderte Angebote im Bereich von Planungsleistungen
- Beschleunigung im Bereich Haushalt und Investitionsplanung
 - Zusätzliche Mittel bei Durchführung von Baumaßnahmen im Bereich Schulbau bei der pauschalen Zuweisung: Weitere Ausgaben für Schulbaumaßnahmen im Rahmen der BSO können im Basiskorrekturverfahren geltend gemacht werden, wenn a. die Mindestverwendungsquote eingehalten worden ist und b. für Schulbaumaßnahmen mindestens 35 % der zugewiesenen Mittel kassenwirksam geworden sind. Über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben können bei Vorliegen der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen eigenverantwortlich zugelassen werden.
 - Zusätzliche Bereitstellung von Bauvorbereitungsmitteln im Haushaltsplan 2018/2019 im Kapitel 2910 und über SIWA IV, die zur Ergänzung ggf. nicht ausreichend veranschlagter Bauvorbereitungsmittel zur Verfügung standen bzw. stehen.
 - Bereitstellung von Mitteln für Interimsmaßnahmen in SIWA in Höhe von 40 Mio. EUR, von denen bereits 38,3 Mio. EUR in laufenden Projekten gebunden sind. Ein Überblick über diese und andere maßnahmenscharfe Interimsmaßnahmen ist in der Anlage 15 dargestellt.
 - Das „Schnellbauprogramm Klassenzimmer“, das den Bezirken ermöglicht, für temporäre Maßnahmen, die mit Schuljahresbeginn 2020/2021, spätestens jedoch mit Schuljahresbeginn 2021/2022 genutzt werden sollen, Mittel abzurufen. Für die Finanzierung von bis zu 100 Mio. Euro sind nicht in Anspruch genommenen Mittel der Schulbauoffensive vorgesehen (Kapitel 2712/ Titel 70100 Neue Schulen Programm).

Anlagen 1 bis 12 (Maßnahmenblätter für die Bezirke 01 bis 12 inkl. Vorblatt je Bezirk)

Anlage 13 Erläuterungen zu den Bezirks- und Maßnahmenblättern

Anlage 14 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung von Schulen und Sportanlage

Anlage 15 Interimsmaßnahmen

Anlage 16 Mindestanforderungen für Ausweich- und Zusatzmaßnahmen mit kurzfristiger Standzeit (<5 Jahren) zur Schaffung von temporären Schulplätzen

Anlage 17 Mustererbbaurechtsvertrag

Anlage 18 Mietvertrag


Der Senat von Berlin

Regierender Bürgermeister

Sandra Scheeres
Senatorin für Bildung,
Jugend und Familie

Datenblatt Bezirksamt Mitte**Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	15.642
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	5.859
Gymnasium	4.797
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	159
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	43
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	490
Σ	26.990



* Einschließlich 475 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	33
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
Σ	58

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01Gn01	Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53	Adalbertstr. 53	10179	SenStadtWohn
01Gn02	Neubau Grundschule; Chausseestr. 82 /Boyenstr.	Chausseestr. 82	13353	SenStadtWohn
01Gn08	Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61	Reinickendorfer Str. 60/61	13405	SenStadtWohn
01Kn02	Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthstr. 1	Pankstr. 70 / Orthstr. 1	13357	HOWOGE
01Kn03	Neubau ISS; Sellerstr. 27-30	Sellerstr. 27-30	13353	HOWOGE
01Yn01	Neubau Gymnasium; Schulstr. 97 / Iranische Str.	Schulstr. 97 / Iranische Str.	13347	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01K03	Ernst-Reuter-Schule	Stralsunder Str. 57	13355	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Strelitzer Str. 42	13355	SenStadtWohn
01G40	Möwensee-Grundschule	Afrikanische Str. 123-125	13351	SenStadtWohn

Datenblatt Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg**Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	13.441
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	5.140
Gymnasium	4.684
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	174
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	377
Σ	23.816



* Einschließlich 269 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	30
Integrierte Sekundarschulen	10
Gymnasien	7
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	4
Σ	53

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.


Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
02G16	Lenau-Grundschule	Nostitzstr. 60	10961	SenStadtWohn
02G21	Reinhardswald-Grundschule	Gneisenastr. 73-74	10961	SenStadtWohn
02Gn01	Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	10247	SenStadtWohn
02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorfstr. 10	Pufendorfstr. 10	10249	SenStadtWohn
02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	Müncheberger Str. 8	10243	HOWOGE

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Pankow****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	19.951
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	6.840
Gymnasium	8.760
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	271
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	69
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	336
Σ	36.227



* Einschließlich 752 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	42
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
Σ	69

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03G21	Grundschule unter den Bäumen	Alt-Blankenburg 26	13129	SenStadtWohn
03G33	Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)	Hauptstr. 66	13127	SenStadtWohn
03Gn01	Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg I	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	13051	HOWOGE
03Gn02	Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20	Conrad-Blenkle-Str. 20	10407	SenStadtWohn
03Gn03	Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22	Heinersdorfer Str. 22	13129	SenStadtWohn
03Gn04	Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97	Karower Chaussee 97	13125	SenStadtWohn
03Gn05	Neubau Grundschule; Michelangelostr. 83	Michelangelostr. 83	10409	SenStadtWohn
03Gn06	Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45	Rennbahnstr. 45	13086	SenStadtWohn
03Gn07	Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow	Berliner Str. 15-17	13189	SenStadtWohn
03Gn17	Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow	Wolfshagener Str. 91-93	13187	SenStadtWohn
03Gn19	Neubau Grundschule; Vesaliusstr.	Vesaliusstr.	13187	SenStadtWohn
03Kn01	Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	13051	HOWOGE
03Kn03	Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22	Heinersdorfer Str. 22	13129	HOWOGE
03Kn05	Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf	Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)	13189	HOWOGE
03Kn06	Neubau ISS; Hauptstr. 66	Hauptstr. 66	13127	HOWOGE
03S08	Panke-Schule	Galenusstr. 64	13187	SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Pistoriusstr. 133	13086	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
03Gn02	Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20	Conrad-Blenkle-Str. 20	10407	SenStadtWohn
03Gn06	Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45	Rennbahnstr. 45	13086	SenStadtWohn
03S03	Helene-Haeusler-Schule	Mendelssohnstr. 10	10405	SenStadtWohn

Datenblatt Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf**Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	11.398
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	6.699
Gymnasium	7.716
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	259
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	419
Σ	26.491



* Einschließlich 945 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	26
Integrierte Sekundarschulen	10
Gymnasien	11
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	3
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	3
Σ	53

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung


Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
04G09	Erwin-von-Witzleben-Grundschule	Halemweg 34	13627	SenStadtWohn
04G11	Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule	Heckerdamm 221	13627	SenStadtWohn
04G22	Grunewald-Grundschule	Delbrückstr. 20 A	14193	SenStadtWohn
04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	Reichenhaller Str. 8	14199	SenStadtWohn
04G24	Carl-Orff-Grundschule	Kissinger Str. 6-7	14199	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Spandau****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	12.517
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	6.714
Gymnasium	3.858
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	145
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	168
Σ	23.402



* Einschließlich 63 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	29
Integrierte Sekundarschulen	10
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	0
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	48

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05Gn01	Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.	Goltz-/Mertensstr.	13587	SenStadtWohn
05Gn02	Neubau Grundschule; Inselstadt Gartenfeld	Adresse offen (Inselstadt Gartenfeld)	13599	HOWOGE
05Gn04	Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg	Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.	13591	SenStadtWohn
05Gn06	Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz	Hohenzollernring 64	13585	SenStadtWohn
05K04	Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Am Forstacker 9/11	13587	SenStadtWohn
05K06	Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Blumenstr. 13	13585	SenStadtWohn
05K07	Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)	Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenther Steig 7/Goebelstr. 147	13629	HOWOGE
05Kn02	Neubau Gemeinschaftschule; Insel Gartenfeld	Gartenfelder Str. (28)	13599	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05G18	Grundschule im Beerwinkel	Im Spektefeld 31	13589	HOWOGE
05K01	Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Im Spektefeld 33	13589	HOWOGE
05K02	Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Lutoner Str. 15-19	13581	HOWOGE
05K03	Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)	Wilhelmstr. 10	13595	SenStadtWohn
05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Recklinghauser Weg 26-32	13583	HOWOGE
05Y02	Kant-Gymnasium	Bismarckstr. 54	13585	SenStadtWohn

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
05G01	Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule	Grunewaldstr. 8	13597	SenStadtWohn
05G27	Peter-Härtling-Grundschule	Flankenschanze 20	13585	SenStadtWohn
05G28	Grundschule an der Pulvermühle	Grützmakerweg 7	13599	SenStadtWohn
05G30	Birken-Grundschule	Hügelschanze 8-9	13585	SenStadtWohn
05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Recklinghauser Weg 26-32	13583	SenStadtWohn
05S04	Schule am Stadtrand	Pionierstr. 197	13589	SenStadtWohn

Datenblatt Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf**Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	12.408
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	6.819
Gymnasium	9.710
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	104
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	76
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	263
Σ	29.380



* Einschließlich 1.127 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	8
Gymnasien	13
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	58

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06Gn01	Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd	Adresse offen (Lichterfelde Süd)	12207	SenStadtWohn

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06G25	Clemens-Brentano-Grundschule	Kommandantenstr. 83-84	12205	SenStadtWohn
06K01	John-F.-Kennedy-Schule	Teltower Damm 87-93	14167	BIM
06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Am Hegewinkel 2 A	14169	HOWOGE
06K04	Brøndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Dessauerstr. 63	12249	HOWOGE
06K09	Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule	Im Gehege 6	14195	SenStadtWohn
06Y01	Schadow-Gymnasium	Beuckestr. 27-29	14163	HOWOGE
06Y02	Droste-Hülshoff-Gymnasium	Schönower Str. 8	14165	SenStadtWohn
06Y08	Hermann-Ehlers-Gymnasium	Elisenstr. 3-4	12169	SenStadtWohn
06Y10	Lilienthal-Gymnasium	Ringstr. 2-3	12203	SenStadtWohn


Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
06G27 *	Grundschule am Königsgraben	Gallwitzallee 136-144	12249	SenStadtWohn

* Finanzierung offen

Datenblatt Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg**Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	14.580
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	7.601
Gymnasium	6.069
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	224
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	9
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	124
Σ	28.607



* Einschließlich 521 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	33
Integrierte Sekundarschulen	12
Gymnasien	9
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	1
Σ	58

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Felixstr. 26-58	12099	SenStadtWohn
07Gn03	Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußnernweg	Marienfelder Allee 240	12279	SenStadtWohn
07Kn01	Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69	Tirschenreuther Ring 69	12279	HOWOGE
07Kn02	Neubau ISS; Eisenacher Straße 53	Eisenacher Straße 53	12109	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07K05	Solling-Schule	Alt-Marienfelde 52	12277	HOWOGE
07K09	Gustav-Langenscheidt-Schule	Belziger Str. 43-51	10823	SenStadtWohn
07Y02	Rückert-Gymnasium	Mettestr. 8	10825	SenStadtWohn
07Y06	Askanisches Gymnasium	Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	12103	SenStadtWohn
07Y09	Georg-Büchner-Gymnasium	Lichtenrader Damm 224-230	12305	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
07Gn01	Reaktivierung Grundschule; Otzenstr. 16-17	Otzenstr. 16-17	12159	SenStadtWohn
07K04	Theodor-Haubach-Schule	Grimmstr. 9-11	12305	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Neukölln****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	13.373
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	8.636
Gymnasium	4.192
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	267
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	263
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	449
Σ	27.180



* Einschließlich 1.794 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	34
Integrierte Sekundarschulen	13
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	4
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	5
Σ	67

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
08Gn01	Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54	Koppelweg 50-54	12347	SenStadtWohn
08Kn01	Neubau Gemeinschaftschule; Oderstr. 5	Oderstr. 5	12051	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
08G20	Sonnen-Schule (Grundschule)	Dammweg 228	12057	SenStadtWohn
08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	Parchimer Allee 109	12359	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Treptow-Köpenick****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	11.353
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	6.530
Gymnasium	4.498
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	142
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	130
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	159
Σ	22.812



* Einschließlich 1.241 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	27
Integrierte Sekundarschulen	10
Gymnasien	6
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	1
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	47

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
09Gn04	Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)	12555	SenStadtWohn
09Gn06	Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)	12555	HOWOGE
09Kn01	Neubau Gemeinschaftsschule; Adlershof	Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee	12489	HOWOGE
09Kn04	Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)	12555	HOWOGE
09Kn05	Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneweide	Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneweide)	12439	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
09G03	Schule am Heidekampgraben (Grundschule)	Hänselstr. 14	12437	SenStadtWohn
09G18	Schule in der Köllnischen Vorstadt (Grundschule)	Rudower Str. 201	12557	SenStadtWohn
09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	Aßmannstr. 63	12587	SenStadtWohn
09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	Am Plänterwald 17/23	12435	SenStadtWohn
09S03	Albatros-Schule	Treskowallee 222	12459	SenStadtWohn

Datenblatt Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf**Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	13.254
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	7.065
Gymnasium	4.270
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	336
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	99
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	152
Σ	25.176



* Einschließlich 1.396 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	27
Integrierte Sekundarschulen	13
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	4
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	2
Σ	52

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
10Gn01	Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9	Elsenstr. 7-9	12623	SenStadtWohn
10Gn03	Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelder Str.	Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelder Str.	12627	SenStadtWohn
10Gn10	Neubau Grundschule; Haltoner Str. 22	Haltoner Str. 22	12683	HOWOGE
10Kn02	Neubau ISS; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)	Erich Kästner Str. (ggü. 41)	12619	HOWOGE
10Kn04	Neubau ISS; Garzauer Straße 30	Garzauer Straße 30	12683	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
10G31	Franz-Carl-Achard-Grundschule	Adolfstr. 25	12621	SenStadtWohn
10S07	Schule am Rosenhain	Klingenthaler Str. 32	12627	SenStadtWohn
10Y02	Otto-Nagel-Gymnasium	Schulstr. 11	12683	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Lichtenberg****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	13.449
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	9.222
Gymnasium	4.263
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	232
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	53
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	812
Σ	28.031



* Einschließlich 1.075 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	32
Integrierte Sekundarschulen	13
Gymnasien	5
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	1
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	5
Σ	58

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:


BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
11Gn01	Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79-83	Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83	10318	SenStadtWohn
11Gn02	Neubau Grundschule; Hauptstr. 9	Hauptstr. 9	10317	SenStadtWohn
11Gn04	Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67	Schleizer Str. 67	13055	SenStadtWohn
11Gn05	Neubau Grundschule; Sewanstr. 43	Sewanstr. 43	10319	SenStadtWohn
11Gn06	Neubau Grundschule; Waldowallee 117	Waldowallee 117	10318	HOWOGE
11Kn01	Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE
11Kn02	Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	13053	HOWOGE
11Kn04	Neubau Gemeinschaftsschule; Waldowallee 117	Waldowallee 117	10318	HOWOGE
11Kn05	Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst	Treskowallee 8	10318	HOWOGE
11Yn01	Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22	Allee der Kosmonauten 20-22	10315	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
11G05	Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)	Atzpodienstr. 19	10365	SenStadtWohn
11G10	Schule im Ostseekarree (Grundschule)	Barther Str. 27	13051	SenStadtWohn
11G11	Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)	Sewanstr. 184	10319	SenStadtWohn
11G16	Schule an der Victoriastadt (Grundschule)	Nöldnerstr. 44	10317	SenStadtWohn
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Doberaner Str. 55, 56	13051	SenStadtWohn
11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Malchower Chaussee 2	13051	SenStadtWohn
11K11	Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Malchower Weg 54	13053	SenStadtWohn
11S05	Schule am grünen Grund	Herzbergstr. 79	10365	SenStadtWohn
11S12	Nils-Holgersson-Schule	Otto-Marquardt-Str. 12-14	10369	SenStadtWohn
11Y05	Hans-und-Hilde-Coppi-Gymnasium	Römerweg 30-32	10318	SenStadtWohn

Maßnahmen- und Finanzcontrolling**Datenblatt Bezirksamt Reinickendorf****Schüler/innen nach Schulart im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen) ***

Grundschule	13.015
Integrierte Sekundarschule; Gemeinschaftsschule	6.509
Gymnasium	7.216
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	217
Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	83
Schule mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	373
Σ	27.413



* Einschließlich 332 Schülerinnen und Schüler in der Grundstufe

Anzahl der Schulen nach schulischer Einrichtung im Schuljahr 2019/2020 (öffentliche Schulen)*

Grundschulen	30
Integrierte Sekundarschulen	11
Gymnasien	8
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“	2
Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt „Lernen“	2
Schulen mit übrigen sonderpädagogischen Förderschwerpunkten	4
Σ	57

* die Tabelle beinhaltet die Anzahl der Schulen unter Einbeziehung ihrer schulartspezifischen Einrichtung (Bsp. die Integrationsklassen an Schulen mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt), wodurch es zu einer Abweichung von der Anzahl der im Folgenden dargestellten Organisationseinheiten kommen kann

Schulplatzbedarf und Sicherung

Auf Grundlage neuer Prognosedaten hinsichtlich der Bevölkerungsentwicklung, der Schülerzahlenentwicklung und der Schulplatzbedarfe wird im nächsten Bericht eine aktuelle Auswertung der Bedarfs- und Kapazitätsentwicklung erstellt werden. Es wird auf den Bericht zur Auflösung des Schulplatzdefizits (Rote Nummer 1189 V), verwiesen.

Maßnahmen- und Finanzcontrolling

Im Rahmen der Schulbauoffensive werden folgende Neubauten / Ersatzneubauten durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12Gn01	Neubau Grundschule; Aroser Allee 159/Thurgauer Str.	Aroser Allee 159 / Thurgauer Str.	13407	SenStadtWohn
12Gn03	Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)	13405	SenStadtWohn
12Gn04	Neubau Grundschule; Cité Pasteur	Adresse offen (Cité Pasteur)	13405	SenStadtWohn
12Gn05	Neubau Grundschule; Senftenberger Ring 27	Senftenberger Ring 27	13435	SenStadtWohn
12Gn06	Neubau Grundschule; Rue Racine 7, 7a /Avenue Charles de Gaulle 33	Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33	13469	SenStadtWohn
12Kn01	Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	13405	HOWOGE

Folgende Großschadensfälle werden durch das Land übernommen:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	Emmentaler Str. 67	13407	HOWOGE

Folgende MEB werden durch das Land realisiert:

BSN	Schulname / Arbeitstitel	Adresse	PLZ	Umsetzung durch
12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule	Ziekowstr. 80-88	13509	SenStadtWohn
12G20	Grundschule am Vierrutenberg	Am Vierrutenberg 59-65	13469	SenStadtWohn
12S04	Schule am Park	Eichborndamm 276-284	13437	SenStadtWohn

Anlage 13: Technische Erläuterungen

1. Erläuterung zu den Bezirksblättern

In zwölf Bezirksblättern erfolgt eine bezirksweise Aufstellung folgender Informationen:

- Schülerstatistik Schuljahr 2019/2020
- Anzahl der vorhandenen Schulen
- Geplante Neubauten, Modularen Ergänzungsbauten und Großsanierungsmaßnahmen

2. Erläuterungen zu den schulscharfen Blättern zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling

2.1 Allgemeine Angaben zur Schule

BSN:

Berliner Schulnummer, bestehend aus Bezirkskennziffer (01-12), Schulart (A, B, G, K, Y, S) und fortlaufender Nummer. Ist der Buchstabe für die Schulart durch ein „n“ ergänzt, handelt es sich um eine geplante Schule. Für Gemeinschaftsschulen wird seitens der SenBildJugFam keine eigene Schulartkennung vergeben, sondern diese werden unter K (bisher: nur ISS) geführt. Die angegebene BSN kann von der BSN abweichen, die in der Maßnahmenbezeichnung angegeben wird. Grund sind Änderungen in der Nummernsystematik, die nach Verabschiedung des Investitionsprogrammes stattgefunden haben.

Grundschulplanungsregion:

Hierbei handelt es sich um die Grundschulplanungsregion, welche aus der Grundschulplanung resultiert und sich meist aus unterschiedlichen Einschulungsbereichen zusammensetzt.

Schulform:

Folgende Ausprägungen existieren: Grundschule, Integrierte Sekundarschule (ISS), Gymnasium, Gemeinschaftsschule, Schule mit sonderpädagogischem Förderschwerpunkt (Förderschule), Oberstufenzentrum (OSZ) sowie sonstige Schulen.

Schulträger:

Die Berichterstattung des Maßnahmen- und Finanzcontrollings bezieht sich auf Maßnahmen an den Berliner Schulen in öffentlicher Trägerschaft. Die Schulträgerschaft für die allgemeinbildenden Schulen liegt im Regelfall beim Bezirk. Daneben existieren berufliche und zentralverwaltete Schulen, welche in Trägerschaft der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie liegen.

Kapazität / Plätze:

In den Maßnahmenblättern sind die Kapazitäten der einzelnen Schulen in Plätzen dargestellt. Dem liegen folgende Richtgrößen zugrunde:

- In den Klassenstufen 1 bis 6 an Grundschulen beträgt die rechnerische Klassenfrequenz 24 (Schüler und Schülerinnen pro Klasse). Ein Grundschulzug verfügt damit über 144 Plätze.
- Für die Klassenstufen 5 und 6 des Primarbereichs an grundständigen Gymnasien beträgt die Klassenfrequenz 30.
- In der Sekundarstufe I beträgt die rechnerische Klassenfrequenz an Integrierten Sekundarschulen 25. Ein Zug verfügt damit über 100 Plätze. An Gymnasien beträgt die rechnerische Klassenfrequenz in der Sekundarstufe I 29. Ein Zug umfasst damit 116 Schulplätze.
- Die „Kursfrequenz“ in der Sekundarstufe II beträgt 25.

Die in der Tabelle ausgewiesene erste Zahl gibt Auskunft über die im Schuljahr 2019/20 vorhandene Platzkapazität. Die zweite, in Klammern gesetzte Zahl beschreibt die geplante Platzzahl nach Umsetzung der Maßnahmen unabhängig vom Umsetzungsjahr und auch für Maßnahmen ohne Finanzierung.

Aufgrund der Sonderstellung der Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten (besondere Klassengrößen je Standort) existieren hier nicht für alle Standorte Kapazitätswerte. Sofern Kapazitätsangaben getroffen werden, handelt es sich um Regelzüge. Die angegebene Gesamtschülerzahl umfasst die gesamte Schülerschaft der jeweiligen Schule. Die Kapazitätsangaben für berufliche Schulen und zentralverwaltete Schulen werden ab dem folgenden Bericht dargestellt.

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Wert in EUR.

Summe über die Wiederbeschaffungswerte der von einer Schule genutzten Gebäude. Im Falle der Mitnutzung eines Gebäudes mit einer IKT-Nummer (IKT = Infrastrukturkostenträger) erfolgt die Zuweisung des Wiederbeschaffungswertes alleine an den Hauptnutzer.

Ausgaben ab 01.01.2017:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Wert in EUR.

Die zwischen dem 01.01.2017 und dem 31.12.2019 aufgewendeten Finanzmittel. Diese beinhalten neben den Mitteln aus „**51980** Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds“ und „**51912** Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen“ weitere begonnene oder inzwischen beendete Maßnahmen. Die Werte für Titel 51980 und 51912 wurden je Schule über ProFiskal ausgewertet.

51912 Kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Wert in EUR.

Der in Titel 51912 erfasste kleine Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen. Die Ausprägung „keine Angaben“ bedeutet, dass keine schulscharfen Daten vorliegen. Die Daten wurden aus ProFiskal eingelesen und vom 01.01.2017 (Beginn der Berliner Schulbauoffensive) bis 30.06.2019 kumuliert. In Folgeberichten wird wiederum ausgehend vom 01.01.2017 bis zu einem dann weiter fortgeschrittenen Stichtag kumuliert usw.

51902 Bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Wert in EUR.

Die in Titel 51902 erfasste bauliche Unterhaltung von Schulen und Sportanlagen. Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl von Maßnahmen wurden diese nicht mehr unter den kameralen Maßnahmen auf den Schulblättern geführt, sondern neu als Summe oben rechts im Schulblatt ausgewiesen. Die einzelnen Maßnahmen werden nach BSN sortiert als Anlage 14 einzeln aufgeführt.

51980 Kleine Instandhaltungsarbeiten zur Unterstützung von Schulen aus dem Verfügungsfonds:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Wert in EUR.

Die in Titel 51980 erfassten kleinen Instandhaltungsarbeiten durch eine Auswertung in ProFiskal. Es wird nur der Anteil Instandhaltung angegeben. Die Daten wurden für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 kumuliert. In Folgeberichten wird wiederum ausgehend vom 01.01.2017 bis zu einem dann weiter fortgeschrittenen Stichtag kumuliert usw.

Bezeichnung der Maßnahme:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Freitext.

Im Haushalt bzw. in dem Investitionsprogramm 2019-2023 verwendete Beschreibung der Maßnahme.

Mit dem Aufstellungsrundschreiben für das Investitionsprogramm 2020-2024 wurden die Vorgaben zur weiteren Standardisierung der Maßnahmenbezeichnungen fortgeführt.

Schulnummer; Name der Schule; Maßnahme; Postleitzahl; Straße; Hausnummer:

Sollte eine Sporthalle Bestandteil der Maßnahme sein, so soll das in der Bezeichnung der Maßnahme enthalten sein. Bei den Gesamtkosten sollen in diesem Fall die außerschulsportlich bedingten Mehrkosten durch einen Davon-Ausweis vorgenommen werden.

Finanzmittelherkunft:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Aus Haushalt und Investitionsprogramm eindeutig festgelegte Bezeichnungen.

Bei den Ausprägungen sind bereits ausgelaufene Programme wie das Sanitäranlagenanierungsprogramm (SaniP) weiter berücksichtigt. Das Schulsanierungsprogramm (SchulSP) läuft zum Haushaltsjahr 2019 aus. Für bis Ende 2019 nicht abgeschlossene SchulSP-Projekte ist vorgesehen, noch Mittel für 2020 zur Verfügung zu stellen.

Gesamtkosten in Mio. EUR:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Die Mittel für die Maßnahme, die im Haushalt oder dem Investitionsprogramm festgelegt wurden. Die Gesamtkosten können von der Addition der Jahresscheiben abweichen, u.a. wenn Maßnahmen zeitlich gestreckt, Raten aber bereits im Haushalt fest-

geschrieben wurden; sowie wenn der Beginn der Maßnahme vor 2017 oder nach 2023 liegt.

Plan 2017 – 2023:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Mittelabflussplan für die Jahre 2018 bis 2023 lt. Haushalt, Investitionsprogramm bzw. bei Sammeltiteln auf Basis der Rückmeldungen der für die Titelbewirtschaftung verantwortlichen Verwaltung. In Folgeberichten verschiebt sich mit der Senatsbeschlussfassung über das Investitionsprogramm 2019-2023 der zeitliche Horizont der Planwerte entsprechend um ein Jahr nach hinten.

Ist 2017/2018/2019:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Unter Ist sind die im Zeitraum vom 01.01. bis zum 31.12. des jeweiligen Jahres abgeflossenen Mittel in EUR angegeben.

Aufgabenträger:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Bezirk, SenStadtWohn, HOWOGE, BIM

Ausführende Baudienststelle im Sinne der ABau. Ausprägungen sind Bezirk, BIM, SenStadtWohn und HOWOGE sowie N.N. für den Titel 70900 und 70901 im Kapitel 2710 („noch nicht benannte Umsetzungseinheiten“). Die Aufteilung zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen und der HOWOGE entspricht dem aktuellen Beschlussstand vom 17.04.2018 einschließlich der von der Taskforce bis zum 31.12.2019 vorgenommenen Änderungen.

BP/VP/VP/VP/VP geprüft:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Wert in Mio. EUR

Dargestellt wird der geprüfte und fortgeschriebene Kostenansatz in Mio. EUR. Wie bereits im letzten Bericht wird neben dem geprüften Wert in EUR zusätzlich das Datum der Prüfung taggenau angegeben, sofern dies vorlag.

Baubeginn:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Datum (Jahr)

Anzugeben von den datenführenden Stellen war das Datum des voraussichtlichen Baubeginns (Planungsleistungen z.B. zählen nicht als Baubeginn, es geht um die ersten sichtbaren Maßnahmen auf dem Baufeld wie Baumfällungen oder Gerüst errichten bei Sanierungen etc.).

Übergabe an den Schulträger:

Stichtag für die Datenerhebung: 31.12.2019

Ausprägung: Datum (Jahr)

Anzugeben von den datenführenden Stellen war das voraussichtliche Datum der Übergabe an den Schulträger; bei Sanierungs- oder Instandhaltungsmaßnahmen ist das voraussichtliche Ende der Baumaßnahme anzugeben. Wenn der Jahreswert 2019 oder weniger lautet, ist die Maßnahme übergeben.

2.2. Maßnahmenblatt - Schulfachliche Maßnahmen

Unter schulfachlichen Maßnahmen werden laufende und zukünftige Maßnahmen dargestellt, die mit zukünftigen Kapazitätsänderungen verbunden sind. Bis zum 31.12.2019 abgeschlossene Maßnahmen werden demnach nicht dargestellt, die damit verbundenen Erhöhungen der Kapazität bereits beim IST unter Kapazität/Plätze angegeben. Die Daten entsprechen dem Datenstand vom 30.01.2019¹ gemäß dem vorläufigen Ergebnis des Monitoring 2019.

Maßnahme: Ausprägungen sind Arrondierung, Erweiterung, Reaktivierung, Neubau sowie Sonstiges. Nicht dargestellt werden Sanierungsmaßnahmen.

- **Arrondierung:** Der Begriff Arrondierung beschreibt die Neustrukturierung von Grundstücken, um deren Nutzung zu optimieren. Arrondierungen sind kapazitätsverändernde Maßnahmen, die meist nicht baulicher Art sind (z.B.: Abbau von Fremdnutzungen).
- **Erweiterung:** Eine Erweiterung ist die Erhöhung der Kapazität durch bauliche Maßnahmen an einer bestehenden Schule.
- **Interimsmaßnahmen** werden verstanden im Sinne des Rundschreibens „Neufassung des 1. Rundschreiben zur BSO – Finanzierungsfragen: Ersatz- sowie temporäre Ausweich- und Zusatzflächen im Rahmen der Berliner Schulbauoffensive (BSO)“ der Senatsverwaltung für Finanzen vom 05.08.2019. Es handelt sich um bauliche Maßnahmen, die einen kurz- oder mittelfristigen Bedarf an Schulplätzen befriedigen. Dieser kann sich aus der Notwendigkeit, für Sanierungen Ausweichkapazitäten zu schaffen oder aus zusätzlichen Anforderungen aufgrund wachsender Schülerzahlen ergeben. Aufgrund der unterschiedlichen Veranschlagung im Haushalt, dem Investitionsprogramm sowie SIWA wird der Übersichtlichkeit halber als Anlage 15 eine Übersicht aller schulscharfen und noch nicht schulscharf belegten Interimsmaßnahmen beigefügt, die nicht Bestandteil einer anderen Baumaßnahme (z.B. Sanierung) sind.
- **Reaktivierung:** Eine Reaktivierung liegt vor, wenn ein ehemals für schulische Zwecke genutztes Gebäude / genutzter Standort wieder einer schulischen Nutzung zugeführt wird.
- **Neubau / Ersatzbau:** Hierbei handelt es sich um die bauliche Erstellung einer Schule im physischen Sinne (Gebäude, Außenanlagen etc.). Ein Schulneubau bedeutet nicht immer, dass darin eine neue Schule gegründet wird. Es kann sich auch um einen Ersatzbau handeln, in den nach Fertigstellung eine bestehende Schule einzieht. Das Ursprungsgebäude wird ggf. zurückgebaut oder für andere Schulen genutzt. Schulneubauten führen somit nicht zwangsläufig zu Kapazitätserhöhungen.
In Abgrenzung zum Schulneubau ist eine neue Schule eine Organisationsform und eindeutig über die Schulnummer (BSN) beschrieben und im Schulverzeichnis dokumentiert. Eine neue Schule kann (muss aber nicht) ein Schulneubau sein und umgekehrt. Im Schulverzeichnis stehen die Adressen. Dies bedeutet letztlich, dass die Verwaltung der Schule diese postalische Anschrift

¹ Durch diesen vom Finanzcontrolling abweichenden Datenstand können sich Unterschiede ergeben, z.B. zwischen „Aufgabenträger“ bei der kameralen Maßnahme und „Projektumsetzung“ bei der schulfachlichen Maßnahme.

hat. Eine Schule kann mehrere Adressen haben, wenn sie auf verschiedene Standorte verteilt ist. Wenn von einer neuen Schule die Rede ist, bedeutet dies „nur“, dass eine neue Schulnummer vergeben wird. Diese muss nicht mit einem Schulneubau verknüpft sein. Neue Schulen können bspw. auch in reaktivierten ehemaligen Schulgebäuden gegründet werden.

- **Sonstiges:** alle schulfachlichen Maßnahmen, die nicht unter die oben genannten Kategorien fallen (z.B. Ausbau der Mensa).
- **Neubau Sporthalle:** Die Nutzung der Sporthalle kann jedoch durch alle Schulstufen am Standort erfolgen. Unter „Sporthalle“ sind Neubauten und Abrisse erfasst.

Bauart:

Die Bauart wird differenziert dargestellt nach modularer- und konventioneller Bauweise und Typenbauweise.

Bautyp:

Soweit ein besonderer Bautyp vorhanden ist, wird dieser dargestellt. Darunter fallen z.B. unterschiedliche MEB-Typen, Sporthallentypen oder Holzmodulbau.

Kapazitätsveränderung:

Veränderung der Schülerkapazität in Zügen, bezogen auf die Klassenstufe.

Projektumsetzung:

Bei der Projektumsetzung handelt es sich um die bauausführende Organisation (Bezirk, BIM, HOWOGE, SenStadtWohn, N.N., siehe Aufgabenträger).

Bedarfsträger:

Ein Bedarfsträger ist die Organisationseinheit, die den Bedarf für eine Baumaßnahme feststellt und ihn beim Land Berlin anmeldet. Ein Bedarfsträger kann gleichzeitig auch Nutzer oder Fachbehörde sein. Ausprägungen sind Bezirk oder SenBildJugFam. Letztere übernimmt bei Neubauten und Großsanierungen nur die Rolle der Bedarfsträgerschaft.

Kategorie:

Die Maßnahmen der Berliner Schulbauoffensive wurden mit Stand 17.04.2018 in sog. BSO-Tranchen kategorisiert. Dies erfolgte unter Berücksichtigung der Kriterien Zeit, Zuständigkeit für die Projektumsetzung und Art der Maßnahme. Neue Maßnahmen nach dem 17.04.2018 sind demnach noch keiner BSO-Tranche zugeordnet mit Ausnahme der durch die Taskforce beschlossenen Anpassungen der HOWOGE-Tranchenliste. Auf Basis des Investitionsprogramms 2019-2023 wird eine Anpassung der BSO-Tranchen im März 2020 durch SenBildJugFam erfolgen.

In zeitlicher Hinsicht wurde berücksichtigt, dass einzelne Maßnahmen bereits vor Beginn der Berliner Schulbauoffensive eingeleitet wurden und noch andauern (BSO 0) und sich die „Modellvorhaben Beschleunigung von Schulbaumaßnahmen“ bereits in der planerischen Bearbeitung befinden (BSO I). Für den Neubau von Grundschulen und weiterführenden Schulen, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn und die HOWOGE umgesetzt werden, erfolgte jeweils eine Differenzierung in Maßnahmen mit geklärten grundstücksseitigen Voraussetzungen (BSO II und III) und noch zu klärenden grundstücksseitigen Voraussetzungen (BSO IV und V).

Bezüglich der Zuständigkeit für die Umsetzung erfolgt eine Differenzierung in Maßnahmen, die in Amtshilfe durch SenStadtWohn (BSO II, IV, VI, VIII), der HOWOGE (BSO III, V, VII) und der Bezirke (BSO IX) umgesetzt werden sollen.

Hinsichtlich der Art der Maßnahmen wurde zwischen Maßnahmen zum Neubau von Grundschulen (BSO II und IV), zum Neubau von weiterführenden Schulen (BSO III und V), zur Sanierung mit Kosten von mehr als 10 Mio. € gem. Gebäudescan (BSO VI und VII), zu Sanierung mit Kosten von 5,5-10 Mio. € gem. Gebäudescan (BSO VIII), zum Bau von Modularen Ergänzungsbauten (BSO MEB) und zum Bau von Typensporthallen (BSO Sporthallen) von differenziert.

Die Zuordnung von Maßnahmen zu BSO-Tranchen erfolgte aus schulfachlicher Sicht. Das heißt, es können Maßnahmen enthalten sein, die nicht im Haushalt 2020/2021 oder dem Investitionsprogramm 2019-2023 abgebildet sind.

3. Erläuterungen zum Maßnahmen- und Finanzcontrolling für die berufsbildenden und zentral verwalteten Schulen

Die berufsbildenden und zentralverwalteten Schulen in zentraler Trägerschaft der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie werden analog der allgemeinbildenden Schulen schulweise dargestellt und finden sich unter dem Bezirk, in dem der Hauptstandort liegt. Schülerstatistik und Kapazität/Plätze berufsbildender Schulen wurden bisher nicht angegeben, da eine andere Systematik als bei allgemeinbildenden Schulen vorliegt; dies wird mit Vorliegen des nächsten Berichts nachgeholt werden.

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	01A04	Berlin-Kolleg	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	18.716		18.716	
3700	01A04	Berlin-Kolleg	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2020	22.850			22.850
3700	01A04	Berlin-Kolleg	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	02.01.2019	31.12.2020	22.335			22.335
3700	01A04	Berlin-Kolleg	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	2.461			2.461
3700	01A04	Berlin-Kolleg	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	12.340			12.340
3700	01G01	Grundschule am Arkonaplatz	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	19.265		19.265	
3700	01G01	Grundschule am Arkonaplatz	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	3.046		3.046	
3700	01G01	Grundschule am Arkonaplatz	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	36.603		36.603	
3700	01G01	Grundschule am Arkonaplatz	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	84.099		84.099	
3700	01G01	Grundschule am Arkonaplatz	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	26.01.2019	31.12.2019	33.373			33.373
3700	01G01	Grundschule am Arkonaplatz	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	26.925			26.925
3700	01G01	Grundschule am Arkonaplatz	BU - Mängelmanagement Hochbau	08.01.2019	31.12.2020	142.028			142.028
3700	01G01	Grundschule am Arkonaplatz	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	37.553			37.553
3700	01G02	Papageno-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	2.067		2.067	
3700	01G02	Papageno-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	18.838		18.838	
3700	01G02	Papageno-Grundschule	Container als temporäre Erweiterung	15.01.2018	31.12.2018	350.000		317.650	
3700	01G02	Papageno-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	59.402		59.402	
3700	01G02	Papageno-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	166.481		166.481	
3700	01G02	Papageno-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	22.142			22.142
3700	01G02	Papageno-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	19.501			19.501
3700	01G02	Papageno-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	27.02.2019	31.12.2019	93.909			93.909
3700	01G02	Papageno-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	08.01.2019	31.12.2019	22.529			22.529
3700	01G04	Kastanienbaum-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	14.914		14.914	
3700	01G04	Kastanienbaum-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	44.249		44.249	
3700	01G04	Kastanienbaum-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	68.320		68.320	
3700	01G04	Kastanienbaum-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	19.944		19.944	
3700	01G04	Kastanienbaum-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	17.369			17.369
3700	01G04	Kastanienbaum-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	17.01.2019	31.12.2019	15.777			15.777
3700	01G04	Kastanienbaum-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	4.016			4.016
3700	01G04	Kastanienbaum-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	15.01.2019	31.12.2019	113.388			113.388
3700	01G05	Grundschule Neues Tor	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	12.182		12.182	
3700	01G05	Grundschule Neues Tor	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	14.022		14.022	
3700	01G05	Grundschule Neues Tor	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	7.197		7.197	
3700	01G05	Grundschule Neues Tor	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	7.002		7.002	
3700	01G05	Grundschule Neues Tor	BU - Mängelmanagement Hochbau	28.02.2019	31.12.2019	11.672			11.672
3700	01G05	Grundschule Neues Tor	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	28			28
3700	01G05	Grundschule Neues Tor	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	30.01.2019	31.12.2019	10.145			10.145
3700	01G07	GutsMuths-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	24.341		24.341	
3700	01G07	GutsMuths-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	7.490		7.490	
3700	01G07	GutsMuths-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	8.971		8.971	
3700	01G07	GutsMuths-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	376.000			57.901
3700	01G07	GutsMuths-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	16.01.2019	31.12.2020	64.382			64.382
3700	01G07	GutsMuths-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	18.684			18.684
3700	01G07	GutsMuths-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	15.01.2019	31.12.2019	7.915			7.915
3700	01G08	Grundschule am Brandenburger	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	25.587		25.587	
3700	01G08	Grundschule am Brandenburger	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	41.825		41.825	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	01G08	Grundschule am Brandenburger	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	316		316	
3700	01G08	Grundschule am Brandenburger	BU - Mängelmanagement Hochbau	13.02.2019	31.12.2019	14.034			14.034
3700	01G08	Grundschule am Brandenburger	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	50.926			50.926
3700	01G08	Grundschule am Brandenburger	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	04.01.2019	31.12.2019	44.289			44.289
3700	01G10	City-Grundschule	Container als temporäre Erweiterung	15.01.2019	31.12.2019	3.200.000			964.535
3700	01G10	City-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	19.269		19.269	
3700	01G10	City-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	56.888		56.888	
3700	01G10	City-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	13.02.2019	31.12.2019	35.221			35.221
3700	01G10	City-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	11.01.2019	31.12.2019	100.058			100.058
3700	01G10	City-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	49.574			49.574
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	5.309		5.309	
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	32.595		32.595	
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	Lagercontainer	10.01.2018	31.12.2018	720		720	
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	174.515		174.515	
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	8.164			8.164
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	28.840			28.840
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	Sporthallensanierung, Funktionstrakt und Sportboden	15.01.2017	01.03.2019	750.000		549.089	454.919
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	21.01.2019	31.12.2019	24.410			24.410
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	Dachsanierung	15.01.2018	31.12.2018	790.000		215.008	113.489
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	25.01.2019	31.12.2019	4.552			4.552
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	Sporthalle (Sanitär- und Umkleidebereiche)	15.01.2017	31.12.2018	140.000	359.000	180.401	321.620
3700	01G11	Kurt-Tucholsky-Grundschule	Fenstersanierung			1.500.000		500.558	118.394
3700	01G15	Anne-Frank-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	11.599		11.599	
3700	01G15	Anne-Frank-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	31.900		31.900	
3700	01G15	Anne-Frank-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	09.01.2019	31.12.2019	39.959			39.959
3700	01G15	Anne-Frank-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	100			100
3700	01G15	Anne-Frank-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2020	22.562			22.562
3700	01G16	Moabiter Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	22.914		22.914	
3700	01G16	Moabiter Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	19.718		19.718	
3700	01G16	Moabiter Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	144.508		144.508	
3700	01G16	Moabiter Grundschule	WC-Sanierung 2. BA	15.01.2017	31.12.2018	81.000	431.000		
3700	01G16	Moabiter Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	19.000			19.000
3700	01G16	Moabiter Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2020	143.819			143.819
3700	01G16	Moabiter Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	15.01.2019	31.12.2019	25.586			25.586
3700	01G16	Moabiter Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	603			603
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen (2. BA)	19.04.2017	31.07.2019	1.382.000		528.802	334.709
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	18.997		18.997	
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	Sanierung WC-Anlagen	15.01.2017	31.12.2017	182.000	182.000		
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	18.603		18.603	
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	5.622		5.622	
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	9.552		9.552	
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	2.027			2.027
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	13.02.2019	31.12.2019	43.503			43.503
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	13.02.2019	31.12.2019	6.074			6.074
3700	01G18	Carl-Bolle-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	21.02.2019	31.12.2019	15.175			15.175
3700	01G19	Hansa-Grundschule	Sanierung Sanitär	31.10.2018		171.000			72.141
3700	01G19	Hansa-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	9.859		9.859	
3700	01G19	Hansa-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	114.928		114.928	
3700	01G19	Hansa-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	1.307		1.307	
3700	01G19	Hansa-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	20.032		20.032	
3700	01G19	Hansa-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2019	58.367			58.367

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	01G19	Hansa-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	27.06.2019	31.12.2019	21.684			21.684
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	Strangsanierung WC-Anlagen	18.11.2019	22.03.2021	2.313.900		154.283	102.282
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt, Küchensanierung	15.01.2019	31.12.2019	1.368.945			155.649
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	Schulgebäude Dach	25.05.2020	30.04.2021	1.373.000		62.365	32.979
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	8.837		8.837	
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	Strangsanierung / Planung	10.01.2018	31.12.2018	98.288		98.288	
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	24.534		24.534	
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	27.597		27.597	
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	16.01.2019	31.12.2019	18.761			18.761
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	22.01.2019	31.12.2019	8.530			8.530
3700	01G24	Gottfried-Röhl-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	24.04.2019	31.12.2019	5.144			5.144
3700	01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	Strangsanierung WC-Anlagen	15.01.2017	31.12.2017	5.000	5.000		
3700	01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	41.752		41.752	
3700	01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	81.991		81.991	
3700	01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	8.454		8.454	
3700	01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA)	18.04.2017	09.04.2018	499.090		198.768	
3700	01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	17.01.2019	31.12.2019	14.582			14.582
3700	01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	22.571			22.571
3700	01G25	Rudolf-Wissell-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	09.01.2019	31.12.2019	31.222			31.222
3700	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	41.408		41.408	
3700	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	69.533		69.533	
3700	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	13.494		13.494	
3700	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	4.075		4.075	
3700	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	09.01.2019	31.12.2019	29.344			29.344
3700	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	Sanierung Elt-Anlage, Sanierung Sanitär Schule; Bauteil A (KoFinanzierung)	15.01.2017	31.12.2017	277.233			277.233
3700	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	4.828			4.828
3700	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4 BA	15.01.2019		257.000			53.595
3700	01G27	Gesundbrunnen-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	18.01.2019	31.12.2019	7.416			7.416
3700	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	17.883		17.883	
3700	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	12.538		12.538	
3700	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	31.214		31.214	
3700	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	5.712			5.712
3700	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	Sanierung Schulgebäude 4 BA	01.02.2016	30.09.2018	3.207.756		692.038	52.704
3700	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	3. BA Sanierung Schulgebäude	15.01.2017	31.12.2018	700.000	1.100.000	692.038	24.558
3700	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	15.01.2019		20.893			20.893
3700	01G28	Brüder-Grimm-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	15.01.2019	31.12.2019	62.528			62.528
3700	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	Brandschutz und Sicherheit (Ausfinanzierung SIWA)	31.03.2016	20.05.2019	5.366.659		57.500	262.019
3700	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	38.841		38.841	
3700	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	10.503		10.503	
3700	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	Sanierung Gebäudehülle, Sofortmaßnahmen Brandschutz und Sicherheit	15.01.2017	31.12.2017	100.000	100.000		
3700	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	7.432		7.432	
3700	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	14.01.2019	31.12.2019	25.131			25.131
3700	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	31.129			31.129
3700	01G29	Wilhelm-Hauff-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	08.01.2019	31.12.2020	31.643			31.643
3700	01G31	Wedding-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	175.871		175.871	
3700	01G31	Wedding-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	32.910		32.910	
3700	01G31	Wedding-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	15.404		15.404	
3700	01G31	Wedding-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	5.441		5.441	
3700	01G31	Wedding-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	19.02.2019	31.12.2020	199.554			199.554

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	01G31	Wedding-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	47.131			47.131
3700	01G31	Wedding-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	19.02.2019	31.12.2019	22.626			22.626
3700	01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	19.573		19.573	
3700	01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	180.919		180.919	
3700	01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	Schimmelsanierung	06.12.2017	25.05.2018	1.155.000		1.294.459	
3700	01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	2.102		2.102	
3700	01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	26.307			26.307
3700	01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2020	88.383			88.383
3700	01G32	Carl-Kraemer-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	30.01.2019	31.12.2019	16.059			16.059
3700	01G35	Humboldthain-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	37.597		37.597	
3700	01G35	Humboldthain-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	296.847		296.847	
3700	01G35	Humboldthain-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	4.685		4.685	
3700	01G35	Humboldthain-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	15.434		15.434	
3700	01G35	Humboldthain-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	19.213		19.213	
3700	01G35	Humboldthain-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	10.01.2019	31.12.2019	20.913			20.913
3700	01G35	Humboldthain-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	9.258			9.258
3700	01G35	Humboldthain-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	24.01.2019	31.12.2019	92.430			92.430
3700	01G35	Humboldthain-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	24.929			24.929
3700	01G36	Andersen-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	1.271		1.271	
3700	01G36	Andersen-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	46.054		46.054	
3700	01G36	Andersen-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	18.479		18.479	
3700	01G36	Andersen-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	12.460		12.460	
3700	01G36	Andersen-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	16.01.2019	31.12.2019	17.971			17.971
3700	01G36	Andersen-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	15.02.2019	31.12.2019	20.358			20.358
3700	01G36	Andersen-Grundschule	WC Strang- Sanierung	31.12.2018	31.12.2019	300.000		180.401	503.099
3700	01G36	Andersen-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	36.861			36.861
3700	01G36	Andersen-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	15.01.2019		73.837			73.837
3700	01G37	Heinrich-Seidel-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	46.538		46.538	
3700	01G37	Heinrich-Seidel-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	1.493		1.493	
3700	01G37	Heinrich-Seidel-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	149.934		149.934	
3700	01G37	Heinrich-Seidel-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	17.01.2019	31.12.2019	43.205			43.205
3700	01G37	Heinrich-Seidel-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	3.835			3.835
3700	01G37	Heinrich-Seidel-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	13.02.2019	31.12.2019	29.682			29.682
3700	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Container als temporäre Erweiterung	15.01.2019	31.12.2019	213.005			213.005
3700	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	1.290		1.290	
3700	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	47.460		47.460	
3700	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	57.334		57.334	
3700	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	20.018		20.018	
3700	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	27.438			27.438
3700	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	24.01.2019	31.12.2019	49.035			49.035
3700	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	17.04.2019	31.12.2019	44.210			44.210
3700	01G38	Gustav-Falke-Grundschule	Container als temporäre Erweiterung			12.807			12.807
3700	01G39	Vineta-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	20.420		20.420	
3700	01G39	Vineta-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	21.127		21.127	
3700	01G39	Vineta-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	19.629		19.629	
3700	01G39	Vineta-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	23.01.2019	31.12.2019	21.465			21.465
3700	01G39	Vineta-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	17.01.2019	31.12.2019	37.461			37.461
3700	01G40	Möwensee-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	27.391		27.391	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	01G40	Möwensee-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	108.576		108.576	
3700	01G40	Möwensee-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	25.574		25.574	
3700	01G40	Möwensee-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	22.603		22.603	
3700	01G40	Möwensee-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	09.01.2019	31.12.2019	44.648			44.648
3700	01G40	Möwensee-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	24.01.2019	31.12.2019	31.845			31.845
3700	01G40	Möwensee-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	27.433			27.433
3700	01G41	Erika-Mann-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	20.716		20.716	
3700	01G41	Erika-Mann-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	70.871		70.871	
3700	01G41	Erika-Mann-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	13.014		13.014	
3700	01G41	Erika-Mann-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	24.01.2019	31.12.2019	15.492			15.492
3700	01G41	Erika-Mann-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	10.01.2019	31.12.2020	80.970			80.970
3700	01G41	Erika-Mann-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	09.01.2019	31.12.2019	35.694			35.694
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	Sanierung Flachdächer	15.01.2018	31.12.2021	3.234.948		14.948	256.664
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	WC-Sanierung (Restarbeiten)	15.01.2017	31.12.2017	177.000	177.000		
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	Container als temporäre Erweiterung	15.01.2018	31.12.2018	800.000		981.013	
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	33.966		33.966	
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	20.689		20.689	
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	31.091		31.091	
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	17.225		17.225	
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	13.02.2019	31.12.2019	29.996			29.996
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	20.604			20.604
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	BU - Mängelmanagement Hochbau	26.02.2019	31.12.2020	304.725			304.725
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	218.286			218.286
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	Erstellung 2. Rettungsweg	05.07.2018	01.10.2018	234.000		236.596	7.000
3700	01G42	Anna-Lindh-Schule (Grundschul	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	19.02.2019	31.12.2019	8.771			8.771
3700	01G43	Albert-Gutzmann-Schule (Grunc	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	227.760		227.760	
3700	01G43	Albert-Gutzmann-Schule (Grunc	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	14.732		14.732	
3700	01G43	Albert-Gutzmann-Schule (Grunc	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	46.389		46.389	
3700	01G43	Albert-Gutzmann-Schule (Grunc	BU - Mängelmanagement Hochbau	17.01.2019	31.12.2019	60.491			60.491
3700	01G43	Albert-Gutzmann-Schule (Grunc	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	51.026			51.026
3700	01G43	Albert-Gutzmann-Schule (Grunc	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	09.01.2019	31.12.2019	39.558			39.558
3700	01G44	Allegro-Grundschule	Sporthalle, Zusammenlegung von Räumen	23.07.2018	03.07.2020	1.355.000		360.311	520.103
3700	01G44	Allegro-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	4.139		4.139	
3700	01G44	Allegro-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	14.150		14.150	
3700	01G44	Allegro-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	2.808		2.808	
3700	01G44	Allegro-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	16.274		16.274	
3700	01G44	Allegro-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	17.01.2019	31.12.2019	1.582			1.582
3700	01G44	Allegro-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	26.02.2019	31.12.2019	90.342			90.342
3700	01G44	Allegro-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	50.350			50.350
3700	01G44	Allegro-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	2.566			2.566
3700	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	Sanierung Dach Schulgebäude und Sporthalle	03.12.2019	15.12.2020	2.369.000		39.050	115.662
3700	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	408.210			66.271
3700	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	40.191		40.191	
3700	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	14.784		14.784	
3700	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	11.100		11.100	
3700	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	WC-Strangsanierung	12.03.2018	06.02.2019	603.700		350.455	200.970
3700	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	18.01.2019	31.12.2019	4.479			4.479
3700	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	06.03.2019	31.12.2019	26.634			26.634
3700	01G45	Leo-Lionni-Grundschule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	6.263			6.263

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	19.238		19.238	
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	8.159		8.159	
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	41.963		41.963	
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA, Fil. Bergstr. 5	23.07.2019	31.12.2019	12.814			12.814
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	8.555			8.555
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2019	26.639			26.639
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	BU - Mängelmanagement Hochbau, Fil. Auguststr. 21	15.01.2019		1.400			1.400
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	9.900			9.900
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	20.02.2019	31.12.2019	9.900			9.900
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	BU - Mängelmanagement Hochbau	15.01.2019	31.12.2019	1.378			1.378
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	790			790
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	27.01.2019	31.12.2019	18.981			18.981
3700	01G46	Grundschule am Koppenplatz	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA / Fil. Auguststr. 21	08.01.2019	31.12.2019	7.726			7.726
3700	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	5.492		5.492	
3700	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	48.768		48.768	
3700	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	71.273		71.273	
3700	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	7.911		7.911	
3700	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	19.003		19.003	
3700	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	04.01.2019	31.12.2019	31.120			31.120
3700	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau / Fil. Zwinglstr. 18-19	24.01.2019	31.12.2019	6.127			6.127
3700	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA / Fil. Zwinglstr. 18-19	23.01.2019	31.12.2019	5.349			5.349
3700	01G47	Miriam-Makeba-Grundschule	BU - Mängelmanagement Hochbau	09.01.2019	31.12.2019	114.587			114.587
3700	01Gn02	Neubau Grundschule; Chaussee	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	662.600			62.600
3700	01Gn02	Neubau Grundschule; Chaussee	baulicher Unterhalt	15.01.2019		51.829			51.829
3700	01Gn02	Neubau Grundschule; Chaussee	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	15.01.2019	31.12.2019	2.410			2.410
3700	01Gn05	Reaktivierung Grundschule; Gothaer	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	15.01.2019		11.053			11.053
3700	01Gn05	Reaktivierung Grundschule; Gothaer	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2019	50.006			50.006
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	WC-Strangsanierung	07.12.2019	01.09.2023	4.264.600			320.511
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	81.956		81.956	
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	75.722		75.722	
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	2.137		2.137	
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	5.723		5.723	
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	BU - Mängelmanagement Hochbau	09.01.2019	31.12.2019	43.184			43.184
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	269.389			269.389
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	02.01.2019	31.12.2019	682			682
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	10.431			10.431
3700	01K01	Willy-Brandt-Schule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	10.01.2019	31.12.2019	73.618			73.618
3700	01K02	Ernst-Schering-Schule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	166.022		166.022	
3700	01K02	Ernst-Schering-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	300.782		300.782	
3700	01K02	Ernst-Schering-Schule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	40.288		40.288	
3700	01K02	Ernst-Schering-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	11.336		11.336	
3700	01K02	Ernst-Schering-Schule	BU - Mängelmanagement Hochbau	06.03.2019	31.12.2019	121.547			121.547
3700	01K02	Ernst-Schering-Schule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	11.02.2019	31.12.2019	16.547			16.547
3700	01K02	Ernst-Schering-Schule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	116.409			116.409
3700	01K03	Ernst-Reuter-Schule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	17.201		17.201	
3700	01K03	Ernst-Reuter-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	153.115		153.115	
3700	01K03	Ernst-Reuter-Schule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	19.741		19.741	
3700	01K03	Ernst-Reuter-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	111.858		111.858	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	01K03	Ernst-Reuter-Schule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	24.01.2019	31.12.2019	118.547			118.547
3700	01K03	Ernst-Reuter-Schule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	1.981			1.981
3700	01K03	Ernst-Reuter-Schule	BU - Mängelmanagement Hochbau	16.01.2019	31.12.2020	32.192			32.192
3700	01K03	Ernst-Reuter-Schule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	557			557
3700	01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeins	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	45.738		45.738	
3700	01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeins	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	10.938		10.938	
3700	01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeins	Container als temporäre Erweiterung	15.01.2018	31.12.2018	700.000		409.507	
3700	01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeins	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	5.950		5.950	
3700	01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeins	BU - Mängelmanagement Hochbau	21.01.2019	31.12.2020	183.654			183.654
3700	01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeins	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	09.01.2019	31.12.2019	23.171			23.171
3700	01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeins	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	39.743			39.743
3700	01K04	Heinrich-von-Stephan-Gemeins	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	8.333			8.333
3700	01K06	Herbert-Hoover-Schule (Integriert)	2. BA Fassade (Restarbeiten)	15.01.2017	31.12.2018	483.000	439.000		
3700	01K06	Herbert-Hoover-Schule (Integriert)	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	21.012		21.012	
3700	01K06	Herbert-Hoover-Schule (Integriert)	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	10.842		10.842	
3700	01K06	Herbert-Hoover-Schule (Integriert)	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	8.597			8.597
3700	01K06	Herbert-Hoover-Schule (Integriert)	BU - Mängelmanagement Hochbau	24.01.2019	31.12.2019	97.842			97.842
3700	01K06	Herbert-Hoover-Schule (Integriert)	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	25.01.2019	31.12.2019	25.484			25.484
3700	01K06	Herbert-Hoover-Schule (Integriert)	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	6.098			6.098
3700	01K07	Hemingway-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	2.987		2.987	
3700	01K07	Hemingway-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	11.733		11.733	
3700	01K07	Hemingway-Schule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	12.901		12.901	
3700	01K07	Hemingway-Schule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	656		656	
3700	01K07	Hemingway-Schule	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	10.997			10.997
3700	01K07	Hemingway-Schule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	2.495			2.495
3700	01K07	Hemingway-Schule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	21.01.2019	31.12.2019	6.754			6.754
3700	01K07	Hemingway-Schule	BU - Mängelmanagement Hochbau	15.01.2019		5.656			5.656
3700	01K08	Schule am Schillerpark (Integriert)	Aufzug Schulhaus Restleistungen	24.02.2020	11.09.2020	451.000			
3700	01K08	Schule am Schillerpark (Integriert)	Strangsanierung WC-Anlagen Strang 2 (2.BA)	23.01.2018	17.09.2018	913.400		511.117	
3700	01K08	Schule am Schillerpark (Integriert)	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	70.187		70.187	
3700	01K08	Schule am Schillerpark (Integriert)	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	19.501		19.501	
3700	01K08	Schule am Schillerpark (Integriert)	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	18.732		18.732	
3700	01K08	Schule am Schillerpark (Integriert)	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	18.02.2019	31.12.2019	62.975			62.975
3700	01K08	Schule am Schillerpark (Integriert)	BU - Mängelmanagement Hochbau	28.02.2019	31.12.2019	14.051			14.051
3700	01K08	Schule am Schillerpark (Integriert)	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	127			127
3700	01K09	Hedwig-Dohm-Schule (Integriert)	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	21.387		21.387	
3700	01K09	Hedwig-Dohm-Schule (Integriert)	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	54.432		54.432	
3700	01K09	Hedwig-Dohm-Schule (Integriert)	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	05.02.2019	31.12.2019	8.620			8.620
3700	01K09	Hedwig-Dohm-Schule (Integriert)	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	12.575			12.575
3700	01K09	Hedwig-Dohm-Schule (Integriert)	BU - Mängelmanagement Hochbau	10.01.2019	31.12.2020	107.178			107.178
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	Fenstersanierung	27.05.2019	09.10.2020	2.182.000		41.286	
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	Dachsanierung	27.05.2019	09.10.2020	1.763.000		54.434	
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	786		786	
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	92.413		92.413	
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	225.347		225.347	
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	15.496		15.496	
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	29.01.2019	31.12.2019	73.604			73.604
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	BU - Mängelmanagement Hochbau	17.01.2019	31.12.2019	193.679			193.679

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	5.428			5.428
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA /Fil. Siemensstr. 20	28.01.2019	31.12.2019	16.518			16.518
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	BU - Mängelmanagement Hochbau / Fil. Wicelstr. 6	13.02.2019	31.12.2020	7.540			7.540
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	3.784			3.784
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	BU - Mängelmanagement Hochbau / Fil. Siemensstr. 20	29.03.2019	31.12.2019	38.971			38.971
3700	01K10	Theodor-Heuss-Gemeinschaftss	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA / Fil. Wicelstr. 6	05.02.2019	31.12.2019	4.134			4.134
3700	01Kn01	2. Internationale Schule Berlin (	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2019	48			48
3700	01Kn02	Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthst	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	02.01.2019	31.12.2019	678			678
3700	01Kn02	Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthst	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2019	1.568			1.568
3700	01S01	Schule am Zille-Park	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	14.929		14.929	
3700	01S01	Schule am Zille-Park	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	8.509		8.509	
3700	01S01	Schule am Zille-Park	Sanierung Dach Bauteil 2	15.01.2018	31.12.2018	215.200		11.310	
3700	01S01	Schule am Zille-Park	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	27.815		27.815	
3700	01S01	Schule am Zille-Park	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	6.174		6.174	
3700	01S01	Schule am Zille-Park	BU - Mängelmanagement Hochbau	01.07.2019	31.12.2019	12.485			12.485
3700	01S01	Schule am Zille-Park	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	48.389			48.389
3700	01S01	Schule am Zille-Park	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	20.034			20.034
3700	01S01	Schule am Zille-Park	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	26.01.2019	31.12.2019	11.155			11.155
3700	01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	495		495	
3700	01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	344.584		344.584	
3700	01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	14.115		14.115	
3700	01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	BU - Mängelmanagement Hochbau	11.02.2019	31.12.2019	303.182			303.182
3700	01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	14.01.2019	31.12.2019	40.512			40.512
3700	01S07	Charlotte-Pfeffer-Schule	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	24.082			24.082
3700	01Y02	John-Lennon-Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	18.978		18.978	
3700	01Y02	John-Lennon-Gymnasium	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	17.057		17.057	
3700	01Y02	John-Lennon-Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	78.775		78.775	
3700	01Y02	John-Lennon-Gymnasium	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	19.758			19.758
3700	01Y02	John-Lennon-Gymnasium	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	01.02.2019	31.12.2019	8.619			8.619
3700	01Y02	John-Lennon-Gymnasium	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2019	112.103			112.103
3700	01Y02	John-Lennon-Gymnasium	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	19.593			19.593
3700	01Y07	Französisches Gymnasium	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	885		885	
3700	01Y07	Französisches Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	26.622		26.622	
3700	01Y07	Französisches Gymnasium	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	22.665		22.665	
3700	01Y07	Französisches Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	49.461		49.461	
3700	01Y07	Französisches Gymnasium	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	06.05.2019	31.12.2019	27.175			27.175
3700	01Y07	Französisches Gymnasium	BU - Mängelmanagement Hochbau	15.01.2019		1.731			1.731
3700	01Y08	Lessing-Gymnasium	zusätzliche Maßnahmen Elt	16.03.2020	23.10.2020	200.000			19.746
3700	01Y08	Lessing-Gymnasium	Sanierung Dach / Fenster Schule (3.BA) Ausfinanzierung	15.01.2019					48.440
3700	01Y08	Lessing-Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	9.049		9.049	
3700	01Y08	Lessing-Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	86.152		86.152	
3700	01Y08	Lessing-Gymnasium	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	536		536	
3700	01Y08	Lessing-Gymnasium	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	35.291		35.291	
3700	01Y08	Lessing-Gymnasium	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	104.709			104.709
3700	01Y08	Lessing-Gymnasium	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	16.01.2019	31.12.2019	10.324			10.324
3700	01Y08	Lessing-Gymnasium	BU - Mängelmanagement Hochbau	31.01.2019	31.12.2020	22.620			22.620
3700	01Y09	Diesterweg-Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	37.410		37.410	
3700	01Y09	Diesterweg-Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	43.357		43.357	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	01Y09	Diesterweg-Gymnasium	BU - Mängelmanagement Hochbau	20.02.2019	31.12.2019	15.557			15.557
3700	01Y09	Diesterweg-Gymnasium	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	11.01.2019	31.12.2019	20.943			20.943
3700	01Y11	Max-Planck-Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	134.532		134.532	
3700	01Y11	Max-Planck-Gymnasium	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	28.358		28.358	
3700	01Y11	Max-Planck-Gymnasium	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen BU Plus	10.01.2018	31.12.2018	14.363		14.363	
3700	01Y11	Max-Planck-Gymnasium	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2020	7.589			7.589
3700	01Y11	Max-Planck-Gymnasium	diverse BU-Maßnahmen in eigener Verantwortung (BU+)	18.02.2019	31.12.2019	8.761			8.761
3700	01Y11	Max-Planck-Gymnasium	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	1.225			1.225
3700	01Y11	Max-Planck-Gymnasium	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	15.01.2019	31.12.2019	22.785			22.785
3700	01Y12	Gymnasium Tiergarten	Mensa, WC-Sanierung	01.12.2020	08.07.2022	2.790.000		20.000	101.109
3700	01Y12	Gymnasium Tiergarten	Instandhaltungsarbeiten im Rahmen Eigenverantwortung Schulamt	10.01.2018	31.12.2018	4.525		4.525	
3700	01Y12	Gymnasium Tiergarten	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement Hochbau	01.01.2018	31.12.2018	34.575		34.575	
3700	01Y12	Gymnasium Tiergarten	Bauunterhaltungsmaßnahmen im Rahmen Mängelmanagement TGA / Wartung / TÜV-Prüfungen	01.01.2018	31.12.2018	41.686		41.686	
3700	01Y12	Gymnasium Tiergarten	diverse eigene BU-Maßnahmen Schulamt	15.01.2019	31.12.2019	14.835			14.835
3700	01Y12	Gymnasium Tiergarten	BU - Mängelmanagement Hochbau	02.01.2019	31.12.2020	76.151			76.151
3700	01Y12	Gymnasium Tiergarten	BU - Wartung, TÜV-Prüfungen, Mängelmanagement TGA	18.01.2019	31.12.2019	47.528			47.528
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	752			752
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	3.084			3.084
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	25.236			25.236
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.057			1.057
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	01.01.2019	31.12.2019	8.919			8.919
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	781			781
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	29.095			29.095
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	208			208
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	22.291			22.291
3700	02G01	Spartacus-Grundschule	02G01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	45.812		45.812	
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	8.929			8.929
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	49.691			49.691
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.540			1.540
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	3.457			3.457
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	53.149			53.149
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	2.785			2.785
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.845			1.845
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	9.316			9.316
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	123.150			123.150
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	213.073		213.073	
3700	02G02	Hausburg-Grundschule	02G02, Container Hausburg-Grundschule	01.05.2018	01.09.2018	208.586		333.088	
3700	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	02G03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	8.269			8.269
3700	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	02G03 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	38.511			38.511
3700	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	02G03 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	8.845			8.845
3700	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	02G03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	54.698			54.698
3700	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	02G03 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	3.856			3.856
3700	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	02G03 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	31.763			31.763
3700	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	02G03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	204.568		204.568	
3700	02G03	Justus-von-Liebig-Grundschule	02G03, Verteilerküche	01.10.2017	12.02.2018	213.092		112.766	
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	11.119			11.119
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	5.711			5.711
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	3.757			3.757
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	336			336
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	2.840			2.840
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	55.653			55.653
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	14.436			14.436
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	11.128			11.128
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	193.372		193.372	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02G04	Pettenkofer-Grundschule	02G04, Weiterführung Akustik	01.06.2018	31.12.2018	1.100.000		268.048	
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	27.799			27.799
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	8.045			8.045
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	930			930
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	75.603			75.603
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	4.713			4.713
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.051			1.051
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	5.098			5.098
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	01.01.2019	31.12.2019	33.971			33.971
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	27.086			27.086
3700	02G07	Ludwig-Hoffmann-Grundschule	02G07, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	170.622		170.622	
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	244			244
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	1.991			1.991
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	3.625			3.625
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	6.531			6.531
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08 Grundschule Am Traveplatz, Jessner Str. 24-32 - Entwässerung Schulhof	01.01.2019	31.12.2019	5.193			5.193
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	5.150			5.150
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	323			323
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	44.547			44.547
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	6.871			6.871
3700	02G08	Grundschule am Traveplatz	02G08, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	82.436		82.436	
3700	02G09	Zille-Grundschule	02G09 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	1.950			1.950
3700	02G09	Zille-Grundschule	02G09 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	10.376			10.376
3700	02G09	Zille-Grundschule	02G09 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	14.282			14.282
3700	02G09	Zille-Grundschule	02G09 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	220			220
3700	02G09	Zille-Grundschule	02G09 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	7.838			7.838
3700	02G09	Zille-Grundschule	02G09 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	5.354			5.354
3700	02G09	Zille-Grundschule	02G09 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	492			492
3700	02G09	Zille-Grundschule	02G09, Fortführung/Beendigung Bolzplatz	01.03.2018	31.08.2018	90.000		75.822	1.177
3700	02G09	Zille-Grundschule	02G09, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	67.955		67.955	
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	32.341			32.341
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	226			226
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	6.031			6.031
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	37.420			37.420
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	13.916			13.916
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	2.254			2.254
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	11.369			11.369
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.572			1.572
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	512			512
3700	02G10	Modersohn-Grundschule	02G10, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	118.806		132.409	
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	10.824			10.824
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	4.988			4.988
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	28.380			28.380
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	4.730			4.730
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	24.546			24.546
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	9.244			9.244
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	762			762
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 Thalia-GS, Alt-Stralau 34 - Dachsanierung, Umkleiden, Grundleitungen, Erneuerung Fettabscheider, Sanitärcontainer	01.01.2019	31.12.2019	386.729			386.729
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	12.066			12.066
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.124			1.124
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	162.385		162.385	
3700	02G11	Thalia-Grundschule	02G11, Erneuerung Grundleitungen	01.06.2018	31.12.2018	100.000		42.085	
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	18.024			18.024
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	524			524
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	18.715			18.715
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	18.503			18.503

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	60.341			60.341
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	11.500			11.500
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	2.803			2.803
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12 Kurt-Schumacher-GS, Puttkamer Str. 19 - Ausfinanzierung	01.01.2019	31.12.2019	611.621			611.621
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	3.185			3.185
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	136.803		136.803	
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12, Ausfinanzierung 1. BA	01.01.2018	31.12.2018	1.780		1.780	
3700	02G12	Kurt-Schumacher-Grundschule	02G12, Container Kurt-Schumacher-Grundschule	01.02.2018	01.04.2018	120.000		11.424	
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	666			666
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	8.704			8.704
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	7.195			7.195
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	263			263
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	8.174			8.174
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	21.729			21.729
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	7.182			7.182
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	14.688			14.688
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	6.660			6.660
3700	02G13	Charlotte-Salomon-Grundschule	02G13, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	55.101		55.101	
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	46.727			46.727
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14 Galilei-GS, Friedrichstr. 13 - Maler, Amok, Garage - Schadstoffsanierung	01.01.2019	31.12.2019	114.734			114.734
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	13.308			13.308
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	22.861			22.861
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	49.979			49.979
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	7.056			7.056
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14 Galilei-GS, Friedrichstr. 13 - Sanierung Therapiebad	01.01.2019	31.12.2019	81.070			81.070
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	77.663			77.663
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	24.067			24.067
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	194.765		194.765	
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14, Brandschutz, Amok, Maler	01.05.2018	01.10.2018	410.000		334.140	
3700	02G14	Galilei-Grundschule	02G14, Wegeanalyse, Anpassung Schulfreiflächen	31.12.2018	31.12.2018	50.000		9.304	
3700	02G16	Lenau-Grundschule	02G16 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	6.716			6.716
3700	02G16	Lenau-Grundschule	02G16 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	21.850			21.850
3700	02G16	Lenau-Grundschule	02G16 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	5.376			5.376
3700	02G16	Lenau-Grundschule	02G16 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	13.514			13.514
3700	02G16	Lenau-Grundschule	02G16 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	9.197			9.197
3700	02G16	Lenau-Grundschule	02G16 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	26.253			26.253
3700	02G16	Lenau-Grundschule	02G16 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	3.192			3.192
3700	02G16	Lenau-Grundschule	02G16 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	910			910
3700	02G16	Lenau-Grundschule	02G16, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	349.646		349.646	
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	8.760			8.760
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 Nürtingen-GS, Mariannenplatz 28 - Trinkwasserhygiene Sporthalle	01.01.2019	31.12.2019	189.334			189.334
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	58.154			58.154
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	73.561			73.561
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	2.475			2.475
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18, Fachräume	05.03.2018	01.02.2021	1.514.000		49.424	
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	2.350			2.350
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	12.710			12.710
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	12.782			12.782
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	100.115			100.115
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18 Nürtingen-GS, Mariannenplatz 28 - Fachräume	01.01.2019	31.12.2019	42.132			42.132
3700	02G18	Nürtingen-Grundschule	02G18, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	174.553		174.553	
3700	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	02G19 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	16.098			16.098
3700	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	02G19 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	298			298
3700	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	02G19 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	17.608			17.608

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	02G19 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	17.261			17.261
3700	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	02G19 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	2.306			2.306
3700	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	02G19 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	8.088			8.088
3700	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	02G19 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	74.444			74.444
3700	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	02G19 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	2.786			2.786
3700	02G19	Fanny-Hensel-Grundschule	02G19, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	52.523		52.523	
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	2.557			2.557
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	14.008			14.008
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	20.193			20.193
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20 Bürgermeister-Herz-GS, Wilmsstr. 10 - Hauptgebäude Horträume/Küche KMF-Deckensanierung	01.01.2019	31.12.2019	6.961			6.961
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	30.213			30.213
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	637			637
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	98.760			98.760
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	40.680			40.680
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	12.706			12.706
3700	02G20	Bürgermeister-Herz-Grundschule	02G20, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	255.234		255.234	
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	01.01.2019	31.12.2019	1.463			1.463
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	46.125			46.125
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	69.399			69.399
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	9.432			9.432
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	32.724			32.724
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	9.833			9.833
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21 Reinhardswald-GS, Gneisenastr. 73 - Sanierung Dach Sporthalle, Restfinanz. SSP	01.01.2019	31.12.2019	42.533			42.533
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	11.508			11.508
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	2.860			2.860
3700	02G21	Reinhardswald-Grundschule	02G21, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	89.723		89.723	
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 Jens-Nydahl-GS, Kohlfurter Str. 20, Pflanz- und Zaunarbeiten	01.01.2019	31.12.2019	11.025			11.025
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	24.355			24.355
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	01.01.2019	31.12.2019	18.765			18.765
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Sachverständigenprüfung	01.01.2019	31.12.2019	484			484
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	80.215			80.215
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.675			1.675
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	1.161			1.161
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	123.336			123.336
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	3.046			3.046
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	15.981			15.981
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	40.632			40.632
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	13.883			13.883
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	262.999		262.999	
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22, Container Jens-Nydahl-Grundschule	01.06.2018	01.08.2018	276.096		267.859	
3700	02G22	Jens-Nydahl-Grundschule	02G22, Herrichten Ausweichräume für G.-Meyer-Schule	01.07.2018	31.10.2018	50.000		61.970	
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	7.488			7.488
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	60.723			60.723
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	40.148			40.148
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	18.844			18.844
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	304			304
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	666			666
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23 Fichtelgebirge-GS, Görlitzer Ufer 2 - Brandmeldeanlage	01.01.2019	31.12.2019	96.468			96.468
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	2.401			2.401
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	8.069			8.069
3700	02G23	Fichtelgebirge-Grundschule	02G23, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	155.704		155.704	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	10.198			10.198
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24, Otto-Wels-Grundschule, Alexandrinenstr. 12 - Ausfinanzierung SSP 2018/2019	01.01.2019	31.12.2019	70.604			70.604
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	751			751
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	5.302			5.302
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	1.358			1.358
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	9.786			9.786
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	27.500			27.500
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	6.474			6.474
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	43.784			43.784
3700	02G24	Otto-Wels-Grundschule	02G24, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	49.001		49.001	
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	63.623			63.623
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	5.330			5.330
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	45.538			45.538
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.023			1.023
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	14.101			14.101
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.849			1.849
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	1.046			1.046
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 Lemgo-Grundschule, Boeckhstr. 5, Aufenthaltsräume	01.01.2019	31.12.2019	2.356			2.356
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	3.490			3.490
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	9.011			9.011
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	113.644			113.644
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	122.155		122.155	
3700	02G26	Lemgo-Grundschule	02G26, Fußbodensanierung Gymnastikhalle	01.06.2018	31.12.2018	50.000		49.495	
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	41.290			41.290
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	46.455			46.455
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.302			1.302
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	01.01.2019	31.12.2019	2.425			2.425
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	15.814			15.814
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	208			208
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	970			970
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	10.576			10.576
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 Hunsrück-GS, Manteuffelstr. 79, Rückbau und Herrichtung der Computerräume	01.01.2019	31.12.2019	110.057			110.057
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	2.643			2.643
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	43.700			43.700
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	20.242			20.242
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	117.094		117.094	
3700	02G27	Hunsrück-Grundschule	02G27, Erweiterung Verteilerküche	01.07.2018	31.12.2018	360.000		178.240	
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	27.070			27.070
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	190			190
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	68.057			68.057
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	7.382			7.382
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	1.760			1.760
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	25.707			25.707
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	21.258			21.258
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	27.388			27.388
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	16.517			16.517
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	65.232		65.232	
3700	02G29	Heinrich-Zille-Grundschule	02G29, Dach- und Gerüstarbeiten - Laufanlage Schornsteinfeger	01.06.2018	31.12.2018	45.000		28.561	
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	176			176
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	4.997			4.997
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.311			1.311
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	81.012			81.012
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	18.558			18.558

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 Adolf-Glaßbrenner-GS, Hagelberger Str. 34, Trinkwasserhygiene Sporthalle	01.01.2019	31.12.2019	108.872			108.872
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	494			494
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	4.889			4.889
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	32.082			32.082
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	27.103			27.103
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	3.325			3.325
3700	02G31	Adolf-Glaßbrenner-Grundschule	02G31, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	95.208		95.208	
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	22.235			22.235
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	01.01.2019	31.12.2019	901			901
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.165			1.165
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	34.473			34.473
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	232			232
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	41.877			41.877
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	2.306			2.306
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	152			152
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	4.412			4.412
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32 Clara-Grunwald-GS, Hallesche Str. 24 - Trinkwasserhygiene Schulgebäude	01.01.2019	31.12.2019	110.197			110.197
3700	02G32	Clara-Grunwald-Grundschule	02G32, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	132.004		132.004	
3700	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	02G33 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	25.916			25.916
3700	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	02G33 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	3.676			3.676
3700	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	02G33 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.198			1.198
3700	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	02G33 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	179			179
3700	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	02G33 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	607			607
3700	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	02G33 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	53.858			53.858
3700	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	02G33 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	9.890			9.890
3700	02G33	Aziz-Nesin-Grundschule	02G33, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	69.120		69.120	
3700	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	02G34 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	7.309			7.309
3700	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	02G34 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	17.223			17.223
3700	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	02G34 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	34.389			34.389
3700	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	02G34 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.060			1.060
3700	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	02G34 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.392			1.392
3700	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	02G34 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	15.595			15.595
3700	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	02G34 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	3.429			3.429
3700	02G34	Jane-Goodall-Grundschule	02G34, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	43.062		43.062	
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	17.136			17.136
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	8.258			8.258
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	54.413			54.413
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	9.867			9.867
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	530			530
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	6.009			6.009
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Sachverständigenprüfung	01.01.2019	31.12.2019	363			363
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	4.513			4.513
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	4.293			4.293
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	44.268			44.268
3700	02G35	Rosa-Parks-Grundschule	02G35, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	414.339		414.339	
3700	02G36	Blumen-Grundschule	02G36 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	7.881			7.881
3700	02G36	Blumen-Grundschule	02G36 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	1.312			1.312
3700	02G36	Blumen-Grundschule	02G36 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	37.466			37.466
3700	02G36	Blumen-Grundschule	02G36 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	29.959			29.959
3700	02G36	Blumen-Grundschule	02G36 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.682			1.682
3700	02G36	Blumen-Grundschule	02G36 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	637			637
3700	02G36	Blumen-Grundschule	02G36 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	18.638			18.638
3700	02G36	Blumen-Grundschule	02G36, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	192.485		192.485	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorf	02Gn02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	358			358
3700	02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorf	02Gn02 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	32.795			32.795
3700	02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorf	02Gn02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	2.420			2.420
3700	02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorf	02Gn02 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	21.970			21.970
3700	02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorf	02Gn02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	6.153		6.153	
3700	02Gn02	Neubau Grundschule; Pufendorf	02Gn02, Herrichtung / Nutzbarmachung Außenflächen zum Schuljahresbeginn	01.06.2018	31.12.2018	75.000		41.110	
3700	02K01	Ellen-Key-Schule	02K01 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	94.905			94.905
3700	02K01	Ellen-Key-Schule	02K01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	79.534			79.534
3700	02K01	Ellen-Key-Schule	02K01 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	5.793			5.793
3700	02K01	Ellen-Key-Schule	02K01 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	5.262			5.262
3700	02K01	Ellen-Key-Schule	02K01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	7.243			7.243
3700	02K01	Ellen-Key-Schule	02K01 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	990			990
3700	02K01	Ellen-Key-Schule	02K01 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	401			401
3700	02K01	Ellen-Key-Schule	02K01 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	15.685			15.685
3700	02K01	Ellen-Key-Schule	02K01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	229.635		229.635	
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	4.936			4.936
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	242.099			242.099
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	17.884			17.884
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	9.087			9.087
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	161.215			161.215
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	26.229			26.229
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 allgemeine bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	84.488			84.488
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	3.926			3.926
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	137			137
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	43.718			43.718
3700	02K02	Carl-von-Ossietzky-Schule (Gem	02K02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	369.928		369.928	
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	872			872
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	4.563			4.563
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	9.182			9.182
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	51.534			51.534
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	11.532			11.532
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	47.914			47.914
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	208			208
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	21.773			21.773
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	118.581		118.581	
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03, Jugendkunstschule	01.04.2018	30.06.2018	50.000		46.758	
3700	02K03	Hector-Peterson-Schule	02K03, Hector-Peterson-Schule, Weiterführung Sanitäranlagenansanierung, 10963, Tempelhofer Ufer 15	01.02.2018	30.11.2018	430.000		441.507	
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	6.300			6.300
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	4.966			4.966
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	18.784			18.784
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	844			844
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	33.068			33.068
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	01.01.2019	31.12.2019	394			394
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	797			797
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04 Lina-Morgenstern-Schule, Gneisenaustr. 7 - Vorbereitung Umzug LenauGS, Bauteil B	01.01.2019	31.12.2019	170.732			170.732
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	92.900			92.900
3700	02K04	Lina-Morgenstern-Schule (Gem	02K04, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	147.645		147.645	
3700	02K05	Schule am Königstor (Integriert	02K05 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	58.207			58.207
3700	02K05	Schule am Königstor (Integriert	02K05 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	9.602			9.602
3700	02K05	Schule am Königstor (Integriert	02K05 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.301			1.301
3700	02K05	Schule am Königstor (Integriert	02K05 Schule am Königstor, Weinstr. 3 - Trinkwasserhygiene Sporthalle	01.01.2019	31.12.2019	129.043			129.043
3700	02K05	Schule am Königstor (Integriert	02K05 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	364			364
3700	02K05	Schule am Königstor (Integriert	02K05 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	4.307			4.307

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02K05	Schule am Königstor (Integrierte	02K05 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	8.465			8.465
3700	02K05	Schule am Königstor (Integrierte	02K05 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	5.323			5.323
3700	02K05	Schule am Königstor (Integrierte	02K05, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	105.335		105.335	
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	56			56
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	103.511			103.511
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	12.916			12.916
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	6.187			6.187
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 bauliche Unterhaltung - Freianlagen	01.01.2019	31.12.2019	25.979			25.979
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	3.511			3.511
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.045			1.045
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.797			1.797
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	24.717			24.717
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	6.338			6.338
3700	02K06	Emanuel-Lasker-Schule	02K06, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	159.476		159.476	
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	33.203			33.203
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.946			1.946
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	12.059			12.059
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	5.926			5.926
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	7.019			7.019
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	756			756
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	28.643			28.643
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	168.262			168.262
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07 Georg-Weerth-Schule, Eckertstr. 16A - Erneuerung GLT	01.01.2019	31.12.2019	103.009			103.009
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	213.419		213.419	
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07, GLT	01.04.2018	30.09.2019	75.000		4.841	
3700	02K07	Georg-Weerth-Schule	02K07, Verteilerküche, Sanitär VH	01.04.2017	31.08.2018	350.000		149.158	
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08 Refik-Veseli-Schule, Skalitzer Str. 55 - Fachraumausstattung Bio, Rückbau Container	01.01.2019	31.12.2019	211.680			211.680
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	19.019			19.019
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	32.463			32.463
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	7.261			7.261
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	21.539			21.539
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	121.379			121.379
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	2.776			2.776
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	244			244
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	55.092			55.092
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	153.243		153.243	
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08, Container, Ausstattung Bio-Fachräume	01.05.2018	31.12.2018	376.200		258.967	
3700	02K08	Refik-Veseli-Schule (Integrierte	02K08, Container	01.01.2018	31.12.2018	905		905	
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	3.053			3.053
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	10.600			10.600
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	60.339			60.339
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	14.883			14.883
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.057			1.057
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.708			1.708
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.109			1.109
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	16.657			16.657
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	2.633			2.633
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	18.860			18.860
3700	02K09	Albrecht-von-Graefe-Schule (Int	02K09, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	89.151		89.151	
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.816			1.816
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	32.877			32.877
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 F.-Freiligrath-Schule, Bergmannstr. 64 - Vorbereitung Umzug Lenau-GS	01.01.2019	31.12.2019	29.846			29.846
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	23.948			23.948
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	1.839			1.839
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	01.01.2019	31.12.2019	1.335			1.335

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	29.673			29.673
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	14.704			14.704
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 F.-Freiligrath-Schule, Bergmannstr. 64 - Trinkwasser Sporthalle	01.01.2019	31.12.2019	287.151			287.151
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	613			613
3700	02K10	Ferdinand-Freiligrath-Schule (In	02K10, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	73.210		73.210	
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	3.735			3.735
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	7.026			7.026
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	9.628			9.628
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	67.358			67.358
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	3.345			3.345
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	22.404			22.404
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	5.172			5.172
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	974			974
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	6.476			6.476
3700	02S01	Temple-Grandin-Schule	02S01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	119.721		119.721	
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	20.156			20.156
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	9.711			9.711
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.499			1.499
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Sachverständigenprüfung	01.01.2019	31.12.2019	452			452
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	5.721			5.721
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	99.279			99.279
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	2.418			2.418
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	32.574			32.574
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	14.570			14.570
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	6.743			6.743
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	90.033		90.033	
3700	02S02	Gustav-Meyer-Schule	02S02, Container	01.01.2018	31.12.2018	5.103		5.103	
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03 Margarete-v.-Witzleben-Schule, Palisadenstr. 76 - Dachsanierung	01.01.2019	31.12.2019	128.417			128.417
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	20.664			20.664
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	61.296			61.296
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	23.048			23.048
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.892			1.892
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	11.418			11.418
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	2.485			2.485
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	33.157			33.157
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.057			1.057
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	107.554		107.554	
3700	02S03	Margarethe-von-Witzleben-Sch	02S03, Reparatur Wasserschaden Sporthalle	01.06.2018	31.12.2018	40.000		39.515	
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.189			1.189
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	12.909			12.909
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	4.764			4.764
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01 Andreas-Gymnasium, Koppenstr.76 - Trinkwasserhygiene Sporthalle Singerstr. 87	01.01.2019	31.12.2019	171.451			171.451
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	3.619			3.619
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	619			619
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	177.580			177.580
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	52.484			52.484
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	4.312			4.312
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	241.988		241.988	
3700	02Y01	Andreas-Gymnasium	02Y01, Maler, Bodenbelag	01.06.2018	31.12.2018	150.000		144.978	
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	90.235			90.235
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	30.210			30.210
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	7.541			7.541
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.844			1.844
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	4.883			4.883
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	1.227			1.227

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	80.429			80.429
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	509			509
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	75.688		75.688	
3700	02Y03	Heinrich-Hertz-Gymnasium	02Y03, Reparatur Fachräume	01.06.2018	31.12.2018	50.000		12.486	
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	4.330			4.330
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	91.927			91.927
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	9.992			9.992
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	993			993
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	10.939			10.939
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	1.330			1.330
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	17.555			17.555
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	1.147			1.147
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	12.677			12.677
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	261.362		261.362	
3700	02Y04	Georg-Friedrich-Händel-Gymna	02Y04, Elektro- und Akustiksanie rung	01.11.2019	31.08.2020	800.000		39.264	
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	2.297			2.297
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	954			954
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	23.863			23.863
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	66.190			66.190
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	500			500
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	84.916			84.916
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	4.051			4.051
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	6.826			6.826
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.084			1.084
3700	02Y05	Dathe-Gymnasium	02Y05, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	99.338		99.338	
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	28.065			28.065
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 bauliche Unterhaltung - Dienstwohngebäude allgem.	01.01.2019	31.12.2019	878			878
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 Leibniz-Gymnasium, Schleiermacher Str. 23 - Brandschutzsanierung + IS Wohnung	01.01.2019	31.12.2019	252.859			252.859
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	530			530
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 bauliche Unterhaltung - Elt Prüfung / Mängelbeseitigung	01.01.2019	31.12.2019	209			209
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	38.159			38.159
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 bauliche Unterhaltung - Reparatur Spielgeräte	01.01.2019	31.12.2019	88			88
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	10.141			10.141
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	25.064			25.064
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	27.773			27.773
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	2.237			2.237
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	110.080		110.080	
3700	02Y06	Leibniz-Gymnasium	02Y06, Brandschutz, Hausalarm	01.03.2019	31.12.2019	850.000		95.875	
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	8.714			8.714
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	3.219			3.219
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	5.989			5.989
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	22.086			22.086
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	6.112			6.112
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 Robert-Koch-Gymnasium, Dieffenbachstr. 60 - Sanierung Dach 3-fach-Sporthalle	01.01.2019	31.12.2019	37.145			37.145
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	157			157
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	19.172			19.172
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 Robert-Koch-Gymnasium, Dieffenbachstr. 60 - Fachraumausstattung	01.01.2019	31.12.2019	93.425			93.425
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	194			194
3700	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	02Y07, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	110.341		110.341	
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08 bauliche Unterhaltung - Honorare	01.01.2019	31.12.2019	1.691			1.691
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08 allgemeine bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	264.187			264.187
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08 bauliche Unterhaltung - Wartung RWA	01.01.2019	31.12.2019	1.247			1.247
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08 bauliche Unterhaltung - Daten, EMA, BMA, Amok, Telekommunikation	01.01.2019	31.12.2019	29.182			29.182
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08 Unterhaltung der baulichen Anlagen für die IuK-Technik	01.01.2019	31.12.2019	824			824
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen allgem.	01.01.2019	31.12.2019	33.182			33.182

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08 bauliche Unterhaltung - Elt Starkstrom allgem.	01.01.2019	31.12.2019	7.663			7.663
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08 bauliche Unterhaltung - Elt Wartung	01.01.2019	31.12.2019	220			220
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08 bauliche Unterhaltung - Heiz- und Maschinenwesen - Wartung	01.01.2019	31.12.2019	2.695			2.695
3700	02Y08	Hermann-Hesse-Gymnasium	02Y08, baulicher Unterhalt auf Sammelunterkonten	01.01.2018	31.12.2018	246.510		246.510	
3306	03G01	Schule am Hamburger Platz (Gr	strukturierte Verkabelung einschl. Sprachalarmierung	01.07.2018	01.12.2019	250.000		29.521	31.792
3306	03G01	Schule am Hamburger Platz (Gr	Instandsetzungsarbeiten Klassenräume, Flure + WC-Bereiche	01.07.2018	01.10.2019	250.000		50.941	
3306	03G03	Grundschule am Kollwitzplatz	Sporthallensanierung Dach / Umkleidebereich	01.07.2015	01.12.2018	1.282.000	300.000	308.154	
3306	03G03	Grundschule am Kollwitzplatz	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	01.07.2018	01.12.2018	300.000		168.567	306.342
3306	03G04	Grundschule an der Marie	Instandsetzungsarbeiten an Brandschutztüren und Fenster	01.10.2018	01.12.2019	140.000		2.261	233.716
3306	03G04	Grundschule an der Marie	strukturierte Verkabelung (Datennetz)	15.01.2018	31.12.2019	300.000		40.897	131.191
3306	03G05	Homer-Grundschule	strukturierte Verkabelung, Hausalarmanlage, Elektroanlage	15.01.2018	31.12.2019	350.000		43.854	65.142
3306	03G05	Homer-Grundschule	Sanierung der Straßenfassade	01.05.2019	01.12.2019	530.000		15.065	489.837
3306	03G05	Homer-Grundschule	Einbau von Fettabscheidern	01.07.2018	01.03.2019	150.000		67.390	8.641
3306	03G05	Homer-Grundschule	E-Government in Schulen	01.03.2018	01.12.2018	7.692		14.061	
3306	03G06	Bötzow-Grundschule	Einbau von Fettabscheidern	01.07.2018	01.03.2019	150.000		108.957	
3306	03G10	Grundschule am Hohen Feld	Einbau von Fettabscheidern	01.07.2018	01.03.2019	150.000		164.327	3.863
3306	03G10	Grundschule am Hohen Feld	Sanierung von Fenstern, Klassenräume und WC-Bereiche	01.10.2018	01.12.2019	300.000		29.637	
3306	03G11	Schule am Falkplatz (Grundschu	Fertigstellung des BV, Sanierung Aula, Sporthalle, Fassade	01.07.2014	01.12.2019	600.000		290.099	98.235
3306	03G13	Rudolf-Dörrier-Grundschule	Grundinstandsetzung d. Gebäudes einschl. Anlagentechnik u. Mensa(Ko-Finanz. Schul Sp)	01.07.2016	01.02.2020	4.530.000	85.751	161.541	305.089
3306	03G14	Bornholmer Grundschule	Sanierung von Fenstern	01.07.2018	01.10.2018	90.000		97.052	
3306	03G15	Schule am Senefelderplatz	Fertigstellung des BV aus 2017 - Sanitär, Flure, Brandschutz	01.07.2015	01.12.2018	200.000		74.589	
3306	03G18	Picasso-Grundschule	Sanierung der Sporthalle	01.05.2019	01.07.2020	600.000			
3306	03G18	Picasso-Grundschule	E-Government in Schulen	01.09.2017	01.02.2018	7.692		17.361	
3306	03G18	Picasso-Grundschule	Modernisierung von Aufzugsanlagen	01.05.2019	01.10.2019	140.000		2.092	69.020
3306	03G20	Grundschule im Moselviertel	Erneuerung diverser Grundleitungen	01.07.2019	01.12.2018	125.000			37.127
3306	03G20	Grundschule im Moselviertel	Erneuerung der Sprachalarmierungsanlage (aus 2017)	01.08.2017	01.10.2018	200.000		228.978	
3306	03G22	Grundschule am Wasserturm	Erichtung Mensa-Container	01.07.2018	01.08.2018	80.000		97.769	
3306	03G23	Grundschule Alt-Karow	Erneuerung diverser Grundleitungen	01.12.2018	01.07.2019	125.000			46.465
3306	03G23	Grundschule Alt-Karow	E-Government in Schulen	15.07.2018	31.08.2019	7.692		12.846	
3306	03G24	Grundschule im Panketal	Umbau Hausmeisterwohnung zur Schulnutzung	01.10.2018	01.11.2019	188.000		28.484	172.236
3306	03G26	Arnold-Zweig-Grundschule	E-Government in Schulen	01.02.2018	01.03.2018	7.692		3.425	
3306	03G27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	Erschließung des Grundstücks mit Fernwärme	01.04.2018	01.09.2018	400.000		350.701	
3306	03G28	Grundschule im Hasengrund	Sanierung des 1. baulichen Rettungsweges	01.04.2018	01.10.2018	200.000		68.059	
3306	03G33	Jeanne-Barez-Schule (Grundsch	E-Government in Schulen	15.07.2018	31.08.2019	7.692		24.840	
3306	03G33	Jeanne-Barez-Schule (Grundsch	Erneuerung Wärmeerzeugeranlage einschl. Regelungstechnik	01.10.2018	01.10.2019	240.000		124.626	172.430
3306	03G34	Mendel-Grundschule	Dachsanierung	01.05.2019	01.12.2020	2.406.000		10.296	244.591
3306	03G34	Mendel-Grundschule	Sanierung der Innenbereiche einschl. Anlagentechnik (1. BA)	01.07.2019	01.07.2022	150.000			
3306	03G34	Mendel-Grundschule	E-Government in Schulen	15.07.2018	31.08.2019	7.692		13.111	
3306	03G38	Grundschule im Blumenviertel	Bauwerkstrokenlegung, -abdichtung, Drainage	01.11.2018	01.08.2019	550.000		4.791	547.644
3306	03G40	Schule am Birkenhof	strukturierte Verkabelung einschl. Hausalarmanlage	01.07.2019	01.12.2020	250.000			237.114
3306	03G40	Schule am Birkenhof	Modernisierung von Aufzugsanlagen	01.05.2019	01.10.2019	140.000		6.668	54.913
3306	03G41	Trelleborg-Schule (Grundschule	Fertigstellung 2. Rettungsweg Thulestraße	01.03.2018	01.12.2019	250.000		161.090	53.862
3306	03G45	Grundschule im Hofgarten	Sanierung Giebel, Souterrainbereich	01.07.2019	31.12.2019	450.000		29.670	189.227
3306	03G46	Grundschule im Eliashof	Erneuerung der Wärmeerzeugungsanlage	01.06.2018	01.09.2018	360.000		180.387	
3306	03G46	Grundschule im Eliashof	Modernisierung von Aufzugsanlagen	01.11.2018	01.12.2019	140.000		52.041	41.153
3306	03G47	47. Schule (Grundschule)	Einbau von Fettabscheidern	01.07.2018	01.03.2019	150.000		25.359	7.856
3306	03Gn09	Reaktivierung Grundschule; Buc	techn. Anlagen in Außenanlagen von Schulhofflächen	01.04.2018	15.12.2019	225.612		119.462	
3306	03K01	Kurt-Schwitters-Schule	E-Government in Schulen	15.07.2018	31.08.2019	7.692		4.909	
3306	03K01	Kurt-Schwitters-Schule	Brandschutzertüchtigung (Ko-Finanz. SchulSp)	15.01.2018	31.12.2019	200.000		35.579	
3306	03K02	Kurt-Tucholsky-Schule (Integrie	Sanierung Sanitärräume (Neumannstr. 9)	01.12.2018	07.02.2020	921.000		12.134	363.285
3306	03K02	Kurt-Tucholsky-Schule (Integrie	Instandsetzung Fernwärmeheizung und Erneuerung HA-Station	01.08.2018	01.10.2018	570.000		221.054	103.717
3306	03K05	Heinz-Brandt-Schule	E-Government in Schulen	01.05.2018	01.12.2018	7.692		832	
3306	03K05	Heinz-Brandt-Schule	Sanierung Heizungsanlage, Fertigstellung aus 2017	01.04.2018	01.12.2018	120.000		97.273	271.557
3306	03K07	Tesla-Schule (Gemeinschaftssch	strukturierte Verkabelung (Datennetz)	15.01.2018	31.12.2019	300.000		32.592	
3306	03K07	Tesla-Schule (Gemeinschaftssch	Sanierung Fassade, Fenster (Ko-Franz.SchulSp)	01.07.2018	01.12.2019	650.000		71.615	818.679
3306	03K08	Hagenbeck-Schule	Erneuerung diverser Grundleitungen	01.07.2018	01.12.2019	125.000			
3306	03K08	Hagenbeck-Schule	E-Government in Schulen	01.07.2017	01.02.2018	7.692		366	
3306	03K09	Janusz-Korczak-Schule (Integrie	Sanierung E-Anlagen / BrandschutzSchule letzter BA	01.07.2015	01.11.2018	220.000		172.052	67.670
3306	03K09	Janusz-Korczak-Schule (Integrie	Erneuerung Heizungsanlage und Regelung der Sporthalle	01.04.2018	01.12.2018	170.000		178.721	
3306	03K11	Wilhelm-von-Humboldt-Schule	Fertigstellung BV, Sanierung Aula, Souterrain	01.10.2014	01.12.2018	300.000		233.284	
3306	03S07	Schule an der Heide	Erneuerung Wärmeerzeugeranlage	01.08.2018	01.12.2019	300.000		250.689	143.674
3306	03S10	Marianne-Buggenhagen-Schule	E-Government in Schulen	01.10.2014	01.01.2018	7.692		8.538	
3306	03Y04	Heinrich-Schliemann-Gymnasiu	Modernisierung von Aufzugsanlagen	01.10.2018	12.12.2018	140.000		99.331	76.345
3306	03Y08	Carl-von-Ossietzky-Gymnasium	Einbau von Fettabscheidern	01.07.2018	01.03.2019	150.000		31.994	25.919
3306	03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	E-Government in Schulen	01.08.2018	01.02.2019	7.692		712	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3306	03Y14	Primo-Levi-Gymnasium	Erneuerung diverser Grundleitungen	01.07.2018	01.12.2019	125.000			6.782
3306	03Y15	Max-Delbrück-Gymnasium	Modernisierung von Aufzugsanlagen	01.05.2019	01.10.2019	140.000		2.092	38.378
3306	03Y16	Robert-Havemann-Gymnasium	Erneuerung der Heizungsregelung	01.07.2019	01.12.2019	250.000			24.632
3306	03Y16	Robert-Havemann-Gymnasium	Instandsetzungsarbeiten Dach, Fassade, Fenster	01.07.2018	01.10.2019	300.000		32.873	
3306	04G01	Eichendorff-Grundschule	Sanierung Sporthalle	01.01.2018	31.12.2018	69.928		69.928	
3306	04G04	Joan-Miró-Grundschule	Fortführung der Herstellung eines 2. Rettungsweges	01.01.2018	31.12.2018	169.393		169.393	
3306	04G06	Wald-Grundschule	Fortführung der Sanierung Haus 6 (Dachsanierung)	01.01.2018	31.12.2018	178.250		178.250	
3306	04G12	Schinkel-Grundschule	Beginn der Sanierung der Aula	01.01.2018	31.12.2018	57.223		57.223	
3306	04G12	Schinkel-Grundschule	Beginn der Sanitärsanierung	01.01.2018	31.12.2018	66.938		66.938	
3306	04G14	Reinhold-Otto-Grundschule	Umbau SHM-Wohnung zu Unterrichtsräumen	01.01.2018	31.12.2018	48.001		48.001	
3306	04G14	Reinhold-Otto-Grundschule	Sanierung Räume	01.01.2018	31.12.2018	120.792		120.792	
3306	04G21	Halensee-Grundschule	Beendigung der Sanierung der Aula	01.01.2018	31.12.2018	160.463		160.463	
3306	04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	Fortführung Umbau EG und Elektroinstallation	01.01.2018	31.12.2018	155.989		155.989	
3306	04G23	Alt-Schmargendorf-Grundschule	Fortführung der Sanierung Räume	01.01.2018	31.12.2018	215.842		215.842	
3306	04G24	Carl-Orff-Grundschule	Sanierung Räume und Elektro (Beginn Sicherheitsbeleuchtung)	01.01.2018	31.12.2018	476.944		476.944	
3306	04G24	Carl-Orff-Grundschule	Fortführung Hort (Auguste-Viktoria-Str. 57)	01.01.2018	31.12.2018	213.742		213.742	
3306	04G26	Birger-Forrell-Grundschule	Beginn Elektrosanierung	01.01.2018	31.12.2018	41.648		41.648	
3306	04K02	Friedensburg-Schule	Dachsanierung (1.BA)	01.01.2018	31.12.2018	411.415		411.415	
3306	04K02	Friedensburg-Schule	Beginn der Sanierung -komplette Infrastruktur Elektro (1.BA)	01.01.2018	31.12.2018	522.775		522.775	
3306	04K05	Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)	Sanitärsanierung	01.01.2018	31.12.2018	470.356		470.356	
3306	04Y01	Schiller-Gymnasium	Sanitärsanierung	01.01.2018	31.12.2018	57.104		57.104	
3306	04Y01	Schiller-Gymnasium	Sanierung Räume und Elektro	01.01.2018	31.12.2018	226.501		226.501	
3306	04y02	Wald-Gymnasium	Beginn der Sanierung -komplette Infrastruktur Elektro (1.BA)	01.01.2018	31.12.2018	219.257		219.257	
3306	04Y02	Wald-Gymnasium	Fortführung Sanierung Sporthalle (2. BA) /s. ID 2760	01.01.2018	31.12.2018	1.289.503		1.289.503	
3306	04Y03	Sophie-Charlotte-Gymnasium	Fortführung Dachsanierung (2. BA), Sanierung Na-Wi-Räume/Chemie	01.01.2018	31.12.2018	688.572		688.572	
3306	04Y04	Gottfried-Keller-Gymnasium	Sanierung Räume und Elektro	01.01.2018	31.12.2018	322.474		322.474	
3306	04Y08	Hildegard-Wegscheider-Gymnasium	Sanierung Gymnastikhalle	01.01.2018	31.12.2018	78.034		78.034	
3306	04Y08	Hildegard-Wegscheider-Gymnasium	Sanierung Sporthalle (Decke)	01.01.2018	31.12.2018	68.273		68.273	
3306	04Y09	Walther-Rathenau-Gymnasium	Erneuerung der Heizungsanlage	01.01.2018	31.12.2018	138.122		138.122	
3306	04Y09	Walther-Rathenau-Gymnasium	Erneuerung der Na-Wi-Räume	01.01.2018	31.12.2018	249.981		249.981	
3306	04Y11	Goethe-Gymnasium	Erneuerung der Na-Wi-Räume	01.01.2018	31.12.2018	99.696		99.696	
3306	05G04	Klosterfeld-Grundschule	Umbau und Sanierung ehemalige Hausmeisterdienstwohnung		31.12.2019	94.000			94.000
3306	05G06	Siegerland-Grundschule	Renovierung Verwaltungsgebäude	01.01.2020		110.000			
3306	05G06	Siegerland-Grundschule	Sportbodensanierung	01.06.2019	31.12.2019	65.000			65.000
3306	05G11	Robert-Reinick-Grundschule	Weißer Wanne	15.01.2019	31.12.2020	825.000			
3306	05G13	Bernd-Ryke-Grundschule	Abbruch Gymnastikhalle	15.02.2020		300.000			
3306	05G14	Linden-Grundschule	Fenstersanierung	01.04.2020	31.12.2020	60.000			
3306	05G16	Zeppelin-Grundschule	Sanierung Hausalarmanlage (Sprachalarmierung)	01.06.2019		262.000			135.316
3306	05G17	Astrid-Lindgren-Grundschule	Abbruch Balkon, Austausch Pfosten--Riegelkonstruktion, Anbau Fluchttreppe	01.03.2020		100.000			100.000
3306	05K01	Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Gesamtschule)	Einbau Kellertreppen	30.06.2020		550.000			8.213
3306	05K02	Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Gesamtschule)	Eigenanteil Schulraumcontainer	15.01.2018	31.12.2018	1.000.000			
3306	05K03	Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Gesamtschule)	Ertüchtigung Regenwasserrückhaltung und der erdverlegten Trinkwasser- und Heizungsleitung		31.12.2019	412.832			59.602
3306	05K05	B.-Traven-Gemeinschaftsschule	Abbruch Baracke für Neubau MEB	15.02.2020		250.000			
3306	05Y04	Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium	Sanierung Renovierung Verwaltungsbereich		31.12.2019	60.000			60.000
3306	06G01	Nord-Grundschule	Errichtung von Spielgeräten	15.02.2019	31.12.2020	100.000			
3306	06G01	Nord-Grundschule	Sanierung Brandschutz, 1.-3. BA	15.01.2018	31.12.2020	500.000			138.289
3306	06G03	Johannes-Tews-Grundschule	Abriss einer MUR	15.09.2019	31.12.2020	150.000			4.078
3306	06G03	Johannes-Tews-Grundschule	Einrichtung Wlan	15.01.2018	31.12.2018	33.003		33.003	
3306	06G04	Erich-Kästner-Grundschule	Sanierung Dachflächen über Hort und Schornsteinsanierung	15.01.2018	31.12.2020	80.000		8.269	12.845
3306	06G04	Erich-Kästner-Grundschule	Sanierung Brandschutz, Rauchabschlüsse, Planung BPU	15.01.2018	31.12.2019	480.000			10.716
3306	06G04	Erich-Kästner-Grundschule	Reparaturarbeiten Außenanlagen	15.02.2019	31.12.2019	19.250			19.249
3306	06G06	Mühlenau-Grundschule	Sanierung Außenanlagen inkl. Regenwassersickerschächte	15.02.2019	31.12.2020	150.000			
3306	06G07	Zinnowwald-Grundschule	Sanierung Parkplatz	15.01.2018	31.12.2018	243.300		243.284	
3306	06G08	Schweizerhof-Grundschule	Sanierung Außenanlagen, Spielgeräte	15.02.2019	31.12.2020	75.000			19.264
3306	06G10	Grundschule am Buschgraben	Außenanlagen Spielgeräte	15.01.2018	31.12.2018	12.694		12.694	
3306	06G10	Grundschule am Buschgraben	Sanierung Laufbahn	15.02.2019	31.12.2020	202.000			1.725
3306	06G12	Quentin-Blake-Grundschule	Außenanlagen Spielgeräte	15.01.2018	31.12.2018	26.389		26.389	
3306	06G14	Sachsenwald-Grundschule	Sanierung Außenanlagen, Spielgeräte	15.02.2019	31.12.2020	104.000		7.787	96.020
3306	06G14	Sachsenwald-Grundschule	Anstricharbeiten Fassade MUR	15.01.2019	31.12.2020	40.000			
3306	06G14	Sachsenwald-Grundschule	Alarmierungsanlage; Anbindung Sporthalle und Neubau	15.01.2019	31.12.2020	250.000			3.663
3306	06G14	Sachsenwald-Grundschule	Beschaffung LED	15.01.2017	31.12.2017	17.248	17.248		
3306	06G15	Dunant-Grundschule	Einbau einer Mensa	15.01.2018	31.12.2019	746.828	142.960	430.822	173.046
3306	06G15	Dunant-Grundschule	Ertüchtigung Außenanlagen Errichtung Spielgeräte	15.02.2019	31.12.2020	80.200			80.159
3306	06G17	Grundschule am Insulaner	Außenanlagen Spielgeräte	15.01.2018	31.12.2018	12.336		12.336	
3306	06G18	Athene-Grundschule	Sanierung Dusch- und Umkleieräume, Rate 2020	01.01.2019	31.12.2020				17.295

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3306	06G23	Kronach-Grundschule	Sanierung zwei großer Hauptdächer und Sporthallendach	15.01.2019	31.12.2019	441.481			441.481
3306	06G23	Kronach-Grundschule	Sanierung MUR	15.01.2018	31.12.2020	1.831.000		161.713	369.047
3306	06G26	Käthe-Kruse-Grundschule	Abriß MUR zur Errichtung Interimsstandort (Conatinererrichtung) inkl. Planungskosten für Neubau	15.01.2019	31.12.2019	137.866			137.866
3306	06G27	Grundschule am Königsgraben	Herrichtung Grundstück Gallwitzallee 116 zur Nutzung durch GS am Königsgraben	15.02.2019	31.12.2020	90.000			54.958
3306	06G28	Ludwig-Bechstein-Grundschule	Schulhofumgestaltung Spielgeräte	15.01.2018	31.12.2018	11.093		11.093	
3306	06G28	Ludwig-Bechstein-Grundschule	Landschaftsgärtnerische Arbeiten, Sandspielfläche	15.01.2018	31.12.2018	47.400		47.394	
3306	06G29	Grundschule am Karpfenteich	Hausalarm/AMOK/Sprachalarmierung im Zusammenhang Neubau Sporthalle	15.01.2018	31.12.2020	300.000		12.700	5.632
3306	06G29	Grundschule am Karpfenteich	Außenanlagen Sporthalle inkl. Planungskosten	15.01.2018	31.12.2020	40.000		7.942	5.200
3306	06G30	Mercator-Grundschule	Brandschutzmaßnahmen 1. Rate 2019	15.01.2019	31.12.2020	10.800			10.800
3306	06G30	Mercator-Grundschule	Reparaturarbeiten Außenanlagen	15.02.2019	31.12.2019	18.100			18.070
3306	06G31	Grundschule an der Bäke	Beschaffung/Instandsetzung von Spielgeräten	15.01.2018	31.12.2020	300.000			68.626
3306	06G32	Grundschule am Stadtpark Steg	Außenanlagen Sporthalle inkl. Planungskosten	15.01.2018	31.12.2020	30.000			
3306	06G32	Grundschule am Stadtpark Steg	Abriß Sporthalle und MUR	15.01.2018	31.12.2018	261.000	13.036	239.818	
3306	06G33	Friedrich-Drake-Grundschule	Herstellung der Außenanlagen, Weiterführung aus 2017	15.01.2018	31.12.2020	548.000		130.990	66.775
3306	06G33	Friedrich-Drake-Grundschule	Verbinderbauwerk zum MEB	15.01.2018	31.12.2019	607.453	71.481	316.012	219.960
3306	06G34	34. Schule (Grundschule)	Außenanlagen, Errichtung Sportplatz; neue GS ab 2018/2019	15.01.2018	31.12.2018	180.000		171.784	
3306	06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte)	Sanierung Mensa/Mensagebäude. Sanierungsplanung, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	15.01.2018	31.12.2018	390.000	119.000	35.585	
3306	06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte)	Sanierung Sportplatz	15.01.2017	31.12.2018	975.039	622.000	353.039	
3306	06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte)	Einrichtung Übergangsstandort Küche in der Beethovenstr. 34	15.01.2018	31.12.2018	1.086.000	11.548	130.395	
3306	06K02	Wilma-Rudolph-Schule (Integrierte)	Sanierung Lichtkuppeln Sporthalle	15.01.2017	31.12.2017	44.000	43.580		
3306	06K03	Kopernikus-Schule (Integrierte)	Sanierung von Fachräumen	15.01.2017	31.12.2019	1.119.417	312.546	778.523	28.347
3306	06K09	Gail-S.-Halvorsen-Integrierte	Sanierung Lehrküche	15.01.2018	31.12.2020	300.000			5.018
3306	06K10	Helene-Lange-Schule (Integrierte)	Sanierung Sanitärinstallation, Strangsanierung Sporthalle	15.01.2018	31.12.2019	51.906			51.906
3306	06K11	Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule	Sanierung Sportplatz	15.02.2019	31.12.2020	40.000			
3306	06K11	Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule	Sanierung Außenanlagen, Spielgeräte am Standort Am Rohrgarten 9	15.02.2019	31.12.2020	130.000			116.699
3306	06S01	Pestalozzi-Schule	Sanierung Außenanlagen, Spielgeräte	15.02.2019	31.12.2020	100.000			91.507
3306	06S03	Peter-Frankenfeld-Schule	Brandschutzertüchtigung von zwei Stichfluren	15.01.2019	31.12.2020	167.998			167.998
3306	06S03	Peter-Frankenfeld-Schule	Sanierung Therapiebad, Wasserhygiene, Rate 2018	15.01.2018	31.12.2018	100.000		2.126	
3306	06Y01	Shadow-Gymnasium	Brandschutzmaßnahmen in Haus 1 und 2 1. BA 2019	15.01.2019	31.12.2020	600.000			27.017
3306	06Y03	Arndt-Gymnasium Dahlem	Klassenraumcontainer; Mietkosten 2017	15.01.2016	31.12.2017	159.000	159.000		
3306	06Y04	Dreilinden-Gymnasium	Außenanlagen	15.01.2018	31.12.2018	89.000		89.000	
3306	06Y06	Beethoven-Gymnasium	Ausfinanzierung Sanitärsanierung Sporthalle Filiale Dessauer Str. 49-55	01.01.2019	31.12.2019	43.518			43.518
3306	06Y06	Beethoven-Gymnasium	Klassenraumcontainer; Mietkosten 2018	15.01.2018	31.12.2019	191.227		58.019	133.208
3306	06Y06	Beethoven-Gymnasium	Klassenraumcontainer; Aufstellung und Mietkosten	15.01.2017	31.12.2019	295.000	466.224		
3306	06Y06	Beethoven-Gymnasium	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle	15.01.2017	31.12.2018	74.199		74.199	
3306	06Y09	Fichtenberg-Oberschule	Aufrechterhaltung Schutzmaßnahmen Fassadensicherung	15.01.2018	31.12.2019	30.000		14.256	10.998
3306	06Y09	Fichtenberg-Oberschule	Innenliegende Sporthalle, Erneuerung Sportboden nach Wasserschaden (Maßnahme durch SenSW fortgesetzt)	15.01.2018	31.12.2020	8.206		8.206	
3306	06Y11	Goethe-Gymnasium Lichterfeld	Beschaffung LED	15.01.2017	31.12.2017	7.582	7.582		
3306	06Y13	Gymnasium Steglitz	Sanierung der Hofflächen, Weiterführung aus 2017	15.01.2018	31.12.2019	768.000		533.190	203.803
3306	07G01	Spreewald-Grundschule	Sporthalle; Provisorischer Rettungsweg, Fettabscheider	01.01.2017	31.12.2019	2.402.627	915.000	61.842	875.785
3306	07G02	Finow-Grundschule	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen, u. a. Verbindungsgang	01.01.2018	31.12.2019	808.035		468.285	99.750
3306	07G05	Havelland-Grundschule	Sanierung Hortfassade und Verbindungsgang	01.01.2018	31.12.2020	1.291.500		113.843	327.657
3306	07G07	Lindenhof-Grundschule	Kellersanierung	15.01.2017	31.12.2017	436.399	436.399		
3306	07G07	Lindenhof-Grundschule	Ausfinanzierung Fassadensanierung	01.01.2018	31.12.2019	427.897		379.362	48.535
3306	07G12	Scharmützelsee-Grundschule	Grundinstandsetzung Entwässerungsanlage	01.01.2018	31.12.2019	2.426.931		20.000	1.010.000
3306	07G12	Scharmützelsee-Grundschule	Strangsanierung 2.BA; Grundleitungen	31.12.2018	31.12.2018	491.425		491.425	
3306	07G13	Neumark-Grundschule	Schadstoffsanierung Hausmeisterwohnung	15.01.2016	31.12.2017	7.885	7.885		
3306	07G13	Neumark-Grundschule	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	15.01.2018	31.12.2018	11.061		11.061	
3306	07G14	Löcknitz-Grundschule	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	01.01.2018	31.12.2019	459.751		411.598	48.153
3306	07G14	Löcknitz-Grundschule	Abschluss Fassadensanierung, Instandsetzungen innen	15.01.2016	31.12.2017	264.423	264.423		
3306	07G16	Ruppin-Grundschule	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	01.01.2018	31.12.2019	285.150		72.276	212.874
3306	07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Sanierung Grenzmauer	01.01.2019	31.12.2020	465.604			15.604
3306	07G19	Paul-Simmel-Grundschule	Wiederherstellungsarbeiten nach Errichtung MEB	01.01.2017	31.12.2018	255.333	52.755	202.579	
3306	07G21	Grundschule auf dem Tempelhofer Feld	Beseitigung von Kapazitätsengpässen	15.01.2017	31.12.2019	239.742	3.157	56.909	179.676
3306	07G22	Paul-Klee-Grundschule	Diverse vorgezogene Instandsetzungsmaßnahmen	01.01.2020	31.12.2020	120.000			
3306	07G22	Paul-Klee-Grundschule	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Betriebes	01.01.2019	31.12.2019	550.000			100.000
3306	07G22	Paul-Klee-Grundschule	Beseitigung von Kapazitätsengpässen	15.01.2017	31.12.2019	465.604	3.157	56.909	179.676
3306	07G24	Tempelherren-Grundschule	Sanierung Fenster 1.BA	15.01.2016	31.12.2017	42.675	42.675		
3306	07G28	Kiepert-Grundschule	Sanierung Fassade MUR	15.01.2018	31.12.2019	1.647.850		260.633	637.217
3306	07G28	Kiepert-Grundschule	Beseitigung von Brandschutzdefiziten, Vorbereitung Sanierung Fassade MUR	15.01.2016	31.12.2017	125.149	125.149		

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3306	07G29	Käthe-Kollwitz-Grundschule	Diverse Sanierungen	15.01.2018	31.12.2018	36.994		36.994	
3306	07G29	Käthe-Kollwitz-Grundschule	Vorbereitung Brandschutzmaßnahmen	15.01.2016	31.12.2017	68.532	68.532		
3306	07G30	Annedore-Leber-Grundschule	Flachdachsanierung Hort	15.01.2017	31.12.2019	495.819	24.842	424.401	46.576
3306	07G31	Carl-Sonnenschein-Grundschule	Co-Finanzierung Energetische Sanierung (UEPII)	15.01.2017	31.12.2017	330.082	330.082		
3306	07G31	Carl-Sonnenschein-Grundschule	Diverse Sanierungen	01.01.2018	31.12.2018	319.516		102.384	217.133
3306	07G32	Bruno-H.-Bürgel-Grundschule	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	01.01.2018	31.12.2019	35.699		35.699	
3306	07G32	Bruno-H.-Bürgel-Grundschule	Sanierung Hortgebäude	01.01.2018	31.12.2021	42.803		31.591	11.212
3306	07G34	Marienfelder Schule (Grundschule)	Flankierende Maßnahmen Grundinstandsetzung Hauptgebäude	01.01.2017	31.12.2020	4.376.569	29.562	2.791.609	455.398
3306	07Gn02	Reaktivierung Grundschule; Ter	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	15.01.2017	31.12.2018	486.537	117.752	368.785	
3306	07K03	Gustav-Heinemann-Oberschule	Grundleitungen der gedeckten und ungedeckten Schulsportanlagen	01.01.2018	31.12.2019	2.786.514		1.133.671	1.002.843
3306	07K04	Theodor-Haubach-Schule	Sanierung Akustikdecken / Beleuchtung	15.01.2018	31.12.2019	560.229		238.064	172.164
3306	07K04	Theodor-Haubach-Schule	Türanlagen	15.01.2016	31.12.2017	6.476	6.476		
3306	07K05	Solling-Schule	Provisorische Brandschutzmaßnahmen	15.01.2017	31.12.2017	22.752	22.752		
3306	07K06	Georg-von-Giesche-Schule	Sanierung Klassen- und Fachräume Regelgeschosse Vorhaus	01.01.2017	31.12.2021	2.265.674	25.495	703.524	156.656
3306	07K07	Johanna-Eck-Schule (Integrierte	Diverse Instandhaltungsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	15.01.2018	31.12.2019	259.348		51.894	27.454
3306	07K10	Friedrich-Bergius-Schule	Wiederherstellung Aula, Sanierung Fenster 2.BA	15.01.2018	31.12.2021	527.504		307.521	99.983
3306	07K10	Friedrich-Bergius-Schule	Hüllensanierung 3.BA	15.01.2017	31.12.2017	329.595	329.595		
3306	07K12	Friedenauer Gemeinschaftsschule	Notsicherungen Dachstuhl + diverse Instandsetzungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	15.01.2017	31.12.2017	40.108	40.108		
3306	07K13	Schule am Berlinickeplatz (Integrierte	Diverse Sanierung nach Wasserschaden	15.01.2018	31.12.2019	184.963		25.325	9.637
3306	07S03	Steinwald-Schule	Bauunterhaltung Fassade	01.01.2018	31.12.2019	127.906		4.135	93.771
3306	07S04	Marianne-Cohn-Schule	Instandsetzung Fassade Therapiebad	01.01.2018	31.12.2018	1.793		1.793	
3306	07Y02	Rückert-Gymnasium	Diverse Sanierungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	01.01.2017	31.12.2019	717.701	191.613	426.405	99.684
3306	07Y03	Rheingau-Gymnasium	Sanierung der Sporthalle des Rheingau-Gymnasiums	01.01.2018	31.12.2020	2.536.888		197.370	639.519
3306	07Y03	Rheingau-Gymnasium	Sanierung der historischen Einfriedung	01.01.2019	31.12.2020	310.753			160.753
3306	07Y04	Paul-Natorp-Gymnasium	Instandhaltung Fassade und Fenster	01.01.2017	31.12.2018	192.477	152.036	40.441	
3306	07Y05	Luise-Henriette-Gymnasium	Fassadensanierung Straßenseite	15.01.2017	31.12.2018	424.821	424.821		
3306	07Y05	Luise-Henriette-Gymnasium	Sicherungsmaßnahmen	01.01.2018	31.12.2019	39.785	39.785		
3306	07Y05	Luise-Henriette-Gymnasium	Interimsmaßnahme Kurfürstenstraße	01.01.2017	31.12.2021	1.419.086	1.097.544	291.589	29.952
3306	07Y08	Ulrich-von-Hutten-Gymnasium	Diverse Instandsetzungsmaßnahmen	15.01.2017	31.12.2017	16.213	16.213		
3306	08G01	Rixdorfer Schule (Grundschule)	Erneuerung des Daches über dem Mädchen-WC	15.01.2018	31.12.2018	64.410		64.410	
3306	08G02	Theodor-Storm-Schule (Grundschule)	Sanierung Altbau (Einbau Rauchschutztüren / Anstrich TH / Flure / Akustik)	15.01.2018	31.12.2022	1.255.000		14.507	184.276
3306	08G02	Theodor-Storm-Schule (Grundschule)	Lernwerkstatt: Umbau und Ausstattungsverbesserung der Souterrainräume	15.01.2018	31.08.2019	82.077		82.077	
3306	08G02	Theodor-Storm-Schule (Grundschule)	Malerarbeiten TH, Entfernung KMF Podestbereich, Akustik	15.01.2018	31.08.2019	91.342		91.342	
3306	08G03	Hans-Fallada-Schule (Grundschule)	Sanierung des MUR-Daches	15.01.2018	31.12.2018	478.342		147.634	330.708
3306	08G03	Hans-Fallada-Schule (Grundschule)	KMF Sanierung Abhangdecken (Flure und Klassenräume)						
3306	08G03	Hans-Fallada-Schule (Grundschule)	Sanierung der Lehrküche	15.01.2020	31.12.2020	386.330			
3306	08G06	Karl-Weise-Schule (Grundschule)	Sanierung des NaWi-Bereiches	15.01.2019	31.12.2020	75.000			106.536
3306	08G06	Karl-Weise-Schule (Grundschule)	Sanierung der Sanitärräume	15.01.2018	31.12.2019	600.000		438.319	106.536
3306	08G07	Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)	Brandschutz und Dach	15.01.2018	31.12.2020	730.000		1.940	62.764
3306	08G07	Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)	Schulgebäude: Sanierung Dach einschl. Brandschutz + Erarbeitung Gesamtkonzept	15.01.2018	31.12.2020	730.000		1.940	62.764
3306	08G07	Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)	Ertüchtigung und Sanierung der Süd-Wand	15.01.2019	31.12.2019	100.000			62.764
3306	08G08	Karlgarten-Schule (Grundschule)	Erneuerung der Dächer einschl. Entwässerung (Altbau)	15.01.2018	31.12.2019	750.000	21.554	337.041	
3306	08G08	Karlgarten-Schule (Grundschule)	Sanierung des Kriechkeller infolge Rohrbruch	15.01.2018	31.12.2018	171.663		171.663	
3306	08G08	Karlgarten-Schule (Grundschule)	Ruderhalle: Renovierungsarbeiten; Maler, Boden, etc.	15.01.2018	31.12.2018	120.000		93.012	13.596
3306	08G08	Karlgarten-Schule (Grundschule)	Ruderhalle / Sanierung der Kesselanlage / Anschluß an Fernwärme	15.01.2017	31.12.2018	140.000	47.124	93.012	
3306	08G08	Karlgarten-Schule (Grundschule)	Instandsetzung der Trinkwasser- und Heizungsanlage	15.01.2019	31.12.2019	340.100			340.100
3306	08G08	Karlgarten-Schule (Grundschule)	Interimsmaßnahme: Sonnen- und Wärmeschutz	15.01.2019	31.12.2019	225.469			225.469
3306	08G09	Regenbogen-Schule (Grundschule)	Sonnenschutz- und Malerarbeiten an Fassade	15.01.2018	31.12.2020	30.000		13.041	
3306	08G09	Regenbogen-Schule (Grundschule)	Sonnenschutz- und Malerarbeiten an straßenseitiger Fassade			30.000		13.041	
3306	08G09	Regenbogen-Schule (Grundschule)	Neubau Hofseite: Anstrich Fensteranlagen + Außenjalousien	15.01.2017	31.12.2017	40.000	25.452	13.041	
3306	08G11	Schliemann-Schule (Grundschule)	Energetische Sanierung Fassaden, Dächer, Fenster, 2. BA (KoFi SSSP)	15.01.2017	31.12.2017	47.944	47.944		
3306	08G11	Schliemann-Schule (Grundschule)	Erneuerung von Fußbodenbelägen, Fundament	15.01.2018	31.12.2018	49.113		49.113	
3306	08G13	Bruno-Taut-Schule (Grundschule)	Erneuerung der Fenster (Glasdächer) einschließlich Nachrüstung Sonnenschutz			71.875			
3306	08G15	Hermann-Sander-Schule (Grundschule)	Beschilderung und Zylinder (Güthersloher Modell)	15.01.2019	31.12.2019	60.000			58.690
3306	08G15	Hermann-Sander-Schule (Grundschule)	Sanierung der Ziegeldacheindeckung einschl. Ertüchtigung Tragwerk	15.01.2017	31.12.2020	750.000		271.449	49.675
3306	08G15	Hermann-Sander-Schule (Grundschule)	Sanierungsarbeiten in der Schule einschl. Aufzug	15.01.2018	31.12.2018	1.856.000	663.747	165.638	19.882
3306	08G16	Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2020	479.000		35.400	134.463
3306	08G16	Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)	Instandsetzung des Daches infolge von Starkregen	15.01.2018	31.12.2020	1.115.000		319.890	200.772
3306	08G16	Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)	Sanierung von abgehängten Decken	15.01.2019	31.12.2019	40.496			40.496

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3306	08G17	Richard-Schule (Grundschule)	Behebung div. Mängel	15.01.2017	31.12.2017	94.864	94.864		
3306	08G17	Richard-Schule (Grundschule)	Erweiterung Küche, Verbesserung Akustik	15.01.2017	31.12.2017	121.300	121.300		
3306	08G17	Richard-Schule (Grundschule)	Beschriftung gem. Gütersloher Modell	15.01.2017	31.12.2017	28.543	28.543		
3306	08G17	Richard-Schule (Grundschule)	Erneuerung der Mauer zum Nachbargrundstück	15.01.2019	31.12.2019	27.269			27.269
3306	08G18	Eduard-Mörike-Schule (Grundschule)	Sanierung der Sanitäranlagen und Akustikmaßnahmen	15.01.2018	31.12.2021	820.000		42.032	46.409
3306	08G18	Eduard-Mörike-Schule (Grundschule)	Erneuerung der Heizungsanlage	15.01.2018	31.12.2020	400.000		22.750	4.979
3306	08G18	Eduard-Mörike-Schule (Grundschule)	Akustikmaßnahmen im Klassenraum	15.01.2018	31.12.2019	24.840		6.396	18.444
3306	08G19	Herman-Nohl-Schule (Grundschule)	Sanierung der Fenster	15.01.2020	31.12.2021	870.000			42.500
3306	08G20	Sonnen-Schule (Grundschule)	Erneuerung des maroden Garagencontainers	15.01.2019	31.12.2019	25.000			
3306	08G20	Sonnen-Schule (Grundschule)	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2019	280.000		27.238	98.885
3306	08G20	Sonnen-Schule (Grundschule)	Planungskonzept: Sanierung von Sanitärräumen			1.200.000			16.450
3306	08G20	Sonnen-Schule (Grundschule)	Erneuerung Sonnenschutz und Sanierung Dach	15.01.2018	31.12.2021	1.150.000		45.682	116.191
3306	08G21	Silberstein-Schule (Grundschule)	Erneuerung Bodenbeläge	15.01.2017	31.12.2017	32.682	32.682		
3306	08G22	Schule am Regenweiher (Grundschule)	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2020	335.000		17.792	157.013
3306	08G23	Zürich-Schule (Grundschule)	Sprachalarmierung	15.01.2017	31.12.2019	236.451	52.823	155.698	27.930
3306	08G24	Schule am Teltowkanal (Grundschule)	Sanierung Gebäudehülle (Erneuerung Fenster)	15.01.2018	31.12.2023	2.630.000		7.511	31.531
3306	08G25	Michael-Ende-Schule (Grundschule)	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2020	340.000		15.325	107.622
3306	08G25	Michael-Ende-Schule (Grundschule)	Turnhalle: Sanierung Umkleiden u. Duschen sowie Decken- u. Schadstoffsanierung, Schulgebäude: Erneuerung Bodenbeläge, Malerarbeiten sowie Sanierung Grün- u. Flachdach	15.01.2018	31.12.2020	930.000		223.723	390.368
3306	08G25	Michael-Ende-Schule (Grundschule)	Sanierung Klassenraum- und Flurfenster	15.01.2016	31.12.2017	665.000	277.141		
3306	08G26	Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2021	430.000			
3306	08G26	Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)	Sanierung Bodenbeläge und Fenster (Hauptgebäude), Flachdacherneuerung (VHS-Gebäude)	15.01.2018	31.12.2021	1.550.000		187.977	130.496
3306	08G27	Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)	Sanierung Fenster und Dach	15.01.2018	31.12.2021	1.500.000		10.470	
3306	08G28	Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)	Sanierung Fenster und Erneuerung Bodenbeläge	15.01.2018	31.12.2020	620.000		71.476	447.987
3306	08G28	Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)	Sanierung der Sanitärräume	15.01.2016	31.12.2018	550.000	347.238	101.032	
3306	08G28	Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)	Schadstoffsan., deckenertüchtigung, Fußbodenaufbau	15.01.2017	31.12.2017	57.670	57.670		
3306	08G29	Wetzlar-Schule (Grundschule)	Dachsanierung	15.01.2020	31.12.2021	400.000		24.960	15.654
3306	08G29	Wetzlar-Schule (Grundschule)	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2020	410.000		13.677	158.973
3306	08G30	Schule am Sandsteinweg (Grundschule)	Erneuerung Lino-Bodenbelag in Klassenräumen 1.OG	15.01.2018	31.12.2018	4.206		4.206	
3306	08G30	Schule am Sandsteinweg (Grundschule)	Erneuerung Bodenbelag Turnhalle	15.01.2017	31.12.2017	34.399	34.399		
3306	08G31	Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)	Energetische Sanierung: Fenster, Fassade und Dach	15.01.2019	31.12.2022	3.820.000		149	643
3306	08G33	Schule am Fliederbusch (Grundschule)	Neubau eines Aufzuges (KoFi Inklusion)	15.01.2018	31.12.2019	420.000		58.482	32.837
3305	08G34	Lisa-Tetzner-Schule (Grundschule)	Planungskonzept: Sanierung von Sanitärräumen			567.051			
3306	08G35	Schule in der Köllnischen Heide	Sprachalarmierung	15.01.2019	31.12.2021	630.000			133.123
3306	08G35	Schule in der Köllnischen Heide	Sanierung Bodenbeläge	15.01.2018	31.12.2020	250.000		97.499	48.854
3306	08G36	Löwenzahn-Schule (Grundschule)	Erweiterungsbau an Kinderpavillon (Ko-Finanzierung QM)			75.651		75.651	
3306	08G36	Löwenzahn-Schule (Grundschule)	Turnhalle: Sanierung Duschen, Rückbau Zentralthermostat	15.01.2018	31.12.2018	28.454		28.454	
3306	08G36	Löwenzahn-Schule (Grundschule)	Sanierung Bestandsgebäude	15.01.2018	31.12.2018	140.988		140.988	
3306	08G37	Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)	Sanierung Fassade; Planungsrate	15.01.2021	31.12.2022	175.000		24.817	22.458
3306	08G37	Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)	Sonnen- und Wärmeschutzmaßnahmen (Haupteingang und Unterrichtsräume)	15.01.2019	31.12.2021	100.000			9.972
3306	08G37	Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)	Sprachsignalisierungsanlage	15.01.2018	31.12.2021	410.000			
3306	08G37	Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)	Erneuerung des Bodenbelages im Verwaltungsbereich EG	15.01.2019	31.12.2019	11.548			11.548
3306	08K01	Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)	Umbau ehemalige Küche zum Entspannungsraum	15.01.2019	31.12.2019	30.000			6.820
3306	08K01	Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)	Nebeng.: Umstellung von Nachstromspeicherheizg. Auf Fernwärme	15.01.2017	31.12.2017	177.991	177.991		
3306	08K01	Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)	Sanierung Cafeteria, Erneuerung Dächer (Mobilbau und Sterne)	15.01.2018	31.12.2019	846.803		406.027	440.776
3306	08K01	Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)	Aufstellung einer Schranke an Zufahrt zum Parkplatz	15.01.2019	31.12.2019	9.779			9.779
3306	08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	Sanierung der NaWi-Räume Oberstufe			1.800.000			
3306	08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	Verbesserung Brandschutz	15.01.2018	31.12.2021	635.000		148.996	177.407
3306	08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	Sprachalarmierung	15.01.2020	31.12.2022	450.000			
3306	08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	Planungskonzept für Sanierung NaWi-Räume Oberstufengebäude	01.09.2019	31.12.2020	25.000			
3306	08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	Erneuerung Bodenbeläge Grundstufengebäude	15.01.2016	31.12.2017	194.833	86.834		
3306	08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	Schulhort: Energ. Sanierg. Dach einschl. Lichtkuppeln / RWA im 2. BA	15.01.2016	31.12.2018	978.357	663.430	250.390	
3306	08K02	Hermann-von-Helmholtz-Schule	Sanierung der Lernwerkstatt	15.01.2018	31.12.2019	30.400		11.578	18.833
3306	08K03	Otto-Hahn-Schule	Erneuerung der Sauberlaufmatten im Eingangsbereich	15.01.2019	31.12.2019	26.430			26.430
3306	08K04	Heinrich-Mann-Schule	Sprachalarmierung	15.01.2019	31.12.2019	490.000		31.400	385.855
3306	08K06	Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2020	560.000	18.338	104.511	217.193
3306	08K06	Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)	Sanierung der Biologieräume	15.01.2018	31.12.2018	12.085		12.085	
3306	08K06	Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)	Sanierung von Werkstatt, Lehrküche und Nebenräumen infolge Rohrbruch	15.01.2018	31.12.2018	5.692		5.692	
3306	08K06	Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)	Erneuerung der Verdunklungsvorhänge der Aula / Elektronik	15.01.2017	31.12.2017	26.003	26.003		
3306	08K06	Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)	Sporthalle / Graffiti Beseitigung u. neuer Antigraffitanstrich	15.01.2017	31.12.2017	38.181	38.181		
3306	08K08	Gemeinschaftsschule auf dem C	Hortgebäude: Erneuerung Lino im Flurbereich	15.01.2018	31.12.2018	17.287		17.287	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3306	08K09	Röntgen-Schule	Erneuerung der Abluftanlagen Holzwerkstatt, Gefahrstoffschränke und Abzüge	15.01.2018	31.12.2018	50.000		38.692	
3306	08K11	Alfred-Nobel-Schule	Sanierung Sanitärräume + Aufzug + Brandschutzertüchtigung Flur	15.01.2017	31.12.2017	1.793.556	836.855	172.228	599.782
3306	08K11	Alfred-Nobel-Schule	Planungskonzept: Statische Ertüchtigung des Gebäudes			125.000			30.351
3306	08K11	Alfred-Nobel-Schule	Umbau ehem. Holzwerkstatt	15.01.2017	31.12.2017	15.194	15.194		
3306	08K12	Kepler-Schule	Sprachalarmierung	15.01.2020	31.12.2021	310.000			4.981
3306	08K12	Kepler-Schule	Umgestaltung Foyer, Planungskosten			310.000		3.779	41.301
3306	08S04	Schule am Zwickauer Damm	Sporthalle: Sanierung der Sanitäranlagen	15.01.2018	31.12.2020	235.000		18.640	142.432
3306	08S04	Schule am Zwickauer Damm	Planungskonzept: Sanitätsanierung			20.000			
3306	08S07	Schule am Bienwaldring	Brandschutz und Dach	15.01.2016	31.12.2017	62.523	55.383		
3306	08S08	Schilling-Schule	Erneuerung der Ausleger (5 Stück) für Außen- und Parkplatzbeleuchtung	15.01.2019	31.12.2020	36.230			22.750
3306	08S08	Schilling-Schule	Sanierung der Lehrküche	15.01.2020	31.12.2020	300.000			
3306	08S08	Schilling-Schule	Trennvorhang Sporthalle	15.01.2017	31.12.2017	17.886	17.886		
3306	08S08	Schilling-Schule	Austausch alter Teppich-Bodenbeläge	15.01.2017	31.12.2017	58.041	58.041		
3306	08S08	Schilling-Schule	Erneuerung Fettabscheider	15.01.2019	31.12.2019	47.245			47.245
3306	08S09	Schule an der Windmühle	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2019	240.000		10.269	152.915
3306	08S09	Schule an der Windmühle	Wiederherstellung der Filiale Fritz-Reuter-Allee	15.01.2017	31.12.2017	66.770	66.770		
3306	08S09	Schule an der Windmühle	Mobilbau: Sanierung Flachdach	15.01.2018	31.12.2018	52.115		52.115	
3306	08Y01	Albrecht-Dürer-Gymnasium	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2019	370.000		23.000	195.136
3306	08Y01	Albrecht-Dürer-Gymnasium	Akustikmaßnahmen in Fluren und Treppenhäusern einschl. Aula	15.01.2020	31.12.2023	2.850.000		2.975	41.319
3306	08Y01	Albrecht-Dürer-Gymnasium	Dachsanierung sowie Sanierung Sanitäranlagen	15.01.2017	31.12.2017	121.199	121.199		
3306	08Y02	Albert-Schweitzer-Gymnasium	Dach-Sanierung und Jalousien-Instandsetzung	15.01.2018	31.12.2019	1.325.000		223.529	316.612
3306	08Y02	Albert-Schweitzer-Gymnasium	Erneuerung der Außenjalousien am Annex-Gebäude			45.000			
3306	08Y02	Albert-Schweitzer-Gymnasium	Sanierung Physikräume	15.01.2017	31.12.2017	43.430	43.430		
3306	08Y02	Albert-Schweitzer-Gymnasium	Sanierung Flure Annexgebäude, KoFi QM	15.01.2017	31.12.2018	350.000	738.046		
3306	08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	Sprachalarmierung	15.01.2018	31.12.2021	520.000			22.139
3306	08Y03	Albert-Einstein-Gymnasium	Austausch sämtl. Fensterstürze	15.01.2018	31.12.2020	300.000		122.113	
3306	08Y04	Ernst-Abbe-Gymnasium	Erneuerung der Massivdecke über hofseitigem Eingang zur Hausmeisterwohnung	15.01.2018	31.12.2018	163.068		152.970	
3306	08Y04	Ernst-Abbe-Gymnasium	Sanierung Schulgebäude (Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen)	15.01.2017	31.12.2018	400.000	549.008		
3306	08Y06	Hannah-Arendt-Gymnasium	Diverse Reparaturarbeiten	15.01.2018	31.12.2018	39.393		39.393	
3306	08Y06	Hannah-Arendt-Gymnasium	Sanierung Sonnenschutzanlage, Außenjalousien, Betonsanierung Gebäude, 2. BA	15.01.2017	31.12.2018	26.136	26.136		
3306	09G01	Bouché-Schule (Grundschule)	09G01 Fettabscheider	21.03.2019	31.12.2019	100.000			105.306
3306	09G03	Schule am Heidekampgraben (C	09G03 Hausalarmanlage	01.01.2018	31.12.2018	51.643		51.643	
3306	09G03	Schule am Heidekampgraben (C	09G03 Beseitigung Wasserschaden	01.01.2018	31.12.2018	94.495		94.495	
3306	09G03	Schule am Heidekampgraben (C	09G03 Schulhof Betriebserhalt/Beseitigung Unfallgefahren	01.01.2019	31.12.2019	59.000			25.391
3306	09G04	Sonnenblumen-Schule (Grundschul	09G04 Fettabscheider / Regenentwässerung Hof	15.01.2017	31.12.2017	65.441	65.441		
3306	09G04	Sonnenblumen-Schule (Grundschul	09G04 Sanierung Laufbahn mit Baumfällung	31.12.2018	31.12.2018	82.000		31.389	
3306	09G05	Schule am Ginkobaum (Grundschul	09G05 Außenanlagen	15.01.2017	31.12.2017	304.903	304.903		
3306	09G05	Schule am Ginkobaum (Grundschul	09G05 Regenwasserleitung /Außenbereich/ Planung / Fettabscheider	15.01.2017	31.12.2017	25.456	25.456		
3306	09G05	Schule am Ginkobaum (Grundschul	09G05 Sanierung Schulhof nach Erneuerung Grundleitung	01.01.2018	31.12.2019	1.037.000		347.932	765.915
3306	09G06	Melli-Beese-Schule (Grundschul	09G05 Fettabscheider einbauen	31.12.2020	31.12.2020	100.000			
3306	09G07	Schule an der alten Feuerwache	09G07 Fettabscheider einbauen	01.01.2018	31.12.2018	41.178		41.178	
3306	09G07	Schule an der alten Feuerwache	09G07 Sportanlagen Sanieren/Laufbahn	31.12.2018	31.12.2018	15.000		9.597	
3306	09G09	Heide-Schule (Grundschule)	09G09 Erneuerung Elt./Schwachstrom/Brandschutz	31.12.2018	31.12.2020	2.368.705			166.928
3306	09G09	Heide-Schule (Grundschule)	09G09 Außenanlagen Gefahrenabwehr	31.12.2018	31.12.2018	31.026		31.026	
3306	09G10	Schule am Berg (Grundschule)	09G10 Wiederherrichtung Schulhof nach MEB	15.01.2017	31.12.2017	80.780	80.780		
3306	09G10	Schule am Berg (Grundschule)	09G10 Zaunbefestigung Fundamente, Böschungssicherung	15.01.2018	31.12.2019	279.000		121.664	166.910
3306	09G11	Schule am Pegasuseck (Grundschul	09G11 Schulsportanlage	01.01.2022	31.12.2023	325.000			
3306	09G13	Schule am Altglienicker Wasserf	09G13 Sanierung Sportanlage	30.06.2020	31.12.2021	650.000			
3306	09G13	Schule am Altglienicker Wasserf	09G13 Hausalarmanlage	01.01.2018	31.12.2018	21.685		21.685	
3306	09G14	Schule am Buntzelberg (Grundschul	09G14 Zugangskontrolle	15.01.2017	31.12.2017	25.090	25.090		
3306	09G14	Schule am Buntzelberg (Grundschul	09G14 Hausalarmanlage	01.01.2018	31.12.2018	53.550		53.550	
3306	09G14	Schule am Buntzelberg (Grundschul	09G14 Vergrößerung Essensausgabe	01.01.2019	31.12.2019	60.000			53.997
3306	09G14	Schule am Buntzelberg (Grundschul	09G14 Vergrößerung Speiseraum, neuer NAWI-Raum	31.12.2018	31.12.2019	53.997			53.997
3306	09G14	Schule am Buntzelberg (Grundschul	09G14 Fettabscheider einbauen	01.01.2019	31.12.2019	100.000			93.973
3306	09G14	Schule am Buntzelberg (Grundschul	09G14 Neubau Spielplatz nach Fertigstellung MEB / Übergang zum Schulgebäude	31.12.2018	31.12.2019	314.000		38.605	256.943
3306	09G15	Schule am Mohnweg (Grundschul	09G15 Laufbahn erneuern	30.06.2020	31.12.2020	150.000			
3306	09G15	Schule am Mohnweg (Grundschul	09G15 Zugangskontrolle, Umbau behindertengerechte Türen, Feststellanlage	31.12.2018	31.12.2019	25.000			22.376
3306	09G16	Wendenschloß-Schule (Grundschul	09G16 Fettabscheider einbauen	01.01.2018	31.12.2018	69.519		69.519	
3306	09G17	Uhlenhorst-Grundschule	09G17 Schallschutz Klassenräume	15.01.2017	31.12.2017	46.832	46.832		
3306	09G18	Schule in der Köllnischen Vorsta	09G18 Fensterreparatur Hortgebäude	31.12.2018	31.12.2018	23.105		23.105	
3306	09G18	Schule in der Köllnischen Vorsta	09G18 Maler/Reparatur Fenster-Flurseite	15.01.2017	31.12.2017	15.193	15.193		
3306	09G18	Schule in der Köllnischen Vorsta	09G18 Fettabscheider einbauen	01.01.2018	31.12.2018	83.339		83.339	
3306	09G19	Amtsfeld-Schule (Grundschule)	09G19 Elt., HAA,Schwachstrom Campus komplett	31.12.2018	31.12.2020	250.000			
3306	09G19	Amtsfeld-Schule (Grundschule)	09G19 Umbau Regenwasserleitungen	15.01.2017	31.12.2017	44.535	44.535		

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3306	09G19	Amtsfeld-Schule (Grundschule)	09G19 Schulhof Sofortmaßnahmen	31.12.2018	01.08.2018	30.000		22.271	
3306	09G20	Müggelheimer Schule (Grundschule)	09G20 Aufstellung Container	01.11.2018	31.12.2023	830.000		227.606	158.320
3306	09G21	Edison-Grundschule	09G21 Brandschutzkonzept	31.12.2018	31.12.2018	30.000			
3306	09G21	Edison-Grundschule	09G21 Müllstandplatz	01.01.2018	31.12.2018	73.000		44.039	
3306	09G22	Schule an der Wuhlheide (Grundschule)	09G22 Aufstellung Container	01.11.2018	31.12.2022	550.000		262.875	197.994
3306	09G22	Schule an der Wuhlheide (Grundschule)	09G22 Bodenbelag + Essenausgabe	15.01.2017	31.12.2017	21.012	21.012		
3306	09G22	Schule an der Wuhlheide (Grundschule)	09G22 Neubau Laufbahn	31.12.2018	31.12.2018	130.000		103.327	
3306	09G23	Hauptmann-von-Köpenick-Schule	09G 23 Brandschutzkonzept und Umsetzung laut BSK	31.12.2018	31.12.2021	600.000			9.184
3306	09G23	Hauptmann-von-Köpenick-Schule	09G23 Schulhofsanierung	31.12.2018	31.12.2019	280.000		12.343	
3306	09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	09G24 Fettabscheider	31.12.2020	31.12.2020	100.000			
3306	09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	09G24 Schulhof nach MEB	30.06.2021	31.12.2021	150.000			
3306	09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	09G24 Vorbereitung MEB in 2020 Standort Bruno-Wille-Str.; Einschließlich Klassencontainer in Rahnsdorfer Str. Bodensanierung	31.12.2019	31.12.2020	1.300.000			
3306	09G24	Müggelsee-Schule (Grundschule)	09G24 Grünfläche vor Mensa	31.12.2018	31.12.2018	20.000		3.811	
3306	09G25	Müggelschloßchen-Schule (Grundschule)	09G25 Sanierung Fassade Sporthalle	15.01.2020	01.04.2021	650.000			
3306	09G25	Müggelschloßchen-Schule (Grundschule)	09G25 Reaktivierung Schulgebäude	15.01.2017	31.12.2017	294.675	143.301	151.374	
3306	09G25	Müggelschloßchen-Schule (Grundschule)	09G25 Haus Nr. 54 - Entkernung, Planung	31.12.2018	04.04.2018	165.000		116.721	
3306	09G25	Müggelschloßchen-Schule (Grundschule)	09G25 Sofortmaßnahme Spielplatz	31.12.2018	31.12.2018	76.000		75.815	
3306	09G26	Schule an den Püttbergen (Grundschule)	09G26 Sanierung Fenster, Sonnenschutz	15.01.2017	31.12.2017	75.385	42.782	32.603	
3306	09G26	Schule an den Püttbergen (Grundschule)	09G26 Außenanlagen	15.01.2017	31.12.2017	119.032	119.032		
3306	09G26	Schule an den Püttbergen (Grundschule)	09G26 Sanierung Fenster, Sonnenschutz	01.01.2018	01.06.2018	33.000		32.606	
3306	09G27	Friedrichshagener Schule (Grundschule)	09G27 Container für Mensa	01.11.2018	31.12.2021	285.000		70.612	77.456
3306	09G29	Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)	09G29 Brandschutz Co SSP	15.01.2017	31.12.2017	55.486	45.061	10.425	
3306	09G29	Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)	09G29 Toiletten Sanierung Altbau	15.01.2017	31.12.2017	58.884	58.884		
3306	09G30	Kiefholz-Grundschule	09G30 behinderteng. Erschließung 2. BA	15.01.2017	31.12.2017	614.756	87.314	527.442	
3306	09G30	Kiefholz-Grundschule	09G30 behinderteng. Erschließung 3. BA	15.01.2017	31.12.2017	157.649	157.649		
3306	09G30	Kiefholz-Grundschule	09G30 Sanierung Schulhof nach Bau	01.01.2018	31.12.2018	120.000		117.428	
3306	09K01	Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)	09K01 Holzwerkstatt	01.01.2018	31.12.2018	33.238		33.238	
3306	09K01	Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)	09K01 Außenanlagen / San. Horttrakt	31.12.2019	31.12.2019	180.000		24.007	544.275
3306	09K01	Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)	09K01 Sportanlagen Sanieren / Fassadegrün Rückschnitt	31.12.2018	31.12.2019	39.000		34.595	2.551
3306	09K02	Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)	09K02 Fenster Restl. SSP 2017	31.12.2018	31.12.2018	109.343		109.343	
3306	09K02	Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)	09K02 Brandschutzkonzept Hauptgebäude	31.12.2018	31.12.2019	58.000		51.771	14.103
3306	09K02	Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)	09K02 Fußboden Beschichtung, Scheuerleisten	31.12.2018	31.12.2019	131.000		61.227	48.047
3306	09K03	Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)	09K03 Sporthalle Boden	31.12.2018	31.12.2018	66.076		66.076	
3306	09K03	Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)	09K03 Holzwerkstatt	01.01.2018	31.12.2018	31.196		31.196	
3306	09K03	Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)	09K03 Fettabscheider einbauen	01.01.2018	31.12.2018	43.287		43.287	
3306	09K03	Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)	09K03 Medienstandort Bohnsdorf	15.01.2017	31.12.2017	39.000	16.222	2.323	
3306	09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	09K07 Sanierung Aula und Horttrakt	31.01.2021	31.12.2021	300.000			
3306	09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	09K07 Sanierung Außenanlagen Grundschulbereich Vorbereitung	30.06.2020	31.12.2020	150.000		48.418	
3306	09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	09K07 NaWi Raum Sanierung	15.01.2017	31.12.2017	8.863	8.863		
3306	09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	09K07 Fettabscheider und Hebeanlage	15.01.2017	31.12.2017	88.000	24.157	64.091	
3306	09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	09K07 energetische Sanierung	15.01.2017	31.12.2017	141.239	141.239		
3306	09K07	Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule	09K07 Leitungsverlegung für MEB Bau	01.01.2019	31.12.2019	600.000			570.687
3306	09K08	Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)	09K08 Laufbahn, Schulhof Sanierung	31.12.2020	31.12.2020	140.000			
3306	09K08	Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)	09K08 Sanierung Sporthalle / Co. zu TH nach Flüchtlingsunterbringung	15.01.2018	31.12.2018	450.000			42.835
3306	09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	09K09 Zwischenlösung Außenlagen / Grundstücksentwässerung	31.12.2018	31.12.2018	50.103		50.103	20.304
3306	09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	09K09 Umbau Unterrichts- zu Fachraum	15.01.2017	31.12.2017	9.510	9.510		
3306	09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	09K09 Überbrückung Außenanlagen MEB	15.01.2017	31.12.2017	9.947	9.947		
3306	09K09	Grünauer Gemeinschaftsschule	09K09 Interimslösung Brandschutz	31.12.2018	31.12.2019	565.000		69.567	20.304
3306	09S03	Albatros-Schule	09S03 Schulhof- und Sportplatzsanierung	31.12.2020	31.12.2020	100.000			
3306	09S06	Schule am Wildgarten	09S06 Behebung Brandschaden	01.01.2018	31.12.2018	194.201		194.201	
3306	09Y03	Archenhold-Gymnasium	09Y03 Sportflächen und Grünflächen Sanieren	01.01.2021	31.12.2021	520.000			
3306	09Y03	Archenhold-Gymnasium	09Y03 SPH Armaturen/Sanitär/Elit/ Fettabscheider	15.01.2017	31.12.2017	6.825	6.825		
3306	09Y04	Anne-Frank-Gymnasium	09Y04 Heizungsleitung von Hauptgebäude zur TH alt	31.12.2018	31.12.2018	87.984		87.984	
3306	09Y04	Anne-Frank-Gymnasium	09Y04 Restleistung Außenbereich Neubau Sporthalle	31.12.2018	01.09.2018	52.834		52.834	
3306	09Y04	Anne-Frank-Gymnasium	09Y04 Außenanl. 2. BA / Schließanlagen / AMOK	31.12.2018	31.12.2018	336.235	336.235		
3306	09Y05	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium	09Y05 Herrichtung ehem. Revier Mentzelstr. 28	15.01.2017	31.12.2017	62.498	62.498		
3306	09Y10	Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium	09Y10 Wiederherstellung Sporthalle und Erneuerung Versickerungsfläche	15.01.2017	31.12.2017	110.684	110.684		
3306	09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	09Y11 behindertengerechte Erschließung mit Brandschutzkonzept	31.12.2018	31.12.2019	140.000		18.869	5.548
3306	09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	09Y11 Regenwasserversickerung	31.12.2020	31.12.2020	100.000			
3306	09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	09Y11 Sanierung Fassade Sporthalle	15.01.2020	15.12.2020	350.000			
3306	09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	09Y11 Sanierung Sanitärbereiche Sporthalle nach Sperrung wegen Legionellen Befall	15.01.2017	31.12.2017	113.014	113.014		
3306	09Y11	Emmy-Noether-Gymnasium	09Y11 Instandhaltung Personenaufzug	15.01.2017	31.12.2017	23.406	23.406		
3701	10G03	Selma-Lagerlöf-Grundschule	10G03, Selma-Lagerlöf-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12689, Wörlitzer Straße 31	15.08.2019	30.10.2020	1.021.000			430.000
3701	10G09	Grundschule am Bürgerpark	10G09, Grundschule am Bürgerpark: Sanierung Schulhof; 12679, Jan-Petersen-Straße 18b	01.12.2018	28.08.2019	1.307.359		151.000	216.309
3701	10G18	Pustoblume-Grundschule	10G18, Pustoblume-Grundschule: Sanierung Schulhof; 12627, Kastanienallee 118	16.11.2018	30.11.2019	458.343			458.343

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3701	10G22	Kolibri-Grundschule	10G22, Kolibri Grundschule: Sanierung Schulhof;12627, Schönewalder Straße 9	29.03.2019	31.12.2019	1.091.056		78.792	917.264
3701	10G30	Mahlsdorfer Grundschule	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Sanierung Schulhof; 12623, Feldrain 47	15.12.2017	31.12.2019	415.000			415.000
3705	10S07	Schule am Rosenhain	10S07, Schule am Rosenhain: Sanierung Schulhof; 12627, Klingenthaler Str. 32	30.06.2019	15.03.2021	1.417.000			117.000
3700	10Y11	Melanchthon-Gymnasium	10Y11Melanchthon Gymnasium Sanierung Schulgebäudeteile	15.01.2019	01.02.2021	3.620.000			945.652
3700	11G09	Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)	Einbau Werkram; Einbau EMA; Malerarbeiten Flure und Speiseraum	01.03.2019	30.11.2019	180.000			131.100
3700	11G14	Richard-Wagner-Schule (Grundschule)	Umbau der Hausmeisterwohnung zur Schaffung Lehrerzimmer/ Umstrukturierung und Neuaufteilung Verwaltungsbereich	01.07.2019	31.03.2020	100.000			131.711
3700	11G18	Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)	Herrichtung eines NaWi und Vorbereitungsraumes	01.07.2019	31.10.2019	100.000			66.360
3700	11G23	Friedrichsfelder Schule (Grundschule)	Sanierung Verteilerküche/ Erweiterung Speiseraum/ Schülerkochstudio	01.07.2019	31.12.2019	300.000			302.141
3700	11G29	Matibi-Schule (Grundschule)	Dachsanierung	01.07.2019	30.04.2020	450.000			508.981
3700	11K02	Mildred-Harnack-Schule	Umbau Küche und Speiseraum	01.08.2019	31.10.2019	200.000			21.705
3700	11K04	Gutenberg-Schule	Umbau des ehem. Pionierleiterzimmers in Gruppenräume; Fensteranstrich straßenseite	01.06.2019	31.12.2019	125.000			124.207
3700	11K06	Schule am Rathaus	Sanierung Klassen, Flure + Ertüchtigung Brandschutz	13.07.2018	08.02.2021	4.950.000	124.407	1.540.158	1.070.560
3700	11K10	Grüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)	Erweiterung Küche und Speiseraum	01.08.2019	31.03.2020	200.000			184.900
3700	11K11	Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Gesamtschule)	Ausbau von Navi Räumen	01.10.2019	30.04.2020	200.000			57.522
3700	11S02	Schule am Fennpfuhl	Hallenteilsanierung mit Dach und Schallisolierung	01.03.2019	30.06.2020	900.000			734.016
3700	11S06	Selma-Lagerlöf-Schule	Sanierung der Sporthalle	01.04.2018	31.10.2019	1.500.000			813.044
3700	11S07	Carl-von-Linné-Schule	Sanierung der Fenster des 1.BA	01.06.2019	31.07.2019	600.000			397.865
3306	12G01	Havelmüller-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	51.146			188.988
3306	12G01	Havelmüller-Grundschule	Standardandanpassung, elektrotechnische Maßnahmen	31.12.2019	31.12.2021	200.000			
3306	12G01	Havelmüller-Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2019	31.12.2021	180.000			
3306	12G01	Havelmüller-Grundschule	Sanierung bzw. Erneuerung der Stahlkonstruktion der Laubengänge	31.12.2019	31.12.2021	300.000			
3306	12G01	Havelmüller-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	420.329		420.329	
3306	12G01	Havelmüller-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	77.705	54.296		
3306	12G01	Havelmüller-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2017	31.12.2017	20.304	20.304		
3306	12G02	Grundschule am Schäfersee	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	45.309			104.021
3306	12G02	Grundschule am Schäfersee	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	153.381		153.381	
3306	12G02	Grundschule am Schäfersee	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	152.633	92.919		
3306	12G03	Reginhard-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	32.835			138.259
3306	12G03	Reginhard-Grundschule	Herstellung Fluchttreppe am Giebel des Altbaues	31.12.2018	31.12.2020	270.314		68.324	181.990
3306	12G03	Reginhard-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	91.187		91.187	
3306	12G03	Reginhard-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2017	31.12.2018	45.000	341.847		
3306	12G04	Till-Eulenspiegel-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	68.587			133.746
3306	12G04	Till-Eulenspiegel-Grundschule	Sanierung der Lehrertoiletten.	31.12.2019	31.12.2021	60.000			
3306	12G04	Till-Eulenspiegel-Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2020	31.12.2022	70.000			
3306	12G04	Till-Eulenspiegel-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	136.992		136.992	
3306	12G04	Till-Eulenspiegel-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	124.978	67.946		
3306	12G05	Kolumbus-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	186.320			253.127
3306	12G05	Kolumbus-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	187.100	62.316		
3306	12G05	Kolumbus-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	146.215		144.648	
3306	12G06	Hausotter-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung, Hort Amendestr. 40-41	01.01.2019	31.12.2019	2.052			2.634
3306	12G06	Hausotter-Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	821.000			
3306	12G06	Hausotter-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	45.888			112.853
3306	12G06	Hausotter-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	71.505		71.505	
3306	12G06	Hausotter-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	142.031	67.986		
3306	12G07	Mark-Twain-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	76.747			150.861
3306	12G07	Mark-Twain-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung, Hort AVA 97	01.01.2019	31.12.2019	119			261
3306	12G07	Mark-Twain-Grundschule	Sanierung Fassade.	31.12.2018	31.12.2020	150.000		57.274	54.598
3306	12G07	Mark-Twain-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	197.166	110.293		
3306	12G07	Mark-Twain-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	153.301		153.301	
3306	12G09	Grundschule an der Peckwisch	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	35.795			97.053
3306	12G09	Grundschule an der Peckwisch	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	74.656		74.656	
3306	12G09	Grundschule an der Peckwisch	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	31.12.2018	31.12.2018	200.000		173.788	
3306	12G09	Grundschule an der Peckwisch	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	201.625	145.687		
3306	12G10	Peter-Witte-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung, Hort Rathauspromenade 73	01.01.2019	31.12.2019	38.170			58.146
3306	12G10	Peter-Witte-Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	2.068.382			
3306	12G10	Peter-Witte-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	27.835			46.247
3306	12G10	Peter-Witte-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	24.971		24.971	
3306	12G10	Peter-Witte-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	204.991	78.530		

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3306	12G10	Peter-Witte-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	223.824		223.824	
3306	12G11	Ringelnatz-Grundschule	Sanierung sanitäre Anlagen	31.12.2019	31.12.2021	120.000			
3306	12G11	Ringelnatz-Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	3.130.000			
3306	12G11	Ringelnatz-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	108.692			325.349
3306	12G11	Ringelnatz-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	286.113	167.011		
3306	12G11	Ringelnatz-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	316.926		316.926	
3306	12G12	Borsigwalder Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	53.038			140.341
3306	12G12	Borsigwalder Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	144.242		144.242	
3306	12G12	Borsigwalder Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	100.696	71.456		
3306	12G13	Franz-Marc-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	84.700			213.037
3306	12G13	Franz-Marc-Grundschule	Fassadensanierung Hofseite	31.12.2019	31.12.2021	600.000			
3306	12G13	Franz-Marc-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung, Hort Medebacher Weg 23-25	01.01.2019	31.12.2019	24.211			46.590
3306	12G13	Franz-Marc-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	412.678		412.678	
3306	12G13	Franz-Marc-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	35.727		35.727	
3306	12G13	Franz-Marc-Grundschule	Franz-Marc-Grundschule / Julius-Leber-Schule (12K01)	15.01.2016	31.12.2017	93.887	93.887		
3306	12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	42.901			103.211
3306	12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	Sanierung Dach	31.12.2019	31.12.2021	300.000			
3306	12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2017	31.12.2017	10.819	10.819		
3306	12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	99.439		99.439	
3306	12G14	Alfred-Brehm-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	195.703	137.092		
3306	12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-Gr	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	56.012			93.179
3306	12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-Gr	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	205.522		205.522	
3306	12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-Gr	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	152.190	75.784		
3306	12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	1.510.000			
3306	12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	162.535			211.659
3306	12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	134.354		131.902	
3306	12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	142.213	63.853		
3306	12G17	Ellef-Ringnes-Grundschule	Sanierung der Sporthalle	31.12.2018	31.12.2019	225.000		224.396	
3306	12G18	Grundschule am Tegelschen Or	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	87.078			128.487
3306	12G18	Grundschule am Tegelschen Or	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	138.192		138.192	
3306	12G18	Grundschule am Tegelschen Or	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	53.422	21.690		
3306	12G19	Münchhausen-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	21.540			56.480
3306	12G19	Münchhausen-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung, Filiale Cite Foch	01.01.2019	31.12.2019	9.787			84.013
3306	12G19	Münchhausen-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	104.274	41.996		
3306	12G19	Münchhausen-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	66.001		66.001	
3306	12G19	Münchhausen-Grundschule	Filiale Am Freibad 1	15.01.2016	31.12.2017	21.811	5.646		
3306	12G19	Münchhausen-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	55.453		55.453	
3306	12G20	Grundschule am Vierrutenberg	Sanierung der sanitären Anlagen	31.12.2018	01.04.2020	880.000		87.992	138.748
3306	12G20	Grundschule am Vierrutenberg	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	450.000			
3306	12G20	Grundschule am Vierrutenberg	laufende bauliche Unterhaltung, Filiale Am Freibad 1	01.01.2019	31.12.2019	1.572			1.572
3306	12G20	Grundschule am Vierrutenberg	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	189.529			257.932
3306	12G20	Grundschule am Vierrutenberg	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	80.986	48.199		
3306	12G20	Grundschule am Vierrutenberg	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	2.012		2.012	
3306	12G20	Grundschule am Vierrutenberg	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	116.965		116.965	
3306	12G21	Grundschule am Fließtal	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	78.251			123.127
3306	12G21	Grundschule am Fließtal	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	75.531	45.694		
3306	12G21	Grundschule am Fließtal	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	99.140		99.140	
3306	12G21	Grundschule am Fließtal	Sanierung sanitäre Anlagen	15.01.2018	31.12.2018	7.581		7.581	
3306	12G22	Gustav-Dreyer-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	281.515			366.609
3306	12G22	Gustav-Dreyer-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	179.117		179.117	
3306	12G22	Gustav-Dreyer-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	213.044	135.022		
3306	12G23	Victor-Gollancz-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	41.399			140.415
3306	12G23	Victor-Gollancz-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	138.471		138.471	
3306	12G23	Victor-Gollancz-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	83.535	60.765		
3306	12G24	Renée-Sintenis-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	56.694			90.375
3306	12G24	Renée-Sintenis-Grundschule	Sanierung der Duschen in der Sporthalle	31.12.2018	31.12.2019	450.000		7.000	32.242
3306	12G24	Renée-Sintenis-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	160.305	92.699		
3306	12G24	Renée-Sintenis-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	187.870		180.870	
3306	12G26	Märkische Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2020	31.12.2021	114.000			
3306	12G26	Märkische Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	21.030			60.597
3306	12G26	Märkische Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	197.089		197.089	
3306	12G26	Märkische Grundschule	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	31.12.2018	31.12.2018	200.000		145.578	
3306	12G26	Märkische Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	251.777	185.060		
3306	12G27	Chamisso-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	36.653			97.165
3306	12G27	Chamisso-Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2020	31.12.2021	130.000			
3306	12G27	Chamisso-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	113.373	53.366		
3306	12G27	Chamisso-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	68.446		68.446	
3306	12G28	Grundschule in den Rollbergen	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	82.561			117.925
3306	12G28	Grundschule in den Rollbergen	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	222.597		222.597	

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3306	12G28	Grundschule in den Rollbergen	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	216.717	103.812		
3306	12G29	Hermann-Schulz-Grundschule	Sanierung der sanitären Anlagen sowie der Dachfläche im Hauptgebäude:	31.12.2018	31.12.2020	1.620.092			720.092
3306	12G29	Hermann-Schulz-Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2020	31.12.2021	135.000			
3306	12G29	Hermann-Schulz-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	37.110			90.390
3306	12G29	Hermann-Schulz-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	122.053		122.053	
3306	12G29	Hermann-Schulz-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	98.124	57.908		
3306	12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung, Hort AVA 50 A	01.01.2019	31.12.2019	2.827			13.782
3306	12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	126.318			52.751
3306	12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	Sanierung der Fenster im MUR	01.01.2021	31.12.2021	450.000			
3306	12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	457.000			
3306	12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	156.517	53.563		
3306	12G30	Reineke-Fuchs-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	160.563		170.014	
3306	12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule	Sanierung Sporthalle begleitend	31.12.2017	31.12.2020	160.000		152.588	
3306	12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	91.477			241.424
3306	12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	121.073		133.660	
3306	12G32	Charlie-Chaplin-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2017	31.12.2018	177.000	223.752		
3306	12G33	Lauterbach-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	02.04.2019	31.12.2019	261.451			270.099
3306	12G33	Lauterbach-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung, Dorfschule Alt-Lübars 12	01.01.2019	31.12.2019	3.223			5.068
3306	12G33	Lauterbach-Grundschule	Schulhofsanierung - Regenwasserleitung 1. BA	01.01.2019	31.12.2020	412.000			156.651
3306	12G33	Lauterbach-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	39.883		39.883	
3306	12G33	Lauterbach-Grundschule	Lauterbach-Grundschule und Lauterbach Schule mit Sonderpädagogischem Förderschwerpunkt an einem Standort (12S03)	15.01.2016	31.12.2017	187.018	83.354		
3306	12G34	Otfried-Preußler-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	77.254			128.327
3306	12G34	Otfried-Preußler-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	58.995		58.995	
3306	12G34	Otfried-Preußler-Grundschule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	227.821	158.887		
3306	12Gn06	Neubau Grundschule; Rue Racir	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	23.492			78.640
3306	12K01	Julius-Leber-Schule	Sanierung Dachflächen	15.01.2019	31.12.2022	600.000			
3306	12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	Sanierung der Terrassen und Türen						
3306	12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	337.795			413.809
3306	12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	7.752.000			
3306	12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	318.830		318.830	
3306	12K02	Bettina-von-Arnim-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	386.741	184.580		
3306	12K03	Max-Beckmann-Schule (Integrie	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	111.302			441.696
3306	12K03	Max-Beckmann-Schule (Integrie	Umsetzung Sicherheitskonzept	31.12.2018	31.12.2019	260.000		56.317	
3306	12K03	Max-Beckmann-Schule (Integrie	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	300.000			
3306	12K03	Max-Beckmann-Schule (Integrie	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	195.044	113.779		
3306	12K03	Max-Beckmann-Schule (Integrie	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	348.714		348.714	
3306	12K04	Paul-Löbe-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	107.420			360.024
3306	12K04	Paul-Löbe-Schule	Instandsetzung / Malerarbeiten nach Auszug SPS MUR	15.01.2019	31.12.2019	90.000			87.892
3306	12K04	Paul-Löbe-Schule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	2.843.000			
3306	12K04	Paul-Löbe-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	44.218		44.218	
3306	12K04	Paul-Löbe-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	82.870	51.008		
3306	12K05	Gustav-Freytag-Schule (Integrie	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	51.843			62.046
3306	12K05	Gustav-Freytag-Schule (Integrie	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	769.042			
3306	12K05	Gustav-Freytag-Schule (Integrie	Schulraumcontainer 6 Stück als Ersatzlieferung	31.12.2018	31.12.2018	300.000		504.762	
3306	12K05	Gustav-Freytag-Schule (Integrie	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	578.596		73.834	
3306	12K05	Gustav-Freytag-Schule (Integrie	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	129.870	72.721		
3306	12K06	Benjamin-Franklin-Schule (Integ	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	54.049			152.908
3306	12K06	Benjamin-Franklin-Schule (Integ	Fassade	01.01.2019	31.12.2022	3.239.127			29.127
3306	12K06	Benjamin-Franklin-Schule (Integ	Sanierung Sporthalle begleitend	15.01.2018	31.12.2019	195.255		85.255	
3306	12K06	Benjamin-Franklin-Schule (Integ	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	146.242		214.861	
3306	12K06	Benjamin-Franklin-Schule (Integ	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	407.748	283.707		
3306	12K07	Jean-Krämer-Schule (Integrierte	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	26.429			68.946
3306	12K07	Jean-Krämer-Schule (Integrierte	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	217.446		217.446	
3306	12K07	Jean-Krämer-Schule (Integrierte	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	152.714	103.941		
3306	12K09	Carl-Benz-Schule (Integrierte Se	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	53.010			111.987
3306	12K09	Carl-Benz-Schule (Integrierte Se	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	2.773.323			
3306	12K09	Carl-Benz-Schule (Integrierte Se	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	134.597		134.597	
3306	12K09	Carl-Benz-Schule (Integrierte Se	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	69.779	45.621		
3306	12K10	Carl-Bosch-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	49.100			119.412
3306	12K10	Carl-Bosch-Schule	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2020	31.12.2022	2.078.000			
3306	12K10	Carl-Bosch-Schule	Carl-Bosch-Schule / Wiesengrundschule (12S05)	15.01.2017	31.12.2018	250.000	249.969		
3306	12K10	Carl-Bosch-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	182.284		182.284	
3306	12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	44.260			74.987

Maßnahmen der baulichen Unterhaltung an Schulen und Schulsportanlagen
Titel 51902

Kapitel	BSN	Name der Schule	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	IST 2017 in Euro	IST 2018 in Euro	IST 2019 in Euro
3306	12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	31.12.2019	31.12.2020	750.000			
3306	12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	laufende bauliche Unterhaltung, Filiale Stolpmünder Weg 45	01.01.2019	31.12.2019	137.613			62.123
3306	12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	Ausbau zum Filialstandort	31.12.2018	31.12.2021	1.169.307			9.307
3306	12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	36.360		35.930	
3306	12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	356.623		158.047	
3306	12K11	Albrecht-Haushofer-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	235.448	169.822		
3306	12K12	Campus Hannah Höch (Gemeinschulische)	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	292.174			92.179
3306	12K12	Campus Hannah Höch (Gemeinschulische)	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	148.440		148.440	
3306	12S01	Stötzner-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	52.891			112.380
3306	12S01	Stötzner-Schule	Herstellung Regenversickerungsanlage und Außenanlage	31.12.2019	31.12.2021	400.000			
3306	12S01	Stötzner-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	85.859		85.859	
3306	12S01	Stötzner-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	89.188	53.349		
3306	12S02	Richard-Keller-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	5.199			27.662
3306	12S02	Richard-Keller-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	103.316	57.743		
3306	12S02	Richard-Keller-Schule	Grundinstandsetz, Barrierefreiheit	01.01.2019	31.12.2019	10.000			2.104
3306	12S03	Lauterbach-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	248.962		248.962	
3306	12S04	Schule am Park	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	77.023			216.199
3306	12S04	Schule am Park	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	914.000			
3306	12S04	Schule am Park	Sanierung von Bodenbelägen im Treppenhaus	31.12.2018	31.12.2021	40.000			
3306	12S04	Schule am Park	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	235.201		235.201	
3306	12S04	Schule am Park	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	173.993	65.258		
3306	12S04	Schule am Park	Außenanlage durch SenStadtWohn durchgeführt	15.01.2017	31.12.2017	80.000			
3306	12S06	Toulouse-Lautrec-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	138.604			269.601
3306	12S06	Toulouse-Lautrec-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	135.912		135.912	
3306	12S06	Toulouse-Lautrec-Schule	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	273.771	98.344		
3306	12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	64.748			96.010
3306	12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	1.800.000			
3306	12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	215.518		215.518	
3306	12Y01	Friedrich-Engels-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	158.102	105.974		
3306	12Y02	Europäisches Gymnasium Berth	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	853.000			
3306	12Y02	Europäisches Gymnasium Berth	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	114.264			199.561
3306	12Y02	Europäisches Gymnasium Berth	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	495.990	144.003		
3306	12Y02	Europäisches Gymnasium Berth	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	411.867		411.867	
3306	12Y03	Humboldt-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	30.466			120.445
3306	12Y03	Humboldt-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung, Filiale Ziekowstr. 161/163	01.01.2019	31.12.2019	11.975			23.510
3306	12Y03	Humboldt-Gymnasium	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	1.659.000			
3306	12Y03	Humboldt-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	174.977	91.975		
3306	12Y03	Humboldt-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	192.121		192.121	
3306	12Y03	Humboldt-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	25.458		25.458	
3306	12Y04	Gabriele-von-Bülow-Gymnasium	Maßnahmen der Priorität 2 aus der Stuserhebung "Sanierungsbedarf allgemeinbildender Schulen"	31.12.2021	31.12.2022	3.693.000			
3306	12Y04	Gabriele-von-Bülow-Gymnasium	Sanierung - Hausmeisterwohnung	01.01.2019	31.12.2019	70.000			57.759
3306	12Y04	Gabriele-von-Bülow-Gymnasium	Sanierung der Fassadenrückseite zum Park	31.12.2019	31.12.2020	900.000			379.137
3306	12Y04	Gabriele-von-Bülow-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	64.562			303.503
3306	12Y04	Gabriele-von-Bülow-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	178.031		178.031	
3306	12Y04	Gabriele-von-Bülow-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	80.265	58.979		
3306	12Y04	Gabriele-von-Bülow-Gymnasium	Sanierung Sporthalle	01.01.2019	31.12.2021	500.000			379.137
3306	12Y05	Georg-Herwegh-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	67.553			150.249
3306	12Y05	Georg-Herwegh-Gymnasium	Sonnenschutzarbeiten	31.12.2018	31.12.2018	50.000		36.798	
3306	12Y05	Georg-Herwegh-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	315.800		315.800	
3306	12Y05	Georg-Herwegh-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	400.959	295.606		
3306	12Y05	Georg-Herwegh-Gymnasium	Sanierung Naturwissenschaftlicher Trakt (vorerst nur Planung)	01.01.2019	31.12.2019	30.000			30.000
3306	12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung, Filiale Hermsdofer Damm 14	01.01.2019	31.12.2019	11.162			14.452
3306	12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	Dachsanierung und zweiter Rettungsweg	31.12.2018	31.12.2020	150.000		5.576	
3306	12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	Sanierung Grundleitung 2. BA	01.01.2020	31.12.2020	410.000			20.890
3306	12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	153.428			311.560
3306	12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	8.122		8.122	
3306	12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	10.221	5.749		
3306	12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	187.269	117.779		
3306	12Y07	Romain-Rolland-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	528.717		523.141	
3306	12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2019	31.12.2019	145.502			338.331
3306	12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	01.01.2018	31.12.2018	379.029		379.029	
3306	12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	laufende bauliche Unterhaltung	15.01.2016	31.12.2017	355.696	105.222		
3306	12Y08	Thomas-Mann-Gymnasium	Schulraumcontainer 4 Stück als Ersatzlieferung	15.01.2018	31.12.2018	300.000		153.915	

Interimsmaßnahmen

ID	Kapitel	Titel	BSN	Name der Schule	Adresse	Bezeichnung der Maßnahme	Beginn der Baumaßnahme	Nutzungsbeginn	Gesamtkosten in Euro	Mittelabfluss bis 2019	Mittelabfluss Plan 2020	Mittelabfluss Plan 2021	Mittelabfluss Plan 2022	Mittelabfluss Plan 2023
Mitte														
9562	3701	70621				Errichtung von Interimsstandorten auf Ausweichflächen; 13359, Gotenburger Straße			13.700.000	0			3.500.000	3.500.000
9561	3701	70620				Errichtung von Interimsstandorten auf Ausweichflächen; 10555, Zwinglstr.			13.700.000	0			3.500.000	3.500.000
Friedrichshain-Kreuzberg														
9570	9810	82044	02G02	Hausburg-Grundschule	Hausburgstr. 20	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für die 02G02 Hausburg GS	2020	2020	6.000.000	184.631				
6431	9810	72022	02G18	Nürtingen-Grundschule	Mariannenplatz 28	Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise		2023	3.800.000	3.543.034				
9569	9810	82044	02G18	Nürtingen-Grundschule	Mariannenplatz 28	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für die 02G18 Nürtingen GS	2019	2022	2.570.000	404.204				
6436	9810	82044	02Y07	Robert-Koch-Gymnasium	Dieffenbachstr. 60	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für das 02Y07 Robert-Koch-Gym.	2018	2019	3.900.000	2.653.317	211.000	320.000		
Pankow														
9542	3701	70630				Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 10407, Margarete-Sommer-Straße			27.500.000	0			500.000	1.000.000
9545	3701	70633				Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 13189, Eschengraben/ Talstraße			15.000.000	0				125.000
9575	9810	84033	03G27	Elizabeth-Shaw-Grundschule	Grunowstr. 17	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die Elizabeth-Shaw-GS	2020		2.700.000	24.830				
9574	9810	84033	03G26	Arnold-Zweig-Grundschule	Wollankstr. 131	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die Arnold-Zweig-GS	2020		2.700.000	27.005				
9544	3701	70632				Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 13088, Neumagener Straße 22			15.000.000	0				125.000
9543	3701	70631				Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 10405, Lilli-Henoch- Straße			15.000.000	0				125.000
9573	9810	84033	03G10	Grundschule am Hohen Feld	Bedeweg 1	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die GS am hohen Feld	2020		2.700.000	26.304				
9546	3701	70634				Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben; 13125, Siverstorpstraße 17,19			15.000.000	0				125.000
Charlottenburg-Wilmersdorf														
9579	9810	84034	04G24	Carl-Orff-Grundschule	Berkaer Str. 9-10	Errichtung von Interimsstandorten für die Carl-Orff-Grundschule	2019	2020	400.000	37.971	362.029			
9578	9810	84034	04G20	Katharina-Heinroth-Grundschule	Münstersche Str. 15-17	Errichtung von Interimsstandorten für die Katharina-Heinroth-Grundschule	2019	2020	400.000	362.566	37.434			
9577	9810	84034	04G07	Ludwig-Cauer-Grundschule	Cauerstr. 36-38	Errichtung von Interimsstandorten für die Ludwig-Cauer-Grundschule	2019	2020	400.000	344.162	55.838			
9576	9810	84034	04G01	Eichendorff-Grundschule	Goethestr. 19	Errichtung von Interimsstandorten für die Eichendorff-Grundschule	2019	2020	400.000	319.027	80.973			
Spandau														
9585	9810	84035	05G05	Christoph-Förderich-Grundschule	Förderichplatz 5	Errichtung von eines Imbisscontainers für die Christoph-Förderich-Schule	2019	2019	1.745.753	1.746.753				
Steglitz-Zehlendorf														
9584	9810	84036	06G31	Grundschule an der Bäke	Haydnstr. 15	Errichtung von Interimsstandorten für die Grundschule an der Bäke			30.535	28.794	1.741			
9581	9810	84036	06G22	Giesensdorfer Grundschule	Ostpreußendamm 63	Errichtung von Interimsstandorten für die Giesensdorfer Grundschule	2019	2020	1.647.000	34.926	1.612.074			
9583	9810	84036	06G26	Käthe-Kruse-Grundschule	Tietzenweg 108	Errichtung von Interimsstandorten für die Käthe-Kruse-Grundschule	2020	2020	1.350.000	0	1.350.000			

Interimsmaßnahmen

9582	9810	84036	06G27	Grundschule am Königsgraben	Gallwitzallee 136-144	Errichtung von Interimsstandorten für die Grundschule am Königsgraben	2019	2020	2.574.000	127.605	2.446.395			
9580	9810	84036	06G20	Alt-Lankwitzer Grundschule	Schulstr. 17-21	Errichtung von Interimsstandorten für die Alt-Lankwitzer Grundschule			71.771	55.328	16.443			
Tempelhof-Schöneberg														
8894	9810	74026	07K13	Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule)	Alt-Tempelhof 53-57	07K13; Schule am Berlinickeplatz; Neubau eines modularen mobilen Verfügungsgebäudes in Holzbauweise; 12103; Alt-Tempelhof 53/57			3.400.000	0				
9535	3701	70126				07DFK, Verfügungsgebäude in modularer Holzbauweise, verschiedene bezirkliche Schulstandorte: 07G03, 07G13, 07G28, 07G36, 07G37, 07K05, 07Y07, 07Y09			45.600.000	0			1.000.000	1.000.000
Treptow-Köpenick														
9514	3701	70640				09G, Schule Keplerstraße: Errichtung von Interimsstandorten als Sporthallen ; 12557, Keplerstraße 7 und 10	2022	2022	1.330.000	0		1.330.000		
9506	3701	71620				Errichtung von Interimsstandorten auf Ausweichflächen	2020	2020	17.150.000	0		5.600.000	600.000	8.500.000
9512	3701	70610				Errichtung von Interimsstandorten auf Schulgrundstücken	2020	2020	13.450.000	0		8.000.000		2.800.000
9520	3702	70630				Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben			9.100.000	0	750.000	5.000.000		
9524	3703	70640				Errichtung von Interimsstandorten als Sporthallen	2022	2022	1.330.000	0			1.330.000	
9522	3702	70641	09K01	Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Hoernlestr. 80	09K01 Merian-Schule, Filiale Mittelheide: Errichtung von Interimsstandorten als Sporthallen; 12555, Mittelheide 49	2022	2022	450.000	0				450.000
9513	3701	70630				Errichtung von Interimsstandorten als Drehscheiben			9.100.000	0		5.750.000		
9521	3702	70640	09K04	Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule)	Zeppelinstr. 76-80	09K04 Isaac Newton Schule: Errichtung von Interimsstandorten als Sporthallen ; 12459, Zeppelinstraße 76-80)	2022	2022	450.000	0				450.000
Marzahn-Hellersdorf														
9568	9810	74053				Errichtung eines Interimsstandortes als Drehscheibe; 12627, Sebnitzer Str. 3			15.000.000	0				
9471	3701	71322	10G25	Grundschule am Schleipfuhl	Nossener Str. 85	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung mit Container; 12627, Nossener Straße 85	2019	2020	2.780.000	0	2.730.000			
Reinickendorf														
9458	3701	71320	12G15	Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule	Ziekowstr. 80-88	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Errichtung einer Übergangslösung für Hort- und Mensabetrieb; 13509, Ziekowstr. 80-89			300.000	0	300.000			

Mindestanforderungen für Ausweich- und Zusatzmaßnahmen mit einer Standzeit unter 5 Jahren

Kriterium	Beschreibung
Lage	Der Ausweichstandort <u>sollte</u> bei Grundschulen idealtypisch fußläufig erreichbar sein. Bei Oberschulen sind auch weitere Wege möglich.
Raumnutzung	Zur flexiblen Nutzung <u>sollte</u> der allgemeine Unterricht von den Fachräumen getrennt werden. Fachräume sollten im Bestandsgebäude erhalten werden. Module, die nur für den allgemeinen Unterricht vorgesehen sind, sind kostengünstiger, schneller umzusetzen und versprechen mehr Angebote.
Raumgröße	Die Raumgröße für den allgemeinen Unterricht <u>sollte</u> min. 50m² NGF betragen. Eine Unterschreitung des gültigen Musterraumprogramms erleichtert die Planung mit unterschiedlichen Modulbreiten. Containermodul: 2,4 m x 6,0 m = 14,4 m² Bei 4 Stück: 57,6 m² BGF à rd. 52 m² NGF Containermodul: 3,0 x 6,0 m = 18 m² Bei 3 Stück: 54 m² BGF à rd. 50 m² NGF In beiden Fällen muss eine Möblierung für <u>mindestens</u> 24 Schüler mit Mittel- oder Seitengang und Stauraum möglich sein. Erforderlich ist eine standortgenaue Prüfung nach Schulart und Ist-Frequenzen unter Ausblick auf den eventuellen Schulplatzbedarf (ISS + Gymnasien).
Lichte Raumhöhe	Die <u>lichte</u> Raumhöhe in Unterrichtsräumen <u>muss</u> inklusive Schallschutz mindestens 2,50 m betragen, empfohlen werden 2,75 m.
Barrierefreiheit	Die Barrierefreiheit <u>muss</u> gewährleistet werden, daher sind eingeschossige Gebäude vorteilhafter. Ausnahmen sind mit der bezirklichen Bauaufsicht und den bezirklichen Beauftragten für Menschen mit Behinderung abzustimmen. Bei mehrgeschossigen Gebäuden sind Absprachen mit der bezirklichen Bauaufsicht erforderlich.
EnEV	Die EnEV <u>muss</u> grundsätzlich erfüllt werden, wenn die Standzeit der Container für länger als zwei Jahre geplant ist. Bei einer Standzeit von unter 2 Jahren gibt es <u>keine Anforderungen</u> an die EnEV und das EEWärmeG für provisorische Gebäude. Für kleine Gebäude und Gebäude aus Raumzellen mit einer Standzeit von höchstens 5 Jahren, zusammengesetzt aus Raumzellen von jeweils <u>bis zu 50 m² Nutzfläche</u>, regelt § 8 EnEV geringere Anforderungen.
Brandschutz	Ein Brandschutzkonzept <u>muss</u> im Rahmen der Genehmigungsplanung vom Bauherrn erbracht werden. Gemäß Bauverfahrensverordnung § 10 - 11 sind bautechnische Nachweise zum Brandschutz und zur Standsicherheit erforderlich; diese Nachweise sind von Prüfungenieuren zu prüfen (BauVerfV § 15). Der Brandschutznachweis zum konstruktiven Brandschutz <u>muss</u> durch den Containerhersteller erbracht werden. F0 für eingeschossige Gebäude (GK 1) F30 für dreigeschossige Gebäude (GK3) ≤ 7m OKFF
Statik	Ein Standsicherheitsnachweis <u>muss</u> von der Containerfirma erbracht werden und <u>muss</u> vor Baubeginn geprüft sein. Fundamente, Treppen und Rampen sollten bei der Containerfirma mit ausgeschrieben werden (Bestandteil der Statik).
Technikraum	Die Haustechnik <u>sollte</u> , sofern erforderlich, in einem separaten Technikraum eingebaut werden (Größe und Ausführung gem. VDI 2050).

Grundstück	Alle grundstücksrelevanten Themen <u>müssen</u> wie im konventionellen Bau beachtet und vorher geklärt werden. Ein Baugrundgutachten <u>sollte</u> mit der Ausschreibung der Containeranlage als Anlage versendet werden. Herausforderungen bei der Anlieferung bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Eine unfallfreie Zuwegung <u>muss</u> sichergestellt werden.
Schallschutz	Der bauliche Schallschutz bei den Bauelementen <u>muss</u> den Richtlinien entsprechend sein.
Beheizung	Die Beheizung muss im Einzelfall auf die wirtschaftlichste Variante geprüft werden. Wenn möglich und wirtschaftlich, <u>sollte</u> Fernwärme genutzt werden, da Fernwärme zwar höhere Investitionskosten erfordert, aber geringere Betriebskosten entstehen und in Berlin zudem zu 50% aus KWK besteht. Liegt die Standzeit tatsächlich unter zwei Jahren, kann eine Elektroheizung sinnvoll sein, da sie kostengünstig und flexibel ist.
Sanitäreinrichtungen	Werden WC-Anlagen geplant, so <u>sollten</u> zur Berechnung der Sanitärausstattung die Vorgaben für "WC-Anlagen" aus dem Rundschreiben zu Schulbauvorgaben Berlin - Stand 2018 - von SenBildJugFam herangezogen werden.
Zusätzliches Dach und konstruktiver Sonnenschutz	Ein zusätzliches Dach mit außenliegender Entwässerung <u>sollte</u> mit geplant werden, da es vor möglichen Wasserschäden und Sonneneinstrahlung schützt. Vor dem Hintergrund der Temperaturen im Sommer <u>sollte</u> auch ein konstruktiver Sonnenschutz an den Fenstern geplant werden.
Mensa	Bei Errichtung einer temporären Mensa, beträgt die Fläche der Mensa insgesamt am Standort, unter Berücksichtigung eventuell bereits vorhandener Kapazitäten, ca. 170 m², aufteilbar in 3 Räume (Klassenraum-Container), dazu Essenausgabe ca. 40 m² mit geschlossenem Geschirrspüler und 10 m² für Umkleide/WC Küchenpersonal betragen.
Einbruchschutz	Die Notwendigkeit eines Einbruchschutzes <u>sollte</u> individuell am Standort berücksichtigt werden.

Erbbaurechtsvertrag

zwischen

dem **Land Berlin**,

vertreten durch das Bezirksamt [...] von Berlin,

[**Anschrift Bezirksamt**]

- nahstehend **Grundstückseigentümer** genannt -

und

der **HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH**

Ferdinand-Schultze-Straße 71, 13055 Berlin,

vertreten durch die Geschäftsführung

Herrn Ulrich Schiller und Herrn Thomas Felgenhauer

- nachstehend **Erbbauberechtigter** genannt -

- Grundstückseigentümer und Erbbauberechtigter
nachstehend gemeinsam auch **Parteien** genannt -

wird nachfolgender Erbbaurechtsvertrag geschlossen:

Präambel

Die Parteien haben einen Rahmenvertrag über die Durchführung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen im investiven und unterhaltenden Schulbau in Berlin abgeschlossen. In Umsetzung dieses Rahmenvertrags haben die Parteien am [...] eine Projektvereinbarung zu dem Vorhaben [**Bezeichnung einfügen, z.B. „Am Breiten Luch in 13053 Berlin“**] geschlossen, welche diesem Vertrag als **Anlage 1** beigelegt ist. In diesem Zusammenhang ist vorgesehen, dem Erbbauberechtigten ein Erbbaurecht an dem Grundstück des Grundstückseigentümers zu bestellen, damit er die in Satz 1 genannten Maßnahmen durchführen kann. Außerdem werden die Parteien in Umsetzung des Rahmenvertrags einen Mietvertrag über die errichteten bzw. sanierten Schulgebäude und die sonstigen (Frei-) Flächen des Grundstücks schließen, der als

Finanzierungsgrundlage für die folgenden Planungsschritte, Ausschreibungen und Baudurchführung sowie zur Refinanzierung der bereits vorgenommenen Planungshandlungen des Erbbauberechtigten dienen soll. Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien das Folgende:

§ 1 Grundstück

(1. Variante § 1 - Ganzes Grundstück)

Der Grundstückseigentümer bestellt für den Erbbauberechtigten ein Erbbaurecht an seinem in Berlin-[...] belegenem, im Grundbuch des Amtsgerichts [...] von [...], Blatt [...] eingetragenen [...] m² großen Grundstück

- nachstehend **Erbbaugrundstück** genannt -.

(2. Variante § 1 - Vermessenes Teilgrundstück)

Der Grundstückseigentümer bestellt für den Erbbauberechtigten ein Erbbaurecht an einer Teilfläche seines in Berlin-[...] belegenem, im Grundbuch des Amtsgerichts [...] von [...], Blatt [...] eingetragenen Grundstücks, bestehend aus dem [...] m² großen Flurstück

- nachstehend **Erbbaugrundstück** genannt -.

(3. Variante § 1 Abs. 1 bis 3 - Nicht vermessenes Teilgrundstück)

(1) Der Grundstückseigentümer bestellt für den Erbbauberechtigten ein Erbbaurecht an einer etwa [...] m² Teilfläche seines in Berlin-[...] belegenem, im Grundbuch des Amtsgerichts [...] von [...], Blatt [...] eingetragenen Grundstücks

- nachstehend **Erbbaugrundstück** genannt -.

(2) Das Erbbaugrundstück ist in dem anliegenden, einen Bestandteil des Vertrages bildenden Lageplan des öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs [Name des ÖbVI einfügen] vom [Datum des Lageplans einfügen] (**Anlage 2**) mit den Buchstaben [...] umschrieben. Den Parteien hat dieser Lageplan, auf den sie ausdrücklich Bezug nehmen, zur Durchsicht vorgelegen und ist von ihnen genehmigt worden.

(3) Die endgültige Größe des Erbbaugrundstücks ergibt sich aus dem nach der Vermessung anzufertigenden Katastermaterial. Der Erbbauberechtigte veranlasst die

Vermessung, beschafft das Katastermaterial in zweifacher Ausfertigung und trägt die Kosten.

§ 2

Beginn

Das Erbbaurecht beginnt mit der Eintragung in das Grundbuch. Es wird für die Zeit bis zum [37 Jahre] bestellt.

§ 3

Beschaffenheit

(1) Der Erbbauberechtigte übernimmt das Erbbaugrundstück in dem zum Übergabezeitpunkt nach § 19 Abs. 1 dieses Vertrages vorhandenen und ihm im Einzelnen bekannten Zustand. Er hatte im Übrigen ausreichend Gelegenheit, das Erbbaugrundstück eingehend zu untersuchen. Der Grundstückseigentümer leistet für die Größe, die Beschaffenheit und die technische Bebaubarkeit des Grund und Bodens des Erbbaugrundstücks keine Gewähr. Das Erbbaugrundstück ist insoweit frei von Sachmängeln im Sinne von § 434 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB); der Grundstückseigentümer hat keine Kenntnis davon, dass es sich für die vom Erbbauberechtigten vorgesehene Verwendung nicht eignen könnte.

(2) Der Grundstückseigentümer versichert, dass ihm das Vorhandensein von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten im Sinne von § 2 Abs. 3 und 5 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG), wodurch eine Inanspruchnahme nach dem BBodSchG begründet werden könnte, weder bekannt ist, noch Anlass zu einer entsprechenden Vermutung für ein Vorhandensein besteht. Eine Bodenuntersuchung wurde seitens des Grundstückseigentümers nicht durchgeführt.

(3) Die Einzelheiten der Haftung/Gewährleistung für die Grundstücksbeschaffenheit und für Altlasten, sowie die insoweit jeweils übernommenen Verpflichtungen sind in der zwischen den Parteien geschlossenen Projektvereinbarung geregelt.

(Die nachfolgenden Absätze 4, 5 und 6 sind bei bebautem Grundstück im Sinne des § 4a als Zusatz in § 3 einzufügen)

(4) Der Grundstückseigentümer übernimmt für die Beschaffenheit des auf dem Erbbaugrundstück bereits bestehenden und nach § 4a dieses Vertrags auf den

Erbbauberechtigten übertragenen Gebäudes/Bauwerks und der sonstigen baulichen Anlagen keine Gewähr. Insoweit ist das Erbbaugrundstück auch in Bezug auf das Gebäude/Bauwerk und die sonstigen baulichen Anlagen frei von Sachmängeln im Sinne des § 434 Abs. 1 BGB; der Grundstückseigentümer hat keine Kenntnis davon, dass es sich für die vom Erbbauberechtigten vorgesehene Verwendung nicht eignen könnte. Er hat auch keine Kenntnis davon, dass sich in dem Gebäude/Bauwerk oder in den sonstigen baulichen Anlagen gefährliche Abfälle befinden könnten.

(5) Der Erbbauberechtigte und der Grundstückseigentümer sind sich darüber einig, dass ihnen der Zustand des Gebäudes/Bauwerks und der sonstigen baulichen Anlagen auch aus der im Rahmen des vom Erbbauberechtigten beauftragten Wertgutachtens des öffentlich bestellten vereidigten Sachverständigen [Name des Sachverständigen einfügen] (oder) Wertgutachtens der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (oder) Wertgutachtens des Stadtentwicklungsamtes (Bereich Vermessung)¹ erstellten Zustandsbeschreibung bekannt ist. Der Grundstückseigentümer versichert, dass ihm über den im Wertgutachten dargestellten baulichen Zustand mit den dort aufgeführten und nachstehend bezeichneten Baumängeln² hinaus oder über Schädlingsbefall - insbesondere Hausbock oder Schwamm – nichts bekannt ist. Folgende Baumängel sind im Wertgutachten aufgeführt und bei der Bemessung der Gegenleistung gemäß § 4a Abs. 1 dieses Vertrags berücksichtigt: [...]³

(6) Die Einzelheiten der Haftung und Gewährleistung für die Beschaffenheit des auf dem Erbbaugrundstück bereits bestehenden Gebäudes/Bauwerks und die sonstigen baulichen Anlagen, sowie die insoweit jeweils übernommenen Verpflichtungen sind in der zwischen den Parteien geschlossenen Projektvereinbarung geregelt.

(4) (bzw. wenn oben die Abs. 4, 5 und 6 eingefügt wurden, hier Abs. (7)) Vom Zeitpunkt des in § 19 dieses Vertrags vereinbarten Nutzen- und Lastenwechsels übernimmt der Erbbauberechtigte zugleich die Haftung für von dem Erbbaugrundstück und von dem

¹ Je nachdem, wer das Wertgutachten im konkreten Fall erstellt hat (Öffentlich bestellter vereidigter Sachverständiger oder SenSW oder Stadtentwicklungsamt), ist der gelb markierte Rest hier dann zu streichen.

² Ggf. den gelb markierten Passus hier entfernen, wenn im Wertgutachten keine Baumängel aufgeführt sind, ansonsten Passus drin lassen.

³ Ggf. den gelb markierten Satz hier entfernen; nur bei Vorliegen von Baumängeln oder Aussage im Gutachten, dass das sich auf dem Erbbaugrundstück befindende Gebäude abrisssreif, ist dies hier jeweils zu benennen und Satz bleibt drin.

darauf befindlichen Gebäude/Bauwerk sowie den sonstigen baulichen Anlagen⁴ ausgehende Gefahren, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

§ 4 Erbbauzins

(§ 4 Abs. 1.1 bis 1.5. – Variante 1 - Vermessenes Grundstück)

(1.1.) Der Erbbauzins beträgt jährlich 6,5 v.H. des Verkehrswertes des Grund und Bodens in Höhe von [...] €/m² (Hinweis: Hier ist der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses planerisch zulässige unabhängig von einer Gemeinbedarfsnutzung als Schule geltende Bodenwert einzutragen), bei einer Grundstücksgröße von [...] m² also jährlich

[...] €

(in Worten: [...] Euro).

(1.2.) Abweichend von dem in Abs. 1.1. vereinbarten Erbbauzinssatz von 6,5 v.H. wird ausschließlich schuldrechtlich im Hinblick auf die soziale Bedeutung der in § 7 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarten Nutzung für den Schulbetrieb ein Zahlbetrag von jährlich 3 v.H. des Verkehrswertes des Grund und Bodens in Höhe von [...] €/m² (schuldrechtlicher Erbbauzins) (Hinweis: Hier ist der Verkehrswert zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unter Berücksichtigung einer Gemeinbedarfsnutzung als Schule einzusetzen) vereinbart. Die Herabsetzung gemäß Satz 1 steht unter dem Vorbehalt, dass der Erbbauberechtigte während der gesamten Laufzeit dieses Vertrags das Erbbaugrundstück nebst Gebäude/Bauwerk und sonstigen baulichen Anlagen zu dem in § 7 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarten Zweck nutzt oder durch einen Mieter entsprechend nutzen lässt. (Hinweis: Folgenden Satz hier nur in Abs. 1.2 einfügen, wenn der Bodenwert, abweichend von dem in Abs. 1.1. vereinbarten, auf der Grundlage einer Gemeinbedarfsnutzung ermittelt wurde, obwohl planerisch eine höherwertige Nutzung möglich wäre: Das gilt gleichermaßen für den in Satz 1 vereinbarten nur für diesen Nutzungszweck geltenden Verkehrswert.) Bei der Grundstücksgröße von [...] m² beträgt der vereinbarte schuldrechtliche Erbbauzins also jährlich

[...] €

(in Worten: [...] Euro).

⁴ Der gelb markierte Zusatz ist in dem Absatz zu entfernen, wenn kein Gebäude auf dem Erbbaugrundstück vorhanden ist.

(1.3.) Schuldrechtlich verzichtet der Grundstückseigentümer hiermit außerdem für einen Zeitraum von 20 Jahren ab dem Tag der Beurkundung dieses Vertrags auf einen Teil der Erbbauzinsen in Höhe von 50 % (in Worten: fünfzig Prozent), also auf

[...] €

(in Worten: [...] Euro)

pro Jahr für 20 Jahre gerechnet vom Tag der Beurkundung dieses Vertrags, so lange der Erbbauberechtigte das Erbbaugrundstück nebst Gebäude/Bauwerk und sonstigen baulichen Anlagen für die in § 7 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarten Zwecke nutzt oder durch einen Mieter, der im Regelfall der Grundstückseigentümer selbst ist, entsprechend nutzen lässt. Ausnahmen zu diesem Regelfall bedürfen der Einwilligung des Grundstückseigentümers.

(1.4.) Die Differenz zum Betrag gemäß Abs. 1.1. wird, solange die Bedingung der Nutzung für den Schulbetrieb gemäß § 7 Abs. 1 dieses Vertrags erfüllt ist, vom Grundstückseigentümer nicht erhoben, sie wird vom Erbbauberechtigten jedoch geschuldet, sobald die vorgenannte Bedingung weggefallen ist.

(1.5.) Dem Erbbauberechtigten ist bekannt, dass die in Abs. 1.2. und 1.3. vereinbarten schuldrechtlichen Erbbauzinssätze nur für die gemäß § 7 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarte Nutzung zum Zwecke des Schulbetriebs gelten. Im Falle einer Nutzungsänderung wird der Grundstückseigentümer im Zuge seiner gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 dieses Vertrags zu erteilenden Zustimmung den vollen gemäß Abs. 1.1. vereinbarten Erbbauzins in der zu diesem Zeitpunkt gemäß nachstehendem Abs. 4 geltenden Höhe erheben. Es bleibt dem Erbbauberechtigten freigestellt, Rechtsgeschäfte, die den Teilverzicht nach Abs. 1.3. beenden würden, vorab dem Grundstückseigentümer mit dem Antrag auf Fortgeltung des Teilverzichts nach Abs. 1.3. einzureichen. Ein Rechtsanspruch einer Bewilligung seitens des Grundstückseigentümers besteht nicht.

(§ 4 Abs. 1.1. bis 1.6. - Variante 2 - Nicht vermessenes Teilgrundstück)

(1.1.) Der Erbbauzins beträgt jährlich 6,5 v.H. des Verkehrswertes des Grund und Bodens in Höhe von [...] €/m² (Hinweis: Hier ist der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses planerisch zulässige unabhängig von einer Gemeinbedarfsnutzung als Schule geltende Bodenwert einzutragen), bei einer Grundstücksgröße von ca. [...] m² also jährlich

[...] €

(in Worten: [...] Euro).

(1.2.) Abweichend von dem in Abs. 1.1. vereinbarten Erbbauzinssatz von 6,5 v.H. wird ausschließlich schuldrechtlich im Hinblick auf die soziale Bedeutung der in § 7 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarten Nutzung für den Schulbetrieb ein Zahlbetrag von jährlich 3 v.H. des Verkehrswertes des Grund und Bodens in Höhe von [...] €/m² (schuldrechtlicher Erbbauzins) (Hinweis: Hier ist der Verkehrswert zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses unter Berücksichtigung einer Gemeinbedarfsnutzung als Schule einzusetzen) vereinbart. Die Herabsetzung gemäß Satz 1 steht unter dem Vorbehalt, dass der Erbbauberechtigte während der gesamten Laufzeit dieses Vertrags das Erbbaugrundstück nebst Gebäude/Bauwerk und sonstigen baulichen Anlagen zu dem in § 7 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarten Zweck nutzt oder durch einen Mieter entsprechend nutzen lässt. (Hinweis: Folgenden Satz hier nur in Abs. 1.2. einfügen, wenn der Bodenwert auf der Grundlage einer Gemeinbedarfsnutzung ermittelt wurde, obwohl planerisch eine höherwertige Nutzung möglich wäre: Das gilt gleichermaßen für den in Satz 1 vereinbarten nur für diesen Nutzungszweck geltenden Verkehrswert.) Bei der Grundstücksgröße von [...] m² beträgt der vereinbarte schuldrechtliche Erbbauzins also jährlich

[...] €

(in Worten: [...] Euro).

(1.3.) Schuldrechtlich verzichtet der Grundstückseigentümer hiermit außerdem für einen Zeitraum von 20 Jahren ab dem Tag der Beurkundung dieses Vertrags auf einen Teil der Erbbauzinsen in Höhe von 50 % (in Worten: fünfzig Prozent), also auf

[...] €

(in Worten: [...] Euro)

pro Jahr für 20 Jahre gerechnet vom Tag der Beurkundung dieses Vertrags, so lange der Erbbauberechtigte das Erbbaugrundstück nebst Gebäude/Bauwerk und sonstigen baulichen Anlagen für die in § 7 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarten Zwecke nutzt oder durch einen Mieter, der im Regelfall der Grundstückseigentümer selbst ist, entsprechend nutzen lässt. Ausnahme zu diesem Regelfall bedürfen der Einwilligung des Grundstückseigentümers.

(1.4.) Die Differenz zum Betrag gemäß Abs. 1.1. wird, solange die Bedingung der Nutzung für den Schulbetrieb gemäß § 7 Abs. 1 dieses Vertrags erfüllt ist, vom Grundstückseigentümer nicht erhoben, sie wird vom Erbbauberechtigten jedoch geschuldet, sobald die vorgenannte Bedingung weggefallen ist.

(1.5.) Dem Erbbauberechtigten ist bekannt, dass die in Abs. 1.2. und 1.3. vereinbarten schuldrechtlichen Erbbauzinssätze nur für die gemäß § 7 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarte Nutzung zum Zwecke des Schulbetriebs gelten. Im Falle einer Nutzungsänderung wird der Grundstückseigentümer im Zuge seiner gemäß § 7 Abs. 1 Satz 2 dieses Vertrags zu erteilenden Zustimmung den vollen gemäß Abs. 1.1. vereinbarten Erbbauzins in der zu diesem Zeitpunkt gemäß nachstehendem Abs. 4 geltenden Höhe erheben. Es bleibt dem Erbbauberechtigten freigestellt, Rechtsgeschäfte, die den Teilverzicht nach Abs. 1.3. beenden würden, vorab dem Grundstückseigentümer mit dem Antrag auf Fortgeltung des Teilverzichts nach Abs. 1.3. einzureichen. Ein Rechtsanspruch einer Bewilligung seitens des Grundstückseigentümers besteht nicht.

(1.6.) Ergibt die Vermessung des Erbbaugrundstücks eine größere oder kleinere Grundstücksfläche, so erhöht oder vermindert sich der jährliche Erbbauzins entsprechend. Das gilt sowohl für den nach Abs. 1.1. vereinbarten, als auch für den nach den Absätzen 1.2. und 1.3. schuldrechtlich geminderten Erbbauzins. Die Eintragung der Erbbauzinsreallast gem. § 23 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. d)⁵ dieses Vertrags erfolgt auf dieser Grundlage. Unabhängig hiervon erfolgt die gemäß nachstehenden Absätzen 4 und 4a vorzunehmende Anpassung des auf der Grundlage dieser Flächenänderungen neu bestimmten Erbbauzinses.

(Monatliche Zahlungsweise)

(2) Der Erbbauzins ist ab dem Zeitpunkt der Übergabe des vom Erbbauberechtigten **neugebauten / sanierten**⁶ Gebäudes/Bauwerks und der sonstigen baulichen Anlagen an den Grundstückseigentümer zu zahlen. Die Übergabe hat innerhalb von 3 (drei) Monaten nach Fertigstellung des vom Erbbauberechtigten auf dem Erbbaugrundstück **neugebauten / sanierten**⁷ Gebäudes/Bauwerks und der sonstigen baulichen Anlagen zu erfolgen. Der Zeitpunkt der Übergabe des vom Erbbauberechtigten **neugebauten /**

⁵ Der Buchstabe ist hier ggf. anzupassen, vgl. Hinweise bei § 23 Abs. 3 Nr. 2 des Vertragsmusters.

⁶ Je nach Konstellation – Neubau oder Sanierung Bestandsgebäude – unzutreffenden Begriff hier streichen.

⁷ Je nach Konstellation – Neubau oder Sanierung Bestandsgebäude – unzutreffenden Begriff hier streichen.

sanierten⁸ Gebäudes/Bauwerks und der sonstigen baulichen Anlagen ist von den Parteien in einem Übergabeprotokoll festzuhalten. Der Erbbauzins ist in 12 gleichen Teilbeträgen monatlich im Voraus bis zum dritten Werktag eines Monats von dem Erbbauberechtigten an den Grundstückseigentümer zu entrichten. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung, sondern auf den Eingang des Geldes bei dem Grundstückseigentümer an. § 366 BGB findet keine Anwendung. Kommt der Erbbauberechtigte mit der Zahlung des Erbbauzinses in Verzug, ist dem Grundstückseigentümer der nachweisbare Verzugsschaden zu ersetzen.

(Zwangsversteigerungsfestigkeit der Reallast)

(3) Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, den in Abs. 1.1. vereinbarten Erbbauzins als Reallast in das Erbbaugrundbuch gem. § 23 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. **d)**⁹ dieses Vertrags eintragen zu lassen. Der Erbbauberechtigte und der Grundstückseigentümer vereinbaren gemäß § 9 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 Erbbaurechtsgesetz (ErbbaurechtRG) als Inhalt des Erbbauzinses, dass die Reallast abweichend von § 52 Abs. 1 des Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung (ZVG) mit ihrem Hauptanspruch bestehen bleibt, wenn der Grundstückseigentümer aus der Reallast oder der Inhaber eines im Range vorgehenden oder gleichstehenden dinglichen Rechts die Zwangsversteigerung des Erbbaurechts betreibt.

(Gleitende Erbbauzinsreallast als dinglicher Rechtsinhalt)¹⁰

(4) Der Erbbauberechtigte und der Grundstückseigentümer vereinbaren als Inhalt der Erbbauzinsreallast, dass der in Abs. 1.1. vereinbarte Erbbauzins wertgesichert sein soll. Der Erbbauzins wird erstmals mit Wirkung zum 01.**MM.JJJJ** (**hier einsetzen: 01. des auf die Beurkundung folgenden Monats, zuzüglich 5 (fünf) Jahre**) und danach gerechnet ab dem vorgenannten Zeitpunkt im Abstand von jeweils 5 (fünf) Jahren angepasst, und zwar jeweils zum ersten Tag desjenigen Monats der nach Ablauf des jeweils fünften Jahres folgt. Die Anpassung des Erbbauzinses erfolgt dabei jeweils nach den folgenden Regeln:

1. Am jeweiligen Anpassungszeitpunkt ändert sich der Erbbauzins automatisch im gleichen Verhältnis, wie sich der amtlich festgestellte Verbraucherpreisindex für

⁸ Je nach Konstellation – Neubau oder Sanierung Bestandsgebäude – unzutreffenden Begriff hier streichen.

⁹ Der Buchstabe ist hier ggf. anzupassen, vgl. Hinweise bei § 23 Abs. 3 Nr. 2 des Vertragsmusters.

¹⁰ Die Gleitklausel zu Abs. 1.1. ist nach § 4 PreisklauselG ohne entsprechende Genehmigung nur bei Laufzeiten ab mindestens 30 Jahren zulässig.

Deutschland (Verbraucherpreisindex) gegenüber dem für den Monat dieser Beurkundung bzw. dem letzten Änderungszeitpunkt geltenden Verbraucherpreisindex verändert hat.

2. Bei Umbasierung ist die Anpassung aufgrund der neuen Berechnungsbasis zu ermitteln.
3. Sollte der Verbraucherpreisindex oder ein Index, der nach dieser Regelung an dessen Stelle getreten ist, nicht mehr fortgeführt werden, so tritt an die Stelle des nicht mehr fortgeführten derjenige Index, der amtlich an seine Stelle tritt, oder, falls dies nicht amtlich geregelt wird, derjenige, der die Veränderung der allgemeinen Lebenserhaltungskosten für Verbraucher im Inland widerspiegelt und dem Verbraucherpreisindex bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise am nächsten kommt. Die Parteien verpflichten sich, einen solchen neuen Index in einer klarstellenden Klausel zu vereinbaren.

(4a) Unabhängig von der in Abs. 4 als Inhalt der Erbbauzinsreallast vereinbarten Wertsicherung vereinbaren der Erbbauberechtigte und der Grundstückseigentümer, dass auch der in Abs. 1.2. und 1.3. rein schuldrechtlich vereinbarte Erbbauzins entsprechend der vorstehenden Regelung in Abs. 4 wertgesichert sein und sich auch dessen Anpassung nach vorstehenden Regelungen in Abs. 4 richten soll.

(5) Der Grundstückseigentümer berechnet auf der vorstehenden Grundlage der Vereinbarungen in Abs. 4 den gemäß Abs. 1.1. als Erbbauzinsreallast eingetragenen veränderten Erbbauzins sowie den nach Abs. 4a veränderten gem. Abs. 1.2. und 1.3. schuldrechtlich vereinbarten Erbbauzins und teilt sie dem Erbbauberechtigten zum Anpassungstermin unter Darlegung der Berechnung mit. Die Wirksamkeit der Anpassung bleibt hiervon unberührt. Der neu festgestellte Erbbauzins ist von dem Zeitpunkt an zu zahlen, an dem nach Abs. 4 bzw. nach Abs. 4a die Änderung des Erbbauzinses eintritt.

(Variante Bebautes Grundstück)

§ 4a¹¹

Gegenleistung

¹¹ § 4a und die entsprechenden Verweise auf § 4a im Muster können komplett rausgestrichen werden, wenn das jeweilige Erbbaugrundstück unbebaut ist und ein Neubau erfolgen soll.

(1) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, für die auf dem Erbbaugrundstück bei Übergabe an ihn bereits errichteten/vorhandenen Gebäude/Bauwerke und sonstigen baulichen Anlagen, nämlich für [hier bereits vorhandene Bebauung im Einzelnen aufführen] an den Grundstückseigentümer eine auf der Grundlage eines Wertgutachtens ermittelte Gegenleistung in Höhe von

[...] €

(in Worten: [...] Euro)

zu entrichten.

Der Grundstückseigentümer und der Erbbauberechtigte sind sich darüber einig, dass der Erbbauberechtigte das Recht hat, die in Satz 1 beschriebenen baulichen Anlagen zu haben.

(2) Die Gegenleistung ist am Tage der Beurkundung dieses Vertrages fällig und innerhalb eines Monats, vom Tage der Beurkundung an gerechnet, an den Grundstückseigentümer auf folgendes Konto zu zahlen:

IBAN: [...],

BIC: [...],

Buchungszeichen: [...],

Geschäftszeichen: [...].

Wird die Gegenleistung nicht innerhalb der in Satz 1 vereinbarten Frist gezahlt, so ist der Grundstückseigentümer berechtigt, von diesem Vertrag zurückzutreten und eine Verzinsung der Gegenleistung vom Tage des Ablaufs dieser Frist bis zum Tage der Ausübung des Rücktritts von jährlich 9 v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz im Sinne von § 247 BGB, sowie den Ersatz des darüber hinausgehenden nachweisbaren Verzugsschadens zu verlangen. Die Verzinsung ist mit Ablauf der Frist gemäß Satz 1 fällig und bis zu dem auf die Ausübung des Rücktritts folgenden Monatsersten auf das oben genannte Konto des Grundstückseigentümers zu zahlen. Die Deutsche Bundesbank gibt den Basiszinssatz im Bundesanzeiger bekannt.

(3) Unabhängig von der in Abs. 2 vereinbarten Fälligkeit, wird die Gegenleistung dem Erbbauberechtigten bis zum Ablauf des Erbbaurechts zinslos gestundet. Die gestundete Gegenleistung ist jedoch innerhalb von 6 (sechs) Wochen nach

Aufforderung an den Grundstückseigentümer zu zahlen, sobald die in diesem Vertrag gemäß § 7 Abs. 1 vereinbarte Nutzung zum Zwecke des Schulbetriebs auf dem Erbbaugrundstück ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers eingestellt, räumlich eingeschränkt oder ganz oder teilweise geändert wird; die in Abs. 2 getroffene Fälligkeitsregelung gilt in diesem Fall entsprechend.

(4) Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, zur Sicherung der gestundeten Gegenleistung eine brieflose Grundschuld in Höhe von [...] € (in Worten: [...] Euro) zugunsten des Grundstückseigentümers im Erbbaugrundbuch zu bestellen und entsprechend § 23 Abs. 3 Nr. 2. Buchst. c)¹² dieses Vertrags im Erbbaugrundbuch eintragen zu lassen.

(5) Die gestundete Gegenleistung wird unabhängig von den Vereinbarungen in Abs. 3 jederzeit auf Verlangen des Grundstückseigentümers sofort fällig, wenn

- a) die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung des Erbbaurechts angeordnet wird,
- b) der Erbbauberechtigte seine Zahlungen eingestellt hat oder über sein Vermögen das Vergleichs- oder Insolvenzverfahren angeordnet oder die Einleitung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt wird,
- c) das Erbbaurecht ganz oder teilweise mit einem Nießbrauch oder einem anderen dinglich wirksamen Nutzungsrecht belastet wird, oder
- d) bei einer Veräußerung des Erbbaurechts sich der Erwerber wegen der Gegenleistung nicht unverzüglich der sofortigen Zwangsvollstreckung in das belastete Erbbaugrundstück und in sein sonstiges Vermögen unterwirft.

(6) Der Erbbauberechtigte unterwirft sich wegen der in Abs. 4 vereinbarten Grundschuld in Höhe von [...] € (in Worten: [...] Euro) der Zwangsvollstreckung mit der Maßgabe, dass die sofortige Zwangsvollstreckung gegen den jeweiligen Erbbauberechtigten zulässig sein soll. Der Grundstückseigentümer ist berechtigt, sich jederzeit ohne Nachweis der Fälligkeit auf Kosten des jeweils eingetragenen

¹² Der Buchstabe ist hier ggf. anzupassen, vgl. Hinweise bei § 23 Abs. 3 Nr. 2 des Vertragsmusters.

Erbbauberechtigten eine vollstreckbare Ausfertigung dieser Urkunde erteilen zu lassen.

§ 5

Baurecht / **Bauverpflichtung / Sanierungsverpflichtung¹³**

(§ 5 Abs. 1 – Variante Neuerrichtung von Baulichkeiten)

(1) Der Erbbauberechtigte ist berechtigt und verpflichtet, auf dem Erbbaugrundstück ein Gebäude/Bauwerk mit

einer Grundfläche (§ 19 BauNVO) von [...] m² und
einer Geschossfläche (§ 20 BauNVO) von [...] m² und
einer Baumasse (§ 21 BauNVO) von [...] m³

zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Er hat bei der Herstellung der baulichen Anlagen neben den Bestimmungen des geltenden Baurechts Wünschen der Stadtplanung nach einer harmonischen städtebaulichen Gestaltung in angemessener Weise zu entsprechen. Die Herbeiführung der bauaufsichtsamtlichen und sonstigen behördlichen Genehmigungen ist Angelegenheit des Erbbauberechtigten. Der Erbbauberechtigte wird unverzüglich nach Übergabe des Erbbaurechtsgrundstücks die Planung fortführen und mit der Errichtung der baulichen Anlagen beginnen. Die weiteren Einzelheiten der Errichtungspflicht und der Errichtungsfrist sowie der Betriebs- und Unterhaltungspflicht des Erbbauberechtigten sind in der zwischen den Parteien geschlossenen Projektvereinbarung und dem Mietvertrag geregelt.

(§ 5 Abs. 1 – Variante Erwerb von zu sanierenden Baulichkeiten nach § 4a)

(1) Der Erbbauberechtigte ist berechtigt und verpflichtet, die auf dem Erbbaugrundstück bereits errichteten/vorhandenen Gebäude/Bauwerke und sonstigen baulichen Anlagen gemäß § 4a Abs. 1 dieses Vertrags zu sanieren, in Betrieb zu nehmen und zu unterhalten. Die Herbeiführung der bauaufsichtsamtlichen und sonstigen behördlichen Genehmigungen ist Angelegenheit des Erbbauberechtigten. Der Erbbauberechtigte wird unverzüglich nach Übergabe des Erbbaugrundstücks die Planung fortführen und mit der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen beginnen. Die weiteren Einzelheiten der Sanierungspflicht und der Sanierungsfrist sowie der

¹³ Bei Errichtung Neubau = „Bauverpflichtung“, bei Sanierung bereits vorhandener Gebäude = „Sanierungsverpflichtung“ und anderen Begriff jeweils aus Überschrift rausstreichen.

Inbetriebnahme-, Betriebs- und Unterhaltungspflicht des Erbbauberechtigten sind in der zwischen den Parteien geschlossenen Projektvereinbarung und dem Mietvertrag geregelt.

(2) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die zur Ver- und Entsorgung des Erbbaugrundstücks erforderlichen Anlagen auf eigene Kosten herzustellen.

(3) Der Erbbauberechtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass alle baulichen und sonstigen Anlagen in einem guten und den gesetzlichen Vorschriften entsprechenden Zustand erhalten werden. Erforderliche Reparaturen und Erneuerungen sind jeweils unverzüglich vorzunehmen. § 8 Abs. 5 dieses Vertrags gilt entsprechend.

§ 6

Bebauung

(1) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, die baulichen Anlagen nach den bauaufsichtsamtlichen und sonstigen behördlichen Vorschriften und Auflagen nach den anerkannten Regeln der Baukunst sorgfältig und dauerhaft ausführen zu lassen.

(2) Die Entfernung der baulichen Anlagen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers. Die Versagung der Zustimmung verpflichtet den Grundstückseigentümer nicht zum Schadensersatz.

(3) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, dem Grundstückseigentümer unverzüglich einen Wechsel am Eigentum der Gesellschaftsanteile oder ähnlichen Veränderungen in der Person des Erbbauberechtigten insbesondere in der Zeit bis zur Fertigstellung und anschließenden Übergabe der baulichen Anlagen anzuzeigen.

§ 7

Nutzungszweck

(1) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, das auf dem Erbbaugrundstück **errichtete / gemäß § 4a dieses Vertrags erworbene**¹⁴ Gebäude/Bauwerk und die sonstigen baulichen Anlagen in vollem Umfang zum Zwecke des Schulbetriebs zu nutzen oder durch einen Mieter nutzen zu lassen. Temporäre Überlassungen/Untervermietungen von Flächen des Erbbaugrundstücks bzw. von sich darauf befindenden Gebäuden (z.

¹⁴ Hier je nach Konstellation –Neubau oder Sanierungsvorhaben - das jeweils zutreffende einsetzen und das andere streichen.

B. Sporthallen), Gebäudeteilen oder Räumlichkeiten an Sportvereine, Musik- und Volkshochschulen und sonstige außerschulische Einrichtungen durch den jeweiligen Mieter des Erbbauberechtigten sind im Einzelfall zulässig. Diese Nutzung darf nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers eingestellt, räumlich eingeschränkt oder ganz oder teilweise geändert werden. Das Erbbaurecht erstreckt sich auch auf den für die Baulichkeiten nicht erforderlichen Teil des Erbbaugrundstücks, wobei das Bauwerk wirtschaftlich die Hauptsache bleibt. Die unbebaut bleibenden Teile des Erbbaugrundstücks sind zum Zwecke des Schulbetriebs (Schulhof, Sportplatz usw.) und als Grün- und Verkehrsflächen zu nutzen.

(2) Der Grundstückseigentümer oder ein von ihm Beauftragter hat das Recht, das Erbbaugrundstück sowie die auf dem Erbbaugrundstück errichteten baulichen Anlagen jederzeit während der normalen Geschäftszeit zu besichtigen. Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet sicherzustellen, dass der Grundstückseigentümer oder sein Beauftragter bei der Besichtigung sachkundig geführt wird und dass ihm alle im Rahmen dieses Vertrages interessierenden Auskünfte erteilt werden.

(3) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, eine ggf. erforderliche Untersuchung oder auch Sanierung des Erbbaugrundstücks im Sinne des BBodSchG durch den Grundstückseigentümer oder einen von ihm beauftragten Dritten zu dulden, wenn dieser aufgrund behördlicher Anordnung aus den Regelungen des BBodSchG in Anspruch genommen wird. Soweit dies erforderlich ist, hat er hierbei mitzuwirken.

§ 8

Versicherung

(1) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, auf seine Kosten den Grundstückseigentümer durch eine ausreichende Haftpflichtversicherung von allen Schadensersatzansprüchen im Zusammenhang mit dem Erbbaugrundstück freizustellen, die von Dritten gegen den Grundstückseigentümer geltend gemacht werden.

(2) Der Erbbauberechtigte ist ferner verpflichtet, sich gegen die Haftpflicht wegen Veränderung der Beschaffenheit des Gewässers nach dem Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG) zu versichern und dauernd versichert zu halten, die Ursachen der

Veränderung im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen abzustellen und eine Wiederholung der Veränderung zu verhindern.

(3) Die auf dem Erbbaugrundstück errichteten baulichen Anlagen sind von dem Erbbauberechtigten auf der Grundlage einer gleitenden Neuwertversicherung gegen Elementarschäden, insbesondere gegen Feuer angemessen zu versichern und dauernd versichert zu halten.

(4) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, dem Grundstückseigentümer den Abschluss der Versicherungsverträge nach den Absätzen 1 bis 3 unverzüglich und den Fortbestand der Verträge im Abstand von jeweils 3 (drei) Jahren nachzuweisen.

(5) Der Erbbauberechtigte kann die vorgenannten Verpflichtungen an den jeweiligen Mieter weiterreichen.

§ 9

Abgaben und Lasten

(1) Die auf dem Erbbaugrundstück und auf den baulichen Anlagen ruhenden öffentlichen Abgaben und Lasten einschließlich der entstehenden einmaligen oder laufenden Gebühren, Beiträge (auch Erschließungsbeiträge) und Steuern trägt der Erbbauberechtigte.

(2) Der Erbbauberechtigte trägt ferner im Verhältnis zum Grundstückseigentümer die für das Erbbaugrundstück einschließlich der baulichen Anlagen zu entrichtenden Verbrauchsabgaben und Bewirtschaftungskosten (z. B. Gas, Strom, Be- und Entwässerung, Müllabfuhr, Versicherungen aller Art).

(3) § 8 Abs. 5 dieses Vertrags gilt entsprechend.

§ 10

Verkehrssicherungspflicht

(1) Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, auf seine Kosten die Gehwege und Fahrbahnen vor dem Erbbaugrundstück sowie etwaige Privatstraßen und Privatwege gemäß den gesetzlichen und polizeilichen Vorschriften von Schnee und Eis zu reinigen

und bei Glätte zu streuen sowie sich hierzu gegen Haftpflicht aus Schäden zu versichern, die durch mangelnde Schnee-, Eis- und Glättebeseitigung entstehen.

(2) Die Errichtung einer Einfriedung und die Bewachung des Erbbaugrundstücks ist im Rahmen des Erforderlichen Sache des Erbbauberechtigten.

(3) Der Erbbauberechtigte übernimmt ferner auf eigene Kosten und Gefahr alle diejenigen Verpflichtungen, die ihn treffen würden, wenn er selbst Eigentümer des Erbbaugrundstücks wäre. Hierzu gehört insbesondere die Verkehrssicherungspflicht. Er haftet im Verhältnis zum Grundstückseigentümer für alle Schäden und Unfälle, die Dritten auf dem Erbbaugrundstück durch Handlungen oder Unterlassungen des Erbbauberechtigten oder seiner Beauftragten oder aus der Nichterfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag entstehen.

(4) § 8 Abs. 4 und 5 dieses Vertrags gelten hierzu entsprechend.

§ 11

Wiederaufbaupflicht¹⁵

(1) Werden die baulichen Anlagen durch Feuer oder andere Einwirkungen, ganz oder teilweise, zerstört, so ist der Erbbauberechtigte verpflichtet, sie in dem bisherigen Umfang nach den vom Grundstückseigentümer bereits genehmigten Plänen innerhalb einer angemessenen Frist wiederherzustellen.

(2) Werden die baulichen Anlagen durch höhere Gewalt, ganz oder teilweise, zerstört und erlangt der Erbbauberechtigte trotz angemessener Versicherung gemäß § 8 Abs. 3 dieses Vertrags keinen oder keinen dem Schaden annähernd entsprechenden Ersatz, so verpflichtet sich der Grundstückseigentümer, auf Antrag des Erbbauberechtigten in Verhandlungen über eine einvernehmliche Aufhebung des Erbbaurechts einzutreten.

§ 12

Belastungsvollmacht, Zustimmungserfordernisse

¹⁵ **Ergänzender Hinweis:** In der jeweiligen Projektvereinbarung muss ggf. geregelt werden, ob und in welchem Umfang die HOWOGE Bestandsgebäude, die saniert worden sind, wiedererrichtet werden müssen und wie dafür der Versicherungsschutz dargestellt wird.

(1) Grundsätzlich ist keine Belastung des Erbbaurechts zur Finanzierung des Schulbauvorhabens vorgesehen. Dies gilt jedoch nicht für Erbbauzinsreallasten sowie für Dienstbarkeiten, wie ggf. erforderliche Geh-, Fahr- und Leitungsrechte. Zu einer Belastung des Erbbaurechts mit einer Hypothek, Grundschuld oder Rentenschuld, Reallasten oder Dienstbarkeiten sowie zu einer Änderung einer Belastung des Erbbaurechts, die eine weitergehende Belastung des Erbbaurechts enthält, bedarf der Erbbauberechtigte der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers. Die Zustimmung zu einer Belastung des Erbbaurechts mit Grundpfandrechten wird vom Grundstückseigentümer nur erteilt, wenn die Belastung des Erbbaurechts zur Finanzierung des Schulbauvorhabens und zur Erlangung kommunalkreditähnlicher Konditionen erforderlich ist.

(2) Zur Veräußerung des Erbbaurechts bedarf der Erbbauberechtigte der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Grundstückseigentümers. Das Entsprechende gilt für die Übertragung von Rechten, die der Erbbauberechtigte aus diesem Vertrag erlangt hat und für die Vermietung oder Verpachtung - ausgenommen die Vermietung oder Verpachtung zur Erfüllung des Nutzungszwecks gem. § 7 Abs. 1 dieses Vertrages - des Erbbaurechts, ganz oder teilweise.

(3) Die Versagung einer Zustimmung nach den Absätzen 1 oder 2 berechtigt den Erbbauberechtigten nicht zur Minderung; sie verpflichtet den Grundstückseigentümer nicht zum Schadenersatz.

(4) Für die Vorrangseinräumung und Zustimmung des Grundstückseigentümers zur Belastung des Erbbaurechts mit Grundpfandrechten gilt unabhängig von der jeweiligen Prüfung im Einzelfall folgendes:

1. Soll einer Belastung des Erbbaurechts mit einer Grundschuld, der ein Investitionsdarlehen zugrunde liegt, zugestimmt und der Vorrang vor der gemäß § 4 Abs. 3 dieses Vertrags einzutragenden Erbbauzins eingeräumt werden, ist der Erbbauberechtigte verpflichtet, aus Kostengründen den erforderlich werdenden Antrag und die Bewilligung hinsichtlich der Löschungsvormerkung gemäß § 1179 BGB und der Vormerkung gemäß § 883 BGB sowie die in öffentlich beglaubigter Form abzugebende Erklärung gemäß nachstehender Nr. 2 Buchst. b) bereits in die Grundschuldbestellungsurkunde mit aufzunehmen.

2. Der Grundstückseigentümer wird die Zustimmung zur Belastung des Erbbaurechts und die Vorrangseinräumung erklären, sobald ihm der Erbbauberechtigte nachgewiesen hat, dass

- a) der im Range vorgehenden Grundschild ein Investitionsdarlehen für das in den §§ 4 und 7 dieses Vertrags genannte Vorhaben zugrunde liegt,
- b) der Erbbauberechtigte zugunsten des Grundstückseigentümers bereits in der Grundschildbestellungsurkunde eine Abtretungserklärung folgenden Inhalts abgegeben hat:

„Die Grundschildbestellerin tritt hiermit ihren Anspruch auf Übertragung der zugunsten des vorgenannten Kreditinstituts einzutragenden Grundschild für den Fall des Nichtentstehens oder des Erlöschens der Forderung, zu deren Sicherung die Grundschild bestellt wird, sei es teilweise oder vollständig, an den Grundstückseigentümer ab.“

(5) Eine Zustimmung des Grundstückseigentümers ist ausgeschlossen, wenn die in § 7 Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarte Nutzung eingestellt, eingeschränkt oder geändert wurde und die neue Nutzung nicht den Interessen des Grundstückseigentümers entspricht.

§ 13

Heimfall

Der Erbbauberechtigte hat das Erbbaurecht auf Verlangen des Grundstückseigentümers auf diesen (Heimfall) oder auf einen von diesem bezeichneten Dritten zu übertragen,

- 1. wenn er seine Verpflichtungen zur **Errichtung/Sanierung** gemäß § 5 dieses Vertrags oder in wesentlichem Umfang seine Pflichten zur Erhaltung der baulichen Anlagen nicht erfüllt, oder
- 2. wenn der Erbbauberechtigte mit der Zahlung des Erbbauzinses in Höhe von 2 (zwei) Jahresbeträgen gemäß § 4 dieses Vertrags im Rückstand ist, oder
- 3. wenn die gemäß § 7 dieses Vertrags vereinbarte Nutzung auf dem Erbbaugrundstück ohne vorherige schriftliche Zustimmung des

Grundstückseigentümers eingestellt, räumlich eingeschränkt oder ganz oder teilweise geändert wird, oder

4. wenn die baulichen Anlagen im Wesentlichen durch höhere Gewalt zerstört worden sind und sich der Erbbauberechtigte weigert, sie wiederaufzubauen, oder
5. wenn ihm als einem Erwerber des Erbbaurechts nicht durch seinen Vorgänger im Recht die vertraglichen Verpflichtungen des Erbbauberechtigten gegenüber dem Grundstückseigentümer aus diesem Vertrag mit der Maßgabe auferlegt worden sind, dass der Grundstückseigentümer unmittelbar das Recht erwirbt, die Erfüllung der Verpflichtungen zu fordern, und er ein entsprechendes Ansinnen des Grundstückseigentümers zur Erfüllung bzw. rechtsverbindlichen Anerkennung dieser Verpflichtungen nachhaltig zurückweist, oder
6. wenn der Erbbauberechtigte seine Zahlungen einstellt oder über sein Vermögen das Verfahren nach der Insolvenzordnung eröffnet oder mangels Masse nicht eröffnet wird, oder
7. wenn die Zwangsversteigerung oder die Zwangsverwaltung des Erbbaurechts angeordnet und nicht innerhalb von 2 (zwei) Monaten aufgehoben wird, oder
8. wenn in der Zeit bis zur Fertigstellung der baulichen Anlagen das Eigentum an den Gesellschaftsanteilen des Erbbauberechtigten wechselt.

§ 14

Vorkaufsrecht

Der Erbbauberechtigte räumt dem jeweiligen Grundstückseigentümer an dem Erbbaurecht für alle Verkaufsfälle das Vorkaufsrecht ein. Die Frist für die Ausübung beträgt 3 (drei) Monate. Sie beginnt mit dem Tage des Zugangs einer beglaubigten Abschrift des rechtswirksamen Kaufvertrages bei dem Grundstückseigentümer.

§ 15

Vergütung/Entschädigung

(1) Macht der Grundstückseigentümer von seinem Heimfallanspruch Gebrauch oder erlischt das Erbbaurecht durch Zeitablauf, so hat der Erbbauberechtigte bei Heimfall einen Anspruch auf Vergütung oder bei Zeitablauf auf eine Entschädigung für die auf dem Erbbaugrundstück vorhandenen baulichen Anlagen, mit Ausnahme der besonderen Betriebseinrichtungen, die nicht wesentliche Bestandteile des Erbbaurechts sind.

Variante Abs. 1 Satz 2 bei Neubauvorhaben:

Bei Heimfall bemisst sich die Vergütung nach der Höhe, in der die zur Finanzierung der Baumaßnahme und etwaiger weiterer vom Erbbauberechtigten in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer vorgenommener Investitionen von dem Erbbauberechtigten aufgenommenen Darlehen noch valutieren.

Variante Abs. 1 Satz 2 bei Sanierungsvorhaben:

Bei Heimfall bemisst sich die Vergütung nach der Höhe, in der die zur Finanzierung der Sanierungsmaßnahme und etwaiger weiterer vom Erbbauberechtigten in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer vorgenommener Investitionen von dem Erbbauberechtigten aufgenommenen Darlehen noch valutieren, zuzüglich dem Ausgleich für den Wert der bei Übergabe an den Erbbauberechtigten bereits errichteten/vorhandenen Gebäude/baulichen Anlagen (§ 4a Abs. 1 des Vertrags). Dieser Wert entspricht der Höhe der gestundeten Gegenleistung gemäß § 4a Abs. 3 dieses Vertrags. Die gestundete Gegenleistung wird mit dem Ausgleich für die übernommenen Gebäude/baulichen Anlagen in voller Höhe verrechnet.

(Variante Abs. 2 bei Neubauvorhaben)

(2) Bei Erlöschen des Erbbaurechts durch Zeitablauf ist das Erbbaugrundstück mit Bebauung/baulichen Anlagen zurückzugeben, wie es steht und liegt. Die Entschädigung bemisst sich nach dem steuerrechtlich zutreffenden Buchwert der auf dem Erbbaugrundstück errichteten baulichen Anlagen. Sollten nach Gebäudeübergabe an den Nutzer vom Erbbauberechtigten in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer weitere Investitionen vorgenommen worden sein, ist deren Entschädigung im Zusammenhang mit der Abstimmung zu regeln.

(Variante Abs. 2 bei Sanierungsvorhaben)

(2) Die bei Erlöschen des Erbbaurechts durch Zeitablauf für die auf dem Erbbaugrundstück bestehenden baulichen Anlagen zu leistende Entschädigung entspricht dem steuerrechtlich zutreffenden Buchwert der auf dem Erbbaugrundstück

errichteten baulichen Anlagen, zuzüglich der Höhe der gemäß § 4a Abs. 3 dieses Vertrags gestundeten Gegenleistung, so dass bei Erlöschen des Erbbaurechts durch Zeitablauf beide Ansprüche gegeneinander aufzurechnen sind. Gegenseitige Zahlungspflichten bestehen demgemäß insoweit grundsätzlich nicht. Sollten nach Gebäudeübergabe an den Nutzer vom Erbbauberechtigten in Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer weitere Investitionen vorgenommen worden sein, ist deren Entschädigung im Zusammenhang mit der Abstimmung zu regeln. Im Übrigen ist das Erbbaugrundstück mit Bebauung/baulichen Anlagen zurückzugeben, wie es steht und liegt.

(3) Ist die Ausübung des Heimfallrechts auf das Verschulden des Erbbauberechtigten zurückzuführen, so erhält er nur die Hälfte der nach Abs. 1 zu ermittelnden Vergütung.

(4) Bei der Ausübung des Heimfallrechts werden auf die Vergütung nach Absatz 1 die das Erbbaurecht belastenden und von dem Grundstückseigentümer zu übernehmenden Forderungen angerechnet (§ 33 Abs. 3 ErbbauRG). Übersteigen diese Forderungen die Vergütung, so ist der Erbbauberechtigte verpflichtet, die überschießenden Beträge dem Grundstückseigentümer zu erstatten. Ein Anspruch auf weitere Vergütung für das Erbbaurecht ist ausgeschlossen.

§ 16

Vertragsstrafe

Verletzt der Erbbauberechtigte schuldhaft eine seiner Verpflichtungen, ausgenommen die Verpflichtung zur Zahlung des Erbbauzinses, so ist der Grundstückseigentümer berechtigt, nachdem er dem Erbbauberechtigten ohne Erfolg eine angemessene Frist zu deren Erfüllung gesetzt hat, von ihm, unbeschadet der Geltendmachung des Heimfallanspruchs, eine Vertragsstrafe bis zur Höhe des dreifachen Jahresbetrages des in § 4 Abs. 1.1. dieses Vertrags vereinbarten Erbbauzinses zu verlangen. In jedem Fall der Vertragsverletzung kann der Grundstückseigentümer eine Vertragsstrafe auch wiederholt erheben. Kommt der Erbbauberechtigte mit der Leistung der Vertragsstrafe in Verzug, sind gemäß § 288 Abs. 2 BGB Zinsen in Höhe von 9 v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz im Sinne des § 247 BGB an den Grundstückseigentümer zu zahlen. Ein darüber hinausgehender nachweisbarer Verzugsschaden ist dem Grundstückseigentümer zu ersetzen.

§ 17

Vollstreckungsunterwerfung

(1) Der Erbbauberechtigte, mehrere als Gesamtschuldner, unterwirft sich der sofortigen Zwangsvollstreckung aus dieser Urkunde in sein Vermögen, das nach seiner Disposition dem Buchungskreislauf „Schulvermögen“ zugeordnet ist,

- a) wegen der Verpflichtung zur Zahlung des ausschließlich schuldrechtlich vereinbarten Erbbauzinses in seiner wertgesicherten Form gemäß § 4 Abs. 1.2., 1.3., Abs. 4 und 4a dieses Vertrags;
- b) wegen der schuldrechtlichen Verpflichtung zur Zahlung des Erbbauzinses in seiner wertgesicherten Form gemäß § 4 Abs. 1.1 und Abs. 4 dieses Vertrags;
- c) wegen des dinglichen und persönlichen Anspruchs aus der Erbbauzinsreallast in seiner wertgesicherten Form gemäß § 4 Abs. 1.1. in Verbindung mit Abs. 3 und 4 dieses Vertrags;
- d) wegen der Vertragsstrafe gemäß § 16 dieses Vertrags in Höhe von [...] € (in Worten: [...] Euro);
- e) wegen der Verpflichtung zur Zahlung der in § 4a Abs. 1 dieses Vertrags vereinbarten Gegenleistung gemäß § 4a Abs. 3 Satz 2 dieses Vertrags¹⁶.

Der Erbbauberechtigte gestattet einseitig nicht widerruflich die jederzeitige Erteilung von vollstreckbaren Ausfertigungen dieser Verhandlung auf seine Kosten auf Verlangen des jeweiligen Grundstückseigentümers, ohne dass es des Nachweises der die Fälligkeit begründenden Tatsachen bedarf. Eine Umkehr der Beweislast ist hiermit nicht verbunden.

(2) Der Erbbauberechtigte verpflichtet sich, seinen etwaigen Rechtsnachfolgern im Erbbaurecht in geeigneter Weise die Verpflichtung aufzuerlegen, sich ebenfalls wegen der Erbbauzinsleistungen gegenüber dem Grundstückseigentümer der sofortigen Zwangsvollstreckung zu unterwerfen und diese Verpflichtung auch etwaigen weiteren Rechtsnachfolgern im Erbbaurecht aufzuerlegen.

¹⁶ Buchst. e) hier nur einfügen, wenn oben § 4a in den Vertrag aufgenommen wurde, sonst streichen.

(3) Als schuldrechtliche Verpflichtung bleibt die in Absatz 2 getroffene Regelung von der Eintragung in das Erbbaugrundbuch ausgeschlossen.

§ 18

Rechtsnachfolge

Der Grundstückseigentümer und der Erbbauberechtigte verpflichten sich, ihren etwaigen Rechtsnachfolgern im Eigentum oder im Erbbaurecht alle Verpflichtungen dieses Vertrages mit der Maßgabe aufzuerlegen, dass der Grundstückseigentümer bzw. der Erbbauberechtigte unmittelbar das Recht erwirbt, die Erfüllung der Verpflichtungen von den Rechtsnachfolgern zu fordern.

§ 19

Nutzen- und Lastenwechsel

(§ 19 Abs. 1 Variante 1 - Keine Zustimmung Abgeordnetenhaus erforderlich)

(1) Das Erbbaugrundstück gilt mit dem auf die Beurkundung des Vertrages folgenden Monatsersten - nicht jedoch vor Erteilung der Baugenehmigung - als an den Erbbauberechtigten übergeben. Wird die Baugenehmigung erteilt, gilt das Erbbaugrundstück als mit dem auf die Erteilung der Baugenehmigung folgenden Monatsersten als an den Erbbauberechtigten übergeben. Der Erbbauberechtigte muss die Erteilung der Baugenehmigung dem Grundstückseigentümer unverzüglich schriftlich anzeigen. Im Anschluss an die schriftliche Anzeige nach Satz 3 werden sich die Parteien auf einen gemeinsamen Termin verständigen und die Übergabe des Erbbaugrundstücks vor Ort protokollieren.

(§ 19 Abs. 1 Variante 2 - Zustimmung Abgeordnetenhaus erforderlich)

(1) Das Erbbaugrundstück gilt mit dem auf die Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin folgenden Monatsersten - nicht jedoch vor Erteilung der Baugenehmigung - als an den Erbbauberechtigten übergeben. Wird die Baugenehmigung erteilt, gilt das Erbbaugrundstück als mit dem auf die Erteilung der Baugenehmigung folgenden Monatsersten als an den Erbbauberechtigten übergeben. Der Erbbauberechtigte muss die Erteilung der Baugenehmigung dem Grundstückseigentümer unverzüglich schriftlich anzeigen. Im Anschluss an die schriftliche Anzeige nach Satz 3 werden sich die Parteien auf einen gemeinsamen Termin verständigen und die Übergabe des Erbbaugrundstücks vor Ort protokollieren.

(2) Nutzungen und Lasten des Erbbaugrundstücks gehen zu dem in Abs. 1 vereinbarten Zeitpunkt auf den Erbbauberechtigten über. Der Erbbauberechtigte übernimmt vom selben Zeitpunkt an die Verkehrssicherungspflichten nach § 10 dieses Vertrags.

(3) Die vorgenannten Regelungen in Abs. 1 und Abs. 2 gelten unabhängig von **der/den** aufschiebenden Bedingung**(en)** gemäß § 20 Abs. 1.2. dieses Vertrags.

§ 20

Vollzug, Vollmacht, aufschiebende Bedingung

(1.1.) Der Grundstückseigentümer und der Erbbauberechtigte sind sich darüber einig, dass im Verhältnis zueinander allein der **Grundstückseigentümer/Notar** berechtigt ist, beim Grundbuchamt die Eintragung des Erbbaurechts zu beantragen, und zwar auf Kosten des Erbbauberechtigten für diesen.

(Variante § 20 Abs. 1.2. - Keine Zustimmung Abgeordnetenhaus erforderlich - Aufschiebende Bedingung)

(1.2.) Die Wirksamkeit der schuldrechtlichen Vereinbarungen mit Ausnahme von § 19 dieses Vertrags steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass

a) ein Mietvertrag zwischen dem Erbbauberechtigten und dem Grundstückseigentümer wirksam sowie vorbehalts- und bedingungsfrei abgeschlossen ist und

b) **der Aufsichtsrat des Erbbauberechtigten dem Erbbaurechtsvertrag zugestimmt hat¹⁷.**

Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, unverzüglich die erforderliche Zustimmung des Aufsichtsrats des Erbbauberechtigten herbeizuführen und deren Vorliegen unverzüglich dem Grundstückseigentümer schriftlich mitzuteilen. Der Vertrag wird an dem Tag wirksam, an dem die Unterrichtung des Grundstückseigentümers über die Zustimmung des Aufsichtsrates des Erbbauberechtigten beim Notar vorliegt¹⁸. Die

¹⁷ Falls die Zustimmung des Aufsichtsrats des Erbbauberechtigten nicht erforderlich ist (z.B. wegen Unterschreitung etwaiger für Zustimmungspflichten intern geltender Wertgrenzen), kann Buchst. b) komplett gestrichen werden.

¹⁸ Ist die Zustimmung des Aufsichtsrats des Erbbauberechtigten nicht erforderlich (vgl. vorherige Fn.), ist dieser gelb markierte Passus ebenfalls zu streichen.

Parteien weisen den Notar gemeinschaftlich an, die Grundbuchanträge aus dem Vertrag erst nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen zu stellen.

(Variante § 20 Abs. 1.2. - Zustimmung Abgeordnetenhaus erforderlich - Aufschiebende Bedingung(en))

(1.2.) Die Wirksamkeit der schuldrechtlichen Vereinbarungen mit Ausnahme von § 19 dieses Vertrags steht unter den aufschiebenden Bedingungen,

a) dass ein Mietvertrag zwischen dem Erbbauberechtigten und dem Grundstückseigentümer wirksam sowie vorbehalts- und bedingungsfrei abgeschlossen ist und

b) der schriftlichen Mitteilung des Grundstückseigentümers an den Notar, dass

aa) dass ggf. der Aufsichtsrat des Erbbauberechtigten und¹⁹

bb) das Abgeordnetenhaus von Berlin

dem Erbbaurechtsvertrag zugestimmt hat.

Der Erbbauberechtigte ist verpflichtet, unverzüglich die erforderliche Zustimmung des Aufsichtsrats des Erbbauberechtigten herbeizuführen und deren Vorliegen unverzüglich dem Grundstückseigentümer schriftlich mitzuteilen.²⁰ Der Vertrag wird an dem Tag wirksam, an dem die Unterrichtung des Grundstückseigentümers über die Zustimmung des Aufsichtsrates des Erbbauberechtigten sowie²¹ die Zustimmung des Abgeordnetenhauses von Berlin beim Notar vorliegt. Dem Erbbauberechtigten ist bekannt, dass vor Befassung des Abgeordnetenhauses von Berlin die Zustimmung der Senatsverwaltung für Finanzen und des Senats vorliegen müssen. Die Parteien weisen den Notar gemeinschaftlich an, die Grundbuchanträge aus dem Vertrag erst nach Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen zu stellen.

(2) Der Grundstückseigentümer/Notar ist verpflichtet, unverzüglich die Eintragung des Erbbaurechts beim Grundbuchamt zu beantragen, sobald

¹⁹ Falls die Zustimmung des Aufsichtsrats des Erbbauberechtigten nicht erforderlich ist, kann aa) komplett gestrichen werden.

²⁰ Falls die Zustimmung des Aufsichtsrats des Erbbauberechtigten nicht erforderlich ist, kann der gelb markierte Satz gestrichen werden.

²¹ Gelb markierten Passus hier streichen, wenn Zustimmung des Aufsichtsrats des Erbbauberechtigten nicht erforderlich ist.

- a) die von dem Erbbauberechtigten beizubringende und von dem Notar zu beantragende steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigung und [mögliche Zusätze] vorliegt/vorliegen,
 - b) dem Erbbaurechtsvertrag nach Abs. 1.2. zugestimmt worden ist²²,
 - c) das von dem Erbbauberechtigten zu beschaffende Katastermaterial in doppelter Ausfertigung und
 - d) ggf. die Grundstücksverkehrsgenehmigung nach der Grundstücksverkehrsordnung (GVO),
- beim Grundstückseigentümer/Notar vorliegen bzw. eingegangen sind.

(§ 20 Abs. 3 Variante 1, wenn der Notar insb. auch die Identitätserklärung vornehmen können soll (danach weiter mit § 21))

(3) Der Erbbauberechtigte/Die Parteien bevollmächtigt/bevollmächtigen den Grundstückseigentümer/Notar unter Ausschluss der Beschränkungen des § 181 BGB, alle weiteren zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlichen Erklärungen und Bewilligungen entgegenzunehmen und abzugeben, und zwar auf Kosten des Erbbauberechtigten für diesen, insbesondere die Identität zu erklären und in diesem Zusammenhang auch die Höhe der Reallast entsprechend § 4 dieses Vertrags zu bestimmen sowie die erforderlichen Anträge zu stellen bzw. solche Anträge zu ändern oder zurückzunehmen, die aufgrund gerichtlicher Zwischenverfügungen oder Beschlüsse als für nicht durchführbar erklärt werden. Diese Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme, die Abgabe, die Änderung und die Zurücknahme von Erklärungen, Bewilligungen und Anträgen, die der Form des Erbbaurechtsvertrages bedürfen.

(§ 20 Abs. 3 Variante 2 mit ergänzendem Abs. 4, wenn ein Bezirk Identitätserklärung selbst machen möchte (danach weiter mit § 21))

(3) Die Parteien bevollmächtigen den Notar unter Ausschluss der Beschränkungen des § 181 BGB, alle weiteren zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlichen Erklärungen und Bewilligungen entgegenzunehmen und abzugeben, und zwar auf Kosten des Erbbauberechtigten für diesen - bis auf die vom Grundstückseigentümer

²² Buchst. b) hier nur einfügen, wenn nach Abs. 1.2 die Zustimmung des Abgeordnetenhauses und/oder des Aufsichtsrats des Erbbauberechtigten erforderlich ist, sonst streichen und nachfolgende Buchst. entsprechend anpassen.

beizubringende Identitätserklärung - und in diesem Zusammenhang auch die Höhe der Reallast entsprechend § 4 dieses Vertrags zu bestimmen sowie die erforderlichen Anträge zu stellen bzw. solche Anträge zu ändern oder zurückzunehmen, die aufgrund gerichtlicher Zwischenverfügungen oder Beschlüsse als für nicht durchführbar erklärt werden. Diese Vollmacht erstreckt sich auch auf die Entgegennahme, die Abgabe, die Änderung und die Zurücknahme von Erklärungen, Bewilligungen und Anträgen, die der Form des Erbbaurechtsvertrages bedürfen.

(4) Der Erbbauberechtigte bevollmächtigt den Grundstückseigentümer auch in seinem Namen die Identität zu erklären.

§ 21

Schriftform

(1) Änderungen und Zusätze dieses Vertrages bedürfen der Form des Erbbaurechtsvertrages.

(2) Vereinbarungen und Erklärungen, die der Durchführung des Vertrages dienen, bedürfen, soweit nicht gesetzlich eine strengere Form vorgeschrieben ist, der Schriftform.

§ 22

Kosten

(Variante Abs. 1 - Vermessenes Grundstück)

(1) Die Kosten der Beurkundung dieses Vertrages, seiner Durchführung und Änderung sowie die Kosten der Wertermittlung und die Grunderwerbsteuer trägt der Erbbauberechtigte.

(Variante Abs. 1 – Nicht vermessenes Grundstück)

(1) Die Kosten der Beurkundung dieses Vertrages, der Vermessung, der Wertermittlung, der Beschaffung des Katastermaterials, der sonstigen Durchführung dieses Vertrages einschließlich seiner Änderungen sowie die Grunderwerbsteuer trägt der Erbbauberechtigte.

(2) Alle sonstigen, in der Person der Parteien oder ihrer Vertreter aus Anlass des Vertragsabschlusses oder der Vertragserfüllung entstehenden Kosten trägt jede Partei selbst.

§ 23

Einigung und Eintragung

(1) Der Grundstückseigentümer und der Erbbauberechtigte sind sich über die Bestellung des Erbbaurechts an dem Erbbaugrundstück einig.

(2) Der Grundstückseigentümer beantragt, entsprechend den Katasterunterlagen das gemäß § 1 dieses Vertrags mit dem Erbbaurecht zu belastende Grundstück von dem Bestand des Grundbuches des Amtsgerichts [...] von [...], Blatt [...] abzuschreiben und auf ein neu anzulegendes Grundbuchblatt zu übertragen. Er beantragt ferner, sodann den gesamten Bestand unter einer laufenden Nummer gemäß § 890 Abs. 1 BGB zu vereinigen. Er nimmt dabei seine Kostenbefreiung gemäß § 2 des Gerichts- und Notarkostengesetzes (GNotKG) in Anspruch.

(3) Der Grundstückseigentümer und der Erbbauberechtigte bewilligen und beantragen folgende Eintragungen:

1. im Grundbuch des Amtsgerichts [...] von [...], Blatt [...] in dem nach Abs. 2 neu anzulegenden Grundbuchblatt die Eintragung eines Erbbaurechts zugunsten des Erbbauberechtigten mit einer Laufzeit bis zum [37 Jahre] mit dem sich aus den §§ 1, 2, 5 Abs. 1 bis 3, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 1, § 8 Abs. 3 und Abs. 4 - soweit er sich auf Abs. 3 bezieht -, §§ 9, 11 Abs. 1, § 12 Abs. 1 mit Ausnahme der Dienstbarkeit und Abs. 2 mit Ausnahme der Übertragung von Rechten und der Vermietung und Verpachtung, §§ 13, 15 sowie § 16 dieses Vertrages ergebenden Inhalt an rangerster Stelle;
2. in dem für das in diesem Vertrag bestellte Erbbaurecht anzulegenden Erbbaugrundbuch die Eintragung
 - a) des unter einer laufenden Nummer des Bestandsverzeichnisses zu buchenden Erbbaurechts,

(Hinweis: Sind Dienstbarkeiten im Grundbuch zu berücksichtigen, sind sie hier in Abs. 3 Nr. 2 als Buchst. b) im Range vor oder zu gleichem Rang mit dem Vorkaufsrecht einzufügen und die nachfolgenden Buchst. sind entsprechend anzupassen. Dann muss wegen der Buchstabenveränderung auch in § 4 Variante 2, dort in Abs. 1.6. S. 3 und in § 4 Abs. 3 S. 1 sowie in § 4a Abs. 4 eine entsprechende Anpassung der Buchst. erfolgen. Die ggf. zu ändernden Buchst. sind dort und unten im jetzigen Buchst. d) deshalb jeweils gelb markiert.)

- b) eines Vorkaufsrechts am Erbbaurecht für alle Verkaufsfälle zugunsten des jeweiligen Grundstückseigentümers nach § 14 dieses Vertrags,

(Hinweis: Der nachfolgend aufgeführte Buchst c) ist zu streichen und die folgenden Buchst. sind dann entsprechend anzupassen, wenn § 4a aus dem Vertragsentwurf gestrichen wurde, weil es im konkreten Fall nicht um die Sanierung eines bestehenden Schulgebäudes geht, sondern um ein unbebautes Erbbaugrundstück, auf dem eine Neuerrichtung erfolgen soll. Dann muss wegen der Buchstabenveränderung auch in § 4 Variante 2, dort in Abs. 1.6. S. 3 und in § 4 Abs. 3 S. 1 sowie in § 4a Abs. 4 eine entsprechende Anpassung der Buchst. erfolgen. Die ggf. zu ändernden Buchst. sind dort und unten im jetzigen Buchst. d) deshalb jeweils gelb markiert.)

- c) einer unverzinslichen und mit einer Kündigungsfrist von 6 (sechs) Monaten am ersten Tag eines jeden Monats fälligen brieflosen Grundschuld in Höhe von [...] € (in Worten: [...] Euro) zugunsten des Landes Berlin nach § 4a Abs. 4 dieses Vertrages im Range nach dem Vorkaufsrecht zu Buchst. b), mit der Maßgabe, dass die Zwangsvollstreckung gegen den jeweiligen Erbbauberechtigten zulässig ist.
- d) der in § 4 Abs. 1.1. dieses Vertrags vereinbarten Erbbauzinsreallast mit dem in § 4 Abs. 3 und 4 bestimmten Inhalt zugunsten des jeweiligen Grundstückseigentümers von jährlich [...] € (in Worten: [...] Euro) für die Zeit ab Eintragung des Erbbaurechts im Range nach dem Vorkaufsrecht zu Buchst. b) und der brieflosen Grundschuld zu Buchst. c).

§ 24

Schlussbestimmungen

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene

Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck dieses Vertrages gewollt haben würden, wenn sie den Punkt bedacht hätten.

(2) Die Parteien beantragen, dem Land Berlin, vertreten durch das Bezirksamt [...] von Berlin eine vollstreckbare Ausfertigung sowie eine weitere für das Grundbuchamt bestimmte Ausfertigung nebst 3 (drei) beglaubigter Abschriften und dem Erbbauberechtigten eine Ausfertigung nebst 3 (drei) Abschriften dieser Verhandlung zu erteilen.

(3) Das Protokoll ist den Erschienenen vorgelesen, von ihnen genehmigt und wie folgt eigenhändig unterschrieben worden:

Mietvertrag (Neubau)

Stand: 12.02.2020

zwischen

der **HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH**,
Ferdinand-Schultze-Straße 71, 13055 Berlin,
vertreten durch die Geschäftsführung
Herr Thomas Felgenhauer und Herr Ulrich Schiller

- nachstehend „**Vermieter**“ genannt -

und

dem **Land Berlin**,
vertreten durch das Bezirksamt [...] von Berlin,
dieses vertreten durch die Stadträtin/den Stadtrat für ...
Frau/Herr

- nachstehend „**Mieter**“ genannt -

wird folgender **Mietvertrag für ein Schulgrundstück geschlossen:**

Präambel

Der Vermieter und der Mieter haben am 07.01.2019 einen Rahmenvertrag über investiven und unterhaltenden Schulbau in Berlin abgeschlossen. Auf dieser Grundlage haben der Mieter und der Vermieter am [...] eine Projektvereinbarung über das Grundstück (... *Berlin, grundbuchliche Bezeichnung*) geschlossen (Anlage 1). In Umsetzung der Projektvereinbarung hat der Vermieter die planerischen und baulichen Grundlagen für die Realisierung eines Schulneubaus auf dem vorstehend bezeichneten Grundstück erarbeitet. Die bauliche Umsetzung des Neubaus soll in Fortentwicklung der diesem Vertrag beigefügten Entwurfsplanung (Anlage 1.2a) erfolgen. Die bauplanungsrechtlichen Grundlagen ergeben sich aus dem [Bebauungsplan Nr. [...]/Bauvorbescheid des Bezirksamts [...] vom [...]].

Entsprechend den Festlegungen in dem o.g. Rahmenvertrag schließt der Vermieter mit dem Mieter den diesem Vertrag beigefügten Erbbaurechtsvertrag sowie diesen Mietvertrag.

Der Vermieter errichtet als Erbbauberechtigter das in diesem Vertrag und seinen Anlagen im Einzelnen beschriebene Schulgebäude nebst [ggf. Beschreibung von Nebengebäuden, Nebenanlagen, Außenanlagen, Sporteinrichtungen usw.] – nachstehend **Schulneubauvorhaben**.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien Folgendes:

§ 1 Mietgegenstand und Ausstattung

1. Der Mieter ist ausweislich des als **Anlage 1.1a** beigefügten Grundbuchauszuges Eigentümer des Grundstücks

[...
... Berlin]

(im folgenden Grundstück). Der Vermieter wird nach Bestellung eines Erbbaurechts durch den Mieter auf dem Grundstück ein Schulgebäude/Schulneubau, sowie ... (im folgenden **Gebäude**) errichten, welches in dem als **Anlage 1.1b** beigefügten Plan rot schraffiert markiert ist.

Der Vermieter vermietet das gesamte vorbezeichnete Grundstück mit allen Baulichkeiten und erstellten Anlagen (Mietgegenstand) an den Mieter.

[Beschreibung des Objekts]

Die Lage des Mietgegenstands ergibt sich im Einzelnen aus den anliegenden Grundrissplänen (**Anlage 1.1c**).

2. Das Schulneubauvorhaben wird in Umsetzung der als **Anlage 1.2a** beigefügten Entwurfsplanung erfolgen. Der Ausbau und die Ausstattung des Mietgegenstandes ergeben sich in qualitativer sowie in quantitativer Hinsicht (Massen) aus der Bau- und Ausstattungsbeschreibung (**Anlage 1.2b**). Der Vermieter wird den Mietgegenstand nach den Vorgaben der Bau- und Ausstattungsbeschreibung und der Entwurfsplanung und nach Maßgabe der Projektvereinbarung (Anlage 1) auf eigene Kosten errichten.
3. Der Vermieter wird die sog. „feste Ausstattung“ (fest installierte Ausstattung, wie Smartboards, Werkbänke, Versuchstische etc., zur Abgrenzung siehe 2. Rundschreiben zur BSO – Finanzierungsfragen vom 20.02.2019 der Senatsverwaltung für Finanzen) als „Erstaussstattung mit bereitstellen; die sog. „lose Ausstattung“ (Tische, Stühle, Lehr- und Lernmittel etc.) beschafft der Mieter. Die Gegenstände der losen Ausstattung

bleiben Eigentum des Mieters. Die gesamte Ausstattung (feste und lose) ist vom Mieter auf seine Kosten zu unterhalten, zu warten und ggfs. zu ersetzen.

4. Die Grundrisspläne sind lediglich für die Lage und den Grundriss des Mietgegenstandes verbindlich. Die angegebenen Maße sind ca.-Maße. Nachträglich festgestellte Abweichungen lassen die Höhe der vereinbarten Miete unberührt.
5. Der Mieter kann nach Abschluss dieses Vertrages bis zur Übergabe des Mietgegenstandes grundsätzlich keine Änderungen bei Planung, Bau und Ausstattung des Mietgegenstandes (nachträgliche Sonderwünsche) verlangen. Auf Ausnahmefälle beschränkte Veränderungen am Schulneubauvorhaben bedürfen der vorherigen Abstimmung mit dem Vermieter und der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie und der Senatsverwaltung für Finanzen. Der Vermieter kann der Ausführung dieser Sonderwünsche aus wichtigem Grund schriftlich oder in Textform unter Mitteilung des Grundes widersprechen. Entstehen durch die Ausführung von nachträglichen Sonderwünschen Kosten, sind diese Kosten vom Mieter gesondert nach Maßgabe dieser Vereinbarung zu tragen. Vor der Ausführung von Sonderwünschen ist dem Mieter jeweils ein konkretes Kostenangebot vorzulegen, soweit dies nach dem Projektablauf mit wirtschaftlichem und zeitlichem vernünftigem Aufwand möglich ist. Das Kostenangebot muss auch eine Aussage über eventuelle Verzögerungen des Übergabetermins enthalten. Mit der Ausführung von Sonderwünschen darf erst begonnen werden, wenn der Mieter die Ausführung entsprechend dem vorgelegten Angebot nach vorgenannter Abstimmung freigegeben hat. Die Kosten für Sonderwünsche sind in der Berechnung der Miete nach Maßgabe der Berechnung zu § 4 Abs. 1 zu berücksichtigen, sofern sie nicht separat vom Mieter erstattet worden sind.
6. Im Hinblick auf etwaige nutzerspezifische Ausbauten und/oder sonstige Ein-, Aus- und Umbauten, die der Mieter während der Mietlaufzeit vornimmt, treffen die Parteien folgende Vereinbarung für die Beendigung des Mietverhältnisses; entsprechendes gilt für nutzerspezifische Maßnahmen auf dem Grundstück. Dem Mieter steht folgendes Wahlrecht zu:
 - a) Er kann die nutzerspezifischen Ausbauten und sonstigen Ein-, Aus- und Umbauten auf eigene Kosten aus dem Mietgegenstand entfernen und den Zustand vor Veränderung des Mietgegenstandes durch die nutzerspezifischen Ausbauten und Einrichtungen wiederherstellen.
 - b) Er kann den Verbleib der nutzerspezifischen Ausbauten und sonstigen Ein-, Aus- und Umbauten im Mietgegenstand vom Vermieter verlangen. Sofern der Vermieter selbst Rückbaumaßnahmen vornimmt, ist der Mieter zum Ersatz der hierdurch veranlassten Kosten verpflichtet. Der Mieter hat keinen Anspruch auf Erstattung des Zeitwertes der Ausbauten und Einrichtungen.
 - c) Sollte dieser Mietvertrag verlängert oder ein inhaltsgleicher Mietvertrag zwischen Mieter und Vermieter geschlossen werden, verbleibt das Vorgenannte in den Baulichkeiten bzw. auf dem Grundstück.

7. Bei der Übergabe des Gebäudes ist ein Übergabeprotokoll zu erstellen. Mängel bei der Übergabe sind in dem Übergabeprotokoll festzuhalten. Die protokollierten Mängel hat der Vermieter regelmäßig innerhalb einer Frist von zwölf Wochen ab Übergabe zu beseitigen; wenn die Mängel die Benutzbarkeit wesentlich einschränken, ist eine unverzügliche Beseitigung erforderlich
8. Dem Mieter werden vom Vermieter für die Mietzeit für das Gebäude Schlüssel, wie im Übergabeprotokoll festgehalten, ausgehändigt.

§ 2 Mietzweck

1. Der Mietgegenstand wird zum Betrieb *eines/einer* (**Betriebsbeschreibung der Schulnutzung**) gemäß der als **Anlage 2.1** beigefügten Betriebsbeschreibung vermietet. Der Mieter verpflichtet sich gegenüber dem Vermieter, den Mietgegenstand während der gesamten Vertragslaufzeit zu diesem Zwecke – unter Berücksichtigung des § 12 (Untervermietung) - zu nutzen. Im Gegenzug wird der Vermieter die Nutzung des Mieters durch eine entsprechende Mieterdienstbarkeit absichern. Die Dienstbarkeit erlischt mit Ende der Mietzeit und ist auf Kosten des Mieters zu löschen. Der Mieter stimmt schon jetzt der Löschung der Dienstbarkeit zum Ende des Mietverhältnisses zu und ermächtigt den Vermieter, im Namen und mit Wirkung für und gegen den Mieter die zur Löschung erforderlichen Erklärungen gegenüber dem Grundbuchamt abzugeben.
2. Eine Änderung des Mietzwecks bedarf ansonsten der vorherigen Zustimmung des Vermieters, die nur aus wichtigem Grund versagt werden kann. Der Vermieter steht für die grundsätzliche Eignung des Mietgegenstandes zum vereinbarten Mietzweck ein.

§ 3 Mietdauer, Übergabe, Option

1. Die Grundmietzeit beträgt 25 Jahre. Sie beginnt mit der Übergabe der Mietsache an den Mieter nach Fertigstellung des Schulneubauvorhabens voraussichtlich ab [**Bezeichnung des voraussichtlichen Termins**]. Erfolgt die Übergabe später – spätestens jedoch innerhalb von drei Monaten nach Fertigstellung der Gebäude -, verschieben sich der Beginn und das Ende der Grundmietzeit entsprechend; dabei beginnt sie am ersten Werktag nach Übergabe des Schulgebäudes (ggf. ausgenommen der Außenanlagen). Während der Grundmietzeit ist der Mietvertrag für beide Vertragspartner unkündbar.

Der Mieter hat ein Optionsrecht, die Verlängerung des Mietverhältnisses um drei Jahre herbeizuführen. Das Optionsrecht kann der Mieter gegenüber dem Vermieter nur schriftlich und nur mit einer Frist von einem Jahr vor Ablauf der Grundmietzeit ausüben.

2. Nach Ablauf der Grundmietzeit bzw. der Optionszeit verlängert sich die Mietzeit automatisch um jeweils ein Jahr, sofern nicht eine Partei der automatischen Verlängerung mit einer Frist von 12 Monaten widersprochen hat.
3. § 545 BGB, wonach sich das Mietverhältnis nach Ablauf der Mietzeit stillschweigend verlängert, sofern nicht eine Partei ihren entgegenstehenden Willen innerhalb von zwei Wochen erklärt, ist ausgeschlossen.

§ 4 Miete

1. Die Miete ergibt sich aus dem Prinzip der Kosten- bzw. Aufwandsmiete und besteht aus folgenden Elementen:
 - a) Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für die notwendigen Annuitätendarlehen zur Finanzierung der Investitionssumme unter Berücksichtigung der Vollamortisation während der Grundmietzeit von 25 Jahren,
 - b) Erbbauzins nebst Abgaben, grundstücks-, erbbaurechts- und gebäudebezogenen Entgelten, wiederkehrenden Lasten und sonstigen mit dem Erwerb des Erbbaurechts verbundene Zahlungspflichten der HOWOGE sowie der Versicherungskosten nach § 15,
 - c) Asset-Managementgebühr in Höhe von 0,2 % der Investitionssumme des Schulneubauvorhabens p.a. und
 - d) Gebühr für die Übernahme des baulichen Unterhalts in Höhe von 0,4 % des Wiederbeschaffungswertes* zum Zeitwert der Übergabe des Gebäudes p.a. auf die Dauer des Gewährleistungszeitraums von 5 Jahren ab Übergabe

**Wiederbeschaffungswert bei Neubau = Wert zu 1a)*

Die Einzelheiten der Mietberechnung ergeben sich aus der Aufstellung gemäß **Anlage 4.1** Danach zahlt der Mieter eine vorläufige monatliche Miete in Höhe von

XXXX €

Eine Zahlung und damit Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten ist im Übrigen nicht vorgesehen; alle anfallenden Betriebs- und Nebenkosten übernimmt der Mieter direkt. Sollten sich nach Abschluss dieses Vertrages weitere oder geänderte Kosten ergeben, mit denen der Vermieter belastet wird, trägt diese der Mieter ebenso (etwa durch Erstattung an die Vermieter, als Mietbestandteil oder auf ähnliche Weise.

Die Miete ist erst ab Übergabe der Mietsache zu zahlen.

Die Mietzahlung erfolgt umsatzsteuerfrei. Ändern sich die Grundlagen der Mietberechnung gemäß Anlage 4.1 (z.B. bei Wegfall des baulichen Unterhalts gem. lit. d, Änderung des Erbbauzins gem. lit. b) o.ä.), so erfolgt eine Neuberechnung für die verbleibende Mietzeit. Die neu berechnete Miete ist dem Mieter mit einer Frist von 3 Monaten bis zum Jahresende schriftlich mitzuteilen und vom Mieter an den Vermieter ab Beginn des auf die Änderungsmitteilung folgenden Jahres nach Maßgabe von Abs. 2 zu bezahlen. Unterdeckungen für die Vorlaufzeit (Rumpffahr) sind als Einmalbetrag auszugleichen.

Wenn sich der vom statistischen Bundesamt veröffentlichte Verbraucherpreisindex für Deutschland, bezogen auf den Stand im Monat des Vertragsschlusses oder der letzten Anpassung um 5% oder mehr ändert, sind beide Parteien berechtigt, eine angemessene Anpassung der Pauschalen gem. Ziff. 4 lit. c) und lit. d) zu verlangen. Sofern die zwischen den Mietparteien alsdann unverzüglich einzuleitenden Verhandlungen innerhalb von zwei Monaten ab Zugang der schriftlichen Mitteilung über die Änderung des Indexes zu keinem Ergebnis führen, entscheidet der Mieter, vertreten durch die Senatsverwaltung für Finanzen nach billigem Ermessen gem. § 315 BGB.

2. Die Miete ist monatlich im Voraus, spätestens am 3. Werktag des Monats an den Vermieter zu überweisen:

Name der Bank:

IBAN:

BIC/SWIFT:

Kassenzeichen:

Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung sondern auf die Gutschrift des Geldes an.

3. Der Vermieter ist berechtigt, seine Ansprüche gegenüber dem Mieter aus diesem Vertrag sicherungshalber an finanzierende Banken abzutreten. Für diesen Fall haben die Parteien einen Einredeverzicht des Mieters mit der Maßgabe vereinbart, dass Gegenrechte des Mieters (Recht zur Minderung der Miete, Aufrechnung mit Forderungen gegenüber dem Vermieter und andere Rechte zur Leistungsverweigerung) gegenüber den Ansprüchen des Vermieters aus diesem Vertrag in Ansehung von Mängeln des Mietgegenstands, Schadensersatzansprüche des Mieters oder im Zusammenhang mit sonstigen Vertragsverletzungen des Vermieters gegenüber den finanzierenden Banken ausgeschlossen sind. In diesem Fall bleibt dem Mieter vorbehalten, Ansprüche auf Überzahlung, Schadensersatz oder vertragsgemäße Gewährung des Mietgebrauchs unmittelbar gegenüber dem Vermieter geltend zu machen. Insoweit wandeln sich gegenüber den Banken ausgeschlossene Minderungsansprüche in unmittelbare Ansprüche gegenüber dem Vermieter um. Die Einzelheiten des Einredeverzichts ergeben sich gemäß **Anlage 4.6** Einredeverzichtserklärung).

4. Der Vermieter ist verpflichtet, die in Ziffer 1 lit. a) enthaltenen Tilgungsanteile für die Tilgung der aufgenommenen Darlehen zu verwenden und dies dem Mieter auf Verlangen einmal jährlich nachzuweisen. Sollten diese Anteile nicht zur Tilgung verwendet worden sein, begründet dies einen Schadensersatzanspruch des Landes Berlin gegenüber dem Vermieter.

§ 5 Festlegung des Mietzinses

1. Die Miete berechnet sich danach ab Beginn des Mietverhältnisses vorläufig nach den geschätzten Investitionskosten und dem dafür erforderlichen Kapitaldienst gemäß **Anlage 4.1**. Nach Fertigstellung des Mietgegenstands und endgültiger Abrechnung aller im Zusammenhang mit der Errichtung des Mietgegenstands entstandenen Kosten sowie dem dafür notwendigen Kapitaldienst erfolgt die endgültige Berechnung der Miete durch den Vermieter gem. **Anlage 4.1**.
2. Etwaige Nachzahlungen hat der Mieter bis zum übernächsten auf die endgültige Berechnung der Miete folgenden Zahlungstermin auszugleichen. Etwaige Überzahlungen hat der Vermieter innerhalb von vier Wochen nach Feststellung der endgültigen Miete zu erstatten. Eine Verrechnung bzw. Aufrechnung ist wechselseitig ausgeschlossen.

§ 6 Ansprüche des Mieters wegen Mängeln, Haftung des Vermieters

1. Dem Mieter steht wegen vorhandener Mängel, für die der Vermieter verantwortlich ist, gegen den Vermieter vorrangig ein Anspruch auf Beseitigung der Mängel nach Setzung einer angemessenen Frist zu. Schadensersatz kann der Mieter erst geltend machen, wenn er dem Vermieter zuvor eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung gesetzt hat und diese Frist erfolglos abgelaufen ist, die Nachbesserung fehlschlägt, der Vermieter diese verweigert oder die Nachbesserung unzumutbar verzögert wird. Alternativ kann der Mieter nach erfolglosem Fristablauf die Mängel selbst beseitigen. Ihm entsteht insoweit ein Erstattungsanspruch hinsichtlich der dafür für ihn notwendigen Kosten gegen den Vermieter.
2. Eine Minderung der Miete ist nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 ausgeschlossen. Vom Vermieter nicht zu vertretene Betriebsunterbrechungen bei der Strom-, Fernwärme-, Brennstoff- und Wasserversorgung sowie Ausfälle technischer Anlagen stellen keinen Minderungsgrund dar.
3. Schadensersatzansprüche des Mieters gegen den Vermieter können darüber hinaus nur geltend gemacht werden, wenn sie auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinalpflicht), einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung durch den Vermieter oder seiner Erfüllungsgehilfen oder einer fahrlässigen Pflichtverletzung mit Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit oder auf durch

Mängel der Mietsache verursachten Schäden beruhen. Eine Umkehr der Beweislast erfolgt hierdurch nicht.

Darüber hinaus haftet der Vermieter in dem Umfang, in dem der Schaden durch eine Versicherung ersetzt wird oder ein sonstiger Dritter erfolgreich in Anspruch genommen werden kann.

4. Der Mieter kann Rechte wegen bereits bei Beginn des Mietverhältnisses vorhandener Sachmängel nur dann geltend machen, wenn der Sachmangel entweder im Übergabeprotokoll ausdrücklich vermerkt ist, oder wenn er auch bei Anwendung der erforderlichen Sorgfalt im Zeitpunkt der Übergabe des Mietgegenstands für den Mieter, der den Mietgegenstand eingehend besichtigt hat, objektiv nicht erkennbar gewesen ist, es sei denn, der Vermieter hat den Mangel arglistig verschwiegen.
5. Sofern und soweit die Haftung des Vermieters für Mängel nach diesem Vertrag ausgeschlossen ist und soweit dem Vermieter im Zusammenhang mit dem Mangel Ansprüche gegenüber Dritten zustehen, verpflichtet er sich, diese an den Mieter abzutreten und ihm die zur Durchsetzung dieser Ansprüche notwendigen Informationen zu erteilen.

§ 7 Haftung des Mieters, Verkehrssicherungspflicht

1. Der Mieter hat den Mietgegenstand pfleglich zu behandeln, insbesondere hinsichtlich der Gebäude für ausreichende Reinigung, Lüftung und Heizung zu sorgen und die Räume sowie die darin befindlichen Anlagen und Einrichtungen pfleglich zu behandeln und von Ungeziefer freizuhalten.
2. Für alle Beschädigungen, Verunreinigungen und sonstige Beeinträchtigungen des Mietgegenstands (der Gebäudes und Freiflächen) haftet der Mieter, soweit diese Beschädigungen schuldhaft im Sinne des § 276 Abs. 1 BGB verursacht worden sind. Die Regelungen über den baulichen Unterhalt bleiben unberührt.
3. Jeden am Mietgegenstand entdeckten Schaden hat der Mieter unverzüglich dem Vermieter anzuzeigen. Für einen durch nicht rechtzeitige Anzeige verursachten weiteren Schaden ist der Mieter ersatzpflichtig. Die gilt auch, wenn der Mieter den Schaden auf Grund fahrlässigen Verhaltens verspätet entdeckt hat.
4. Dem Mieter obliegt die Verkehrssicherungspflicht innerhalb und außerhalb des Mietgegenstandes. Der Mieter übernimmt insbesondere die Wegereinigung öffentlicher Zufahrten und Gehwege, die Reinigung der Außenanlagen, der Zuwegungen zum Mietgegenstand und zu den Abfallbehältern. Die Reinigungspflicht erstreckt sich auf die Beseitigung von Laub, Unrat und sonstigen Verschmutzungen. Während der Wintermonate beseitigt der Mieter ergänzend auch Schnee und Eis auf allen Zuwegen und

Zufahrten nebst Außenanlagen und Abfallsammelplätzen sowie den öffentlichen Gehwegen zu den üblichen Verkehrszeiten.

5. Die Bewachung des Mietgegenstands ist Sache des Mieters. Der Mieter übernimmt ferner auf eigene Kosten und Gefahr alle Verpflichtungen, die ihn treffen würden, wenn er selbst Eigentümer des Grundstücks wäre. Hierzu gehört insbesondere die Übernahme der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht gegenüber Dritten im Sinne von Ziff. 4. Der Mieter haftet im Verhältnis zum Vermieter für alle Schäden und Unfälle, die Dritten auf dem Mietgegenstand durch Handlungen oder Unterlassungen des Mieters oder seiner Beauftragten oder aus der Nichterfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag entstehen. Der Mieter stellt den Vermieter von allen gesetzlichen Verpflichtungen des Vermieters gegenüber Dritten frei.

§ 8 Instandhaltung und Instandsetzung, Schönheitsreparaturen

1. Die Instandhaltung und Instandsetzung der Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Fundamente, der tragenden Wände sowie der Dachkonstruktion („Dach und Fach“ im Sinne dieses Vertrages) sowie die Funktion der Ver- und Entsorgungsleitungen in Dach und Fach obliegt dem Vermieter vorbehaltlich der Regelung in Abs. 2.

Der Begriff „Dachkonstruktion“ im Sinne von Satz 1 schließt nicht die Eindeckung, Abdichtung, Ableitung und die dazugehörigen Klempnerarbeiten (Dachrinne und -fallrohre) einschließlich von Vor- und Neben- sowie Glasdächern sowie Zu- und Abgängen des Daches ein.

Die Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit im Sinne von Satz 1 bezieht sich nur auf die tragenden Teile des Gebäudes (alle Fundamente, tragenden Wände, Stützen, Pfeiler sowie die Geschossdecken).

2. Über die Verpflichtung gemäß Abs. 1 hinaus ist der Vermieter für solche Mängel der Mietsache verantwortlich, die während des Gewährleistungszeitraums von 5 Jahren nach Übergabe des Mietgegenstandes an den Mieter auftreten, sofern und soweit dem Vermieter Ansprüche auf Mängelbeseitigung gegenüber den an Planung und Errichtung beteiligten Dritten zustehen und diese Ansprüche durchsetzbar und auch einbringlich sind. Die vorstehend aufgeführten Ansprüche gelten als nicht durchsetzbar, wenn ein dauerhaftes in der Person des Dritten liegendes Leistungshindernis (z.B. Geschäftsaufgabe, Insolvenz, o.ä.) vorliegt. Der Vermieter ist verpflichtet, dem Mieter jederzeit Auskunft über das Bestehen von Ansprüchen gegenüber an der Planung und Errichtung beteiligten Dritten, die Dauer der mit diesen Dritten vereinbarten Gewährleistungsfristen und ggf. den Stand der Anspruchsverfolgung zu unterrichten. Der Mieter kann vom Vermieter die Abtretung von Ansprüchen auf Beseitigung von Mängeln an der Mietsache an Erfüllung statt verlangen.

3. Der Mieter hat – mit Ausnahme der in Abs. 1 bezeichneten Gebäudeteile sowie den von Abs. 2 erfassten Sachverhalten – nach Ablauf von 5 Jahren nach Übergabe des Mietgegenstandes an den Mieter auf eigene Kosten sämtliche Instandhaltungen und Instandsetzungen durchzuführen, soweit diese im Zusammenhang mit den ausschließlich ihm überlassenen Räumen stehen oder innerhalb dieser Räume gelegene bzw. sonst zu seiner ausschließlichen Nutzung bestimmte technische Anlagen, Einrichtungen und Installationen betreffen. Dies gilt insbesondere für die Instandhaltung und Instandsetzung an Türen, Fenstern, Scheiben, Bodenbelägen und Wandbelägen, mit denen der Mietgegenstand ausgestattet ist. Der Vermieter kann sich in besonderen Fällen vorbehalten, diese Instandhaltungen und Instandsetzungen selbst bzw. durch Dritte durchzuführen, etwa wenn der Mieter die Instandhaltung und Instandsetzung nicht vornimmt. In diesem Fall hat der Mieter die Kosten der jeweiligen Instandhaltungen / Instandsetzungen zu tragen. Soweit dem Vermieter in Ansehung der vorstehenden Pflichten des Mieters Ansprüche gegen Dritten zustehen (z.B. aus Gewährleistung, Versicherungsleistungen u.ä.), ist der Vermieter verpflichtet, diese Ansprüche an den Mieter abzutreten. Der Mieter ist seinerseits dafür verantwortlich, die rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen für die Geltendmachung dieser Ansprüche herbeizuführen (Mahnungen, Fristsetzungen, Kündigungen usw.). Für Gegenstände der Kostengruppe 600 nach DIN 276 beträgt die Frist gem. Satz 1 zwei Jahre.

Für die Zeit während der vorstehenden Gewährleistungszeiträume ist der Vermieter verpflichtet, die Instandhaltung/Instandsetzung näher beschrieben im Betriebskonzept in **Anlage 8.3** nach Hinweis des Mieters vorzunehmen. Er erhält dafür die in § 4 Abs. 1 lit d) bezeichnete Gebühr für die Übernahme des baulichen Unterhalts.

4. Während der Dauer des Mietverhältnisses ist der Mieter verpflichtet, die erforderlichen Schönheitsreparaturen an dem Mietgegenstand sach- und fachgerecht auf seine Kosten auszuführen.

Die Verpflichtung zur Durchführung der Schönheitsreparaturen erstreckt sich auf sämtliche Wände und Decken, die Heizkörper einschließlich Heizungsrohre, der Innen- und Außentüren sowie der Fenster.

5. Der Mieter trägt das Glasbruchrisiko.
6. Entstehen Verunreinigungen und Beschädigungen insbesondere an Straßen, Gehwegen, Höfen, Durchfahrten, Fassaden, Fluren oder Treppen des Objekts, so ist der Mieter verpflichtet, auf eigene Kosten für unverzügliche Säuberung oder Beseitigung oder Ersatz zu sorgen.
7. Abs. 6 gilt für Vandalismusschäden entsprechend.

§ 9 Bauliche Veränderungen

1. Der Vermieter darf und muss Ausbesserungen und auch bauliche Veränderungen vornehmen, die zur Erhaltung des Gebäudes oder des Mietgegenstandes sowie zur Abwendung drohender Gefahr oder zur Beseitigung von Schäden vom oder am Mietgegenstand notwendig werden. Der Vermieter verpflichtet sich, den Mieter rechtzeitig unter Beachtung der schulischen Belange und Notwendigkeiten zu benachrichtigen. Zur Durchführung dieser Arbeiten hat der Mieter dem Vermieter oder seinem Beauftragten das Betreten der Mieträume während der üblichen Nutzungszeiten oder nach Vereinbarung zu gestatten. Im Notfall ist keine Vorankündigung notwendig und der Mieter hat den Zugang zu jeder Zeit zu gewähren. Der Vermieter wird bei der Durchführung der Arbeiten auf die nutzungsspezifischen Belange des Mieters Rücksicht nehmen.
2. Bei Wertverbesserungs- oder Energiesparmaßnahmen benachrichtigt der Vermieter den Mieter drei Monate vor Beginn der Maßnahme über deren Beginn und voraussichtliche Dauer, wobei die schulischen Belange und Notwendigkeiten zu berücksichtigen sind. Soweit erforderlich, muss der Mieter bei Durchführung dieser Arbeiten mitwirken, z.B. durch vorübergehende Umräumung der Möbel, Entfernung von Einbauten usw. Verletzt der Mieter diese Pflichten, so haftet er dem Vermieter für etwa entstehende Mehrkosten. Der Vermieter ist verpflichtet, die Arbeiten zügig durchführen zu lassen und dabei Rücksicht auf die schulspezifischen Belange des Mieters zu nehmen.
3. Schadensersatzansprüche stehen dem Mieter gegen den Vermieter in diesem Zusammenhang nur dann und im Hinblick auf den Einredevorbehalt gem. § 4 Abs. 3 nur im Innenverhältnis gegenüber dem Vermieter zu, wenn durch Ausbesserungs- bzw. Änderungsarbeiten oder bei Behebung von nach Übergabe des Mietgegenstandes aufgetretenen Baumängeln die Nutzung des Mietgegenstandes in der Unterrichtszeit länger als 4 Wochen erheblich beeinträchtigt wird.
4. Der Mieter darf Änderungen des Mietgegenstandes, insbesondere Um- und Einbauten, Einrichtungen und Installationen oder dergleichen nur mit schriftlicher Zustimmung des Vermieters vornehmen. Der Mieter ist zur Einholung sämtlicher notwendiger Genehmigungen und ggfls. denkmalschutzrechtlicher Abstimmungen verpflichtet und hat sämtliche Kosten der Maßnahme zu tragen.

§ 10 Betreten des Mietgegenstandes

1. Dem Vermieter und seinen Beauftragten ist das Betreten des Mietgegenstandes nach vorheriger Ankündigung während der üblichen Nutzungszeiten unter Berücksichtigung des Unterrichtsbetriebes gestattet. Bei Gefahr im Verzug ist dem Vermieter und seinen Beauftragten das Betreten des Mietgegenstandes jederzeit gestattet.

2. Sechs Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses, hat der Mieter die Besichtigung nach vorheriger Terminabsprache auch außerhalb der üblichen Dienst- und Geschäftszeiten zu gestatten.

§ 11 Versorgungs- und Entsorgungseinrichtungen, Aufstellen von Maschinen, Lagerung von Gegenständen, Abfallbeseitigung

1. Die vorhandenen und grundsätzlich für den speziellen Schulbetrieb geeigneten Ver- und Versorgungsnetze dürfen vom Mieter nur in dem Umfang in Anspruch genommen werden, der keine Überbelastung verursacht. Die Erweiterung, Änderung oder Errichtung von zusätzlichen Ver- und Entsorgungseinrichtungen (z.B. Wasser, Gas, Strom, Wärme, Kälte, Entwässerung, Müllabfuhr usw.) bedarf der Zustimmung des Vermieters und ist nur in Abstimmung mit den technischen Gegebenheiten des Objektes zulässig. Der Vermieter wird seine Zustimmung erteilen, wenn dem nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Die Kosten für derartige Veränderungen gehen in jedem Fall zu Lasten des Mieters.
2. Vor dem Aufstellen von Gerätschaften, wie insbesondere Maschinen, schweren Apparaten und Geldschränken im Mietgegenstand hat sich der Mieter über zulässige Belastungsgrenzen der Stockwerksdecken beim Vermieter zu erkundigen und dessen schriftliche Zustimmung einzuholen. Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bestimmungen eintreten, haftet der Mieter. Ergeben sich durch die Maschinen nachteilige Auswirkungen für das Gebäude oder den Mietgegenstand (Erschütterungen, Risse usw.), so kann der Vermieter die erteilte Zustimmung widerrufen und die Beseitigung der Anlagen verlangen.

§ 12 Untervermietung

1. Der Mieter ist ohne die vorherige Zustimmung des Vermieters nicht berechtigt, den Gebrauch des Mietgegenstandes als Ganzes Dritten zu überlassen, insbesondere den Mietgegenstand weiter zu vermieten. Der Vermieter ist zur Verweigerung der Zustimmung nur aus wichtigem Grund berechtigt. Aus wichtigem Grund kann eine erteilte Zustimmung vom Vermieter auch widerrufen werden. Eine Untervermietung von einzelnen Räumen oder zeitanteilig von Gebäudeteilen oder ganzer Gebäude (z.B. Sporthallen) an Sportvereine, Musik- und Volkshochschulen und andere Einrichtungen, Personen oder Personengruppen ist zustimmungsfrei, wenn diese Untermieter die Pflichten des Mieters aus diesem Vertrag entsprechend beachten.
2. Der Mieter haftet dem Vermieter gegenüber für sämtliche Handlungen des Untermieters wie für eigenes Verschulden. Bei der Untervermietung ist der Mieter außerdem verpflichtet, dem Untermieter sämtliche Pflichten aus diesem Vertrag aufzuerlegen. Die

Abrechnung von Betriebs- und Nebenkosten gegenüber dem Untermieter ist ausschließlich Sache des Mieters.

§ 13 Schilder, Kennzeichnungen

1. Der Mieter darf Schilder und Kennzeichen auf den dafür vorgesehenen Gebäudeflächen und Hinweistafeln der Liegenschaft anbringen. In jedem Fall ist der Mieter verpflichtet, auf eigene Kosten sämtliche behördliche bzw. gesetzliche Auflagen und Einschränkungen zu beachten und einzuhalten; erforderliche Genehmigungen holt der Mieter ein.
2. Rechtzeitig vor Beendigung des Mietverhältnisses sind Schilder und Kennzeichen von dem Mieter zu beseitigen und der ursprüngliche Zustand wieder herzustellen. Der Mieter trägt im Hinblick auf von ihm angebrachte Schilder die Verkehrssicherungspflicht.
3. Die Errichtung und Anbringung von sonstigen Kennzeichnungen ist nur aufgrund gesonderter Vereinbarung mit dem Vermieter zulässig.

§ 14 Beendigung des Mietverhältnisses

1. Bei Beendigung des Mietverhältnisses hat der Mieter den Mietgegenstand nach Durchführung der Schönheitsreparaturen (soweit sie erforderlich sind) und Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen nach Maßgabe des § 12 vollständig geräumt und gereinigt, insbesondere frei von jeglichen vom Mieter eingebrachten gesundheits- und umweltgefährdenden Stoffen, einschließlich sämtlicher Schlüssel an den Vermieter zurückzugeben.
2. Der Mieter wird im Fall der Beendigung des Mietverhältnisses rechtzeitig vor Auszug mit dem Vermieter oder dessen Beauftragten einen Besichtigungstermin vereinbaren, bei dem der Zustand des Mietobjektes in einem Protokoll festgehalten wird. Bei der Besichtigung festgestellte und von dem Mieter zu vertretende Mängel werden von diesem unverzüglich beseitigt.
3. Soweit der Mieter den Mietgegenstand verändert hat (insbesondere durch bauliche Maßnahmen, Einrichtungen oder Einbauten), hat er rechtzeitig vor Beendigung des Mietverhältnisses den ursprünglichen Zustand gemäß Übergabeprotokoll herzustellen, sofern und soweit der Vermieter die ihm angebotene Übernahme etwa von dem Mieter veranlasster Veränderungen bzw. in den Mietgegenstand eingebrachter Einrichtungen ablehnt. Dies gilt nicht, wenn bei der Zustimmung zu diesen Maßnahmen anderes vereinbart worden ist

§ 15 Versicherungen

1. Der Vermieter wird auf Kosten des Mieters eine ausreichende, der Natur und dem Umfang der Nutzung entsprechende und dieser angemessenen Versicherungen mit Deckung für alle Schäden am Gebäude sowie Dritter abzuschließen und für die Dauer des Mietverhältnisses aufrechtzuerhalten, soweit dies für die Durchführung des Miet- und des dem zugrundeliegenden Erbbaurechtsvertrages notwendig ist. Die Versicherungen müssen insbesondere die Risiken Feuer, Leitungswasser, Sturm und Extended Coverage (erweiterte Deckung für Elementarschäden – z.B. Erdbeben, Erdbeben, Überschwemmungen), Grundstückshaftpflicht, Glasbruch und mutwillige Beschädigung sowie Terrorismus abdecken.
2. § 7 Abs. 1 bleibt unberührt.

§ 16 Aufschiebende und auflösende Bedingung, Rücktritt

1. Dieser Vertrag steht unter der aufschiebenden Bedingung der Erteilung der erforderlichen Baugenehmigung mit Rechtskraft sowie des Abschlusses eines Erbbaurechtsvertrages zwischen dem Vermieter und dem Land Berlin, nach dem der Vermieter als Erbbauberechtigter das Recht erhält und die Pflicht hat, die Gebäude des Mietgegenstandes zu errichten.
2. Der Vermieter ist berechtigt, innerhalb einer Frist von 24 Monaten nach Wirksamwerden des Vertrages von diesem Vertrag aus wichtigem Grund zurückzutreten. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn der Vermieter nicht in der Lage ist, den Mietgegenstand zu wirtschaftlichen Bedingungen zu errichten, insbesondere wenn ihm eine Vergabe der Planungs- und Bauaufträge nicht zu wirtschaftlichen Bedingungen möglich ist oder ihm die Erfüllung der Pflichten aus diesem Vertrag aus nicht in seiner Risikosphäre liegenden Gründen unmöglich oder wesentlich erschwert wird. Die Berechtigung nach Satz 1 entfällt, sobald der Vermieter nachhaltig Bauaufträge für die Errichtung des Mietobjektes erteilt hat (z.B. Erdarbeiten, Rohbau oder gleichwertige Aufträge).
3. Dieser Mietvertrag endet außerordentlich, wenn der mit dem Land Berlin geschlossene Erbbaurechtsvertrag durch Kündigung, Rücktritt oder Zeitablauf wegfällt (auflösende Bedingung). Der Vermieter informiert den Mieter so früh wie möglich, wenn aus seiner Sicht diese Voraussetzung eintritt.

§ 17 Sonstige Vereinbarungen

1. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen worden. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Für den Fall, dass die Schriftform gemäß

§ 550 S. 1 i.V.m. § 126 BGB entgegen der Vorstellung der Parteien nicht gewahrt sein sollte, verpflichten sie sich vorsorglich auf Verlangen der jeweils anderen Partei hinsichtlich des abgeschlossenen Mietvertrags und sämtlicher Vereinbarungen und Anlagen, die gesetzliche Schriftform gemäß § 550 S. 1 i.V.m. § 126 BGB herzustellen und verpflichten sich, das Mietverhältnis nicht unter Berufung auf den Mangel der Schriftform gemäß § 550 S. 1 i.V.m. § 126 BGB zu kündigen.

2. Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrages und seiner Anlagen nichtig, unwirksam oder undurchführbar sein, bleiben die übrigen Vertragsbestimmungen davon unberührt. Die Parteien sind verpflichtet, anstelle der unzulänglichen Regelung eine wirksame, durchführbare Regelung zu vereinbaren, die auch rückwirkend gelten soll und – insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht – in ihren Wirkungen dem mit der unzulänglichen Regelung Beabsichtigten entspricht.
3. Die folgenden Anlagen sind Gegenstand dieses Vertrages:

Anlage 1	Projektvereinbarung
Anlage 1.1a	Grundbuchauszug
Anlage 1.1b	Plan des Gebäudes
Anlage 1.1c	Grundrisspläne für den Mietgegenstand (Raumplanung des Mieters)
Anlage 1.2a	Entwurfsplanung
Anlage 1.2.b	Bau- und Ausstattungsbeschreibung
Anlage 2.1	Betriebsbeschreibung
Anlage 4.1	Mietberechnung
Anlage 4.3	Auflistung der anfallenden Betriebskosten
Anlage 4.4	Auflistung sonstiger zu wartender Anlagen und Einrichtungen
Anlage 4.6	Einredeverzichtserklärung
Anlage 8	Schnittstellenliste Ausstattung
Anlage 8.3	Betriebskonzept

Bei Widersprüchen zwischen dem Text der Anlagen und dem Text dieses Vertrages, gehen die Regelungen dieses Vertrages vor.

_____, den _____

HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH

_____, den _____

Bezirksamt [...] von Berlin

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Berlin-Kolleg

BSN 01A04
Adresse: Turmstr. 75
(Hauptstandort) 10551 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Sonstige
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 70.702 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): -21.045 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 78.701 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.046 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4175	3702	70203	01A04, Berlin Kolleg; Gesamtsanierung; 10551, Turmstr. 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,081							0,500	Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Banken, Immobilien und Versicherungen

BSN 01B01
Adresse: Alt-Moabit 10
(Hauptstandort) 10557 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Berufsschule
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 267.523 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4011	1021	51925	Umbau Cafeteria zu Multifunktionsraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,365		0,015		0,350				BIM				
							0,015										
4012	1021	51925	Kühl-bzw. Abluftanlage Serverraum (R. 1.2.08) EG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005		0,005						BIM				
								0,005									
75002			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,378		0,251	0,128	0,251	0,251	0,251		BIM				2018
							0,248										2018
75076			Erneuerung RLT & MSR (B18006-30427001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,800		1,000	0,800					BIM				2019
																	2019
75077			Sanierung der WC-Bereiche (B18008-30427000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,400		0,800	0,400					BIM				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Staatliche Technikerschule Berlin

BSN	01B02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Bochumer Str. 8 B	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	40.255 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10555 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
75007			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,219		0,110	0,110	0,110	0,110	0,110		BIM				2018
							0,038										2018
75078			Gesamtsanierung Sporthalle (B18018-30120001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,002		0,300	2,000					BIM		0,633		2022
							0,002								23.05.2018		2023
75079			Sanierung Sanitär- und Trinkwasseranlagen (B18019-30120001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,800		0,150	0,800					BIM				2018
																	2019
9331	1021	51925	Qualitative Erweiterung der Ausstattung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,069								BIM				
9786	1022	51925	Neugestaltung Cafeteria incl. Erweiterung Aufzug	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,159				0,159				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Kommunikations-, Informations- und Medientechnik

BSN 01B03
 Adresse: Osloer Str. 23-26
 (Hauptstandort) 13359 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 326.307 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4014	1021	51925	In Verbindung mit SPM - Trockenbauwand- inkl. Tür, Farbfangbeckeninstallation, Erweiterung Netzwerk und E-Installation Raum C1.13 / C 1.14 / C 1.09	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,059		0,047	0,012					BIM				
							0,047	0,012									
5602	1021	51925	Umbau ehemalige Schmiede	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,345				0,206				BIM				
						0,139											
75047			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,312		0,166	0,147	0,166	0,166	0,166		BIM				2018
							0,106										2018
75080			Umbau Schmiede (N15013-3039500-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,002		0,050						BIM				2018
							0,002										2018
75081			Brandschutzkonzept Hs. 1, 2, 3 (B18081-30395000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,200		0,200						BIM				2018
																	2018
75082			Fassadensanierung Zwischenbau Haus 2/3 (B18082-30395000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,200		1,200						BIM				2018
																	2018
9320	1021	51925	Zusammenführen der Räume C 2.18, C 2.19 und C 2.20 zu einem modernen Lernfeldraum für Informationstechnische Systeme;	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,019			0,019					BIM				
								0,019									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Gesundheit I

BSN	01B04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Schwyzter Str. 6-8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	251.955 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	51.195 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5663	1021	51925	Rückbau div. NW-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,060		0,060						BIM				2018
							0,060										2018
5666	1021	51925	Zusammenführen der Räume C 2.18, C 2.19 und C 2.20 zu einem modernen Lernfeldraum für Informationstechnische Systeme;	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,060		0,060						BIM				
							0,060										
75061			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,258		0,130	0,128	0,130	0,130	0,130		BIM				2018
							0,081										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Staatliche Wirtschaftsfachschule für Hotellerie und Gastronomie Berlin

BSN	01B05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Niederwallstr. 6-7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	80.517 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10117 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
75044			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,128		0,041	0,087	0,041	0,041	0,041		BIM				2018
							0,081										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Arkonaplatz

BSN: 01G01
Adresse: Ruppiner Str. 47-48
(Hauptstandort): 10115 Berlin
Grundschulplanungsregion: Brunnenstraße (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
451	451	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.863.588 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 430.295 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.233 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 382.893 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.169 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Papageno-Grundschule

BSN	01G02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.361.156 €								
Adresse:	Bergstr. 58	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>567</td><td>567</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	567	567	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.485.536 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
567	567	0	0												
(Hauptstandort)	10115 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Brunnenstraße (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.764 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	722.519 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.845 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2	9810	71000	01G02, Papageno-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10115, Bergstraße 58	SIWANA	3,080	2,900	0,661			0,008			SenStadtWohn	3,300		3,210	2016
						2,226	0,495	0,001								20.07.2016	2017
4641	3701	70106	01G02, Papageno Grundschule; Gesamt-sanierung und Anbau zur Schul-platzen-erweiterung; 10115, Bergstr. 58	gezielte Zuweisung an die Bezirke						0,500	1,000	2,500	Bezirk				2020
																	2024
6002	3306	54040	Neubau Mensa (Bauvorbereitung (BV)	Bauvorbereitungsmittel	4,670			0,012	0,100	0,150			Bezirk				2021
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bergstr. 58										
4641	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt und in Betrieb

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kastanienbaum-Grundschule

BSN	01G04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.976.186 €								
Adresse:	Gipsstr. 23 A	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>420</td><td>420</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	420	420	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	335.227 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
420	420	0	0												
(Hauptstandort)	10119 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Brunnenstraße (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.748 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	297.976 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.503 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4643	3701	71401	01G04, Kastanienbaum Grundschule; Gesamt-sanierung; 10119, Gipsstr. 23a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,993					1,100	1,100	1,793	Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule Neues Tor

BSN: 01G05
Adresse: Hannoversche Str. 20
(Hauptstandort): 10115 Berlin
Grundschulplanungsregion: Charitéviertel (06)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
407	407	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.189.492 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 106.924 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.385 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 62.248 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.291 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	01G07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	5.378.454 €
Adresse:	Singerstr. 8	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	224.289 €
(Hauptstandort)	10179 Berlin	350	350	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Alexanderplatz (11)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.745 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	189.684 €
Schulträger:	Bezirk	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.861 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4645	3701	70107	01G07, GutsMuths-Grundschule; Gesamt-sanierung; 10179, Singerstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	3,150						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Singerstr. 8										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Brandenburger Tor

BSN	01G08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.898.925 €								
Adresse:	Wilhelmstr. 52	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>565</td><td>565</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	565	565	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	214.141 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
565	565	0	0												
(Hauptstandort)	10117 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Regierungsviertel (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.300 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	176.977 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.865 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9564	3701	70209	01G08, Grundschule am Brandenburger Tor; Gesamtsanierung; 10117, Wilhelmstr. 52	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,157						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Abbau Fremdnutzung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling City-Grundschule

BSN	01G10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.500.994 €								
Adresse:	Sebastianstr. 57	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>483</td><td>483</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	483	483	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.268.661 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
483	483	0	0												
(Hauptstandort)	10179 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Heine-Viertel (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.009 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.225.545 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.914 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9565	3701	70105	01G10, City-Grundschule: Anbau zur Schulerweiterung; 10179, Sebastianstraße 57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,850						0,500	1,000	Bezirk				
9586	3701	82164	Grundstückserwerb		6,266				6,253				Bezirk				
								0,013									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sebastianstr. 57										
9565	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kurt-Tucholsky-Grundschule

BSN	01G11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.534.126 €								
Adresse:	Rathenower Str. 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>669</td><td>669</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	669	669	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.596.349 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
669	669	0	0												
(Hauptstandort)	10559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Moabit Ost (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.244 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(864)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(864)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	3.091.585 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(864)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.484 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1655	2710	70231	Sanierung Sanitär- und Umkleidebereiche Sporthalle, 2 BA	SchulSP - investiv	1,604		0,700	0,300					Bezirk			2,521	2018
							0,700	0,300								22.02.2017	2019
4649	3701	70510	01G11, Kurt-Tucholsky-Grundschule (Filiale Kruppstr.); Grundinstandsetzung; 10559, Rathenower Str. 18 Filiale Kruppstr. 14 a		14,053					2,000	2,800	5,960	Bezirk				2023
								0,009									2025
60754	1240	89363	Schulhofgestaltung einschließl. Wegeverbindung Fritz-Schloß-Park		0,345	0,054	0,290						Bezirk				2017
						0,054	0,290										2018
8664	3306	54040	Gesamtsanierung /Erweiterung Schulstandort(BV)	Bauvorbereitungsmittel									Bezirk				2022
								0,026									2024
9	2710	51915	Sanierung Dach und Fenster (2. BA)	SSSP	1,150	1,150							Bezirk				2017
						1,086											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kruppstr. 14a										
4649	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch ehm. Polizeigebäude Kruppstr.

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Anne-Frank-Grundschule

BSN 01G15
Adresse: Paulstr. 20 B
(Hauptstandort) 10557 Berlin
Grundschulplanungsregion: Moabit Ost (05)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
358	358	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.946.306 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 128.602 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.481 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 106.120 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-										

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Moabiter Grundschule

BSN	01G16	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.193.625 €
Adresse:	Paulstr. 28	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.381.574 €
(Hauptstandort)	10557 Berlin	415	415	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Moabit Ost (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.427 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	807.147 €
Schulträger:	Bezirk	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
11	2710	51915	Sanierung Schulhof, Sportfreifläche	SSSP	0,675	0,675							Bezirk				2017
						0,550											2017
4650	3701	70210	01G16, Moabiter Grundschule; Gesamtsanierung; 10557, Paulstr. 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,352							0,500	Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Bolle-Grundschule

BSN 01G18
Adresse: Waldenserstr. 20-21
(Hauptstandort) 10551 Berlin
Grundschulplanungsregion: Moabit West (albert)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
341	341	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.191.492 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.488.762 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.296 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.165.065 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.401 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
13	3701	70200	01G18, Carl-Bolle-Grundschule; Gesamtsanierung; 10551, Waldenserstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,632						0,500	1,000	SenStadtWohn				
14	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,400	0,400							Bezirk			0,589	2017
						0,274										22.02.2017	2017
2620	1012	51900	Einbau Treppenaufzug	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,099			0,099					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hansa-Grundschule

BSN	01G19	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.682.882 €								
Adresse:	Lessingstr. 5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>375</td><td>375</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	375	375	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	656.381 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
375	375	0	0									
(Hauptstandort)	10555 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Moabit West (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.696 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	298.318 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.261 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1651	2710	51931	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,587		0,058	0,711	0,579				Bezirk			0,758	2018
							0,047	0,276								16.07.2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	01G24	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.700.635 €								
Adresse:	Ungarnstr. 75	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>498</td><td>498</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	498	498	0	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	730.289 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
498	498	0	0												
(Hauptstandort)	13349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Parkviertel (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	25.351 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	699.249 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.689 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4652	3701	70206	01G24, Gottfried-Röhl-Grundschule; Gesamtsanierung; 13349, Ungarnstr. 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,001					0,500	1,000	2,500	Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rudolf-Wissell-Grundschule

BSN 01G25
 Adresse: Ellerbeker Str. 7-8
 (Hauptstandort) 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
414	414	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.635.970 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 801.863 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.724 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 404.340 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.799 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
18	3701	70201	01G25, Rudolf-Wissell-Grundschule; Gesamtsanierung; 13357, Ellerbeker Str. 7-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,270						0,500	1,000	SenStadtWohn				
																	2028
19	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,400	0,400							Bezirk			0,677	2017
						0,348										12.12.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gesundbrunnen-Grundschule

BSN	01G27	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.966.179 €								
Adresse:	Prinzenallee 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>582</td><td>582</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	582	582	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.911.484 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
582	582	0	0												
(Hauptstandort)	13357 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Osloer Straße (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.067 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	500.927 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.551 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1652	2710	70231	Sanierung Räume, Keller, Sanitär, 4 BA	SchulSP - investiv	4,057		1,550	0,520					Bezirk			3,630	2018
							1,201	0,152					Bezirk			26.10.2016	
21	3701	71605	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule; Freiflächenumgestaltung; 13357, Prinzenallee 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,300	0,300		0,300				0,580	Bezirk				2019
						0,016							Bezirk				2019
22	2710	51915	Sanierung Elt-Anlage, Sanierung Sanitär Schule; Bauteil A	SSSP	1,800	1,800							Bezirk				2017
						1,763		0,250					Bezirk				2017
9563	3701	70208	01G27, Gesundbrunnen-Grundschule: Gesamtsanierung; 13357, Prinzenallee 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,494						0,500	1,000	Bezirk				
													Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Brüder-Grimm-Grundschule

BSN	01G28	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	33.320.732 €								
Adresse:	Tegeler Str. 18-19	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>402</td><td>402</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	402	402	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.740.212 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
402	402	0	0												
(Hauptstandort)	13353 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wedding Zentrum (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.436 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	2.712.104 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.672 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Tegeler Str. 18-19										
	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Verlagerung Schulpraktisches Seminar

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wilhelm-Hauff-Grundschule

BSN 01G29
Adresse: Gotenburger Str. 8
(Hauptstandort) 13359 Berlin
Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.203.599 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.426.325 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.568 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 564.198 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.449 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
25	9810	70011	01G29; Wilhelm-Hauff-GS; Sanierung Schulgebäude; 13359; Gotenburger Straße; 8	SIWANA	4,645	2,400	1,696						Bezirk		4,600	4,600	2016
						1,945	1,671	0,026									2018
26	2710	51931	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,200	0,200							Bezirk				2017
						0,200											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	01G31	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.979.007 €
Adresse:	Antonstr. 10	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	582.726 €
(Hauptstandort)	13347 Berlin	564	557	0	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Wedding Zentrum (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	36.789 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	498.936 €
Schulträger:	Bezirk	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.244 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4655	3701	70211	01G31, Wedding Grundschule; Gesamtsanierung; 13347, Antonstr. 10-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,978						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2024
8572	3306	54040	Neubau einer 3-Feld-Sporthalle (Bauvorbereitung (BV))	Bauvorbereitungsmittel									Bezirk				2022
								0,022									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Kraemer-Grundschule

BSN	01G32	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.130.980 €
Adresse:	Zechliner Str. 4	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.819.933 €
(Hauptstandort)	13359 Berlin	480	480	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Osloer Straße (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	31.914 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.627.802 €
Schulträger:	Bezirk	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.630 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4656	3701	70207	01G32, Carl-Kraemer-Grundschule; Gesamtsanierung; 13359, Zechliner Str. 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,994					0,500	1,000	2,500	Bezirk				2021
																	2022
8719	3306	54040	Gesamtsanierung (BV)	Bauvorbereitungsmittel	38,845				0,350				Bezirk				2021
							0,148										2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Humboldthain-Grundschule

BSN	01G35	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.802.001 €								
Adresse:	Grenzstr. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>392</td><td>392</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	392	392	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	654.517 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
392	392	0	0									
(Hauptstandort)	13355 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charitéviertel (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.427 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	521.305 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.561 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
8608	3306	54040	Reaktivierung Schulstandort / Gesamtanierung (BV)	Bauvorbereitungsmittel									Bezirk				2019
								0,093									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Andersen-Grundschule

BSN: 01G36
Adresse: Kattgatstr. 26
(Hauptstandort): 13359 Berlin
Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	383	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.139.751 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 951.241 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.935 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 910.791 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.515 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
31	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Fenster, 2. BA	SSSP	0,200	0,200							Bezirk				2017
																	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Seidel-Grundschule

BSN 01G37
Adresse: Ramlerstr. 9-10
(Hauptstandort) 13355 Berlin
Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
528	528	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.627.250 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 315.808 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 24.112 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 274.686 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.009 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
33	3701	70202	01G37, Heinrich-Seidel-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Ramlerstr. 9-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,940						0,500	1,000	SenStadtWohn				
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

BSN	01G38	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.813.328 €
Adresse:	Strelitzer Str. 42	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	508.641 €
(Hauptstandort)	13355 Berlin	532	532	0	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Brunnenstraße (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.568 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	472.597 €
Schulträger:	Bezirk	504(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.187 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
36	2712	70104	01G38, Gustav-Falke-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13355, Strelitzer Str. 42	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000			0,002					SenStadtWohn				2021
																	2023
37	2710	51915	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SSSP	0,017	0,017							Bezirk				2017
																	2017
4657	3701	71407	01G38, Gustav-Falke-Grundschule; Gesamtsanierung; 13355, Strelitzer Str. 42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,159						1,200	1,200	Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Strelitzer Str. 42										
4657	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		Abriss
0036	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Vineta-Grundschule

BSN	01G39	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.494.936 €								
Adresse:	Demminer Str. 27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>418</td><td>418</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	418	418	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	606.562 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
418	418	0	0									
(Hauptstandort)	13355 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Brunnenstraße (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	25.366 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	120.102 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.186 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4304	2712	70601	01G39, Vineta-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13355, Demminer Straße 27	Schulsporthallen Schnellbau	9,000		0,232						SenStadtWohn	4,900		6,461	2020
							0,300	0,133						17.11.2016		13.07.2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Demminer Str. 27

4304	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Möwensee-Grundschule

BSN	01G40	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.958.288 €								
Adresse:	Afrikanische Str. 123-125	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>466</td><td>466</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	466	466	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.080.848 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
466	466	0	0												
(Hauptstandort)	13351 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Parkviertel (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.113 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	288.070 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.865 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
41	3701	70203	01G40, Möwensee-Grundschule; Gesamtsanierung; 13351, Afrikanische Str. 123-125	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,620						0,500	1,000	SenStadtWohn				
																	2028
42	2712	70104	01G40, Möwensee-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13351, Afrikanische Str. 123-125	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,500		0,010						SenStadtWohn			3,500	2019
							0,027	2,735								01.11.2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Afrikanische Str. 123-125										
0042	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

BSN	01G41	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.445.370 €								
Adresse:	Utrechter Str. 25-27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>617</td><td>617</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	617	617	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	280.856 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
617	617	0	0												
(Hauptstandort)	13347 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Parkviertel (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	29.792 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	236.757 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.306 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4658	3701	70212	01G41, Erika-Mann-Grundschule; Gesamt-sanierung; 13347, Utrechter Str. 25-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,458						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Anna-Lindh-Schule (Grundschule)

BSN 01G42
 Adresse: Guineastr. 17-18
 (Hauptstandort) 13351 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Parkviertel (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
774	774	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.224.223 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.448.386 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.327 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.358.572 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.779 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
45	3701	71607	Anna-Lindh-Grundschule: Freiflächenumgestaltung	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,150	0,150							Bezirk				2017
						0,010	0,048										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

temporäre Erweiterung durch Container

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albert-Gutzmann-Schule (Grundschule)

BSN 01G43
 Adresse: Orthstr. 1
 (Hauptstandort) 13357 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wedding Zentrum (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
456	456	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.515.585 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 505.517 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 49.666 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 441.525 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.327 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
47	2710	70900	01G43, Albert-Gutzmann-Grundschule: Ersatzneubau; 13357, Orthstr. 1 und 01Kn02, Integrierte Sekundarschule Pankstraße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13357, Pankstraße 70 / Orthstraße 1		90,300								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Orthstr. 1

0047	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Gemeinsamer Standort mit 01S06; Bezirk plant Neubau Gemeinschaftsschule (01Kn02). Umsetzung vsl. durch HOWOGE. Darin Aufnahme der 01G43 und 01S06 als Grundstufe. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Allegro-Grundschule

BSN 01G44
Adresse: Lützowstr. 83-85
(Hauptstandort) 10785 Berlin
Grundschulplanungsregion: Tiergarten Süd (08)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
436	436	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.590.216 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.449.318 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.686 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.062.626 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.007 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
49	2710	51915	Strangsanierung Sanitär, 2. BA	SSSP	0,355	0,355							Bezirk				2017
						0,353											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Leo-Lionni-Grundschule

BSN	01G45	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.752.670 €								
Adresse:	Müllerstr. 158	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>566</td><td>566</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	566	566	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	957.344 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
566	566	0	0												
(Hauptstandort)	13353 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wedding Zentrum (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	31.572 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	875.859 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.913 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
51	3701	70205	01G45, Leo-Lionni-Grundschule; Gesamtsanierung; 13353, Müllerstr. 158	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,056						0,500	1,000	SenStadtWohn				
																	2028
52	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,200	0,200							Bezirk				2017
						0,030											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Koppenplatz

BSN	01G46	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.128.322 €								
Adresse:	Koppenplatz 12	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>740</td><td>740</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	740	740	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	191.540 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
740	740	0	0												
(Hauptstandort)	10115 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Brunnenstraße (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.097 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>720(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	720(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	167.443 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4659	3701	70213	01G46, Grundschule am Koppenplatz; Gesamtsanierung, 10115; Bergstr. 5-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,081						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

BSN	01G47	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.422.357 €
Adresse:	Zinzendorfstr. 15-16	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	915.930 €
(Hauptstandort)	10555 Berlin	470	470	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Moabit West (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.650 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	309.629 €
Schulträger:	Bezirk	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.555 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4661	3701	70214	01G47, Miriam-Makeba-Grundschule; Gesamtsanierung; 10555, Zinzendorfstr. 15-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,512					0,500	1,000	2,500	Bezirk				2020
																	2024
60719	1240	89372	Erneuerung Schulhof	Aktive Stadtzentren	0,635		0,555						Bezirk			0,600	2018
							0,555									22.11.2017	2018
8725	3306	54040	Sanierung Gebäudehülle (BV)	Bauvorbereitungsmittel	3,870								Bezirk				2021
								0,002									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Adalbertstr. 53

BSN	01Gn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adalbertstr. 53	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.267.051 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10179 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Heine-Viertel (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
57	2712	70100	01Gn01, Neubau Grundschule; 10179, Adalbertstr. 53	Neue Schulen Programm	42,630								SenStadtWohn	42,630			2020
								1,267						20.09.2018			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adalbertstr. 53

0057	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0057	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0057	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile Vereinssport

Bemerkungen:

BSN	01Gn02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Chausseestr. 82	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	9.349.996 €
(Hauptstandort)	13353 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Charitéviertel (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarffür Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	116.839 €
Schulträger:	Bezirk	216(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4305	2712	70600	01Gn02, [Neubau Grundschule]: Neubau Grundschule und Neubau einer Sporthalle, 2. und 3. BA; 10115, Chausseestr. 82 / Boyenstr.,	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	27,452		1,400						SenStadtWohn	24,000	25,562		2019
							1,535	2,798						18.03.2016	02.08.2018		2022
58	3701	70104	01Gn02, zukünftiger Schulstandort; Neubau eines modularen Ergänzungsbaus Grundschule; 13353, Chausseestraße/Boyenstraße, 1. BA	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,238	4,200	0,300						SenStadtWohn			4,688	2017
						4,333	0,496	0,071								30.09.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Chausseestr. 82										
4305	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
4305	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Gotenburger Str. 7-9

BSN 01Gn05
Adresse: Gotenburger Str. 7 - 9
(Hauptstandort) 13359 Berlin
Grundschulplanungsregion: Osloer Straße (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): **61.059 €**
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 61.059 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Gotenburger Str. 7-9

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:
Bezirk prüft Reaktivierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Reinickendorfer Str. 60/61

BSN	01Gn08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Reinickendorfer Straße 60/61	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	904.831 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13405 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Parkviertel (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
60	2712	70100	01Gn08, Neubau Grundschule; 13405, Reinickendorfer Str. 60/61	Neue Schulen Programm	40,756								SenStadtWohn	40,756			2020
								0,905						30.11.2018			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Reinickendorfer Str. 60/61

0060	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0060	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Wallstr.

BSN	01Gn09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Wallstr.	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10179 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Heine-Viertel (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wallstr.

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Willy-Brandt-Schule

BSN 01K01
Adresse: Grüntaler Str. 5
(Hauptstandort) 13357 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
526	0	526	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.736.198 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 942.849 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.463 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 883.353 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.033 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Schering-Schule

BSN 01K02
Adresse: Lütticher Str. 47-48
(Hauptstandort) 13353 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
502	0	502	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.515.448 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 820.269 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.516 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 772.931 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.822 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5062	3702	70202	01K02, Ernst-Schering-Schule; Gesamt-sanierung; 13353, Lütticher Str. 47-48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,733					0,500	1,000	2,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sport-hallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Reuter-Schule

BSN	01K03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	62.748.537 €										
Adresse:	Stralsunder Str. 57	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>989</td><td>0</td><td>710</td><td colspan="2">279</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		989	0	710	279		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	533.566 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
989	0	710	279														
(Hauptstandort)	13355 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	40.080 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td colspan="2">300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	600(600)	300(300)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	455.193 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	347 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
63			01K03, Ernst-Reuter-Schule: Sanierung; 13355, Stralsunder Str. 57	Finanzierung durch HOWOGE	36,332				0,622	0,202	2,068	2,907	HOWOGE				2023
								0,014									2027
64	9810	70012	01K03; Ernst-Reuter-Schule; Umbau (1. BA) einschließlich Erstellung eines Gesamtkonzeptes; 13355; Stralsunder Straße; 57	SIWANA	3,000	0,024							HOWOGE				2018
						0,024											2019
65	9810	72012	01K03; Ernst-Reuter-Schule; Gesamt-sanierung (Folgebauabschnitte); 13355; Stralsunder Straße; 57	SIWANA	13,700								HOWOGE				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Qualifizierung Gesamtstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule

BSN	01K04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.932.307 €								
Adresse:	Neues Ufer 6	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>774</td><td>185</td><td>419</td><td>170</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	774	185	419	170	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.643.703 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
774	185	419	170												
(Hauptstandort)	10553 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Moabit West (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	25.701 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>216(288)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>150(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	216(288)	0(0)	400(400)	150(150)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	727.035 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
216(288)	0(0)	400(400)	150(150)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.571 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Übergabe an Nutzer
60785	1240	89363	Bildungscampus Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule: Freiflächen und Schulhofgestaltung - kleinteilige Maßnahmen		0,063			0,063					Bezirk				2019
								0,063									2019
67	3703	70110	01K04, Heinrich-von-Stephan-Gemeinschaftsschule; Erweiterung und Neubau Sporthalle; 10553, Neues Ufer 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	38,726						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2026
68	3703	71501	01K04 Heinrich-von-Stephan-Oberschule: Energetische Sanierung der Sporthalle Wiebestraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500								Bezirk				
							0,016										
69	9810	71001	01K04, Heinrich-v.-Stephan-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10553, Neues Ufer 6	SIWANA	3,370	3,319	0,959			0,007			SenStadtWohn	3,300		3,370	2017
						2,366	0,413	0,026								14.07.2015	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neues Ufer 6										
0067	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		
0067	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	mit Kita, Mehrzweck ...
0067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Neubau Campus

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Herbert-Hoover-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 01K06
Adresse: Pankstr. 18-19
(Hauptstandort) 13357 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
474	0	474	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.532.612 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 667.562 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.076 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 608.875 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.611 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-										

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hemingway-Schule

BSN 01K07
Adresse: Gartenstr. 10-17
(Hauptstandort) 10115 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	0	431	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.268.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 103.154 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.436 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 54.180 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 25.538 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Schillerpark (Integrierte Sekundarschule)

BSN	01K08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.367.470 €								
Adresse:	Ofener Str. 6	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>604</td><td>0</td><td>586</td><td>18</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	604	0	586	18	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.850.915 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
604	0	586	18												
(Hauptstandort)	13349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.895 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	500(500)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	696.691 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.433 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1654	2710	70231	Sanierung Dach 2. BA	SchulSP - investiv	1,443		1,300	0,410					Bezirk			2,130	2017
							1,118	0,325								06.07.2017	2019
2621	1012	51900	Aufzug Schulhaus	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,451		0,105	0,158	0,231				Bezirk			0,451	2020
							0,113	0,107								19.09.2018	2020
73	3702	70200	01K08, Schule am Schillerpark; Gesamtsanierung; 13349, Ofener Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,960						0,500	1,000	SenStadtWohn				
																	2028
74	2710	51915	Sanierung Dach	SSSP	0,549	0,549		0,410					Bezirk			2,130	2017
						0,127										04.07.2017	2017
75	2710	51915	Sanierung Sanitär/Stränge Schulgebäude	SSSP	0,400	0,400							Bezirk				2017
						0,326											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
Sek II Kooperation mit 01Y08; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hedwig-Dohm-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	01K09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.941.884 €								
Adresse:	Stephanstr. 27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>499</td><td>0</td><td>499</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	499	0	499	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	255.348 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
499	0	499	0												
(Hauptstandort)	10559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	28.846 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	204.194 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.309 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5063	3702	70204	01K09, Hedwig-Dohm-Schule; Gesamtsanierung; 10559, Stephanstr. 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,564					0,500	1,000	2,500	Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingTheodor-Heuss-Gemeinschaftsschule

BSN	01K10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	49.369.387 €								
Adresse:	Quitowstr. 141	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>988</td><td>290</td><td>417</td><td>281</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	988	290	417	281	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.061.433 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
988	290	417	281												
(Hauptstandort)	10559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Moabit West (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	27.241 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	400(400)	225(225)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	773.420 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	400(400)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.225 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5178	3703	70200	01K10, Theodor-Heuss-Gemeinschaftsschule; Gesamt-sanierung; 10559, Quitowstr. 141	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,714						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2026
8657	3306	54040	Fenstersanierung (BV) - siehe ID 8658	Bauvorbereitungsmittel	0,056								Bezirk				2019
								0,056									
8658	3306	54040	Dachs-anierung/Fenstersanierung (Zusammen mit ID 8657)-Bauvorbereitung	Bauvorbereitungsmittel									Bezirk				2019
								0,178									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

2. Internationale Schule Berlin (04K10) - Umzug

BSN 01Kn01
Adresse: Levetzowstr. 3
(Hauptstandort) 10555 Berlin
Grundschulplanungsregion: Moabit West (04)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 48 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 48 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Verlagerung vom Standort Babelsberger Str. (Bezirk Cha-Wi) zum Standort Levetzowstr.; Finanzierung siehe 04K10

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Pankstr.70 / Orthstr. 1

BSN 01Kn02
Adresse: Pankstr. 70 / Orthstr. 1
(Hauptstandort) 13357 Berlin
Grundschulplanungsregion: Wedding Zentrum (03)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 678 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 678 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
79			01Kn02, Neubau ISS Pankstraße 70/Orthstr. 1: Neubau mit Sporthalle; 13357, Pankstraße 70/Orthstraße 1	Finanzierung durch HOWOGE	62,426				0,221	4,682	4,461	20,809	HOWOGE				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Pankstr. 70 / Orthstr. 1

0079	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0079	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Bezirk plant Neubau Gemeinschaftsschule (01Kn02). Umsetzung vsl. durch HOWOGE. Darin Aufnahme der 01G43 und 01S06 (gemeinsamer Standort) als Grundstufe. Kapazitätsentwicklung der Grundstufe siehe 01G43. Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Sellerstr. 27-30

BSN	01Kn03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Sellerstr. 27-30	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13353 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
80			01Kn03, Neubau ISS Sellerstraße 27-30: Neubau mit Sporthalle; 13353, Sellerstraße 27-30	Finanzierung durch HOWOGE	58,169					0,873	4,363	3,490	HOWOGE				2024
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Sellerstr. 27-30

0080	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0080	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Putbusser Str. 12

BSN	01Kn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Putbusser Str. 12	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13355 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(400)</td><td>0(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(400)	0(150)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(400)	0(150)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9486	2710	70900	01Kn04, Integrierte Sekundarschule Putbusser Straße: Neubau ISS mit Sporthalle; 13355, Putbusser		50,300								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Putbusser Str. 12

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Vsl. kein Abriss und Nebau, sondern Sanierung und Reaktivierung des bestehenden Gebäudes; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Zille-Park

BSN 01S01
Adresse: Ravenéstr. 10-12
(Hauptstandort) 13347 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
238	40	179	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.919.466 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 262.028 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.726 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 160.800 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.336 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
6003	3306	54040	Sanierung Gebäudehülle (BV)	Bauvorbereitungsmittel	6,164			0,010	0,150	0,200	2,000	3,766	Bezirk				2022
								0,049									2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule in der Charité

BSN 01S05
Adresse: Augustenburger Platz 1
(Hauptstandort) 13353 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
261	105	122	34

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 23.293 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.293 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingAlbert-Gutzmann-Schule

BSN	01S06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Orthstr. 1	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>125</td><td>74</td><td>51</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		125	74	51	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
125	74	51	0														
(Hauptstandort)	13357 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 01G43; Willkommensklassen (Sek I) am Standort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Charlotte-Pfeffer-Schule

BSN	01S07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.447.297 €								
Adresse:	Berolinastr. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>133</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	133	0	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	6.524.105 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
133	0	0	0												
(Hauptstandort)	10178 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	726.969 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.066 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
83	3705	70100	01S07, Charlotte-Pfeffer-Schule; Umbau zu einer Sonderschule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" sowie Sanierung und Erweiterung; 10178, Berolinastraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,263	1,000	2,000	2,000	11,000	3,000	2,000	3,000	Bezirk	15,900		16,185	2018
						0,406	1,909	3,471						18.01.2008		09.11.2012	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berolinastr. 8										
Nein	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE			SenStadtWohn	SenBildJugFam		96 Plätze
0083	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk		64 Plätze

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 + 64 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling John-Lennon-Gymnasium

BSN	01Y02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.938.085 €								
Adresse:	Zehdenicker Str. 17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>790</td><td>0</td><td>510</td><td>280</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	790	0	510	280	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	323.850 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
790	0	510	280												
(Hauptstandort)	10119 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	29.689 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(406)</td><td>175(175)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(406)	175(175)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	274.882 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.279 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
85	3704	71513	01Y02, John-Lennon-Gymnasium; Umsetzung des Schulkonzepts; 10119, Zehdenicker Str. 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700		0,480	0,636					Bezirk				2018
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Arrondierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Musikgymnasium Carl Philipp Emanuel Bach

BSN	01Y04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rheinsberger Str. 4-5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>147</td><td>15</td><td>77</td><td>55</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	147	15	77	55	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	193.831 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
147	15	77	55												
(Hauptstandort)	10115 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>232(232)</td><td>100(100)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	232(232)	100(100)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	232(232)	100(100)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4213	1024	51925	Schallschutzmaßnahmen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,035		0,010		0,025				BIM				
							0,010										
6437	0710	88304	1146-B2-E: Heizkessel Rheinsberger Straße 4-5	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,237		0,038	0,173					BIM				2017
							0,043										2019
75057			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,272		0,163	0,108	0,163	0,163	0,163		BIM				2018
							0,140										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Französisches Gymnasium

BSN	01Y07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	37.970.652 €
Adresse:	Derfflingerstr. 7	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.564.892 €
(Hauptstandort)	10785 Berlin	800	141	443	216	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.258 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	128.539 €
Schulträger:	SenBJF	0(0)	180(180)	638(638)	275(275)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.566 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
88	9810	70013	01Y07; Französisches Gymnasium; Sanierung des Schulgebäudes; 10785; Derffliner Straße; 7	SIWANA	0,405	0,396	0,128						Bezirk			0,405	2016
						0,267	0,108										2017
89	2710	51915	Sanierung Dach und Sanitär/Stränge Sporthalle, Brandschutzmaßnahme Schulgebäude	SSSP	1,030	1,030							Bezirk				2017
						1,030											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Es liegt noch keine Zeit- und Maßnahmeplanung seitens der BIM vor

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lessing-Gymnasium

BSN	01Y08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.787.428 €								
Adresse:	Schöningstr. 17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>734</td><td>48</td><td>452</td><td>234</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	734	48	452	234	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.353.032 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
734	48	452	234												
(Hauptstandort)	13349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	26.350 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>60(60)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	60(60)	464(464)	200(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	336.868 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	60(60)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.734 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1653	2710	70231	Sanierung Fenster, Dach 3. BA	SchulSP - investiv	4,025		1,650	1,954	1,066				Bezirk			3,410	2017
							1,160	1,292								20.10.2016	2019
91	3704	70201	01Y08, Lessing-Gymnasium; Gesamtsanierung; 13349, Schöningstr. 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,193						0,500	1,000	SenStadtWohn				2021
																	2026
92	3704	70200	01Y08, Lessing-Gymnasium; Neubau der Sporthalle; 13349, Schöningstr. 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,300	0,414	1,500	4,000	0,300	1,750	5,000		Bezirk				
						0,005	0,137	0,005									
93	2710	51915	Sanierung Fenster, Dach; Bauteil A	SSSP	0,790	0,790			0,746				Bezirk				2017
						0,375											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schöningstr. 17										
0092	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 01K08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Diesterweg-Gymnasium

BSN 01Y09
Adresse: Böttgerstr. 2-6
(Hauptstandort) 13357 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
604	0	473	131

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.854.166 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 162.223 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.911 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 117.267 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.045 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Planck-Gymnasium

BSN 01Y11
Adresse: Singerstr. 8 A
(Hauptstandort) 10179 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
838	0	604	234

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.366.429 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 355.827 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.159 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 217.613 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.110 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9590	3704	71503	energetische Umbaumaßnahmen /Ausfinanzierungder Restleistungen aus Vorjahren	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,093								Bezirk				2019
								0,093									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gymnasium Tiergarten

BSN 01Y12
Adresse: Altonaer Str. 26
(Hauptstandort) 10555 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
884	0	655	229

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	696(696)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.593.800 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 372.854 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.239 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 340.409 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.207 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2622	1012	51900	2 Rampen	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,060			0,060					Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Schulstr. 97 / Iranische Str.

BSN	01Yn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Schulstraße 97 / Iranische Str.	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13347 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(464)</td><td>0(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(464)	0(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9487	2710	70900	01Yn01, Gymnasium Schulstraße: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 13347, Schulstraße 97		50,300								N.N.				
9567			01Yn01, Neubau Gymnasium Schulstraße 97/Iranische Straße: Neubau mit Sporthalle; 12051, Schulstraße 97/Iranische Straße	Finanzierung durch HOWOGE	63,368				0,500	4,753	4,253	21,123	HOWOGE				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulstr. 97 / Iranische Str.										
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:
Umsetzung geplant durch HOWOGE

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

August-Sander-Schule

BSN 02B01
 Adresse: Naglerstr. 1-3
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 254.896 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.502 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4023	1021	51925	Anbringung von Außenjalousien (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006						BIM				
							0,006										
4036	1021	51925	Beschaffung von Whiteboards	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004	0,004							BIM				
						0,004											
4106	1021	51925	Kraftstromsteckdosen im HW-Raum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002						BIM				
							0,002										
4108	1021	51925	Anschluss von Activeboards in der Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003		0,003						BIM				
							0,003										
4124	1021	51925	Anschluss von Activeboards in der Nagelstr. R. 101 C, 103C, 104C, 207C, 202B, 206B, 221B und für die Persiusstr. R. 01 und 03	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004						BIM				
							0,004										
75003			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,067		0,019	0,047	0,019	0,019	0,019		BIM				2018
							0,022										2018
75042			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,127		0,057	0,070	0,057	0,057	0,057		BIM				2018
							0,113										2018
75051			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,039		0,016	0,022	0,016	0,016	0,016		BIM				2018
							0,014										2018
9344	1021	51925	IT-Unterrichtsräume Unterspannungsschutz Haus B	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006			0,006					BIM				
								0,006									
9345	1021	51925	Neustrukturierung Serverraum Haus B gem. GBB Brandschutz	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,034			0,034					BIM				
								0,034									
9346	1021	51925	Teppich- Halldämmung in den Räumen C01 und C013	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005			0,005					BIM				
								0,005									
9347	1021	51925	Verkabelung Smartboard Haus B/C	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004					BIM				
								0,004									

9348	1021	51925	Schaffung zusätzlicher Arbeitsbereiche durch Raumabtrennung im Raum 217	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
								0,010									
9349	1021	51925	Reduzierung von Nachhalleffekten im Raum 221	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
								0,010									
9351	1021	51925	Elektrotechnische- und netzwerktechnische Ertüchtigung Raum B216	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003			0,003					BIM				
								0,003									
9352	1021	51925	Erneuerung Zaunanlage Kleintieranlage (Filiale Persiusstraße)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,009			0,009					BIM				
								0,009									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Böckler-Schule (OSZ Konstruktionsbautechnik)

BSN	02B02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Lobeckstr. 76	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.375.491 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10969 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	43.646 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5700	1250	71438	OSZ-Konstruktionsbautechnik Lobeckstr. - Instandsetzung Heizung sowie Dach und Fassade	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW		5,210							BIM				
						5,210											
75037			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,226		0,113	0,113	0,113	0,113	0,113		BIM				2018
							0,066										2018
9342	1021	51925	Erneuerung des Gefahrstoffschrankes Raum (151)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025			0,025					BIM				
								0,025									
9793	1021	51925	Demontage Zwischenwand und Installation Datenleitungen, E-Gebäude, Raum 401	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,030			0,030					BIM				
								0,030									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Bekleidung und Mode

BSN	02B03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Kochstr. 9	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	219.320 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10969 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4049	1021	51925	Ausstattung des Chemieraumes	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010	0,010							BIM				
						0,010											
4181	9810	82029	OSZ Bekleidung und Mode, Erweiterung Fachräume und Abriss MUR (Mitte)	SIWANA	10,000	0,200	0,200	0,600	5,000	4,200			BIM	12,600			
4187	1021	51926	2. BA, Planung		5,800								BIM				
5652	1021	51925	Trennwand ? (Sollte das Budget ausreichen) jetzt NM zugeordnet (NM 404 1021 114), Raumteilung R020, inkl. Beleuchtung u, Außenjalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,030		0,030						BIM				
							0,030										
75000			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,028		0,014	0,014	0,014	0,014	0,014		BIM				2018
							0,092										2018
75033			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,177		0,078	0,098	0,078	0,078	0,078		BIM				2018
							0,031										2018
75083			Abbruch MUR, Anbau, Sanierung Hs. 1 (B18068-30130000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	14,800		0,500	1,500	5,000	5,000	2,800		BIM				2020
							0,017										2022
9794	1021	51925	Erweiterung der EDV-Anlage - 3.und 4. Etage LAN-Kabel verlegen, sowie Anschlüsse für Beamer in AU-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,040			0,040					BIM				
								0,040									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Handel 1

BSN	02B04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Wrangelstr. 98	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.426.736 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10997 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.613 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4102	1021	51925	Erneuerung/Erweiterung Sanitärbereich Keller	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,249		0,001						BIM				
							0,001										
75066			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,662		0,409	0,254	0,409	0,409	0,409		BIM				2019
							0,765										2019
75084			Erneuerung Schiebefenster Neubau (B17045-30409001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,745		0,850	0,745					BIM				2018
																	2019
75085			Erneuerung Unterdecke Tiefgarage (B15097-3040902-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,148		0,700						BIM			0,695	2016
							0,148									18.07.2017	2020
75086			Sanierung Flachdach über Bibliothek (B18107-30409001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,800		0,800						BIM				2018
																	2018
75087			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18108-30409000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,350		0,350						BIM				2018
																	2018
75088			Sanierung Lüftungs- und Abwasseranlagen (B16109-3040901-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,392		1,000	0,900					BIM			3,776	2018
							0,492									07.06.2018	2019
75089			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,000						2,000		BIM				2023
																	2024
9355	1021	51925	Einbau von zwei parallel geschalteten Türöffnern Haupteingang	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003			0,003					BIM				
								0,003									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jane-Addams-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN 02B05
 Adresse: Straßmannstr. 14-16
 (Hauptstandort) 10249 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 335.403 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.659 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4040	1021	51925	Raum Darstellendes Spiel Haus 4, Trennung Koordinatorenbüro Haus 3	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026	0,026							BIM				
						0,026											
4044	1021	89113	Zuweisung an das SILB für das OSZ Sozialwesen II, Umbau des Standorts Darßer Str. 97, 13051 Berlin	Zuweisung an das SILB	10,000						0,300	0,700	BIM				
5625	1021	51925	Umbau des Standorts Darßer Str. , Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,300	0,700			BIM				
							0,126										
75013			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,257		0,142	0,114	0,142	0,142	0,142		BIM				2018
							0,126										2018
75063			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,139		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		BIM				2018
							0,053										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfssträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Spartacus-Grundschule

BSN	02G01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.687.565 €								
Adresse:	Friedenstr. 40-45	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>609</td><td>609</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	609	609	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	214.572 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
609	609	0	0												
(Hauptstandort)	10249 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(V) Karl-Marx-Allee Nord (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.095 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	137.234 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	42.641 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4174	3701	70116	02G01, Spartacus-Grundschule: Erweiterung des Gebäudes und Sanierung der Freiflächen durch Grundstücksankauf; 10249, Friedenstr. 40-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2024
60790	1240	89362	Neuordnung und Qualifizierung der Frei- und Sportflächen der Spartacus-Grundschule, 1.BA		0,305			0,007	0,086	0,192	0,020		Bezirk				2019
								0,007									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Friedenstr. 40-45										
4174	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hausburg-Grundschule

BSN	02G02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.359.381 €								
Adresse:	Hausburgstr. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>538</td><td>538</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	538	538	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.240.177 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
538	538	0	0												
(Hauptstandort)	10249 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VI) Frankfurter Allee Nord (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.983 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	800.023 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.918 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5500	2710	70232	02G02, Hausburg-Grundschule, Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Fassade, Dach, Räume, Brandschutz, 10249, Hausburgstr. 20	SchulSP - investiv	3,800		0,750	1,550	0,730				Bezirk		2,793		2018
							0,717	1,584							30.08.2018		2020
6233	1172	51900	02G02, Sanierung NUK-Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,396								Bezirk				2017
							0,359										2018
9554	3701	70223	02G02, Hausburg-Grundschule: Sanierung des Altbaus; 10249, Hausburgstr. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	1,000	Bezirk				2023
																	2025
9570	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für die 02G02 Hausburg GS	SIWANA	6,000								Bezirk	3,920	4,970	4,940	2020
							0,185								02.10.2019	15.11.2019	2020
99	9810	70014	02G02; Hausburg-Grundschule; Sanierung des Schulgebäudes; 10249; Hausburgstraße; 20	SIWANA	1,400	0,200	0,800	0,422					Bezirk		1,400	1,400	2017
						0,108	0,535	0,570									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hausburgstr. 20										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Fliegendes Klassenzimmer

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Justus-von-Liebig-Grundschule

BSN 02G03
 Adresse: Liebigstr. 18A
 (Hauptstandort) 10247 Berlin
 Grundschnplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
585	585	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.082.841 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 635.960 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.034 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 463.276 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.617 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4662	3701	70117	02G03, Justus-von-Liebig-Grundschule: Erweiterung des Schulgebäudes und Neubau von Sporthallen; 10247, Liebigstr. 18a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Liebigstr. 18A

4662	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4662	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4662	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Pettenkofer-Grundschule

BSN	02G04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.584.378 €								
Adresse:	Pettenkoferstr. 20-24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>596</td><td>596</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	596	596	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.691.527 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
596	596	0	0												
(Hauptstandort)	10247 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VI) Frankfurter Allee Nord (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.003 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	566.400 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	225 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
105	3701	71312	02G04, Pettenkofer-Grundschule: Grundsanierung des Direktorenhauses, 10247, Pettenkoferstraße 20-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,372	0,255	0,077	0,079					Bezirk			1,372	2016
						0,499	0,623	0,032								15.06.2015	2018
9505	2710	70232	Innensanierung Akustikmaßnahmen / Verteilerküche; 10247, Pettenkofer Str. 20-24 (KInV)	SchulSP - investiv	1,640			0,580	0,951				Bezirk		1,548	1,640	2019
							1,285	0,421								10.09.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ludwig-Hoffmann-Grundschule

BSN 02G07
 Adresse: Lasdehner Str. 21-23
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschnplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)
 Schulart: Grndschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
443	443	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.573.471 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 575.086 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.706 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 354.920 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4664	3701	70224	02G07, Ludwig-Hoffmann-Grundschule: Sanierung der Gebäude und Freiflächen, inkl. des zu übernehmenden Gebäudes der jetzigen 02S01; 10243, Lasdehner Str. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Lasdehner Str. 17

4664	01 bis 06	Arrondierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Traveplatz

BSN	02G08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.575.644 €								
Adresse:	Jessnerstr. 24-32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>403</td><td>403</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	403	403	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	207.677 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
403	403	0	0												
(Hauptstandort)	10247 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.293 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	156.912 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.970 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
110	3701	70100	02G08, Grundschule am Traveplatz: Erweiterung und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10247, Jessnerstr. 24-32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,400						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Jessnerstr. 24-32

0110	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zille-Grundschule

BSN 02G09
 Adresse: Boxhagener Str. 46
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 Grundschnplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
502	502	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.664.294 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 559.366 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.488 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 185.466 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.034 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
113	9810	70001	02G09, Heinrich-Zille-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10245, Boxhagener Straße 46	SIWANA	3,104	0,417	0,011		0,004	0,003	0,002		SenStadtWohn	3,200		3,254	2016
						0,321	0,004									02.11.2015	2016
5501	3701	70124	02G09, Zille-Grundschule: Standardanpassung nach MEB-Erweiterung und Erweiterung der Sporthallen; 10245, Boxhagener Str. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,564						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Boxhagener Str. 46										
5501	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5501	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

BSN	02G10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.943.127 €								
Adresse:	Niemannstr. 3	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>584</td><td>584</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	584	584	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.112.627 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
584	584	0	0												
(Hauptstandort)	10245 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.646 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	238.049 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4665	3701	70118	02G10, Modersohn-Grundschule: Erweiterung der Frei- und Sportflächen; 10245, Niemannstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	Bezirk				2022
																	2026
60740	1240	89362	Errichtung eines modularen Schulergänzungsbaus (MEB)		5,164	0,849							SenStadtWohn				2016
						0,849											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB (Corinthstr. 7) wird bis zur Fertigstellung der 02Gn03 als Filiale genutzt (288 Plätze)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Thalia-Grundschule

BSN 02G11
 Adresse: Alt-Stralau 34
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 Grundschnulplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	418	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.981.495 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.508.649 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.928 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 687.863 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.608 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
116	3701	71311	02G11, Thalia-Grundschule, Neubau einer Sporthalle und Außenanlagen; 10245, Alt-Stralau 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,900			0,500	2,300	1,000	0,152		Bezirk	3,752		3,900	2019
								0,367					Bezirk	06.12.2017		25.01.2019	2021
118	9810	70018	02G11; Thalia-GS; Einbau einer Sprachalarmierung; 10249; Alt-Stralau; 34	SIWANA	0,137	0,005							Bezirk			0,190	2016
						0,002							Bezirk				2017
9555	3701	71510	02G11, Thalia-Grundschule: Erweiterung (2. Bauabschnitt); 10245, Alt-Stralau	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,376								Bezirk			3,376	2014
													Bezirk			07.08.2013	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Stralau 34										
0116	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Erweiterungsmaßnahme bereits abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kurt-Schumacher-Grundschule

BSN 02G12
 Adresse: Puttkamerstr. 19
 (Hauptstandort) 10969 Berlin
 Grundschnlplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
253	253	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.268.732 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.142.947 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.812 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 895.224 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1663	1240	88305	Brandschutz und Innensanierung des Schulhauptgebäudes, Gebäudeausbau und Fertigstellung des 1. BA (südl. Gebäudehälfte)		3,279	0,265	0,731	0,206	2,054				Bezirk			4,685	2014
						0,265	0,731	0,206								16.12.2014	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Puttkamerstr. 19

1663	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sanierung Hauptgebäude
kfA	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	nach Sanierung

Bemerkungen:

BSN	02G13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.795.100 €
Adresse:	Großbeerenstr. 40	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.333.805 €
(Hauptstandort)	10965 Berlin	428	428	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	(II) Tempelhofer Vorstadt (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.243 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	130.362 €
Schulträger:	Bezirk	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.475 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1641	2710	70232	02G13, Sanierung Brandschutz 2.BA, Sanierung Sanitär 3. BA	SchulSP - investiv	4,128		0,785	0,900	0,280				Bezirk			3,030	2017
							0,403	0,682									2019
1657	1012	51900	02G13, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,748	0,153	0,350	0,488					Bezirk				2018
						0,102	0,344	0,487									2019
9557	3701	70225	02G13, Charlotte-Salomon-Grundschule: Sanierung von Fassade, Dach, Freiflächen und Brandschutz; 10965, Großbeerenstr. 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Galilei-Grundschule

BSN 02G14
 Adresse: Friedrichstr. 13
 (Hauptstandort) 10969 Berlin
 Grundschnlanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
408	408	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.859.106 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.274.493 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.032 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 975.676 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
125	9810	70015	02G14; Galilei-GS; Sanierung des Schulgebäude und Einbau Akustik; 10969; Friedrichstraße; 13	SIWANA	0,799	0,273	0,016						Bezirk			0,800	2016
						0,257	0,014										2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Friedrichstr. 13

kfA	01 bis 06	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Zusammenlegung mit 02S06

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lenau-Grundschule

BSN 02G16

Adresse: Nostitzstr. 60

(Hauptstandort) 10961 Berlin

Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
398	398	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.555.574 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 486.495 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.446 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 436.655 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.143 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
128	9810	72013	02G16; Lenau-Grundschule; Sanierung Schulgebäude; 10961; Nostitzstraße 60	SIWANA	8,900								Bezirk				
5502	2712	70100	02G16, Lenau-Grundschule; Ersatzbau 2. BA; 10961, Nostizstr. 60	Neue Schulen Programm	47,100								SenStadtWohn				2021
								0,024									2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nostitzstr. 60										
5502	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss
5502	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
5502	Alle	Sporthalle				-1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	Abriss
5502	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Entwicklung zur Gemeinschaftsschule mit Lina-Morgenstern-Schule (02K04) geplant; Abriss und Ersatzneubau; Sporthalle auch für Leibniz-Gymnasium (02Y06)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nürtingen-Grundschule

BSN	02G18	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.695.088 €								
Adresse:	Mariannenplatz 28	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>557</td><td>557</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	557	557	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	7.346.459 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
557	557	0	0												
(Hauptstandort)	10997 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(III) nördliche Luisenstadt (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.049 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	726.351 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.804 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
130	3701	70222	02G18, Nürtingen Grundschule: Gesamtsanierung; 10997, Mariannenplatz 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,800							0,500	Bezirk				2022
																	2026
1667	1240	89380	Nürtingen Grundschule, Sanierung Wrangelstraße 136, 10997, Mariannenplatz 28		7,765	0,265	0,715	1,650	2,086	1,958			Bezirk	7,765	7,500	7,765	2018
						0,265	0,715	1,650						15.08.2017	13.11.2016	15.08.2017	2021
6431	9810	72022	Erwerb modularer, mobiler Verfügungsgebäude in Holzbauweise	SIWANA	3,800	0,025	3,200	0,600					Bezirk		2,970	2,970	
							2,593	0,950									2023
9569	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für die 02G18 Nürtingen GS	SIWANA	2,570								Bezirk		2,300	2,200	2019
							0,036	0,368							29.08.2018	11.01.2019	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fanny-Hensel-Grundschule

BSN 02G19
 Adresse: Schöneberger Str. 24
 (Hauptstandort) 10963 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
287	287	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.156.654 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 218.747 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.026 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 191.412 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.983 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bürgermeister-Herz-Grundschule

BSN	02G20	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.759.856 €								
Adresse:	Wilmsstr. 10	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>451</td><td>451</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	451	451	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	677.089 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
451	451	0	0												
(Hauptstandort)	10961 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(II) Tempelhofer Vorstadt (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.150 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	481.949 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.738 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
133	9810	70016	02G20; Bürgermeister-Herz-Grundschule; Umbau des Schulgebäudes und Einbau einer Fluchttreppe; 10961; Wilmsstraße; 10	SIWANA	0,180	0,052	0,042						Bezirk			0,198	2016
						0,008		0,013									2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reinhardswald-Grundschule

BSN	02G21	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.455.537 €								
Adresse:	Gneisenaustr. 73-74	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648</td><td>648</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648	648	0	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.112.083 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648	648	0	0												
(Hauptstandort)	10961 Berlin					davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	(II) Tempelhofer Vorstadt (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.675 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	315.601 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.276 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
135	2712	70100	02G21, Reinhardswald-Grundschule; 10961, Gneisenaustr. 73 - 74	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2023
																	2026
137	9810	70019	02G21; Reinhardswald-Grundschule; Sanierung der SH; 10961; Gneisenaustaße; 73-74	SIWANA	0,262	0,079							Bezirk			0,300	2016
						0,041											2017
1645	2710	70232	02G21, Reinhardswald-Grundschule, Sanierung Sporthalle, 3.BA, Sanierung Dach, Fassade, Fenster, Brandschutzmaßnahmen, 10961, Gneisenaustr. 73-74	SchulSP - investiv	2,167		0,677	1,030	0,110				Bezirk				2018
							0,697	1,259									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gneisenaustr. 73-74										
0135	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss
0135	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:
Abriss und Ersatzneubau

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Jens-Nydahl-Grundschule

BSN 02G22
Adresse: Kohlfurter Str. 20
(Hauptstandort) 10999 Berlin
Grundschulplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
342	342	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.312.971 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.008.942 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.470 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 927.386 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.386 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
140	3701	70207	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule: Gesamtsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				
141	9810	70017	02G22; Jens-Nydahl-Grundschule; Sanierung SH; 10999; Kohlfurter Straße; 20	SIWANA	1,662	0,670	1,050	0,091					Bezirk		1,600	1,600	2017
1637	2710	70232	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Boden, Heizung, Dach)4./5. BA, 10999, Kohlfurter Str.20	SchulSP - investiv	2,050		1,150	0,030					Bezirk				2018
9552	3701	70207	02G22, Jens-Nydahl-Grundschule: Gesamtsanierung; 10999, Kohlfurter Str. 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:
BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fichtelgebirge-Grundschule

BSN 02G23
Adresse: Görlitzer Ufer 2
(Hauptstandort) 10997 Berlin
Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.128.153 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.886.448 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.698 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 390.815 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.296 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1646	2710	70232	02G23, Fichtelgebirge-Grundschule, Sanierung Sporthalle (Fassade, Fenster, Dach, Decken, Heizung) 3.BA, 10997, Görlitzer Ufer 2	SchulSP - investiv	1,400		0,400	1,000	0,010				Bezirk		1,400		2018
							0,319	0,991							29.06.2018		2020
9551	3701	70226	02G23, Fichtelgebirge-Grundschule: Sanierung; 10997, Görlitzer Ufer 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,700							0,500	Bezirk				2023
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Otto-Wels-Grundschule

BSN	02G24	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.924.123 €								
Adresse:	Alexandrinenstr. 12	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>553</td><td>553</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	553	553	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.110.134 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
553	553	0	0												
(Hauptstandort)	10969 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(I) südliche Friedrichstadt (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.868 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	224.758 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.266 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1642	2710	70232	02G24, Otto-Wels-Grundschule, Sanierung Sanitär, Brandschutz, 3.BA, Sanierung Flure, Dach, Fenster, 10969, Alexandrinenstr. 12	SchulSP - investiv	2,590		0,550	0,950					Bezirk		2,590		2018
							0,550	0,908							23.03.2018		2019
9553	3701	70227	02G24, Otto-Wels-Grundschule: Sanierung; 10969, Alexandrinenstr. 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500							0,500	Bezirk				2023
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lemgo-Grundschule

BSN 02G26

Adresse: Böckhstr. 5

(Hauptstandort) 10967 Berlin

Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
326	326	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 29.973.007 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 786.854 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.589 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 432.662 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4671	3701	70119	02G26, Lemgo-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. Freiflächen und Teilabriss und Erweiterung Müllenhoffstraße; 10967, Böckhstr. 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2029
60801	1240	89380	Lemgo Grundschule, Erstellung BPU für Sanierung, 10967, Böckhstr. 5		0,334			0,334					Bezirk			0,334	2021
								0,334								31.01.2020	
9315	1240	89380	Sanierung Hofgebäude		6,580								Bezirk	6,500	6,580	6,700	2021
														15.03.2019	26.08.2019	31.01.2020	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Müllenhoffstraße 7										
4671	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hunsrück-Grundschule

BSN	02G27	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.343.641 €								
Adresse:	Manteuffelstr. 79	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>542</td><td>542</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	542	542	0	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	622.096 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
542	542	0	0												
(Hauptstandort)	10999 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IV) südliche Luisenstadt (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.721 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	591.015 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.732 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4672	3701	70228	02G27, Hunsrück-Grundschule: Sanierung, 10999, Manteuffelstr. 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Zille-Grundschule

BSN	02G29	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.719.740 €										
Adresse:	Waldemarstr. 118	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>439</td><td>439</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		439	439	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	342.599 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
439	439	0	0														
(Hauptstandort)	10997 Berlin					davon u.a.:											
Grundschulplanungsregion:	(III) nördliche Luisenstadt (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.024 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	289.123 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4673	3701	70229	02G29, Heinrich-Zille-Grundschule: Gesamtsanierung inkl. der Filiale am Lausitzer Platz, 10997,	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Adolf-Glaßbrenner-Grundschule

BSN	02G31	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.745.797 €										
Adresse:	Hagelberger Str. 34	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>414</td><td>414</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		414	414	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	410.744 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
414	414	0	0														
(Hauptstandort)	10965 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	(II) Tempelhofer Vorstadt (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.484 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	378.025 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.054 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4674	3701	70230	02G31, Adolf-Glaßbrenner-Grundschule: Sanierung; 10965, Hagelberger Str. 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Clara-Grunwald-Grundschule

BSN	02G32	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.923.379 €								
Adresse:	Hallesche Str. 24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>297</td><td>297</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	297	297	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	420.284 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
297	297	0	0									
(Hauptstandort)	10963 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(I) südliche Friedrichstadt (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.731 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	349.955 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.237 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Übergabe an Nutzer
1650	2710	51932	02G32, Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,534		0,035	0,500					Bezirk			0,534	2018
							0,038										2018
4675	3701	70120	02G32, Clara-Grunwald-Grundschule: Erweiterung durch Abriss und Neubau von Gebäudeteilen, Erweiterung der Sporthalle und Sanierung des Bestandsgebäudes; 10963, Hallesche Str. 24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,500						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hallesche Str. 24										
4675	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4675	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Aziz-Nesin-Grundschule

BSN	02G33	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.541.779 €										
Adresse:	Urbanstr. 15	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>321</td><td>321</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		321	321	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	198.467 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
321	321	0	0														
(Hauptstandort)	10961 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	(II) Tempelhofer Vorstadt (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.193 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		576(576)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	164.444 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.996 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4676	3701	70231	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Sanierung; 10961, Urbanstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				
																	2027
9556	3701	70231	02G33, Aziz-Nesin-Grundschule: Sanierung; 10961, Urbanstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jane-Goodall-Grundschule

BSN 02G34
 Adresse: Scharnweberstr. 19
 (Hauptstandort) 10247 Berlin
 Grundschnplanungsregion: (VIII) Frankfurter Allee Süd (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
406	406	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.102.891 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 135.811 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.969 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 123.460 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 196 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4679	3701	70121	02G34, Jane-Goodall-Grundschule: Erweiterung des Standorts und Instandsetzung des Bestandsgebäudes; 10247, Scharnweberstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500							0,500	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Scharnweberstr. 19

4679	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt (0,5 - 1,0 Züge)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rosa-Parks-Grundschule

BSN 02G35
Adresse: Reichenberger Str. 65
(Hauptstandort) 10999 Berlin
Grundschulplanungsregion: (IV) südliche Luisenstadt (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
593	593	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.096.938 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 828.368 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.320 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 563.988 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.083 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4680	3701	70232	02G35, Rosa-Parks-Grundschule: Sanierung; 10999, Reichenberger Str. 65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Blumen-Grundschule

BSN	02G36	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.699.085 €								
Adresse:	Andreasstr. 50	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>548</td><td>548</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	548	548	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	302.809 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
548	548	0	0									
(Hauptstandort)	10243 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	1.637 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	290.060 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
648(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.499 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9550	3701	70122	02G36, Blumen-Grundschule: Sporthallenneubau und Erweiterung des Schulgebäudes; 10243, Andreasstr. 50-52	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						0,500	1,000	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Andreasstr. 52

9550	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Dachausbau
9550	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9550	Alle	Sporthalle				-3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Singerstraße 87

kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Rückführung der Blumen-G auf nur einen Standort

Bemerkungen:

Rückführung des bisherigen Standorts der Blumen-Grundschule (02G36) auf nur einen Standort (3-zügig) in 2022/23 und Erweiterung +1,0 auf 4,0 Züge durch Dachaus- und/oder –anbau in 2023/24

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

BSN	02Gn01	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Oderstr. 29-31/Gürtelstr.	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	10247 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
161			02Gn01, Neubau Grundschule Oderstraße 29-31/Gürtelstraße: Neubau mit Sporthalle; 10247, Oderstraße 29-31/Gürtelstraße	Finanzierung durch HOWOGE	30,028				0,500	2,252	1,752	10,009	HOWOGE				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Oderstr. 29-31/Gürtelstr.

0161	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0161	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0161	Alle	Sporthalle				-2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss

Bemerkungen:

Umsetzung geplant durch HOWOGE

BSN	02Gn02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Pufendorfstr. 10	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	8.484.120 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10249 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(V) Karl-Marx-Allee Nord (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>144(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	144(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	104.806 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
144(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1383	2712	70104	02Gn02, Neubau Grundschule: Errichtung eines MEBs; 10249, Pufendorfstr. 12	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,500		4,850						SenStadtWohn			5,500	2017
							3,870	0,945								24.03.2017	2018
162	2712	70600	02Gn02, [Neubau Grundschule]: Neubau einer Grundschule und Neubau einer Sporthalle 2. BA; 10249, Pufendorfstr. 12	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	25,770		1,420						SenStadtWohn	20,290	23,330		2019
							1,500	2,062						17.07.2017	19.10.2018		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pufendorfstr. 10										
0162	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0162	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Corinthstr.

BSN	02Gn03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Corinthstraße 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.531.836 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10245 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Frankfurter Allee Süd (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
175	3701	70115	02Gn03, Grundschule Corinthstr: Neubau Grundschule und Sporthalle; 10245, Corinthstr.	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,506	1,000	3,000	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000	Bezirk			17,310	2017
						0,581	0,635	1,316								30.05.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Corinthstraße 7

0175	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0175	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

1. BA MEB (fertiggestellt), aktuell Filiale der 02G10, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; "ehem. SEZ"

BSN 02Gn04
 Adresse: Landsberger Allee 77
 (Hauptstandort) 10249 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
8898	9810	82018	Grundstücksankauf Grundschule Langenbeckstraße	SIWANA	3,000								Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Landsberger Allee 77

nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Zügigkeit in Abhängigkeit von der Realisierbarkeit auf dem Grundstück; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Rigaer Str. 81-82

BSN 02Gn05
 Adresse: Rigaer Straße 81-82
 (Hauptstandort) 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VI) Frankfurter Allee Nord (06)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4686	3701	70123	02Gn05, Grundschule Rigaer Straße: Umbau zur Grundschule und Sanierung; 10247, Rigaer Str. 81/82	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Rigaer Str. 81-82

4686	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort (02Gn05). Fertigstellung der Maßnahme in Abhängigkeit Ersatzneubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8 bzw. Interimsstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ellen-Key-Schule

BSN	02K01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.391.311 €								
Adresse:	Rüdersdorfer Str. 20-28	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>783</td><td>0</td><td>506</td><td>277</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	783	0	506	277	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	490.596 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
783	0	506	277												
(Hauptstandort)	10243 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.070 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(600)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(600)	300(300)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	439.448 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(600)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.926 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5065	3702	70103	02K01, Ellen-Key-Schule: Sanierung der Gebäude, Erweiterung der Schule und Sporthallenneubau; 10243, Rüdersdorfer Str. 20-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,000							0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Rüdersdorfer Str. 20-28

5065	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5065	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5065	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-von-Ossietzky-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 02K02
Adresse: Blücherstr. 46
(Hauptstandort) 10961 Berlin
Grundschulplanungsregion: (II) Tempelhofer Vorstadt (02)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1213	269	619	325

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	600(600)	337(337)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 62.441.653 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.345.458 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.409 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 963.649 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.972 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
164	3703	70200	02K02, Carl-von-Ossietzky-Schule: Gesamt-sanierung; 10961, Blücherstr. 46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				
60770	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 1. BA /1. und 2. FA, Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46		0,945	0,746	0,009						Bezirk	0,960		0,960	2015
60795	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 2. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46		1,464	0,200							Bezirk	1,530		1,530	2015
60800	1240	89380	Carl-von-Ossietzky-Schule, 2. BA Sanierung Außenanlagen, 10961, Blücherstr. 46, BPU, Projektsteuerung		0,370		0,180	0,190					Bezirk			0,400	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hector-Peterson-Schule

BSN	02K03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.077.131 €								
Adresse:	Tempelhofer Ufer 15	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>336</td><td>0</td><td>336</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	336	0	336	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.054.869 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
336	0	336	0												
(Hauptstandort)	10963 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.950 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	500(500)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	754.423 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.721 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
169	3702	70202	02K03, Hector-Peterson-Schule: Sanierung; 10963, Tempelhofer Ufer 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000							0,500	Bezirk				2022
																	2028
6232	1172	51900	02K03, Sanierung NUK-Turnhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,002								Bezirk				2017
							0,002										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lina-Morgenstern-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	02K04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.444.570 €								
Adresse:	Gneisenaustr. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>461</td><td>0</td><td>461</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	461	0	461	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	542.393 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
461	0	461	0												
(Hauptstandort)	10961 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.354 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	476.430 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	39.016 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
170	3703	70201	02K04, Lina-Morgenstern-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Gneisenaustr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				
9559	3702	70201	02K04, Lina-Morgenstern-Schule: Gesamtsanierung; 10961, Gneisenaustr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gneisenaustr. 7										
	07 bis 10	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk		Reduzierung durch Einrichtung SEK II

Bemerkungen:

Entwicklung zur Gemeinschaftsschule mit 02G16; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Königstor (Integrierte Sekundarschule)

BSN	02K05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.644.174 €								
Adresse:	Weinstr. 3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>344</td><td>0</td><td>344</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	344	0	344	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.412.977 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
344	0	344	0												
(Hauptstandort)	10249 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.847 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>350(350)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	350(350)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	321.947 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1643	2710	70232	02K05, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 2. BA Sanierung Sanitär inkl. Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	0,880		0,100	0,110	1,040	0,025			Bezirk			1,300	2016
							0,101	0,075								27.02.2019	2020
1656	1012	51900	02K05, Inklusion	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,790	0,205	0,200	0,290					Bezirk				2016
						0,196	0,111	0,290									2020
5066	3702	70101	02K05, Schule am Königstor: Standardanpassung auf SEK II / Sporthallenbedarf durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Weinstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Weinstr. 3										
5066	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5066	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Emanuel-Lasker-Schule

BSN 02K06
 Adresse: Modersohnstr. 53
 (Hauptstandort) 10245 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
525	0	413	112

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	112(112)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.153.711 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 370.269 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.014 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 345.533 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Weerth-Schule

BSN	02K07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.569.298 €								
Adresse:	Eckertstr. 16a	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>397</td><td>0</td><td>397</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	397	0	397	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.733.020 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
397	0	397	0												
(Hauptstandort)	10249 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.440 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	728.242 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.765 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
177	3702	71401	02K07, Georg-Weerth-Schule: Umbau und Schaffung von Arbeitsräumen; 10249, Eckertstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,465	0,905	0,165	0,157					Bezirk			1,570	2016
						0,529	0,579	0,156								01.08.2014	2019
5067	3702	70102	02K07, Georg-Weerth-Schule: Sanierung des Vorderhauses und von Freiflächen, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10249, Eckertstr. 16a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2027
9504	2710	70232	Georg-Weerth-Oberschule Sanierung Dach Vorderhaus; 10249, Eckertstr. 16a (KinV)	SchulSP - investiv	0,650			0,090	0,604				Bezirk				2020
							0,650	0,046									2020
9558	3702	70104	02K07, Georg-Weerth-Schule: Erweiterung und Sanierung des Schulgebäudes; 10243, Singerstraße 87	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eckertstr. 16a										
5067	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Refik-Veseli-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	02K08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.391.258 €								
Adresse:	Skalitzer Str. 55	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>439</td><td>0</td><td>316</td><td>123</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	439	0	316	123	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.772.082 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
439	0	316	123												
(Hauptstandort)	10997 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.204 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>112(112)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	112(112)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	884.567 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	112(112)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1644	2710	70232	02K08, Sanierung Sanitär Sporthalle, 3. BA, Sanierung Boden und Heizung Sporthalle	SchulSP - investiv	1,655		0,550	0,440	0,010				Bezirk			0,965	2017
							0,415	0,394								07.06.2019	2019
1649	2710	51932	02K08, Sanierung Fachräume - 2.BA, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,875		0,430	0,130					Bezirk			0,617	2018
							0,307										2019
179	3702	70200	02K08, Refik-Veseli-Schule: Gesamt-sanierung; 10997, Skalitzer Str. 55/56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 02K06; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albrecht-von-Graefe-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	02K09	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.947.383 €								
Adresse:	Graefestr. 85	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>390</td><td>0</td><td>361</td><td>29</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	390	0	361	29	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	466.946 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
390	0	361	29									
(Hauptstandort)	10967 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.130 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	220.049 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1669	1240	89380	Albrecht-von-Graefe-Schule, Sanierung Sporthalle, 10967, Graefestr. 85		0,240		0,076	0,142					Bezirk		0,163	0,240	2020
							0,076	0,142									2022
5068	3702	70203	02K09, Albrecht-von-Graefe-Schule: Sanierung von Haus A und B; 10967, Graefestr. 85	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	1,000	Bezirk			4,805	2020
																07.08.2019	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II - Einführungsphase, anschließend Kooperation mit Robert-Koch-Gymnasiums

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ferdinand-Freiligrath-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	02K10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.315.528 €										
Adresse:	Bergmannstr. 64	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>252</td><td>0</td><td>252</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		252	0	252	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.341.783 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
252	0	252	0														
(Hauptstandort)	10961 Berlin					davon u.a.:											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	4.764 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	400(400)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	497.011 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.976 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Übergabe an Nutzer
1640	2710	70232	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule, Sanierung Fachräume - 1.BA, Sanierung Aula, Fenster, Sanitär - 2. BA, 10961, Bergmannstr. 64	SchulSP - investiv	3,340		1,400	1,450	0,330				Bezirk		2,850		2018
							1,208	1,225									2020
5069	3702	70204	02K10, Ferdinand-Freiligrath-Schule: Sanierung; 10961, Bergmannstr. 64	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,200							0,500	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftschule; Campus Puttkamerstraße

BSN 02Kn03
 Adresse: Puttkamerstr. 19
 (Hauptstandort) 10969 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: (I) südliche Friedrichstadt (01)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5179	3703	70101	02Kn11, Standortentwicklung der bisherigen 02G12 zum Campus - Erweiterung um 3 Züge ISS inkl Sporthallen; 10969, Puttkamerstr. 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000							0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Puttkamerstr. 19

	07 bis 10	Neubau	konventionell		3,0					

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Temple-Grandin-Schule

BSN 02S01
 Adresse: Lasdehner Str. 19
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: (VII) Karl-Marx-Allee Süd (07)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
191	152	12	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.691.458 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 269.495 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarfs für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.309 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 245.839 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.995 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen

Marchlewskistraße 25 D-E

5287	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umzug Standort Eckertstraße

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Meyer-Schule

BSN	02S02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.908.801 €								
Adresse:	Kohlfurter Str. 22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>147</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	147	0	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.960.483 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
147	0	0	0												
(Hauptstandort)	10999 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.695 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	530.148 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.498 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1638	2710	70232	02S02, Sanierung Dach, Sanitär, Räume, 2. BA	SchulSP - investiv	3,091		0,400	1,657	0,529				Bezirk			3,091	2018
							1,279	1,655									2020
1648	2710	70232	02S02, Gustav-Meyer-Schule, Gesamtsanierung der SH inkl. Schaffung Barrierefreiheit, 10999, Kohlfurter Str. 22 (KInV)	SchulSP - investiv	1,560		0,300	1,200	0,817				Bezirk		1,549	1,558	2019
							0,155	0,188							18.07.2018	04.10.2018	2020
5289	3705	70201	02S02, Gustav-Meyer-Schule: Sanierung 2. BA; 10999, Kohlfurter Str. 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Margarethe-von-Witzleben-Schule

BSN 02S03
 Adresse: Palisadenstr. 76-77
 (Hauptstandort) 10243 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
236	80	110	41

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.705.331 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 471.833 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.898 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 430.503 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.020 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5291	3705	70202	02S03, Margarethe-von-Witzleben-Schule: Sanierung; 10243, Palisadenstr. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Liebmann-Schule

BSN 02S06
 Adresse: Friedrichstr. 13
 (Hauptstandort) 10969 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
107	107	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 600 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 600 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 02G14

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Andreas-Gymnasium

BSN	02Y01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.486.522 €										
Adresse:	Koppenstr. 76	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>835</td><td>60</td><td>485</td><td colspan="2">290</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		835	60	485	290		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.048.692 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
835	60	485	290														
(Hauptstandort)	10243 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.795 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>60(60)</td><td>406(580)</td><td colspan="2">225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	60(60)	406(580)	225(225)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	815.892 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	60(60)	406(580)	225(225)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.000 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
191	9810	72014	02Y02; Andreas-Gymnasium; Sanierung; 10242; Koppenstraße; 76	SIWANA	2,000		0,050	0,600	0,050				SenStadtWohn		1,932		
							0,011	0,121									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Koppenstr. 76

Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:
Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Hertz-Gymnasium

BSN: 02Y03
 Adresse: Rigaer Str. 81-82
 (Hauptstandort): 10247 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
624	120	340	164

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	348(464)	125(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.227.202 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 396.987 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 45.681 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 305.053 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.659 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
194			02Y03, Heinrich-Hertz-Gymnasium: Ersatzneubau mit Sporthalle; 10243, Müncheberger Straße 8	Finanzierung durch HOWOGE	60,305							0,905	HOWOGE				2026
								0,000									2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Müncheberger Str. 8

0194	05 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0194	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Rigaer Str. 81-82

0195	05 bis 06	Arrondierung			-2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe
0195	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe
0195	11 bis 12	Arrondierung			-2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe

Bemerkungen:

Bezirk plant Umbau Standort Heinrich-Hertz-Gymnasium zum Grundschulstandort (02Gn05). Fertigstellung der Maßnahme in Abhängigkeit Ersatzneubau Heinrich-Hertz-Gymnasium am Standort Müncheberger Str. 8 bzw. Interimsstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium

BSN 02Y04
 Adresse: Frankfurter Allee 6 A
 (Hauptstandort) 10247 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
542	120	288	134

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	290(290)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.203.906 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.953.733 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.645 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 451.515 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.952 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1664	1240	89362	Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium, Neubau Aula/ Veranstaltungsraum (Akustikmaßnahmen, hydraulisches Hubpodest), 4. BA, 10247, Frankfurter Allee 6A		0,310		0,250	0,061					Bezirk			0,310	2018
							0,250	0,061								31.10.2018	2019
1665	1240	89362	Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 3. BA		0,767	0,152							Bezirk		3,321	3,533	2017
						0,152									28.11.2013	09.04.2014	2017
1666	1240	89362	Neubau Aula / Veranstaltungsraum, 2.BA, Ausstattung, Kunst am Bau		0,650	0,200							Bezirk				2014
						0,200											2017
5214	3704	70118	02Y04, Georg-Friedrich-Händel-Gymnasium: Sanierung des Gebäudes, Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss des Bestands und Neubau; 10247, Frankfurter Allee 6a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000							0,500	Bezirk				2022
																	2028
9503	2710	70232	Georg-Friedrich-Händel-Oberschule Innensanierung Schulgebäude; 10247, Frankfurter Allee 6a (KInV)	SchulSP - investiv	2,910			0,580	0,800	1,500	0,541		Bezirk				2020
							2,700	0,069									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Frankfurter Allee 6 A										
5214	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5214	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Dathe-Gymnasium

BSN	02Y05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.887.778 €								
Adresse:	Helsingforser Str. 11-13	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>799</td><td>116</td><td>470</td><td>213</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	799	116	470	213	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	896.823 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
799	116	470	213												
(Hauptstandort)	10243 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.413 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	464(464)	200(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	290.019 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.980 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1647	2710	70232	02Y05, Dathe-Gymnasium, Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug), 10243, Helsingforser Str. 11-13	SchulSP - investiv	1,942		0,240	0,560	1,200	0,175			Bezirk			1,942	2019
							0,182	0,386								30.10.2019	2021
5219	3704	70117	02Y05, Dathe-Gymnasium: Sanierung des Bestandsgebäudes sowie Standardanpassung und Deckung des Sporthallenbedarfs durch Abriss und Neubau; 10243, Helsingforser Str. 11/13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,000							0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Helsingforser Str. 11-13										
5219	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5219	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Leibniz-Gymnasium

BSN 02Y06
 Adresse: Schleiermacherstr. 23
 (Hauptstandort) 10961 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
748	0	509	239

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.659.952 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.027.524 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.174 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 591.958 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.207 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
199	3704	70119	02Y06, Leibniz-Gymnasium: Erweiterung und Gesamtsanierung; 10961, Schleiermacherstr. 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Fürbringerstraße 33/34

0199	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Koch-Gymnasium

BSN	02Y07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.914.412 €								
Adresse:	Dieffenbachstr. 60	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>565</td><td>0</td><td>375</td><td>190</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	565	0	375	190	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.457.289 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
565	0	375	190												
(Hauptstandort)	10967 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.897 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(464)</td><td>175(175)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(464)	175(175)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	306.553 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(464)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.986 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1668	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60		2,643	0,333	0,308	0,200	0,426	1,376			Bezirk		6,597	2,643	2018
						0,333	0,308	0,200							30.06.2017	24.01.2018	2021
5220	3704	70204	02Y07, Robert-Koch-Gymnasium: Sanierung; 10967, Dieffenbachstr. 60	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	Bezirk				2022
																	2027
60798	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60		3,160			0,618	1,200	0,300	0,660		Bezirk			3,160	2018
								0,618								24.01.2018	2021
60799	1240	89380	BPU Innensanierung des Hauptgebäudes, 10967, Dieffenbachstr. 60		0,727				0,727				Bezirk			0,727	2018
																24.01.2018	2021
6436	9810	82044	Beschaffung von Containern als mobiler Ausweichstandort während Sanierungen für das 02Y07 Robert-Koch-Gym.	SIWANA	3,900		0,700	2,628	0,211	0,320			Bezirk		3,734	3,600	2018
						0,034	0,371	2,248								18.12.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dieffenbachstr. 60										
nein	07 bis 10	Erweiterung			0,5		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Kooperation mit Albrecht-von-Graefe-Schule (02K09); Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Hesse-Gymnasium

BSN 02Y08
 Adresse: Böckhstr. 16
 (Hauptstandort) 10967 Berlin
 Grundschohplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
571	0	351	220

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.574.420 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.761.366 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.032 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 587.402 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1670	1240	89380	Herrmann-Hesse-Gymnasium, 1. und 2.BA Sanierung, 10967, Böckhstr. 16		5,521	1,385	1,911	1,465	0,224				Bezirk	5,342		5,521	2017
						1,385	1,911	1,465						24.11.2015		24.11.2015	2019
203	3704	70116	02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Gesamt-sanierung; 10967, Böckhstr. 16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	4,000							0,500	Bezirk				2023
																	2029
204	3704	71406	02Y08, Herrmann-Hesse-Gymnasium, Umbau und Schaffung von Fachräumen, 10967, Böckhstraße 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,605	0,300	0,020	0,225	0,090				Bezirk			1,500	2016
						0,351	0,801	0,225								10.12.2013	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Abendgymnasium Prenzlauer Berg

BSN	03A04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Driesener Str. 22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10439 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Volkshochschule Pankow

BSN 03A05
Adresse: Hanns-Eisler-Str. 78-80
(Hauptstandort) 10409 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Sonstige
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Berufliche Schule für Sozialwesen Pankow

BSN	03B02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Erbeskopfweg 6-10	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	41.594 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13158 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4048	1021	51925	Klimatisierung Serverraum im Rahmen eGovernment	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,027	0,010							BIM				
						0,010											
75016			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,113		0,067	0,047	0,067	0,067	0,067		BIM				2018
							0,032										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Brillat-Savarin-Schule (OSZ Gastgewerbe)

BSN 03B04
Adresse: Buschallee 23 A
(Hauptstandort) 13088 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Berufsschule
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 365.286 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 52.390 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4046	1021	51925	Erneuerung der Gartetechnik (Eigenanteil)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	3,679		0,018		0,350				BIM				
							0,018										
5628	1021	51925	Umbau und Erweiterung, Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,300	0,800			BIM				
							0,126										
75008			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,412		0,210	0,202	0,210	0,210	0,210		BIM				2018
							0,169										2018
75090			Erneuerung Bandspülmaschine (B18022-30410003-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,326		0,326						BIM				2019
																	2019
75091	1250	89112	I-Maßnahme Umbau und Erweiterung	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	11,000						0,300	0,800	BIM				2018
																	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingKonrad-Zuse-Schule

BSN	03B06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Hermann-Hesse-Str. 34/36	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	497.926 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.561 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
208	1250	71003	03B06, Konrad-Zuse-Schule; Neu- und Ausbau Werkstatttrakt; 13156,Hermann-Hesse-Str. 34-37	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	5,635	0,052	0,247		0,300	0,120	0,120	0,024	BIM			5,635	
						0,046	0,222	0,036								18.12.2018	
4133	1021	51925	Flurabtrennung, Glas - für Unterrichtszwecke	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010						BIM				
							0,010										
5603	1021	51925	Schallschutzmaßnahmen im 1. OG und UG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,013		0,013						BIM				
							0,013										
5701	1021	51925	Neubau einer gemeinsamen Sporthalle (03B06 und 03B02); Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126						BIM				
							0,126										
75030			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,096		0,048	0,048	0,048	0,048	0,048		BIM				2018
							0,023										2018
9341	1021	51925	Erneuerung technische Infrastruktur Fachraum Informatik Raum 102 (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,013			0,013					BIM				
								0,013									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Elinor-Ostrom-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen)

BSN	03B07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Mandelstr. 6-8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	661.738 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4054	1021	51925	Dacherneuerung für Mittelbau einschl. UV und Mehrkosten.	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,868	0,329	0,101						SenStadtWohn				
						0,329	0,101										
4241	1250	71011	02B05, Jane-Addams-Schule - OSZ Sozialwesen II, und 03B07, Elinor-Ostrom-Schule - OSZ Bürowirtschaft und Dienstleistungen: Neubau von zwei Sporthallen; 10407, Kniprodestr. 27	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	11,700	0,037		0,150	0,020	0,002			BIM			11,700	2015
						0,140	0,033	0,004								27.06.2014	2016
75039			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,136		0,068	0,068	0,068	0,068	0,068		BIM				2018
							0,034										2018
75049			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,054		0,027	0,027	0,027	0,027	0,027		BIM				2018
							0,020										2018
75093			Aufzug, behindertengerechte Erschließung, Fenstersanierung (B18087-30394000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,200		0,200						BIM				2019
																	2019
9334	1024	51925	Ausstattung Fachraum (Filiale)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,068				0,068				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Staatliche Ballettschule Berlin und Schule für Artistik

BSN 03B08
 Adresse: Erich-Weinert-Str. 103
 (Hauptstandort) 10409 Berlin
 GrundschoLplanungsregion: Prenzlauer Berg Nord (04)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
190	76	114	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
72(72)	60(60)	150(150)	75(75)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 157.786 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.590 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4037	1021	51925	Installation von Vertikaljalousien	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005	0,005							BIM				
						0,005											
4057	1021	51925	Anbindung Artistenhalle an luK-Technik und Amoksignalisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,011	0,011							BIM				
						0,011											
75017			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,292		0,129	0,163	0,129	0,129	0,129		BIM				2018
							0,138										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten)

BSN 03B10
 Adresse: Gustav-Adolf-Str. 66
 (Hauptstandort) 13086 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 10.908.274 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 58.388 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
209	1250	89114	Umbau und Erweiterung sowie Neubau einer Sporthalle; Gustav-Adolf-Str. 66; 13086 Berlin	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	7,000						0,300	0,400	BIM				
210	9810	71003	03B10, Max-Bill-Schule (OSZ Planen, Bauen, Gestalten): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 66	SIWANA	5,925	0,250	5,525	0,200		0,010	0,146		SenStadtWohn	5,250		5,575	2017
						0,044	4,489	0,908								25.07.2017	2018
4055	1021	51925	Umbau von Fachräumen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,000								BIM				
4056	1021	51925	Einbau Catering Küche Haus 2	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,190		0,050		0,140				BIM				
							0,050										
4130	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006						BIM				
							0,006										
4188	1250	71013	2. Bauabschnitt Um- und Erweiterungsbau	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	5,750	3,077	1,100	0,080	0,450	0,210	0,004		SenStadtWohn			4,500	2014
						3,077	1,100	0,488								24.05.2011	2017
4189	1250	89122	1. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	10,000		0,126			4,000	4,000		BIM				2021
							0,126										2022
5672	1021	51925	Einrichtung von neuen Arbeitsplätzen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006	0,000					BIM				
							0,006	0,000									
5684	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
								0,010									
75014			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,121		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		BIM				2018
							0,024										2018
75025			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,493		0,281	0,212	0,281	0,281	0,281		BIM				2018
							0,258										2018
9317	1021	51925	Trennvorhanganlage Sporthalle	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,068				0,068				BIM				

9322	1021	51925	Erstausstattung MEB	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,153			0,153					BIM				
								0,153									
9339	1021	51925	begleitende Maßnahme zur Erneuerung der CNC-Maschine (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,007			0,007					BIM				
								0,007									
9343	1021	51925	Digitalisierung und Modernisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,078		0,011	0,067					BIM				
							0,011	0,067									
9796	1021	51925	Küchennachrüstung wegen Standorterweiterung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025			0,025					BIM				
								0,025									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Hamburger Platz (Grundschule)

BSN 03G01
Adresse: Gustav-Adolf-Str. 21
(Hauptstandort) 13086 Berlin
Grundschulplanungsregion: Weißensee / Heinersdorf (05)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
486	486	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.331.868 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 136.078 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.376 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 112.255 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.447 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Roller-Grundschule

BSN	03G02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.308.819 €								
Adresse:	Heinrich-Roller-Str. 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>468</td><td>468</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	468	468	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.696.482 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
468	468	0	0												
(Hauptstandort)	10405 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Süd (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.224 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.498 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
213	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	1,500	1,500							Bezirk				2017
						0,112											2017
214	2710	51933	Sanierung Fenster und Fassade, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	2,600		0,750	0,715					Bezirk			2,561	2018
							0,421									03.07.2018	2020
4242	2710	70233	Sanierung Hof - und Giebelfassade, Fenster, Außentüren	SchulSP - investiv	2,600		0,750	1,000					Bezirk			2,561	2018
							0,421	0,715								26.06.2018	2020
4689	3701	70203	03G02, Heinrich-Roller-Grundschule: Sanierung der Bestandsgebäude einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10405, Heinrich-Roller-Str.18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Kollwitzplatz

BSN: 03G03
Adresse: Knaackstr. 67
(Hauptstandort): 10435 Berlin
Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
510	510	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.105.040 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.252.820 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.140 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.083.062 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.618 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
217	2710	51933	Sanierung Dach der Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300							Bezirk				2017
						0,153											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an der Marie

BSN: 03G04
Adresse: Christburger Str. 7
(Hauptstandort): 10405 Berlin
Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Süd (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
469	469	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.476.300 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 534.518 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.236 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 408.065 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.645 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4233	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,279		0,131						Bezirk				2017
							0,106										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingHomer-Grundschule

BSN03G05
Adresse: Pasteurstr. 10-12
(Hauptstandort)10407 Berlin
Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Ost (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
390	390	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:22.803.531 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):921.705 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):7.728 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):703.992 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):14.606 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1673	1240	88305	Sanierung		0,063	0,195							Bezirk				2017
						0,195											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bötzw-Grundschule

BSN	03G06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.031.182 €								
Adresse:	John-Schehr-Str. 38	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>424</td><td>424</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	424	424	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.492.583 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
424	424	0	0												
(Hauptstandort)	10407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Ost (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	8.226 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	108.957 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.408 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
60744	1240	89362	Aufwertung des Schulhofes inkl. der Sportfreiflächen und Tiefenenttrümmerung		1,800	0,794	0,613	0,393					Bezirk				2017
						0,794	0,613	0,393									2019
60793	1240	89362	Schule im Bötzwviertel, Aufwertung des Schulhofs incl. der Sportfreiflächen, 2. BA - MA		0,553			0,553					Bezirk				2019
								0,553									2019
9548	3701	70130	03G06, Bötzw-Grundschule: Erweiterung durch Sanierung, Um- und Anbau einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 10407, Joh-Schehr-Straße 38	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500							0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Planetarium

BSN	03G08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.883.297 €								
Adresse:	Ella-Kay-Str. 47	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>446</td><td>446</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	446	446	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	31.705 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
446	446	0	0												
(Hauptstandort)	10405 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.707 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.998 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
10037	1240	89362	Grundschule am Planetarium (BauV), Erschließung des Umfeldes		1,240				0,100	0,700	0,440		Bezirk				
222	3701	70111	03G08, Grundschule am Planetarium: Ausbau zu einer 5-zügigen Grundschule durch Errichtung eines Ergänzungsbaus sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; 10405, Ella-Kay-Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,300					0,500	1,000	1,000	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ella-Kay-Str. 47										
0222	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0222	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Thomas-Mann-Grundschule

BSN 03G09
Adresse: Greifenhagener Str. 58-59
(Hauptstandort) 10437 Berlin
Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg West (03)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
515	515	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.539.646 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 26.580 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.694 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.886 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Hohen Feld

BSN	03G10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.034.163 €										
Adresse:	Bedeweg 1	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>558</td><td>558</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		558	558	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	497.618 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
558	558	0	0														
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Karow / Buch (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.886 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	197.827 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.601 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
225	2710	51933	Sanierung Dach	SchulSP - konsumtiv	0,260	0,260							Bezirk				2017
						0,254											2017
9573	9810	84033	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die GS am hohen Feld	SIWANA	2,700								Bezirk				2020
								0,026									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Falkplatz (Grundschule)

BSN	03G11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.631.180 €								
Adresse:	Gleimstr. 49	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>672</td><td>672</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	672	672	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.611.430 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
672	672	0	0												
(Hauptstandort)	10437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.112 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	388.333 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.143 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1679	1240	89362	Fortführung der Sanierung der Schule, 2. BA		1,925	1,008							Bezirk				2017
						1,008											2018
227	2710	51933	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fassade, Fenster	SchulSP - konsumtiv	2,410	2,410							Bezirk				2017
						0,260											2017
5517	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Brandschutz, Fenster, 2. BA	SchulSP - investiv	6,400	0,241	0,900	0,500					Bezirk			6,435	2014
						0,260	0,294	0,240								17.12.2013	2019
60792	1240	89362	Grundschule am Falkplatz, Gleimstr., Erarbeitung einer VPU (Ermittlung noch erforderlicher Erneuerungsbedarf)		0,135		0,020	0,115					Bezirk				2018
							0,020	0,115									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Linke-Grundschule

BSN	03G12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.501.312 €								
Adresse:	Pieskower Weg 39	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>448</td><td>448</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	448	448	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.786.967 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
448	448	0	0												
(Hauptstandort)	10409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Nord (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.648 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.125 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
228	9810	71006	03G12, Paul-Linke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10409, Pieskower Weg 39	SIWANA	2,950	2,904	0,539			0,007			SenStadtWohn	3,300		2,950	2017
						2,372	0,358	0,015								20.07.2016	2017
4690	3701	70204	03G12, Paul-Linke-Grundschule: Restsanierung Bestandsgebäude (Anlagentechnik), Ausbau Mensa, Sanierung Pavillon, Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10409, Pieskower Weg 39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rudolf-Dörrier-Grundschule

BSN	03G13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.769.744 €								
Adresse:	Kastanienallee 59	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>506</td><td>506</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	506	506	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.999.834 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
506	506	0	0												
(Hauptstandort)	13158 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	3.917 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	552.381 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.451 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1486	2710	70233	Sanierung Sanitär, Flure, Räume, Schaffung Barrierefreiheit, 3.BA, Sanierung Mensa	SchulSP - investiv	4,500	0,600	1,200	1,200					Bezirk			4,530	2016
						0,614	0,802	1,402								17.06.2016	2020
230	2710	51933	Sanierung Fachräume und Flure, einschl. Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,150	0,150							Bezirk				2017
						0,086											2017
231	2710	51933	Sanierung Sanitär, Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,500	0,500							Bezirk				2017
						0,528											2017
4306	2712	70101	03G13, Rudolf-Dörrier-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13158, Kastanienallee 59	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2024
														17.11.2016			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 59										
4306	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4306	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bornholmer Grundschule

BSN	03G14	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.137.657 €										
Adresse:	Ibsenstr. 17	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>607</td><td>607</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		607	607	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	116.963 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
607	607	0	0														
(Hauptstandort)	10439 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Pankow Süd (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.346 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		576(720)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	97.052 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.566 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4307	2712	70101	03G14, Bornholmer Grundschule: Neubau Sporthalle; 10439, Ibsenstr. 17	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
														17.11.2016			2023
5504	3701	70115	03G14, Bornholmer Grundschule: Ausbau zu einer 5-zügigen Grundschule durch Sanierung des Bestandsgebäudes und Anbau an das Bestandsgebäude, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10439, Ibsenstraße 17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ibsenstr. 17										
5504	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4307	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Senefelderplatz

BSN	03G15	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.483.308 €								
Adresse:	Schönhauser Allee 165	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>405</td><td>405</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	405	405	0	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.238.672 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
405	405	0	0												
(Hauptstandort)	10435 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Süd (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.857 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>720(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	720(720)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	74.589 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	226 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1676	1240	89380	Schule am Senefelderplatz, 5. BA Sanierung, 10435, Schönhauser Allee 165	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,430	0,810							Bezirk	2,430		2,240	2015
						0,810										21.11.2014	2017
237	2710	51933	Energetische Sanierung Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350							Bezirk				2017
						0,348											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Teutoburger Platz

BSN	03G16	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.491.230 €								
Adresse:	Templiner Str. 1-3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>492</td><td>492</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	492	492	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	25.799 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
492	492	0	0												
(Hauptstandort)	10119 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Süd (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.362 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.436 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Weißen See

BSN	03G17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.746.198 €								
Adresse:	Falkenberger Str. 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>424</td><td>424</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	424	424	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.183.475 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
424	424	0	0												
(Hauptstandort)	13088 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	3.201 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.903 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
239	3701	70101	03G17, Grundschule am Weißen See: Grundinstandsetzung und Ausbau zu einer vierzügigen Grundschule; 13086, Amalienstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500	2,000	3,000	5,000	5,000	3,000	3,000	1,000	Bezirk	15,600	15,600	18,500	2019
						0,477	0,243	1,419						07.05.2014	07.05.2014	25.09.2017	2022
240	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH), Falkenberger Str. 31	SaniP	0,080	0,080							Bezirk				2017
						0,038											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Amalienstr. 6										
0239	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Picasso-Grundschule

BSN	03G18	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.486.283 €								
Adresse:	Gounodstr. 71	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>592</td><td>592</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	592	592	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	597.465 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
592	592	0	0												
(Hauptstandort)	13088 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	32.572 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	88.473 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.858 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5531	2710	70233	Sanierung Sporthalle	SchulSP - investiv	3,300		0,180	0,828	0,500				Bezirk			3,300	2019
							0,170	0,294								18.12.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Moselviertel

BSN	03G20	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.634.631 €								
Adresse:	Brodenbacher Weg 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>415</td><td>415</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	415	415	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	284.257 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
415	415	0	0												
(Hauptstandort)	13088 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.224 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	266.105 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.929 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
243	3701	70117	03G20, Grundschule im Moselviertel: Standortanpassung durch Umbau des Bestandsgebäudes, Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 13088 Brodenbacher Weg 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
9497	2712	70101	03G20, Grundschule im Moselviertel: Neubau Sporthalle; 13088, Brodenbacher Weg 31	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brodenbacher Weg 31										
0243	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0243	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0243	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule unter den Bäumen

BSN	03G21	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.634.631 €								
Adresse:	Alt-Blankenburg 26	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>461</td><td>461</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	461	461	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	169.639 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
461	461	0	0												
(Hauptstandort)	13129 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.983 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.204 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
245	3701	70114	03G21, Grundschule unter den Bäumen: Sanierung und Umbau Schulgebäude; 13129, Alt-Blankenburg 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000					0,500	1,000	1,000	Bezirk				2021
																	2028
246	2710	51933	Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,017	0,017							Bezirk				2017
					0,003												2017
4308	2712	70100	03G21, Grundschule unter den Bäumen; 13129, Alt-Blankenburg 26	Neue Schulen Programm	32,283								SenStadtWohn	32,283			2021
								0,144						03.12.2018			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Blankenburg 26										
4308	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
4308	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4308	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Wasserturm

BSN	03G22	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.786.647 €								
Adresse:	Tino-Schwierzina-Str. 66	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>484</td><td>484</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	484	484	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	808.411 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
484	484	0	0												
(Hauptstandort)	13089 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.894 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	97.769 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.986 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
248	3701	70102	03G22, Grundschule am Wasserturm: Sanierung Schulgebäude, Errichtung Verbinderbau, Ergänzungsneubau für Erweiterung zur dreizügigen Grundschule, Neubau SH mit zwei Hallenteilen, Bereitstellung Container für Baufreiheit;	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,988	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1,000	Bezirk	9,155			2021
						0,205	0,022	0,453						25.06.2014			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tino-Schwierzina-Str. 66										
0248	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0248	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule Alt-Karow

BSN	03G23	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.614.539 €								
Adresse:	Bahnhofstr. 32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>412</td><td>412</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	412	412	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	95.764 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
412	412	0	0												
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Karow / Buch (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedar für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.797 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	59.311 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.656 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
250	3701	70118	03G23, Grundschule Alt-Karow: Erweiterung, Abriss des "Kulturhauses", Neubau mit Mehrzweckraum, Speiseraum und Unterrichtsräumen; 13125, Bahnhofstraße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,170							0,500	Bezirk				2021
																	2028
9498	2712	70101	03G23, Grundschule Alt-Karow: Neubau Sporthalle; 13125, Bahnhofstraße 32	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bahnhofstr. 32										
0250	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0250	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Panketal

BSN	03G24	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.904.804 €								
Adresse:	Achillesstr. 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>570</td><td>570</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	570	570	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	281.582 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
570	570	0	0												
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Karow / Buch (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	28.454 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	200.720 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	52.408 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
252	3701	70119	03G24, Grundschule im Panketal: Erweiterung der Flächen durch Neubau Mensa und Sanierung der Außenanlagen und Trinkwasserleitungen; 13125, Achillesstraße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Achillesstr. 31										
0252	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung der Flächen, Neubau Mensa

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Humann-Grundschule

BSN	03G25	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.168.480 €								
Adresse:	Scherenbergstr. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>483</td><td>483</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	483	483	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.722.027 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
483	483	0	0												
(Hauptstandort)	10439 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	4.614 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.167 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1674	1240	89380	Carl-Humann-Grundschule, Sanierung Außenanlagen, 10439, Scherenbergstr. 7		0,074	0,032		0,042					Bezirk			0,765	
						0,032		0,042					Bezirk			09.11.2017	
254	3701	70201	03G25, Carl-Humann-Grundschule: Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; 10439, Scherenbergstraße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,392	1,000	2,000	4,000	3,000	1,200	1,200	0,690	Bezirk	10,185	10,220	11,090	2019
						0,567	0,433	2,504					Bezirk	08.06.2015	12.07.2016	30.10.2017	2022
60767	1240	89380	Carl-Humann-Grundschule, 4. BA Sanierung, 10439, Scherenbergstr. 7	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	3,391	1,031	0,055						Bezirk	3,250		3,391	
						1,031	0,055						Bezirk			06.02.2014	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Scherenbergstr. 7										
0254	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0254	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Arnold-Zweig-Grundschule

BSN 03G26
Adresse: Wollankstr. 131
(Hauptstandort) 13187 Berlin
Grundschulplanungsregion: Pankow (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
589	589	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.161.812 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 56.917 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.589 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 3.425 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.898 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9574	9810	84033	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die Arnold-Zweig-GS	SIWANA	2,700								Bezirk				2020
								0,027									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingElizabeth-Shaw-Grundschule

BSN	03G27	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.539.617 €								
Adresse:	Grunowstr. 17	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>506</td><td>506</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	506	506	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.877.692 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
506	506	0	0												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.990 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	350.701 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.941 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1489	2710	70233	Sanierung Schulgebäude, Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 2.BA	SchulSP - investiv	2,300		0,300	0,200	1,000	1,000			Bezirk				2019
							0,093	0,048									2022
257	9810	71007	03G27, Elisabeth-Shaw-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Grunowstraße 17	SIWANA	3,600	0,200	3,200	0,125			0,001		SenStadtWohn	3,300		3,350	2017
						0,098	2,741	0,345								10.08.2017	2019
258	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,024											2017
259	2710	51933	Sanierung Wärmeerzeugeranlage	SchulSP - konsumtiv	0,200	0,200							Bezirk				2017
						0,156											2017
260	2710	51933	Sanierung Wärmeerzeugeranlage, Sanierung Sanitär Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,250	0,250							Bezirk				2017
						0,156											2017
5523	2710	51933	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	2,060	0,250	0,950	1,000					Bezirk			2,060	2017
						0,156	0,651	1,000								23.04.2018	2019
9575	9810	84033	Errichtung von Interimsstandorten für Schulen im Bezirk Pankow für die Elisabeth-Shaw-GS	SIWANA	2,700								Bezirk				2020
								0,025									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Hasengrund

BSN	03G28	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.369.191 €								
Adresse:	Charlottenstr. 19	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>508</td><td>508</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	508	508	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.754.070 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
508	508	0	0												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.272 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	68.059 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.542 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
262	3701	70116	03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung und Ausbau Dachgeschoss einschl. Aufzug, Flucht- und Rettungswege und Erneuerung Haustechnik einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13156, Charlottenstraße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,790					0,500	1,000	2,000	Bezirk	8,750	17,700		2020
														22.05.2017	04.09.2019		2022
263	9810	70021	03G28, Grundschule im Hasengrund: Sanierung/Umbau von Räumen zu einem Mehrzweckraum/Mensa; 13156 Charlottenstraße 19	SIWANA	1,919	0,900	0,796						Bezirk		1,580	1,700	2016
						0,636	0,928	0,070								23.03.2015	2018
4234	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,204		0,060						Bezirk				2017
							0,037										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Charlottenstr. 19										
0262	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule Am Sandhaus

BSN	03G29	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.841.800 €								
Adresse:	Wiltbergstr. 37-39	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>399</td><td>399</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	399	399	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	35.086 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
399	399	0	0												
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Karow / Buch (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.681 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.405 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
265	3701	70120	03G29, Grundschule Am Sandhaus: Standorterweiterung zu einer 4-zügigen Grundschule durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen; 13125, Wiltbergstraße 37/39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,300						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
4313	2712	70101	03G29, Grundschule Am Sandhaus: Neubau Sporthalle; 13125, Wiltbergstr. 37-39	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wiltbergstr. 37-39										
0265	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4313	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an den Buchen

BSN	03G32	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.075.867 €								
Adresse:	Wilhelm-Wolff-Str. 19	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>449</td><td>449</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	449	449	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	230.898 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
449	449	0	0												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.363 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.964 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
267	2712	70101	03G32, Grundschule an den Buchen: Abriss und Neubau Sporthalle; 13156, Wilhelm-Wolff-Str. 19	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023
5524	2710	51933	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,260		0,260	0,160					Bezirk			0,137	2018
							0,045	0,150								16.11.2016	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelm-Wolff-Str. 19										
0267	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0267	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jeanne-Barez-Schule (Grundschule)

BSN	03G33	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.097.145 €								
Adresse:	Hauptstr. 66	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>706</td><td>706</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	706	706	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.768.265 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
706	706	0	0												
(Hauptstandort)	13127 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.505 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	321.896 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.073 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
270	3701	70121	03G33, Jeanne-Barez-Schule (Filiale): Standorterweiterung zu einer 3,5-zügigen Grundschule durch Sanierung des Bestands und Erweiterungsbau einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle mit 3 Hallenteilen; 13127, Berliner Straße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
4314	2712	70600	03G33, Jeanne-Barez-Schule: Erweiterung und Neubau einer Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	25,762		1,285						SenStadtWohn	15,100	21,548		2019
							1,220	1,192						01.03.2017	21.12.2018		2021
9541	3701	70207	03G33, Jeanne-Barez-Schule: Standortanpassung durch Sanierung des Bestandsgebäudes einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Abriss MUR; 13127, Hauptstraße 66	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500							0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Berliner Str. 15a										
kfA	01 bis 06	Arrondierung			-1,5		Bezirk	Bezirk		Aufgabe; Filiale wird zu neuer Schule 03Gn18
Hauptstr. 66										
4314	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
4314	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			1	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Nach Erweiterung Teilung und Neugründung 03Gn18 am Standort Berliner Str. 15a

Maßnahmen - und FinanzcontrollingMendel-Grundschule

BSN	03G34	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.775.034 €								
Adresse:	Stiftsweg 3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>594</td><td>594</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	594	594	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	311.643 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
594	594	0	0												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.072 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	267.998 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.574 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9540	3701	70206	03G34, Mendel-Grundschule: Sanierung Bestandsgebäude einschl. Sportaußen- und Freifächengestaltung;13187, Stiftsweg 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500							0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingPlatanengrundschule

BSN	03G35	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.467.464 €								
Adresse:	Hauptstr. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>145</td><td>145</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	145	145	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	22.248 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
145	145	0	0												
(Hauptstandort)	13159 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	2.129 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>144(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	144(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.120 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
273	3701	70122	03G35, Platanen-Grundschule: Erweiterung Grundschule durch Sanierung des Bestands, Neubau einer Sporthalle sowie Neubau Mensa, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13159, Hauptstraße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hauptstr. 20										
0273	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Elisabeth-Christinen-Grundschule

BSN 03G36
Adresse: Lindenberger Str. 12
(Hauptstandort) 13156 Berlin
Grundschulplanungsregion: Niederschönhausen (08)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
383	383	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.614.618 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.843.876 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.717 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
275	3701	70123	03G36, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Ausbau Grundschule durch Generalsanierung und Anbau an das Bestandsgebäude sowie Sporthallenenerweiterung; 13156, Lindenberger Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,400						0,500	1,000	Bezirk	10,400			2021
														06.06.2018			2028
276	9810	72016	03G26, Elisabeth-Christinen-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 13156, Lindenberger Straße 12	SIWANA	4,600		2,000	2,476					Bezirk		4,600	4,600	
						0,124	0,846	1,861									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lindenberger Str. 12										
0275	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Schule nutzt Ausweichobjekt Buchholzer Str. 3, später 03Gn09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Klecks-Grundschule

BSN	03G37	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.265.432 €								
Adresse:	Brixener Str. 40	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>515</td><td>515</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	515	515	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	17.150 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
515	515	0	0												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow Süd (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	4.097 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.053 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4315	2712	70101	03G37, Klecks-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13187, Brixener Str. 40	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023
4696	3701	70124	03G37, Klecks-Grundschule: Umbau alte Sporthalle, Ausbau Mensa, Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung; 13187, Brixner Str. 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brixener Str. 40										
4696	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss/Umbau
4315	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	ggf. auch als TSH-K

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Blumenviertel

BSN	03G38	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.182.682 €								
Adresse:	Syringenplatz 30	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>449</td><td>449</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	449	449	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	788.017 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
449	449	0	0												
(Hauptstandort)	10407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Nord (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.145 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	552.435 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.437 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
279	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,240	0,240							Bezirk				2017
						0,218											2017
4316	2712	70101	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Neubau Sporthalle, Barrierefreiheit für den Standort; 10407, Syringenplatz 30	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,730								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023
4699	3701	70205	03G38, Grundschule im Blumenviertel: Schaffung Barrierefreiheit Schulgebäude; 10407, Syringenplatz 30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Syringenplatz 30										
4316	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport
4316	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung nach Realisierung Neubau Sporthalle

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule Wolkenstein

BSN	03G39	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.692.613 €								
Adresse:	Neumannstr. 65	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>523</td><td>523</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	523	523	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	411.002 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
523	523	0	0												
(Hauptstandort)	13189 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow Süd (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.682 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(792)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(792)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(792)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.417 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5529	2710	70233	Sanierung Gebäude innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	2,450		0,100	0,950		1,366			Bezirk				2019
							0,136	0,252									2021
9547	3701	70129	03G39, Grundschule Wolkenstein: Abriss/Neubau Sporthalle, Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit während der Sanierung der Bestandsgebäude; 13189, Neumannstraße 65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800							0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neumannstr. 65										
0352	01 bis 06	Arrondierung			2,0		Bezirk	Bezirk		Übernahme MEB 24 von 03Y10; Kissingstr. 12

Bemerkungen:
Übernahme MEB von 03Y10

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Birkenhof

BSN 03G40
Adresse: Arnouxstr. 18
(Hauptstandort) 13127 Berlin
Grundschulplanungsregion: Franz. Buchholz / Blankenburg (09)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
457	457	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.024.577 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 323.954 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.938 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 298.695 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.320 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Trelleborg-Schule (Grundschule)

BSN	03G41	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.880.931 €								
Adresse:	Eschengraben 40	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>571</td><td>571</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	571	571	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	833.036 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
571	571	0	0												
(Hauptstandort)	13189 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow Süd (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.678 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	214.952 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.406 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1511	2710	51933	Sanierung Dach/Thulestr., Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,583	0,583							Bezirk				2017
						0,596											2017
283	3701	70105	03G41, Trelleborg-Schule: Grundschule durch Optimierung der Schulgebäude einschl. Mensa, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13189, Eschengraben 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eschengraben 40										
0283	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0283	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSN	03G43	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.250.715 €								
Adresse:	Lessingstr. 44	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>515</td><td>515</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	515	515	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.854.513 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
515	515	0	0												
(Hauptstandort)	13158 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.039 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.762 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
286	3701	71400	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Grundinstandsetzung Schulgebäude; 13158, Lessingstraße 44	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,498	1,730	0,926						Bezirk		5,470	5,498	2016
						2,230	0,616								07.10.2014	22.12.2014	2018
4317	2712	70101	03G43, Grundschule Wilhelmsruh: Neubau Sporthalle; 13158, Lessingstr. 44	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Lessingstr. 44										
4317	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4317	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport; ggf. auch TSH-K

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Zacharias-Grundschule

BSN	03G44	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.633.678 €								
Adresse:	Sulzfelder Str. 15	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>419</td><td>419</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	419	419	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	782.655 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
419	419	0	0												
(Hauptstandort)	13088 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.015 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.469 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Übergabe an Nutzer
1488	2710	70233	Energetische Sanierung Sporthalle, 2.BA	SchulSP - investiv	2,328		0,950	1,130					Bezirk			2,328	2018
							0,219	0,510								16.05.2018	2020
288	2710	51933	energetische Sanierung Sporthalle, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,140	0,045							Bezirk				2017
						0,045											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Hofgarten

BSN	03G45	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.548.721 €									
Adresse:	Danziger Str. 50	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>389</td><td>389</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		389	389	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):			231.377 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
389	389	0	0													
(Hauptstandort)	10435 Berlin					davon u.a.:										
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Süd (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.853 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):			218.897 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.627 €									

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule im Eliashof

BSN	03G46	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.164.294 €								
Adresse:	Senefelderstr. 6	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>368</td><td>368</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	368	368	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	335.262 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
368	368	0	0												
(Hauptstandort)	10437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	49.223 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	273.581 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.458 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4701	3701	70125	03G46, Grundschule im Eliashof: Erweiterung Grundschule durch Erweiterungsbau sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle mit einem Hallenteil einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung sowie Schulgarten; 10437, Senefelderstr. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,200						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Senefelderstr. 6										
4701	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4701	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4701	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling47. Schule (Grundschule)

BSN	03G47	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.214.618 €										
Adresse:	Mendelstr. 54	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>229</td><td>229</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		229	229	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.852.070 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
229	229	0	0														
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Pankow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	2.665 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		288(288)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	33.215 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
345	9810	71004	03S09, Schule an der Strauchwiese (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13187, Mendelstraße 54	SIWANA	3,225	3,050	0,846			0,005	0,003		SenStadtWohn	3,300		3,175	2017
						2,293	0,508	0,015								30.09.2016	2017
9549	3701	70131	03G47, Schule an der Strauchwiese: Umbau der alten Sporthalle zu Mensa/Bibliothek, Sportaußen- und Außenanlagen; 13187, Mendelstraße 54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700							0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Schule an der Strauchwiese; gemeinsamer Standort mit 03S09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Blankenburger Pflasterweg I

BSN	03Gn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
(Hauptstandort)	13051 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
293			03Gn01, Neubau Grundschule Blankenburger Pflasterweg: Neubau mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	Finanzierung durch HOWOGE	36,018							0,540	HOWOGE				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

0293	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0293	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Kn01 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Conrad-Blenkle-Str. 20

BSN	03Gn02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Conrad-Blenkle-Str. 20	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.867.469 €
(Hauptstandort)	10407 Berlin					davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Ost (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
294	2712	70100	03Gn02, Neubau Grundschule; 10407, Conrad-Blenkle-Str. 20	Neue Schulen Programm	29,110								SenStadtWohn				2021
								0,029									2024
295	9810	72001	03Gn02, Grundschule Conrad-Blenkle-Straße: Neubau eines MEB; 10407, Conrad-Blenkle-Straße 45	SIWANA	5,800			3,650	1,597				SenStadtWohn			5,250	2018
						0,002	0,052	1,784								25.01.2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Conrad-Blenkle-Str. 20										
0294	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA
0295	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0296	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Heinersdorfer Str. 22

BSN	03Gn03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Heinersdorfer Str. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13129 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
297	2712	70100	03Gn03, Neubau Grundschule; 13129, Heinersdorfer Str. 22	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Heinersdorfer Str. 22

0297	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0297	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Karower Chaussee 97

BSN	03Gn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Karower Chaussee 97	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	25.711 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Karow / Buch (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
298	2712	70100	03Gn04, Neubau Grundschule; 13125, Karower Chaussee 97	Neue Schulen Programm	35,517								SenStadtWohn	35,517			2021
								0,026						30.11.2018			2024
299	9810	72015	03Gn04, Grundschule Karower Chaussee: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 13125, Karower Chaussee 97	SIWANA	9,841								SenStadtWohn				2020
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Karower Chaussee 97										
0298	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0299	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Michelangelostr. 83

BSN: 03Gn05
Adresse: Michelangelostr. 83
(Hauptstandort): 10409 Berlin
Grundschulplanungsregion: Prenzlauer Berg Nord (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
300	2712	70100	03Gn05, Neubau Grundschule; 10409, Michelangelostr.	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Michelangelostr. 83

0300	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0300	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rennbahnstr. 45

BSN	03Gn06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rennbahnstr. 45	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.020.470 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
301	2712	70100	03Gn06, Neubau Grundschule; 13086, Rennbahnstr. 45	Neue Schulen Programm	44,360			0,026					SenStadtWohn	44,360			2021
														30.11.2018			2024
302	9810	72002	03Gn06, Grundschule Rennbahnstraße: Neubau eines MEB; 13086, Rennbahnstraße 45	SIWANA	6,000								SenStadtWohn			5,780	2019
							0,002	2,993								07.02.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rennbahnstr. 45										
0301	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	2. BA
0302	01 bis 06	Neubau	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA
0301	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 3 Sporthallenteile Vereinssport

Bemerkungen:

1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; S-Bhf. Pankow

BSN	03Gn07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Berliner Str. 15-17	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13189 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Pankow Süd (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
303	2712	70100	03Gn07, Neubau Grundschule; 13189, S-Bhf. Pankow	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Berliner Str. 15-17

303	01 bis 06	Neubau	konventionell				SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
303	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

siehe 03Kn05; Finanzmaßnahme entfällt im nächsten Investitionsprogramm

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Buchholzerstr. 3

BSN	03Gn09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Buchholzerstr. 3	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.000.809 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Niederschönhausen (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(432)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	119.462 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1482	2710	70233	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Barrierefreiheit, Rettungswege, 3.BA	SchulSP - investiv	2,215		0,940						Bezirk			2,017	2016
							0,822									10.03.2016	2019
305	9810	70020	03Gn09, Grundschule Buchholzerstraße: Reaktivierung eines Gebäudes für Zwecke der Neugründung einer Grundschule; 13156, Buchholzerstraße 3	SIWANA	3,840	1,800	2,654						Bezirk	3,900	3,900	3,900	2016
						0,933	1,426	0,661									2018
308	2710	51933	Sanierung Haus A, Elektro, Sanitär, Rettungswege, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,980	0,980							Bezirk				2017
						0,962											2017
309	2710	51933	Sanierung Sanitär Haus D	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,076											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Buchholzer Straße 3										
0305	01 bis 06	Reaktivierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:
Bezirk plant Reaktivierung; Ausweichobjekt Elisabeth-Christinen-Grundschule 03G36

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sommerbad Pankow

BSN 03Gn17
Adresse: Wolfshagener Straße 91-93
(Hauptstandort) 13187 Berlin
Grundschulplanungsregion: Pankow (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4318	2712	70100	03Gn17, Grundschule im Sommerbad: Neubau Grundschule und Sporthalle einschl. Sportaußenflächen- und Freiflächengestaltung; 13187, Wolfshagener Straße	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wolfshagener Str. 91-93

4318	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4318	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neue Grundschule; Filiale Jeanne-Barez-Schule

BSN	03Gn18	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Berliner Str. 15a	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
(Hauptstandort)	13127 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Berliner Str. 15a

270	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Alter Standort 03G33
270	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
270	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Nach Erweiterung 03G33 Teilung und Neugründung am Standort Berliner Str. geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Vesaliusstr.

BSN 03Gn19
Adresse: Vesaliusstr.
(Hauptstandort) 13187 Berlin
Grundschulplanungsregion: Pankow (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4319	2712	70100	03Gn19, Neubau Grundschule; 13187, Vesaliusstr.	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Vesaliusstr.

4319	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
4319	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; evang. Georgen-Parochial-Friedhof III

BSN	03Gn21	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Gustav-Adolf-Str.	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Weißensee/Heinersdorf (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9488	2710	70900	03Gn20, Grundschule Gustav-Adolf-Str: Neubau Grundschule und Sporthalle einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung; 13086, Gustav-Adolf-Str.		32,500								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Gustav-Adolf-Str.

9488	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
9488	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kurt-Schwitters-Schule

BSN 03K01
Adresse: Greifswalder Str. 25
(Hauptstandort) 10405 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1001	0	698	303

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 54.904.994 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 84.963 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.536 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 40.488 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.939 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5070	3702	70203	03K01, Kurt-Schwitters-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2 (Brandschutz, Anlagentechnik) einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Greifswalder Straße 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	03K02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.080.186 €								
Adresse:	Neumannstr. 9-11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>901</td><td>0</td><td>535</td><td>366</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	901	0	535	366	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.086.764 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
901	0	535	366												
(Hauptstandort)	13189 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.572 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>375(375)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(550)	375(375)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	700.190 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(550)	375(375)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.514 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
311	9810	71002	03K02, Kurt-Tucholsky-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB; 13189, Neumannstraße 9-11	SIWANA	5,250	2,551	0,226			0,009			SenStadtWohn	4,900		5,350	2016
						2,337	0,013	0,004								15.04.2016	2017
5074	3702	70107	03K02, Kurt Tucholsky-Schule: Fassadensanierung, Anlagentechnik, Mensa, Außen- und Sportaußenanlagen, Containerbereitstellung; 13139, Neumannstraße 9-11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,170						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
9499	2712	70101	03K02, Kurt-Tucholsky-Schule: Abriss und Neubau einer Sporthalle mit zusätzlichen Umkleideräumen für den Sportplatz; 13189, Neumannstr. 9-11	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neumannstr. 9-11										
5074	Alle	Sporthalle					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5074	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	03K03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.216.864 €								
Adresse:	Rolandstr. 35	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>547</td><td>0</td><td>547</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	547	0	547	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.708.190 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
547	0	547	0												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.845 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(550)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.479 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
313	2712	70101	03K03, Konrad-Duden-Schule: Neubau Sporthalle; 13156, Rolandstr. 35	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2024
314	9810	71005	03K03, Konrad-Duden-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13156, Rolandstraße 35	SIWANA	5,390	4,960	1,200			0,005	0,068		SenStadtWohn	4,900		5,330	2017
						4,015	0,655	0,020								30.09.2016	2018
5549	3702	70101	03K03, Konrad-Duden-Schule: Umbau der alten, nicht standardgerechten Sporthalle zu einer Mensa/Mehrzweckraum einschl. Außenanlagen; 13156, Rolandstraße 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rolandstr. 35										
0313	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0313	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustave-Eiffel-Schule

BSN 03K04
 Adresse: Hanns-Eisler-Str. 78-80
 (Hauptstandort) 10409 Berlin
 Grundsschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
505	0	505	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.288.739 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 28.050 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.140 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 22.910 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
316	3702	70202	03K04, Gustave-Eiffel-Schule: Erweiterung durch Sanierung u. Optimierung von zwei SK-Bau-Schulen, Mensaerweiterung, Abriss alte SH und Neubau SH mit 3 Hallenteilen einschl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10409, Hanns-Eisler-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Hanns-Eisler-Str. 78-80

0316	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0316	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinz-Brandt-Schule

BSN	03K05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.775.996 €								
Adresse:	Langhansstr. 120	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>447</td><td>0</td><td>447</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	447	0	447	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.057.181 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
447	0	447	0												
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.582 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(500)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	369.662 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.989 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
319	2710	51933	Sanierung Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,239	0,239							Bezirk				2017
						0,123											2017
320	2710	51933	Sanierung Sporthalle einschl. Sanitär, Barrierefreiheit, Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,490	0,490							Bezirk				2017
						0,326											2017
4589	2710	51933	Sanierung Sporthalle (Fassade)	SchulSP - konsumtiv	1,300	0,490	0,500						Bezirk			0,800	2018
						0,326	0,445	0,333								18.04.2018	2018
5075	3702	70119	03K05, Heinz-Brandt-Schule: Erweiterung durch Neubau einschl. Sportaußen- und Freiflächengestaltung, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Langhansstraße 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5528	2710	70233	Sanierung Gebäude (1A) innen, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - investiv	2,550		0,220	1,005					Bezirk				2019
							0,118										2022
9500	2712	70101	03K05, Heinz-Brandt-Schule: Neubau Sporthalle; 13086, Langhansstr. 120	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Langhansstr. 120										
5075	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5075	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reinhold-Burger-Schule

BSN 03K06
Adresse: Neue Schönholzer Str. 32
(Hauptstandort) 13187 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
451	0	451	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.286.792 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.801.523 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.379 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
322	3702	70200	03K06, Reinhold-Burger-Oberschule: Neubau Sporthalle mit vier Hallenteilen, einschl. Sportaußenanlagen; 13187, Neue Schönholzer Straße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000	3,000	3,000	3,000	2,000	1,900	1,500	1,148	Bezirk		9,850	10,850	2016
						2,532	0,370	0,886							13.12.2011	05.05.2014	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Neue Schönholzer Str. 32

0322	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Tesla-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	03K07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.852.694 €								
Adresse:	Rudi-Arndt-Str. 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>531</td><td>206</td><td>325</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	531	206	325	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	8.291.893 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
531	206	325	0												
(Hauptstandort)	10407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Prenzlauer Berg Ost (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.026 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	300(300)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	922.886 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.668 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1487	2710	70233	Sanierung Dach, Fassade, Fenster, 2. BA	SchulSP - investiv	4,000		0,850	1,200	1,000				Bezirk			3,568	2018
							0,802	1,399								07.05.2018	2020
324	3703	70200	03K07, Tesla-Schule: Grundinstandsetzung des Bestandsgebäudes sowie Umbau des ehemaligen Lehrerwohnhauses, Restaußenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Rudi-Arndt-Str. 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
325	2710	51933	Sanierung Dach, Fassade, Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,139	0,139							Bezirk				2017
						0,037											2017
5181	3703	70100	03K07, Tesla-Schule: Abbruch Schulgebäude, Errichtung MEB und Neubau Sporthalle mit drei Hallenteilen/Ganztagsbereich mit Lehrküche und Arbeitslehre einschl. Außenanlagen und Sportaußenanlagen; 10407, Rudi-Arndt-Straße/Conrad-Blenkle-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,340	1,000	2,000	3,000	0,500	4,000	4,000	3,000	Bezirk	18,750			2017
						3,763	1,203	0,137						03.06.2014			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rudi-Arndt-Str. 18										
0324	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0324	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Erweiterung Grundstufe +3,0 Züge mittels MEB abgeschlossen (01/2018); gemeinsamer Standort mit 03Y17

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hagenbeck-Schule

BSN	03K08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.614.618 €								
Adresse:	Gustav-Adolf-Str. 60	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>450</td><td>0</td><td>450</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	450	0	450	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.174.507 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
450	0	450	0												
(Hauptstandort)	13086 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.658 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	366 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.099 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
327	9810	70002	03K08, Hagenbeck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13086, Gustav-Adolf-Straße 60	SIWANA	2,931	0,446	0,032		0,004	0,003			SenStadtWohn	3,200		3,181	2016
						0,357	0,018									22.11.2015	2016
328	2710	51933	Sanierung Schulhof	SchulSP - konsumtiv	0,173	0,173							Bezirk				2017
						0,170											2017
5076	3702	70204	03K08, Hagenbeck-Schule: Grundinstandsetzung und energetische Sanierung des Bestandsgebäudes einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13086, Gustav-Adolf-Str. 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
5530	2710	70233	Sanierung Sporthalle (KInV)	SchulSP - investiv	3,100		0,100	0,950	1,700	0,334			Bezirk			3,470	2019
							0,116	0,493								06.06.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Janusz-Korczak-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	03K09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.031.182 €								
Adresse:	Dolomitenstr. 94	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>366</td><td>0</td><td>366</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	366	0	366	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	439.200 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
366	0	366	0												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	4.454 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	418.443 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.303 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5077	3702	70108	03K09, ISS Janusz Korczak: Erweiterung ISS, durch Erweiterung SK-Bau einschl. Barriere-freiheit und Außenanlagen, Sanierung der vorhandenen Sporthalle; 13187, Dolomitenstraße 94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Dolomitenstr. 94

5077	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hufeland-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	03K10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.056.323 €										
Adresse:	Walter-Friedrich-Str. 16-18	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>547</td><td>0</td><td>547</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		547	0	547	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	439.192 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
547	0	547	0														
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.893 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	600(600)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.593 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
331	3702	70201	03K10, Hufeland-Schule: Ausbau durch Sanierung Bestandsgebäude und Sporthalle sowie Erweiterung des Schulgebäudes einschließl. Außenflächen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,500						0,500	1,000	SenStadtWohn				
332	3702	71300	03K10, Hufeland-Schule: Herrichten für Neubau eines Modularen Ergänzungsbaus (MEB); 13125, Walter-Friedrich-Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,318	0,300	0,018						Bezirk				2017
						0,246											2018
5539	1240	89362	Bauvorbereitendes Gutachten zur Reaktivierung einer Grundschule, Schadstoffsanierung im bestehenden Schulgebäude und Abrissplanung für die Sporthalle		0,169	0,015	0,154						Bezirk			0,240	2018
						0,015	0,154									27.03.2018	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Walter-Friedrich-Str. 16-18										
0331	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Anlage 03

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

BSO

Berliner Schulbauoffensive

neue
schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-von-Humboldt-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

Grundschulplanungsregion:

Schulart:

Schulträger:

03K11

Erich-Weinert-Str. 70

10439 Berlin

Prenzlauer Berg West (03)

ISS

Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
904	470	310	124

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	75(75)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

27.964.476 €

3.289.992 €

26.495 €

233.284 €

12.670 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
10049	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Gemeinschaftsschule: Neugestaltung Außenanlagen (Erich-Weinert-Str. 70)		1,236	0,793	0,089						Bezirk				2016
						0,793	0,089									2018	
1512	2710	51933	Sanierung Elektro, Brandschutz, Rettungswege, Aula, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,400	0,400							Bezirk				2017
						0,233										2017	
1675	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 6. BA Sanierung Außenanlagen, 10439, Erich-Weinert-Str. 70	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	1,236	0,793	0,089					Bezirk	0,790		0,790	2016	
						0,793	0,089							05.11.2015		05.11.2015	2018
60765	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 4.BA Hüllensanierung, Gudvanger Str. 16-20, 10439,		2,000	0,515	0,185					Bezirk	2,000		2,000	2016	
						0,515	0,185							27.11.2014		27.11.2014	2018
60796	1240	89380	Wilhelm-von-Humboldt-Schule, 5. BA Dachausbau Gudvanger Str. 16-20, 10439,		0,839		0,250	0,071				Bezirk	0,880		0,880	2016	
							0,250	0,071								2018	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II Kooperation mit 03B07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Blankenburger Pflasterweg

BSN	03Kn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13051 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
335			03Kn01, Neubau ISS Blankenburger Pflasterweg: Neubau mit Sporthalle; 13129, Blankenburger Pflasterweg	Finanzierung durch HOWOGE	67,386						1,011	5,054	HOWOGE				2025
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Blankenburger Pflasterweg)

0335	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 03Gn01 inkl. Sporthalle geplant; Sek II Zügigkeit abhängig von Sek II-Konzept

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; Falkenberger Str. 31

BSN	03Kn02	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Falkenberger Str. 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
(Hauptstandort)	13088 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9489	2710	70900	03Kn02, Integrierte Sekundarschule Falkenberger Straße: Abriss, Neubau ISS mit Sporthalle; 13088, Falkenberger Str. 31		39,900								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Falkenberger Str. 31

9489	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9489	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9489	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Abriss und Neubau oder Sanierung und Reaktivierung erforderlich

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Heinersdorfer Str. 22

BSN	03Kn03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Heinersdorfer Str. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13129 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Franz. Buchholz / Blankenburg (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1379			03Kn03, Neubau ISS Heinersdorferstraße 22: Neubau mit Sporthalle; 13129, Heinersdorfer Straße 22	Finanzierung durch HOWOGE	55,001						0,825	4,125	HOWOGE				2025
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Heinersdorfer Str. 22

1379	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1379	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Rosenthaler Weg

BSN	03Kn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rosenthaler Weg	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13127 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Rosenthaler Weg

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell							
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Höhe der Kapazität noch nicht abschließend geklärt; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS); Rangierbahnhof Heinersdorf

BSN	03Kn05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13189 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Weißensee/Heinersdorf (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(400)</td><td colspan="2">0(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(432)	0(0)	0(400)	0(150)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
338			03Kn05, Neubau Schulkomplex (Grundschule/ISS) Rangierbahnhof Heinersdorf: Neubau mit Sporthalle; 13189, Rangierbahnhof Heinersdorf	Finanzierung durch HOWOGE	83,231						1,248	6,242	HOWOGE				2025
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Rangierbahnhof Heinersdorf)

0338	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0338	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Hauptstr. 66

BSN 03Kn06
Adresse: Hauptstr. 66
(Hauptstandort) 13127 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
339			03Kn06, Neubau ISS Hauptstraße 66: Neubau mit Sporthalle; 13127, Hauptstraße 66	Finanzierung durch HOWOGE	43,854								HOWOGE				2026
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Hauptstr. 66

0339	07 bis 10	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0339	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Standort laut Bezirk nicht realistisch; Ersatzstandort wird geprüft

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Grabbeallee 76

BSN 03Kn07
Adresse: Grabbeallee 76
(Hauptstandort) 13156 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Grabbeallee 76

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftschule; Karow Süd

BSN 03Kn08
Adresse: Adresse offen (Karow Süd)
(Hauptstandort) 13125 Berlin
Grundschulplanungsregion: Karow / Buch (10)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9492	2710	70900	03Kn08,03Gn24 Doppelstandort ISS und G Karow Süd: Neubau Grundschule und ISS mit 2 Sporthallen; 13125, Karow Süd		72,100								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Karow Süd)

9492	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					
9492	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
9492	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					
9492	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Hansasträße 180 (Weißensee)

BSN	03Kn11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	HansasträÙe 180	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
(Hauptstandort)	13088 Berlin					davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Weißensee / Heinersdorf (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9493	2710	70900	03Kn11, Gemeinschaftsschule Hansasträße: Neubau GemS mit Sporthallen; 13088, Hansastr. 180		60,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Hansasträße 180

9493	01 bis 06	Neubau								
9493	07 bis 10	Neubau			6,0					
9493	11 bis 13	Neubau								
9493	Alle	Neubau Sporthalle				6				

Bemerkungen:

Kapazität Grundstufe und Sek II sowie BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Straße vor Schönholz 29-30

BSN	03Kn12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Straße vor Schönholz 29-30	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13158 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9490	2710	70900	03Kn12,Integrierte Sekundarschule Schönholz: Neubau ISS mit Sporthallen; 13158, Straße vor Schönholz 29-30		42,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Straße vor Schönholz 29-30

	07 bis 10	Neubau								
	Alle	Neubau Sporthalle								

Bemerkungen:

Kapazität und BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Karower Chaussee

BSN 03Kn14

Adresse: Karower Chaussee

(Hauptstandort) 13125 Berlin

Grundschulplanungsregion: Karow / Buch (10)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9491	2710	70900	03Kn13, Gemeinschaftsschule Wiltbergstraße: Neubau Gemeinschaftsschule mit Sporthallen; 13125, Wiltbergstr. 29g		53,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Karower Chaussee

9491	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					
9491	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
9491	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					Sek II-Bedarf prüfen
9491	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Standort im Gebiet hat sich geändert (vormals Standort 03Kn13, Wiltbergstr. 29 G)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Helene-Haeusler-Schule

BSN	03S03	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.381.818 €								
Adresse:	Mendelssohnstr. 10	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>165</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	165	0	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.671.969 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
165	0	0	0									
(Hauptstandort)	10405 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	8.032 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.881 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
340	9810	72000	03S03, Helene-Haeusler-Schule (Förderschule): Neubau eines MEB; 10405, Medelssohnstraße 10	SIWANA	6,000			3,200	2,740				SenStadtWohn			5,940	2018
							0,048	4,599								09.05.2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Mendelssohnstr. 10

0340	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätswachsw 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Birkenhof

BSN 03S06
Adresse: Arnouxstr. 18
(Hauptstandort) 13127 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
101	46	55	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G40

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Heide

BSN

03S07

Adresse:

Hermann-Hesse-Str. 48-52

(Hauptstandort)

13156 Berlin

Grundschulplanungsregion:

- (-)

Schulart:

Schulen mit Förderschwerpunkten

Schulträger:

Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

9.165.567 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):

407.188 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

10.173 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

394.363 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

2.652 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BVV-Beschluß zur Aufhebung vorhanden; zur Zeit Ausweichstandort der 03G13

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Panke-Schule

BSN	03S08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.083.947 €								
Adresse:	Galenusstr. 64	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>106</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	106	0	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.206.612 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
106	0	0	0												
(Hauptstandort)	13187 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.560 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.652 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
343	2712	70600	03S08, Panke-Schule: Abriss und Neubau einer Sonderschule ("Geistige Entwicklung") und Neubau einer Sporthalle; 13187, Galenusstraße 64	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	42,526		1,715						SenStadtWohn	21,540	42,526		2020
							1,728	0,464						17.03.2017	21.01.2020		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Galenusstr. 64

0343	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	rd. 60 Plätze Förderschwerpunkt GE
0343	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 60 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Strauchwiese

BSN 03S09
Adresse: Mendelstr. 54
(Hauptstandort) 13187 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
96	96	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03G47

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marianne-Buggenhagen-Schule

BSN 03S10

Adresse: Ernst-Busch-Str. 29

(Hauptstandort) 13125 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
208	83	88	7

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.591.189 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.639.057 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.353 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 8.538 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.936 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
346	3705	70200	03S10, Marianne-Buggenhagen-Schule: Sanierung und Umbau 2. Gebäude zur Erweiterung Förderzentrum "Körperliche Entwicklung"; 13125, Ernst-Busch-Straße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000						0,500	1,000	Bezirk	16,317			2022
														14.05.2019			2025
60741	1240	89362	Sanierung der Sportanlagen, 1. BA		1,542	0,065	1,000	0,407	0,070				Bezirk				2017
						0,065	1,000	0,407									2019
60786	1240	89362	Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - 2. BA (Mehraufwendungen)		0,074		0,058	0,017					Bezirk				2018
							0,058	0,017									2019
60808	1240	89362	Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - Ausfinanzierung		0,032			0,032					Bezirk				2019
								0,032									2019
60809	1240	89362	Marianne-Buggenhagen-Körperbehindertenschule, Sanierung der Sportanlagen - Ausfinanzierung		0,027			0,027					Bezirk				2019
								0,027									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ernst-Busch-Str. 29										
0346	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum durch Sanierung und Umbau geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Förderzentrum: Blankenburger Süden

BSN	03Sn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Blankenburger Süden)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)						davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5292	3705	70101	03Sn01, Blankenburger Süden: Neubau eines Förderzentrums und Sporthalle für 150 Schüler; 13129, Blankenburger Süden	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Blankenburger Süden)

5292	01 bis 06 S	Neubau	konventionell							
5292	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen; Wurde im Rahmen des jährlichen Monitoring-Verfahrens durch den Bezirk eingebracht. Eine tatsächliche Entwicklung muss aber durch die Rahmenplanung „Blankenburger Süden“ verifiziert werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Käthe-Kollwitz-Gymnasium

BSN: 03Y03
Adresse: Dunckerstr. 65-66
(Hauptstandort): 10439 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
836	120	494	222

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.918.335 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 38.340 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.877 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.463 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heinrich-Schliemann-Gymnasium

BSN	03Y04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.149.896 €								
Adresse:	Dunckerstr. 64	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>970</td><td>125</td><td>600</td><td>245</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	970	125	600	245	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.398.438 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
970	125	600	245												
(Hauptstandort)	10439 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.822 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>522(522)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	522(522)	225(225)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	175.677 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.666 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1677	1240	89380	Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 6. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64		1,502			1,301	1,145				Bezirk			1,502	2017
								1,301									2020
4235	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,596		0,105						Bezirk				2017
							0,105										2018
5344	1240	89380	Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 4. BA Sanierung Hauptgebäude, 10439, Dunckerstr. 64	Sicherung und Erhaltung historischer Stadtkerne / Städtebaulicher Denkmalschutz	2,970	1,000							Bezirk	2,970		2,970	2014
						1,000										08.04.2013	2017
5345	1240	89380	Heinrich-Schliemann-Gymnasium, 5. BA Sanierung ehemaliges Direktorengebäude, 10439, Dunckerstr. 64		2,185	0,358	0,431						Bezirk			2,185	2017
						0,358	0,431									14.10.2016	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-von-Ossietzky-Gymnasium

BSN 03Y08
Adresse: Görschstr. 42-44
(Hauptstandort) 13187 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1013	0	695	318

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.965.998 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 109.997 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 23.850 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 57.912 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.234 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rosa-Luxemburg-Gymnasium

BSN	03Y10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.883.711 €								
Adresse:	Kissingenstr. 12	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1097</td><td>155</td><td>641</td><td>301</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1097	155	641	301	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.305.741 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1097	155	641	301												
(Hauptstandort)	13189 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.818 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>180(180)</td><td>580(580)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	180(180)	580(580)	300(300)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	180(180)	580(580)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	61.761 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1485	2710	70233	Sanierung Fassade, 3.BA, Sanierung Fenster	SchulSP - investiv	2,482	0,910	0,510						Bezirk			2,200	2016
						1,082	0,510						Bezirk			20.08.2015	2018
351	3704	70107	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Standorterweiterung durch Anbau einschl. FU-Räume, Sanierung Hauptgebäude und Direktorenvilla, Sanierung Sporthalle, Außenanlagen; 13189, Kissingenstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,500						0,500	1,000	Bezirk	26,962			2021
													Bezirk	29.08.2019			2028
352	3704	70100	03Y10, Rosa-Luxemburg-Gymnasium: Abbruch eines Schulgebäudes, Errichtung eines modularen Ergänzungsbaus (MEB) einschl. Außenanlagen sowie Neubau einer Sporthalle mit drei Hallenteilen; 13189, Borkumstraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,533	2,000	3,000	3,000	1,569				Bezirk	13,140		13,069	2016
						1,156	0,194	0,208					Bezirk	24.07.2014		28.05.2018	2021
353	2710	51933	Sanierung Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,060	1,060							Bezirk				2017
						1,082							Bezirk				2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Borkumstr. 13										
0352	07 bis 10	Arrondierung					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abgabe MEB 24 an 03G39
0352	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Kissingenstr. 12										
0351	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Ergänzungsbau
0351	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0351	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

nach Erweiterung Übergabe des MEB an 03G39

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium

BSN	03Y13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	53.794.462 €								
Adresse:	Eugen-Schönhaar-Str. 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1056</td><td>0</td><td>794</td><td>262</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1056	0	794	262	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	15.677.536 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1056	0	794	262												
(Hauptstandort)	10407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.184 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>812(812)</td><td>350(350)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	812(812)	350(350)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.041 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
355	3704	70201	03Y13,Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 1): Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 4-zügigen Gymnasium; 10407, Eugen-Schönhaar-Straße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,500	1,000	2,000	4,000	0,500	4,000	4,000	4,000	Bezirk	13,550	14,500	23,178	2020
						0,389	0,148	0,378						06.05.2014	04.04.2016	01.11.2019	2024
5505	3704	70203	03Y13, Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Gymnasium (Standort 2): denkmalgerechte Instandsetzung des Schulstandorts Pasteurstr. und Neubau einer Sporthalle mit vier Hallenteilen; 10407, Dietrich- Bonhoeffer-Straße; Pasteurstraße 7-11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	33,712	5,000	6,000	6,000	2,000	2,000	0,581		Bezirk	30,700	29,500	30,712	2015
						9,577	3,324	1,849						31.03.2011	05.11.2012	26.10.2015	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Pasteurstr. 7-11										
5505	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Primo-Levi-Gymnasium

BSN	03Y14	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	44.768.967 €
Adresse:	Pistoriusstr. 133	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.050.378 €
(Hauptstandort)	13086 Berlin	1283	123	765	395	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.572 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	7.494 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	120(120)	696(696)	300(300)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	34.630 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
357			03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung; 13086, Pistoriusstr. 133	Finanzierung durch HOWOGE	37,875				0,220	2,771	3,030	10,605	HOWOGE				2022
								0,039									2026
358	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3.BA (+SH)	SaniP	0,350	0,350							Bezirk				2017
						0,180											2017
359	9810	72017	03Y14, Primo-Levi-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 13086, Pistoriusstraße 133	SIWANA	12,100								HOWOGE				
360	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,390	0,390							Bezirk				2017
						0,060											2017
4236	1172	51900	Sporthalle ehem. Flüchtlingsunterkunft	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,484		0,003						Bezirk				2017
							0,003										2017
5525	2710	51933	Sanierung Sporthalle (innenliegend), 2.BA, Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	2,182	0,040	0,910	0,485					Bezirk			2,182	2017
						0,060	0,452	0,202								25.08.2015	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Delbrück-Gymnasium

BSN	03Y15	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.168.518 €								
Adresse:	Kuckhoffstr. 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>989</td><td>0</td><td>696</td><td>293</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	989	0	696	293	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	673.331 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
989	0	696	293												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.216 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>300(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	300(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	40.469 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	300(250)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.132 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
362	3704	70200	03Y15, Max-Delbrück-Gymnasium: Grundinstandsetzung und standardgerechter Ausbau zum 5-zügigen Gymnasium einschließlich Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen;	gezielte Zuweisung an die Bezirke	31,688	2,000	4,000	4,000	0,500	4,000	4,000	4,000	Bezirk	19,000	31,688		2021
						0,376	0,001	0,225						15.09.2015	23.01.2018		2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Kuckhoffstr. 2

0362	11 bis 12	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0362	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk plant Arrondierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Havemann-Gymnasium

BSN	03Y16	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	38.823.474 €										
Adresse:	Achillesstr. 79	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>999</td><td>0</td><td>757</td><td colspan="2">242</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		999	0	757	242		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	141.372 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
999	0	757	242														
(Hauptstandort)	13125 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	25.646 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>812(812)</td><td colspan="2">350(350)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	812(812)	350(350)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	57.505 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	41.221 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
365	2710	51933	Sanierung Heizungsregelung, 1. BA / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,017	0,017							Bezirk				2017
						0,017											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gymnasium am Europasportpark

BSN	03Y17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.832.999 €
Adresse:	Kniprodestr. 29	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	7.902 €
(Hauptstandort)	10407 Berlin	517	0	517	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	348(580)	150(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.902 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
367	3704	70106	03Y17, Gymnasium am Europasportpark: Grundinstandsetzung und Ausbau Gymnasium einschl. Außenanlagen, Bereitstellung Container für Baufreiheit; 10407, Kniprodestraße 29	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Conrad-Blenkle-Str. 34										
0367	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0367	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 03K07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Blankenburger Pflasterweg

BSN 03Yn03
Adresse: Blankenburger Pflasterweg
(Hauptstandort) 13051 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(696)	0(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9494	2710	70900	03Yn01, Gymnasium Blankenburger Süden: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13129, Blankenburger Süden		47,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Blankenburger Pflasterweg

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium, Gymnasium Friedrich-Engels-Straße

BSN 03Yn04

Adresse: Friedrich-Engels-Str. 155,157

(Hauptstandort) 13158 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Gymnasium

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9495	2710	70900	03Yn02, Gymnasium Friedrich-Engels-Straße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13158, Friedrich-Engels-Str. 155,157		36,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Friedrich-Engels-Str. 155,157

Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell							
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell							
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Kapazität und BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium, Grumbkowstr. 84

BSN	03Yn05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Grumbkowstr. 84	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13156 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9496	2710	70900	03Yn03, Gymnasium Grumbkowstraße: Neubau Gymnasium mit Sporthallen; 13156, Grumbkowstr. 84		48,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Grumbkowstr. 84

9496	07 bis 10	Neubau	konventionell							
9496	11 bis 12	Neubau	konventionell							
9496	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:
Kapazität und BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Charlotte-Wolff-Kolleg

BSN 04A04
 Adresse: Pestalozzistr. 40-41
 (Hauptstandort) 10627 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.462 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-A.-Silbermann-Schule

BSN 04A06
 Adresse: Blissestr. 22
 (Hauptstandort) 10713 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.627 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sportschule im Olympiapark - Poelchau-Schule

BSN 04A08
 Adresse: Prinz-Friedrich-Karl-Weg 1
 (Hauptstandort) 14053 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
479	33	285	161

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 12.304.717 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
370	1250	70147	Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports; Olympiapark Berlin - Alter Titel	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	0,500	0,500							SenStadtWohn				2013
						0,078											2015
371	1250	71304	Umbau und Sanierung des Hauses des Deutschen Sports	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	12,600	11,645	0,030						SenStadtWohn				2013
						11,645	0,030	0,084									2015
372	1250	71309	Umbau und Sanierung Internat	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	4,000								SenStadtWohn				2022
																	2023
6429	9810	70098	Neubau Sporthalle im Olympiapark Berlin - Typensporthalle (Charlottenburg-Wilmersdorf)	SIWANA	9,800	0,005	0,260	1,800	4,300	0,500	0,101		SenStadtWohn	6,400		9,800	
						0,037	0,158	0,273								10.04.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

wird durch SenInnDS verwaltet

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Loschmidt-Oberschule

BSN 04B01
 Adresse: Loschmidtstr. 19
 (Hauptstandort) 10587 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 143.548 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.299 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4107	1021	51925	Renovierung / Malerarbeiten im Eingangsbereich	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002						BIM				2018
							0,002										2018
75038			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,232		0,134	0,097	0,134	0,134	0,134		BIM				2018
							0,124										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-Litten-Schule (OSZ Recht und Wirtschaft)

BSN 04B02
 Adresse: Danckelmannstr. 26-28
 (Hauptstandort) 14059 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 313.129 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4098	1021	51925	Einrichtung neuer Lagerraum neben der Mensa	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002		0,002						BIM				
								0,002									
4099	1021	51925	Sanierung Gefahrostföschränke	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,016		0,016	0,010					BIM				
							0,016	0,010									
4112	1021	51925	Installation von Stromanschlüssen und Netzwerkdozen, PC (Raum 1212 / Altbau Haus 1, 2. OG)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004						BIM				
							0,004										
75012			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,356		0,111	0,245	0,111	0,111	0,111		BIM				2018
							0,131										2018
75094			Sanierung Hausalarmanlage (B18026-30416000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,850		0,850						BIM				2018
																	2018
75095	1021	51925	Neubau einer Sporthalle, Planung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,126		0,126		0,070	0,380			BIM				
							0,126										
9790	1021	51925	Verkabelung im Rahmen des Projekts "Digitale Welten"	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025			0,025					BIM				
								0,025									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Kraftfahrzeugtechnik

BSN	04B03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Gierkeplatz 1-3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	975.401 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10585 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.292 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
374	1250	71002	04B03, OSZ Kfz-Technik: Neubau Elektromobilität; 10585, Gierkeplatz 1-3	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW			0,508	0,400	0,400	0,097			BIM		7,425	8,966	
							0,457	0,340								31.07.2018	
4064	1021	51925	Neu-und Erweiterungsbau für integrative Unterrichtsräume zur Elektromobilität	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	7,425								BIM				2019
																	2021
5689	1023	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,008			0,008					BIM				
								0,008									
75022			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,239		0,155	0,084	0,155	0,155	0,155		BIM				2018
							0,156										2018
75096			Demontage nasse Steigleitungen, Strang- und Brandschutzsanierung (B16042-3041701-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,509		0,800	0,500					BIM				2019
							0,009										2019
9335	1024	51925	Stellplätze Fahrrad und KFZ (Filiale)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010				0,010				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ruth-Cohn-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN 04B04
 Adresse: Bismarckstr. 20
 (Hauptstandort) 10625 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 127.806 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5662	1021	51925	Abriss Sanitärbereich (R.022), Umbau in Büroraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,045		0,045						BIM				
							0,045										
75006			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,268		0,134	0,134	0,134	0,134	0,134		BIM				2018
							0,083										2018
75097			Lüftungssanierung (B18016-30119001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM		1,427		2020
															06.07.2018		2021
75098			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18017-30119000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM				2020
																	2021
75099			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	12,000		0,200	4,000	5,000	3,000			BIM				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Anna-Freud-Schule (OSZ Sozialwesen)

BSN 04B05
 Adresse: Hallemweg 22
 (Hauptstandort) 13627 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.687.071 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 294 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
375	1250	71001	04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 1. BA Abriss und Leitungsumverlegung; 13627, Hallemweg 24	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW			0,556	0,260	0,300	0,113			SenStadtWohn			10,730	2017
							0,490	0,743								11.06.2018	2021
376	1250	71005	04B05, Anna-Freud-Schule - OSZ Sozialwesen: 2. Bauabschnitt (Neubau); 13627, Hallemweg 24	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW			1,500		2,500	2,500	0,547		SenStadtWohn	42,588	55,464		2020
							0,312								15.08.2018		2022
4138	1021	51925	Stellplätze Fahrrad und KFZ	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010						BIM				
							0,010										
4139	1021	51925	Treppensteiger (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010						BIM				
							0,010										
75027			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,298		0,149	0,149	0,149	0,149	0,149		BIM				2018
							0,088										2018
75032			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,139		0,069	0,069	0,069	0,069	0,069		BIM				2018
							0,032										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Leopold-Ullstein-Schule (OSZ Wirtschaft)

BSN 04B06
 Adresse: Prinzregentenstr. 32
 (Hauptstandort) 10715 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 429.374 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.388 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4074	1021	51925	digitale Schließanlage komplett	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,066		0,029		0,037				BIM				
							0,029										
4079	1021	51925	Datenleitungen für Netzanbindungen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,170		0,126		0,044				BIM				
							0,126										
5657	1021	51925	Erneuerung Klimaanlage Serverraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004						BIM				
							0,004										
75055			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,201		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		BIM				2018
							0,068										2018
75056			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,322		0,183	0,139	0,183	0,183	0,183		BIM				2018
							0,184										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Körperpflege

BSN	04B07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Schillerstr. 120	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	164.298 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10625 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5651	1021	51925	Umbau AU-Raum zu EDV-Raum (119)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026		0,026						BIM				
							0,026										
75060			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,166		0,083	0,083	0,083	0,083	0,083		BIM				2018
							0,138										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kläre-Bloch-Schule

BSN 04B08
 Adresse: Prinzregentenstr. 60
 (Hauptstandort) 10715 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 37.622 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.927 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5633	1021	51925	Einbau von Sitzbänken Flure	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023						BIM				
							0,023										
75100			Brandschutzsanierung (B15073-3013900-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,510		0,500	0,500					BIM				2018
							0,010										2019
75101			Dachsanierung Sporthalle (B18089-30139000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,800		0,200	0,800					BIM				2018
																	2019
75102			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	3,000					2,000	1,000		BIM				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Eichendorff-Grundschule

BSN	04G01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.762.846 €								
Adresse:	Goethestr. 19	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>443</td><td>443</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	443	443	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	938.185 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
443	443	0	0												
(Hauptstandort)	10625 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-City (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.338 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	69.928 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	86.888 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2693	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,342	0,205							Bezirk				2017
						0,205											2017
379	2710	51934	Sanierung Fenster, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,247	0,247							Bezirk				2017
						0,247											2017
4704	3701	71404	04G01, Eichendorff Grundschule: Gesamtsanierung; 10625, Goethestr. 19-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,052							0,100	Bezirk				2023
																	2025
9576	9810	84034	Errichtung von Interimsstandorten für die Eichendorff-Grundschule	SIWANA	0,400			0,319	0,081				Bezirk		0,400	0,400	2019
								0,319							17.04.2019		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lietzensee-Grundschule

BSN 04G02
 Adresse: Witzlebenstr. 34-35
 (Hauptstandort) 14057 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
329	329	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.535.596 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 21.218 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.682 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 19.816 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4706	3701	71405	04G02, Lietzensee-Grundschule: Gesamtsanierung; 14057, Witzlebenstr. 34/35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,372							0,100	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Joan-Miró-Grundschule

BSN	04G04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.647.909 €
Adresse:	Bleibtreustr. 43	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.238.942 €
(Hauptstandort)	10623 Berlin	713	713	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-City (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.679 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	169.393 €
Schulträger:	Bezirk	720(720)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1628	2710	70234	Sanierung Fenster, 2. BA, Sanierung Elektro, 5. BA, Sanierung Räume, Fassade, Dach	SchulSP - investiv	3,806	0,561	1,058	1,387	0,500	0,300			Bezirk				2018
							1,058	1,387									
2739	2710	51934	Sanierung Elektro, 4. BA	SchulSP - konsumtiv	0,170	0,170							Bezirk				2017
						0,170											2017
2740	2710	51934	Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,391	0,391							Bezirk				2017
						0,391											2017
4707	3701	70204	04G04, Joan-Miro-Grundschule: Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,960				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,960	2020
																28.02.2019	2026
4708	3701	71406	04G04, Joan-Miro-Grundschule: Sanierung Sporthalle, Gesamtsanierung; 10623, Bleibtreustraße 43	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,800							0,100	Bezirk				2023
																	2023
60718	1240	89372	Erneuerung Schulhof		0,810	0,478	0,052						Bezirk			0,792	2016
							0,052									30.06.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Verlagerung SESB Züge an 04Gn01 (3 Züge) geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule

BSN	04G05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.842.394 €								
Adresse:	Spandauer Damm 205-215	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>295</td><td>295</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	295	295	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	11.254 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
295	295	0	0												
(Hauptstandort)	14050 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Übergabe an Nutzer
385	3701	71303	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Ergänzungsbauten für Schule und Hort; 14050, Spandauer Damm 205-215	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500							0,550	Bezirk	3,500		3,500	2023
														13.03.2017		13.03.2017	
4709	3701	71407	04G05, Dietrich-Bonhoeffer-Grundschule: Gesamtsanierung; 14050, Spandauer Damm 205-215	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,948							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Spandauer Damm 205-215										
0385	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wald-Grundschule

BSN 04G06
 Adresse: Waldschulallee 83-93
 (Hauptstandort) 14055 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-West (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
503	503	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.910.359 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 518.049 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.050 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 178.250 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2741	2710	51934	Sanierung Gebäude (Haus 1)	SchulSP - konsumtiv	0,275	0,275							Bezirk				2017
						0,275											2017
2742	2710	51934	Energetische Sanierung Haus 4 , 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,051	0,051							Bezirk				2017
						0,051											2017
4710	3701	71408	04G06, Wald-Grundschule: Gesamt-sanierung; 14055, Waldschulallee 83-93	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,644							0,100	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04Y02

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ludwig-Cauer-Grundschule

BSN 04G07
 Adresse: Cauerstr. 36-38
 (Hauptstandort) 10587 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-City (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
399	399	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.353.612 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 373.463 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.627 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.047 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4711	3701	71304	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Ergänzungsbau; 10587, Cauerstraße 36/38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500							0,100	Bezirk				2023
																	2024
4712	3701	71409	04G07, Ludwig-Cauer-Grundschule: Gesamtsanierung; 10587, Cauerstraße 36/38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,329							0,100	Bezirk				2023
																	2025
9577	9810	84034	Errichtung von Interimsstandorten für die Ludwig-Cauer-Grundschule	SIWANA	0,400			0,344	0,056				Bezirk		0,400	0,400	2019
								0,344							17.04.2019		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Cauerstr. 36-38										
4711	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mierendorff-Grundschule

BSN 04G08
 Adresse: Mierendorffstr. 20-24
 (Hauptstandort) 10589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg-Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
418	418	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.088.266 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.186.911 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.627 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2694	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,295	0,295							Bezirk				2017
						0,295											2017
2743	2710	51934	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,615	0,615							Bezirk				2017
						0,615											2017
2744	2710	51934	Sanierung Elektro, 1. BA Sanierung Beleuchtung und Decken	SchulSP - konsumtiv	0,356	0,356							Bezirk				2017
						0,356											2017
2828	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Dach	SchulSP - investiv	4,160	0,652	0,855	1,053	0,600	1,000			Bezirk				2018
							0,855	1,053									
4713	3701	70205	04G08, Mierendorff-Grundschule: Gesamtsanierung; 10589, Mierendorffstr. 20-24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,634						0,500	1,000	Bezirk			6,634	2020
																28.02.2019	2026
4714	3701	71305	04G08, Mierendorff-Grundschule: Ergänzungsbau; 10589, Mierendorffstr. 20/24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				0,850	0,600	0,600	0,850	Bezirk				2020
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mierendorffstr. 20-24										
4714	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Erwin-von-Witzleben-Grundschule

BSN	04G09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.861.137 €								
Adresse:	Halemweg 34	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>440</td><td>440</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	440	440	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	482.045 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
440	440	0	0												
(Hauptstandort)	13627 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.704 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.821 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
396	3701	71402	04G09, Erwin-von-Witzleben Grundschule: Erweiterung der Mensa; 13627, Halemweg 34/42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500		0,500						Bezirk			0,500	2018
							0,457									13.03.2017	2019
4320	2712	70104	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13627, Halemweg 34	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
4715	3701	71410	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Gesamtsanierung; 13627, Halemweg 34/42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,850							0,100	Bezirk				2023
																	2025
9501	2712	70101	04G09, Erwin-von-Witzleben-Grundschule: Neubau Sporthalle; 13627, Halemweg 34/42	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
														17.11.2016			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Halemweg 34										
4320	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0396	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erweiterung Mensa
9501	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule

BSN	04G11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.967.260 €								
Adresse:	Heckerdamm 221	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>434</td><td>434</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	434	434	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	11.294 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
434	434	0	0												
(Hauptstandort)	13627 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.647 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
398	2712	70104	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Errichtung eines MEBS; 13627, Heckerdamm 221	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
399	3701	71403	04G11, Helmuth-James-von-Moltke Grundschule: Umbau der Kita und Bau einer Mensa; 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200							0,200	Bezirk			1,200	2023
																13.03.2017	2023
4716	3701	71411	04G11, Helmuth-James-von-Moltke-Grundschule: Gesamt-sanierung; 13627, Heckerdamm 221	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,410							0,100	Bezirk				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heckerdamm 221										
0398	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schinkel-Grundschule

BSN	04G12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.251.684 €								
Adresse:	Nithackstr. 8	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>524</td><td>524</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	524	524	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	146.083 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
524	524	0	0												
(Hauptstandort)	10585 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	8.304 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	124.161 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.023 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4717	3701	70206	04G12, Eosander-Schinkel-Grundschule: Gesamt-sanierung; 10585, Nithackstr. 8-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,124				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,124	2020
																28.02.2019	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Nehring-Grundschule

BSN	04G13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	39.437.915 €								
Adresse:	Nehringstr. 9-10	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>435</td><td>435</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	435	435	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.907.434 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
435	435	0	0												
(Hauptstandort)	14059 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.763 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.525 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1632	2710	70234	Sanierung Fenster, 6. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP - investiv	3,285	0,053	0,444	1,688	1,100				Bezirk				2018
							0,444	1,688									
2745	2710	51934	Sanierung Fenster, 5. BA	SchulSP - konsumtiv	0,053	0,053							Bezirk				2017
						0,053											2017
401	9810	72018	04G13, Nehring-Grundschule: Dachsanierung; 14059, Nehringstraße 9-10	SIWANA	0,700		0,100	0,599					Bezirk			0,700	2017
						0,001	0,699									19.07.2017	2019
4718	3701	70207	04G13, Nehring-Grundschule: Gesamtsanierung; 14059, Nehringstr. 9-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,965				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,965	2020
																28.02.2019	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reinhold-Otto-Grundschule

BSN	04G14	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.297.602 €								
Adresse:	Leistikowstr. 7-8	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>377</td><td>377</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	377	377	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	196.970 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
377	377	0	0												
(Hauptstandort)	14050 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	168.792 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.924 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4719	3701	71412	04G14, Reinhold-Otto-Grundschule: Gesamtsanierung; 14050, Leistikowstraße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,677							0,100	Bezirk				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Charles-Dickens-Grundschule

BSN	04G15	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.517.061 €								
Adresse:	Dickensweg 15	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>444</td><td>444</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	444	444	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	11.254 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
444	444	0	0												
(Hauptstandort)	14055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4721	3701	71413	04G15, Charles-Dickens-Grundschule: Gesamt-sanierung; 14055, Dickensweg 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,689							0,100	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Johann-Peter-Hebel-Grundschule

BSN	04G17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.883.736 €								
Adresse:	Emser Str. 50	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>537</td><td>537</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	537	537	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	167.687 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
537	537	0	0												
(Hauptstandort)	10719 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilmersdorf-City (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2746	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,156	0,156							Bezirk				2017
						0,156											2017
4722	3701	70103	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Ergänzungsbau Schulsporthalle; 10719, Emser Str. 50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2026
4723	3701	71306	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Erweiterungsbau; 10719, Emser Straße 50	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500				1,200	1,100	0,650	0,550	Bezirk	3,500			2020
														05.03.2019			2023
4724	3701	71414	04G17, Johann-Peter-Hebel-Grundschule: Gesamtisanierung; 10719, Emser Str. 50	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,400							0,100	Bezirk				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Emser Str. 50										
4723	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4722	Alle	Sporthalle				3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Bestand

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Habermann-Grundschule

BSN	04G18	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.086.060 €								
Adresse:	Prinzregentenstr. 33-34	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>298</td><td>298</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	298	298	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	28.470 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
298	298	0	0												
(Hauptstandort)	10715 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilmerdorf-City (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.216 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4725	3701	71415	04G18, Ernst-Habermann-Grundschule: Gesamt-sanierung; 10715, Babelsberger Str. 24-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,365							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sport-hallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Rüdesheimer Platz

BSN	04G19	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.995.842 €								
Adresse:	Rüdesheimer Str. 24-30	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576</td><td>576</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576	576	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	25.150 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576	576	0	0												
(Hauptstandort)	14197 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schmargendorf-Grunewald (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.692 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.026 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4726	3701	70208	04G19, Grundschule am Rüdesheimer Platz: Gesamtanierung; 14197, Rüdesheimer Str. 24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,734				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,734	2020
																28.02.2019	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Katharina-Heinroth-Grundschule

BSN	04G20	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.629.994 €								
Adresse:	Münstersche Str. 15-17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576</td><td>576</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576	576	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.439.278 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576	576	0	0												
(Hauptstandort)	10709 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilmerdorf-City (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.176 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.122 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1636	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro	SchulSP - investiv	4,005		0,874	2,031	1,100				Bezirk				2018
							0,874	2,031									
410	2710	51915	Sanierung Schulhof, 2. BA	SSSP	0,426	0,147							Bezirk				2017
						0,147											2017
4727	3701	70209	04G20, Katharina-Heinroth-Grundschule: Gesamtsanierung; 10709, Münstersche Str. 15-16	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,876					0,500	1,000	1,000	Bezirk			6,876	2021
																28.02.2019	2027
9578	9810	84034	Errichtung von Interimsstandorten für die Katharina-Heinroth-Grundschule	SIWANA	0,400			0,363	0,037				Bezirk		0,400	0,400	2019
								0,363							17.04.2019		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Halensee-Grundschule

BSN: 04G21
 Adresse: Joachim-Friedrich-Str. 35-36
 (Hauptstandort): 10711 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
386	386	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.212.818 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 511.325 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.627 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 160.463 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
412	3701	70102	04G21, Halensee-Grundschule: Ergänzungsbau und Schließung der Baulücke für Schule und Kita; 10711, Joachim-Friedrich-Straße 35-36	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000			0,500	1,000	2,000	2,000	2,000	Bezirk	9,000	9,000	9,000	2019
								0,335						14.12.2018	23.04.2019	07.05.2019	
4728	3701	71416	04G21, Halensee-Grundschule: Gesamtisanierung; 10711, Joachim-Friedrich-Straße 35-36	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,400							0,100	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Joachim-Friedrich-Str. 35-36										
0412	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grunewald-Grundschule

BSN	04G22	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.109.213 €								
Adresse:	Delbrückstr. 20 A	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>514</td><td>514</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	514	514	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	109.810 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
514	514	0	0												
(Hauptstandort)	14193 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schmargendorf-Grunewald (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.408 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
414	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,200	0,095							Bezirk				2017
						0,095											2017
4729	2712	70104	04G22, Grunewald-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14193, Delbrückstr. 20a	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
4731	3701	71417	04G22, Grunewald-Grundschule: Gesamt-sanierung; 14193, Delbrückstraße 20a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,246							0,100	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Delbrückstr. 20 A										
4729	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alt-Schmargendorf-Grundschule

BSN	04G23	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.136.501 €								
Adresse:	Reichenhaller Str. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>521</td><td>521</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	521	521	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.466.146 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
521	521	0	0												
(Hauptstandort)	14199 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schmargendorf-Grunewald (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	101 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	371.830 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.722 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1622	2710	51934	Sanierung, Räume, Elektro	SchulSP - konsumtiv	1,681	0,172	0,513	0,996					Bezirk				2018
							0,513	0,960									2019
2749	2710	51934	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,266	0,266							Bezirk				2017
						0,266											2017
417	9810	70023	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Schülerweiterung und Sanierung des Campus Schmargendorf; 14199, Reichenhaller Straße 8	SIWANA	2,500	1,323	0,124						Bezirk			2,500	2015
						1,199	0,124										2017
418	9810	72019	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung Unterrichtsräume; 14199, Reichenhaller Straße 8	SIWANA	2,000	0,300	1,859						Bezirk			2,000	2017
						0,141	1,182	0,677								19.07.2017	2018
4327	2712	70104	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14199, Reichenhaller Str. 8	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
4733	3701	71419	04G23, Alt-Schmargendorf-Grundschule: Sanierung der Sporthalle, Gesamtsanierung; 14199, Reichenhallerstr. 8-9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800							0,100	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reichenhaller Str. 8										
4327	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G27

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Orff-Grundschule

BSN	04G24	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.928.413 €								
Adresse:	Berkaer Str. 9-10	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>469</td><td>469</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	469	469	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	766.754 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
469	469	0	0									
(Hauptstandort)	14199 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	Schmargendorf-Grunewald (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.973 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	690.687 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.545 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4735	2712	70104	04G24, Carl-Orff-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 14199, Berkaer Str. 9-10	Errichtung von Schu ^l ergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
4737	3701	71420	04G24, Carl-Orff-Grundschule: Gesamtsanierung; 14199, Berkaer Straße 9-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,100							0,100	Bezirk				2023
																	2025
9579	9810	84034	Errichtung von Interimsstandorten für die Carl-Orff-Grundschule	SIWANA	0,400			0,038	0,362				Bezirk		0,400	0,400	2019
								0,038							17.04.2019		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kissinger Str. 6-7										
4735	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Cecilien-Schule (Grundschule)

BSN	04G25	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.335.500 €								
Adresse:	Nikolsburger Platz 5	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>410</td><td>410</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	410	410	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	29.429 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
410	410	0	0												
(Hauptstandort)	10717 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilmersdorf-City (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.988 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4738	3701	71421	04G25, Cecilien-Grundschule: Gesamt-sanierung; 10717, Nikolsburger Platz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,083							0,100	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sport-hallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Birger-Forell-Grundschule

BSN 04G26
 Adresse: Koblenzer Str. 22-24
 (Hauptstandort) 10715 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.883.548 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 70.833 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.068 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 41.648 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.490 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4740	3701	71422	04G26, Birger-Forell-Grundschule: Gesamtsanierung; 10715, Koblenzer Str. 22-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,082							0,100	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Judith-Kerr-Grundschule

BSN 04G27
 Adresse: Friedrichshaller Str. 13
 (Hauptstandort) 14199 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schmargendorf-Grünwald (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
372	372	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.741.094 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.627 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 04G23

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Glockenturmstr. 23-25

BSN	04Gn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Glockenturmstr. 23-25	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
(Hauptstandort)	14055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
427	3701	70104	04Gn01, Grundschule Glockenturmstraße; Neubau; 14053, Glockenturmstr. 23-25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Glockenturmstr. 23-25

0427	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0427	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Standort steht in Abhängigkeit vom erfolgreichen Kauf

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sömmeringstraße 29

BSN 04Gn02
 Adresse: Sömmeringstraße 29
 (Hauptstandort) 10589 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Charlottenburg Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4741	3701	70105	04Gn02, Grundschule Mierendorff-Insel: Neubau; 10589, Sömmeringstr. 29	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Sömmeringstraße 29

4741	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
4741	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedensburg-Schule

BSN 04K02
 Adresse: Goethestr. 8-9
 (Hauptstandort) 10623 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1174	0	784	390

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	800(800)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.258.586 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.769.640 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.109 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 934.190 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.491 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2698	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,310	0,310							Bezirk				2017
						0,310											2017
2750	2710	51934	Sanierung Räume / Aula	SchulSP - konsumtiv	0,489	0,489							Bezirk				2017
						0,489											2017
429	9810	72034	04K02, Friedensburg-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierungsmaßnahmen; 10623, Goethestraße 8-9	SIWANA	1,000	0,100	0,995						Bezirk			1,000	2017
						0,005	0,636	0,359								19.07.2017	2018
5078	3702	70202	04K02, Friedensburg-Oberschule: Gesamtansanierung; 10625, Goethestr. 8/9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,060				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			10,060	2020
																28.02.2019	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robert-Jungk-Schule

BSN 04K03
 Adresse: Sächsische Str. 58
 (Hauptstandort) 10707 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
913	0	589	324

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.448.791 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 15.591 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.584 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.478 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5182	3702	71401	04K03, Robert-Jungk-Oberschule: Gesamtanierung; 10719, Sächsische Str. 58	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,502							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nelson-Mandela-Schule

BSN	04K04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Pfalzburger Str.30	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1231</td><td>469</td><td>412</td><td>350</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1231	469	412	350	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	111.947 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1231	469	412	350												
(Hauptstandort)	10719 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilmersdorf City (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>375(375)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	400(400)	375(375)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	400(400)	375(375)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.921 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4214	1024	51925	Snack- und Ausgabestelle	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,030				0,030				BIM				
75053			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,101		0,051	0,051	0,051	0,051	0,051		BIM				2018
							0,034										2018
75054			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,105		0,053	0,053	0,053	0,053	0,053		BIM				2018
							0,050										2018
9337	1021	51925	Verdunklung diverser Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,011			0,011					BIM				
								0,011									
9338	1021	51925	Verdunklung diverser Räume (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,008			0,008					BIM				
								0,008									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paula-Fürst-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	04K05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	40.172.267 €										
Adresse:	Sybelstr. 20-21	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>1050</td><td>340</td><td>458</td><td colspan="2">252</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		1050	340	458	252		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.253.078 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
1050	340	458	252														
(Hauptstandort)	10629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td colspan="2">225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	400(400)	225(225)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	470.356 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	400(400)	225(225)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2751	2710	51934	Sanierung Schulhof, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,313	0,313							Bezirk				2017
						0,313											2017
2752	2710	51934	Sanierung Fenster (1 und 2. BA)	SchulSP - konsumtiv	0,458	0,195	0,263						Bezirk				2018
						0,195	0,263										2018
5083	3703	71401	04K05, Paula-Fürst-Schule: Gesamt-sanierung; 10629, Sybelstr. 20/21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,014							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Schloss (Integrierte Sekundarschule)

BSN 04K06
Adresse: Schloßstr. 55 A
(Hauptstandort) 14059 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
490	0	490	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.047.299 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.925.191 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.755 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.806 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1625	2710	70234	Sanierung Dach, 2. BA, Sanierung Räume, Fenster, Sanitär	SchulSP - investiv	3,290		0,939	0,991	0,400				Bezirk				2018
							0,939	0,991									
2699	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,225	0,225							Bezirk				2017
						0,225											2017
2753	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,499	0,499							Bezirk				2017
						0,499											2017
2754	2710	51934	Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,235	0,235							Bezirk				2017
						0,235											2017
5084	3702	70203	04K06, Schule am Schloss: Gesamtsanierung; 14059, Schloßstr. 55a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,854				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,854	2020
																28.02.2019	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf

BSN	04K07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.002.140 €								
Adresse:	Kranzer Str. 3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>348</td><td>0</td><td>348</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	348	0	348	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	6.231.951 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
348	0	348	0												
(Hauptstandort)	14199 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.891 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	185 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1634	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, Dach, Fassade, Fenster	SchulSP - investiv	1,700		0,647	0,803	0,200				Bezirk				2018
							0,647	0,803									
441	9810	70022	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Neubau einer SH; 14199, Kranzer Straße 3	SIWANA	4,950	3,375	2,332						Bezirk	4,950		4,950	2016
						2,218	1,909	0,423									
5085	3702	70204	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Gesamtsanierung; 14199, Kranzer Str. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,590				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,590	2020
																28.02.2019	2025
5090	3702	71302	04K07, Integrierte Sekundarschule Wilmersdorf: Gesamtsanierung; 14199, Kranzer Str. 3	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kranzer Str. 3										
0441	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Ustinov-Schule

BSN	04K08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.203.061 €
Adresse:	Kuno-Fischer-Str. 22-26	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	18.264 €
(Hauptstandort)	14057 Berlin	480	0	480	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(288)	0(0)	450(400)	0(150)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.010 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5087	3702	70101	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Ergänzungsbau; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,100						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2027
5088	3702	71402	04K08, Peter-Ustinov-Schule: Gesamt-sanierung; 14057, Kuno-Fischer-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,197							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kuno-Fischer-Str. 22-26										
5087	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5087	07 bis 10	Arrondierung			-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5087	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Aufbau einer Gemeinschaftsschule geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-von-Guericke-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	04K09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.809.850 €								
Adresse:	Eisenbahnstr. 47-48	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>431</td><td>0</td><td>431</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	431	0	431	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.601.957 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
431	0	431	0												
(Hauptstandort)	10709 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.571 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(500)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1630	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, 2. BA, Sanierung Fenster	SchulSP - investiv	3,191	0,217	0,779	1,594	0,050				Bezirk				2018
							0,779	1,594									
2755	2710	51934	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,217	0,217							Bezirk				2017
						0,217											2017
5086	3702	71301	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Aufstockung der Sporthalle; 10709, Eisenbahnstraße 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000				1,100	1,700	2,000	0,200	Bezirk				2020
																	2024
5089	3702	70205	04K09, Otto-von-Guericke-Schule: Gesamt-sanierung; 10709, Eisenbahnstraße 47-48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,580				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,580	2020
																28.02.2019	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eisenbahnstr. 47-48										
nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

2. Internationale Schule Berlin

BSN 04K10
 Adresse: Babelsberger Str. 24
 (Hauptstandort) 10715 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: Wilmersdorf City (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
103	103	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	200(200)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
446	1024	89130	Zuschuss an das SILB für die 2. Internationale Schule (04K10): investive Maßnahme; 10555, Levetzowstraße 3	Zuweisung an das SILB	25,000	0,500	0,500	1,500			10,000	7,500	BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Umzug zum neuen Standort Levetzowstr. 3 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Arno-Fuchs-Schule

BSN 04S02
 Adresse: Richard-Wagner-Str. 30
 (Hauptstandort) 10585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
108	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.472.146 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 23.088 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.674 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.787 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5293	3705	71401	04S02, Arno-Fuchs-Schule: Gesamtanierung; 10585, Richard-Wagner-Str. 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,841							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	04S04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.733.498 €								
Adresse:	Maikäferpfad 30	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>402</td><td>367</td><td>35</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	402	367	35	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	18.999 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
402	367	35	0												
(Hauptstandort)	14055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Charlottenburg-West (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.745 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5294	3705	70101	04S04, Reinfelders-Schule: Umbaumaßnahme Campus Eichkamp; 14055, Maikäferpfad 30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2024
5295	3705	71403	04S04, Reinfelders-Schule: Sanierung Sporthalle; 14055, Maikäferpfad 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,950							0,100	Bezirk				2023
																	2025
5299	3705	71402	04S04, Reinfelders-Schule: Gesamtsanierung; 14055, Maikäferpfad 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,583							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ernst-Adolf-Eschke-Schule für Gehörlose

BSN	04S05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.466.136 €								
Adresse:	Waldschulallee 29	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>82</td><td>35</td><td>18</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	82	35	18	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	34.710 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
82	35	18	0												
(Hauptstandort)	14055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.456 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5300	3705	71404	04S05, Ernst-Adolf-Eschke-Schule: Gesamt-sanierung; 14055, Waldschulallee 29	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,977							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Finkenkrug-Schule

BSN 04S06
 Adresse: Mannheimer Str. 21-22
 (Hauptstandort) 10713 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
124	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.029.163 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 10.608 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.304 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5301	3705	71405	04S06, Finkenkrug-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Mannheimer Str. 21-22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,658							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Comenius-Schule

BSN 04S07
 Adresse: Gieselerstr. 4
 (Hauptstandort) 10713 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: Wilmersdorf-City (04)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
527	348	135	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 35.321.599 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.624.460 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.287 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1626	2710	70234	Sanierung Räume, 2. BA, Sanierung Fenster, Fassade, Dach, Sanitär + Sporthalle	SchulSP - investiv	2,400	0,161	0,910	1,028	0,300				Bezirk				2018
							0,910	1,028									
2756	2710	51934	Sanierung Räume (Decken, Bodenbelag)	SchulSP - konsumtiv	0,161	0,161							Bezirk				2017
						0,161											2017
2769	1012	51900	Inklusive Schwerpunktschule, Aufzug , Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,181	0,181							Bezirk				2017
						0,181											2017
2837	1012	51900	Aufzug, Behinderten WC, Rampe	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,500		0,272	0,061					Bezirk				2018
							0,272	0,061									2019
5302	3705	70202	04S07, Comenius-Schule: Gesamtsanierung; 10713, Gieselerstraße 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,576				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,576	2020
																28.02.2019	2026
5303	3705	71301	04S07, Comenius-Schule: Ergänzungsbau für Regelzug; 10713, Gieselerstraße 4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,100	1,000	Bezirk				2020
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gieselerstr. 4										
5303	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schiller-Gymnasium

BSN	04Y01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	38.662.726 €								
Adresse:	Schillerstr. 125-127	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>868</td><td>0</td><td>589</td><td>279</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	868	0	589	279	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.626.991 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
868	0	589	279												
(Hauptstandort)	10625 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>696(696)</td><td>275(275)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	696(696)	275(275)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	283.605 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	696(696)	275(275)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.560 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1633	2710	70234	Sanierung Fenster, 3. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP - investiv	4,000	0,776	1,012	1,515	0,400	0,300			Bezirk				2018
							1,012	1,515									
2700	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,582	0,582							Bezirk				2017
					0,582												2017
2757	2710	51934	Schaffung von Barrierefreiheit (Sanierung Türen)	SchulSP - konsumtiv	0,193	0,193							Bezirk				2017
					0,193												2017
5232	3704	70202	04Y01, Schiller-Gymnasium: Gesamt-sanierung; 10625, Schillerstr. 125-127	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,213				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			8,213	2020
																28.02.2019	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wald-Gymnasium

BSN	04Y02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.110.084 €								
Adresse:	Waldschulallee 95	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>727</td><td>0</td><td>491</td><td>236</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	727	0	491	236				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.630.667 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
727	0	491	236												
(Hauptstandort)	14055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	-4.855 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>522(522)</td><td>225(225)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	522(522)	225(225)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.508.760 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2758	2710	51934	Energetische Sanierung Haus 3 und 4 (Fenster, Fassade, Dach)	SchulSP - konsumtiv	0,451	0,451							Bezirk				2017
						0,451											2017
2759	2710	51934	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,582	0,582							Bezirk				2017
						0,582											2017
2760	2710	51934	Sanierung Sporthalle, 1. Bauabschnitt (Fortführung in 2018 aus 3306 / 51902 / 208)	SchulSP - konsumtiv	1,087	1,087							Bezirk				2017
						1,087											2017
5227	3704	71409	04Y02, Wald-Oberschule: Gesamtsanierung; 14055, Waldschulallee 95	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,226							0,100	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:
gemeinsamer Standort mit 04G06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sophie-Charlotte-Gymnasium

BSN	04Y03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	36.349.864 €								
Adresse:	Sybelstr. 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>810</td><td>0</td><td>530</td><td>280</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	810	0	530	280	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.080.844 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
810	0	530	280												
(Hauptstandort)	10629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.203 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	688.572 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	30.698 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2761	2710	51934	Sanierung Dach, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,349							Bezirk				2017
						0,349											2017
5221	3704	70204	04Y03, Sophie-Charlotte-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10629, Sybelstr. 2-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,330				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			6,330	2020
																28.02.2019	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gottfried-Keller-Gymnasium

BSN	04Y04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	40.243.532 €								
Adresse:	Olbersstr. 38	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>683</td><td>0</td><td>515</td><td>168</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	683	0	515	168	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.193.537 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
683	0	515	168												
(Hauptstandort)	10589 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.284 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	322.474 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.134 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1629	2710	70234	Sanierung Sanitär, 2. BA, Sanierung Räume, Elektro, Dach	SchulSP - investiv	4,400		1,521	1,933	0,500				Bezirk				2018
							1,521	1,933									
2762	2710	51934	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,673	0,673							Bezirk				2017
						0,673											2017
2763	2710	51934	Sanierung Dach Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,089	0,089							Bezirk				2017
						0,089											2017
2770	1012	51900	Barrierefreiheit, Aufzug, Behinderten-WC	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,390		0,420	0,178					Bezirk				2018
							0,420	0,178									
462	9810	71023	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Sanierung der Sporthalle; 10589, Olbersstraße 38	SIWANA	0,200	0,033							Bezirk			0,200	2016
						0,033											2017
5224	3704	70203	04Y04, Gottfried-Keller-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10589, Olbersstr. 38	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,687				0,500	1,000	1,000	1,000	Bezirk			9,687	2020
																28.02.2019	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Herder-Gymnasium

BSN	04Y05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.439.824 €								
Adresse:	Westendallee 45-46	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>729</td><td>117</td><td>473</td><td>139</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	729	117	473	139	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.115.537 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
729	117	473	139												
(Hauptstandort)	14052 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.769 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>522(522)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	522(522)	225(225)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
466	9810	72035	04Y05, Sporthalle Herder-Gymnasium: Sanierungsmaßnahmen; 14052, Westendallee 45-46	SIWANA	1,100	0,100	1,100						Bezirk			1,100	2017
							0,478	0,622								19.07.2017	2018
5222	3704	71410	04Y05, Herder-Oberschule: Gesamtsanierung; 14052, Westendallee 45-46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,512							0,100	Bezirk				2021
																	2024
5223	2712	70101	04Y05, Herder-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 14052, Westendallee 45-46	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2024
														17.11.2016			2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Westendallee 45-46										
5223	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

BSN	04Y06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.114.579 €
Adresse:	Bayernallee 4	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.200.911 €
(Hauptstandort)	14052 Berlin	893	128	489	276	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	120(120)	522(522)	225(225)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.098 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1627	2710	70234	Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume, 3. BA, Sanierung Elektro, SiBel, Decken	SchulSP - investiv	3,147	0,609	0,637	0,902	0,650	0,350			Bezirk				2018
							0,637	0,902									
2764	2710	51934	Sanierung Naturwissenschaftliche Fachräume	SchulSP - konsumtiv	0,643	0,643							Bezirk				2017
						0,643											2017
5235	3704	71403	04Y06, Heinz-Berggruen-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14052, Bayernallee 4-5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,463							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Ebert-Gymnasium

BSN	04Y07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.184.151 €								
Adresse:	Blissestr. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>811</td><td>0</td><td>547</td><td>264</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	811	0	547	264	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.391.426 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
811	0	547	264												
(Hauptstandort)	10713 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.254 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.640 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1635	2710	70234	Sanierung Räume, Elektro, Fenster, Dach, Fassade	SchulSP - investiv	1,362		0,692	0,670					Bezirk				2018
							0,692	0,670									2019
5226	3704	70102	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Neubau Doppelsporthalle mit Büroräumen; 10713, Blissestr. 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2027
9539	3704	71404	04Y07, Friedrich-Ebert-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10713, Blissestr. 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,940							0,100	Bezirk				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blissestr. 22										
5226	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5226	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hildegard-Wegscheider-Gymnasium

BSN 04Y08
 Adresse: Lassenstr. 16-20
 (Hauptstandort) 14193 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
496	61	290	145

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.566.532 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 187.308 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.820 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 146.306 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 43.438 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5225	3704	71405	04Y08, Hildegard-Wegscheider-Oberschule: Gesamt-sanierung; 14193, Lassenstr. 16-20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,753							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sport-hallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Walther-Rathenau-Gymnasium

BSN	04Y09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.161.662 €								
Adresse:	Herbertstr. 2-6	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>395</td><td>0</td><td>334</td><td>61</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	395	0	334	61	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	705.783 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
395	0	334	61												
(Hauptstandort)	14193 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(406)</td><td>175(175)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(406)	175(175)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	388.103 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.515 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1624	2710	51934	Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,294	0,055	0,107	0,132					Bezirk				2018
							0,107	0,132									2019
2765	2710	51934	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055							Bezirk				2018
						0,055											2019
5229	3704	71406	04Y09, Walther-Rathenau-Oberschule: Gesamtsanierung; 14193, Herbertstr. 2-6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,873							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Marie-Curie-Gymnasium

BSN	04Y10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.936.925 €								
Adresse:	Weimarische Str. 21	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>704</td><td>0</td><td>479</td><td>225</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	704	0	479	225	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	24.175 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
704	0	479	225												
(Hauptstandort)	10715 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.367 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.441 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5236	3704	71407	04Y10, Marie-Curie-Oberschule: Gesamtsanierung; 10715, Weimarische Str. 21-24	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,003							0,100	Bezirk				2023
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	04Y11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.230.702 €
Adresse:	Gasteiner Str. 23	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.426.462 €
(Hauptstandort)	10717 Berlin	600	213	266	121	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.627 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	99.696 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	180(180)	406(406)	175(175)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2703	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,156	0,156							Bezirk				2017
						0,156											2017
475	3704	71408	04Y11, Goethe-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10717, Gasteiner Str. 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,930							0,100	Bezirk				2022
																	2024
5230	3704	71401	04Y11, Goethe-Gymnasium: Beendigung Fassadensanierung; 10717, Gasteiner Str. 23	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,160		1,160						Bezirk				2018
							1,013	0,147									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Volkshochschule Spandau

BSN	05A03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Carl-Schurz-Straße 59	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.551.076 €
(Hauptstandort)	13597 Berlin					davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Sonstige	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
60775	1240	89380	05A03, Musikschule Spandau, Sanierung Gebäude, 13597, Moritzstr. 17		4,340	0,189	0,455	0,907	1,053				Bezirk			4,340	2018
						0,189	0,455	0,907								02.11.2017	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ TIEM (Technische Informatik, Industrieelektronik und EnergieManagement)

BSN	05B01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Goldbeckweg 8-14	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	198.754 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13599 Berlin					davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.061 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
75023			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,391		0,195	0,195	0,195	0,195	0,195		BIM				2018
							0,165										2018
75103			Erneuerung Decken aufgrund Absturzgefahr (B18054-30405000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,900		0,900						BIM			0,072	2018
																13.04.2017	2018
75104			Fenstersanierung (B18055-30405000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,900		0,900						BIM				2018
																	2018
9323	1021	51925	Installation von Steckdosen (2.2.15 HG 1. OG)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
								0,010									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingKnobelsdorff-Schule (OSZ Bautechnik I)

BSN05B02
Adresse:Nonnendammallee 140-143
(Hauptstandort)13599 Berlin
Grundschulplanungsregion:- (-)
Schulart:Berufsschule
Schulträger:SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):379.188 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5660	1021	51925	Instandsetzung Brückenkräne	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,018								BIM				
75004			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,064		0,032	0,032	0,032	0,032	0,032		BIM				2018
75043			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,020		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		BIM				2018
75045			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,560		0,231	0,329	0,231	0,231	0,231		BIM				2018
75105			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18079-3013300-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM				2018
9321	1021	51925	Erneuerung Spähnencontainer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,071				0,071				BIM				2019
9327	1021	51925	Schaffung von zwei zusätzlichen Klassenräumen; IT-Verkabelung im 1. OG	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,111			0,111					BIM				
9350	1021	51925	Digitalisierung der Vermessungstechnik	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM									BIM				
9788	1021	51925	Einbruchmeldeanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,033			0,033					BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule

BSN	05G01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.155.660 €								
Adresse:	Grunewaldstr. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>438</td><td>438</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	438	438	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	852.004 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
438	438	0	0												
(Hauptstandort)	13597 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Spandau Mitte (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.220 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	60.134 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1607	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - investiv	1,800			0,795					Bezirk				
							0,151	0,251									
1613	2710	70235	Sanierung Schulgebäude	SchulSP - investiv	4,450			0,950					Bezirk				
							0,004	0,057									
2939	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - investiv	0,304	0,304							Bezirk				2016
						0,309											2017
4742	3701	70112	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Grunewaldstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,600							0,500	Bezirk				2022
																	2029
4743	3701	70113	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13597, Grenadierstr. 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000							0,500	Bezirk				2022
																	2028
477	2710	51915	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SSSP	0,304	0,304							Bezirk				2017
																	2017
9417	2712	70104	05G01, Ernst-Ludwig-Heim-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13597, Grenadierstr. 8-10	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grunewaldstr. 8										
4742	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4743	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4743	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Eichenwald

BSN	05G02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.956.606 €								
Adresse:	Gaismannshofer Weg 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>437</td><td>437</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	437	437	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.515.609 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
437	437	0	0												
(Hauptstandort)	13587 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hakenfelde (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.466 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.263 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2897	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, Haus 1, 2 und 5, 2. BA	SchulSP - investiv	4,743		0,460	0,950					Bezirk				2018
							0,101	0,149									2019
2906	2710	51935	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967		0,550	0,592					Bezirk				2018
							0,786	0,078									2019
2941	2710	51935	Haus 3 und 4 (Bauteil 1) Sanierung Fenster, Räume, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,967	0,137							Bezirk				2016
						0,262	0,786										2017
2942	2710	51935	Sanierung Fenster / Klimasiegel	SchulSP - konsumtiv	0,063	0,063	0,790						Bezirk				2016
						0,062											2018
4749	3701	70212	05G02, Grundschule am Eichenwald: Umbau und Sanierung der Schulanlage sowie Neubau einer Sporthalle; 13587. Gaismannshofer Weg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,400							0,500	Bezirk				2022
																	2029
9434	2710	70235	Sanierung Heizungsanlage; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (KInV)	SchulSP - investiv	0,100			0,100					Bezirk				
9480	2710	70235	Sanierung Verwaltungsgebäude einschl. Verbindungsgang zum Schulgebäude und Umgestaltung Haupteingangsbereich; 13587, Gaismannshofer Weg 2 (KInV)	SchulSP - investiv	2,163			0,150	1,100	0,813	0,100		Bezirk				
							0,062	0,192									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gaismannshofer Weg 2										
4749	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4749	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Klosterfeld-Grundschule

BSN	05G04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.066.203 €								
Adresse:	Seegefelder Str. 125	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>374</td><td>374</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	374	374	0	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	137.955 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
374	374	0	0												
(Hauptstandort)	13583 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Falkenhagener Feld (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.299 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	94.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.656 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4750	3701	71401	05G04, Klosterfeld-Grundschule: Sanierung und Umbau der Schulanlage; 13583, Seegefelder Str. 125	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,100							0,500	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Christoph-Földerich-Grundschule

BSN	05G05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.033.799 €								
Adresse:	Földerichplatz 5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>558</td><td>558</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	558	558	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.197.080 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
558	558	0	0												
(Hauptstandort)	13595 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.954 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	43.230 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4751	3701	70114	05G05, Christoph-Földerich-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13595, Földerichplatz 5 / Konkordiastraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,300							0,500	Bezirk				2022
																	2029
483	3701	71302	05G05, Christoph-Földerich-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13595, Földerichplatz 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	8,327			0,050	1,250	0,550	0,614		Bezirk		8,327		2020
															22.10.2018		
60716	1240	89372	Neubau einer Sporthalle		8,327	0,167	0,067	0,150	1,276	1,773	0,900		Bezirk		8,327		2019
						0,167	0,067	0,150							23.05.2018		2020
9585	9810	84035	Errichtung von eines Imbisscontainers für die Christoph-Földerich-Schule	SIWANA	1,746								Bezirk				2019
								1,747									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Földerichplatz 5										
4751	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0483, 60716	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0483, 60716	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Siegerland-Grundschule

BSN 05G06

Adresse: Hermann-Schmidt-Weg 4

(Hauptstandort) 13589 Berlin

Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
501	501	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.835.615 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.069.407 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.418 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 65.000 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.085 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10041	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Sicherung Gesamtfinanzierung / nicht verausgabte Mittel		1,404					1,404			Bezirk				
2952	2710	51935	Sanierung Schulhof, letzter BA	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165							Bezirk				2016
						0,181											2017
60757	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit , Planungsleistungen LPH 2-5		0,527	0,185							Bezirk				2017
						0,185											2018
60758	1240	89363	Siegerland-Grundschule: Sicherung Gesamtfinanzierung		0,088			0,088					Bezirk				2019
								0,088									2019
60759	1240	89363	Container, Ordnungsmaßnahme zur Schaffung von Baufreiheit, energetische Sanierung		0,465	0,465							Bezirk				2017
						0,465											2017
60760	1240	89363	Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Darbystraße 2-60“		2,433	2,200	0,233						BIM				2017
						2,200	0,233										2018
60787	1240	89363	Siegerland-Grundschule: nicht verausgabte Mittel HHJ 2017 + 2018 + Mehrkosten		2,413			0,649	1,763				Bezirk				2019
								0,649									
60802	1240	89363	Ordnungsmaßnahmen zur Vorbereitung der Maßnahme „Neubau einer Sporthalle für die Siegerland-Grundschule und einer Kita, Flur 5, Flurstück 421, ...“		0,088			0,088					BIM				
								0,088									
60803	1240	89363	Siegerland-Grundschule: energetische Sanierung, Brandschutzmaßnahmen und Herstellung der Barrierefreiheit , Bau incl. Planung LPH 6-9		1,986	0,170	1,258	0,436	0,122				Bezirk				2017
						0,170	1,258	0,436									
9418	2712	70101	05G06, Siegerland-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Darbystraße 2-60	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hermann-Schmidt-Weg 4										
9418	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lynar-Grundschule

BSN 05G07
 Adresse: Lutherstr. 19-20
 (Hauptstandort) 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
527	527	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.049.119 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 42.474 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.977 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.497 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Konkordia-Grundschule

BSN	05G08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.423.557 €								
Adresse:	Elsflether Weg 26	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>477</td><td>477</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	477	477	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	98.912 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
477	477	0	0												
(Hauptstandort)	13581 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.584 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	74.328 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4752	3701	70202	05G08, Konkordia-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13581, Elsfl ether Weg 26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
488	3701	71308	05G08, Konkordia-Grundschule: Erweiterung des Betreuungstraktes; 13581, Elsfl ether Weg 26	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,650			0,050	0,550	0,050			Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Birkenhain

BSN	05G10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.547.680 €								
Adresse:	Seeburger Str. 59	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>388</td><td>388</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	388	388	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.027.431 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
388	388	0	0												
(Hauptstandort)	13581 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.646 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	28.492 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2895	2710	70235	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - investiv	1,800		0,700	0,795					Bezirk				2020
							0,674	0,010									
2928	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP	0,200	0,200							Bezirk				2017
						0,239											2017
2940	2710	51935	Sanierung Sporthalle inkl. Sanitär und Barrierefreiheit, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,305	0,305							Bezirk				2016
																	2017
4753	3701	71402	05G10, Grundschule am Birkenhain: Umbau und Sanierung; 13581, Seeburger Str. 59	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,700							0,500	Bezirk				2026
																	2024
9462	2710	70235	Sanierung Dach Sporthalle; 13581, Seeburger Str. 59 (KInV)	SchulSP - investiv	0,726			0,060	0,666				Bezirk				
								0,056									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robert-Reinick-Grundschule

BSN	05G11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.318.657 €								
Adresse:	Jungfernheideweg 33-48	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>599</td><td>599</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	599	599	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.802.372 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
599	599	0	0												
(Hauptstandort)	13629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Siemensstadt (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.150 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.619 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2903	2710	51935	Sanierung Keller 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,400		0,300						Bezirk				2020
							0,345	0,110									
2949	2710	51935	Sanierung Keller (Feuchtigkeitsschäden)	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100	0,300				0,500		Bezirk				2016
						0,559											2017
4754	3701	70213	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Umbau und Sanierung; 13629, Jungfernheideweg 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027
493	3701	71309	05G11, Robert-Reinick-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13629, Jungfernheideweg 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,071	1,400	0,149						Bezirk				2015
						1,272	0,478										2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:
Neubau Sporthalle bis auf Außenanlagen abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Weinmeisterhorn

BSN	05G12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.861.515 €								
Adresse:	Daberkowstr. 27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>377</td><td>377</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	377	377	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	895.329 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
377	377	0	0												
(Hauptstandort)	13593 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.414 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.190 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1614	2710	70235	Sanierung Dach	SchulSP - investiv	4,240		0,150	0,950					Bezirk				
							0,460	0,390									2019
4755	3701	70204	05G12, Grundschule am Weinmeisterhorn: Umbau, Sanierung und Neubau einer Sporthalle; 13593, Daberkowstraße 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daberkowstr. 27										
4755	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4755	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bernd-Ryke-Grundschule

BSN	05G13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.145.263 €								
Adresse:	Daumstr. 12	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>544</td><td>544</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	544	544	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	860.613 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
544	544	0	0												
(Hauptstandort)	13599 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Haselhorst (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.723 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	42.620 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4758	3701	70205	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung; 13599, Daumstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,700							0,500	Bezirk				2022
																	2029
496	3701	71310	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13599, Daumstraße 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,316					0,300	0,750	0,266	Bezirk				2020
																	2022
497	2712	70601	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13599, Daumstraße 12	Schulsporthallen Schnellbau	9,600		0,121						SenStadtWohn	4,900		7,236	2021
							0,182	0,215						17.11.2016		14.03.2019	2022
498	9810	71008	05G13, Bernd-Ryke-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 13599, Dammstraße 12	SIWANA	2,950	0,625	0,028	0,220		0,006			SenStadtWohn	3,300		2,950	2016
						0,385	0,008	0,003								01.04.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Daumstr. 12										
0497	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Linden-Grundschule

BSN	05G14	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.922.912 €								
Adresse:	Staakener Feldstr. 6-8	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>631</td><td>631</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	631	631	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	76.062 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
631	631	0	0												
(Hauptstandort)	13591 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Staaken (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.889 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	58.172 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4759	3701	70206	05G14, Linden-Grundschule: Umbau und Gesamt-sanierung; 13591, Staakener Feldstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300							0,500	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Askanier-Grundschule

BSN 05G15
Adresse: Borkzeile 34
(Hauptstandort) 13583 Berlin
Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	453	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.447.929 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 48.557 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.478 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 39.079 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
501	3701	70110	05G15, Askanier-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13583, Borkzeile 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,800							0,500	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Borkzeile 34

0501	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Zeppelin-Grundschule

BSN: 05G16
Adresse: Heidebergplan 3-4
(Hauptstandort): 13591 Berlin
Grundschulplanungsregion: Staaken (08)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
291	291	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(216)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 5.548.054 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 290.964 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 53.738 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 135.316 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 47.968 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2956	2710	51935	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055							Bezirk				2017
						0,054											2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Astrid-Lindgren-Grundschule

BSN	05G17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.829.175 €								
Adresse:	Südekumzeile 5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>542</td><td>542</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	542	542	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	185.441 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
542	542	0	0												
(Hauptstandort)	13591 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Staaken (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	49.456 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	100.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.985 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4760	3701	70115	05G17, Astrid-Lindgren-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage sowie Neubau Sporthalle; 13591, Südekumzeile 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,800						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Südekumzeile 5

4760	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4760	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Beerwinkel

BSN	05G18	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.997.415 €								
Adresse:	Im Spektefeld 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>567</td><td>567</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	567	567	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	473.950 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
567	567	0	0												
(Hauptstandort)	13589 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Falkenhagener Feld (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.136 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	50.845 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2944	2710	51935	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,435	0,180	0,255						Bezirk				2016
						0,083	0,126	0,168									2019
4761			05G18, Grundschule am Beerwinkel: Sanierung; 13589, Im Spektefeld 31	Finanzierung durch HOWOGE	26,966				0,057		2,098	2,157	HOWOGE				2023
								0,002									2027
505	2710	51915	Sanierung Regenwassermanagement / Klimasiegel	SSSP	0,033	0,033							Bezirk				2017
					0,012	0,012											2017
506	2710	51915	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle) inkl. Barrierefreiheit	SSSP	0,180	0,180							Bezirk				2017
																	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Im Spektefeld 31										
4761	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:
Gemeinsame Maßnahmenumsetzung von 05K01 und 05G18 als "Campus im Spektefeld" durch HOWOGE

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Ritterfeld

BSN 05G19
Adresse: Schallweg 31
(Hauptstandort) 14089 Berlin
Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
439	439	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.288.871 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.162.964 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 78.856 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.005 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2900	2710	70235	Sanierung Sanitär und Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,562		0,500	0,750					Bezirk				
							0,352	0,268									2019
2930	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA (SH+SG)	SaniP	0,575	0,575							Bezirk				2017
						0,435											2017
4762	3701	70207	05G19, Grundschule am Ritterfeld: Umbau und Gesamtsanierung; 14089, Schallweg 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,400							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Schurz-Grundschule

BSN 05G20
Adresse: Hakenfelder Str. 32
(Hauptstandort) 13587 Berlin
Grundschulplanungsregion: Hakenfelde (03)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
556	556	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.751.156 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 92.446 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 59.122 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 33.324 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4763	3701	70208	05G20, Carl-Schurz-Grundschule: Umbau und Gesamt-sanierung; 13587, Hakenfelder Str. 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Moor-Schule

BSN	05G21	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.494.922 €								
Adresse:	Adamstr. 24-25	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>234</td><td>234</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	234	234	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.221.229 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
234	234	0	0												
(Hauptstandort)	13595 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.496 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.516 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2894	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, 2. BA	SchulSP - investiv	3,920		1,000	0,950					Bezirk				2018
																	2019
2947	2710	51935	Sanierung Gebäudeteil: Fassade, Fenster;	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300							Bezirk				2016
						0,786											2017
2948	2710	51935	Sanierung Schulgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,925	0,350	0,575						Bezirk				2016
																	2018
4243	2710	70235	Sanierung Schulgebäude, 2. BA	SchulSP - investiv	3,920		1,300	0,950					Bezirk				
							1,042	1,368									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Christian-Morgenstern-Grundschule

BSN 05G22
Adresse: Räcknitzer Steig 12
(Hauptstandort) 13593 Berlin
Grundschulplanungsregion: Wilhelmstadt (06)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
581	581	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.143.366 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 592.094 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.586 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 32.722 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2899	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,250	0,950					Bezirk				2020
							0,238										
4766	3701	71403	05G22, Christian-Morgenstern-Grundschule: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13581, Räcknitzer Steig 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000							0,500	Bezirk				2022
																	2024
9483	2710	70235	Sanierung Sporthalle einschl. Sanitärtrakt, Grundleitungen und Laubengänge; 13593, Räcknitzer Steig 12 (KlinV)	SchulSP - investiv	3,960			0,450	0,880	1,340	1,290		Bezirk				
							0,237	0,064									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Brandwerder

BSN	05G23	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.824.868 €								
Adresse:	Spandauer Str. 86	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>303</td><td>303</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	303	303	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	73.353 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
303	303	0	0												
(Hauptstandort)	13591 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Staaken (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	47.381 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.972 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4767	3701	70209	05G23, Grundschule am Brandwerder: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13591, Spandauer Str. 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,200							0,500	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Windmühlenberg

BSN: 05G24
Adresse: Am Kinderdorf 23-37
(Hauptstandort): 14089 Berlin
Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
312	312	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
216(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.759.363 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 235.187 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.736 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.368 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2954	2710	51935	Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2017
						0,042											2017
4772	3701	70117	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung Schulanlage (2. Bauabschnitt); 14089, Am Kinderdorf 23-27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000					0,500	1,000	1,500	Bezirk				2021
																	2027
514	9810	70025	05G24, Grundschule am Windmühlenberg: Umbau und Erweiterung; 14089, Am Kinderdorf 23-27	SIWANA	2,500	0,148	0,009	0,200	1,000	1,289			Bezirk				2018
							0,009	0,122									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Kinderdorf 23-37										
4772	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Wasserwerk

BSN: 05G25
Adresse: Pionierstr. 197
(Hauptstandort): 13589 Berlin
Grundschulplanungsregion: Falkenhagener Feld (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
158	158	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.076.726 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 27.651 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 6.502 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.150 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4773	3701	70210	05G25, Grundschule am Wasserwerk: Umbau und Gesamt-sanierung der Schulanlage; 13589, Pionierstr. 197	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Pionierstr. 197

	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05S04; Finanzierung MEB s. 05S04

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Amalienhof

BSN	05G26	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.916.289 €								
Adresse:	Weinmeisterhornweg 122	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>387</td><td>387</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	387	387	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	45.709 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
387	387	0	0												
(Hauptstandort)	13593 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.210 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.499 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4776	3701	70211	05G26, Grundschule am Amalienhof: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13593, Weinmeisterhornweg 122	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Peter-Härtling-Grundschule

BSN 05G27
Adresse: Flankenschanze 20
(Hauptstandort) 13585 Berlin
Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
467	467	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.819.794 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.707.749 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.705 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.502 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4777	3701	71311	05G27, Charlie-Rivel-Grundschule: Erweiterung der Essensversorgungsräume; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,250				0,300	0,800	0,150		Bezirk				2020
																	2021
4779	3701	71404	05G27, Charlie-Rivel-Grundschule: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13585, Flankenschanze 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,800							0,500	Bezirk				2022
																	2024
518	2712	70104	05G27, Peter-Härtling-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 13585, Falkenschanze 20	Errichtung von Schülergängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,500		0,010						SenStadtWohn			3,500	2019
							0,021	2,631								01.11.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Flankenschanze 20										
0518	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Ex. Charlie-Rivel-Grundschule (bis 2018)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule an der Pulvermühle

BSN	05G28	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.227.989 €								
Adresse:	Grützmacherweg 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>446</td><td>446</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	446	446	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.734.963 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
446	446	0	0												
(Hauptstandort)	13599 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Haselhorst (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.085 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.454 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4781	3701	71405	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Sanierung der Schulanlage; 13599, Grützmacherweg 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000							0,500	Bezirk				2022
																	2024
520	2712	70104	05G28, Grundschule an der Pulvermühle: Errichtung eines MEBs; 13599, Grützmacherweg 7	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,620								SenStadtWohn			5,620	2019
							0,002	2,702								07.02.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Goldbeckweg 21										
kfA	01 bis 06	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	nach Erweiterung mittels MEB erfolgt die Abgabe der Fläche an der Schule am Gartenfeld (05S03)
Grützmacherweg 7										
0520	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Erhöhung der Raumkapazität durch Auszug der Schule am Gartenfeld (05S03)
0520	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mary-Poppins-Grundschule

BSN 05G29
Adresse: Am Flugplatz Gatow 20
(Hauptstandort) 14089 Berlin
Grundschulplanungsregion: Gatow / Kladow (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.432.124 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 46.596 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.762 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 36.833 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4783	3701	71406	05G29, Mary-Poppins-Grundschule: Sanierung der Schulanlage; 14089, Am Flugplatz 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,100	0,900	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

30. Schule (Grundschule)

BSN 05G30
 Adresse: Hügelschanze 8-9
 (Hauptstandort) 13585 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Spandau Mitte (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
449	449	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.208.619 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.210.871 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.430 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.657 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. € / Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. € / Datum)	BPU geprüft (Mio. € / Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1621	2710	51935	Sanierung Sanitär und Räume, 2. BA, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	1,400		0,900	0,500					Bezirk				2017
							0,995	0,936									2018
2934	2710	51935	Sanierung Sanitär und Räume	SchulSP - konsumtiv	0,589	0,189	0,400						Bezirk				2016
						0,221											2018
4329	2712	70104	05G30, Birken-Grundschule: Errichtung MEBs; 13585, Hügelschanze 8-9	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
																	2022
4784	3701	70111	05G30, Birken-Grundschule: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13585, Hügelschanze 8-9 und Askanierweg 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,400							0,500	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hügelschanze 8-9										
4329	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	0,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Um- und Ausbau zur Inklusiven Schwerpunktschule „GE“ und „Kö-mo“; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Goltz-/Mertensstr.

BSN	05Gn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Goltz-/Mertensstr.	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.116.896 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13587 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hakenfelde (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
525	2712	70600	05Gn01, Neubau einer inklusiven Grundschule und Neubau einer Sporthalle; 13587, Goltz-/Mertensstr.	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	37,652		1,415						SenStadtWohn	22,700			2020
							1,494	0,623						28.07.2017			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Goltz-/Mertensstr.

0525	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0525	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Wiesen-/Weidenweg

BSN	05Gn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13591 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Staaken (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4330	2712	70100	05Gn04, Neubau 2-zügige Grundschule; 13591, Wiesen-/ Weidenweg	Neue Schulen Programm	25,000								SenStadtWohn				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wiesen-/Weidenweg/Heerstr.

4330	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4330	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Fehrbelliner Tor / Klinkeplatz

BSN	05Gn06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Hohenzollernring 64	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13585 Berlin					davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	Spandau Mitte (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
527	2712	70100	05Gn06, Neubau 4-zügige Grundschule; 13585, Hohenzollernring 64	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Hohenzollernring 64

0527	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0527	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Siemens-Innovationscampus

BSN	05Gn08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Nonnendammallee	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13599 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Siemensstadt (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(576)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Nonnendammallee

Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					2 Züge SESB
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Martin-Buber-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.883.820 €								
Adresse:	Im Spektefeld 33	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>1055</td><td>0</td><td>671</td><td>384</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1055	0	671	384	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	449.127 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1055	0	671	384												
(Hauptstandort)	13589 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.891 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>375(375)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	375(375)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	8.213 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	375(375)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	40.701 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1620	2710	51935	Sanierung Sporthalle innen (Gymnastikhalle)inkl. Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,100		0,200	0,470					Bezirk				2018
																	2019
2935	2710	51935	Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,531	0,165	0,366						Bezirk				2016
						0,245											2018
5092	2712	70101	05K01, Martin-Buber-Oberschule: Neubau einer Sporthalle; 13589, Im Spektefeld 33	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024
528			05K01, Martin-Buber-Oberschule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 13589, Im Spektefeld 33	Finanzierung durch HOWOGE	24,510				0,146		1,766	1,961	HOWOGE				2023
								0,049									2027
60756	1240	89363	Sanierung Dachflächen Neben-, Hauptgebäude, ergänzende Leistungen		0,856	0,091							Bezirk				
						0,091											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Im Spektefeld 33										
5092	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:
Gemeinsame Maßnahmenumsetzung von 05K01 und 05G18 als "Campus im Spektefeld" durch HOWOGE

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carlo-Schmid-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K02
Adresse: Lutoner Str. 15-19
(Hauptstandort) 13581 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1015	0	670	345

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.466.408 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.813.490 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.145 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 27.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2893	2710	70235	Sanierung Schulgebäude (Brandschutzmaßnahmen) 2. BA	SchulSP - investiv	2,696		1,600						Bezirk				2018
							1,974	0,471									2018
2927	1240	89368	Brandschutz		0,454		0,454						Bezirk				2018
							0,026										2018
2938	2710	51935	Sanierung Dach Nebengebäude	SchulSP - konsumtiv	0,550	0,550							Bezirk				2016
						0,715											2017
4551	1240	89368	Brandschutz	Soziale Stadt	1,500	1,500	0,026						Bezirk				2018
						1,500	0,026										2018
530			05K02, Carlo-Schmid-Oberschule (integrierte Sekundarschule); Sanierung; 13581, Lutoner Str. 5	Finanzierung durch HOWOGE	28,341				0,167	4,325	7,936	7,936	HOWOGE				2022
								0,043									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.855.460 €								
Adresse:	Wilhelmstr. 10	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1144</td><td>0</td><td>812</td><td>332</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1144	0	812	332	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	96.505 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1144	0	812	332												
(Hauptstandort)	13595 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.944 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>800(800)</td><td>375(375)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	800(800)	375(375)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	59.602 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	800(800)	375(375)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	29.959 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
533	2712	70201	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 2. Bauabschnitt; 13595, Wilhelmstr. 10	Großsanierungen durch SenSW	25,000								SenStadtWohn				2023
																	2025
534	9810	72020	05K03, Bertolt-Brecht-Oberschule (Integrierte Sekundarschule): Gesamtsanierung; 13595, Wilhelmstraße 10	SIWANA	8,900	0,025	0,025	0,350	1,500	2,500	4,525		Bezirk				2019
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Böll-Oberschule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.609.738 €								
Adresse:	Am Forstacker 9-11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>883</td><td>0</td><td>695</td><td>188</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	883	0	695	188	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.854.589 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
883	0	695	188												
(Hauptstandort)	13587 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	41.379 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>225(375)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	225(375)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	225(375)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	55.615 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2898	2710	70235	Sanierung Sporthalle, 3. BA	SchulSP - investiv	2,200		0,450	2,500					Bezirk				2020
							0,660	0,050									
536	2712	70600	05K04, Heinrich-Böll-Oberschule: Ersatzbau; 13587, Am Forstacker 9/11		43,795		1,431						SenStadtWohn	29,350	43,795		2020
							1,512	0,781						26.08.2016	31.01.2020		2022
9466	2710	70235	Sanierung Sporthalle (BA Fassade, BA Innensanierung); 13587, Am Forstacker 9-11 (KInV)	SchulSP - investiv	2,892			1,710	1,182				Bezirk				
							0,660	0,095									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Forstacker 9/11										
0536	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0536	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-6,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Abriss
0536	11 bis 13	Ersatzneubau	konventionell		5,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
0536	11 bis 13	Aufgabe	konventionell		-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

B.-Traven-Gemeinschaftsschule

BSN	05K05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.025.345 €								
Adresse:	Recklinghauser Weg 26-32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>522</td><td>63</td><td>459</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	522	63	459	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	421.028 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
522	63	459	0												
(Hauptstandort)	13583 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Falkenhagener Feld (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.192 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	450(450)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(288)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.090 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2936	2710	51935	Sanierung Dach Bauteil 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,515	0,350	0,165						Bezirk				2016
						0,245											2018
4331	2712	70104	05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: MEB 16 mit Mensa; 13583, Recklinghauser Weg 26	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
538			05K05, B.-Traven-Gemeinschaftsschule: Sanierung; 13583, Recklinghauser Weg 26	Finanzierung durch HOWOGE	27,613				0,442	1,636	2,209	7,732	HOWOGE				2022
								0,131									2026
539	9810	70026	05K05; B.-Traven-Gemeinschaftsschule (Integrierte Sekundarschule): Ertüchtigung, Barrierefreiheit und Sanierung der Sanitäranlagen; 13583, Recklinghauser Weg 26-32	SIWANA	1,100	0,125	0,125	0,250	0,707				Bezirk				2018
								0,010									2019
540	2710	51915	Bauteil 3, Sanierung Fenster, 3. BA	SSSP	0,165	0,165							Bezirk				2017
																	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Recklinghauser Weg 26-32										
4331	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Aufbau 2-zügige Grundstufe in zwei Schritten: +1,0 Züge zu 2021/22; +1,0 Züge zu 2024/25; Sek II im Verbund mit 05K07, 05K08 und 05K09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wolfgang-Borchert-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 05K06
Adresse: Blumenstr. 13
(Hauptstandort) 13585 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
601	0	601	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.674.901 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.071.381 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.935 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 35.067 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5093	3702	70214	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Umbau und Sanierung Bestandsgebäude; 13585, Blumenstraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2026
544	2712	70600	05K06, Wolfgang-Borchert-Schule: Erweiterung; 13585, Blumenstraße 13	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,605		1,100						SenStadtWohn	18,200	22,215		2019
							1,233	0,775						14.03.2017	12.12.2018		2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blumenstr. 13										
0544	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
Borchertweg 2										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			-3,0		Bezirk	Bezirk		Aufgabe Mietobjekt

Bemerkungen:

Sek II im Verbund geplant; Aufgabe Filiale und Erweiterung Hauptstandort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.503.640 €								
Adresse:	Lenther Steig 1-3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>399</td><td>0</td><td>399</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	399	0	399	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	53.222 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
399	0	399	0												
(Hauptstandort)	13629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Siemensstadt (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	32.840 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>400(600)</td><td>0(187)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	400(600)	0(187)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(288)	0(0)	400(600)	0(187)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.382 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5094	3702	70208	05K07, Schule an der Jungfernheide: Umbau und Sanierung (2. Bauabschnitt) der Schulanlage; 13629, Lenther Steig 1/3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	Bezirk				2022
																	2026
546			05K07, Schule an der Jungfernheide (Integrierte Sekundarschule): Neubau/Erweiterung mit Sporthalle; 13629, Lenther Steig 1	Finanzierung durch HOWOGE	72,023				0,270	5,402	5,132	24,008	HOWOGE				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schuckertdamm 345 / Rohrdamm 31/Lenther Steig 7/Goebelstr. 147										
0546	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	07 bis 10	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0546	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 05K05, 05K08 und 05K09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Haveldüne (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.693.396 €
Adresse:	Jaczostr. 53-67	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	122.918 €
(Hauptstandort)	13595 Berlin	721	0	695	26	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.262 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	600(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	48.012 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2953	2710	51935	Sanierung Aula	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020							Bezirk				2017
						0,052											2017
549	3702	70204	05K08, Schule an der Haveldüne: Gesamt-sanierung der Schulanlage; 13595, Jaczostr. 53/67	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,400							0,500	SenStadtWohn				
9419	2712	70101	05K08, Schule an der Haveldüne: Neubau Sporthalle; 13595, Jaczostr. 53/67	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jaczostr. 53-67										
9419	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 05K05, 05K07 und 05K09; BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule)

BSN	05K09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.654.072 €								
Adresse:	Brunsbütteler Damm 431-437	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>370</td><td>0</td><td>370</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	370	0	370	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.011.976 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
370	0	370	0												
(Hauptstandort)	13591 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.154 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(600)</td><td>0(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(600)	0(150)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(600)	0(150)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.400 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2901	2710	70235	Sanierung Sanitär	SchulSP - investiv	4,840			0,150					Bezirk				
							1,121	0,111									
2955	2710	51935	Sanierung Dach Haus 3, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020							Bezirk				2017
						0,015											2017
551	3702	70106	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung der Schulanlage und Sanierung Bestandsgebäude (2. Bauabschnitt); 13591, Brunsbütteler Damm 431	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028
552	3702	71302	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt: Erweiterung und Umbau; 13591, Brunsbütteler Damm 431	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,978	0,756	1,700	0,100	0,050				Bezirk				2016
						0,107	0,547	1,137									2019
553	9810	70024	05K09, Schule am Staakener Kleeblatt (Integrierte Sekundarschule); Sanierung des Hauses 1; 13591, Brunsbütteler Damm 431-437	SIWANA	2,914	0,141	0,300	2,471					Bezirk		2,995	2,914	2017
						0,094	0,064	0,776									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Brunsbütteler Damm 431-437										
0551	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0551	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:
Sek II im Verbund mit 05K05, 05K07 und 05K08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Sek II Standort; Seecktstr. 2

BSN 05Kn01
Adresse: Seecktstr. 2
(Hauptstandort) 13581 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5095	3702	70109	05Kn01, ISS/Gymnasiale Oberstufe Seecktstr.: Reaktivierung (Umbau, Sanierung und Erweiterung) der Schulanlage; 13581, Seecktstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5096	2712	70101	05Kn01, ISS/Gymnasiale Oberstufe Seecktstr.: Neubau einer Sporthalle; 13581, Seecktstr. 2	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Seecktstr. 2										
5095	11 bis 13	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5096	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

gemeinsame Sek II mehrerer ISS (05K05, 05K07, 05K08, 05K09) am Standort geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Insel Gartenfeld

BSN 05Kn02
 Adresse: Gartenfelder Str. (28)
 (Hauptstandort) 13599 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Haselhorst (04)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 88.917 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
555			05Kn02, Neubau ISS Inselstadt Gartenfeld: Neubau mit Sporthalle; 13599, Gartenfelder Straße	Finanzierung durch HOWOGE	111,132				0,397	8,335	7,849	37,044	HOWOGE				2022
								0,089									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Gartenfelder Str. (28)

0555	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0555	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; „Smuts Barracks“ Wilhelmstraße 25-30

BSN	05Kn03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Wilhelmstraße 25	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13593 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Wilhelmstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td colspan="2">0(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(576)	0(0)	0(600)	0(150)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(576)	0(0)	0(600)	0(150)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wilhelmstraße 25-30

Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
Nein	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0					Sek II Bedarf prüfen
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6				

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Grüngürtel

BSN

05S01

Adresse:

Askaniering 42

(Hauptstandort)

13585 Berlin

Grundschulplanungsregion:

Spandau Mitte (01)

Schulart:

Schulen mit Förderschwerpunkten

Schulträger:

Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
83	19	64	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

7.062.001 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):

16.220 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

1.030 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

15.190 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Gartenfeld

BSN 05S03
Adresse: Seecktstr. 2
(Hauptstandort) 13581 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
133	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.927.241 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 3.399.432 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.129 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.890 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2892	2710	70235	Sanierung Gebäude (Räume, Brandschutz, Sanitär) 3. BA	SchulSP - investiv	3,162		1,145						Bezirk				2018
							0,227	0,323									2020
2902	2710	51935	Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,916		0,566						Bezirk				2018
							0,631	0,701									2020
2950	2710	51935	Sanierung Gebäude, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,487	0,487							Bezirk				2016
						0,813											2020
2951	2710	51935	Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	1,205	1,205							Bezirk				2016
						0,678											2017
560	3705	71300	05S03, Schule am Gartenfeld: Erweiterung; 13599, Gartenfelder Straße 79/81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,800					0,300	1,200	1,500	Bezirk				2020
																	2024
562	2710	51915	Sanierung Räume/Brandschutz und Sanitär, 3. BA, Sanierung Dach, Fenster, Fassade, 1. BA	SSSP	1,350	1,350							Bezirk				2017
																	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gartenfelder Str. 81										
0560	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Grütmacherweg 7										
kfA	Alle	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe Filiale geplant

Bemerkungen:

Standardanpassung und Schaffung zusätzlicher Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Stadtrand

BSN 05S04
Adresse: Pionierstr. 197
(Hauptstandort) 13589 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
109	52	45	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9420	2712	70104	05S04, Schule am Stadtrand: Errichtung MEBs; 13589, Pionierstr. 197	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Pionierstr. 197

9420	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 GE			SenStadtWohn	SenBildJugFam		96 Plätze

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 05G25

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium

BSN	05Y01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.252.645 €										
Adresse:	Galenstr. 40-44	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>820</td><td>61</td><td>550</td><td colspan="2">209</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		820	61	550	209		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	843.817 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
820	61	550	209														
(Hauptstandort)	13597 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.376 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>522(522)</td><td colspan="2">225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	522(522)	225(225)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	38.943 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
564	3704	70102	05Y01, Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Erweiterung und Umbau der Schulanlage und Neubau einer Doppelsporthalle; 13597, Galenstraße 40/Moritzstraße 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	23,250	2,000	1,000	2,000	0,200	0,500	1,000	2,500	Bezirk				
						0,741	0,035	0,006									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Galenstr. 40-44

0564	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
0564	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	zwei Hallenteile für 05K06

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kant-Gymnasium

BSN 05Y02
Adresse: Bismarckstr. 54
(Hauptstandort) 13585 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
729	59	482	188

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.910.822 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 671.590 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.320 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 40.546 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2905	2710	51935	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,247		0,275	0,350					Bezirk				2018
							0,360	0,058									2019
2946	2710	51935	Sanierung Sanitär Schulgebäude und Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,165	0,165							Bezirk				2016
						0,192											2017
566	2712	70201	05Y02, Kant-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13585, Bismarckstraße 54	Großsanierungen durch SenSW	41,000								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hans-Carossa-Gymnasium

BSN 05Y03
Adresse: Am Landschaftspark Gatow 40
(Hauptstandort) 14089 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1045	117	661	267

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.494.001 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 207.602 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.400 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 29.160 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2904	2710	51935	Sanierung Wärmeschutz, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350		0,180						Bezirk				2018
							0,028	0,012									2019
2945	2710	51935	Sanierung Wärmeschutz	SchulSP - konsumtiv	0,220	0,170	0,050						Bezirk				2016
						0,096											2018
5237	3704	70206	05Y03, Hans-Carossa-Gymnasium: Umbau und Gesamtsanierung der Schulanlage; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100							0,500	Bezirk				2022
																	2026
570	2710	51915	Sanierung Wärmeschutz	SSSP	0,170	0,170							Bezirk				2017
																	2017
9397	2710	70235	Energetische Sanierung der Holz-Glas-Fassade; 14089, Am Landschaftspark Gatow 40 (KInV)	SchulSP - investiv	3,200			0,025	0,250	1,700	1,125	0,100	Bezirk				
								0,008									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium

BSN	05Y04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.836.618 €								
Adresse:	Jungfernheideweg 79	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>599</td><td>0</td><td>439</td><td>160</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	599	0	439	160	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.583.846 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
599	0	439	160												
(Hauptstandort)	13629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	118.242 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	60.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	57.558 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2937	2710	51915	Sanierung Sporthalle 2 inkl. Sanitär	SSSP	0,600	0,600							Bezirk				2016
						0,340											2017
572	3704	70205	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Gesamtsanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300							0,500	SenStadtWohn				
573	3704	71400	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Umbau und Sanierung der Schulanlage; 13627, Jungfernheideweg 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,447			0,400	0,200	1,200	1,897	0,750	SenStadtWohn				
574	9810	72007	05Y04, Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium: Neubau einer Schulsporthalle; 13629, Jungfernheideweg 79	SIWANA	8,800			0,290	0,500	3,500	1,580		SenStadtWohn	4,900		6,105	2019
						0,032	0,016	1,960									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Jungfernheideweg 79										
0574	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
0574	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lily-Braun-Gymnasium

BSN	05Y05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.505.999 €								
Adresse:	Münsingerstr. 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>665</td><td>0</td><td>477</td><td>188</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	665	0	477	188	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.993.680 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
665	0	477	188												
(Hauptstandort)	13597 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	48.254 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(580)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(580)	200(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(580)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	58.472 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5238	3704	70103	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Umbau, Erweiterung und Gesamtsanierung der Schulanlage; 13597, Münsingerstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
577	2712	70601	05Y05, Lily-Braun-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 13597, Münsinger Straße 2	Schulsporthallen Schnellbau	9,000		0,270						SenStadtWohn	6,900		6,532	2019
							0,285	1,602						17.11.2016		12.07.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Münsingerstr. 2										
5238	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0577	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium, Rhenaniastraße 35

BSN	05Yn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rhenaniastraße 35	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13599 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(464)</td><td>0(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(464)	0(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9538	3704	70104	05Ynxx, Gymnasium Rhenaniastraße: Neubau eines Gymnasiums und einer Sporthalle; 13599, Rhenaniastraße 35		50,000							0,500	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Rhenaniastraße 35

9538	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
9538	11 bis 12	Neubau	konventionell		4,0					
9538	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf

BSN	06A05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Plantagenstraße 8-9	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	12169 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Sonstige	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Lenné-Schule (OSZ Natur und Umwelt)

BSN 06B01

Adresse: Hartmannsweilerweg 29

(Hauptstandort) 14163 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: Berufsschule

Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 416.669 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.826 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4061	1021	51925	Ersatzbau einer Voliere	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012	0,012							BIM				
						0,012											
4093	1021	51925	Neubau eines Bio-Energielabors für regenerative Energieformen (BELARE) an der Peter-Lenné-Schule, OSZ Agrarwirtschaft, Hartmannsweiler Weg 29	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,520	0,345							BIM				
						0,261											
4105	1021	51925	Umnutzung der Keramikwerkstatt, räumliche Trennung in Lager-und Werkstattraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001						BIM				
							0,001										
5692	1024	51925	Instandsetzung Brückenkräne	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,018			0,018					BIM				
								0,018									
5696	1024	51925	2.Tranche Anbringung und Verlegung von Zuleitungen für neue TV-Geräte, 9 Räume (1.Tranche ist VZG 042 1021 132, 9 Räume)	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,006			0,006					BIM				
								0,006									
6440	0710	88304	1149-B2-E: Lüftung und regenerative Wärmeerzeugung (OSZ Natur und Umwelt)	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	1,099			1,099					BIM				2017
																	2019
75028			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,283		0,112	0,172	0,112	0,112	0,112		BIM				2018
							0,094										2018
75106			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18059-30398000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM				2018
																	2019
75107			Instandsetzung Sporthalle und Alarmierung Fachpraxis (B18060-30398000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,700		0,700						BIM				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Louise-Schroeder-Schule (OSZ Bürowirtschaft und Verwaltung)

BSN 06B02
 Adresse: Lippstädter Str. 9-11
 (Hauptstandort) 12207 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.858.308 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.135 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4094	1021	51925	Zisterne für Bewässerungsanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,178	0,178							BIM				
						0,178											
4202	1021	51925	Elektroverteilung Raum 3.1.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004					BIM				
								0,004									
75036			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,315		0,157	0,157	0,157	0,157	0,157		BIM				2018
							0,074										2018
75108			Sanierung Fassade, Fenster, Dach, Heizung (B13064-3013100-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,579		0,579						BIM			4,160	2016
							1,303									21.06.2013	2019
75109			Beton- und Schadstoffsanierung (B16129-3013100-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,228		0,330						BIM				2017
							0,228										2019
75110			Sanierung Regenentwässerung (B18004-31031001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,300		1,300						BIM				2018
							0,004										2018
75111			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18072-30131000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,100	0,500					BIM				2018
																	2019
9792	1021	51925	Ertüchtigung und Zusammenlegung der Räume 2.1.06+2.1.09 sowie 2.1.10+2.1.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,053			0,053					BIM				
								0,053									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Bürowirtschaft I

BSN	06B03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Ostpreußendamm 40	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	111.559 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12207 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4029	1021	51925	Erneuerung Teeküche	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003	0,003							BIM				
						0,003											
5627	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005			0,005					BIM				2018
								0,005									2018
75020			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,056		0,028	0,028	0,028	0,028	0,028		BIM				2018
							0,050										2018
75048			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,165		0,088	0,077	0,088	0,088	0,088		BIM				2018
							0,051										2018
75050			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,004		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002		BIM				2018
																	2018
9332	1024	51925	Verkabelung Anschluss für 4-PC's im Lehrerzimmer	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,002			0,002					BIM				
								0,002									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ Gestaltung)

BSN 06B04
Adresse: Immenweg 6
(Hauptstandort) 12169 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Berufsschule
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 251.342 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.472 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4030	1021	51925	Erneuerung Teeküche	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003	0,003							BIM				
						0,003											
5697	1024	51925	Sonnenschirme Schulhof Bodenverankerung	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,005			0,005					BIM				
								0,005									
75031			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,749		0,367	0,381	0,367	0,367	0,367		BIM				2018
							0,239										2018
75112			Sanierung Trinkwasseranlagen in 2 Gebäuden (B18061-30128000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,500		0,200	0,500					BIM				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nord-Grundschule

BSN 06G01
Adresse: Potsdamer Str. 7
(Hauptstandort) 14163 Berlin
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	417	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.885.756 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 899.088 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 39.201 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 231.532 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.256 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4436	2710	51936	Dachsanie rung, Rate 2018	SchulSP - konsumtiv	0,611		0,320	0,250					Bezirk				2018
							0,326	0,285									2019
579	3701	70201	06G01, Nord-Grundschule: Gesamtsanie rung; 14163, Potsdamer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,030							0,500	Bezirk				2023
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Süd-Grundschule

BSN: 06G02
 Adresse: Claszeile 56
 (Hauptstandort): 14165 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Zehlendorf Süd (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
240	240	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.762.447 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 733.265 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 40.734 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 657 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1772	2710	70236	Teilsanierung Dachstuhl	SchulSP - investiv	0,343		0,850	0,998					Bezirk				2018
						0,175	0,158	0,010									2019
4244	2710	70236	Sanierung der Elektroinstallation, Sibel, HA/Amok, PS, Beleuchtung, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	1,835	0,250	0,220	0,100					Bezirk				2018
						0,056											2019
581	3701	70202	06G02, Süd-Grundschule: Gesamtsanierung; 14165, Claszeile 56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,890							0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Johannes-Tews-Grundschule

BSN: 06G03
Adresse: Wasgenstr. 50
(Hauptstandort): 14129 Berlin
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
420	420	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.660.534 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 37.081 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 37.081 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
585	3701	70203	06G03, Johannes-Tews-Grundschule: Gesamtsanierung; 14129, Wasgenstr. 50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,360							0,500	Bezirk				2020
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Erich-Kästner-Grundschule

BSN 06G04
Adresse: Bachstelzenweg 2-8
(Hauptstandort) 14195 Berlin
Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
437	437	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.490.399 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 122.793 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.888 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 51.079 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 38.825 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
587	3701	70204	06G04, Erich-Kästner-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Bachstelzenweg 2-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,320							0,500	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Conrad-Schule (Grundschule)

BSN 06G05
Adresse: Schulstr. 4
(Hauptstandort) 14109 Berlin
Grundschulplanungsregion: Wannsee (09)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
427	427	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.848.852 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 34.736 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.736 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
589	3701	70205	06G05, Conrad-Schule: Gesamtanierung; 14109, Schulstr. 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,470						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mühlenau-Grundschule

BSN 06G06
 Adresse: Molsheimer Str. 7
 (Hauptstandort) 14195 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
594	594	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.594.480 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 532.581 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.889 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.321 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
591	3701	70206	06G06, Mühlenau-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Molsheimer Str. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,830							0,500	Bezirk				2022
																	2027
592	9810	71016	06G06; Mühlenau-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 14195; Molsheimer Straße 7	SIWANA	0,676	0,482	0,011						Bezirk			0,650	2016
						0,497	0,010										2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Zinnowwald-Grundschule

BSN: 06G07
Adresse: Wilskistr. 78
(Hauptstandort): 14163 Berlin
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
375	375	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.895.294 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.807.786 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 67.963 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 243.284 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.808 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1764	2710	70236	Sanierung Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	2,030	0,931	0,840	0,400	0,050				Bezirk				2017
						0,652	0,831	0,381									2019
1765	2710	70236	Sanierung Sporthalle innen	SchulSP - investiv	1,542	1,260	0,825						Bezirk				2017
						0,588	0,954										2018
4251	2710	70236	Vorbereitung der Baumaßnahme bei 3701 / 70223 (ID Nr. 594); 06G07, Zinnowwald-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 14163, Wilskistr. 78	SchulSP - investiv	0,000		0,200	0,250					Bezirk				2018
							0,000										2021
594	3701	70223	06G07, Zinnowwald-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 14163, Wilskistr. 78	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,450						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2025
596	9810	70030	06G07; Zinnowwald-Grundschule; Sanierung der SH (1. BA); 14163; Wilskistraße; 78	SIWANA	1,350	0,887	0,433						Bezirk		2,571	1,200	2016
						0,604	0,378	0,030									2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schweizerhof-Grundschule

BSN 06G08
Adresse: Leo-Baeck-Str. 28-30
(Hauptstandort) 14167 Berlin
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf Süd (05)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
458	458	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.784.311 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 75.003 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 55.739 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 19.264 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
600	3701	70207	06G08, Schweizerhof-Grundschule: Gesamtsanierung; 14167, Leo-Baeck-Str. 28-30	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,360							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Dreilinden-Grundschule

BSN 06G09
Adresse: Dreilindenstr. 65
(Hauptstandort) 14109 Berlin
Grundschulplanungsregion: Wannsee (09)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
295	295	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.705.124 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 21.368 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.368 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4785	3701	71300	06G09, Dreilinden-Grundschule: Kapazitätserweiterung; 14109, Dreilindenstraße 65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500							0,100	Bezirk				2020
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Dreilindenstr. 65

4785	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Buschgraben

BSN	06G10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.991.157 €								
Adresse:	Ludwigsfelder Str. 43-47	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>213</td><td>213</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	213	213	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	42.202 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
213	213	0	0												
(Hauptstandort)	14165 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Zehlendorf Süd (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	26.549 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	14.419 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.234 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
603	3701	71402	06G10, Grundschule am Buschgraben: Gesamt-sanierung; 14165, Ludwigsfelder Str. 43-47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,210							0,100	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Quentin-Blake-Grundschule

BSN 06G12
 Adresse: Hüttenweg 40
 (Hauptstandort) 14195 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
426	426	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.657.172 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 214.797 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 58.004 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 26.389 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.006 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1500	2710	51916	Sanierung Beleuchtung / Klimasiegel	SaniP	0,019	0,019							Bezirk				2017
						0,018											2017
4256	2710	70236	Sanierung Brandschutz; Rate 2018	SchulSP - investiv	1,500	0,100	0,300	0,500	0,100				Bezirk				2017
						0,014	0,030	0,041									2019
605	3701	70208	06G12, Quentin-Blake-Grundschule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,310							0,500	Bezirk				2021
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sachsenwald-Grundschule

BSN 06G14
Adresse: Sachsenwaldstr. 20-21
(Hauptstandort) 12157 Berlin
Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
434	434	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.084.873 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.476.742 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.376 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 124.718 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4257	2710	51936	Sanierung der Elektroinstallation, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,619	0,320	0,280	0,125					Bezirk				2017
						0,336	0,240	0,043									2019
609	3701	70209	06G14, Sachsenwald-Grundschule: Gesamtsanierung; 12157, Sachsenwaldstr. 20-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,670							0,500	Bezirk				2022
																	2027
610	9810	71017	06G14; Sachsenwald-Grundschule; Sanierung mobiler Unterrichtsräume (MUR); 12157; Sachsenwaldstraße; 20-21	SIWANA	0,730	0,390	0,037						Bezirk			0,650	2016
						0,353	0,010										2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Dunant-Grundschule

BSN 06G15
Adresse: Gritznerstr. 19-23
(Hauptstandort) 12163 Berlin
Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
500	500	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.204.270 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.785.923 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 44.263 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 969.987 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4258	2710	70236	Sanierung Fenster Altbau, Bauteil A, 2. BA	SchulSP - investiv	0,520	0,150	0,520	0,140					Bezirk				2018
						0,010	0,322	0,189									2019
4447	2710	51936	Sanierung Fassade Nachbargiebel, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,025		0,025						Bezirk				2018
							0,014										2018
4448	2710	51936	Sanierung Sporthalle nach Wasserschaden	SchulSP - konsumtiv	0,190		0,060	0,115	0,150				Bezirk				2018
							0,037	0,015									2019
5112	2710	51936	Sanierung Dach Mensa	SchulSP - konsumtiv	0,116	0,080	0,065						Bezirk				2018
						0,051	0,062										2018
613	3701	70210	06G15, Dunant-Grundschule: Gesamt-sanierung; 12163, Gritznerstr. 19-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,640							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rothenburg-Grundschule

BSN 06G16
Adresse: Rothenburgstr. 18
(Hauptstandort) 12165 Berlin
Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
261	261	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.937.708 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.248 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.248 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Insulaner

BSN: 06G17
Adresse: Hanstedter Weg 11-15
(Hauptstandort): 12169 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
405	405	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.299.457 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 48.833 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.497 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 12.336 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
618	3701	70211	06G17, Grundschule am Insulaner: Gesamt-sanierung; 12169, Hanstedter Weg 11-15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,680							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Athene-Grundschule

BSN: 06G18
Adresse: Curtiusstr. 37
(Hauptstandort): 12205 Berlin
Grundschulplanungsregion: Dahlem (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
462	462	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.829.384 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 52.520 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.562 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 17.295 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.663 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
620	3701	70212	06G18, Athene-Grundschule: Gesamtsanierung; 12205, Curtiusstr. 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,670							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Alt-Lankwitzer Grundschule

BSN	06G20	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.997.400 €								
Adresse:	Schulstr. 17-21	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>411</td><td>411</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	411	411	0	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	106.796 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
411	411	0	0												
(Hauptstandort)	12247 Berlin					davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	Lankwitz Ost (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	46.161 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.306 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
622	3701	70100	06G20, Alt-Lankwitzer Grundschule: Erweiterungsbau (Ersatzbau) und Sanierung Bestand; 12247, Schulstr. 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,830						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2027
9580	9810	84036	Errichtung von Interimsstandorten für die Alt-Lankwitzer Grundschule	SIWANA	0,072				0,016				Bezirk			0,930	
								0,055								02.05.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulstr. 17-21										
0622	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingPaul-Schneider-Grundschule

BSN	06G21	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.275.629 €								
Adresse:	Seydlitzstr. 30-34	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>534</td><td>534</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	534	534	0	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	36.422 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
534	534	0	0												
(Hauptstandort)	12249 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lankwitz (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	35.662 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	760 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
624	3701	70213	06G21, Paul-Schneider-Grundschule: Gesamtsanierung; 12249, Seydlitzstr. 30-34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,840							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Giesensdorfer Grundschule

BSN	06G22	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.551.706 €								
Adresse:	Ostpreußendamm 63	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>379</td><td>379</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	379	379	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	494.996 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
379	379	0	0												
(Hauptstandort)	12207 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichterfelde Süd (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	29.681 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.960 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
626	3701	70214	06G22, Giesensdorfer-Grundschule: Gesamtsanierung Altbau; 12207, Ostpreußendamm 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2026
627	3701	71401	06G22, Giesensdorfer Grundschule: Erweiterungsbau (Ersatzbau); 12207, Ostpreußendamm 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,421			0,500	1,500	0,856	1,426		Bezirk				2018
							0,140	0,279									2021
9581	9810	84036	Errichtung von Interimsstandorten für die Giesensdorfer Grundschule	SIWANA	1,647				1,612				Bezirk			1,647	2019
								0,035								02.05.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ostpreußendamm 63										
0627	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Ersatzbau einschl. Mehrzweckraum
0627	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kronach-Grundschule

BSN 06G23
Adresse: Moltkestr. 24-26
(Hauptstandort) 12203 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lichterfelde West (06)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
487	487	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.824.515 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 992.144 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.902 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 972.241 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
629	3701	70215	06G23, Kronach-Grundschule: Gesamtsanierung; 12203, Moltkestr. 24-26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,790							0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule unter den Kastanien

BSN: 06G24
Adresse: Kastanienstr. 6 -8
(Hauptstandort): 12209 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lankwitz (03)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
468	468	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.284.824 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 638.795 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.597 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.521 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4259	2710	70236	Sanierung Fenster, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	1,200	0,150	0,450	1,200	1,200				Bezirk				2018
						0,011	0,100										2019
4260	2710	51936	Sanierung Dach, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,293	0,300	0,130						Bezirk				2017
						0,185	0,108										2018
631	3701	70216	06G24, Grundschule unter den Kastanien: Gesamtsanierung; 12209, Kastanienstr. 6-8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,600							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	06G25	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.836.076 €
Adresse:	Kommandantenstr. 83-84	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.785.204 €
(Hauptstandort)	12205 Berlin	441	441	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Lichterfelde West (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	45.348 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.590 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1784	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,243	0,075	0,040						Bezirk				2017
						0,072	0,072										2018
1790	2710	51936	Sanierung Haus 4, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	1,344	0,120	0,900	1,109					Bezirk				2018
						0,161	0,321	0,861									2019
635	2712	70201	06G25, Clemens-Brentano-Grundschule: Gesamtsanierung; 12205, Kommandantenstraße 83-84	Großsanierungen durch SenSW	24,500								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Käthe-Kruse-Grundschule

BSN 06G26
Adresse: Tietzenweg 108
(Hauptstandort) 12203 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lichterfelde West (06)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
394	394	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.085.433 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): **159.804 €**
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.582 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 137.866 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.356 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4786	3701	71403	06G26, Käthe-Kruse-Grundschule: Gesamt-sanierung; 12203, Tietzenweg 108	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,380						1,200	1,500	Bezirk				2022
																	2025
9583	9810	84036	Errichtung von Interimsstandorten für die Käthe-Kruse-Grundschule	SIWANA	1,350				1,350				Bezirk			1,709	2020
																02.05.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Königsgraben

BSN: 06G27
Adresse: Gallwitzallee 136-144
(Hauptstandort): 12249 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lankwitz (03)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	422	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.769.356 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 219.473 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.434 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 54.958 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.477 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
640	3701	70217	06G27, Grundschule am Königsgraben: Gesamtsanierung; 12249, Gallwitzallee 136-144	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,480						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2026
9582	9810	84036	Errichtung von Interimsstandorten für die Grundschule am Königsgraben	SIWANA	2,574				2,446				Bezirk			2,574	2019
								0,128								22.11.2019	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Gallwitzallee 136-144										
nein	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ludwig-Bechstein-Grundschule

BSN 06G28

Adresse: Halbauer Weg 25

(Hauptstandort) 12249 Berlin

Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
266	266	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.263.633 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 95.786 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.817 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 58.487 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.481 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
642	3701	70218	06G28, Ludwig-Bechstein-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12249, Halbauer Weg 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,694						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Karpfenteich

BSN	06G29	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.183.899 €								
Adresse:	Hildburghauser Str. 135	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>460</td><td>460</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	460	460	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.112.676 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
460	460	0	0									
(Hauptstandort)	12209 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	Lankwitz (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.498 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	31.474 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.452 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4168	2710	70236	Vorbereitung der Baumaßnahme 3701 / 70219 (ID Nr. 644) 06G29, Grundschule am Karpfenteich: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12209, Hildburghauser Straße 135-145	SchulSP - investiv	0,010		0,235	0,250					Bezirk				2018
							0,010										
644	3701	70219	06G29, Grundschule am Karpfenteich: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12209, Hildburghauser Straße 135-145	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,515							0,500	Bezirk				2022
																	2025
645	3701	71440	06G29, Grundschule am Karpfenteich: Neubau (Ersatzbau) 2-Feld-Sporthalle; 12209, Hildburghauser Straße 135-145	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,970	0,300	1,300	0,313	1,000	0,620			Bezirk				2018
						0,299	0,454	2,273									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hildburghauser Str. 135										
0645	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0645	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingMercator-Grundschule

BSN06G30
Adresse:Mercatorweg 8-10
(Hauptstandort)12207 Berlin
Grundschulplanungsregion:Lichterfelde Süd (04)
Schulart:Grundschule
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
293	293	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:13.558.089 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):83.242 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):48.172 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):28.870 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):6.200 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
647	3701	70220	06G30, Mercator-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 12207, Mercatorweg 8-10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,400						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an der Bäke

BSN: 06G31
Adresse: Haydnstr. 15
(Hauptstandort): 12203 Berlin
Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
423	423	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.638.578 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 128.080 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.939 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 68.626 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.721 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5506	3701	70101	06G31, Grundschule an der Bäke: Sanierung Altbau und Sporthalle sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12203, Haydnstr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,090						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2027
9584	9810	84036	Errichtung von Interimsstandorten für die Grundschule an der Bäke	SIWANA	0,031				0,002				Bezirk			0,951	
								0,029								02.05.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Haydnstr. 15										
5506	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Stadtpark Steglitz

BSN 06G32
Adresse: Karl-Stieler-Str. 10-11
(Hauptstandort) 12167 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lankwitz Ost (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
530	530	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.727.783 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 941.969 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 25.051 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 265.854 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4332	2712	70601	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Neubau einer Sporthalle (TSH 60); 12167 Karl-Stieler-Straße 10-11	Schulsporthallen Schnellbau	9,000		0,270						SenStadtWohn	4,900		6,328	2020
							0,297	0,129						17.11.2016		12.07.2018	2021
652	3701	71404	06G32, Grundschule am Stadtpark Steglitz: Gesamtsanierung; 12167, Karl-Stieler-Straße 10-11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680							0,100	Bezirk				2022
																	2025
653	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,300	0,300							Bezirk				2017
					0,226												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Karl-Stieler-Str. 10-11										
4454	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4332	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4454	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Drake-Grundschule

BSN	06G33	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	5.692.818 €								
Adresse:	Drakestr. 80	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>318</td><td>318</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	318	318	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.745.354 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
318	318	0	0												
(Hauptstandort)	12205 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichterfelde West (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.213 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	876.218 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.894 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4267	2710	70236	Sanierungsarbeiten im Gebäude und Gebäudehülle für neuen Grundschulstandort, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	1,836	0,925	0,300	0,430					Bezirk				2015
						0,789	0,416	0,631									2019
656	3701	71405	06G33, Friedrich-Drake-Schule: Sanierung Sporthalle; 12205, Drakestr. 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,700						0,700	1,000	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
Abriss MUR und MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

34. Schule (Grundschule)

BSN 06G34
 Adresse: Plantagenstr. 8-9
 (Hauptstandort) 12169 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Steglitz (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
99	99	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.977.387 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 171.784 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 171.784 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
685	2710	70901	06G34, 34. Grundschule: Sanierung Altbau sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12169, Plantagenstr. 8-9		7,520								N.N.				
9536	3701	70102	06G34, 34. Grundschule: Sanierung Altbau sowie Errichtung Erweiterungsbau; 12169, Plantagenstr. 8-9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,520						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Plantagenstr. 8-9										
0685	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Lichterfelde Süd

BSN: 06Gn01
Adresse: Adresse offen (Lichterfelde Süd)
(Hauptstandort): 12207 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lichterfelde Süd (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
660	2712	70100	06Gn01, Neubau 3-zügige Grundschule; 12207, Lichterfelde Süd	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Lichterfelde Süd)

0660	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0660	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling John-F.-Kennedy-Schule

BSN 06K01
Adresse: Teltower Damm 87-93
(Hauptstandort) 14167 Berlin
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf Süd (05)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1523	715	548	260

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 46.425.403 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): **71.920 €**
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.263 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.657 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
661	1024	89112	Zuschuss an das SILB für die John-F.-Kennedy-Schule (06K01): Gesamtsanierung (2. BA); 14167, Teltower Damm 87-93	Zuweisung an das SILB	26,700		1,000				6,000	6,000	BIM				
662	9810	72021	06K01; John-F.-Kennedy-Schule (Integrierte Sekundarschule); Gesamtsanierung; 14167; Teltower Damm; 87-93	SIWANA	14,900								BIM				
728	2710	51916	Sanierung Dachflächen	SaniP	0,007	0,007							Bezirk				2017 2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Zum 1.1.2019 Wechsel Schulträgerschaft zu SenBJF; Verwaltung anschließend durch die BIM

Maßnahmen - und FinanzcontrollingWilma-Rudolph-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN06K02
Adresse:Am Hegewinkel 2 A
(Hauptstandort)14169 Berlin
Grundschulplanungsregion:- (-)
Schulart:ISS
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
940	0	625	315

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:28.316.764 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):2.277.387 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):53.158 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):1.539.611 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):9.737 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4269	2710	51936	Sanierung Dach Verwaltung, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,220	0,300						Bezirk				2018
						0,049	0,259										2018
4458	2710	51936	Erneuerung Fettabscheider	SchulSP - konsumtiv	0,130		0,130						Bezirk				2018
							0,076										2018
664			06K02, Wilma-Rudolph-Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 14169, Am Hegewinkel 2A	Finanzierung durch HOWOGE	30,889				0,234	2,066	2,471	8,649	HOWOGE				2022
								0,172									2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kopernikus-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 06K03
 Adresse: Lepsiusstr. 24-28
 (Hauptstandort) 12163 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
988	0	652	336

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 41.460.793 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.439.953 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 56.684 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.200.727 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.031 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4460	2710	51936	Abdichtung Kellermauerwerk, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,075		0,075						SenStadtWohn				2018
							0,071										2018
668	3702	70100	06K03, Kopernikus-Oberschule: Umbau und Erweiterung zu einer 6-zügigen integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe; 12163, Lepsiusstraße 24-28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,262	3,000	4,000	2,056	1,254	0,500			SenStadtWohn				2022
						4,605	0,493										2029
669	3702	71401	06K03, Kopernikus-Oberschule: Gesamtsanierung Altbau; 12163, Standort Lepsiusstr. 24-28	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,680							0,100	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bröndby-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 06K04
Adresse: Dessauerstr. 63
(Hauptstandort) 12249 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1006	0	671	335

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	375(375)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.133.735 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.151.305 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 40.041 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.786 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
672			06K04, Bröndby Schule (integrierte Sekundarschule): Sanierung; 12249, Dessauer Str. 63	Finanzierung durch HOWOGE	30,144				0,695	4,098	8,440	8,440	HOWOGE				2022
								0,030									2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-von-Laue-Schule

BSN	06K08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.681.065 €								
Adresse:	Dürerstr. 27	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>461</td><td>0</td><td>441</td><td>20</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	461	0	441	20	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	65.084 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
461	0	441	20												
(Hauptstandort)	12203 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	65.084 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
677	3702	71402	06K08, Max-von-Laue-Schule: Gesamtsanierung; 12203, Dürerstr. 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,540							0,100	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Kooperation mit 06Y08 bzgl. Abitur der SEK II Schüler*innen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule

BSN 06K09
Adresse: Im Gehege 6
(Hauptstandort) 14195 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
414	0	403	11

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.204.165 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 167.344 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.075 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 5.018 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4271	2710	51936	Sanierung Brandschutz, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,087	0,040	0,350	0,050					Bezirk				2018
						0,039	0,001	0,046									2018
679	2712	70201	06K09, Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule: Sanierung, Umbau, Standardanpassung, 14195, Im Gehege 6	Großsanierungen durch SenSW	26,500								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden;
SEK II-Kooperation mit 06Y08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Helene-Lange-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	06K10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.558.080 €								
Adresse:	Lauenburger Str. 110/114	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>580</td><td>0</td><td>558</td><td>22</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	580	0	558	22	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	235.879 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
580	0	558	22												
(Hauptstandort)	12169 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	42.364 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>650(650)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	650(650)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	51.906 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.841 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
682	3702	70203	06K10, Helene-Lange-Schule: Gesamtsanierung; 12169, Lauenburger Str. 110	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,710							0,500	Bezirk				2021
																	2022
8765	1172	51900	Sanierung Sporthalle nach Flüchtlingsbelegung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,129								Bezirk				2018
						0,014	0,105	0,009									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Kooperation mit 06Y08 bzgl. Abitur der SEK II Schüler*innen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Anna-Essinger-Gemeinschaftsschule

BSN 06K11
Adresse: Tietzenweg 101
(Hauptstandort) 12203 Berlin
Grundschulplanungsregion: Zehlendorf (08)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
907	412	337	158

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.484.483 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 138.185 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.253 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 116.699 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 233 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
684	3703	70200	06K11, Anna-Essinger Gemeinschaftsschule: Gesamtanierung; 12203, Tietzenweg 101/113	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,140							0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Pestalozzi-Schule

BSN	06S01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.989.641 €										
Adresse:	Hartmannsweilerweg 47	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>210</td><td>141</td><td>54</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		210	141	54	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	412.801 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
210	141	54	0														
(Hauptstandort)	14163 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Zehlendorf (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	31.509 €										
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>144(144)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		144(144)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	91.507 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
144(144)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1787	2710	51936	Sanierung Treppenhausfenster, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,400	0,100	0,200	0,130					Bezirk				2017
						0,071	0,148										2019
686	3705	70200	06S01, Pestalozzi-Schule: Gesamt-sanierung; 14163, Hartmannsweilerweg 47	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,510							0,500	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Biesalski-Schule

BSN	06S02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.657.173 €										
Adresse:	Hüttenweg 40	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>152</td><td>74</td><td>78</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		152	74	78	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	192.866 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
152	74	78	0														
(Hauptstandort)	14195 Berlin					davon u.a.:											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.324 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1799	2710	51936	Sanierung Terrasse und Tragsystem	SchulSP - konsumtiv	0,195	0,065	0,130						Bezirk				2018
						0,069	0,042										2018
689	3705	70201	06S02, Biesalski-Schule: Gesamtsanierung; 14195, Hüttenweg 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,040							0,500	Bezirk				2023
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Peter-Frankenfeld-Schule

BSN 06S03
Adresse: Wedellstr. 26
(Hauptstandort) 12247 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
89	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.747.765 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 227.849 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 49.563 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 170.124 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.162 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
692	3705	71401	06S03, Peter-Frankenfeld-Schule: Gesamtsanierung; 12247, Wedellstr. 26	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,690							0,100	Bezirk				2021
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wedellstr. 26

nein	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE			SenStadtWohn	SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex

BSN	06S05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.211.182 €								
Adresse:	Rothenburgstr. 14	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>111</td><td>29</td><td>25</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	111	29	25	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	34.628 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
111	29	25	0												
(Hauptstandort)	12165 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	34.628 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
694	3705	70202	06S05, J.-A.-Zeune-Schule für Blinde und Berufsfachschule Dr. Silex: Gesamt-sanierung; 12165, Rothenburgstr. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,370							0,500	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schadow-Gymnasium

BSN 06Y01
Adresse: Beuckestr. 27-29
(Hauptstandort) 14163 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1137	120	655	362

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 39.250.977 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 521.881 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 64.997 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 27.017 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 34.220 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
696			06Y01, Schadow-Gymnasium: Sanierung; 14163, Beuckestr. 25-29	Finanzierung durch HOWOGE	40,683				0,655	5,458	11,391	11,391	HOWOGE				2022
								0,396									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Droste-Hülshoff-Gymnasium

BSN 06Y02
Adresse: Schönower Str. 8
(Hauptstandort) 14165 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
806	0	549	257

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.624.945 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 63.864 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 38.986 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.878 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
698	2712	70201	06Y02, Droste-Hülshoff-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14165, Schönower Straße 8	Großsanierungen durch SenSW	31,000								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Arndt-Gymnasium Dahlem

BSN	06Y03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.521.522 €								
Adresse:	Königin-Luise-Str. 80-84	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>731</td><td>59</td><td>456</td><td>216</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	731	59	456	216	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.356.187 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
731	59	456	216												
(Hauptstandort)	14195 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	38.510 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	159.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.365 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4276	2710	70236	Altbau: Sanierung Brandschutz, Weiterführung aus 2017	SchulSP - investiv	0,953	0,500	0,300	0,100					Bezirk				2017
						0,425	0,259	0,045									2018
700	3704	71338	06Y03, Arndt-Gymnasium: Neubau einer Sporthalle; 14195, Königin-Luise-Straße 80-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,158			1,700	1,400	1,000	0,458		Bezirk				2018
							0,206	0,001									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Königin-Luise-Str. 80-84										
0700	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0700	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:
Erweiterungsmaßnahme bereits abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Dreilinden-Gymnasium

BSN	06Y04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.261.460 €								
Adresse:	Dreilindenstr. 49	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>617</td><td>0</td><td>424</td><td>193</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	617	0	424	193	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	203.605 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
617	0	424	193												
(Hauptstandort)	14109 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	27.317 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(406)</td><td>175(175)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(406)	175(175)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	89.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.668 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4466	2710	51936	Sanierung Laubengang Hof	SchulSP - konsumtiv	0,030		0,030						Bezirk				2018
							0,066										2018
704	3704	70205	06Y04, Dreilinden-Gymnasium: Gesamtsanierung; 14109, Dreilindenstr. 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,790							0,500	Bezirk				2022
																	2029
705	3704	71500	Umbau von Teilflächen des Schulhofs; Dreilindenstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,100	0,100							Bezirk				2017
					0,002												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Werner-von-Siemens-Gymnasium

BSN 06Y05
Adresse: Beskidenstr. 3
(Hauptstandort) 14129 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
846	110	479	257

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 30.902.443 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 107.756 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 96.800 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.956 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
707	3704	70206	06Y05, Werner-von-Siemens-Oberschule: Gesamtsanierung; 14129, Beskidenstr. 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,570						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Beethoven-Gymnasium

BSN	06Y06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.677.292 €
Adresse:	Barbarastr. 9	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	9.504.550 €
(Hauptstandort)	12249 Berlin	867	0	574	293	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	28.463 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	845.168 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	522(522)	225(225)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1783	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen Sporthalle, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,484	0,450	0,150						Bezirk				2017
						0,288	0,144										2018
1788	2710	51936	Sanierung Flachdach "70er Jahre Bau", Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	1,100	0,550	0,150	0,461	0,200				Bezirk				2017
						0,509	0,320	0,436									2019
4468	2710	51936	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,569								Bezirk				2018
						0,070	0,445	0,053									2019
4469	2710	51936	Sanierung Dach Sporthalle, Schulgebäude, Aula; Filiale Dessauer Str.	SchulSP - konsumtiv	0,600			1,030	1,000				Bezirk				2018
							0,015	0,065									2020
709	3704	70200	06Y06, Beethoven-Schule: Sanierung, 2. BA; 12249, Barbarastraße 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,600		1,400	3,000	4,000	3,500	4,000	3,000	Bezirk				2018
							0,632	0,674									2024
710	9810	70028	06Y06; Beethoven-Gymnasiums; Sanierung (1. BA); 12249; Barbarastraße; 9	SIWANA	5,460	1,399	3,470	1,000	0,107				Bezirk		4,770	5,040	2018
						0,782	2,016	1,377									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingPaulsen-Gymnasium

BSN	06Y07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.517.920 €										
Adresse:	Gritznerstr. 57	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>644</td><td>0</td><td>461</td><td colspan="2">183</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		644	0	461	183		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	53.167 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
644	0	461	183														
(Hauptstandort)	12163 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	30.208 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td colspan="2">200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	464(464)	200(200)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.959 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
713	3704	70207	06Y07, Paulsen-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12163, Gritznerstr. 57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,980							0,500	Bezirk				2020
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fichtenberg-Oberschule

BSN	06Y09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.071.260 €								
Adresse:	Rothenburgstr. 18	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>789</td><td>0</td><td>524</td><td>265</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	789	0	524	265	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	10.014.838 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
789	0	524	265												
(Hauptstandort)	12165 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	68.086 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	33.460 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.411 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5239	2712	70101	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Neubau einer Sporthalle; 12164, Rothenburgstr. 18	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
														17.11.2016			2022
718	3704	70227	06Y09, Fichtenberg-Oberschule: Sanierung 2. BA; 12165, Rothenburgstraße 18	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,760		2,000						SenStadtWohn		20,590	19,260	2018
						0,316	2,910	2,383							02.09.2016	27.02.2018	2022
719	9810	70027	06Y09; Fichtenberg-Oberschule; Sanierung (1. BA); 12165; Rothenburgstraße; 18	SIWANA	5,000	3,100	2,300	0,915					Bezirk			5,000	2017
						0,982	1,784	1,517									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rothenburgstr. 18										
kfA	07 bis 10	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Kapazitätsveränderung erfolgt nach Abschluss der Maßnahmen
5239	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
5239	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Lilienthal-Gymnasium

BSN	06Y10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.530.702 €								
Adresse:	Ringstr. 2-3	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>702</td><td>0</td><td>473</td><td>229</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	702	0	473	229	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.078.724 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
702	0	473	229												
(Hauptstandort)	12203 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	30.630 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.234 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1774	2710	51936	Sanierung Sporthalle Sanitär- und Umkleidetrakt	SchulSP - konsumtiv	0,789								Bezirk				2016
						0,076											2017
4278	2710	70236	Sanierung Sporthalle, Fassade und Halle	SchulSP - investiv	2,908	0,560	0,800	1,600					Bezirk				2017
						0,567	0,738	1,569									2019
4282	2710	51936	Sanierung Giebel und Treppenanlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,635		0,150						Bezirk				2018
						0,136	0,165										2018
721	2712	70201	06Y10, Lilienthal-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12203, Ringstraße 2-3	Großsanierungen durch SenSW	24,000								SenStadtWohn				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:
BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Goethe-Gymnasium Lichterfelde

BSN	06Y11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.515.386 €								
Adresse:	Drakestr. 72-74	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>771</td><td>0</td><td>528</td><td>243</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	771	0	528	243	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	74.476 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
771	0	528	243												
(Hauptstandort)	12205 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	42.458 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	7.582 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.436 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
726	3704	70208	06Y11, Goethe-Gymnasium Lichterfelde: Gesamt-sanierung; 12205, Drakestr. 72-75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,080							0,500	Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Willi-Graf-Gymnasium

BSN	06Y12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.603.784 €								
Adresse:	Ostpreußendamm 166	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>507</td><td>0</td><td>365</td><td>142</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	507	0	365	142	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	973.518 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
507	0	365	142												
(Hauptstandort)	12207 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	26.016 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>406(406)</td><td>175(175)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	406(406)	175(175)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.398 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1781	2710	51936	Sanierung Sanitäranlagen, Weiterführung aus 2017	SchulSP - konsumtiv	0,702	0,250	0,450	0,431					Bezirk				2017
						0,223	0,088	0,391									2019
727	3704	70209	06Y12, Willi-Graf-Gymnasium: Gesamtsanierung; 12207, Ostpreußendamm 166	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,900							0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gymnasium Steglitz

BSN: 06Y13
Adresse: Heesestr. 15
(Hauptstandort): 12169 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
792	225	376	191

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	300(300)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.463.685 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 905.880 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 36.700 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 736.992 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.187 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1494	2710	51916	Schaffung Rettungsweg Sporthalle	SaniP	0,120	0,120							Bezirk				2017
						0,099											2017
730	3704	70210	06Y13, Gymnasium Steglitz: Gesamtsanierung; 12169, Heesestr. 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,250							0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kolleg Schöneberg

BSN 07A05
Adresse: Nürnberg Str. 63
(Hauptstandort) 10787 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Sonstige
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 7.301 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.301 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Volkshochschule Tempelhof-Schöneberg

BSN 07A06
Adresse: Tempelhofer Weg 62
(Hauptstandort) 10829 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Sonstige
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule

BSN	07B02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Steinmetzstr. 79	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	60.273 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10783 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.785 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4027	1021	51925	Setzen von mehreren Steckdosen , Souterrain	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001	0,001							BIM				
						0,001											
4028	1021	51925	Setzung Tor, Abgrenzung HM-DW	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002	0,002							BIM				
						0,002											
4045	1021	51925	Modernisierung und Anpassung an technischen Standard des Fachraumes Biologie	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,155	0,007							BIM				
						0,007											
4063	1021	51925	IT-Vernetzung von Schulräumen einschließlich Ausstattung der Unterrichtsräume mit Beamer, Whiteboard bzw. interaktiven Whiteboards zur Herstellung einer modernen IT-Struktur durch Anbindung in ein LAN an der Marie-Elisabeth-Lüders-Oberschule	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,035	0,021							BIM				
						0,021											
75062			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,155		0,083	0,072	0,083	0,083	0,083		BIM				2018
							0,025										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

OSZ Lotis (Logistik, Touristik und Steuern)

BSN 07B03
 Adresse: Dudenstr. 35-37
 (Hauptstandort) 10965 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.272.118 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 30.462 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4109	1021	51925	IT-Vernetzung von Schulräumen zur Herstellung einer modernen IT-Struktur durch Anbindung in ein LAN am OSZ Logistik, Touristik, Immobilien, Steuern (OSZ LOTIS)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,044								BIM				
4111	1021	51925	Umbau der Nawi-Räume	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	1,122	0,044	1,078						BIM				
75015			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,426		0,149	0,277	0,149	0,149	0,149		BIM				2018
75113			Weiterführung Sicherheitsbeleuchtung (B13017-3012200-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,919		0,700						BIM				2016
75114			Erneuerung Heizzentrale (B18027-30122001-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,062		0,500						BIM				2019
75115			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	13,500		0,650	0,500	6,000	4,000	3,000		BIM				2022
9333	1024	51925	DV-Räume Erstaustattung nach Umbau	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,014			0,014					BIM				2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Spreewald-Grundschule

BSN 07G01
 Adresse: Pallasstr. 15
 (Hauptstandort) 10781 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
260	260	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 37.802.108 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.878.294 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.813 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.852.627 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.854 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
734	3701	70203	07G01, Spreewald-Grundschule: Sanierung der Sporthalle mit Ganztagsbereich; 10781, Pallasstr. 15-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,500						1,000	1,000	Bezirk				2021
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Pallasstr. 15

nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Finow-Grundschule

BSN	07G02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.198.126 €								
Adresse:	Welserstr. 16-22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>541</td><td>541</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	541	541	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.800.427 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
541	541	0	0												
(Hauptstandort)	10777 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.773 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	568.035 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.043 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
736	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,194								Bezirk				2017
						0,194											2017
737	2710	51915	Sanierung Rettungswege, Brandschutz, Barrierefreiheit, Fassade, 4. BA	SSSP	0,995								Bezirk				2017
						0,995											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Werbellinsee-Grundschule

BSN	07G03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.371.320 €								
Adresse:	Luitpoldstr. 38	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>457</td><td>457</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	457	457	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	22.292 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
457	457	0	0												
(Hauptstandort)	10781 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.387 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.905 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4789	3701	71406	07G03, Werbellinsee-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 10781, Luitpoldstr. 38	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,850						0,500	0,500	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Luitpoldstr. 38

Nein	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk		DFK 2.0

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Havelland-Grundschule

BSN 07G05
 Adresse: Kolonnenstr. 30
 (Hauptstandort) 10829 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
441	441	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.345.018 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 450.250 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.750 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 441.500 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sternberg-Grundschule

BSN	07G06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.469.796 €								
Adresse:	Mettestr. 8	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>258</td><td>258</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	258	258	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	273.305 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
258	258	0	0												
(Hauptstandort)	10825 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	3.700 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
741	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,270								Bezirk				2017
						0,270											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lindenhof-Grundschule

BSN	07G07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.820.948 €								
Adresse:	Reglinstr. 29	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>341</td><td>341</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	341	341	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.721.095 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
341	341	0	0												
(Hauptstandort)	12105 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Tempelhof (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.927 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	864.296 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.764 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
743	3701	70570	07G07, Lindenhof-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 12105, Reglinstr. 29	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,300						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2027
744	2710	51915	Sanierung Fassade Dach	SSSP	0,837								Bezirk				2017
						0,837											2017
9421	2712	70101	07G07, Lindenhof-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12105, Reglinstr. 29	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Reglinstr. 29										
0743	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9421	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
9421	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Teltow-Grundschule

BSN 07G10
Adresse: Feurigstr. 57
(Hauptstandort) 10827 Berlin
Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
424	424	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.592.458 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 22.519 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.295 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.224 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
746	3701	70204	07G10, Teltow-Grundschule: Sanierung und Umbau; 10827, Feurigstr. 57/Ebersstr. 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,360						0,500	1,000	SenStadtWohn				
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VIII; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt. Vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Scharmützelsee-Grundschule

BSN 07G12
 Adresse: Hohenstaufenstr. 49
 (Hauptstandort) 10779 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
450	450	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.423.122 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.030.488 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.880 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.521.425 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.208 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
748	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,487								Bezirk				2017
						0,487											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neumark-Grundschule

BSN	07G13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.444.202 €								
Adresse:	Steinmetzstr. 46-50	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>319</td><td>319</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	319	319	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	151.444 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
319	319	0	0												
(Hauptstandort)	10783 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.614 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	18.946 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1602	2710	70237	Schwammsanierung, Sanierung Gebäude innen	SchulSP - investiv	0,058		0,120						Bezirk				2018
							0,058										2021
4790	3701	70116	07G13, Neumark-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung einschl. Neubau einer Sporthalle; 10783, Steinmetzstr. 46-50	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,300		0,120				0,500	1,000	Bezirk				2022
							0,058										2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Steinmetzstr. 46-50										
4790	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	ggf. auch Erweiterung mittels MEB 16 (Prüfung)
4790	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4790	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Löcknitz-Grundschule

BSN 07G14
Adresse: Berchtesgadener Str. 10-11
(Hauptstandort) 10779 Berlin
Grundschulplanungsregion: Schöneberg (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
382	382	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.453.292 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 746.771 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.597 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 724.174 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Berchtesgadener Str. 10-11

	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		
	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk		Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Fläming-Grundschule

BSN 07G15
 Adresse: Illstr. 4-6
 (Hauptstandort) 12161 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
589	589	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.450.680 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 18.722 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.886 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.836 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
752	3701	70210	07G15, Fläming-Grundschule: Sanierung bzw. Ersatzneubau; 12161, Illstraße 4/6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,400						0,500	1,000	SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Illstr. 4-6

0752	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO VIII	Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich

Bemerkungen:

BSO VIII; Sanierung oder Ersatzbau: Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erforderlich; wenn Sanierung, dann BSO IX; Frühestmöglicher Beginn der Sanierungsfälle in Abhängigkeit von vorh. Personalkapazitäten, unter Vorbehalt; vsl. Fertigstellung kann frühestens nach detaillierter Bestandssondierung benannt werden.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ruppin-Grundschule

BSN 07G16
 Adresse: Offenbacher Str. 5 A
 (Hauptstandort) 14197 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
598	598	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.055.301 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.110.118 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.895 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 285.150 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1597	2710	70237	Sanierung Fassade, 2. und 3. BA; Sanierung Dach	SchulSP - investiv	2,526		1,500	1,400					Bezirk				2018
							1,491	1,035									2019
754	2710	70901	07G16, Ruppin-Grundschule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 14197, Offenbacher Straße 5a		26,985								N.N.				
755	2710	51915	Sanierung Fassade, 4. BA; Sanierung Dach	SSSP	1,282								Bezirk				2017
						1,282											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Offenbacher Str. 5 A										
0754	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Stechlinsee-Grundschule

BSN 07G17
 Adresse: Rheingastr. 7
 (Hauptstandort) 12161 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
577	577	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.079.556 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 10.017 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.935 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.082 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Barbarossaplatz

BSN 07G18
 Adresse: Barbarossaplatz 5
 (Hauptstandort) 10781 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneberg (9)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
305	305	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.582.478 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 11.934 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.779 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.154 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4792	3701	70118	07G18, Grundschule am Barbarossaplatz mit Volksschule: Sanierung und Umbau mit Standardanpassung; 10781, Barbarossaplatz 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Simmel-Grundschule

BSN 07G19
 Adresse: Felixstr. 26-58
 (Hauptstandort) 12099 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
549	549	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.049.048 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.635.434 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.891 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 270.937 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
759	2712	70100	07G19, Neubau 4-zügige Paul-Simmel Grundschule, 12099, Felixstr.26-58	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2022
																	2025
760	9810	71009	07G19, Paul-Simmel-Grundschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12099, Felixstraße 26-58	SIWANA	5,120	2,501	0,179			0,009			SenStadtWohn	4,900		5,200	2016
						2,333	0,013	0,003									2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Felixstr. 26-58										
0759	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0759	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Maria-Montessori-Grundschule

BSN 07G20
Adresse: Friedrich-Wilhelm-Str. 72-74
(Hauptstandort) 12103 Berlin
Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
507	507	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.679.217 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 31.175 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.810 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.365 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule auf dem Tempelhofer Feld

BSN 07G21
 Adresse: Schulenburgring 7-11
 (Hauptstandort) 12101 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
589	589	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.805.446 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 258.337 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.595 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 239.742 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
763	3701	70110	07G21, Grundschule auf dem Tempelhofer Feld: Erweiterung einschl. Sporthalle; 12101, Schulenburgring 7-11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300						1,000	1,000	Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Schulenburgring 7-11

0763	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Fliegende Klassenzimmer
0763	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Klee-Grundschule

BSN	07G22	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.112.797 €								
Adresse:	Konradinstr. 15-17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>575</td><td>575</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	575	575	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.226.770 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
575	575	0	0												
(Hauptstandort)	12105 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Tempelhof (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.054 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	339.742 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1595	2710	70237	Sanierung Keller, 4. BA; Sanierung Sanitär	SchulSP - investiv	1,820		0,953	1,013					Bezirk				2018
							0,656	1,164									2019
4793	3701	70119	07G22, Paul-Klee-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12105, Konradinstr. 15-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,700						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2024
765	2710	51937	Sanierung Keller, 3. BA; Sanierung Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,993								Bezirk				2017
					0,993												2017
9422	2712	70101	07G22, Paul-Klee-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12105, Konradinstr. 15-17	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Konradinstr. 15-17										
4793	01 bis 06	Erweiterung	modular	Holz-Modulbau	1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Fliegende Klassenzimmer
9422	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
9422	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schätzelberg-Grundschule

BSN	07G23	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.376.364 €								
Adresse:	Wolfsburger Weg 13-19	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>266</td><td>266</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	266	266	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	15.751 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
266	266	0	0												
(Hauptstandort)	12109 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Mariendorf (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.528 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>216(216)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	216(216)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
216(216)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.222 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4794	3701	70129	07G23, Schätzelberg-Grundschule: Sanierung und Erweiterung des Schulgebäudes, Neubau (Ersatzbau) einer Sporthalle; 12109, Wolfsburger Weg 13-19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wolfsburger Weg 13-19

4794	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4794	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4794	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Tempelherren-Grundschule

BSN 07G24
 Adresse: Boelckestr. 58-60
 (Hauptstandort) 12101 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
323	323	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.129.828 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 47.897 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 42.675 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.222 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
768	2710	70901	07G24, Tempelherren-Grundschule und 07K11, Hugo-Gaudig-Oberschule: Sanierung; 12101, Boelckestr. 58-60		11,680								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mascha-Kaléko-Grundschule

BSN 07G25
 Adresse: Königstr. 32
 (Hauptstandort) 12105 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Mariendorf (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
379	379	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.607.470 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 31.907 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.231 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 18.677 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
770	3701	70115	07G25, Mascha-Kaleko-Grundschule: Erweiterung durch Reaktivierung eines zusätzlichen Standortes; 12105, Kurfürstenstraße 53-54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,200						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Königstr. 32

770	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		
nein	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk		Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule im Taunusviertel

BSN: 07G26
Adresse: Wiesbadener Str. 20
(Hauptstandort): 12309 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lichtenrade (06)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
315	315	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.949.608 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 8.559 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.559 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rudolf-Hildebrand-Grundschule

BSN	07G27	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.244.486 €								
Adresse:	Friedenstr. 23-25	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>458</td><td>458</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	458	458	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	24.960 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
458	458	0	0												
(Hauptstandort)	12107 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Mariendorf (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.456 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.504 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Friedenstr. 23-25

	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		
	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kiepert-Grundschule

BSN 07G28
 Adresse: Prechtlstr. 21-23
 (Hauptstandort) 12277 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marienfelde (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
465	465	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.333.171 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.035.440 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 8.909 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.022.999 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.532 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4795	3701	70120	07G28, Kiepert-Grundschule: Umbau und Sanierung sowie Neubau einer Sporthalle; 12277, Prechtlstr. 21-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,000						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Prechtlstr. 21-23

4795	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4795	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Käthe-Kollwitz-Grundschule

BSN	07G29	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.276.758 €										
Adresse:	Mellener Str. 38-42	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>547</td><td>547</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		547	547	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	344.648 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
547	547	0	0														
(Hauptstandort)	12307 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Lichtenrade (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.933 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		504(576)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	105.526 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
504(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1601	2710	70237	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	0,223		0,140	0,200					Bezirk				2018
							0,129	0,095									2019
4796	3701	70121	07G29, Käthe-Kollwitz-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12307, Mellener Str. 38-42/Rehagener Str. 42	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,000						1,000	1,000	Bezirk	22,600			2022
														20.03.2019			2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mellener Str. 38-42										
4796	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSN	07G30	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.484.231 €
Adresse:	Halker Zeile 137-149	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	517.212 €
(Hauptstandort)	12305 Berlin	530	530	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenrade (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.393 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	495.819 €
Schulträger:	Bezirk	504(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4797	3701	70122	07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12305, Halker Zeile 137/149	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
9423	2712	70101	07G30, Annedore-Leber-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 12305, Halker Zeile 137/149	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Halker Zeile 137-149										
4797	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9423	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
9423	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Sonnenschein-Grundschule

BSN	07G31	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.777.459 €										
Adresse:	Am Hellespont 4-6	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>460</td><td>460</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		460	460	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	675.307 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
460	460	0	0														
(Hauptstandort)	12109 Berlin					davon u.a.:											
Grundschulplanungsregion:	Mariendorf (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.162 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		360(432)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	649.598 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.547 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
777	3701	70571	07G31, Carl-Sonnenschein-Grundschule: Erweiterung, Sanierung/Umbau alte Turnhalle sowie Neubau Sporthalle; 12109, Am Hellespont 4 und 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Am Hellespont 4-6

0777	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0777	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0777	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bruno-H.-Bürgel-Grundschule

BSN 07G32
Adresse: Rackebüller Weg 70
(Hauptstandort) 12305 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lichtenrade (06)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
493	493	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.818.354 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 800.340 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.829 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 78.502 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1600	2710	70237	Sanierung Fassade Hauptgebäude	SchulSP - investiv	0,171		0,200	0,100					Bezirk				2018
							0,167	0,003									2019
1824	2710	51937	Beseitigung von Brandschutzdefiziten	SchulSP - konsumtiv	0,531								Bezirk				2017
						0,531											2017
4798	3701	70211	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung Schulgebäude; 12305, Rackebüller Weg 70	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,956						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
4802	3701	71403	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12305, Rackebüller Weg 70	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,470					0,370	0,600	0,500	Bezirk				2021
																	2023
4803	3701	71408	07G32, Bruno-H.-Bürgel-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 12305, Rackebüller Weg 70	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,000						1,000	1,000	Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rackebüller Weg 70										
4803	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4803	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marienfelder Schule (Grundschule)

BSN	07G34	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.440.081 €
Adresse:	Erbendorfer Weg 13	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	22.630.172 €
(Hauptstandort)	12279 Berlin	614	614	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Marienfelde (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	1.371 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	3.306.131 €
Schulträger:	Bezirk	576(216)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1598	2710	70237	Sanierung Fassade, 3.BA	SchulSP - investiv	4,178		4,800	2,200					Bezirk				2018
							2,047	2,131									2019
1599	2710	70237	Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit, 4. BA	SchulSP - investiv	6,752		1,000	3,900					Bezirk				2018
							0,997	5,755									2019
5336	9810	73016	07G34; Marienfelder Schule (Grundschule); Erweiterung der Schulanlage; 12279; Erbendorfer Weg 13	SIWANA	5,850		0,059	0,819	1,462	2,925	0,585		Bezirk				2020
																	2021
5537	0710	88304	1131-B2-G: Energetische Sanierung der Marienfelder Grundschule	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	8,330	3,070	5,059	0,327					Bezirk				2018
						1,409	4,732	0,285									2019
781	2710	51915	Sanierung Fachräume, Brandschutz, Barrierefreiheit 3. BA	SSSP	0,500	0,500							Bezirk				2017
						0,730											2017
782	2710	51915	Sanierung Fassade, 2. BA	SSSP	1,598								Bezirk				2017
						1,237											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 69										
Nein	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss Haus 2 (-2,5 Züge)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nahariya-Grundschule

BSN	07G35	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.451.156 €								
Adresse:	Nahariyastr. 13-17	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>584</td><td>584</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	584	584	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	13.126 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
584	584	0	0												
(Hauptstandort)	12309 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenrade (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.492 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.634 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4804	3701	71407	07G35, Nahariya-Grundschule: Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12309, Nahariyastr. 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,350						0,500	0,500	Bezirk				2022
																	2023
784	3701	70123	07G35, Nahariya-Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 12309, Nahariyastraße 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,700			1,400			0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Nahariyastr. 13-17										
0784	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0784	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Dielingsgrund

BSN	07G36	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.531.232 €								
Adresse:	Dielingsgrund 35	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>483</td><td>483</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	483	483	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	260.022 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
483	483	0	0												
(Hauptstandort)	12305 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenrade (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.985 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.145 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4807	3701	70124	07G36, Grundschule am Dielingsgrund: Ersatzneubau Schulgebäude; 12305, Dielingsgrund 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	22,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
786	2710	51915	Sanierung Schulsportanlage	SSSP	0,237								Bezirk				2017
						0,237											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dielingsgrund 35										
4807	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4807	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Kapazität Ersatzneubau noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ikarus-Grundschule

BSN	07G37	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.592.965 €								
Adresse:	Körtingstr. 45	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>495</td><td>495</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	495	495	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	10.485 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
495	495	0	0												
(Hauptstandort)	12107 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Mariendorf (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.485 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4808	3701	70125	07G37, Ikarus-Grundschule: Ersatzneubau Schulgebäude bei Erweiterung der Grundschule; 12107, Körtingstr. 45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	32,500						0,500	1,000	Bezirk				2026
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Körtingstr. 45

4808	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4808	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Kapazität Ersatzneubau noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Otzenstr. 16-17

BSN	07Gn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Otzenstr. 16-17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12159 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedenau (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
789	3701	70572	07Gn01, Grundschule Otzenstraße: Reaktivierung Schulstandort, Umbau und Erweiterung und Neubau Sporthalle; 12159, Otzenstraße 16-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,500						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2027
9424	2712	70104	07Gn01, Grundschule Otzenstr.: Errichtung eines MEBs; 12157, Otzenstr.	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Otzenstr. 16-17										
0789	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9424	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam		
0789	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Tempelhofer Weg 62/63

BSN	07Gn02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Tempelhofer Weg 62/63	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	713.111 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10829 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneberg (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	486.537 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1381	3701	70111	07Gn02, Grundschule Tempelhofer Weg: Reaktivierung und Erweiterung einschl. ungedeckter Sportanlage (außerschulisch) und VHS + Musikschule; 10829, Tempelhofer Weg 62-63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	37,200						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2025
60805	1240	89363	Campus Teske Schule: 1. BA - Baufeldfreimachung, Rückbau Sportplatz		1,274			0,184	1,090				Bezirk				
								0,184									
60806	1240	89363	Campus Teske-Schule: 2.BA - Neubau Sportplatz		1,227			0,042	0,505	0,680			Bezirk				
								0,042									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tempelhofer Weg 62/63										
1381	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1381	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Marienfelder Allee 240 / Baußernweg

BSN 07Gn03
 Adresse: Marienfelder Allee 240
 (Hauptstandort) 12279 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Marienfelde (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
790	2712	70100	07Gn03, Neubau 2-zügige Grundschule; 12279, Marienfelder Allee 240 / Baußernweg	Neue Schulen Programm	25,000								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Marienfelder Allee 240

0790	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
0790	Alle	Neubau Sporthalle				2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Prüfung Erhöhung auf 3 Züge

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sophie-Scholl-Schule

BSN 07K01
 Adresse: Eißholzstr. 34-37
 (Hauptstandort) 10781 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1025	0	632	393

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	600(600)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 47.616.688 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 45.753 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.414 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.339 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5097	3702	70203	07K01, Sophie-Scholl-Oberschule: Umbau und Sanierung sowie Ersatzneubau einer Sporthalle; 10781, Eißholzstr. 34-37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	33,000						0,500	0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Eißholzstr. 34-37

5097	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5097	Alle	Sporthalle				-4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-Zeiss-Schule

BSN	07K02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.473.572 €								
Adresse:	Barnetstr. 12-14	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>976</td><td>0</td><td>657</td><td>319</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	976	0	657	319	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	21.758 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
976	0	657	319												
(Hauptstandort)	12305 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.758 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	225(225)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5101	3702	71302	07K02, Carl-Zeiss-Oberschule: Umbau und Erweiterung Mensa; 12305, Barnetstr. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,900						0,500	0,500	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Barnetstr. 12-14 / Lutherstraße 30

5101	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Heinemann-Oberschule

BSN: 07K03
 Adresse: Waldsassener Str. 62
 (Hauptstandort): 12279 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1220	57	779	384

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	60(60)	800(600)	375(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 27.069.662 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.112.269 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.770 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 2.136.514 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.762 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4809	3701	71405	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Sanierung ungedeckte Sportanlage; 12279, Tirschenreuther Ring 48	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970						0,500	0,500	Bezirk				2022
																	2024
794	3702	70101	07K03, Gustav-Heinemann-Oberschule: Ersatzneubau; 12279, Tirschenreuther Ring 48	gezielte Zuweisung an die Bezirke	46,250			2,000	3,500	5,000	4,000	4,000	Bezirk			46,250	2019
								2,948								31.08.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Tirschenreuther Ring 48										
0794	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0794	11 bis 13	Ersatzneubau	konventionell		6,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Waldsassener Str. 62										
kfA	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort
kfA	11 bis 13	Aufgabe	konventionell		-5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Theodor-Haubach-Schule

BSN 07K04
Adresse: Grimmstr. 9-11
(Hauptstandort) 12305 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
430	0	430	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.858.803 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 428.078 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.373 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 416.704 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5102	3702	70115	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung; 12305, Grimmstr. 9/11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5103	2712	70101	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Neubau Sporthalle; 12305, Lutherstr. 18	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2024
														17.11.2016			2025
796	2712	70104	07K04, Theodor-Haubach-Schule: Errichtung eines MEBs; 12305, Grimmstr. 9 - 11	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Grimmstr. 9-11										
0796	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Lutherstraße 18										
5103	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5103	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Solling-Schule

BSN	07K05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.939.964 €								
Adresse:	Alt-Marienfelde 52	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>516</td><td>0</td><td>516</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	516	0	516	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	48.425 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
516	0	516	0												
(Hauptstandort)	12277 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.198 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	22.752 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.475 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
798			07K05, Solling Schule: Neubau ohne Sporthalle; 12277, Alt-Marienfeld 52	Finanzierung durch HOWOGE	51,300				0,280	3,847	3,567	17,100	HOWOGE				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Alt-Marienfelde 52

0798	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-4,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	Abriss
0798	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		4,5		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Prüfung Wirtschaftlichkeit Abriss und Ersatzneubau oder Sanierung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-von-Giesche-Schule

BSN	07K06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.618.080 €								
Adresse:	Hohenstaufenstr. 47-48	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>477</td><td>0</td><td>477</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	477	0	477	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.947.065 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
477	0	477	0												
(Hauptstandort)	10779 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.106 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.204.604 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1596	2710	70237	Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	SchulSP - investiv	1,830		0,900	0,800					Bezirk				2018
							0,900	0,930									2019
800	3702	70117	07K06, Georg-von-Giesche-Schule: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 10779, Hohenstaufenstr. 47	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,800						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2027
801	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,049								Bezirk				2017
					0,049												2017
802	2710	51915	Sanierung Kellermauerwerk, Klassenräume Souterrain, 2. BA	SSSP	0,851								Bezirk				2017
					0,851												2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hohenstaufenstr. 47-48										
0800	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 07K07
Adresse: Ringstr. 103-106
(Hauptstandort): 12105 Berlin
Grundschulplanungsregion: Tempelhof (03)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
438	0	438	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	400(500)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.052.594 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.849.407 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.286 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 79.348 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
804	3703	70102	07K07, Johanna-Eck-Schule: Umbau, Sanierung und Erweiterung zur Gemeinschaftschule einschl. Neubau einer Sporthalle; 12105, Ringstr. 103/106	gezielte Zuweisung an die Bezirke	51,500						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2027
806	9810	70032	07K07, Johanna-Eck-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau einer Mensa; 12105, Ringstraße 103-106	SIWANA	2,910	0,251	1,332	1,349	0,052				Bezirk		2,810	2,910	2017
						0,152	0,884	0,720									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ringstr. 103-106										
0804	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	11 bis 13	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0804	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0804	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Ziel GemS 3/5/2 mit Sek II

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Langenscheidt-Schule

BSN 07K09
 Adresse: Belziger Str. 43-51
 (Hauptstandort) 10823 Berlin
 GrundschoLplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
376	0	376	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.984.526 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 19.244 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.244 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
808	2712	70201	07K09, Gustav-Langenscheidt-Schule: Gesamtsanierung; 10823, Belziger Str. 43-51	Großsanierungen durch SenSW	29,000								SenStadtWohn				2023
																	2025
9374	3702	70118	07K09, Gustav-Langenscheidt-Schule: Erweiterung und Ersatzbau der Sporthalle; 10823, Belziger Straße 43-51	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,000						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Friedrich-Bergius-Schule

BSN 07K10
 Adresse: Perelsplatz 6-9
 (Hauptstandort) 12159 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
417	0	417	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.325.444 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 749.585 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarfs für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.487 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 737.099 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
810	2712	70101	07K10, Friedrich-Bergius-Schule: Neubau Sporthalle; 12159, Perelsplatz 6-9	Schulsportanlagen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
														17.11.2016			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfssträger	Kategorie	Bemerkungen

Perelsplatz 6-9

0810	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
0810	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hugo-Gaudig-Schule

BSN 07K11
 Adresse: Boelckestr. 58-60
 (Hauptstandort) 12101 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
466	0	466	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.129.829 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 43.311 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 37.042 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.269 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedenauer Gemeinschaftsschule

BSN 07K12
Adresse: Rubensstr. 63
(Hauptstandort) 12157 Berlin
Grundschulplanungsregion: Friedenau (02)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
848	464	384	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	300(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 4.176.209 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 72.474 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 32.367 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 40.108 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
10042	1240	89363	Campus Teske Schule: 2. BA Neubau Sportplatz, Tempelhofer Weg 62		0,210						0,210		Bezirk				
10043	1240	89363	Campus Teske-Schule: 2.BA - Neubau Sportplatz, Hausanschlüsse, Tempelhofer Weg 62		0,055				0,055				Bezirk				
812	3703	70101	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Umbau und Sanierung; 12157, Rubensstr. 63 / Grazer Platz 1-3 / Pöppelmannstr. 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,900			1,500			4,000	4,000	Bezirk				2019
																	2025
813	2712	70104	07K12, Friedenauer Gemeinschaftsschule: Errichtung eines MEBs; 12157, Rubensstr. 63	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)									SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rubensstr. 63										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0					
Nein	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0					

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Berlinickeplatz (Integrierte Sekundarschule)

BSN 07K13
Adresse: Alt-Tempelhof 53-57
(Hauptstandort) 12103 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
412	0	412	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.280.339 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 66.884 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.024 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 34.963 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.897 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5508	3702	70110	07K13, Schule am Berlinickeplatz: Sanierung, Umbau und Erweiterung; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,600						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2028
8894	9810	74026	07K13; Schule am Berlinickeplatz; Neubau eines modularen mobilen Verfügungsgebäudes in Holzbauweise; 12103; Alt-Tempelhof 53/57	SIWANA	3,400								Bezirk				
9425	2712	70101	07K13, Schule am Berlinickeplatz: Neubau Sporthalle; 12103, Alt-Tempelhof 53-57	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2024
														17.11.2016			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alt-Tempelhof 53-57										
5508	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9425	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
9425	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Tirschenreuther Ring 69

BSN 07Kn01
 Adresse: Tirschenreuther Ring 69
 (Hauptstandort) 12279 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
817			07Kn01, Neubau ISS Tirschenreuther Ring 69: Neubau mit Sporthalle; 12279, Tirschenreuther Ring 69	Finanzierung durch HOWOGE	55,331					0,830	4,150	21,764	HOWOGE				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Tirschenreuther Ring 69

0817	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0817	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0817	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Eisenacher Straße 53

BSN 07Kn02
 Adresse: Eisenacher Straße 53
 (Hauptstandort) 12109 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.293 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
818			07Kn02, Neubau ISS Eisenacher Straße 53: Neubau mit Sporthalle; 12109, Eisenacher Straße 53	Finanzierung durch HOWOGE	60,281				0,255	4,521	4,261	20,094	HOWOGE				2022
								0,005									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Eisenacher Straße 53

0818	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0818	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Prignitz-Schule

BSN 07S01
 Adresse: Pöppelmannstr. 2
 (Hauptstandort) 12157 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
139	39	100	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.589.432 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 18.295 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.295 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Steinwald-Schule

BSN 07S03
 Adresse: Hanielweg 7-9
 (Hauptstandort) 12277 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
111	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.139.764 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 108.831 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.925 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 97.906 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Marianne-Cohn-Schule

BSN	07S04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.793.536 €										
Adresse:	Holzmannstr. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>113</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		113	0	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	19.920 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
113	0	0	0														
(Hauptstandort)	12099 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.689 €										
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.793 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.438 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4811	3701	71404	07S04, Marianne-Cohn-Schule; Sanierung/Neubau Schulhof und Schulsportanlagen; 12099, Holzmannstr. 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,180					0,250	0,500	0,430	Bezirk				2021
																	2023
5306	3705	70201	07S04, Marianne-Cohn-Schule: Sanierung Schulgebäude; 12099, Holzmannstr. 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,209						0,500	0,500	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Robert-Blum-Gymnasium

BSN 07Y01
 Adresse: Kolonnenstr. 21
 (Hauptstandort) 10829 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
714	0	514	200

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.206.502 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 27.121 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.364 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.757 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
822	3704	70211	07Y01, Robert-Blum-Gymnasium: Sanierung und Umbau; 10829, Kolonnenstraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,200						0,500	0,500	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rückert-Gymnasium

BSN 07Y02
 Adresse: Mettestr. 8
 (Hauptstandort) 10825 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
698	98	423	177

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 34.469.795 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 920.233 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.919 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 909.314 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
825	2712	70201	07Y02, Rückert-Gymnasium: Gesamtsanierung; 10825, Mettestr. 8	Großsanierungen durch SenSW	42,522								SenStadtWohn				2023
																	2025
826	3704	70110	07Y02, Rückert-Gymnasium und Sternberg-Grundschule (07G06): Neubau einer Mensa; 10825, Mettestraße 8	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500	1,000	Bezirk				2020
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mettestr. 8										
0826	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Sporthalle und Mensa

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsl. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden;

Gesamtumsetzung Standort 07Y02 durch SenSW; Planung: Neubau Sporthalle für 07G06 (derzeit an selbem Standort wie 07Y02) wird mit Umzug der 07G06 zum Standort Otzenstr. (07Gn01) dort realisiert

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Rheingau-Gymnasium**

BSN: 07Y03
 Adresse: Schwalbacher Str. 3-4
 (Hauptstandort): 12161 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
683	0	457	226

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.245.122 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.321.568 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.030 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 997.641 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.788 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5240	3704	70212	07Y03, Rheingau-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 12161, Schwalbacher Str. 3-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,700						0,500	0,500	Bezirk				2022
																	2029
828	9810	70031	07Y03, Teilsanierung der SH des Rheingau-Gymnasiums; 12161, Schwalbacher StraÙ 3-4	SIWANA	4,320	0,253	0,646	1,900	1,598				Bezirk	3,400	4,200	4,320	2017
						0,128	0,170										2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingPaul-Natorp-Gymnasium

BSN	07Y04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.458.091 €								
Adresse:	Goßlerstr. 13-15	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>793</td><td>0</td><td>512</td><td>281</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	793	0	512	281	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	205.635 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
793	0	512	281												
(Hauptstandort)	12161 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.992 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(464)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(464)	200(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	192.477 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.167 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Luise-Henriette-Gymnasium

BSN	07Y05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.862.382 €
Adresse:	Kurfürstenstr. 53-54	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.305.648 €
(Hauptstandort)	12105 Berlin	516	0	341	175	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	3.054 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.923.477 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	464(580)	200(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5509	3704	70100	07Y05, Luise-Henriette-Gymnasium: Sanierung, Umbau und Erweiterung (Dachausbau); 12099, Germaniastr. 4-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,700	1,536	3,000	3,000	3,000	4,000	3,000	3,000	Bezirk	16,580		20,700	2016
						0,153	0,367	1,860						29.05.2013		26.06.2015	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Germaniastr. 4-6

5509	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5509	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Askanisches Gymnasium

BSN 07Y06
 Adresse: Kaiserin-Augusta-Str. 19-20
 (Hauptstandort) 12103 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
652	0	511	141

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.344.341 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 37.316 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarfs für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 26.801 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.514 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
834	2712	70201	07Y06, Askanisches Gymnasium: Gesamtsanierung; 12103, Kaiserin-Augusta-Str. 19-20	Großsanierungen durch SenSW	26,728								SenStadtWohn				2023
																	2025
9382	3704	70112	07Y06, Askanisches Gymnasium: Erweiterung; 12103, Kaiserin-Augusta-Straße 19/21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,000						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfssträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSO VI; Frühestmöglicher Beginn unter Vorbehalt, vsI. Fertigstellungstermin kann frühestens mit Fertigstellung der Zielplanung benannt werden

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Eckener-Gymnasium

BSN 07Y07
 Adresse: Kaiserstr. 17-21
 (Hauptstandort) 12105 Berlin
 Grundschohplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
688	116	413	159

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 23.204.997 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 14.207 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.207 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
836	3704	70111	07Y07, Eckener-Gymnasium: Umbau und Sanierung; 12105, Kaiserstraße 17-21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,300						0,500	0,500	Bezirk				2022
																	2029
9426	2712	70101	07Y07, Eckener-Gymnasium: Neubau Sporthalle; 12105, Kaiserstr. 17-21	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2025
														17.11.2016			2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kaiserstr. 17-21										
9426	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
9426	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ulrich-von-Hutten-Gymnasium

BSN	07Y08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.279.114 €								
Adresse:	Rehagener Str. 35-37	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>759</td><td>0</td><td>517</td><td>242</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	759	0	517	242	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	66.136 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
759	0	517	242												
(Hauptstandort)	12307 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.313 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>522(522)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	522(522)	225(225)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	16.213 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	33.609 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-Büchner-Gymnasium

BSN	07Y09	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.996.194 €								
Adresse:	Lichtenrader Damm 224	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>566</td><td>0</td><td>417</td><td>149</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	566	0	417	149	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	164.294 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
566	0	417	149									
(Hauptstandort)	12305 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.666 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>348(348)</td><td>150(150)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	348(348)	150(150)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	348(348)	150(150)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
839			07Y09, Georg Büchner Gymnasium: Sanierung; 12305, Lichtenrader Damm 224-230	Finanzierung durch HOWOGE	31,063				0,287	5,026	8,698	8,698	HOWOGE				2022
								0,157									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Entscheidung Sanierung vers. Neubau steht noch aus

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Annedore-Leber-Oberschule

BSN: 08B01
Adresse: Paster-Behrens-Str. 88
(Hauptstandort): 12359 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Berufsschule
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 29.487 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.073 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
75024			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,137		0,017	0,120	0,017	0,017	0,017		BIM				2018
							0,012										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lise-Meitner-Schule (OSZ Chemie, Physik und Biologie)

BSN	08B02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rudower Str. 184	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	24.665.528 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12351 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4022	1021	51925	Restzahlung aus der Maßnahme "Malerarbeiten" aus 2016	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,000	0,000							BIM				
						0,000											
75058			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,276		0,149	0,128	0,149	0,149	0,149		BIM				2018
							0,071										2018
75116			Grundinstandsetzung Sporthalle (B16085-3040402-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,341		0,800						BIM			1,705	2018
							0,341									05.09.2016	2019
842	1250	71012	08B02, Lise-Meitner-Schule - OSZ Chemie/Physik/Biologie: Neubau; 12351, Lipschitzallee	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW		13,512	9,625	0,300	0,015	0,007	0,165		BIM			52,915	2015
						12,161	8,656	3,437								23.06.2014	2018
9340	1021	51925	Feuerwehrzufahrt Sporthalle wegen Neubau (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,150				0,150				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling OSZ Informations- und Medizintechnik

BSN 08B04
Adresse: Haarlemer Str. 23-27
(Hauptstandort) 12359 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Berufsschule
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 453.225 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.926 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4081	1021	51925	Digitale Schließanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,073	0,073							BIM				
						0,073											
4126	1021	51925	Vertikallamellen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,006		0,006						BIM				
							0,006										
5636	1021	51925	Setzen von Steckdosen im Rahmen der Digitalisierung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,023		0,023						BIM				
							0,023										
75026			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,726		0,326	0,399	0,326	0,326	0,326		BIM				2018
							0,301										2018
75117			Rückbau nasse Steigleitung und Trinkwasseranlagen (B18056-30126000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,130		0,130						BIM				2018
																	2018
75118			Sanierung TRH Fassade Werkstattgebäude und Gesamtsanierung Sporthalle (B18057-30126000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	1,000		0,250	1,000					BIM				2018
																	2019
75119			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,000						2,000		BIM				2024
																	2025
9324	1021	51925	Errichtung eines Beachvolleyballfeldes	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,056				0,056				BIM				
9325	1021	51925	Ätziabor	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,025				0,025				BIM				
9795	1021	51925	Türausbau, Falwandabbau und Wandverschlüsse	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,026			0,026					BIM				
								0,026									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Legien-Schule

BSN	08B05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Leinestr. 37-45	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	109.913 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	12049 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.852 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4132	1021	51925	Sicht- und Blendschutz, R.L. 22 Gebäudeteil links, HochP. (SL) / Lamellen, R 305 und 405	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,010		0,010						BIM				
6438	0710	88304	1147-B2-E: Energetische Optimierung der Haustechnik im OSZ Leinestraße 37-45 Haus 1	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,335		0,003		0,061	0,270			BIM				2017
75011			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,035		0,017	0,017	0,017	0,017	0,017		BIM				2018
75035			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,178		0,112	0,066	0,112	0,112	0,112		BIM				2018
75120			Sanierung Nässeschäden UG (B18071-30403000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,250		0,250						BIM		0,190		2018
843	1021	89110	Zuschuss an das SILB für die Carl-Legien-Schule für Altenpflege (08B05): Umbau; 12049, Leinestraße 37-45	Zuweisung an das SILB							0,350	0,300	BIM				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rixdorfer Schule (Grundschule)

BSN	08G01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	43.788.588 €								
Adresse:	Donastr. 120	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>399</td><td>399</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	399	399	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	74.868 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
399	399	0	0												
(Hauptstandort)	12043 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Reuterstraße (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	64.410 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.458 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4812	3701	70214	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung des Altbaus inkl. Sporthalle; 12043, Donaustr. 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,499						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
4813	3701	71402	08G01, Rixdorfer Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12043, Donaustraße 120	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,708							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	08G02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.208.355 €
Adresse:	Hobrechtstr. 76	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	400.243 €
(Hauptstandort)	12043 Berlin	182	182	0	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Schillerpromenade (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.654 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	372.202 €
Schulträger:	Bezirk	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.387 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4814	2710	70900	08G02, Theodor-Storm-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12043, Hobrechtstr. 76		6,373								N.N.				
4815	3701	71403	08G02, Theodor-Storm-Schule: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12043, Hobrechtstraße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,713							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hobrechtstr. 76										
4814	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR						Abriss
4814	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule (Grundschule)

BSN: 08G03
Adresse: Harzer Str. 73
(Hauptstandort): 12059 Berlin
Grundschulplanungsregion: Köllnische Heide (05)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
396	396	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.379.507 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.737.342 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.851 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 478.342 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1435	2710	51938	Strangsanierung Sanitär, Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,723								Bezirk				2017
						0,696											2017
1581	2710	70238	Sanierung Sporthalle: Sanitär, Dach, Fassade, Innenausbau (KlnvFG)	SchulSP - investiv	4,410			1,315	1,800	2,050			Bezirk			4,410	2018
								0,317								05.06.2019	2021
4817	3701	70200	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12059, Harzer Straße 73	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,492							0,500	Bezirk				2022
																	2028
4818	3701	71404	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung der Sportplatzfläche; 12059, Harzer Straße 73	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,565				0,100	0,465			Bezirk				2020
																	2021
846	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,250								Bezirk				2017
						0,235											2017
9531	3701	71466	08G03, Hans-Fallada-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12059, Harzer Straße 73	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,487							0,001	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S06

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Elbe-Schule (Grundschule)

BSN	08G05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.129.509 €								
Adresse:	Elbestr. 11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>271</td><td>271</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	271	271	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.268.570 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
271	271	0	0												
(Hauptstandort)	12045 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Reuterstraße (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	3.797 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2018	1240	88305	Abriss Hort und Neubau eines Mehrzweckgebäudes, Aufstockung und Sanierung des Schulgebäudes und Ausbau der Sporthalle		8,819	0,305	0,098	0,861	3,000	2,040	1,700	0,761	Bezirk			9,031	2016
						0,305	0,098	0,861								15.03.2018	2023
4819	3701	71405	08G05, Elbe-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12045, Elbestraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,772							0,001	Bezirk				2022
																	2024
60797	1240	89372	Sanierung des Schulgebäudes/Mehrkosten, Erneuerung Schulhof		1,153						0,073	0,698	Bezirk				2016
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Elbestr. 11										
2018	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Karl-Weise-Schule (Grundschule)

BSN	08G06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.698.165 €								
Adresse:	Weisestr. 20	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>297</td><td>297</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	297	297	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	670.389 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
297	297	0	0												
(Hauptstandort)	12049 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schillerpromenade (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.176 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	651.391 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.822 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4820	3701	71406	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung des Mobilbaus Filiale; 12049, Lichtenrader Straße 4A	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,202							0,001	Bezirk				2022
																	2023
4821	3701	71407	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und des Mobilbaus; 12049, Weisestraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,318							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4822	3701	71408	08G06, Karl-Weise-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12049, Weisestraße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,500							0,100	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Boddin-Schule (Grundschule)

BSN	08G07	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.299.493 €								
Adresse:	Boddinstr. 55	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>369</td><td>369</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	369	369	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	281.756 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
369	369	0	0									
(Hauptstandort)	12053 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Neuköllner Mitte / Zentrum (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.584 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	192.172 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2019	1240	89363	Umgestaltung Lernräume		0,084	0,084							Bezirk				2017
						0,084											2017
4824	3701	70215	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung des Altbaus, von zwei Sporthallen, des Schulnebengebäudes sowie Dachgeschoss-Ausbau zur Erweiterung der Mensa; 12053, Boddinstr. 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,111						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
4825	3701	71409	08G07, Hermann-Boddin-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Boddinstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,366							0,001	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karlsgarten-Schule (Grundschule)

BSN	08G08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	41.727.902 €								
Adresse:	Karlsgartenstr. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>462</td><td>462</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	462	462	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.348.977 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
462	462	0	0												
(Hauptstandort)	12049 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schillerpromenade (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	2.193 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.342.571 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.213 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4826	3701	70201	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung des Altbaus und der Sporthalle; 12049, Karlsgartenstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,593						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
4827	3701	71410	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12049, Karlsgartenstraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4830	3701	71411	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,427							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4831	3701	71412	08G08, Karlsgarten-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortstandortes; 12049, Fontanestraße 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,568							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Regenbogen-Schule (Grundschule)

BSN	08G09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.564.484 €								
Adresse:	Morusstr. 32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>513</td><td>513</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	513	513	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	64.575 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
513	513	0	0												
(Hauptstandort)	12053 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Neuköllner Mitte / Zentrum (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	64.575 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4832	3701	70202	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Morusstraße 32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,224							0,500	Bezirk				2022
																	2025
4833	3701	71413	08G09, Regenbogen-Schule; Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Morusstraße 32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4835	3701	71414	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,344							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4836	3701	71415	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Bornsdorfer Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,218							0,001	Bezirk				2022
																	2023
9398	3701	71467	08G09, Regenbogen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12053, Morusstraße 29	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,228							0,001	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bornsdorfer Straße 15										
kfA	01 bis 06	Arrondierung					Bezirk	Bezirk		Aufgabe Filiale (Hort)

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schliemann-Schule (Grundschule)

BSN	08G11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.259.791 €								
Adresse:	Groß-Ziethener Chaussee 81	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>471</td><td>471</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	471	471	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.516.277 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
471	471	0	0												
(Hauptstandort)	12355 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Rudow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	97.057 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.669 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1439	2710	51938	Sanierung d. Flachdaches / Fassade / Blitzschutz (BA 2015-2017)	SchulSP - konsumtiv	1,856								Bezirk				2015
						0,712											2017
1440	2710	51938	Sanierung der Sanitärräume	SchulSP - konsumtiv	1,039								Bezirk				2015
						0,360											2017
4837	2710	70900	08G11, Schliemann-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81		6,989								N.N.				
4838	3701	71416	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung des Altbaus inkl. Sporthalle, des Schulnebengebäudes und des Mensagebäudes; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,783							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4839	3701	71417	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung der Sportplatzfläche; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,600				0,100	0,500			Bezirk				2022
																	2025
854	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,270								Bezirk				2017
						0,342											2017
9532	3701	71468	08G11, Schliemann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Groß-Ziethener-Chaussee 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,770							0,001	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Groß-Ziethener Chaussee 81										
4837	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4837	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR						Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Peter-Petersen-Schule (Grundschule)

BSN 08G12
Adresse: Jonasstr. 15
(Hauptstandort) 12053 Berlin
Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
299	299	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.077.574 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 20.325 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.228 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.097 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4840	3701	71418	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,781							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4841	3701	71419	08G12, Peter-Petersen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Jonasstraße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,455							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G14

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bruno-Taut-Schule (Grundschule)

BSN	08G13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.213.744 €										
Adresse:	Bruno-Taut-Ring 9C	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>430</td><td>430</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		430	430	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	19.519 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
430	430	0	0														
(Hauptstandort)	12359 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.325 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		576(576)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.998 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4842	3701	70203	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung des Altbaus, des Hortgebäudes und der Sporthalle; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,198							0,500	Bezirk				2022
																	2025
4843	3701	71420	08G13, Bruno-Taut-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12359, Bruno-Taut-Ring 9 c	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,633							0,001	Bezirk				2022
																	2024
9456	2710	70238	Sanierung der Sanitäranlagen (KlnvFG)	SchulSP - investiv	0,600				0,452	0,138			Bezirk				2020
								0,009									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingKonrad-Agahd-Schule (Grundschule)

BSN08G14
Adresse:Thomasstr. 39
(Hauptstandort)12053 Berlin
Grundschulplanungsregion:Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
Schulart:Grundschule
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
290	290	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:8.437.501 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):11.239 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):11.239 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4844	3701	71421	08G14, Konrad-Agahd-Schule: Sanierung des Altbaus; 12053, Thomasstraße 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,126							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G12

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hermann-Sander-Schule (Grundschule)

BSN	08G15	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	27.089.999 €
Adresse:	Mariendorfer Weg 69	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.001.118 €
(Hauptstandort)	12051 Berlin	520	520	0	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Neuköllner Mitte / Zentrum (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.654 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.229.081 €
Schulträger:	Bezirk	936(936)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	58 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1436	2710	51938	Sanierung Sanitär, Bodenbeläge, Brandschutz, Beleuchtung, Barrierefreiheit, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,856			0,700					Bezirk				2017
						0,664	0,103										2018
4845	2710	70900	08G15, Hermann-Sander-Schule: Abriss von zwei MUR und Neubau eines Ersatzneubaus; 12351, Mariendorfer Weg 69		13,366								N.N.				
4851	3701	70204	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12351, Mariendorfer Weg 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,565							0,500	Bezirk				2022
																	2026
4852	3701	71422	08G15, Hermann-Sander-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12351, Mariendorfer Weg 69	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,425							0,001	Bezirk				2022
																	2024
8793	2710	70238	Umstellung von Gas- auf Fernwärme	SchulSP - investiv	0,044			0,022	0,022				Bezirk				2019
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Mariendorfer Weg 69										
4845	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR						Abriss
4845	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hugo-Heimann-Schule (Grundschule)

BSN	08G16	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.314.687 €								
Adresse:	Hugo-Heimann-Str. 20	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>228</td><td>228</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	228	228	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	738.198 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
228	228	0	0												
(Hauptstandort)	12353 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Gropiusstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	731.021 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.177 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4853	3701	70205	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, des Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,813							0,500	Bezirk				2022
																	2025
4854	3701	71423	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12353, Hugo-Heimann-Straße 20	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,039							0,001	Bezirk				2022
																	2023
4855	3701	71424	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,422							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4856	3701	71425	08G16, Hugo-Heimann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportfläche des Hortes; 12353, Hugo-Heimann-Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,253							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Richard-Schule (Grundschule)

BSN	08G17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.448.801 €								
Adresse:	Richardplatz 14	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>519</td><td>519</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	519	519	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	279.702 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
519	519	0	0												
(Hauptstandort)	12055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Rixdorf (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	271.976 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.726 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4857	3701	71426	08G17, Richard-Schule: Sanierung des Haupt- und Mensagebäudes; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,012							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4858	3701	71427	08G17, Richard-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12055, Richardplatz 14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,620							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Eduard-Mörike-Schule (Grundschule)

BSN 08G18
Adresse: Stuttgart Str. 35-39
(Hauptstandort) 12059 Berlin
Grundschulplanungsregion: Rixdorf (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
336	336	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.704.784 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 812.144 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 141.010 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.136 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2023	1240	89368	Elterncafe	Soziale Stadt	0,353	0,069							Bezirk				
						0,069											
4859	2710	70901	08G18, Eduard-Mörike-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, der Sporthalle und Erweiterung der Mensa; 12059, Stuttgarter Str. 35		11,578								N.N.				
60736	1240	89368	Neugestaltung des Schulhofs	Soziale Stadt	0,800	0,063	0,526						Bezirk			0,800	2017
						0,063	0,526									13.11.2017	
9528	3701	70219	08G18, Eduard-Mörike-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, der Sporthalle und Erweiterung der Mensa; 12059, Stuttgarter Str. 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,578						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Finanzmaßnahme ID 4859 entfällt im nächsten Investitionsprogramm (doppelt mit ID 9528)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Herman-Nohl-Schule (Grundschule)

BSN: 08G19
Adresse: Hannemannstr. 69
(Hauptstandort): 12347 Berlin
Grundschulplanungsregion: Britz (08)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
516	516	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.500.774 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 50.806 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 42.500 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.306 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4860	3701	71428	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes; 12347, Hannemannstraße 68	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,842							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4861	3701	71429	08G19, Herman-Nohl-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12347, Riesestraße 4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,986							0,001	Bezirk				2022
																	2022
8896	9810	74029	08G19; Hermann-Nohl-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12347; Riesestraße 2-4	SIWANA	0,900								Bezirk				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sonnen-Schule (Grundschule)

BSN	08G20	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.314.112 €								
Adresse:	Dammweg 228	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>376</td><td>376</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	376	376	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.737.439 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
376	376	0	0												
(Hauptstandort)	12057 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Köllnische Heide (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	304.446 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.166 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4333	2712	70104	08G20, Sonnen-Schule: Errichtung eines MEBs; 12057, Dammweg 228	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,250		2,800						SenStadtWohn			5,250	2018
							0,371	4,059								09.05.2018	2019
4863	3701	71430	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,027							0,001	Bezirk				2022
																	2026
4864	3701	71431	08G20, Sonnen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12057, Dammweg 228	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,089							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dammweg 228										
4333	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Silberstein-Schule (Grundschule)

BSN 08G21
Adresse: Silbersteinstr. 42
(Hauptstandort) 12051 Berlin
Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
346	346	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 19.142.614 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 312.147 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 32.682 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.465 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2020	1240	89363	Neubau Sporthalle auf dem ehem. Güterbahnhof Neukölln, Baukosten, Ausstattung		4,583	0,269							Bezirk				2015
						0,269											2016
4865	3701	71432	08G21, Silberstein-Schule: Sanierung des Altbaus, der Sporthalle und des Erweiterungsbaus; 12051, Silbersteinstraße 42	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,104							0,001	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Erweiterungsbau und Sporthalle bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Regenweiher (Grundschule)

BSN	08G22	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.662.924 €								
Adresse:	Johannisthaler Chaussee 328	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>370</td><td>370</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	370	370	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	272.282 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
370	370	0	0												
(Hauptstandort)	12351 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Gropiusstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	174.805 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2060	2710	70238	Erneuerung der Flachdächer (KlnvFG)	SchulSP - investiv	1,550			0,800	0,721	0,829			Bezirk			1,473	2018
							0,006	0,033									2021
4868	3701	70206	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung des Hauptgebäudes, des Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,293							0,500	Bezirk				2022
																	2025
4869	3701	71433	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12351, Johannisthaler Chaussee 328	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,475							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4870	3701	71434	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung Hortgebäude; 12351, Otto-Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,565				0,211	1,100	1,053		Bezirk				2022
								0,045									2022
4871	3701	71435	08G22, Schule am Regenweiher: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortstandortes; 12351, Otto-Wels-Ring 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,266							0,266	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	08G23	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.731.565 €
Adresse:	Wederstr. 49	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	250.210 €
(Hauptstandort)	12347 Berlin	383	383	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	4.994 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	236.451 €
Schulträger:	Bezirk	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.765 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4872	3701	71436	08G23, Zürich-Schule: Sanierung des Schulgebäudes der Filiale; 12347, Rungiusstraße 21	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,415							0,001	Bezirk				2022
																	2023
4876	3701	71437	08G23, Zürich-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Schulnebengebäudes und der Sporthalle; 12347, Wederstraße 49	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4877	3701	71438	08G23, Zürich-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Stuttgarter Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,851							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Teltowkanal (Grundschule)

BSN	08G24	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.416.962 €								
Adresse:	Rungiusstr. 46	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>377</td><td>377</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	377	377	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.559.103 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
377	377	0	0												
(Hauptstandort)	12347 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.601 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	39.042 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.883 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1423	2710	51916	Sanierung der Sanitäranlagen	SaniP	1,755								Bezirk				2017
						0,130											2020
1590	2710	70238	Sanierung der Sanitäranlagen	SchulSP - investiv	1,675			1,045	0,394				Bezirk			1,675	2018
						0,130	0,209	1,028								03.07.2018	2020
4878	2710	70900	08G24, Schule am Teltowkanal: Abriss MUR und Mehrzweckgebäude, Ergänzungsneubau; 12347, Rungiusstr. 46		9,869								N.N.				
4879	3701	71439	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung der Klassenhäuser 1 bis 3, des Nebengebäudes, Verwaltungsgebäudes und der Sporthalle; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,399							0,001	Bezirk				2022
																	2024
871	3701	71400	08G24, Schule am Teltowkanal: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Rungiusstraße 46	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,225						0,100	1,000	Bezirk				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rungiusstr. 46										
4878	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4878	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR						Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Michael-Ende-Schule (Grundschule)

BSN	08G25	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.010.525 €								
Adresse:	Neuhofer Str. 41	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>417</td><td>417</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	417	417	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.019.495 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
417	417	0	0									
(Hauptstandort)	12355 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Rudow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.014.179 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.316 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4880	3701	71440	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung des Schulgebäudes inkl. Sporthalle; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,808							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4881	3701	71441	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Neuhofer Straße 41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,732							0,001	Bezirk				2022
																	2023
4888	3701	71442	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,321							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4889	3701	71443	08G25, Michael-Ende-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12355, Neuhofer Straße 35	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,278							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Neuhofer Str. 41										
Nein	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Prüfung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Christoph-Ruden-Schule (Grundschule)

BSN	08G26	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.709.030 €								
Adresse:	An den Achterhöfen 13	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>265</td><td>265</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	265	265	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	324.651 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
265	265	0	0												
(Hauptstandort)	12349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Buckow (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.654 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	318.473 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	524 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4890	2710	70900	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Abriss Schulnebengebäude und Ergänzungsneubau mit Mensa; 12349, An den Achterhöfen 13		8,350								N.N.				
4891	3701	70207	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, des Erweiterungsbaus und der Sporthalle; 12349, An den Achterhöfen 13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,115							0,500	Bezirk				2022
																	2025
4892	3701	71444	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12349, An den Achterhöfen 13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,970							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4893	3701	71445	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,611							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4894	3701	71446	08G26, Christoph-Ruden-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12349, An den Achterhöfen 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
An den Achterhöfen 13										
4890	01 bis 06	Aufgabe	konventionell							Abriss Schulnebengebäude
4890	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell							Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Oskar-Heinroth-Schule (Grundschule)

BSN	08G27	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.910.492 €								
Adresse:	Rohrdommelweg 1	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>525</td><td>525</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	525	525	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	25.120 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
525	525	0	0												
(Hauptstandort)	12359 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Rudow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	10.470 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4895	3701	70106	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Ergänzungsneubau mit Mensa; 12359, Rohrdommelweg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,473						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
4896	3701	70208	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und von zwei Sporthallen; 12359, Rohrdommelweg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,294							0,500	Bezirk				2022
																	2026
4897	3701	71447	08G27, Oskar-Heinroth-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12359, Rohrdommelweg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,930							0,001	Bezirk				2022
																	2024
9463	2710	70238	Sanierung der Flach- und Steildächer (KInvFG)	SchulSP - investiv	1,763				0,200	0,672	0,672		Bezirk				2020
								0,006									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rohrdommelweg 1										
4895	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Matthias-Claudius-Schule (Grundschule)

BSN	08G28	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.731.277 €								
Adresse:	Köpenicker Str. 148	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>440</td><td>440</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	440	440	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.388.594 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
440	440	0	0												
(Hauptstandort)	12355 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Rudow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.654 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.025.403 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.299 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4900	3701	70209	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes sowie der Gymnastik- und Sporthalle; 12355, Köpenicker Straße 148	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,603							0,500	Bezirk				2022
																	2026
4901	3701	71448	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12355, Köpenicker Straße 148	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,732							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4902	3701	70222	08G28, Matthias-Claudius-Schule: Abriss MUR und Ersatzneubau; 12355, Köpenicker Straße 148	gezielte Zuweisung an die Bezirke	2,790						0,100	2,690	Bezirk				2022
																	2024
877	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1. BA	SaniP	0,285								Bezirk				2017
						0,347											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenicker Str. 148										
4902	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
4902	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wetzlar-Schule (Grundschule)

BSN	08G29	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.280.433 €								
Adresse:	Tischlerzeile 34	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>387</td><td>387</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	387	387	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	259.178 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
387	387	0	0									
(Hauptstandort)	12351 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	Buckow (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.541 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	213.264 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4903	3701	71449	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12351, Tischlerzeile 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,419							1,000	Bezirk				2022
																	2025
4904	3701	71450	08G29, Wetzlar-Schule: Sanierung der Spiel- und Außenflächen inklusive Sportwiese und Kleinspielfeld; 12351, Tischlerzeile 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,405							0,001	Bezirk				2022
																	2024
5337	9810	72024	08G29, Wetzlar-Schule (Grundschule): Sporthalle Flächenerweiterung, Sanierung, Herstellung von Barrierefreiheit; 12351, Tischlerzeile 34	SIWANA	1,700		0,100	1,000	0,600				Bezirk				2020
							0,025	0,015									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Sandsteinweg (Grundschule)

BSN	08G30	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.536.323 €								
Adresse:	Hornblendeweg 2	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>767</td><td>767</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	767	767	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	59.153 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
767	767	0	0												
(Hauptstandort)	12349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Buckow (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.654 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	38.605 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.894 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4906	3701	70210	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung des Hauptgebäudes, des Klassensterns, des Museum sowie von zwei Sporthallen und drei MUR; 12349, Hornblendeweg 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,233							0,500	Bezirk				2022
																	2027
4907	3701	71451	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Hornblendeweg 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,385							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4908	3701	71452	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung von zwei Hortgebäuden; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,924							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4909	3701	71453	08G30, Schule am Sandsteinweg: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12349, Muschelkalkweg 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,314							0,001	Bezirk				2022
																	2023
881	9810	72023	08G30, Schule am Sandsteinweg (Grundschule): Neubau für die Essensversorgung; 12349, Hornblendeweg 2	SIWANA	6,996								Bezirk	6,996			2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Janusz-Korczak-Schule (Grundschule)

BSN	08G31	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.739.466 €								
Adresse:	Wildhüterweg 5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>241</td><td>241</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	241	241	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	380.415 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
241	241	0	0												
(Hauptstandort)	12353 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Buckow (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	3.778 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	792 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.316 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4912	3701	70211	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wildhüterweg 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,866							0,500	Bezirk				2022
																	2021
4913	3701	71454	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12353, Wildhüterweg 5	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,564							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4914	3701	71455	08G31, Janusz-Korczak-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wildhüterweg 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,671						0,100	1,000	Bezirk				2020
																	2020
60735	1240	89368	Neugestaltung der Außenanlagen	Soziale Stadt	0,376	0,030	0,337						Bezirk			0,350	2017
						0,030	0,337									11.12.2017	2018
9572	9810	74043	08G31; Janusz-Korczak-Schule; Sanierung Sanitärräume des Hortes; 12353; Wildhüterweg 8	SIWANA	0,700			0,050	0,460	0,190			Bezirk				2021
																	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Fliederbusch (Grundschule)

BSN	08G33	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.903.883 €								
Adresse:	Kornradenstr. 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>281</td><td>281</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	281	281	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	177.141 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
281	281	0	0												
(Hauptstandort)	12357 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Rudow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	91.319 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1441	2710	51938	Sanierung Fenster und Außenjalousien, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,825								Bezirk				2017
						0,027	0,058										2017
4915	3701	71456	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,221							0,001	Bezirk				2022
																	2024
884	3701	71401	08G33, Schule am Fliederbusch: Sanierung Außen- und Spielflächen; 12357, Kornradenstraße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,096				0,500	0,500	1,096		Bezirk				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Anlage 08

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

BSO

Berliner Schulbauoffensive

neue

schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lisa-Tetzner-Schule (Grundschule)

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

Grundschulplanungsregion:

Schulart:

Schulträger:

08G34

Hasenhegerweg 12

12353 Berlin

Buckow (09)

Grundschule

Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
457	457	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

23.543.609 €

51.418 €

11.110 €

0 €

17.103 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1582	2710	70238	Sanierung Gebäudehülle (Dach, Fassade, Fenster) sowie Decken (KInV)	SchulSP - investiv	3,250				0,120	2,100			Bezirk				2018
								0,023									
4916	3701	70212	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12353, Hasenhegerweg 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,945						0,500	1,000	Bezirk				2022
4917	3701	71457	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Hasenhegerweg 12	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,485							0,001	Bezirk				2022
4921	3701	71458	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,323							0,001	Bezirk				2022
4922	3701	71459	08G34, Lisa-Tetzner-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12353, Wildmeisterdamm 281	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363							0,001	Bezirk				2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08S05

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule in der Kölnischen Heide (Grundschule)

BSN	08G35	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.046.693 €								
Adresse:	Hänselstr. 6	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>650</td><td>650</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	650	650	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	295.710 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
650	650	0	0												
(Hauptstandort)	12057 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Köllnische Heide (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	650 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>720(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	720(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	279.476 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.584 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4524	2710	70238	Sanierung Essensausgabe + Sanitärräume (KInvFG)	SchulSP - investiv	1,500			0,080	0,425	0,425	0,425		Bezirk			1,500	2020
																26.06.2019	2022
4923	3701	70213	08G35, Schule in der Kölnischen Heide: Sanierung des Hauptgebäudes, des Freizeitgebäudes und der Sporthalle; 12057, Hänselstraße 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,885							0,500	Bezirk				2022
																	2027
4924	3701	71460	08G35, Schule in der Kölnischen Heide: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12057, Hänselstraße 6	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,475							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Löwenzahn-Schule (Grundschule)

BSN 08G36
Adresse: Drorystr. 3
(Hauptstandort) 12055 Berlin
Grundschulplanungsregion: Rixdorf (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
312	312	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.041.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 252.838 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 245.093 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.745 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4925	3701	71461	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12055, Drorystraße 3	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,894							0,001	Bezirk				2022
																	2025
4926	3701	71462	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,245							0,001	Bezirk				2022
																	2024
4927	3701	71463	08G36, Löwenzahn-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12055, Böhmisches Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,891							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rose-Oehmichen-Schule (Grundschule)

BSN	08G37	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.596.563 €								
Adresse:	Lieselotte-Berger-Str. 65	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>281</td><td>281</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	281	281	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	80.351 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
281	281	0	0												
(Hauptstandort)	12355 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Rudow (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	4.004 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	68.795 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.552 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4928	3701	71464	08G37, Rose-Oehmichen-Schule: Sanierung des Schulgebäude und der Sporthalle; 12355, Lieselotte-Berger-Straße 65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,849							0,001	Bezirk				2020
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Koppelweg 32, 38, 50-54

BSN	08Gn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Koppelweg 50-54	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	29.674 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12347 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Britz (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
891	2712	70100	08Gn01, Neubau 3-zügige Grundschule; 12347, Koppelweg 32, 38, 50-54	Neue Schulen Programm	31,203								SenStadtWohn	31,203			2022
								0,030						22.08.2018			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Koppelweg 50-54

0891	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
0891	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Weserstr. 12

BSN 08Gn03
Adresse: Weserstr. 12
(Hauptstandort) 12047 Berlin
Grundschulplanungsregion: Reuterstraße (03)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): **0 €**
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Weserstr. 12

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Bezirk prüft Reaktivierung für neue Grundschulkapazität (nach Auszug Rütli-Grundstufe)

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Oderstr. 5

BSN 08Gn05
Adresse: Oderstr. 5
(Hauptstandort) 12051 Berlin
Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

ist zukünftig als Grundstufe der 08Kn01 enthalten

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Walter-Gropius-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	08K01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.199.695 €								
Adresse:	Fritz-Erler-Allee 86	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1051</td><td>408</td><td>436</td><td>207</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1051	408	436	207	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.723.822 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1051	408	436	207												
(Hauptstandort)	12351 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Gropiusstadt (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.654 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	500(500)	225(225)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.041.393 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	500(500)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.259 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1442	2710	51938	Sanierung Sanitärräume (B+C-Sterne) / Schaffung 2. Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	1,313			0,050	0,100				Bezirk				2017
						0,554	0,085	0,008									2017
4531	2710	70238	Schaffung 2. RW in den B-Sternen (B1 bis B3) / Bypässe	SchulSP - investiv	0,320			0,050	0,100				Bezirk				2019
								0,008									2020
5105	2710	70900	08K01, Walter-Gropius-Schule: Abriss MUR und Ergänzungsneubau; 12351, Fritz-Erler-Allee 86		6,585								N.N.				
5106	3703	70202	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	gezielte Zuweisung an die Bezirke	21,218						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5183	3703	71402	08K01, Walter-Gropius-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportplatzfläche; 12351, Fritz-Erler-Allee 86	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,960							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Erler-Allee 86										
5105	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0,5					Abriss
5105	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		0,5					Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-von-Helmholtz-Schule

BSN 08K02
Adresse: Wutzkyallee 68
(Hauptstandort) 12353 Berlin
Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
708	285	423	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 49.365.708 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.050.247 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.357.468 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4284	2710	70238	Energetische Sanierung Dach/Fassade/Sonnenschutz	SchulSP - investiv	4,993			0,800	0,100	1,300	0,400		Bezirk				2018
							0,073	0,619									2022
5107	3702	70200	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,077							0,500	Bezirk				2022
																	2027
5108	3702	71400	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Nebengebäudes und der Sporthalle; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,393							0,001	Bezirk				2022
																	2025
5109	3702	71401	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie der Sportflächen; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,861							0,001	Bezirk				2022
																	2025
5110	3702	71402	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12353, Wutzkyallee 90	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,515							0,001	Bezirk				2022
																	2024
5111	3702	71403	08K02, Hermann-von-Helmholtz-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12353, Wutzkyallee 68-84	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,580							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-Hahn-Schule

BSN	08K03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.526.278 €								
Adresse:	Buschkrugallee 63	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>772</td><td>0</td><td>568</td><td>204</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	772	0	568	204	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	67.978 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
772	0	568	204												
(Hauptstandort)	12359 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.281 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	500(500)	300(300)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	26.430 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	500(500)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	34.267 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5114	3702	71404	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,737							0,001	Bezirk				2022
																	2025
5117	3702	71405	08K03, Otto-Hahn-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12359, Buschkrugallee 63	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,683							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Heinrich-Mann-Schule

BSN 08K04
Adresse: Gerlinger Str. 22
(Hauptstandort) 12353 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
453	0	453	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.073.249 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 942.231 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 129 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 417.255 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1583	2710	70238	Sanierung der ehem. Flüchtlingsunterkunft (KInvFG)	SchulSP - investiv	9,090			0,435	4,000	3,789			Bezirk			9,090	2017
						0,031	0,134	0,359								07.03.2019	2021
5119	3702	71406	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, Neben- und Mensagebäudes; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,390							0,001	Bezirk				2022
																	2026
5121	3702	71407	08K04, Heinrich-Mann-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Gerlinger Straße 22	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,911							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Clay-Schule

BSN	08K05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.716.156 €								
Adresse:	Bildhauerweg 9	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1120</td><td>0</td><td>855</td><td>265</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1120	0	855	265	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	6.100.807 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1120	0	855	265												
(Hauptstandort)	12355 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(800)</td><td>300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(800)	300(300)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(800)	300(300)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.680 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1584	2710	70238	Sanierung der SH (ehem. Flüchtlingsunterkunft) (KInvFG)	SchulSP - investiv	8,770				4,000	3,450			Bezirk			8,770	2017
						0,046	0,203	0,496								07.03.2019	2021
5123	3702	70109	08K05, Clay-Schule: Abriss des Zwischenstandortes (Containerbau); 12357, Bildhauerweg 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,911							0,500	Bezirk				2022
																	2027
899	3702	70108	08K05, Clay-Oberschule: Ersatzbau; 12355, Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	65,550	2,000	2,000	8,000	12,000	12,000	6,000	1,291	Bezirk			59,700	2019
						1,777	1,076	2,488								23.03.2018	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Bildhauerweg 9										
5123	07 bis 10	Aufgabe			-5,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5123	11 bis 13	Aufgabe			-4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
Efeuweg 28										
kfA	Alle	Aufgabe				4				
Neudecker Weg / August-Froehlich-Straße										
0899	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0899	11 bis 13	Ersatzneubau	konventionell		4,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0899	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4				

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fritz-Karsen-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN 08K06
Adresse: Onkel-Bräsig-Str. 76-78
(Hauptstandort) 12359 Berlin
Grundschulplanungsregion: Britz (08)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1165	413	492	260

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 44.665.806 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.462.804 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 422.003 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1432	2710	70238	Sanierung Sanitär und Schaffung Barrierefreiheit "Moritz" (Aufzug)	SchulSP - investiv	0,834			0,487					Bezirk			0,850	2017
							0,347	0,495								24.01.2019	2019
1594	2710	70238	Sanierung Sanitärräume / Fassade / Dach / 2. Rettungsweg	SchulSP - investiv	3,400			1,490	1,775				Bezirk			3,400	2017
						0,436	0,325	1,147								05.12.2017	2020
4548	2710	70238	Sanierung Auladach und Dach BT2 (ohne Sanitär und "Moritz") (KInvFG)	SchulSP - investiv	2,520				1,000	1,000	0,025		Bezirk			2,520	2020
							0,347	0,495								09.04.2019	2022
5184	3703	70104	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Abbruch und Neubau des Grundstufengebäudes; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,096							0,500	Bezirk				2022
																	2029
5185	3703	70201	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Haupt-, Seiten- und Umkleidegebäudes; 12359, Onkel-Bräsig-Str. 76	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,594						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5186	3703	71403	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung des Hortgebäudes; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,592							0,001	Bezirk				2022
																	2024
5187	3703	71404	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen des Hortes; 12359, Fulhamer Allee 30	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,363							0,001	Bezirk				2022
																	2023
5510	3703	71401	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen im Grundstufenbereich; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,762							0,001	Bezirk				2022
																	2023
902	3703	71400	08K06, Fritz-Karsen-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen der Filiale; 12359, Backbergstraße 37	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,697			0,200	0,497				Bezirk				2019
																	2020
903	9810	70034	08K06, Fritz-Karsen-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der Außenanlagen; 12359, Onkel-Bräsig-Straße 76-78	SIWANA	1,135	0,452							Bezirk		1,200	1,200	
						0,387											
9571	9810	74028	08K06; Fritz-Karsen-Schule; Sanierung Werkstatträume, Lehrküche und Physikräume; 12359; Onkel-Bräsig-Straße 76	SIWANA	2,000			0,200	0,900	0,900			Bezirk			1,920	2020
								0,058								05.06.2019	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Onkel-Bräsig-Str. 76-78										
5184	01 bis 06	Ersatzneubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5184	01 bis 06	Aufgabe	konventionell		-3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli

BSN 08K08
 Adresse: Rütlistr. 41
 (Hauptstandort) 12045 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: Reuterstraße (03)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
903	412	377	114

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	500(500)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 38.519.529 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 16.626.530 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.044 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 17.287 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1586	2710	70238	Sanierung des Altbau, Haustechnik und Fenster (KInvFG)	SchulSP - investiv	3,500				1,162	1,162	1,000		Bezirk				2019
								0,081									2022
2025	1240	89368	Mensa-Anbau Campus Rütli		1,175	0,185	0,726						Bezirk			2,747	2014
						0,185	0,726									19.12.2016	
2026	1240	89368	Neubau Berufswerkstatt		2,500	0,055	0,100						Bezirk				2016
						0,055	0,100	0,100									2018
5188	3703	70203	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung des Hauptgebäudes und der Sporthalle; 12045, Rütlistraße 41	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,912							0,500	Bezirk				2022
																	2028
5193	3703	70103	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Umbau und Grundsanierung Grundstufengebäude; 12045, Weserstraße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,481						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027
5194	3703	71301	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,500					0,500	1,000		Bezirk				2022
																	2022
5195	3703	71405	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Sanierung des Hortgebäudes; 12045, Nanssenstraße 10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,141							0,001	Bezirk				2022
																	2024
906	3703	70101	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Erweiterungsbauten; 12045, Rütlistraße	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,550	5,000	8,000	3,214	1,146				Bezirk			25,500	2016
						7,392	4,428	3,248								14.08.2014	2021
907	3703	71300	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Herstellung der Außenanlagen; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000			1,000	1,000				Bezirk				2018
							0,286										2020
9460	3703	71302	08K08, 1. Gemeinschaftsschule Neukölln (Campus Rütli): Anschlussfinanzierung des Mensaneubaus; 12045, Rütlistraße	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,441				0,441				Bezirk				2016
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Nach Fertigstellung der Erweiterungsbauten am Standort Rütlistr. Freizug der Weserstraße

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Röntgen-Schule

BSN 08K09
Adresse: Wildenbruchstr. 53
(Hauptstandort) 12435 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
388	0	352	36
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.094.190 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 46.574 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 7.882 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 38.692 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5126	3702	70203	08K09, Röntgen-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12435, Wildenbruchstraße 53	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,144						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K07

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zuckmayer-Schule

BSN	08K10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	43.872.675 €								
Adresse:	Kopfstr. 55	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>411</td><td>0</td><td>411</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	411	0	411	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	11.257 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
411	0	411	0												
(Hauptstandort)	12053 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.257 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>650(650)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	650(650)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5127	3702	70204	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12053, Kopfstraße 55	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,823						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5128	3702	71408	08K10, Zuckmayer-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12053, Kopfstraße 55	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,049							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Alfred-Nobel-Schule

BSN 08K11
Adresse: Britzer Damm 164
(Hauptstandort) 12347 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
567	0	567	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	650(650)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.433.324 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.663.276 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 954 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.654.410 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.912 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5132	3702	71409	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung des Schulgebäude; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,526							0,001	Bezirk				2022
																	2024
5133	3702	71410	08K11, Alfred-Nobel-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12347, Britzer Damm 164	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,871							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kepler-Schule

BSN 08K12
Adresse: Zwillingestr. 21-29
(Hauptstandort) 12057 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
368	0	368	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.224.704 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.292.652 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 50.061 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.212 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5134	3702	70201	08K12, Kepler-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Mensa; 12057, Zwillingestraße 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,599						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027
60734	1240	89368	Neugestaltung des Schulhofs		1,279	0,092	0,859	0,327					Bezirk			1,152	2017
						0,092	0,859	0,283								14.12.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg

BSN 08K13

Adresse: Efeuweg 34

(Hauptstandort) 12357 Berlin

Grundschulplanungsregion: Gropiusstadt (06)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
707	276	431	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.695.491 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.978.057 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.491 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1967	1012	51900	Neubau eines Aufzuges im Verwaltungstrakt	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,125								Bezirk				2017
						0,067											2017
5196	3703	70105	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg: Teilabriss und Neubau des Oberstufengebäudes; 12357, Efeuweg 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,933						0,500	1,000	Bezirk			9,882	2022
																27.05.2019	2028
5197	3703	70200	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg: Sanierung des Grundschulgebäudes, des Mensagebäudes, von zwei Sporthallen und der Hausmeisterwohnung, 12357, Efeuweg 34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,829							0,500	Bezirk				2022
																	2028
5198	3703	71406	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg: Herrichtung der Außenflächen, Umsetzung im Sinne des Masterplan Campus Efeuweg; 12357, Efeuweg 34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,752							0,001	Bezirk				2022
																	2025
913	9810	70033	08K13, Gemeinschaftsschule Campus Efeuweg (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines Schülerweiterungsgebäudes und einer Bibliothek; 12357, Efeuweg 34	SIWANA	4,968	0,905	2,400	2,200					Bezirk		4,856	4,968	2017
						0,359	1,082	1,450									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
Efeuweg 34										
5196	07 bis 10	Aufgabe	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Teilabriss
0913	07 bis 10	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
5196	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftschule; Oderstr. 5

BSN 08Kn01
Adresse: Oderstr. 5
(Hauptstandort) 12051 Berlin
Grundschulplanungsregion: Neuköllner Mitte / Zentrum (02)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
892			08Kn01, Neubau ISS Oderstraße 5: Neubau mit Sporthalle; 12051, Oderstraße 5	Finanzierung durch HOWOGE	89,940							1,349	HOWOGE				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Oderstr. 5

0892	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
0892	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Ziel GemS

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Adolf-Reichwein-Schule

BSN	08S01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.041.395 €										
Adresse:	Sonnenallee 188	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>163</td><td>42</td><td>111</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		163	42	111	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
163	42	111	0														
(Hauptstandort)	12059 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5307	3705	70200	08S01, Adolf-Reichwein-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und der Sporthalle; 12059, Sonnenallee 228	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,881							0,500	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Zwickauer Damm

BSN 08S04
Adresse: Zwickauer Damm 16-22
(Hauptstandort) 12353 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
188	45	119	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.036.688 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 174.594 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 5.654 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 161.072 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.868 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5308	3705	71400	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung des Schulgebäudes und Schulnebengebäudes; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,427							0,001	Bezirk				2022
																	2025
5309	3705	71401	08S04, Schule am Zwickauer Damm: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12353, Zwickauer Damm 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,832							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Hasenhegerweg

BSN 08S05
Adresse: Hasenhegerweg 12
(Hauptstandort) 12353 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
71	26	38	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G34

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hans-Fallada-Schule

BSN: 08S06
Adresse: Harzer Str. 73-74
(Hauptstandort): 12059 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
79	24	55	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 08G03

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Bienwaldring

BSN	08S07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.467.546 €								
Adresse:	Breitunger Weg 1	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>183</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	183	0	0	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.206.574 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
183	0	0	0												
(Hauptstandort)	12349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.654 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	55.383 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.998 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1587	2710	70238	Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug) sowie Brandschutz	SchulSP - investiv	3,032			0,480	1,400	0,420	0,282		Bezirk			2,111	
						0,055	0,390	0,247								03.07.2019	2022
4201	1012	51900	Schaffung Barrierefreiheit (2 Aufzüge, 1 Rampe) und Beleuchtung	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	3,032			0,480	1,400	0,420	0,282		Bezirk			2,111	2018
						0,055	0,390									03.07.2019	2022
5310	3705	70203	08S07, Schule am Bienwaldring: Abriss MUR und Ersatzneubau; 12349, Breitunger Weg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,536						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2026
5311	3705	70201	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung des Schulgebäudes und des Lagergebäudes; 12349, Breitunger Weg 1	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,178						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027
5312	3705	71402	08S07, Schule am Bienwaldring: Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Breitunger Weg 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,128							0,001	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Breitunger Weg 1										
5310	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5310	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schilling-Schule

BSN	08S08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	36.055.252 €								
Adresse:	Paster-Behrens-Str. 81	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>253</td><td>171</td><td>39</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	253	171	39	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.938.973 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
253	171	39	0												
(Hauptstandort)	12359 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	1.368 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	145.922 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.958 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1438	2710	70238	Sanierung Sanitär / Elektro / Brandschutz Flure	SchulSP - investiv	4,985			0,925	0,800	0,800	0,800		Bezirk			4,985	2017
						0,661	0,571	0,808								27.02.2019	2021
1591	2710	70238	Sanierung Sanitär / Elektro / Brandschutz Flure	SchulSP - investiv	4,985		0,250	0,925	1,600	0,800	0,800		Bezirk				2011
							0,203	0,808									2022
2035	1012	51900	Barrierefreiheit Baumassnahmen im Schwimmbad	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,400			0,300					Bezirk				2018
							0,733										2020
5313	3705	70204	08S08, Schilling-Schule: Abriss MUR Filiale, Ersatzneubau; 12349, Fritz-Reuter-Allee 138	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,582						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5314	3705	70202	08S08, Schilling-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, des Schulnebengebäudes, MUR, der Sporthalle und des Hortgebäudes; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,465						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5315	3705	71403	08S08, Schilling-Schule: Sanierung der Parkplatzf lächen und des Eingangsbereichs; 12359, Paster-Behrens-Stra ße 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,700				0,350	0,350			Bezirk				2022
																	2025
9534	3705	71406	08S08 Schilling-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen sowie Sportplatzfläche; 12359, Paster-Behrens-Str. 81	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,715							0,001	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fritz-Reuter-Allee 138										
5313	01 bis 06 S	Aufgabe	mobil	MUR			Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5313	01 bis 06 S	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Windmühle

BSN	08S09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	4.579.192 €								
Adresse:	Buckower Damm 176	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>65</td><td>24</td><td>41</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	65	24	41	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	294.564 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
65	24	41	0												
(Hauptstandort)	12349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.654 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	282.069 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.841 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5316	3705	71404	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung des Schulgebäudes; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,771							0,001	Bezirk				2022
																	2025
5317	3705	71405	08S09, Schule an der Windmühle; Sanierung der Außen- und Spielflächen; 12349, Buckower Damm 176	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,653							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Albrecht-Dürer-Gymnasium

BSN	08Y01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.709.696 €										
Adresse:	Emser Str. 133-137	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>531</td><td>55</td><td>377</td><td colspan="2">99</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		531	55	377	99		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	395.359 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
531	55	377	99														
(Hauptstandort)	12051 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	5.654 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>348(348)</td><td colspan="2">150(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	120(120)	348(348)	150(150)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	383.629 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	120(120)	348(348)	150(150)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.076 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5241	3704	71400	08Y01, Albrecht-Dürer-Schule: Sanierung des Schulgebäudes; 12051, Emser Straße 133	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,305							0,001	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albert-Schweitzer-Gymnasium

BSN 08Y02
Adresse: Karl-Marx-Str. 14
(Hauptstandort) 12043 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
544	0	404	140

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	406(406)	175(175)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.766.934 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.340.251 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 2.027 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 1.321.617 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.607 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5242	3704	70201	08Y02, Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung des Hauptgebäudes, Schulneben- und Verwaltungsgebäudes sowie der Sporthalle; 12043, Karl-Marx-Str. 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,738						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albert-Einstein-Gymnasium

BSN	08Y03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	46.607.531 €										
Adresse:	Parchimer Allee 109	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1027</td><td>0</td><td>694</td><td colspan="2">333</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		1027	0	694	333		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	170.556 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
1027	0	694	333														
(Hauptstandort)	12359 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	4.316 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>638(754)</td><td colspan="2">275(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	638(754)	275(300)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	144.252 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	638(754)	275(300)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.988 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4334	2712	70104	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Errichtung eines MEBs; 12359, Parchimer Allee 109	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
																	2022
5243	3704	70111	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss und Neubau ehemaliger NAWI-Trakt; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,136							0,500	Bezirk				2022
																	2027
5244	3704	70202	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Teilsanierung des Hauptgebäudes, der Mensa und von drei Sporthallen; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	20,088						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
5338	9810	73017	08Y03; Albert-Einstein-Gymnasium; Abriss MUR und Ersatzbau 12erMEB; 12359; Parchimer Allee; 109	SIWANA	4,242								Bezirk				2020
																	2021
924	3704	70110	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Abriss MUR und Neubau MINT-Compartment; 12359, Parchimer Allee 109	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,407						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2026
925	3704	71401	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Sanierung der Außen- und Spielflächen inkl. Alfred-Nobel-Schule; 12359, Parchimer Allee 109	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,415							0,001	Bezirk				2022
																	2025
9427	2712	70101	08Y03, Albert-Einstein-Schule: Neubau Sporthalle und Abriss alte Sporthalle; 12359, Parchimer Allee 109	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Parchimer Allee 109										
4334	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
5338	07 bis 10	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5338	11 bis 12	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		Abriss
4334	11 bis 12	Erweiterung	modular	MEB 16	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam		
9427	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
9427	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Abbe-Gymnasium

BSN 08Y04
Adresse: Sonnenallee 79
(Hauptstandort) 12045 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
610	0	445	165

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.743.563 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.648.725 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 701.978 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2029	1240	89371	Erneuerung Schulhof		0,875	0,506							Bezirk			0,875	2017
						0,506											2018
5245	3704	71402	08Y04, Ernst-Abbe-Schule: Sanierung des Schulgebäudes und des Pausencontainers; 12045, Sonnenallee 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,951							0,001	Bezirk				2022
																	2023
872	2710	51938	Sanierung des Schulgebäudes (betrifft Hof- und Straßengebäude) sowie der Sporthalle bzgl. Fenster, Dach, Fassade, Brandschutzmaßnahmen und Bauliche Erneuerung des Schulhofes	SchulSP - konsumtiv	7,214								Bezirk				2014
						0,956	0,150										2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Leonardo-da-Vinci-Gymnasium

BSN	08Y05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.046.930 €								
Adresse:	Haewererweg 35	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>743</td><td>0</td><td>558</td><td>185</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	743	0	558	185	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	13.568.497 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
743	0	558	185												
(Hauptstandort)	12349 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>928(580)</td><td>400(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	928(580)	400(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	928(580)	400(250)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.969 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5251	3704	70109	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Abriss des Zwischenstandortes (Containerbau); 12349, Haewererweg 35	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,771						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2026
928	3704	70200	08Y05, Leonardo-da-Vinci-Gymnasium: Ersatzbau; 12349, Christoph-Ruden-Straße 3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	34,500	2,000	7,000	7,000	8,000	6,000	1,898		Bezirk			30,250	2017
						2,409	4,901	6,257								26.04.2016	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Christoph-Ruden-Straße 3										
0928	07 bis 10	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0928	11 bis 12	Ersatzneubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
Haewererweg 35										
5251	07 bis 10	Aufgabe	konventionell		-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort
5251	11 bis 12	Aufgabe	konventionell		-8,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Aufgabe bisheriger Standort

Bemerkungen:

Prüfung Nachnutzung bisheriger Standort

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hannah-Arendt-Gymnasium

BSN 08Y06
Adresse: Elfriede-Kuhr-Str. 17
(Hauptstandort) 12355 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
737	0	496	241

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.276.147 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 919.138 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 4.810 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 65.529 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1433	2710	51938	Sanierung Kleinspielfeld	SchulSP - konsumtiv	0,300								Bezirk				2017
						0,292											2017
1434	2710	51938	Sonnenschutz / Außenjalousien / Betonsanierung Turnhalle	SchulSP - konsumtiv	0,797								Bezirk				2017
						0,549											2018
5252	3704	71403	08Y06, Hannah-Arendt-Schule: Sanierung des Schulgebäudes, der Mensa und der Sporthalle; 12355, Elfriede-Kuhr-Straße 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,617							0,001	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Treptow-Kolleg

BSN	09A05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Kiefholzstr. 274	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.747.582 €
(Hauptstandort)	12437 Berlin					davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.415 €
Schulart:	Sonstige	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	958 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1426	2710	51939	09A05 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3.BA	SchulSP - konsumtiv	0,032	0,032							Bezirk				2017
						0,032											2017
1558	2710	51939	09A05 Sanierung Elektro, Schwachstrom, Räume	SchulSP - konsumtiv	3,600		0,714	1,020	0,673	0,610	0,700		Bezirk				2017
						0,425	0,832	1,025									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Zweiter Bildungsweg Treptow-Köpenick

BSN 09A06
 Adresse: Zeppelinstr. 76-80
 (Hauptstandort) 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Sonstige
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Flatow-Oberschule

BSN	09A07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Birkenstr. 11	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>246</td><td>0</td><td>147</td><td>99</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	246	0	147	99	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.156.368 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
246	0	147	99												
(Hauptstandort)	12559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Sonstige	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(300)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4039	1021	51925	2. Bauabschnitt Grundsanierung und Umbau für OSZ und Humboldt-Gemeinschaftsschule	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005	0,005							BIM				
						0,005											
5342	1024	89113	Zuschuss an das SILB für die Flatow-Schule (09A07): Umbau und Sanierung von Internatsräumen; 12559, Birkenstr. 11	Zuweisung an das SILB	4,800								BIM				
5348	1250	71306	09A07, Flatow-Oberschule: Umbau zur Schaffung neuer Unterrichtsräume; 12559, Birkenstraße 11	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,942	2,915	0,015	0,015					SenStadtWohn				2021
						2,915	0,015										2021
75005			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,281		0,110	0,171	0,110	0,110	0,110		BIM				2018
							0,142										2018
9318	1021	51925	Neugestaltung von Raum 216	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,053			0,053					BIM				
								0,053									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfs-träger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Scheer-Schule (OSZ Wirtschaft)

BSN	09B03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Helmholtzstr. 37	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	158.602 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12459 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.094 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
75029			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,367		0,176	0,191	0,176	0,176	0,176		BIM				2018
							0,141										2018
9791	1021	51925	Sanierung Klassentüren, 1., 2., 3. OG (10 Stück)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012			0,012					BIM				
								0,012									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bouché-Schule (Grundschule)

BSN	09G01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.847.771 €								
Adresse:	Bouchestr. 5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>543</td><td>543</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	543	543	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	149.433 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
543	543	0	0												
(Hauptstandort)	12435 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Treptow (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.887 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	105.306 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	31.241 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4929	3701	71402	09G01, Bouché-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12435, Bouchéstraße 5-10	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,600							2,000	Bezirk				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Heidekampgraben (Grundschule)

BSN	09G03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.202.250 €								
Adresse:	Hänselstr. 14	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>376</td><td>376</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	376	376	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.498.362 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
376	376	0	0												
(Hauptstandort)	12437 Berlin					davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	Treptow (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.304 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	171.529 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4338	2712	70104	09G03, Schule am Heidekampgraben mit Mensa: Errichtung eines MEBs; 12437, Hänselstr. 14	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,860			0,496					SenStadtWohn			5,860	2019
																04.04.2019	2020
937	3701	70102	09G03, Schule am Heidekampgraben: Sanierung und Erweiterung Grundschule; 12437, Hänselstraße 14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2026
938	9810	70035	09G03, Schule am Heidekampgraben (Grundschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12437, Hänselstraße 14	SIWANA	2,600	1,790	0,570						Bezirk		2,600	2,600	2017
						1,290	0,455	0,069									2018
9428	2712	70101	09G03, Schule am Heidekampgraben: Neubau Sporthalle; 12437, Hänselstr. 14	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
														17.11.2016			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hänselstr. 14										
4338	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 24 + Mensa	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
0937	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
9428	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sonnenblumen-Schule (Grundschule)

BSN	09G04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.106.810 €										
Adresse:	Radenzer Str. 16	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>454</td><td>454</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		454	454	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	125.649 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
454	454	0	0														
(Hauptstandort)	12437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Treptow (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.796 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	96.830 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.333 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1565	2710	51939	09G04 Sanierung Hortgebäude (Fassade,Fenster,Dach,Elektro,Schaffung Barrierefreiheit)	SchulSP - konsumtiv	0,202		0,010				0,192		Bezirk				
							0,008										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Ginkobaum (Grundschule)

BSN	09G05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.115.861 €								
Adresse:	Springbornstr. 250	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>498</td><td>498</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	498	498	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.559.093 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
498	498	0	0												
(Hauptstandort)	12487 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Johannisthal (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.211 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.444.206 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.354 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1409	2710	51915	09G05 Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SSSP	0,070	0,070							Bezirk				2017
						0,031											2017
1427	2710	51939	09G05 Sanierung Schulsportanlage	SchulSP - konsumtiv	0,195	0,195							Bezirk				2017
						0,227											2017
1560	2710	51939	09G05 Sanierung Sanitär Sporthalle, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,881		0,805	0,074					Bezirk				2018
							0,783	0,051									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Melli-Beese-Schule (Grundschule)

BSN	09G06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.572.403 €								
Adresse:	Engelhardstr. 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>380</td><td>380</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	380	380	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	91.330 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
380	380	0	0												
(Hauptstandort)	12487 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Johannisthal (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.242 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.250 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
944	3701	71351	09G06, Melli-Beese-Schule: Erweiterung Grundschule; 12487, Engelhardstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,450	0,437	0,798	0,924	2,232	2,252			Bezirk	5,450			2021
						0,022	0,020	0,023						15.11.2016			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Engelhardstr. 18										
0944	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der alten Feuerwache (Grundschule)

BSN	09G07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.853.574 €								
Adresse:	Schnellerstr. 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>489</td><td>489</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	489	489	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.234.364 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
489	489	0	0												
(Hauptstandort)	12439 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneeweide (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.711 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	50.776 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.028 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1430	2710	51939	09G07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,527	0,400							Bezirk				2017
						0,527											2017
1559	2710	51939	09G07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	1,351		0,665	0,450	0,328	0,150			Bezirk				2017
							0,574										2020
4930	3701	70111	09G07, Schule an der alten Feuerwache: Neubau Sporthalle inkl. Abriss Bestandshalle; 12439, Schnellerstraße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000							0,500	Bezirk				2023
																	2026
946	9810	71010	09G07, Schule an der alten Feuerwache (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12439, Schnellerstraße 31	SIWANA	3,300	0,350	3,095			0,003	0,000		SenStadtWohn	3,300		3,300	2017
						0,202	2,478	0,376								24.03.2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schnellerstr. 31										
4930	01 bis 06	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4930	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Heide-Schule (Grundschule)

BSN: 09G09
 Adresse: Florian-Geyer-Str. 87
 (Hauptstandort): 12489 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Adlershof/Spindlersfeld (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
465	465	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.439.878 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.196.747 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 9.006 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 197.954 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2151	1012	51900	09G09 baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	2,399	0,409	0,800	1,600					Bezirk				2018
							0,386	1,604									2020
4934	3701	71302	09G09, Heide-Schule Filiale: Erweiterung der Schule durch Reaktivierung fremdgenutzter Bereiche, energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12489, Waldstraße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500						0,600	2,000	Bezirk				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Waldstr. 7										
4934	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Auszug Jugendclub

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Berg (Grundschule)

BSN 09G10
 Adresse: Köpenicker Str. 31
 (Hauptstandort) 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
526	526	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.571.011 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 510.202 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.804 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 369.353 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.750 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1408	2710	51915	09G10 Sanierung Sanitär, 1. BA	SSSP	0,155	0,155							Bezirk				2017
						0,124							Bezirk				2017
4935	3701	70112	09G10, Schule am Berg; Neubau einer Sporthalle und eines Mehrzweckraums/Mensa inkl. Abriss Bestandsbau und Außenanlagen; 12524, Köpenicker Straße 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,300						0,500	1,000	Bezirk				2022
													Bezirk				2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Köpenicker Str. 31										
4935	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
4935	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Pegasussee (Grundschule)

BSN	09G11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.381.739 €								
Adresse:	Pegasussee 5	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>374</td><td>374</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	374	374	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	403.409 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
374	374	0	0												
(Hauptstandort)	12524 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Bohnsdorf/Altglienicke (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.607 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.446 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4157	1240	89368	Planungs- und Umsetzungsphase Qualifizierung Schulstandort		4,900		0,150	0,380	0,400	0,900	1,170	1,445	Bezirk			12,600	2018
							0,027	0,359								18.12.2019	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Altglienicker Wasserturm (Grundschule)

BSN	09G13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Sachsenstr. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>283</td><td>283</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	283	283	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.014.505 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
283	283	0	0												
(Hauptstandort)	12524 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Bohnsdorf/Altglienicke (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.226 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	21.685 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1407	2710	51915	09G13 Sanierung Sanitär, 1. BA (SH)	SSSP	0,070	0,070							Bezirk				2017
						0,045											2017
1425	2710	51939	09G13 Sanierung Fassade, Fenster, Türen, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,925	0,925							Bezirk				2017
						0,847											2017
1561	2710	51939	09G13 Sanierung Fassade, Türen,Treppe 3.BA	SchulSP - konsumtiv	1,360		0,390	0,270					Bezirk				2017
						0,847	0,244	0,199									2020
1574	2710	70239	09G13 Gesamtsanierung Sporthalle, 2. BA (KInV)	SchulSP - investiv	2,450		1,550	1,625	0,625				Bezirk			0,043	2018
							0,617	1,187									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:
gemeinsamer Standort mit 09S05

BSN	09G14	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.035.947 €
Adresse:	Schulzendorfer Str. 112	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.427.748 €
(Hauptstandort)	12526 Berlin	541	541	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Bohnsdorf/Altglienicke (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.006 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	576.156 €
Schulträger:	Bezirk	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.891 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4936	2712	70101	09G14, Schule am Buntzelberg: Neubau Sporthalle incl. Abriss Bestandshalle und Sanierung der Schulsportplatz und Schulfreiflächen; 12526, Schulzendorfer Str. 112	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
														17.11.2016			2022
957	9810	71011	09G14, Schule am Buntzelberg (Grundschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 12526, Schulzendorfer Straße 112	SIWANA	5,100	1,000	4,690				0,000		SenStadtWohn	4,200		5,100	2017
						0,410	3,822	0,590								24.03.2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulzendorfer Str. 112										
4936	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4936	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Mohnweg (Grundschule)

BSN 09G15
 Adresse: Mohnweg 20
 (Hauptstandort) 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
590	590	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.732.938 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 49.854 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.195 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 22.376 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.283 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wendenschloß-Schule (Grundschule)

BSN	09G16	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.269.186 €								
Adresse:	Köpenzeile 123	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>421</td><td>421</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	421	421	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	104.192 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
421	421	0	0												
(Hauptstandort)	12557 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.915 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	69.519 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.758 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4937	3701	70586	09G16, Wendenschloß-Schule: Gesamt-sanierung und Erweiterungsbau; 12557, Köpenzeile 123	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Köpenzeile 123										
4937	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Uhlenhorst-Grundschule

BSN	09G17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.652.301 €								
Adresse:	Wongrowitzer Steig 37	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>486</td><td>486</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	486	486	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	74.021 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
486	486	0	0												
(Hauptstandort)	12555 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.988 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	46.832 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.201 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule in der Kölnischen Vorstadt (Grundschule)

BSN 09G18
 Adresse: Rudower Str. 201
 (Hauptstandort) 12557 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Adlershof/Spindlersfeld (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
414	414	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.731.210 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 143.436 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.026 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 121.637 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.774 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4339	2712	70104	09G18, Schule in der Kölnischen Vorstadt: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12557, Rudower Str. 201	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Rudower Str. 201

4339	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 22 + Mensa	2,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		Abgabe MUR

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Amtsfeld-Schule (Grundschule)

BSN	09G19	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.177.084 €								
Adresse:	Pablo-Neruda-Str. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>464</td><td>464</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	464	464	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	98.483 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
464	464	0	0												
(Hauptstandort)	12559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.661 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	66.806 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.958 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1566	2710	51939	09G19 Schaffung Barrierefreiheit (Aufzug, Sanitär)	SchulSP - konsumtiv	0,149						0,145		Bezirk				
							0,004										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Müggelheimer Schule (Grundschule)

BSN	09G20	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.269.076 €								
Adresse:	Odernheimer Str. 28	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>359</td><td>359</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	359	359	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	420.461 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
359	359	0	0												
(Hauptstandort)	12559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.135 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	385.926 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.400 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4938	3701	70104	09G20, Müggelheimer Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12559, Oderheimer Straße 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Odernheimer Str. 28

4938	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt

Bemerkungen:

BSN	09G21	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.560.978 €								
Adresse:	Wattstr. 69-70	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>414</td><td>414</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	414	414	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	58.419 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
414	414	0	0												
(Hauptstandort)	12459 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneweide (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.376 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	44.039 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.004 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4939	3701	70107	09G21, Edison-Schule: Gesamtsanierung und Erweiterungsbau; 12459, Wattstraße 69-70	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700							0,500	Bezirk				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wattstr. 69-70

4939	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Wuhlheide (Grundschule)

BSN	09G22	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.600.241 €								
Adresse:	Kottmeisterstr. 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>617</td><td>617</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	617	617	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	778.737 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
617	617	0	0												
(Hauptstandort)	12459 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Schöneweide (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.182 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(792)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(792)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	585.208 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(792)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.934 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1578	2710	70239	09G22 Sanierung Räume, Sanitär, Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Barrierefreiheit (KInV)	SchulSP - investiv	3,600		0,250	0,425	0,550	1,500	0,893	0,500	Bezirk				2019
							0,037	0,120									2023
4941	3701	71304	09G22, Schule an der Wuhlheide: Neubau Mehrzweckraum/Mensa; 12459, Kottmeisterstraße 2-4	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500					0,300	2,000	2,000	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kottmeisterstr. 2										
4941	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hauptmann-von-Köpenick-Schule (Grundschule)

BSN	09G23	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.337.802 €								
Adresse:	Borgmannstr. 2	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>472</td><td>472</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	472	472	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	41.875 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
472	472	0	0												
(Hauptstandort)	12555 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.888 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	21.527 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.460 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Müggelsee-Schule (Grundschule)

BSN	09G24	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.197.312 €								
Adresse:	Aßmannstr. 63	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>398</td><td>398</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	398	398	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	39.141 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
398	398	0	0												
(Hauptstandort)	12587 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.988 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	3.811 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.343 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4340	2712	70104	09G24, Müggelsee-Schule: Errichtung eines MEBs mit Mensa; 12587, Aßmannstr. 63	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Aßmannstr. 63										
4340	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
Bruno-Wille-Straße 37-45										
2193	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-1,0		Bezirk	Bezirk		Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Müggelschlößchen-Schule (Grundschule)

BSN	09G25	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	17.295.844 €								
Adresse:	Alfred-Randt-Str. 56	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>287</td><td>287</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	287	287	0	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	706.996 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
287	287	0	0												
(Hauptstandort)	12559 Berlin					davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.089 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	487.211 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.500 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4942	3701	71403	09G25, Müggelschlößschen Schule: Barrierefreie Erschließung und Umsetzung Brandschutzmaßnahmen; 12559, Alfred Randt Straße 54	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,976				1,500	2,000	0,450	0,026	Bezirk	3,976			2020
														06.12.2017			2022
970	9810	72026	09G25, Müggelschlößchen-Grundschule: Reaktivierung eines Schulgebäudes; 12559, Alfred-Randt-Straße 56	SIWANA	5,644		0,100	0,675	2,000	2,000	0,862		Bezirk	5,644	5,644		2018
						0,007	0,003	0,192									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Alfred-Randt-Str. 56										
0970	01 bis 06	Arrondierung					Bezirk	Bezirk	BSO IX	Reaktivierung eines Schulgebäudes

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an den Püttbergen (Grundschule)

BSN	09G26	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.520.645 €								
Adresse:	Fürstenwalder Allee 182	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>490</td><td>490</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	490	490	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.016.460 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
490	490	0	0												
(Hauptstandort)	12589 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Rahnsdorf/Hessenwinkel (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.009 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	227.023 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.373 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1428	2710	51939	09G26 Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,190	0,190							Bezirk				2017
						0,164											2017
1429	2710	51939	09G26 Sanierung Schulhof, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,087											2017
1579	2710	70239	09G26 Sanierung Dach, Brandschutzmaßnahmen (KInV)	SchulSP - investiv	2,554		0,100	0,750	0,600	1,454			Bezirk			1,688	2019
							0,061	0,439								08.11.2018	2021
4945	3701	70106	09G26, Schule an den Püttbergen: Erweiterungsbau; 12589, Fürstenwalder Allee 182	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Fürstenwalder Allee 182										
4945	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrichshagener Schule (Grundschule)

BSN	09G27	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.874.011 €								
Adresse:	Peter-Hille-Str. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>438</td><td>438</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	438	438	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.070.909 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
438	438	0	0												
(Hauptstandort)	12587 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.165 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	148.068 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	25.444 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1568	2710	51939	09G27 Sanierung Sicherheitstechnik, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,941		0,350	0,805					Bezirk				2018
							0,136	0,598									2019
4946	3701	71404	09G27, Friedrichshagener Schule: Hortgebäude Energetische Sanierung, barrierefreie Erschließung, Einbau von Sicherheitstechnik; 12587, Peter Hille Straße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,900							0,500	Bezirk				2023
																	2025
975	3701	71301	09G27, Friedrichshagener Schule: Neubau Mehrzweck-/Speiseraum; behindertengerechte Erschließung Sporthalle; 12587, Peter-Hille-Straße 7	pauschale Zuweisung an die Bezirke	7,140		0,734	1,262	2,412	2,000	2,378		Bezirk	7,140			2020
							0,006	0,142						16.08.2018			2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schmöckwitzer Insel-Schule (Grundschule)

BSN	09G29	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.929.137 €
Adresse:	Adlergestell 776	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	146.431 €
(Hauptstandort)	12527 Berlin	208	208	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Schmöckwitz/Grünau (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.684 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	114.370 €
Schulträger:	Bezirk	288(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.378 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4947	3701	71401	09G29, Schmöckwitzer Insel-Schule: energetische Sanierung des Gesamtstandortes, barrierefreie Erschließung; 12527, Adlergestell 776	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,307					0,500	1,500	1,500	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adlergestell 776										
	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Prüfung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kiefholz-Grundschule

BSN	09G30	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.686.525 €								
Adresse:	Willi-Sänger-Str. 1	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>346</td><td>346</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	346	346	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.106.360 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
346	346	0	0												
(Hauptstandort)	12437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Treptow (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.247 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.069.148 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.760 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1418	2710	51939	09G30 Schaffung Barrierefreiheit, Sanierung Räume, Sanitär	SchulSP - konsumtiv	1,015	1,015							Bezirk				2017
						0,811											2017
978	9810	70037	09G30, Kiefholz-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Kiefholzstraße 45	SIWANA	2,050	1,281	0,699						Bezirk		2,050	2,050	2016
						0,683	0,511	0,011									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Keplerstr. 10

BSN: 09Gn01
 Adresse: Keplerstr. 10
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Schöneeweide (03)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1400	9810	72037	09Gn01, Grundschule Keplerstraße: Baumaßnahmen zur Wiederinbetriebnahme des Schulstandortes; 12459, Keplerstraße 10	SIWANA	2,550		0,030	0,300	1,000	1,000	0,220		Bezirk				2018
																	2021
9362	3701	70108	09G, Schule Keplerstraße: Wiedereröffnung Grundschule / Abriss Zwischenbau / Neubau Sporthalle; 12557, Keplerstraße 7 und 10	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,950						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Keplerstr. 10										
1400	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1400	01 bis 06	Reaktivierung			2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9362	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
9362	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Stillerzeile 100

BSN	09Gn02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Stillerzeile 100	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	99.535 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	12587 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(360)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1395	9810	72027	09Gn02, Grundschule Stillerzeile: Sanierung, Umbau, Erweiterung Bestandsgebäude; 12587, Stillerzeile 100	SIWANA	10,000		0,150	1,000	3,000	4,000	1,836		Bezirk	10,000			2018
						0,014		0,085									2021
981	3701	70105	09Gn02, Schule Stillerzeile: Reaktivierung Schulstandort, Neubau Mehrzweckraum mit Mensa, Neubau Sporthalle; 12587, Stillerzeile 100	gezielte Zuweisung an die Bezirke	0,010					0,500	1,000	3,000	Bezirk	0,010			2021
														30.06.2018			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stillerzeile 100										
0981	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1395	01 bis 06	Erweiterung	konventionell				Bezirk	Bezirk	BSO IX	Höhe der Kapazitätserweiterung noch nicht abschließend geklärt
981	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Nord

BSN 09Gn04
 Adresse: Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)
 (Hauptstandort) 12555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4343	2712	70100	09Gn04, Neubau 3-zügige Grundschule; 12555, Güterbahnhof Nord	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Nord)

4343	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
4343	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Grüne Trift

BSN	09Gn05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Grüne Trift 23d	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
(Hauptstandort)	12557 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Wendenschloß/Allende/Müggelheim (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4949	3701	70113	09Gn05, Schule Grüne Trift: Reaktivierung als Grundschule, Gesamtsanierung Bestandsgebäude; 12559, Grüne Trift 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,900							0,500	Bezirk				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Grüne Trift 23d

4949	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Güterbahnhof Köpenick Süd

BSN 09Gn06
 Adresse: Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)
 (Hauptstandort) 12555 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4195			09Gn06, Neubau Grundschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	Finanzierung durch HOWOGE	28,609						0,429	2,146	HOWOGE				2024
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)

4195	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
4195	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Kn04 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Peenestraße /Usedomstraße

BSN 09Gn07
 Adresse: Peenestraße /Usedomstraße
 (Hauptstandort) 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Bohnsdorf/Altglienicke (05)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9409	2710	70900	09Gn07, Grundschule Peenestraße: Neubau Grundschule mit Sporthalle; 12524, Peenestraße / Usedomer Straße		35,600								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Peenestraße /Usedomstraße

9409	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
9409	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

Vsl. Umsetzung durch SenStadtWohn; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Merian-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 09K01

Adresse: Hoernlestr. 80

(Hauptstandort) 12555 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
904	0	562	342

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.287.411 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 6.600.606 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.031 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 638.666 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 24.673 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1406	2710	51915	09K01 Sanierung Sanitär, 1. BA	SSSP	0,150	0,150							Bezirk				2017
						0,079											2017
1424	2710	51939	09K01 Sanierung Fassade, Fenster, Dach	SchulSP - konsumtiv	0,324	0,450							Bezirk				2017
						0,324											2017
1563	2710	51939	09K01 Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,118		0,117						Bezirk				2018
							0,118										2019
1575	2710	70239	09K01 Sanierung Gebäude (Dach, Räume, Brandschutzmaßnahmen)	SchulSP - investiv	2,651		1,900	1,100	0,200				Bezirk			2,906	2017
							1,198	1,253								31.05.2018	2020
5135	3702	70108	09K01 Merian-Schule, Filiale Mittelheide: Neubau einer Sporthalle inkl. Abriss der Bestandshalle, Sanierung Schulsportplatz/Schulfreifläche; 12555, Mittelheide 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,980						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2025
5136	3702	71402	09K01, Merian-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit;12555; Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,400						1,200	1,000	Bezirk				2022
																	2023
9522	3702	70641	09K01 Merian-Schule, Filiale Mittelheide: Errichtung von Interimsstandorten als Sporthallen; 12555, Mittelheide 49		0,450							0,450	Bezirk				2022
																	2022
983	3702	71301	09K01, Merian-Schule: Neubau Mehrzweckraum-Mensa/Cafeteria; 12555, Hoernlestraße 80	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,068	1,452	1,105	0,811					Bezirk				2017
						0,759	1,396	0,798									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hoernlestr. 80										
5135	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
5135	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Anna-Seghers-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	09K02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	30.282.278 €										
Adresse:	Radickestr. 43	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>1258</td><td>542</td><td>413</td><td colspan="2">303</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		1258	542	413	303		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	657.301 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
1258	542	413	303														
(Hauptstandort)	12489 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Adlershof/Spindlersfeld (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.771 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td colspan="2">225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(576)	0(0)	400(400)	225(225)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	284.491 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(576)	0(0)	400(400)	225(225)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	48.254 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1415	2710	51939	09K02 Sanierung Fenster, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300							Bezirk				2017
						0,307											2017
988	3703	70103	09K02, Anna-Seghers-Schule: Ausbau und Erweiterung des Schulstandortes; 12489, Radickestraße 43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	30,200						0,500	1,000	Bezirk				2023
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Radickestr. 43										
0988	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fritz-Kühn-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	09K03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.369.231 €								
Adresse:	Dahmestr. 45	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>435</td><td>0</td><td>435</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	435	0	435	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.087.248 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
435	0	435	0												
(Hauptstandort)	12526 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.128 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>350(350)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	350(350)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	159.104 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.429 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1569	2710	51939	09K03 Sanierung Dach, Aula	SchulSP - konsumtiv	1,200		0,405	0,600					Bezirk				2018
							0,293	0,598									2020
5137	3702	71403	09K03, Fritz-Kühn-Schule: energetische Sanierung Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12526, Dahmestraße 36-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700						0,500	1,500	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Isaac-Newton-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN: 09K04
 Adresse: Zeppelinstr. 76-80
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
377	0	377	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.710.398 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 16.086 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.291 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.795 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9521	3702	70640	09K04 Isaac Newton Schule: Errichtung von Interimsstandorten als Sporthallen ; 12459, Zeppelinstraße 76-80)		0,450							0,450	Bezirk				2022
																	2022
992	3702	70107	09K04, Isaac Newton Schule: Scholergänzungsbaul, Neubaul Sporthalle; 12459, Zeppelinstraße 76-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,563						0,500		Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Zeppelinstr. 76-80										
0992	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0992	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0992	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wilhelm-Bölsche-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	09K05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.124.117 €								
Adresse:	Aßmannstr. 11	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>451</td><td>0</td><td>451</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	451	0	451	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	31.043 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
451	0	451	0												
(Hauptstandort)	12587 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.636 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(500)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(500)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.407 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
994	3702	70104	09K05, Wilhelm-Bölsche-Schule: Errichtung eines Schulergänzungsbaus; 12587, Aßmannstraße 11	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,500					0,500	1,000		Bezirk				2021
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Aßmannstr. 11

0994	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

BSN	09K06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.971.380 €								
Adresse:	Heubergerweg 37	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>417</td><td>0</td><td>417</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	417	0	417	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	37.848 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
417	0	417	0												
(Hauptstandort)	12487 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.326 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.523 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
996	3702	70101	09K06, Hans-Grade-Schule: Ausbau und Erweit. des Schulstandortes einschl. Anbau eines Mehrzweckraumes/Aula; 12487, Heuberger Weg 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,190				1,000	3,500	2,190		Bezirk				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Heubergerweg 37										
0996	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule

BSN	09K07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.998.682 €
Adresse:	Am Plänterwald 17/23	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	7.877.473 €
(Hauptstandort)	12435 Berlin	852	255	467	130	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Treptow (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.569 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	921.546 €
Schulträger:	Bezirk	216(432)	0(0)	400(600)	0(225)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1000	9810	72028	09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung Unterrichtsräume; 12435, Am Plänterwald 17/23	SIWANA	3,256		0,650	2,048	0,300				Bezirk			3,256	2018
						0,258	0,769	2,143									2019
1008	2710	51939	09K07 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Barrierefreiheit, Heizung, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,642	0,350							Bezirk				2017
						0,642											2017
5202	3703	70101	09K07, Sophie-Brahe-Schule: Neubau einer Sporthalle mit Sportfunktionsgebäude inkl. Abriss Tonnenhalle; 12435, Am Plänterwald 17/23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2024
9469	3703	71401	09K07, Sophie-Brahe-Schule (Standort Willi-Sänger-Straße 1): Gesamt-sanierung Schulfreiflächen; 12437, Willi-Sänger-Straße 1	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,340				1,340				Bezirk			1,394	2020
																07.10.2019	2020
998	2712	70104	09K07, Sophie-Brahe-Gemeinschaftsschule: Errichtung eines MEBs; 12435, Am Plänterwald 17/23	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,520								SenStadtWohn			3,520	2019
								1,629								04.04.2019	2020
999	9810	70036	09K07, Sophie-Brahe-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung des Schulgebäudes; 12435, Am Plänterwald 17/23	SIWANA	1,800	1,000	0,672	0,150					Bezirk		1,800	1,800	2016
						0,753	0,424	0,329									2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Plänterwald 17/23										
1000	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
0998	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1000	11 bis 13	Arrondierung			3,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5202	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5202	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Willi-Sänger-Straße 1

999	01 bis 06	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 08K09; Überprüfung der Kapazitäten nach Umsetzung der Maßnahmen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule an der Dahme (Integrierte Sekundarschule)

BSN	09K08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.383.496 €								
Adresse:	Glienicker Str. 24-30	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>550</td><td>0</td><td>471</td><td>79</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	550	0	471	79	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.056.599 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
550	0	471	79												
(Hauptstandort)	12557 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.253 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>500(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	500(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	42.835 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	500(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.746 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4237	1172	51900	09K08 TH nach Flüchtlingsunterbringung	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,980	0,018	1,065						Bezirk				2018
						0,018	0,961										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Keplerstr. 10

kfA	07 bis 10	Arrondierung			-1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Sek II im Verbund mit 09K09

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grünauer Gemeinschaftsschule

BSN 09K09
 Adresse: Walchenseestr. 40
 (Hauptstandort) 12527 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: Schmöckwitz/Grünau (06)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1040	444	449	147

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	400(350)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.470.359 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.268.765 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.492 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 179.735 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.001 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1004	3703	70585	09K09, Grünauer Schule: Erweiterung Schulstandort zur Gemeinschaftsschule; 12527, Walchenseestraße 40	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,250	1,000	1,000	2,000	3,000	2,082	1,116		Bezirk	13,250			2016
						0,679	0,206	0,182						18.01.2016			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Walchenseestr. 40

kfA	07 bis 10	Arrondierung			-0,5		Bezirk	Bezirk		aufgrund Realisierung eines Aufzugs

Bemerkungen:

Sekt II im Verbund mit 09K08

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftsschule; Adlershof

BSN	09Kn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	125.589 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12489 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Johannisthal (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(600)	0(300)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(600)	0(300)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
982			09Kn01, Neubau GmS Adlershof: Neubau mit Sporthalle; 12487, Hermann-Dorner-Allee/Eisenhutweg	Finanzierung durch HOWOGE	114,800				0,543	8,610	7,941	38,267	HOWOGE	106,170			2022
							0,126							10.12.2019			2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Eisenhutweg/Hermann-Dorner-Allee

0982	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	11 bis 13	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
0982	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Güterbahnhof Köpenick

BSN	09Kn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12555 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Friedrichshagen/Dammvorstadt (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4290			09Kn04, Integrierte Sekundarschule Güterbahnhof Köpenick Süd: Neubau ISS mit Sporthalle; 12555, Güterbahnhof Köpenick Süd	Finanzierung durch HOWOGE	55,331						0,830	4,150	HOWOGE				2024
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Güterbahnhof Köpenick Süd)

4290	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Gemeinschaftsschule mit 09Gn06 inkl. Sporthalle geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Betriebsbahnhof Schöneeweide

BSN 09Kn05

Adresse: Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneeweide)

(Hauptstandort) 12439 Berlin

Grundschulplanungsregion: - (-)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4291			09Kn05, Neubau ISS Betriebsbahnhof Schöneeweide: Neubau ohne Sporthalle; 12439, Betriebshof Schöneeweide	Finanzierung durch HOWOGE	49,611							0,744	HOWOGE				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Betriebsbahnhof Schöneeweide)

4291	07 bis 10	Neubau	konventionell				HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Entfällt voraussichtlich, da der Bezirk kein Zugriff auf die Fläche hat

Maßnahmen - und Finanzcontrolling **Albatros-Schule**

BSN: 09S03
 Adresse: Treskowallee 222
 (Hauptstandort): 12459 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
142	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.731.834 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 30.697 €**davon u.a.:**

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.348 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 15.349 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamtkosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgabenträger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1384	2712	70104	09S03, Albatros-Schule: Errichtung eines MEBs; 12459, Treskowallee 222	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallenteile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Treskowallee 222

1384	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätswachstum 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ahorn-Schule

BSN 09S04
Adresse: Peter-Hille-Str. 118
(Hauptstandort) 12587 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
145	145	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.991.893 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 23.978 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.767 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.211 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5318	3705	71403	09S04, Ahorn-Schule: energetische Sanierung Sporthalle, Schaffung Barrierefreiheit Hauptgebäude; 12587, Peter Hille Straße 118	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700					1,000	0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Altglienicker Wasserturm

BSN 09S05
 Adresse: Sachsenstr. 22
 (Hauptstandort) 12524 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 09G13

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Wildgarten

BSN 09S06
Adresse: Köpenicker Landstr. 185 A
(Hauptstandort) 12437 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
164	70	94	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 7.932.434 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.666.195 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 2.425 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 194.201 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.930 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1413	2710	51939	09S06 Sanierung Schulsportanlage und Schulhof, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,225	0,225							Bezirk				2017
						0,200											2017
1414	2710	51939	09S06 Schaffung Barrierefreiheit	SchulSP - konsumtiv	0,320	0,320							Bezirk				2017
						0,283											2017
1576	2710	70239	09S06 Gesamtsanierung Schulgebäude (Fassade, Dach, Fenster,Räume, Elektro, Brandschutzmaßnahmen) (KInV)	SchulSP - investiv	5,685		1,450	2,515	1,989				Bezirk			3,931	2018
							1,338	2,358								07.05.2018	2020
2153	1012	51900	09S06 baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,287		0,306	0,040					Bezirk				2018
							0,247	0,040									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Archenhold-Gymnasium

BSN 09Y03
 Adresse: Rudower Str. 7
 (Hauptstandort) 12439 Berlin
 Grundschohlplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
670	0	462	208

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 24.252.145 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 617.810 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.666 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 6.825 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.474 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1416	2710	51939	09Y03 Sanierung Elektro- und Schwachstromanlage, Brandschutzmaßnahmen, Räume, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,545	0,470							Bezirk				2017
						0,437	0,107										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

BSN	09Y04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	22.367.234 €
Adresse:	Uranusstr. 15-17	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.485.515 €
(Hauptstandort)	12524 Berlin	756	0	555	201	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.387 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	477.054 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	638(638)	275(275)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	29.584 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1013	3704	71507	09Y04 Neubau einer Sporthalle mit 2 Hallenteilen; Uranusstraße 15 - 17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,147	0,150	0,350						Bezirk				
						0,964											2016
5253	3704	71402	09Y04, Anne-Frank-Schule: energetische Sanierung, Schaffung Barrierefreiheit; 12524, Uranusstraße 15-17	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800						0,500	1,300	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Uranusstr. 15-17										
1013	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

BSN	09Y05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	31.074.232 €										
Adresse:	Oberspreestr. 173	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>605</td><td>0</td><td>454</td><td colspan="2">151</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		605	0	454	151		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.478.489 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
605	0	454	151														
(Hauptstandort)	12555 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.888 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td colspan="2">250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	580(580)	250(250)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	62.498 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.464 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1571	2710	51939	09Y05 Sanierung Heizung, Trinkwasseranlage	SchulSP - konsumtiv	1,560		0,050	0,350	0,450	0,500			Bezirk				2018
							0,013	0,598									2021
1572	2710	51939	09Y05 Sanierung Räume, Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,800		0,450	0,730					Bezirk				2019
							0,070	0,703									2019
5254	3704	71403	09Y05, Alexander-von-Humboldt-Schule: energetische Sanierung Dach Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12555, Oberspreestraße 173	pauschale Zuweisung an die Bezirke	6,671				0,800	2,000	2,000	1,848	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Anlage 09

Berliner Schulbauoffensive (BSO) - Schulbaufahrplan

BSO

Berliner Schulbauoffensive

neue

schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gerhart-Hauptmann-Gymnasium

BSN

Adresse:

(Hauptstandort)

Grundschulplanungsregion:

Schulart:

Schulträger:

09Y06

Bruno-Wille-Str. 37-45

12587 Berlin

- (-)

Gymnasium

Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
774	0	534	240

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):

24.184.622 €

912.504 €

17.704 €

0 €

35.440 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1405	2710	51916	09Y06 Sanierung Sanitär	SaniP	0,009	0,010							Bezirk				2017
						0,009									2017		
1417	2710	51939	09Y06 Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,349	0,319							Bezirk				2017
						0,349									2017		
1562	2710	51939	09Y06 Sanierung Fenster, Aula, Brandschutzmaßnahmen, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	1,250		0,405	0,400					Bezirk				2018
							0,258	0,244							2020		
5255	3704	71401	09Y06, Gerhart-Hauptmann-Schule: energetische Sanierung Fassade, Fenster Bestandsgebäude, Schaffung Barrierefreiheit; 12587, Bruno-Wille Straße 37-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,800					0,800	0,800	0,200	Bezirk				2021
															2022		
9386	3704	71601	09Y06, Gerhart-Hauptmann-Schule: Sanierung Schulfreifläche; 12587, Bruno-Wille Straße 37-45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000							0,500	Bezirk				2023
															2024		

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gebrüder-Montgolfier-Gymnasium

BSN 09Y10
 Adresse: Ellernweg 20-22
 (Hauptstandort) 12487 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Gymnasium
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
869	0	611	258

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.802.731 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 153.140 €davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.701 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 110.684 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 28.754 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Emmy-Noether-Gymnasium

BSN	09Y11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.736.181 €								
Adresse:	Pablo-Neruda-Str. 6-7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>824</td><td>60</td><td>507</td><td>257</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	824	60	507	257	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	222.005 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
824	60	507	257												
(Hauptstandort)	12559 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.246 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>60(60)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	60(60)	580(580)	250(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	160.836 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	60(60)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	37.207 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1573	2710	51939	09Y11 Sanierung Fassade Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,003			0,003					Bezirk				
								0,003									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	10A04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Martha-Arendsee-Str. 15	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	23.389 €
(Hauptstandort)	12681 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.527 €
Schulart:	Sonstige	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.862 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5256	3704	71440	10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Schulsporthalle; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700					0,001			Bezirk				2021
																	2022
5258	3704	71442	10A04, Victor Klemperer Colleg: Sanierung Außenanlagen-Schulhof; 12681, Martha-Arendsee Straße 15	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,850						0,200		Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Oscar-Tietz-Schule (OSZ Handel II)

BSN	10B01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Marzahner Chaussee 231	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	85.218 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12681 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.506 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
75041			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,187		0,064	0,124	0,064	0,064	0,064		BIM				2018
							0,069										2018
75121			Sanierung Trinkwasseranlagen und Brandschutzgutachten (B18075-30432000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,400		0,400						BIM		0,140		2018
															02.05.2018		2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Rahel-Hirsch-Schule (OSZ Gesundheit/Medizin)

BSN 10B02
 Adresse: Peter-Weiss-Gasse 8
 (Hauptstandort) 12627 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 434.714 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.286 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5667	1021	51925	Erneuerung Sportanlage (Filiale-Sportplatz)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,285		0,285						BIM				
75046			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,031		0,016	0,016	0,016	0,016	0,016		BIM				2018
							0,002										2018
75052			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,225		0,125	0,100	0,125	0,125	0,125		BIM				2018
							0,064										2018
9316	1021	51925	Malerarbeiten	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004			0,004					BIM				
								0,004									
9353	1021	51925	Umbau von Fach- und Lernfeldräumen 113 und 114	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,066			0,066					BIM				
								0,066									
9354	1021	51925	Diebstahlsicherung für Beamer	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,002			0,002					BIM				
								0,002									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paavo-Nurmi-Grundschule

BSN	10G01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.833.978 €										
Adresse:	Schorfheidestr. 42	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>339</td><td>339</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		339	339	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.629.383 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
339	339	0	0														
(Hauptstandort)	12689 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	26.902 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		504(504)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.686 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1021	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SSSP	0,015	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,428	0,547									30.11.2016	2018
1022	2710	51915	Sanierung Fenster	SSSP	0,002								Bezirk				
4950	2710	70901	10G01, Paavo-Nurmi-Schule; Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Straße 42		10,200								N.N.				
9482	2710	70240	Sanierung Schulsporthalle; 12689, Schorfheider Str. 42 (KlnV)	SchulSP - investiv	2,950			0,250	0,150	2,550			Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

BSN	10G03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.411.514 €
Adresse:	Wörlitzer Str. 31	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.602.302 €
(Hauptstandort)	12689 Berlin	420	420	0	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.083 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	430.000 €
Schulträger:	Bezirk	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	21.510 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1024	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125							Bezirk				2017
						0,125											2017
1547	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	2,334		1,203	1,428					Bezirk			2,334	2017
							0,905	1,099								20.09.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Falken-Grundschule

BSN	10G04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.133.475 €								
Adresse:	Geraer Ring 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>298</td><td>298</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	298	298	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	41.691 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
298	298	0	0												
(Hauptstandort)	12689 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	26.769 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.922 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1026	2712	70101	10G04, Falken Grundschule/10G34 Schule Am Grünen Stadtrand: Abriss Sporthalle/Neubau Sporthalle; 12689, Dessauer Straße 8	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024
4952	3701	71435	10G04, Falken Grundschule: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12689, Geraer Ring 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,951				0,300	0,500	0,151		Bezirk				2020
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dessauer Str. 8										
1026	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
1026	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ebereschen-Grundschule

BSN	10G05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.411.514 €								
Adresse:	Borkheider Str. 28	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>282</td><td>282</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	282	282	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	28.607 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
282	282	0	0												
(Hauptstandort)	12689 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.936 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.671 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karl-Friedrich-Friesen-Grundschule

BSN	10G07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.713.633 €								
Adresse:	Max-Herrmann-Str. 5	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>515</td><td>515</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	515	515	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	32.797 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
515	515	0	0												
(Hauptstandort)	12687 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Mitte (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	28.065 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.732 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wilhelm-Busch-Grundschule

BSN 10G08
Adresse: Parsteiner Ring 24
(Hauptstandort) 12679 Berlin
Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
587	587	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 25.405.008 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 694.590 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 40.075 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.991 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2246	1240	89362	Aufwertung Schulfreifläche einschl. Sportfläche		0,642	0,592	0,050						Bezirk				2017
						0,592	0,050										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Bürgerpark

BSN	10G09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.873.802 €								
Adresse:	Jan-Petersen-Str. 18 B	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>484</td><td>484</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	484	484	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	10.292.119 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
484	484	0	0												
(Hauptstandort)	12679 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Mitte (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.627 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	367.309 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.450 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1032	3701	71404	10G09: Grundschule am Bürgerpark: Modernisierung und Umbau; 12679, Jan-Petersen-Straße 18b	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,850	2,800	1,650						Bezirk			4,850	2017
						2,020	1,724	1,335								29.04.2014	2019
1551	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	0,009		0,700	2,165					Bezirk			3,210	2018
							1,045	1,872								15.05.2018	2019
4158	1240	89362	Aufwertung Schulhof		1,653		0,083	0,650	0,926				Bezirk				2018
							0,083	0,650									2020
60733	1240	89368	Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria am Bürgerpark		1,236	0,685	0,807						Bezirk			1,249	2015
						0,538	0,629										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Pan-Grundschule

BSN	10G10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.602.394 €								
Adresse:	Stolzenhagener Str. 9	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>475</td><td>475</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	475	475	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.683.183 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
475	475	0	0												
(Hauptstandort)	12679 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Mitte (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	50.721 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.812 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1034	3701	70111	10G10, Peter-Pan-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Ergänzungsbau; 12679, Stolzenhagener Straße 9	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,140					1,000	4,000	5,000	Bezirk	10,450	13,140	19,234	2021
														09.04.2013	25.04.2015	15.04.2019	
4293	2710	51940	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,003	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,423	0,534									30.11.2016	2018
4957	2710	70240	10G10, Peter-Pan Grundschule: Sanierung Schulsporthalle; 12679, Stolzenhagener Straße 9, (KInV)	SchulSP - investiv	2,840				1,200	1,516			Bezirk	2,840			2020
								0,124						30.04.2019			2021
9465	2710	70240	Sanierung Schulsporthalle; 12679, Stolzenhagener Str. 9 (KInV)	SchulSP - investiv	2,359				1,200	1,516			Bezirk	2,359			2020
								0,124						30.04.2019			2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Stolzenhagener Str. 9										
1034	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung

Bemerkungen:

BSN	10G11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.195.118 €
Adresse:	Kienbergstr. 59	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	585.645 €
(Hauptstandort)	12685 Berlin	533	533	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Süd (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	36.958 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.687 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1037	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	0,538	0,725							Bezirk			0,725	2017
						0,538										27.11.2015	2017
4958	2710	70901	10G11, Grundschule an der Mühle: Sanierung Schulgebäude und Schulhof; 12685, Kienberg Straße 59		10,073								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an der Geißenweide

BSN	10G12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.195.118 €								
Adresse:	Amanlisweg 40	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>495</td><td>495</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	495	495	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.428.014 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
495	495	0	0												
(Hauptstandort)	12685 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Süd (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.103 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.473 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1038	2710	51916	Sanierung Sanitär, 1.BA (SH)	SaniP	0,125	0,125							Bezirk				2017
						0,089											2017
1546	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	0,001		1,178	1,704					Bezirk			2,417	2017
							0,713	1,602								30.11.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Johann-Strauss-Grundschule

BSN: 10G13
Adresse: Cecilienstr. 80/81
(Hauptstandort): 12683 Berlin
Grundschulplanungsregion: Biesdorf (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
650	650	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.176.096 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 58.759 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.742 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.017 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule unter dem Regenbogen

BSN: 10G14
Adresse: Murtzaner Ring 37
(Hauptstandort): 12681 Berlin
Grundschulplanungsregion: Marzahn-Süd (03)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
695	695	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 20.249.933 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.353.306 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 51.452 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 10.229 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
60732	1240	89368	Errichtung eines Kiezcafés/Schulcafeteria unter dem Regenbogen		1,420	0,767	0,522						Bezirk			1,220	2015
						0,767	0,522										2018
9467	2710	70240	Sanierung Schulsporthalle; 12681, Murtzaner Ring 37 (KInV)	SchulSP - investiv	2,546			1,200	1,346				Bezirk				2019
								1,003									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Fuchsberg

BSN	10G16	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.298.049 €								
Adresse:	Dankratweg 19	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>521</td><td>521</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	521	521	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	8.044.748 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
521	521	0	0												
(Hauptstandort)	12683 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Biesdorf (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	8.154 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1042	3701	70110	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Habichtshorst): Neubau einer Grundschule und Turnhalle; 12683, Dankratweg 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,430	6,000	6,000	0,430					Bezirk				2016
						4,220	2,828										2018
1544	2710	70240	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - investiv	0,009		0,050	1,700					Bezirk		1,723		2018
							0,023	0,965									2019
4963	3701	71321	10G16, Grundschule am Fuchsberg (Standort Habichtshorst): Kapazitätsenerweiterung durch Errichtung von Schulcontainern; 12683, Dankratweg 19	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,147				2,825	1,147			Bezirk	4,147			2019
														16.10.2018			2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Habichtshorst /Apfelwicklerstr. 4-6										
nein	01 bis 06	Erweiterung	modular							Höhe der Kapazitätserweiterung noch offen

Bemerkungen:

Aufgabe bisheriger Standort und Ersatzneubau abgeschlossen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Beatrix-Potter-Grundschule

BSN	10G17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.344.248 €								
Adresse:	Ludwigsfelder Str. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>625</td><td>625</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	625	625	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.896.737 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
625	625	0	0												
(Hauptstandort)	12629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Nord (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	46.432 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.386 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1552	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,010	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,351	0,554									30.11.2016	2018
4964	2710	70901	10G17, Beatrix-Potter-Grundschule: Sanierung Schulgebäude und Schulsporthalle und Schulhof; 12629, Ludwigsfelder Straße 7		11,495								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Pusteblume-Grundschule

BSN 10G18
Adresse: Kastanienallee 61
(Hauptstandort) 12627 Berlin
Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Nord (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
693	693	0	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.003.758 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.528.295 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.948 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 458.343 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.379 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
10038	1240	89362	Pusteblume Grundschule (MEB), Neubau Schulsportanlage - 2. BA		0,970				0,545	0,425			Bezirk				
2245	1240	89362	energetische Sanierung und Aufwertung Bestandsgebäude		4,080	2,235							Bezirk				
2247	1240	89362	Gestaltung der Schulfreiflächen, Neubau Pausenhof am Filialstandort MEB, Kastanienallee 61		0,570	0,367	0,203						Bezirk				2017
2249	1240	89362	Aufwertung des Schulhofes des Bestandsgebäudes einschl. des Schulgartens		0,906		0,375	0,531					Bezirk				2018
4164	1240	89362	Abriss der Lagerhalle auf künftigem Schulgrundstück		0,085		0,007	0,079					Bezirk				2018
4165	1240	89362	Neubau Schulsportanlage - 1. BA Bauvorbereitende Maßnahmen		0,254			0,254					Bezirk				2018
4169	2712	70101	10G18, Pusteblume-Grundschule: Neubau Sporthalle mit Außenanlagen; 12627, Kastanienallee 118	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Kastanienallee 118										
4169	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bücherwurm-Schule am Weiher (Grundschule)

BSN	10G19	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.096.098 €
Adresse:	Eilenburger Str. 1	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.033.704 €
(Hauptstandort)	12627 Berlin	546	546	0	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Nord (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	28.404 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	576(648)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.225 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1047	2710	51916	Sanierung Sanitär	SaniP	0,750	0,750							Bezirk			0,715	2017
						0,669										15.03.2017	2017
1550	2710	70240	Sanierung Hortgebäude (KInV)	SchulSP - investiv	0,005		0,100		0,300	5,778			Bezirk		5,390	6,594	2018
							0,087	0,235							01.01.2018	17.05.2019	

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eilenburger Str. 6/8										
	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Nutzung Horträume

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kolibri-Grundschule

BSN 10G22
Adresse: Schönewalder Str. 9
(Hauptstandort) 12627 Berlin
Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Ost (05)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
764	764	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 26.967.111 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.052.168 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 52.815 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 996.056 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.296 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4965	3701	71320	10G22, Kolibri Grundschule: Umbau und Kapazitätserweiterung Küchen- und Mensabereich; 12627, Schönewalder Straße 9	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,520				1,200	0,320			Bezirk			1,520	2020
																05.11.2018	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Schleipfuhl

BSN	10G25	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.089.242 €								
Adresse:	Nossener Str. 85	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>577</td><td>577</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	577	577	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	532.299 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
577	577	0	0												
(Hauptstandort)	12627 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Ost (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.771 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.613 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1051	2710	51915	Brandschutzmaßnahmen, Schaffung Rettungswege	SSSP	0,600	0,600							Bezirk				2017
						0,505											2017
4967	3701	71431	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäude, Brandschutz und Ausgabeküche; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,445				0,500	1,500	1,445		Bezirk			3,445	2020
																26.05.2017	2022
4970	3701	71432	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Schulgebäudeteil; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400							1,000	Bezirk				2023
																	2024
4971	3701	71433	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: Sanierung Außenanlagen und Schulhof; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,520						1,000	0,520	Bezirk				2022
																	2023
9471	3701	71322	10G25, Grundschule am Schleipfuhl: temporäre Kapazitätserweiterung mit Container; 12627, Nossener Straße 85	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,780				2,730				Bezirk				2019
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB Standort verworfen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Schiller-Grundschule

BSN 10G26
Adresse: An der Schule 13-17
(Hauptstandort) 12623 Berlin
Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
319	319	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 11.038.197 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 38.213 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.428 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.569 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1053	9810	70040	10G26, Friedrich-Schiller-Grundschule: Grundsanierung der SH; 12623, An der Schule 13-17	SIWANA	0,180	0,061	0,364						Bezirk				2019
						0,016											2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Hollerbusch

BSN: 10G28
Adresse: Erich-Kästner-Str. 64
(Hauptstandort): 12619 Berlin
Grundschulplanungsregion: Hellersdorf-Süd (06)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
619	619	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.016.572 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 64.253 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 47.794 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.460 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4974	2710	70901	10G28, Grundschule am Hollerbusch: Sanierung 2 Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12619, Erich-Kästner Straße 64		14,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an der Wuhle

BSN	10G29	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.002.404 €								
Adresse:	Teterower Ring 79	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>622</td><td>622</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	622	622	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.856.779 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
622	622	0	0												
(Hauptstandort)	12619 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Süd (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	60.593 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.799 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1056	3701	71405	10G29, Grundschule an der Wuhle: Abriss und Ersatzneubau Turnhalle; 12619, Teterower Ring 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,500	0,900	1,720	1,880	2,329				Bezirk			4,500	2019
						0,240	0,052	0,514								11.12.2015	2021
1057	9810	71012	10G29, Grundschule an der Wuhle: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12619, Teterower Ring 79	SIWANA	3,125	2,671	0,500			0,005	0,064		SenStadtWohn	3,300		3,125	2017
						2,527	0,252	0,009								30.09.2016	2017
4295	2710	51940	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,000		0,360	1,026	0,454				Bezirk			1,650	2018
							0,183	1,013								22.08.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Teterower Ring 79										
1056	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1056	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:
MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mahlsdorfer Grundschule

BSN	10G30	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.843.195 €								
Adresse:	Feldrain 47	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>524</td><td>524</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	524	524	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.581.354 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
524	524	0	0												
(Hauptstandort)	12623 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Mahlsdorf (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	49.041 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	415.000 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.872 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1060	9810	70039	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Umbau der SH (2. BA); 12623, Feldrain 47	SIWANA	1,600	1,107	0,222						Bezirk		1,600	1,600	2015
						0,884	0,203	0,001									2018
1061	2710	51915	Sanierung Schulsportanlage und Schulhof	SSSP	0,003	0,647							Bezirk				2017
						0,647											2017
4977	3701	71437	10G30, Mahlsdorfer Grundschule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12623, Feldrain 47	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400								Bezirk				2024
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Franz-Carl-Achard-Grundschule

BSN 10G31
Adresse: Adolfstr. 25
(Hauptstandort) 12621 Berlin
Grundschulplanungsregion: Kaulsdorf (08)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
382	382	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.441.474 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.813.874 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 20.076 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 20.857 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1064	3701	70115	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Sanierung des Schulgebäudes; 12621, Adolfstraße 25	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,290		0,038	1,000					Bezirk	13,290			2022
							0,038							14.08.2018			2025
4344	2712	70101	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Adolfstr. 25	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
														17.11.2016			2022
4347	2712	70104	10G31, Franz-Carl-Achard-Grundschule: Errichtung eines MEBs; 12621, Adolfstr. 25	Errichtung von Schulergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,600		0,010						SenStadtWohn			3,600	2019
							0,029	2,707								01.11.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Adolfstr. 25										
1064	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	2. BA Sanierung und Erweiterung
4347	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	1. BA MEB
4344	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
4344	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung; 1. BA MEB, 2. BA konventionelle Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kiekemal-Schule (Grundschule)

BSN	10G32	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.723.761 €								
Adresse:	Hultschiner Damm 219	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>543</td><td>543</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	543	543	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	30.115 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
543	543	0	0												
(Hauptstandort)	12623 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Mahlsdorf (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.334 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.781 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ulmen-Grundschule

BSN	10G33	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	10.815.667 €								
Adresse:	Ulmenstr. 79-85	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>558</td><td>558</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	558	558	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.102.372 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
558	558	0	0												
(Hauptstandort)	12621 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Kaulsdorf (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.403 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.906 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1067	2712	70101	10G33, Ulmen Grundschule: Neubau Sporthalle; 12621, Ulmenstr .79/85	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024
1555	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Sanitär, Fenster, Dach, Fassade, Decken, Fußböden, Elektro, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,013	0,500	0,500						Bezirk			1,000	2017
						0,454	0,545									30.11.2016	2018
4978	3701	71421	10G33, Ulmen Grundschule; Umbau TH-Einbau Küchen- und Mensabereich, Schaffung von Klassenräumen, Sanierung und Anpassung Sanitärbereich; 12621, Ulmenstraße 79	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100				0,850				Bezirk				2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ulmenstr. 79-85										
1067	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss
1067	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	enthält 1 Sporthallenteil Vereinssport

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling34. Schule (Grundschule)

BSN	10G34	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.299.063 €								
Adresse:	Geraer Ring 54	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>215</td><td>181</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	215	181	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	24.928 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
215	181	0	0												
(Hauptstandort)	12689 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.826 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.102 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
5320	2710	70901	10G34, Schule am Grünen Stadtrand: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Schulhof; 12689, Geraer Ring 54		11,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk plant Einrichtung als Inkl. Schwerpunktschule

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Elsenstr. 7-9

BSN 10Gn01
Adresse: Elsenstr. 7-9
(Hauptstandort) 12623 Berlin
Grundschulplanungsregion: Mahlsdorf (09)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1071	2712	70100	10Gn01, Neubau 3-zügige Grundschule; 12623, Elsenstr. 7-9	Neue Schulen Programm	46,747								SenStadtWohn				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Elsenstr. 7-9

1071	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1071	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1071	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

MEB entfällt, Standort wird 4-zügig

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

BSN	10Gn03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	28.735 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	12627 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Nord (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(576)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1073	2712	70100	10Gn03, Neubau 4-zügige Grundschule; 12627, Naumburger Ring 1, 3, 5 / Weißenfelser Str.	Neue Schulen Programm	35,900								SenStadtWohn	35,900			2021
								0,029						30.11.2019			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Naumburger Ring 1,3,5 / Weißenfelser Str.

1073	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1073	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1073	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Bruno-Baum-Straße 72

BSN	10Gn05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Bruno-Baum-Str. 72	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12685 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Süd (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivering Grundschule; Marzahner Chaussee 165

BSN	10Gn06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Marzahner Chaussee 165	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12681 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Marzahn-Süd (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9372	3701	70222	Reaktivierung ehemaliger Schulstandort; 12681, Marzahner Chaussee 165	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,000						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Marzahner Chaussee 165

Nein	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Haltoner Str. 22

BSN	10Gn10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Haltoner Str. 22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12683 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Biesdorf (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1104			10Yn01, Neubau Gymnasium Haltoner Str. 22: Neubau mit Sporthalle; 12683, Haltoner Str. 22		62,917							0,944	HOWOGE				2026
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Haltoner Str. 22

1104	01 bis 06	Neubau	konventionell							
1104	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

geplantes Gymnasium (10Yn01) am Standort entfällt; neue Planung Grundschule, Kapazität und BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Rudolf-Virchow-Schule

BSN 10K01
 Adresse: Glambecker Ring 90
 (Hauptstandort) 12679 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1204	0	786	418

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	700(700)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 33.451.538 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 78.662 €
davon u.a.:
 kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 61.047 €
 bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
 Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.615 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Haeckel-Schule

BSN	10K02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.468.523 €								
Adresse:	Luckenwalder Str. 53	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>736</td><td>0</td><td>605</td><td>131</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	736	0	605	131	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.490.799 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
736	0	605	131												
(Hauptstandort)	12629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	54.405 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(550)</td><td>150(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(550)	150(150)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(550)	150(150)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.141 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1075	9810	70041	10K02, Ernst-Haeckel-Schule (Integrierte Sekundarschule): Sanierung der SH; 12629, Luckenwalder Straße 53	SIWANA	3,020	0,263	2,037	0,532					Bezirk		2,800	2,800	2018
						0,145	0,881	1,241									2019
1076	2710	51915	Sanierung Dach / Haus 4	SSSP	0,120	0,120							Bezirk				2017
						0,154											2017
5140	2710	70901	10K02, Ernst-Haeckel-Schule: Sanierung Schulgebäude, Schulsporthalle und Freiflächen Schulhof und Sport; 12629, Luckenwalder Straße 53		12,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Luckenwalder Str. 53										
kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,5		Bezirk	Bezirk		Auszug schulpraktische Seminare

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Kerschensteiner-Schule

BSN: 10K03
Adresse: Golliner Str. 2
(Hauptstandort): 12689 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
304	0	304	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.411.514 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 71.408 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 58.312 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 13.097 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5142	2710	70901	10K03, Kerschensteiner Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Schulhof; 12689, Golliner Straße 2		10,129								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jean-Piaget-Schule

BSN	10K05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.405.460 €								
Adresse:	Mittenwalder Str. 5	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>482</td><td>0</td><td>482</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	482	0	482	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	72.402 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
482	0	482	0												
(Hauptstandort)	12629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	52.675 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.726 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5143	2710	70901	10K05, Jean-Piaget-Schule: Sanierung 1 Schulgebäude, 2 Schulsporthallen und Schulhof; 12629, Mittenwalder Straße 5		10,756								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-Klingenberg-Schule

BSN 10K06
Adresse: Alberichstr. 24
(Hauptstandort) 12683 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
470	0	470	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 12.234.281 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 29.448 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.916 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.532 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Bezirk prüft Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Caspar-David-Friedrich-Schule

BSN	10K07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.151.787 €								
Adresse:	Alte Hellersdorfer Str. 7	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>468</td><td>0</td><td>468</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	468	0	468	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	63.599 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
468	0	468	0												
(Hauptstandort)	12629 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	57.388 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>450(450)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	450(450)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.211 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Johann-Julius-Hecker-Schule

BSN: 10K08
Adresse: Hohenwalder Str. 2
(Hauptstandort): 12689 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	0	422	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.481.242 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 21.621 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.621 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5149	3702	71427	10K08, Johann-Julius-Hecker-Schule: Sanierung Schulgebäudeteil; 12689, Hohenwalder Straße 2	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,400						1,000	0,400	Bezirk				2022
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingKonrad-Wachsmann-Schule

BSN10K09
Adresse:Geithainer Str. 12
(Hauptstandort)12627 Berlin
Grundschulplanungsregion:- (-)
Schulart:ISS
Schulträger:Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
455	0	455	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:13.953.200 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):3.140.053 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):27.365 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):12.164 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1084	2710	51915	Energetische Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SSSP	0,008	1,031	1,080						Bezirk			2,111	2017
						1,022	0,998									09.12.2016	2018
1545	2710	70240	Energetische Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	2,102								Bezirk			2,111	
							1,080									09.12.2016	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	10K10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.794.111 €
Adresse:	Cottbusser Str. 23	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.490.926 €
(Hauptstandort)	12627 Berlin	879	544	335	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Hellersdorf-Nord (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	52.325 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	576(576)	0(0)	350(350)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.491 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1548	2710	70240	Sanierung Sanitär, Brandschutz, energetische Hüllensanierung (KInV)	SchulSP - investiv	5,896		0,140		2,000	3,019			Bezirk			5,896	2018
							0,206	0,757								20.12.2018	2020
2248	1240	89362	energetische Sanierung der Schulsporthalle II		2,027	0,268	0,957	0,802					Bezirk				2017
						0,268	0,957	0,802									2019
60807	1240	89362	Wolfgang-Amadeus-Mozart-Schule: Energetische Sanierung der Schulsporthalle - 2. Bauabschnitt (Mehrkosten)		0,447			0,447					Bezirk				2019
								0,447									2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Marcana-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN: 10K11
Adresse: Flämingstr. 16-18
(Hauptstandort): 12689 Berlin
Grundschulplanungsregion: Marzahn-Nord (01)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
358	258	100	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 22.848.497 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 4.415.771 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.018 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 3.201 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1087	3703	71404	10K11, Marcana-Schule: Modernisierung und Umbau Schulgebäude; 12689, Flämingstraße 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,143	0,421	1,309	1,493	0,431				Bezirk			4,143	2017
						0,421	1,309	2,653								08.12.2015	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule

BSN 10K12
Adresse: Liebensteiner Str. 24
(Hauptstandort) 12687 Berlin
Grundschulplanungsregion: Marzahn-Mitte (02)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1082	605	477	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
720(720)	0(0)	500(500)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 368.404 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 21.709 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.183 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
6428	9810	70003	10K12, Gretel-Bergmann-Gemeinschaftsschule: Neubau eines MEB (Erweiterung); 12687, Liebensteiner Straße 24	SIWANA	2,922	0,374	0,010			0,006			SenStadtWohn	3,200		3,152	
						0,338	0,001										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; An der Schule 41-59

BSN: 10K13
Adresse: An der Schule 41-59
(Hauptstandort): 12623 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
200	0	200	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	150(150)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 31.281.551 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1089	2712	70600	10Kn01, Neubau einer integrierten Sekundarschule (ISS) und Neubau einer Sporthalle; 12623, An der Schule 41-59		34,800		10,670						SenStadtWohn	31,200	34,800		2018
							10,423	20,858						10.05.2016	29.09.2017		2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Garzauer Straße 30

BSN	10Kn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Garzauer Straße 30	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	12683 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9566			10Kn04, Neubau ISS Garzauer Straße 30: Neubau mit Sporthalle; 12683, Garzauer Straße 30	Finanzierung durch HOWOGE	56,041				0,500	4,203	3,703	18,680	HOWOGE				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Garzauer Straße 30

9566	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
9566	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:
Umsetzung geplant durch HOWOGE

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Pappelhof

BSN 10S04
Adresse: Ketschendorfer Weg 21
(Hauptstandort) 12683 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
138	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 15.370.481 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 35.823 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 31.585 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.237 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Rosenhain

BSN 10S07
Adresse: Klingenthaler Str. 32
(Hauptstandort) 12627 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
283	101	162	0
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 21.059.092 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.112.287 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 40.904 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 117.000 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 4.169 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1092	2712	70104	10S07, Schule am Rosenhain: Errichtung eines MEBs; 12627, Klingenthaler Str. 32	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,840		3,200						SenStadtWohn			5,840	2018
							2,910	2,040								09.05.2018	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Klingenthaler Str. 32

1092	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätzuwachs 96 Plätze

Bemerkungen:

Kapazitätzuwachs 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Mummelsoll

BSN 10S08
Adresse: Eilenburger Str. 4
(Hauptstandort) 12627 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.499.944 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 40.985 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 34.009 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.976 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Tagore-Gymnasium

BSN 10Y01
Adresse: Sella-Hasse-Str. 25
(Hauptstandort) 12687 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
864	0	604	260

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.390.237 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.239.631 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 29.555 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 7.444 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1549	2710	70240	Sanierung Sporthalle, Gesamtmaßnahme	SchulSP - investiv	0,001		1,350	0,584					Bezirk			2,245	2018
							1,661	0,542								15.09.2017	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otto-Nagel-Gymnasium

BSN	10Y02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.676.542 €								
Adresse:	Schulstr. 11	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>875</td><td>129</td><td>505</td><td>241</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	875	129	505	241	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.096.830 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
875	129	505	241												
(Hauptstandort)	12683 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	27.114 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>290(464)</td><td>125(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	290(464)	125(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	290(464)	125(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.677 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1096	2710	70900	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Schullergänzungsbau mit Sporthalle; 12683, Schulstraße 11		9,600								N.N.				
4348	2712	70104	10Y02, Otto-Nagel-Gymnasium: Errichtung eines MEBs; 12683, Schulstr. 11	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,710			2,738					SenStadtWohn			3,710	2019
5259	3704	71446	10Y02, Otto-Nagel Gymnasium: Sanierung Schulhof; 12683, Schulstraße 11	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,522					1,522			Bezirk				2020
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Schulstr. 11										
4348	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 12	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
1096	11 bis 12	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	Umbau und Erweiterung
1096	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Wilhelm-von-Siemens-Gymnasium

BSN 10Y03
Adresse: Allee der Kosmonauten 134
(Hauptstandort) 12683 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
851	0	587	264

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	638(638)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.018.889 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 386.734 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 53.458 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.461 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4301	2710	51940	Fenstersanierung	SchulSP - konsumtiv	0,005		0,440						Bezirk			0,440	2018
							0,321									30.11.2017	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	10Y08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	23.790.668 €
Adresse:	Kyritzer Str. 103	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	295.807 €
(Hauptstandort)	12629 Berlin	713	0	554	159	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	46.608 €
Schulart:	Gymnasium	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	638(638)	250(250)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	331 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vgl. Baubeginn / vgl. Übergabe an Nutzer
1100	2710	51915	Sanierung Fenster	SSSP	0,190	0,190							Bezirk				2017
						0,249											2017
5264	3704	71447	10Y08, Satre Gymnasium: Sanierung Schulhof und Sportflächen; 12629, Kyritzer Straße 103	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,843					0,200	0,400		Bezirk				2021
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	10Y11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.558.658 €								
Adresse:	Adele-Sandrock-Str. 73-75	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>967</td><td>121</td><td>624</td><td>222</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	967	121	624	222	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	983.843 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
967	121	624	222												
(Hauptstandort)	12627 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	37.114 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>754(754)</td><td>325(325)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	754(754)	325(325)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	945.652 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	754(754)	325(325)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.077 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1102	3704	71306	10Y11, Melanchthon-Gymnasium: Neubau eines Sportfunktionsgebäudes / Sanierung Sportanlage; 12627, Lichtenhainer Str. 16	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,400					1,000	1,500	0,900	Bezirk			3,400	2021
																25.03.2014	2023
9485	2710	70901	10Y11, Melanchthon Gymnasium: Sanierung 2 Schulgebäude; 12627, Adele Sandrock Straße 73/75		10,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium; Erich-Kästner-Straße (ggü. 41)

BSN: 10Yn02
Adresse: Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)
(Hauptstandort): 12619 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 47.271 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1090			10Yn02, Neubau Gymnasium Erich-Kästner-Str. (ggü. 41): Neubau mit Sporthalle: 12619, Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)		62,917				0,288	4,719	4,383	20,972	HOWOGE				2021
							0,047										2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Erich-Kästner-Str. (ggü. 41)										
Nein	07 bis 10	Neubau	konventionell	-	5,0	-	-	-	-	-
Nein	11 bis 12	Neubau	konventionell	-	5,0	-	-	-	-	-
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell	-	-	3	-	-	-	-

Bemerkungen:

Standorttausch mit 10Kn02; BSO-Tranchen-Zuordnung offen.

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (Sportforum)

BSN 11A07
Adresse: Fritz-Lesch-Str. 35
(Hauptstandort) 13053 Berlin
Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
Schulart: Sonstige
Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1013	140	597	276

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
144(144)	180(180)	900(900)	450(450)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 24.793.868 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4206	1024	89114	Zuschuss an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (11A07), Haus der Athleten: Umbau und Sanierung Haus 2; 13053, Fritz-Lesch-Str. 35	Zuweisung an das SILB	3,500						0,300	3,200	BIM				2021
																	2022
4207	1021	89144	Zuweisung an das SILB für das Schul- und Leistungssportzentrum Berlin, Um- und Erweiterungsbau der Mensa, Fritz-Lesch-Str. 35, 13053 Berlin	Zuweisung an das SILB	3,500						0,300	3,200	BIM				2021
																	2022
4216	1024	51925	Herstellung einer Ausgabeküche und eines Speiseraumes im KG des Mensagebäudes	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	1,222	0,216							BIM				
						0,216											
5349	1250	71305	11A07, Werner-Seelenbinder-Schule: Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum, 13053, Fritz-Lesch-Straße 35	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	25,000	24,152	0,021						SenStadtWohn			35,600	2012
						24,152	0,021	0,035								26.05.2010	2015
5601	1021	51925	Neubau einer Sporthalle sowie Um- und Erweiterungsbau zu einem Schul- und Leistungssportzentrum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	25,000								BIM				
75021			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,564		0,339	0,225	0,339	0,339	0,339		BIM				2018
							0,324										2018
9787	1024	51925	Brüstungskanäle und Medieninstallation für Beamer	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010			0,010					BIM				
								0,010									
9789	1024	51925	Anschaffung und Montage von 3 Einbauschränken in Chemieräumen	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,011			0,011					BIM				
								0,011									
9797	1024	51925	Herrichtung von 5 Räumen zur Installation von Smartboards	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,011			0,011					BIM				
								0,011									
9798	1024	51925	Wandschutzleisten	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,013			0,013					BIM				
								0,013									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hein-Moeller-Schule (OSZ Energietechnik II)

BSN	11B01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Allee der Kosmonauten 18	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	72.172 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.410 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4103	1021	51925	Kabelanschluss / Internet zur Dienstwohnung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,001		0,001						BIM				
							0,001										
75001			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,195		0,070	0,125	0,070	0,070	0,070		BIM				2018
							0,063										2018
9326	1021	51925	Ausstattung/Sanierung Labore	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM									BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Max-Taut-Schule (OSZ Gebäude, Umwelt, Technik)

BSN	11B02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Fischerstr. 36	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	318.048 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10317 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	39.844 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
75019			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,424		0,225	0,200	0,225	0,225	0,225		BIM				2018
							0,278										2018
75122			Kellersanierung (B17019-3042200-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,250		0,250						BIM				2018
																	2018
75123			Fenstersanierung (B18034-30422000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,900		0,900						BIM				2018
																	2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-List-Schule (OSZ Büromanagement und Wirtschaftssprachen)

BSN	11B04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Marktstr. 2-3	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	279.158 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10317 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4067	1021	51925	Ausstattung Lernfeldräume (Filiale)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,022	0,022							BIM				
						0,022											
4092	1021	51925	Fusion OSZ BW II mit FLS - IT- Vernetzung und Telefonanlage	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,490	0,125							BIM				
						0,125											
5683	1021	51925	Einbau eines Umluftkühlers als Splitgerät	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012								BIM				
75018			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,126		0,055	0,071	0,055	0,055	0,055		BIM				2018
							0,070										2018
75040			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,123		0,061	0,061	0,061	0,061	0,061		BIM				2018
							0,057										2018
9336	1021	51925	Videoanlage aus Sicherheitsgründen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,005			0,010					BIM				
								0,005									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Sonnenuhr-Schule (Grundschule)

BSN	11G01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.704.423 €								
Adresse:	Franz-Jacob-Str. 33	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>454</td><td>454</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	454	454	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	9.122 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
454	454	0	0												
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.122 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4981	3701	70200	11G01, Sonnenuhr-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10369, Franz-Jacob-Straße 33	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,200						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Roederplatz (Grundschule)

BSN	11G02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.163.137 €								
Adresse:	Bernhard-Bästlein-Str. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>560</td><td>560</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	560	560	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.835.737 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
560	560	0	0												
(Hauptstandort)	10367 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.783 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	15.494 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1108	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500							Bezirk			0,500	2017
						0,300										28.02.2017	2017
1109	9810	71013	11G02, Grundschule am Roederplatz: Neubau eines MEB (Erweiterung); 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	SIWANA	2,880	0,547	0,030	0,101		0,006			SenStadtWohn	3,300		2,880	2016
						0,404	0,008	0,003									2017
1110	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,530	1,530							Bezirk			1,487	2017
						1,158										28.02.2017	2017
2978	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	1,026		0,957						Bezirk			2,148	2018
							1,026	0,910								28.02.2017	2018
4984	3701	70201	11G02, Schule am Roederplatz: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,700						0,500	1,000	Bezirk				2027
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule im Gutspark (Grundschule)

BSN 11G03
Adresse: Josef-Orlopp-Str. 20
(Hauptstandort) 10367 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
442	442	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.511.137 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 17.088 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 16.517 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 571 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4985	3701	70202	11G03, Schule am Gutspark: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle, Freianlagen; 10367, Josef-Orlopp-Straße 20	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600							0,500	Bezirk				2031
																	2033

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule auf dem lichten Berg (Grundschule)

BSN 11G05

Adresse: Atzpodienstr. 19

(Hauptstandort) 10365 Berlin

Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Nord (03)

Schulart: Grundschule

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
562	562	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(792)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.626.994 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 487.860 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 18.463 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 17.494 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1113	9810	72041	11G05, Schule auf dem lichten Berg (Grundschule): Neubau eines MEB; 10365, Atzpodienstraße 19	SIWANA	6,000			3,500	2,500				SenStadtWohn			5,520	2019
							0,002	0,450									
4351	2712	70101	11G05, Schule auf dem lichten Berg: Neubau Sporthalle inklusive Außenanlagen; 10365, Atzpodienstr. 19	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
														17.11.2016			2022
4986	3701	70203	11G05, Schule auf dem lichten Berg; Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10365, Atzpodienstraße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	1,000	Bezirk				2029
																	2031

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Atzpodienstr. 19										
1113	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	
4351	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
4351	Alle	Sporthalle				-1	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Adam-Ries-Schule (Grundschule)

BSN 11G06
Adresse: Alt-Friedrichsfelde 66
(Hauptstandort) 10315 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
461	461	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 8.481.554 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 24.567 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 12.985 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.582 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4987	2710	70901	11G06, Adam-Ries-Schule: Sanierung Schulgebäude und Sporthalle; 10315, Alt-Friedrichsfelde 66		7,600								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Gmeiner-Schule (Grundschule)

BSN	11G07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.227.346 €								
Adresse:	Harnackstr. 17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>403</td><td>403</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	403	403	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.089.956 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
403	403	0	0												
(Hauptstandort)	10365 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.110 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1116	3701	71300	11G07, Hermann-Gmeiner-Schule: Grundinstandsetzung Haus 2; 10365, Harnackstr. 17-25	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,750			0,988	2,700	1,150			Bezirk			5,000	2019
								1,077								15.09.2017	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Harnackstr. 17

1116	01 bis 06	Arrondierung			2,5		Bezirk	Bezirk		Sanierung

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Robinson-Schule (Grundschule)

BSN	11G08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.402.808 €								
Adresse:	Wönnichstr. 7	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>366</td><td>366</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	366	366	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	94.822 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
366	366	0	0												
(Hauptstandort)	10317 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.430 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	597 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4988	3701	70205	11G08, Robinson-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10317, Wönnichstraße 7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,300						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bürgermeister-Ziethen-Schule (Grundschule)

BSN	11G09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.180.854 €								
Adresse:	Massower Str. 39	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>548</td><td>548</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	548	548	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.744.902 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
548	548	0	0												
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.301 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	131.100 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.742 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1120	3701	71400	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Massower Str. 39	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,700	0,600	1,900	0,200					Bezirk			2,355	2018
						0,186	1,741	0,657								23.03.2016	2019
4989	3701	70206	11G09, Bürgermeister-Ziethen-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10315, Massower Straße 39	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,600						0,500	1,000	Bezirk				2026
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule im Ostseekarree (Grundschule)

BSN	11G10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.193.130 €								
Adresse:	Barther Str. 27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>447</td><td>447</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	447	447	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.013.824 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
447	447	0	0												
(Hauptstandort)	13051 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.671 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.894 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1122	2712	70104	11G10, Schule im Ostseekarree: Errichtung eines MEBs; 13051, Barther Str. 27	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,560								SenStadtWohn			3,560	2019
							0,002	2,658								07.02.2019	2020
1123	9810	70044	11G10, Schule im Ostseekarree (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Barther Straße 27	SIWANA	1,500	0,430							Bezirk			1,500	2016
						0,212											2017
4990	2710	70901	11G10, Schule im Ostseekarree: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13051, Barther Straße 27		5,400								N.N.				
60749	1240	89362	Rückbau des Mehrzweckgebäudes zur Bauvorbereitung für die Errichtung eines MEB		0,123	0,123							Bezirk			0,250	2017
						0,123											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Barther Str. 27										
1122	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule)

BSN	11G11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.477.861 €								
Adresse:	Sewanstr. 184	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>374</td><td>374</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	374	374	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	416.993 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
374	374	0	0												
(Hauptstandort)	10319 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.883 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	2.620 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1125	9810	70042	11G11, Bernhard-Grzimek-Schule (Grundschule): Grundsanierung der SH; 10319, Sewanstraße 184	SIWANA	1,433	0,511	0,048						Bezirk			1,500	2015
						0,395											2017
9430	2712	70104	11G11, Bernhard-Grzimek-Schule: Errichtung eines MEBs; 10319, Sewanstr. 184	Errichtung von Schüलगänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Sewanstr. 184										
9430	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling		Lew-Tolstoi-Schule (Grundschule)													
BSN	11G12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.803.092 €								
Adresse:	Römerweg 120	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>575</td><td>575</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	575	575	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.589.216 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
575	575	0	0												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.305 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.809 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1127	3701	70101	11G12, Lew-Tolstoi-Schule: Erweiterung eines Grundschulgebäudes, Neubau einer Sporthalle und Sanierung der Außenanlagen; 10318, Römerweg 120	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,000	1,000	1,000	4,000	4,000	4,000	1,226		Bezirk	10,500	12,900	14,000	2017
						0,589	0,185	1,376						31.07.2014	23.02.2017	17.04.2018	2021
1128	2710	51941	Sanierung Erdgeschoss und Hallenteil Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450							Bezirk			1,112	2017
						0,416										21.09.2016	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 120										
1127	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
1127	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Karlshorster Schule (Grundschule)

BSN	11G13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.533.066 €								
Adresse:	Lisztstr. 6	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>701</td><td>701</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	701	701	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	18.998 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
701	701	0	0												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.710 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.288 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Richard-Wagner-Schule (Grundschule)

BSN	11G14	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.394.417 €								
Adresse:	Ehrenfelsstr. 36	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>604</td><td>604</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	604	604	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.086.963 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
604	604	0	0									
(Hauptstandort)	10318 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.082 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	131.711 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.679 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1131	2710	51916	Sanierung Sanitär (SH)	SaniP	0,500	0,500							Bezirk				2017
						0,268											2018
1132	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	1,879	1,367	0,825						Bezirk				2017
						1,086	0,793										2018
2980	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,793		0,825						Bezirk			2,192	2018
							0,793									31.01.2017	2018
4994	2710	70901	11G14, Richard-Wagner-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 10318, Ehrenfelsstraße 36		5,300								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule an der Victoriastadt (Grundschule)

BSN	11G16	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.924.272 €								
Adresse:	Nöldnerstr. 44	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>562</td><td>562</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	562	562	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.643.080 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
562	562	0	0												
(Hauptstandort)	10317 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.356 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1134	9810	72040	11G16, Schule an der Victoriastadt (Grundschule): Neubau eines MEB; 10317, Nöldnerstraße 44	SIWANA	6,000			3,500	2,500				SenStadtWohn			5,320	2019
							0,002	2,634									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Nöldnerstr. 44

1134	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Brodowin-Schule (Grundschule)

BSN	11G17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.902.446 €								
Adresse:	Liebenwalder Str. 22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>618</td><td>618</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	618	618	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	469.283 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
618	618	0	0												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.729 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	17.538 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1136	2712	70601	11G17, Brodowin-Schule; Neubau einer Sporthalle (TSH 60): 13055, Liebenwalder Str. 20-22	Schulsporthallen Schnellbau	9,700		0,240						SenStadtWohn	4,900		6,632	2020
							0,299	0,131						17.11.2016		13.07.2018	2021
4995	3701	70209	11G17, Brodowin-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13055, Liebenwalder Straße 22	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,200						0,500	1,000	Bezirk				2024
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Liebenwalder Straße 12-18										
1136	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Wilhelmsberg (Grundschule)

BSN	11G18	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.544.715 €								
Adresse:	Sandinostr. 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>632</td><td>632</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	632	632	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	83.241 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
632	632	0	0												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.143 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	66.360 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.737 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4996	2710	70901	11G18, Schule am Wilhelmsberg: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13055, Sandinostraße 8		4,500								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Sandinostr. 8 und Mittelstraße 16

kfA	01 bis 06	Arrondierung			0,5		Bezirk	Bezirk		Räume von 11K04 zurück

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Obersee-Schule (Grundschule)

BSN: 11G19
Adresse: Roedernstr. 69-72
(Hauptstandort): 13053 Berlin
Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
382	382	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 10.428.132 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 23.508 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.508 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 9.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule Am Faulen See (Grundschule)

BSN 11G21
Adresse: Degnerstr. 71
(Hauptstandort) 13053 Berlin
Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Süd (02)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
431	431	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.812.549 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 34.091 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.785 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 14.306 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Martin-Niemöller-Grundschule

BSN 11G22
 Adresse: Am Breiten Luch 5
 (Hauptstandort) 13053 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
647	647	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.354.092 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 14.478 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 14.478 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4997	3701	70211	11G22, Martin-Niemöller-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 5	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500	1,000	Bezirk				2023
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrichsfelder Schule (Grundschule)

BSN	11G23	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	7.803.092 €								
Adresse:	Lincolnstr. 67	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>452</td><td>452</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	452	452	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.849.645 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
452	452	0	0												
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.828 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	302.141 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.864 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1142	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,727	0,750							Bezirk				2017
						0,727											2017
2979	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	0,241		0,450						Bezirk				2018
							0,241	0,558									2018
4998	2710	70901	11G23, Friedrichsfelder Schule: Sanierung Schulgebäude; 10315, Lincolnstraße 67		3,200								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Wäldchen (Grundschule)

BSN	11G25	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.170.953 €								
Adresse:	Wustrower Str. 28	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>522</td><td>522</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	522	522	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	990.180 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
522	522	0	0												
(Hauptstandort)	13051 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.480 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	26.307 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1144	9810	70045	11G25, Schule am Wäldchen (Grundschule): Grundsanierung der SH; 13051, Wustrower Straße 28	SIWANA	1,500	0,948							Bezirk			1,500	
						0,948											2017
4999	3701	70213	11G25, Schule am Wäldchen: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,600						0,500	1,000	Bezirk				2026
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	11G26	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.148.775 €
Adresse:	Randowstr. 45	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	86.106 €
(Hauptstandort)	13057 Berlin	439	439	0	0	davon u.a.:	
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.765 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.208 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5000	3701	71401	11G26, Randow-Schule: Sanierung Schulgebäude; 13057, Randowstr. 45	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500					2,100	1,400		Bezirk				2022
																	2024
6435	9810	72042	11G26, Randow-Schule (Grundschule): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 13057, Randowstraße 45	SIWANA	1,275		0,275	1,000					Bezirk				
								0,046									
9411	2710	70901	11G26, Randow-Schule: Sanierung Schulgebäude, Freianlagen; 13057, Randowstraße 45		4,500								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Feldmark-Schule (Grundschule)

BSN 11G28
Adresse: Wartiner Str. 23
(Hauptstandort) 13057 Berlin
Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
662	662	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 18.585.482 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 33.805 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 22.801 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.003 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Matibi-Schule (Grundschule)

BSN	11G29	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.084.501 €								
Adresse:	Prendener Str. 15	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>804</td><td>804</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	804	804	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	538.415 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
804	804	0	0												
(Hauptstandort)	13059 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.541 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	508.981 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.892 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5001	3701	70215	11G29, Filiale Matibi-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13059, Straße 3 Nr. 21	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,400						0,500	1,000	Bezirk				2026
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schmetterlings-Grundschule

BSN: 11G31
Adresse: Dolgenseestr. 60, Gebäude B
(Hauptstandort): 10319 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
306	306	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.557.460 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 154.774 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 2.223 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
60750	1240	89362	Sanierung der Außenanlagen		0,983	0,153							Bezirk				
						0,153											

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling 32. Schule (Grundschule)

BSN	11G32	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Bernhard-Bästlein-Str. 56	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>276</td><td>276</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	276	276	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
276	276	0	0												
(Hauptstandort)	10367 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(360)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(360)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling33. Schule (Grundschule)

BSN	11G33	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rüdigerstr. 76	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>44</td><td>44</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	44	44	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
44	44	0	0									
(Hauptstandort)	10365 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>144(144)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	144(144)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
144(144)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Konrad-Wolf-Str. 11

BSN	11G34	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Konrad-Wolf-Str. 11	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>73</td><td>73</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	73	73	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	22.952.643 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
73	73	0	0												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79-83

BSN	11Gn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1151	2712	70100	11Gn01, Neubau 3-zügige Grundschule; 10318, Blockdammweg 60-64 / Ehrlichstr. 79	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2022
																	2025
1401	9810	82004	11Gn01, Gemeinschaftsschule Blockdammweg; Erwerb eines Schulgrundstücks; 10318, Blockdammweg 60-64/Ehrlichstraße 79-83	SIWANA	1,500								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Blockdammweg 60-64/Ehrlichstr. 79-83										
1151	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1151	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Hauptstr. 9

BSN 11Gn02
 Adresse: Hauptstr. 9
 (Hauptstandort) 10317 Berlin
 Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1152	2712	70100	11Gn02, Neubau 3-zügige Grundschule; 10315, Hauptstr. 9	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2021
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Hauptstr. 9

1152	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1152	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Schleizer Str. 67

BSN	11Gn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Schleizer Str. 67	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	591.481 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1155	2712	70100	11Gn04, Neubau 3-zügige Grundschule; 13055, Schleizer Straße 67	Neue Schulen Programm	32,000								SenStadtWohn	32,000			2021
								0,033						17.08.2018			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Schleizer Str. 67

1155	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1155	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Sewanstr. 43

BSN 11Gn05
Adresse: Sewanstr. 43
(Hauptstandort) 10319 Berlin
Grundschulplanungsregion: Lichtenberg Mitte (04)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 18.023.581 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1156	2712	70600	11Gn05, Neubau einer Grundschule sowie Abriss und Neubau einer Sporthalle; 10319, Sewanstr. 43	Modellvorhaben zur Beschleunigung von Schulneubauten (MOBS)	24,650		1,500						SenStadtWohn	20,300	24,650		2019
							1,714	16,309						10.08.2017	26.04.2018		2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Sewanstr. 43

1156	01 bis 06	Neubau	modular	Holz-Modulbau	3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	
1156	Alle	Neubau Sporthalle	modular	Holz-Modulbau		2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO I	

Bemerkungen:

Schulgründung zum Schuljahr 2019/20 unter der Schulnummer 11G35 geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung Grundschule; Paul-Junius-Str. 69

BSN	11Gn09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Paul-Junius-Str. 69	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.612.408 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(360)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1380	3701	70102	11Gn09, zukünftiger Grundschulstandort: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 69	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,100	0,500	1,000	2,000	4,000	3,000	0,873		Bezirk	10,600	11,600	11,100	2018
						0,316	0,911	1,385						24.07.2015	11.11.2016	16.10.2017	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Paul-Junius-Str. 69										
1380	01 bis 06	Reaktivierung			2,5	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung Grundschule; Wartinerstr. 6

BSN	11Gn10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Wartiner Str. 6	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.695.827 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13057 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(360)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(360)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(360)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1160	3701	70100	11Gn10, zukünftiger Grundschulstandort: Reaktivierung Grundschulstandort, Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,300	0,568	0,574	4,000	2,000	2,000	1,158		Bezirk	9,345	9,777	10,275	2018
						0,568	0,574	2,554						06.08.2014	16.08.2016	11.07.2017	2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wartiner Str. 6

1160	01 bis 06	Reaktivierung			2,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Treskowallee 137, 151

BSN	11Gn11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Treskowallee 137, 151	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5002	2710	70900	11Gn11, zukünftiger Grundschulstandort: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10318, Treskowallee 137, 151		23,930								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Treskowallee 137, 151

5002	01 bis 06	Neubau	konventionell							
5002	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

Standort nicht geeignet, wurde im Rahmen des Monitorings 2019 durch Bezirk verworfen; Finanzmaßnahme entfällt im nächsten Investitionsprogramm; BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Rummelsburger Straße 21

BSN	11Gn14	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Rummelsburger Straße 21	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(288)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(288)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5007	2710	70900	11Gn14, Neubau Grundschule Rummelsburger Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10319, Rummelsburger Str. 21		20,500								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Rummelsburger Straße 21

5007	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0					
5007	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.

BSN	11Gn17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
(Hauptstandort)	13053 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Süd (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wollenberger Str. 3/9, Wartenberger Str., Gehrenseestr.

5006	01 bis 06	Neubau	konventionell							
5006	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Kapazität und BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rosenfelder Ring

BSN	11Gn18	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Hohenschönhauser Str. 75	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	Grundschule	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5003	2710	70900	11Gn14, Neubau Grundschule Rummelsburger Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10319, Rummelsburger Str. 21		20,500								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Hohenschönhauser Str. 75

5003	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5003	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Rheinpfalzallee

BSN	11Gn19	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rheinpfalzallee 83, 91, 93	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rheinpfalzallee 83,91,93										
Nein	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
Nein	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:
BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und FinanzcontrollingAlexander-Puschkin-Schule

BSN	11K01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.888.823 €								
Adresse:	Massower Str. 37	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>453</td><td>0</td><td>453</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	453	0	453	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	485.359 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
453	0	453	0												
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.375 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	300(300)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.320 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1162	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,003	0,005							Bezirk				2017
						0,003											2017
2985	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	3,716		0,300	1,600					Bezirk			3,716	2019
							0,129	0,331								22.11.2018	2020
5151	3702	70200	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10315, Massower Straße 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,900						0,500	1,000	Bezirk				2023
																	2025
5152	3702	71400	11K01, Alexander-Puschkin-Schule: Sanierung Sporthalle; 10315, Am Tierpark 18	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,500						3,100	0,400	Bezirk				2021
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Mildred-Harnack-Schule

BSN 11K02
 Adresse: Schulze-Boysen-Str. 12
 (Hauptstandort) 10365 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: ISS
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
887	0	618	269

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	300(300)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 28.152.911 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 73.770 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 30.949 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 21.705 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 21.115 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5153	3702	70202	11K02, Mildred-Harnack-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10365, Schulze-Boysen-Straße 12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,500						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gutenberg-Schule

BSN	11K04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.611.742 €								
Adresse:	Sandinostr. 10	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>968</td><td>0</td><td>619</td><td>349</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	968	0	619	349	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	881.657 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
968	0	619	349												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.409 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>500(600)</td><td>375(375)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	500(600)	375(375)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	124.207 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	500(600)	375(375)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.166 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1167	9810	70004	11K04, Gutenberg-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13055, Sandinostraße 10	SIWANA	5,012	0,857	0,059	0,004	0,002	0,002	0,008		SenStadtWohn	4,700		5,012	2016
						0,659	0,056	0,006								08.11.2015	2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Sandinostr. 10

kfA	07 bis 10	Arrondierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	durch Räume 11G18
nein	Alle	Neubau Sporthalle				6	Bezirk	Bezirk	BSO IX	
nein	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Qualifizierung gemeinsam mit 11G18

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Fritz-Reuter-Schule

BSN 11K05
Adresse: Prendener Str. 29
(Hauptstandort) 13059 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
860	0	633	227

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	550(550)	225(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.652.535 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 18.815 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 10.428 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 8.387 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Rathaus

BSN	11K06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.777.886 €										
Adresse:	Rathausstr. 8	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>423</td><td>0</td><td>423</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		423	0	423	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.381.661 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
423	0	423	0														
(Hauptstandort)	10367 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	4.077 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	300(300)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	2.735.125 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	300(300)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.133 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
2250	1240	89362	bauliche Sanierung 1. BA, Brandschutz, Herstellung Barrierefreiheit, Treppen, Aula, Klassenräume		1,245	0,495							Bezirk				2016
						0,495											2017
4166	1240	89362	Errichtung Unterrichtscontainer 4 Klassenräume ohne WC		0,543		0,543						Bezirk				2018
							0,543										2018
5346	1240	89362	Erarbeitung der BPU für die Gesamtmaßnahme		0,124	0,124							Bezirk				2017
						0,124											2017
5347	1240	89362	bauliche Sanierung 3.BA, Sanierung Freitreppe, Naturstein- und Schlosserarbeiten		0,375	0,021	0,353						Bezirk				2017
						0,021	0,353										2018
60789	1240	89362	Schule am Rathaus, Herstellung (Teil-) Schulfreiflächen - Plateau		0,200			0,100	0,100				Bezirk				2019
								0,100									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	11K07	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.043.304 €								
Adresse:	Wustrower Str. 26	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>559</td><td>0</td><td>559</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	559	0	559	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	7.340.862 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
559	0	559	0									
(Hauptstandort)	13051 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	13.526 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	500(500)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
0(0)	0(0)	500(500)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1171	9810	71015	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule (Integrierte Sekundarschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 13051, Wustrower Straße 26	SIWANA	5,250	4,857	0,950			0,007	0,082		SenStadtWohn	4,900		5,250	2017
						4,168	0,508	0,042								30.09.2016	2017
1172	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,112	0,100							Bezirk				2018
						0,112											2019
2251	1240	89362	Sanierung Freitreppe		0,610	0,050							Bezirk				2017
						0,021											2017
2983	2710	70241	Sanierung Sporthalle 2, 2. BA	SchulSP - investiv	2,710		1,000	1,710					Bezirk			2,682	2018
							1,529	0,948								08.01.2018	2020
5156	2710	70901	11K07, Vincent-van-Gogh-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13051, Wustrower Straße 26		12,300								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Arrondierung mit der Schule am Wäldchen (11G25); MEB bereits fertiggestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling George-Orwell-Schule

BSN 11K08
Adresse: Sewanstr. 223
(Hauptstandort) 10319 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
588	0	530	58

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	450(450)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.640.649 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 40.218 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.567 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.650 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5157	3702	70206	11K08, George-Orwell-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10319, Sewanstraße 223	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500						0,500	1,000	Bezirk				2021
																	2023

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingPhilippp-Reis-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	11K09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.558.096 €								
Adresse:	Werneuchener Str. 15	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>597</td><td>0</td><td>597</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	597	0	597	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.079.038 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
597	0	597	0												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.594 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	19.545 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1175	2710	51941	Grundinstandsetzung Mehrzweckgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2018
						0,009											2019
2984	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa), 2. BA	SchulSP - investiv	2,500		0,900	1,600					Bezirk			1,500	2018
							0,680	1,355								08.03.2018	2019
5162	2710	70901	11K09, Philipp-Reis-Schule: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13055, Werneuchener Straße 14/15		8,300								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingGrüner Campus Malchow (Gemeinschaftsschule)

BSN	11K10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	29.401.033 €								
Adresse:	Malchower Chaussee 2	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1694</td><td>683</td><td>770</td><td>241</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1694	683	770	241	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.107.244 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1694	683	770	241												
(Hauptstandort)	13051 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	29.925 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>500(500)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	500(500)	225(225)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	184.900 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
576(576)	0(0)	500(500)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	43.426 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1177	2712	70101	11K10, Grüner Campus Malchow: Neubau Sporthalle und Sanierung Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2021
														17.11.2016			2022
1178	2712	70104	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Malchower Chaussee 2	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	3,700		3,000						SenStadtWohn			3,700	2018
							2,684	0,220								25.01.2018	2019
1179	2712	70104	11K10, Grüner Campus Malchow: Errichtung eines MEBs; 13051, Doberaner Str. 55	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
4167	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Grundinstandsetzung Sporthalle		3,178		0,244	0,246	1,538	0,438			Bezirk				2019
							0,244	0,246									2021
5207	3703	70200	11K10, Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13051, Malchower Chaussee 2	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800						0,500	1,000	Bezirk				2029
																	2031
5211	3703	70201	11K10, Filiale Grüner Campus Malchow: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13051, Doberaner Straße 53-58	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,100						0,500	1,000	Bezirk				2029
																	2031
60791	1240	89362	Grüner Campus Malchow, Sanierung der Außenanlagen		1,925		0,040	0,415	1,310	0,160			Bezirk			1,900	2018
							0,040	0,415									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Doberaner Str. 55, 56										
1179	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 22			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Realisierung MEB
Malchower Chaussee 2										
1178	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	Kapazitätsüberprüfung erfolgt nach Realisierung MEB
1177	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH60		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Bezirk plant nach Erweiterung Aufteilung in zwei eigenständige Schulen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	11K11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.486.614 €								
Adresse:	Malchower Weg 54	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>465</td><td>0</td><td>465</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	465	0	465	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	6.411.986 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
465	0	465	0												
(Hauptstandort)	13053 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.270 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(550)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(550)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	57.522 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(550)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.614 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1181	2712	70104	11K11, Paul-Schmidt-Schule (Integrierte Sekundarschule): Errichtung eines MEBs; 13053, Malchower Weg 54	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,200		0,600						SenStadtWohn			5,200	2018
							0,315	4,186								09.05.2018	2019
1182	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,650	0,650							Bezirk				2017
						0,646											2017
2981	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	1,175		1,450						Bezirk			2,100	2018
							1,175									05.05.2017	2018
5163	3702	70208	11K11, Paul-Schmidt-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 13053, Malchower Weg 54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,400						0,500	1,000	Bezirk				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Malchower Weg 54										
1181	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule)

BSN	11K12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.669.886 €										
Adresse:	Erich-Kurz-Str. 6-10	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>713</td><td>252</td><td>423</td><td colspan="2">38</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		713	252	423	38		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.259.267 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
713	252	423	38														
(Hauptstandort)	10319 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	8.058 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>400(500)</td><td colspan="2">225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	400(500)	225(225)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	400(500)	225(225)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1187	9810	72005	11Kn03, Integrierte Sekundarschule Dolgenseestraße: Neubau eines MEB; 10319, Dolgenseestraße 60		6,000			3,200	2,800				SenStadtWohn			6,000	2018
							0,050	1,852								09.05.2018	2019
1190	9810	70000	11K12, Paul- und Charlotte-Kniese-Schule (Gemeinschaftsschule): Neubau eines MEB; 10319, Erich-Kurz-Straße 6-10	SIWANA	2,959	0,495	0,010		0,002				SenStadtWohn	3,200		3,343	2016
						0,337	0,000	0,012								02.11.2015	2016

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dolgenseestr. 60										
Nein	07 bis 10	Reaktivierung			1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:
gemeinsamer Standort mit 11S04

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN	11Kn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Allee der Kosmonauten 20-22	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.388.962 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(300)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(300)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1185			11Kn01, Neubau ISS Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	Finanzierung durch HOWOGE	64,264				5,326	16,091	22,211	22,211	HOWOGE	64,264			2021
								1,389						20.06.2019			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Allee der Kosmonauten 20-22

1185	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	11 bis 13	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1185	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Finanzierung für Gesamtstandort ISS und Gymnasium; siehe 11Yn01

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

BSN	11Kn02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	88.810 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13053 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(500)</td><td>0(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(500)	0(225)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1186			11Kn02, Neubau ISS Am breiten Luch 3/Rotkamp 53: Neubau mit Sporthalle; 13053, Am breiten Luch 3/Rotkamp 53	Finanzierung durch HOWOGE	72,300				0,320	5,423	5,014	24,100	HOWOGE				2022
								0,089									2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Am breiten Luch 3/Rotkamp 53

1186	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
1186	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			6	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Waldowallee 117

BSN	11Kn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Waldowallee 117	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(576)	0(0)	0(400)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1157			11Kn04, Neubau ISS Waldowallee 117: Neubau mit Sporthalle; 10318, Waldowallee 117	Finanzierung durch HOWOGE	89,878					1,348	6,741	5,393	HOWOGE				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Waldowallee 117

1157	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1157	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

als GemS geplant

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Reaktivierung ISS; HTW-Campus Karlshorst

BSN	11Kn05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Treskowallee 8	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Süd (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4302			11Kn05, Reaktivierung ISS HTW-Campus Karlshorst: Neubau ohne Sporthalle; 10318, Treskowallee 8	Finanzierung durch HOWOGE	58,169						0,873	4,363	HOWOGE				2025
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Treskowallee 8

4302	07 bis 10	Reaktivierung			6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
4302	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

ggf. spätere Realisierung und weitere Nutzung durch Grundschule und/oder Gymnasium;
Fertigstellung in Abhängigkeit von HTW-Auszug

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reaktivierung ISS; Paul-Junius Str. 25-27

BSN	11Kn06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Paul-Junius Str. 25-27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	410.535 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1188	3702	70100	11Kn06, Reaktivierung Sekundarschulstandort: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 10369, Paul-Junius-Str. 25/27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,650			0,500	4,000	4,000	5,000	5,000	Bezirk	17,700	19,490	24,650	2020
								0,411						26.01.2016	23.08.2017	11.10.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Paul-Junius Str. 25-27

1188	07 bis 10	Reaktivierung			6,0	2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Wartinerstr. 1-3

BSN	11Kn07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Wartiner Str. 1 - 3	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13057 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(500)</td><td colspan="2">0(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(500)	0(225)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(500)	0(225)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1161	3702	70101	11Kn07, zukünftiger Sekundarschulstandort: Neubau eines Schulgebäudes, Sporthalle und Außenanlagen; 13057, Wartiner Str. 1-3	gezielte Zuweisung an die Bezirke	44,356				12,000	12,000	12,000	8,000	Bezirk	34,416	38,340	44,355	2020
														14.04.2016	06.07.2018	19.12.2018	2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Wartiner Str. 1 - 3

1161	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	
1161	07 bis 10	Reaktivierung				2	Bezirk	Bezirk	BSO 0	Sanierung SpH
1161	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0		Bezirk	Bezirk	BSO 0	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gemeinschaftsschule; Fischerstraße

BSN	11Kn09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Fischerstr.	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10317 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Mitte (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(288)</td><td>0(0)</td><td>0(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(288)	0(0)	0(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(288)	0(0)	0(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Fischerstr.

5164	01 bis 06	Neubau	konventionell		2,0					
5164	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
5164	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			4				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gemeinschaftsschule; Am Berl 23

BSN 11Kn10

Adresse: Am Berl 23

(Hauptstandort) 13051 Berlin

Grundschulplanungsregion: Hohenschönhausen Nord (01)

Schulart: ISS

Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(400)	0(225)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5004	2710	70900	11Kn10, Gemeinschaftsschule Am Berl: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen 13051, Am Berl 23		20,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Am Berl 23

5004	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5004	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
5004	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0					
5004	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling		Neubau Gemeinschaftsschule; Klützer Straße 36/42					
BSN	11Kn11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Klützer Straße 42	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	261.605 €
(Hauptstandort)	13059 Berlin					<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
Schulträger:	Bezirk	0(432)	0(0)	0(400)	0(225)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
10039	1240	89362	Sportcampus Klützer Str., Sanierung Sporthalle - Mehrkosten - 2. BA		1,333				0,333	0,500	0,500		Bezirk				
5005	2710	70900	11Gn16, Neubau Grundschule Klützer Straße: Neubau einer Grundschule mit Schulgebäude, Sporthalle und Außenanlagen; 13059, Klützer Str. 36/42		20,000								N.N.				
60810	1240	89362	Sanierung Schulsporthalle Klützer Str. 36, 1. Bauabschnitt		1,885			0,233	1,500	0,150			Bezirk				
								0,233									
60812	1240	89362	Sanierung Schulsporthalle Klützer Str. 36, bauvorbereitende Studie (Sanierungsvarianten, Vorplanung)		0,029		0,029						Bezirk				
							0,029										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Klützer Straße 42										
5005	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5005	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0					
5005	11 bis 13	Neubau	konventionell		3,0					
5005	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

geplante Grundschule (11Gn16) am Standort entfällt, neue Planung Gemeinschaftsschule;
BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am Fennpfuhl

BSN	11S02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	8.477.861 €								
Adresse:	Alfred-Jung-Str. 19	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>124</td><td>37</td><td>87</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	124	37	87	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	867.624 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
124	37	87	0												
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.145 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	734.016 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.825 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5325	3705	70200	11S02, Schule am Fennpfuhl: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 10369, Alfred-Jung-Straße 19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,500							0,500	Bezirk				2024
																	2026
6433	9810	72031	11S02, Schule am Fennpfuhl (Sonderschule mit Sekundarstufe): Grundinstandsetzung des Schulhofs; 10369, Alfred-Jung-Straße19	SIWANA	1,525		0,525	1,000					Bezirk				
								0,112									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-und-Charlotte-Kniese-Schule

BSN 11S04
Adresse: Erich-Kurz-Str. 6-10
(Hauptstandort) 10319 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
41	0	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 11K12

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule am grünen Grund

BSN	11S05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.041.009 €								
Adresse:	Herzbergstr. 79	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>111</td><td>57</td><td>46</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	111	57	46	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.060.795 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
111	57	46	0												
(Hauptstandort)	10365 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Lichtenberg Nord (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	6.721 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(144)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(144)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(144)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	675 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1191	2712	70104	11S05, Schule am grünen Grund: Errichtung eines MEBs; 10365, Herzbergstr. 79	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	4,000								SenStadtWohn				2021
																	2022
1192	9810	70043	11S05, Schule am Grünen Grund (Förderschule): Sanierung der Fassade und der Fenster; 10365, Herzbergstraße 79	SIWANA	1,100	0,575	0,652						Bezirk			1,100	2017
						0,418	0,636										2018

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Herzbergstr. 79										
1191	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 12	1,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und FinanzcontrollingSelma-Lagerlöf-Schule

BSN	11S06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.565.778 €								
Adresse:	Bernhard-Bästlein-Str. 56	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>175</td><td>175</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	175	175	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.531.858 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
175	175	0	0												
(Hauptstandort)	10367 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.392 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	813.044 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10040	1240	89362	Schul-Campus Rüdigerstr. 76, Aufwertung Schulhof - 2. Bauabschnitt		1,415				0,100	0,700	0,615		Bezirk				
1154	9810	71014	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule (Sprachheilschule): Neubau eines MEB (Erweiterung); 10365, Rüdigerstraße 76	SIWANA	2,947	1,498	0,436			0,008			SenStadtWohn	3,250		3,000	2016
						1,058	0,285	0,004								20.07.2016	2017
1194	2710	51941	Sanierung Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,080	0,080							Bezirk				2018
					0,136												2019
2982	2710	70241	Sanierung Sporthalle, 2. BA	SchulSP - investiv	3,479		1,650	1,829					Bezirk			3,090	2018
							1,308	1,817								05.12.2019	2019
5326	3705	70201	11S06, Selma-Lagerlöf-Schule: Sanierung Schulgebäude und Freianlagen; 10367, Bernhard-Bästlein-Straße 56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	5,900						0,500	1,000	Bezirk				2033
																	2035
60811	1240	89362	Schulhof Campus Rüdiger Str., 1. BA		0,930			0,100	0,565	0,265			Bezirk				2019
								0,100									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

MEB bereits fertig gestellt

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Carl-von-Linné-Schule

BSN	11S07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.291.983 €								
Adresse:	Paul-Junius-Str. 15	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>322</td><td>194</td><td>128</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	322	194	128	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	416.090 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
322	194	128	0												
(Hauptstandort)	10367 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.725 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	397.865 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.500 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Schule Am Breiten Luch

BSN	11S08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.362.515 €								
Adresse:	Am Breiten Luch 19	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>185</td><td>101</td><td>84</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	185	101	84	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	931.702 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
185	101	84	0												
(Hauptstandort)	13053 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	Hohenschönhausen Nord (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.054 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.968 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1510	2710	70241	Sanierung Mehrzweckgebäude (Mensa) (KInV)	SchulSP - investiv	1,600			1,600	0,360				Bezirk			1,960	2019
								0,910								28.11.2018	2020
5327	2710	70901	11S08, Schule am Breiten Luch: Sanierung Schulgebäude, Sporthalle und Freianlagen; 13053, Am Breiten Luch 19		8,600								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Nils-Holgersson-Schule

BSN	11S12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.323.611 €								
Adresse:	Otto-Marquardt-Str. 12-14	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>191</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	191	0	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.592.585 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
191	0	0	0												
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.984 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.826 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1198	3705	70104	11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500	0,076							Bezirk				2012
						0,076											2014
1199	2712	70104	11S12, Nils-Holgersson-Schule: Errichtung eines MEBs; 10369, Otto-Marquardt-Str. 12-14	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,150		0,010						SenStadtWohn			6,150	2019
							0,032	4,909								01.11.2018	2020
1200	3705	71502	11S12 Schulneubau zur Schule mit dem Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung" mit Sporthalle und Außenanlagen; Otto-Marquardt-Str. 12-14	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,000								Bezirk				2012
																	2014
6432	9810	72030	Ankauf eines Grundstücks zur Erweiterung des Schulstandortes der Nils-Holgersson-Schule	SIWANA	0,567		0,558						Bezirk				
							0,558										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Otto-Marquardt-Str. 12-14										
1199	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätszuwachs 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium

BSN: 11Y02
Adresse: Franz-Jacob-Str. 8
(Hauptstandort): 10369 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
898	126	527	245

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	464(464)	200(200)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 32.791.124 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 5.285.732 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.986 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 16.421 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1202	3704	71400	11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Sanierung Haus 1; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,509	1,000	0,055						Bezirk			3,255	2016
						2,402	0,596									29.05.2013	2018
9447	3704	71401	11Y02, Johann-Gottfried-Herder-Gymnasium: Grundinstandsetzung Sporthalle; 10369, Franz-Jacob-Str. 8	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,680		1,700	0,980					Bezirk			2,662	2018
							0,899	1,360								16.02.2017	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Hans-und-Hilde-Coppi-Oberschule

BSN	11Y05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.019.110 €								
Adresse:	Römerweg 30-32	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>672</td><td>0</td><td>465</td><td>207</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	672	0	465	207	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.465.064 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
672	0	465	207												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.678 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>464(754)</td><td>200(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	464(754)	200(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	464(754)	200(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1208	2710	51941	Sanierung Außenhülle Schulgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,001	0,005							Bezirk				2019
						0,001											2023
1509	2710	70241	Sanierung Außenhülle Schulgebäude (Dach, Fenster, Fassade), 2. BA	SchulSP - investiv	2,251		0,250	1,000					Bezirk				2019
							0,245	0,987									2023
5266	3704	70200	11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Sanierung Schulgebäude; 10318, Römerweg 30/32	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,644						0,500	1,000	Bezirk				2019
																	2023
9399	2712	70104	11Y05, Hans-u.-Hilde Coppi-Gymnasium: Errichtung eines MEBs; 10318, Römerweg 30-32	Errichtung von Schulgängungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,000								SenStadtWohn				
9455	3704	71612	11Y05, Hans-und-Hilde-Coppi-Schule: Neubau der Außenanlagen; 10318, Römerweg 30/32	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,800			0,435	0,285				Bezirk			0,800	2018
							0,080	0,038								17.04.2018	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Römerweg 30-32										
9399	07 bis 10	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	2,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam		

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Barnim-Gymnasium

BSN 11Y09
Adresse: Ahrensfelder Chaussee 41
(Hauptstandort) 13057 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: Gymnasium
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
1080	123	634	323

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 36.874.438 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 27.642 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 27.642 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-										

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Manfred-von-Ardenne-Gymnasium

BSN	11Y10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.538.092 €								
Adresse:	Werneuchener Str. 27-28	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>789</td><td>0</td><td>588</td><td>201</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	789	0	588	201				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	45.800 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
789	0	588	201												
(Hauptstandort)	13055 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	23.382 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>522(522)</td><td>225(225)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	522(522)	225(225)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	522(522)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	22.419 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Immanuel-Kant-Gymnasium

BSN	11Y11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	34.001.128 €								
Adresse:	Lückstr. 63	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>824</td><td>61</td><td>530</td><td>233</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	824	61	530	233	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	604.023 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
824	61	530	233												
(Hauptstandort)	10317 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.409 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>522(522)</td><td>225(225)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	120(120)	522(522)	225(225)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	120(120)	522(522)	225(225)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.673 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
2987	2710	70241	Sanierung Sporthalle (KInV)	SchulSP - investiv	1,659			1,659	1,086				Bezirk			2,745	2019
								0,558								07.12.2018	2020
5268	3704	70202	11Y11, Immanuel-Kant-Gymnasium: Sanierung Schulgebäude; 10317, Lückstraße 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Allee der Kosmonauten 20-22

BSN	11Yn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Allee der Kosmonauten 20-22	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	650.643 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10315 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(464)</td><td>0(200)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(464)	0(200)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(464)	0(200)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5511			11Yn01, Neubau Gymnasium Allee der Kosmonauten 20-22: Neubau mit Sporthalle; 10315, Allee der Kosmonauten 20-22	Finanzierung durch HOWOGE	46,536				3,858	12,007	16,084	16,084	HOWOGE	46,536			2021
								0,651						20.06.2019			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Allee der Kosmonauten 20-22

5511	07 bis 10	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
5511	11 bis 12	Neubau	konventionell		4,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	
5511	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO III	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Treskowallee 8 / Römerweg (hinter HTW)

BSN	11Yn02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Treskowallee 8 / Römerweg (hinter HTW)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10318 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(580)</td><td>0(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(580)	0(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)												
Schulträger:	-					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5272	2710	70900	11Yn02, Gymnasium Römerweg; Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 10318, Treskowallee 8/Römerweg		40,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Treskowallee 8 / Römerweg (hinter HTW)

5272	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
5272	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
5272	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Gymnasium; Hohenschönhauser Straße

BSN	11Yn03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Hohenschönhauser Straße 75	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	10369 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(580)</td><td>0(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(580)	0(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)												
Schulträger:	-					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5273	2710	70900	11Yn03, Gymnasium Hohenschönhauser Str.: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 10369, Hohenschönhauser Str.		40,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Hohenschönhauser Straße 75

5273	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
5273	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
5273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell							

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Gymnasium; Bornitzstraße

BSN	11Yn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Bornitzstraße	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	10365 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(580)</td><td colspan="2">0(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(580)	0(250)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(580)	0(250)														
Schulträger:	-					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5274	2710	70900	11Yn04, Gymnasium Bornitzstraße: Neubau Gymnasium mit Sporthalle; 10365, Bornitzstr.		40,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Bornitzstraße

5274	07 bis 10	Neubau	konventionell		5,0					
5274	11 bis 12	Neubau	konventionell		5,0					
5274	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Georg-Schlesinger-Schule (OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik)

BSN	12B01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Kühleweinstr. 5	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13								Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	210.758 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.407 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4131	1021	51925	Trockenbauwand/Trennwand mit Tür in der Werkstatthalle	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,009		0,009						BIM				
6439	0710	88304	1148-B2-E: Energieeffiziente Lüftungsanlage im OSZ Maschinen- und Fertigungstechnik	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,113		0,007	0,094					BIM				2017
75034			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,506		0,226	0,280	0,226	0,226	0,226		BIM				2018
75124			Sanierung Trinkwasseranlagen (B18070-30429000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,100		0,100						BIM				2018
75125			Dachsanierung Haus 2 & 3 (B18069-30429000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,008		0,700						BIM				2019
75126			Grundsanierung (Langfristplanung)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	2,000		0,008				2,000		BIM				2019
																	2024
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Emil-Fischer-Schule (OSZ Ernährung und Lebensmitteltechnik)

BSN 12B02
 Adresse: Cyclopstr. 1 - 5
 (Hauptstandort) 13437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: - (-)
 Schulart: Berufsschule
 Schulträger: SenBJF

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.224.148 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 5.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4062	1021	51925	Klimatisierung d. Genlabors u. Vorbereitung 2.OG R.2.7.18; R. 2.8.02	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,015	0,015							BIM				
						0,015											
4095	1021	51925	Klimatisierung Genlabor und Vorbereitungsraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,331	0,331							BIM				
						0,331											
4119	1021	51925	Steckdosen u. Netzwerkdosen R 1.6.12	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,004		0,004						BIM				2018
							0,004										2018
4153	1023	51925	Demontage Autoklaven/Speisewasseraufbereiter	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,012		0,012						BIM				
							0,012										
5661	1021	51925	Umbau von Klassenräumen (1.7.13,2.3.05)	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,035		0,035						BIM				
							0,035										
5685	1021	51925	Auftrag Kabelverlängerung	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,000				0,000				BIM				
						0,000											
75010			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,974		0,606	0,368	0,606	0,606	0,606		BIM				2018
							0,821										2019
75127			Sanierung Trinkwasseranlagen in 3 Gebäuden (12B02 & 12B03 nutzen den selben Standort - Kosten wurden hälftig aufgeteilt.) (B18025-30121000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,501		0,200	0,500					BIM				2018
							0,001										2019
9328	1021	51925	Änderung der Erschließung (Türen) für Umnutzung von Räumen	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,036				0,036				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ernst-Litfaß-Schule (OSZ Mediengestaltung und Medientechnologie)

BSN	12B03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Cyclopstr. 1-5	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	18.910 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Berufsschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5631	1021	51925	Raumteilung R 02.04 als Werkstatt incl. Einbau Edelstahlspültisch	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,018		0,018						BIM				
5686	1021	51925	Erweiterung der Ausstattung Neuausrichtung des Übergangsschuleberuf	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM									BIM				
75128			Sanierung Trinkwasseranlagen in 3 Gebäuden (12B02 & 12B03 nutzen den selben Standort - Kosten wurden hälftig aufgeteilt.) (B18025-30121000-001)	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,501		0,200	0,500					BIM				2018
							0,001										2019
9330	1021	51925	Herstellung von barrierefreien Türen Haupteingang	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,012				0,012				BIM				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Havelmüller-Grundschule

BSN	12G01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.241.943 €								
Adresse:	Namslaustr. 49-57	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>322</td><td>322</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	322	322	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.843.734 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
322	322	0	0												
(Hauptstandort)	13507 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VI) Tegel-Süd (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.325 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	683.918 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1213	3701	71316	12G01, Havelmüller Grundschule: Erweiterungsbau; 13507, Namslaustraße 49-57	pauschale Zuweisung an die Bezirke	5,493			2,519	1,222				Bezirk		4,419		2017
							0,484	1,268							01.09.2019		2021
1458	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,325	0,325							Bezirk				2017
						0,320											2017
5011	3701	70201	12G01, Havelmüller Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13507, Namslaustr. 49-57	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
5340	9810	73018	12G01; Havelmüller-Grundschule; Aufwertung der Außenanlagen; 13507; Namenslaustraße; 49-57	SIWANA	1,500		0,050	0,900	0,550				Bezirk				2019
							0,048	0,029									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Namslaustr. 49-57										
1213	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Schäfersee

BSN	12G02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.333.147 €								
Adresse:	Baseler Str. 2-6	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>418</td><td>418</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	418	418	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	388.671 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
418	418	0	0												
(Hauptstandort)	13407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(X) Reinickendorf-Ost (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.678 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	350.322 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	18.671 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5012	3701	70204	12G02, Grundschule am Schäfersee: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Baseler Str. 2-6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,900						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reginhard-Grundschule

BSN 12G03
Adresse: Letteallee 39-41
(Hauptstandort) 13409 Berlin
Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
429	429	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.307.180 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.093.618 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.226 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 821.607 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 2.400 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1472	2710	51942	Sanierung Brandschutz/Dach	SchulSP - konsumtiv	0,005	0,005							Bezirk				2017
						0,008											2017
1533	2710	51942	Sanierung Glasdach	SchulSP - konsumtiv	0,185		0,180						Bezirk				2018
							0,178										2019
6441	0710	88304	1229-B6-B: Umgestaltung der Außenanlage der Reginhard Grundschule	Berliner Programm für nachhaltige Entwicklung (BENE)	0,598		0,032	0,566	0,021				Bezirk				2018
							0,011	0,053									2020
9396	3701	71420	12G03, Reginhard-Grundschule: Sanierung Gebäude; 12309, Letteallee 39-41	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,900							0,100	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Till-Eulenspiegel-Grundschule

BSN	12G04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.497.080 €										
Adresse:	Humboldtstr. 8-13	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>413</td><td>413</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		413	413	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	374.045 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
413	413	0	0														
(Hauptstandort)	13407 Berlin					davon u.a.:											
Grundschulplanungsregion:	(X) Reinickendorf-Ost (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	22.220 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(576)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	338.683 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	13.142 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5013	3701	70109	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Erweiterungsbau; 13407, Humboldtstr. 8-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
5014	3701	70205	12G04, Till-Eulenspiegel-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Humboldtstr. 8-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Humboldtstr. 8-13										
5013	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Kolumbus-Grundschule

BSN	12G05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.134.967 €								
Adresse:	Büchsenweg 23 A	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>660</td><td>660</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	660	660	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.307.889 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
660	660	0	0												
(Hauptstandort)	13409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(X) Reinickendorf-Ost (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	31.502 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>648(648)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	648(648)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	460.091 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
648(648)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.373 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1461	2710	51942	Sanierung Sanitär, Sanierung Verteilküche, Heizung	SchulSP - konsumtiv	0,250	0,250							Bezirk				2017
						0,155											2017
1523	2710	51942	Sanierung Schneckenhaus / Mensa	SchulSP - konsumtiv	0,300		0,200						Bezirk				2018
							0,251										2019
1524	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,060		0,071						Bezirk				2018
							0,033										2019
5015	3701	70202	12G05, Kolumbus-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13409, Büchsenweg 23a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	14,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
6430	9810	71024	12G05, Kolumbus-Grundschule; Neubau einer Drei-Felder-Sporthalle, Freiheitsweg 20	SIWANA	9,400	0,200	0,270	5,450	0,820	0,430			SenStadtWohn	5,400			
						0,030	0,225	0,118									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Büchsenweg 23 A										
6430	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH199		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hausotter-Grundschule

BSN	12G06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	13.231.022 €								
Adresse:	Hausotterplatz 4	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>518</td><td>518</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	518	518	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	284.132 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
518	518	0	0												
(Hauptstandort)	13409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(X) Reinickendorf-Ost (10)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.177 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>720(720)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	720(720)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	254.979 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
720(720)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.976 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5016	2712	70101	12G06, Hausotter Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13409, Hausotterplatz 3-4	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2022
														17.11.2016			2023
5017	3701	70206	12G06, Hausotter-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13409, Hausotterplatz 4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Hausotterplatz 4										
5016	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	
5016	Alle	Sporthalle				-2	Bezirk	Bezirk	BSO IX	Abriss

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Mark-Twain-Grundschule

BSN	12G07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.758.523 €								
Adresse:	Auguste-Viktoria-Allee 95	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>468</td><td>468</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	468	468	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	549.542 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
468	468	0	0												
(Hauptstandort)	13403 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IX) Reinickendorf-West (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.705 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	526.588 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.249 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
10046	1240	89363	Neubau Mensagebäude Mark-Twain-Grundschule, Planung bis BPU		0,300				0,050	0,250			Bezirk				
5023	3701	70203	12G07, Mark-Twain-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 95-96	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,300						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule an der Peckwisch

BSN	12G09	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.111.144 €								
Adresse:	Tornower Weg 26-34	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>594</td><td>594</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	594	594	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.274.189 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
594	594	0	0									
(Hauptstandort)	13439 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	(V) Märkisches Viertel (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	10.856 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>504(504)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	504(504)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	491.184 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
504(504)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.933 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1452	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,020	0,020							Bezirk				2017
						0,028											2017
1525	2710	51942	Sanierung Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	2,527		0,370	0,260	0,200	0,400	1,200		Bezirk				2018
							0,341	0,387									2022
5024	3701	70207	12G09, Grundschule an der Peckwisch: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Tornower Weg 26-34	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Peter-Witte-Grundschule

BSN 12G10
 Adresse: Rathauspromenade 75
 (Hauptstandort) 13437 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (VIII) Wittenau (08)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
358	358	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 13.955.450 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.052.321 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 17.567 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 431.717 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 11.718 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1227	3701	71408	12G10, Peter-Witte-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung; 13437, Rathauspromenade 75	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,609	0,030							Bezirk				
1469	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Rettungswege	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,052											2017
1470	2710	51942	Sanierung Fassade, Fenster Hortgebäude	SchulSP - konsumtiv	0,417	0,417							Bezirk				2017
						0,344											2017
1471	2710	51942	Sanierung Sanitär Hort	SchulSP - konsumtiv	0,500	0,500							Bezirk				2017
						0,404											2017
1521	2710	51942	Sanierung Hortgebäude Fassaden	SchulSP - konsumtiv	0,847		0,630						Bezirk				2018
							0,761										2019
5025	3701	70208	12G10, Peter-Witte-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13437, Rathauspromenade 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027
9363	3701	70107	12G10, Peter-Witte-Grundschule: Erweiterungsbau; 13437, Rathauspromenade 75	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,800						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassenstufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitätsveränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Rathauspromenade 73										
9363	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk		

Bemerkungen:

Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Ringelnatz-Grundschule

BSN	12G11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.640.025 €								
Adresse:	Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>276</td><td>276</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	276	276	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.010.846 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
276	276	0	0												
(Hauptstandort)	13437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VIII) Wittenau (08)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.264 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	809.286 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	11.308 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1232	3701	71411	12G11, Ringelnatz-Grundschule: Fenster- und Fassadensanierung; 13437, Wilhelm-Gericke-Straße 7-13	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,555	0,900	0,855	0,100					Bezirk				2016
							0,620	0,453									2018
1475	2710	51942	Sanierung Sanitär, Brandschutzmaßnahme	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,099											2017
5026	3701	70110	12G11, Ringelnatz-Grundschule: Erweiterungsbau; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
5027	3701	70209	12G11, Ringelnatz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13437, Wilhelm-Gericke-Str. 7-13	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,800						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelm-Gericke-Str. 7-13										
5026	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Borsigwalder Grundschule

BSN: 12G12
Adresse: Mirastr. 100
(Hauptstandort): 13509 Berlin
Grundschulplanungsregion: (VII) Borsigwalde/ Tegel (07)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
473	473	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 14.474.467 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 393.513 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 13.984 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 356.039 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 23.490 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5028	3701	70213	12G12, Borsigwalder-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13509, Mirastr. 100	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,200						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Franz-Marc-Grundschule

BSN	12G13	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	3.716.843 €								
Adresse:	Treskowstr. 26-31	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>343</td><td>343</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	343	343	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	807.802 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
343	343	0	0												
(Hauptstandort)	13507 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VII) Borsigwalde/ Tegel (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	1.884 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	801.919 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5029	3701	70225	12G13, Franz-Marc-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13507, Treskowstr. 26-31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	12,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Alfred-Brehm-Grundschule

BSN	12G14	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	9.715.766 €								
Adresse:	Ascheberger Weg 8 A	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>409</td><td>409</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	409	409	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.406.220 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
409	409	0	0												
(Hauptstandort)	13507 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VI) Tegel-Süd (06)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.132 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	350.562 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1237	3701	71317	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Erweiterung des Schulstandortes; 13507, Ascheberger Weg 8a	pauschale Zuweisung an die Bezirke	2,940		1,640	1,300					Bezirk				2017
							0,349	0,684									2020
5030	3701	70210	12G14, Alfred-Brehm-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13507, Ascheberger Weg 8a	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,800						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ascheberger Weg 8 A										
1237	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		0,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:
Bezirk plant Erweiterung

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule

BSN	12G15	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.489.679 €								
Adresse:	Ziekowstr. 80-88	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>402</td><td>402</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	402	402	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	395.693 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
402	402	0	0												
(Hauptstandort)	13509 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(VII) Borsigwalde/ Tegel (07)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.068 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	360(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	374.485 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.140 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
4353	2712	70104	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: MEB 16 mit Mensa; 13509, Ziekowstr. 80-88	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
																	2022
5034	3701	70214	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13509, Ziekowstr. 80-88	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,900						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027
9457	3701	71319	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Grundstücksfreimachung; 13509, Ziekowstr. 80-88	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,300				0,300				Bezirk				
9458	3701	71320	12G15, Hoffmann-von-Fallersleben-Grundschule: Errichtung einer Übergangslösung für Hort- und Mensabetrieb; 13509, Ziekowstr. 80-89	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,300				0,300				Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Ziekowstr. 80-88										
4353	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Ellef-Ringnes-Grundschule

BSN	12G17	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.266.712 €								
Adresse:	Im Erpelgrund 11-17	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>322</td><td>322</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	322	322	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.612.186 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
322	322	0	0												
(Hauptstandort)	13503 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(I) Heiligensee/ Konradshöhe (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	20.370 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(288)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(288)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	631.810 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1448	2710	51942	Sanierung Schulhof und Schulsportfläche, 1. BA und 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350							Bezirk				2017
						0,336											2017
4238	1172	51900	Sporthallensanierung (nach Freizug als Flüchtlingsunterkunft)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,349		0,349	0,041					Bezirk				2017
							0,185	0,041									2019
4303	2710	70242	Sanierung der Hortgebäudes Wildganssteig (KInV)	SchulSP - investiv	2,176				1,786				Bezirk				2019
								0,390									2020
5035	3701	70216	12G17, Ellef-Ringnes-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Im Erpelgrund 11-17	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Grundschule am Tegelschen Ort

BSN 12G18
 Adresse: Gerlindeweg 11-23
 (Hauptstandort) 13505 Berlin
 Grundschulplanungsregion: (I) Heiligensee/ Konradshöhe (01)
 Schulart: Grundschule
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
300	300	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
288(288)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 9.127.104 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 309.727 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.358 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 288.369 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 6.000 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5036	3701	70211	12G18, Grundschule am Tegelschen Ort: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13505, Gerlindeweg 11-23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Münchhausen-Grundschule

BSN	12G19	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.388.013 €								
Adresse:	Artemisstr. 22-26	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>416</td><td>416</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	416	416	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	399.627 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
416	416	0	0												
(Hauptstandort)	13469 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IV) Waidmannslust/ Lübars (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.463 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	309.589 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.289 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1468	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	0,011	0,011							Bezirk				2017
						0,010											2017
1529	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,074		0,074						Bezirk				2018
							0,050										2019
5037	3701	70215	12G19, Münchhausen-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Artemisstr. 22-26	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Vierrutenberg

BSN	12G20	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	6.236.785 €								
Adresse:	Am Vierrutenberg 59-65	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>391</td><td>391</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	391	391	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	668.518 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
391	391	0	0									
(Hauptstandort)	13469 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IV) Waidmannslust/ Lübars (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.598 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>288(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	288(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	653.420 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
288(432)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	3.500 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4352	2712	70104	12G20, Grundschule am Vierrutenberg: MEB 16 mit Mensa; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	Errichtung von Schullergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	6,365								SenStadtWohn				2021
																	2022
5038	3701	70217	12G20, Grundschule am Vierrutenberg: Sanierung Gebäude; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027
9454	3701	71321	12G20, Grundschule am Vierrutenberg: Grundstücksfreimachung; 13469, Am Vierrutenberg 59-65	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,342				0,342				Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Am Vierrutenberg 59-65										
Nein	01 bis 06	Aufgabe	mobil	MUR	-0.5		Bezirk	Bezirk		Abriss
4352	01 bis 06	Erweiterung	modular	MEB 16 + Mensa	1,5		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule am Fließtal

BSN	12G21	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.299.589 €										
Adresse:	Seebadstr. 42-43	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>387</td><td>387</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		387	387	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	770.787 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
387	387	0	0														
(Hauptstandort)	13467 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	(III) Hermsdorf (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.512 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	275.542 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.566 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1421	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,260	0,260							Bezirk				2017
						0,245											2017
1451	2710	51942	Sanierung Sanitär, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,310	0,310							Bezirk				2017
						0,230											2017
5043	3701	70212	12G21, Grundschule am Fließtal: Sanierung Gebäude; 13467, Seebadstr. 42-43	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Dreyer-Grundschule

BSN	12G22	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	18.940.224 €								
Adresse:	Freiherr-vom-Stein-Str. 31	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>429</td><td>429</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	429	429	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.065.069 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
429	429	0	0												
(Hauptstandort)	13467 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(III) Hermsdorf (03)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.449 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	680.749 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.500 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1249	3701	71413	12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Einrichtung einer Mensa und Küche; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,350								Bezirk				2016
						0,001											2017
1455	2710	51942	Sanierung Fenster, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,005							Bezirk				2017
						0,007											2019
1530	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,067		0,067						Bezirk				2018
							0,055										2019
1538	2710	51942	Sanierung Fenster	SchulSP - konsumtiv	0,548		0,295	0,180	0,053	0,200			Bezirk				2018
							0,241	0,053									2021
5044	3701	70226	12G22, Gustav-Dreyer-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13467, Freiherr-vom-Stein-Str. 31	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Victor-Gollancz-Grundschule

BSN	12G23	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.587.585 €								
Adresse:	Gollanczstr. 18-24	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>443</td><td>443</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	443	443	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.544.797 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
443	443	0	0												
(Hauptstandort)	13465 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(II) Frohnau (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.477 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	339.651 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	10.160 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1532	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,260	0,145	0,215						Bezirk				2018
						0,146	0,213										2019
2255	2710	51942	Sanierung Sanitär, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,130	0,130							Bezirk				2017
						0,121											2017
5045	3701	70218	12G23, Victor-Gollancz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Gollanczstr. 18-24	gezielte Zuweisung an die Bezirke	8,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
8849	2710	70242	Sanierung Dachgeschoss	SchulSP - investiv	2,211			0,910	1,514				Bezirk				2019
								0,697									2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Renée-Sintenis-Grundschule

BSN	12G24	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.587.788 €									
Adresse:	Laurinsteig 39-45	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>404</td><td>404</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		404	404	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):			435.830 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
404	404	0	0													
(Hauptstandort)	13465 Berlin					davon u.a.:										
Grundschulplanungsregion:	(II) Frohnau (02)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.658 €									
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		432(432)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):			403.186 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13													
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)													
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	12.986 €									

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5046	3701	70220	12G24, Renée-Sintenis-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13465, Laurinsteig 39-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	12G26	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	11.531.954 €										
Adresse:	Dannenwalder Weg 163-165	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>474</td><td>474</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		474	474	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.901.701 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
474	474	0	0														
(Hauptstandort)	13439 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	(V) Märkisches Viertel (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.445 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>360(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		360(576)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	588.326 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
360(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.763 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
10044	1240	89363	Märkische Grundschule - Mehrkosten		1,385				0,400	0,985			Bezirk				
1256	3701	71318	12G26, Märkische Grundschule: Erweiterung (Eigenanteil); 13439, Dannenwalder Weg 163-165	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,200		0,800	0,400	0,810				Bezirk				2017
							0,000										2020
1465	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,110	0,110							Bezirk				2017
						0,300											2017
1515	2710	70242	Sanierung Sporthallenfassade, Unterdecken, Fenster, Fassaden	SchulSP - investiv	0,002								Bezirk				2018
																	2020
2382	1240	89363	Märkische Grundschule, Erweiterungsbau - Refinanzierung Eigenanteil, Bereitstellung nicht verausgabter Mittel und Mehrkosten		2,575		0,445	1,379	0,751				Bezirk				2018
							0,445	1,379									2020
5047	2712	70101	12G26, Märkische Grundschule: Neubau einer Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024
5048	3701	70223	12G26, Märkische-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Dannenwalder Weg 163-165	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,900						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
60804	1240	89363	Märkische Grundschule - Erweiterungsbau, Planung und Umsetzung		2,155	0,637	0,868	0,383	0,117				Bezirk				2016
						0,637	0,868	0,383									2020
9470	2710	70242	Brandschutzmaßnahmen, Sanierung Unterdecken, Fenster, Fassade, Fassade Sporthalle und Hort; 13439, Dannenwalder Weg 163-165 (KlinV)	SchulSP - investiv	2,429		0,209	0,075	0,500	1,400	0,245		Bezirk				2018
							0,209	0,075									2022

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Dannenwalder Weg 163-165										
2382	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,5		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
5047	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Chamisso-Grundschule

BSN	12G27	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.527.828 €								
Adresse:	Senftenberger Ring 27	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>544</td><td>544</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	544	544	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.782.549 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
544	544	0	0									
(Hauptstandort)	13435 Berlin		davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	(V) Märkisches Viertel (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	29.801 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	576(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	218.977 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.138 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1259	3701	71409	12G27, Chamisso-Grundschule: Umbau des Mehrzweckraums zur Mensa; 13435, Senftenberger Ring 27	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,570								Bezirk				2016
						0,234											2017
1516	2710	70242	Sanierung Sporthalle, Fassaden und Fenster (KInV)	SchulSP - investiv	2,540		0,394	1,320					Bezirk				2018
							0,394	0,897									2019
5049	3701	70219	12G27, Chamisso-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 27	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Grundschule in den Rollbergen

BSN	12G28	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	14.814.591 €								
Adresse:	Waldshuter Zeile 6	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>351</td><td>351</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	351	351	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	702.572 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
351	351	0	0												
(Hauptstandort)	13469 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IV) Waidmannslust/ Lübars (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	21.719 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	444.333 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	8.663 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1453	2710	51942	Sanierung Heizung, 3. BA	SchulSP - konsumtiv	0,180	0,180							Bezirk				2017
						0,228											2017
5050	3701	70221	12G28, Grundschule in den Rollbergen: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Waldshuter Zeile 6	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Hermann-Schulz-Grundschule

BSN 12G29
Adresse: Kienhorstr. 67-79
(Hauptstandort) 13403 Berlin
Grundschulplanungsregion: (IX) Reinickendorf-West (09)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
400	400	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 16.803.256 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.001.623 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 11.181 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 990.442 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5051	3701	70224	12G29, Herrmann-Schulz-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Kienhorstr. 67-79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
9366	3701	70108	12G29, Herrmann-Schulz-Grundschule: Erweiterungsbau; 13403, Kienhorstr. 67-79	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,600						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Reineke-Fuchs-Grundschule

BSN	12G30	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.019.643 €								
Adresse:	Foxweg 15	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>450</td><td>450</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	450	450	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.007.488 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
450	450	0	0												
(Hauptstandort)	13403 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IX) Reinickendorf-West (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.532 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	290.110 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.265 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1473	2710	51942	Sanierung Sanitär, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,030	0,030							Bezirk				2017
						0,061											2017
1531	2710	51942	Sanierung Sanitär	SchulSP - konsumtiv	0,822		0,222	0,090	0,200				Bezirk				2018
							0,222	0,400									2020
5052	3701	70227	12G30, Reineke-Fuchs-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13403, Foxweg 15	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,200						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Charlie-Chaplin-Grundschule

BSN	12G32	Schülerstatistik 2019/2020:	Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.854.838 €								
Adresse:	Wilhelmsruher Damm 90-94	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>505</td><td>505</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	505	505	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.268.755 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
505	505	0	0									
(Hauptstandort)	13439 Berlin		<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(V) Märkisches Viertel (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):	kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	26.501 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>432(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	751.423 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13									
432(576)	0(0)	0(0)	0(0)									
Schulträger:	Bezirk		Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.336 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1266	9810	70046	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Grundsanierung der SH; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	SIWANA	1,800	1,392	0,254						Bezirk			1,800	2016
						1,239	0,192	0,046									2017
5053	3701	70103	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Erweiterungsbau; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	7,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
5058	3701	70222	12G32, Charlie-Chaplin-Grundschule: Sanierung Gebäude; 13439, Wilhelmsruher Damm 90-94	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Wilhelmsruher Damm 90-94										
5053	01 bis 06	Erweiterung	konventionell		1,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Lauterbach-Grundschule

BSN: 12G33
Adresse: Senftenberger Ring 41
(Hauptstandort): 13435 Berlin
Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
565	547	0	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 929.320 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 1.980.499 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 33.126 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 555.055 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 12.173 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1462	2710	51942	Sanierung Schulhof	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,108											2017
1463	2710	51942	Schaffung Barrierefreiheit, Rettungswege, Sanierung Untergeschoss	SchulSP - konsumtiv	0,575	0,575							Bezirk				2017
						0,507											2017
1464	2710	51942	Schaffung Rettungsweg	SchulSP - konsumtiv	0,078	0,078							Bezirk				2017
						0,062											2017
1519	2710	51942	Sanierung Untergeschoss	SchulSP - konsumtiv	0,200		0,200						Bezirk				2018
							0,350										2019
2252	1012	51900	Barrierefreier Ausbau	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,630	0,195	0,157	0,157	0,120				Bezirk				2017
							0,195	0,157									2020
5059	3701	70228	12G33, Lauterbach-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Senftenberger Ring 43-45	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S03

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Otfried-Preußler-Grundschule

BSN	12G34	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	19.239.325 €										
Adresse:	Schulzendorfer Str. 99	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>569</td><td>569</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		569	569	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	355.609 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
569	569	0	0														
(Hauptstandort)	13503 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	(I) Heiligensee/ Konradshöhe (01)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	7.738 €										
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>576(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		576(576)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	346.209 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
576(576)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	1.662 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5060	3701	70229	12G34, Otfried-Preußler-Grundschule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Schulzendorfer Str. 99	gezielte Zuweisung an die Bezirke	10,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Aroser Allee 159/Thurgauer Str.

BSN 12Gn01
Adresse: Thurgauer Str. 159/Aroser Allee
(Hauptstandort) 13407 Berlin
Grundschulplanungsregion: (X) Reinickendorf-Ost (10)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1273	2712	70100	12Gn01, Neubau 4-zügige Grundschule; 13407, Thurgauer Straße / Aroser Allee 159	Neue Schulen Programm	46,767								SenStadtWohn				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Aroser Allee 159 / Thurgauer Str.

1273	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	
1273	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO II	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN	12Gn03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13405 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IX) Reinickendorf-West (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil)

1274	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1274	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Cité Pasteur

BSN	12Gn04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Adresse offen (Cité Pasteur)	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13405 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IX) Reinickendorf-West (09)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(432)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(432)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1275	2712	70100	12Gn04, Neubau 4-zügige Grundschule; 13405, Cité Pasteur	Neue Schulen Programm	31,100								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Adresse offen (Cité Pasteur)

1275	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0		SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	
1275	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO IV	

Bemerkungen:

Baubeginn in Abhängigkeit von Bereitstellung eines mindestens planungsreifen Grundstücks

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau Grundschule; Senftenberger Ring 27

BSN 12Gn05
Adresse: Senftenberger Ring 27
(Hauptstandort) 13435 Berlin
Grundschulplanungsregion: (V) Märkisches Viertel (05)
Schulart: Grundschule
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(432)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5061	2712	70100	12Gn05, Neubau 3-zügige Grundschule; 13435, Senftenberger Ring 27	Neue Schulen Programm	31,636								SenStadtWohn				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Senftenberger Ring 27

5061	01 bis 06	Neubau	konventionell		3,0					
5061	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			2				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau Grundschule; Rue Racine 7, 7a /Avenue Charles de Gaulle 33

BSN	12Gn06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	78.640 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13469 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(IV) Waidmannslust/ Lübars (04)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Grundschule	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(576)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(576)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	78.640 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(576)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
4354	2712	70100	12Gn06, Neubau 4-zügige Grundschule mit Sporthalle; 13469, Rue Racine 7, Avenue Charles de Gaulle 35, 35 A	Neue Schulen Programm	35,000								SenStadtWohn				2023
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Rue Racine 7, 7a / Avenue Charles de Gaulle 33

4354	01 bis 06	Neubau	konventionell		4,0					
4354	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:
BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Julius-Leber-Schule

BSN 12K01
Adresse: Treskowstr. 26-31
(Hauptstandort) 13507 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
404	0	404	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 20.256 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 19.018 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 1.237 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
8864	3702	71417	Sanierung Sporthallen	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,031			0,023					Bezirk				2016
																	2019

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Bettina-von-Arnim-Schule

BSN	12K02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.040.128 €								
Adresse:	Senftenberger Ring 49	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1310</td><td>0</td><td>880</td><td>430</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1310	0	880	430				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.368.545 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1310	0	880	430												
(Hauptstandort)	13435 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	15.307 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>800(800)</td><td>375(375)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	800(800)	375(375)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	917.219 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	800(800)	375(375)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.022 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1277	9810	70047	12K02, Bettina-von-Arnim-Schule (Integrierte Sekundarschule): Erneuerung der Fensteranlagen; 13435, Senftenberger Ring 49	SIWANA	0,900	0,496	0,155						Bezirk			0,900	2016
						0,341		0,155									2017
1444	2710	51942	Sanierung der Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,300	0,300							Bezirk				2017
						0,615											2017
1445	2710	51942	Sanierung Küchenbereich, Fettabscheider, Kältetechnik	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450							Bezirk				2017
						0,314											2017
1534	2710	51942	Sanierung der Kockküche	SchulSP - konsumtiv	1,095		0,887						Bezirk				2017
							0,887	0,332									2018
1535	2710	51942	Sanierung der Unterdecken	SchulSP - konsumtiv	0,716		0,636						Bezirk				2018
							0,636	0,080									2020
1543	2710	70242	Sanierung naturwissenschaftliche Räume (KInV)	SchulSP - investiv	1,301			0,550	0,650	0,635			Bezirk				2019
								0,016									2021
5165	3702	70201	12K02, Bettina-von-Arnim-Schule: Sanierung Gebäude; 13435, Senftenberger Ring 49	gezielte Zuweisung an die Bezirke	27,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
60761	1240	89363	Umgestaltung des Eingangsbereiches und Neuanlage eines Spielfeldes, Planung und Bau		0,205	0,050							Bezirk				2016
						0,050											2017

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Max-Beckmann-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	12K03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.908.983 €								
Adresse:	Auguste-Viktoria-Allee 37	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>995</td><td>0</td><td>622</td><td>373</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	995	0	622	373	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.418.727 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
995	0	622	373												
(Hauptstandort)	13403 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	28.540 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>337(337)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(550)	337(337)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	960.506 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(550)	337(337)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.669 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1466	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftlicher Fachraum, 2. BA	SchulSP - konsumtiv	0,045	0,045							Bezirk				2017
						0,015											2017
1467	2710	51942	Strangsanierung und Bodenbelag	SchulSP - konsumtiv	0,380	0,380							Bezirk				2017
						0,234											2017
1520	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume	SchulSP - konsumtiv	0,100		0,055						Bezirk				2018
							0,160										2019
5166	3702	70202	12K03, Max-Beckmann-Schule: Sanierung Gebäude; 13403, Auguste-Viktoria-Allee 37	gezielte Zuweisung an die Bezirke	16,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Paul-Löbe-Schule

BSN	12K04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.825.566 €								
Adresse:	Lindauer Allee 23-25	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>490</td><td>0</td><td>490</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	490	0	490	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	812.234 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
490	0	490	0												
(Hauptstandort)	13407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.697 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>600(600)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	600(600)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	543.142 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	600(600)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1526	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,070		0,070						Bezirk				2018
							0,012										2019
2254	1012	51900	Aufzugsanlage / Barrierefreiheit	baulicher Unterhalt zur Schaffung von Barrierefreiheit	0,620			0,200	0,170		0,300		Bezirk				2018
							0,035	0,204									2022
5167	3702	70203	12K04, Paul-Löbe-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13407, Lindauer Allee 23	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Gustav-Freytag-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	12K05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	20.177.900 €								
Adresse:	Breitkopfstr. 66-80	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>421</td><td>0</td><td>421</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	421	0	421	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.712.113 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
421	0	421	0												
(Hauptstandort)	13409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	18.534 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>400(400)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	400(400)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	713.364 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.354 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1456	2710	51942	Sanierung Dach Sporthalle	SchulSP - konsumtiv	0,450	0,450							Bezirk				2017
						0,442											2017
1457	2710	51942	Sanierung Unterdecken, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,090	0,090							Bezirk				2017
					0,095												2017
1514	2710	70242	Sanierung Unterdecken und Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - investiv	4,202		0,520	0,917	1,670	1,095			Bezirk				2018
							0,520	0,917									2021
5172	3702	70204	12K05, Gustav-Freytag-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13409, Breitkopfstr. 68-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,700						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN 12K06
Adresse: Sommerfelder Str. 5-7
(Hauptstandort) 13509 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:			
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
422	0	422	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):			
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	400(400)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 17.524.980 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 2.697.137 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 15.525 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 765.858 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1290	9810	70048	12K06, Benjamin-Franklin-Schule (Integrierte Sekundarschule): 13509, Sommerfelder Straße 5-7	SIWANA	1,800	1,000	0,927						Bezirk			1,800	2016
						0,664	0,785	0,091									2018
1420	2710	51916	Sanierung Sanitär, 3. BA	SaniP	0,430	0,430							Bezirk				2017
						0,375											2017
5173	3702	70205	12K06, Benjamin-Franklin-Schule: Sanierung Gebäude; 13509, Sommerfelder Str. 5-7	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,500						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Jean-Krämer-Schule (Integrierte Sekundarschule) Wittenau

BSN	12K07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.874.935 €								
Adresse:	Alt-Wittenau 8-12	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>566</td><td>0</td><td>566</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	566	0	566	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	462.222 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
566	0	566	0												
(Hauptstandort)	13437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	17.555 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(550)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	390.333 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	27.726 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1540	2710	51942	Sanierung naturwissenschaftliche Räume + Sanitär	SchulSP - konsumtiv	1,210				0,400	0,400			Bezirk				2019
																	2021
5174	3702	70206	12K07, Jean-Krämer-Schule: Sanierung Gebäude; 13437, Alt-Wittenau 8-12	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,400						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
8871	2710	70242	Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume, Sanitär (KInV)	SchulSP - investiv	1,867			0,027	1,240	0,600			Bezirk				2019
								0,027									2021

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Carl-Benz-Schule (Integrierte Sekundarschule)

BSN	12K09	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.062.206 €										
Adresse:	Heidenheimer Str. 53-54	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>429</td><td>0</td><td>429</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		429	0	429	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	355.071 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
429	0	429	0														
(Hauptstandort)	13467 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	12.703 €										
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>350(350)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	350(350)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	292.205 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	350(350)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	14.460 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1447	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	0,010	0,010							Bezirk				2017
						0,010											2017
1528	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,075		0,075						Bezirk				2018
							0,026										2019
5175	3702	70207	12K09, Carl-Benz-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13467, Heidenheimer Str. 53-54	gezielte Zuweisung an die Bezirke	15,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

BSN	12K10	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €
Adresse:	Frohnauer Str. 74-80	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	563.523 €
(Hauptstandort)	13467 Berlin	414	0	414	0	<u>davon u.a.:</u>	
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	11.859 €
Schulart:	ISS	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	551.664 €
Schulträger:	Bezirk	0(0)	0(0)	400(600)	0(0)	Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1295	3702	70102	12K10, Carl-Bosch-Schule: Erweiterung der Integrierten Sekundarschule; 13467, Frohnauer Straße 74-80	gezielte Zuweisung an die Bezirke	24,000						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2027
9431	2712	70101	12K10, Carl-Bosch-Schule: Erweiterung der ISS; 13467, Frohnauer Str. 74-80 [Sporthalle]	Schulsporthallen Neubau-Programm	9,000								SenStadtWohn	4,900			2023
														17.11.2016			2024

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Frohnauer Str. 74-80										
1295	07 bis 10	Erweiterung	konventionell		2,0		Bezirk	Bezirk	BSO IX	
9431	Alle	Neubau Sporthalle	Typenbau	TSH-K		3	SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO Sporthallen	

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12S05

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Albrecht-Haushofer-Schule

BSN	12K11	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	15.039.511 €								
Adresse:	Kurzebracker Weg 40-46	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>445</td><td>0</td><td>445</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	445	0	445	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	3.815.359 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
445	0	445	0												
(Hauptstandort)	13503 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	9.923 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>550(550)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	550(550)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	510.215 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	550(550)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	7.125 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1297	3702	71404	Umbau zum Sekundarschulstandort (Ausbau der Mensa)	pauschale Zuweisung an die Bezirke	0,840			0,005	0,044				Bezirk				2015
								0,005									2019
1443	2710	70242	Sanierung Bauteil C und Gebäudeverbindung Bauteil B/C	SchulSP - investiv	2,000	0,585	1,555	0,730					Bezirk				2017
							1,624	0,730									2018
1539	2710	70242	Sanierung Bauteil B und NaWi	SchulSP - investiv	0,930		0,200	0,730					Bezirk				2018
							0,199	0,730									2019
5176	3702	70208	12K11, Albrecht-Haushofer-Schule: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13503, Kurzebracker Weg 40-46	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,200						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029
6761	2710	51942	Sanierung Bauteil A, Fenster- und Fassadensanierung	SchulSP - konsumtiv	1,450				1,450				Bezirk				2020
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Campus Hannah Höch (Gemeinschaftsschule)

BSN	12K12	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.062.932 €								
Adresse:	Finsterwalder Str. 52-56	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>613</td><td>332</td><td>281</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	613	332	281	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	943.627 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
613	332	281	0												
(Hauptstandort)	13435 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	(V) Märkisches Viertel (05)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	31.147 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>432(432)</td><td>0(0)</td><td>300(300)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	432(432)	0(0)	300(300)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	240.619 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
432(432)	0(0)	300(300)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	4.976 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1446	2710	51942	Sanierung Dach, Bauteil 5	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2017
						0,042											2017
1537	2710	51942	Sanierung Dach	SchulSP - konsumtiv	0,650		0,279						Bezirk				2018
							0,279	0,346									2019
5213	3703	70201	12K12, Campus-Hannah-Höch: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13435, Finsterwalder Str. 52-56	gezielte Zuweisung an die Bezirke	18,200						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Neubau ISS; Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

BSN	12Kn01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13					Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	0 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
(Hauptstandort)	13405 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	ISS	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(600)</td><td>0(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(600)	0(150)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(600)	0(150)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1302			12Kn01, Neubau ISS Kurt-Schumacher-Quartier Ortsteil Flughafen Tegel: Neubau mit Sporthalle; 13405, Kurt-Schumacher-Damm	Finanzierung durch HOWOGE	55,331							0,830	HOWOGE				2025
																	2028

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Kurt-Schumacher-Quartier Ostteil Flughafen Tegel

1302	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1302	11 bis 13	Neubau	konventionell		2,0		HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	
1302	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3	HOWOGE	SenBildJugFam	BSO V	

Bemerkungen:

Abhängig von der Weiterentwicklung Flughafen Tegel; geplanter Bedarfsträger Bezirk

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Neubau ISS; Waidmannsluster Damm 10-16

BSN 12Kn02
Adresse: Waidmannsluster Damm 10-16
(Hauptstandort) 13469 Berlin
Grundschulplanungsregion: - (-)
Schulart: ISS
Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(600)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €
Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €
davon u.a.:
kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €
bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €
Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
5177	2710	70900	12Kn02, Sekundarschule Waidmannsluster Damm: Neubau Sekundarschule inklusive Sporthalle ohne Oberstufe; 13469, Waidmannsluster Damm 10-16		39,000								N.N.				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

Waidmannsluster Damm 10-16

5177	07 bis 10	Neubau	konventionell		6,0					
5177	Alle	Neubau Sporthalle	konventionell			3				

Bemerkungen:

BSO-Tranchen-Zuordnung offen

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Stötzner-Schule

BSN	12S01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	16.632.810 €								
Adresse:	Tietzstr. 26-28	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>119</td><td>12</td><td>107</td><td>0</td></tr></table>	Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	119	12	107	0				Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	651.303 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
119	12	107	0												
(Hauptstandort)	13509 Berlin					davon u.a.:									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	14.414 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>	01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)				bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	251.588 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.000 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1422	2710	51916	Sanierung Sanitär, 2. BA	SaniP	0,310	0,310							Bezirk				2017
						0,379											2017
5328	3705	70225	12S01, Stötzner-Schule: Sanierung Gebäude; 13509, Tietzstr. 26-28	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,100						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2026

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Richard-Keller-Schule

BSN	12S02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Olafstraße 32-34	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13							Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	143.174 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
(Hauptstandort)	13467 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	1.567 €										
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	87.510 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	6.422 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1474	2710	51942	Sanierung Elektro einschließlich Vernetzung	SchulSP - konsumtiv	0,048	0,048							Bezirk				2017
						0,048											2017
5329	3705	71423	12S02, Richard-Keller-Schule: Sanierung Altbau; 13467, Olafstr. 32-34	pauschale Zuweisung an die Bezirke	4,100							0,100	Bezirk				2022
																	2025

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Lauterbach-Schule

BSN	12S03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €										
Adresse:	Senftenberger Ring 41	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>85</td><td>85</td><td>0</td><td colspan="2">0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		85	85	0	0		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	368.962 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
85	85	0	0														
(Hauptstandort)	13435 Berlin					davon u.a.:											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €										
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td colspan="2">0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	0(0)	0(0)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	248.962 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
60782	1240	89363	Sportfeld Lauterbach-Schule		0,080		0,080						Bezirk				
							0,080										
60783	1240	89363	Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule		0,040			0,040					Bezirk				2019
								0,040									2019
60784	1240	89363	Qualifizierung von Schulhöfen im MV: Lauterbach-Schule		1,365				0,665	0,700			Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:
gemeinsamer Standort mit 12G33

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schule am Park

BSN	12S04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	12.389.625 €								
Adresse:	Eichborndamm 276-284	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>199</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	199	0	0	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	5.661.893 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
199	0	0	0												
(Hauptstandort)	13437 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	29.038 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	516.658 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.212 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1307	2712	70104	12S04, Schule am Park: Errichtung eines MEBs; 13437, Eichborndamm 276-284	Errichtung von Schülergänzungsbauten in Modulbauweise (MEB)	5,800		3,400						SenStadtWohn			5,800	2018
							2,923	2,064								25.01.2018	2019
1527	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,082		0,082						Bezirk				2018
							0,120										2019
5333	3705	70226	12S04, Schule am Park: Sanierung Gebäude; 13437, Eichborndamm 276-284	gezielte Zuweisung an die Bezirke	9,300						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2028
5334	3705	71424	12S04, Schule am Park: Schulhofsanierung; 13437, Eichborndamm 276-284	pauschale Zuweisung an die Bezirke	1,100				0,700	0,400			Bezirk				2020
																	2020

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
Eichborndamm 276-284										
1307	01 bis 06 S	Erweiterung	modular	MEB 16 GE + Mensa			SenStadtWohn	SenBildJugFam	BSO MEB	

Bemerkungen:

Kapazitätzuwachs 96 Plätze

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Wiesengrund-Schule

BSN 12S05
 Adresse: Frohnauer Str. 74-80
 (Hauptstandort) 13467 Berlin
 Grundschoolplanungsregion: - (-)
 Schulart: Schulen mit Förderschwerpunkten
 Schulträger: Bezirk

Schülerstatistik 2019/2020:

Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
97	30	67	0

Kapazität/Plätze (Zukunft):

01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)

Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung: 0 €

Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019): 0 €

davon u.a.:

kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912): 0 €

bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902): 0 €

Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980): 0 €

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt- kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben- träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen- stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts- veränderung in Zügen	Sporthallen- teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

gemeinsamer Standort mit 12K10

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Toulouse-Lautrec-Schule

BSN	12S06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	28.235.184 €								
Adresse:	Mirastr. 126	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>155</td><td>76</td><td>57</td><td>0</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	155	76	57	0	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.175.215 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
155	76	57	0												
(Hauptstandort)	13509 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.231 €								
Schulart:	Schulen mit Förderschwerpunkten	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>0(0)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	0(0)	0(0)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	503.858 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	0(0)	0(0)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	9.338 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1481	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,053											2017
1536	2710	51942	Sanierung Brandschutzklappen	SchulSP - konsumtiv	0,720		0,690	0,125	0,400				Bezirk				2018
							0,316	0,276									2020
5335	3705	70227	12S06, Toulouse-Lautrec-Schule: Sanierung Gebäude; 13509, Mirastr. 120-126	gezielte Zuweisung an die Bezirke	13,600						0,500	1,000	Bezirk				2022
																	2029

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Friedrich-Engels-Gymnasium

BSN	12Y01	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	26.450.690 €										
Adresse:	Emmentaler Str. 67	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>971</td><td>116</td><td>569</td><td colspan="2">286</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		971	116	569	286		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	846.522 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
971	116	569	286														
(Hauptstandort)	13407 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	24.332 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>120(120)</td><td>580(580)</td><td colspan="2">250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	120(120)	580(580)	250(250)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	417.502 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	120(120)	580(580)	250(250)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	35.619 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1450	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,100	0,100							Bezirk				2017
						0,080											2017
6427			12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Sanierung; 13407, Emmentaler Straße 67	Finanzierung durch HOWOGE	25,273				0,592	2,022	1,141	7,076	HOWOGE				2022
								0,289									2026
6434	9810	72032	12Y01, Friedrich-Engels-Gymnasium: Gesamtsanierung; 13407, Emmentaler Straße 67	SIWANA	10,800								HOWOGE				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner

BSN	12Y02	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	32.388.943 €								
Adresse:	Reginhardstraße 172	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1133</td><td>182</td><td>688</td><td>263</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1133	182	688	263	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	853.367 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1133	182	688	263												
(Hauptstandort)	13409 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.679 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>754(754)</td><td>325(325)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	754(754)	325(325)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	755.431 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	754(754)	325(325)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	23.575 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1449	2710	51942	Sanierung Elektro	SchulSP - konsumtiv	0,055	0,055							Bezirk				2017
						0,055											2017
9376	3704	70201	12Y02, Europäisches Gymnasium Bertha-von-Suttner: Sanierung Gebäude; 13409, Reginhardstr. 172	gezielte Zuweisung an die Bezirke	25,900						0,500	1,000	Bezirk				
9385	3704	71421	12Y02; Europäischen Gymnasiums Bertha-von-Suttner und 12K05, Gustav-Freytag-Schule: Sanierung des Sportplatzes; 13409, Reginhardstr. 172	pauschale Zuweisung an die Bezirke	3,000					1,100	1,000	0,900	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Humboldt-Gymnasium

BSN	12Y03	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	24.466.911 €								
Adresse:	Hatzfeldtallee 2-4	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>1125</td><td>123</td><td>654</td><td>348</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	1125	123	654	348	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	680.258 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
1125	123	654	348												
(Hauptstandort)	13509 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.410 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>580(580)</td><td>250(250)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	580(580)	250(250)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	453.510 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	580(580)	250(250)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.647 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1459	2710	51942	Sanierung Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,228	0,228							Bezirk				2017
						0,205											2017
9377	3704	70202	12Y03, Humboldt-Gymnasium: Sanierung Gebäude; 13509, Hatzfeldallee 2-4	gezielte Zuweisung an die Bezirke	17,800						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Gabriele-von-Bülow-Gymnasium

BSN	12Y04	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	21.180.189 €								
Adresse:	Tile-Brügge-Weg 63	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>875</td><td>0</td><td>639</td><td>236</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	875	0	639	236	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.410.287 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
875	0	639	236												
(Hauptstandort)	13509 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	29.021 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>638(638)</td><td>275(275)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	638(638)	275(275)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.356.547 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	24.719 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9375	3704	70101	12Y04, Gabriele-von-Bülow-Gymnasium: Erweiterungsbau; 13509, Tile-Brügge-Weg 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	6,760						0,500	1,000	Bezirk				
9378	3704	70203	12Y04, Gabriele-von-Bülow-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13509, Tile-Brügge-Weg 63	gezielte Zuweisung an die Bezirke	19,300						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Georg-Herwegh-Gymnasium

BSN	12Y05	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	25.649.468 €										
Adresse:	Fellbacher Str. 18-19	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>877</td><td>0</td><td>648</td><td colspan="2">229</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		877	0	648	229		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	863.986 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
877	0	648	229														
(Hauptstandort)	13467 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	19.254 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>638(638)</td><td colspan="2">275(275)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	638(638)	275(275)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	828.453 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	638(638)	275(275)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	16.279 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
9379	3704	70204	12Y05, Georg-Herwegh-Gymnasium: Sanierung Gebäude; 13467, Fellbacher Str. 18-19	gezielte Zuweisung an die Bezirke	11,300						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-										
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Schulfarm Insel Scharfenberg

BSN	12Y06	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	0 €								
Adresse:	Schwarzer Weg 101-105	<table><tr><th>Gesamt</th><th>01 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>473</td><td>0</td><td>329</td><td>144</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	473	0	329	144	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	2.707.241 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
473	0	329	144												
(Hauptstandort)	13505 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	0 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><th>01 bis 06</th><th>05 bis 06</th><th>07 bis 10</th><th>11 bis 12 bzw. 13</th></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>348(348)</td><td>150(150)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	348(348)	150(150)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	0 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	348(348)	150(150)												
Schulträger:	SenBJF					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	0 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1322	1250	71307	12Y06, Schulfarm Insel Scharfenberg: Instandsetzung Internat Haus 7, Erneuerung des Entwässerungsnetzes, Erneuerung der Steganlage und Ersatzbau für das Gewächshaus; 13505, Insel Scharfenberg	Berufsbildende und zentralverwaltete Schulen - Kapitel 1250 ohne GRW	2,500	2,384	0,005						SenStadtWohn	2,500		2,500	2013
						2,384	0,005							15.10.2012		31.05.2013	2018
4080	1021	51925	schulinterne Erweiterung des Internetanschlusses; Internetanschluss (Verkabelung + aktive Komponente); CISCO Komponenten & DL Netfox	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,028	0,028							BIM				
						0,028											
5693	1024	51925	Erweiterung Umkleide Turnhalle	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,220								BIM				
5694	1024	51925	Ersatzbau Bootshaus	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,119				0,119				BIM				
5695	1024	51925	magnetischer Fähranleger	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,170		0,090		0,080				BIM				
							0,090										
5698	1024	51925	automatische Türöffnung Schiebetor	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,010								BIM				
5699	1024	51925	Klimasplittgerät	Nutzerspezifische Nebenkosten im Rahmen des FM	0,003								BIM				
75059			kleiner baulicher Unterhalt	Finanzierung aus dem SILB-Kreislauf	0,353		0,194	0,159	0,194	0,194	0,194		BIM				2018
							0,198										2018
9319	1021	51925	WC-Sanierung + Archiv- u. Büroraum	Nutzerspezifische Kosten im Rahmen des FM	0,003			0,003					BIM				
								0,003									

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling Romain-Rolland-Gymnasium

BSN	12Y07	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	51.708.277 €								
Adresse:	Place Moliere 4	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>941</td><td>105</td><td>536</td><td>300</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	941	105	536	300	Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	1.409.651 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
941	105	536	300												
(Hauptstandort)	13469 Berlin					<u>davon u.a.:</u>									
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	33.089 €								
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td>11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>812(812)</td><td>350(350)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13	0(0)	0(0)	812(812)	350(350)	bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	1.007.270 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13												
0(0)	0(0)	812(812)	350(350)												
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	20.873 €								

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/ Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/ Datum)	BPU geprüft (Mio. €/ Datum)	vsl. Baubeginn / vsl. Übergabe an Nutzer
1476	2710	51942	Sanierung Fenster des Bauteil i, 1, BA	SchulSP - konsumtiv	0,350	0,350							Bezirk				2017
						0,348											2017
9380	3704	70205	12Y07, Romain-Rolland-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13469, Place Moliere 4 Cité Foch	gezielte Zuweisung an die Bezirke	29,700						0,500	1,000	Bezirk				

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:

Maßnahmen - und Finanzcontrolling

Thomas-Mann-Gymnasium

BSN	12Y08	Schülerstatistik 2019/2020:				Gebäudewert lt. Anlagenbuchhaltung:	40.768.972 €										
Adresse:	Königshorster Str. 10	<table><tr><td>Gesamt</td><td>01 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>821</td><td>0</td><td>587</td><td colspan="2">234</td></tr></table>				Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		821	0	587	234		Ausgaben (01.01.2017 bis 31.12.2019):	4.101.857 €
Gesamt	01 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
821	0	587	234														
(Hauptstandort)	13439 Berlin					<u>davon u.a.:</u>											
Grundschulplanungsregion:	- (-)	Kapazität/Plätze (Zukunft):				kleiner Unterhaltungsbedarf für Schulen und Schulsportanlagen (51912):	16.058 €										
Schulart:	Gymnasium	<table><tr><td>01 bis 06</td><td>05 bis 06</td><td>07 bis 10</td><td colspan="2">11 bis 12 bzw. 13</td></tr><tr><td>0(0)</td><td>0(0)</td><td>696(696)</td><td colspan="2">300(300)</td></tr></table>				01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13		0(0)	0(0)	696(696)	300(300)		bauliche Unterhaltung von Schulen und Schulsportanlagen (51902):	976.497 €
01 bis 06	05 bis 06	07 bis 10	11 bis 12 bzw. 13														
0(0)	0(0)	696(696)	300(300)														
Schulträger:	Bezirk					Verfügungsfonds - kleine Instandhaltungsarbeiten (51980):	5.212 €										

Kamerale Maßnahmen:

ID	Kapitel	Titel	Bezeichnung der Maßnahme	Finanzmittelherkunft	Gesamt-kosten in Mio. €	2017 in Mio. € (Plan/Ist)	2018 in Mio. € (Plan/Ist)	2019 in Mio. € (Plan/Ist)	2020 in Mio. € (Plan/Ist)	2021 in Mio. € (Plan/Ist)	2022 in Mio. € (Plan/Ist)	2023 in Mio. € (Plan/Ist)	Aufgaben-träger	BP geprüft (Mio. €/Datum)	VPU/EVU geprüft (Mio. €/Datum)	BPU geprüft (Mio. €/Datum)	vsI. Baubeginn / vsI. Übergabe an Nutzer
1327	9810	70049	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Umbau von Räumen zu schulpraktischen Seminaren; 13439, Königshorster Straße 10	SIWANA	0,900	0,856	0,362	0,080					Bezirk			0,900	2017
						0,414	0,383	0,058									2017
1478	2710	51942	Brandschutzmaßnahmen	SchulSP - konsumtiv	0,205	0,205	0,060						Bezirk				2017
						0,113	0,121										2018
1479	2710	51942	Energetische Sanierung Dach und Fassade	SchulSP - konsumtiv	0,050	0,050							Bezirk				2017
						0,132											2017
1480	2710	51942	Sanierung Heizung, 1. BA	SchulSP - konsumtiv	0,170	0,170							Bezirk				2017
						0,163											2017
1513	2710	70242	Sanierung der Heizungsanlage	SchulSP - investiv	2,324		0,127	0,524	0,825	0,825	0,400		Bezirk				2018
							0,128	0,146									2022
1518	2710	70242	Sanierung der Sporthallen (KInV)	SchulSP - investiv	6,987		0,267	2,036	3,400	2,400			Bezirk				2018
							0,268	0,920									2021
4239	1172	51900	Sporthallensanierung (nach Freizug als Flüchtlingsunterkunft)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SH ehem. Flüchtlingsunterkunft)	0,416		0,184	0,063					Bezirk				2017
							0,121	0,010									2019
5285	2710	70901	12Y08, Thomas-Mann-Gymnasium: Sanierung Gebäude und Sporthalle; 13439, Königshorster Str. 10		23,900								N.N.				
9464	2710	70242	Mehrere Bauabschnitte zur Gesamtsanierung der Heizungsleitungen und Unterdecken; 13439, Königshorster Str. 10 (KInV)	SchulSP - investiv	1,651			0,524	1,000				Bezirk				
							0,127										

Schulfachliche Maßnahmen:

ID	Klassen-stufe	Maßnahme	Bauart	Bautyp	Kapazitäts-veränderung in Zügen	Sporthallen-teile	Projektumsetzung	Bedarfsträger	Kategorie	Bemerkungen
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen: